



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-AP-519-14-D	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
17 DE OCTUBRE DE 2014	24 DE OCTUBRE DE 2014

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)
----------------------------	---------------------------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/05848/2014	DÍA 26	MES 08	AÑO 2014
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAMPOS ALCOCER VICTORINO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CAAV 631130 5U2
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P0981

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COL. FERROCARRIL No. 4, CALLE KM 7, EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.
--

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$1'284,605.05 SIN I.V.A.	\$1'490.141.86 CON I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
(30%) \$385,381.51 SIN I.V.A.	\$447,042.55 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
\$447,042.55	\$128,460.50

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario **90 (NOVENTA)**

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
31 DE OCTUBRE DE 2014	28 DE ENERO DE 2015



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-AP-519-14-D**

EN RIO BRAVO, TAM., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 05 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. ALBERTO ANDAVERDE GIL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL ING. RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA" EL VICTORINO CAMPOS ALCOCER EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FERROCARRIL No. 4, CALLE KM 7 EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAM."

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

- Suministro e instalación de 1,841.60 metros de tubería PVC alcantarillado, sistema métrico SERIE 20 de 200 mm de diámetro.
- Construcción de 18 pozos de visita tipo "común".
- Construcción de 177 descargas domiciliarias con tubería PVC de 6" de diámetro.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 24 DE FEBRERO DE 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 08, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO.

RELACION DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERIODO	IMPORTE (S) S/LVIA	AMORTIZACION ANTICIPO (S) C/LVIA	SALDO ANTICIPO (S) C/LVIA	DEDUCCIONES	No. INACTIVA
1	27 NOV 14 30 NOV 14	0.00	0.00	447,042.55	0.00	-
2	01 DIC 14 31 DIC 14	485,005.25	168,781.83	278,260.72	3,395.04	24
3	01 ENI 15 31 ENI 15	691,438.89	240,620.74	37,639.98	4,840.07	35
4 FIN	01 FEB 15 24 FEB 15	106,518.63	39,639.98	0.00	745.63	42

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE S/LVIA	IMPORTE S/LVIA
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S)	1'490,141.86	1'284,605.05
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	1'488,236.82	1'282,962.78
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	1,905.04	1,642.27
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	1'488,236.82	1'282,962.78
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00





ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-AP-519-14-D

IMPORTE DE TRABAJOS EJECUTADOS SEGUN ESTIMACIONES DE LA TABLA SINIQUITO	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
1'488,236.82	0.00	0.00

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL CONTRATISTA SR. VICTORINO CAMPOS ALCOECER MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA-RECEPCION".

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


ENTREGA
CONTRATISTA




SR. VICTORINO CAMPOS ALCOECER
PROPIETARIO

RECIBE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



ING. ALBERTO ANDAVERDE GIL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ING. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE LA OBRA

