

<b>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</b>	
<b>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	
<b>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS</b>	
CONTRATO No.: <b>SOP-IE-AP-301-13-P</b>	CONCURSO No.: <b>EO-928010997-N196-2013</b>
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
<b>06 DE NOVIEMBRE DE 2013</b>	<b>11 DE NOVIEMBRE DE 2013</b>

**MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA**

POR LICITACIÓN PÚBLICA ( <input checked="" type="checkbox"/> )	POR INVITACIÓN ( <input type="checkbox"/> )
--	---

**AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN**

OFICIO No. <b>3022001/2937/2013</b>	DÍA <b>27</b>	MES <b>05</b>	AÑO <b>2013</b>
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

**DATOS DEL CONTRATISTA**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: <b>HUMMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: <b>P1556</b>

**DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS**

<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL LA CURTIDERA EN LOS MUNICIPIOS DE BURGOS Y MÉNDEZ, TAMAULIPAS.</b>
---

**MONTOS**

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
<b>\$15'177,313.12 SIN I.V.A.</b>	<b>\$17'605,683.22 CON I.V.A. (11%)</b>
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
<b>(30%) \$4'553,193.94 SIN I.V.A.</b>	<b>\$5'281,704.97 CON I.V.A.</b>
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
<b>\$5'281,704.97</b>	<b>\$1'517,731.31</b>

**VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS**

**Días Calendario 120 (CIENTO VEINTE)**

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
<b>15 DE NOVIEMBRE DE 2013</b>	<b>14 DE MARZO DE 2014</b>

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION  
CONTRATO SOP-IE-AP-301-13-P**

EN **MENDEZ, TAM.**, SIENDO LAS **12.00 HRS.** DEL DIA **05** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO **DOS MIL CATORCE**, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL **ING. ALBERTO ANDAVERDE GIL** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL **ING. SIXTO REYNA PADILLA** SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ; **HUMMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA": EL **ING. HUMBERTO JAVIER ACOSTA GARZA** EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL.



LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

" CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL LA CURTIDERA EN LOS MUNICIPIOS DE BURGOS Y MENDEZ, TAMAULIPAS"

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:**

- OBRA DE TOMA CON TUBERIA DE PVC BIAxIAL RANURADO DE 8" DE DIAMETRO.
- LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE DISTINTOS DIAMETROS DE 8"; 6"; 4"; 3"; Y 2"( INST. A EJ. PASO HONDO) DE DIAMETRO
- CONSTRUCCION DE CRUCEROS (CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS) CON SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES.
- CONSTRUCCION DE DESAGUES (CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS) CON SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION-EXPULSION DE AIRE (VAEA)..
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE (VEA).
- INTERCONEXION DE OBRAS DE TOMA A LOS EJIDOS GUADALUPE Y SANTA RITA.

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 120(CIENTO VEINTE) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 14 DE MARZO DE 2014. UNA AMPLIACION AL PLAZO DE 48 (CUARENTA Y OCHO) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2014 AL 20 DE JUNIO DE 2014.



Jose E. Rodríguez



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
DIRECCION REGION NORTE



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION  
CONTRATO SOP-IE-AP-301-13-P

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 20 DE JUNIO DE 2014, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 51 DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 168 (CIENTO SESENTA Y OCHO) DIAS CALENDARIO.

RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.No.	PERÍODO	IMPORTE (\$ S/L.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/L.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/L.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
01	10/12/13 AL 31/12/13	1'715,763.98	597,085.86	4'684,619.11	12,010.35	1
02	01/01/14 AL 31/01/14	2'675,344.14	931,019.76	3'753,599.35	18,727.41	2
03	01/02/14 AL 28/02/14	4'983,901.49	1'734,397.72	2'019,201.63	34,887.31	7
04	01/03/14 AL 31/03/14	2'822,148.60	982,107.71	1'037,093.92	19,755.04	8
05	01/04/14 AL 30/04/14	329,774.76	114,761.62	922,332.30	2,308.42	19
06	01/05/14 AL 31/05/14	740,729.18	257,773.75	664,558.55	5,185.11	20
07	01/06/14 AL 30/06/14	2'336,070.28	664,558.55	0.00	16,352.49	33
08	01/07/14 AL 31/07/14	2'142,779.13	0.00	0.00	14,999.46	57

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTES C/L.V.A.	IMPORTES S/L.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	\$ 20'585,955.72	\$ 17'746,513.55
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$ 20'585,953.40	\$ 17'746,511.56
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	\$ 2.31	\$ 1.99
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 20'585,953.40	\$ 17'746,511.56
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00

Jose E. Rodriguez

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACION No. 08 (FINIQUITO)	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 2'470,624.33	\$ 0.00	\$ 0.00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION  
CONTRATO SOP-IE-AP-301-13-P

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:


**DECLARACIÓN DE LAS PARTES:**

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL ING **HUMBERTO JAVIER ACOSTA GARZA** EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER,

POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN".



JOSG





GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
DIRECCION REGION NORTE



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION  
CONTRATO SOP-IE-AP-301-13-P

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13.00 HORAS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN

**ENTREGA**

HUMMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V.  
CONTRATISTA

ING. HUMBERTO JAVIER ACOSTA GARZA  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE**

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. ALBERTO ANDAVERDE GIL  
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION



ING. SIXTO REYNA PADILLA  
SUPERVISOR DE LA OBRA