

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS		
CONTRATO No.: SOP-IF-BID-PROSSAPYS-180-15-I CONCURSO No.: IO-928010997-N103-2015		
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO	
02 DE SEPTIEMBRE DE 2015	09 DE SEPTIEMBRE DE 2015	

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA () POR	NVITACIÓN (X)

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/5659/2015	DÍA	MES	AÑO
3022001/5660/2015	09	07	2015
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PROSSAPYS 20	015.	

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NAVARRO BELTRÁN ANTONIO	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

EQUIPAMIENTO DE POZO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN SAN MIGUEL DE WALDO, MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM.

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$1'024,270.34 SIN I.V.A.	\$1'188,153.59 CON I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
(30%) \$307,281.10 SIN I.V.A.	\$356,446.08 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
\$356,446.08	\$102,427.03

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS Días Calendario 105 (CIENTO CINCO)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
18 DE SEPTIEMBRE DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2015





SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DIRECCION REGION CENTRO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATO No. SOP-IF-BID-PROSSAPYS-180-15-I

EN CD. VICTORIA, TAM., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 8 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, EN EL SITIO DE LA OBRA EJ. SAN MIGUEL DE WALDO, MPIO. DE BUSTAMANTE, SE REUNEN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS "LA CONTRATANTE", EL ING. RAMÓN NAVARRO SÁNCHEZ RESIDENTE DE LA OBRA Y EL ING. FRANCISCO LEAL CABALLERO SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ANTONIO NAVARRO BELTRÁN; EL ING. ANTONIO NAVARRO BELTRÁN EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN SAN MIGUEL DE WALDO, MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM.


DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

- I.- FONTANERÍA DE POZO PROFUNDO
- II.- FONTANERIA DE TANQUE SUPERFICIAL EXISTENTE
- III.- RED DE DISTRIBUCIÓN
- IV.- TANQUE DE REGULARIZACIÓN PARA ZONA BAJA
- V. -- TOMAS DOMICILIARIAS
- VI.- CERCO DE PROTECCIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ÁREA DE CAPTACIÓN:
- VII.- CASETA DE CLORACIÓN
- VIII.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NO. SOP-IF-BID-PROSSAPYS-180-15-I, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ENTRE LA SOP Y LA CONTRATISTA, CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 1'188,153.59 (UN MILLÓN, CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL, CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. Y UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO ORIGINAL CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$ 159,507.54 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE \$ 1'347,661.13 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA SIETE MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.).

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 105 (CIENTO CINCO) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.







SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL **DIRECCION REGION CENTRO**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATO No. SOP-IF-BID-PROSSAPYS-180-15-I

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 31 DE **DICIEMBRE DE 2016**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA **NOTA DE BITÁCORA No. 16** DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 105 (CIENTO CINCO) DIAS CALENDARIO.

RELACION DE ESTIMACIONES:

No	Plakifornes	(S) SVIIVA.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/IVA	SALDO ANTICIPO GEOTIVA	SDEDUGGIO NES	No Traceronias
1	18/09/15 AL 30/09/15	\$ 62,433.80	\$ 21,726.96	\$ 334,719.12	\$ 437.04	A 104
2	01/10/15 AL 31/10/15	\$ 401,750.87	\$ 139,809.30	\$ 194,909.82	\$ 2,812.25	A 105
3	01/11/15 AL 30/11/15	\$ 396,003.57	\$ 137,809.24	\$ 57,100.58	\$ 2,772.03	A 108
4 FIN	01/12/15 AL 31/12/15	\$ 265,740.01	\$ 57,100.58	\$ 0.00	\$ 1,860.18	A 111

GONGLERIO	ANTEORATES CANAS SAME	AGNYRORANASEVANJENE ET
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	\$ 1'347,661.13	\$ 1'161,776.84
*	\$1'306,076.78	\$ 1'125,928.25
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	\$ 41,584.35	\$ 35,848.59
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1,306,076.78	\$ 1'125,928.25
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00

TAVE OF THE STATE	ivinere and process annexed by Various resembles des 1997 voi De anoch progés pa	V. eviseux es por espressivo el Mass Se ou Anno Dos V. es especial de de la espona de Company
\$ 1'306,076.78	\$ 0.00	\$ 0.00





ก็ติสาย เกาะสายก



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL **DIRECCION REGION CENTRO**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATO No. SOP-IF-BID-PROSSAPYS-180-15-I

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

0)(1(0)(3)	TOTANZA NUMBERO 3	A MANANAMAS A
\$ 112,592.82	1695971	ACE FIANZAS MONTERREY

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

- 5 (3H

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS. The same of the same is the same is the same of the sa

NO HABIENDO MAS POR CONSTAR, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 8 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA

POR LA CONTRATISTA

ING. ANTONIO NAVARRO BELTRÁN SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

RECIBE

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAMÓN NAVARRO SÁNCHEZ

RESIDENTE DE DA BRA

ING. FRANCISCOTEAL CABALLERO

STATE OF THE STATE

. 5. 1. W.

SUPERVISOR DE LA OBRA

light fa