



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-AP-620-14-D	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
01 DE DICIEMBRE DE 2014	08 DE DICIEMBRE DE 2014

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()

POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/07393/2014	DÍA 28	MES 10	AÑO 2014
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO:

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. JARDÍN, EN VILLA MANUEL Y EN COL. JARDÍN DE LA CABECERA, Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AVIACIÓN EN ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), EN EL MPIO. DE GONZÁLEZ, TAM.

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$ 792,219.21 SIN I.V.A.	\$ 918,974.28 CON I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
(30%) \$ 237,665.76 SIN I.V.A.	\$ 275,692.28 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
\$ 275,692.28	\$ 79,221.92

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario 60 (SESENTA)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
15 DE DICIEMBRE DE 2014	12 DE FEBRERO DE 2015



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS



Tamaulipas
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION SUR
ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-620-14-D

EN GONZALEZ TAM, SIENDO LAS 11.00 HRS. DEL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "DEPENDENCIA EJECUTORA", EL ING. ALEJANDRO HERNANDEZ ANDRADE RESIDENTE DE LA OBRA Y EL ING. RAFAEL RESENDIZ GARCIA SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA INGENIERIA APLICADA Y DESARROLLO S. A. DE C. V. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA" EL SR. RAUL VARGAS ILLESCAS, EN SU CARÁCTER DE "SUPERINTENDENTE DE LA OBRA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA COL. JARDIN, EN VILLA MANUEL Y EN COL. JARDIN DE LA CABECERA, Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AVIACION EN ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN), MPIO DE GONZALEZ, TAM.

LA OBRA CONTEMPLA LOS SIGUIENTES TRABAJOS

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA COL. JARDIN, EN VILLA MANUEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.

I.- RED DE ATARJEAS

- A).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, DE 203 MM. (8") = 520.23 M.
- B).- EXCAVACION DE ZANJAS, PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL.
- C).- RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.
- D).- RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
- E).- CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO COMUN DE 1.25 M. Y HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD..
- F).- BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA
- G).- SUMINISTRO E INSTALACION DE ANUNCIO DE OBRA.

II.- DESCARGAS DOMICILIARIAS

- A).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, DE 152. (6") = 91.00 M.
- B).- EXCAVACION DE ZANJAS, PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL.
- C).- RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.
- D).- RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
- E).- SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETAS DE PVC DE 15 CM. DE DIAMETRO CON DESVIACION A 45°. = 13 PZA.



TODOS POR
TAMAULIPAS

Subsecretaría de Infraestructura Social
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Regional Sur
Torre Bicentenario piso 14, Cd. Victoria, Tam.
Tel. y Fax (834) 1078595
www.tamaulipas.gob.mx



Tamaulipas
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION SUR
ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-620-14-D

A).- ANUNCIO DE OBRA

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AVIACION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EMILIO PORTES GIL Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN) EN EL MPIO DE GONZALEZ, TAM.

II-I RED DE DISTRIBUCION

- A).- LIMPIEZA Y TRAZO
- B).- EXCAVACION DE ZANJA
- C).- RELLENO DE ZANJA
- D).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 ½" DE DIAMETRO DE PVC. 552.19 M.
- CRUCERO 1
- CRUCERO 2
- CRUCERO 3
- CRUCERO 4 Y 5

A).- ANUNCIO DE OBRA

II-7 TOMAS DOMICILIARIAS

- A).- EXCAVACION DE ZANJAS
- B).- RELLENOS DE ZANJA
- C).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE ½"
- D).- SUMINISTRO DE MEDIDOR TIPO VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE TIPO 8" = 23 PZA.

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA COL. JARDIN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZALEZ TAM.


I.- RED DE ATARJEAS

- A).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, DE 203 MM. (8") = 544.24 M.
- B).- EXCAVACION DE ZANJAS, PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL.
- C).- RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.
- D).- RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
- E).- CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO COMUN DE 1.25 M. Y HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD.
- F).- BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA
- G).- SUMINISTRO E INSTALACION DE ANUNCIO DE OBRA.



TODOS POR
TAMAULIPAS

Subsecretaría de Infraestructura Social
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Regional Sur
Torre Bicentenario piso 14, Cd. Victoria, Tam.
Tel. y Fax (834) 1078595
www.tamaulipas.gob.mx



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION SUR
ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-620-14-D

II.- DESCARGAS DOMICILIARIAS

- A).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, DE 152. (6") = 91.00 M.
- B).- EXCAVACION DE ZANJAS, PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL.
- C).- RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.
- D).- RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
- E).- SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETAS DE PVC DE 15 CM. DE DIAMETRO CON DESVIACION A 45° = 34.00 PZA.

A).- ANUNCIO DE OBRA

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA: **INGENIERIA APLICADA Y DESARROLLO S. A. DE C. V.** AL AMPARO DEL CONTRATO **SOP-IE-AP-620-14-D**, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA CELEBRADO CON FECHA **08 DE DICIEMBRE DE 2014**, ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA" CON UN MONTO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ES DE \$ **918,974.28 (NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M. N.)** INCLUYENDO EL VALOR AGREGADO.

EL PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **60 (SESENTA)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **15 DE DICIEMBRE DE 2014** AL **12 DE FEBRERO DE 2015**.

SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE (LOS) CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIÓ Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CONVENIO(S)	DEL	AL
ENTREGA DE ANTICIPO	13 DE FEBRERO DE 2015	13 DE ABRIL DE 2014

POR LO QUE PLAZO O VIGENCIA DE LOS TRABAJOS DE EJECUCION QUEDARA EN **60 (SESENTA)** DIAS CALENDARIO, CON FECHA DE INICIO **13 DE FEBRERO DE 2015** Y FECHA DE TERMINACION EL **13 DE ABRIL DE 2015**.

SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE (LOS) CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE MONTO RELACIONADO(S) A CONTINUACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES SE AMPLIO EL MONTO DE EJECUCIÓN ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CONVENIO(S)	DE	MONTO TOTAL AMPLIADO
NO HAY CONVENIOS		





Tamaulipas
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION SUR
ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-620-14-D

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **13 DE ABRIL DE 2015**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA **NOTA DE BITÁCORA No 19** DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **60 (SESENTA) DIAS** CALENDARIO

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA QUE SE RECIBE, SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL CONTRATO.

RELACION DE ESTIMACIONES

EST .No.	PERIODO	IMPORTE (\$) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
01	13-02-15 AL 28-02-2015	\$ 266,232.76	\$ 92,649.00	\$ 183,043.28	\$ 1,863.63	
02	01-03-15 AL 31-03-15	\$ 338,578.29	\$ 117,825.25	\$ 65,218.03	\$ 2,370.05	87
03	01-04-15 AL 13-04-15	\$184,616.75	\$ 65,218.03	\$ 0.00	\$ 1,292.31	91

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.	IMPORTE S/I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	\$ 918,974.28	\$ 792,219.21
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$ 915,736.25	\$ 789,427.80
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	\$ 3,238.03	\$ 2,791.41
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 918,974.28	\$ 789,427.80
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00


IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACION No. 3	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 915,974.28	\$ 0.00	\$ 0.00



TODOS POR TAMAULIPAS

[Handwritten signatures]

Subsecretaría de Infraestructura Social
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Regional Sur
Torre Bicentenario piso 14, Cd. Victoria, Tam.
Tel. y Fax (834) 1078595
www.tamaulipas.gob.mx



Tamaulipas
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION SUR
ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-620-14-D

CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$ 79,221.92	156155-0000	PRIMERO FIANZAS

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL SR. RAUL VARGAS ILLESCAS MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN".



TODOS POR
TAMAULIPAS

Subsecretaría de Infraestructura Social
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Regional Sur
Torre Bicentenario piso 14, Cd. Victoria, Tam.
Tel. y Fax (834) 1078595
www.tamaulipas.gob.mx



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION SUR
ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-620-14-D**

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **11.30** HORAS DEL DIA **27** DE **ABRIL** DEL AÑO **DOS MIL QUINCE** Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA
"LA CONTRATISTA"**



SR. RAUL VARGAS ILLESCAS
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

**RECIBE
"DEPENDENCIA CONTRATANTE"
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION SUR**



ING. ALEJANDRO HERNANDEZ ANDRADE
RESIDENTE DE LA OBRA



ING. RAFAEL RESENDIZ GARCIA
SUPERVISOR DE LA OBRA



**TODOS POR
TAMAULIPAS**

**Subsecretaría de Infraestructura Social
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Regional Sur**
Torre Bicentenario piso 14, Cd. Victoria, Tam.
Tel. y Fax (834) 1078595
www.tamaulipas.gob.mx