

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PREC	CIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
SECRETARÍA DE	OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE SERVI	CIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS
CONTRATO No.: SOP-IE-EEP-334-15-I	CONCURSO No.: CIR-072-SOP-IE-TULA-15
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
05 DE NOVIEMBRE DE 2015	12 DE NOVIEMBRE DE 2015

### MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

I	POR LICITACIÓN PÚBLICA (	)	POR INVITACIÓN (	X

### **AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN**

OFICIO No. 3022001/6203/2015	DÍA	MES	AÑO
	<b>01</b>	09	<b>2015</b>
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	EDIFICIOS Y ES	PACIOS PÚBLICO	OS.

### **DATOS DEL CONTRATISTA**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: <b>GEOHIDROLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.</b>
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GAP 890222 942
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P1902

### DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

ADEME Y AFORO DE POZO JOYA DE MARAVILLAS, MPIO. DE TULA, TAM.

### **MONTOS**

\$1'238,145.92	\$355,789.06
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
(30%) \$1'067,367.17 SIN I.V.A.	\$1'238,145.92 CON I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
\$3'557,890.56 SIN I.V.A.	<b>\$4'127,153.05</b> CON I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO

### **VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS**

### Días Calendario 90 (NOVENTA)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
20 DE NOVIEMBRE DE 2015	17 DE FEBRERO DE 2016





## GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATO No. SOP-IE-AP-334-15-I

EN, VICTORIA, TAM., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL ING. FRANCISCO LEAL CABALLERO SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA GEOHIDROLOGIA APLICADA, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA"; SR. ARMANDO SERAFIN PEREZ RICARDEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "ADEME Y AFORO DE POZO JOYA DE MARAVILLAS, MPIO. DE TULA, TAM."

#### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

PERFORACION EXPLORATORIA------462.00 M.

II EN CASO DE QUE LA PERFORACIÓN SEA POSITIVA
SE PROCEDERÁ A LA CONTINUACIÓN DE LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PERFORACIÓN
DEFINITIVA.----500.00 M.

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO Nº SOP-IE-AP-334-15-I DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015. ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$4'127,153.05 (CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 05/100 M. N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.







### GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



# ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATO No. SOP-IE-AP-334-15-I

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 17 DE FEBRERO DEL 2016 SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE LOS CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO


CONVENIOS:	POR DEFIRIMIENTO DE ANTICIPO	POR DIFERIMIENTO DE PLAZO Y MONTO
	May 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 31 DE ENERO DEL 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTAS DE BITÁCORA No. 11 DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 73 (SETENTA Y TRES) DIAS CALENDARIO.

#### **RELACION DE ESTIMACIONES:**

(1589) (1889)	Calani onto	1.052 x 2.065 1.70, 1.74	AMOROZACIÓN AMDERICAS <sub>E</sub> COVA	SALDO ANTICIPO (\$) C/IVA	DEDUCCION NES	No.2 FACTERAS
1	20/11/15 AL 30/11/15	\$3°231,672.45	\$1'124,622.02	\$113,523.90	\$22,621.70	255
2	01/12/15 AL 31/12/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	S/F
3 FIN.	01-01-16 AL 31-01-16	\$325,838.62	\$113,523.90	\$0.00	\$2,280.87	258
	IMP. S/IVA IMP. C/IVA	\$3,557,511.07 \$4,126,712.84	\$1,067,367.17 \$1,238,145.92		\$24,902.57	







### GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



# ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATO No. SOP-IE-AP-334-15-I

was a significantino de la secolo de la companio d	AMMINICAL AND	SOMEONION AND SE
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	\$4'127,153.05	\$3'557,890.56
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$4,126,712.84	\$3,557,511.07
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	\$440,21	\$379.49
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	\$4,126,712.84	\$3,557,511.07
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE: POR FRAHAJOS	IMPORTE DE ESTIMACIONES	MARDETEDELAS SANGIONIS
EJECULADOS SEGÚN	PENDIENTES DE PAGO A FAVOR-	O ADEUDOS A CARGO DEL
ESTIMACIONES NO 124 3 HIV	DEL CONTRANSVA	CONTRADISTA
\$ 4,126,712.84	\$ 0.00	\$ 0.00

CC Di RI CC VI

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

FIANZA DE FECHA 31 DE ENERO DE 2016

\$355,789,06	1686057	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
Supplement of the second	FLANZA NUMERO	ASANZAHORA







### GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATO No. SOP-IE-AP-334-15-I **DECLARACIÓN DE LAS PARTES:** 

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL SR. ARMANDO SERAFIN PEREZ RICARDEZ MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN".

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

SR. ARMANDO SERAFIN PEREZ RICARDEZ ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAMONNAVARRO SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPERVISION NAVARRO SANCHEZ ING. FRANCISCO LEAL CABALLERO

SUPERVISOR DE LA OBRA