



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IF-AP-205-12-P	CONCURSO No.: LO-928010997-N35-2012
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
25 DEMAYO DE 2012	30 DEMAYO DE 2012

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA (X)	POR INVITACIÓN ()
------------------------------	--------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/0523/2012 3022001/0520/2012 3022001/0524/2012	DÍA 12	MES 03	AÑO 2012
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GEOLOGÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

PERFORACIÓN DE POZOS EN EL CARACOL, JOYA DE HERRERA, JOYA DEL QUIOTE, EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM. PAQUETE A.
--

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$ 14'073,785.01 SIN I.V.A.	\$ 16'325,590.61 CON I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
(30%) \$ 4'222,135.50 SIN I.V.A.	\$ 4'897,677.18 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
\$ 4'897,677.18	\$ 1'407,378.50

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario 140 (CIENTO-CUARENTA)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
07 DE JUNIO DE 2012	24 DE OCTUBRE DE 2012



Tamaulipas

ESTADO FUERTE PARA TODOS



**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-AP-205-12-P**

EN, VICTORIA, TAM., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 01 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL ING. FRANCISCO LEAL CABALLERO SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA GEOLOGIA DEL NORESTE, S.A.DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA"; SR. ANIBAL DE LA GARZA ALEMAN EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: PERFORACION DE POZOS EN EL CARACOL, JOYA DE HERRERA, JOYA DE QUIOTE, EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM. PAQUETE A.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

- 
- I PERFORACION DE POZO EN EL CARACOL, MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM.
 - I.1 PERFORACIÓN EXPLORATORIA
 - I.2 EN CASO DE QUE LA PERFORACIÓN SEA POSITIVA SE PROCEDERA A LA CONTINUACION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS PARA LA DETERMINACION DE PERFORACION DEFINITIVA
 - I.3 TERRACERIAS
-
- 
- ❖ II PERFORACION DE POZOS EN JOYA DE HERRERA, MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM.
 - ❖ II.1 PERFORACIÓN EXPLORATORIA
 - ❖ II.2 EN CASO DE QUE LA PERFORACION SEA POSITIVA SE PROCEDERA A LA CONTINUACION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS PARA LA DETERMINACION DE LA PERFORACION DEFINITIVA
 - ❖ II.3 TERRACERIAS



**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-AP-205-12-P**



- **III PERFORACION DE POZOS EN JOYA DE QUIOTE. MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM.**
- **III.1 PERFORACIÓN EXPLORATORIA**
- **III.2 EN CASO DE QUE LA PERFORACIÓN SEA POSITIVA SE PROCEDERA A LA CONTINUACION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS PARA LA DETERMINACION DE PERFORACION DEFINITIVA**
- **III.3 TERRACERIAS**

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. SOP-IF-AP-205-12-P, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 30 DE MAYO DE 2012. ENTRE “LA CONTRATANTE” Y “LA CONTRATISTA”, CON UN MONTO ORIGINAL DE \$16'325,590.61 (DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 61/100 M. N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 140 (CIENTO CUARENTE) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 07 DE JUNIO DE 2012 AL 24 DE OCTUBRE DE 2012 SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE LOS CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

CONVENIOS:	POR DEFIRIMIENTO DE ANTICIPO	AMPLIACION AL PLAZO Y MONTO
ANEXO AM-1	-----	08-10-2012

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 24 DE OCTUBRE DE 2012, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTAS DE BITÁCORA Nos. 10, 12 Y 10 RESPECTIVAMENTE DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 140 (CIENTO CUARENTE) DIAS CALENDARIO.


**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-AP-205-12-P**

RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.N o.	PERÍOD O	IMPORTE (\$ S/I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$ C/IVA.	SALDO ANTICIPO (\$ C/IVA.	DEDUCCIO NES	No. FACTURA
PERFORACION DE POZO EN EL CARACOL, MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM.						
1	07/06/12 AL 30/06/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	S/F
2	01/07/12 AL 31/07/2012	\$1'589,077.62	\$552,999.02	\$1'438,553.50	\$11,123.55	7
3	01/08/12 AL 31/08/12	\$1'257,494.07	\$1'438,553.50	\$ 0.00	\$8,802.46	15
4 FIN.	01/09/2012 AL 30/09/2012	\$330,878.84	0.00	0.00	\$2,316.15	22
PERFORACION DE POZOS EN JOYA DE HERRERA, MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM.						
1	07/06/12 AL 30/06/2012	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00	S/F
2	01/07/12 AL 31/07/2012	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00	S/F
3	01/08/12 AL 31/08/12	\$873,648.80	\$304,029.78	\$1'860,514.55	\$6,115.54	17
4	01/09/2012 AL 30/09/2012	\$521,692.10	\$181,548.85	\$1'678,965.70	\$3,651.84	18
5	01/10/12 AL 15/10/12	\$2'372,373.50	\$1'678,965.70	\$0.00	\$16,606.62	23
6 FIN	16/10 12 AL 24/ 10/ 12	\$2'438,325.99	\$0.00	\$0.00	\$17,068.28	24
PERFORACION DE POZOS EN JOYA DE QUIOTE. MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM.						
1	07/06/12 AL 30/06/2012	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00	S/F
2	01/07/12 AL 31/07/2012	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	S/F
3	01/08/12 AL 31/08/12	\$2'103,218.59	\$741,580.33	\$0.00	\$14,722.53	21
4	01/09/2012 AL 30/09/2012	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	S/F
5 FIN.	01/10/12 AL 15/10/12	\$378,263.62	\$0.00	\$0.00	\$2,647.85	25

**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-AP-205-12-P**

CONCEPTO	IMPORTE C/IVA.	IMPORTE S/I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	\$ 17'020,914.40	\$14'673,202.07
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$13'763,368.87	\$11'864,973.13
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	\$3'257,545.53	\$2'808,228.94
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	\$13'763,368.87	\$11'864,973.13
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES No. 1 A ESTIMACIÓN No. 6 FIN.	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$13'763,368.87	\$ 0.00	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

IMPORTE	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$1'186,497.31	3747-02528-6	ASERTA, S.A. DE C.V.

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL SR. ANIBAL DE LA GARZA ALEMAN MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN".






**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-AP-205-12-P**

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA

CONTRATISTA



SR. ANIBAL DE LA GARZA ALEMAN
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION



ING. FRANCISCO LEAL CABALLERO
SUPERVISOR DE LA OBRA



CONTRALORIA