



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-AP-046-15-D	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
23 DE FEBRERO DE 2015	02 DE MARZO DE 2015

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)
----------------------------	--------------------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/07478/2014	DÍA 31	MES 10	AÑO 2014
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES JEMA, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: IEJ 101117 594
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P0551

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. PILOTO DE VILLA MANUEL Y COL. JARDÍN DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN GONZÁLEZ, TAM.

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO \$930,159.31 SIN I.V.A.	IMPORTE DEL CONTRATO \$1'078,984.80 CON I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) \$279,047.79 SIN I.V.A.	IMPORTE DEL ANTICIPO \$323,695.44 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO \$323,695.44	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO \$93,015.93

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario 90 (NOVENTA)

FECHA DE INICIACIÓN 09 DE MARZO DE 2015	FECHA DE TERMINACIÓN 06 DE JUNIO DE 2015
--------------------------------------------	---------------------------------------------



TODOS POR
TAMAULIPAS

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-046-15-D**

EN GONZALEZ, TAM. SIENDO LAS 10:00HRS. DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2015, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS " LA CONTRATANTE", EL ING. ALEJANDRO HERNANDEZ ANDRADE RESIDENTE DE LA OBRA Y EL ING. ROGELIO TORRES HERNANDEZ SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA EMPRESA " INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES JEMA S.A DE C.V. " POR LA CONTRATISTA EL ING. RODRIGO JUAREZ GONZALEZ EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. PILOTO DE VILLA MANUEL Y COL. JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN GONZALEZ, TAM."

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

I.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE PALMAS ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GARDENIA Y CALLE VIOLETA ENTRE CLAVEL Y GARDENIA DE LA COL. JARDIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZALEZ, TAMAULIPAS.

I-1.-RED DE ATARJEAS

I-2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS

II.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES JALISCO Y TAMAULIPAS ENTRE JESUS CASTILLO Y ENRIQUE ESCALERA, CALLE JESUS CASTILLO, JOSE RODRIGUEZ Y ENRIQUE ESCALERA ENTRE TAMAULIPAS Y BENIGNO CARRIZALES, Y CALLE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y JESUS CASTILLO DE LA COL. PILOTO, DE VILLA MANUEL, MPIO. DE GONZALEZ, TAMAULIPAS.

II-1.-RED DE ATARJEAS

II-2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. SOP-IE-AP-046-15-D DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA CELEBRADO CON FECHA 02 DE MARZO DE 2015 ENTRE " LA CONTRATANTE" Y " LA CONTRATISTA" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 1'078,984.80 (UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. Y UN PLAZO ORIGINAL DE 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 09 DE MARZO DE 2015 AL 06 DE JUNIO DE 2015.

CONVENIO (S) NUMERO (S)	DIFERIMIENTO DE ANTICIPO	AMPLIACION DE PLAZO	AMPLIACION DE MONTO
ANEXO (D-1)	-	-	-
ANEXO (AP-1)	-	-	-
ANEXO (AM-1)	-	-	-

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-046-15-D**

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN FUE EL 8 DE JUNIO DE 2015 POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 92 (NOVENTA Y DOS) DIAS CALENDARIO

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO	IMPORTE (\$) S/I.V.A.	AMORTIZACION ANTICIPO(\$ C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No: FACTURA
1	09/MAR/15 A 31/MAR/15	230,639.50	80,262.55	243,432.89	1,614.48	44
2	01/ABR/15 A 30/ABR/15	117,466.40	40,878.31	202,554.58	822.26	50
3	01/MAY/15 A 31/MAY/15	500,623.00	174,216.80	28,337.78	3,504.37	55
4	01/JUN/15 A 06/JUN/15	63,095.48	28,337.78	0.00	441.67	59

CONCEPTO	IMPORTES C/ I.V.A.	IMPORTES S/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S):	\$ 1'078,984.80	\$ 930,159.31
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$ 1'057,716.29	\$ 911,824.39
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	\$ 21,268.51	\$ 18,334.92
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA HASTA DE EST.1 HASTA 4	\$ 1'057,716.29	\$ 911,824.39
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGUN ESTIMACIONES 1 A LA 4	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 1'057,716.29	0.00	0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE " LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE " LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFLANZADORA
91,182.43	1596012-0000	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-046-15-D**

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

NO HABIENDO MAS POR CONSTAR, SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA


POR LA CONTRATISTA



ING. RODRIGO JUAREZ GONZALEZ
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

RECIBE

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. ALEJANDRO HERNANDEZ ANDRADE
RESIDENTE DE LA OBRA



ING. ROGELIO TORRES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE LA OBRA