



<b>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</b>	
<b>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	
<b>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS</b>	
CONTRATO No.: <b>SOP-IE-AP-155-13-D</b>	<b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b>
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
<b>15 DE JULIO DE 2013</b>	<b>19 DE JULIO DE 2013</b>

### MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ( )	POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ( <b>X</b> )
----------------------------	---------------------------------------

### AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/3508/2013	DÍA <b>02</b>	MES <b>07</b>	AÑO <b>2013</b>
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

### DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: <b>PLUVIEUX, S.A. DE C.V.</b>
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: <b>PLU 100419 1H7</b>
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: <b>P1441</b>

### DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

PERFORACIÓN DE POZO ARTESANO EN EL EJ. COMPUERTAS, MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.
--

### MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
<b>\$ 450,995.61 SIN I.V.A.</b>	<b>\$ 523,154.91 CON I.V.A. (16%)</b>
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
<b>(30%) \$ 135,298.68 SIN I.V.A.</b>	<b>\$ 156,946.47 CON I.V.A.</b>
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
<b>\$ 156,946.47</b>	<b>\$ 45,099.56</b>

### VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario **56 (CINCUENTA Y SEIS)**

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
<b>22 DE JULIO DE 2013</b>	<b>15 DE SEPTIEMBRE DE 2013</b>





**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION  
CONTRATO SOP-IE-AP-155-13-D**

EN, VICTORIA, TAM., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION  
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL ING. FRANCISCO LEAL CABALLERO SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA PLUVIEUX, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA"; SR. MARCO ANTONIO CASTILLO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: PERFORACION DE POZO EN EJ. COMPUERTAS; AMPLIACION, REGISTRO ELECTRICO, ADEME, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA, EN EL EJIDO COMPUERTAS, MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAM.

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:**

- ❖ I PERFORACIÓN EXPLORATORIA
- ❖ II EN CASO DE QUE LA PERFORACIÓN SEA POSITIVA, SE PROCEDERA A LA CONTINUACION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS PARA LA DETERMINACION DE PERFORACION DEFINITIVA.

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. SOP-IE-AP-155-13-D, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 19 DE JULIO DE 2013, ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$523,154.91 (QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Y SEIS PESOS 91/100 M. N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 56 (CINCUENTA Y SEIS) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 22 DE JULIO DE 2013 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE LOS CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

CONVENIOS:	POR DEFIRIMIENTO DE ANTICIPO	AMPLIACION AI MONTO
ANEXO D-1	17-08-13 AL 11-10-13	-----
ANEXO AM-1	-----	08-10-13

*(Handwritten signatures and marks)*

**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION  
CONTRATO SOP-IE-AP-155-13-D**


SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 11 DE OCTUBRE DE 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTAS DE BITÁCORA No. 11 DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 56 (CINCUENTA Y SEIS) DIAS CALENDARIO.

**RELACION DE ESTIMACIONES:**

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/L.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/IVA.	SALDO ANTICIPO (\$) C/IVA.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
1	17-08-13 AL 31-08-13	0.00	0.00	0.00	0.00	S/F
2	01-09-13 AL 30-09-13	\$349,838.74	\$121,743.88	\$35,202.59	\$2,448.87	227
3 FIN.	01-10-13 AL 11-10-13	\$134,821.42	\$35,202.59	0.00	\$943.75	238

CONCEPTO	IMPORTES C/IVA.	IMPORTES S/L.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	\$ 603,636.46	\$520,376.26
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$ 562,205.79	\$484,660.16
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	\$ 41,430.67	\$ 35,716.09
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 562,205.79	\$ 484,660.16
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00







ACTA DE ENTREGA A RECEPCION  
CONTRATO SOP-IE-AP-155-13-D

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGUN ESTIMACIONES No. 1 A ESTIMACION No. 3 FIN.	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 562,205.79	\$ 0.00	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

IMPORTE	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$48,466.02	1489429	Ace fianzas monterrey

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL SR. MARCO ANTONIO CASTILLO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN".

**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION  
CONTRATO SOP-IE-AP-155-13-D**

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA**

**CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. MARCO ANTONIO CASTILLO**  
ADMINISTRADOR UNICO

**RECIBE**

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

  
\_\_\_\_\_  
**ING. FRANCISCO LEAL CABALLERO**  
SUPERVISOR DE LA OBRA

  
\_\_\_\_\_  
**CONTRALORIA**