



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-AP-307-12-D	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
13 DE JULIO DE 2012	31 DE JULIO DE 2012

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)
----------------------------	---------------------------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/0549/2012 3022001/0550/2012	DÍA 09	MES 03	AÑO 2012
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GOYTORTUO MOSQUEDA VICENTE
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GOMV 690620 EZ8
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P1011

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CONEXIÓN DE DESCARGA Y CERCO DE MALLA EN LA LOCALIDAD EL INGENIO (LOS ADOBES); OBRA DE CAPTACIÓN, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE; EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.
--

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 672,688.49 SIN I.V.A.	IMPORTE DEL CONTRATO \$ 780,318.65 CON I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) \$ 201,806.55 SIN I.V.A.	IMPORTE DEL ANTICIPO \$ 234,095.60 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO \$ 234,095.60	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO \$ 67,268.85

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario 60 (SESENTA)

FECHA DE INICIACIÓN 06 DE AGOSTO DE 2012	FECHA DE TERMINACIÓN 04 DE OCTUBRE DE 2012
--	--



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-AP-307-12-D**

EN, JAUMAVE, TAM., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL ING. JOSE ALFONSO CORONADO GARCIA SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA GOYTORTUO MOSQUEDA VICENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA"; EL ING. VICENTE GOYTORTUO MOSQUEDA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION, CONEXIÓN DE DESCARGA Y CERCO DE MALLA EN LA LOCALIDAD EL INGENIO (LOS ADOBES); OBRA DE CAPTACION, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE; EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAM

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

- TREN DE DESCARGA (PIEZAS ESPECIALES)
- CLORADOR
- CAJA DE OPERACIÓN
- TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2" DE DIM.
- CERCO DE MALLA CICLONICA 64.00 M²
- CONSTRUCCION DE CARCAMO DE CAPTACION
- EQUIPAMIENTO DE CARCAMO ELECTROMECHANICO
- GALERIA FILTRANTE
- LINEA DECONDUCCION DE TUBERIA DE PVC Y TUBO GALVANIZADO DE 2" DIM.

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTERON AL AMPARO DEL CONTRATO N° SOP-IE-AP-307-12-D, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2012. ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 780,318.65 (SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 56/100 M. N.) INCLUYE I.V.A.

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2012 AL 04 DE OCTUBRE DE 2012 SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE LOS CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-AP-307-12-D**

CONVENIOS (NUMERO(1))	POR DEFIRIMIENTO DE ANTICIPO 01-DE SEPT.-12 AL 30-DE OCT-12	AMPLIACION AL PLAZO
-----------------------	--	---------------------

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 30 DE OCTUBRE DE 2012, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 10 DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 50 (CINCUENTA) DIAS CALENDARIO.

RELACION DE ESTIMACIONES:

EST No.	PERIODO	IMPORTE (\$ S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$ CIVA.)	SALDO ANTICIPO (\$ CIVA.)	DEDUCCIONES	No. FACTURA
1	1/09/12 AL 30/09/12	\$ 115,693.29	\$ 40,261.27	\$ 165,336.04	\$ 809.86	0010
1UNICA	1/09/12 AL 30/09/12	\$ 81,891.62	\$ 28,498.29	\$ 0.00	\$ 573.24	0011
2FIN	01/10/12 AL 03/10/12	\$ 466,806.90	\$ 165,336.04	\$ 0.00	\$ 3267.64	0012

CONCEPTO	IMPORTE CIVA.	IMPORTE S/I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	\$ 780,318.65	\$ 672,688.49
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$ 770,694.50	\$ 664,391.81
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	\$ 9,624.15	\$ 8,296.68
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 770,694.50	\$ 664,391.81
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGUN ESTIMACIONES No. 1 A ESTIMACION No. 2 FIN.	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 770,694.50	\$ 0.00	\$ 0.00

**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-AP-307-12-D**

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$ 66,439.12	1294712-0000	PRIMERO FIANZAS

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL ING. VICENTE GOYTORTUO MOSQUEDA MANIFIESTA QUE NO TIENE CLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN".

**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-AP-307-12-D**

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA

CONTRATISTA



ING. VICENTE GOYTORTUO MOSQUEDA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION



ING. JOSE ALFONSO CORONADO GARCIA
SUPERVISOR DE LA OBRA