

**Tamaulipas**

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-AP-400-14-I	CONCURSO No.: CIR-073-SOP-IE-PAD-14
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
28 DE AGOSTO DE 2014	04 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	POR INVITACIÓN (X)
----------------------------	----------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/05185/2014	DÍA 15	MES 07	AÑO 2014
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA JALTAM, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJA 070410 4P6
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P0141

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRETAL, MPIO. DE PADILLA, TAM.

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.
\$901,206.67	\$1'045,399.74
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO CON I.V.A.
(30%) \$270,362.00	\$313,619.92
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
\$313,619.92	\$90,120.67

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario 111 (CIENTO ONCE)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
12 DE SEPTIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2014

**Tamaulipas**

ESTADO FUERTE PARA TODOS



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
CONTRATO No SOP-IE-AP-400-14-I

EN EL BARRETAL, MUNICIPIO DE PADILLA TAM., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. HECTOR ZAMORA MENDOZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL ING. JULIO CESAR GARZA VAZQUEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA: JALTAM S.A DE C.V, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA" EL C. JUAN RAMOS VAZQUEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

ATESTIGUANDO ESTE ACTO, PARTICIPA EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA GUBERNAMENTAL.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRETAL, MPIO DE PADILLA, TAM.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

- I.- RED DE ATARJEAS
- II.- DESCARGAS DOMICILIAREAS

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. SOP-IE-AP-400-14-I, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$1'045,399.74 (UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN No. 3022001/05185/ 2014

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO No SOP-IE-AP-400-14-I

UN PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE 111 (CIENTO ONCE) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 12 SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

FECHA DE TERMINACION REAL

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 15 DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE: 111 (CIENTO ONCE) DIAS CALENDARIO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERIODO	IMPORTE (\$) S/ I.V.A.	AMORTIZACION ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/ I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
1	12-SEP.-14 30-SEP.-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	01-OCT.-14 31-OCT.-14	297,159.71	103,411.58	210,208.34	2,080.12	26
3	01-NOV.-14 30-NOV.-14	499,294.05	173,754.34	36,454.00	3,495.06	27
4	01-DIC-14 31-DIC-14	104,752.28	36,454.00	0.00	733.26	29

SUMA = 901,206.04

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.	IMPORTE S/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S):	1'045,399.00	901,206.67
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	1'045,399.01	901,206.04
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	0.73	0.63
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	1'045,399.01	901,206.04
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00

IMPORTE DE TRABAJOS EJECUTADOS SEGUN ESTIMACIÓN 1 A LA 4	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 1'045,399.01	0.00	0.00

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
CONTRATO No SOP-IE-AP-400-14-I

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE “LA CONTRATISTA” Y A FAVOR DE “LA CONTRATANTE” DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
104,539.97	000196AK0015	FIANZAS DORAMA

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

9 SE HACE CONSTAR QUE “LA CONTRATANTE” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” C. JUAN RAMOS VAZQUEZ MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A “LA CONTRATANTE” EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE “ACTA DE ENTREGA-RECEPCION



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-400-14-I

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



C. JUAN RAMOS VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



ING. HECTOR ZAMORA MENDOZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ING. JULIO CESAR GARZA V.
SUPERVISOR DE LA OBRA



CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL
ARQ. ZEFERINO HERNANDEZ AMARO
TESTIGO