



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-ITAVU-561-14-I	CONCURSO No.: CIR-105-SOP-IE-SF-14
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
11 DE NOVIEMBRE DE 2014	13 DE NOVIEMBRE DE 2014

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	POR INVITACIÓN (X)
----------------------------	-----------------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/05467/2014	DÍA 11	MES 08	AÑO 2014
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ITAVU.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUMMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SCO 850320 797
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P1520

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE 84 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO PAQUETE 3.

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$ 4'468,389.48 SIN I.V.A.	NO APLICA
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
(30%) \$ 1'340,516.84 SIN I.V.A.	NO APLICA
IMPORTE DE LA FIANZA D E ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
\$ 1'340,516.84	\$ 446,838.95

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario **120 (CIENTO VEINTE)**

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
21 DE NOVIEMBRE DE 2014	20 DE MARZO DE 2015



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-ITAVU-561-14-I**

EN SAN FERNANDO, TAM., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 15 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. ALBERTO ANDAVERDE GIL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y EL ING. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUMMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA" EL SR. JOSE MANUEL GONZALEZ DIAZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE 84 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO PAQUETE 3".

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

- 84 CUARTO DE 4.00 x 4.00 M DE ANCHO CON:
- CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60 CM DE ANCHO x 12 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 ARMADA CON VARS. No. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS.
- MURETE DE ENRASE A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CM DE ANCHO.
- CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 15 CM CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 CON ARMEX 15 - 15 - 4.
- MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CM DE ANCHO.
- CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM. ARMADAS CON ARMEX 15 - 20 - 4.
- LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARS. No.3 A CADA 25 CM EN AMBOS SENTIDOS.
- PISO PULIDO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR.
- ACABADO EXTERIOR EN MUROS CON ESTUCO BLANCO.
- DOS VENTANAS DE 0.90 x 1.20 M DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PREFABRICADA CON PERFIL DE 1 1/2", CON CRISTAL CLARO DE 3 MM.
- UNA PUERTA DE ACCESO PREFABRICADA DE MULTIPANEL PARA EXTERIORES DE 0.90 x 2.13 M. COLOR BLANCO OSTION CON MARCO DE PERFIL TUBULAR PROLAMSA CALIBRE 20, CON CHAPA DE CERRADURA, 3 BISAGRAS LATONADAS, CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.
- DOS SALIDAS PARA ALUMBRADO.
- DOS SALIDAS PARA CONTACTO.
- UN CENTRO DE CARGA DE DOS POLOS TIPO Q02.
- UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE UN POLO, 120 V.C.A.
- UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL TABLERO DE CONTROL CON CABLE CALIBRE No. 8.
- IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y AISLANTE TÉRMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCIÓN.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 08 DE ABRIL DE 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 18, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS CALENDARIO.



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-ITAVU-561-14-I

RELACION DE ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES						
1	10 DIC 14 31 DIC 14	1'068,578.57	320,573.57	1'019,943.27	7,480.05	49
2	01 ENE 15 31 ENE 15	324,761.60	97,428.48	922,514.79	2,273.33	51
3	01 FEB 15 28 FEB 15	1'380,528.74	414,158.62	508,356.17	9,663.70	54
4	01 MAR 15 31 MAR 14	1'440,240.55	508,356.17	0.00	10,081.68	55
5 FIN	01 ABR 15 08 ABR 14	254,278.03	0.00	0.00	1,779.95	56

RESUMEN:

DESCRIPCION	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE REAL
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S):	4'468,389.48	4'468,389.48
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	4'468,387.49	4'468,387.49
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	1.99	1.99
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	4'214,109.46	4'214,109.46
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	254,278.03	254,278.03

IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S)	IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO
4'468,387.49	254,278.03	0.00

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.



Secretaría de Obras Públicas
Dirección Región Norte
Torre Bicentenario, Piso 14 Tel. 8341078594
Cd. Victoria, Tamaulipas C.P. 87083
www.tamaulipas.gob.mx



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO SOP-IE-ITAVU-561-14-I**

POR SU PARTE, EL CONTRATISTA SR. JOSE MANUEL GONZALEZ DIAZ MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA-RECEPCION".

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA
CONTRATISTA


SR. JOSE MANUEL GONZALEZ DIAZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


ING. ALBERTO ANDAVERDE GIL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN


ING. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE LA OBRA



TODOS POR
TAMAULIPAS

Secretaría de Obras Públicas
Dirección Región Norte
Torre Bicentenario, Piso 14 Tel. 8341078594
Cd. Victoria, Tamaulipas C.P. 87083
www.tamaulipas.gob.mx