



# Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

<b>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</b>	
<b>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	
<b>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS</b>	
CONTRATO No.: <b>SOP-IE-AP-126-13-D</b>	<b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b>
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
<b>12 DE JUNIO DE 2013</b>	<b>18 DE JUNIO DE 2013</b>

### MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ( )	POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ( <b>X</b> )
----------------------------	---------------------------------------

### AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. <b>3022001/2928/2012</b>	DÍA <b>27</b>	MES <b>05</b>	AÑO <b>2013</b>
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	<b>AGUA POTABLE.</b>		

### DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: <b>MARTÍNEZ SOSA J. JESÚS</b>
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: <b>MASJ 571220 965</b>
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: <b>P0036</b>

### DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

<b>RED DE DISTRIBUCIÓN. TOMAS DOMICILIARIAS Y REGULARIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.</b>
--

### MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
<b>\$ 374,406.39 SIN I.V.A.</b>	<b>\$ 434,311.41 CON I.V.A. (16%)</b>
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
<b>(30%) \$ 112,321.92 SIN I.V.A.</b>	<b>\$ 130,293.42 CON I.V.A.</b>
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
<b>\$ 130,293.42</b>	<b>\$ 37,440.64</b>

### VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

**Días Calendario 60 (SESENTA)**

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
<b>21 DE JUNIO DE 2013</b>	<b>19 DE AGOSTO DE 2013</b>



## Tamaulipas

ESTADO FUERTE PARA TODOS



**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION  
CONTRATO SOP-IE- AP-126-13-D**

EN EL EJ. AQUILES SERDAN, TULA, TAM., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL ING. JOSE ALFONSO CORONADO GARCIA SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPANIA MARTINEZ SOSA J. JESUS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA"; EL ING. JESUS J. MARTINEZ SOSA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: RED DE DISTRUBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS Y REGULARIZACION EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAM.

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:**

- RED DE DISTRUBUCION
- TOMAS DOMICILIARIAS
- CAJAS RECOLECTORAS
- REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE
- CERCO DE PROTECCION

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTERON AL AMPARO DEL CONTRATO N° SOP-IE-AP-126-13-D, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2013. ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$434, 311.41 (CUATROSCIENTOS TREITA Y CUANTRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 41/100 M. N.) INCLUYE I.V.A.

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2013 AL 19 DE AGOSTO DE 2013 SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE LOS CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO



ACTA DE ENTREGA A RECEPCION  
 CONTRATO SOP-IE- AP-126-13-D

CONVENIOS (NUMERO(1))	POR DEFIRIMIENTO DE ANTICIPO	AMPLIACION AL PLAZO
	11 DE JULIO DEL 2013 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	-----

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 31 DE AGOSTO DE 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 09 DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 52 (CINCUENTA Y DOS) DIAS CALENDARIO.

RELACION DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO C/IVA. (\$)	SALDO ANTICIPO (\$) C/IVA.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
1	11/07/13 AL 31/07/13	\$ 281,525.84	\$ 97,970.99	\$ 32,322.43	\$ 1,970.68	0587
2 FIN	01/08/13 AL 31/08/13	\$ 92,869.14	\$ 32,322.43	\$ 0.00	\$ 650.09	002

CONCEPTO	IMPORTE C/IVA.	IMPORTE S/I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	\$ 434,311.41	\$ 374,406.39
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$ 434,298.17	\$ 374,397.98
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	\$ 13.24	\$ 11.41
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 434,298.17	\$ 374,397.98
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES No. 1 A ESTIMACIÓN No. 2 FIN.	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 434,298.17	\$ 0.00	\$ 0.00

**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION  
CONTRATO SOP-IE- AP-126-13-D**

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:


MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$ 43,429.82	1382660-0000	PRIMERO FIANZAS

**DECLARACIÓN DE LAS PARTES:**

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL ING. J. JESUS MERTINEZ SOSA MANIFIESTA QUE NO TIENE CLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN".





ACTA DE ENTREGA A RECEPCION  
CONTRATO SOP-IE- AP-126-13-D

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA  
CONTRATISTA

ING. J. JESUS MARTINEZ SOSA  
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

ING. JOSE ALFONSO CORONADO GARCIA  
SUPERVISOR DE LA OBRA