



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-AP-133-13-I	CONCURSO No.: CIR-046-SOP-IE-TULA-13
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
20 DE JUNIO DE 2013	27 DE JUNIO DE 2013

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	POR INVITACIÓN (X)
----------------------------	----------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/3046/2013	DÍA 04	MES 06	AÑO 2013
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SARO CONSTRUCCIONES E IMPERMEABILIZACIONES S DE R.L. MI.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SCI 050429 496
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P1326

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO MPIO. DE TULA, TAM.

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$ 807,541.57 SIN I.V.A.	\$ 936,748.22 CON I.V.A. (16%)
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
(30%) \$ 242,262.47 SIN I.V.A.	\$ 281,024.47 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
\$ 281,024.47	\$ 80,754.16

VIGENCIA O PLAZO DE LOS SERVICIOS

Días Calendario 60 (SESENTA)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
05 DE JULIO DE 2013	02 DE SEPTIEMBRE DE 2013

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATO No.- SOP-IE-AP-133-13-I**

EN TULA, TAM., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL ING. MANUEL GONZÁLEZ, SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA SARO CONSTRUCCIONES E IMPERMEABILIZACIONES S. DE R.L. MI., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA"; EL LIC. BEATRIZ SALAZAR GUERRA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTERON AL AMPARO DEL CONTRATO N° SOP-IE-AP-133-13-I, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2013. ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 936,748.22 (NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 72/100 MN), INCLUYENDO I.V.A.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

I	LINEA DE CONDUCCION		
7.-	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO(HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150(10.5 KG/CM2 DE 2"DIAMETRO.	M	291.85
II	RED DE DISTRIBUCION		
37.-	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	829.49
39.-	PLANTILLA APIZONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3	118.47
41.-	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3	410.52
42.-	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C ANG. RD/32.5 DE 51MM(2")	ML	2281.80
43.-	INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C CON COPLE INTEGRAL DE 51MM(2")	ML	2081.60
44.-	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO(HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150(10.5KG/CM2)	ML	195.88
46.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA EN PREDIOS INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC, CON SALIDA A 1/2" DE DIAMETRO, ADAPTADOR DE INSECCION CON CUERDA A 1/2"CON EMPAQUE, MANGUERA MULTICAPA PE-AL-PE 1/2" DE DIAMETRO, CODOS, TE FO.GO., TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2", VALVULA GLOBO CON RADIO DE 1/2", LLAVE DE BRONCE, MANGUERA, EXCAVACIONES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	TOMA	84.00
III	GALERIA FILTRANTE		
68.-	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	177.79
69.-	SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C PARA ADEME RANURADA DE POZO DE AGUA. UNION	M	20.00



Handwritten signatures and date: 29-09-15

	ROSCADA, CLASE 14 DE 203MM (8") DE DIAMETRO Y 5MM DE ANCHO DE RANURA.		
IV.-	CARCAMO DE BOMBEO		
78.-	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'Y=250 KG/CM2	M3	19.98
81.-	CIMBRA DE MADERA ACABADOS NO APARENTES EN MUROS HASTA 3.00MTS DE ALTURA.	M2	101.52
82.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2	KG	1601.55
VII	LINEA ELECTRICA		
109.-	TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE C.F.E PARA FACTIBILIDAD DE SERVICIO INCLUYE: PROYECTO AUTORIZADO, OFICIO RESOLUTIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CONVENIOS Y TODO LO NECESARIO PARA ESTE TRAMITE.	PZA	1.00
112.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION CON CABLE DE ALUMINIO ACSR CALIBRE 1/0 EN FASE Y NEUTRO DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CALIBRE 1/0 INCLUYE, TENDIDO Y TENSIONADO Y PRUEBAS.	M	256.71
114.-	BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS MODELO 16S15-14 ACOPLADA A MOTOR, MONOFASICA SUMERGIBLE GRUNFOS DE 1.5HP 220V, 60HZ, 3450 RPM	PZA	1.00
120.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION MONOFASICO DE 15KVA 33000/19900/240/120V, INCLUYE: UN APARTARAYO, 1 POSTE 12-750, 1 CORTA CIRCUITO FUSIBLE 33KV, 1 ABRAZADERA IAG, 3 AISLADORES 6S, 1 GRAPA REMATE 1/0, 1 CONECTOR PERICO, 1 CRUCETA PV-75, 1 ABRAZADERA UC, 1 BASTIDOR B1, 1 AISLADOR CARRETE IC, 1 ABRAZADERA 2BS, 1 REMATE PREFORMADO 1/0, 1 CONECTOR AC 408, 1 OJO RE, 1 SEPARADOR SIT, 1 ABRAZADERA UNIVERSAL.	PZA	1.00


UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2013 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE LOS CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

CONVENIO NÚMERO	DEL	AL
ANEXO D-1	14 AGOSTO 2013	12 OCTUBRE 2013

FECHA DE TERMINACIÓN REAL:

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 09 DE OCTUBRE DE 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITÁCORA No.12 DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 57(CINCUENTA Y SIETE) DIAS CALENDARIO.



RELACION DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/ L.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/IVA.	SALDO ANTICIPO (\$) C/IVA.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
1	14 AGO AL 15 AGO.2013	146,576.72	51,008.70	230,015.77	1,026.03	PTE
2	16 AGO AL 31 AGO 2013	292,836.38	101,907.06	128,108.71	2,049.85	PTE
3	1ºSEPT AL 15 SEPT 2013	167,024.89	58,124.67	69,984.04	1,169.17	PTE
4	16 SEPT AL 30 DE SEPT.2013	193,303.04	69,984.04	0.00	1,353.13	FA000009
5(fin.)	1 OCT 13 12 OCT 13	7,746.45	0.00	0.00	54.22	PTE
		807,487.48				

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE C/IVA.	IMPORTE S/L.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	936,748.22	807,541.57
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	936,685.48	807,487.48
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	62.73	54.08
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	936,685.48	807,487.48
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00

FINIQUITO:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGUN ESTIMACIONES No. 1 A LA No. 5 (FIN)	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 936,685.48	0	0

GARANTÍAS:

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO \$80,748.75	FIANZA NUMERO 1571895	AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY
-----------------------------	---------------------------------	---

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:


SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL LIC. BEATRIZ SALAZAR GUERRA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN" (FINIQUITO).

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATO No.- SOP-IE-AP-133-13-I

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA DEL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



ENTREGA

SARO CONSTRUCCIONES E IMPERMEABILIZACIONES S.DE R.L.M.I.
CONTRATISTA



LIC. BEATRIZ SALAZAR GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION



ING. MANUEL GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE LA OBRA