

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-AP-158-13-I	CONCURSO No.: CIR-063-SOP-IE-TULA-13
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
16 DE JULIO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	POR INVITACIÓN (X)
----------------------------	----------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No 3022001/2986/2013	DÍA 29	MES 05	AÑO 2013
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISEÑOS Y PROYECTOS FG, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DPF 050404 RI3
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P1306

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE MAGDALENO CEDILLO Y EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.
--

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$3'146,924.44 SIN I.V.A.	\$3'650,432.35 CON I.V.A. (16%)
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
(30%) \$944,077.33 SIN I.V.A.	\$1'095,129.70 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
\$1'095,129.70	\$314,692.44

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario 90 (NOVENTA)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
16 DE AGOSTO DE 2013	13 DE NOVIEMBRE DE 2013

**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IE- AP- 158-13-I**

EN LOS EJIDOS MAGDALENO CEDILLO Y EMILIANO ZAPATA, EN TULA, TAM., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL ING. JOSE ALFONSO CORONADO GARCIA SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA DISEÑOS Y PROYECTOS FG, S.A.DE C. V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA"; EL ING. GUILLERMO DE LA CRUZ ALVAREZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE MAGDALENO CEDILLO Y EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:


EJIDO EMILIANO ZAPATA

- CONST. DE CAJAS DE VALVULAS Y VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE 10 PZAS.
- SUM. Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO
- CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES 10 PZAS.
- SUM. Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 90 TOMAS

EJIDO MAGDALENO CEDILLO

- CONST. DE CAJA DE VALVULA Y VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE 4 PZAS.
- CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO SUPERFICIAL DE 100 M3
- SUM. Y COLOCACION DE TUBERIA PVC 2" , 3" Y 4" DE DIAMETRO
- CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES 6 PZAS.
- SUM. Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 250 TOMAS

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTERON AL AMPARO DEL CONTRATO N° SOP-IE-AP-158-13-I, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2013. ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$3, 650,432.35 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREITA Y DOS PESOS 35/100 M. N.) INCLUYE I.V.A.



**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IE- AP- 158-13-1**

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2013 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE LOS CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

CONVENIOS (NUMERO(1))	POR DEFIRIMIENTO DE ANTICIPO	AMPLIACION AL PLAZO
	16 DE AGOSTO DEL 2013 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013	-----

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 16 DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO.

RELACION DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/ L.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO C/IVA. (\$)	SALDO ANTICIPO (\$) C/IVA.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
1	23/08/13 AL 31/08/13	\$ 463,741.06	\$ 161,381.89	\$ 933,747.81	\$ 3,246.19	A 31
2	01/09/13 AL 15/09/13	\$ 179,942.70	\$ 62,620.06	\$ 871,127.75	\$ 1,259.60	A 32
3	16/09/13 AL 30/09/13	\$ 422,712.56	\$ 147,103.97	\$ 724,023.78	\$ 2,958.99	A
4	01/10/13 AL 15/10/13	\$ 348,803.80	\$ 121,383.72	\$ 602,640.06	\$ 2,441.63	A 60
5	16/10/13 AL 31/10/13	\$ 195,707.40	\$ 68,106.18	\$ 534,533.88	\$ 1,369.95	A 74
6	01/11/13 AL 15/11/13	\$ 1,451,640.09	\$ 534,533.88	\$ 0.00	\$ 10,161.48	A
7FIN	16/11/13 AL 20/11/13	\$ 84,148.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 589.04	A

CONCEPTO	IMPORTES C/IVA.	IMPORTES S/L.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	\$ 3,650,423.35	\$ 3,146,924.44
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$ 3,650,167.73	\$ 3,146,696.32
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	\$ 264.62	\$ 228.12
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 3,650,167.73	\$ 3,146,696.32
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00

ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IE- AP- 158-13-1

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES No. 1 A ESTIMACIÓN No. 7 FIN.	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 3,650,167.73	\$ 0.00	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$ 365,016.77	3141-00451-3	FIANZADORA ASERTA

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL ING. GUILLERMO DE LA CRUZ ALVAREZ MANIFIESTA QUE NO TIENE CLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN".



**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IE- AP- 158-13-I**

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA

CONTRATISTA



ING. GUILLERMO DE LA CRUZ ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION



ING. JOSE ALFONSO CORONADO GARCIA
SUPERVISOR DE LA OBRA