



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-AP-180-13-I	CONCURSO No.: CIR-092-SOP-IE-TULA-13
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
21 DE AGOSTO DE 2013	28 DE AGOSTO DE 2013

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	POR INVITACIÓN (X)
----------------------------	----------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/3714/2013	DÍA 16	MES 07	AÑO 2013
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CARRIZAL JARAMILLO J. BALDEMAR
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CAJJ 561230 6H4
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P0255

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LUCIO VÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.
--

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 992,263.66 SIN I.V.A.	IMPORTE DEL CONTRATO \$ 1'151,025.85 CON I.V.A. (16%)
IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) \$ 297,679.10 SIN I.V.A.	IMPORTE DEL ANTICIPO \$ 345,307.75 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO \$ 345,307.75	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO \$ 99,226.37

VIGENCIA O PLAZO DE LOS SERVICIOS

Días Calendario 90 (NOVENTA)

FECHA DE INICIACIÓN 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013	FECHA DE TERMINACIÓN 03 DE DICIEMBRE DE 2013
---	---



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-180-13-I**

EN EL EJ. LUCIO VAZQUEZ DEL MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 26 DE MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE": EL ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y EL ING. MAURO SANCHEZ RETA, SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA EMPRESA EL ING. J. BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR UNICO DE ESTA EMPRESA.


LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:


"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LUCIO VAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS."

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. SOP-IE-AP-180-13-I, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2013, ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 1,151,025.85 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL VEINTICINCO PESOS 85/100 M. N.) INCLUYE I.V.A.

.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

1.-	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	M3	1,581.68
2.-	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD/26 DE 3" DE DIAM.	M	2,636.13
3.-	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL DE 3" DE DIAM.	M	2,636.13
4.-	CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE 70X70 CM. INCLUYE MARCOS Y CONTRAMARCOS	PZA.	6.00
5.-	SUMINISTRO DE TUBERIA DE FO. GO. CEDULA 40 DE 3" DE DIAM. PARA SUCCION DE POZO PROFUNDO.	M	95.00
6.-	SUM.E INST. DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE MARCA GRUNDF LAR DE 15 HP MOD. 85s 150-10 CAPAS DE PROPORCIONAR 4 L.P.S.	PZA	1.00
7.-	CACETA PARA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO	PZA	1.00
8.-	PORTON DE 2.00X4.00 M. DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAM. CAL. 30	PZA	1.00
9.-	CERCO PERIMETRAL CON MALLA GALVANIZADA PARA PROTECCION DE POZO PROFUNDO Y CASETA DE CONTROLES	PZA	1.00
10.-	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 30 KVA.	PZA	1.00
11.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750	PZA.	5.00







**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-180-13-I**

SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE (LOS) CONVENIOS DE MODIFICACION AL PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CONVENIO(S) NUMERO(S)	DEL	AL
CONVENIO DE DIFERIMIENTO ANEXO D-1	19 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17 DE DICIEMBRE DE 2013

VIGENCIA O PLAZO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **90 (NOVENTA)** DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013.

FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS

SE HACE CONSTAR QUE :

LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.No.	PERIODO	IMPORTE (\$) S/I.V.A.	AMORTIZACION ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTIGIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No FACTURA
1(UNO)	19/09/2013 AL 30/09/2013	194,877.73	67,817.45	277,490.30	1,364.15	38
2 (DOS)	01/10/2013 AL 15/10/2013	353,046.24	122,860.09	154,630.21	2,471.32	45
3(TRES)	16/10/2013 AL 31/10/2013	137,155.32	47,730.06	106,900.15	960.09	47
4(CUATRO)	1º/11/2013 AL 15/11/2013	136,054.82	47,347.08	59,553.07	952.38	49
5(CINCO)	16/11/2013 AL 30/11/2013	96,411.12	33,551.07	26,002.00	674.88	65
6(SEIS)	1º/12/2013 AL 15 /12/2013	73,685.10	26,002.00	0.00	515.58	73
TOTALES		991,230.33	345,307.75		6,938.40	

Mato

[Handwritten signatures]

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
 CONTRATO N° SOP-IE-AP-180-13-I**
CONCENTRADO DE ESTIMACIONES:
RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A. (\$)	IMPORTE S/I.V.A. (\$)
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	1,151,025.85	992,263.66
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	1,149,827.18	991,230.33
SALDO NO EJERCIDO	1,198.67	1,033.33
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	1,149,827.18	991,230.33
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00

FINIQUITO:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACION No. 1 A LA No. 6	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 991,230.33	\$ 0.00	\$ 0.00

(*) IMPORTES QUE NO INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO


CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:


MONTOS	FIANZA NUMERO	RETIENIDO
99,123.03	1501717-0000	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" **ING. J. BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO** EL CUAL SE TIENE COMO REPRESENTA LEGAL Y ADMINISTRADOR UNICO DE ESTA EMPRESA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.







Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN**



Tamaulipas

ESTADO FUERTE PARA TODOS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IE-AP-180-13-I**

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN".

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL CATORCE** Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA
CONTRATISTA**

**ING. J. BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL
Y ADMINISTRADOR UNICO**

**RECIBE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISION DE OBRAS REGION
CENTRO**

**ING. MAURO SANCHEZ RETA
SUPERVISOR DE LA OBRA**