



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IF-AP-126-12-P	CONCURSO No.: LO-928010997-N17-2012
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
09 DE ABRIL DE 2012	13 DE ABRIL DE 2012

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA (<input checked="" type="checkbox"/>)	POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (<input type="checkbox"/>)
--	---

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/0525/2012 3022001/0526/2012	DÍA 09	MES 03	AÑO 2012
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MEZA LOZANO RENE
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MELR 501110 U79

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

PERFORACIÓN DE POZOS EN JOSÉ MA. MORELOS, LA TAPONA, EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAM., PAQUETE C.

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$7'732,294.39 SIN I.V.A.	\$8'969,461.49 CON I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
(30%) \$2'319,688.32 SIN I.V.A.	\$2'690,838.45 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
\$2'690,838.45	\$773,229.44

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario 120 (CIENTO VEINTE)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
19 DE ABRIL DE 2012	16 DE AGOSTO DE 2012



Tamaulipas

ESTADO FUERTE PARA TODOS

**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO No. SOP-IF-AP-126-12-P**

EN, VICTORIA, TAM., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL ING. FRANCISCO LEAL CABALLERO SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA MEZA LOZANO RENE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA"; ING. RENE MEZA LOZANO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: PERFORACION DE POZOS EN JOSE MA. MORELOS, LA TAPONA, EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAM., PAQUETE C.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

- I PERFORACION DE POZO JOSE MA. MORELOS, MUNICIPIO DE TULA, TAM.**
 - I.1 PERFORACIÓN EXPLORATORIA**
 - I.2 EN CASO DE QUE LA PERFORACIÓN SEA POSITIVA, SE PROCEDERA A LA CONTINUACION PARA LA TERMINACION DE LA PERFORACION DEFINITIVA**
 - I.3 TERRACERIAS**

- II PERFORACION DE POZO EN LA TAPONA DEL MUNICIPIO DE TULA, TAM.**
 - II.1 PERFORACIÓN EXPLORATORIA**
 - II.2 EN CASO DE QUE LA PERFORACIÓN SEA POSITIVA, SE PROCEDERA A LA CONTINUACION PARA LA TERMINACION DE LA PERFORACION DEFINITIVA**
 - II.3 TERRACERIAS**

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. SOP-IF-AP-126-12-P, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 13 DE ABRIL DE 2012. ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$8'969,461.49 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 49/100 M. N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2012 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012 SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE LOS CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO



**ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO No. SOP-IF-AP-126-12-P**

CONVENIOS: ANEXO D-1 ANEXO AM-1	POR DEFIRIMIENTO DE ANTICIPO	AMPLIACION AL PLAZO Y MONTO
	23-05-12 AL 19-09-12	23-V-2012 AL 31-X-12

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 29 DE OCTUBRE DE 2012, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTAS DE BITÁCORA Nos. 24, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS CALENDARIO.

RELACION DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/ L.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/IVA.	SALDO ANTICIPO (\$) C/IVA.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
PERFORACION DE POZO JOSE MA. MORELOS, MPIO. DE TULA, TAM.						
1	23/05/12 AL 31/05/12	0.00	0.00	\$1'214,817.01	0.00	S/F
2	01/06/12 AL 30/06/12	0.00	0.00	\$1'214,817.01	0.00	S/F
3	01/07/12 AL 31/07/12	\$1'518,932.71	\$528,588.58	\$686,228.43	\$10,632.53	125
4	01/08/12 AL 31/08/12	\$331,286.87	\$115,287.83	\$570,940.60	\$2,319.00	134
5	01/09/12 AL 19/09/12	\$292,146.55	\$101,667.01	\$469,273.59	\$2,045.02	166



ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO No. SOP-IF-AP-126-12-P

PERFORACION DE POZO EN LA TAPONA, MPIO. DE TULA, TAM.						
1	23/05/12 AL 31/05/12	0.00	0.00	\$1'476,021.44	0.00	S/F
2	01/06/12 AL 30/06/12	0.00	0.00	\$1'476,021.44	0.00	S/F
3	01/07/12 AL 31/07/12	0.00	0.00	\$1'476,021.44	0.00	S/F
4	01/08/12 AL 31/08/12	\$1'251,055.38	\$435,367.27	\$1'040,654.17	\$8,757.39	138
5	01/09/12 AL 19/09/12	\$311,285.04	\$108,327.19	\$932,326.98	\$2179.00	165
6	20/09/12 AL 30/09/12	0.00	0.00	\$932,326.98	0.00	S/F
7 FIN.	01/X712 AL 31/X/12	\$2'039,436.28	\$ 932,326.98	0.00	\$14,276.05	187

CONCEPTO	IMPORTE C/IVA.	IMPORTE S/I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	\$ 8'969,461.49	\$7'732,294.39
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$ 6'663,205.68	\$ 5'744,142.83
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	\$2'306,255.81	\$1'988,151.56
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 6'663,205.68	\$5'744,142.83
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00



Página 3 de 5

ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO No. SOP-IF-AP-126-12-P

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES No. 1 A ESTIMACIÓN No. 7 FIN.	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$5'744,142.83	\$ 0.00	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:


IMPORTE	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$574,414.28	212-14203-5	INSURGENTES, S.A. DE C.V.

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL ING. RENE MEZA LOZANO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.




ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO No. SOP-IF-AP-126-12-P

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE “ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN”.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA

CONTRATISTA



ING. RENE MEZA LOZANO
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION



ING. FRANCISCO LEAL CABALLERO
SUPERVISOR DE LA OBRA



CONTRALORIA