

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

NUMERO DE CONTRATO Y NOMBRE	NO OBRA	UBICACIÓN	AUTORIZADA	INVERSION		TOTAL EJERCIDA ANUAL			% AVANCE FINANCIERO
				ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIENTOS	
<b>OBRAS TERMINADAS</b>									
UAT-OP-04-2013-OT MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y RED DE MEDIA TENSIÓN FAC. MEDICINA MATAMOROS	108	FACULTAD DE MEDICINA MATAMOROS	412,375	-	375,275	-	-	-	91.00%
UAT-OP-03-2012-LP REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL AULA MAGNA PRIMERA ETAPA.	110	CU TAMPICO - MADERO	6,578,762	-	6,568,762	2,096,974	545,546	-	99.85%
UAT-OP-20-2013-OT CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL FAC. DE ENFERMERÍA-FAC DE MEDICINA CU TAMPICO - MADERO.	127	CU TAMPICO - MADERO	639,183	-	581,113	-	-	-	90.91%
UAT-OP-29-2013-OT REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA EN DIVERSAS ÁREAS DEL AULA MAGNA CU TAMPICO - MADERO	143	AULA MAGNA	649,767	0.00	646,880	274,311	-	-	99.56%
UAT-OP-01-2013-LP ALBAÑILERÍA Y ACABADOS EN AULA MAGNA CU TAMPICO - MADERO	153	CU TAMPICO - MADERO	8,128,527	0.00	8,106,467	1,420,412	-	-	99.73%
UAT-OP-49-2013-OT CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PREPARATORIA MANTE	158	ESCUELA PREPARATORIA MANTE	1,110,487	-	1,110,487	-	-	-	100.00%
UAT-OP-04-2014-OT REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	184	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,140,412	-	1,113,781	639,881	-	-	97.66%
UAT-OP-002-2014-OT REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, SECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y DIR. DE	186	EDIFICIO DE RECTORÍA	1,146,166	0.00	1,059,893	889,880	-	-	92.47%
UAT-OP-07-2014-OT TRABAJOS DE EBANISTERÍA EN OFICINA DEL DESPACHO DEL C. RECTOR	194	EDIFICIO RECTORÍA	246,955	0.00	245,673	245,673	-	-	99.48%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

NUMERO DE CONTRATO Y NOMBRE	NO OBRA	UBICACIÓN	INVERSION		TOTAL EJERCIDA ANUAL			% AVANCE FINANCIERO	
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	INMUEBLES	MUEBLES		MANTENIMIENTOS
UAT-OP-01-2014-IR REMDELACIÓN DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA FOMENTO EDITORIAL	198	CU VICTORIA	3,621,160	0.00	3,621,160	1,061,929		149,396	100.00%
UAT-OP-02-2014-AD REMDELACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN EL 18 Y 19 GUTIÉRREZ DE LARA PARA EL CEINA	199	18 Y 19 GUTIÉRREZ DE LARA	1,270,000	0.00	1,269,785	182,726	22,622		99.98%
UAT-OP-14-2014-OT SUSTITUCIÓN DE CONDENSADORAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 Y 40 TR EN GYM VICTORIA	201	CU VICTORIA	1,023,565	0.00	1,022,327	1,022,327.08			99.88%
UAT-OP-13-2014-OT REMDELACIÓN DE COBROS, DIR. DE TRANSPARENCIA E IMPERMEABILIZACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	202	EDIFICIO RECTORÍA	688,157	-	688,157.21	163,025	48,984		100.00%
UAT-OP-15-2014-OT REHABILITACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL LOBBY AULA MAGNA CU TAMPICO MADERO	203	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO - MADERO	744,069	-	744,018.46	271,875.13			99.99%
UAT-OP-17-2014-OT TRABAJOS DE EBANISTERÍA 2DA ETAPA EN AULA MAGNA	204	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO - MADERO	466,386	-	461,389.76	126,707.690	23,832		98.93%
UAT-OP-16-2014-OT SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN AULA MAGNA DEL CU TAMPICO	205	AULA MAGNA	239,533	0.00	239,089	239,089			99.81%
UAT-OP-02-2014-IR ALBAÑILERÍA Y ACABADOS 2DA ETAPA AULA MAGNA	206	AULA MAGNA	4,506,616	0.00	4,503,363	4,430,908	72,456		99.93%
UAT-OP-22-2014-OT CONSTRUCCIÓN DE SNACK, BARDA DE SECCIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE MOTOS Y BICIS	207	UAM MANTE CENTRO	928,187	0.00	840,240	-			90.52%
UAT-OP-19-2014-OT REMDELACIÓN LAB. FARMACOLOGÍA EDIFICIO I	209	UAM REYNOSA AZTLÁN	344,225	0.00	344,224	321,843	22,382		100.00%
UAT-OP-02-2014-LP TERMINACIÓN DE HOSPITAL VETERINARIO PARA PEQUEÑAS ESPECIES	210	FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	11,129,094	0.00	11,129,085	11,129,085			100.00%



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

NUMERO DE CONTRATO Y NOMBRE	NO OBRA	UBICACIÓN	INVERSION		OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			% AVANCE FINANCIERO
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR		INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIENTOS	
UAT-OP-24-2014-OT ADECUACIÓN DE CUBO DE ELVADOR DEL CENTRO DE EXCELENCIA VICTORIA	211	CU VICTORIA	924,014	0.00	595,471	595,471			64.44%
UAT-OP-30-2014-OT REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES.	213	EDIFICIO RECTORÍA	364,014	0.00	363,417	358,248	5,169		99.84%
UAT-OP-23-2014-OT SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE POLICARBONATO Y RESTITUCIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO	214	FACULTAD DE INGENIERÍA NARRO	1,015,564	-	953,730	953,730			93.91%
UAT-OP-29-2014-OT REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN SALA DE CÓMPUTO EDIFICIO ME-1 INSTALACION DE VOZ Y DATOS	216	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO - MADERO	347,672	0.00	346,945	346,945			99.79%
UAT-OP-04-2014-AD RESTAURACIÓN DE MUROS EXTERIORES BASE DE TEXTURIZADO Y APLANADOS DEL AULA MAGNA	217	AULA MAGNA	2,125,519	0.00	2,123,446	2,123,446			99.90%
UAT-OP-20-2014-OT REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ARCHIVO PARA DIRECCIÓN DE NÓMINAS	219	EDIFICIO RECTORÍA	79,580	0.00	79,578	79,578			100.00%
UAT-OP-31-2014-OT LÍNEA AÉREA Y SUBESTACIÓN PARA ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL AMERICANO EN CAMPO HUNDIDO DEL CU VICTORIA	225	CU VICTORIA	370,573	0.00	370,573	286,175	84,398		100.00%
UAT-OP-06-2014-AD IMPERMEABILIZACION FAC. DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA, MÚSICA, ARQUITECTURA Y ENFERMERÍA DEL CU TAMPICO	228	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO - MADERO	1,292,806	0.00	1,292,805	1,292,805			100.00%
UAT-OP-01-2015/AD ADECUACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ PARA PRIMER INFORME RECTORAL Y OBRA EXTERIOR	235	TEATRO JUÁREZ	1,430,107	0.00	1,265,894.14	1,265,894.14			88.52%
UAT-OP-26-2014-OT REMODELACION Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EDIFICIO "A" DE UAM CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES	236	UAM CIENCIAS DE LA EDUCACION	174,415	-	174,415	174,415			100.00%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

NUMERO DE CONTRATO Y NOMBRE	NO OBRA	UBICACIÓN	INVERSION		TOTAL EJERCIDA ANUAL			% AVANCE FINANCIERO
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	INMUEBLES	MUEBLES	
<b>UAT-OP-32-2014-OT</b> REMDELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	237	EDIFICIO RECTORÍA	284,120	-	284,119.61	282,637.50	1,482	100.00%
<b>UAT-OP-02-2015-AD</b> REMDELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL COMITÉ DEL CONSEJO DE PUBLICACIONES	238	CENTRO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	227,515	0.00	220,428.25	220,428.25		96.89%
<b>UAT-OP-01-2015-AD</b> REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	239	FACULTAD DE COMERCIO VICTORIA	178,336	-	178,335.81	178,335.81		100.00%
<b>UAT-OP-03-2015-AD</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPACIOS EN PRIMER NIVEL DEL CAUCE PARA OFICINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS	240	CU VICTORIA	188,841	0.00	188,807	188,807		99.98%
<b>UAT-OP-05-2015-AD</b> ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN PRIMER NIVEL DEL CAUCE PARA OFICINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS	241	CU VICTORIA	146,588.88	0.00	139,743	139,743		95.33%
<b>UAT-OP-04-2015-AD</b> TRABAJOS DE EBANISTERÍA EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	242	EDIFICIO DE RECTORÍA	178,012	0.00	177,745	177,745		99.85%
<b>UAT-OP-05-2015-AD</b> ADECUACION DE ESPACIOS EN CISCO DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA ALBERGAR CÍRCULO INFANTIL EN C.U. TAMPICO	252	CENTRO DE EXCELENCIA TAMPICO	2,759,253	0.00	2,759,246.95	2,759,246.95		100.00%
<b>UAT-OP-08-2015-AD</b> REMDELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE GESTION Y EVALUACION	253	CU VICTORIA	91,888	-	91,566.56	91,566.56		99.65%
<b>UAT-OP-09-2015-AD</b> TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LINEA AEREA Y SUBESTACION ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL AMERICANO	254	CU VICTORIA	106,019	-	106,018.13	106,017.30		100.00%
<b>UAT-OP-06-2015-AD</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRAL EN VESTÍBULO PRINCIPAL AULA MAGNA	258	AULA MAGNA	148,688	-	148,687.64	148,687.64		100.00%



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

NUMERO DE CONTRATO Y NOMBRE	NO OBRA	UBICACIÓN	INVERSION		TOTAL EJERCIDA ANUAL			% AVANCE FINANCIERO	
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	INMUEBLES	MUEBLES		MANTENIMIENTOS
UAT-OP-10-2015-AD TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REMODELACIÓN Y ACONTECIMIENTO DE ARCHIVO PARA LA DIRECCION DE NÓMINAS	259	DIRECCIÓN DE NÓMINAS	52,696	-	52,695.78	52,695.78		100.00%	
UAT-OP-13-2015-AD TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA AMPLIACION Y REMODELACION DE PLANTA BAJA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	265	CU VICTORIA	259,297	-	257,375.44	257,375.44		99.26%	
			<b>57,759,141</b>	<b>0.0</b>	<b>56,842,212</b>	<b>36,596,639</b>	<b>825,387</b>	<b>150,878</b>	<b>98.41%</b>
<b>OBRAS EN PROCESO</b>									
UAT-OP-02-2013-LP TERMINACIÓN EDIFICIO "D" (CENTRO PRÁCTICO DE INGENIERÍA E IDIOMAS) Y OBRA EXTERIOR UAM RÍO BRAVO	156	UAM RÍO BRAVO	16,415,654.62	180,167.91	15,815,094.92	5,360,263		96.34%	
UAT-OP-03-2013-IR CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL CU TAMPICO - MADERO	176	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO - MADERO	4,516,612	743,986.96	2,036,655.75	545,548		45.09%	
UAT-OP-01-2014-LP REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL	200	CALLE TRECE BOULEVARD	4,195,523.43	228,516.19	3,433,802.82	3,433,803		81.84%	
UAT-OP-25-2014-OT REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE AULAS 108,110,111,112,113	215	FACULTAD DE INGENIERÍA NARRO	1,067,873.00	-	1,035,078.51	1,035,079		96.93%	
UAT-OP-03-2014-AD INSTALACIONES PARA EL EQUIPO TEATRAL DEL AULA MAGNA EN CUTM	218	AULA MAGNA	1,849,464.66	62,006.95	1,642,774.83	1,642,775		88.82%	
UAT-OP-07-2014-AD IMPERMEABILIZACION GIMNASIO OLÍMPICO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO (AD-02 Y AD-03)	226	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO - MADERO	1,781,929.51	85,329.39	1,497,498.17	1,497,498		84.04%	
UAT-OP-08-2014-AD IMPERMEABILIZACION FAC. DE INGENIERÍA, COMERCIO Y CIENCIAS JURÍDICAS DEL CU TAMPICO	227	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO - MADERO	1,591,899.90	23,069.98	1,514,999.96	1,515,000		95.17%	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

NUMERO DE CONTRATO Y NOMBRE	NO OBRA	UBICACIÓN	INVERSION		TOTAL EJERCIDA ANUAL			% AVANCE FINANCIERO	
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	INMUEBLES	MUEBLES		MANTENIMIENTOS
UAT-OP-05-2014-AD IMPERMEABILIZACION BIBLIOTECA CENTRAL, CELLAP, CENDI, CENTRO DE EXCELENCIA Y GIMNASIO TAMPICO MADERO	230	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO - MADERO	6,225,993	4,477,401.05	1,329,731.28	1,211,854		21.36%	
UAT-OP-02-2015-AD CONSTRUCCION DE ALMACÉN Y ARCHIVO EN LA "CASA ZORRILLA"	243	9 HDGO Y JUÁREZ	647,277.92	49,412.22	482,570.52	482,571		74.55%	
UAT-OP-07-2015-AD RESTAURACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL Y POSTERIOR DEL AULA MAGNA	246	AULA MAGNA	343,204.70	9,155.47	312,686.48	312,686		91.11%	
UAT-OP-02-2015-AD CONSTRUCCION DE AULAS DIDÁCTICAS Y CUBO DE ESCALERAS ADOSADAS A EDIFICIO "O" EN UAM MANTE CENTRO	247	UAM MANTE CENTRO	2,010,443.77	345,450.51	858,942.01	858,942		42.72%	
UAT-OP-01-2015-AD ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE EXCELENCIA E INNOVACION TECNOLÓGICA PARA OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION	248	CU VICTORIA	3,256,643.80	406,106.33	1,902,956.01	1,902,956		58.43%	
UAT-OP-04-2015-AD REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS DEL CEPROTAM EN EL EDIFICIO G DEN REYNOSA RODHE	250	UAM REYNOSA RODHE	1,190,877.18	132,816.10	748,156.86	748,156.86		62.82%	
UAT-OP-03-2015-AD SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA UNIDAD DE CIENCIAS JURIDICAS TAMPICO	256	UA CIENCIAS JURIDICAS TAMPICO	1,144,795.13	213,114.49	434,413.49	434,413		37.95%	
			<b>46,238,193</b>	<b>6,956,533.55</b>	<b>33,045,362</b>	<b>20,981,545</b>	-	-	<b>71.47%</b>
<b>ANTICIPOS</b>									
UAT-OP-28-2014-OT REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS PARA SALA DE NEGOCIOS FIANS	221	FACULTAD DE INGENIERÍA NARRO	725,686.08	397,019.81	-	-		0.00%	
UAT-OP-01-2015-LP REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL EDIFICIO AD-3 (ADMINISTRATIVO) EN EL C.U. TAMPICO MADERO	249	CU TAMPICO MADERO	9,532,704.39	2,859,811.32	-	-		0.00%	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

NUMERO DE CONTRATO Y NOMBRE	NO OBRA	UBICACIÓN	INVERSION		TOTAL EJERCIDA ANUAL			% AVANCE FINANCIERO
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	INMUEBLES	MUEBLES	
UAT-OP-03-2015-LP REPARACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN ÁREA DE CAMPO DEPORTIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS	255	CU TAMPICO MADERO	375,277.74	112,583.32	-	-	-	0.00%
UAT-OP-02-2015-LP CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN CU TAMPICO MADERO	260	CU TAMPICO MADERO	5,317,597.60	1,595,279.28	-	-	-	0.00%
UAT-OP-11-2015-AD SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS PARA LA SALA DE NEGOCIOS FIANS	261	FACULTAD DE INGENIERÍA NARRO	220,244.63	66,073.39	-	-	-	0.00%
UAT-OP-06-2015-AD CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MÉDICO EN EDIFICIO DE RECTORÍA	262	EDIFICIO DE RECTORÍA	485,265.26	145,579.58	-	-	-	0.00%
UAT-OP-12-2015-AD REMODELACION DE OFICINA DE LA DIRECCION (ME-1) DE FACULTAD DE MEDICINA "DR. ALBERTO ROMO CABALLERO"	263	FACULTAD DE MEDICINA ARTURO ROMO CABALLERO	118,460.27	35,538.08	-	-	-	0.00%
UAT-OP-07-2015-AD CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "A2" EN FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	266	FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	1,675,623.58	502,687.07	-	-	-	0.00%
UAT-OP-08-2015-AD REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "D" Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE MEDICACION	267	CU VICTORIA	1,037,976.33	311,392.90	-	-	-	0.00%
UAT-OP-14-2015-AD ADECUACION DE ESPACIOS EN OFICINA DE ABOGADO GENERAL	268	EDIFICIO RECTORÍA	125,504.58	37,651.37	-	-	-	0.00%
UAT-OP-05-2015-AD EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	269	EDIFICIO RECTORÍA	372,866.44	-	-	-	-	0.00%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

NUMERO DE CONTRATO Y NOMBRE	NO OBRA	UBICACIÓN	INVERSION		OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			% AVANCE FINANCIERO
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR		INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIENTOS	
UAT-OP-07-2015-AD TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS EN AULA MAGNA DEL CU TAMPICO MADERO	270	AULA MAGNA	614,619.54	184,385.86	-	-	-	-	0.00%
UAT-OP-09-2015-AD REMODELACION DE PLAZOLETA PRINCIPAL EN FACULTAD DE INGENIERÍA ARTURO NARRO SILLER	271	FACULTAD DE INGENIERÍA ARTURO NARRO SILLER	2,186,243.20	655,872.96	-	-	-	-	0.00%
UAT-OP-10-2015-AD CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y LA DIRECCION DE VALORES	272	DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL	1,190,816.46	357,244.94	-	-	-	-	0.00%
			<b>23,978,886</b>	<b>7,261,119.88</b>	-	-	-	-	<b>0.00%</b>
			<b>127,976,220</b>	<b>14,217,653.46</b>	<b>89,887,573</b>	<b>57,578,185</b>	<b>825,387</b>	<b>150,878</b>	<b>70.24%</b>