

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			FINANCIERO
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
OBRAS TERMINADAS									
UAT-OP-02-2013-LP TERMINACIÓN EDIFICIO "D" (CENTRO PRÁCTICO DE INGENIERÍA E IDIOMAS) Y OBRA EXTERIOR UAM RÍO BRAVO	156	UAM RÍO BRAVO	16,415,655	-	0	15,996,357	181,262		97.45%
UAT-OP-03-2013-IR CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL CU TAMPICO - MADERO	176	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO -	4,516,612		-	3,774,266	1,737,611		83.56%
UAT-OP-01-2014-LP REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL	200	CALLE TRECE BOULEVARD	4,195,523	-	0	4,171,406	223,817	513,786	99.43%
UAT-OP-25-2014-OT REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE AULAS 108,110,111,112,113	215	FACULTAD DE INGENIERÍA NARRO	1,067,873		-	1,064,175	8,868	20,229	99.65%
UAT-OP-03-2014-AD INSTALACIONES PARA EL EQUIPO TEATRAL DEL AULA MAGNA EN CUTM	218	AULA MAGNA	1,849,465	-	0	1,820,943	153,335	24,833	98.46%
UAT-OP-07-2014-AD IMPERMEABILIZACION GIMNASIO OLÍMPICO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO (AD-02 Y AD-03)	226	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO -	1,781,930		0	1,744,943	247,445		97.92%
UAT-OP-08-2014-AD IMPERMEABILIZACION FAC. DE INGENIERÍA, COMERCIO Y CIENCIAS JURÍDICAS DEL CU TAMPICO	227	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO -	1,591,900	-	0	1,591,435	0	76,435	99.97%
UAT-OP-05-2014-AD IMPERMEABILIZACION BIBLIOTECA CENTRAL, CELLAP, CENDI, CENTRO DE EXCELENCIA Y GIMNASIO TAMPICO MADERO	230	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO - MADERO	6,225,993		-	6,005,626	376,861		96.46%
UAT-OP-02-2015-AD CONSTRUCCION DE ALMACÉN Y ARCHIVO EN LA "CASA ZORRILLA"	243	9 HDGO Y JUÁREZ	647,278	-	0	645,453	128,888	33,995	99.72%
UAT-OP-07-2015-AD RESTAURACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL Y POSTERIOR DEL AULA MAGNA	246	AULA MAGNA	343,205		-	341,860	29,174		99.61%

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			FINANCIERO
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
OBRAS TERMINADAS									
UAT-OP-01-2015-AD ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE EXCELENCIA E INNOVACION TECNOLÓGICA PARA OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION	248	CU VICTORIA	3,256,644	- 0	3,249,629	1,314,072	32,601		99.78%
UAT-OP-04-2015-AD REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS DEL CEPROTAM EN EL EDIFICIO G DEN REYNOSA RODHE	250	UAM REYNOSA RODHE	1,190,877	0	1,093,747	327,744	17,846		91.84%
UAT-OP-03-2015-LP REPARACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN ÁREA DE CAMPO DEPORTIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS	255	UA CIENCIAS JURIDICAS TAMPICO	375,278	0	305,370	305,370			81.37%
UAT-OP-03-2015-AD SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA UNIDAD DE CIENCIAS JURIDICAS TAMPICO	256	UA CIENCIAS JURIDICAS TAMPICO	1,414,201	-	1,412,726	978,313			99.90%
UAT-OP-02-2015-LP CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL EN CU TAMPICO MADERO	260	CU TAMPICO MADERO	5,317,598	- 0	5,317,535	5,317,535			100.00%
UAT-OP-11-2015-AD SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS PARA LA SALA DE NEGOCIOS FIANS	261	FACULTAD DE INGENIERÍA NARRO	220,245	- 0	220,243	207,067	13,176		100.00%
UAT-OP-06-2015-AD CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MÉDICO EN EDIFICIO DE RECTORÍA	262	EDIFICIO DE RECTORÍA	514,779	-	514,772	485,899	28,873		100.00%
UAT-OP-14-2015-AD ADECUACION DE ESPACIOS EN OFICINA DE ABOGADO GENERAL	268	EDIFICIO RECTORÍA	125,505	0	123,150	-	9,425	113,725	98.12%
UAT-OP-05-2015-AD EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	269	EDIFICIO RECTORÍA	372,866	-	369,221	206,457	162,764		99.02%
UAT-OP-07-2015-AD TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS EN AULA MAGNA DEL CU TAMPICO MADERO	270	AULA MAGNA	614,620	0	606,258	606,258			98.64%

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			FINANCIERO
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIENTOS	
OBRAS TERMINADAS									
UAT-OP-09-2015-AD REMODELACION DE PLAZOLETA PRINCIPAL EN FACULTAD DE INGENIERÍA ARTURO NARRO SILLER	271	FACULTAD DE INGENIERÍA ARTURO NARRO SILLER	2,186,243	0	2,185,724	1,921,518	264,206		99.98%
UAT-OP-10-2015-AD CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y LA DIRECCION DE VALORES	272	DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL	1,190,816	0	1,184,591	1,184,591			99.48%
UAT-OP-01-2016-AD ADECUACIÓN DEL TEATRO JUÁREZ PARA 2DO INFORME RECTORAL Y OBRA EXTERIOR	273	TEATRO JUÁREZ	1,000,764	-	931,602	899,299	32,303		93.09%
UAT-OP-02-2016-AD TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RESTAURACION DE MUROS EXTERIORES A BASE DE TRITURADOS Y APLANADOS	279	AULA MAGNA	241,665	-	241,665	241,665			100.00%
UAT-OP-01-2016-AD TERMINACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO	280	CENTRO DE INVESTIGACION SOCIAL MATAMOROS	262,473	-	262,473	241,553	20,919		100.00%
UAT-OP-01-2016-AD REHABILITACION DE OFICINA Y SALA DE JUNTAS EN EL DESPACHO DEL RECTOR,	282	EDIFICIO RECTORÍA	386,305	-	371,036	371,036			96.05%
UAT-OP-03-2016-AD REMODELACION DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA SECRETARIA DE VINCULACION SOCIAL	283	EDIFICIO RECTORÍA	163,084	-	161,467	161,467			99.01%
UAT-OP-FAM-04-2016 IMPERMEABILIZACION EN LOSAS DE AZOTEA DE EDIFICIO 2, EDIFICIO 3 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO	285	UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS	845,475	0	845,011	845,011			99.95%
UAT-OP-FAM-05-2016 IMPERMEABILIZACION EN LOSAS DE AZOTEA DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS	287	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	847,112	0	842,016	842,016			99.40%
UAT-OP-05-2016-AD CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO AL AUDITORIO MISION XXI	294	FACULTAD DE ARQUITECTURA	156,329	-	98,439	98,439			62.97%

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			FINANCIERO
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
OBRAS TERMINADAS									
UAT-OP-07-2016-AD ACONDICIONAMIENTO EN PRIMER NIVEL DEL ÁREA DE POSGRADO	295	CENTRO DE EXCELENCIA CU VICTORIA	186,639	-	186,600	186,600			99.98%
UAT-OP-04-2016-AD TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS PARA INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA	304	UAM REYNOSA AZTLÁN	309,920	-	307,707	307,707			99.29%
UAT-OP-09-2016-AD FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS EN EDIFICIO "F" Y "G", P.A.	306	UA TRABAJO SOCIAL	142,905	0	139,416	139,416			97.56%
Total Obras Terminadas			59,957,775	0	58,126,862	20,276,290	1,174,958	190,161	96.95%
OBRAS EN PROCESO									
UAT-OP-28-2014-OT REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS PARA SALA DE NEGOCIOS FIANS	221	FACULTAD DE INGENIERÍA NARRO	759,863	34,177	365,046	365,046			48.04%
UAT-OP-08-2014-AD IMPERMEABILIZACION FAC. DE INGENIERÍA, COMERCIO Y CIENCIAS JURÍDICAS DEL CU TAMPICO	227	C.U. TAMPICO - MADERO	1,591,900	0	464	464		-	0.03%
UAT-OP-02-2015-AD CONSTRUCCION DE AULAS DIDÁCTICAS Y CUBO DE ESCALERAS ADOSADAS A EDIFICIO "O" EN UAM MANTE CENTRO	247	UAM MANTE CENTRO	2,010,444	109,492	1,645,470	786,528			81.85%
UAT-OP-01-2015-LP REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL EDIFICIO AD-3 (ADMINISTRATIVO) EN EL C.U. TAMPICO MADERO	249	CU TAMPICO MADERO	9,532,704	1,873,322	3,288,298	3,288,298			34.49%
UAT-OP-07-2015-AD CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "A2" EN FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	266	FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECHNIA	1,675,624	0	1,675,617	1,675,617			100.00%
UAT-OP-08-2015-AD REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "D" Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE MEDICACION	267	UA TRABAJO SOCIAL	1,037,976	0	1,037,973	995,714	42,258		100.00%

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			FINANCIERO
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
OBRAS EN PROCESO									
CPSP-ABOG-12/2016 PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION ESCUELA PREPARATORIA No. 3	274	ESCUELA PREPARATORIA No. 3	30,056,430	3,312,178	19,015,835	19,015,835			63.27%
UAT-OP-FAM-02-2016 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS EN FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	275	FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	5,892,351	189,571	5,260,447	5,260,447			89.28%
UAT-OP-FAM-01-2016 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AZOTEA DE EDIFICIO "C" Y AUDITORIO DE LA FAC DE ENFERMERÍA TAMPICO	276	FACULTAD DE ENFERMERÍA TAMPICO	480,597	- 0	480,595	480,595			100.00%
UAT-OP-FAM-01-2016 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AZOTEA DE EDIFICIO ME-1 + EDIFICIO ME-3 + ANDADORES CUBIERTOS	278	FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	1,139,595	202,659	464,067	464,067			40.72%
UAT-OP-FAM-03-2016 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AZOTEA EN EDIFICIO "C" + AUDITORIO, FACULTAD DE MUSICA	281	FACULTAD DE MUSICA TAMPICO	479,996	109,495	115,013	115,013			23.96%
UAT-OP-FAM-02-2016 IMPERMEABILIZACION EN LOSAS DE AZOTEA EN EDIFICIO C-1 + EDIFICIO C-2	284	FACULTAD DE COMERCIO TAMPICO	1,043,032	40,820	906,964	906,964			86.95%
UAT-OP-03-2016-AD CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA	286	ESCUELA PREPARATORIA MANTE	2,867,767	- 0	2,766,029	2,766,029			96.45%
UAT-OP-05-2016-AD REMODELACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, P.B. Y P.A. DEL EDIFICIO "D"	288	UAM MANTE	1,824,191	277,538	899,064	899,064			49.29%
UAT-OP-FAM-06-2016 REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO DE TELEMÁTICA	289	FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS	3,751,612	514,584	2,036,331	2,036,331			54.28%
UAT-OP-FAM-07-2016 IMPERMEABILIZACION EN LOSAS DE AZOTEA EN EDIFICIO "A" DE LA DIVISIÓN EXPERIMENTAL	290	FACULTAD DE INGENIERÍA NARRO	926,017	44,019	779,286	779,286			84.15%

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			FINANCIERO
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
OBRAS EN PROCESO									
UAT-OP-FAM-08-2016 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA,	291	FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y	1,518,461	0	1,516,677	1,516,677			99.88%
UAT-OP-FAM-09-2016 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TUTORÍAS	292	FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y	1,117,167	0	1,117,167	1,117,167			100.00%
UAT-OP-FAM-10-2016 REMODELACION Y RESTAURACION DE 2 AULAS, ANEXO A LA CLÍNICA REGIONAL	293	FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	813,929	0	811,353	807,459	3,895		99.68%
UAT-OP-08-2016-AD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO PARA ADECUACIÓN DE OFICINAS EN LA DIRECCION DE BIBLIOTECAS	296	CU VICTORIA	117,975	-	98,609	98,609			83.58%
UAT-OP-FAM-03-2016 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERO PETROLERO	297	UAM REYNOSA RODHE	6,757,402	1,645,002	1,274,063	1,274,063			18.85%
UAT-OP-02-2016-AD SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA.	298	EDIFICIO RECTORÍA	452,581	-	452,572	444,837	7,736		100.00%
UAT-OP-FAM-11-2016 PRIMERA ETAPA DE REINGENIERÍA Y RESTAURACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	299	FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	2,385,011	462,206	844,325	844,325			35.40%
UAT-OP-FAM-12-2016 ADECUACION DE ESPACIOS EN EDIFICIO ME-4 PARA INSTALAR 6 LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	300	FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	1,606,663	189,842	973,855	973,855			60.61%
UAT-OP-11-2016-AD REMODELACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL DEL CEINA	301	CEINA	247,859	-	247,777	247,777			99.97%

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			FINANCIERO
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
OBRAS EN PROCESO									
UAT-OP-07-2016-AD SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 10KW Y DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	302	UAM REYNOSA AZTLÁN	518,878	-	288,487	288,487			55.60%
UAT-OP-10-2016-AD REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	303	FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS	288,583	0	287,770	287,770			99.72%
UAT-OP-04-2016-AD REMEDIACIÓN EN OFICINAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA	310	EDIFICIO DE RECTORÍA	367,891	0	367,253	367,253			99.83%
Total Construcciones en Proceso			81,262,498	9,004,906	49,016,407	48,103,576	53,889	-	60.32%
ANTICIPOS									
UAT-OP-06-2016-AD REMEDIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO AD2	305	CU TAMPICO MADERO	384,827	115,448	-	-			0.00%
UAT-OP-13-2016-AD REMEDIACIÓN EN ÁREA DE LABORATORIOS Y BIBLIOTECA.	307	FACULTAD DE INGENIERÍA NARRO SILLER	336,954	101,086	-	-			0.00%
UAT-OP-12-2016-AD FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE MADERA PARA LA SALA DE NEGOCIOS Y BIBLIOTECA 2DA ETAPA	308	FACULTAD DE INGENIERÍA NARRO SILLER	203,389	61,017	-	-			0.00%
Total Anticipos			925,170	277,551	-	-	-	-	0.00%
Totale Programas de Inversión 2016			142,145,443	9,282,456	107,143,269	68,379,866	1,228,847	190,161	75.38%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P.C. ENRIQUE C. ETIENNE PEREZ DEL RIO
RECTOR



RECTORIA

C.P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS
SECRETARIO DE FINANZAS