

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUACTIVA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AÑO 2019



PROGRAMA DE OBRA 2019
POA 2019

31 de Diciembre de 2019

PROGRAMA	BENEFICIARIOS	OBRAS		Inversion					OBSERVACIONES	
		PROG.	CONTR.	Aprobado	Intereses	Total	Contratada	Ejercido		
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES Y OTROS PROGRAMAS										
FAM 2019	BÁSICO	34,509	139	139	106,265,868.00	2,421,585.95	108,687,453.95	97,395,689.09	26,045,987.61	Hay 5 obras terminadas, 120 obras en proceso de ejecución, 14 obras por iniciar, 48 obras en espera de pago de anticipo, de estas hay 34 ya iniciadas, recurso no programado \$11,291,764.87
	MEDIO SUPERIOR	9,483	13	13	4,504,920.00	92,063.39	4,596,983.39	2,848,088.84	2,111,952.84	Hay 3 obras de compras terminadas, 4 obras de compras en proceso la entrega, 6 obras de compras en proceso de licitación recurso no programado \$92,060.39
	SUPERIOR	28,736	6	6	31,987,464.00	122,316.36	32,109,780.36	31,451,854.23	13,355,410.52	CONVENIO UAT, 3 obras terminadas, 3 obras en proceso.- ITIFE transfirió a UAT \$ 13,328,110.00 , la Secretaria de Finanzas Transferirá directamente a la UAT los \$ 18,592,034.82 restantes, dando un total de \$ 31,999,475.16
		72,728	158	158	\$ 142,758,252.00	\$ 2,635,965.71	\$ 145,394,217.71	\$ 191,695,632.16	\$ 41,513,351.07	
FAM 2019		270	1	1	34,220,000.00	-	34,220,000.00	34,215,698.01	19,253,638.36	Bachillerato Militarizado en proceso de ejecución
		270	1	1	\$ 34,220,000.00	\$ -	\$ 34,220,000.00	\$ 34,215,698.01	\$ 19,253,638.36	
FAM REMANENTES 2019		238	34	34	31,009,389.00	648,437.89	31,657,826.89	4,814,040.99	0.00	Hay 34 obras en proceso de licitación.- se ha recibido \$ 6,900,000.00 adicionales
		238	34	34	\$ 31,009,389.00	\$ 648,437.89	\$ 31,657,826.89	\$ 4,814,040.99	\$ -	
FONDO PARA DESASTRES NATURALES 2019		15,528	22	22	8,917,000.00	-	4,550,400.30	4,550,400.30	4,550,400.30	Acciones prioritarias urgentes por eventos de inundación 12/07/2019 terminadas al 100%
		15,528	22	22	\$ 8,917,000.00	\$ -	\$ 4,550,400.30	\$ 4,550,400.30	\$ 4,550,400.30	
RECURSOS ESTATALES RAMO 28 2019		14,420	10	10	8,917,000.00	-	4,827,716.96	4,827,716.96	4,827,716.96	Construcción de Desayunadores en proceso de ejecución
		14,420	10	10	\$ 8,917,000.00	\$ -	\$ 4,827,716.96	\$ 4,827,716.96	\$ 4,827,716.96	
		171,098	618	618	\$ 229,821,641.00	\$ 3,284,403.60	\$ 220,630,161.86	\$ 180,103,488.42	\$ 70,145,106.69	

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. EDUARDO ALANIS TORRENTERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO