

2021	2 TAMA10200191581	Proyecto de inversión	3787151.14	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: CONSTRUCCION DE RE	28	Tamaulipas	7	Camargo	26207	10-05-2021	30-09-2021	3694960.69	3694960.69	3694960.69	1495810.2	1495810.2	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA10200191581	Proyecto de inversión	1625859.54	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: CONSTRUCCION DE PAV <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>21</td> <td>El Monte</td> <td>27609</td> <td>08-02-2021</td> <td>06-07-2021 <td>1380461.81</td> <td>1380461.81</td> <td>1380461.81</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td> </td>	28	Tamaulipas	21	El Monte	27609	08-02-2021	06-07-2021 <td>1380461.81</td> <td>1380461.81</td> <td>1380461.81</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	1380461.81	1380461.81	1380461.81	0	0	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001916647	Proyecto de inversión	3487782.26	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: PAVIMENTO DE CONCRE <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>38</td> <td>Tampico</td> <td>20462</td> <td>01-01-2021</td> <td>11-04-2021</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	38	Tampico	20462	01-01-2021	11-04-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001916801	Proyecto de inversión	2140000.76	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: ALBERGUE PUBLICO <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>36</td> <td>San Carlos</td> <td>34460</td> <td>05-05-2021</td> <td>05-05-2021</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	36	San Carlos	34460	05-05-2021	05-05-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001917042	Proyecto de inversión	1255164.92	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: AMPLIACION DE PAVIMI <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>22</td> <td>Matamoros</td> <td>39642</td> <td>10-05-2021</td> <td>07-08-2021</td> <td>1626287.99</td> <td>1626287.99</td> <td>1626287.99</td> <td>652210.61</td> <td>652210.61</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	22	Matamoros	39642	10-05-2021	07-08-2021	1626287.99	1626287.99	1626287.99	652210.61	652210.61	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001917116	Proyecto de inversión	2245662.61	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: REHABILITACION DE CRL <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>33</td> <td>Río Bravo</td> <td>30607</td> <td>05-05-2021</td> <td>18-06-2021</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	33	Río Bravo	30607	05-05-2021	18-06-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001917335	Proyecto de inversión	130897	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: REHABILITACION DE CRL <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>33</td> <td>Río Bravo</td> <td>31050</td> <td>05-05-2021</td> <td>18-06-2021</td> <td>138243.15</td> <td>138243.15</td> <td>138243.15</td> <td>138243.15</td> <td>138243.15</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	33	Río Bravo	31050	05-05-2021	18-06-2021	138243.15	138243.15	138243.15	138243.15	138243.15	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001917447	Proyecto de inversión	211155	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: REHABILITACION DE CRL <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>33</td> <td>Río Bravo</td> <td>31460</td> <td>05-05-2021</td> <td>18-06-2021</td> <td>122574.11</td> <td>122574.11</td> <td>122574.11</td> <td>122574.11</td> <td>122574.11</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	33	Río Bravo	31460	05-05-2021	18-06-2021	122574.11	122574.11	122574.11	122574.11	122574.11	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001919740	Proyecto de inversión	1197484.01	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: REHABILITACION DE LA I <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>32</td> <td>Reynosa</td> <td>36906</td> <td>08-03-2021</td> <td>05-06-2021</td> <td>1197484.01</td> <td>1197484.01</td> <td>1197484.01</td> <td>522524.54</td> <td>522524.54</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	32	Reynosa	36906	08-03-2021	05-06-2021	1197484.01	1197484.01	1197484.01	522524.54	522524.54	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001919810	Proyecto de inversión	63185.63	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: REHABILITACION DE LA I <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>32</td> <td>Reynosa</td> <td>37054</td> <td>08-03-2021</td> <td>05-06-2021</td> <td>63185.63</td> <td>63185.63</td> <td>137962.44</td> <td>137962.44</td> <td>137962.44</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	32	Reynosa	37054	08-03-2021	05-06-2021	63185.63	63185.63	137962.44	137962.44	137962.44	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001921626	Proyecto de inversión	602846.76	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: CONSTRUCCION DE 4 CL <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>33</td> <td>Río Bravo</td> <td>43190</td> <td>03-03-2021</td> <td>10-08-2021</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	33	Río Bravo	43190	03-03-2021	10-08-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001922539	Proyecto de inversión	397146.76	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: CONSTRUCCION DE PAV <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>22</td> <td>Matamoros</td> <td>45862</td> <td>17-05-2021</td> <td>14-08-2021</td> <td>1975747.46</td> <td>1975747.46</td> <td>1975747.46</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	22	Matamoros	45862	17-05-2021	14-08-2021	1975747.46	1975747.46	1975747.46	0	0	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001925750	Proyecto de inversión	4400191.7501	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: CONSTRUCCION DE CIA <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>32</td> <td>Reynosa</td> <td>57999</td> <td>05-04-2021</td> <td>02-07-2021</td> <td>4406438.41</td> <td>4406438.41</td> <td>4406438.41</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	32	Reynosa	57999	05-04-2021	02-07-2021	4406438.41	4406438.41	4406438.41	0	0	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001925750	Proyecto de inversión	418455.71	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: REHABILITACION DE LA I <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>32</td> <td>Reynosa</td> <td>58048</td> <td>05-04-2021</td> <td>13-07-2021</td> <td>418455.71</td> <td>418455.71</td> <td>105883.02</td> <td>105883.02</td> <td>105883.02</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	32	Reynosa	58048	05-04-2021	13-07-2021	418455.71	418455.71	105883.02	105883.02	105883.02	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001927922	Proyecto de inversión	1738435.55	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: REHABILITACION DE LIN <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>26</td> <td>Miquihuana</td> <td>55455</td> <td>04-05-2021</td> <td>02-07-2021</td> <td>1237036.39</td> <td>1237036.39</td> <td>1237036.39</td> <td>1237036.39</td> <td>1237036.39</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	26	Miquihuana	55455	04-05-2021	02-07-2021	1237036.39	1237036.39	1237036.39	1237036.39	1237036.39	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001927963	Proyecto de inversión	349093.71	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: CONSTRUCCION DE PAV <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>32</td> <td>Reynosa</td> <td>59679</td> <td>05-04-2021</td> <td>13-07-2021</td> <td>340793.18</td> <td>340793.18</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	32	Reynosa	59679	05-04-2021	13-07-2021	340793.18	340793.18	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001929399	Proyecto de inversión	100130.25	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: REHABILITACION DE LA I <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>32</td> <td>Reynosa</td> <td>60813</td> <td>05-04-2021</td> <td>09-09-2021</td> <td>65419.8</td> <td>65419.8</td> <td>65419.8</td> <td>65419.8</td> <td>65419.8</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	32	Reynosa	60813	05-04-2021	09-09-2021	65419.8	65419.8	65419.8	65419.8	65419.8	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001930231	Proyecto de inversión	239032.8	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: MANTENIMIENTO DE TE <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>3</td> <td>Altamira</td> <td>69874</td> <td>10-05-2021</td> <td>23-07-2021</td> <td>115485.75</td> <td>115485.75</td> <td>115485.75</td> <td>115485.75</td> <td>115485.75</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	3	Altamira	69874	10-05-2021	23-07-2021	115485.75	115485.75	115485.75	115485.75	115485.75	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001930835	Proyecto de inversión	494512.98	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: REHABILITACION DE LA I <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>9</td> <td>Ciudad Madero</td> <td>71513</td> <td>19-03-2021</td> <td>02-04-2021</td> <td>491943.26</td> <td>491943.26</td> <td>491943.26</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	71513	19-03-2021	02-04-2021	491943.26	491943.26	491943.26	0	0	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001930846	Proyecto de inversión	443970	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: CONSTRUCCION DE 3 CL <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>8</td> <td>Casas</td> <td>71555</td> <td>06-04-2021</td> <td>14-06-2021</td> <td>443970</td> <td>443970</td> <td>295000</td> <td>295000</td> <td>295000</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	8	Casas	71555	06-04-2021	14-06-2021	443970	443970	295000	295000	295000	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001931623	Proyecto de inversión	30410.22	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: CONSTRUCCION DE CIA <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>40</td> <td>Valle Hermoso</td> <td>75045</td> <td>17-05-2021</td> <td>31-12-2021</td> <td>107990.63</td> <td>107990.63</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	40	Valle Hermoso	75045	17-05-2021	31-12-2021	107990.63	107990.63	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001934435	Proyecto de inversión	1676567.58	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: CONSTRUCCION PAVIMI <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>21</td> <td>El Monte</td> <td>85718</td> <td>29-04-2021</td> <td>27-07-2021</td> <td>502601.29</td> <td>502601.29</td> <td>502601.29</td> <td>502601.29</td> <td>502601.29</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamaulipas	21	El Monte	85718	29-04-2021	27-07-2021	502601.29	502601.29	502601.29	502601.29	502601.29	En Ejecución	Validado avances	
	2 TAMA102001938245	Proyecto de inversión	600000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2210C-01-REHABILI <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2210C-01</td> <td>09-09-2021</td> <td>06-06-2021</td> <td>182831.37</td> <td>182831.37</td> <td>188435.51</td> <td>188435.51</td> <td>188435.51</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2210C-01	09-09-2021	06-06-2021	182831.37	182831.37	188435.51	188435.51	188435.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938252	Proyecto de inversión	870000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2077C-01-CONSTR <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2077C-01</td> <td>25-02-2021</td> <td>25-04-2021</td> <td>836306.01</td> <td>836306.01</td> <td>250968.0</td> <td>250968.0</td> <td>250968.0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2077C-01	25-02-2021	25-04-2021	836306.01	836306.01	250968.0	250968.0	250968.0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938263	Proyecto de inversión	840000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2172C-01-CONSTR <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2172C-01</td> <td>03-07-2021</td> <td>03-07-2021</td> <td>701163.41</td> <td>701163.41</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2172C-01	03-07-2021	03-07-2021	701163.41	701163.41	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938270	Proyecto de inversión	810000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2225C-01-REHABILI <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2225C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>70917.7</td> <td>70917.7</td> <td>212975.31</td> <td>212975.31</td> <td>212975.31</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2225C-01	20-05-2021	17-08-2021	70917.7	70917.7	212975.31	212975.31	212975.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938271	Proyecto de inversión	840000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2223C-01-CONSTR <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2223C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>589650.99</td> <td>589650.99</td> <td>167895.3</td> <td>167895.3</td> <td>167895.3</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2223C-01	20-05-2021	17-08-2021	589650.99	589650.99	167895.3	167895.3	167895.3	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938280	Proyecto de inversión	780000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2037C-01-REHERRIA <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2037C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>550316.62</td> <td>550316.62</td> <td>165094.99</td> <td>165094.99</td> <td>165094.99</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2037C-01	20-05-2021	17-08-2021	550316.62	550316.62	165094.99	165094.99	165094.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938283	Proyecto de inversión	2450000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2213C-01-CONSTR <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2213C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>700328.56</td> <td>700328.56</td> <td>210096.17</td> <td>210096.17</td> <td>210096.17</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2213C-01	20-05-2021	17-08-2021	700328.56	700328.56	210096.17	210096.17	210096.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938405	Proyecto de inversión	750000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2226C-01-REHABILI <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2226C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>616985.4</td> <td>616985.4</td> <td>185905.62</td> <td>185905.62</td> <td>185905.62</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2226C-01	20-05-2021	17-08-2021	616985.4	616985.4	185905.62	185905.62	185905.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938491	Proyecto de inversión	840000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2142C-01-CONSTR <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2142C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>01-08-2021</td> <td>707687.92</td> <td>707687.92</td> <td>212306.37</td> <td>212306.37</td> <td>212306.37</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2142C-01	20-05-2021	01-08-2021	707687.92	707687.92	212306.37	212306.37	212306.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938580	Proyecto de inversión	840000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2171C-01-SUBESTAC <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2171C-01</td> <td>04-05-2021</td> <td>01-08-2021</td> <td>801588.48</td> <td>801588.48</td> <td>240476.54</td> <td>240476.54</td> <td>240476.54</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2171C-01	04-05-2021	01-08-2021	801588.48	801588.48	240476.54	240476.54	240476.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938577	Proyecto de inversión	2000000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2029C-01-CONSTR <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2029C-01</td> <td>04-05-2021</td> <td>01-08-2021</td> <td>672246.36</td> <td>672246.36</td> <td>201076.01</td> <td>201076.01</td> <td>201076.01</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2029C-01	04-05-2021	01-08-2021	672246.36	672246.36	201076.01	201076.01	201076.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938758	Proyecto de inversión	750000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2028C-01-CONSTR <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2028C-01</td> <td>15-04-2021</td> <td>12-08-2021</td> <td>128767.64</td> <td>128767.64</td> <td>158630.29</td> <td>158630.29</td> <td>158630.29</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2028C-01	15-04-2021	12-08-2021	128767.64	128767.64	158630.29	158630.29	158630.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938769	Proyecto de inversión	810000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2090C-01-CONSTR <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2090C-01</td> <td>15-04-2021</td> <td>12-08-2021</td> <td>621761.51</td> <td>621761.51</td> <td>186228.45</td> <td>186228.45</td> <td>186228.45</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2090C-01	15-04-2021	12-08-2021	621761.51	621761.51	186228.45	186228.45	186228.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938784	Proyecto de inversión	810000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2024C-01-CONSTR <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2024C-01</td> <td>15-04-2021</td> <td>12-08-2021</td> <td>550204.05</td> <td>550204.05</td> <td>165079.21</td> <td>165079.21</td> <td>165079.21</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2024C-01	15-04-2021	12-08-2021	550204.05	550204.05	165079.21	165079.21	165079.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938803	Proyecto de inversión	870000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2050C-01-CONSTR <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2050C-01</td> <td>08-04-2021</td> <td>06-07-2021</td> <td>536839.93</td> <td>536839.93</td> <td>160975.18</td> <td>160975.18</td> <td>160975.18</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2050C-01	08-04-2021	06-07-2021	536839.93	536839.93	160975.18	160975.18	160975.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001938827	Proyecto de inversión	400000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 18-2057C-01-CONSTR <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2057C-01</td> <td>13-05-2021</td> <td>26-08-2021</td> <td>70868.07</td> <td>70868.07</td> <td>212952.12</td> <td>212952.12</td> <td>212952.12</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2057C-01	13-05-2021	26-08-2021	70868.07	70868.07	212952.12	212952.12	212952.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001939131	Proyecto de inversión	6123974.15	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: PROGRAMA 2021 DE RE <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>41</td> <td>Victoria</td> <td>21-2083-02</td> <td>14-04-2021</td> <td>10-09-2021</td> <td>6123974.15</td> <td>6123974.15</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	41	Victoria	21-2083-02	14-04-2021	10-09-2021	6123974.15	6123974.15	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001939462	Proyecto de inversión	21658878.66	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: PROGRAMA 2021 DE RE <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>22</td> <td>Matamoros</td> <td>21-2104-01</td> <td>23-04-2021</td> <td>19-09-2021</td> <td>21658878.66</td> <td>21658878.66</td> <td>10527930.98</td> <td>10527930.98</td> <td>10527930.98</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	22	Matamoros	21-2104-01	23-04-2021	19-09-2021	21658878.66	21658878.66	10527930.98	10527930.98	10527930.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001939623	Proyecto de inversión	4942199.99	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: PROGRAMA 2021 DE RE <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>2</td> <td>Alama</td> <td>21-2113-01</td> <td>25-08-2021</td> <td>25-08-2021</td> <td>4942199.99</td> <td>4942199.99</td> <td>4453310.27</td> <td>4453310.27</td> <td>4453310.27</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	2	Alama	21-2113-01	25-08-2021	25-08-2021	4942199.99	4942199.99	4453310.27	4453310.27	4453310.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001939644	Proyecto de inversión	678965.15	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: 3: REHABILITACION DE MEDIO <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>9</td> <td>Ciudad Madero</td> <td>C-020919-01</td> <td>25-05-2021</td> <td>03-08-2021</td> <td>678965.15</td> <td>678965.15</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	C-020919-01	25-05-2021	03-08-2021	678965.15	678965.15	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001940544	Proyecto de inversión	998995.88	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: PROGRAMA 2021 DE RE <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>41</td> <td>Victoria</td> <td>21-2218-01</td> <td>27-05-2021</td> <td>23-08-2021</td> <td>998995.88</td> <td>998995.88</td> <td>8112400.29</td> <td>8112400.29</td> <td>2996980.8</td> <td>2996980.8</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	41	Victoria	21-2218-01	27-05-2021	23-08-2021	998995.88	998995.88	8112400.29	8112400.29	2996980.8	2996980.8	En Ejecución	Validado / Registrado avances
	2 TAMA102001940693	Proyecto de inversión	3996529.34	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: PROGRAMA 2021 DE RE <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>41</td> <td>Victoria</td> <td>21-2222-01</td> <td>27-05-2021</td> <td>24-08-2021</td> <td>3996529.34</td> <td>3996529.34</td> <td>1189958.58</td> <td>1189958.58</td> <td>1189958.58</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	41	Victoria	21-2222-01	27-05-2021	24-08-2021	3996529.34	3996529.34	1189958.58	1189958.58	1189958.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001941690	Proyecto de inversión	4942267.71	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: PROGRAMA 2021 DE RE <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>41</td> <td>Victoria</td> <td>21-2223-01</td> <td>02-06-2021</td> <td>30-08-2021</td> <td>6982267.71</td> <td>6982267.71</td> <td>2094860.31</td> <td>2094860.31</td> <td>2094860.31</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	41	Victoria	21-2223-01	02-06-2021	30-08-2021	6982267.71	6982267.71	2094860.31	2094860.31	2094860.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001941711	Proyecto de inversión	157951.88	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: PROGRAMA 2021 DE RE <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>27</td> <td>San Carlos</td> <td>21-2224-01</td> <td>02-06-2021</td> <td>30-08-2021</td> <td>47321.84</td> <td>47321.84</td> <td>47321.84</td> <td>47321.84</td> <td>47321.84</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	27	San Carlos	21-2224-01	02-06-2021	30-08-2021	47321.84	47321.84	47321.84	47321.84	47321.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001942522	Proyecto de inversión	740243.72	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: REHABILITACION 2021 D <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>11</td> <td>Gómez Farías</td> <td>21-2120-01</td> <td>07-07-2021</td> <td>03-03-2022</td> <td>742403.72</td> <td>742403.72</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado / Registrado avances</td>	28	Tamaulipas	11	Gómez Farías	21-2120-01	07-07-2021	03-03-2022	742403.72	742403.72	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
	2 TAMA102001942651	Proyecto de inversión	3000000	IFI: (icfo_recurso_2021, ramo: 3: SUPERVISIÓN EXTERNA <td>28</td> <td>Tamaulipas</td> <td>0</td> <td>Gobierno de la Entidad</td> <td>18-2289-01</td> <td>05</td>	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entidad	18-2289-01	05									

2021	2	TAM0017040102633	Proyecto de inversión	211276.64	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Construcción De Dos Cu	28	Tamapulis	11 Gómez Farías	174142	14-09-2017	30-11-2017	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM0017040102699	Proyecto de inversión	298550.04	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Construcción De Pisos Fl	28	Tamapulis	6 Bustamante	336549	15-11-2017	31-12-2017	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM0017040102703	Proyecto de inversión	295000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Rehabilitación De Alumbr	28	Tamapulis	6 Bustamante	336443	15-11-2017	31-12-2017	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM0017040102689	Proyecto de inversión	211276.64	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Construcción De Dos Cu	28	Tamapulis	11 Gómez Farías	174142	14-09-2017	30-11-2017	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM0017040102683	Proyecto de inversión	211276.64	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Construcción De Dos Cu	28	Tamapulis	11 Gómez Farías	174142	14-09-2017	30-11-2017	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM0017040102681	Proyecto de inversión	150000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Construcción De Un Des	28	Tamapulis	12 González	209526	16-10-2017	31-10-2017	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM0017040102902	Proyecto de inversión	20800	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Construcción De Linieta	28	Tamapulis	37 Soto La Marina	181992	25-08-2017	24-10-2017	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM1818001062483	Proyecto de inversión	57836.91	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Obras	28	Tamapulis	17 Jaumea	690920.00	09-08-2018	08-08-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Cancelación validada	
2021	2	TAM1818001062186	Proyecto de inversión	91572.44	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Deposa	28	Tamapulis	17 Jaumea	2888	29-08-2018	27-08-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Cancelación validada	
2021	2	TAM1818001062945	Proyecto de inversión	109222.24	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Red O Sistema De Agua I	28	Tamapulis	38 Tampico	12511	25-04-2018	28-06-2018	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM0018001181749	Proyecto de inversión	385500.38	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Comed	28	Tamapulis	34 San Carlos	3006	31-08-2018	22-06-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM0018001193939	Proyecto de inversión	498498.98	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	31 Pámlila	32046	12-02-2018	28-09-2018	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM0018001123664	Proyecto de inversión	81760	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	28 Nuevo Morelos	9800	15-08-2018	29-07-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM0018001123669	Proyecto de inversión	40880	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	28 Nuevo Morelos	93491	15-08-2018	29-07-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM0018001123294	Proyecto de inversión	286160	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	28 Nuevo Morelos	93491	15-08-2018	29-07-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM0018001123291	Proyecto de inversión	199379.99	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	31 Pámlila	32657	10-04-2018	31-08-2018	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM1618001121798	Proyecto de inversión	4232.25	FFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: FIFE-CIEN16-14-SOP-005	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1016C-01	02-04-2016	02-04-2016	366696.0	27485.8	27485.8	27485.8	27485.8	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM1618001123890	Proyecto de inversión	628500	FFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: FIFE-CIEN16-14-SOP-005	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1016C-01	02-04-2016	02-04-2016	550838.82	550838.82	550838.82	550838.82	550838.82	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM1618001123896	Proyecto de inversión	4232.25	FFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: FIFE-CIEN16-14-SOP-005	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1016C-01	02-04-2016	02-04-2016	34070.3	34070.3	34070.3	34070.3	34070.3	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM1618001123906	Proyecto de inversión	224500	FFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: FIFE-CIEN16-14-SOP-013	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1016C-01	02-04-2016	02-04-2016	182928.84	182928.84	182928.84	182928.84	182928.84	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM1618001123941	Proyecto de inversión	30000	FFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: FIFE-CIEN16-14-SOP-013	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1016C-01	02-04-2016	02-04-2016	287411.05	287411.05	287411.05	287411.05	287411.05	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM1618001131390	Proyecto de inversión	825000	FFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: FIFE-CIEN16-14-SOP-006	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1153C-01	21-06-2016	21-06-2016	787379.17	787379.17	787379.17	787379.17	787379.17	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM1618001133511	Proyecto de inversión	820399.61	FFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: FIFE-CIEN16-14-SOP-013	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-2115C-01	05-06-2016	05-06-2016	690908.03	690908.03	690908.03	690908.03	690908.03	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM1818001139641	Proyecto de inversión	333586.98	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Infraestructura Val En E	28	Tamapulis	17 Jaumea	23087	01-01-2018	01-12-2018	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM1818001122069	Proyecto de inversión	935200	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: CONSTRUCCION DE CUA	28	Tamapulis	26 Miquihuana	237870	04-06-2018	04-08-2018	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM1818001122296	Proyecto de inversión	1365368.51	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: CONSTRUCCION DE DOS	28	Tamapulis	13 Gómez	288660	07-07-2018	30-09-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM1818001131742	Proyecto de inversión	380475.33	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: CONSTRUCCION DE TRE	28	Tamapulis	30 Padilla	287270	26-02-2018	31-05-2018	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM1818001137801	Proyecto de inversión	252665.00	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Construcción De Pisos Fl	28	Tamapulis	6 Bustamante	336549	15-11-2017	31-12-2017	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM1818001139588	Proyecto de inversión	1231077.9	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Construcción De Pisos Fl	28	Tamapulis	6 Bustamante	336549	14-03-2018	12-06-2018	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM1818001379590	Proyecto de inversión	761210.04	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: CONSTRUCCION DE DEP	28	Tamapulis	26 Miquihuana	287932	05-08-2018	05-06-2018	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM1818001381366	Proyecto de inversión	431750	FFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: REHABILITACION GÉNÉR	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1144C-01	10-07-2018	05-01-2019	41438.35	41438.35	310872.91	310872.91	310872.91	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM1818001460921	Proyecto de inversión	34688.49	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Construcción De Obras	28	Tamapulis	17 Jaumea	45614.00	09-08-2017	07-07-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM1818001417906	Proyecto de inversión	315239.85	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: AMPLIACION DE RED DE	28	Tamapulis	37 Soto La Marina	124054	09-08-2018	10-07-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM1818001450862	Proyecto de inversión	97000	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: CONSTRUCCION DE CUA	28	Tamapulis	31 Pámlila	383450	26-11-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM1818001467626	Proyecto de inversión	169042.82	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: CONSTRUCCION DE DOS	28	Tamapulis	30 Padilla	314333	03-09-2018	30-09-2018	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM1818001475624	Proyecto de inversión	65268.28	FFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: CONSTRUCCION DE CW	28	Tamapulis	30 Padilla	42181	21-09-2018	30-10-2018	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM1818001517990	Proyecto de inversión	600000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: FIFE-CIEN17-14-SOP-006	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	17-2323C-01	17-12-2017	13-02-2019	636387.84	636387.84	473600.21	473600.21	473600.21	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM1818001502527	Proyecto de inversión	570000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: FIFE-CIEN17-14-SOP-005	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	17-2323C-01	17-12-2017	13-02-2019	548079.95	548079.95	326444.55	326444.55	326444.55	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM1901001514524	Proyecto de inversión	1078000	FFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: FIFE-CIEN16-14-SOP-006	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1099C-01	13-02-2016	12-06-2019	1035762.83	1035762.83	1035762.83	1035762.83	1035762.83	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM190100154552	Proyecto de inversión	600000	FFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: FIFE-CIEN16-14-SOP-008	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	17-2124C-01	08-04-2019	05-08-2019	498849.95	498849.95	380072.4	380072.4	380072.4	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM190100154852	Proyecto de inversión	600000	FFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: FIFE-CIEN16-14-SOP-008	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	17-2124C-01	08-04-2019	05-08-2019	603252.15	603252.15	603252.15	603252.15	603252.15	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM190100154862	Proyecto de inversión	630000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: FIFE-CIEN17-14-SOP-002	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	17-2308C-01	05-04-2019	05-08-2019	594259.29	594259.29	594259.29	594259.29	594259.29	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM190100154963	Proyecto de inversión	540000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: FIFE-CIEN17-14-SOP-008	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	17-2329C-01	08-04-2019	05-08-2019	512279.43	512279.43	385121.29	385121.29	385121.29	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM190100154889	Proyecto de inversión	570000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: FIFE-CIEN17-14-SOP-002	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	17-2396C-01	23-03-2019	14-06-2019	492045.3	492045.3	438796.56	438796.56	438796.56	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM190100155029	Proyecto de inversión	400000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: FIFE-CIEN17-14-SOP-002	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	17-2396C-01	23-03-2019	14-06-2019	523249.94	523249.94	438796.56	438796.56	438796.56	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM190100155066	Proyecto de inversión	480000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: FIFE-CIEN17-14-SOP-002	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	17-2393C-01	10-04-2019	07-08-2019	384281.71	384281.71	346581.14	346581.14	346581.14	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM1903001568425	Proyecto de inversión	510000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: 17-2001C-01.28DN029	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	17-2001C-01	26-07-2019	22-12-2019	408483.25	408483.25	408483.25	408483.25	408483.25	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM1903001568699	Proyecto de inversión	570000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: 17-2022C-01.28DN034	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	17-2022C-01	26-07-2019	22-12-2019	543900.42	543900.42	535292.92	535292.92	535292.92	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM1903001568702	Proyecto de inversión	630000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: 17-2022C-01.28DN034	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	17-2022C-01	26-07-2019	22-12-2019	603252.15	603252.15	603252.15	603252.15	603252.15	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM1903001568801	Proyecto de inversión	690000	FFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: 17-2037C-01.28DN0															

2021	2	TAM210201927441	Proyecto de inversión	85494.88	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: REHABILITACION DE LA	28	Tamapulis	26	Miquiluma	57751	04-05-2021	02-07-2021	85494.88	85454.8	85454.8	85454.8	En Ejecución	Validado avances			
2021	2	TAM210201927599	Proyecto de inversión	220940.85	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: REHABILITACION DE LA	28	Tamapulis	32	Reynosa	52751	05-04-2021	13-07-2021	220940.85	220940.85	33300.58	33300.58	En Ejecución	Validado avances			
2021	2	TAM210201929144	Proyecto de inversión	361938.97	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: REHABILITACION DE REC	28	Tamapulis	12	González	61904	19-04-2021	15-05-2021	361938.97	361938.97	361938.97	323946.26	323946.26	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM210201929203	Proyecto de inversión	81200.40	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: REHABILITACION DE REC	28	Tamapulis	17	San Fernando	69978	01-12-2020	07-01-2021	81200.40	80995.74	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM210201929317	Proyecto de inversión	671023.11	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: REHABILITACION DE LA	28	Tamapulis	9	Ciudad Madero	73981	26-03-2021	23-07-2021	671023.11	671023.11	671023.11	671023.11	671023.11	671023.11	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM2102019293108	Proyecto de inversión	392281.31	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: REHABILITACION DE DRH	28	Tamapulis	1	El Monte	76985	23-04-2021	06-07-2021	392281.31	32522.47	32522.47	32522.47	32522.47	32522.47	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM210201938026	Proyecto de inversión	120642.72	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: BACHEO DE CONCRETO	28	Tamapulis	3	Altamira	CDOP-01/04/2021	11-06-2021	25-07-2021	361812.82	361812.82	361812.82	361812.82	361812.82	361812.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201938244	Proyecto de inversión	60000.00	fff: (ciclo_recurso:2018, ramo: 18-2020C-01.CONSTRUC	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	18-2020C-01	09-03-2021	06-06-2021	603874.3	603874.3	181126.29	181126.29	181126.29	181126.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201938253	Proyecto de inversión	540000.00	fff: (ciclo_recurso:2018, ramo: 18-2111C-01.CONSTRUC	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	18-2111C-01	09-03-2021	06-06-2021	518390.11	518390.11	155517.03	155517.03	155517.03	155517.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201938389	Proyecto de inversión	840000.00	fff: (ciclo_recurso:2018, ramo: 18-2018C-01.CONSTRUC	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	18-2018C-01	20-05-2021	17-08-2021	725321	725321	217596.3	217596.3	217596.3	217596.3	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201938420	Proyecto de inversión	750000.00	fff: (ciclo_recurso:2018, ramo: 18-2074C-01.CONSTRUC	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	18-2074C-01	08-05-2021	06-07-2021	518321.37	518321.37	154596.41	154596.41	154596.41	154596.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201938430	Proyecto de inversión	840000.00	fff: (ciclo_recurso:2018, ramo: 18-2042C-01.CONSTRUC	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	18-2042C-01	08-05-2021	05-08-2021	641606.53	641606.53	192421.96	192421.96	192421.96	192421.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201938438	Proyecto de inversión	1320000.00	fff: (ciclo_recurso:2018, ramo: 18-2086C-01.REHABILIT	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	18-2086C-01	08-05-2021	06-07-2021	768866.66	768866.66	230454	230454	230454	230454	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201938496	Proyecto de inversión	810000.00	fff: (ciclo_recurso:2018, ramo: 18-2173C-01.CONSTRUC	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	18-2173C-01	04-05-2021	01-08-2021	613242.63	613242.63	189792.79	189792.79	189792.79	189792.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201938619	Proyecto de inversión	470000.00	fff: (ciclo_recurso:2018, ramo: 18-2076C-01.CONSTRUC	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	18-2076C-01	08-05-2021	05-08-2021	581766.26	581766.26	174519.81	174519.81	174519.81	174519.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201938642	Proyecto de inversión	300000.00	fff: (ciclo_recurso:2018, ramo: 18-2070C-01.CONSTRUC	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	18-2070C-01	30-04-2021	28-06-2021	224131.39	224131.39	67824.20	67824.20	67824.20	67824.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201938800	Proyecto de inversión	780000.00	fff: (ciclo_recurso:2018, ramo: 18-2053C-01.REHABILIT	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	18-2053C-01	08-04-2021	06-07-2021	379079.7	379079.7	119102.91	119102.91	119102.91	119102.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201938820	Proyecto de inversión	700000.00	fff: (ciclo_recurso:2018, ramo: 18-2054C-01.CONSTRUC	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	18-2054C-01	08-04-2021	06-07-2021	480951.38	480951.38	144285.41	144285.41	144285.41	144285.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201939148	Proyecto de inversión	3261.18	fff: (ciclo_recurso:2018, ramo: 20-0777-01-001-A-SUBE	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	20-0777-01-001	30-04-2021	11-10-2021	313687.18	313687.18	101069.15	101069.15	101069.15	101069.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201939157	Proyecto de inversión	3628414.14	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: 21-0355-01-022-REHAB	28	Tamapulis	3	Rio Bravo	01-0335-01-022	29-06-2021	26-10-2021	3580211.12	3580211.12	1074627.34	1074627.34	1074627.34	1074627.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201939749	Proyecto de inversión	392422.63	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: BACHEO MEDIANTE SIST	28	Tamapulis	3	Gobierno de la Entidad	FOR-TAMUNUP	17-06-2021	15-07-2021	988026.79	988026.79	988026.79	988026.79	988026.79	988026.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201939795	Proyecto de inversión	1588379.02	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: INV-ALUMPLUB-FRM-32/	28	Tamapulis	27	Nuevo Laredo	INV-ALUMPLUB	30-03-2021	27-07-2021	475163.7	475163.7	475163.7	475163.7	475163.7	475163.7	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201939801	Proyecto de inversión	1596195.37	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: ESTUDIO DE APOYO DE I	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	21-2138-01	27-07-2021	27-07-2021	1596195.37	1596195.37	183236.38	183236.38	183236.38	183236.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201939902	Proyecto de inversión	2159457.59	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: PROGRAMAS 2021 DE RE	28	Tamapulis	22	Matamoros	21-2103-01	05-05-2021	01-10-2021	2159457.59	2159457.59	6479837.28	6479837.28	6479837.28	6479837.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201939906	Proyecto de inversión	13644085.58	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: PROGRAMA 2021 DE RE	28	Tamapulis	9	Ciudad Madero	21-2123-01	07-05-2021	03-10-2021	13644085.58	13644085.58	4092257.57	4092257.57	4092257.57	4092257.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201939934	Proyecto de inversión	2170466.82	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: PROGRAMA 2021 DE RE	28	Tamapulis	22	Matamoros	21-2123-01	10-05-2021	06-10-2021	2170466.82	2170466.82	6510740.05	6510740.05	6510740.05	6510740.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201940023	Proyecto de inversión	398555.77	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: 20-0788-FRM-11/2021	28	Tamapulis	27	San Pedro	INV-PAU-FRM-11	22-03-2021	21-03-2021	1195651.38	1195651.38	1195651.38	1195651.38	1195651.38	1195651.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201940685	Proyecto de inversión	190122.01	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: PROGRAMA 2021 DE RE	28	Tamapulis	41	Victoria	21-2219-01	26-05-2021	28-08-2021	9901355.71	9901355.71	6577979.87	6577979.87	6577979.87	6577979.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201941698	Proyecto de inversión	104740.69	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: CONSTRUCCION DE VIVI	28	Tamapulis	28	Nuevo Morelos	MMFM-FORTAM	10-05-2021	15-09-2021	344022.2	344022.2	344022.2	344022.2	344022.2	344022.2	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM2102019419725	Proyecto de inversión	770939.91	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: CONSTRUCCION DE DOS	28	Tamapulis	28	Nuevo Morelos	MMFM-FORTAM	19-04-2021	01-07-2021	651145.52	651145.52	651145.52	651145.52	651145.52	651145.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM2102019419741	Proyecto de inversión	344240.79	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: CONSTRUCCION DE DOS	28	Tamapulis	27	Nuevo Laredo	MMFM-FORTAM	19-04-2021	01-07-2021	103228.67	103228.67	103228.67	103228.67	103228.67	103228.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM2102019419750	Proyecto de inversión	509393.99	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: LP-ALUMPLUB-FRM-02/2	28	Tamapulis	27	Nuevo Laredo	LP-ALUMPLUB-FRM	27-04-2021	01-08-2021	1529128.12	1529128.12	1529128.12	1529128.12	1529128.12	1529128.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201941808	Proyecto de inversión	407975.64	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: LP-ALUMPLUB-FRM-03/2	28	Tamapulis	27	Nuevo Laredo	LP-ALUMPLUB-FRM	04-05-2021	01-08-2021	1223922.69	1223922.69	1223922.69	1223922.69	1223922.69	1223922.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201941847	Proyecto de inversión	1252742.56	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: LP-DS-FRM-06/21 REHA	28	Tamapulis	27	Nuevo Laredo	LP-DS-FRM-06	18-05-2021	14-09-2021	7513645.54	7513645.54	7513645.54	7513645.54	7513645.54	7513645.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201942444	Proyecto de inversión	760771.65	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: PAVIMENTACION A BASI	28	Tamapulis	3	Áldama	HIDROPAQUETE	15-05-2021	13-06-2021	591111.23	591111.23	591111.23	591111.23	591111.23	591111.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201942901	Proyecto de inversión	1969919.47	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: PAVIMENTACION A BASI	28	Tamapulis	15	Gobierno de la Entidad	CDOP-04/02/21	15-05-2021	13-06-2021	1214884.48	1214884.48	1214884.48	1214884.48	1214884.48	1214884.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201943092	Proyecto de inversión	748570.19	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: PAVIMENTACION A BASI	28	Tamapulis	9	Ciudad Madero	CDDGPA-04/02	22-04-2021	30-07-2021	6890672.24	6890672.24	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201943132	Proyecto de inversión	399779.09	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: PCH CAL GUERRERO E	28	Tamapulis	38	Tampico	CO-006/02/21	01-04-2021	30-09-2021	399779.09	399779.09	580763.61	580763.61	580763.61	580763.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201943223	Proyecto de inversión	1506826.29	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: REPOSICION DE AZD M I	28	Tamapulis	1	Valle Hermoso	21-2297-01	29-01-2021	27-07-2021	1508253.09	1508253.09	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201943424	Proyecto de inversión	7530.91	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: CONSTRUCCION DE BARR	28	Tamapulis	9	Ciudad Madero	01MUNUPLUB	01-05-2021	07-05-2021	26000	19998	19998	19998	19998	19998	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM210201944154	Proyecto de inversión	26000	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: PROYECTO DE ENCUADR	28	Tamapulis	9	Ciudad Madero	01MUNUPLUB	01-05-2021	07-05-2021	26000	19998	19998	19998	19998	19998	19998	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM210201944227	Proyecto de inversión	1441374.33	fff: (ciclo_recurso:2021, ramo: PCH CAL ALLENDE ENI	28	Tamapulis	38	Tampico	CO-018/21	01-04-2021	30-09-2021	720687.17	720687.17	315500.8	315500.8	315500.8	315500.8	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	2	TAM2102019442763	Proyecto de inversión	385000	fff: (ciclo_recurso:2015, ramo: Hife-Cient15-Sop-006/2	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	15-1184C-01	07-07-2016	01-08-2016	340111.6	340111.6	240495.54	240495.54	240495.54	240495.54			

2021	2	TAM210201917499	Proyecto de inversión	1253392.44	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 CONSTRUCCION DE TEC	28	Tamulipas	33	Ro Bravo	31654	20-11-2021	10-12-2021	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM210201919653	Proyecto de inversión	1324675.92	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 AMPLIACION DE ELECTR <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>21</th> <th>El Matate</th> <th>36664</th> <th>08-04-2021</th> <th>06-07-2021</th> <th>741327.92</th> <th>741327.92</th> <th>741327.92</th> <th>741327.92</th> <th>741327.92</th> <th>0</th> <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	28	Tamulipas	21	El Matate	36664	08-04-2021	06-07-2021	741327.92	741327.92	741327.92	741327.92	741327.92	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM210201919478	Proyecto de inversión	1772820	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 REHABILITACION DE CAM <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>42</td> <td>Villagrán</td> <td>50279</td> <td>22-01-2021</td> <td>30-04-2021</td> <td>10651108.5</td> <td>10651108.5</td> <td>10651108.5</td> <td>10651108.5</td> <td>10651108.5</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td>	28	Tamulipas	42	Villagrán	50279	22-01-2021	30-04-2021	10651108.5	10651108.5	10651108.5	10651108.5	10651108.5	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM210201915481	Proyecto de inversión	514020.00	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 REHABILITACION DE CAM <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>21 <th>El Matate</th> <td>51402</td> <td>14-07-2021</td> <td>14-07-2021</td> <td>1417388.76</td> <td>1417388.76</td> <td>1417388.76</td> <td>1417388.76</td> <td>1417388.76</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td></td>	28	Tamulipas	21 <th>El Matate</th> <td>51402</td> <td>14-07-2021</td> <td>14-07-2021</td> <td>1417388.76</td> <td>1417388.76</td> <td>1417388.76</td> <td>1417388.76</td> <td>1417388.76</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td>	El Matate	51402	14-07-2021	14-07-2021	1417388.76	1417388.76	1417388.76	1417388.76	1417388.76	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM210201917072	Proyecto de inversión	3783073.03	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 REHABILITACION DE REL <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>22</td> <td>Matamoros</td> <td>56311</td> <td>17-05-2021</td> <td>14-08-2021</td> <td>2952037.48</td> <td>2952037.48</td> <td>2952037.48</td> <td>2952037.48</td> <td>2952037.48</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td>	28	Tamulipas	22	Matamoros	56311	17-05-2021	14-08-2021	2952037.48	2952037.48	2952037.48	2952037.48	2952037.48	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM210201917303	Proyecto de inversión	3000320.00	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 REHABILITACION DE CA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>29 <td>Ocampo</td> <td>57882</td> <td>04-06-2021</td> <td>04-06-2021</td> <td>3000320.00</td> <td>3000320.00</td> <td>2771418.5</td> <td>2771418.5</td> <td>2771418.5</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td></td>	28	Tamulipas	29 <td>Ocampo</td> <td>57882</td> <td>04-06-2021</td> <td>04-06-2021</td> <td>3000320.00</td> <td>3000320.00</td> <td>2771418.5</td> <td>2771418.5</td> <td>2771418.5</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td>	Ocampo	57882	04-06-2021	04-06-2021	3000320.00	3000320.00	2771418.5	2771418.5	2771418.5	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM210201917657	Proyecto de inversión	894549.02	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 CONSTRUCCION DE UM <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>12</td> <td>González</td> <td>58207</td> <td>22-04-2021</td> <td>05-06-2021</td> <td>894549.02</td> <td>894549.02</td> <td>894549.02</td> <td>894549.02</td> <td>894549.02</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td>	28	Tamulipas	12	González	58207	22-04-2021	05-06-2021	894549.02	894549.02	894549.02	894549.02	894549.02	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM210201917716	Proyecto de inversión	1584291.25	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 REHABILITACION DE REL <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>15</td> <td>El Matate</td> <td>158429</td> <td>15-04-2021</td> <td>15-04-2021</td> <td>807923.12</td> <td>807923.12</td> <td>807923.12</td> <td>807923.12</td> <td>807923.12</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td>	28	Tamulipas	15	El Matate	158429	15-04-2021	15-04-2021	807923.12	807923.12	807923.12	807923.12	807923.12	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM210201919259	Proyecto de inversión	808339.88	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 AMPLIACION DE RED DE <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>3</td> <td>Altamira</td> <td>64005</td> <td>07-05-2021</td> <td>15-07-2021</td> <td>433762.66</td> <td>433762.66</td> <td>433762.66</td> <td>433762.66</td> <td>433762.66</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td>	28	Tamulipas	3	Altamira	64005	07-05-2021	15-07-2021	433762.66	433762.66	433762.66	433762.66	433762.66	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM210201919086	Proyecto de inversión	562382.96	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 REHABILITACION DE LA I <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>9</td> <td>Ciudad Madero</td> <td>71895</td> <td>19-09-2021</td> <td>02-04-2021</td> <td>562382.96</td> <td>562382.96</td> <td>562382.96</td> <td>562382.96</td> <td>562382.96</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td>	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	71895	19-09-2021	02-04-2021	562382.96	562382.96	562382.96	562382.96	562382.96	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM210201911663	Proyecto de inversión	108147.22	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 CONSTRUCCION DE CUA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>40</td> <td>Valle Hermoso</td> <td>75221</td> <td>17-05-2021</td> <td>31-12-2021</td> <td>107990.63</td> <td>107990.63</td> <td>0 <td>0 <td>0 <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td></td></td></td>	28	Tamulipas	40	Valle Hermoso	75221	17-05-2021	31-12-2021	107990.63	107990.63	0 <td>0 <td>0 <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td></td>	0 <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td>	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM210201913177	Proyecto de inversión	216294.53	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 CONSTRUCCION DE CUA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>40</td> <td>Valle Hermoso</td> <td>75426</td> <td>17-05-2021</td> <td>31-12-2021</td> <td>215981.26</td> <td>215981.26</td> <td>0 <td>0 <td>0 <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td></td></td></td>	28	Tamulipas	40	Valle Hermoso	75426	17-05-2021	31-12-2021	215981.26	215981.26	0 <td>0 <td>0 <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td></td>	0 <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td>	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM210201913912	Proyecto de inversión	629126.94	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 REHABILITACION DE CAM <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>13</td> <td>El Matate</td> <td>83810</td> <td>21-04-2021</td> <td>21-04-2021</td> <td>379715.19</td> <td>379715.19</td> <td>379715.19</td> <td>379715.19</td> <td>379715.19</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th> </td>	28	Tamulipas	13	El Matate	83810	21-04-2021	21-04-2021	379715.19	379715.19	379715.19	379715.19	379715.19	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM2102019138251	Proyecto de inversión	780000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2075C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2075C-01</td> <td>25-02-2021</td> <td>25-04-2021</td> <td>749977</td> <td>749977</td> <td>224999.71</td> <td>224999.71</td> <td>224999.71</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2075C-01</td> <td>25-02-2021</td> <td>25-04-2021</td> <td>749977</td> <td>749977</td> <td>224999.71</td> <td>224999.71</td> <td>224999.71</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2075C-01</td> <td>25-02-2021</td> <td>25-04-2021</td> <td>749977</td> <td>749977</td> <td>224999.71</td> <td>224999.71</td> <td>224999.71</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2075C-01	25-02-2021	25-04-2021	749977	749977	224999.71	224999.71	224999.71	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138255	Proyecto de inversión	810000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2208C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2208C-01</td> <td>09-01-2021</td> <td>06-06-2021</td> <td>767842.7</td> <td>767842.7</td> <td>230521.81</td> <td>230521.81</td> <td>230521.81</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2208C-01</td> <td>09-01-2021</td> <td>06-06-2021</td> <td>767842.7</td> <td>767842.7</td> <td>230521.81</td> <td>230521.81</td> <td>230521.81</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2208C-01</td> <td>09-01-2021</td> <td>06-06-2021</td> <td>767842.7</td> <td>767842.7</td> <td>230521.81</td> <td>230521.81</td> <td>230521.81</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2208C-01	09-01-2021	06-06-2021	767842.7	767842.7	230521.81	230521.81	230521.81	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138274	Proyecto de inversión	840000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2145C-01.TECHUMBA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2145C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>807101.61</td> <td>807101.61</td> <td>242281.38</td> <td>242281.38</td> <td>242281.38</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2145C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>807101.61</td> <td>807101.61</td> <td>242281.38</td> <td>242281.38</td> <td>242281.38</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2145C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>807101.61</td> <td>807101.61</td> <td>242281.38</td> <td>242281.38</td> <td>242281.38</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2145C-01	20-05-2021	17-08-2021	807101.61	807101.61	242281.38	242281.38	242281.38	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138279	Proyecto de inversión	750000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2145C-01.TECHUMBA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2145C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>909597.29</td> <td>909597.29</td> <td>179877.18</td> <td>179877.18</td> <td>179877.18</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2145C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>909597.29</td> <td>909597.29</td> <td>179877.18</td> <td>179877.18</td> <td>179877.18</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2145C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>909597.29</td> <td>909597.29</td> <td>179877.18</td> <td>179877.18</td> <td>179877.18</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2145C-01	20-05-2021	17-08-2021	909597.29	909597.29	179877.18	179877.18	179877.18	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138281	Proyecto de inversión	810000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2121C-01.SUBESTAC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2012C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>722140.86</td> <td>722140.86</td> <td>216462.26</td> <td>216462.26</td> <td>216462.26</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2012C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>722140.86</td> <td>722140.86</td> <td>216462.26</td> <td>216462.26</td> <td>216462.26</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2012C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>722140.86</td> <td>722140.86</td> <td>216462.26</td> <td>216462.26</td> <td>216462.26</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2012C-01	20-05-2021	17-08-2021	722140.86	722140.86	216462.26	216462.26	216462.26	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138383	Proyecto de inversión	660000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2174C-01.REHABILIT <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2174C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>560955.43</td> <td>560955.43</td> <td>168265.63</td> <td>168265.63</td> <td>168265.63</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2174C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>560955.43</td> <td>560955.43</td> <td>168265.63</td> <td>168265.63</td> <td>168265.63</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2174C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>560955.43</td> <td>560955.43</td> <td>168265.63</td> <td>168265.63</td> <td>168265.63</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2174C-01	20-05-2021	17-08-2021	560955.43	560955.43	168265.63	168265.63	168265.63	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138399	Proyecto de inversión	780000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2244C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2244C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>748233.97</td> <td>748233.97</td> <td>224476.19</td> <td>224476.19</td> <td>224476.19</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2244C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>748233.97</td> <td>748233.97</td> <td>224476.19</td> <td>224476.19</td> <td>224476.19</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2244C-01</td> <td>20-05-2021</td> <td>17-08-2021</td> <td>748233.97</td> <td>748233.97</td> <td>224476.19</td> <td>224476.19</td> <td>224476.19</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2244C-01	20-05-2021	17-08-2021	748233.97	748233.97	224476.19	224476.19	224476.19	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138408	Proyecto de inversión	900000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2155C-01.REHABILIT <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2155C-01</td> <td>08-05-2021</td> <td>05-08-2021</td> <td>749959.68</td> <td>749959.68</td> <td>225000</td> <td>225000</td> <td>225000</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2155C-01</td> <td>08-05-2021</td> <td>05-08-2021</td> <td>749959.68</td> <td>749959.68</td> <td>225000</td> <td>225000</td> <td>225000</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2155C-01</td> <td>08-05-2021</td> <td>05-08-2021</td> <td>749959.68</td> <td>749959.68</td> <td>225000</td> <td>225000</td> <td>225000</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2155C-01	08-05-2021	05-08-2021	749959.68	749959.68	225000	225000	225000	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138422	Proyecto de inversión	900000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2050C-01.REHABILIT <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2050C-01</td> <td>08-05-2021</td> <td>06-07-2021</td> <td>624917.73</td> <td>624917.73</td> <td>187475.32</td> <td>187475.32</td> <td>187475.32</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2050C-01</td> <td>08-05-2021</td> <td>06-07-2021</td> <td>624917.73</td> <td>624917.73</td> <td>187475.32</td> <td>187475.32</td> <td>187475.32</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2050C-01</td> <td>08-05-2021</td> <td>06-07-2021</td> <td>624917.73</td> <td>624917.73</td> <td>187475.32</td> <td>187475.32</td> <td>187475.32</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2050C-01	08-05-2021	06-07-2021	624917.73	624917.73	187475.32	187475.32	187475.32	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138425	Proyecto de inversión	990000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2073C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2073C-01</td> <td>08-05-2021</td> <td>06-07-2021</td> <td>682402.47</td> <td>682402.47</td> <td>204720.74</td> <td>204720.74</td> <td>204720.74</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2073C-01</td> <td>08-05-2021</td> <td>06-07-2021</td> <td>682402.47</td> <td>682402.47</td> <td>204720.74</td> <td>204720.74</td> <td>204720.74</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2073C-01</td> <td>08-05-2021</td> <td>06-07-2021</td> <td>682402.47</td> <td>682402.47</td> <td>204720.74</td> <td>204720.74</td> <td>204720.74</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2073C-01	08-05-2021	06-07-2021	682402.47	682402.47	204720.74	204720.74	204720.74	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138428	Proyecto de inversión	810000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2047C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2047C-01</td> <td>08-05-2021</td> <td>05-08-2021</td> <td>621693.25</td> <td>621693.25</td> <td>186057.98</td> <td>186057.98</td> <td>186057.98</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2047C-01</td> <td>08-05-2021</td> <td>05-08-2021</td> <td>621693.25</td> <td>621693.25</td> <td>186057.98</td> <td>186057.98</td> <td>186057.98</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2047C-01</td> <td>08-05-2021</td> <td>05-08-2021</td> <td>621693.25</td> <td>621693.25</td> <td>186057.98</td> <td>186057.98</td> <td>186057.98</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2047C-01	08-05-2021	05-08-2021	621693.25	621693.25	186057.98	186057.98	186057.98	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138478	Proyecto de inversión	750000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2247C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2247C-01</td> <td>05-05-2021</td> <td>05-08-2021</td> <td>602149.05</td> <td>602149.05</td> <td>180374.72</td> <td>180374.72</td> <td>180374.72</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2247C-01</td> <td>05-05-2021</td> <td>05-08-2021</td> <td>602149.05</td> <td>602149.05</td> <td>180374.72</td> <td>180374.72</td> <td>180374.72</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2247C-01</td> <td>05-05-2021</td> <td>05-08-2021</td> <td>602149.05</td> <td>602149.05</td> <td>180374.72</td> <td>180374.72</td> <td>180374.72</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2247C-01	05-05-2021	05-08-2021	602149.05	602149.05	180374.72	180374.72	180374.72	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138535	Proyecto de inversión	870000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo:3 18-2220C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2220C-01</td> <td>04-05-2021</td> <td>01-08-2021</td> <td>738272.31</td> <td>738272.31</td> <td>221481.69</td> <td>221481.69</td> <td>221481.69</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2220C-01</td> <td>04-05-2021</td> <td>01-08-2021</td> <td>738272.31</td> <td>738272.31</td> <td>221481.69</td> <td>221481.69</td> <td>221481.69</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2220C-01</td> <td>04-05-2021</td> <td>01-08-2021</td> <td>738272.31</td> <td>738272.31</td> <td>221481.69</td> <td>221481.69</td> <td>221481.69</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2220C-01	04-05-2021	01-08-2021	738272.31	738272.31	221481.69	221481.69	221481.69	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138577	Proyecto de inversión	870000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo:3 18-2213C-01.TRABAJO <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2213C-01</td> <td>04-05-2021</td> <td>01-08-2021</td> <td>829065.1</td> <td>829065.1</td> <td>248719.53</td> <td>248719.53</td> <td>248719.53</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2213C-01</td> <td>04-05-2021</td> <td>01-08-2021</td> <td>829065.1</td> <td>829065.1</td> <td>248719.53</td> <td>248719.53</td> <td>248719.53</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2213C-01</td> <td>04-05-2021</td> <td>01-08-2021</td> <td>829065.1</td> <td>829065.1</td> <td>248719.53</td> <td>248719.53</td> <td>248719.53</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2213C-01	04-05-2021	01-08-2021	829065.1	829065.1	248719.53	248719.53	248719.53	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138620	Proyecto de inversión	810000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2189C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2189C-01</td> <td>05-07-2021</td> <td>05-07-2021</td> <td>714480.06</td> <td>714480.06</td> <td>214344.02</td> <td>214344.02</td> <td>214344.02</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2189C-01</td> <td>05-07-2021</td> <td>05-07-2021</td> <td>714480.06</td> <td>714480.06</td> <td>214344.02</td> <td>214344.02</td> <td>214344.02</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2189C-01</td> <td>05-07-2021</td> <td>05-07-2021</td> <td>714480.06</td> <td>714480.06</td> <td>214344.02</td> <td>214344.02</td> <td>214344.02</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2189C-01	05-07-2021	05-07-2021	714480.06	714480.06	214344.02	214344.02	214344.02	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138621	Proyecto de inversión	1950000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2189C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2189C-01</td> <td>05-07-2021</td> <td>05-07-2021</td> <td>688352.3</td> <td>688352.3</td> <td>205565.87</td> <td>205565.87</td> <td>205565.87</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2189C-01</td> <td>05-07-2021</td> <td>05-07-2021</td> <td>688352.3</td> <td>688352.3</td> <td>205565.87</td> <td>205565.87</td> <td>205565.87</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2189C-01</td> <td>05-07-2021</td> <td>05-07-2021</td> <td>688352.3</td> <td>688352.3</td> <td>205565.87</td> <td>205565.87</td> <td>205565.87</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2189C-01	05-07-2021	05-07-2021	688352.3	688352.3	205565.87	205565.87	205565.87	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138632	Proyecto de inversión	810000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2176C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2176C-01</td> <td>30-04-2021</td> <td>30-07-2021</td> <td>609271.03</td> <td>609271.03</td> <td>182781.31</td> <td>182781.31</td> <td>182781.31</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2176C-01</td> <td>30-04-2021</td> <td>30-07-2021</td> <td>609271.03</td> <td>609271.03</td> <td>182781.31</td> <td>182781.31</td> <td>182781.31</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2176C-01</td> <td>30-04-2021</td> <td>30-07-2021</td> <td>609271.03</td> <td>609271.03</td> <td>182781.31</td> <td>182781.31</td> <td>182781.31</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2176C-01	30-04-2021	30-07-2021	609271.03	609271.03	182781.31	182781.31	182781.31	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138636	Proyecto de inversión	660000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2067C-01.REHABILIT <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2067C-01</td> <td>05-07-2021</td> <td>05-07-2021</td> <td>42872.57</td> <td>42872.57</td> <td>128634.77</td> <td>128634.77</td> <td>128634.77</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2067C-01</td> <td>05-07-2021</td> <td>05-07-2021</td> <td>42872.57</td> <td>42872.57</td> <td>128634.77</td> <td>128634.77</td> <td>128634.77</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2067C-01</td> <td>05-07-2021</td> <td>05-07-2021</td> <td>42872.57</td> <td>42872.57</td> <td>128634.77</td> <td>128634.77</td> <td>128634.77</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2067C-01	05-07-2021	05-07-2021	42872.57	42872.57	128634.77	128634.77	128634.77	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138640	Proyecto de inversión	810000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2065C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2065C-01</td> <td>30-04-2021</td> <td>28-06-2021</td> <td>684639.93</td> <td>684639.93</td> <td>205391.98</td> <td>205391.98</td> <td>205391.98</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2065C-01</td> <td>30-04-2021</td> <td>28-06-2021</td> <td>684639.93</td> <td>684639.93</td> <td>205391.98</td> <td>205391.98</td> <td>205391.98</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2065C-01</td> <td>30-04-2021</td> <td>28-06-2021</td> <td>684639.93</td> <td>684639.93</td> <td>205391.98</td> <td>205391.98</td> <td>205391.98</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2065C-01	30-04-2021	28-06-2021	684639.93	684639.93	205391.98	205391.98	205391.98	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138671	Proyecto de inversión	2160000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2109C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2109C-01</td> <td>21-04-2021</td> <td>15-07-2021</td> <td>502604.6</td> <td>502604.6</td> <td>177608</td> <td>177608</td> <td>177608</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2109C-01</td> <td>21-04-2021</td> <td>15-07-2021</td> <td>502604.6</td> <td>502604.6</td> <td>177608</td> <td>177608</td> <td>177608</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2109C-01</td> <td>21-04-2021</td> <td>15-07-2021</td> <td>502604.6</td> <td>502604.6</td> <td>177608</td> <td>177608</td> <td>177608</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2109C-01	21-04-2021	15-07-2021	502604.6	502604.6	177608	177608	177608	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138678	Proyecto de inversión	750000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2019C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2019C-01</td> <td>21-04-2021</td> <td>19-07-2021</td> <td>550799.83</td> <td>550799.83</td> <td>165023.95</td> <td>165023.95</td> <td>165023.95</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2019C-01</td> <td>21-04-2021</td> <td>19-07-2021</td> <td>550799.83</td> <td>550799.83</td> <td>165023.95</td> <td>165023.95</td> <td>165023.95</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2019C-01</td> <td>21-04-2021</td> <td>19-07-2021</td> <td>550799.83</td> <td>550799.83</td> <td>165023.95</td> <td>165023.95</td> <td>165023.95</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2019C-01	21-04-2021	19-07-2021	550799.83	550799.83	165023.95	165023.95	165023.95	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019138793	Proyecto de inversión	780000	ffii: (ciclo_recurso_2018, ramo:3 18-2008C-01.AULA DE O <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2008C-01</td> <td>06-07-2021</td> <td>06-07-2021</td> <td>673921.51</td> <td>673921.51</td> <td>191379.75</td> <td>191379.75</td> <td>191379.75</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>18-2008C-01</td> <td>06-07-2021</td> <td>06-07-2021</td> <td>673921.51</td> <td>673921.51</td> <td>191379.75</td> <td>191379.75</td> <td>191379.75</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>18-2008C-01</td> <td>06-07-2021</td> <td>06-07-2021</td> <td>673921.51</td> <td>673921.51</td> <td>191379.75</td> <td>191379.75</td> <td>191379.75</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	18-2008C-01	06-07-2021	06-07-2021	673921.51	673921.51	191379.75	191379.75	191379.75	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019139141	Proyecto de inversión	81924.81	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo:3 20-0772-01-001-F.REHA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>0 <td>Gobierno de la Entidad <td>20-0772-01-001</td> <td>30-04-2021</td> <td>11-10-2021</td> <td>81924.81</td> <td>81924.81</td> <td>24577.44</td> <td>24577.44</td> <td>24577.44</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td></td>	28	Tamulipas	0 <td>Gobierno de la Entidad <td>20-0772-01-001</td> <td>30-04-2021</td> <td>11-10-2021</td> <td>81924.81</td> <td>81924.81</td> <td>24577.44</td> <td>24577.44</td> <td>24577.44</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	Gobierno de la Entidad <td>20-0772-01-001</td> <td>30-04-2021</td> <td>11-10-2021</td> <td>81924.81</td> <td>81924.81</td> <td>24577.44</td> <td>24577.44</td> <td>24577.44</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	20-0772-01-001	30-04-2021	11-10-2021	81924.81	81924.81	24577.44	24577.44	24577.44	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019139259	Proyecto de inversión	3708892.51	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 PROGRAMA 2021 DE RE <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>38 <td>Tampico</td> <td>21-2108-01</td> <td>19-04-2021</td> <td>15-09-2021</td> <td>3708892.51</td> <td>3708892.51</td> <td>1126769.67</td> <td>1126769.67</td> <td>1126769.67</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	28	Tamulipas	38 <td>Tampico</td> <td>21-2108-01</td> <td>19-04-2021</td> <td>15-09-2021</td> <td>3708892.51</td> <td>3708892.51</td> <td>1126769.67</td> <td>1126769.67</td> <td>1126769.67</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	Tampico	21-2108-01	19-04-2021	15-09-2021	3708892.51	3708892.51	1126769.67	1126769.67	1126769.67	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019139408	Proyecto de inversión	197009.95	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 PROGRAMA 2021 DE RE <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>17 <td>Jaume</td> <td>197009</td> <td>09-05-2021</td> <td>05-08-2021</td> <td>197049.16</td> <td>197049.16</td> <td>591283.19</td> <td>591283.19</td> <td>591283.19</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	28	Tamulipas	17 <td>Jaume</td> <td>197009</td> <td>09-05-2021</td> <td>05-08-2021</td> <td>197049.16</td> <td>197049.16</td> <td>591283.19</td> <td>591283.19</td> <td>591283.19</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	Jaume	197009	09-05-2021	05-08-2021	197049.16	197049.16	591283.19	591283.19	591283.19	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019139764	Proyecto de inversión	81185.56	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 AD-ELEC-FEM-04/21 CO <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>27 <td>Nuevo Laredo</td> <td>AD-ELEC-FEM-04</td> <td>17-07-2021</td> <td>15-07-2021</td> <td>185493.47</td> <td>185493.47</td> <td>185493.47</td> <td>185493.47</td> <td>185493.47</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	28	Tamulipas	27 <td>Nuevo Laredo</td> <td>AD-ELEC-FEM-04</td> <td>17-07-2021</td> <td>15-07-2021</td> <td>185493.47</td> <td>185493.47</td> <td>185493.47</td> <td>185493.47</td> <td>185493.47</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	Nuevo Laredo	AD-ELEC-FEM-04	17-07-2021	15-07-2021	185493.47	185493.47	185493.47	185493.47	185493.47	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019140157	Proyecto de inversión	2464128.22	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 PROGRAMA 2021 DE RE <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>41</td> <td>Victoria</td> <td>21-2084-01</td> <td>10-09-2021</td> <td>10-09-2021</td> <td>2464128.22</td> <td>2464128.22</td> <td>2459064.89</td> <td>2459064.89</td> <td>2459064.89</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	28	Tamulipas	41	Victoria	21-2084-01	10-09-2021	10-09-2021	2464128.22	2464128.22	2459064.89	2459064.89	2459064.89	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019140394	Proyecto de inversión	244397.11	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 INV-PAV-FEM-04/21 PA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>27 <td>Nuevo Laredo</td> <td>INV-PAV-FEM-04</td> <td>14-05-2021</td> <td>27-06-2021</td> <td>1094425.22</td> <td>1094425.22</td> <td>1094425.22</td> <td>1094425.22</td> <td>1094425.22</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	28	Tamulipas	27 <td>Nuevo Laredo</td> <td>INV-PAV-FEM-04</td> <td>14-05-2021</td> <td>27-06-2021</td> <td>1094425.22</td> <td>1094425.22</td> <td>1094425.22</td> <td>1094425.22</td> <td>1094425.22</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	Nuevo Laredo	INV-PAV-FEM-04	14-05-2021	27-06-2021	1094425.22	1094425.22	1094425.22	1094425.22	1094425.22	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019140617	Proyecto de inversión	292000.85	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 REHABILITACION DE CA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>27 <td>Nuevo Laredo</td> <td>INV-PAV-FEM-04</td> <td>30-03-2021</td> <td>27-06-2021</td> <td>874429.17</td> <td>874429.17</td> <td>874429.17</td> <td>874429.17</td> <td>874429.17</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	28	Tamulipas	27 <td>Nuevo Laredo</td> <td>INV-PAV-FEM-04</td> <td>30-03-2021</td> <td>27-06-2021</td> <td>874429.17</td> <td>874429.17</td> <td>874429.17</td> <td>874429.17</td> <td>874429.17</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	Nuevo Laredo	INV-PAV-FEM-04	30-03-2021	27-06-2021	874429.17	874429.17	874429.17	874429.17	874429.17	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019140630	Proyecto de inversión	1947673.39	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 INV-PAV-FEM-10/21 PA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <td>27 <td>Nuevo Laredo</td> <td>INV-PAV-FEM-10</td> <td>14-06-2021</td> <td>13-09-2021</td> <td>1174779.91</td> <td>1174779.91</td> <td>353243.37</td> <td>353243.37</td> <td>353243.37</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td></td>	28	Tamulipas	27 <td>Nuevo Laredo</td> <td>INV-PAV-FEM-10</td> <td>14-06-2021</td> <td>13-09-2021</td> <td>1174779.91</td> <td>1174779.91</td> <td>353243.37</td> <td>353243.37</td> <td>353243.37</td> <td>0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th> </td>	Nuevo Laredo	INV-PAV-FEM-10	14-06-2021	13-09-2021	1174779.91	1174779.91	353243.37	353243.37	353243.37	0 <th>En Ejecución</th> <th>Validado / Registrado avances</th>	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM2102019141436	Proyecto de inversión	17177.97	ffii: (ciclo_recurso_2021, ramo:3 PAVIMENTACION DE LA <th>28</th> <th>Tamulipas</th>	28	Tamulipas													

2021	2 TAMA120101885161	Proyecto de inversión	24625808.33	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: PROGRAMA 2021 DE RE	28	Tamaulipas	32 Reynosa	21-20-091	17-03-2021	13-08-2021	24625808.33	24625808.33	7387742.49	7387742.49	7387742.49	7387742.49	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101885227	Proyecto de inversión	199109.65	IFI: (ciclo_recurso_2020, ramo: PROGRAMA 2021 DE RE	28	Tamaulipas	39 Tula	21-20-061	24-03-2021	20-08-2021	199109.65	199109.65	5390745.48	5390745.48	5390745.48	5390745.48	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101885416	Proyecto de inversión	112536.02	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: Construcción de Ixas et	28	Tamaulipas	4 Antigua Morelos	MOOS-OP-FORT	17-03-2021	30-04-2021	833355.51	833355.51	833355.51	833355.51	833355.51	833355.51	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101885474	Proyecto de inversión	25259.81	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: Construcción de Ixas et	28	Tamaulipas	4 Antigua Morelos	MOOS-OP-FORT	17-03-2021	30-04-2021	833355.51	833355.51	833355.51	833355.51	833355.51	833355.51	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101885730	Proyecto de inversión	245257.25	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: Conversión de Red de E	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	21-20-051	08-04-2021	08-04-2021	1252638.15	1252638.15	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101886442	Proyecto de inversión	468007.67	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE PA	28	Tamaulipas	32 Reynosa	HMO02IPUNTA	08-03-2021	05-06-2021	3383940.03	3383940.03	3228647.5	3228647.5	3228647.5	3228647.5	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101886443	Proyecto de inversión	3818075.75	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: PAVIMENTACION HIDRA	28	Tamaulipas	32 Reynosa	HMO02IPUNTA	08-03-2021	05-06-2021	3383940.03	3383940.03	3228647.5	3228647.5	3228647.5	3228647.5	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101886574	Proyecto de inversión	2750189.81	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE RE	28	Tamaulipas	32 Reynosa	HMO02IPUNTA	08-03-2021	05-06-2021	3383940.03	3383940.03	3228647.5	3228647.5	3228647.5	3228647.5	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101886541	Proyecto de inversión	295576.63	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE PA	28	Tamaulipas	32 Reynosa	HMO02IPUNTA	08-03-2021	05-06-2021	3383940.03	3383940.03	3228647.5	3228647.5	3228647.5	3228647.5	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA12010189110	Proyecto de inversión	773612.07	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE S CL	28	Tamaulipas	2 Aldama	8928	18-03-2021	15-04-2021	751146.01	751146.01	751146.01	751146.01	751146.01	751146.01	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101921650	Proyecto de inversión	171494.4	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DE GUJ	28	Tamaulipas	15 Gustavo Diaz Ordaz	20571	12-04-2021	30-09-2021	159667.2	159667.2	159667.2	159667.2	159667.2	159667.2	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101921658	Proyecto de inversión	518163.92	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DE GUJ	28	Tamaulipas	15 Gustavo Diaz Ordaz	20575	12-04-2021	30-09-2021	1516148.48	1516148.48	159667.2	159667.2	159667.2	159667.2	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101921670	Proyecto de inversión	13901.98	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE PA	28	Tamaulipas	15 Gustavo Diaz Ordaz	20620	12-04-2021	30-09-2021	159667.2	159667.2	159667.2	159667.2	159667.2	159667.2	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101945883	Proyecto de inversión	335832.68	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: AMPLIACION DE PAVIM	28	Tamaulipas	22 Matamoros	24753	26-04-2021	24-07-2021	3127394.94	3127394.94	938201.98	938201.98	938201.98	938201.98	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA120101931581	Proyecto de inversión	423812.87	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE CAS	28	Tamaulipas	3 Altamira	24762	03-03-2021	06-04-2021	339952.3	339952.3	339952.3	339952.3	339952.3	339952.3	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019316867	Proyecto de inversión	488794	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DE PAV	28	Tamaulipas	33 Río Bravo	29979	29-04-2021	12-06-2021	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019317064	Proyecto de inversión	1380201.23	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: AMPLIACION DE PAVIM	28	Tamaulipas	33 Río Bravo	30216	29-04-2021	12-06-2021	128287.67	128287.67	629399.5	629399.5	629399.5	629399.5	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019317380	Proyecto de inversión	998886	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE CRL	28	Tamaulipas	33 Río Bravo	31923	05-05-2021	18-06-2021	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019317451	Proyecto de inversión	231056.64	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE CRL	28	Tamaulipas	33 Río Bravo	31493	05-05-2021	18-06-2021	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019317522	Proyecto de inversión	744233.93	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE PA	28	Tamaulipas	33 Río Bravo	31640	05-05-2021	18-06-2021	223979.04	223979.04	223979.04	223979.04	223979.04	223979.04	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019318229	Proyecto de inversión	13851.53	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE PA	28	Tamaulipas	33 Río Bravo	32435	08-04-2021	06-07-2021	1148535.91	1148535.91	1148535.91	1148535.91	1148535.91	1148535.91	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019318611	Proyecto de inversión	930252.39	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DE 2 AL	28	Tamaulipas	12 González	33890	17-03-2021	13-05-2021	930252.39	930252.39	930252.39	930252.39	930252.39	930252.39	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019319717	Proyecto de inversión	761101.36	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DE ALU	28	Tamaulipas	32 Reynosa	36843	08-03-2021	05-06-2021	761101.36	761101.36	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019319297	Proyecto de inversión	1428454.64	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: AMPLIACION DE ELECTR	28	Tamaulipas	21 El Mante	41979	14-04-2021	12-07-2021	1062322.15	1062322.15	1062322.15	1062322.15	1062322.15	1062322.15	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019319360	Proyecto de inversión	731862.03	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DE PAV	28	Tamaulipas	22 Matamoros	46117	17-03-2021	14-08-2021	739608.38	739608.38	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019319760	Proyecto de inversión	384678.03	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE DR	28	Tamaulipas	22 Matamoros	41979	17-03-2021	14-08-2021	392475.05	392475.05	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019321950	Proyecto de inversión	360533.99	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE LA I	28	Tamaulipas	32 Reynosa	58241	05-04-2021	13-07-2021	360533.99	360533.99	32762.76	32762.76	32762.76	32762.76	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019327936	Proyecto de inversión	180488.64	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: EQUIPAMIENTO ELECTR	28	Tamaulipas	26 Miquihuana	59428	04-04-2021	02-07-2021	180848.64	180848.64	180848.64	180848.64	180848.64	180848.64	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019328171	Proyecto de inversión	152195.65	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: SUMINISTRO DE INSTALA	28	Tamaulipas	26 Miquihuana	59429	04-04-2021	02-07-2021	1533305.6	1533305.6	1533305.6	1533305.6	1533305.6	1533305.6	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019329555	Proyecto de inversión	153305.66	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: SUMINISTRO DE INSTALA	28	Tamaulipas	26 Miquihuana	59644	05-05-2021	02-07-2021	153305.66	153305.66	153305.66	153305.66	153305.66	153305.66	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019329388	Proyecto de inversión	382121.27	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DE PISC	28	Tamaulipas	28 Nuevo Morelos	56003	05-05-2021	09-09-2021	23315	23315	23315	23315	23315	23315	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA12010193191754	Proyecto de inversión	108147.22	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CUARTO DOMINATORIO F	28	Tamaulipas	40 Valle Hermoso	75626	17-05-2021	31-12-2021	107990.63	107990.63	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA1201019319343	Proyecto de inversión	52043.28	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE C	28	Tamaulipas	11 Gómez Farías	81027	01-03-2021	31-03-2021	336692.47	336692.47	336692.47	336692.47	336692.47	336692.47	En Ejecución	Validado avances
2021	2 TAMA12010193193842	Proyecto de inversión	840000	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: 18-203AC-01.CONSTR	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	18-203AC-01	31-03-2021	03-06-2021	48786.34	48786.34	1463419	1463419	1463419	1463419	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA120101932857	Proyecto de inversión	750000	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: 18-2162C-01.TECHUMBI	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	18-2162C-01	26-02-2021	26-05-2021	721153.2	721153.2	216345.99	216345.99	216345.99	216345.99	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA12010193198275	Proyecto de inversión	750000	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: 18-2147C-01.PINTURA E	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	18-2147C-01	20-02-2021	17-08-2021	721070.8	721070.8	216321.24	216321.24	216321.24	216321.24	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA12010193198471	Proyecto de inversión	750000	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: 18-204C-01.CONSTR	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	18-204C-01	08-05-2021	05-08-2021	572706.49	572706.49	17811.95	17811.95	17811.95	17811.95	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA12010193198475	Proyecto de inversión	810000	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE S	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	18-204C-01	04-05-2021	03-08-2021	611882.04	611882.04	211882.04	211882.04	211882.04	211882.04	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA12010193198566	Proyecto de inversión	1019000	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: 18-2227C-01.CONSTR	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	18-2227C-01	04-05-2021	01-08-2021	565634.04	565634.04	169909.21	169909.21	169909.21	169909.21	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA12010193198572	Proyecto de inversión	1019000	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: 18-2218C-01.CONSTR	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	18-2218C-01	04-05-2021	01-08-2021	641528.94	641528.94	191474.88	191474.88	191474.88	191474.88	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA12010193198617	Proyecto de inversión	870000	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: 18-2215C-01.IMPRIMID	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	18-2215C-01	04-05-2021	01-08-2021	812054.98	812054.98	243616.5	243616.5	243616.5	243616.5	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA12010193198626	Proyecto de inversión	132001.94	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: PROGRAMACION DE RE	28	Tamaulipas	11 Gómez Farías	21-2021-01	13-04-2021	09-09-2021	151745.97	151745.97	177524.59	177524.59	177524.59	177524.59	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA12010193198739	Proyecto de inversión	6428853.21	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: PROGRAMA 2021 DE RE	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	21-2055-01	13-04-2021	09-09-2021	6428853.21	6428853.21	571669.67	571669.67	571669.67	571669.67	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA12010193198772	Proyecto de inversión	1860000	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: 18-2006C-01.ALUJA DE R	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	18-2006C-01	15-04-2021	12-08-2021	1377739.96	1377739.96	413322.19	413322.19	413322.19	413322.19	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA12010193198788	Proyecto de inversión	810000	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: 18-2203C-01.CONSTR	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	18-2203C-01	15-04-2021	12-08-2021	647999.12	647999.12	194397.74	194397.74	194397.74	194397.74	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA12010193198811	Proyecto de inversión	750000	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: 18-2237C-01.CONSTR	28	Tamaulipas	0 Gobierno de la Entidad	18-2237C-01	08-04-2021	03-08-2021	620444.34	620444.34	180733.1	180733.1	180733.1	180733.1	En Ejecución	Registrado avances
2021	2 TAMA12010193198819	Proyecto de inversión																

2021	2	TAM0017000943151	Proyecto de inversión	300000	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Construcción De Piso Fr	28	Tamapulis	12 González	171881	18-09-2017	14-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM0017000943426	Proyecto de inversión	934687.07	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Construcción De Red De	28	Tamapulis	34 San Carlos	463857	14-08-2017	29-09-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM0017000943568	Proyecto de inversión	185164.85	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Rehabilitación De Calles	28	Tamapulis	30 Padilla	108575	31-01-2017	05-04-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada		
2021	2	TAM0017000946123	Proyecto de inversión	200000	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: 200000 Integrar	28	Tamapulis	37 Soto La Marina	133365	23-03-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM0017000946176	Proyecto de inversión	4000	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Construcción De Lertina	28	Tamapulis	37 Soto La Marina	185511	25-08-2017	24-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM0017000946798	Proyecto de inversión	40000	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Construcción De Lertina	28	Tamapulis	30 Padilla	181847	18-03-2017	08-04-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada		
2021	2	TAM0017000949505	Proyecto de inversión	164396.22	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Construcción De Lertina	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	107107461.00	07-07-2016	0	0	380713.66	380713.66	29184.38	29184.38	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM0017000949506	Proyecto de inversión	542500	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Construcción De Lertina	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	107707.00	07-07-2016	0	0	507669.28	507669.28	489449.39	489449.39	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM0017000949526	Proyecto de inversión	630000	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Impemebalización En E	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1119C-01	14-08-2017	534328.19	534328.19	534328.19	534328.19	504372.79	504372.79	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM0017000950520	Proyecto de inversión	1393000	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Construcción De 2 Aulas	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-2096C-01	23-06-2017	160474.52	160474.52	1458600.42	1458600.42	1458600.42	1458600.42	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM0017000965380	Proyecto de inversión	3699924.74	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Rehabilitación De Línea I	28	Tamapulis	9 Ciudad Madero	29-01-2017	01-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Cancelación validada	
2021	2	TAM0017000965403	Proyecto de inversión	23147.73	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Ampliación De Red Elct	28	Tamapulis	12 González	200663	01-02-2017	01-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170001025473	Proyecto de inversión	396539.73	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Ampliación De Red De A	28	Tamapulis	12 González	200686	24-07-2017	12-08-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170001025631	Proyecto de inversión	211276.64	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Construcción De Dos Cu	28	Tamapulis	11 Gómez Farías	200616	14-09-2017	30-11-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM00170001025651	Proyecto de inversión	58364.24	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Ampliación De Red Elct	28	Tamapulis	12 González	200619	03-07-2017	22-07-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170001025812	Acción	3321.04	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: 3505 Mantenimiento Y	28	Tamapulis	22 Nuevo Morelos	200620	20-09-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2021	2	TAM00170001025826	Acción	260000	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: 3505 Impresión Y Eloc	28	Tamapulis	19 Llera	239869	01-09-2017	31-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170001026705	Proyecto de inversión	356447.15	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Construcción De Techos	28	Tamapulis	6 Bustamante	336778	15-11-2017	31-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM00170001026731	Proyecto de inversión	22148.87	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Ampliación De Red Elct	28	Tamapulis	12 González	200653	03-04-2017	12-05-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170001026732	Proyecto de inversión	32230.24	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Ampliación De Red De A	28	Tamapulis	12 González	200627	17-07-2017	05-08-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170001026733	Proyecto de inversión	125000	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Rehabilitación De Red D	28	Tamapulis	12 González	200640	01-11-2017	30-11-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170001026742	Proyecto de inversión	200000	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Rehabilitación De Red D	28	Tamapulis	12 González	200645	01-11-2017	30-11-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170001026758	Proyecto de inversión	112786.64	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Construcción De Dos Cu	28	Tamapulis	11 Gómez Farías	97884	26-05-2017	26-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170001027141	Proyecto de inversión	52550	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:1: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	28 Nuevo Morelos	250024	20-11-2017	31-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170001027397	Proyecto de inversión	142331.15	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	30 Padilla	108-2847	10-08-2017	07-11-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM00170001027401	Acción	16800	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: 33902 Proyectos Para Pr	28	Tamapulis	31 Palmilla	225881	01-08-2017	20-09-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM00170001029254	Proyecto de inversión	130000	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Construcción De Suelo me	28	Tamapulis	37 Soto La Marina	278450	01-08-2017	31-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170001029233	Proyecto de inversión	358107.81	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Construcción De Línea 2	28	Tamapulis	37 Soto La Marina	240577	15-10-2017	13-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Cancelación validada	
2021	2	TAM00170001030627	Proyecto de inversión	248462.33	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	30 Padilla	40982	06-03-2017	04-04-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM00170001030628	Proyecto de inversión	190000	IFI: (ciclo: recurso-2017, ramo:3: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	30 Padilla	179022	10-08-2017	07-11-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM001801026294	Proyecto de inversión	52468.02	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: 33902 Proyectos Para Pr	28	Tamapulis	34 San Carlos	15-5712	15-10-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026303	Proyecto de inversión	632050.33	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Ampliación De Red Elct	28	Tamapulis	17 Jaume	119548	11-08-2016	10-07-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Cancelación validada	
2021	2	TAM001801026305	Proyecto de inversión	296254.65	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Ampliación De Red Elct	28	Tamapulis	7 Camargo	23185	16-08-2016	30-06-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026317	Proyecto de inversión	68123.08	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Construcción De Comed	28	Tamapulis	34 San Carlos	1603-28	12-04-2018	13-04-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026319	Proyecto de inversión	277095	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Construcción De Lertina	28	Tamapulis	30 Padilla	11467	06-05-2016	04-05-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM001801026321	Proyecto de inversión	9480	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	31 Palmilla	32676	01-08-2016	01-08-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026323	Proyecto de inversión	238307.95	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Ampliación De Techumb	28	Tamapulis	31 Palmilla	32603	10-04-2016	31-08-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM001801026368	Proyecto de inversión	396200	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Construcción De Piso Fr	28	Tamapulis	34 San Carlos	1565	12-08-2016	30-03-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026376	Proyecto de inversión	116031.96	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Ampliación De Red Elct	28	Tamapulis	37 Soto La Marina	12449	19-08-2016	24-04-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026386	Proyecto de inversión	49980	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	28 Nuevo Morelos	93340	21-07-2016	29-07-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026394	Proyecto de inversión	245280	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	28 Nuevo Morelos	93400	15-06-2016	29-06-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026396	Proyecto de inversión	123400	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Construcción De Cuarto	28	Tamapulis	28 Nuevo Morelos	93406	15-06-2016	29-07-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026398	Proyecto de inversión	333400	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Hife-Cien16-Ia-Sop-003	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-2104C-01	02-07-2016	32006.50	32006.50	2846184.22	2846184.22	2846184.22	2846184.22	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026401	Proyecto de inversión	510000	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Hife-Cien16-Ia-Sop-003	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-2104C-01	02-07-2016	411207.13	411207.13	180862.00	180862.00	142562.94	142562.94	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026403	Proyecto de inversión	350000	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Hife-Cien16-Ia-Sop-003	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1217C-01	16-06-2016	325215.75	325215.75	235979.78	235979.78	235979.78	235979.78	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026404	Proyecto de inversión	999125	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Hife-Cien16-Ia-Sop-003	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1220C-01	16-06-2016	953748.63	953748.63	946084.84	946084.84	946084.84	946084.84	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026405	Proyecto de inversión	504250	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Hife-Cien16-Ia-Sop-003	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1220C-01	16-06-2016	481380.15	481380.15	481380.15	481380.15	481380.15	481380.15	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001801026406	Proyecto de inversión	2178000	IFI: (ciclo: recurso-2016, ramo:3: Hife-Cien16-Ia-Sop-003	28	Tamapulis	0 Gobierno de la Entidad	16-1221C-01	05-01-2016	47521.22	47521.22	142563.94	142563.94	142563.94	142563.94	0	0	0	0	En Ejecución		

2021	2	TAM00100300802422	Proyecto de inversión	16129.43	FFII: (ciclo_recurso:2016, tipo_rec: Construcción De Cuartos	28	Tamapulis	30	Padilla	308138	01-12-2016	02-12-2016	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances			
2021	2	TAM00100300802429	Proyecto de inversión	100000	FFII: (ciclo_recurso:2016, ramo: Construcción De Riego T	28	Tamapulis	30	Padilla	352038	13-05-2016	25-08-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada		
2021	2	TAM161604008181734	Proyecto de inversión	678406.92	FFII: (ciclo_recurso:2016, ramo: IIFE-Cent16-1-Sop-0007-	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	16-2002C1	12-09-2016	12-09-2016	678406.92	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM161604008181771	Proyecto de inversión	27864.65	FFII: (ciclo_recurso:2016, ramo: IIFE-Cent16-1-Sop-0007-	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	16-2002C1	12-09-2016	27864.65	27864.65	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM161604008181854	Proyecto de inversión	778000	FFII: (ciclo_recurso:2016, ramo: IIFE-Cent16-1-Sop-0034-	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	16-2003C1	15-03-2017	01-08-2017	661418.58	661418.58	579400.31	579400.31	579400.31	579400.31	579400.31	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM161604008183839	Proyecto de inversión	403000	FFII: (ciclo_recurso:2016, ramo: IIFE-Cent16-1-Sop-0027-	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	16-2006C1	24-02-2017	01-08-2017	379651.94	379651.94	254125.61	254125.61	254125.61	254125.61	0	En Ejecución	Validado avances			
2021	2	TAM00170200870828	Proyecto de inversión	101822.56	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Red De Agua Potable En	28	Tamapulis	24	Mier	51373	16-06-2017	01-08-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Cancelación validada		
2021	2	TAM00170200870829	Proyecto de inversión	87822.42	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Red De Agua Potable En	28	Tamapulis	24	Mier	51373	16-06-2017	01-08-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Cancelación validada		
2021	2	TAM00170200871042	Proyecto de inversión	189034.91	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Infraestructura	28	Tamapulis	12	Goetzlieb	73102	04-06-2017	08-07-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM171702008711176	Proyecto de inversión	1172857.14	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Caminos	28	Tamapulis	22	Matamoros	72333	02-05-2017	01-07-2017	1417790.99	1417790.99	1417790.99	1417790.99	1417790.99	1417790.99	1417790.99	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM001702008712177	Proyecto de inversión	785324.73	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Revestimiento De Camin	28	Tamapulis	12	Goetzlieb	40919	06-03-2017	22-04-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM001702008712747	Proyecto de inversión	195434.2	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Red De	28	Tamapulis	34	San Carlos	40093	04-05-2017	02-06-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM00170200874022	Proyecto de inversión	47000	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Caminos	28	Tamapulis	37	Soto La Marina	68813	12-07-2017	29-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM171702008828429	Proyecto de inversión	785099.02	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Pavimentación A Base D	28	Tamapulis	9	Ciudad Madero	13107	01-07-2017	01-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM00170200889415	Proyecto de inversión	782842	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción Y Equipam	28	Tamapulis	31	Pámulas	5287224	01-01-2017	31-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM001702009012085	Proyecto de inversión	1000000	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Infraestructura Via En E	28	Tamapulis	6	Bustamante	5664817	01-01-2017	31-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	
2021	2	TAM171702009012137	Proyecto de inversión	1000000	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Infraestructura Via En E	28	Tamapulis	17	Goetzlieb	4832800	12-01-2017	31-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2021	2	TAM00170300942396	Proyecto de inversión	450000	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Cas H	28	Tamapulis	12	Goetzlieb	171763	18-09-2017	14-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170300943155	Proyecto de inversión	199834.55	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Ampliación De Red De A	28	Tamapulis	12	Goetzlieb	145765	26-05-2017	24-06-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170300943156	Proyecto de inversión	199834	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Ampliación De Red De A	28	Tamapulis	12	Goetzlieb	145765	26-05-2017	24-06-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001703009431566	Proyecto de inversión	178162.62	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Rehabilitación De Calles	28	Tamapulis	30	Padilla	115760	01-06-2017	10-07-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170300946128	Proyecto de inversión	4800	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	37	Soto La Marina	182571	25-08-2017	24-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM001703009461288	Proyecto de inversión	8000	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	37	Soto La Marina	181361	25-08-2017	24-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2021	2	TAM001703009461689	Proyecto de inversión	17600	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	37	Soto La Marina	182557	25-08-2017	24-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2021	2	TAM00170300946180	Proyecto de inversión	20800	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	37	Soto La Marina	181138	28-08-2017	24-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2021	2	TAM00170300946183	Proyecto de inversión	8000	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	37	Soto La Marina	181678	25-08-2017	24-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM00170300946185	Proyecto de inversión	17600	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	37	Soto La Marina	181688	25-08-2017	24-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM00170300946219	Proyecto de inversión	8000	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	37	Soto La Marina	181583	25-08-2017	24-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM00170300947796	Proyecto de inversión	4600	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	37	Soto La Marina	182155	25-08-2017	24-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM00170300947800	Proyecto de inversión	248462.3	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	30	Padilla	197223	10-08-2017	07-11-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2021	2	TAM00170300947803	Proyecto de inversión	11200	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	37	Soto La Marina	181577	25-08-2017	24-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM16160300954168	Proyecto de inversión	778000	FFII: (ciclo_recurso:2016, ramo: Cien 16 Construcción De	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	16-2000C1	01-09-2017	01-09-2017	673546.28	673546.28	617546.28	617546.28	617546.28	617546.28	617546.28	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM0017030095495	Proyecto de inversión	610000	FFII: (ciclo_recurso:2016, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	16-2005C1	01-09-2017	01-09-2017	58585.73	58585.73	58585.73	58585.73	58585.73	58585.73	58585.73	58585.73	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170300955051	Proyecto de inversión	610000	FFII: (ciclo_recurso:2016, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	16-2005C1	01-09-2017	01-09-2017	521087.69	521087.69	433006.46	433006.46	433006.46	433006.46	433006.46	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM16160300955201	Proyecto de inversión	188888.27	FFII: (ciclo_recurso:2016, ramo: Construcción Y Mobiliari	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	16-2122C1	04-08-2017	01-07-2017	150776.78	150776.78	1236431.38	1236431.38	1236431.38	1236431.38	1236431.38	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM16160300955209	Proyecto de inversión	625000	FFII: (ciclo_recurso:2016, ramo: Rehabilitación De Servi	28	Tamapulis	0	Gobierno de la Entidad	16-1261C1	10-07-2017	10-07-2017	51730.46	51730.46	152529.14	152529.14	152529.14	152529.14	152529.14	0	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	TAM17170300959314	Proyecto de inversión	428211.66	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Pavimentación Asfáltica	28	Tamapulis	22	Matamoros	6965 FRONTIER	01-01-2017	01-12-2017	141225.06	141225.06	141225.06	141225.06	141225.06	141225.06	141225.06	141225.06	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170300961380	Proyecto de inversión	1849.96	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Rehabilitación De Calles	28	Tamapulis	9	Ciudad Madero	2007	01-01-2017	01-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2021	2	TAM17170300965186	Proyecto de inversión	47910.44	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Rehabilitación De La Lin	28	Tamapulis	9	Ciudad Madero	6	01-07-2017	01-12-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada
2021	2	TAM17170300971202	Proyecto de inversión	278400	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Mantto,Carpetas Asfáltic	28	Tamapulis	38	Tampac	C-DOP-0167	01-08-2017	01-12-2017	1298753.84	1298753.84	1298753.84	1298753.84	1298753.84	1298753.84	1298753.84	1298753.84	0	En Ejecución	Validado avances	
2021	2	TAM00170400125290	Proyecto de inversión	49870.86	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	20	Manero	209488	01-09-2017	30-09-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM00170400125294	Proyecto de inversión	6981.65	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Lini	28	Tamapulis	12	Goetzlieb	209254	12-08-2017	14-08-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM00170400125277	Proyecto de inversión	77132.92	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Techun	28	Tamapulis	12	Goetzlieb	208864	17-07-2017	14-08-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM001704001252634	Proyecto de inversión	75000	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Terminación De Desayur	28	Tamapulis	12	Goetzlieb	209521	10-02-2017	14-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM001704001252647	Proyecto de inversión	160400	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Techun	28	Tamapulis	12	Goetzlieb	209020	09-02-2017	31-10-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM001704001252649	Proyecto de inversión	26481.53	FFII: (ciclo_recurso:2017, ramo: Construcción De Techun	28	Tamapulis	12	Goetzlieb	209020	09-02-2017	31-10-2017	0	0	0	0								

2021	2	TAM0000172116	Proyecto de inversión	900971.83	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 2 REHABILITACION DE LA	28	Tamulipas	20	Manero	20-2101-01	15-07-2020	10-01-2021	900925.04	900925.04	900925.04	900925.04	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM0000179251	Proyecto de inversión	787842.07	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 2 CONSTRUCCION DE SIST <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>11</th> <th>Gómez Farías</th> <th>20-2101-03</th> <th>13-08-2020</th> <th>26-01-2021</th> <th>787842.07</th> <th>787842.07</th> <th>787842.07</th> <th>787842.07</th> <th>En Ejecución</th> <th>Validado avances</th>	28	Tamulipas	11	Gómez Farías	20-2101-03	13-08-2020	26-01-2021	787842.07	787842.07	787842.07	787842.07	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM0000180581	Proyecto de inversión	1641089.92	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 2 CONSTRUCCION DE RED <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>27</th> <th>Nuevo Laredo</th> <th>20-2101-03</th> <th>11-11-2020</th> <th>30-10-2020</th> <td>1542730</td> <td>1542730</td> <td>1542730</td> <td>1542730</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	27	Nuevo Laredo	20-2101-03	11-11-2020	30-10-2020	1542730	1542730	1542730	1542730	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM0000180756	Proyecto de inversión	260120.3795	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) PROGRAMA 2020 DE PA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>35</th> <th>San Fernando</th> <th>20-2241-01</th> <th>26-01-2020</th> <th>06-01-2020</th> <td>14775927.77</td> <td>14775927.77</td> <td>14775927.77</td> <td>14775927.77</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	35	San Fernando	20-2241-01	26-01-2020	06-01-2020	14775927.77	14775927.77	14775927.77	14775927.77	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM0000181737	Proyecto de inversión	1555272.13	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) PROGRAMA 2020 DE PA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>35</th> <th>San Fernando</th> <th>20-2241-01</th> <th>06-01-2020</th> <th>04-04-2021</th> <td>14775927.77</td> <td>14775927.77</td> <td>14775927.77</td> <td>14775927.77</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	35	San Fernando	20-2241-01	06-01-2020	04-04-2021	14775927.77	14775927.77	14775927.77	14775927.77	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM00001817870	Proyecto de inversión	14897075.95	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 2) TERMINACION 2020 DE PA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>3</th> <th>Altamira</th> <th>20-2256-01</th> <th>24-11-2020</th> <th>10-04-2021</th> <td>14896778.02</td> <td>14896778.02</td> <td>14896778.02</td> <td>14896778.02</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	3	Altamira	20-2256-01	24-11-2020	10-04-2021	14896778.02	14896778.02	14896778.02	14896778.02	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018174056	Proyecto de inversión	2076128.49	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 2) TERMINACION DE LA RE <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>3</th> <th>Río Bravo</th> <th>20-2463-01</th> <th>18-12-2020</th> <th>05-06-2021</th> <td>2007469.09</td> <td>2007469.09</td> <td>2007469.09</td> <td>2007469.09</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	3	Río Bravo	20-2463-01	18-12-2020	05-06-2021	2007469.09	2007469.09	2007469.09	2007469.09	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018174086	Proyecto de inversión	173736.06	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) RECONSTRUCCION DE <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>1</th> <th>Guerrero de la Eñidad</th> <th>20-2101-01</th> <th>17-03-2020</th> <th>17-03-2020</th> <td>173736.06</td> <td>173736.06</td> <td>173736.06</td> <td>173736.06</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	1	Guerrero de la Eñidad	20-2101-01	17-03-2020	17-03-2020	173736.06	173736.06	173736.06	173736.06	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018174131	Proyecto de inversión	578818.58	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 2) REVESTIMIENTO DEL CA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>1</th> <th>Altamira</th> <th>20-2108-01</th> <th>19-10-2020</th> <th>19-03-2021</th> <td>180656.14</td> <td>180656.14</td> <td>180656.14</td> <td>180656.14</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	1	Altamira	20-2108-01	19-10-2020	19-03-2021	180656.14	180656.14	180656.14	180656.14	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018174164	Proyecto de inversión	553881.02	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 2) REHABILITACION DEL CA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>1</th> <th>Palmillas</th> <th>20-2109-01</th> <th>19-10-2020</th> <th>19-03-2021</th> <td>553079.99</td> <td>553079.99</td> <td>553079.99</td> <td>553079.99</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	1	Palmillas	20-2109-01	19-10-2020	19-03-2021	553079.99	553079.99	553079.99	553079.99	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018174176	Proyecto de inversión	1088784.22	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 2) REHABILITACION DEL CA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>1</th> <th>Palmillas</th> <th>20-2111-01</th> <th>19-12-2020</th> <th>19-03-2021</th> <td>1082807.82</td> <td>1082807.82</td> <td>1082807.82</td> <td>1082807.82</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	1	Palmillas	20-2111-01	19-12-2020	19-03-2021	1082807.82	1082807.82	1082807.82	1082807.82	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018174498	Proyecto de inversión	19189403.52	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 2) CONSTRUCCION Y PEPD <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>3</th> <th>Reynosa</th> <th>20-2225-01</th> <th>13-11-2020</th> <th>11-04-2021</th> <td>19189403.52</td> <td>19189403.52</td> <td>19189403.52</td> <td>19189403.52</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	3	Reynosa	20-2225-01	13-11-2020	11-04-2021	19189403.52	19189403.52	19189403.52	19189403.52	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018175475	Proyecto de inversión	2014700.98	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) PROGRAMA 2020 DE PA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>19</th> <th>Guerrero de la Eñidad</th> <th>20-2109-01</th> <th>19-03-2020</th> <th>19-03-2021</th> <td>2014700.98</td> <td>2014700.98</td> <td>2014700.98</td> <td>2014700.98</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	19	Guerrero de la Eñidad	20-2109-01	19-03-2020	19-03-2021	2014700.98	2014700.98	2014700.98	2014700.98	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018175533	Proyecto de inversión	695025.67	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) PROGRAMA 2020 DE PA <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>3</th> <th>Altamira</th> <th>20-2255-01</th> <th>26-11-2020</th> <th>24-04-2021</th> <td>672041.43</td> <td>672041.43</td> <td>672041.43</td> <td>672041.43</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	3	Altamira	20-2255-01	26-11-2020	24-04-2021	672041.43	672041.43	672041.43	672041.43	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018175818	Proyecto de inversión	995927.28	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 19-9150C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>19-9150C-01</th> <th>30-10-2020</th> <th>28-03-2021</th> <td>896622.13</td> <td>896622.13</td> <td>896622.13</td> <td>896622.13</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	19-9150C-01	30-10-2020	28-03-2021	896622.13	896622.13	896622.13	896622.13	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018175858	Proyecto de inversión	669470.73	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 19-9150C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>19-9150C-01</th> <th>30-10-2020</th> <th>07-04-2021</th> <td>661723.97</td> <td>661723.97</td> <td>661723.97</td> <td>661723.97</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	19-9150C-01	30-10-2020	07-04-2021	661723.97	661723.97	661723.97	661723.97	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018176259	Proyecto de inversión	939549.26	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 18-2121C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>18-2121C-01</th> <th>19-03-2020</th> <th>21-01-2021</th> <td>939549.26</td> <td>939549.26</td> <td>939549.26</td> <td>939549.26</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	18-2121C-01	19-03-2020	21-01-2021	939549.26	939549.26	939549.26	939549.26	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018176337	Proyecto de inversión	870000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 18-2121C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>18-2121C-01</th> <th>11-12-2020</th> <th>09-09-2021</th> <td>685386.96</td> <td>685386.96</td> <td>685386.96</td> <td>685386.96</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	18-2121C-01	11-12-2020	09-09-2021	685386.96	685386.96	685386.96	685386.96	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018176620	Proyecto de inversión	23667046.65	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) CONSTRUCCION DE SEG <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>3</th> <th>Reynosa</th> <th>20-2403-01</th> <th>14-12-2020</th> <th>11-06-2021</th> <td>9437970.6</td> <td>9437970.6</td> <td>9437970.6</td> <td>9437970.6</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	3	Reynosa	20-2403-01	14-12-2020	11-06-2021	9437970.6	9437970.6	9437970.6	9437970.6	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018176671	Proyecto de inversión	430362.02	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) PROGRAMA 2020 CONS <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>3</th> <th>Victoria</th> <th>20-2419-01</th> <th>16-12-2020</th> <th>13-06-2021</th> <td>432844.66</td> <td>432844.66</td> <td>432844.66</td> <td>432844.66</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	3	Victoria	20-2419-01	16-12-2020	13-06-2021	432844.66	432844.66	432844.66	432844.66	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018176996	Proyecto de inversión	750000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 18-209C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>18-209C-01</th> <th>12-01-2021</th> <th>12-01-2021</th> <td>605120.94</td> <td>605120.94</td> <td>605120.94</td> <td>605120.94</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	18-209C-01	12-01-2021	12-01-2021	605120.94	605120.94	605120.94	605120.94	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018177007	Proyecto de inversión	870000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 18-2157C-01.PINTURA E <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>18-2157C-01</th> <th>17-11-2020</th> <th>14-02-2021</th> <td>788361.8</td> <td>788361.8</td> <td>788361.8</td> <td>788361.8</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	18-2157C-01	17-11-2020	14-02-2021	788361.8	788361.8	788361.8	788361.8	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018177057	Proyecto de inversión	840000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 18-2152C-01.SUBESTACI <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>18-2152C-01</th> <th>17-11-2020</th> <th>14-02-2021</th> <td>695433.47</td> <td>695433.47</td> <td>695433.47</td> <td>695433.47</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	18-2152C-01	17-11-2020	14-02-2021	695433.47	695433.47	695433.47	695433.47	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018177060	Proyecto de inversión	870000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 18-2079C-01.MOBILIARI <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>18-2079C-01</th> <th>17-11-2020</th> <th>14-02-2021</th> <td>688891.19</td> <td>688891.19</td> <td>688891.19</td> <td>688891.19</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	18-2079C-01	17-11-2020	14-02-2021	688891.19	688891.19	688891.19	688891.19	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018177094	Proyecto de inversión	870000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 18-2156C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>18-2156C-01</th> <th>17-11-2020</th> <th>14-02-2021</th> <td>683027.41</td> <td>683027.41</td> <td>683027.41</td> <td>683027.41</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	18-2156C-01	17-11-2020	14-02-2021	683027.41	683027.41	683027.41	683027.41	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018177803	Proyecto de inversión	780000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 18-2127C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>18-2127C-01</th> <th>20-11-2020</th> <th>17-02-2021</th> <td>441313.99</td> <td>441313.99</td> <td>441313.99</td> <td>441313.99</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	18-2127C-01	20-11-2020	17-02-2021	441313.99	441313.99	441313.99	441313.99	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018177839	Proyecto de inversión	780000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 18-2108C-01.BARRIA PEF <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>18-2108C-01</th> <th>20-11-2020</th> <th>17-02-2021</th> <td>696604.07</td> <td>696604.07</td> <td>696604.07</td> <td>696604.07</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	18-2108C-01	20-11-2020	17-02-2021	696604.07	696604.07	696604.07	696604.07	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018177877	Proyecto de inversión	1214560.53	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 19-0606-01.02A REHABILI <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>19-0606-01-02</th> <th>10-12-2020</th> <th>13-04-2021</th> <td>1044472.42</td> <td>1044472.42</td> <td>1044472.42</td> <td>1044472.42</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	19-0606-01-02	10-12-2020	13-04-2021	1044472.42	1044472.42	1044472.42	1044472.42	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018178000	Proyecto de inversión	830000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 18-2108C-01.BARRIA PEF <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>1</th> <th>Guerrero de la Eñidad</th> <th>20-2469-01</th> <th>22-11-2020</th> <th>20-06-2021</th> <td>800341.69</td> <td>800341.69</td> <td>800341.69</td> <td>800341.69</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	1	Guerrero de la Eñidad	20-2469-01	22-11-2020	20-06-2021	800341.69	800341.69	800341.69	800341.69	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018178000	Proyecto de inversión	247859.62	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) ALUMBRADO EN EL PUE <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>1</th> <th>Victoria</th> <th>20-2469-01</th> <th>29-12-2020</th> <th>26-06-2021</th> <td>244663.46</td> <td>244663.46</td> <td>244663.46</td> <td>244663.46</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	1	Victoria	20-2469-01	29-12-2020	26-06-2021	244663.46	244663.46	244663.46	244663.46	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018178030	Proyecto de inversión	1048379.89	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) OBRAS COMPLEMENTARI <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>41</th> <th>Victoria</th> <th>20-2469-01</th> <th>29-12-2020</th> <th>26-06-2021</th> <td>1044240.15</td> <td>1044240.15</td> <td>1044240.15</td> <td>1044240.15</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	41	Victoria	20-2469-01	29-12-2020	26-06-2021	1044240.15	1044240.15	1044240.15	1044240.15	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018183834	Proyecto de inversión	483192.17	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) CONSTRUCCION DE ALU <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>3</th> <th>Reynosa</th> <th>20-2819</th> <th>08-09-2021</th> <th>04-08-2021</th> <td>487192.11</td> <td>487192.11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	3	Reynosa	20-2819	08-09-2021	04-08-2021	487192.11	487192.11	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018183841	Proyecto de inversión	780000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) CONSTRUCCION DE ALU <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>3</th> <th>Reynosa</th> <th>20-2819</th> <th>08-09-2021</th> <th>04-08-2021</th> <td>750203.67</td> <td>750203.67</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	3	Reynosa	20-2819	08-09-2021	04-08-2021	750203.67	750203.67	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018184821	Proyecto de inversión	721251	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) Rehabilitación y Desasos <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>3</th> <th>Reynosa</th> <th>20-2819</th> <th>08-09-2021</th> <th>04-08-2021</th> <td>1360524.51</td> <td>1360524.51</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	3	Reynosa	20-2819	08-09-2021	04-08-2021	1360524.51	1360524.51	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018184826	Proyecto de inversión	898665.47	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) Rehabilitación de Pavim <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>3</th> <th>Reynosa</th> <th>20-2819</th> <th>08-09-2021</th> <th>05-06-2021</th> <td>778548.4</td> <td>749905.04</td> <td>749905.04</td> <td>749905.04</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	3	Reynosa	20-2819	08-09-2021	05-06-2021	778548.4	749905.04	749905.04	749905.04	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018184893	Proyecto de inversión	340794	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) Rehabilitación de Seccio <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>3</th> <th>Reynosa</th> <th>20-2819</th> <th>23-04-2021</th> <th>08-09-2021</th> <td>1699972.45</td> <td>1699972.45</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	3	Reynosa	20-2819	23-04-2021	08-09-2021	1699972.45	1699972.45	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018184894	Proyecto de inversión	1218651.57	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) Rehabilitación de Pavim <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>3</th> <th>Reynosa</th> <th>20-2819</th> <th>08-09-2021</th> <th>05-06-2021</th> <td>107017.48</td> <td>107017.48</td> <td>107017.48</td> <td>107017.48</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	3	Reynosa	20-2819	08-09-2021	05-06-2021	107017.48	107017.48	107017.48	107017.48	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018185842	Proyecto de inversión	640000.99	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 18-2108C-01.BARRIA PEF <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>1</th>	28	Tamulipas	1	Guerrero de la Eñidad	21-2053-01	04-09-2021	04-09-2021	640000.99	640000.99	640000.99	640000.99	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018185842	Proyecto de inversión	740084.48	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 2) PROGRAMA 2021 DE RE <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>21-2053-01</th> <th>08-04-2021</th> <th>04-09-2021</th> <td>740805.48</td> <td>740805.48</td> <td>740805.48</td> <td>740805.48</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	21-2053-01	08-04-2021	04-09-2021	740805.48	740805.48	740805.48	740805.48	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018186022	Proyecto de inversión	4965381.77	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 2) PROGRAMA 2021 DE RE <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>26</th> <th>Miquihuana</th> <th>21-2068-01</th> <th>07-04-2021</th> <th>03-09-2021</th> <td>4965381.1</td> <td>4965381.1</td> <td>4965381.1</td> <td>4965381.1</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	26	Miquihuana	21-2068-01	07-04-2021	03-09-2021	4965381.1	4965381.1	4965381.1	4965381.1	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018186032	Proyecto de inversión	495183.88	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 2) PROGRAMA 2021 DE RE <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>29</th> <th>Ocampo</th> <th>21-2068-01</th> <th>07-04-2021</th> <th>03-09-2021</th> <td>495138.88</td> <td>495138.88</td> <td>495138.88</td> <td>495138.88</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	29	Ocampo	21-2068-01	07-04-2021	03-09-2021	495138.88	495138.88	495138.88	495138.88	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018186443	Proyecto de inversión	592000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) OBRAS COMPLEMENTARI <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>9</th> <th>Ciudad Madero</th> <th>21-2216C-01</th> <th>15-03-2021</th> <th>13-04-2021</th> <td>592000</td> <td>592000</td> <td>592000</td> <td>592000</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	21-2216C-01	15-03-2021	13-04-2021	592000	592000	592000	592000	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018187222	Proyecto de inversión	930000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) 17-2216C-01.CONSTRUC <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>17-2216C-01</th> <th>13-04-2021</th> <th>13-04-2021</th> <td>892115.46</td> <td>892115.46</td> <td>892115.46</td> <td>892115.46</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	17-2216C-01	13-04-2021	13-04-2021	892115.46	892115.46	892115.46	892115.46	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018188473	Proyecto de inversión	280000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) OBRAS COMPLEMENTARI <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>9</th> <th>Ciudad Madero</th> <th>21-2216C-01</th> <th>17-02-2021</th> <th>28-03-2021</th> <td>2756923.73</td> <td>2756923.73</td> <td>2756923.73</td> <td>2756923.73</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	21-2216C-01	17-02-2021	28-03-2021	2756923.73	2756923.73	2756923.73	2756923.73	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018188836	Adquisición	6649598	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) Adquisición de equipo d <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>0</th> <th>Gobierno de la Eñidad</th> <th>20-2407-2011</th> <th>15-12-2020</th> <th>25-02-2021</th> <td>2613925.39</td> <td>2613925.39</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Eñidad	20-2407-2011	15-12-2020	25-02-2021	2613925.39	2613925.39	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018191293	Proyecto de inversión	420000	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) REHABILITACION DE CAL <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>1</th> <th>Guerrero de la Eñidad</th> <th>21-2053-01</th> <th>15-09-2021</th> <th>15-09-2021</th> <td>412000</td> <td>412000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>En Ejecución</td> <td>Validado avances</td>	28	Tamulipas	1	Guerrero de la Eñidad	21-2053-01	15-09-2021	15-09-2021	412000	412000	0	0	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM000018194676	Proyecto de inversión	1754023.21	ffii: (ciclo_recurso_2020, ramo: 3) CONSTRUCCION DE DRE <th>28</th> <th>Tamulipas</th> <th>22</th> <th>Matamoros</th> <th>24-954</th>	28	Tamulipas	22	Matamoros	24-954	26-04-2021	24-06-2021	1752302.57	1752302.57	1752302.57	1752302.57	En Ejecución	Validado avances
2021	2	TAM00001819567																

2021	2 TAMA120201921740	Proyecto de inversión	45955.47	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DE CL	28	Tampulipas	12 González	56654	15-04-2021	29-05-2021	45955.47	45955.47	45955.47	45955.47	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA12020192182	Proyecto de inversión	31765.42	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DE 1 TE	28	Tampulipas	12 González	56599	15-04-2021	29-05-2021	31765.42	31765.42	31765.42	31765.42	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA12020192190	Proyecto de inversión	18008.74	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DE 1 PE	28	Tampulipas	12 González	56600	15-04-2021	29-05-2021	18008.74	18008.74	18008.74	18008.74	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA12020192460	Proyecto de inversión	32103.79	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DEL RED I	29	Altamira	3 Altamira	35129	15-04-2021	30-01-2021	32103.79	32103.79	32103.79	32103.79	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA12020192463	Proyecto de inversión	127130.38	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DE CUA	28	Tampulipas	35 San Fernando	66005	16-04-2021	30-05-2021	127130.38	127130.38	127130.38	127130.38	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA12020192739	Proyecto de inversión	173457.62	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DE GUJ	28	Tampulipas	37 Soto la Marina	70367	16-04-2021	15-05-2021	173457.62	173457.62	173457.62	173457.62	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA12020193051	Proyecto de inversión	78025.88	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: CONSTRUCCION DEL RED I	29	Altamira	3 Altamira	35129	15-04-2021	30-01-2021	78025.88	78025.88	78025.88	78025.88	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA12020194111	Proyecto de inversión	369808	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: TRABAJOS DE MANTENI	28	Tampulipas	35 San Fernando	MSF-HIDRO-C	16-04-2021	04-04-2021	369808	369808	369808	369808	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	2 TAMA120201941204	Proyecto de inversión	673711.09	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DEL SE	28	Tampulipas	35 San Fernando	MSF-HIDRO-C	01-06-2021	15-06-2021	673711.09	673711.09	673711.09	673711.09	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	2 TAMA120201942116	Proyecto de inversión	640291.24	IFI: (ciclo_recurso_2021, ramo: REHABILITACION DE PAV	28	Tampulipas	22 Matamoros	MAF-OP-HIDR	26-03-2021	04-05-2021	640291.24	640291.24	640291.24	640291.24	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	2 TAMA16160300734789	Proyecto de inversión	95364.72	IFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Liberación De Derecho C	28	Tampulipas	22 Matamoros	95364.72	01-01-2016	01-12-2016	95364.72	95364.72	95364.72	95364.72	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA16160300789843	Proyecto de inversión	2724.49	IFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: Construcción De Red D	28	Tampulipas	9 Ciudad Madero	2724.49	14-11-2016	14-11-2016	2724.49	2724.49	2724.49	2724.49	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA16160300789861	Proyecto de inversión	151720.05	IFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: Rehabilitación De Las Lin	28	Tampulipas	9 Ciudad Madero	358123	14-11-2016	04-12-2016	151720.05	151720.05	151720.05	151720.05	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA16160300789867	Proyecto de inversión	500300.78	IFI: (ciclo_recurso_2016, ramo: Rehabilitación De La Lin	28	Tampulipas	9 Ciudad Madero	500300.78	16-04-2016	28-07-2016	500300.78	500300.78	500300.78	500300.78	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA17170300817135	Proyecto de inversión	147854.32	IFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Construcción De Cuarto	28	Tampulipas	22 Matamoros	147854.32	09-05-2017	14-07-2017	147854.32	147854.32	147854.32	147854.32	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA17170300817137	Proyecto de inversión	32405.49	IFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Construcción De Cuarto	28	Tampulipas	22 Matamoros	32405.49	09-05-2017	14-07-2017	32405.49	32405.49	32405.49	32405.49	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA170300834148	Proyecto de inversión	463436.41	IFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: Construcción De Un Des	28	Tampulipas	12 González	378656	01-06-2017	30-06-2017	463436.41	463436.41	463436.41	463436.41	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA17170300951180	Proyecto de inversión	181304	IFI: (ciclo_recurso_2017, ramo: 1 Suministro De Cos	28	Tampulipas	21 El Monte	MA-OP-AP17-3	01-01-2017	01-12-2017	181304	181304	181304	181304	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA17170300951187	Proyecto de inversión	365021.19	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Drenaje Sanitario En Cal	28	Tampulipas	38 Tampico	6824	02-04-2018	30-06-2018	365021.19	365021.19	365021.19	365021.19	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1818001077942	Proyecto de inversión	28391.97	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Tuber	28	Tampulipas	29 Tampico	FOA-FORTI4-0	06-04-2018	01-06-2018	28391.97	28391.97	28391.97	28391.97	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA18180010779747	Proyecto de inversión	2841069.25	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Guarni	28	Tampulipas	29 Tampico	FOA-FORTI1-01	06-04-2018	01-06-2018	2841069.25	2841069.25	2841069.25	2841069.25	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA18001801078535	Proyecto de inversión	517556.56	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Revestimiento De Divers	28	Tampulipas	12 González	HIDRO201001-01	05-02-2018	01-02-2018	517556.56	517556.56	517556.56	517556.56	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA180018020117321	Proyecto de inversión	268697.24	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Ampliación De Red De A	28	Tampulipas	12 González	8855	01-03-2018	12-03-2018	268697.24	268697.24	268697.24	268697.24	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA180018020117329	Proyecto de inversión	1589	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Rehabilitación De Fibras	28	Tampulipas	12 González	1680	01-03-2018	24-03-2018	1589	1589	1589	1589	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1800180201181322	Proyecto de inversión	5336	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Letrina	28	Tampulipas	12 González	38742	12-02-2018	17-03-2018	5336	5336	5336	5336	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1800180201181323	Proyecto de inversión	69368	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Letrina	28	Tampulipas	12 González	86269	01-02-2018	17-02-2018	69368	69368	69368	69368	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1818001113940	Proyecto de inversión	290690.99	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Cuarto	28	Tampulipas	31 Palmarín	38329	10-04-2018	28-09-2018	290690.99	290690.99	290690.99	290690.99	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1818001122952	Proyecto de inversión	120209.14	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Piso Fl	28	Tampulipas	29 Tampico	120209.14	03-01-2018	02-09-2018	120209.14	120209.14	120209.14	120209.14	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1818001123956	Proyecto de inversión	14458.43	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Red D	28	Tampulipas	29 Tampico	135189	02-05-2018	30-06-2018	14458.43	14458.43	14458.43	14458.43	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1818001123967	Proyecto de inversión	66487.05	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Teco I	28	Tampulipas	29 Tampico	85961	08-01-2018	30-08-2018	66487.05	66487.05	66487.05	66487.05	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1800180201123982	Proyecto de inversión	805438.48	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Ampliación De Red De D	28	Tampulipas	29 Tampico	84748	11-04-2018	08-05-2018	805438.48	805438.48	805438.48	805438.48	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1800180201143483	Proyecto de inversión	1485026.26	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Red D	28	Tampulipas	12 González	FOA20180021-0	15-04-2018	15-04-2018	1485026.26	1485026.26	1485026.26	1485026.26	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1800180201143491	Proyecto de inversión	1540000	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De 25 Cu	28	Tampulipas	12 González	FOA20180012-0	16-04-2018	01-05-2018	1540000	1540000	1540000	1540000	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1800180201143507	Proyecto de inversión	814058.92	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Construcción De Tuche	28	Tampulipas	12 González	FORTA2018001-0	05-03-2018	01-04-2018	814058.92	814058.92	814058.92	814058.92	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1800180201143512	Proyecto de inversión	1369322.81	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: Pavimentación De Concr	28	Tampulipas	12 González	HIDRO20180006	20-04-2018	01-05-2018	1369322.81	1369322.81	1369322.81	1369322.81	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1800180319897	Proyecto de inversión	84569	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: GUARNICIONES TIPO TR	28	Tampulipas	14 Guerrero	24842	28-08-2018	28-09-2018	84569	84569	84569	84569	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA180018048481	Proyecto de inversión	4234.54	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: CONSTRUCCION DE 25 C	28	Tampulipas	14 Guerrero	4234.54	05-01-2019	02-01-2019	4234.54	4234.54	4234.54	4234.54	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA180401478889	Proyecto de inversión	911587.1	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: CONSTRUCCION DE COA	28	Tampulipas	9 Ciudad Madero	928657	03-10-2018	08-12-2018	911587.1	911587.1	911587.1	911587.1	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA180401478927	Proyecto de inversión	1068276.61	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: CONSTRUCCION DE PAV	28	Tampulipas	9 Ciudad Madero	435623	01-06-2018	30-07-2018	1068276.61	1068276.61	1068276.61	1068276.61	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA180401484248	Acción	659384.27	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: 2350 SERVICIOS RELAC	28	Tampulipas	9 Ciudad Madero	492679	01-01-2018	31-12-2018	659384.27	659384.27	659384.27	659384.27	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA180401484781	Proyecto de inversión	15849.49	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: CONSTRUCCION DE 25 C	28	Tampulipas	14 Guerrero	FORTA2018001-0	12-04-2018	12-04-2018	15849.49	15849.49	15849.49	15849.49	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA180401496975	Proyecto de inversión	2200000	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: RESCATE DE AREAS VER	28	Tampulipas	14 Guerrero	COGPOPE-00F	01-09-2018	21-12-2018	2036080.88	2036080.88	2036080.88	2036080.88	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA180401502870	Proyecto de inversión	6432000	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: 2 COLECTOR DE DRENAJE	28	Tampulipas	14 Guerrero	1120108	07-01-2019	29-03-2019	1212180.09	1212180.09	1212180.09	1212180.09	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA19001545815	Proyecto de inversión	79536.04	IFI: (ciclo_recurso_2019, ramo: CONSTRUCCION DE REV	28	Tampulipas	40 Valle Hermoso	92406	10-06-2019	07-09-2019	79536.04	79536.04	79536.04	79536.04	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1900154717	Proyecto de inversión	11478.78	IFI: (ciclo_recurso_2019, ramo: CONSTRUCCION DE 25 C	28	Tampulipas	9 Ciudad Madero	11478.78	19-12-2019	11-01-2020	11478.78	11478.78	11478.78	11478.78	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA19001597208	Proyecto de inversión	79252.04	IFI: (ciclo_recurso_2019, ramo: CONSTRUCCION DE CUA	28	Tampulipas	9 Ciudad Madero	2213130	21-10-2019	17-11-2019	79124.07	79124.07	79124.07	79124.07	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA1900162625	Proyecto de inversión	79238.29	IFI: (ciclo_recurso_2019, ramo: CONSTRUCCION DE CUA	28	Tampulipas	9 Ciudad Madero	221364	23-10-2019	21-12-2019	79108.69	79108.69	79108.69	79108.69	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA19001636990	Proyecto de inversión	86852.56	IFI: (ciclo_recurso_2019, ramo: CONSTRUCCION DE CUA	28	Tampulipas	9 Ciudad Madero	228756	22-10-2019	20-11-2019	86850.29	86850.29	86850.29	86850.29	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA19001659522	Proyecto de inversión	159493.13	IFI: (ciclo_recurso_2019, ramo: PAVIMENTACION A BASI	28	Tampulipas	9 Ciudad Madero	600000	21-11-2019	26-12-2019	159761.44	159761.44	159761.44	159761.44	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA20010701571	Proyecto de inversión	810000	IFI: (ciclo_recurso_2018, ramo: 18-2199C-01. REHABIL	28	Tampulipas	0 Gobierno de la Entidad	18-2199C-01	09-03-2020	06-06-2020	516287.03	516287.03	516287.03	516287.03	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA20020711726	Proyecto de inversión	1303576	IFI: (ciclo_recurso_2020, ramo: RECAPETADO EN AVE. RI	28	Tampulipas	14 Guerrero	901200	06-06-2020	06-07-2020	1184660.67	1184660.67	1184660.67	1184660.67	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA20020712791	Proyecto de inversión	1400000	IFI: (ciclo_recurso_2020, ramo: RECAPETADO EN AVE. RI	28	Tampulipas	14 Guerrero	901200	06-06-2020	06-07-2020	1184660.67	1184660.67	1184660.67	1184660.67	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA20031766504	Proyecto de inversión	191102.94	IFI: (ciclo_recurso_2020, ramo: REHABILITACION DE CUA	28	Tampulipas	6 Buxtama	901200	01-04-2020	30-05-2020	191102.94	191102.94	191102.94	191102.94	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA20040789869	Proyecto de inversión	2294903.14	IFI: (ciclo_recurso_2020, ramo: CONSTRUCCION DE ELEC	28	Tampulipas	0 Gobierno de la Entidad	180253	03-11-2020	31-12-2020	2294903.14	2294903.14	2294903.14	2294903.14	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA20040798977	Proyecto de inversión	271963.19	IFI: (ciclo_recurso_2020, ramo: AMPLIACION DE ELECTR	28	Tampulipas	0 Gobierno de la Entidad	21963.19	03-11-2020	31-12-2020	271963.19	271963.19	271963.19	271963.19	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA20040809939	Proyecto de inversión	159999.15	IFI: (ciclo_recurso_2020, ramo: 18-2199C-01. REHABILIT	28	Tampulipas	0 Gobierno de la Entidad	159999.15	03-11-2020	31-12-2020	159999.15	159999.15	159999.15	159999.15	Terminado	Validado avances
2021	2 TAMA20040838994	Proyecto de inversión	138574.7	IFI: (ciclo_recurso_2020, ramo: CONSTRUCCION DE CUA												

2021	2	TAM21020109132009	Proyecto de inversión	412935.64	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE 8 KI	28	Tamulipas	36	San Nicolás	79950	01-04-2021	30-04-2021	412935.64	412935.64	412935.64	412935.64	412935.64	412935.64	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109135009	Proyecto de inversión	259005.47	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: CONSTRUCCION DE DOS	28	Tamulipas	35	San Fernando	92166	23-04-2021	06-06-2021	259005.47	259005.47	259005.47	259005.47	259005.47	259005.47	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109135956	Proyecto de inversión	125022.73	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA	28	Tamulipas	35	San Fernando	92434	23-04-2021	06-06-2021	125022.73	125022.73	125022.73	125022.73	125022.73	125022.73	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109136215	Proyecto de inversión	352610.22	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE PA	28	Tamulipas	23	Matamoros	94700	26-03-2021	07-05-2021	352610.22	352610.22	352610.22	352610.22	352610.22	352610.22	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM21020109142124	Proyecto de inversión	843505.51	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE PA	22	Matamoros	22	Matamoros	913344.66	26-03-2021	04-05-2021	843505.51	843505.51	843505.51	843505.51	843505.51	843505.51	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM21020109143050	Proyecto de inversión	1595831.31	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:2: CONSTRUCCION DE ACC	28	Tamulipas	12	González	1595831.31	17-06-2021	12-06-2021	1595831.31	1595831.31	1595831.31	1595831.31	1595831.31	1595831.31	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM21020109143529	Proyecto de inversión	100876.47	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:2: PAVIMENTACION CON C	28	Tamulipas	12	González	100876.47	16-04-2021	15-05-2021	100876.47	100876.47	100876.47	100876.47	100876.47	100876.47	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	2	TAM21020109143785	Proyecto de inversión	375589.73	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE LINEA	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	375589.73	23-04-2021	23-04-2021	375589.73	375589.73	375589.73	375589.73	375589.73	375589.73	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109143984	Proyecto de inversión	256438.29	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE PA	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	256438.29	25-05-2021	19-07-2021	256438.29	256438.29	256438.29	256438.29	256438.29	256438.29	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146000	Proyecto de inversión	795087.17	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: PAVIMENTACION A BASE D	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	349705	24-06-2021	16-08-2021	795087.17	795087.17	795087.17	795087.17	795087.17	795087.17	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146009	Proyecto de inversión	96408.06	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE LINEA I	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	96408.06	30-03-2021	28-07-2021	96408.06	96408.06	96408.06	96408.06	96408.06	96408.06	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146017	Proyecto de inversión	195193.88	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: CONSTRUCCION DE DRENAJ	28	Tamulipas	22	Matamoros	195193.88	20-05-2021	17-07-2021	195193.88	195193.88	195193.88	195193.88	195193.88	195193.88	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146018	Proyecto de inversión	162109.02	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: CONSTRUCCION DE CALLE C	28	Tamulipas	22	Matamoros	162109.02	03-08-2021	03-08-2021	162109.02	162109.02	162109.02	162109.02	162109.02	162109.02	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146019	Proyecto de inversión	675000.00	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:2: PAVIMENTACION ASFALTICA	28	Tamulipas	13	Guémez	681928.98	01-01-2021	17-11-2021	675000.00	675000.00	675000.00	675000.00	675000.00	675000.00	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146020	Proyecto de inversión	304898.95	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: CONSTRUCCION DE RED DE	28	Tamulipas	22	Matamoros	154874	08-01-2021	24-11-2021	304898.95	304898.95	304898.95	304898.95	304898.95	304898.95	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146021	Proyecto de inversión	208519.39	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE DRENAJ	28	Tamulipas	22	Matamoros	135051	24-08-2021	30-10-2021	208519.39	208519.39	208519.39	208519.39	208519.39	208519.39	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146022	Proyecto de inversión	140876.29	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE LINEA	28	Tamulipas	12	González	209517	14-08-2021	17-07-2021	140876.29	140876.29	140876.29	140876.29	140876.29	140876.29	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146024	Proyecto de inversión	52355	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: Ampliación De Red El	28	Tamulipas	12	González	109527	05-06-2021	24-06-2021	52355	52355	52355	52355	52355	52355	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146025	Proyecto de inversión	750000	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE RED D	28	Tamulipas	42	Villagrán	1125	05-04-2021	05-07-2021	750000	748288.8	748288.8	748288.8	748288.8	748288.8	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146034	Proyecto de inversión	578997.45	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE LINEA I	28	Tamulipas	12	González	1075	02-04-2021	16-04-2021	578997.45	578649.26	578649.26	578649.26	578649.26	578649.26	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146044	Proyecto de inversión	114438.08	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: CONSTRUCCION DE CALLE C	28	Tamulipas	40	Valle Hermoso	104748	05-05-2021	09-07-2021	114438.08	111967.62	111967.62	111967.62	111967.62	111967.62	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146045	Proyecto de inversión	777088	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: Ampliación De Electricif	28	Tamulipas	17	Jaumea	87981	10-04-2021	15-06-2021	777088	777088	777088	777088	777088	777088	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146046	Proyecto de inversión	125850.49	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: Conduccion De Techo	28	Tamulipas	29	Ocampo	259491	01-08-2021	30-08-2021	125850.49	125850.49	125850.49	125850.49	125850.49	125850.49	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146047	Proyecto de inversión	969000	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: Itefe-Clm16-A-Sop-003	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Entidad	16-1229C-01	16-06-2021	16-06-2021	969000	969298.83	969298.83	969298.83	969298.83	969298.83	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146048	Proyecto de inversión	1355000	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:2: Sanamiento De La Laguna	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	C-040-19	02-07-2021	01-08-2021	1355000	1346219.43	1346219.43	1346219.43	1346219.43	1346219.43	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146049	Proyecto de inversión	119968	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:2: Motoconformado Y Ren	28	Tamulipas	12	González	HIDROM210007	16-04-2021	01-04-2021	119968	119968	119968	119968	119968	119968	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146050	Proyecto de inversión	180004.18	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:2: Revestimiento De Divers	28	Tamulipas	12	González	HIDROM210009	16-04-2021	01-04-2021	180004.18	180004.18	180004.18	180004.18	180004.18	180004.18	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146051	Proyecto de inversión	159193.15	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:2: CONSTRUCCION DE UNA SU	28	Tamulipas	12	González	HIDROM210011	07-05-2021	01-05-2021	159193.15	159193.15	159193.15	159193.15	159193.15	159193.15	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146052	Proyecto de inversión	256438.29	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE TEC	28	Tamulipas	12	Guémez	450673	03-03-2021	03-03-2021	256438.29	256673.67	256673.67	256673.67	256673.67	256673.67	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146053	Proyecto de inversión	428690.52	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE PA	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	424401	03-10-2021	08-12-2021	428690.52	428690.52	428690.52	428690.52	428690.52	428690.52	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146054	Proyecto de inversión	202653.12	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE DRE	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	424401	10-08-2021	08-10-2021	202653.12	206027.3	206027.3	206027.3	206027.3	206027.3	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146055	Proyecto de inversión	320247	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:2: CONSTRUCCION DE CALI	28	Tamulipas	40	Valle Hermoso	FORTAM210000	05-07-2021	08-08-2021	320247	320644.22	320644.22	320644.22	320644.22	320644.22	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146056	Proyecto de inversión	89149.87	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE LINEA	28	Tamulipas	38	Valle Hermoso	FORTAM210000	12-09-2021	09-12-2021	89149.87	89124.26	89124.26	89124.26	89124.26	89124.26	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146057	Proyecto de inversión	912341.25	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: PCH CALL NAVARIT	28	Tamulipas	38	Valle Hermoso	FORTAM210000	29-04-2021	09-07-2021	912341.25	912341.25	912341.25	912341.25	912341.25	912341.25	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146058	Proyecto de inversión	134081.11	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE LIN	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	197608	17-07-2021	14-09-2021	134081.11	134081.11	134081.11	134081.11	134081.11	134081.11	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146059	Proyecto de inversión	114973.23	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: CONSTRUCCION CUARTI	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	228375	23-07-2021	21-10-2021	114973.23	110107.92	110107.92	110107.92	110107.92	110107.92	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146060	Proyecto de inversión	79238.29	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: CONSTRUCCION CUARTI	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	228392	23-07-2021	21-12-2021	79238.29	78865.38	78865.38	78865.38	78865.38	78865.38	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146061	Proyecto de inversión	95409.59	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: REHABILITACION DE LINEA	28	Tamulipas	12	González	228928	18-08-2021	11-12-2021	95409.59	95409.59	95409.59	95409.59	95409.59	95409.59	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146062	Proyecto de inversión	80869.51	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	230715	25-10-2021	08-12-2021	80869.51	76182.92	76182.92	76182.92	76182.92	76182.92	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020109146063	Proyecto de inversión	59174.12	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: CONSTRUCCION DE TEC	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	240000	14-11-2021	28-12-2021	59174.12	59162.25	59162.25	59162.25	59162.25	59162.25	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020201710246	Proyecto de inversión	2404004	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: RECONSTRUCCION DE L	28	Tamulipas	9	Ciudad Madero	901720	13-07-2021	13-07-2021	2404004	2409297.46	2409297.46	2409297.46	2409297.46	2409297.46	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020201710247	Proyecto de inversión	140876.29	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: RECONSTRUCCION DE CAL	28	Tamulipas	14	Valle Hermoso	947019	09-07-2021	09-07-2021	140876.29	140876.29	140876.29	140876.29	140876.29	140876.29	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020201798684	Proyecto de inversión	475332.97	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo:3: AMPLIACION DE ELECTR	28	Tamulipas	0	Gobierno de la Entidad	178024	09-11-2020	11-12-2020	475332.97	475332.97	475332.97	475332.97	475332.97	475332.97	Terminado	Validado avances
2021	2	TAM21020201798700	Proyecto de inversión	208868.15	FFI: (ciclo: recurso-2021, ramo															

