

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|--|----|------------|----|--------------|---|--|--------|------|------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|---------------------------|-----------|----------|---------|
| 2024 | 4 | TAM340402509692 | Proyecto de inversión | \$ 9.146.56 | (f); (s); (recurso:2024, MANTENIMIENTO DE A) | 28 | Tamaulipas | 13 | Guémez | Proyecto de l. Educación | Sin identificar. Municipio de Guémez | 413422 | \$ | 29 | 39 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 25-10-2024 | 23-11-2024 | \$ 9,146.56 | \$ 9,146.56 | \$ 9,146.56 | \$ 9,146.56 | \$ 9,146.56 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:039-IGOB-MGT-FAIS (meta); (unidad medida;Piezas, avance:8.0)) | 2509692/proyecto_FIN_2508 | Terminado | Validado | avances |
| 2024 | 4 | TAM340402509709 | Proyecto de inversión | \$ 9.146.56 | (f); (s); (recurso:2024, MANTENIMIENTO DE A) | 28 | Tamaulipas | 13 | Guémez | Proyecto de l. Educación | Sin identificar. Municipio de Guémez | 413566 | \$ | 39 | 32 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 25-10-2024 | 23-11-2024 | \$ 9,146.56 | \$ 9,146.56 | \$ 9,146.56 | \$ 9,146.56 | \$ 9,146.56 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:039-IGOB-MGT-FAIS (meta); (unidad medida;Piezas, avance:8.0)) | 2509709/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances |
| 2024 | 4 | TAM340402509721 | Proyecto de inversión | \$ 6.859.92 | (f); (s); (recurso:2024, MANTENIMIENTO DE A) | 28 | Tamaulipas | 13 | Guémez | Proyecto de l. Educación | Sin identificar. Municipio de Guémez | 415664 | \$ | 42 | 35 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 25-10-2024 | 23-11-2024 | \$ 6,859.92 | \$ 6,859.92 | \$ 6,859.92 | \$ 6,859.92 | \$ 6,859.92 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:039-IGOB-MGT-FAIS (meta); (unidad medida;Piezas, avance:8.0)) | 2509721/proyecto_PROCESO | Terminado | Validado | avances |
| 2024 | 4 | TAM340402509729 | Proyecto de inversión | \$ 241,297.60 | (f); (s); (recurso:2024, CONTRUCCION DE LOSA | 28 | Tamaulipas | 11 | Gómez Farías | Proyecto de l. Vivienda | Sin identificar. Municipio de Gómez Farías | 419794 | \$ | 18 | 15 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 30-10-2024 | 30-11-2024 | \$ 241,297.60 | \$ 241,297.60 | \$ 241,297.60 | \$ 241,297.60 | \$ 241,297.60 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MGT-011/2024/FAIS (meta); (unidad medida;Metros cuadrados, avance:100.0)) | 2509729/proyecto_PROCESO | Terminado | Validado | avances |
| 2024 | 4 | TAM340402509785 | Proyecto de inversión | \$ 170,243.71 | (f); (s); (recurso:2024, CONSTRUCCION DE CUF | 28 | Tamaulipas | 31 | Pámalilas | Proyecto de l. Vivienda | Sin identificar. Municipio de Pámalilas | 444738 | \$ | 3 | 2 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 01-07-2024 | 14-08-2024 | \$ 170,243.71 | \$ 170,243.71 | \$ 170,243.71 | \$ 170,243.71 | \$ 170,243.71 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:003-GOB-MGT-FAIS (meta); (unidad medida;Piezas, avance:1.0)) | 2509785/proyecto_FIN_2508 | Terminado | Validado | avances |
| 2024 | 4 | TAM340402509811 | Proyecto de inversión | \$ 623,932.50 | (f); (s); (recurso:2021, CONSTRUCCION DE 4 A 1 | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de l. Vivienda | Sin identificar. MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMA. | 108450 | \$ | 8 | 11 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 15-04-2021 | 15-06-2021 | \$ 623,932.50 | \$ 623,932.50 | \$ 623,932.50 | \$ 623,932.50 | \$ 623,932.50 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MCT-FISMUN2021 (meta); (unidad medida;Cuadrados, avance:4.0)) | 1959491/proyecto_PROCESO | Terminado | Validado | avances |
| 2024 | 4 | TAM340402509826 | Proyecto de inversión | \$ 782,556.35 | (f); (s); (recurso:2021, REHABILITACION DE CA | 28 | Tamaulipas | 30 | San Carlos | Proyecto de l. Transportes y Sin identificar. MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMA. | 109678 | \$ | 200 | 310 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 28-06-2021 | 28-08-2021 | \$ 782,556.35 | \$ 782,556.35 | \$ 782,556.35 | \$ 782,556.35 | \$ 782,556.35 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MCT-FISMUN2021 (meta); (unidad medida;Metros Cuadrados, avance:100.0)) | 1959828/proyecto_INICIO_1 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402509742 | Proyecto de inversión | \$ 471,663.20 | (f); (s); (recurso:2021, REHABILITACION DE AU | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de l. Urbanización Sin identificar. MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMA. | 110746 | \$ | 300 | 360 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 20-05-2021 | 30-06-2021 | \$ 471,663.20 | \$ 471,663.20 | \$ 471,663.20 | \$ 471,663.20 | \$ 471,663.20 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MCT-FISMUN2021 (meta); (unidad medida;Piezas, avance:1.0)) | 1971401/proyecto_PROCESO | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402509723 | Proyecto de inversión | \$ 2,598,493.25 | (f); (s); (recurso:2024, REHABILITACION DE PA | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de l. Urbanización Sin identificar. MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMA. | 112029 | \$ | 400 | 500 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 08-05-2024 | 30-06-2024 | \$ 2,598,493.25 | \$ 2,598,493.25 | \$ 2,598,493.25 | \$ 2,598,493.25 | \$ 2,598,493.25 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MCT-FISMUN2023 (meta); (unidad medida;Metros Inesales, avance:100.0)) | 1959849/proyecto_INICIO_1 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402509487 | Proyecto de inversión | \$ 121,044.00 | (f); (s); (recurso:2023, PERFORACION DE POZOS | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de l. Agua y sanea Sin identificar. Municipio de San Carlos | 325481 | \$ | 15 | 30 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 02-06-2023 | 30-06-2023 | \$ 121,044.00 | \$ 121,044.00 | \$ 121,044.00 | \$ 121,044.00 | \$ 121,044.00 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MCT-FISMUN2023 (meta); (unidad medida;Pozolos, avance:1.0)) | 1229468/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402509475 | Proyecto de inversión | \$ 159,760.04 | (f); (s); (recurso:2023, CONSTRUCCION DE POZ | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de l. Agua y sanea Sin identificar. Municipio de San Carlos | 327874 | \$ | 20 | 30 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 14-08-2023 | 14-09-2023 | \$ 159,760.04 | \$ 159,760.04 | \$ 159,760.04 | \$ 159,760.04 | \$ 159,760.04 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MCT-FISMUN2023 (meta); (unidad medida;Pozolos, avance:1.0)) | 1229471/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402507712 | Proyecto de inversión | \$ 761,323.13 | (f); (s); (recurso:2023, REHABILITACION DE RE | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de l. Agua y sanea Sin identificar. Municipio de Miquihuana | 381390 | \$ | 16 | 15 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 03-05-2023 | 02-06-2023 | \$ 761,323.13 | \$ 761,323.13 | \$ 761,323.13 | \$ 761,323.13 | \$ 761,323.13 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:DOPMHTAM/FAIS (meta); (unidad medida;Metros Inesales, avance:100.0)) | 2306771/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402507802 | Proyecto de inversión | \$ 1,209,380.50 | (f); (s); (recurso:2023, REHABILITACION DE CI | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de l. Asistencia So. Sin identificar. Municipio de Miquihuana | 383542 | \$ | 888 | 807 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 09-01-2023 | 11-02-2023 | \$ 1,209,380.50 | \$ 1,209,380.50 | \$ 1,209,380.50 | \$ 1,209,380.50 | \$ 1,209,380.50 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MCT-FISMUN2023 (meta); (unidad medida;Metros Cuadrados, avance:100.0)) | 2306782/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402308208 | Proyecto de inversión | \$ 243,914.82 | (f); (s); (recurso:2023, REHABILITACION DE PA | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de l. Transportes y Sin identificar. Municipio de Miquihuana | 385012 | \$ | 891 | 893 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 15-06-2023 | 15-07-2023 | \$ 243,914.82 | \$ 243,914.82 | \$ 243,914.82 | \$ 243,914.82 | \$ 243,914.82 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:DOPMHTAM/FAIS (meta); (unidad medida;Metros Cuadrados, avance:100.0)) | 2306780/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402308253 | Proyecto de inversión | \$ 821,191.57 | (f); (s); (recurso:2023, PAVIMENTO DE CONCR | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de l. Transportes y Sin identificar. Municipio de Miquihuana | 385170 | \$ | 395 | 372 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 28-07-2023 | 06-09-2023 | \$ 821,191.57 | \$ 821,191.57 | \$ 821,191.57 | \$ 821,191.57 | \$ 821,191.57 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:DOPMHTAM/FAIS (meta); (unidad medida;Metros Cuadrados, avance:100.0)) | 2306781/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402309776 | Proyecto de inversión | \$ 451,078.19 | (f); (s); (recurso:2023, MANTENIMIENTO DE CA | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de l. Transportes y Sin identificar. Municipio de Miquihuana | 390521 | \$ | 891 | 893 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 10-10-2023 | 14-11-2023 | \$ 451,078.19 | \$ 451,078.19 | \$ 451,078.19 | \$ 451,078.19 | \$ 451,078.19 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:DOPMHTAM/FAIS (meta); (unidad medida;Metros Cuadrados, avance:100.0)) | 2306777/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402318697 | Proyecto de inversión | \$ 708,600.00 | (f); (s); (recurso:2023, REHABILITACION DE CA | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de l. Transportes y Sin identificar. Municipio de San Carlos | 429908 | \$ | 180 | 175 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 20-11-2023 | 20-12-2023 | \$ 708,600.00 | \$ 708,600.00 | \$ 708,600.00 | \$ 708,600.00 | \$ 708,600.00 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MCT-FISMUN2023 (meta); (unidad medida;Kilómetro, avance:1.0)) | 1231869/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402318902 | Proyecto de inversión | \$ 762,745.00 | (f); (s); (recurso:2023, REHABILITACION DE PA | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de l. Transportes y Sin identificar. Municipio de San Carlos | 430286 | \$ | 60 | 40 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 27-11-2023 | 29-12-2023 | \$ 762,745.00 | \$ 762,745.00 | \$ 762,745.00 | \$ 762,745.00 | \$ 762,745.00 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MCT-FISMUN2023 (meta); (unidad medida;Metros Cuadrados, avance:100.0)) | 1231892/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402319157 | Proyecto de inversión | \$ 1,230,228.67 | (f); (s); (recurso:2023, REHABILITACION DE PA | 28 | Tamaulipas | 34 | San Carlos | Proyecto de l. Transportes y Sin identificar. Municipio de San Carlos | 432007 | \$ | 85 | 60 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 27-11-2023 | 30-12-2023 | \$ 1,230,228.67 | \$ 1,230,228.67 | \$ 1,230,228.67 | \$ 1,230,228.67 | \$ 1,230,228.67 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MCT-FISMUN2023 (meta); (unidad medida;Metros Cuadrados, avance:100.0)) | 1231815/proyecto_FIN_2401 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402329487 | Proyecto de inversión | \$ 4,808,647.49 | (f); (s); (recurso:2024, CONSTRUCCION DE ALU | 28 | Tamaulipas | 38 | Tampico | Proyecto de l. Urbanización Sin identificar. Secretaría de Obras Públicas | 136569 | \$ | 173 | 161 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 15-06-2024 | 13-08-2024 | \$ 4,808,647.49 | \$ 4,808,647.49 | \$ 4,808,647.49 | \$ 4,808,647.49 | \$ 4,808,647.49 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:C-SOP-011/2024, on (meta); (unidad medida;Metros Inesales, avance:100.0)) | 1238739/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402339083 | Proyecto de inversión | \$ 771,407.99 | (f); (s); (recurso:2024, CONSTRUCCION DE TEC | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de l. Educación Sin identificar. Municipio de Victoria | 150719 | \$ | 220 | 180 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 07-06-2024 | 14-09-2024 | \$ 771,407.99 | \$ 771,407.99 | \$ 771,407.99 | \$ 771,407.99 | \$ 771,407.99 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:12354-24502-6140, on (meta); (unidad medida;Metros Cuadrados, avance:100.0)) | 1239058/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402391748 | Proyecto de inversión | \$ 1,170,356.24 | (f); (s); (recurso:2024, CONSTRUCCION DE CONP | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de l. Urbanización Sin identificar. Municipio de Victoria | 159759 | \$ | 3031 | 2829 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 10-06-2024 | 08-08-2024 | \$ 1,170,356.24 | \$ 1,170,356.24 | \$ 1,170,356.24 | \$ 1,170,356.24 | \$ 1,170,356.24 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:12354-24502-6140, on (meta); (unidad medida;Metros Cuadrados, avance:100.0)) | 1239174/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402390892 | Proyecto de inversión | \$ 370,013.88 | (f); (s); (recurso:2024, CONSTRUCCION Y EQUIP | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de l. Agua y sanea Sin identificar. Municipio de Hidalgo | 39606 | \$ | 15 | 13 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 08-04-2024 | 06-05-2024 | \$ 370,013.88 | \$ 370,013.88 | \$ 370,013.88 | \$ 370,013.88 | \$ 370,013.88 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MHT-OP-FAISMUN2 (meta); (unidad medida;Piezas, avance:1.0)) | 2468393/proyecto_FIN_2408 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402408637 | Proyecto de inversión | \$ 820,400.00 | (f); (s); (recurso:2024, AMPLIACION DE RED EL | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de l. Urbanización Sin identificar. Municipio de Hidalgo | 51541 | \$ | 15 | 13 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 22-04-2024 | 22-05-2024 | \$ 820,400.00 | \$ 820,400.00 | \$ 820,400.00 | \$ 820,400.00 | \$ 820,400.00 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MHT-OP-FAISMUN2 (meta); (unidad medida;Metros Inesales, avance:100.0)) | 2468663/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402409989 | Proyecto de inversión | \$ 1,242,695.46 | (f); (s); (recurso:2024, CONSTRUCCION DE GU | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de l. Urbanización Sin identificar. Municipio de Hidalgo | 127047 | \$ | 25 | 25 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 22-05-2024 | 26-07-2024 | \$ 1,242,695.46 | \$ 1,242,695.46 | \$ 1,242,695.46 | \$ 1,242,695.46 | \$ 1,242,695.46 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MHT-OP-FAISMUN2 (meta); (unidad medida;Metros Cuadrados, avance:100.0)) | 2469988/proyecto_FIN_2408 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402412212 | Proyecto de inversión | \$ 1,106,784.44 | (f); (s); (recurso:2024, REHABILITACION DE RE | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de l. Agua y sanea Sin identificar. Municipio de Matamoros | 183941 | \$ | 150 | 100 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 28-05-2024 | 25-08-2024 | \$ 1,106,784.44 | \$ 1,106,784.44 | \$ 1,106,784.44 | \$ 1,106,784.44 | \$ 1,106,784.44 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:MHT-OP-FAISMUN204 (meta); (unidad medida;Metros Inesales, avance:100.0)) | 2412221/proyecto_INICIO_2 | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402418641 | Proyecto de inversión | \$ 1,989,362.85 | (f); (s); (recurso:2024, REHABILITACION DE RE | 28 | Tamaulipas | 30 | Rio Bravo | Proyecto de l. Agua y sanea Sin identificar. Municipio de Rio Bravo | 225364 | \$ | 72 | 48 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 26-07-2024 | 16-09-2024 | \$ 1,989,362.85 | \$ 1,989,362.85 | \$ 1,989,362.85 | \$ 1,989,362.85 | \$ 1,989,362.85 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:LP-FAISMUN204/3 (meta); (unidad medida;Metros Inesales, avance:100.0)) | 2449991/proyecto_PROCESO | Terminado | Validado | avances | |
| 2024 | 4 | TAM340402423782 | Proyecto de inversión | \$ 1,252,248.03 | (f); (s); (recurso:2024, CONSTRUCCION DE BAF | 28 | Tamaulipas | 33 | Rio Bravo | Proyecto de l. Educación Sin identificar. Municipio de Rio Bravo | 259140 | \$ | 66 | 43 | 0 | (meta); (fund) | 1 | (leel); (fve) | n | 08-08-2024 | 30-09-2024 | \$ 1,252,248.03 | \$ 1,252,248.03 | \$ 1,252,248.03 | \$ 1,252,248.03 | \$ 1,252,248.03 | (ctta); (lipo obra;Obra, numero contrato:LP-FAISMUN204/3 (meta); (unidad medida;Metros Inesales, avance:100.0)) | 24 | | | | |