



PERIODICO OFICIAL



ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

Registro Postal publicación periódica
PP28-0009

TAMAULIPAS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXXVI

Cd. Victoria, Tam., martes 3 de mayo de 2011.

Anexo al Número 52

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE FINANZAS

INFORME sobre el ejercicio y destino de los Recursos Federales transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al 1er. trimestre de 2011.

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE FINANZAS

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2011

I.- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - TAMAULIPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	28-TAMAULIPAS RECURSO 2011																							
	SUBSIDIOS 103 REGISTROS																							
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																							
	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																							
	INVERSIÓN																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
91129	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5043 PAE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TAMAULIPAS	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	41,859,505	1,917,133	4,332,142	1,118,639	58.3%	0	0	OTROS	11,186.00	283.00	2.5%	SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
106906	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS EN CALLE SEXTA VIOLETA Y CALCHERA COL.GUADALUPE VICTORIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	25	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	76,472	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
106317	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, AMPL. ARCOIRIS, OBRA 20887	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	400	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	2,857,044	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
106418	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, C. LLANO DEL NORTE, ENTRE CALLE DEL LLANO CINTO Y LLANO ALTO COL. RIBERAS DEL BOSQUE, OBRA 21193	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	203,896	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
106435	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RUBI ENTRE VIOLETA Y VERDE Y ENTRE ROOHE Y AZUL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	188,912	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	0.00	0.00	0.0%	
106916	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL REFUGIO PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, C. AMELIA VITALES Y JAVIER FLORES COL. HIBERTO VALDEZ, OBRA 37261	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	250	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	551,972	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
106970	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. LLANO ALTO ENTRE LLANO DEL CONTEN Y LIM. COL. COL. RIVERAS DEL BOSQUE, OBRA 20788	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	58	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	298,256	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
104175	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AZTECA CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	325	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	149,536	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
107998	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 1 DE ENERO ENTRE LAS CALLES 23 DE DICIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 15 DE ENERO 20748	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	281	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	1,410,642	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
104890	PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y 8 DE MAYO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	96	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	481,541	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
105042	PAVIMENTACION DE LA CALLE HORTENCIAS ENTRE CALLES NOVALES Y SAN ANGELO COL. ESPERANZA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	289	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	1,836,411	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
106611	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y FRANCISCO VILLA COL. AGUILERAS SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	790,955	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
108536	PAVIMENTACION DE LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE AV. MIGUEL ANGEL Y LAURELES COL. LUCIO BILANCO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	270	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	1,355,784	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
108894	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE AMERICO VILLAREAL ENTRE LAS CALLES PRAXEDIS BALBOA Y TORRE LATINOAMERICANA COL. SANTA CRUZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	55	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	1,064,162	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
106208	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE MIGUEL HIDALGO Y BLVD MORELOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	177	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAULIPAS	894,492	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
106828	PAYMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ZAMORA ENTRE CALLES PRESA DE LA AMISTAD Y PRESA DE LAS ADJUNTAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	74	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	498,406	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADROS	0.00	0.00	0.0%	
109648	PAYMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EVA SAMANO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y NICOLAS BRAVO COLONIA AMPLIACION AQUILES SERDAN. 20777	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	26	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	195,552	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADROS	0.00	0.00	0.0%	
109386	PAYMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIVADA DOS Y 20 DE NOVIEMBRE COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	270	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	1,578,047	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
109518	PAYMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MONTE DE LAS CRUCES ENTRE LAS CALLES LLERA Y BUROS COL. HIDALGO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	20	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	484,852	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
106223	PAYMENTACION HIDRAULICA EN CALLE OSCAR LUBBERT ENTRE CALLE FRESNOS Y LUIS LUEVANO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	170	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	854,048	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
106744	PAYMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE MACKENZIE Y MIGUEL HIDALGO COLONIA JUAN ESCUTIA. 20472	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	659,730	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
109517	PAYMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE BEATRIZ ANAYA, COL. AMERICO VILLAREAL. OBRA 28518	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	367	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	1,836,584	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
109450	PAYMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE CAMARGO COLONIA MANUEL CAYAZOS LERMA. 20734	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	321	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	1,610,960	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
104738	PAYMENTACION HIDRAULICA EN LA C. FRANCISCO VILLA, ENTRE MATAMOROS Y RUBIOSA COL. AQUILES SERDAN. OBRA 20766	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	35	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	663,533	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADROS	0.00	0.00	0.0%	
107168	TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE EVA ZAMANO Y PARAISO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	258	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	724,150	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADROS	0.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO																							
76444	CAMPANA DE APARATOS FUNCIONARIOS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VOLUNTARIO Y TRABAJO MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	500	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	906,537	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
76532	CAMPANA DE SALUD VISUAL CEDIF SATELITE CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE 26 DE NOVIEMBRE Y FERNANDO MONTES DE OCA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	2000	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	938,194	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
76285	CAMPANA DE SALUD VISUAL EN DESARROLLO COMUNITARIO CEDIF, BLVD. LUIS ECHEVERRIA NO. 810 ENTRE MATAMOROS Y ALDAMA COL. AQUILES SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	2000	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	938,194	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
72847	CAMPANA ODONTOLOGICA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE MEJORES FAMILIAS CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	1000	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	122,104	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
78424	CAMPANA ODONTOLOGICA PARA LOS MAYORES. CEDIF HIDALGO, BLVD HIDALGO ESQ. CON FERNANDO PRIETO COLONIA HIDALGO, VILLAS DE ROBLE Y AMPL. VILLAS DEL ROBLE. 21068	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	200	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	33,063	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
106697	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN L' CALLE LLANO DEL NORTE, COL. RIBERAS DEL BOSQUE OBRA 21111	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	35	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	103,172	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
106805	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PRIORITARIAS DE LA COLONIA NUEVO AMANECER SEC II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	189	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	2,442,168	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADROS	0.00	0.00	0.0%	
107332	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE, C. DANIELA ENTRE BLANCA Y LIMITE COL. AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE. OBRA V73205	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	814,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	0.00	0.00	0.0%	
74104	COORDINACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, COL. JACIENTO LOPEZ LI, MOL INDUSTRIAL, AMPL. MOLLINSTRAL. OBRA 3443	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
73990	CREACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL. POLIGONO 28034.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
102585	CURSO DE BELLEZA CEDIF BLVD. LUIS ECHEVERRIA ENTRE MATAMOROS Y ALDAMA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	157,967	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
71647	CURSO DE BELLEZA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CEDIF BLVD. LUIS ECHEVERRIA ENTRE MATAMOROS Y ALDAMA COL. AQUILES SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	148,367	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
77224	CURSO DE COCINA PARA DIABETICOS E HIPERTENSOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AQUILES SERDAN, BLVD. LUIS ECHEVERRIA ENTRE MATAMOROS Y ALDAMA COL. AQUILES SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	25	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	101,890	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
73173	CURSO DE COMUNICACION INTERACTIVO MODULO BASICO. EN (CEDIF) AVENIDA LAS TORRES ENTRE MATAMOROS Y PRIVADA MATAMOROS COLONIA TAMAUPLAS II. 28585	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	MUNICIPIO DE REYNOSA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	60,898	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
76178	CURSO DE CONFECCION Y ELABORACION DE CORTINAS Y EDREDONES AGUILES SERDAN BLVD LUIS ECHEVERRIA #910	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	134,111	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
76119	CURSO DE CONFECCION Y ELABORACION DE ROPA INFANTIL EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRACION FAMILIAR, CALLE VALORES CULTURALES SIN ENTRE ARTE E INTEGRACION FAMILIAR COL. INTEGRACION FAMILIAR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	47,326	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
72854	CURSO DE ELECTRICIDAD BASICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CEDIF, CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE 26 DE NOVIEMBRE Y FERNANDO MONTES DE OCA COL. SATELITE, 20 DE NOVIEMBRE, LAMPASITOS, UNIDAD OBRERA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	66,870	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
72726	CURSO DE ELECTRICIDAD, CEDIF LAS TORRES, AV. LAS TORRES COL. LAS TORRES. OBRA 20994	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	66,870	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
71651	CURSO DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION CEDIF VOLUNTAD Y TRABAJO CALLE MIGUEL HDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	MUNICIPIO DE REYNOSA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	60,898	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	60,898.00	0.00	0.0%	
72285	CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA #10 ENTRE MATAMOROS COL. AGUILES SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	MUNICIPIO DE REYNOSA	35	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	25,160	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
76516	CURSO DE REPOSTERIA, TAMAUPLAS II. OBRAS 21002	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	82,872	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
76721	CURSO PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES ESCOLARES CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE VALORES CULTURALES ENTRE ARTE E INTEGRACION FAMILIAR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	53,346	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
72004	CURSO PARA LA ECUIDAD DE GENERO POR TU IGUALDAD EN (SATELITE II) AGUSTIN MELGAR ENTRE 26 DE NOVIEMBRE COL. SATELITE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	35	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	19,222	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
73481	FORMACION DE COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL COLONIA VILLAS DEL ROBLE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
76103	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA, BENTO JAUREZ, CAP. CARLOS CANTU, AMPL. TAM. PONIENTE LUIS DONALDO COLOSO OBRA. 34297	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
76186	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, COL. JUAN ESCUTIA, LAS DELICIAS,AZTECA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
76314	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL COL. NUEVO AMANECER SECTOR II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
75484	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, COL. QUILES SERDAN II, BELLA VISTA, CARMEN SERDAN, AMPL. CHAPULTEPEC, FERROCARRIL, MANUEL CAVAZOS LERMA, RAMOS CENTRO, MODULO, RANCHO GRANDE. OBRA. 34272	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
75931	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL COL.SANTA CRUZ, RIVERAS DEL BOSQUE, HIDALGO,AMP.RIVERAS DEL BOSQUE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
75256	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, 20 DE NOVIEMBRE, LAMPACITOS, UNIDAD OBRERA Y UNIDAD OBRERA SEC II OBRA. 34287	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
75789	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIS, INTEGRACION FAMILIAR, OBRA. 34317	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
73177	FORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN POLIGONO 28932 COL. AMPL. DELICIAS, ERNESTO ZEDILLO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	10,000.00	0.00	0.0%	
73076	ODONTOLÓGICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE JUAN ALVAREZ SIN COL. AMPLIACION DELICIAS Y ERNESTO ZEDILLO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	1000	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	122,104	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
109241	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE BEATRIZ ANAYA, ENTRE C. AMERICO VILLAREAL Y MIGUEL HIDALGO COL. TERRITORIAL CAMPESTRE. OBRA 20754	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	132	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	663,278	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
109238	PLAN DE DESARROLLO DE POLIGONO HABITAT 28934 COLONAS 16 DE ENERO, AMERICO VILLAREAL, ARCO IRIS, ESPERANZA,INDEPENDENCIA ETC. 37444	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	12282	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	
109183	PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO HABITAT 28949, AGUILES SERDAN, CONSTITUCION, FERROCARRIL, PONIENTE, ZONA CENTRO, RANCHO GRANDE ETC. 37461	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	3144	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % s/s	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77054	PRESTADORES DE SERVICIOS COLONIA INTEGRACION FAMILIAR CALLE VALORES CULTURALES ENTRE ARTE E INTEGRACION FAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	99,956	0	0	0	0.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.0%	
82438	PROMOTORES COMUNITARIOS CEFID MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	190,101	0	0	0	0.0%	0	0	PROMOTOR	0.00	0.00	0.0%	
82837	PROMOTORES COMUNITARIOS, VOLUNTAD Y TRABAJO, ZONA CENTRO. OBRA 21084	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	190,101	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
76624	SALON VISUAL , CEFID HIDALGO, BLVD. HIDALGO ESQ. LOPEZ MATEOS, COL. LOPEZ MATEOS OBRA 2065	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	2000	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	938,194	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
101000	TALLER DE BAILE /ZUMBA CEFID AQUILES SERDAN, LIBRAMIENTO LUIS ECHERRIA NO 10 MATAMOROS COL. AQUILES SERDAN. OBRA 36875	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	16,162	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%		
101675	TALLER DE BAILE / ZUMBA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	16,162	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%		
101822	TALLER DE BAILE/ ZUMBA, CEFID SATELITE CALLE AGUSTIN MELGAR Y 28 DE NOVIEMBRE COL. SATELITE II. OBRA 28022105	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	16,162	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%		
96789	TALLER DE BAILE ZUMBA COL TAMAUPLAS AVE LASTORRES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	TALLER DE BAILE ZUMBA EN CEFID LASTORRES AV LAS TORRES EN COL. TAMAUPLAS II. OBRA 28009105	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	16,162	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%		
101648	TALLER DE ZUMBA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VOLUNTAD Y TRABAJO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	16,162	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%		
107544	TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO, MONTERES DE OCA Y J. SILVIA SANCHEZ COL. JACINTO LOPEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	42	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	308,465	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	0.00	0.00	0.0%		
72865	TUTORIA DE VERANO, COL. SATELITE II, LUCIO BLANCO, PEDRO J. MENDOZA, INDEPENDENCIA, JUAREZ. OBRA 28622	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	100	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	102,201	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%		
72860	TUTORIAS DE VERANO CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	100	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	102,201	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%		
	MANTENIMIENTO																							
77641	CAMPANA DE ODONTOLOGOS, CEFID VALORES CULTURALES, CALLE VALORES CULTURALES, COL. INTEGRACION FAMILIAR. OBRA 21061	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	300	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	36,700	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%		
134998	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DE ADULTO MAYOR EN EL BLVD. MARIA J. GONZALEZ, BLVD. MARIA J. GONZALEZ NO. 480 E IGNACIO TURBIDE COL. CARMEN SERDAN. OBRA 37446	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	632	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	750,954	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRO	0.00	0.00	0.0%		
135293	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DE VELATORIO MUNICIPAL EL BLVD. MARIA J. GONZALEZ. OBRA 37678	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	1753	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	216,601	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRO	0.00	0.00	0.0%		
135146	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION S' DEL EDIFICIO, MECEC, COL. AQUILES SERDAN. OBRA 37915	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	1753	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	372,360	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRO	0.00	0.00	0.0%		
	EQUIPAMIENTO																							
	MAQUINARIA																							
103767	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE CORTÉ Y CONFECCION, CEFID LAS TORRES AV. LAS TORRES COL. TAMAUPLAS II. OBRA 36553	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	133,539	0	0	0.0%	0	0	MAQUINA	0.00	0.00	0.0%		
102260	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE CORTÉ Y CONFECCION COL. AQUILES SERDAN AVENIDA LUIS ECHEVERRIA NO800	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	133,538	0	0	0.0%	0	0	MAQUINA	0.00	0.00	0.0%		
92811	EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION CEFID COL. SATELITE CALLE AVENIDA LAS TORRES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	360,759	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%		
79641	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO ESPECIALIZADO A VICTIMAS DE VIOLENCIA COL. HUMBERTO VALDEZ R. CALLE AMELIA VITALES Y JAVIER FLORES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	850	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	306,339	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%		
	OTROS																							
93003	EQUIPAMIENTO DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION CEFID VOLUNTAD Y TRABAJO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	360,759	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%		
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
77209	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.ZONA CENTRO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	99,956	0	0	0	0.0%	0	0	PAGO	0.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA HABITAT																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
108996	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS EN CALLE SETA VIOLETA Y CALCHERA COL.GUADALUPE VICTORIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	25	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	76,472	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
108317	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, AMPL. ARCORIS. OBRA. 20987	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	400	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	2,857,044	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
108418	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, C. LLANO DEL NORTE, ENTRE CALLE DEL LLANO CNTRIO Y LLANO ALTO COL. RIBERAS DEL BOSQUE. OBRA 21193	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	203,896	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
105435	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RUBI ENTRE VIOLETA Y VERDE Y ENTRE RODHE Y AZUL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	188,912	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	0.00	0.00	0.0%	
108915	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL REFUGIO PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, C. AMELIA VITALES Y JAVIER FLORES COL. HMBERTO VALDEZ. OBRA 37281	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	250	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	551,972	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
108970	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. LLANO ALTO ENTRE LLANO DEL CONTEN Y LIM. COL. COL. RIBERAS DEL BOSQUE. OBRA. 20789	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	58	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	298,256	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
104175	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AZTECA CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	325	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	149,536	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
107998	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 1 DE ENERO ENTRE LAS CALLES 23 DE DICIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 15 DE ENERO 20748	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	281	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	1,410,642	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
104890	PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y 5 DE MAYO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	96	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	481,541	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
105042	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTENCIAS ENTRE CALLES NOGALES Y SAN ANGEL COL. ESPERANZA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	289	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	1,836,411	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
106611	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIAN CARRANZA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y FRANCISCO VILLA COL. AGUILLES SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	790,955	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
108536	PAVIMENTACION DE LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE AV. MIGUEL ANGEL Y LAURELES COL. LUCIO BLANCO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	270	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	1,355,784	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
108894	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE AMERICO VILLARREAL ENTRE LAS CALLES PRAXEDIS BALBOA Y TORRE LATINOAMERICANA COL. SANTA CRUZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	55	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	1,064,182	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
108208	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO COMFORT ENTRE MIGUEL HIDALGO Y BLVD MORELOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	177	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	894,492	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
108628	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ZAMORA ENTRE CALLES PRESA DE LA AMISTAD Y PRESA DE LAS ADJUNTAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	74	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	498,406	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
109548	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EVA SAMANO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y NICOLAS BRAVO COLONIA AMPLIACION AGUILLES SERDAN. 20777	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	26	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	195,552	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
108386	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIVADA DOS Y 20 DE NOVIEMBRE COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	270	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	1,578,047	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
108518	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MONTE DE LAS CRUCES ENTRE LAS CALLES LLERA Y BURGOS COL. HIDALGO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	20	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	484,852	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
106223	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE OSCAR LUBBERT ENTRE CALLE FRESNOS Y LIDIA LUEVANO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	170	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	854,048	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
106744	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE MACKENZIE Y MIGUEL HIDALGO COLONIA JUAN ESCUTIA. 20472	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	659,730	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
108517	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE BEATRIZ ANAYA COL. AMERICO VILLARREAL. OBRA 20518	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	367	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	1,836,584	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
108480	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE CAMARGO COLONIA MANUEL CAYAZOS LERMA. 20794	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	321	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	1,610,950	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % S3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
104758	PAVIMENTACION DRAULICA EN LA C. FRANCISCO VILLA, ENTRE MATAMOROS Y RUBIOSA COL. AGUILERAS SERDAN. OBRA 20766	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	35	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	693,533	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%		
107168	TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE EVA ZAMANO Y PARAISO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	258	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	724,150	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO																							
76444	CAMPANA DE APARATOS FUNCIONARIOS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VOLUNTAD Y TRABAJO MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	500	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	908,537	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
76532	CAMPANA DE SALUD VISUAL. CEDIF SATELITE CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE 26 DE NOVIEMBRE Y FERNANDO MONTES DE OCA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	2000	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	938,194	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
76285	CAMPANA DE SALUD VISUAL EN DESARROLLO COMUNITARIO CEDIF. BLVD. LUIS ECHEVERRIA NO. 810 ENTRE MATAMOROS ALDAMA COL. AGUILERAS SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	2000	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	938,194	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
72847	CAMPANA ODONTOLOGICA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE MEJORES FAMILIAS CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	1000	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	122,104	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
75424	CAMPANA ODONTOLOGICA PARA LOS MAYORES. CEDIF HIDALGO. BLVD. HIDALGO ESO. CON FERNANDO PRIETO COLONIA HIDALGO, VILLAS DE ROBLE Y AMPL. VILLAS DEL ROBLE. 21059	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	200	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	33,063	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
106697	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN L' CALLE LLANO DEL NORTE. COL. RIBERAS DEL BOSQUE. OBRA 21111	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	35	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	103,172	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
106805	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PRIORITARIAS DE LA COLONIA NUEVO AMANECER SEC II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	189	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	2,442,168	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADROS	0.00	0.00	0.0%	
107332	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE, C. DANIELA ENTRE BLANCA Y LIMITE COL. AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE. OBRA V37305	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	814,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	0.00	0.00	0.0%	
74104	COORDINACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL. COL. JACIENTO LOPEZ EL MOL INDUSTRIAL. AMP. INDUSTRIAL. OBRA. 2443	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
73950	CREACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL. POLIGONO 28534.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
102585	CURSO DE BELLEZA CEDIF BLVD. LUIS ECHEVERRIA ENTRE MATAMOROS Y ALDAMA COL. AGUILERAS SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	157,967	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
71647	CURSO DE BELLEZA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CEDIF BLVD. LUIS ECHEVERRIA ENTRE MATAMOROS Y ALDAMA COL. AGUILERAS SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	148,367	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
77224	CURSO DE COCINA PARA DIABETICOS E HIPERTENSOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUILERAS SERDAN. BLVD. LUIS ECHEVERRIA ENTRE MATAMOROS Y ALDAMA COL. AGUILERAS SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	25	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	101,890	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
73173	CURSO DE COMUNICACION INTERACTIVO MODULO BASICO. EN (CEDIF) AVENIDA LAS TORRES ENTRE MATAMOROS Y PRIVADA MATAMOROS COLONIA TAMAUPLAS II. 25585	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	60,898	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
76178	CURSO DE CONFECCION Y ELABORACION DE CORTINAS Y EDREDONES AGUILERAS SERDAN BLVD. LUIS ECHEVERRIA #119	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	134,111	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
76119	CURSO DE CONFECCION Y ELABORACION DE ROPA INFANTIL EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRACION FAMILIAR. CALLE VALORES CULTURALES SIN ENTRE ARTE E INTEGRACION FAMILIAR COL. INTEGRACION FAMILIAR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	47,326	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
72854	CURSO DE ELECTRICIDAD BASICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CEDIF. CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE 26 DE NOVIEMBRE Y FERNANDO MONTES DE OCA COL. SATELITE. 20 DE NOVIEMBRE. LAMPASITOS. UNIDAD OBRERA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	66,870	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
72726	CURSO DE ELECTRICIDAD, CEDIF LAS TORRES, AV. LAS TORRES COL. LAS TORRES. OBRA 20994	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	66,870	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
71691	CURSO DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION CEDIF VOLUNTAD Y TRABAJO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	60,898	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	60,898.00	0.00	0.0%	
72285	CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA 810 ENTRE MATAMOROS COL. AGUILERAS SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	35	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	25,160	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
76916	CURSO DE REPOSTERIA, TAMAUPLAS II. OBRAS 21002	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	82,872	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
76721	CURSO PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES ESCOLARES CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE VALORES CULTURALES ENTRE ARTE E INTEGRACION FAMILIAR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	53,346	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
72004	CURSO PARA LA ECUIDAD DE GENERO POR TU IGUALDAD EN (SATELITE II) AGUSTIN MELGAR ENTRE 26 DE NOVIEMBRE COL. SATELITE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	35	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	19,222	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
73481	FORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL COLONIA VILLAS DEL ROBLE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
76103	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA, BENITO JUAREZ, CAP. CARLOS CANTU, AMPL. TAM PONIENTE LUIS DONALDO COLOSIDO OBRA. 34297	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
76186	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, COL. JUAN ESCUTIA, LAS DELICIAS,AZTECA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
76314	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL COL. NUEVO AMANECER SECTOR II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
75484	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, COL. QUILES SERDAN II, BELLA VISTA, CARMEN SERDAN, AMPL. CHAPULTEPEC, FERROCARRIL, MANUEL CHAVAZO LERMA, RAMOS CENTRO, MODULO, RANCHO GRANDE. OBRA. 34272	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
76931	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, COL. SANTA CRUZ, RIVERAS DEL BOSQUE, HIDALGO,AMP. RIVERAS DEL BOSQUE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
76286	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, 20 DE NOVIEMBRE, LAMPACITOS, UNIDAD OBRERA Y UNIDAD OBRERA SEC II OBRA. 34287	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
76789	FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIS, INTEGRACION FAMILIAR, OBRA. 34317	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
73177	FORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN POLIGONO 28932 COL. AMPL. DELICIAS, ERNESTO ZEDILLO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	11	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	10,000.00	0.00	0.0%	
73076	ODONTOLOGICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE JUAN ALVAREZ SIN COL. AMPLIACION DELICIAS Y ERNESTO ZEDILLO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	1000	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	122,104	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
109241	PAYMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE BEATRIZ ANAYA, ENTRE C. AMERICO VILLAREAL Y MIGUEL HIDALGO COL. TERRITORIAL CAMPESTRE, OBRA 20754	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	132	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	663,278	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
109238	PLAN DE DESARROLLO DE POLIGONO HABITAT 28934 COLONIAS 11 DE ENERO, AMERICO VILLAREAL, ARCO IRIS, ESPERANZA,INDEPENDENCIA ETC. 37444	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	12282	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	
109183	PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO HABITAT 28949, AGUILES SERDAN, CONSTITUCION, FERROCARRIL, PONIENTE, ZONA CENTRO, RANCHO GRANDE ETC. 37481	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	3144	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	
77054	PRESTADORES DE SERVICIOS COLONIA INTEGRACION FAMILIAR CALLE VALORES CULTURALES ENTRE ARTE E INTEGRACION FAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	99,956	0	0	0	0.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.0%	
82438	PROMOTORES COMUNITARIOS CEDIF MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	190,101	0	0	0	0.0%	0	0	PROMOTOR	0.00	0.00	0.0%	
82537	PROMOTORES COMUNITARIOS, VOLUNTAD Y TRABAJO, ZONA CENTRO, OBRA. 21084	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	190,101	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	0.00	0.00	0.0%	
76624	SALIUDN VISUAL. CEDIF HIDALGO, BLVD. HIDALGO ESQ. LOPEZ MATEOS, COL. LOPEZ MATEOS OBRA 20963	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	2000	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	938,194	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPANA	0.00	0.00	0.0%	
101900	TALLER DE BAILE ZUMBA CEDIF AGUILES SERDAN, LIBRAMIENTO LUIS ECHEERRIA NO 910 MATAMOROS COL. AGUILES SERDAN. OBRA 36675	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	16,162	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	
101675	TALLER DE BAILE / ZUMBA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	16,162	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	
101622	TALLER DE BAILE/ ZUMBA, CEDIF SATELITE CALLE AGUSTIN MELGAR Y 26 DE NOVIEMBRE COL. SATELITE II OBRA 28032105	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	16,162	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	
96789	TALLER DE BAILE ZUMBA COL. TAMAUPLAS AVE LASTORRES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	TALLER DE BAILE ZUMBA EN CEDIF LASTORRES AV LAS TORRES SN COL. TAMAUPLAS II OBRA 28039105	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLAS	16,162	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24		
101548	TALLER DE ZUMBA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VOLUNTAD Y TRABAJO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	16,162	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%		
107544	TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO, MONTE DE OCA Y J. SILVIA SANCHEZ COL. JACINTO LOPEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	42	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	308,465	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	0.00	0.00	0.0%		
72565	TUTORIA DE VERANO, COL. SATELITE EL LUCIO BLANCO, PEDRO J. MENDEZ, INDEPENDENCIA, JUAREZ. OBRA 28622	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	100	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	102,201	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%		
72560	TUTORIAS DE VERANO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	100	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	102,201	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%		
	MANTENIMIENTO																								
77641	CAMPAÑA DE COONTOLOGIOS, CEEF VALORES CULTURALES, CALLE VALORES CULTURALES, COL. INTEGRACION FAMILIAR. OBRA 21061	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	300	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	36,700	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%		
134998	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DE ADULTO MAYOR EN EL BLVD. MARIA J. GONZALEZ, BLVD. MARIA J. GONZALEZ NO. 480 E IGNACIO TURBIE COL. CARMEN SERDAN. OBRA 37446	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	632	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	750,954	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%		
135293	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LABORIO MINICIPAL EL BLVD. MARIA J. GONZALEZ. OBRA37678	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	1753	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	215,601	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%		
135146	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION S DEL EDIFICIO, MECED, COL. AGUILES SERDAN. OBRA. 37615	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	1753	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	372,360	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%		
	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																								
103767	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE CORTE Y CONFECCION, CEEF LAS TORRES AV. LAS TORRES COL. TAMAUPLIPAS II. OBRA 36553	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	133,539	0	0	0	0.0%	0	0	MAQUINA	0.00	0.00	0.0%		
102260	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE CORTE Y CONFECCION COL. AGUILES SERDAN AVENIDA LUIS ECHEVERRIA NO302	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	50	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	133,538	0	0	0	0.0%	0	0	MAQUINA	0.00	0.00	0.0%		
92811	EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION CEEF COL. SATELITE CALLE AVENIDA LAS TORRES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	360,759	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%		
79641	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO ESPECIALIZADO A VICTIMAS DE VIOLENCIA COL. HUMBERTO VALDEZ R. CALLE AMELIA VITALES Y JAVIER FLORES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	850	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	306,339	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%		
93003	OTROS EQUIPAMIENTO DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION CEEF VOLUNTAD Y TRABAJO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE DE ESCANDON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	360,759	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%		
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
77209	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.ZONA CENTRO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA	10	20-DESARROLLO SOCIAL 148- DELEGACION SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	99,856	0	0	0	0.0%	0	0	PAGO	0.00	0.00	0.0%		
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																									
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
74196	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PUBLICA UBICADA ENTRE LAS CALLES BERLIN, ESPANA SUR Y NUEVO ORLEANS, EN LA COLONIA LA CAMADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	14128	20-DESARROLLO SOCIAL 1310- DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS	2,424,180	0	2,424,180	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,790.00	0.00	0.0%		
73953	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PUBLICA UBICADA ENTRE LAS CALLES BLVD ANTONIO J. BERNUDEZ, PALMAS Y PRIMAVERA, EN EL FRACC. ANTONIO J. BERNUDEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	3293	20-DESARROLLO SOCIAL 1310- DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS	3,869,010	0	3,869,010	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25,930.00	0.00	0.0%		
74363	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PUBLICA UBICADA ENTRE LAS CALLES GRANATE, ZAFIRO, CONCHA NACAR Y ESMERALDA, EN EL FRACC. LA JOYA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	12965	20-DESARROLLO SOCIAL 1310- DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS	1,084,030	0	1,084,030	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19,970.00	0.00	0.0%		
	MEJORAMIENTO																								
77069	ACCIONES SOCIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE ESPACIOS PUBLICOS Y LA SEGURIDAD COMUNITARIA INVOLUCRANDO PADRES, MADRES, JOVENES ADOLESCENTES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	30386	20-DESARROLLO SOCIAL 1310- DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS	1,845,472	0	1,845,472	0	0.0%	0	0	TALLER	42.00	0.00	0.0%		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													7,363,736	7,363,736	7,363,736	2,846,077	38.7%	0	0		3.88	1.12	37.3%		
FIDEM																									
	CONSTRUCCION																								

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
114653	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362210000-88100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	HABITANTES DE LA CIUDAD	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	2,793,964	2,793,964	2,793,964	1,171,932	41.9%	0	0	OBRA	1.00	0.41	41.0%		
114668	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362210000-88200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	HABITANTES DE LA CIUDAD	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	2,424,954	2,424,954	2,424,954	1,244,294	51.3%	0	0	OBRA	1.00	0.51	51.0%		
114688	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	362210000-883	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	HABITANTES DE LA CIUDAD	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS)	2,134,817	2,134,817	2,134,817	429,851	20.1%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%		
OTROS PROGRAMAS													32,435,457	5,302,987	16,714,298	5,302,987	160.0%	0	0		3,787.00	2,862.00	76.6%		
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
97442	001-PROFIS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001-2011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOECIEDAD EN GENERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	5,174,816	0	1,411,311	0	0.0%	0	0	AUDITORIA	23.00	0.00	0.0%	DE ENERO A MARZO DE 2011 SE TIENE PROGRAMADO DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION UN TOTAL DE \$1,411,311.00. MAS SIN EMBARGO NO SE HA MINISTRADO A LA FECHA POR PARTE DE LA TESORERIA FEDERAL HACIA LA TESORERIA ESTATAL EL RECURSO TRIMESTRAL. ASI MISMO SE REPORTARA ACUMULADO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE LA INFORMACION MINISTRADA. EJERCIDA INTERESES GENERADOS Y EL NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS COMO UNIDAD DE MEDIDA.	
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																									
INVERSIÓN																									
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
68829	5000 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	0004 - BIENES INVENT	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIV POL DE VICTORIA	EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (511- DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA)	998,550	315,397	315,397	315,397	100.0%	0	0	ALUMNO	806.00	655.00	81.3%		
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																									
65307	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	5000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR)	153,891	38,473	38,473	38,473	100.0%	0	0	ALUMNO	250.00	108.00	43.2%	INFORMACIÓN CAPTURADA CON EL USUARIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR EL C.P. LUIS IGNACIO MERCADO ORTIZ DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA. DEBIDO A QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA.	
GASTO CORRIENTE																									
SERVICIOS PERSONALES																									
65282	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	1000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA	EMPLEADOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR)	1,468,393	367,098	367,098	367,098	100.0%	0	0	PERSONA	40.00	26.00	65.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA CON EL USUARIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR EL C.P. LUIS IGNACIO MERCADO ORTIZ DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA. DEBIDO A QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA.	
65503	1000 - SERVICIOS PERSONALES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	0001 SERV PERS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIV POL DE VICTORIA	EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (511- DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA)	8,709,894	2,751,065	2,751,065	2,751,065	100.0%	0	0	ALUMNO	806.00	655.00	81.3%		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
65297	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	2000-3000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR)	638,357	159,589	159,589	159,589	100.0%	0	0	ALUMNO	250.00	108.00	43.2%	INFORMACIÓN CAPTURADA CON EL USUARIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR EL C.P. LUIS IGNACIO MERCADO ORTIZ DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA. DEBIDO A QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA.	
66657	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	0002 MAT Y SUMIN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIV POL DE VICTORIA	EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (511- DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA)	573,379	181,105	181,105	181,105	100.0%	0	0	ALUMNO	806.00	655.00	81.3%		
65755	3000 - SERV GRALES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	0003 SERV GRALES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIV POL DE VICTORIA	EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (511- DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA)	4,718,177	1,490,260	1,490,260	1,490,260	100.0%	0	0	ALUMNO	806.00	655.00	81.3%		
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
AMPLIACIÓN																									
77949	MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA POLICIA MUNICIPAL	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RÍO BRAVO SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIAS MUNICIPALES DE RÍO BRAVO	36-SEGURIDAD PÚBLICA (420- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA)	1,500,000	0	1,500,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE HA RECIBIDO NINGUNA MINISTRACION DE RECURSOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN. LA RECIBIREMOS EL 20 DE ABRIL DEL 2011	
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
77837	EQUIPAMIENTO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RÍO BRAVO SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIAS MUNICIPALES DE RÍO BRAVO	36-SEGURIDAD PÚBLICA (216- DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	5,421,400	0	5,421,400	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE HA RECIBIDO NINGUNA MINISTRACION DE RECURSOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN. LA RECIBIREMOS EL 20 DE ABRIL DEL 2011	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78144	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO SEGURIDAD PUBLICA	POLICIAS MUNICIPALES DE RIO BRAVO	36-SEGURIDAD PUBLICA 216- DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	550,000	0	550,000	0	0.0%	0	0	EQ/PO	0.00	0.00	0.0%	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE HA RECIBIDO NINGUNA MINISTRACION DE RECURSOS, DE ACUERDO A LA PROGRAMACION, LA RECIBIREMOS EL 20 DE ABRIL 2011	
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
77761	CAPACITACION Y EVALUACION	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO SEGURIDAD PUBLICA	POLICIAS MUNICIPALES DE RIO BRAVO	36-SEGURIDAD PUBLICA 216- DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,528.600	0	1,528.600	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE HA RECIBIDO NINGUNA MINISTRACION DE RECURSOS, DE ACUERDO A LA PROGRAMACION, LA RECIBIREMOS EL 20 DE ABRIL DEL 2011	
78172	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO SEGURIDAD PUBLICA	POLICIAS MUNICIPALES DE RIO BRAVO	36-SEGURIDAD PUBLICA 216- DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE HA RECIBIDO NINGUNA MINISTRACION DE RECURSOS, DE ACUERDO A LA PROGRAMACION, LA RECIBIREMOS EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2011	
	APORTACIONES FEDERALES 611 REGISTROS																								
	FAEB												8,464,328.991	2,420,409.811	2,420,409.811	2,420,409.811	100.0%	0	0		71,218.00	71,218.00	100.0%		
33204	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	8,088,435.021	2,326,398.729	2,326,398.729	2,326,398.729	100.0%	0	0	MAESTRO	35,609.00	35,609.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO ES EL TOTAL DE PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO EN ACTIVO A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
33213	GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	375,893.970	94,011.082	94,011.082	94,011.082	100.0%	0	0	MAESTRO	35,609.00	35,609.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO ES EL TOTAL DE PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO EN ACTIVO A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	
	FASSA												1,918,687.453	466,191.581	466,191.581	412,990.898	88.9%	0	0		564.00	564.00	100.0%		
	INVERSION																								
	EQUIPAMIENTO																								
39115	2.02.02 GASTO DE INVERSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN N DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	6,965.570	1,629.102	1,629.102	1,629.102	100.0%	0	0	PROGRAMA	92.00	92.00	100.0%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 1ER TRIMESTRE 2011 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
	SERVICIOS PERSONALES																								
39116	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN N DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	488,481.653	120,330.856	120,330.856	111,823.589	92.9%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 1ER TRIMESTRE 2011 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
39117	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	1,166,407.267	275,041.953	275,041.953	255,596.773	92.9%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 1ER TRIMESTRE 2011 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
39118	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN N DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	52,337.319	12,892.597	12,892.597	11,981.104	92.9%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 1ER TRIMESTRE 2011 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
39119	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	87,228.869	21,487.667	21,487.667	19,968.511	92.9%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 1ER TRIMESTRE 2011 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
39123	2.02.02 GASTO DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN N DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	40,750.164	11,835.996	11,835.996	3,941.484	33.3%	0	0	PROGRAMA	92.00	92.00	100.0%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 1ER TRIMESTRE 2011 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
39120	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	52,378.187	16,511.712	16,511.712	5,498.535	33.3%	0	0	PROGRAMA	92.00	92.00	100.0%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 1ER TRIMESTRE 2011 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
39121	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN N DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	1,728.637	596.733	596.733	198,717	33.3%	0	0	PROGRAMA	92.00	92.00	100.0%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 1ER TRIMESTRE 2011 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
39122	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	-	-	22,389.787	5,864.965	5,864.965	1,953.081	33.3%	0	0	PROGRAMA	92.00	92.00	100.0%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 1ER TRIMESTRE 2011 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
	FAIS												201,790.369	36,630.284	124,328.671	12,624.812	36.4%	0	0		31,432,366.16	761,781.38	2.4%		
	FISM																								
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCIÓN																								
17388	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE C. FUNDO LEGAL Y CALLE SIN NOMBRE	18-JIMENEZ	JIMÉNEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDIVAR)	RURAL	FISMUN28018/02 /2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	117,496	0	117,496	0	0.0%	0	0	METROLINIAL	114.00	0.00	0.0%		
65742	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS ENTRE Y. C. SIN NOMBRE	18-JIMENEZ	JIMÉNEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDIVAR)	RURAL	FISMUN28018/01 /2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	166,800	0	166,800	0	0.0%	0	0	METRO CUKRACO	166.00	0.00	0.0%		
17476	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE FUNDO LEGAL Y CALLE SIN NOMBRE	18-JIMENEZ	JIMÉNEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDIVAR)	RURAL	FISMUN28018/04 /2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	117,496	0	117,496	0	0.0%	0	0	METROLINIAL	114.00	0.00	0.0%		
37807	RED DE AGUA POTABLE EN AMPLIACION DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	11018/013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	80,000	0	80,000	0	0.0%	0	0	METROLINIAL	300.00	0.00	0.0%		
	AMBIACIÓN																								

[illegible]

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/s	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
93266	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	16-HIDALGO	LA CRUCITA (LA PIRAGUA)	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO	-	-	23,983	23,983	23,983	23,983	100.0%	0	0	SISTEMA	23,983.00	23,983.00	100.0%	
111261	INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE EN EJ. SAN VICENTE	17-JAUMAVE	SAN VICENTE	RURAL	3621501-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,242	25,242	25,242	25,242	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIM. ENE-MZO 2011
38035	AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 2.5 CALLE CANALES ENTRE MORELOS E HIDALGO INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11018/018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	96,000	0	96,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	96.00	0.00	0.0%	
38047	AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 2.5 CALLE HIDALGO ENTRE P.J. MENDEZ A CANALES INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11018/019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	96,000	0	96,000	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	96.00	0.00	0.0%	
38025	AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC 2.5 CALLE MORELOS DE P.J. MENDEZ A CANALES INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11018/017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	96,000	0	96,000	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	96.00	0.00	0.0%	
37232	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	19-LLERA	EL PARAISO	RURAL	11010/002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	80,000	0	80,000	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	0.00	0.0%	
37671	INTERCONEXION ELECTRICA A POZO PROFUNDO	19-LLERA	MIRADORES (GUAYALEJO)	RURAL	11018/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
37149	REHABILITACION DE PILETA DE AGUA	19-LLERA	DOS DE OCTUBRE	RURAL	11018/001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	25,000	0	25,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	
37706	REHABILITACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-LLERA	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	11018/012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
37686	REHABILITACION DE TUBERIA SISTEMA DE AGUA (PAPALOTE)	19-LLERA	JOSÉ MARÍA MORELOS	RURAL	11018/011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	10,000	0	10,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
89074	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS	26-MIQUIHUANA	EL ASERRADERO	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,843	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	UN REGISTRO PARA LA OPERACION DE VALVULAS ES UNA CAJA DE OPERACION DE VALVULAS EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ELIGIO UNA PIEZA
47755	REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE REBOMBEO LAS ENRIAMADAS	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EN AVANCE FISICO EN EL PUNTO PROGRAMADO ANUAL SE LE PUSO UNO PUESTO QUE NO HAY MANERA DE MEDIR LA CANTIDAD DE LITROS DE AGUA EN REBOMBEO EJECUTADO AL 100% POR EL MUNICIPIO DE PALMILLAS
41923	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO COCHINERA	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	-	-	58,500	0	58,500	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	EN AVANCE FISICO EN EL PUNTO PROGRAMADO ANUAL SE LE PUSO UNO POR QUE NO HAY MANERA PUESTO QUE ES UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE NO HAY MANERA DE MEDIR LA CANTIDAD DE AGUA BOMBADA
38544	SUMINISTRO DE BOMBA PIAGUA POTABLE EN EL EJ. EL GAVILAN	34-SAN CARLOS	EL GAVILAN	RURAL	3621501-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	42,092	42,092	42,092	42,092	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENE-JUN 2011
113760	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y 8 TOMAS DOMICILIARIAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-002/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	69,474	0	69,474	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	69,474.00	0.00	0.0%	
42282	CONCESION PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE UN VENERO	36-SAN NICOLÁS	EL PALMAR	RURAL	S.N.R/33-2011-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS	-	-	70,000	0	70,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
42330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTOPLAS PARA SER UTILIZADO COMO HIDRANTE EJIDAL	36-SAN NICOLÁS	LAURO VILLAR	RURAL	S.N.R/33-2011-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS	-	-	40,000	0	40,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	
42353	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTOPLAS PARA SER UTILIZADO COMO HIDRANTE EJIDAL	36-SAN NICOLÁS	TRES DE ABRIL	RURAL	S.N.R/33-2011-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS	-	-	40,000	0	40,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	
27435	MOTOR DE 30 HP PARA EJ. SAN ANTONIO DE NAHOLA	39-TULA	SAN ANTONIO DE NAHOLA (SAN ANTONIO)	RURAL	36215 049 101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA TAM.	-	-	37,231	37,231	37,231	37,231	100.0%	0	0	EQUIPO	30.00	30.00	100.0%	
87424	AGUA POTABLE CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SIETE COL. LOPEZ MATEO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO-AD-40-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	249,860	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	806.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
90888	AGUA POTABLE CALLE S/NOMBRE ENTRE CANALOTE Y BRECHA 118 COL. EMPLEADOS MUNICIPALES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO11-AD-40-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLAS	-	-	124,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	0.00	0.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
114826	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8" EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	2,146,001	0	2,146,001	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	4,127.00	0.00	0.0%	
82499	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR CON TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE LA TORRE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	2,263,912	0	2,263,912	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	5,128.00	0.00	0.0%	
128650	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. RAMON PEREZ III	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	4,791,196	0	4,791,196	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	6,391.00	0.00	0.0%	
128545	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. ALIANZA SOCIAL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	2,429,638	0	2,429,638	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	3,415.00	0.00	0.0%	
123435	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN NEVADO DE TOLUCA ENTRE CERRO DEL BERNAL Y CERRO DE LA SILLA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	559,923	0	559,923	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	1,324.00	0.00	0.0%	
140688	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO EN LA COLONIA AMPLIACION RANCHO GRANDE IV	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLAS	-	-	326,008	0	326,008	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	0.00	0.0%	
104774	RED. DRENAJE PROVIDA MOCTEZUMA COL. CUAUHTEMOC	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLAS	-	-	93,223	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
87381	DRENAJE SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVE. SANTIAGO GUALADUPE Y C. 2 DE ABRIL ZONA CENTRO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO-AD-40-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLAS	-	-	251,449	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	546.00	0.00	0.0%	
87294	DRENAJE SANITARIO CALLE MADERO ENTRE BLVD. AMERICO VILLARREAL Y C. OCHO COL. MADERO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO11-AD-00016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLAS	-	-	181,131	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	139.65	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN																							
58908	AMPL. RED DRENAJE C. PEDRO J. MENDEZ ENTRE RUBIOSA Y RIO SANTA BARBARA	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621503-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	161,068	161,068	161,068	161,068	100.0%	0	0	METROLINEAL	545.00	163.50	30.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-MZO 2011.
58973	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN C. MATAMOROS ENTRE MAINERO Y ALTAMIRANO	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621503-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	572,095	171,628	171,628	171,628	100.0%	0	0	METROLINEAL	430.00	129.00	30.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-MZO 2011.
113823	DRENAJE SANITARIO 106.79ML Y 12 DESCARGAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-03/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLAS	-	-	154,654	0	154,654	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	154,654.00	0.00	0.0%	
113911	DRENAJE SANITARIO 130ML Y 38 DESCARGAS SANITARIAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-004/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLAS	-	-	259,990	0	259,990	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	259,990.00	0.00	0.0%	
113971	DRENAJE SANITARIO 169ML Y 16 DESCARGAS SANITARIAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-005/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLAS	-	-	187,479	0	187,479	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	187,479.00	0.00	0.0%	
113952	LINEA DE INTERCONEXION PARA DRENAJE SANITARIO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-039/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLAS	-	-	558,659	0	558,659	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	558,659.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN																							
126885	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO TRAMO PARALELO A CARRETERA VICT. MONTERREY	30-PADILLA	BARRETAL	URBANO	2011030-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAM	-	-	430,810	430,810	430,810	430,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
126925	REHABILITACION RED DE DRENAJE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 HIDALGO	30-PADILLA	BARRETAL	URBANO	2011030-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAM	-	-	499,526	499,526	499,526	499,526	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
126913	REHABILITACION RED DE DRENAJE CALLE 1 HIDALGO	30-PADILLA	BARRETAL	URBANO	2011030-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAM	-	-	199,020	199,020	199,020	199,020	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104496	REHABILITACION DE LA RED DRENAJE RIO PANUO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLAS	-	-	153,739	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	0.00	0.00	0.0%	AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA, ESTA PROGRAMADO EL CONCURSO PARA EL DIA 18 DE ABRIL 2011

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
104280	REHABILITACION RED DE DRENAJE CALLE DURAZNO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS	-	-	140,686	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	0.00	0.00	0.0%	AÚN NO SE HA INICIADO LA OBRA, ESTA PROGRAMADO EL CONCURSO PARA EL DÍA 18 DE ABRIL 2011
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
42210	SUMINISTRO DE LETRINAS	19-LLERA	DOS DE OCTUBRE	RURAL	11/01/024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS	-	-	70,000		70,000	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	28.00	0.00	0.0%	
42185	SUMINISTRO DE LETRINAS	19-LLERA	EL PARAISO	RURAL	11/01/023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS	-	-	62,500	0	62,500	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	25.00	0.00	0.0%	
42292	SUMINISTRO DE LETRINAS	19-LLERA	RANCHO NUEVO DEL SUR (RANCHO NUEVO)	RURAL	11/01/025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS	-	-	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	30.00	0.00	0.0%	
42692	SUMINISTRO DE LETRINAS	36-SAN NICOLÁS	EL PALMAR	RURAL	S.N.R/33-2011-03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	18,000	0	18,000	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%	
42723	SUMINISTRO DE LETRINAS	36-SAN NICOLÁS	LAS ANIMAS	RURAL	S.N.R/33-2011-15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	12,000	0	12,000	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	8.00	0.00	0.0%	
42560	SUMINISTRO DE LETRINAS	36-SAN NICOLÁS	LAS VIRGENES (LAS NORIAS)	RURAL	S.N.R/33-2011-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	22,500	0	22,500	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	15.00	0.00	0.0%	
42673	SUMINISTRO DE LETRINAS	36-SAN NICOLÁS	LAURO VILLAR	RURAL	S.N.R/33-2011-13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	10,500	0	10,500	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	7.00	0.00	0.0%	
42468	SUMINISTRO DE LETRINAS	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	S.N.R/33-2011-10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	20.00	0.00	0.0%	
42587	SUMINISTRO DE LETRINAS	36-SAN NICOLÁS	TRES DE ABRIL	RURAL	S.N.R/33-2011-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	7,500	0	7,500	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	5.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	OTROS																							
41921	DRENAJE CON TUBERIA PVC DE 12 EN CALLE MORELOS DE P.J. MENDEZ A SERVANDO CANALES INCLUDE DESCARGAS	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/01/020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS	-	-	145,000	0	145,000	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	96.00	0.00	0.0%	
42167	DRENAJE CON TUBERIA PVC 12 EN CALLE HIDALGO ENTRE P.J. MENDEZ A SERVANDO CANALES INCLUDE DESCARGAS	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/01/022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS	-	-	145,000	0	145,000	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	96.00	0.00	0.0%	
42021	DRENAJE CON TUBERIAS DE PVC 12 EN CALLE SERVANDO CANALES ENTRE MORELOS E HIDALGO INCLUDE DESCARGAS	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/01/021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS	-	-	145,000	0	145,000	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	96.00	0.00	0.0%	
42338	DRENAJE EN CALLE BERTHA DEL AVELLANO ENTRE CANALES Y JUAN B. TUERNA TUBERIA PVC 8 INCLUDE DESCARGAS	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/01/027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS	-	-	55,000	0	55,000	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	46.00	0.00	0.0%	
42318	DRENAJE EN CALLE JOSE DE ESCANDON ENTRE JUAREZ E HIDALGO PVC DE 8 INCLUDE DESCARGAS	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/01/026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS	-	-	96,000	0	96,000	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	80.00	0.00	0.0%	
48417	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	-	-	323,498	0	323,498	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	211.00	0.00	0.0%	
48116	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALVARO OBREGON	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	-	-	242,547	0	242,547	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	171.00	0.00	0.0%	
121391	ELABORACION DE PROYECTOS RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	DRENAJE SANITARIO	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	13,842,940	4,152,882	1,487,715	25,000	0.6%	0	0	BENEFICIARIO	2,782,164.00	25,000.00	0.9%	ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL RUBRO DE RED DE DRENAJE, DEL CUAL NO SE HA EJERCIDO EL GASTO EN OBRA SOLO SE LIQUIDO LA ELABORACION DEL PROYECTO.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
72788	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA EN FRIO EN CALLE RAMON LONGORIA ENTRE CALLE CAPITAN GARCIA Y CALLE OBREGON, COL.	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11/006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	119,187	119,187	119,187	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	702.80	0.00	0.0%	
73066	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA EN FRIO EN CALLE RAMON MARQUEZ ENTRE CALLE CAPITAN GARCIA Y CALLE OBREGON, COL.	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11/007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	118,806	118,806	118,806	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	699.76	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % S/S	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
24580	PAVIMENTACION DE CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE QUINTA Y CALLEJON	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-043-001-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	275,880	275,880	275,880	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760.00	0.00	0.0%	
24604	PAVIMENTACION DE CALLE DOCEAVA DE CALLE DIAZ ORDAZ A CALLE VENUSTIANO CARRANZA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-043-006-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	767,760	767,760	767,760	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,115.04	0.00	0.0%	
24594	PAVIMENTACION DE CALLE DOCEAVA ENTRE PORFIRIO DIAZ Y DIAZ ORDAZ	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-043-005-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	907,500	907,500	907,500	272,250	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	750.00	30.0%	
24544	PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA ENTRE FCO I MADERO Y GUADALUPE VICTORIA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-043-002-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	508,200	508,200	508,200	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	0.00	0.0%	
24516	PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA ENTRE MORELOS Y LAZARO CARDENAS	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-043-001-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	849,420	849,420	849,420	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,340.00	0.00	0.0%	
24575	PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA ENTRE DOCEAVA Y TRECEAVA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-043-003-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	613,470	613,470	613,470	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,690.00	0.00	0.0%	
94818	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE C. SN Y PARCELAS	16-HIDALGO	ESTACION SANTA ENGRACIA	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	297,176	297,176	297,176	195,277	65.7%	0	0	M2 ACEROS, BANQUETAS Y ANDADORES	297,176.00	195,277.18	65.7%	
135866	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	18-JIMENEZ	JIMENEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDIVAR)	RURAL	FISMUN/28018/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	618,425	618,425	0	430,040	69.5%	0	0	M2 ACEROS, BANQUETAS Y ANDADORES	2,448.00	1,714.00	70.0%	
55917	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA ENTRE OBREGON Y SIERRA GORDA	18-JIMENEZ	JIMENEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDIVAR)	RURAL	FISMUN/28018/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	524,150	524,150	524,150	524,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	686.00	686.00	100.0%	
17720	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA ENTRE MORELOS E HIDALGO	18-JIMENEZ	JIMENEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDIVAR)	RURAL	FISMUN/28018/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	522,092	0	522,092	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	658.00	0.00	0.0%	
17764	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CANALES ENTRE OBREGON Y SIERRA GORDA	18-JIMENEZ	JIMENEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDIVAR)	RURAL	FISMUN/28018/11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	414,907	0	414,907	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	537.00	0.00	0.0%	
17747	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JIMENEZ ENTRE CANALES Y ABASOLO	18-JIMENEZ	JIMENEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDIVAR)	RURAL	FISMUN/28018/10/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	408,752	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	528.50	0.00	0.0%	
53509	CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (DREN PLUVIAL) INCLUYE RAMPA DE CONCRETO CICLOPEO ASI COMO GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	11/018/043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	700,000	0	700,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.00	0.0%	
61673	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE AGUILE SERDAN ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ALVARO OBREGON	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/018/056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	194,000	0	194,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	460.00	0.00	0.0%	
61529	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AGUILES SERDAN Y FRANCISCO QUINTANILLA	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/018/055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	286,000	0	286,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	680.00	0.00	0.0%	
61247	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE JOSE M. PINO SUAREZ Y AGUILES SERDAN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/018/054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	309,000	0	309,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	735.00	0.00	0.0%	
53509	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DE ACCESO A CLINICA INCL. GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	11/018/044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	650,000	0	650,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.00	0.0%	
61957	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO QUINTANILLA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ALVARO OBREGON	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/018/058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	199,000	0	199,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	472.00	0.00	0.0%	
52577	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN ACCESOS A CENTRO DE REHABILITACION A CAPACIDADES DIFERENTES	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/018/040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	735,000	0	735,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1,750.00	0.00	0.0%	
129903	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN C. MATAMOROS (2DA ETAPA)	28-NUOVO MORELOS	NUOVO MORELOS	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	AUN NO APLICA	-	-	749,432	0	749,432	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,109.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA XVI PARA MIGRANTES, EN DONDE TENDRA UN COSTO TOTAL DE \$ 1,498,864 Y DONDE EL MUNICIPIO APORTA SOLO LA CANTIDAD DE \$ 749,432
25799	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	31-PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PALMILLAS	-	-	204,721	204,721	204,721	204,721	100.0%	0	0	METROS	238.00	238.00	100.0%	MUNICIPIO PALMILLAS OBRA TERMINADA AL 100%
40579	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CHAPARRAL	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	-	-	188,919	188,919	188,919	188,919	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	300.00	100.0%	EJECUTADO 100% MUNICIPIO DE PALMILLAS
75694	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE HEROES DE LA REFORMA Y JOSE MARIA ARTEAGA COL. BENTO JUAREZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	1,573,226	0	1,573,226	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,564.00	0.00	0.0%	
140536	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CANDIDO AGUILAR ENTRE CALLE VALLE HERMOSO Y MANTE EN LA COL. TAMAUPLIPAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	837,269	0	837,269	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,715.00	0.00	0.0%	
75049	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CIRCULACION B COL. LAS CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	1,556,429	0	1,556,429	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	0.00	0.0%	
138784	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FIDENCIO TREJO ENTRE CALLES GENARO RUIZ Y J.B. TIERNA EN LA COL. EL MAESTRO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	2,269,549	0	2,269,549	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,517.00	0.00	0.0%	
140453	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS CALLES TAMAUPLIPAS Y ZACATECAS EN LA COL. LAMPACITOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	3,013,573	0	3,013,573	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,151.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
76192	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE ZACATECAS Y DURANGO COL. LAMPACITOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	1,432,726	0	1,432,726	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,979.00	0.00	0.0%	
71173	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE TUXTEPEC Y PESCONDIDO EN LA COL. BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTABA REGISTRADA DOS VECES AHORA QUEDO CON EL FOLIO 74427
139733	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE CALLES VOLUNTAD Y TRABAJO Y DREN EL ANIELO EN LA COL. ROMA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	2,272,468	0	2,272,468	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,218.00	0.00	0.0%	
75935	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TENABTPEC ENTRE LAS CALLES TLAVACO Y PUERTO ESCONDIDO EN LA COL. BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	2,155,047	0	2,155,047	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,870.00	0.00	0.0%	
74681	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE RIO PURIFICACION Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. AMISTAD	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	2,946,902	0	2,946,902	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000.00	0.00	0.0%	
75413	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 8A ENTRE CARLOS CANTU Y SIERRA GORDA EN LA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	2,218,460	0	2,218,460	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,112.00	0.00	0.0%	
75286	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 9A ENTRE LA CALLE MEXICO Y ZACATECAS COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	1,516,283	0	1,516,283	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,208.00	0.00	0.0%	
77063	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA PERIFERIA DE LA PLAZA PUBLICA ENTRE LAS CALLES 14 DE MARZO Y CALLEJON PANTEONES EN LA COLONIA AMPLIACION SOCIOFOLIO LOPEZ MATOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	1,047,012	0	1,047,012	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520.00	0.00	0.0%	
74427	PAVIMENTACION HIDRAULICA E LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE TUXTEPEC Y P. ESCONDIDO EN LA COL. BENITO JUAREZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	3,004,579	0	3,004,579	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,200.00	0.00	0.0%	
80678	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE CANANEA EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ 1	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	1,696,156	0	1,696,156	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,800.00	0.00	0.0%	
81832	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE JAMIE GONZALEZ ENTRE CALLE CARDENAS Y O. LUEBBERT EN LA COL. JACINTO LOPEZ 2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	1,560,814	0	1,560,814	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,483.00	0.00	0.0%	
76284	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE M. CAVAZOS LERMA Y C/JON. LOS PINOS. COL. ERNESTO ZEDILLO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	1,139,520	0	1,139,520	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,312.00	0.00	0.0%	
140581	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE MARGARITA ENTRE LATERAL DEL CANAL Y JUAN N. MENDEZ EN LA COL. UNIVERSITARIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	1,445,917	0	1,445,917	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,099.00	0.00	0.0%	
76726	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES MANUEL AVILA CAMACHO Y FELIPE ANGELES COL. LAZARO CARDENAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	1,026,520	0	1,026,520	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,312.00	0.00	0.0%	
139819	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE PRIMERA ENTRE CALLE CARLOS CANTU Y SIERRA GORDA EN LA COL. GRANJAS ECON. DEL NORTE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	3,532,207	0	3,532,207	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,151.00	0.00	0.0%	
80615	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE REYNALDO GARZA ENTRE LAS CALLES DIANA LAURA RIOS Y GUILLERMO ACEBO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	1,800,819	0	1,800,819	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,987.00	0.00	0.0%	
80517	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE URBANA ENTRE CALLE AUDITORES Y CATASTRO EN LA COL. AMISTAD	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	-	-	1,247,917	0	1,247,917	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,828.00	0.00	0.0%	
110064	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ALDAMA COL. 10 DE MAYO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	2,117,936	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
111710	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE COAHUILA COL. CONDESA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	512,589	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
111651	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE COLIMA COL. CONDESA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	555,216	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
110433	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GALEANA COL. BENITO JUAREZ	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	1,038,704	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
110506	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GALEANA COL. NOE GARZA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	563,243	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
110237	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA COL. MANUEL RMZ.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	467,613	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
109588	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE IRIGO NORIEGA COL. FUNDADORES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	884,947	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
111587	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JALISCO COL. CONDESA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	534,265	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
111238	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MARIANO MATAMOROS COL. VALLE DE LEONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	1,068,885	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
109685	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MORELOS FRACC. RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	396,112	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA. PROGRAMADO CONCURSO EL DIA 19 DE ABRIL 2011
111762	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NARANJO COL. BENITO JUAREZ	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	653,681	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
110908	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PACHUCA FRACC. RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	652,465	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
109815	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE RIO PANUCO, COL. MEXICO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	469,431	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
110014	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 10. DE MAYO COL. 10. DE MAYO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	1,145,823	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
111100	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. NOE GARZA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	666,223	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
110372	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLEJON MORELOS 2 COL. 10. DE MAYO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	267,745	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
111235	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE LIMON COL. MORELOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	199,554	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
110140	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLEJON MATAMOROS COL. VALLE DE LEONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	1,085,738	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
111183	PAVIMENTACION ASFALTICA PRIVADA MOCTEZUMA COL. CUAUHTEMOC	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	207,588	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
109551	PAVIMENTACION HCA. CALLE PANFILO NAGERA H. LAS BRISAS DEL VALLE Y MARGARITAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	1,904,610	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA, PROGRAMADO CONCURSO EL DIA 18 DE ABRIL DE 2011
109457	PAVIMENTACION HCA. CALLE SAN LUIS E/ GUANAJUATO COL. MORELOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	838,719	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA, PROGRAMADO CONCURSO EL DIA 18 DE ABRIL 2011
109617	PAVIMENTACION HCA. CALLE TERCERA COL. LAZARO CARDENAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	1,091,049	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
109173	SUMINISTRO,ACARREO Y COLOCACION MAT. CALICHE, VARIAS COLONIAS Y AVENIDAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA, PROGRAMADO CONCURSO EL DIA 18 DE ABRIL 2011
114164	PAVIMENTACION HIDRAULICA 1364 M2	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-042/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	1,066,256	0	1,066,256	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,066,256.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																							
109256	BACHEO ON CARPETAS EN CALLES Y AVENIDAS, VARIAS COLONIAS Y AVENIDAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	900,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
108922	RECAPETEO CALLE DURAZNO, COL. PARAISO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	353,414	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
108596	RECAPETEO CALLE FCO. VILLA, COL. ESTERO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	359,313	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA, ESTA PROGRAMADO EL CONCURSO EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2011
107342	RECAPETEO CALLE MATAMORO COL. VALLE DE LEONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	395,001	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
108052	RECAPETEO CALLE SONORA Y BACHEO AVE. MEXICO FRACC. RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	1,021,777	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA, PROGRAMADO CONCURSO PARA EL 19 DE ABRIL 2011
114374	REENCAPETADO DE CALLES \$400 M2	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-047/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	1,368,997	0	1,368,997	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,368,997.00	0.00	0.0%	
116266	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO \$80 ML	35-SAN FERNANDO	SAN ANTONIO	RURAL	035-031/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	211,400	0	211,400	0	0.0%	0	0	METROS	211,400.00	0.00	0.0%	
114446	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 215 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-019/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	78,250	0	78,250	0	0.0%	0	0	METROS	78,250.00	0.00	0.0%	
114769	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 790 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-038/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	251,262	0	251,262	0	0.0%	0	0	METROS	251,262.00	0.00	0.0%	
116733	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO \$90 ML	35-SAN FERNANDO	PASTORES (ESCUARON 201)	RURAL	035-063/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	477,502	0	477,502	0	0.0%	0	0	METROS	477,502.00	0.00	0.0%	
117980	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO \$800 ML	35-SAN FERNANDO	LOS VERGELES	RURAL	035-068/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	881,160	0	881,160	0	0.0%	0	0	METROS	881,160.00	0.00	0.0%	
114674	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 900 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-028/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	323,052	0	323,052	0	0.0%	0	0	METROS	323,051.00	0.00	0.0%	
114638	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-025/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	225,760	0	225,760	0	0.0%	0	0	METROS	225,760.00	0.00	0.0%	
114441	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 183.5 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-015/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	65,867	65,867	0	0	0.0%	0	0	METROS	65,867.00	0.00	0.0%	
114444	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 194 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-018/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	69,635	0	69,635	0	0.0%	0	0	METROS	69,635.00	0.00	0.0%	
114399	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 249.31 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-009/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	89,488	0	89,488	0	0.0%	0	0	METROS	89,488.00	0.00	0.0%	
114454	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 262.96 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-021/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTIC IPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	94,389	0	94,389	0	0.0%	0	0	METROS	94,389.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
114440	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 306.17 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-014/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	109,896	0	109,896	0	0.0%	0	0	METROS	109,896.00	0.00	0.0%	
114409	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 479.98 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-011/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	171,964	0	171,964	0	0.0%	0	0	METROS	171,964.00	0.00	0.0%	
114383	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 510.44 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-007/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	191,458	0	191,458	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	191,458.00	0.00	0.0%	
114391	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 510.44 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-008/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	183,220	0	183,220	0	0.0%	0	0	METROS	183,220.00	0.00	0.0%	
114443	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 511.6 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-017/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	183,600	0	183,600	0	0.0%	0	0	METROS	183,600.00	0.00	0.0%	
114459	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 529.60 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-023/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	190,097	0	190,097	0	0.0%	0	0	METROS	190,097.00	0.00	0.0%	
114442	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 585.90 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-016/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	210,306	0	210,306	0	0.0%	0	0	METROS	210,306.00	0.00	0.0%	
114702	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 600 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-049-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	215,367	0	215,367	0	0.0%	0	0	METROS	215,367.00	0.00	0.0%	
118061	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 625 ML	35-SAN FERNANDO	AMPLIACION LOS VERDELES	RURAL	035-32/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	247,643	0	247,643	0	0.0%	0	0	METROS	247,643.00	0.00	0.0%	
114450	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 653.12 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-020/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	234,435	0	234,435	0	0.0%	0	0	METROS	234,435.00	0.00	0.0%	
114753	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 700 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035037/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	251,262	0	251,262	0	0.0%	0	0	METROS	251,262.00	0.00	0.0%	
114792	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 700 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-050/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMALULPAS	-	-	251,262	0	251,262	0	0.0%	0	0	METROS	251,262.00	0.00	0.0%	
114466	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 83.10 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-022/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	29,846	0	29,846	0	0.0%	0	0	METROS	29,846.00	0.00	0.0%	
114404	REVESTIMIENTO DE VALIDADES CON MATERIAL INERTE 787.84 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-010/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	282,828	0	282,828	0	0.0%	0	0	METROS	282,828.00	0.00	0.0%	
116654	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1115 ML	35-SAN FERNANDO	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	035-062/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	520,823	0	520,823	0	0.0%	0	0	METROS	520,823.00	0.00	0.0%	
117888	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1090 ML	35-SAN FERNANDO	ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRIA)	RURAL	035-067/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	427,263	0	427,263	0	0.0%	0	0	METROS	427,263.00	0.00	0.0%	
114962	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1090 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-052/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	448,692	0	448,692	0	0.0%	0	0	METROS	448,692.00	0.00	0.0%	
115233	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1090 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-053/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	376,893	0	376,893	0	0.0%	0	0	METROS	376,893.00	0.00	0.0%	
115592	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1090 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-054/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	376,893	0	376,893	0	0.0%	0	0	METROS	0.00	376,893.00	0.0%	
116162	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1090 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-056/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	376,893	0	376,893	0	0.0%	0	0	METROS	376,893.00	0.00	0.0%	
116203	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1090 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-057/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	376,893	0	376,893	0	0.0%	0	0	METROS	376,893.00	0.00	0.0%	
116230	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1090 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-058/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	376,893	0	376,893	0	0.0%	0	0	METROS	376,893.00	0.00	0.0%	
116950	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1290 ML	35-SAN FERNANDO	SANTA RITA (ESCUADRON 201)	RURAL	035-064/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	650,934	0	650,934	0	0.0%	0	0	METROS	650,934.00	0.00	0.0%	
116956	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1300 ML	35-SAN FERNANDO	LA LOMA	RURAL	035-061/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	584,261	0	584,261	0	0.0%	0	0	METROS	584,261.00	0.00	0.0%	
117183	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1800 ML	35-SAN FERNANDO	GENERAL FCO. GONZALEZ VILLARREAL (SAN JUAN)	RURAL	035-065/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	728,173	0	728,173	0	0.0%	0	0	METROS	728,173.00	0.00	0.0%	
117239	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1990 ML	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	035-066/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	712,129	0	712,129	0	0.0%	0	0	METROS	712,129.00	0.00	0.0%	
116364	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 2100 ML	35-SAN FERNANDO	SAN GERMAN	RURAL	035-059/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	915,875	0	915,875	0	0.0%	0	0	METROS	915,875.00	0.00	0.0%	
116449	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCOS 800 ML	35-SAN FERNANDO	SANTA TERESA	RURAL	035-060/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	377,279	0	377,279	0	0.0%	0	0	METROS	377,279.00	0.00	0.0%	
115727	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1090 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-055/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	376,893	0	376,893	0	0.0%	0	0	METROS	376,893.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17+16/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
114837	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 600 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-05/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	287,157	0	287,157	0	0.0%	0	0	METROS	287,157.00	0.00	0.0%	
114460	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 496.89 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-024/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	178,057	0	178,057	0	0.0%	0	0	METROS	178,057.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN																							
69951	CARPETA ASFALTICA EN CALLE MADERO ENTRE BENITO SIERRA Y MORELOS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	36215 104 002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM	-	-	130,320	130,320	130,320	130,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	305.00	305.00	100.0%	
69916	CARPETA ASFALTICA EN 1935 M2 CALLE BENITO SIERRA,CARDENAS Y MADERO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	36215 104 001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM	-	-	826,787	826,787	826,787	826,787	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,935.00	1,935.00	100.0%	
76505	REHABILITACIÓN DE VADO (CONC. HIDRAULICO) Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOSE M.PINO SUAREZ ENTRE M. NEGRETTE Y B. DOMINGUEZ	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/018/053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAM	-	-	240,000	0	240,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	283.29	0.00	0.0%	
	PASOS VEHICULARES																							
	MANTENIMIENTO																							
118364	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1090 ML	35-SAN FERNANDO	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	035-069/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	365,194	0	365,194	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	365,194.00	0.00	0.0%	
118527	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1500 ML	35-SAN FERNANDO	NUÉVO SAN FRANCISCO	RURAL	035-070/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	538,418	0	538,418	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	538,418.00	0.00	0.0%	
120201	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL INERTE DE BANCO 1700 ML	35-SAN FERNANDO	ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRÍA)	RURAL	035-072/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	741,993	0	741,993	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	741,993.00	0.00	0.0%	
118953	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL INERTE DE BANCO 3500 ML	35-SAN FERNANDO	PRAXEDIS BALBOA	RURAL	035-071/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	1,256,309	0	1,256,309	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1,256,309.00	0.00	0.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
114365	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-030/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	122,739	0	122,739	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	122,739.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN																							
71030	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA SOBRE RIO SAN JUAN COLONIA LA MISION	7-CAMARGO	LA MISION	RURAL	FIS-11/001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	626,194	626,194	298,336	327,858	52.4%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD MEDIDA SE MANEJO COMO UN LOTE
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
116640	REMEDIACION DE OFICINA OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL Y COMPRA DE SISTEMA DE COMPUTO.	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,331,154	1,331,154	133,942	40,182	3.0%	0	0	PERSONA	130.00	130.00	100.0%	CON ESTE RUBRO SE CUBRIO LA COMPRA DE SISTEMA DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL Y PARTE DE LA REMODELACION DE LA MISMA OFICINA ESTANDO EN UN 30% LA OBRA.
73191	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA	7-CAMARGO	PUERTECITOS	RURAL	FIS-11/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	61,195	61,195	61,195	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	16.00	0.00	0.0%	
71291	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 5 CM. DE ESPESOR EN UNIDAD DEPORTIVA	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11/002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	762,822	762,822	305,093	457,729	60.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	3,022.17	3,022.17	100.0%	
73664	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	112,864	112,864	112,864	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
124287	BACHEO EN LA CABEZERA MUNICIPAL	11-GÓMEZ FARÍAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504-00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	285,343	285,343	285,343	285,343	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,256.00	1,256.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-MZO 2011
111369	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. FCO. VILLACARR NACIONAL Y BLAS OVALLE	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	214,564	214,564	214,564	214,564	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-MZO 2011
111535	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COL. EL SAUCITO	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-MZO 2011.
111561	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COL. LAS FLORES	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-JUL 2011.
111584	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COL. NIÑOS HEROES	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-JUL 2011.
111643	PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA C. RAYON HIDALGO Y JUAREZ	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	693,521	693,521	693,521	693,521	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-JUL 2011.
111680	REHABILITACION DE CAMINO EJ. SAN VICENTE-NOGALES	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621504-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	187,600	187,600	187,600	187,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-JUL 2011.
91834	GUARNICIONES EN CALLE BERTHA DEL AVELLANO ENTRE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y JUAN B. TIERRA	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/018/038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAILUPAS	-	-	61,000	0	61,000	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	210.00	0.00	0.0%	
61908	GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO QUINTANILLA ENTRE MIGUEL NEGRETTE Y MELCHOR OCAMPO	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/018/057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAILUPAS	-	-	52,000	0	52,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	178.00	0.00	0.0%	
61948	GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y AQUILES SERDAN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/018/039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAILUPAS	-	-	48,000	0	48,000	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	165.00	0.00	0.0%	
53112	GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO QUINTANILLA	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11/018/042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CANALES	-	-	48,000	0	48,000	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	156.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
54176	GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE FRANCISCO QUINTANILLA Y LAURO AGUIRRE	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	11/018/045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	48,000	0	48,000	0	0.0%	0	0	METROLNEAL	163.00	0.00	0.0%	
52917	GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y AGUILES SERDAN	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	11/018/041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	48,500	0	48,500	0	0.0%	0	0	METROLNEAL	167.00	0.00	0.0%	
54428	GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAURO AGUIRRE Y MIGUEL ALLENDE	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	11/018/046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	51,000	0	51,000	0	0.0%	0	0	METROLNEAL	175.00	0.00	0.0%	
54604	GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE MIGUEL ALLENDE Y DEFENSORES DE PUEBLA	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	11/018/047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	55,000	0	55,000	0	0.0%	0	0	METROLNEAL	187.00	0.00	0.0%	
60410	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	11/018/049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
54791	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	11/018/048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
60610	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	CAPITAN EMILIO CARRANZA (FORLON)	RURAL	11/018/051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
42645	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	CASA DEL CAMPESINO (LA CLEMENTINA)	RURAL	11/018/033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
42428	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	EL PORVENIR	RURAL	11/018/029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
42698	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	FELIPE CARREILLO PUERTO (CARREILLO PUERTO)	RURAL	11/018/037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
60515	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	FRANCISCO VILLA	RURAL	11/018/050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
60803	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	LA ALBERCA	RURAL	11/018/052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
42995	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	11/018/031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
42656	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	LA MORITA	RURAL	11/018/034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
42615	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	LAS COMPUERTAS	RURAL	11/018/032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	110,000	0	110,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
42554	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	11/018/030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	105,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
42670	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	SAN ISIDRO	RURAL	11/018/035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	0	METROLNEAL	260.00	0.00	0.0%	
42408	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	SAN RAFAEL	RURAL	11/018/028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	135,000	0	135,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
42606	GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	SANTA INES	RURAL	11/018/036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAILIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
112667	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZA EJIDA	26-MIQUIHUANA	ESTANQUE DE LOS VALLES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	220,000	0	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
89394	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN CALLE PEDRO J. MENDOZA	26-MIQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	365,932	0	0	0	0.0%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO EMPEDRAO	3,320.00	0.00	0.0%	
89353	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN VARIAS CALLES	26-MIQUIHUANA	ALTAMIRA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO EMPEDRAO	5,568.00	0.00	0.0%	EL RUBRO DEL GASTO PARA UN EMPEDRAO DE CALLES ESTA EN OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL
89415	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN VARIAS CALLES	26-MIQUIHUANA	LA PEÑA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	483,299	0	0	0	0.0%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO EMPEDRAO	5,500.00	0.00	0.0%	
61780	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	R AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	-	-	198,328	0	198,328	0	0.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METROLNEAL	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA AMPLIACION DE RED ELECTRICA ESTA PROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO POR LOS TRAMITES QUE SE ESTAN LLEVANDO ACABO EN UNIDAD DE MEDIDA NO ENCONTRE ALGO CON APLICACION DE RED ELECTRICA Y EN PROGRAMADO ANUAL UNO POR QUE NO HAY MODIFICACION EN ESPERA DE CLATURAR POR EL MUNICIPIO DE PALMILLAS.
114126	CONSTRUCCION DE BANQUETAS 606M2	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-048/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL, COOPARTICIPACION MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	240,691	0	240,691	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240,691.00	0.00	0.0%	
114054	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE 1110 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-040/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL, COOPARTICIPACION MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAM	-	-	444,184	0	444,184	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	444,184.00	0.00	0.0%	
114002	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 420 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-027/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL, COOPARTICIPACION MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAM	-	-	168,006	0	168,006	0	0.0%	0	0	METROLNEAL	168,006.00	0.00	0.0%	
114037	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 674.80 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-028/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL, COOPARTICIPACION MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	269,929	0	269,929	0	0.0%	0	0	METROLNEAL	269,929.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
114072	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 727.60 ML CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 1455.20 M2	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-04/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	874,806	0	874,806	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	874,806.00	0.00	0.0%	
114349	PAVIMENTACION ASFALTICA 2077.83 M2	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-04/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	930,639	0	930,639	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	930,639.00	0.00	0.0%	
114340	PAVIMENTACION ASFALTICA 3073.59 M2	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-04/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	1,376,630	0	1,376,630	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,376,630.00	0.00	0.0%	
114330	PAVIMENTACION ASFALTICA 552.12 M2 Y CANALETA Y DENTALLON DE CONCRETO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	280,015	0	280,015	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	280,015.00	0.00	0.0%	
114182	PAYMENTACION HIDRAULICA 1000 M2	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-04/211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	768,968	0	768,968	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	768,968.00	0.00	0.0%	
114240	PAYMENTACION HIDRAULICA 1000 M2	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-44/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	768,968	0	768,968	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	768,968.00	0.00	0.0%	
114410	REVESTIMIENTO DE VALDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 282 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-012/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	94,223	0	94,223	0	0.0%	0	0	METROLINIAL	94,223.00	0.00	0.0%	
114436	REVESTIMIENTO DE VALDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 577.60 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	035-013/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	207,327	0	207,327	0	0.0%	0	0	METROLINIAL	207,327.00	0.00	0.0%	
48178	CONSTRUCCION DE BOTADERO A CIELO ABIERTO	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	S.N.R/33-2011-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	119,046	119,046	119,046	50,000	42.0%	0	0	PERSONA	1.00	0.00	0.0%	
48361	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	S.N.R/33-2011-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	30,950	0	30,950	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
82210	PAV. AVE. LAS PALMAS ENTRE AVE. LAZARO CARDENAS Y C. IGNACIO RAMIREZ	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO-IR-40-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	1,253,920	1,253,920	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,215.18	0.00	0.0%	
82844	PAV. ASF. CALLE PROGRESO ENTRE BRECHA 122 Y CALLE PRIMERA COL. OLIMPICA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO11-IR-40-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	714,870	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,833.00	0.00	0.0%	
81781	PAV. ASF. CALLE TERCERA ENTRE C. LAZARO CARDENAS Y C. CUAHUTEMOC	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO11-IR-40-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	721,782	721,782	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,850.72	0.00	0.0%	
82608	PAV. ASF. CALLE ZAPATA ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22 ACCESO AL CETIS COL. SOBERON	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO11-40-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	419,347	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,075.25	0.00	0.0%	
82484	PAV. CALLE SEXTA ENTRE BORDO DEL CANAL NTE. Y CAMPO DEPORTIVO COL. ESPERANZA DEL SUR	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO11-AD-40-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	394,231	67,092	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,314.11	0.00	0.0%	
81937	PAV. CALLE 15 ENTRE CARRET. 82 Y CALLE RIO LERMA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO11-IR-40-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	611,810	611,810	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,568.75	0.00	0.0%	
35509	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE SEGUNDA ENTRE C. CUAHUTEMOC Y C. EVA COL. SAN JOSE	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO11-IR-40-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	857,535	857,535	257,260	257,260	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,797.50	840.00	30.0%	
86021	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA DE CARRETERA 120 A C. SEGUNDA COL. EMILIO ZAPATA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO-IR-40-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	1,261,010	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,203.37	0.00	0.0%	
86880	PAVIMENTACION CALLE MADERO ENTRE BLVD. AMERICO Y Y C. OCHO COL. MADERO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO-IR-40-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	863,460	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,214.00	0.00	0.0%	
86944	PAVIMENTACION CALLE MADERO ENTRE C. NUEVE Y C. OCHO COL. MADERO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO11-IR-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	863,460	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,214.00	0.00	0.0%	
85920	PAVIMENTACION CALLE TERAN BERONES ENTRE CALLE OAXACA Y C. PUEBLA COL. LAS AMERICAS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO-IR-40-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	606,060	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,554.00	0.00	0.0%	
86272	PAVIMENTACION CALLE 1ER. DE MAYO DE C. MORALES A C. ZARAGOZA ZONA CENTRO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISMO-IR-40-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	940,574	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,411.73	0.00	0.0%	
87117	PAVIMENTACION CALLE 12 ENTRE BLVD. PROGRESO Y C. BUFIADO EFECTIVO POB. ANAHUAC	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	FISO11-IR-40-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	514,800	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.00	0.00	0.0%	
85977	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE C. TERCERA Y C. CUARTA COL. EMILIANO ZAPATA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO-IR-40-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	540,442	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,385.75	0.00	0.0%	
85754	PAVIMENTACION DE CALLE TAMAUPLIPAS ENTRE C. HERODE DE IND. Y NUEVO LEON	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO11-AD-40-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS	-	-	239,947	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	615.25	0.00	0.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
	AMPLIACION																							
114358	ALUMBRADO PUBLICO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	035-029/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (UNIDADES CONECTOR)	250,000.00	0.00	0.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
42925	REPOSICION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	36-SAN NICOLÁS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S.N.R/33-2011-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	AMPLIACION																							

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
64686	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	19-LLERA	LA ANGOSTURA	RURAL	11/018/107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	160,000	0	160,000	0	0.0%	0	0	COLONA	1.00	0.00	0.0%	
64732	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	19-LLERA	MARIANO ESCOBEDO	RURAL	11/018/110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	115,000	0	115,000	0	0.0%	0	0	COLONA	1.00	0.00	0.0%	
64634	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	19-LLERA	RANCHO NUEVO DEL NORTE	RURAL	11/018/105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	160,000	0	160,000	0	0.0%	0	0	COLONA	1.00	0.00	0.0%	
64674	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	19-LLERA	VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA)	RURAL	11/018/106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	391,000	0	391,000	0	0.0%	0	0	COLONA	1.00	0.00	0.0%	
64699	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (COL. LA HUERTA 2DA ETAPA)	19-LLERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/018/108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	301,000	0	301,000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	276.00	0.00	0.0%	
120793	RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE E/C. PRESA EL PALMITO Y PRESA EL RETAMAL	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	MMA/2011/01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAUPLIPAS	-	-	67,532	0	67,532	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100.00	0.00	0.0%	EN ESTE FONDO AUN NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS, EL MONTO DE LA OBRA ES DEL PRESUPUESTO BASE POR LO ANTES MENCIONADO, SE HAN RECIBIDO 3 MESES DE APORTACION.
42769	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	S.N.R/33-2011-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	40,000	0	40,000	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	OTROS																							
76260	EXTENSION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA SECUNDARIA EN CARRETERA RIBERENA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLEJON	7-CAMARGO	RANCHERIAS (CATALINA LOPEZ)	RURAL	FIS-11/017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	16,463	16,463	16,463	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
111906	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 2	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621505-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	243,800	243,800	243,800	243,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-JUL 2011.
111865	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA RED DE ALUM. PUB. DE EJIDOS Y COL. POBRES ZONA 1	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621505-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-JUL 2011.
64717	LEVANTAR CABLEADO ELECTICO EN CRUCE DE CALLES	19-LLERA	SANTA FE	RURAL	11/018/109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64616	RETENIDA EN SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARIA	19-LLERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	11/018/104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	17,500	0	17,500	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
111883	ELECTRIFICACION CALLE ENCINO COL. MORELOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
38995	ALIMENTACION ELECTRICA PARA LA CLINICA DEL IMSS	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621505-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	162,644	162,644	162,644	162,644	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENE-MO/2011
42896	REHUBICACION DE POSTE, CABLEADO Y HERRAJES	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	S.N.R/33-2011-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	40,000	0	40,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
63777	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	19-LLERA	EL AQUICHAL (EL PINTO)	RURAL	11/018/063	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION N DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
63987	DISPENSARIO MEDICO	19-LLERA	LAS TORTUGAS	RURAL	11/018/066	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION N DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDO	1.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	OTROS																							
63880	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y RAMPA DE ACCESO A CENTRO DE SALUD (CLINICA)	19-LLERA	EL ENCINO (BUENOS AIRES)	RURAL	11/018/084	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION N SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	130,000	0	130,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
63918	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS HIDRAULICOS (COMUNIDAD)	19-LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	11/018/085	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION N SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	90,000	0	90,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
48801	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA DIVERSOS USOS EN CLINICA DEL IMSS	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	S.N.R/33-2011-21	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION N DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	82,000	0	82,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	40.00	0.00	0.0%	
48697	SUM Y COLOCACION DE DE PORTO METALICO EN EL ACCESO DE CLINICA DEL IMSS	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	S.N.R/33-2011-20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION N DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	18,000	0	18,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	MANTENIMIENTO																							
74260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITROPISO EN AULAS DIDACTICAS EN CAM PROFRA. DOLOREZ HERNANDEZ PACZKA	7-CAMARGO	GONZALENO	RURAL	FIS-11/012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	59,825	59,825	59,825	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	180.96	0.00	0.0%	
	PREESCOLAR																							
	CONSTRUCCION																							
72088	CONSTRUCCION DE AULA PARA OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR EN J.N. MARIA BALLESTEROS EN COLONA CAJAHUTEMOC	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11/004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	494,443	494,443	494,443	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	80.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																							
74052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITROPISO EN AULA DIDACTICA EN J.N. OLIVIA RAMIREZ	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11/011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	14,956	14,956	14,956	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.34	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
	REHABILITACIÓN																							
74477	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA PARA JARDIN DE NIÑOS PRIMARIA	7-CAMARGO	TEPEHUAJE	RURAL	FIS-11/013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	50,774	50,774	50,774	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN																							
72280	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.90 X 19.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA ESPERANZA CUELLAR	7-CAMARGO	CAMARGO (ESTACION CAMARGO)	RURAL	FIS-11/005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	456,972	456,972	456,972	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	207.00	0.00	0.0%	
17688	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	18-JIMÉNEZ	CAMPESINOS INSURGENTES (EL TIO BETO)	RURAL	FISMUN/28018/05 /2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	348,000	0	348,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
17629	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DE 12X18	18-JIMÉNEZ	LA FE DEL GOLFO	RURAL	FISMUN/28018/05 /2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	398,000	0	398,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	0.00	0.0%	
64508	CONSTRUCCION DE AULA DE INGLES EN ESCUELA PRIMARIA	19-LLERA	JOSÉ SILVA SÁNCHEZ	RURAL	11018/098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
64488	CONSTRUCCION DE ESPACIO LUDICO Y REHABILITACION DE BEBEDEROS	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	11018/097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	53,000	0	53,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.00	0.00	0.0%	
59032	CONSTRUCCION DE BANDA EN ESC. PRIM. CUARTIEMOC	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621507-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	352,913	201,242	201,242	201,242	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	258.68	258.68	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-MGZ 2011.
	REHABILITACIÓN																							
78644	REHABILITACION DE AULA PARA DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	7-CAMARGO	RANCHERAS	RURAL	FIS-11/014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	104,143	104,143	104,143	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	0.00	0.0%	
78787	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	7-CAMARGO	PUERTECTOS	RURAL	FIS-11/015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	125,659	125,659	125,659	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	0.00	0.0%	
48926	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LAS VIRGENES. CAB. MUNICIPAL. FLECHADORES	36-SAN NICOLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S.N.R/33-2011-22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
78121	ADECUACION DE AULA PARA COMPUTACION EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	7-CAMARGO	PUERTECTOS	RURAL	FIS-11/016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	97,973	97,973	97,973	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO DE COMPUTO PARA AULA
64584	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO 2500 LTS EN DESAYUNADOR DE ESCUELA PRIMARIA	19-LLERA	MARIANO ESCOBEDO	RURAL	11018/101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	8,500	0	8,500	0	0.0%	0	0	CISTERNA	1.00	0.00	0.0%	
64580	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO 2500 LTS EN DESAYUNADOR ESCUELA PRIMARIA	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	11018/102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	8,500	0	8,500	0	0.0%	0	0	CISTERNA	1.00	0.00	0.0%	
	SECUNDARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
65285	PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESC. SEC. TEC. #40	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,437,162	1,331,154	396,758	396,758	29.8%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F C=250KGRS/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR. PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #40 DE LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA AL 100%. BENEFICIA A 1333 HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TODO EL ALUMNADO.
71954	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 21 GRAL. FELIPE ANGELES	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	FIS-11/003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	481,260	481,260	481,260	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
89570	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	26-MIQUIHUANA	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	119,727	0	0	0	0.0%	0	0	M2 SANITARIOS	8.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN																							
73260	HABILITACION DE AULA PARA BIBLIOTECA (PLANTA ALTA) EN ESCUELA SECUNDARIA CUARTIEMOC	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FIS-11/009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	211,891	211,891	211,891	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD MEDIDA ES UN LOTE
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS																							
137568	CONST. DE TECHADO EN ESC. PRIM. EJ. LAS FLORES	6-BUSTAMANTE	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	RURAL	FISM-02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	203,163	203,163	203,163	203,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	555.00	555.00	100.0%	LOS METROS CUADRADOS SON APROXIMADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE CORREGIRAN CORRECTAMENTE
112355	APOYO A PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EJ. SAN JOSE DE SALAMANCA	17-JAUMAVE	SAN JOSÉ DE SALAMANCA	RURAL	3621507-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
113086	APOYO ESC. DE CALIDAD, ESC. PRIM. BLAS IVALLÉ GZ. EJ. LA UNIÓN	17-JAUMAVE	LA UNIÓN	RURAL	3621507-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
112903	APOYO ESC. DE CALIDAD, ESC. PRIM. ESPRIDIÓN ZAPAT. EJ. RANCHO NUEVO	17-JAUMAVE	RANCHO NUEVO (CANTAS)	RURAL	3621507-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
112715	APOYO ESC. DE CALIDAD, ESC. TELESEC. DAVID ALFARO SQUIEROS, EJ. MATIAS GARCIA	17-JAUMAVE	MATIAS GARCIA (LA HACIENDA)	RURAL	3621507-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
112794	APOYO ESC. DE CALIDAD, ESC. TELESEC. ESCUDO NACIONAL, EJ. PADRON Y JUAREZ	17-JAUMAVE	PADRON Y JUAREZ (LA PUENTE)	RURAL	3621507-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
112844	APOYO ESC. DE CALIDAD, ESC. TELESEC. LEONA VICARIÓN EJ. SAN JUAN DE ORIENTE	17-JAUMAVE	SAN JUAN DE ORIENTE	RURAL	3621507-010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
113110	APOYO ESC. DE CALIDAD, JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621507-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
112555	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD, ESC. PRIM. LA REFORMA, EJ. LA REFORMA	17-JAUMAVE	LA REFORMA	RURAL	3621507-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
112512	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD, ESC. PRIM. LUZ DEL CAMPESINO, EJ. MONTERREDONDO	17-JAUMAVE	MONTERREDONDO	RURAL	3621507-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
112538	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD, ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, EJ. SAN JUANITO	17-JAUMAVE	SAN JUANITO	RURAL	3621507-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
112590	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD, ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO, EJ. SAN JOSE MA. MORELOS	17-JAUMAVE	JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NORAL)	RURAL	3621507-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
112951	APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, ESC. PRIM. 6 DE NOVIEMBRE, EJ. SAN FRANCISCO LORENZO	17-JAUMAVE	SAN LORENZO LORENZO	RURAL	3621507-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
111994	MODULO SANITARIO CON CISTERNA EN ESC. PRIM. DEL EJ. 6 DE MAYO	17-JAUMAVE	CINCO DE MAYO	RURAL	3621507-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	167,224	167,224	167,224	167,224	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENI-JUL 2011.
17825	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN CABECERA MUNICIPAL	18-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDARRI)	RURAL	FISMUN/28018/04 /2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	348,000	0	348,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
64549	AREA RECREATIVA (JUEGOS) EN ESCUELA PRIMARIA	19-LLERA	LAS COMPUERTAS	RURAL	11018/100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64364	IMPERMEABILIZACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	19-LLERA	MIRADORES (GUAYALEJO)	RURAL	11018/093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	80,000	0	80,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64224	INSTALACION ELECTRICA PARA CONECTAR 7 MINISPLIT ESC. PRIM. LETES DE REFORMA Y LAURO AGUIRRE VESP.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	11018/091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	70,000	0	70,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
64601	PAVIMENTO DE CONCRETO EN AREA EXTERIOR DE ESCUELA PRIMARIA	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	110/18/103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
64464	PINTURA PARA DESAYUNADOR	19-LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	110/18/096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	4,000	0	4,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64440	REHABILITACION DE CANCELERIA METALICA DE AULA Y MODULO SANITARIO	19-LLERA	PORVENIR DEL CAMPESINO (LA PURISIMA)	RURAL	110/18/095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64382	REHABILITACION DE DESAYUNADOR	19-LLERA	PRIMERO DE ABRIL	RURAL	110/18/094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64532	REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA	19-LLERA	EL PRADO	RURAL	110/18/099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	
64018	REHABILITACION DE ESPACIO LUDICO	19-LLERA	LAS TORTUGAS	RURAL	110/18/087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64043	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	19-LLERA	RANCHO NUEVO DEL NORTE	RURAL	110/18/088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64147	SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA	19-LLERA	FRANCISCO VILLA	RURAL	110/18/090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	160,000	0	160,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64109	SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA (EL PEDRO J MENDOZA)	19-LLERA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	110/18/089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	160,000	0	160,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64291	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN ESC PRIM LEYES DE REFORMA Y LAURO AGUIRRE VESP	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	110/18/092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	12,000	0	12,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
112288	CONSTRUCCION DE CASA PARA EL MAESTRO	26-MIQUIHUANA	MARCELA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	85,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%	
89763	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL Y BARRA PERIMETRAL	26-MIQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	169,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	120.00	0.00	0.0%	
89764	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	26-MIQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	115,000	0	0	0	0.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE UNA SUB-ESTACION ELECTRICA ES UNA SUBESTACION
130338	APOYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	28-NUOVO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	70,000	0	70,000	0	0.0%	0	0	APOYO	8.00	0.00	0.0%	SE APOYARA A 8 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON APOYOS COMO MATERIAL PARA CERCOS, REFRIGERADOR, PROTECTORES PARA AULAS, TINACOS, ETC.
72199	ESCUELAS DE CALIDAD DIVERSAS	31-PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS TAMPS	-	-	45,000	0	45,000	0	0.0%	0	0	ACCION	3.00	0.00	0.0%	ESTE TIPO DE ACCIONES ES MEDIANTE CONVENIOS SE ESTA DANDO TRAMITE A LAS FIRMAS DE CONVENIOS POR LO CUAL ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.
120658	APOYO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	035-035/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	347,500	0	347,500	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	347,500.00	0.00	0.0%	
120695	APOYO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	035-036/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	202,500	0	202,500	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	202,500.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
	AMPLIACIÓN																							
129966	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (MEZCLA DE RECURSOS CON FONAIPO)	28-NUOVO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	EJECUCION DIRECTA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	244,710	0	244,710	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,640.00	0.00	0.0%	MEZCLA DE RECURSOS CON LA FONAIPO, EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE 44 MTS CADA UNA Y QUE AL MUNICIPIO LE TOCA APORTAR \$ 24,471 PESOS POR CADA UNA DE ELLAS
	REHABILITACIÓN																							
112572	CONSTRUCCION DE 2 LOSAS PARA CASA HABITACION	26-MIQUIHUANA	LA PEÑA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.00	72.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
17869	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	18-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISMUN/28018/13/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,200,000	0	1,200,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
66004	CELDA SOLARES Y REHABILITACION DEL SISTEMA	19-LLERA	JOSÉ MARÍA MORELOS	RURAL	11/08/119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64648	MEJORAMIENTO Y PAQUETES DE VIVIENDA APORTACION DE UN PORCENTAJE DEL TOTAL	19-LLERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110/18/115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	2,094,078	0	2,094,078	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
64766	REHABILITACION DE CELDAS SOLARES	19-LLERA	EL CHUOL	RURAL	110/18/114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	36,000	0	36,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64757	REHABILITACION DE CELDAS SOLARES	19-LLERA	EL ENCINITO (LA FLOR)	RURAL	110/18/111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	LOTE	6.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
64991	REHABILITACION DE CELDAS SOLARES	19-LLERA	EL PLATANAL	RURAL	11/018/118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	24,000	0	24,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64947	REHABILITACION DE CELDAS SOLARES	19-LLERA	GENERAL LUCIO BLANCO (LUCIO BLANCO)	RURAL	11/018/117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64772	REHABILITACION DE CELDAS SOLARES	19-LLERA	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	11/018/113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	57,000	0	57,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64767	REHABILITACION DE CELDAS SOLARES	19-LLERA	NUUEVO PROGRESO	RURAL	11/018/112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	33,000	0	33,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
64909	REHABILITACION DE CELDAS SOLARES	19-LLERA	NUUEVO SAN LUIS (SAN LUISITO)	RURAL	11/018/116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
65011	REHABILITACION DE CELDAS SOLARES	19-LLERA	SAN RAMÓN	RURAL	11/018/120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	12,000	0	12,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
112515	CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES DE VIVIENDA	26-MIQUIHUANA	LA PEÑA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	166,850	166,850	166,850	49,625	29.9%	0	0	VIVIENDA	5.00	2.00	40.0%	
112427	CONSTRUCCION DE 6 UNIDADES DE VIVIENDA	26-MIQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	199,302	199,302	199,302	59,790	30.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	2.00	33.3%	
120342	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	035-033/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	335,580	0	335,580	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	335,580.00	0.00	0.0%	
120422	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	035-034/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	324,307	0	324,307	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	324,307.00	0.00	0.0%	
49910	SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA MEJORAM. DE VIVIENDA	36-SAN NICOLÁS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S.N./R33-2011/23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	43.00	0.00	0.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	MANTENIMIENTO																							
62388	REVESTIMIENTO DE CALLES	19-LLERA	EL EBANO	RURAL	11/018/064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
62265	REVESTIMIENTO DE CALLES	19-LLERA	ADOLFO RUÍZ CORTINES	RURAL	11/018/062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
62964	REVESTIMIENTO DE CALLES	19-LLERA	EL PEÑÓN	RURAL	11/018/071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	
63041	REVESTIMIENTO DE CALLES	19-LLERA	FELIPE ANGELES (EL CARRIZO)	RURAL	11/018/074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	
62494	REVESTIMIENTO DE CALLES	19-LLERA	PRIMERO DE ABRIL	RURAL	11/018/065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	
62630	REVESTIMIENTO DE CALLES	19-LLERA	SAN ISIDRO	RURAL	11/018/066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.00	0.0%	
63001	REVESTIMIENTO DE CAMINO	19-LLERA	CONRADO CASTILLO	RURAL	11/018/072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.00	0.0%	
63017	REVESTIMIENTO DE CAMINO	19-LLERA	GENERAL PEDRO JOSE MÉNDEZ	RURAL	11/018/073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	25,000	0	25,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	
61988	REVESTIMIENTO DE CAMINOS PARCELARIOS	19-LLERA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	11/018/059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	0.00	0.0%	
62930	REVESTIMIENTO DE CAMINOS PARCELARIOS	19-LLERA	EL GUAYABO	RURAL	11/018/070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINOS PARCELARIOS	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	
62202	REVESTIMIENTO DE CAMINOS PARCELARIOS	19-LLERA	FRANCISCO VILLA	RURAL	11/018/060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%	
62244	REVESTIMIENTO DE CAMINOS PARCELARIOS	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	11/018/061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	0.00	0.0%	
62342	REVESTIMIENTO DE CAMINOS PARCELARIOS	19-LLERA	JOSE SILVA SÁNCHEZ	RURAL	11/018/063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%	
112867	REVESTIMIENTO DE CAMINO	26-MIQUIHUANA	LA PERDIDA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	337,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN																							
137770	REHAB. DE CAMINO VECINAL	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	FISM-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	680,050	680,050	680,050	680,050	100.0%	0	0	KILOMETROS	35.00	35.00	100.0%	LOS KILOMETROS SON APROXIMADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE CORREGIRAN CON EXACTITUD
17791	REHABILITACION DE CAMINO	18-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISMUN/28018/12 /2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	132,472	0	132,472	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	8.80	0.00	0.0%	
62875	RASTREO DE CALLES	19-LLERA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	11/018/069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
62825	RASTREO DE CAMINO	19-LLERA	RANCHO NUEVO DEL SUR (RANCHO NUEVO)	RURAL	11/018/068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%		
62723	RASTREO DE CAMINO	19-LLERA	SAN RAMÓN	RURAL	11/018/67	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	0.00	0.0%		
63734	REHABILITACION DE CAMINO SIN RECARGA	19-LLERA	EL CABRITO	RURAL	11/018/082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	105,000	0	105,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	21.00	0.00	0.0%		
63521	REVESTIMIENTO DE CAMINOS PARCELARIOS	19-LLERA	CONRADO CASTILLO (MESA DE TIRAS)	RURAL	11/018/079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%		
63609	REVESTIMIENTO DE CAMINOS PARCELARIOS	19-LLERA	MARIANO ESCOBEDO	RURAL	11/018/080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%		
63636	REVESTIMIENTO DE CAMINOS PARCELARIOS	19-LLERA	SANTA FE	RURAL	11/018/081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%		
113220	REHABILITACION DE CAMINO DE LAS CABAÑAS TURISTICAS A EL EJ. ASERRADERO	26-MIQUIHUANA	EL ASERRADERO	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	360,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	18.00	0.00	0.0%		
112768	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DE CAB. MUNICIPAL A SAN JOSE DEL LLANO Y SERVANDO CANALES	26-MIQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	370,051	370,051	370,051	370,051	100.0%	0	0	KILOMETROS	23.00	23.00	100.0%		
126901	REHABILITACION DE 5 KM. DE CAMINOS RURALES EN EL EJ. 5 DE MAYO	30-PADILLA	CINCO DE MAYO	RURAL	2011030-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAM	-	-	325,000	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%		
60066	REHABILITACION DE CAMINO DE CAB. MUNICIPAL A EL EJ. FLECHADORES	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	S.N./R33-2011/04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS	-	-	220,000	0	220,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	35.00	0.00	0.0%		
60069	REHABILITACION DE CAMINO DEL PALMAR A EL EJ. LAS VIRGENES	36-SAN NICOLÁS	EL PALMAR	RURAL	S.N./R33-2011/01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS	-	-	156,500	156,500	156,500	156,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	0.00	0.0%		
60158	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DEL EJ. 3 DE ABRIL A EL EJ. LAS ANIMAS	36-SAN NICOLÁS	LAS ANIMAS	RURAL	S.N./R33-2011/05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS	-	-	43,500	0	43,500	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	0.00	0.0%		
60388	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DEL ENTORQUE A EL EJIDO	36-SAN NICOLÁS	CARRICITOS	RURAL	S.N./R33-2011-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS	-	-	80,000	0	80,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	0.00	0.0%		
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
	CONSTRUCCION																								
66036	PUENTES EN CALLES DEL EJIDO	19-LLERA	SAN RAFAEL	RURAL	11/018/122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	45,000	0	45,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	3.00	0.00	0.0%		
	VADO																								
66681	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO	19-LLERA	LA LIBERTAD	RURAL	11/018/124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	175,000	0	175,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%		
66043	VADO EN CAMINO DE ACCESO A BASURERO Y PARCELAS DEL EJIDO	19-LLERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/018/123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	175,000	0	175,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%		
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																								
	OTROS																								
63214	BACHEO Y RIEGO DE SELLO EN CALLE DE ACCESO	19-LLERA	EL ENCINO (BUENOS AIRES)	RURAL	11/018/076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	14.00	0.00	0.0%		
63120	BACHEO Y RIEGO DE SELLO EN CALLE DE ACCESO	19-LLERA	EL PRADO	RURAL	11/018/075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	25,000	0	25,000	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	7.00	0.00	0.0%		
63399	BACHEO Y RIEGO DE SELLO EN CAMINO	19-LLERA	VOZ CAMPESENA (PROVIDENCIA)	RURAL	11/018/067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	1.40	0.00	0.0%		
66028	CONSTRUCCION DE PUENTE -VADO EN CAMINO DE ACCESO	19-LLERA	EMILIO PORTES GIL	RURAL	11/018/121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	240,000	0	240,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%		
63342	MATERIAL PARA BACHEO DE CAMINO	19-LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	11/018/077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LLERA TAMAUPLIPAS	-	-	25,000	0	25,000	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	7.00	0.00	0.0%		
88636	REHABILITACION DE CAMINO DEL EJ. GRACIANO SANCHEZ A LAS PARCELAS	34-SAN CARLOS	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	3621509-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	483,604	483,604	483,604	483,604	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	17,200.00	17,200.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIM. ENE-MZO 2011	
88643	REVESTIMIENTO DE CAMINO EJ. GRACIANO SANCHEZ	34-SAN CARLOS	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	3621509-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	258,158	129,079	129,079	129,079	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,000.00	5,000.00	50.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIM. ENE-MZO 2011	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
113222	CONSTRUCCION DE BORDO EN BOCA TOMA, EJ. SAN VICENTE	17-JAUMAVE	SAN VICENTE	RURAL	3621510-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56,956	56,956	56,956	56,956	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-JUL 2011.	
111306	REPARACION DE CISTERNA EN EJ. LA REFORMA	17-JAUMAVE	LA REFORMA	RURAL	3621501-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	36,273	36,273	36,273	36,273	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1E. TRIM. ENE-MZO 2011	
113238	REPARACION DE PRESA, EJ. LA REFORMA	17-JAUMAVE	LA REFORMA	RURAL	3621510-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	131,208	131,208	131,208	131,208	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-JUL 2011.	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % E/S	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
89855	CONSTRUCCION DE PRESA EN EJ. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	34-SAN CARLOS	NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (SANTA TERESA)	RURAL	3621512-000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	174,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	METRO CUBICO	4,291.85	4,291.85	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIM. ENE-MZO 2011
89822	DESALVE DE CANAL EN EJ. BARRANCO AZUL	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	3621503-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	318,304	159,152	159,152	159,152	100.0%	0	0	METRO CUBICO	11,200.00	5,600.00	50.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIM. ENE-MZO DE 2011
90232	DESAZOVE DE BORDO DE ABREVEDERO	36-SAN NICOLÁS	FLECHADORES	RURAL	S.N./R33-2011/24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	40,798	0	40,798	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
90202	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVEDERO	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	S.N./R33-2011/02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS	-	-	131,544	131,544	131,544	50,000	38.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																							
100205	SUPERVISION TECNICA DE OBRA	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	04/011-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO MORELOS	-	-	5,818,750	1,745,625	1	1	0.0%	0	0	ACCÓN	1.00	1.00	100.0%	A LA FECHA SE CUENTA UNICAMENTE CON EL TECNO FINANCIERO SIN EJERCER OBRA.
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																							
113254	SERVICIO DE PROYECTOS	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621600-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-JUL 2011.
112284	GASTOS FINANCIEROS	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILUPAS	-	-	697,523	0	0	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO NINGUN GASTO INDIRECTO
38650	SERVICIO DE PROYECTOS	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3621600-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-MZO 2011
90935	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA FONDO FISMUN	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FISO-00020	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	97,352	0	0	12,758	0.0%	0	0	ETAPA	4.00	0.00	0.0%	
120215	CAPACITACION DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	36216-01	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OTRAS PUBLICAS	-	-	13,842,940	4,152,882	83,058	31,503	0.8%	0	0	OTROS	278,860.00	83,058.00	30.0%	SE CUBRIERON GASTOS TALES COMO VIATICOS A LA CO. DE MEXICO Y SE ADQUIRIO EQUIPO DE COPIADO
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTROS																							
112161	PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	INCAPACIDA D	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILUPAS	-	-	263,940	0	0	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO LO PROGRAMADO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
	FORTAMUN												2,190,747,797	655,548,979	326,621,160	130,538,760	19.9%	0	46,062		166,161,190.00	36,852,197.34	21.9%	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
70060	BASURERO EN EJIDO LA ESPERANZA	1-ABASOLO	LA ESPERANZA (CONSTANCIO ALMUGUER)	RURAL	36215 001 003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIO N SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	-	-	88,324	88,324	88,324	88,324	100.0%	0	0	METRO CUBICO	4,320.00	4,320.00	100.0%	
70091	BASURERO EN EJIDO NICOLAS BRAVO	1-ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	36301 001 004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIO N SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM	-	-	88,324	88,324	88,324	88,324	100.0%	0	0	METRO CUBICO	4,320.00	4,320.00	100.0%	
70005	BASURERO MUNICIPAL EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	36301 001 002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIO N SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM	-	-	88,324	88,324	88,324	88,324	100.0%	0	0	METRO CUBICO	4,320.00	4,320.00	100.0%	
113483	CONSTRUCCION E INSTALACION DE PORTON EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36309-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	27,000	27,000	27,000	27,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-MZO 2011
134722	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO SUR 500 M.L.	18-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDIVAR)	RURAL	FORTA28018/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	517,746	0	0	0	0.0%	0	0	METROLINEL	500.00	0.00	0.0%	
134687	CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA, GUARNICIONES Y BANQUETAS	18-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDIVAR)	RURAL	FORTA28018/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,035,156	0	1,035,156	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
103369	OBRA PUBLICA 363000000	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAILUPAS	-	-	13,371,938	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
74432	PAVIMENTACION EN LA CALLE AMERICO VILLARREAL ENTRE BLVD. MORELOS Y AMADO NERVO COLONIA LAZARO CARDENAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAILUPAS	-	-	5,666,031	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADROS	12,514.00	0.00	0.0%	
101934	DRENAJE SANITARIO CALLE RIO PAPALOPAN DE CALLE 16 A DREN OTE. POB. REALITO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	FORTA-40-021-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	84,430	0	0	0	0.0%	0	46,062	METRO CUADRADO	50.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO																							
103667	ALUMBRADO DEL MUNICIPIO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	372010000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAILUPAS	-	-	68,773,393	15,098,306	68,773,393	15,098,306	100.0%	0	0	PROYECTO	68,371,938.00	15,098,306.00	22.1%	
92895	PAVIMENTACION CALLE SIETE DE CALLE RIO LERMA A CALLE RIO PAPALOPAN POB. REALITO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	FORTA-40-004-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	257,400	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	0.00	0.0%	
92807	PAVIMENTACION CALLE SIETE DE CARRETERA 82 A CALLE RIO LERMA POB. REALITO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-003-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	556,920	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,428.00	0.00	0.0%	
92718	PAVIMENTACION CALLE SUFRAGIO EFECTIVO DE C. SEGUNDA A C. CUARTA POBLADO ANAHUAC	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	FORTA-40-002-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	535,470	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,373.00	0.00	0.0%	
92993	PAVIMENTACION CALLE SUFRAGIO EFECTIVO DE REVOLUCION A CALLE SEGUNDA POBLADO ANAHUAC	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	FORTA-40-001-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	606,840	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,556.00	0.00	0.0%	
101596	REVESTIMIENTO BORDO DE CANAL OTE. Y ACCESO DE CALLE PRIMERA COL. EMPLEADOS MUNICIPALES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORT-40-017-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	121,440	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,104.00	0.00	0.0%	
101851	REVESTIMIENTO CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SIETE COL. LOPEZ MATEO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-020-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	886,600	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,060.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % S/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
95074	REVESTIMIENTO CALLE ALLENDE DE FCO VILLA A CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN JOSE TAMEZ	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORT-40-012-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	225,610	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,051.00	0.00	0.0%	
96860	REVESTIMIENTO CALLE ALVARO GALVEZ DE CALLE ONCE A CALLE QUINCE COL. JARITA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-013-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	475,200	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,320.00	0.00	0.0%	
101544	REVESTIMIENTO CALLE DOCE DE INDEPENDENCIA A CALLE ZAPATA COL. AURORA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORT-40-016-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	57,200	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	520.00	0.00	0.0%	
94788	REVESTIMIENTO CALLE EMILIANO ZAPATA DE BRECHA 114 A LIMITE DE PARCELA EJ. ENSENADA	40-VALLE HERMOSO	ENSENADA	RURAL	FORT-40-009-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	396,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	0.00	0.0%	
96944	REVESTIMIENTO CALLE INDEPENDENCIA DE AVE. SANTIAGO GUAJARDO A CALLE 2 DE ABRIL ZONA CENTRO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-014-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	485,540	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,414.00	0.00	0.0%	
97095	REVESTIMIENTO CALLE NUEVO LEON DE CALLE 21 A 22	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-015-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	31,680	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	0.00	0.0%	
94139	REVESTIMIENTO CALLE RAMIREZ ENTRE CALLE ANTONIO MONTELEONIGO Y CALLE 15 EJ. LA FLORIDA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORT-40-007-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	154,550	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,405.00	0.00	0.0%	
94993	REVESTIMIENTO CALLE RIO NAZAS DE CALLE 14 A 15 POB. EL REALITO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	FORTA-40-011-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	87,450	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	795.00	0.00	0.0%	
94911	REVESTIMIENTO CALLE SIETE DE RIO PAPALOAPAN A RIO COLORADO POB. EL REALITO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	FORTA-40-010-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	72,600	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	0.00	0.0%	
93267	REVESTIMIENTO CALLE SUFRAGIO EFECTIVO DE CALLE SEIS A CALLE OCHO POB. ANAHUAC	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	FORTA-40-005-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	159,170	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,447.00	0.00	0.0%	
101729	REVESTIMIENTO DE PRIVADA SOBERON DE CALLE 10 A 20 COL. SOBERON	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORT-40-019-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	134,200	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,220.00	0.00	0.0%	
101649	REVESTIMIENTO PRIVADA SOBERON DE CALLE 18 A CALLE 19 COL. SOBERON	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTA-40-018-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	135,300	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,230.00	0.00	0.0%	
93692	REVESTIMIENTO CALLE ARTICULO 123 DE CALLE TERCERA A CALLE QUINTA POB. ANAHUAC	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	FORT-40-006-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	118,800	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080.00	0.00	0.0%	
94372	REVESTIMIENTO CALLE SEXTA DE CALLE CUAHUTEMOC A CALLE LUCIO BLANCO EJ. ALTAMIRANO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORT-40-008-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILUPAS	-	-	101,310	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	921.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																							
91341	REHABILITACION DE BASURERO PUBLICO MUNICIPAL	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	36300101001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM	-	-	102,227	102,227	102,227	102,227	100.0%	0	0	METRO CUBICO	5,000.00	5,000.00	100.0%	
113473	REHABILITACION DEL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36300-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	145,806	145,806	145,806	145,806	100.0%	0	0	OIRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENE-MZO 2011
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
124556	COOPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1101	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	26,912	26,912	26,912	26,912	100.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	4.00	100.0%	
112408	EQUIPO DE TRANSPORTE	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILUPAS	-	-	1,500,000.000	375,000	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,500,000.00	375,000.00	25.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO SE DIVIDE ENTRE 12 MESES PARA SACAR EL PRESUPUESTO CALANDERIZADO DE ESTA PARTIDA (COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE)
38764	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3550100-00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM ENE-MZO 2011
71221	VEHICULO PICK UP PARA SEGURIDAD PUBLICA	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	35514	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA TAM	-	-	48,720	48,720	48,720	48,720	100.0%	0	0	OTROS	48,720.00	48,720.00	100.0%	METAS: ADQUISICION DE PATRULLA
	OTROS																							
78360	COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FORTA-11-004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	28,140	21,860	43.7%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	MATERIAL DIVERSO Y EQUIPO (ESPOSAS, PILAS) PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
86804	SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES Y MUNICIONES, ADQUISICION Y MANT DE PATRULLAS, MATERIAL DE SEÑALIZACION Y MANT DE EQ DE COMUNICACION)	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	NO APLICA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	2,350,000	582,627	582,627	582,627	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.24	24.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 24.79%
100129	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	2011-0003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAILUPAS	-	-	3,908,148	977,037	548,200	149,200	15.3%	0	0	TRABAJADOR	25.00	6.00	24.0%	
105391	PAGO A SEIS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	545,751	545,751	545,751	36,500	6.7%	0	0	PERSONA	6.00	6.00	100.0%	CON ESTE RUBRO SE CUBRIO EL PEGO A SEIS ELEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES DAN EL SERVICIO A TODA LA CABECERA MUNICIPAL.
81590	SUELDO BOMBEROS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	37201-335	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	1,555,700	388,925	63,756	63,756	16.4%	0	0	PERSONAS	24.00	6.00	25.0%	DENTRO DE ESTA ACCION APLICAN PAGOS DE SUELDO Y PRIMA VACACIONAL.
81804	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	37201-340	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	24,889,844	8,721,619	1,205,717	1,205,717	13.8%	0	0	ACCION	12.00	3.00	25.0%	
111472	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	10-CRUILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1102	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE CRUILLAS	-	-	23,505	23,505	23,505	23,505	100.0%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	
122586	SUELDO Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	11-GÓMEZ FARÍAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-001-014	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	178,783	178,783	178,783	178,783	100.0%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENE-MZO 2011
39190	SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA	20-MANERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,600	28,600	28,600	28,600	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM ENE-MZO 2011.
110366	SEGURIDAD MUNICIPAL- POLICIA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37209	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	8,429,730	1,822,044	1,822,044	1,822,044	100.0%	0	0	SOCIEDAD	1.00	0.21	21.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
110327	SEGURIDAD MUNICIPAL-BOMBEROS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37208	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	2,293,903	507,603	507,603	507,603	100.0%	0	0	SOLEDAD	1.00	0.22	22.0%	
110429	SEGURIDAD MUNICIPAL-PROTECCION CIVIL	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37211	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	750,481	165,481	165,481	165,481	100.0%	0	0	SOLEDAD	1.00	0.22	22.0%	
110482	SEGURIDAD MUNICIPAL-TRANSITO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37210	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	3,081,294	663,694	663,694	663,694	100.0%	0	0	SOLEDAD	1.00	0.21	21.0%	
91086	ALUMBRADO PUBLICO	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37202-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAILUPAS	-	-	6,600,000	1,537,055	6,600,000	1,537,055	100.0%	0	0	OTROS	1,205,028.00	301,257.00	25.0%	METAS: RWH
89190	SUELDO, SALARIOS Y PRESTACIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	339,800	339,800	339,800	339,800	100.0%	0	0	PERSONA	300.00	75.00	25.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. EN: ENERO 2011.
124887	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1107	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	52,810	52,810	52,810	52,810	100.0%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	
124639	SUELDO DE POLICIAS	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1103	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	576,226	576,226	576,226	576,226	100.0%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	
112227	AGUINALDOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILUPAS	-	-	620,000	155,000	0	0	0.0%	0	0	CORPORACION	620,000.00	155,000.00	25.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO SE DIVIDE ENTRE 12 MESES PARA SACAR EL PRESUPUESTO CALANDERIZADO DE ESTA PARTIDA (AGUINALDOS DE SEG. PUB. TRANSITO Y BOMBEROS)
113120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILUPAS	-	-	4,725,000	1,181,250	0	703,090	59.5%	0	0	LITRO	4,725,000.00	703,090.00	14.9%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO SE DIVIDE ENTRE 12 MESES PARA SACAR EL PRESUPUESTO CALANDERIZADO DE ESTA PARTIDA (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEG. PUB. TRANSITO Y BOMBEROS)
117193	DELEGACION NUEVO PROGRESO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILUPAS	-	-	750,000	187,500	0	0	0.0%	0	0	PESOS	750,000.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO PARA ESTA PARTIDA SE DIVIDE ENTRE 12 MESES PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO CALANDERIZADO (GASTOS DELEGACION NUEVO PROGRESO)
117237	GASTOS INDIRECTOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILUPAS	-	-	200,000	50,000	0	0	0.0%	0	0	PESOS	200,000.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO SE DIVIDE ENTRE 12 PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO CALANDERIZADO DE LA PARTIDA (GASTOS INDIRECTOS PARA POLICIA TRANSITO Y BOMBEROS)
112090	LISTA DE RAYA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILUPAS	-	-	14,350,000	400,000,000	0	3,687,789	0.9%	0	0	CORPORACION	14,350,000.00	3,687,789.00	25.7%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO SE DIVIDE ENTRE 12 MESES PARA SACAR EL PRESUPUESTO CALANDERIZADO DE ESTA PARTIDA (RAYAS DE SEGUR. PUBLICA, TRANSITO Y BOMBEROS)
117411	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILUPAS	-	-	140,000	35,000	0	0	0.0%	0	0	SEMAFORO	140,000.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO SE DIVIDE ENTRE 12 MESES PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO CALANDERIZADO DE LA PARTIDA (MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS)
117481	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILUPAS	-	-	470,000	117,500	0	0	0.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	470,000.00	117,500.00	25.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO SE DIVIDE ENTRE 12 MESES PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO CALANDERIZADO DE LA PARTIDA (MATERIAL DE SEÑALAMIENTO)
118960	REPARACION Y MANTO. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILUPAS	-	-	300,000	125,000	0	7,562	6.0%	0	0	EQUIPO	300,000.00	7,562.00	2.5%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO SE DIVIDE ENTRE 12 MESES PARA SACAR EL PRESUPUESTO CALANDERIZADO DE ESTA PARTIDA (REPARACION Y MANTO DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION)
116735	REPARACIONES Y MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILUPAS	-	-	1,625,000	406,250	0	77,195	19.0%	0	0	VEHICULO	1,625,000.00	77,195.00	4.8%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO SE DIVIDE ENTRE 12 MESES PARA SACAR EL PRESUPUESTO CALANDERIZADO DE ESTA PARTIDA (REPARACION Y MANTO. DE EQ DE TRANSPORTE POLICIA, TRANSITO Y BOMBEROS)
39041	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	129,400	129,400	129,400	129,400	100.0%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. EN: ENERO 2011
86878	OTROS GASTOS DE OPERACION ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO DE MATERIALES	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	NO APLICA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	2,300,000	617,224	617,224	617,224	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.26	26.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 26.8%
86929	GASTOS FINANCIEROS	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	NO APLICA	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA TAM	-	-	3,000	367	367	367	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	12.26	12.3%	SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 12.26%
60206	ALUMBRADO PUBLICO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	ALUM-PUB	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	-	-	19,200,000	4,255,950	4,255,950	4,255,950	100.0%	0	0	ACCION	12.00	3.00	25.0%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CON MEDICION Y SIN MEDICION
60244	APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	SUB-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	POLICIA METROPOLITANA	-	-	12,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	ACCION	12.00	1.00	8.3%	APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN 2011
100036	ADQUISICION DE VEHICULO	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	2011-0001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAM	-	-	3,908,148	977,037	548,260	143,800	14.7%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE VEHICULO PARA USO OFICIAL DEL MUNICIPIO.
99953	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	2011-0002	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAM	-	-	3,908,148	977,037	548,260	255,260	26.1%	0	0	ACCION	11.00	2.00	18.2%	
108542	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	5-BURGOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	545,751	545,751	545,751	230,241	42.2%	0	0	PERSONA	3,500.00	3,500.00	100.0%	CON ESTE RUBRO SE PAGO EL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO.
108307	PAGO DE GASOLINA PARA DOS PATRULLAS	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	545,751	545,751	545,751	12,000	2.2%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	ESTE RUBRO CUBRIO EL PAGO DE GASOLINA PARA DOS UNIDADES DE PATRULLA
137481	ALUMBRADO PUBLICO	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	01-FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BUSTAMANTE	-	-	48,575	48,575	48,575	48,575	100.0%	0	0	PERSONA	6,000.00	6,000.00	100.0%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
78186	ALUMBRADO PUBLICO	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FORTA-11001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	4,640,360	4,640,350	3,880,879	759,481	16.4%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
78216	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FORTA-11003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	1,560,000	1,560,000	1,430,000	130,000	8.3%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PAGO DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA
78202	REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	FORTA-11002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	76,268	23,732	23.7%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PAGO DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA
116737	ALUMBRADO PUBLICO	8-CASAS	EL TEXANITO	RURAL	01 FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VILLA DE CASAS TAM	-	-	112,016	112,016	112,016	112,016	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO PERO ELEGI EL TEXANITO POR QUE NO TENIA OPCION DE MUNICIPIO
116998	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8-CASAS	CASAS	URBANO	02 FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VILLA DE CASAS TAM	-	-	123,337	123,337	123,337	123,337	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
82278	ALUMBRADO PUBLICO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	37205-305	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	19,111,291	4,777,823	1,592,458	1,592,458	33.3%	0	0	PAGO	24.00	3.00	12.5%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/q	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
82505	DEUDA BANOBRAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	36201-000	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	5,268,724	1,317,181	368,780	368,780	28.0%	0	0	PAGO	36.00	9.00	25.0%	
82582	DEUDA PROVEEDORES	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	36201-000	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	9,649,303	2,412,326	691,550	691,550	28.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.30	30.0%	
82441	LIMPIEZA PUBLICA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	37206-310	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	12,000,000	3,000,000	380,613	380,613	12.7%	0	0	SERVICIO	1.00	0.30	30.0%	
82041	SUELDO PROTECCION CIVIL	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	37201-350	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	1,047,950	261,987	32,000	32,000	12.2%	0	0	ACCIÓN	12.00	3.00	25.0%	
81919	SUELDO TRANSITO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	37201-345	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	-	-	4,606,949	1,151,737	167,663	167,663	14.6%	0	0	ACCIÓN	12.00	3.00	25.0%	
111424	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CRUILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE CRUILLAS	-	-	109,004	109,004	109,004	109,004	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
122085	ALUMBRADO PUBLICO	11-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37201-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	274,246	274,246	274,246	274,246	100.0%	0	0	LUMINARIA	195.00	195.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENE-MZO 2011.
123230	GASTOS DE OP., COMBUST., RENAT. REPAR Y MANTO DE PATRULLAS Y VEHICULOS	11-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-05-16-213-214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	121,241	121,241	121,241	121,241	100.0%	0	0	PESOS	121,241.00	121,241.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENE-MZO 2011
120067	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	006	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	815,000	46,400	815,000	46,400	100.0%	0	0	PESOS	815,000.00	46,400.00	5.7%	
119057	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,393,200	148,672	1,393,200	148,672	100.0%	0	0	VEHÍCULO	20.00	20.00	100.0%	
120357	COMPRA DE 2 TRACTORES PARA SERVICIOS PUBLICOS	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,000	3,828	120,000	3,828	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
119640	DESAYUNOS ESCOLARES	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,040,000	90,639	5,040,000	90,639	100.0%	0	0	PESOS	5,040,000.00	90,639.00	1.8%	
119881	DEUDA PUBLICA	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	815,000	259,934	815,000	259,934	100.0%	0	0	PESOS	815,000.00	259,934.00	31.9%	
119541	ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,000,000	374,028	6,000,000	374,028	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
118523	NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GONZALEZ TAMAUPLIAS	-	-	2,952,000	530,950	2,952,000	530,950	100.0%	0	0	PERSONA	62.00	62.00	100.0%	
48472	ALUMBRADO PUBLICO	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-FORTA-001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	703,316	703,316	703,316	703,316	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
48808	PAGO DE GASOLINA DE POLICIA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-FORTA-003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	92,550	92,550	92,550	92,550	100.0%	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	
48902	PAGO DE GASOLINA DE TRANSITO LOCAL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-FORTA-005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	67,005	67,005	67,005	67,005	100.0%	0	0	VEHÍCULO	5.00	5.00	100.0%	
49942	PAGO DE GASOLINA PORTOFECCION CIVIL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-FORTA-007	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
48790	PAGO DE SUELDO DE POLICIA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-FORTA-002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	297,875	297,875	297,875	297,875	100.0%	0	0	TRABAJADOR	34.00	34.00	100.0%	
48832	PAGO DE SUELDO DE TRANSITO	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-FORTA-004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	92,550	92,550	92,550	92,550	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	METAS: PERSONA
48820	SUELDO PROTECCION CIVIL	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-FORTA-006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	74,550	74,550	74,550	74,550	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	METAS: PERSONAS
50124	TOTAL PARTICIPACION	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	11-FORTA-008	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-	-	1,715,094	1,715,094	1,715,094	1,715,094	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
103658	ALUMBRADO PUBLICO	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,063,659	1,063,659	1,063,659	1,063,659	100.0%	0	0	SOCIEDAD	3,500,000.00	1,063,659.00	30.4%	
104227	PASIVO	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	187,147	187,147	187,147	187,147	100.0%	0	0	SOCIEDAD	187,147.00	187,147.00	100.0%	
103999	SEGURIDAD PUBLICA	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,900,636	299,044	299,044	299,044	100.0%	0	0	SOCIEDAD	4,900,636.00	299,044.00	6.1%	
113558	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-101	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	38,000	38,000	38,000	38,000	100.0%	0	0	PESOS	38,000.00	38,000.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENE-MZO 2011
113550	REPARACION Y MNTO. DE VEHICULO, EQUIPO DE RADIO, DE EDIF., EQUIPO DE COMPUTO Y TELEFONO	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-08-09-10-17-18	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	258,000	258,000	258,000	258,000	100.0%	0	0	PESOS	258,000.00	258,000.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENE-MZO 2011
113539	SUELDO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-02-15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	248,300	248,300	248,300	248,300	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENE-MZO 2011
39186	ALUMBRADO PUBLICO	20-MAINERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3720100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	120,227	120,227	120,227	120,227	100.0%	0	0	LUMINARIA	85.00	85.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENE-MZO 2011
39194	COMISIONES BANCARIAS	20-MAINERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33307-002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	580	580	580	580	100.0%	0	0	PESOS	580.00	580.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM. ENE-MZO 2011

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
110557	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	36200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	10,993,765	1,593,765	1,593,765	1,593,765	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.14	14.0%	
99251	CONSUMO DE ENERGIA POR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37202	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	12,515,612	2,435,612	2,435,612	2,435,612	100.0%	0	0	SOLEDAD	1.00	0.19	19.0%	SE CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA A LA SOCIEDAD PORQUE SON ELLOS LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS CON EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, Y COMO PROGRAMADO ANUAL UNO CONSIDERANDO A LA SOCIEDAD COMO UN TODO.
99142	DESAYUNOS ESCOLARES	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	34601	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE	-	-	7,000,000	360,629	360,629	360,629	100.0%	0	0	ALUMNO	13,000.00	1,300.00	10.0%	
98985	GASTOS FINANCIEROS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	33307	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	210,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.48	48.0%	POR EL TIPO DE GASTO SE CONSIDERA QUE ES UN PROYECTO DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA UNIDAD DE MEDIDA PROPRIAMENTE PARA ESE GASTO.
109654	LIMPIEZA PUBLICA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE	-	-	2,275,890	805,890	805,890	805,890	100.0%	0	0	SOLEDAD	1.00	0.35	35.0%	
110001	MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAUPLIPAS	-	-	114,865	24,865	24,865	24,865	100.0%	0	0	SOLEDAD	1.00	0.21	21.0%	
110224	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN PARQUES Y JARDINES	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	322,128	70,128	70,128	70,128	100.0%	0	0	SOLEDAD	1.00	0.21	21.0%	
110130	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES-RASTRO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	37206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAM	-	-	168,955	33,955	33,955	33,955	100.0%	0	0	SOLEDAD	1.00	0.20	20.0%	
120708	ALUMBRADO PUBLICO	23-MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3720100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	95,212	95,212	95,212	95,212	100.0%	0	0	LUMINARIA	385.00	385.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-MZO 2011
99158	ALUMBRADO PUBLICO	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37201-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	112,689	112,689	112,689	112,689	100.0%	0	0	LUMINARIA	385.00	385.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMES. ENE-MZO 2011.
99268	GASTOS DE OPERACION (ALIMENTACION, COMBUST. Y LUBRIC. Y MATERIAL DIVERSO) PARA REG. PUB.	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-005-008-016	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	383,580	383,580	383,580	383,580	100.0%	0	0	PESOS	383,580.00	383,580.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-MZO 2011.
124657	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE POLICIA	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1104	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	24,100	24,100	24,100	24,100	100.0%	0	0	PATRULLAJE	4.00	4.00	100.0%	
124577	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1102	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	341,040	341,040	341,040	341,040	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
124676	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PATRULLAS	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1105	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	28,549	28,549	28,549	28,549	100.0%	0	0	PATRULLAJE	6.00	6.00	100.0%	
124734	PAGO DE FRECUENCIAS DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1106	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM	-	-	2,807	2,807	2,807	2,807	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
102984	COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES 355000000	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
102294	GASTOS FINANCIEROS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA	-	-	20,000	20,000	20,000	177	0.9%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
112837	ALUMBRADO PUBLICO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	18,500,000	4,625,000	0	84,970	1.8%	0	0	PESOS	18,500,000.00	4,625,000.00	25.0%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO SE DIVIDE ENTRE 12 MESES PARA SACAR EL PRESUPUESTO CALANDERIZADO DE ESTA PARTIDA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL)
112536	DEUDA PUBLICA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	-	-	5,594,117	1,398,529	0	40,905	2.9%	0	0	PESOS	5,594,117.00	40,905.00	0.7%	DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO SE DIVIDE ENTRE 12 MESES PARA SACAR EL PRESUPUESTO CALANDERIZADO DE ESTA PARTIDA (PAGO DEUDA PUBLICA)
38779	ALUMBRADO PUBLICO	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3720100-00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	118,969	118,969	118,969	118,969	100.0%	0	0	LUMINARIA	190.00	190.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-MZO 2011
39031	GASTOS DE REP Y MTO DE VEH., GASOLINA Y DIESEL DE REG. PUB	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	362005-01-02-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,718	20,718	20,718	20,718	100.0%	0	0	PESOS	20,718.00	20,718.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM ENE-MZO 2011
39047	UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37209-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,764	20,764	20,764	20,764	100.0%	0	0	PESOS	20,764.00	20,764.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIM. ENE-MZO 2011
110517	ALUMBRADO PUBLICO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	9,000,000	2,291,637	9,000,000	2,291,637	100.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	9,000,000.00	2,291,637.00	25.5%	
110724	DESAYUNOS ESCOLARES	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	2,850,000	320,000	2,850,000	320,000	100.0%	0	0	ACCION	2,850,000.00	320,000.00	11.2%	
110607	DEUDA PUBLICA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUPLIPAS	-	-	4,000,000	1,659,454	4,000,000	1,659,454	100.0%	0	0	OPERACION	4,000,000.00	1,659,454.00	41.5%	
110651	DEUDA PUBLICA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	4,000,000	1,659,454	4,000,000	1,659,454	100.0%	0	0	OTROS	4,000,000.00	1,659,454.00	41.5%	METAS: PAGO PASIVOS
110915	SEGURIDAD PUBLICA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	10,516,016	1,461,649	10,516,016	1,461,649	100.0%	0	0	OTROS	10,515,016.00	1,461,649.00	13.9%	METAS: SEGURIDAD PUBLICA
135998	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	01 FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	-	-	80,079	80,079	80,079	80,079	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	APOYO OTORGADO A LA COMAPA PARA REALIZAR UNOS PAGOS
136059	ALUMBRADO PUBLICO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	02 FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	-	-	1,024,512	1,024,512	1,024,512	1,024,512	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 6/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
136154	SEGURIDAD PUBLICA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	03 FORTAMUN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM.	-	-	527,130	527,130	527,130	527,130	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
130416	PAGO DE PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	DEUDA PUBLICA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM.	-	-	138,743,424	34,685,856	34,685,856	34,685,856	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	1.00	100.0%	
71273	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A C.F.E.	39-TULA	JUAN SARABIA (LA HIGUERA)	RURAL	37202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA TAM.	-	-	432,574	432,574	432,574	432,574	100.0%	0	0	LUMINARA	800.00	800.00	100.0%	
71645	PAGO DE DEUDA PUBLICA CON FORT. MUNICIPAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	38204	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA TAM.	-	-	1,125,878	1,125,878	1,125,878	1,125,878	100.0%	0	0	PESOS	2,200,000.00	1,125,878.00	51.2%	
71390	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS CON FORT MUNICIPAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	37209	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA TAM.	-	-	185,954	185,954	185,954	185,954	100.0%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%	METAS: PAGO DE SUELDOS A POLICIAS VEINTITRES
91936	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTAMUN-11-004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIAS	-	-	1,550,000	0	0	0	0.0%	0	0	PAGO	4.00	0.00	0.0%	
91423	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTAMUN-11-002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIAS	-	-	3,000,000	1,000,000	0	0	0.0%	0	0	PAGO	4.00	0.00	0.0%	
91363	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTAMUN-11-001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIAS	-	-	13,200,000	5,000,000	3,039,683	3,039,683	60.8%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	
92235	PAGO DE DERECHO DE AGUA CNA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTMUN-11-005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIAS	-	-	1,357,822	0	0	0	0.0%	0	0	PAGO	1.00	0.00	0.0%	
91696	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	FORTAMUN-11-003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIAS	-	-	3,600,000	1,097,883	561,920	561,920	51.2%	0	0	PAGO	24.00	9.00	37.5%	
104274	ALUMBRADO PUBLICO	42-VILLAGRAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLAGRAN	-	-	2,947,656	167,621	0	167,621	100.0%	0	0	LUMINARA	450.00	450.00	100.0%	ESTE PAGO CORRESPONDE AL DE ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN CON UN TOTAL DE 450 LUMINARIAS.
123551	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	37200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	9,987,000	2,496,750	2,496,750	275,397	11.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,000,000.00	275,397.00	27.5%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
66842	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	24-MIER	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
114611	PASIVO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	392000000	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	23,500,000	23,500,000	23,500,000	9,727,213	41.4%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.41	41.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																							
66791	ALUMBRADO PÚBLICO	24-MIER	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	2,333,304	203,589	2,333,304	203,589	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
66801	SEGURIDAD PUBLICA	24-MIER	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD	-	-	451,798	66,646	451,798	66,646	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	NO SE ELABORARON LOS INDICADORES PORQUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION
113366	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	26-MIQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,231	10,231	10,231	10,231	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
113318	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	26-MIQUIHUANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	126,465	126,465	126,465	126,465	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
114542	ALUMBRADO PUBLICO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372010000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000	8,533,557	24.4%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.24	24.0%	
114592	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372120000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	14,776,625	14,776,625	14,776,625	765,600	5.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.05	5.0%	
114569	COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372050000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	2,107,498	14.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.14	14.0%	
114548	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372020000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	566,547	14.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.14	14.0%	
114562	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372040000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	549,471	13.7%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.13	13.0%	
114569	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372060000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	47,399	2.4%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.02	2.0%	
114583	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	372090000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL	-	-	16,000,000	16,000,000	16,000,000	3,444,796	21.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.21	21.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION																							
136295	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	19-LLERA	EL PEÑÓN	RURAL	11018/004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CANALES	-	-	380,000	0	380,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.00	0.0%	
136002	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN AREA DE PLAZA MIGUEL HIDALGO	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11018/001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CANALES	-	-	550,000	0	550,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
136050	DESMONTE Y REFORZAMIENTO DE BORDO PARA PROTECCION DE INUNDACIONES EN EL EJIDO	19-LLERA	GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ	RURAL	11018/002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CANALES	-	-	70,000	0	70,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
136166	REHABILITACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	11018/003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LLERA DE CANALES	-	-	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	FAM												157,197,004	39,299,250	39,299,250	2,024,672	5.2%	3,288	0		21,158,332.00	2,161,566.00	10.2%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	ASISTENCIA SOCIAL																							
	DESAYUNOS ESCOLARES																							
65414	PRIMERO DESAYUNO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	-	-	86,447,736	21,610,658	21,610,658	2,024,672	9.4%	3,288	0	UNIDAD	20,212,252.00	2,161,566.00	10.7%	COMO UNIDAD SE MANEJA LA RACION DE DESAYUNO, QUE SE DA A CADA NIÑO. EL AMBITO ES URBANO-RURAL.
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																							
65468	ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	-	-	1,950,000	487,310	487,310	0	0.0%	0	UNIDAD DE INFORMACIÓN	68.00	0.00	0.0%	COMO UNIDAD SE TIENE CADA UNO DE LOS ESPACIOS CONOCIDOS COMO COCINAS POPULARES, LAS CUALES DE EQUIPARAN CON INSUMOS Y MOBILIARIOS.	
65439	NUTRIENDO A TAMAULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	-	-	68,799,268	17,201,282	17,201,282	0	0.0%	0	0	UNIDAD	946,012.00	0.00	0.0%	COMO UNIDAD ES CADA UNO DE LOS PAQUETES QUE SE ENTREGAN COMO APOYO A LAS FAMILIAS TAMAULIPECAS. EL AMBITO ES URBANO-RURAL.
	FAETA												165,167,268	46,764,994	46,764,994	45,045,043	96.3%	0	0		41,774.00	40,760.00	97.8%	
	SERVICIOS PERSONALES																							
66898	EDUCACION TECNOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	-	106,687,066	31,445,430	31,445,430	31,445,430	100.0%	0	0	ALUMNO	7,378.00	7,378.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
66905	EDUCACION TECNOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	-	5,642,929	1,410,735	1,410,735	1,410,735	100.0%	0	0	ALUMNO	7,378.00	7,378.00	100.0%	
	EDUCACION DE ADULTOS																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
52987	ADMINISTRACION REGIONAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	32,998,284	8,552,302	8,552,302	7,362,712	86.1%	0	0	ADULTO	13,509.00	12,997.00	96.2%	EL PROGRAMADO ANUAL CORRESPONDE A ATENCION DE ADULTOS Y EXISTE OTRO PARAMETRO DE MEDICION QUE ES EL DE CONCLUSION DE NIVEL CUYA META ES 10,083 CON UN LOGRO DE 2,550. EL CUAL REPRESENTA EL 25.34% DE AVANCE.
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
53610	ADMON. REG. ATN A LA DEM. ACRED. Y CERT. POR UN MEX. SIREX EDUC. CONEDYT. PLAZAS COM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	7,8,9,10,11,12,13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	-	19,838,989	5,356,527	5,356,527	4,826,166	90.1%	0	0	ADULTO	13,509.00	12,997.00	96.2%	EL PROGRAMADO ANUAL CORRESPONDE A ATENCION DE ADULTOS Y EXISTE OTRO PARAMETRO DE MEDICION QUE ES EL DE CONCLUSION DE NIVEL EL CUAL TIENE UNA META ANUAL DE 10,083. CON UN LOGRO DE 2,550 EL CUAL REPRESENTA EL 25.34% DE AVANCE.
	FAIEF												128,633,420	27,636,549	27,636,549	27,636,549	100.0%	0	0		27,636,549.00	27,636,549.00	100.0%	
	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																							
82604	DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1 AL 3 TRIM. 2011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	-	128,633,420	27,636,549	27,636,549	27,636,549	100.0%	0	0	OTROS	27,636,549.00	27,636,549.00	100.0%	EL TOTAL ANUAL DE LA DEUDA PUBLICA ES UN MONTO ESTIMADO DE LO QUE SERA EN TODO ESTE AÑO, PUDIERA SER MODIFICADO EN EL TRANSURSO DEL MISMO.
	CONVENIOS 2º REGISTROS																							
	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN												67,488,281	80,480,768	43,899,476	38,711,082	76.7%	17,987	17,987		16,343,240.00	4,107,106.00	25.1%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
65125	SERVICIOS PERSONALES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	SERVICIOS PERSONALES	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (UNA COLEGIO DE BACHILLERES	41,158,682	41,158,682	35,820,007	35,820,007	87.0%	0	0	ALUMNO	13,671.00	3,417.00	25.0%	EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA ES EN ALUMNOS CON UN PROGRAMA ANUAL DE SEMESTRE 2011 A POR 13671
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
88429	0001	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	11,000,000	3,962,614	2,750,000	2,750,000	69.4%	17,032	17,032	ESCUOLA	11,000,000.00	3,962,614.00	36.0%	
88482	0002	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	4,549,569	4,549,469	4,549,469	33,075	0.7%	880	880	ESCUOLA	4,549,569.00	33,075.00	0.7%	RECIBIMOS \$3,341,772.00 EN MAYO 2009 Y EN 2010 RECIBIMOS \$1,207,797.00. LA CANTIDAD QUE SE REPORTA COMO EJERCIDA CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE 2011.
88515	0003 PROMEP	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	0003 PROMEP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	780,000	780,000	780,000	108,000	13.8%	45	45	ESCUOLA	780,000.00	108,000.00	13.8%	LOS \$780,000.00 SE RECIBIERON EN 2010 Y LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 1ER TRIM 2011.
	OTROS CONVENIOS												1,433,225,317	440,827,007	441,125,694	439,884,138	99.9%	1,605,936	1,605,936		6,344,520.71	6,249,286.00	98.5%	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
79238	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 8CM DE ESPESOR EN CALLE ABETOES ENTRE CALLE CIRCUVALACION NO.1 COL. AMPL. GONZALEÑO NORTE	7-CAMARGO	GONZALEÑO	RURAL	CM-11003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (1) JUCAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	681,148	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,862.00	0.00	0.0%	
79224	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 8CM DE ESPESOR EN CALLE CIRCUVALACION NO.1 COL. AMPL. GONZALEÑO NORTE	7-CAMARGO	GONZALEÑO	RURAL	CM-11001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (1) JUCAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	642,764	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,738.50	0.00	0.0%	
79255	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 8CM DE ESPESOR EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROF. GRACIANO SANCHEZ	7-CAMARGO	LÓPEZ Y NUEVO CADILLO	RURAL	CM-11007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (1) JUCAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	521,339	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,304.55	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
79250	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5CM DE ESPESOR EN CALLE RIO MANTE ENTRE AVENIDA EL AZUCAR Y CALLE RIO LERMA	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	CM-11005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	427,428	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368.45	0.00	0.0%			
79253	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5CM DE ESPESOR EN CALLE RIO SAN MANTE ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO ATOTAC	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	CM-11006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	293,785	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	733.00	0.00	0.0%			
79234	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5CM DE ESPESOR EN CALLE RUBEN VARGAS Y CALLE LAGUNA DE MAGDALENA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y LIMITE DE PAVIMENTO	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	CM-11002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	194,394	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	615.21	0.00	0.0%			
79248	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5CM DE ESPESOR EN CALLE MIRKEEN ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO ATOTAC	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	CM-11004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	287,978	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	766.00	0.00	0.0%			
	GASTO CORRIENTE																									
	SERVICIOS PERSONALES																									
118129	OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	18,567,208	4,641,802	4,641,802	4,641,802	100.0%	0	0	ALUMNO	1,646.00	1,646.00	100.0%			
56347	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	21-EL MANTE	QUINTERO	RURAL	1000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	4,372,290	1,124,755	1,124,755	518,289	46.1%	0	0	PERSONA	75.00	60.00	80.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA CON LA CUENTA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SFSG210218AB, POR EL C.P. VÍCTOR ACOSTEJO CERVANTES, EMPLEADO DEL TECNOLÓGICO DE EL MANTE, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL MANTE		
63105	ATENDER LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	1,073,164,604	333,079,845	333,079,845	333,079,845	100.0%	1,572,251	1,572,251	ALUMNO	38,514.00	9,630.00	25.0%			
63588	CARRERA DOCENTE PARA ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	40,307,653	11,505,942	11,505,942	11,505,942	100.0%	33,685	33,685	ALUMNO	38,514.00	9,630.00	25.0%			
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
65140	CUOTA SOCORRO DE LEY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE SANCIONES	-	38-SEGURIDAD PÚBLICA 800-SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL	19,857,780	1,654,815	1,654,815	1,654,815	100.0%	0	0	INTERNO	637,200.00	637,200.00	100.0%	RECURSO LIBERADO POR LA FEDERACION POR CONCEPTO DE SOCORRO DE LEY PARA ALIMENTACION DE LOS INTERIOS DEL PURO FEDERAL EN LA ENTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA INTERNO POR DIA, \$50.00		
117722	OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	4,935,587	1,233,896	1,233,896	1,233,896	100.0%	0	0	ALUMNO	1,646.00	1,646.00	100.0%			
56404	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	21-EL MANTE	QUINTERO	RURAL	2000-3000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	806,037	207,350	806,037	170,947	82.4%	0	0	ALUMNO	650.00	470.00	72.3%	INFORMACIÓN CAPTURADA CON LA CUENTA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SFSG210218AB, POR EL C.P. VÍCTOR ACOSTEJO CERVANTES, EMPLEADO DEL TECNOLÓGICO DE EL MANTE, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL MANTE.		
125807	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	5,579,374	5,579,374	5,579,374	5,579,374	100.0%	0	0	ALUMNO	5,579,374.00	5,579,374.00	100.0%			
63336	GASTO DE OPERACIÓN PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN TAMAULIPAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	262,585,948	81,499,228	81,499,228	81,499,228	100.0%	0	0	ALUMNO	38,514.00	9,630.00	25.0%			
28-TAMAULIPAS RECURSO 2019																										
SUBSIDIOS 200 REGISTROS																										
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																										
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS													336,962,767	333,742,263	334,039,583	270,013,662	80.9%	1,225,392	172,469		887,164.99	884,836.11	99.7%			
GASTO CORRIENTE																										
64011	PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS-PACC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-0212-03	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	1745	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 148-DELEGACIÓN EN TAMAULIPAS	3,114,665	3,114,665	3,114,665	3,114,665	100.0%	0	0	HECTÁREA	6,206.00	6,206.00	100.0%	EL TOTAL DEL RECURSO INCLUYE EL PAGO DE PRIMA A 8 MUNICIPIOS QUE SON: ABASOLO, G. EMEZ, HIDALGO, JIMENEZ, MENDEZ, PADILLA, SAN FERNANDO Y VICTORIA. EL C. FRANCISCO J. DE LA FUENTE VEGA, CAPTURÓ CON LA CUENTA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EN VIRTUD DE QUE EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, NO CONTAMOS CON CLAVE DE ACCESO PARA CAPTURAR.		
63983	SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-0212-02	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	00	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 148-DELEGACIÓN EN TAMAULIPAS	15,718,307	15,718,307	15,718,307	15,718,307	100.0%	21,827	0	HECTÁREA	153,507.00	153,507.00	100.0%	EL TOTAL DE RECURSOS INCLUYE EL PAGO DE PRIMA, GASTOS DE OPERACIÓN Y GASTOS DE SEGUIMIENTO OPERATIVO. LOS MUNICIPIOS ASEGURADOS SON LOS SIGUIENTES: ABASOLO, G. EMEZ, HIDALGO, JIMENEZ, MENDEZ, PADILLA, SAN FERNANDO Y VICTORIA. EL C. FRANCISCO J. DE LA FUENTE VEGA, CAPTURÓ CON LA CUENTA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN VIRTUD DE QUE EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, NO CONTAMOS CON CLAVE DE ACCESO PARA CAPTURAR. ÉSTA ES LA ÚLTIMA VEZ QUE SE INFORMA EL PROYECTO, YA QUE ESTÁ FINICUATDO.		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																										

Cd. Victoria, Tam., martes 3 de mayo de 2011

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
23458	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	11-EDUCACION PUBLICA (311- DIRECCION GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS)	23,201,994	23,201,994	23,201,994	67,424	0.3%	0	0	ALUMNO	3,000.00	3,000.00	100.0%	
	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
66190	GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5469-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATI DEL AGUA DE TAMAULIPAS	801792	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	224,949	224,949	224,949	224,540	99.8%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
	MEJORAMIENTO																							
66191	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADORES QUE USAN HIPOCLORITO Y PROTECCION FISICA DE ABSTECIMIENTO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5468-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	801792	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	715,930	715,930	715,930	715,930	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
66279	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA POTABILIZADORA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5192-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	6480	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	496,927	496,927	496,927	496,927	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
66285	COLECTOR HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA - A CARGAMO DE AGUAS RESIDUALES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5197-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	5400	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,660,872	1,660,872	1,660,872	498,262	30.0%	173,757	172,469	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS INTERESES SON DE LA GOLFO NORTE AL MES DE MARZO 2011 ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
66286	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN CARRILLO PUERTO - HOSPITAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5195-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATI DEL AGUA DE TAMAULIPAS	45000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,717,728	3,717,728	3,717,728	3,303,050	88.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.96	96.0%	
66287	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 14 PVC HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5196-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	48000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,438,384	5,438,384	5,438,384	3,737,070	68.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.97	97.0%	
66288	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 16 PVC REFUERZO DUPORT - CARRILLO PUERTO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5194-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATI DEL AGUA DE TAMAULIPAS	35000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,108,952	2,108,952	2,108,952	1,739,186	82.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
66289	PRIMERA ETAPA DE LA LINEA A PRESION, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y CARGAMO DE BOMBEO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5198-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	25000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,999,958	2,999,958	2,999,958	1,206,959	40.2%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
66290	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO PLUVIAL EN COL. PASEO RESIDENCIAL ESTACION PAPANTLA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5209-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS	1650	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,653,302	1,653,302	1,653,302	1,653,207	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
66291	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL CAMPECHE EN DIFERENTES TRAMOS	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	10-5794-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DE NUÉVO LAREDO	13100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,107,981	4,107,981	4,107,981	4,107,981	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
66292	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL CAMPECHE EN LA CALLE CAMPECHE ENTRE JESUS CARRANZA Y REYNOSA	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	10-5793-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DE NUÉVO LAREDO	15000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,176,577	10,176,577	10,176,577	10,176,577	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
66293	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL CAMPECHE EN LA CALLE CAMPECHE ENTRE PRIVADA PEDRO J. MENDEZ Y JESUS CARRANZA	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	10-5792-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DE NUÉVO LAREDO	15000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	7,707,075	7,707,075	7,707,075	7,707,075	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
66294	CONSTRUCCION DEL PLUVIAL CONCORDIA ENTRE VIAL ANAHUAC Y MUNICIPIO LIBRE (SEGUNDA ETAPAS)	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	10-5791-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE NUÉVO LAREDO	25000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,784,746	3,784,746	3,784,746	3,784,746	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
66295	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 2 PRIMERA ETAPA REFRENDO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5213-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATI DEL AGUA DE TAMAULIPAS	SE REPORTARON EL AÑO PASADO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	400,000	400,000	400,000	399,997	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
66291	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO A PLANTA DE TRAMETO DE AGUAS RESIDUALES NO. 2 EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA REFRENDO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5214-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	SE REPORTARON EL AÑO PASADO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,030,013	4,030,013	4,030,013	4,030,010	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
66292	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA INTERCONEXION DE TANQUE LOMA COLORADA (SEGUNDA ETAPA)	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-5199-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATI DEL AGUA DE TAMAULIPAS	29666	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,094,777	2,094,777	2,094,777	2,057,293	98.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
66293	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAM. LA CALLE COPPEL A LA PLANTA POTABILIZADORA	41-VICTORIA	CUIDAD VICTORIA	URBANO	10-5201-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DE VICTORIA	4800	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,368,553	2,368,553	2,368,553	2,368,435	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
13258	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIA PARA CD. VICTORIA, TAMPS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5685-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	135359	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 148- DELEGACION FEDERAL EN TAMULIPIAS	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL MUNICIPIO DE VICTORIA PARA SU EJECUCION
	AMPLIACION																							
66294	AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA PLANTA DUPOY FASE I DE 150 LPS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5193-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	52000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	14,212,023	14,212,023	14,212,023	4,263,607	30.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.40	40.0%	
	MEJORAMIENTO																							
66300	GASTOS DE OPERACION	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5206-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	13000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	450,867	450,867	450,867	235,078	52.1%	0	0	ACCION	1.00	0.90	90.0%	
66295	GASTOS DE OPERACION DE MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5403-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	130000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	291,095	291,095	291,095	74,402	25.6%	0	0	OPERACION	1.00	0.30	30.0%	
66296	OBRA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION A LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5212-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS	130000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,268,309	2,268,309	2,268,309	2,268,309	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
66297	GASTOS DE OPERACION DE NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-5215-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	135000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 812- COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL	165,817	165,817	165,817	158,012	95.3%	0	0	OPERACION	1.00	0.95	95.0%	
66298	OBRA DE DESCONEXION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AL COLECTOR PLUVIAL LINCOLN (PRIMERA ETAPA)	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-5208-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	400	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,111,204	2,111,204	2,111,204	2,110,204	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
66299	OBRA DE DESCONEXION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AL COLECTOR PLUVIAL NIÑOS HEROES (PRIMERA ETAPA)	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-5207-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	1806	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	7,446,139	7,446,139	7,446,139	7,446,139	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
66301	GASTOS DE OPERACION DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5402-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	127000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	76,862	76,862	76,862	71,261	92.7%	0	0	OPERACION	1.00	0.93	93.0%	
66302	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA PTAR Y LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAM. A LA COL. MODERNA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5200-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	6000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,102,339	2,102,339	2,102,339	2,101,601	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
66303	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE BATERIAS OBRA DE TOMA R-1 Y R-2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5205-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	65000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,250,143	1,250,143	1,250,143	711,368	56.9%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
66304	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES PARA ESTACIONES REMOTAS DEL SISTEMA SUPERVISORIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5203-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	25000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,200,062	2,200,062	2,200,062	660,018	30.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO FISICAMENTE AL 100%
66305	SUMINISTRO E INSTALACION DE T.C Y T.P EN R-1 R-2 Y OBRA DE TOMA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5204-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	90000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,100,525	2,100,525	2,100,525	1,417,601	67.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO FISICAMENTE AL 100%
	REHABILITACION																							
66306	REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 5 PRIMERA ETAPA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5211-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS	12676	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,116,828	5,116,828	5,116,828	5,116,644	100.0%	361,386	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS INTERESES SON DE LA REGIONAL RIO BRAVO HASTA EL MES DE MARZO 2011
66307	REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LA ESTACION DE BOMBEO NO.4	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5210-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS	10513	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	7,716,153	7,716,153	7,716,153	7,716,153	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
66308	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO ALCAZANAS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-5790-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	127000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,224,143	9,224,143	9,224,143	9,224,143	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
66309	REHABILITAR TUBERIA DE ACERO A PVC DE 6 DE DIAM. DE CALLE 28 A C. MORELOS A C. CARRERA TORRES EN CALLE CARRETERA TORRES DEL 28 AL 28 DE 6 DE DIAM. EN ZONA CENTRO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5202-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA	1200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,938,782	1,938,782	1,938,782	1,585,308	81.8%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO FISICAMENTE AL 100%
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
35148	ATENCION SOCIAL FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ZONA 1).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5459-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	278,596	278,596	278,596	278,596	100.0%	239,337	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	ESTOS INTERESES COMPRENDEN A TODO EL PROGRAMA PROSAPYS 2010. SE REINTEGRO LOS INTERESES GENERADOS A LA TESOFE. SE REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO POR \$2,265,391

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
35149	ATENCIÓN SOCIAL FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ZONA 2).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5361-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	341,149	341,149	341,149	341,149	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DE MONTO
35150	ATENCIÓN SOCIAL FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA (ZONA 3)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5360-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	278,699	278,699	278,699	278,699	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	
35151	SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ZONA 1)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5364-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	343,468	343,468	343,468	310,035	90.3%	0	0	SUPERVISION	1.00	1.00	100.0%	CON RELACION AL BALANCE CON EL CIERRE SE INCREMENTO EL RECURSO FEDERAL DEL 30 % AL 36.9477483 %
35152	SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ZONA 2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5363-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	439,156	439,156	439,156	390,370	88.9%	0	0	SUPERVISION	1.00	1.00	100.0%	CON RELACION AL BALANCE CON EL CIERRE SE INCREMENTO EL RECURSO FEDERAL DEL 30 % AL 36.9477483 %
35153	SUPERVISIÓN, CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ZONA 3)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5362-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	50,670	50,670	50,670	49,287	97.3%	0	0	SUPERVISION	1.00	1.00	100.0%	CON RELACION AL BALANCE CON EL CIERRE SE INCREMENTO EL RECURSO FEDERAL DEL 30 % AL 36.9477483 %
35159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE GARRAFON INCLUYE ALIMENTACION ELÉCTRICA Y DESCARGA AGUA DE DESECHO.	2-ALDAMA	NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA)	RURAL	10-5171-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	706	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	350,336	350,336	350,336	324,009	92.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE EFECTUO TRANSFERENCIA AL PROYECTO 5170.
35154	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, INCLUYE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, CLORACION, Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION.	11-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	10-5174-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	891	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	3,046,844	3,046,844	3,046,844	3,046,251	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN DESTINO DEL GASTO LOCALIDAD TAMBIEN SE INCLUYE NUEVO PENSAR DEL CAMPESINO.
35155	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	15-GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	VENECIA	RURAL	10-5189-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	385	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,069,622	2,069,622	2,069,622	1,994,510	96.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN DESTINO DEL GASTO TAMBIEN SE CONSIDERA LA LOCALIDAD DE LUIS ECHIVERRIA CON 126 HABITANTES
35156	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 INCLUYE INTERCONEXION A LA RED EXISTENTE	18-HIDALGO	OYAMA	RURAL	10-5175-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	857	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	296,046	296,046	296,046	295,854	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
35157	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, CÁRCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO	19-LLERA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	10-5179-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	260	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	441,222	441,222	441,222	435,018	98.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
35158	EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE TANQUE	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	10-5177-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	893	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	224,791	224,791	224,791	223,615	99.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
35160	RED DE ATARJEAS, COLECTOR, EMBOR, SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA)	21-EL MANTE	QUINTERO	RURAL	10-5165-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	1672	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,650,631	1,650,631	1,650,631	1,650,214	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
35161	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA)	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	10-5166-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	2123	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	3,274,302	3,274,302	3,274,302	3,273,406	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN DESTINO DEL GASTO INCLUYE TAMBIEN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID.
35162	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	40-VALLE HERMOSEO	ENSENADA	RURAL	10-5168-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	557	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,099,994	2,099,994	2,099,994	2,099,965	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
35163	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN, INCLUYE TANQUE E INTERCONEXIÓN A RED	41-VICTORIA	AQUILES SERDAN	RURAL	10-5186-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	480	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	675,044	675,044	675,044	671,866	99.5%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	TAMBIEN SE CONSIDERA EN LOCALIDAD: LABORCITAS, CON 449 BENEFICIARIOS, SE EFECTUO AMPLIACION DE MONTO Y TRANSFERENCIA DEL PROYECTO 5188.
	MEJORAMIENTO																							
35164	EQUIPAMIENTO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, AMPLIACIÓN DE RED Y TOMAS DOMICILIARIAS	30-PADILLA	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	10-5181-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	154	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	318,444	318,444	318,444	317,801	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
35165	EQUIPAMIENTO DE POZO Y PLANTA POTABILIZADORA TIPO GARRAFONERA	33-RÍO BRAVO	AMPLIACIÓN RÍO BRAVO	RURAL	10-5190-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	532	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	836,078	836,078	836,078	836,075	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
35166	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EQUIPAMIENTO, TANQUE Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	35-SAN FERNANDO	SAN FRANCISCO	RURAL	10-5185-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	261	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	993,879	993,879	993,879	648,366	65.2%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
35168	INCORPORACIÓN DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	35-SAN FERNANDO	GENERAL FCO. GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN)	RURAL	10-5183-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	1837	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,436,660	1,436,660	1,436,660	1,436,611	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
35167	INCORPORACION DE NUEVA FUENTE	35-SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	10-5184-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	715	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	269,488	269,488	269,488	252,391	93.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

[illegible]

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
131380	ADQ. COMPACTADOR CMI MOD.3-90C	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RS-04/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
131388	ADQ. COMPACTADOR CMI MOD.3-90C	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RS-05/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
131272	ANTICIPO DE CONT. RESYET-01-2011	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RS-02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	5,949,508	5,949,508	5,949,508	5,949,508	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
131369	RENTA DE MAQUINARIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RS-03/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	2,006,978	2,006,978	2,006,978	2,006,978	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
80880	PAYMENTACION CON CONCRETO EN BAJO ENTRE CARR. AEROPUERTO Y RIO SENAL COL. VOL Y TRAB 3	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	01 HABITAT 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUOVO LAREDO	HABITANTES DE LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO 3	20-DESARROLLO SOCIAL 138- INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	4,278,942	4,278,942	4,278,942	4,278,942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,333.08	6,333.08	100.0%	
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
46074	ELABORACION DEL ESTUDIO DEL SISTEMA MULTIPLE INTEGRAL DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE SISTEMAS DE BOMBO LINEA DE AGUA, DEPÓSITO, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-5807-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	168,607	168,607	168,607	168,607	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 TOMAS DOMICILIARIAS
46075	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-5412-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	991,325	991,325	991,325	991,325	100.0%	116.915	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, OBRA
46076	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS.	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-5416-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	635,170	631,011	635,170	631,011	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,300.00	2,300.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 26 TOMAS DOMICILIARIAS
46077	"CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE 37 TOMAS DOMICILIARIAS. EN SUBIDA DE PALMAS MUNICIPIO DE CASAS	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-5415-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	179,646	179,646	179,646	179,646	100.0%	0	0	METROLINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SUBIDA DE PALMAS, METAS: 37 TOMAS DOMICILIARIAS
46078	"CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE 40 TOMAS DOMICILIARIAS. EN SAN VICENTE MUNICIPIO DE CASAS	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-5413-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	318,820	318,820	318,820	318,820	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,105.00	1,105.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN VICENTE, METAS: 40 TOMAS DOMICILIARIAS
46079	"CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE 41 TOMAS DOMICILIARIAS. EN EDUARDO BENAVENES (ELALMAGRE) MUNICIPIO DE CASAS	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-5414-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	434,781	434,781	434,781	434,781	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,970.00	1,970.00	100.0%	LOCALIDAD: EL ALMAGRE, METAS: 41 TOMAS DOMICILIARIAS
46081	"CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 20 M3. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS."	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-5418-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	350,243	0	350,243	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, TANQUE, 20 TOMAS DOMICILIARIAS
46080	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONDUCCION RED DE DISTRIBUCION Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-5689-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	1,671,486	1,671,486	1,671,486	1,671,486	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 TOMAS DOMICILIARIAS
46082	ELABORACION DE 9 ESTUDIOS Y PROYECTOS	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-5690-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	116,586	116,586	116,586	116,586	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 TOMAS DOMICILIARIAS
46083	LÍNEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO DE 20 M3.	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-5417-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	298,640	298,640	298,640	298,640	100.0%	0	0	METROLINEAL	750.00	750.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL,
46084	ELABORACION DE 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	10-5692-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	27,337	27,337	27,337	27,337	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 TOMAS DOMICILIARIAS
46085	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	10-5710-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	269,121	269,118	269,121	269,118	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 TOMAS DOMICILIARIAS
46086	ELABORACION DE 5 ESTUDIOS Y PROYECTOS	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-5693-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	38,730	38,730	38,730	38,730	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 TOMAS DOMICILIARIAS
46087	"LÍNEA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y EQUIPAMIENTO DE POZO."	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-5421-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAUPLIPS	193,071	193,034	193,071	193,034	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 TOMAS DOMICILIARIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
46068	"MOLINO DE VIENTO, DEPÓSITO Y LÍNEA DE AGUA. ENCARRICITOS Y TINAJA, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-5424-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	296,984	295,899	296,984	295,899	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CARRICITOS Y TINAJA, PAPALETE, 60 METROS, 1 TANQUE
46069	"MOLINO DE VIENTO, DEPÓSITO Y LÍNEA DE AGUA. ENLOLO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-5423-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	435,838	429,822	435,838	429,822	100.0%	0	0	METROLÍNEA	1,050.00	1,050.00	100.0%	LOCALIDAD: RANCHO SOLO, METAS: 10 TOMAS DOMICILIARIAS
46070	"CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 1,100 M3."	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5432-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	1,359,240	1,357,063	1,359,240	1,357,063	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, CISTERNA
46071	ELABORACION DE 9 ESTUDIOS Y PROYECTOS	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5694-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	156,536	156,536	156,536	156,536	100.0%	0	0	METROLÍNEA	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 TOMAS DOMICILIARIAS
46073	INSTALACIÓN DE 429 TOMAS DOMICILIARIAS.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5434-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	967,676	0	967,676	0	0.0%	0	0	OTROS	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, TOMAS DOMICILIARIAS
46072	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5712-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	967,556	965,382	967,556	965,382	100.0%	0	0	METROLÍNEA	396.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 TOMAS DOMICILIARIAS
	AMPLIACIÓN																							
46084	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES.	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	10-5419-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	268,493	0	268,493	0	0.0%	0	0	METROLÍNEA	514.20	514.20	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 20 TOMAS DOMICILIARIAS
46085	"AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SAUCLLO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-5422-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	578,158	577,402	578,158	577,402	100.0%	0	0	METROLÍNEA	1,900.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EJ. EL SAUCLLO, METAS: 26 TOMAS DOMICILIARIAS
46086	"AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-5425-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	215,944	215,944	215,944	215,944	100.0%	0	0	METROLÍNEA	519.00	519.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 16 TOMAS DOMICILIARIAS
	REHABILITACIÓN																							
46087	REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 200 M3 DE CAPACIDAD	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-5691-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	145,415	145,415	145,415	145,415	100.0%	0	0	METROLÍNEA	328.92	328.92	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 80 TOMAS DOMICILIARIAS
46088	"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES (CALLE COMONFORT, OBREGÓN, JUÁREZ, ORTEGA, XICOTÉNCATL, VICTORIA Y GUERRERO)."	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	10-5420-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	945,837	0	945,837	0	0.0%	0	0	METROLÍNEA	2,119.00	2,119.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 122 TOMAS DOMICILIARIAS
46087	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y BOMBEO A TANQUE	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	10-5711-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	945,137	944,927	945,137	944,927	100.0%	0	0	METROLÍNEA	478.67	478.67	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 120 TOMAS DOMICILIARIAS
46090	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5433-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	1,385,314	1,382,744	1,385,314	1,382,744	100.0%	0	0	METROLÍNEA	8,300.00	8,300.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 60 TOMAS DOMICILIARIAS
46091	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE C. EMILIANO ZAPATA ENTRE C. NETZAHUALCOYOTL Y C. N. NO. 11.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5429-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	607,972	607,568	607,972	607,568	100.0%	0	0	METROLÍNEA	803.78	803.78	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 40 TOMAS DOMICILIARIAS
46092	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE LERDO DE TEJADA E HIDALGO.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5426-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	142,498	0	142,498	0	0.0%	0	0	METROLÍNEA	450.00	450.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.
46093	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE C. HIDALGO Y MANUEL VILLASANA Y CALLE DOCTOR MILLET ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y ALLENDE.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5431-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	535,611	534,790	535,611	534,790	100.0%	0	0	METROLÍNEA	426.38	426.38	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 80 TOMAS DOMICILIARIAS
46094	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE C. GUERRERO Y DAMIAN CARBONA.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5427-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	467,002	466,990	467,002	466,990	100.0%	0	0	METROLÍNEA	355.73	355.73	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 80 TOMAS DOMICILIARIAS
46095	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ E HIDALGO ENTRE C. DOCTOR MILLET Y GUERRERO.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5430-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	427,702	427,499	427,702	427,499	100.0%	0	0	METROLÍNEA	328.92	328.92	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 80 TOMAS DOMICILIARIAS
46096	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE C. JIMÉNEZ Y MORELOS.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5428-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	741,072	733,408	741,072	733,408	100.0%	0	0	METROLÍNEA	478.67	478.67	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 120 TOMAS DOMICILIARIAS
46099	REHABILITACION DE CRUCEROS DE AGUA POTABLE	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5435-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESOL	0.0	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS	460,375	460,295	460,375	460,295	100.0%	0	0	OTROS	18.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, CRUCEROS, 40 TOMAS DOMICILIARIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												967,379,676	947,332,073	930,760,033	848,099,839	89.5%	8,502,321	289,714		73,989,756.91	24,292,486.75	32.8%	
	FONDOS METROPOLITANOS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
63131	FONDO METROPOLITANO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-5627-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETER AS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	POBLACIÓN	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	40,666,512	40,666,512	40,666,512	12,158,791	29.9%	398,009	104,305	OBRA	40,666,512.00	12,158,791.00	29.9%	FONDO METROPOLITANO DE TAMPICO INFORMACIÓN CAPTURADA CON EL USUARIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA C.P. ELISA VARGAS MARTÍNEZ DE LA UNIDAD DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS. DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA PARA LA CAPTURA.
	AMPLIACIÓN																							
62942	FONDO METROPOLITANO DE REYNOSA-RÍO BRAVO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5731-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETER AS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	POBLACIÓN	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	31,953,663	31,953,663	31,953,663	10,829,839	33.9%	365,858	185,409	OBRA	31,953,663.00	10,829,839.00	33.9%	INFORMACIÓN CAPTURADA CON EL USUARIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA C.P. ELISA VARGAS MARTÍNEZ DE LA UNIDAD DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS. DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA PARA LA CAPTURA.
	FONDOS REGIONALES																							
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																							
63601	FONDO PARA EL FORTALEC. DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-0131-03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	AHORRADORES AFECTADOS	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	1,411,134	904,329	1,411,134	904,329	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA CON EL USUARIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA C.P. ELISA VARGAS MARTÍNEZ DE LA UNIDAD DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS. DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA PARA LA CAPTURA.
	PROGRAMAS REGIONALES																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
32725	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN ABASOLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10-2402-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	4450	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	972,541	972,541	972,541	972,427	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
32762	CONSTRUCCION DE VIALIDADES PARA EL HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA EN EL MPIO DE ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4828-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	50000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,714,520	4,714,520	4,714,520	4,714,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,485.00	7,485.00	100.0%	
32734	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CRI) EN ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5365-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	50000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,199,865	5,199,865	5,199,865	5,199,563	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
32761	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN GEMEZ	13-G- EscuteMEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-2400-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	6300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,098,010	1,098,010	1,098,010	1,098,002	100.0%	1,930,383	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A MARZO DE 2011.
32728	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN JIMENEZ	18-JIMENEZ	JIMENEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDÍVAR)	RURAL	10-2405-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	2500.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	997,410	997,410	997,410	997,063	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
32729	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CRI) EN CD. MANTE, TAM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2407-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	30000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,280,684	32,280,684	32,280,684	32,280,636	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
32726	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN MENDEZ	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	10-2403-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	4450.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	999,829	999,829	999,829	999,404	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
32683	APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JURISDICCION Y CENTRO DE SALUD DE NUEVOLAREDO - SEGUNDA ETAPA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-5687-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	15000.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS MINISTRADOS ANTERIORMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, AHORA TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU EJECUCIÓN. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL TRIMESTRE PRÓXIMO PASADO (4º DE 2010), HUBO UN ERROR EN LA RUTA DE CAPTURA DE ESTE PROYECTO, ESTANDO EN CONVENIOS OTROS CONVENIOS.....
32682	APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL. SEGUNDA ETAPA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-5621-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	55000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,000,000	35,000,000	35,000,000	31,256,996	89.3%	2,395,813	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL. SEGUNDA ETAPA. RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE 2011.
32724	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN PADILLA	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	10-2401-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	5700	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,156,224	1,156,224	1,156,224	1,156,202	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
32735	APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ELEVADO UBICADO EN EL LÍBRAMIENTO MONTERREY-MATAMOROS Y AV. RÍO PURIFICACIÓN EN EL MPIO DE REYNOSA (SEGUNDA ETAPA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5411-02	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETER AS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	34,430,073	86.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.86	86.0%	
96639	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, SUBESTACIONES Y RED DE ALIMENTADO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4814-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLL O REGIONAL	DEPENDEN CIA ESTATAL	INSTITUTO TAMALIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,363,340	3,363,340	3,363,032	3,363,032	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
96095	CONSTRUCCION DE CAMINO PEATONAL DE 3.00 Y 2.00 METROS DE ANCHO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-2419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLL O REGIONAL	DEPENDEN CIA ESTATAL	INSTITUTO TAMALIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,807,237	3,807,237	3,807,237	3,807,237	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
61189	CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA TIPO B, PERÓLAS, JUEGOS PARA NIÑOS Y SUMINISTRO DE MESAS DE JUEGO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4319-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLL O REGIONAL	DEPENDEN CIA ESTATAL	INSTITUTO TAMALIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,715,170	3,715,170	3,715,170	3,715,158	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Programa o Convenio	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que contiene el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
56049	CONSTRUCCIÓN DE GLORIETAS TIPO A Y PERGOLAS DE SOMBRA EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4325-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	4,643,129	4,643,129	4,643,129	4,643,042	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
56747	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL SECTOR A DEL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4847-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,797,147	2,797,147	2,797,144	2,797,144	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
58155	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL SECTOR B DEL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5232-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3,346,368	3,346,368	3,346,368	3,344,659	99.9%	0	0	PORCENTAJE	100.00	99.94	99.9%	
58921	CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR, DECKS Y ESTACIONES DE EJERCICIO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO Y COMUNICACIÓN VISUAL EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4324-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3,161,430	3,161,430	3,161,405	3,161,405	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
58412	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4320-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3,938,385	3,938,385	3,938,385	3,938,385	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
56127	CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS PIES DESCALZOS, GLORIETAS TIPO C Y SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES Y COMUNICACIÓN VISUAL EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4326-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	4,614,691	4,614,691	4,614,691	4,614,690	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
56996	CONSTRUCCIÓN DE TABESTACADO Y MALECON EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4848-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	4,969,978	4,969,978	4,969,978	4,969,893	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
51897	CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE Y GLORIETA DE JARDINES EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4319-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	4,101,861	4,101,861	4,101,861	4,101,852	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
50352	CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA Y CICLOPISTA DE 4.00 METROS DE ANCHO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-2420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	4,637,858	4,637,858	4,637,858	4,637,857	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
58873	CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO REHILETE EN EL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5399-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,642,172	2,642,172	2,642,172	2,641,053	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
57616	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR A DEL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4849-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3,462,552	3,462,552	3,440,676	3,440,676	99.4%	0	0	PORCENTAJE	100.00	99.00	99.0%	
58639	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR B DEL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3,559,306	3,559,306	3,559,306	3,518,481	98.9%	0	0	PORCENTAJE	100.00	99.00	99.0%	
50883	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4317-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3,519,497	3,519,497	3,519,497	3,519,473	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
56275	PAGO A LA C.F.E. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12.759 Y CONEXIÓN L.O. PARA ALIMENTAR 4 S.E. PART. CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 247.5 KVA EN 13.2 KV CON CABLE PRIMAR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4356-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	19,428	19,428	0	0	0.0%	0	0	PAGO	19,428.00	0.00	0.0%	
56420	PAGO A LA C.F.E. POR CONCEPTO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA POR 5 SERVICIOS DE ENERGÍA POR UN TOTAL DE 197 KW PARA EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4357-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	46,287	46,287	0	0	0.0%	0	0	PAGO	46,287.00	0.00	0.0%	
56174	PAGO A LA COMAPA REYNOSA POR CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA PARA EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4355-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,284,596	1,284,596	1,284,596	1,284,596	100.0%	0	0	PAGO	1,284,596.14	1,284,596.14	100.0%	
50543	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-2421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,953,350	1,953,350	1,953,350	1,953,350	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
58815	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTES FLOTANTES EN ÁREA DE LAGUNA EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,302,653	1,302,653	1,302,653	1,289,834	99.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	99.00	99.0%	
57914	TRABAJOS DE DRAJADO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	4,516,111	4,516,111	4,516,111	4,516,111	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
49775	TRABAJOS PREVIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL DE 4.00 METROS DE ANCHO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-2418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3,101,892	3,101,892	3,101,892	3,101,892	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
32727	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2404-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	6600.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,850,369	1,850,369	1,850,369	1,850,305	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
89116	ACCIONES DE URBANIZACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO INMOBILIARIO PARA CIUDADES DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	COBERTURA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
89067	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO INMOBILIARIO PARA CIUDADES DE CALIDAD 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	COBERTURA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,450,603	154,450,603	142,119,815	142,119,815	92.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
32733	MODIFICACION DE LA LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EXISTENTE DE C.F.E. Y LA RED SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL GENERAL Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4817-01	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	50000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,997,388	8,997,388	8,997,388	8,984,672	99.9%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
32732	RECALIBRACION DE L.O. AREA DE 132 KV. TRIFASICA A CAL. 397.8 KCM. (SE 44802709JSS 84902310). NECESARIA PARA SUM. DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL GRIAL Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4816-01	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	50000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,961,572	2,810,572	2,810,572	2,810,572	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
88985	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN VITAPISTA Y CICLOPISTA EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5699-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,935	420,935	420,935	420,935	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
85891	TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4321-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,854,235	3,854,235	3,854,235	3,854,235	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
89013	TRABAJOS DE SEMBRADO GENERAL DE PASAJERO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	REYNOSA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,177,017	3,177,017	3,177,017	3,177,017	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
87391	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL GIMNASIO PARA ADULTOS PAYORES EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5525-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	ADULTOS MAYORES EN ALTAMIRA	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,500,432	1,500,432	1,500,432	1,473,079	98.2%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
87703	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE MANTE	21-EL MANTE	ALBERTO PIÑÓN CORDOBA	RURAL	10-5524-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MANTE Y LA REGION	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	15,364,432	15,364,432	15,364,432	12,357,968	80.4%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO ES ADMINISTRADO DIRECTAMENTE POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
42138	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y PANELETERIA DE LA TORRE DE GOB. P. BICENTENARIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5160-01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58,300,000	58,300,000	58,300,000	58,299,658	100.0%	0	0	PIEZA	9,085.00	9,085.00	100.0%	SE HA ESTADO ADQUIRIENDO MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA NUEVA TORRE DE GOBIERNO. SE UTILIZO UNIDAD DE MEDIDA. PIEZA, POR SER MAS OBJETIVA SU CUANTIFICACION.
	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)																							
32730	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL EN ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4784-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	21662	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	226,635	226,635	226,635	226,635	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
32731	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL EN CD. MANTE, TAM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-4785-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	30000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,035,301	1,035,301	1,035,301	1,035,301	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																								
63132	CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5625-01	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	00	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 148-DELEGACIÓN EN TAMAULIPAS	20,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	EL C. FRANCISCO J. DE LA FUENTE VEGA, CAPTURO CON LA CUENTA DE SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EN VIRTUD DE QUE EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL NO CONTAMOS CON CLAVE DE ACCESO PARA CAPTURAR.
63032	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0340	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100.0%	509.255	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	EL C. FRANCISCO J. DE LA FUENTE VEGA, CAPTURO CON LA CUENTA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EN VIRTUD DE QUE EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL NO CONTAMOS CON CLAVE DE ACCESO PARA CAPTURAR.
63197	PROY. REGIONAL DE DES. RURAL EN LA ZONA SEMARIDA DE TAMAULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5626-01	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	00	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 148-DELEGACIÓN EN TAMAULIPAS	19,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	EL C. FRANCISCO J. DE LA FUENTE VEGA, CAPTURO CON LA CUENTA DE SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EN VIRTUD DE QUE EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL NO CONTAMOS CON CLAVE DE ACCESO PARA CAPTURAR.
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
25277	APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO NÚMERO 114 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010. CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO POR 30 (TREINTA) AÑOS LA CARRETERA DE ALTAS ESPECIFICACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5751-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	150225	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	261,171,560	261,171,560	261,171,560	261,171,560	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	250	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,299,735	2,299,735	1,724,801
SOPOU	2350	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	9,098,240	9,096,240	9,096,240
SOPOU	2350	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	9,188,138	9,188,138	9,188,138
SOPOU	2350	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	8,778,696	8,778,696	8,778,696
SOPOU	2350	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	8,440,720	8,440,720	8,440,720
SOPOU	4500	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-	1,976,005	1,976,005	1,976,005

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3 17+16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+16/14	18	19	20	21	22	3+22/21	24	
61439	PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	15ADGU10AEDGV CC12901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	COOPARTICACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	PUBLICO EN GENERAL	11-EDUCACIÓN PUBLICA 100- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,120,000	1,120,000	1,120,000	213,844	19.1%	0	0	BECA	29.00	7.00	24.1%	CONVENIO CONACULTA NO. 15ADGU10AEDGVCC-129-01 CON EL INSTITUTO TAMAUPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES OTORGA BECAS A ALUMNOS DE TAMAUPLAS EN DIFERENTES CATEGORIAS: JÓVENES CREADORES, DESARROLLO ARTISTICO INDIVIDUAL, DESARROLLO ARTISTICO COLECTIVO, PATRIMONIO CULTURAL, FORMACION ARTISTICA, CREADORES CON TRAYECTORIA Y CREADOR EMERITO. DICHAS BECAS SE LLEVAN A CONCURSO Y A LOS GANADORES SE LES OTORGA UNA CANTIDAD DE DINERO	
APORTACIONES FEDERALES 1187 REGISTROS																									
	FASSA												1,799,881,991	1,800,121,866	1,799,881,991	1,800,121,866	100.0%	0	0		824.00	824.00	100.0%		
	INVERSIÓN EQUIPAMIENTO																								
39105	2.02.02 GASTO DE INVERSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	-	-	5,001,804	5,001,804	5,001,804	5,001,804	100.0%	0	0	PROGRAMA	84.00	84.00	100.0%	CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA, EJERCICIO 2010 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
	SERVICIOS PERSONALES																								
39106	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	-	-	457,728.070	457,728.070	457,728.070	457,728.070	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA, EJERCICIO 2010 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
39107	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	-	-	1,090,373.168	1,090,373.168	1,090,373.168	1,101,389.372	101.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA, EJERCICIO 2010 (AMBITO URBANO Y RURAL). SE TRANSFIRIERON 10,996,204 DE GASTO DE OPERACION.	
39108	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	-	-	49,042.293	49,042.293	49,042.293	49,042.293	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA, EJERCICIO 2010 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
39109	2.02.01 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	-	-	81,737.163	81,737.163	81,737.163	81,737.163	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA, EJERCICIO 2010 (AMBITO URBANO Y RURAL).	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
39113	2.02.02 GASTO DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	-	-	41,288.791	41,288.791	41,288.791	37,460.495	90.7%	0	0	PROGRAMA	84.00	84.00	100.0%	CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA, EJERCICIO 2010. SE TRANSFIRIERON 389,297.90 A SERVICIOS PERSONALES.	
39110	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	-	-	51,221.897	51,461.772	51,221.897	46,471.746	90.3%	0	0	PROGRAMA	84.00	84.00	100.0%	CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA, EJERCICIO 2010. SE TRANSFIRIERON \$4990,028 A SERVICIOS PERSONALES; EN ESTE IMPORTE SE INTEGRAN \$239,875.00 DEPOSITADOS EN DICIEMBRE ADICIONALES AL PRESUPUESTO ORIGINAL.	
39111	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	-	-	1,679.961	1,679.961	1,679.961	1,524.195	90.7%	0	0	PROGRAMA	84.00	84.00	100.0%	CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA, EJERCICIO 2010. SE TRANSFIRIERON \$155,766.00 A SERVICIOS PERSONALES.	
39112	2.02.02 GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	-	-	21,808.844	21,808.844	21,808.844	19,786.728	90.7%	0	0	PROGRAMA	84.00	84.00	100.0%	CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA, EJERCICIO 2010. SE TRANSFIRIERON \$2022,116.00 A SERVICIOS PERSONALES.	
	FAIS												143,260.971	143,260.971	142,877.548	140,001.245	97.7%	1,114.250	1,114.250		169,829.03	168,776.65	99.4%		
	FISE																								
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
104368	PDZP 2010 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICACION FEDERAL-ESTATAL-ESTATAL-MUNICIPAL	FEDERACION ESTADO O MUNICIPIO	-	-	14,896.015	14,896.015	14,896.015	14,896.015	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PDZP 2010. PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, CON RECURSO DEL FISE 2010.	
112838	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA	41-VICTORIA	FLORITA	RURAL	10-5785-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	102.000	102.000	102.000	102.000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																								
68891	PROGRAMA HABITAT 2010	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5649-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	6,957.654	6,957.654	6,957.654	6,957.654	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010	
68890	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5652-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	1,161.525	1,161.525	1,161.525	1,161.525	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010 DEL RECURSO FAFIEF 2010	
68886	PROGRAMA HABITAT 2010	9-CIUDAD MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5567-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MADERO	-	-	1,595.545	1,595.545	1,595.545	1,595.545	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010	
68892	PROGRAMA HABITAT 2010	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DEL MANTE	-	-	2,216.250	2,216.250	2,216.250	2,216.250	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010	
68854	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL MANTE	-	-	1,209.834	1,209.834	1,209.834	1,209.834	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010 DEL RECURSO FAFIEF 2010	
68888	PROGRAMA HABITAT 2010	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	-	-	14,595.294	14,595.294	14,595.294	14,595.294	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010	
68849	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	-	-	2,788.578	2,788.578	2,788.578	2,788.578	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010 DEL RECURSO FAFIEF 2010	
68879	L PROGRAMA HABITAT 2010	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5568-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN	-	-	412.032	412.032	412.032	412.032	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010	
68865	PROGRAMA HABITAT 2010	27-NUERO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5574-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUERO LAREDO	-	-	4,957.158	4,957.158	4,957.158	4,957.158	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 6/9	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
68857	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010	27 NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5566-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAREDO	-	-	1,308,772	1,308,772	1,308,772	1,308,772	100.0%	1,114,250	1,114,250	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010 DEL RECURSO FAREF 2010
68869	PROGRAMA HABITAT 2010	32 REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5575-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	-	-	7,328,220	7,328,220	7,328,220	7,328,220	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010
68882	PROGRAMA HABITAT 2010	33 RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5569-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	3,332,672	3,332,672	3,332,672	3,332,672	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010
68861	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010	35 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5570-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	2,337,187	2,337,187	2,337,187	2,337,187	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010
68885	PROGRAMA HABITAT 2010	38 TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5571-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO	-	-	2,286,796	2,286,796	2,286,796	2,286,796	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010
68871	PROGRAMA HABITAT 2010	40 VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5572-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	-	-	1,503,282	1,503,282	1,503,282	1,503,282	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010
68875	PROGRAMA HABITAT 2010	41 VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5573-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	4,243,939	4,243,939	4,243,939	4,243,939	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2010 DEL RECURSO FISE 2010
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																							
36015	A-206-10 NARANJA DE 10A A NUEVE B, LAGUNETA	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	154,268	154,268	154,268	154,268	100.0%	0	0	METROLINEAL	223.00	223.00	100.0%	
36016	A-289-10 DAVID CARAVEO, MARIANO ZAVALA, MIGUEL HIDALGO, C/ION 2 Y PEDRO HERNANDEZ, LA LIBERTAD	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	060/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	361,236	361,236	361,236	361,236	100.0%	0	0	METROLINEAL	777.00	761.46	98.0%	
36017	A-485-10 HUMBERTO ZURITA, DAVID SUAREZ Y JOSE SUAREZ, COL. MELITON SUAREZ	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	074/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	904,659	904,659	904,659	904,659	100.0%	0	0	METROLINEAL	538.00	527.24	98.0%	
36018	RED DE AGUA POTABLE 205-10 SAN MANUEL	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	061/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	148,843	148,843	148,843	148,843	100.0%	0	0	METROLINEAL	482.00	482.00	100.0%	
36019	RED DE AGUA POTABLE 304-10 SANTA ELENA	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	064/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	44,669	44,669	44,669	44,669	100.0%	0	0	METROLINEAL	90.00	90.00	100.0%	
36020	RED-AGUA-474-10 PALOMA DEL MONO, PALOMA COMUN, TORCAZ Y AVELLAS PALOMAS	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	062/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS	-	-	395,779	395,779	395,779	395,779	100.0%	0	0	METROLINEAL	696.00	696.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																							
77951	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE PROL. EVA SAMANO (E) SAN FERNANDO Y EMILIO MADERO PRIV. VALLE HERMOSO (E) HUASTECA Y PRIV. VALLE HERMOSO SE AMPLIA TRAMO PEND. EMILIO MADERO (E) PAMORANES Y HUASTECA	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	04 FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	302,247	302,247	302,247	302,247	100.0%	0	0	METROLINEAL	468.20	468.20	100.0%	
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																							
36021	CISTERNA-254-10 PLAYA BAGDAD	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS	-	-	255,566	255,566	255,566	255,566	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	34.00	34.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
36022	D-887-10 BETHOVEN/PEDRO GARZA Y JESUS URQUIZA, L. GALVAN Y TOMAS CARTU, COL. ABELARDO DE LA TORRE	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	635,991	635,991	635,991	635,991	100.0%	0	0	METROLINEAL	332.00	332.00	100.0%	
34891	D-204-10 FRANCISCO VACA DE PONCIANO ARRIOAGA A JUSTO SIERRA, SECCION 16	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	174/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	332,821	332,821	332,821	330,015	99.2%	0	0	METROLINEAL	195.00	195.00	100.0%	
36023	D-275-10 LOMA BONITA DE LOMA VISTA HERMOSA A LIMITE SUR, LOMA ALTA	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	072/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	240,121	240,121	240,121	240,121	100.0%	0	0	METROLINEAL	36.00	36.00	100.0%	
36024	D-347-10 MARGARITAS/JUAN ALDAMA Y AZUCENAS, LOS ROSALES	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	068/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	89,854	89,854	89,854	89,854	100.0%	0	0	METROLINEAL	169.00	169.00	100.0%	
36025	D-348-10 MONTES DE OCAPINO SUAREZ Y AGUSTIN MELGAR, BUENOS AIRES	22 MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	073/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	48,746	48,746	48,746	48,746	100.0%	0	0	METROLINEAL	55.00	55.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
36026	D-412-10 SUB COLECTOR (3A ETAPA), COLONIAS UNIDAS DEL SUR	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	075/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	802.143	802.143	802.143	802.143	100.0%	0	0	METROLINEAL	185.00	185.00	100.0%	
36027	D-485-10 HUMBERTO ZURITA/SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y DAVID SUAREZ, MELITON SUAREZ	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	063/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	229.568	229.568	229.568	229.568	100.0%	0	0	METROLINEAL	444.00	435.12	98.0%	
36028	SUM.Y COLOC-412-10 CAR.MAT-VIC. KM.21.6 SEDUE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS	-	-	754.893	754.893	754.893	754.893	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	
77985	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR ALAZANA COL. ALAZANAS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	05 FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUOVO LAREDO	-	-	985.939	985.939	985.939	985.939	100.0%	0	0	METROLINEAL	772.00	772.00	100.0%	
79577	DRENAJE SANITARIO EN GRAL. CEDILLO DIVERSAS CUADRAS COL. ALAZANAS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07 FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUOVO LAREDO	-	-	918.351	918.351	918.351	918.351	100.0%	0	0	METROLINEAL	1.389.00	1.389.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS OTROS																							
36030	D.S.COLECTOR183-10 M. ORTIZ/COLECTOR 120METRO A RDZ. A PORLE ZAPATA COL.SA.MARTHA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	070/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	498.796	498.796	498.796	498.796	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	
36031	D-175-10 DRENAJE PREPA/SUR 3 Y SUR 5 Y DEMOCRACIA/SUR 3 Y SUR 5 JOAQUIN PARDAVE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	071/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	601.343	601.343	601.343	601.343	100.0%	0	0	METROLINEAL	251.00	251.00	100.0%	
36032	D-98-10 DRENAJE SANIT. 18 DE SEPTIEMBRE/JORGE NEGRETTE A GUILLERMO PRIETO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	223.369	223.369	223.369	223.369	100.0%	0	0	METROLINEAL	223.00	218.54	98.0%	
36033	SANEAMIENTO-CELDA-412-10 CELDA PRINCIPAL	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	035/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS	-	-	1.329.354	1.329.354	1.329.354	1.329.354	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.463.00	1.463.00	100.0%	
36034	SUMIN-CELDA-412-10 CELDA DE EMERGENCIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	047/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS	-	-	766.186	766.186	766.186	766.186	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.870.00	1.870.00	100.0%	
36035	SUM-MEMBANA-412-10 CAR.MAT-VICTORIA KM 21.6 SEDUE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS	-	-	1.276.844	1.276.844	1.276.844	1.276.844	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24.000.00	24.000.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
36036	CR-134-10 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA GLORIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	111/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	73.919	73.919	73.919	73.919	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	350.00	350.00	100.0%	
36037	PAV. 054-10 CANANEA DE AV.CENTRAL A ACCESO BASE 60CM.ESP./ACCESOCOL.UNIONES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	054/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	295.123	295.123	295.123	295.123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	819.00	819.00	100.0%	
36038	PAV. 166-10 TLALOC DE PROLONGACION 18 A ESMERALDA COL. VILLA AZTECA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	019/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	654.041	654.041	654.041	654.041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.440.00	1.440.00	100.0%	
36039	PAV. 190-10 E. ZAPATA DE VICTORIANO HUERTA A CALLEJON VIRGILIO GARZA R. COL. VOL.Y TRABAJO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	036/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-	-	587.683	587.683	587.683	587.683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.308.60	1.308.60	100.0%	
36040	PAV. 28-10 MONTEALBAN DE MITLA A TIKAL (ACCESO) COL. TECNOLOGICO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	045/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2.950.844	2.950.844	2.950.844	2.950.844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.364.80	6.364.80	100.0%	
36041	PAV. 29-10 PASEO DE LAS CULTURAS DE MONTEALBAN A TEOTIHUACAN COL. TECNOLOGICO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	027/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1.022.333	1.022.333	1.022.333	1.022.333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.838.60	2.838.60	100.0%	
36050	PAV-013-10 SEGUNDA DE LOMAS DEL PARAISO A LOMA BONITA, LAS LOMAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	025/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	351.318	351.318	351.318	323.152	92.0%	0	0	METROS CUADRADOS	932.00	932.00	100.0%	
36043	PAV-020-10 LOMA VERDE DE LOMA BONITA A LIMITE, LOMA BONITA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	303.420	303.420	303.420	303.420	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	648.90	648.90	100.0%	
36044	PAV-035-10 OPALO ENTRE AV. DEL NIÑO A GUADALUPE BLANCO COL. LA JOYA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	033/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	863.706	863.706	863.706	863.706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.931.00	1.931.00	100.0%	
36045	PAV-036-10 MARTE R. GOMEZ DE FLORENTINO /ZAGUIRRE A FDO. MONTEAYTOR, AEROPUERTO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	043/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	448.139	448.139	448.139	448.139	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	934.00	934.00	100.0%	
36042	PAV-040-10 JOAQUIN ALVAREZ/JOSE MA. PINO A GRAL. MURRIETA, FRANCISCO VILLA SUR	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	653.475	653.475	653.475	448.013	68.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.250.00	1.000.00	80.0%	
36046	PAV-056-10 CORREGIDORA ENTRE INSURGENTES Y CAMINO REAL, MEXICO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	021/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	817.144	817.144	817.144	817.144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.814.00	1.814.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
42589	PAV-057-10 PRESA VICENTE GUERRERO DE PRESA LA AMISTAD A PRESA FALCON, RODRIGUEZ	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	836,469	836,469	836,469	836,469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,325.60	2,325.60	100.0%	
36047	PAV-074-10 RIO AMAZONAS DENTRE RIO COLORADO Y RIO ORINOCO, LAS FUENTES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	029/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	307,534	307,534	307,534	307,534	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	686.00	686.00	100.0%	
36048	PAV-078-10 ADOLFO LOPEZ MATEOS DE VICTORIA A PONCIANO ARRIAGA (ACCESO) BAGDAD SUR	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	055/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	573,290	573,290	573,290	573,290	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,242.00	1,242.00	100.0%	
36049	PAV-090-10 PROL. PRIMERA DE FDO. MONTES A CASTILLO DE CHAPULTEPEC, CHAPULTEPEC	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	198,812	198,812	198,812	198,812	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	472.00	472.00	100.0%	
42764	PAV-092-10 LOPEZ MATEOS DE AV. LAURO VILLAR A VICENTE BARRERA (ACCESO)	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	051/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	244,189	244,189	244,189	244,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	675.00	675.00	100.0%	
42738	PAV-096-10 DIVISION DEL NORTE DE GLORIA MARIN A AGUILERAS CORDAN (ACCESO)	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	049/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	116,068	116,068	116,068	116,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	234.00	234.00	100.0%	
36050	PAV-099-10 DOCTORES DE BRECHA 30 A BUROCRATAS, ALBERTO CARRERA TORRES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	445,799	445,799	445,799	445,799	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,698.00	1,698.00	100.0%	
30200	PAV-099-10 FILOSOFOS DE LICENCIADOS A LIMITE, ALBERTO CARRERA TORRES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	023/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	431,821	431,821	431,821	419,337	97.1%	0	0	METROS CUADRADOS	956.00	956.00	100.0%	
	PAV-10-10 PAVIMENTACION C. JUNCO DE LA VEGA DE POLICARPO POSADA A JUAN B. TUEÑERA EVA ZAMANO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	024/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	422,176	422,176	422,176	422,176	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	932.00	792.00	85.0%	
36053	PAV-107-10 SOTO LA MARINA, ESTERO SECO A VIVIAN CAMPOS COL. PUEBLO VIEJO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	050/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS	-	-	505,503	505,503	505,503	505,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,095.00	1,095.00	100.0%	
42666	PAV-108-10 BERMUDA DE DORADO A DAMASCO, EXPOFIESTA OTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	584,697	584,697	584,697	584,697	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,310.00	1,310.00	100.0%	
36054	PAV-108-10 PAVIMENTACION CARRUSEL DE SAN FERNANDO A SAN JACINTO EXPOFIESTA ORIENTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	030/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	577,349	577,349	577,349	577,349	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1,302.30	1,106.96	85.0%	
36055	PAV-108-10 PAVIMENTACION PLAZA NORTE DE DORADO A SAN FERNANDO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	032/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	669,648	669,648	669,648	669,648	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1,508.00	1,508.00	100.0%	
36056	PAV-114-10 PAVIMENTO CALLE ALLENDE DE MORELOS A ZARAGOZA (ACCESO)	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PAV-053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,066,641	1,066,641	1,066,641	1,066,641	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	2,204.00	2,204.00	100.0%	
36057	PAV-121-10 1A DE MAYO DE LUCRECIA TORRES A AGAPITO GONZALEZ (ACCESO), CAMPESTRE DEL RIO 1 SECTOR TRES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	048/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,052,813	2,052,813	2,052,813	2,052,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,616.00	5,616.00	100.0%	
36058	PAV-148-10 LLERA/ROBERTO GRA Y JOSE SUCRE COL. PRAXEDIS BALBOA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS	-	-	552,459	552,459	552,459	552,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,233.00	1,233.00	100.0%	
36059	PAV-16-10 PAV IGNACIO RAMIREZ DE GUILLERMO PRIETO A LIMITE (ACCESO) FRANCISCO ZARCO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	052/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	146,787	146,787	146,787	146,787	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	325.00	325.00	100.0%	
29498	PAV-187-10 RIO BRAVO/MISSOURI Y UNION NACIONAL, AMPL. LAS FUENTES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	022/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	323,483	323,483	323,483	177,546	54.9%	0	0	METROS CUADRADOS	694.00	680.12	98.0%	
36061	PAV-193-10 RIO CONCHOS DE RIO PILON A RIO GUAYALEJO, CAMPESTRE DEL RIO 2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	028/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	193,013	193,013	193,013	193,013	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	414.00	414.00	100.0%	
30751	PAV-198-10 RAMON CHABELA DE JOSE SUCRE A LOPEZ CURA, BERTHA DEL AVELLANO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	038/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	348,935	348,935	348,935	325,514	93.3%	0	0	METROS CUADRADOS	766.00	750.68	98.0%	
36061	PAV-204-10 FRANCISCO VACA DE PONCIANO ARRIAGA A JUSTO SIERRA, SECCION 16	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	031/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	669,510	669,510	669,510	355,733	53.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,665.00	1,631.70	98.0%	
36064	PAV-231-10 LONGOREÑO DE FCO I MADRERO A BLAS CHUMACERO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	059/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,076,711	1,076,711	1,076,711	1,076,711	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	2,376.00	2,376.00	100.0%	
42611	PAV-264-10 CHAPALA DE CANTINFULAS A SAN RAFAEL, JUNTA DE AGUAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	037/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	431,417	431,417	431,417	431,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	954.00	954.00	100.0%	
42688	PAV-277-10 PONIENTE 5 DE AV. LUCIO BLANCO A MORELOS, POB. LUCIO BLANCO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	042/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	561,184	561,184	561,184	561,184	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,021.00	1,021.00	100.0%	
42644	PAV-298-10 SIGLO 21 DE EVARISTO RAMOS A FUTURA, AMPL. EJ 20 DE NOVIEMBRE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	039/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	637,200	637,200	637,200	637,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,427.00	1,427.00	100.0%	
42873	PAV-333-10 TULIPAN DE AV. EMILIO PORTES GIL ALAJUREL (ACCESO), JARDINES DEL SUR	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	058/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	922,579	922,579	922,579	922,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,026.80	2,026.80	100.0%	
42711	PAV-337-10 SEXTA DE ARTESANOS A PANADEROS, POB. CONTROL, COL. OBRERA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	044/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	473,627	473,627	473,627	473,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,060.00	1,060.00	100.0%	
42917	PAV-337-10 SEXTA DE CARPINTEROS A PLOMEROS (ACCESO) POB. CONTROL COL. OBRERA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	066/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,654,213	1,654,213	1,654,213	1,654,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,853.00	2,853.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
84022	PAV-232-10 MANUEL CHAPA DE JESUS VEGA A C. AGRICOLA, CARPINTEROS, AGRICOLA ORIENTAL, JOSE TEJEDA Y CONDESA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	177/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	127,960	127,960	127,960	127,960	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 8/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=2/21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
83957	PAV-275-10 PROL. LOMA NEVADA Y LOMA VERDE DE LOMA DE BOLDADO A LOMA VISTA HERMOSA, LOMA ALTA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	176/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	149,570	149,570	149,570	149,570	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%	
30992	PAV-483-10 ACCESO AL ITACE DE SENDERO NACIONAL AL ITACE, SAN JAVIER	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	057/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	399,901	399,901	399,901	119,971	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
42278	PAV-624-10 PTE. PEATONAL DREN SOLIDARIDAD Y C. MONTERREY ACCESO A ESC. PRIM. AMPL. SOLIDARIDAD Y AMPL. SANTA CECILIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	011/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	131,121	131,121	131,121	131,121	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZA
42453	PAV-062-10 DREN 20 DE NOV. Y PROL. 9 DE MZO. ACCESO A ESC. PRIM. D ELA COL. DERECHOS HUMANOS, SAN MIGUEL 3 DE MZO Y FUERZA Y UNIDAD.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	014/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	332,735	332,735	332,735	332,735	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZA
41720	PAV-105-10 PTE. PEATONAL DREN 20 DE NOVIEMBRE SECTOR SUR	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	274,767	274,767	274,767	274,767	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZA
42179	PAV-105-10 PTE. PEATONAL DREN 20 DE NOVIEMBRE SECTOR NORTE, BTO JUAREZ PTE Y OTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	009/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	274,767	274,767	274,767	274,767	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZA
42216	PAV-344-10 PTE. PEATONAL DREN VALLE VERDE Y CALLE LIBERTAD DE LA COL. T.L.C. Y FRACC. PALO VIE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	010/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	131,086	131,086	131,086	131,086	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZA
42341	PAV-360-10 DREN SOLIDARIDAD EN TRAMO ACERNA Y DIAMANTE ACCESO A JN ESC. PRIM Y CENTRO DE SALUD, SAN ISIDRO, EL SAUCITO, M.C.L. Y SAN FDO.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	013/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	131,121	131,121	131,121	131,121	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZA
27362	PAV-389-10 DREN E-32 IZO. CON PROL. INFANTA DE VILLA ESPAÑOLA Y QUINTA REAL	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	332,833	332,833	332,833	99,850	30.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZA
42309	PAV-486-10 PTE. PEATONAL DREN CD. INDUSTRIAL ACCESO A ESC. PRIM. J.N. Y CENTRO DE SALUD DE COL. SAN FERNANDO, MARCELINO MIRANDA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	012/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	131,086	131,086	131,086	131,086	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZA
28407	PAV-487-10 DREN PRINCIPAL Y VALLE TOPACO ESC. SEC. FED. NO.8, VALLE REAL Y JARDINES DE SAN FELIPE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	015/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	641,639	641,639	641,639	641,639	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZA
	REHABILITACIÓN																							
42531	PAV-043-10 DREN DE LA AV. DEL NIÑO CON LAZARO CARDENAS, AMPL. BUENAVISTA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	018/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	43,649	43,649	43,649	43,649	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZA
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
40693	PAV-412-10 RELLENO SANITARIO CARR. MATAMOROS A CD. VICTORIA KM. 21.6 (ACCESO)	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	654,946	654,946	654,946	654,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24,000.00	24,000.00	100.0%	
41620	PAV-412-10 RELLENO SANITARIO CELDA 1 SECCION 2 (MEDIA CELDA)	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,327,238	1,327,238	1,327,238	1,327,238	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24,000.00	24,000.00	100.0%	
75246	PAVIMENTACION CON CONCRETO EN EMILIO MADERO ENTRE ANTONIO CARRILLO Y EVARISTO GUERRERO, COL. 152 ANIVERSARIO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	01 FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUOVO LAREDO	-	-	3,501,386	3,501,386	3,501,386	3,501,386	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,339.43	5,339.43	100.0%	
79593	PRIMER ETAPA DE ELECTRIFICACION DE LAS AVE. QUETA JM2 Y JUAN GABRIEL (E) EULALIO OTZ Y RENACIMIENTO 74 COL. PRADERAS DEL MEZQUITAL Y ARTISTAS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	08 FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUOVO LAREDO	-	-	1,919,576	1,919,576	1,919,576	1,919,576	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
75624	PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACION DEL SECTOR COMPRENDIDO (E) ROLANDO MONTANTE Y JUAN ALVAREZ COL. INDEPENDENCIA NACIONAL	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	02 FISMUN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUOVO LAREDO	-	-	1,167,799	1,167,799	1,167,799	1,167,799	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
78065	PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACION DEL SECTOR COMPRENDIDO (E) LAS CALLES TRINIDAD RODRIGUEZ Y RAMON GARIBAY Y (E) AVE. JUAN RAMOS Y JACINTO SANCHEZ COL. INDEPENDENCIA NACIONAL	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	06 FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUOVO LAREDO	-	-	935,934	935,934	935,934	935,934	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
76121	SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION DEL SECTOR NTE. COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES ITALIA Y HONDURAS Y ENTRE AVE. 200. ANILLO PERIFERICO Y NICARAGUA COL. NACIONES UNIDAS 3 ETAPA	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	03 FISMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUOVO LAREDO	-	-	2,008,693	2,008,693	1,625,270	1,625,270	80.9%	0	0	LOTE	100.00	92.00	92.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
43014	E-116-10 ALEXA (VARIOS SECTORES), SANTA MARIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	080/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	417,271	417,271	417,271	417,271	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
43220	E-232-10 CEREALES, AGRICOLA ORIENTAL	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	084/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,208	200,208	200,208	200,208	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
48817	E-319-10 BRECHA E-132 DE BRECHA S-82 A LIMITE EJ. JAMITAS NORTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	089/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	380,257	380,257	380,257	380,257	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
48939	E-363-10 AV. EL GRANPUERTO/CARRETERA Y ESC. PRIM. POB. HIGUERILLAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	091/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	398,319	398,319	398,319	398,319	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
48791	E-485-10 LEONA VICARIO Y JOSE MA. MORELOS BRECHA LAS YESQUITAS A ERNESTO DE LA GARZA, LA TUBERIA SEC. 1	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	087/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	215,627	215,627	215,627	215,627	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
43147	E-457-10 JUAREZ Y VICENTE GUERRA (UNA SOLA ETAPA), LOS JUAREZ	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	081/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	334,430	334,430	334,430	334,430	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
48913	E-460-10 JAZMIN DE LIMITE OTE A FRAMBOYAN, JARDINES DEL REY	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	090/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	135,759	135,759	135,759	135,759	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 6/9	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 3=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
																17=16/14								
42992	E-462-10 ARMANDO MANUEL CHAPA DE PUEBLA A LIMITE OTE, VILLA DE CORTÉZ	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	079/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	742,699	742,699	742,699	742,699	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
43164	E-463-10 CANARIOS DE PALOMO A TIGRE, AMPL. LA VENADITA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	082/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	564,981	564,981	564,981	564,981	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
43184	E-467-10 GONZALO MARTINEZ, Y VICENTE VILLAGRAN, PERIODISTAS SUR	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	083/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	345,701	345,701	345,701	345,701	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
48473	E-469-10 FERTILIZANTES Y HERBICIDAS DE AGRICOLA A AV. CARPINTEROS, CONDESA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	495,133	495,133	495,133	495,133	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
42958	PAV-227-10 ORQUIDEAS Y CARDENALES, LOMAS DEL REAL	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	558,653	558,653	558,653	558,653	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
82837	ESC-102-10 AULA NORMAL LIC. J. GPE. MANERO Y PROFRA. ROSAURA ZAPATA, MARIANO MATAMOROS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	421,022	421,022	421,022	421,022	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	1.00	100.0%	
83891	ESC-133-10 CBTA 98, E.J. PRESIDENTE CARDENAS PREESCOLAR	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,329,367	1,329,367	1,329,367	1,329,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	831.00	831.00	100.0%	
34702	ESC-024-10 BORDA J.N. PROF. FELIPE ROCHA DELGADILLO, AMPL. SOLIDARIDAD	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	166/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	364,190	364,190	364,190	359,879	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	121.80	121.80	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
83113	ESC-046-10 J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA, ROBERTO F. GARCIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	307,032	307,032	307,032	307,032	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	1.00	100.0%	
82977	ESC-056-10 J.N. MICHAEL RODRIGUEZ, MEXICO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	157/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	149,292	149,292	149,292	149,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	1.00	100.0%	
82735	ESC-077-10 AULA J.N. LUCIO BLANCO, LUCIO BLANCO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	153/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	310,892	310,892	310,892	310,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	1.00	100.0%	
82657	ESC-124-10 AULA J.N. MANUEL GARCIA COSTILLA, ESPERANZA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	303,577	303,577	303,577	303,577	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
83290	ESC-079-10 J.N. MARIA ELENA CHANES, BAGDAD PRIMARIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	158/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	99,934	99,934	99,934	99,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN																							
82772	ESC-008-10 AULA ESC. PRIM. GRAL. LAURO VILLAR, LAURO VILLAR	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	155/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	310,947	310,947	310,947	310,947	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	1.00	100.0%	
83816	ESC-075-10 ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, TREVINO ZAPATA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,686	200,686	200,686	200,686	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	67.00	67.00	100.0%	
34584	ESC-109-10 TECHUMBRE ESC. PRIM. QUIROGA Y PRIM. ARQUIMEDES C., PARAISO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	162/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	498,980	498,980	498,980	498,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
83549	ESC-113-10 PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, OBRERA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	163/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	499,979	499,979	499,979	499,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	
34785	ESC-127-10 SUBESTACION ESC. PRIM. CARLOS GOMEZ SANCHEZ, E.J. BUENAVISTA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	249,999	249,999	249,999	193,181	77.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA
83724	ESC-196-10 ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ, NUEVO PROGRESO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	198,909	198,909	198,909	198,909	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	100.00	100.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
83353	ESC-329-10 PRIM. FRANCISCO J. MUJICA, E.J. LUCIO BLANCO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	44,978	44,978	44,978	44,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	1.00	100.0%	
83586	ESC-423-10 ESC. PRIM. AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS, FRACC. FIDEL VELAZQUEZ 2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	177,628	177,628	177,628	177,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	50.00	50.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
31037	ESC-492-10 ESC. PRIM. NUEVA CREACION, FRACC. PASEO LAS BRISAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	622,342	622,342	622,342	579,949	93.2%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	2.00	2.00	100.0%	
	SECUNDARIA																							
34622	ESC-108-10 TECHUMBRE ESC. SEC. TEC. NO. 84, EXPOUESTA ORIENTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	165/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	454,690	454,690	454,690	454,690	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
34529	ESC-487-10 TECHUMBRE ESC. SEC. GRAL. NO. 8, VALLE REAL	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,100	500,100	500,100	500,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS																							
34845	ESC-414-10 BODEGA AV. SAN CARLOS (BODEGA PARA SECUDE REGIONAL), FRACC. LOMAS DE SAN JUAN	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVO S Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,999,918	1,999,918	1,999,918	599,975	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	292.50	45.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
80587	CR-133-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, PRESIDENTE CARDENAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099/100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	74,592	74,592	74,592	74,592	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	
80016	CR-236-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, RANCHITO EL REFUGIO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	094/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	69,264	69,264	69,264	69,264	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
60220	CR-282-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LA AMISTAD	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
61746	CR-292-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LAS YESQUITAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	106,560	106,560	106,560	106,560	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
61830	CR-302-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, VILLA VERDE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	262.50	262.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
	REHABILITACIÓN																							
62527	CR-109-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, SANDOVAL	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	74,592	74,592	74,592	74,592	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81053	CR-114-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, ESTACION RAMIREZ	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	132/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	95,904	95,904	95,904	95,904	100.0%	0	0	KILOMETROS	525.00	525.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
80809	CR-126-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LAS RUSIAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
80725	CR-131-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, TIMONES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	262.50	262.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81087	CR-133/10	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	74,592	74,592	74,592	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
63303	CR-135-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, SAN FRANCISCO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	112/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	262.50	262.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
61875	CR-137-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, REVOLUCION	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	104/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81142	CR-138-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EL TECOLOTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	134/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
62248	CR-139-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EJ. LA TIERTA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81784	CR-141-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EL MOQUETITO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	143/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	74,592	74,592	74,592	74,592	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
63346	CR-144-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EL REALITO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	113/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	262.50	262.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81550	CR-170-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, ROBERTO F. GARCIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	138/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
63450	CR-218-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LA VENTANA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	36,959	36,959	36,959	36,959	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
60302	CR-221-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LA REFORMA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
80896	CR-222-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EJ. GUADALUPE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	55,439	55,439	55,439	55,439	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
77079	CR-225-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, ELPEROTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	262.50	262.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
50064	CR-230-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EL LONGORENO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	095/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	262.50	262.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81502	CR-241-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LOS ARADOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	137/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81679	CR-242-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, ESPERANZA Y REFORMA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	141/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81641	CR-259-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EJ. 20 DE NOVIEMBRE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
48997	CR-260-10 REHABILITACION DE CAMINO, EJ. EL SABINO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	093/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
82140	CR-267-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, POB. LA CAPILLA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	147/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	66,600	66,600	66,600	66,600	100.0%	0	0	KILOMETROS	262.50	262.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
82093	CR-274-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, RANCHO QUIJANO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	146/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	262.50	262.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
80937	CR-277-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, POB. LUCIO BLANCO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	130/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	262.50	262.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
72121	CR-281-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LA PUERTA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	118/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
71956	CR-290-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EJ. BUENOS AIRES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 8/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 3=2/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-18/14	18	19	20	21	22	3=2/21	24
77359	CR-291-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, VILLANUEVA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
80739	CR-293-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, E.J. EL CAPOTE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
62363	CR-294-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, VISTA HERROSA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	107/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
61627	CR-295-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, SANTA IRENE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	36,959	36,959	36,959	36,959	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
62799	CR-306-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LA BARRANCA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	69,264	69,264	69,264	69,264	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
62464	CR-308-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LA SIERRITA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	108/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	69,264	69,264	69,264	69,264	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
61733	CR-311-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, RANCHO VIEJO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	142/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	69,264	69,264	69,264	69,264	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
77584	CR-312-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, E.J. LA BRIGADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	69,264	69,264	69,264	69,264	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
77203	CR-314-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EL EBANITO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	74,592	74,592	74,592	74,592	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
63611	CR-318-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, PACHECO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	115/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
62038	CR-324-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LA LAGUNA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
80690	CR-325-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, PALO BLANCO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
60733	CR-326-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, SAN LUISITO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	74,592	74,592	74,592	74,592	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81188	CR-328-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, SAN ANDRES	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	135/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	74,592	74,592	74,592	74,592	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
77282	CR-329-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, E.J. LUCIO BLANCO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	122/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
60150	CR-339-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EL GALANEÑO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	096/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81614	CR-356-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EL SOLISBENO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	139/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	69,264	69,264	69,264	69,264	100.0%	0	0	KILOMETROS	139.00	139.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81373	CR-357-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EL JUANILLO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	136/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	263.00	263.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
80966	CR-358-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LA VENADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	131/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
63665	CR-359-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, EL COMBENO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
82807	CR-360-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LA PALANGANA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	149/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
72361	CR-361-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, MOGOTE DE SANTAGO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	119/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,280	53,280	53,280	53,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	262.50	262.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81927	CR-399-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, E.J. EL ALAMO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	145/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
82585	CR-401/10 REHAB. DE CAMINO RURAL, LA VENADITA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	151/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
82280	CR-437-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, POB. MANO DE LEON	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	148/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	93,240	93,240	93,240	93,240	100.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
82545	CR-489-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, POTRERO NUEVO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
81841	CR-490-10 REHAB. DE CAMINO RURAL, RIO RICO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	144/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,296	37,296	37,296	37,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
	FORTAMUN												208,376	208,376	208,376	208,376	100.0%	0	0		208,376.72	208,376.72	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
104725	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ALBERGUE	16-HIDALGO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MAPACHES)	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	208,376	208,376	208,376	208,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208,376.72	208,376.72	100.0%	
	FAM												190,864,628	190,864,628	190,864,628	141,531,677	74.2%	1,278,282	0		66,844.00	49,946.00	74.7%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																							

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
	CONSTRUCCIÓN																							
18935	SUMINISTRO E INSTALACION DE 136 ALARMAS EN ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5410-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	535,595	535,595	535,595	534,806	99.9%	0	0	ALUMNO	100.00	0.00	0.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18980	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	1-ABASOLO	PARRAS DE LA FUENTE	RURAL	10-5677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	493,095	493,095	493,095	492,920	100.0%	0	0	ALUMNO	28.00	28.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18883	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS, NPT + 0.39 M. ANDADOR DE 20 X 3 M. R. HIDRAULICA 20 ML. R. SANITARIA 20 ML. R. ELECTRICA 40 ML. Y BASE DE CONCRETO PARA 2 TINACOS	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-4904-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	620,736	620,736	620,736	620,736	100.0%	0	0	ALUMNO	363.00	363.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18869	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-4881-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	400,299	400,299	400,299	400,299	100.0%	0	0	ALUMNO	269.00	269.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18895	CONSTRUCCION DE DOS AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5071-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,488,873	1,488,873	1,488,873	1,488,866	100.0%	0	0	ALUMNO	154.00	154.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18871	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR + OBRA EXTERIOR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4883-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	370,389	370,389	370,389	370,330	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18885	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DID 2EE, ESTR. 717 P. BAJA AISLADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4909-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	624,650	624,650	624,650	624,650	100.0%	0	0	ALUMNO	498.00	498.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18872	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA PIT.V. SEC. 750 AISLADA	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-4884-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	462,102	462,102	462,102	461,804	99.9%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18896	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. ADOSADA + 1 AULA 3 EE 717 P.A. ADOSADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5072-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,431,302	1,431,302	1,431,302	1,431,301	100.0%	0	0	ALUMNO	528.00	528.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18953	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5597-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	335,751	335,751	335,751	335,747	100.0%	0	0	ALUMNO	408.00	408.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18870	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + RED ELECTRICA + ANDADOR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4882-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	322,480	322,480	322,480	322,103	99.9%	0	0	ALUMNO	125.00	125.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18941	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5509-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	353,464	353,464	353,464	353,244	99.9%	0	0	ALUMNO	137.00	137.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18991	REHABILITACION GENERAL + FOSA + POZO	4-ANTIGUO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5755-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	136,614	136,614	136,614	133,240	97.5%	0	0	ALUMNO	30.00	10.00	33.3%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18968	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 AISLADA	6-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5610-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	383,399	383,399	383,399	383,368	100.0%	0	0	ALUMNO	88.00	88.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18932	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + POZO + FOSA + CISTERNA	6-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5385-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	269,068	269,068	269,068	269,068	100.0%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18873	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. AISLADO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-4885-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	958,734	958,734	958,734	957,818	99.9%	0	0	ALUMNO	464.00	464.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18936	CONSTRUCCION DE TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS 7 EE 715 AISLADO + SUBESTACION ELECTRICA DE 600 KVA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-5456-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,770,176	2,770,176	2,770,176	2,711,057	97.9%	0	0	ALUMNO	554.00	554.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18855	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-4830-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	306,800	306,800	306,800	306,167	99.8%	0	0	ALUMNO	579.00	579.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18874	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION	12-GONZÁLEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-4886-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	197,067	197,067	197,067	197,067	100.0%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18852	DEMOLICION DE LOSAS DE EDIFICIO U1-C (10 EE)	12-GONZÁLEZ	MAGISCATZIN	RURAL	10-4789-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,127,784	1,127,784	1,127,784	1,127,784	100.0%	0	0	ALUMNO	82.00	82.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18937	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE ESTR. 715 AISLADA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5457-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	732,971	732,971	732,971	732,969	100.0%	0	0	ALUMNO	571.00	571.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18875	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA C/ PREP. PARA ENCICLOMEDIA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-4887-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	365,400	365,400	365,400	365,401	100.0%	0	0	ALUMNO	203.00	203.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18892	CONSTRUCCION DEL CERCO DE MALLA 120 ML. POZO Y FOSA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-5702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	131,674	131,674	131,674	131,505	99.9%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18915	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE MANUALIDADES 750 ADOSADO	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-5082-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	366,050	366,050	366,050	321,012	87.7%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18954	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-5598-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	312,899	312,899	312,899	336,243	107.5%	0	0	ALUMNO	233.00	233.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18943	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA (REHABILITACION)	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-5538-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,055,039	98.1%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18942	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	18-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5537-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	589,281	589,281	589,281	589,275	100.0%	0	0	ALUMNO	198.00	198.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18916	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE MANUALIDADES CON W.C. 750 ADOSADO	18-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5083-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	410,926	410,926	410,926	357,839	87.1%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18987	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-5726-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	587,922	587,922	587,922	309,231	52.6%	0	0	ALUMNO	80.00	30.00	37.5%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
																17=16/14						3=22/21		
18993	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR + OBRA EN VIA PUBLICA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-5757-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	942,766	942,766	942,766	837,013	88.8%	0	0	ALUMNO	336.00	336.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18998	CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 W.C. + 0.45 M DE DENIVEL + FOSA SEPTICA 6 M3 + POZO DE ABSORCION DE 7 M3 Y CISTERNA DE 10 ML.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5074-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	320,629	320,629	320,629	320,626	100.0%	0	0	ALUMNO	141.00	141.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18976	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4888-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	325,085	325,085	325,085	325,066	100.0%	0	0	ALUMNO	725.00	725.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18994	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. 717 P. ALTA AISLADA + RED ELECTRICA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4915-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	920,331	920,331	920,331	920,331	100.0%	0	0	ALUMNO	343.00	343.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18993	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. 717 P. ALTA AISLADAS + ESCALERAS Y RED ELECTRICA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4914-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,058,885	1,058,885	1,058,885	1,190,732	112.5%	0	0	ALUMNO	657.00	657.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18997	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + RED HIDRAULICA Y SANITARIA, RED ELECTRICA, BASE PARA TINACOS, MURO DE ACOMETIDA Y ANDADOR.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5073-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,650,657	1,650,657	1,650,657	1,423,049	86.2%	0	0	ALUMNO	189.00	189.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18921	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 + 2 W.C. DE 2.00 X 2.75 M. + POZO + FOSA + CISTERNA + MURO DE ACOMETIDA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	737,993	737,993	737,993	737,960	100.0%	0	0	ALUMNO	26.00	26.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18955	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5599-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	355,559	355,559	355,559	355,542	100.0%	0	0	ALUMNO	379.00	379.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18964	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5612-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	332,524	332,524	332,524	332,524	100.0%	0	0	ALUMNO	437.00	437.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18963	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5611-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	331,650	331,650	331,650	331,650	100.0%	0	0	ALUMNO	469.00	469.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18977	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + DEMOLICION DE AULA EXISTENTE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5663-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	326,105	326,105	326,105	137,342	42.1%	0	0	ALUMNO	181.00	181.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18960	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + 1 AULA 750 ADOSADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5610-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	606,354	606,354	606,354	603,382	99.5%	0	0	ALUMNO	194.00	194.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18956	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5600-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	432,879	432,879	432,879	432,869	100.0%	0	0	ALUMNO	355.00	355.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18939	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 715 AISLADAS PARA CAM CON W.C. + OBRA EXTERIOR + CERCO DE MALLA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5480-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,195,863	1,195,863	1,195,863	1,189,248	99.4%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19002	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTR. 715 ADOSADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5779-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,071,756	1,071,756	1,071,756	547,708	51.1%	0	0	ALUMNO	617.00	300.00	48.6%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18977	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 717 P. BAJA AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4889-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,300,759	1,300,759	1,300,759	1,296,960	99.7%	0	0	ALUMNO	145.00	145.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18925	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 4 AULAS 717 AISLADAS P.A. + 1 DIRECCION 2 EE 717 P.B. AISLADAS + ESCALERAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5226-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,442,523	2,442,523	2,442,523	2,413,623	98.8%	0	0	ALUMNO	467.00	467.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19001	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS 750 AISLADAS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5776-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	717,450	717,450	717,450	454,948	63.4%	0	0	ALUMNO	633.00	300.00	47.4%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18923	CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD 6 EE 715 AISLADO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	10-5116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,859,593	1,859,593	1,859,593	1,831,875	98.5%	0	0	ALUMNO	776.00	776.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18929	CONSTRUCCION DE TALLER DE MANUALIDADES ESTR. ATIPICA AISLADO + RED ELECTRICA Y ANDADOR	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	10-5237-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	916,615	916,615	916,615	825,282	90.0%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18956	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 3 EE. ESTR. 715 ADOSADA	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	10-4831-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	580,484	580,484	580,484	580,484	100.0%	0	0	ALUMNO	362.00	362.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18958	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DID. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	10-4833-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	379,184	379,184	379,184	377,171	99.5%	0	0	ALUMNO	165.00	165.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18957	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + RED ELECTRICA + ANDADOR	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	10-4832-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	410,558	410,558	410,558	410,557	100.0%	0	0	ALUMNO	171.00	171.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18934	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. P.B. AISLADA 717 + 1 AULA 3 EE. P.B. AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE. P.B. ADOSADO 717 + PREPARACION ESCALERA + MURO DE ACOMETIDA	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	10-5406-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,040,409	3,040,409	3,040,409	2,944,737	96.9%	0	0	ALUMNO	105.00	105.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18922	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA ESTR. 750 AISLADO	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	524,987	524,987	524,987	523,174	99.7%	0	0	ALUMNO	88.00	88.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18996	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CON REJA (195.00 ML.)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5725-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	618,084	618,084	618,084	0	0.0%	0	0	ALUMNO	587.00	0.00	0.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18999	CONSTRUCCION DE TRES AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR: REDES ELECTRICAS, SANITARIA, HIDRAULICA, BASE P. TINACOS Y MURO DE ACOMETIDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5075-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,777,043	1,777,043	1,777,043	1,679,832	94.5%	0	0	ALUMNO	169.00	169.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18997	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE 717 P. ALTA ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5772-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	438,292	438,292	438,292	357,977	81.7%	0	0	ALUMNO	622.00	300.00	48.2%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18961	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA, ANDADOR DE 12.00 M X 3.00 M Y RED ELECTRICA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4836-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	364,896	364,896	364,896	364,896	100.0%	0	0	ALUMNO	346.00	346.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
18901	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTRUCTURA U2-C AISLADA P. ALTA + ESCALERA Y RED ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5077-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,087,148	1,087,148	1,087,148	1,087,139	100.0%	0	0	ALUMNO	710.00	710.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18884	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTRUCTURA U2-C AISLADAS P. ALTA + ESCALERAS Y ANDADOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4905-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,244,418	1,244,418	1,244,418	1,241,151	99.7%	0	0	ALUMNO	706.00	706.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18879	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTRUCTURA U2-C AISLADAS P. BAJA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4891-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,281,826	1,281,826	1,281,826	1,281,826	100.0%	0	0	ALUMNO	532.00	532.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18863	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTRUCTURA U2-C AISLADAS P. BAJA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4838-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,356,583	1,356,583	1,356,583	1,279,201	94.3%	1,278,282	0	ALUMNO	153.00	153.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18900	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOADOS + OBRA EXTERIOR: REDES ELECTRICAS, SANITARIAS, HIDRAULICA, BASE P TINAOS Y MURO DE ACOMETIDA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5076-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,765,644	1,765,644	1,765,644	1,640,689	92.9%	0	0	ALUMNO	271.00	271.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18862	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA C/ PREP PARA ENCICLOMEDIA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4837-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	366,495	366,495	366,495	365,761	99.8%	0	0	ALUMNO	338.00	338.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18861	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA PIT.V. SEC. 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5588-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	462,183	462,183	462,183	434,789	94.1%	0	0	ALUMNO	145.00	145.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18938	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA PITV SEC. 750 AISLADA + 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + POZO + FOSA + CISTERNA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5460-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	688,872	688,872	688,872	688,872	100.0%	0	0	ALUMNO	23.00	23.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18945	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5582-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	360,316	360,316	360,316	323,691	89.8%	0	0	ALUMNO	405.00	405.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18950	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5587-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	361,627	361,627	361,627	361,580	100.0%	0	0	ALUMNO	130.00	130.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18969	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5617-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	387,783	387,783	387,783	385,519	99.4%	0	0	ALUMNO	258.00	258.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18979	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS Y CISTERNA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5675-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,189,312	1,189,312	1,189,312	1,157,558	97.3%	0	0	ALUMNO	586.00	586.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18965	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5613-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	542,160	542,160	542,160	286,866	52.9%	0	0	ALUMNO	663.00	300.00	45.2%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18886	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTR. U1-C AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADORES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4907-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,290,806	1,290,806	1,290,806	1,173,080	90.9%	0	0	ALUMNO	614.00	614.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18944	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5581-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	635,559	635,559	635,559	635,547	100.0%	0	0	ALUMNO	210.00	210.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18971	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5619-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	701,628	701,628	701,628	701,413	100.0%	0	0	ALUMNO	410.00	410.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18994	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOADAS + DIRECCION - COOP. - ANEXO 750 AISLADA + SERV. SANITARIOS 750 ADOADO + M. DE ACOMETIDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5769-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,787,645	1,787,645	1,787,645	642,812	36.0%	0	0	ALUMNO	147.00	50.00	34.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18995	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOADAS + DIRECCION - COOP. - ANEXO 750 AISLADO + SERVICIOS SANITARIO 750 ADOADO + MURO DE ACOMETIDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5770-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,891,709	1,891,709	1,891,709	567,513	30.0%	0	0	ALUMNO	20.00	10.00	50.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18949	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOADAS + DIRECCION - COOP. - ANEXO 750 AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOADO + POZO + FOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5586-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,916,042	1,916,042	1,916,042	1,307,035	68.2%	0	0	ALUMNO	53.00	53.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18990	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOADAS + SERV. SANIT. - DIRECCION 750 AISLADO + DEMOLICION DE EDIFICIO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5745-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,532,992	1,532,992	1,532,992	783,909	51.1%	0	0	ALUMNO	139.00	50.00	36.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18970	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO + MURO DE ACOMETIDA + POZO + FOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5618-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,437,886	1,437,886	1,437,886	1,312,382	91.3%	0	0	ALUMNO	39.00	39.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18878	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOADAS C/ PREP. PARA ENCICLOMEDIA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4890-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	746,128	746,128	746,128	746,105	100.0%	0	0	ALUMNO	428.00	428.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18869	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4834-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	687,290	687,290	687,290	687,286	100.0%	0	0	ALUMNO	158.00	158.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18996	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADORES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5771-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	799,929	799,929	799,929	754,994	94.4%	0	0	ALUMNO	636.00	300.00	47.2%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18860	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4835-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	752,220	752,220	752,220	751,710	99.9%	0	0	ALUMNO	255.00	255.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18867	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5601-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,008,806	1,008,806	1,008,806	1,008,806	100.0%	0	0	ALUMNO	601.00	601.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18853	REHABILITACION DE INMUEBLE: SUSTITUCION DE LOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4790-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	730,203	730,203	730,203	730,057	100.0%	0	0	ALUMNO	433.00	433.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18930	CONSTRUCCION DE TALLER DE CONTABILIDAD 8 EE 716 AISLADO + SUBESTACION ELECTRICA 380 KVA.	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	10-5238-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,462,519	2,462,519	2,462,519	2,462,519	100.0%	0	0	ALUMNO	697.00	697.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18972	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA PIT.V. SEC. 750 ADOADA	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	10-5620-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	376,178	376,178	376,178	376,178	100.0%	0	0	ALUMNO	78.00	78.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % S/S	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Acumulado al Trimestre			Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
18888	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE ESTR. 717 P.B. ADOSADA	33-RIO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	10-4909-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	637,390	637,390	637,390	637,390	100.0%	0	0	ALUMNO	363.00	363.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18846	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	33-RIO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	10-5583-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	382,428	382,428	382,428	382,428	100.0%	0	0	ALUMNO	426.00	426.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18887	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	33-RIO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	10-4908-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	786,805	786,805	786,805	786,804	100.0%	0	0	ALUMNO	112.00	112.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18931	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 6 EE (TRUNCA 9 EE) AISLADA	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5239-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,966,291	2,966,291	2,966,291	2,963,968	99.9%	0	0	ALUMNO	229.00	229.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18958	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-5602-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	629,859	629,859	629,859	629,859	100.0%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18889	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-4910-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	463,296	463,296	463,296	462,815	99.9%	0	0	ALUMNO	187.00	187.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18880	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS P.T.V.SEC. 750 ADOSADAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-4892-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	762,257	762,257	762,257	312,476	41.0%	0	0	ALUMNO	102.00	102.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18864	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DID 750 + RED ELECTRICA Y ANDADOR	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4839-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	372,372	372,372	372,372	371,012	99.6%	0	0	ALUMNO	63.00	63.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18890	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA CON W.C. Y CAMARA DE OBSERVACION 750 AISLADA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	508,825	508,825	508,825	508,808	100.0%	0	0	ALUMNO	57.00	57.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18952	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-5589-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	322,103	322,103	322,103	321,514	99.8%	0	0	ALUMNO	151.00	151.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18865	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DID. 750 CON PREP PARA ENCICLOMEDIA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4840-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	727,945	727,945	727,945	727,945	100.0%	0	0	ALUMNO	569.00	569.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18933	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-5386-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	549,197	549,197	549,197	549,197	100.0%	0	0	ALUMNO	296.00	296.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18917	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-5084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,258,182	1,258,182	1,258,182	1,011,481	80.4%	0	0	ALUMNO	202.00	202.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18889	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + POZO + FOSA + CISTERNA	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5744-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	292,303	292,303	292,303	243,508	83.3%	0	0	ALUMNO	32.00	10.00	31.3%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18918	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + POZO + FOSA + CISTERNA	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5085-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	253,985	253,985	253,985	250,421	98.6%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18998	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5773-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	725,419	725,419	725,419	477,126	65.8%	0	0	ALUMNO	60.00	30.00	50.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18940	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 60 KVA + LINEA MONOFASICA Y RED ELECTRICA EXTERIOR	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5508-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	363,969	363,969	363,969	344,523	94.7%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18948	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5585-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	367,722	367,722	367,722	335,897	91.3%	0	0	ALUMNO	83.00	83.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18947	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5584-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	448,866	448,866	448,866	407,659	90.8%	0	0	ALUMNO	105.00	105.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18891	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXT.	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-4912-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	536,268	536,268	536,268	536,267	100.0%	0	0	ALUMNO	285.00	285.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18976	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + DEMOLICION DE EDIFICIO A	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-5662-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,069,613	1,069,613	1,069,613	1,069,448	100.0%	0	0	ALUMNO	174.00	174.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18919	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + MURO DE ACOMETIDA	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5086-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,318,809	1,318,809	1,318,809	1,318,809	100.0%	0	0	ALUMNO	106.00	106.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18911	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE U-I-C AISLADO + OBRA EXTERIOR: HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA + BASE PARA TINACOS	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5078-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	870,847	870,847	870,847	870,847	100.0%	0	0	ALUMNO	791.00	791.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18974	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 2 EE ESTR. 715 ADOSADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5642-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	514,601	514,601	514,601	514,600	100.0%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18985	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5713-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	328,887	328,887	328,887	328,886	100.0%	0	0	ALUMNO	125.00	125.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18854	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4791-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	603,805	603,805	603,805	598,440	99.1%	0	0	ALUMNO	230.00	230.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18881	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS-BODEGA E INTENDENCIA 750 AISLADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4893-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	614,861	614,861	614,861	614,745	100.0%	0	0	ALUMNO	105.00	105.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18861	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA, 13.20 V + OBRA EXTERIOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5680-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	612,023	612,023	612,023	562,492	91.9%	0	0	ALUMNO	302.00	302.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
18928	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA 2 EE 715 ADOSADO + TALLER DE COCINA 2 EE 715 AISLADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5229-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,402,447	1,402,447	1,402,447	574,925	41.0%	0	0	ALUMNO	45.00	30.00	66.7%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
19978	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA 2 EE 715 AISLADO + TALLER DE CORTE Y CONFECCION 2 EE 715 ADOBADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,212,480	1,212,480	1,212,480	1,212,190	100.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19992	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE 715 AISLADO, ANDADOR Y RED ELECTRICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5756-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,542,523	2,542,523	2,542,523	762,757	30.0%	0	0	ALUMNO	851.00	300.00	35.3%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19983	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	118,329	118,329	118,329	59,164	50.0%	0	0	ALUMNO	210.00	210.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19900	CONSTRUCCION DE UNA AULA USAR EST. 750 AISLADA, RED HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA Y ANDADORES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5775-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	476,670	476,670	476,670	238,335	50.0%	0	0	ALUMNO	336.00	336.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19988	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOBADA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4843-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	346,542	346,542	346,542	283,421	81.8%	0	0	ALUMNO	103.00	103.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19982	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4894-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	526,834	526,834	526,834	518,431	98.4%	0	0	ALUMNO	256.00	256.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19999	CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA DE BANDA PERIMETRAL 100.00 MTS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5603-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	238,950	238,950	238,950	238,888	100.0%	0	0	ALUMNO	148.00	148.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19986	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 717 P. ALTA AISLADAS + RED ELECTRICA EXTR.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4841-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	874,523	874,523	874,523	637,486	72.9%	0	0	ALUMNO	417.00	417.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19913	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE MANUALIDADES 750 AISLADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	410,669	410,669	410,669	410,452	99.9%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19987	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DID. 750 ADOBADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-4842-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	321,149	321,149	321,149	270,145	84.1%	0	0	ALUMNO	94.00	94.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19920	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE ESTR. 715 CON CAMARA DE OBSERVACION CON W.C. AISLADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5087-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	590,901	590,901	590,901	590,901	100.0%	0	0	ALUMNO	43.00	43.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19975	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 C / W.C. PICAM. ADOBADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5643-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	471,230	471,230	471,230	439,560	93.3%	0	0	ALUMNO	78.00	78.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19914	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DID 750 CON PREP PARA ENCICLOPEDIA + RED ELECTRICA Y ANDADOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5081-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	655,618	655,618	655,618	655,457	100.0%	0	0	ALUMNO	295.00	295.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19999	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5774-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,056,135	1,056,135	1,056,135	316,840	30.0%	0	0	ALUMNO	14.00	0.00	0.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19986	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5614-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,061,159	1,061,159	1,061,159	616,847	58.1%	0	0	ALUMNO	220.00	80.00	36.4%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19927	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 ADOBADOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5228-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,521,147	1,521,147	1,521,147	1,521,114	100.0%	0	0	ALUMNO	650.00	650.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19992	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4913-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	567,070	567,070	567,070	564,307	99.5%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19973	INSTALACION ELECTRICA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5623-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	256,384	256,384	256,384	256,383	100.0%	0	0	ALUMNO	399.00	399.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19988	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5737-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	812,623	812,623	812,623	812,549	100.0%	0	0	ALUMNO	111.00	111.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19926	REHABILITACION: SUSTITUCION DE TEJA 489.92 M2, IMPERMEABILIZACION 746.92 M2, PINTURA 4046.46 M2, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS 94 SALIDAS, REPOSICION DE AZULEJO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5227-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	818,524	818,524	818,524	719,348	87.9%	0	0	ALUMNO	213.00	213.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19984	REPARACION DE AULA DE MULTYPANEL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	43,190	43,190	43,190	43,005	99.6%	0	0	ALUMNO	184.00	184.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19912	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA EN 33,000 V.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	451,857	451,857	451,857	451,857	100.0%	0	0	ALUMNO	231.00	231.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19924	SUSTITUCION DE LAMINA GALV. 109.42 M2, SUSTITUCION DE PLAFON 28.16 M2 Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS 12 PZAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5219-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	107,160	107,160	107,160	106,980	99.8%	0	0	ALUMNO	176.00	176.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
19967	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	399,420	399,420	399,420	399,420	100.0%	0	0	ALUMNO	199.00	199.00	100.0%	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLE NIVEL BASICO 2010
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
35108	CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLERES II (1RA. ETAPA)	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-5548-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	11,494,643	11,494,643	11,494,643	3,564,366	31.0%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010
35111	FAM TEC MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-5676-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	100.0%	0	0	ALUMNO	3,000.00	3,000.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2010
35105	AULAS	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	10-5541-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	4,089,632	4,089,632	4,089,632	1,421,156	34.8%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010
35104	LABORATORIOS PARA EL PE DE ENFERMERIA	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	10-5540-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,714,622	1,714,622	1,714,622	514,387	30.0%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010
35103	UNIDAD DE DOCENCIA 1	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	10-5535-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	14,998,520	14,998,520	14,998,520	8,431,301	56.2%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
35107	CUBICULO DE TUTORIAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5545-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,376,038	1,376,038	1,376,038	412,811	30.0%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010
35109	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y TALLERES 2 (1ERA ETAPA)	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5549-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	12,692,564	12,692,564	12,692,564	3,807,769	30.0%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010
35102	CONSTRUCCION DE MUROS CURVOS	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5391-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	5,563,367	5,563,367	5,563,367	1,673,868	30.1%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010
35106	CONSTRUCCION EDIFICIO DOS PLANTAS PARA LOS PE DE LICENCIATURA, COMPRENDIENDO OCHO AULAS (CUATRO EN CADA PLANTA) SANITARIOS Y ESCALERAS	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5542-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	7,969,459	7,969,459	7,969,459	4,815,690	60.4%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010
35110	EQUIPO	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5550-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	406,137	29.0%	0	0	ALUMNO	3,000.00	1,500.00	50.0%	FAM SUPERIOR 2010
TASP													85,831,289	1,917,133	13,564,834	1,116,639	58.3%	0	0		139,816.00	283.00	0.2%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																								
74815	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	134,323,749	134,323,749	3,044,881	131,278,868	97.7%	3,170,670	1,371,572	EQUIPO	650.00	690.00	106.2%	LOS PROYECTOR DEL EJE DE ALINEACION SON:10-0232, 10-0233, 10-0234, 10-0053, 10-5806, 10-4856, 10-4855, 10-4345, 10-0129, 10-0130
75273	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,350,000	1,350,000	441,538	908,462	67.3%	0	0	CURSO	3.00	2.00	66.7%	LOS PROYECTOS DEL EJE SON: 10-0235.
75707	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	119,987,572	119,987,572	4,515,527	115,471,645	96.2%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	LOS PROYECTOS SON:10-0044, 10-0238.
75761	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	540,000	540,000	33,877	506,123	93.7%	0	0	INFORME	1.00	0.94	94.0%	EL NUM. DE PRIYECTO ES : 10-0239
TAFEP													649,204,235	644,481,035	649,204,234	642,311,821	99.7%	11,373,237	0		381,492.93	367,194.62	96.3%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
46613	ELABORACION DE 12 PROYECTOS DE CONJUNTO "TAMIL", INCL. ELABORACION DE PROYECTOS, PLANOS Y SU PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-4744-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	141,384	141,384	141,384	141,384	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	METAS: OTROS
46614	ELABORACION DE 26 PROYECTOS DE CONJUNTO "TAMIL", INCL. ELABORACION DE PROYECTOS, PLANOS Y SU PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-4743-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	115,566	95,187	115,566	95,187	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	METAS: OTROS
46615	CONSTRUCCION DE BARRA DE BLOQUE DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "JOSEFINA RAMOS DEL RIO", CLAVE: 280JN9163X.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10-2057-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	251,473	251,473	251,473	251,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	85.00	100.0%	
46616	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLOMICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NIB, CLAVE: 280T0969D.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10-2055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	221,068	221,068	221,068	221,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	466.70	466.70	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE
46617	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLOMICA EN JARDIN DE NIOS "CONAFE".	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10-2056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	41,326	41,326	41,326	41,326	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD: GENERAL GILDAURO MAGAÑA
46618	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN ESTACIONAMIENTO DE CBTS NO. 388 Y EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10-2051-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	46,074	46,074	46,074	46,074	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	282.00	282.00	100.0%	
46619	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ESTACIONAMIENTO DE CBTS NO. 388 Y EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10-2050-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	673,301	670,521	673,301	670,521	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,581.00	1,581.00	100.0%	
46677	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA PLAZA PUBLICA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2090-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	296,218	296,214	296,218	296,214	100.0%	0	0	METROS LINEALES	795.86	795.86	100.0%	LOCALIDAD: SAN FRANCISCO
46678	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALEMAN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	25,829	25,829	25,829	25,829	100.0%	0	0	METROLINEAL	64.71	64.71	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMPL. REVOLUCION VERDE.
46679	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	16,030	16,030	16,030	16,030	100.0%	0	0	METROS LINEALES	42.70	42.70	100.0%	
46680	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LERDO ENTRE L.M. COLONA MATAMOROS Y CALLE RIVERA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2062-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	23,677	23,615	23,677	23,615	100.0%	0	0	METROS LINEALES	63.14	63.14	100.0%	
46681	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2063-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	137,955	136,475	137,955	136,475	100.0%	0	0	METROS LINEALES	368.46	368.46	100.0%	
46682	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PORTES GL ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE DIAZ MIRON.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2062-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	70,235	70,235	70,235	70,235	100.0%	0	0	METROLINEAL	180.00	180.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SANTA MARTHA
46683	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ RAYON ENTRE CALLE PINO Y CALLE CAOBA.	2-ALDAMA	LAS ARIOLETAS	RURAL	10-2077-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	106,681	106,681	106,681	106,681	100.0%	0	0	METROLINEAL	265.51	265.51	100.0%	
46684	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EUGENIO HDZ. FLORES ENTRE CALLE PROL. PUERTO RICO Y CALLE PROL. PANAMA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2068-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	49,008	49,008	49,008	49,008	100.0%	5,692.064	0	METRO CUADRADO	125.60	125.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. SANTA ELVIRA
46685	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MIRANDA ENTRE CALLE MUOZ Y CALLE PROP. PRIVADA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	79,013	79,013	79,013	79,013	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	202.50	202.50	100.0%	LOCALIDAD:COL. SANTA ELVIRA
46686	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MUOZ ENTRE CALLE EUGENIO HDZ. FLORES Y CALLE PROP. PRIVADA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	51,895	51,895	51,895	51,895	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	133.00	133.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SANTA ELVIRA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
46687	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LAS CALLES JULIO GALVAN, LEOPOLDO MONTALVO, JULIAN VARGAS Y CALLE VERDAD ENTRE CALLE BALTAZAR LEAL Y CALLE GONZALO ALEMAN.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2075-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	225,439	225,439	225,439	225,439	100.0%	0	0	METRO CUADRO	605.80	605.80	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS
46688	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2081-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	106,326	104,666	106,326	104,666	100.0%	0	0	METRO LINEAL	210.94	210.94	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMPL. REVOLUCION VERDE
46689	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GONZALO ALEMAN ENTRE CALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE JULIO GALVAN.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2072-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	308,071	304,785	308,071	304,785	100.0%	0	0	METROS LINEALES	472.84	472.84	100.0%	
46690	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALEMAN.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2080-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	218,270	218,270	218,270	218,270	100.0%	0	0	METRO LINEAL	398.45	398.45	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMPL. REVOLUCION VERDE
46691	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GONZALO ALEMAN ENTRE CALLE VERDAD Y CALLE JUSTICIA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2076-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	117,988	117,988	117,988	117,988	100.0%	0	0	METRO LINEAL	174.15	174.15	100.0%	LOCALIDAD:COL. JESUS VEGA SANCHEZ
46692	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GONZALO ALEMAN ENTRE CALLE JULIO GALVAN Y CALLE VERDAD.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2074-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	118,001	118,001	118,001	118,001	100.0%	0	0	METRO LINEAL	174.15	174.15	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS
46693	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OBREGON ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE RIO BLANCO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2066-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	151,261	150,603	151,261	150,603	100.0%	0	0	METROS LINEALES	346.02	346.02	100.0%	
46694	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE XICOTENCATL Y EN CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE OBREGON.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2064-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	148,711	147,348	148,711	147,348	100.0%	0	0	METROS LINEALES	196.97	196.97	100.0%	
46695	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROL. JARDIN DE BALBUENA ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE LIBERTAD.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2078-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	101,479	101,479	101,479	101,479	100.0%	0	0	METRO LINEAL	167.28	167.28	100.0%	LOCALIDAD:COL. BROWNSVILLE
46696	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES LEOPOLDO MONTALVO, GONZALO ALEMAN SANCHEZ, LEONARDO DE LEJIA LARA Y CALLE RAUL RIVERA ENTRE CALLE GONZALO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2073-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	315,153	315,081	315,153	315,081	100.0%	0	0	METROS LINEALES	89.91	89.91	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO ALEMAN Y CALLE BALTAZAR LEAL.
46697	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: PIRUL, ENCINO, ROBLE Y NOGAL ENTRE CALLE L. RAYON Y CALLE ALAMO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2071-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	129,506	128,020	129,506	128,020	100.0%	0	0	METROS LINEALES	306.50	306.50	100.0%	
46698	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PLAZA PUBLICA.	2-ALDAMA	EL CARRIZAL PRIMERO	RURAL	10-2091-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	287,961	287,961	287,961	287,961	100.0%	0	0	METRO LINEAL	520.00	520.00	100.0%	
46699	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PLAZA PUBLICA.	2-ALDAMA	HIGINO TANGUMA	RURAL	10-2089-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	488,404	488,404	488,404	488,404	100.0%	0	0	METRO LINEAL	886.37	886.37	100.0%	
46700	CONSTRUCCION DE KIOSKO, EN PLAZA PUBLICA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-4734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	534,422	534,422	534,422	534,422	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18.00	18.00	100.0%	LOCALIDAD :MARIANO MATAMOROS
46701	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N.º CLAVE: 28D5T98135.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2085-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	192,808	192,808	192,808	192,808	100.0%	0	0	METRO LINEAL	105.00	105.00	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
46702	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE DE BEISBOL INFANTIL EN LA COLONIA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2084-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	342,014	342,014	342,014	342,014	100.0%	0	0	METRO LINEAL	186.24	186.24	100.0%	LOCALIDAD:COL. CONSTITUCION
46703	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RURAL "GUADALUPE LONGORIA GARCIA" CLAVE: 28D5S9879M.	2-ALDAMA	NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA)	RURAL	10-2083-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	89,261	89,261	89,261	89,261	100.0%	0	0	METRO LINEAL	24.00	24.00	100.0%	
46704	TERMINACION DE PLAZOLETA EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE ALAMO, 2A. ETAPA. (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO).	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2087-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	166,100	166,099	166,100	166,099	100.0%	0	0	METROS LINEALES	390.46	390.46	100.0%	LOCALIDAD :LAS ARBOLEDAS
46861	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DEMETRIO BRIONES ENTRE CALLE OJO DE AGUA (RIO JORDAN) Y CALLE AGUA DULCE (PALO DE ROSA).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2141-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	96,809	96,809	96,809	96,809	100.0%	0	0	METRO LINEAL	273.60	273.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. ENCINOS
46862	CONSTRUCCION DE CANAL EN CALLE MUNICIPIO DE GUEMEZ ENTRE CALLE MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA Y CALLE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2096-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	414,176	413,341	414,176	413,341	100.0%	0	0	METROS LINEALES	250.00	250.00	100.0%	
46863	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.8 X 32.2 MTS. EN ALBERQUE "COMENZAR DE NUEVO" EN CALLE MORITA ESQUINA CON JACARANDAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4733-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	396,131	396,064	396,131	396,064	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
46864	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EBC. PRIMARIA "DEMOCRACIA". CLAVE: 28DPR0803-63J.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2095-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	356,365	356,365	356,365	356,365	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :TRES DE MAYO (CIRONIO MARTINEZ). OBRA
46865	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CUAUHTEMOC ENTRE VIA FERROCARRIL Y CARRETERA TAMPOCO-MANTE.	3-ALTAMIRA	ESTEROS	RURAL	10-2125-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	392,734	392,734	392,734	392,734	100.0%	0	0	METRO LINEAL	932.61	932.61	100.0%	
46866	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE LIMON Y CALLE MANGO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2131-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	131,858	131,858	131,858	131,858	100.0%	0	0	METRO LINEAL	201.60	201.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. LOMAS DE MONTE ALTO
46868	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AND. TAMPOCO ENTRE LAGUNA Y 2 DE MAYO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2137-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	350,452	350,277	350,452	350,277	100.0%	0	0	METRO LINEAL	534.72	534.72	100.0%	LOCALIDAD:COL. BAHIA Y COL. CANCUN
46869	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AV. CUAUHTEMOC (DEL ROCI) ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE LAGUNA DE CHAMPATAN.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2121-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	128,985	128,978	128,985	128,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	196.80	196.80	100.0%	LOCALIDAD:COL. LOMA ALTA
46870	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MILIANO ZAPATA Y CALLE RIO PANUO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2113-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	68,829	68,829	68,829	68,829	100.0%	0	0	METRO LINEAL	96.50	96.50	100.0%	LOCALIDAD:COL. NUEVO PROGRESO
46871	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CINCO ENTRE CALLE QUINCE Y LIMITE DE LA COLONIA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2135-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	202,012	202,012	202,012	202,012	100.0%	0	0	METRO LINEAL	308.64	308.64	100.0%	LOCALIDAD:COL. SIPOBLADOR
46872	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIRO RODRIGUEZ ENTRE DUCTO DE PEMEX Y CALLE GENARO RUIZ.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2108-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182,995	182,781	182,995	182,781	100.0%	0	0	METRO LINEAL	256.10	256.10	100.0%	LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 05

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
46873	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIRO RODRIGUEZ ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y DICTIO DE PEMEX.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2106-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	100.271	100.238	100.271	100.238	100.0%	0	0	METROLINEAL	140.00	140.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRESIDENTES SEC. 04
46874	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2123-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	78.648	78.515	78.648	78.515	100.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	120.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA
46875	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COZUMEL ENTRE DERECHO DE VIA Y CALLE MAEVA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2103-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	53.861	53.861	53.861	53.861	100.0%	0	0	METROLINEAL	75.60	75.60	100.0%	LOCALIDAD COL. FUENTES
46876	BANQUETAS EN CALLE DIECISIETE Y DIEZ ENTRE QUINCE (U).	3-ALTAMIRA	LA MORITA	RURAL	10-2133-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	328.491	328.389	328.491	328.389	100.0%	0	0	METROLINEAL	439.32	439.32	100.0%	
46877	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIECIOCHO ENTRE CALLE 5 Y LIMITE DE LA COLONIA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2134-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	286.809	286.809	286.809	286.809	100.0%	0	0	METROLINEAL	438.36	438.36	100.0%	LOCALIDAD COL. SIPOBLADOR
46878	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRABOYANES ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2132-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	340.663	340.587	340.663	340.587	100.0%	0	0	METROLINEAL	378.24	378.24	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. MONTE ALTO SEC. 01
46879	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE ANDADOR TAMAUPLAS Y CALLE JOSE MA. MORELOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2136-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	484.614	484.614	484.614	484.614	100.0%	0	0	METROLINEAL	739.80	739.80	100.0%	LOCALIDAD COL. BAHIA
46880	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACINTO CASTELLO ENTRE SABINO SAUCEDO Y ROMANA FLORES.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2105-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	261.446	261.446	261.446	261.446	100.0%	0	0	METROLINEAL	385.00	385.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRESIDENTES SEC. 03
46881	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE ANDADOR TAMPICO Y ALTAMIRA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2138-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	94.380	94.380	94.380	94.380	100.0%	0	0	METROLINEAL	144.00	144.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BAHIA
46882	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE QUIROZ SILVA ENTRE CALLE SABINO SAUCEDO Y CALLE GERARDO RUIZ.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2109-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	204.486	204.395	204.486	204.395	100.0%	0	0	METROLINEAL	312.00	312.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRESIDENTES SEC. 05
46883	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE SIEDRA MORALES ENTRE CALLE MARTIN A. MARTINEZ Y CALLE SABINO SAUCEDO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2107-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	185.975	185.975	185.975	185.975	100.0%	0	0	METROLINEAL	272.80	272.80	100.0%	LOCALIDAD COL. PRESIDENTES SEC. 04
46884	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 6 (LIMITE DE LA COLONIA).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2122-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	97.063	97.063	97.063	97.063	100.0%	0	0	METROLINEAL	136.00	136.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MAGDALENO AGUILAR
46885	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANATU ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIVERA.	3-ALTAMIRA	MATA DEL ABRA	RURAL	10-2126-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	85.946	85.909	85.946	85.909	100.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	120.00	100.0%	
46886	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAÑO ENTRE REVOLUCION HUMANISTA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2129-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	669.831	669.831	669.831	669.831	100.0%	0	0	METROLINEAL	840.00	840.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMPICO-ALTAMIRA
46887	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE JOSEFA ORTIZ.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2112-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	63.470	59.011	63.470	59.011	100.0%	0	0	METROLINEAL	97.20	97.20	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO TAMPICO SEC. 01 Y PRIMAVERA
46888	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PARIS ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 26 DE NOVIEMBRE.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2111-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	39.723	39.723	39.723	39.723	100.0%	0	0	METROLINEAL	72.00	72.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO TAMPICO SEC. 02
46889	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2140-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	338.092	338.007	338.092	338.007	100.0%	0	0	METROLINEAL	495.00	495.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
46890	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2130-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	444.773	444.300	444.773	444.300	100.0%	0	0	METROLINEAL	678.60	678.60	100.0%	LOCALIDAD EJ. FRANCISCO I. MADERO
46891	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. DIEZ GAS Y LAGUNA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2115-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	264.731	264.620	264.731	264.620	100.0%	0	0	METROLINEAL	404.64	404.64	100.0%	LOCALIDAD COL. FRESNOS
46892	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO BALSAS ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE GOLFO DE MEXICO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2119-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	173.026	173.020	173.026	173.020	100.0%	0	0	METROLINEAL	264.00	264.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO MADERO SECC. 02
46893	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO BLANCO ENTRE CALLE DIAGONAL Y CALLE PROF. RUTILIO MONTALVO (CANAL).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2120-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	145.297	145.210	145.297	145.210	100.0%	0	0	METROLINEAL	413.15	413.15	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
46894	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO HONDO ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE GOLFO DE BENGALA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2118-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	499.577	499.520	499.577	499.520	100.0%	0	0	METROLINEAL	763.20	763.20	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO MADERO SECC. 02
46895	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO PANUOCO ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2116-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	408.311	407.923	408.311	407.923	100.0%	0	0	METROLINEAL	624.00	624.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO MADERO SECC. 01
46896	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TAMES ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE GOLFO DE MEXICO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2117-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	235.945	235.874	235.945	235.874	100.0%	0	0	METROLINEAL	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO MADERO SECC. 01
46897	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RODOLFO FIERRO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2124-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	133.432	133.432	133.432	133.432	100.0%	0	0	METROLINEAL	204.00	204.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. FRANCISCO VILLA
46898	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROMANA FLORES ENTRE CALLE CIRO RODRIGUEZ Y CALLE ALEJANDRO BRIETO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2110-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	204.399	204.399	204.399	204.399	100.0%	0	0	METROLINEAL	312.48	312.48	100.0%	LOCALIDAD COL. PRESIDENTES SEC. 06
46899	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO (BLVD. PLAYA) Y CALLE RICARDO FLORES MAGON.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2114-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	160.892	160.892	160.892	160.892	100.0%	0	0	METROLINEAL	246.00	246.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRESNOS
46900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD 9 ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2139-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	68.919	68.919	68.919	68.919	100.0%	0	0	METROLINEAL	103.50	103.50	100.0%	LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
46901	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOTERO MATA ENTRE CALLE SABINO SAUCEDO Y CALLE ROMANA FLORES.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2104-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	248.257	241.584	248.257	241.584	100.0%	0	0	METROLINEAL	379.20	379.20	100.0%	LOCALIDAD COL. PRESIDENTES SEC. 03

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
46902	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 ENTRE CAMINO VICINAL Y CALLE RIO CHOCY.	3-ALTAMIRA	RIO TAMIAHUA	RURAL	10-2101-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	127,204	127,204	127,204	127,204	100.0%	0	0	METROLINEAL	194.40	194.40	100.0%	
46903	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 ENTRE CAMINO VICINAL Y CALLE RIO PANUO.	3-ALTAMIRA	RIO TAMIAHUA	RURAL	10-2102-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	387,438	387,431	387,438	387,431	100.0%	0	0	METROLINEAL	583.80	583.80	100.0%	
46904	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIV. VICTORIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PROPIEDAD PRIVADA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2127-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	44,282	44,282	44,282	44,282	100.0%	0	0	METROLINEAL	44.00	44.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SANTA ANA
46905	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LAGUNA Y CALLE BENITO JUAREZ.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2128-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	174,384	174,329	174,384	174,329	100.0%	0	0	METROLINEAL	266.64	266.64	100.0%	
46906	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO".	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2142-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	3,261,776	3,261,776	3,261,776	3,220,681	98.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. ARBOLEDAS
46907	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 20.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "LUZ MARIA SERRA DEL ROMERO" CLAVE: 280JN0339L.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	415,358	415,358	415,358	415,358	100.0%	0	0	METROLINEAL	202.00	202.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. MONTE ALTO SIPOBLADUR
46908	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 7.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSBIO" CLAVE: 280PR2310U.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2092-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	222,157	222,157	222,157	222,157	100.0%	0	0	METROLINEAL	140.00	140.00	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. SANTA ELENA
46909	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. TELESECUNDARIA "BENJAMIN PEA RODRIGUEZ", CLAVE: 280TV0188Y.	3-ALTAMIRA	LA PEDRERA	RURAL	10-2094-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	752,459	752,459	752,459	752,459	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46910	REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADRERO ENTRE BOULEVARD PUERTO INDUSTRIAL Y DERECHO DE VIA PEMEX.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2098-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	147,987	146,923	147,987	146,923	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,971.52	1,971.52	100.0%	LOCALIDAD:COL. MAGDALENO AGUILAR
46911	REVESTIMIENTO DE CALLE GENERAL ANAYA ENTRE CAMINO A COLONIAS Y CALLE ALTAMIRA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2097-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	124,243	123,709	124,243	123,709	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,656.00	1,656.00	100.0%	
46912	REVESTIMIENTO DE CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2099-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	339,398	337,433	339,398	337,433	100.0%	0	0	METROLINEAL	4,515.00	4,515.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. EMILIANO ZAPATA
46913	REVESTIMIENTO DE CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-2100-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	230,029	229,019	230,029	229,019	100.0%	0	0	METROLINEAL	3,063.60	3,063.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. NUEVO TAMPICO
47070	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA.	4-ANTIGUO MORELOS	EL SAUZ	RURAL	10-2149-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	279,473	279,473	279,473	279,473	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: OTROS
47072	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "LAS FLORES", CLAVE: 280PR1783C.	4-ANTIGUO MORELOS	LAS FLORES	RURAL	10-2147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,701	48,701	48,701	48,701	100.0%	0	0	METROLINEAL	95.00	95.00	100.0%	
47073	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CROMICA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE "ANA PATRICIA RODRIGUEZ", CLAVE: 28KJN0750U.	4-ANTIGUO MORELOS	LAS FLORES	RURAL	10-2148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	76,612	76,612	76,612	76,612	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	90.00	90.00	100.0%	
47074	CONSTRUCCION DE PISO EN TECHUMBRE EJIDAL DE 11.0 X 11.0 MTS.	4-ANTIGUO MORELOS	PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN)	RURAL	10-2145-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	47,998	47,998	47,998	47,998	100.0%	0	0	METROLINEAL	121.00	121.00	100.0%	
47075	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, DE 10.0 X 12.0 MTS.	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALVADOR	RURAL	10-2143-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	410,971	410,971	410,971	410,971	100.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	120.00	100.0%	
47076	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	10-2144-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	386,968	386,968	386,968	386,968	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	584.00	584.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. LUIS DONALDO COLOSO
47077	REVESTIMIENTO A BASE DE VALASTRE EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA, LONG. 610.0 MTS.	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	10-2146-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	337,482	337,482	337,482	337,482	100.0%	0	0	METROLINEAL	4,080.00	4,080.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. UNIDAD DEPORTIVA
47160	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "REDENCION CAMPESINA"	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	10-4579-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	154,545	154,545	154,545	154,545	100.0%	0	0	METROS LINEALES	154.50	154.50	100.0%	
47161	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACEQUIA ENTRE CALLES AZTECA Y R. DE LA GARZA, EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES AMISTAD.	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	10-4580-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	423,563	423,563	423,563	423,563	100.0%	0	0	METROS LINEALES	573.50	573.50	100.0%	
47162	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 15.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA "SALOMON ALVAREZ"	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	10-4578-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	294,470	294,470	294,470	294,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
47163	CONSTRUCCION DE CANCHA DE 15.00 X 25.00 M2 EN PLAZA PUBLICA	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-4584-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	288,660	288,660	288,660	288,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375.00	375.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. MAGDALENO AGUILAR
47164	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DEPORTIVO.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-4581-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	380,022	380,022	380,022	380,022	100.0%	0	0	METROS LINEALES	440.00	440.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. SAN ANTONIO DE PADUA
47165	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 27.00 M2, EN AREA EJIDAL.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-4582-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	656,272	656,272	656,272	656,272	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.00	378.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. LAS ALBERCAS
47166	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 13.00 X 21.00 M2 EN CANCHA DEPORTIVA "PLAZA EL PATOLAR"	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-4586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	432,383	423,551	432,383	423,551	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	273.00	273.00	100.0%	
47167	CONSTRUCCION PATIO DE JUEGOS EN JARDIN DE NIOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", 280JN0637V	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-4583-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	86,172	85,550	86,172	85,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. FELIPE ANGELES
47168	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MA. MORELOS	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-4585-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,143,540	1,134,612	1,143,540	1,134,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,652.00	3,652.00	100.0%	
47170	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN AREA CONTIGUA AL SALON DE ACTOS EJIDAL.	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-4588-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	394,000	394,000	394,000	394,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. SAN ANTONIO EL GRANDE.
47171	CONSTRUCCION DE COMITE EJIDAL. DE 5.0 X 8.0 MTS.	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-4730-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	338,592	331,099	338,592	331,099	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. EDUARDO BENAVIDES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
47172	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.0 X 32.0 MTS. EN EXPLANADA EJIDAL.	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-4587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,230,849	1,230,849	1,230,849	1,230,849	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	704.00	704.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. NUEVO SAN FRANCISCO.
47174	CONST. DE GUAR. TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE DURANGO ENTRE PRIV. BRASIL Y CALLE DINAMARCA, CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE ESPAA, CALLE DINAMARCA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2155-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	445,425	445,425	445,425	445,425	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE PRIV. BRASIL, ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE BENITO JUAREZ
47175	CONSTR. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. MIGUEL ANGEL / C. SANTO NIO Y C. INSURGENTES, AV. DEL MAESTRO / C. SANTO NIO Y C. INSURGENTES, C. SOR. JUAN INES DE LA CRUZ / C. INSURGENTES	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2156-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	390,243	390,243	390,243	390,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS CONCHITAS
47176	CONSTRUCCION BARRA DE BLOCK APARENTE EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO CASTELLANOS", CLAVE: 28DPR1333Y.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	193,392	193,392	193,392	193,392	100.0%	0	0	METROS LINEALES	175.00	175.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA BARRA
47179	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2162-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	353,181	353,144	353,181	353,144	100.0%	0	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRAMAR I. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TAMISE ENTRE AVE. RIO PANUJO Y LAGO, CALLE LAGUNA DE TAMAMUA ENTRE AVE. GOLFO DE MEXICO Y RIO PANUJO, CALLE LAGUNA DEL CHABELL ENTRE AVE. MIRAMAR Y RIO PANUJO Y AV. GOLFO DE MEXICO ENTRE
47180	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2156-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	815,568	815,568	815,568	815,568	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,800.00	1,800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRIMERO DE MAYO SECTOR 1 Y 2. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE C. SALTILLO Y C. NECAVA, C. GUAYAGUIL, C. PACHUCA Y C. ALVARO OBREGON, C. HATTI / C. RAMOS ARIZPE Y C. 18 DE MARZO, C. REVOLUCION E
47181	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2172-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	445,483	445,474	445,483	445,474	100.0%	0	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: SECTOR FRANCISCO VILLA. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE CUAUHTEMOC Y CALLE DIAZ MIRON EN DIVISION DEL NORTE, CALLE SALTILLO ENTRE PRIV. CUAUHTEMOC Y LAGUNA, CALLE PRIV. CUAUHTEMOC ENTRE 10 Y
47178	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2169-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	630,492	630,492	630,492	630,492	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,300.00	1,300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TINACO. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE DIAZ MIRON ENTRE ADUANA Y FERROCARRIL, CALLE ADUANA ENTRE DIAZ MIRON Y FERROCARRIL, CALLE ADUANA ENTRE PRIV. DIAZ MIRON Y PRIMERO DE
47177	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2163-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	353,181	353,180	353,181	353,180	100.0%	0	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: SECT. EMILIANO ZAPATA. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA ENTRE 18 DE MARZO Y RAMOS ARIZPE, CALLE SEGUNDA ENTRE RAMOS ARIZPE Y 16, CALLE 16 ENTRE CALLE PRIMERA Y SEGUNDA, CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE CALLES TERCERA Y CUARTA, CALLE TERCERA ENTR
47183	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2161-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	352,106	352,105	352,106	352,105	100.0%	0	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRAMAR I. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA Y TERCERA, CALLE PRIV. QUINTA ISO, CON CALLE QUINTA, CALLE CUARTA ENTRE AVE. ALVARO OBREGON Y TERCERA AVENIDA.
47184	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2174-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	445,483	445,483	445,483	445,483	100.0%	0	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TALLERES. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE NUEVO LEON ENTRE BAJA CALIFORNIA Y AGUASCALIENTES, CALLE PRIV. JAUMAVE ENTRE BAJA CALIFORNIA Y AVE. FERROCARRIL, CALLE JAUMAVE ENTRE BAJA CALIFORNIA Y SERVANDO CANALES, CALLE BAJA CALIFORNIA
47185	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2171-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	273,097	273,032	273,097	273,032	100.0%	0	0	METROLINEAL	520.00	520.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. UNIDAD NACIONAL. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRILLO PUERTO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE.
47182	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2165-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	352,106	352,103	352,106	352,103	100.0%	0	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HIPODROMO. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE NECAVA ENTRE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MORELIA ENTRE PRIV. CUAUHTEMOC Y EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CUAUHTEMOC Y EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ Y
47186	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2164-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	352,106	352,104	352,106	352,104	100.0%	0	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HIDALGO. PONIENTE. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OCOITLAN ENTRE MORELIA Y LINEALES, CALLE MERIDA ENTRE BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE PENAMAYO Y OCOITLAN, CALLE PRIVADA MERIDA ENTRE BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO, CALLE 5 DE
47187	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN C. CENTENARIO / BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y REP. DE CUBA, C. HIDALGO / SOR. JUAN INES DE LA CRUZ	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2167-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	371,142	370,316	371,142	370,316	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: Y SALTILLO. CALLE PRIV. SOR. JUAN INES DE LA CRUZ ENTRE HIDALGO Y CENT. LOCALIDAD: COL. FRANCISCO I. MADERO
47189	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE BOLIVIA Y PRIVADA BRASIL, CALLE ADUANA ENTRE BOLIVIA Y CHILE, CALLE COLOMBIA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2154-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	445,860	445,860	445,860	445,860	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: ENTRE AGUASCALIENTES Y ADUANA, CALLE PRIV. BRASIL, ENTRE AGUASCALIENTES Y ADUANA, LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
47188	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE BOLIVIA Y PRIVADA BRASIL, CALLE AGUANA ENTRE BOLIVIA Y CHILE, CALLE COLOMBIA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2169-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	371,142	371,142	371,142	371,142	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: ENTRE AGUASCALIENTES Y AGUANA, CALLE PRIV.BRASIL, ENTRE AGUASCALIENTES Y AGUANA, LOCALIDAD: COL. FERROCARRILERA
47190	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN GUERRERO ENTRE JUAN R. GOMEZ Y RIO VERDE.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	390,243	390,127	390,243	390,127	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. CANDELARIO GARZA
47191	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE GARCIA Y PINO, CALLE 14 DE SEPTIEMBRE ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y AGUILERAS SERDAN.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2160-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	390,041	390,041	390,041	390,041	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: CALLE REFORMA ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y AGUILERAS SERDAN, CALLE ZARAGOZA, LOCALIDAD: COL. ARBOL GRANDE
47192	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA ENTRE CALLES 14 Y 15, CALLE SEGUNDA ENTRE CALLES 14 Y 13, CALLE SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 12.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2170-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	371,142	371,142	371,142	371,142	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: CALLE TERCERA ENTRE CALLES 13 Y 14, Y CALLE TERCERA ENTRE CALLES14 Y 15, LOCALIDAD: SECTOR BENITO JUAREZ
47193	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 15 ENTRE AV. TAMAUJUPAS Y CALLE 30, CALLE 16 ENTRE AV. TAMAUJUPAS Y CALLE 30, CALLE 17 ENTRE AV. TAMAUJUPAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2166-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	482,298	482,053	482,298	482,053	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,100.00	1,100.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: Y CALLE 30, CALLE 18 ENTRE AV. TAMAUJUPAS Y CALLE 30, CALLE 19 ENTRE AV. LOCALIDAD: COL. IGNACIO ZARAGOZA
47194	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 22 ENTRE CALLE 20 Y LIMITE DE LA COLONIA, CALLE 21 ENTRE CALLE 20 Y LIMITE DE LA COLONIA, CALLE 23 ENTRE JIMENEZ	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2173-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	445,860	445,100	445,860	445,100	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: Y CALLE 30, CALLE PEDRO J. MENDEZ, LOCALIDAD: SECTOR FIDEL VELAZQUEZ
47195	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE LINARES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2157-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	390,041	390,041	390,041	390,041	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: AV. ALVARO OBREGON, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CAL. LOCALIDAD: COL. OBREGON
47196	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, BAOS DE HOMBRES Y MUJERES, INCLUYE ACABADOS Y ACCESORIOS EN ESCUELA PRIMARIA "CARMEN SERDAN ALARISTE" (CENTRO DE MAESTROS).	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2184-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	195,848	195,838	195,848	195,838	100.0%	0	0	METROS LINEALES	35.00	35.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. QUETZALCOATL
47197	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE JUVENTUD ROSAS ESO, CON ANTONIO PLAZA, 2A. ETAPA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2176-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	119,060	119,033	119,060	119,033	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS MANGOS, OBRA
47198	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 11.0 X 4.0 M, INCLUYE ACABADOS Y ACCESORIOS DEL MISMO, ESCALERA INTERIOR EN CAIC (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL COMUNITARIO).	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2182-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	248,387	248,205	248,387	248,205	100.0%	0	0	METROS LINEALES	39.17	39.17	100.0%	LOCALIDAD: SECTOR BENITO JUAREZ, COL. LUCIO BLANCO
47199	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIOS "MANUEL VELERO DEL HOYO", CLAVE: 280UN3217.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2179-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	164,182	164,181	164,182	164,181	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. EMILIO CARRANZA, MODULO
47200	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO".	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2180-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	3,149,619	3,149,619	3,149,619	3,138,675	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA
47201	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 30.0 M, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N7 "ISAAC NEWTON", CLAVE: 280DS9996Z.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2151-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,089,160	1,087,108	1,089,160	1,087,108	100.0%	0	0	METROS LINEALES	510.00	510.00	100.0%	LOCALIDAD: SECTOR BENITO JUAREZ (1A.ETAPA)
47202	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 15.0 M, EN ESCUELA PRIMARIA "ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL", CLAVE: 280PR2546M.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2153-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	553,151	551,686	553,151	551,686	100.0%	0	0	METROS LINEALES	285.00	285.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SIMON RIVERA GARCIA (1A.ETAPA)
47203	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 25.0 X 30.0 M, EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ", CLAVE: 280PR6281B.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2152-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,212,531	1,204,394	1,212,531	1,204,394	100.0%	0	0	METROS LINEALES	750.00	750.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA
47204	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CAIC (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL COMUNITARIO), DE 19.0 X 15.0 M, EN CALLE QUINTA ESO, TERCERA AVENIDA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2150-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	230,304	229,328	230,304	229,328	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAHOP
46620	PAYMENTACION ASFALTICA (UNICAMENTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR) EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE PEDRO J. MENDEZ Y LINERO.	10-CRULLAS	CRULLAS	URBANO	10-5248-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	152,918	152,918	152,918	152,918	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	761.00	114.15	15.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46621	PAYMENTACION ASFALTICA (UNICAMENTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR) EN CALLE NUEVO LEON ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA.	10-CRULLAS	CRULLAS	URBANO	10-5247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	485,489	485,489	485,489	485,489	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,415.00	362.25	15.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46622	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA EJIAL DE 19.00 X 32.00 MTS.	11-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	10-4591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	423,976	423,976	423,976	423,976	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. GUADALUPE VICTORIA, CANCHA
46623	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA EJIAL DE 19.00 X 32.00 MTS.	11-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	10-4592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	423,976	423,976	423,976	423,976	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EMILIANO ZAPATA, CANCHA
46624	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE POBLADO.	11-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	10-4593-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	418,987	418,863	418,987	418,863	100.0%	0	0	METROS LINEALES	630.00	630.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. 601.
46625	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR.	11-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	10-4594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	672,879	666,576	672,879	666,576	100.0%	0	0	METROS LINEALES	690.00	690.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. LOMA ALTA
46626	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE GONZALEZ RIVAS Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	10-2187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	807,250	807,249	807,250	807,249	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,408.00	1,408.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. CESAR LOPEZ DE LARA
46627	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TAMPOCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PABLO P. VELAZQUEZ, CALLE H. SALDANÑA ENTRE CALLE TAMPOCO Y CALLE HIDALGO	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	10-2188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	792,621	792,621	792,621	792,621	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,257.00	1,257.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE BENIGNO CARRIZALES, LOCALIDAD: VILLA GONZALEZ, COL. JARDIN
46628	CONSTRUCCION DE TAMIL, "LUGAR DE ENCUENTRO"	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	10-2189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	3,287,190	3,287,190	3,287,190	3,283,303	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DOS AMIGOS
46629	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO" EN ESTACION MANUEL	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	10-5289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	3,229,102	3,229,102	3,229,102	3,229,102	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESTACION MANUEL.
46630	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TERRA Y LIBERTAD" 17.00 X 29.00 M. CALVE 280DS99913Z.	12-GONZÁLEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	10-2186-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	727,573	727,258	727,573	727,258	100.0%	0	0	METROLINEAL	493.00	493.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
46631	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN COMITE EJIDAL.	13-G. Eacute:MEZ	ESFUERZO DEL CAMPESINO	RURAL	10-2190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	80,092	79,248	80,092	79,248	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	155.00	155.00	100.0%	
46632	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN COMITE EJIDAL.	13-G. Eacute:MEZ	VIENTO LIBRE	RURAL	10-2193-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	110,964	110,836	110,964	110,836	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
46633	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJ. LOS SAN PEDROS	13-G. Eacute:MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	10-5449-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	6,617,426	6,617,426	6,617,426	6,617,426	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	LOCALIDAD EJ. LOS SAN PEDROS, OBRA
46634	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 28.0 M. EN AREA EJIDAL.	13-G. Eacute:MEZ	PLAN DE AYALA	RURAL	10-2191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	904,049	904,049	904,049	904,049	100.0%	0	0	METROLINEAL	468.00	468.00	100.0%	
46635	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 28.0 M. EN AREA EJIDAL.	13-G. Eacute:MEZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	10-2192-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	928,420	928,420	928,420	928,420	100.0%	0	0	METROLINEAL	504.00	504.00	100.0%	
46636	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE CONCRETO ARMADO EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE FORTUNATO DOAL Y CALLE MC. GREGOR.	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	10-4595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	371,089	369,135	371,089	369,135	100.0%	0	0	METROS LINEALES	74.88	74.88	100.0%	LOCALIDAD COL. RUIZ CORTINES.
46637	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	14 GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	10-4596-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	765,950	765,394	765,950	765,394	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,160.85	2,160.85	100.0%	LOCALIDAD COL. PESCADORES
46638	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE TRECEAVA Y CATORCEAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	10-4599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	471,951	470,432	471,951	470,432	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152.70	1,152.70	100.0%	
46639	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE QUINTA Y SEXTA NORTE.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	10-4600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	221,532	221,532	221,532	221,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	558.60	558.60	100.0%	
46640	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CATORCEAVA Y QUINCEAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	10-4601-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	354,725	352,515	354,725	352,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	904.00	904.00	100.0%	
46641	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE TERCERA Y OCTAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	10-4602-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,292,615	1,290,804	1,292,615	1,290,804	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,279.27	3,279.27	100.0%	
46642	PAVIMENTACIONASFALTICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE ONCEAVA Y TRECEAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	10-4603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	846,181	827,060	846,181	827,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,090.80	2,090.80	100.0%	
46643	AMPLIACION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 28.0 MTS.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-2203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	460,126	460,046	460,126	460,046	100.0%	0	0	METROLINEAL	372.00	372.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. GUILLERMO ZUÑIGA
46644	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON DENTELON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	16-HIDALGO	ESTACION SANTA ENGRACIA	URBANO	10-2205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	408,491	408,488	408,491	408,488	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,092.00	1,092.00	100.0%	
46645	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON DENTELON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-2204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	408,491	408,490	408,491	408,490	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,092.00	1,092.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. FRANCISCO I. MADERO
46646	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON DENTELON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	16-HIDALGO	INDEPENDENCIA	RURAL	10-2206-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	252,059	252,057	252,059	252,057	100.0%	0	0	METROLINEAL	674.00	674.00	100.0%	
46647	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, DE 30.0 M3. DE CAP.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-2201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	464,366	464,366	464,366	464,366	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. CRUZ Y CARMEN. TANQUE
46648	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, DE 30.0 M3. DE CAP.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-2199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	464,366	464,366	464,366	464,366	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. SAN JUAN DEL SALTO. TANQUE
46649	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, DE 60.0 M3 DE CAP.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-2200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	514,548	514,545	514,548	514,545	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CONGREGACION EL TOMASEO. TANQUE
46650	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 18.0 X 24.0 MTS. EN CANCHA EJIDAL.	16-HIDALGO	BUENOS AIRES	RURAL	10-2202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	591,119	590,973	591,119	590,973	100.0%	0	0	METROLINEAL	384.00	384.00	100.0%	
46651	PERFORACION DE POZO PROFUNDO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-2195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	80,964	24,289	80,964	24,289	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD EJ. CRUZ Y CRUZ. POZO
46652	PERFORACION DE POZO PROFUNDO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-2197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	119,374	35,812	119,374	35,812	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD SECTOR LA LOMA DEL EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA. POZO
46653	CONSTRUCCION DE DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DEPORTIVO.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-2217-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	194,646	194,465	194,646	194,465	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. MATIAS GARCIA
46654	CONSTRUCCION DE FORO ESCOLAR EN ALBERGUE MARIO AGUILERA DORANTES.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-2218-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	103,209	103,209	103,209	103,209	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD POB. COMPUERTAS, FORO
46655	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PLAZA EJIDAL.	17-JAUMAVE	SAN VICENTE	RURAL	10-2210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	95,654	95,654	95,654	95,654	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	210.00	210.00	100.0%	
46656	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-2209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	135,534	135,534	135,534	135,534	100.0%	0	0	METROLINEAL	374.00	374.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NIÑOS HEROES
46657	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-2207-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	126,569	126,569	126,569	126,569	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	394.00	394.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS FLORES
46658	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-2208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	104,619	104,619	104,619	104,619	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	323.00	323.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. EMILIANO ZAPATA
46659	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN PLAZA EJIDAL.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-2216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	188,663	188,592	188,663	188,592	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. MATIAS GARCIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
46660	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, (6.0 X 1.0 MTS.).	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-2212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	64,522	64,522	64,522	64,522	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD :POB.COMPUERTAS, PUENTE
46661	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, (6.0 X 1.0 MTS.).	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-2211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,596	48,596	48,596	48,596	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :POB.COMPUERTAS, PUENTE
46662	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 27.0 X 14.0 MTS. EN CANCHA DEL EJIDO LA UNION	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-5062-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	764,579	759,420	764,579	759,420	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. LA UNION.. OBRA
46664	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON LONA EN JARDIN DE NIOS "ESTEFANIA CASTAEDA"	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-2215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	64,584	64,584	64,584	64,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. SAN ANTONIO.
46665	REHABILITACION DE COMITE MUNICIPAL CAMPESINO, (10.0 X 20.0 MTS.), PISO, CAMBIO DE LAMINA EN TECHO.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-2214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	241,044	240,980	241,044	240,980	100.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	120.00	100.0%	
46666	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE PEDRO J. MENDEZ Y C/ ARRETERA JIMENEZ - ABASOLO.	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	10-4604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	774,470	774,470	774,470	774,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,948.98	1,948.98	100.0%	
46667	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ.	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	10-4605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,291,541	1,291,541	1,291,541	1,291,541	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,246.57	3,246.57	100.0%	
46668	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIERRA GORDA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE P. DIAZ Y EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE SIERRA GORDA Y CALLE LUIS CABALLERO	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	10-5788-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	972,845	972,845	972,845	972,845	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
46669	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POBLADO EL ENCINO DEL MUNICIPIO DE LLERA	19-LLERA	EL ENCINO (BUENOS AIRES)	RURAL	10-2252-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	393,776	118,133	393,776	118,133	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,129.92	0.00	0.0%	
46670	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "MEJORES FAMILIAS" (CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR) EN EL MUNICIPIO DE LLERA	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	10-2245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,070,959	1,070,943	1,070,959	1,070,943	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MPAL.
46671	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	10-2250-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	36,286	36,286	36,286	36,286	100.0%	0	0	METROLINEAL	50.00	50.00	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL CBETA NO. 83 (CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, EXTENSION EDUCATIVA NO. 1). CLAVE: 280TA00030. EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE LLERA
46672	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	10-2249-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	72,269	72,269	72,269	72,269	100.0%	0	0	METROLINEAL	50.00	50.00	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA". CLAVE: 280TA00030. EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE LLERA
46673	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL JARDIN DE NIOS "ESTEFANIA CASTAEDA", CLAVE: 280JN0759E. EN EL MUNICIPIO DE LLERA	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	10-2251-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	36,286	36,286	36,286	36,286	100.0%	0	0	METROLINEAL	50.00	50.00	100.0%	
46674	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" CLAVE: 280PR075E. EN EL EJ. INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE LLERA	19-LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	10-2248-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	72,269	72,269	72,269	72,269	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	100.00	100.0%	
46675	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 20.00 MTS. EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LLERA	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	10-2246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	385,557	377,579	385,557	377,579	100.0%	0	0	METROLINEAL	450.00	450.00	100.0%	
46676	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.00 X 20.00 MTS. EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE LLERA	19-LLERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	10-2247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	672,346	672,346	672,346	672,346	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	100.00	100.0%	
46705	CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE BANQUETA Y RODAPIE, INCL. 2 PUENTES METALICOS PEATONALES.	20-Mainero	VILLA MAINERO	URBANO	10-4608-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	628,698	628,698	628,698	628,698	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	722.25	722.25	100.0%	LOCALIDAD :EJ. GUADALPE MAINERO
46706	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	20-Mainero	VILLA MAINERO	URBANO	10-4609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	310,677	310,677	310,677	310,677	100.0%	0	0	METROS LINEALES	413.00	413.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. SAN LUIS HIDALGO
46707	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE.	20-Mainero	VILLA MAINERO	URBANO	10-4610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	177,491	177,466	177,491	177,466	100.0%	0	0	METROS LINEALES	190.00	190.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ
46708	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMELLON EN PRIVADA 3 ENTRE BILDO. SAEZ GARZA Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	63,020	62,078	63,020	62,078	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	196.00	196.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. OBRERA 1
46709	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGRONOMICA, CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLE VILLA JUAREZ Y CARR. NACIONAL.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2224-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	346,573	346,573	346,573	346,573	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SECC. AGRONOMICA
46710	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALFREDO V. BONFIL ENTRE CANAL LATERAL Y CALLE BLANCO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	991,897	991,895	991,897	991,895	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,431.00	1,431.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. ENRIQUE CARDENAS
46711	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. NACIONAL Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2226-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	635,617	635,334	635,617	635,334	100.0%	0	0	METROLINEAL	994.00	994.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. NACIONAL COLECTICA 1A. ETAPA
46712	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAMINO VECINAL Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CHAPULTEPEC	RURAL	10-2231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	196,240	196,552	196,240	196,552	100.0%	0	0	METROLINEAL	286.00	286.00	100.0%	
46713	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA GLORIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LA GLORIA Y LIMITE AL PREDIO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	180,218	178,449	180,218	178,449	100.0%	0	0	METROLINEAL	260.00	260.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMP. CAMPESINA
46714	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NONOS HEROES ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y CALLE IGNACIO ALLENDE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,524,517	1,524,517	1,524,517	1,524,517	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200.00	2,200.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. PLAN DE AYALA
46715	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE BURGOS Y ENTRE CALLE ALDAMA Y ABASOLO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,429,583	1,429,583	1,429,583	1,429,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,063.00	2,063.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
46716	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO".	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	3,293,253	3,243,858	3,293,253	3,243,858	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (JOSE LOPEZ PORTILLO), OBRA
46717	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. EMIILIANO ZAPATA.	21-EL MANTE	NUEVO TANTOAN	RURAL	10-2238-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	900.532	900.532	900.532	900.532	100.0%	0	0	OTROS	630.00	630.00	100.0%	METAS: OTROS
46718	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL.	21-EL MANTE	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	10-2236-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	368.835	368.835	368.835	368.835	100.0%	0	0	OTROS	240.00	240.00	100.0%	METAS: OTROS
46719	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2237-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	160.591	160.591	160.591	160.591	100.0%	0	0	OTROS	88.00	88.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AZUCARERA
46720	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2239-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,171.006	1,171.006	1,171.006	1,171.006	100.0%	0	0	OTROS	840.00	840.00	100.0%	METAS: OTROS
46721	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	21-EL MANTE	DIVISION DEL NORTE	RURAL	10-2234-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	160.591	160.591	160.591	160.591	100.0%	0	0	OTROS	88.00	88.00	100.0%	METAS: OTROS
46722	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIOS LEONA VICARIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2232-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	184.108	184.108	184.108	184.108	100.0%	0	0	OTROS	117.00	117.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. REVOLUCION VERDE
46723	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA LEONA VICARIO.	21-EL MANTE	LA MORA	RURAL	10-2235-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	590.809	590.809	590.809	590.809	100.0%	0	0	OTROS	384.00	384.00	100.0%	METAS: OTROS
46724	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN SALON DE ACTOS.	21-EL MANTE	TRINUNFO NUMERO DOS	RURAL	10-2233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	829.744	824.858	829.744	824.858	100.0%	0	0	OTROS	558.00	558.00	100.0%	METAS: OTROS
46725	REVESTIMIENTO EN CALLE CEIBA ENTRE CARR. NACIONAL Y CALLE MEZTLI Y CALLE PINO ENTRE CALLE CEIBA Y OREN.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	464.903	464.003	464.903	464.003	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BUROCRATICA, SEC. 5 PTE.
46726	REVESTIMIENTO EN CALLE CONSTITUCION DE 1917 ENTRE CAMINO AL EJ. EL 7 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A EL POTOSI.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	462.331	461.520	462.331	461.520	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CUAUHEMOC
46727	REVESTIMIENTO EN CALLE NIOS HEROS ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y CALLE IGNACIO ALLENDE.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	10-2219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	949.266	948.465	949.266	948.465	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46728	REVESTIMIENTO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE INSLATERRA Y CAMINO A LOS GENERALES.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2223-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	426.642	425.575	426.642	425.575	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 20 DE SEPTIEMBRE
46729	REVESTIMIENTO EN PRIVADA 2 ENTRE BLVD. SAENZ GARCIA Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2221-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	190.111	175.103	190.111	175.103	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. OBRERA 1
46730	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA VERDE CALLE MOHAMED ENTRE CALLE TURQUIA Y CALLE EGIPTO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4491-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74.817	74.817	74.817	74.817	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. V. DE CASA BLANCA 3
46731	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA VERDE CALLE SIERRA SANTA FE ENTRE CALLE S. SOTOMUSCO Y CALLE S. MIQUIHUANA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4492-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	26.975	26.975	26.975	26.975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	74.00	74.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. PALO VERDE
46732	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. NUEVO AMANECEER ENTRE CALLE ASTRO REY Y CALLE SON.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4493-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	124.194	124.194	124.194	124.194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	332.00	332.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO AMANECEER
46733	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HEROES DE CHICAGO ENTRE PRIMAVERA DE MAYO Y CALLE 12 DE OCTUBRE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74.817	74.817	74.817	74.817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CIMA 2
46734	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL Y LIMITE.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4496-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	47.020	47.020	47.020	47.020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	129.00	129.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VERGELES.
46735	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE S. FRIA ENTRE CALLE TRATADO DE 1916 A CALLE CANADA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4497-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51.395	51.395	51.395	51.395	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	141.00	141.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TRATADO LIBRE COMERCIO
46736	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VALENTIN G. FARIAS ENTE CALL. CONSTITUYENTES A LIMITE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53.511	53.511	53.511	53.511	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.00	143.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FCO. ZARCO
46737	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CONALEP MATAMOROS, CLAVE:	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4500-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	845.562	845.535	845.562	845.535	100.0%	0	0	METROS LINEALES	303.00	303.00	100.0%	
46738	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE CALMECAC (16.00X32.00 M.).	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4502-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	295.736	295.368	295.736	295.368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	512.00	512.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ALIANZA AGRARIA.
46739	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (16.00X32.00 M.).	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4501-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	397.043	396.826	397.043	396.826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	512.00	512.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. NUEVO AMANECEER.
46740	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. MIGUEL BARRAGAN ENTRE LIMITE PONIENTE A FCA. DE LA SERNA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4504-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	162.436	147.207	162.436	147.207	100.0%	0	0	METROS LINEALES	151.00	151.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FUNDADORES NORTE
46741	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AREA VERDE EN CALLE ISIDRO SOTO Y CALLE CASILDO RODRIGUEZ Y CALLE ISIDRO RODRIGUEZ A CALLE CARAVELO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4505-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	300.807	300.807	300.807	300.807	100.0%	0	0	METROS LINEALES	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. EVENEZER
46742	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLE RIO QUAYALEJOS A CALLE RIO PECOS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4506-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	113.466	113.466	113.466	113.466	100.0%	0	0	METROS LINEALES	77.00	77.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DEL VALLE
46743	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALBAMA ENTRE CALLE EMILIO PORTES Q. Y CALLE JL MUNGUIA, AREA VERDE.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4508-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	130.421	115.733	130.421	115.733	100.0%	0	0	METROS LINEALES	134.00	134.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AEROPUERTO
46744	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMISTAD ENTRE CALLE CANECY Y CALLE PROL. PREPA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	146.869	144.539	146.869	144.539	100.0%	0	0	METROS LINEALES	206.00	206.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. INTEGRACION FAMILIAR
46745	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZUCENAS Y AV. PEDRO CARDENAS Y CALLE PEDRO VEGAS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4510-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	125.131	125.131	125.131	125.131	100.0%	0	0	METROS LINEALES	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS LAURELES
46746	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CERRO DEL BERNAL.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4511-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	80.352	75.184	80.352	75.184	100.0%	0	0	METROS LINEALES	54.00	54.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS AMERICAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
46747	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIAMANTE ENTRE AV. DEL MDO Y CALLE GUADALUPE BLANCO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4512-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	286,481	286,481	286,481	286,481	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LA JOYA
46748	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTEAMAYOR Y AV. PEDRO CARDENAS Y MARTE R. GOMEZ	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4513-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	235,796	235,796	235,796	235,796	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. EXPOFIESTA SUR
46749	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE CRUILLAS ENTRE CALLE BURGOS A LIMITE.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4514-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	132,629	129,306	132,629	129,306	100.0%	0	0	METROS LINEALES	186.00	186.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. CHULAVISTA
46750	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HERODES DE NACAZARI ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4515-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	277,886	277,886	277,886	277,886	100.0%	0	0	METROS LINEALES	388.00	388.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LA INDIA
46751	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JESUS MEDINA ENTRE CARR. CD. VICTORIA A CALLE EMILIANO ZAPATA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4516-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	142,596	131,261	142,596	131,261	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. OCAIMPO
46752	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LADRILLERA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE JILGUEROS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4517-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	178,184	155,375	178,184	155,375	100.0%	0	0	METROS LINEALES	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LOMAS DEL REAL
46753	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LADRILLERA ENTRE CARR. CD. VICTORIA Y CALLE GORRIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4503-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	203,909	203,909	203,909	203,909	100.0%	0	0	METROS LINEALES	277.00	277.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LUZ DEL PARAISO
46754	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JILGUERO A CALLE RUISEOR.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4518-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	171,064	165,697	171,064	165,697	100.0%	0	0	METROS LINEALES	240.00	240.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. 27 DE FEBRERO
46755	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO R. BENAVIDES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TULIPAN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4520-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	217,940	217,940	217,940	217,940	100.0%	0	0	METROS LINEALES	296.00	296.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
46756	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VILLA DEL REFUGIO ENTRE CALLE ELUETERIO SALDIVAR Y CALLE LAREDO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	286,481	286,481	286,481	286,481	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. FRANCISCO CASTELLANOS
46757	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DOCTORES Y CALLE TERCERA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4507-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	107,663	105,600	107,663	105,600	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LIBERTAD Y PROGRESO
46758	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCINTRO"	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	3,218,070	3,218,070	3,218,070	3,218,070	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. GUADALUPE VICTORIA, TAMIL
46759	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCINTRO"	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4523-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	3,194,647	3,186,157	3,194,647	3,186,157	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :FRACC. ENCINOS, TAMIL
46760	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.0 X 30.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GENERAL "PROFR. ALBERTO CARRERA TORRES", CLAVE: 28DPR12788.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4526-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	559,540	559,540	559,540	559,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	330.00	330.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. 20 DE NOVIEMBRE
46761	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 36.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES", CLAVE: 28DPR2006L.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	920,360	918,917	920,360	918,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LAS AMERICAS
46762	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.50 X 30.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE URBINA LOPEZ", CLAVE: 28DPR2212T.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4528-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	725,437	723,771	725,437	723,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	495.00	495.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. CABRAS PINTAS
46763	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.50 X 37.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS", CLAVE: 28DPR2399M.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4529-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	949,192	949,191	949,192	949,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	647.50	647.50	100.0%	LOCALIDAD :COL. CIUDAD INDUSTRIAL
46817	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (44.80X12.00 M.) EN ESC. PRIM. FELIPE CARRELO PUERTO CLAVE: 28DPR6527D.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4524-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	967,298	967,275	967,298	967,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	528.00	528.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. SANTA ADELAIDA
46818	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (6.80X44.00 M.) EN AREA DE TRABAJO DE LA SUBDELEGACION DE LA CRUZ ROJA MATAMOROS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4525-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	773,317	771,591	773,317	771,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	286.00	286.00	100.0%	LOCALIDAD :FRACC. LOMAS DE SAN JUAN
46819	CONSTRUCCION DEGUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRISCILIANO DELGADO ENTRE CALLE RAMON CAMACHO Y PRIV. BUENAVISTA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4519-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	253,992	253,992	253,992	253,992	100.0%	0	0	METROS LINEALES	345.00	345.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. BUENAVISTA
46820	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SANTIAGO LONGORIA ENTRE CALLE MIGUEL CHAPA Y LIMITE DE CASAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	72,574	72,574	72,574	72,574	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	194.00	194.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. FUNDADORES SUR
46821	CONTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MOHAMED ENTRE AV. CASA BLANCA Y CALLE SADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4495-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	74,817	74,817	74,817	74,817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD :FRACC. VALLE DE CASA BLANCA 2
46822	INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENJAMIN GAONA ENTRE CALLE L. CARDENAS Y AV. LIBERTAD.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4530-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUBMINISTR O DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	325,545	325,545	325,545	325,545	100.0%	0	0	METROLINEAL	605.00	605.00	100.0%	LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL
46823	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 32.0 MTS.	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	10-4611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	396,129	396,129	396,129	396,129	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. ESPIADEROS II, CANCHA
46824	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALBERGUE (IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS)	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	10-4612-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	156,909	156,903	156,909	156,903	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :POB. LA PURISIMA, CANCHA
46825	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO (6 PALAPAS CON SUS MERAS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES)	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	10-4613-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	471,360	471,341	471,360	471,341	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. EL LOBO, PALAPA
46826	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	10-4614-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	181,284	181,284	181,284	181,284	100.0%	0	0	METROS LINEALES	247.00	247.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. ESPIADEROS I
46827	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	10-4615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	73,408	73,408	73,408	73,408	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. AMPL. SAN LORENZO
46828	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	23-MENDEZ	MENDEZ	URBANO	10-4616-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	220,685	216,128	220,685	216,128	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. JUAN SARABIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
46829	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	10-4617-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	184,956	184,956	184,956	184,956	100.0%	0	0	METROS LINEALES	252.00	252.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. JESUS MARIA
46830	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL POBLADO.	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	10-4618-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	268,258	268,258	268,258	255,459	95.2%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. SANTA RITA
46831	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN FORO Y CANCHA DE LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA", CLAVE:	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	10-4619-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	481,718	448,654	481,718	448,654	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. PEDRO JOSE MENDEZ (POB. COMAS ALTAS)
46832	CONSTRUCCION DE TEATRO MUNICIPAL. 2A. ETAPA.	24-MIER	MIER	URBANO	10-4620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	4,260,135	4,259,968	4,260,135	4,259,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	945.70	851.13	90.0%	
46833	CONSTRUCCION DE TAMIL (LUGAR DE ENCUENTRO)	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	10-4731-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	3,088,664	2,938,814	3,088,664	2,938,814	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL (FRACC. SANTA LUISA), OBRA
46834	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA. EN LA COL. 30 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	10-2258-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	839,208	839,208	839,208	839,208	100.0%	0	0	METROLINEAL	662.84	662.84	100.0%	LOCALIDAD:COL. 20 DE NOVIEMBRE
46835	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE AV. MIGUEL ALEMÁN Y AV. ADOLFO RUIZ CORTINES. EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	10-2256-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	283,488	283,488	283,488	283,488	100.0%	0	0	METROLINEAL	4,074.30	4,074.30	100.0%	LOCALIDAD:COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
46836	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MATEO SANDOVAL ENTRE CALLE LAS BIRRAS Y CALLE LAS DELICIAS. EN LA COL. GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	10-2253-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	459,355	459,355	459,355	459,355	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,134.50	1,134.50	100.0%	LOCALIDAD:COL. GUADALUPE
46837	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE NIOS HEROES Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO. EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	10-2255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	493,393	493,393	493,393	493,393	100.0%	0	0	METROLINEAL	695.80	695.80	100.0%	LOCALIDAD:COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
46838	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA RIBEREA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COL. 30 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	10-2257-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,659,975	1,629,195	1,659,975	1,629,195	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,059.79	2,059.79	100.0%	LOCALIDAD:COL. 20 DE NOVIEMBRE
46839	PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	10-2254-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	473,128	473,128	473,128	473,128	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,211.00	1,211.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. GUADALUPE. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MACARIO RAMIREZ ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE DALIA, Y EN CALLE DALIA ENTRE AV. LOS ALDAMAS Y CALLE MACARIO RAMIREZ. EN LA COL. GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN
46840	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DEPORTIVO.	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	10-4622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	284,728	284,487	284,728	284,487	100.0%	0	0	METROS LINEALES	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. ESTANQUE DE LOS EGUIA
46841	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN ALBERGUE	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	10-4621-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	104,683	102,431	104,683	102,431	100.0%	0	0	METROS LINEALES	120.00	120.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. ESTANQUE DE LOS WALLE
46842	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ARGUELLES Y ENTRE CALLE MENDEZ Y CALLE COMINFORD Y EN CALLE MENDEZ	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	10-4623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	339,755	339,755	339,755	339,755	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: 20 DE NOVIEMBRE Y EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 LOCALIDAD :COL. AGR. LA PEÑA
46843	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JESUS GARCIA, EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	10-4624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	339,755	339,710	339,755	339,710	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: 20 DE NOVIEMBRE Y EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 LOCALIDAD :COL. AGR. LA PEÑA
46844	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. JESUS URUETA	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	10-4625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	701,981	695,429	701,981	695,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	448.00	448.00	100.0%	LOCALIDAD :POBLADO ALTAMIRA
46845	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TRIPOLI ENTRE CALLES LAS AMERICAS Y NUEVO LEON.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-4532-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	238,167	238,167	238,167	238,167	100.0%	0	0	METROS LINEALES	651.98	651.98	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMERICA N 5
46846	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SERENATA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-4533-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	115,937	115,937	115,937	115,937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317.15	317.15	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMERICA N 6
46847	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO J. MENDEZ".	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-4534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	502,223	502,206	502,223	502,206	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. NUEVA ERA, OBRA
46848	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "ECTOR BOLAOS CALZADO".	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-4535-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	502,223	502,210	502,223	502,210	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. RESERVAS TERRITORIALES, OBRA
46849	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C/PEDRO ARAYA, FCO. VILLA / C GENERAL CEDILLO Y MEDELLIN, C. LAURO DEL VILLAR, MANUEL AVILA CAMACHO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-4541-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,739,230	1,739,230	1,739,230	1,739,230	100.0%	0	0	METROLINEAL	233.54	233.54	100.0%	LOCALIDAD: COL. ROMA II Y LOMAS DEL REY, METAS: 4,584.62 METROS CUADRADOS
46850	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GASEOUCITO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE CHIHUAHUA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-4536-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	404,151	403,993	404,151	403,993	100.0%	0	0	METROLINEAL	490.60	490.60	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICA N 5, METAS: 628.88 METROS CUADRADOS
46851	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS AMERICAS ENTRE CALLE TRIPOLI Y CALLE TAJES DE MILETO.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-4537-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	325,442	323,757	325,442	323,757	100.0%	0	0	METROS LINEALES	450.82	450.82	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMERICA N 5
46852	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-4538-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	290,549	290,466	290,549	290,466	100.0%	0	0	METROLINEAL	402.60	402.60	100.0%	LOCALIDAD :COL. GRANJAS REGINA, METAS: 402.60 METROS CUADRADOS
46853	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROMA ENTRE CALLE RIO INDO Y CALLE RIO VOLGA, CALLE LISBOA ENTRE CALLES RIO NIGER Y RIO VOLGA, CALLE RIO GUADIANA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-4539-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,027,947	1,027,947	1,027,947	1,027,947	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,235.60	1,235.60	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: ENTRE CALLES SANTA URSULA Y BAJO, CALLE RIO INDO ENTRE CALLES LISBOA Y ATENA, LOCALIDAD :COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III
46854	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES JORNALEROS, JORNADA, DIRIGENTE, MACETEROS Y 1 DE MAYO ENTRE CALLE DIA DEL TRABAJO Y LIMITE.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-4540-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,174,836	1,174,836	1,174,836	1,174,836	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,440.80	1,440.80	100.0%	LOCALIDAD :COL. 1 DE MAYO
46855	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO"	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-4543-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	3,018,879	3,017,322	3,018,879	3,017,322	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL (FRACC. VILLAS DEL SOL), OBRA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
46886	CONSTRUCCION DE TÁMUL (LUGAR DE ENCUENTRO)	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	10-4542-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	3,300,950	3,300,950	3,300,950	3,298,687	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. COLONIAS DEL SUR
46887	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUAN MARTÍNEZ GARCÍA" CLAVE: 280ES053A EN EL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	28-NUÉVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	10-2261-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	372,285	372,285	372,285	372,285	100.0%	0	0	METROS LINEALES	850.00	850.00	100.0%	
46888	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3 CM. DE ESPESOR EN CALLE NIOS HEROS ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETTE Y CALLE RIVERA, INCL. GUARNICIONES Y DEMOLICIONES.	28-NUÉVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	10-2259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	410,071	404,484	410,071	404,484	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	662.84	662.84	100.0%	
46889	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3 CM. DE ESPESOR EN CALLE NIOS HEROS ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE AGUILERAS BERDAN, INCL. GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	28-NUÉVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	10-2260-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	407,645	395,814	407,645	395,814	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	693.00	693.00	100.0%	
46890	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA.	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	10-4626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	2,078,535	2,078,533	2,078,535	2,078,533	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,770.00	4,770.00	100.0%	
46914	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	10-4643-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	530,907	530,907	530,907	530,907	100.0%	0	0	METROS LINEALES	747.00	747.00	100.0%	
46915	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL POBLADO.	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	10-4642-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	575,668	575,668	575,668	575,668	100.0%	0	0	METROS LINEALES	780.00	780.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. EL BARRETAL
46916	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA NACIONAL.	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	10-4628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	61,225	60,538	61,225	60,538	100.0%	0	0	METROS LINEALES	90.00	90.00	100.0%	
46917	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GENERAL VILLANUEVA	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	10-4629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	52,393	52,101	52,393	52,101	100.0%	0	0	METROS LINEALES	77.00	77.00	100.0%	
46918	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLEJON SIN.	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	10-4630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	225,635	225,626	225,635	225,626	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	
46919	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE ACCESO Y DE LIGA EN JARDIN DE NIOS MARGARITA M. DE JUAREZ CLAVE 280JN939A	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	101,287	101,287	101,287	101,287	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	258.00	258.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOMA LINDA
46920	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE GUADALUPE CASTILLO PARRA CLAVE 280PR239Q	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	203,586	203,586	203,586	203,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.76	510.76	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSBIO
46921	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "ARQUIMEDES CABALLERO, CLAVE: 280PR248H.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4647-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	245,681	245,682	245,681	245,681	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA ESMERALDA
46922	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LADO OTE Y SUR DE ESC. PRIMARIA LAURO AGUIRRE CLAVE 280PR174ZB	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	133,662	133,226	133,662	133,226	100.0%	0	0	METROS LINEALES	355.29	355.29	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ
46923	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4416-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	108,593	100,396	108,593	100,396	100.0%	0	0	METROS LINEALES	288.55	288.55	100.0%	LOCALIDAD: COL. BALCONES DE ALCALA
46924	CONSTRUCCION DE BANQUETAS LADO SUR DE JARDIN DE NIOS DIEGO RIVERA CLAVE 280JN9779S	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	76,295	75,898	76,295	75,898	100.0%	0	0	METROS LINEALES	96.70	96.70	100.0%	LOCALIDAD: COL. FIDEL VELAZQUEZ
46925	CONSTRUCCION DE BARDA EN CBTN NO. 98, CLAVE: 280TA098Q.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	279,595	279,595	279,595	279,595	100.0%	0	0	METROS LINEALES	115.00	115.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA ESCONDIDA.
46926	CONSTRUCCION DE BARDA EN LADO SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 13, CLAVE: 280ES9110B.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	255,228	255,228	255,228	255,228	100.0%	0	0	METROS LINEALES	137.00	137.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BALCONES DE ALCALA.
46927	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", SICLAVE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4652-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	312,888	312,888	312,888	312,406	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. RINCON DE LAS FLORES.
46928	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "SERAPIO RENDON", CLAVE: 280PR1564P.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	293,502	293,502	293,502	293,502	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RANCHO GRANDE VIEJO.
46929	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS "JAMIE TORRES BODET", CLAVE: 280JN1668H.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	762,644	762,644	762,644	762,644	100.0%	0	0	METROS LINEALES	341.24	341.24	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOMAS REAL.
46930	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", SICLAVE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4656-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	444,373	444,373	444,373	439,620	98.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. RINCON DE LAS FLORES.
46931	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TV SECUNDARIA "PROFRA. OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR", CLAVE: 280TV025Y.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	273,940	270,384	273,940	270,384	100.0%	0	0	METRO LINEAL	123.00	123.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 15 DE ENERO..
46932	CONSTRUCCION DE BARDA POSTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 73, CLAVE: 280ST007G, EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE OMAKA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	122,507	122,507	122,507	122,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	84.00	84.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ESFUERZO NACIONAL.
46933	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 83 CLAVE 280ST0083N	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	154,820	154,820	154,820	154,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOPEZ PORTILLO
46934	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. NORTE UNO ENTRE BLVD. MIL CUMBRES Y AV. PONIENTE 1.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	214,413	214,413	214,413	214,413	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CUMBRES
46935	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACEPTACION ENTRE CALLE AUTENTIDAD Y CALLE INTEGRACION FAMILIAR.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4422-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	236,886	236,886	236,886	236,886	100.0%	0	0	METROS LINEALES	420.60	420.60	100.0%	LOCALIDAD: COL. INTEGRACION FAMILIAR
46936	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO GUANO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL BUENOSTRO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4423-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	222,833	222,833	222,833	222,833	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	260.00	260.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO AMANIECER
46937	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE COAHUILA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	346,357	346,357	346,357	346,357	100.0%	0	0	METROS LINEALES	451.80	451.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAMPACITOS.
46938	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA ENTRE PANTON Y CALLE CAMPECHE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	344,387	344,387	344,387	344,387	100.0%	0	0	METROS LINEALES	446.24	446.24	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAMPACITOS.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ejercido			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								17=16/ 14	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24		
46939	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE EJUTLA Y CALLE JOSE MA. ARTEAGA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	106,176	106,176	106,176	106,176	100.0%	0	0	METROS LINEALES	132.00	132.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. BENITO JUAREZ	
46940	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE CALLE EJUTLA Y CALLE JOSE MA. ARTEAGA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	101,764	101,764	101,764	101,764	100.0%	0	0	METROS LINEALES	128.00	128.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. BENITO JUAREZ	
46941	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NUESTROS HEROS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 23 DE DICIEMBRE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	601,414	601,414	601,414	601,414	100.0%	0	0	METROS LINEALES	768.00	768.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	
46942	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PATRIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PALAPA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	133,386	133,386	133,386	133,386	100.0%	0	0	METROS LINEALES	190.00	190.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. JACINTO LOPEZ I	
46943	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE PINO SUAREZ (LADO PONIENTE ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES).	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4430-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	60,277	60,277	60,277	60,277	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	30.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. 20 DE NOVIEMBRE	
46944	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE 26 DE MAYO Y 15 DE MAYO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4431-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	342,693	342,693	342,693	342,693	100.0%	0	0	METROS LINEALES	456.28	456.28	100.0%	LOCALIDAD :COL. SATELITE II	
46945	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE YUCATAN ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE CHAPAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4432-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	268,281	268,281	268,281	268,281	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	352.28	352.28	100.0%	LOCALIDAD :COL. LAMPACITOS.	
46946	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE MICHOCAN Y AV. REVOLUCION.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	232,818	232,818	232,818	232,818	100.0%	0	0	METROS LINEALES	310.00	310.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMPL. ESFUERZO NACIONAL	
46947	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 30 DE ABRIL ENTRE CALLE 26 DE DICIEMBRE Y CALLE 31 DE DICIEMBRE (1A. ETAPA).	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	495,479	495,479	495,479	495,479	100.0%	0	0	METROS LINEALES	648.48	648.48	100.0%	LOCALIDAD :COL. SATELITE II	
46948	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4A. ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	1,216,995	1,216,995	1,216,995	1,216,995	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,273.00	1,273.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. PROL. CUMBRES	
46949	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE DR. RODRIGUEZ Y CALLE RUBEN.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4434-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	339,366	339,366	339,366	339,366	100.0%	0	0	METROS LINEALES	435.00	435.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. ALMAGUER.	
46950	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PERIFERICAS DE CAMPO DE FUTBOL EN CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLE 4 DE JULIO Y CALLE EMILIO PORTES GIL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	310,974	310,974	310,974	310,974	100.0%	0	0	METROS LINEALES	370.52	370.52	100.0%	LOCALIDAD :COL. EL ANELO	
46952	CONSTRUCCION DE LOSA EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO MA. ANAYA", CLAVE: 28DPR2151W.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4662-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	148,941	148,572	148,941	148,572	100.0%	0	0	METROS CUADROS	89.54	89.54	100.0%	LOCALIDAD :COL. LAMPACITOS.	
46953	CONSTRUCCION DE LOSA EN AULAS Y ESCALERA EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2590C.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4663-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	237,574	237,574	237,574	230,422	97.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. SAN VALENTIN.	
46956	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIOS "MARIO MORENO CANTINFAS", CLAVE: 28DUN0711L.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	168,611	168,611	168,611	168,611	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA RETAMA.	
46957	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y CIMENTACION PARA TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 12, CLAVE: 28DSE3910Y.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	388,503	387,914	388,503	387,914	100.0%	0	0	METROS CUADROS	873.00	873.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARACHINA NORTE, METAS: 14 ZAPATAS	
46958	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO"	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4740-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	2,999,988	2,999,988	2,999,988	2,999,988	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL. (FRACC. LOMAS DE VALLE ALTO), CANCHA	
46959	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO"	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4739-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	3,260,011	3,211,008	3,260,011	3,211,008	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL. (FRACC. LOMAS DE VALLE ALTO), OBRA	
46960	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 1 EN PORTICO EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL MA. EUGENIA CANTU DE RAMIREZ CLAVE: 28DML0014O	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4436-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	344,105	344,105	344,105	344,105	100.0%	0	0	METROS CUADROS	190.00	190.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DE SAN JOSE.	
46961	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE (12 X 10) EN PORTICO DE ESCUELA PRIMARIA BALTAZAR DIAZ BAZAN CLAVE: 28DPR1684B	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4437-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	244,138	244,138	244,138	244,138	100.0%	0	0	METROS CUADROS	130.00	130.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. CAMPESTRE.	
46962	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE DE ESCANDON", CLAVE: 28SBC2094J.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4438-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	647,121	647,121	647,121	647,121	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.	
46963	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 13.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NISSAN", CLAVE: 28DPR2526Z.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4439-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	405,588	405,562	405,588	405,562	100.0%	0	0	METROS CUADROS	234.00	234.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA SECC. B.	
46964	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 14.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "ODAL IGNACIO ZARAGOZA", CLAVE: 28DPR0784U.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4440-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	472,085	472,085	472,085	472,085	100.0%	0	0	METROS CUADROS	266.00	266.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. INDUSTRIAL.	
46965	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 16.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2599C.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4441-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	552,208	552,136	552,208	552,136	100.0%	0	0	METROS CUADROS	304.00	304.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. HACIENDA LAS BUGAMBILIAS.	
46966	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "ROSALINDA GUERRERO", CLAVE: 28DPR2303K.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4442-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	591,191	591,191	591,191	591,191	100.0%	0	0	METROS CUADROS	361.00	361.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL.	
46967	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 22.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "NO. 83", CLAVE: 28DST0083N.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4443-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	715,406	715,406	715,406	715,406	100.0%	0	0	METROS CUADROS	418.00	418.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOPEZ PORTILLO.	
46765	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 24.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "NO. 86", CLAVE: 28DST0086K.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4444-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	741,106	741,106	741,106	741,106	100.0%	0	0	METROS CUADROS	456.00	456.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA.	
46766	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA", CLAVE: 28DPR2395R.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4445-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	614,573	614,573	614,573	614,573	100.0%	0	0	METROS CUADROS	380.00	380.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. VILLA DEL ROBLE.	
46767	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 13.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2324V.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4446-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	527,934	527,934	527,934	527,934	100.0%	0	0	METROS CUADROS	325.00	325.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PASEO DE LAS FLORES.	
46768	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 11 "SIGLO XXI" CLAVE: 28DSE5103S.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	750,876	750,876	750,876	750,876	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	475.00	475.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. CAMPESTRE ITAVU.	
46770	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10 * 10 MTS EN JARDIN DE NIOS CLUB DE LEONES NO. 1	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	71,451	71,452	71,451	71,452	100.0%	0	0	METROS CUADROS	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FERROCARRIL PONIENTE	
46771	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 10.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "JOSE MA. MORELOS Y PAVON", CLAVE: 28DUN0489Q.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4449-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	-	71,452	71,452	71,452	71,452	100.0%	0	0	METROS CUADROS	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. MORELOS.	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %/17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
46772	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 15.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DUN1449F.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4450-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	107,208	107,208	107,208	107,208	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD :FRACC. BUGAMBILIAS
46773	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 15.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DUN1919V.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4451-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	107,208	107,208	107,208	107,208	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. JESÉS VEGA SANCHEZ
46774	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "ALBERTO CARRERA TORRES", CLAVE: 28DUN0659C.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4453-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	142,963	142,963	142,963	142,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD :FRACC. CAMPESTRE.
46775	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "TIOEL VELAZQUEZ", CLAVE: 28DUN0898F.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4454-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	142,963	142,963	142,963	142,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. INDUSTRIAS MAQUILADORAS.
46776	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "IGNACIO M. ALTAMIRANO", CLAVE: 28DUN0505B.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4452-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	142,963	142,963	142,963	142,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. PEDRO J. MENDEZ
46777	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS", CLAVE: 28DUN0198M.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	142,963	142,963	142,963	142,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. RANCHO GRANDE
46778	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4457-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	142,963	142,963	142,963	142,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. VILLA FLORIDA SECC. B.
46779	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4456-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	142,963	142,963	142,963	142,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. VILLA ESMERALDA
46780	CONSTRUCCION DE TOLDO DE 17.00 X 9.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL. LAZARO CARDENAS", CLAVE: 28PR1308Z.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4458-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	109,797	109,797	109,797	109,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	153.00	153.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. RAFAEL SIERRA DE LA GARZA.
46781	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2500L.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	518,755	518,737	518,755	518,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	323.00	323.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LOS FRESNOS.
46782	PAYMENTACION DE ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14, CLAVE: 28DST0074F.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	297,596	297,549	297,596	297,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.00	740.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LOMAS REAL DE JARACHINA SUR.
46783	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA PRIMARIA "MILIANO ZAPATA", CLAVE: 28DPR1990N.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	140,189	140,178	140,189	140,178	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. JARACHINA NORTE.
46784	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 86, CLAVE: 28DST0086K.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4680-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	140,189	140,178	140,189	140,178	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. VILLA FLORIDA.
46785	TERMINACION DE AUDITORIO DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE EDUCACION.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	350,517	344,172	350,517	344,172	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. RIBEREA
46786	TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES NO. 4", CLAVE: 28DPR2161C.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	148,544	148,335	148,544	148,335	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	372.23	372.23	100.0%	LOCALIDAD :COL. UNIDAD OBRERA
46787	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MORELIA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE ALMENDRO, EN LA COL. LA SAUTEA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2276-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	282,346	269,895	282,346	269,895	100.0%	0	0	METROS LINEALES	272.00	272.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LA SAUTEA
46788	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMARGO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y MIGUEL ALBMAN, EN LA COLS. EL MUSICO Y OLVIDO GONZALEZ (IVO, PROGRESO)	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2288-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	331,568	331,567	331,568	331,567	100.0%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD :COLS. EL MUSICO Y OLVIDO GONZALEZ (IVO, PROGRESO)
46789	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAREDO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MIGUEL ALBMAN, EN LA COL. OLVIDO GONZALEZ (IVO, PROGRESO) DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2288-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	331,568	331,567	331,568	331,567	100.0%	0	0	METROS LINEALES	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. OLVIDO GONZALEZ (IVO, PROGRESO)
46790	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE QUERETARO ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE ALMENDRO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4558-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	196,478	196,477	196,478	196,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	530.00	530.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LA SAUTEA
46791	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4560-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	590,413	589,555	590,413	589,555	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	875.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LAS LOMAS.
46792	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVELINO PEREZ ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE REGINO LOZANO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4556-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	248,200	248,199	248,200	248,199	100.0%	0	0	METROS LINEALES	330.00	330.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. NUEVO LEON
46793	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE QUINTANA ROO, EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2277-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	174,580	174,580	174,580	174,580	100.0%	0	0	METROS LINEALES	425.00	425.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. MORELOS
46794	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NAYARIT, EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2274-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	206,625	206,625	206,625	206,625	100.0%	0	0	METROS LINEALES	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. MORELOS
46795	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE NAYARIT.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4559-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	120,727	120,700	120,727	120,700	100.0%	0	0	METROS LINEALES	65.00	65.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. MORELOS
46796	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE TAMPOCO Y CALLE VICTORIA, EN LA COL. 10 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	123,620	123,620	123,620	123,620	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. 10 DE NOVIEMBRE
46797	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	525,675	525,675	525,675	525,675	100.0%	0	0	METROS LINEALES	684.00	684.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. DEL CARMEN
46798	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JORGE CARDENAS ENTRE CALLE CALIFANIA Y LIMITE DE LA COLONIA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	370,691	370,691	370,691	370,691	100.0%	0	0	METROS LINEALES	480.00	480.00	100.0%	LOCALIDAD :COLS. CAVAZOS LERMA E INTEGRACION FAMILIAR
46799	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIMON ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE JALISCO, EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2278-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	238,854	238,852	238,854	238,852	100.0%	0	0	METROS LINEALES	890.00	890.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. MORELOS
46800	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUCIO CASAS ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO, EN LA COLS. DEL CARMEN, AMPL. INT. FAMILIAR.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2282-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	675,597	675,597	675,597	675,597	100.0%	0	0	METROS LINEALES	450.00	450.00	100.0%	LOCALIDAD :COLS. DEL CARMEN, AMPL. INT. FAMILIAR, COL. VICTORIA CARDEN
46801	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE SIMPATIA Y DREN RIO BRAVO, EN LA COLS. CAVAZOS LERMA Y INTEGRACION FAMILIAR	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2284-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	297,696	297,696	297,696	297,696	100.0%	0	0	METROS LINEALES	544.00	544.00	100.0%	LOCALIDAD :COLS. CAVAZOS LERMA Y INTEGRACION FAMILIAR

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a s Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 8/9	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
																	17=16/14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
46892	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIRANDA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE QUINTANA ROO, EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2273-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	210,485	210,485	210,485	210,485	100.0%	0	0	METROS LINEALES	340.00	340.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. MORELOS
46893	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE OREN Y CALLE SIMPATIA, EN LA COL. CAVAZOS LERMA Y INTEGRACION FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2263-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	332,515	332,514	332,515	332,514	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD :COLS. CAVAZOS LERMA Y INTEGRACION FAMILIAR
46894	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIVERA ENTRE CALLE DURANGO A FIN DE LA COLONIA, EN LA COL. 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	138,658	138,658	138,658	138,658	100.0%	0	0	METROS LINEALES	510.00	510.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. 18 DE MARZO
46895	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIMON ENTRE CALLE MANTE Y CALLE MATAMOROS, EN LA COL. OLVIDO GONZALEZ (NVO, PROGRESO) DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2287-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	312,582	312,582	312,582	312,582	100.0%	0	0	METROS LINEALES	900.00	900.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. OLVIDO GONZALEZ (NVO, PROGRESO)
46896	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TAMPOCO ENTRE CALLE SAJA CALIFORNIA Y CALLE SAN LORENZO, EN LA COLS. 10 DE NOVIEMBRE, SAN LORENZO (NVO, PROGRESO)	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2290-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	237,736	236,924	237,736	236,924	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	160.00	100.0%	LOCALIDAD :COLS. 10 DE NOVIEMBRE, SAN LORENZO (NVO, PROGRESO)
46897	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MACUJO HERRERA, EN LA COL. GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2280-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	618,075	615,712	618,075	615,712	100.0%	0	0	METROS LINEALES	380.00	380.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. GRACIANO SANCHEZ
46898	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LEDNA VICARIO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4557-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	394,448	391,735	394,448	391,735	100.0%	0	0	METROS LINEALES	530.00	530.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. FRANCISCO I. MADERO
46899	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE MARZO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y OREN RIO BRAVO, EN LA COL. CAVAZOS LERMA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2265-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	420,352	420,352	420,352	420,352	100.0%	0	0	METROS LINEALES	760.00	760.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. CAVAZOS LERMA
46900	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE ENTRE ALVARO OBREGON Y VICTORIA, EN LA COL. OCTAVIO SILVA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2314-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	313,196	313,196	313,196	313,196	100.0%	0	0	METROS LINEALES	371.00	371.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. OCTAVIO SILVA
46901	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE DIEGO RIVERA Y OREN, EN LA COL. VICTORIA CARDENISTA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	261,875	257,702	261,875	257,702	100.0%	0	0	METROS LINEALES	254.00	254.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. VICTORIA CARDENISTA
46902	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RODRIGUEZ ENTRE DIEGO RIVERA Y OREN, EN LA COL. AMPL. BENITO JUAREZ 2 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	287,168	286,628	287,168	286,628	100.0%	0	0	METROS LINEALES	236.00	236.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMPL. BENITO JUAREZ 2
46903	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO"	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-4741-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	3,193,498	3,192,478	3,193,498	3,192,478	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :NUEVO PROGRESO, OBRA
46904	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 20.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA", CLAVE: 280P0189BU, EN LA COL. AGR. NUEVA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2304-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	350,214	350,168	350,214	350,168	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,000.00	2,000.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AGR. NUEVA INDEPENDENCIA
46905	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 22.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "PROFR. VIRGILIO RUANO MORENO", CLAVE: 280N1022J, EN EL FERROCARRIL 4 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2302-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	426,289	406,238	426,289	406,238	100.0%	0	0	METROS LINEALES	108.00	108.00	100.0%	LOCALIDAD :FERROCARRIL 4
46906	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 18.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "TERESITA TREVIÑO GARCIA", CLAVE: 280P0173JO, EN LA COL. CONDESA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2298-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	385,186	377,477	385,186	377,477	100.0%	0	0	METROS LINEALES	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. CONDESA
46907	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 18.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 28 (NVO PROGRESO), CLAVE: 280S10028J, EN LA COL. EL MUSICO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2299-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	385,186	382,857	385,186	382,857	100.0%	0	0	METROS LINEALES	91.00	91.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. EL MUSICO
46908	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 24.0 MTS. EN COBAT 08 "SANTIAGO SALINAS GONZALEZ", CLAVE: 280C0808P, EN LA FRACC. RIO BRAVO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2301-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	499,863	488,145	499,863	488,145	100.0%	0	0	METROS LINEALES	220.00	220.00	100.0%	LOCALIDAD :FRACC. RIO BRAVO
46909	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.0 X 18.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "CLUB DE LEONES", CLAVE: 280N0416J, EN LA COL. 18 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2303-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	253,355	243,501	253,355	243,501	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. 18 DE ENERO
46910	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 16.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL CAVAZOS LERMA" CLAVE: 280P0167JO.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4706-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	331,779	325,225	331,779	325,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. PUETO RICO.
46916	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE PLAZA JUAREZ 28.00 X 15.00 MTS.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4708-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	737,136	737,136	737,136	737,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL.
46917	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C JOSE DE ESCANDON / C FRANCISCO I MADERO Y SIMON BOLIVAR Y C. M. CARDENAS (C. J. DE ESCANDON Y BENITO JUAREZ	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-4571-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	405,845	405,845	405,845	405,845	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD :ZONA CENTRO, METAS: 600 METROS CUADRADOS
46918	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJ. LA FLORIDA SUR	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-5450-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	2,164,403	2,164,403	2,164,403	2,164,403	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	LOCALIDAD :EJ. LA FLORIDA SUR, OBRA
46919	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN POBL. LA MEDIA LUNA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-5451-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	3,133,832	3,133,832	3,133,832	3,133,832	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	LOCALIDAD :POBL. LA MEDIA LUNA, OBRA
46980	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO"	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-4572-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	3,354,956	3,353,629	3,354,956	3,353,629	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. RIVERERA, METAS: 1 TAMIL
46981	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 26.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", CLAVE: 280P0189BU.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-4574-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	655,851	655,851	655,851	655,851	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375.00	375.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. SAN GERMAN.
46982	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 26.0 X 20.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 "DR. FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ", CLAVE: 280S10023J.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-4575-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	853,795	853,795	853,795	853,795	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AGRICOLA FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL.
46983	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 28.0 X 17.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "VICTOR BRAVO AHUJA", CLAVE: 280S10067Y-1.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-4576-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	853,795	853,795	853,795	853,795	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	476.00	476.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA..
46984	CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO MUNICIPAL, 3A. ETAPA.	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	10-4636-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	390,537	390,537	390,537	390,537	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3+22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
46985	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIOS (CAGI), CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO.	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	10-4637-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	123,320	123,320	123,320	123,320	100.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	120.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL PALMAR.
46986	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.8 X 18.8 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA", CLAVE: 26090892.	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	10-4638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	541,003	527,323	541,003	527,323	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	344.00	344.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. FLECHADORRES
46987	ESTUDIO GEO-HIDROLOGICO, PARA UBICACION DE PERFORACION DE POZO.	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	10-4639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	75,088	75,088	75,088	75,088	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. LAURO VILLAR, ESTUDIO
46988	CERCO DE MALLA CICLONICA EN PERIMETRO DE SALON DE ACTOS EN EL EJ. LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2329-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	137,143	135,693	137,143	135,693	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	183.00	183.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. LA PIEDRA
46989	CERCO DE MALLA CICLONICA EN PERIMETRO DE SALON DE ACTOS EN EL EJ. 10 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2330-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	138,337	136,887	138,337	136,887	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. 10 DE ABRIL
46990	CERCO DE MALLA CICLONICA EN PERIMETRO DE UNIDAD MEDICINA EN EL EJ. LA PEITA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2331-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	104,404	102,954	104,404	102,954	100.0%	0	0	METROS LINEALES	135.00	135.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. LA PEITA
44602	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DEL PUEBLO LA PESCA, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	10-5466-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	2,940,361	2,940,361	2,940,361	882,108	30.0%	0	0	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.0%	
46991	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4719-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. 20 DE NOVIEMBRE, AULA
46992	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4718-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	99,725	99,725	99,725	99,725	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. LAZARO CARDENAS, AULA
46993	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4717-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	99,725	99,725	99,725	99,725	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. LAZARO CARDENAS, AULA
46994	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4720-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. MIGUEL DE LA MADRID, AULA
46995	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4722-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. 10 DE ABRIL, AULA
46996	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4724-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :POBL. LA PESCA, AULA
46997	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4726-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. 3 DE SEPTIEMBRE, AULA
46998	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4723-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. VISTAHERMOSA, AULA
46999	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4721-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :POB. TAMPIQUITO, AULA
47000	CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4725-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	72,579	72,579	72,579	72,579	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :POB. LAS TUNAS, AULA
47001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL EJ. 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	DIEZ DE MAYO	RURAL	10-2324-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	143,489	143,463	143,489	143,463	100.0%	0	0	METROLINEAL	135.00	135.00	100.0%	
47002	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2322-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	431,939	431,841	431,939	431,841	100.0%	0	0	METROLINEAL	456.00	456.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. 20 DE NOVIEMBRE, NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE XICOTENCATL, CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE ANTONIO CASSO, EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA.
47003	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2317-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	249,283	247,855	249,283	247,855	100.0%	0	0	METROLINEAL	360.00	360.00	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL AGUIA Y CALLE ALVARO ORRIGON Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO ORRIGON Y CALLE AMADO NERVO, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA.
47004	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2319-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	279,862	276,991	279,862	276,991	100.0%	0	0	METROLINEAL	489.60	489.60	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA JOSE GOMEZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA.
47005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HERMANOS GALIANA ENTRE AV. ENRIQUE CARDENAS Y CANAL LATERAL	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2315-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	452,673	439,323	452,673	439,323	100.0%	0	0	METROLINEAL	797.52	797.52	100.0%	LOCALIDAD :COL. 3 DE SEPTIEMBRE
47006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CANAL LATERAL	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2316-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	528,778	526,358	528,778	526,358	100.0%	0	0	METROLINEAL	472.80	472.80	100.0%	LOCALIDAD :COL. 3 DE SEPTIEMBRE
47007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 8 DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MELCHOR OCAJIO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2321-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	301,056	293,626	301,056	293,626	100.0%	0	0	METROLINEAL	802.80	802.80	100.0%	LOCALIDAD :COL. RIO SOLIDARIDAD
47008	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL EJ. LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	LA PEÑA	RURAL	10-2318-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	238,525	214,140	238,525	214,140	100.0%	0	0	METROLINEAL	422.40	422.40	100.0%	
47009	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL EJ. LAVADEROS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	LAVADEROS	RURAL	10-2323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	302,117	302,087	302,117	302,087	100.0%	0	0	METROLINEAL	405.60	405.60	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % S/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
47910	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JAIME MUNO.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2320-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	274.414	259.562	274.414	259.562	100.0%	0	0	METROLINEAL	454.32	454.32	100.0%	
47911	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJ. PIEDRA LUMBRE	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-5453-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1.991.001	1.991.001	1.991.001	1.991.001	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. PIEDRA LUMBRE, OBRA
47912	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJ. SAN FELIPE	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-5452-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1.369.999	1.369.999	1.369.999	1.369.999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN FELIPE, OBRA
47913	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N12. CLAVE: 280EST0012T EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2328-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	273.251	267.560	273.251	267.560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
47914	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.0 X 12.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS "CRIC-CRIC", CLAVE: 280JN1919W	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4728-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	129.580	128.873	129.580	128.873	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVA ROSTA.,
47915	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.0 X 12.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS", CLAVE: 280JN6223V	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4727-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	86.314	86.314	86.314	86.314	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.00	72.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LAZARO CARDENAS.,
47916	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 7.0 X 12.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHIOR OCAMPO", CLAVE: 280P08085K	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-4729-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	129.494	128.976	129.494	128.976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	84.00	84.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. LAS TUNAS.,
47917	TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN CENTRO DE SALUD DE 10.00 X 14.00 MTS. EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2327-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	267.130	267.128	267.130	267.128	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	140.00	140.00	100.0%	
47918	TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" DE 11.00 X 25.00 MTS. CLAVE: 280P08084S	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	10-2328-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	413.353	413.353	413.353	413.353	100.0%	0	0	METROLINEAL	140.00	140.00	100.0%	
47919	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 9.00 X 18.00 MTS. EN EJ. EJ. LA ZAMORINA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	LA ZAMORINA	RURAL	10-2325-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	234.229	233.904	234.229	233.904	100.0%	0	0	METROLINEAL	275.00	275.00	100.0%	
47921	CONST. DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, VESTIDORES Y REGADERAS EN CAMPO DE FUTBOL MARACANA EN C. FERNANDO MONTEES DE OCA ESG. ALVARO OBREGON	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2364-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	627.382	627.382	627.382	627.382	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ESFUERZO OBRERO,
47922	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2344-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	404.583	404.510	404.583	404.510	100.0%	0	0	METROLINEAL	225.00	225.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO PROGRESO NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FOO. 1, MAJERO Y CALLE FOO. 1, VILLA, EN CALLE EJIDATARIOS ENTRE CALLE OMACA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y EN CALLE EJIDATARIOS ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.
47923	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE ALFONSO CASO Y 1RO. DE SEPTIEMBRE, EN LA COL. UNIVERSIDAD SUR DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2352-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	78.232	78.214	78.232	78.214	100.0%	0	0	METROLINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIVERSIDAD SUR
47924	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE 1RO. DE SEPTIEMBRE Y UNIVERSIDAD DE YALE, EN LA COL. UNIVERSIDAD SUR DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2353-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	96.774	96.759	96.774	96.759	100.0%	0	0	METROLINEAL	2.000.00	2.000.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIVERSIDAD SUR
47925	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMPANULA ENTRE AV. LAS TORRES Y LIBRAMIENTO PONIENTE, EN LA COL. JARDINES DE CHAMPAYAN, SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2337-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	344.463	343.598	344.463	343.598	100.0%	0	0	METROS LINEALES	445.00	445.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARDINES DE CHAMPAYAN, SECTOR 1
47926	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ROBERTO FIERRO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CERRADA, EN LA COL. NUEVO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2343-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	344.463	205.327	344.463	205.327	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.080.00	1.080.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO AEROPUERTO
47927	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA, EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1.025.983	1.025.933	1.025.983	1.025.933	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MORELOS,
47928	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR DOS ENTRE DEPORTIVA Y LIBRAMIENTO PONIENTE, EN LA COL. TANCOL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2357-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	314.210	311.946	314.210	311.946	100.0%	0	0	METROLINEAL	550.00	550.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TANCOL
47929	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR UNO ENTRE DEPORTIVA Y LIBRAMIENTO PONIENTE, EN LA COL. TANCOL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2355-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	307.135	128.865	307.135	128.865	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TANCOL
47930	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTILIO ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	969.720	969.712	969.720	969.712	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA PAZ
47931	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN PRIVADA HORTENCIA ENTRE HORTENCIA Y CERRADA, EN LA COL. VIOLETAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	193.694	94.014	193.694	94.014	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VIOLETAS
47932	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2336-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	195.631	183.459	195.631	183.459	100.0%	0	0	METROLINEAL	900.00	900.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE AFGANISTAN ENTRE CALLE USANDA Y CALLE AFGANISTAN Y CALLE SURINAM EN CALLE SURINAM ENTRE CALLE USANDA Y CALLE AFGANISTAN.
47933	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2338-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	301.743	287.243	301.743	287.243	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARDINES DE CHAMPAYAN, SECTOR 1. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE GUADIA ENTRE CALLE HORTENCIA Y CALLE HELIOTROPO Y EN CALLE GARDENIA ENTRE CALLE HORTENCIA Y CALLE HELIOTROPO, EN LA COL. JARDINES DE CHAMPAYAN, SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
47934	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2333-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	697.066	697.062	697.066	697.062	100.0%	0	0	METROLINEAL	270.00	270.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO. NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN AV. MEXICO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CANAL A CIELO ABIERTO, EN LA COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
47935	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN C. ARDINAL / C. UNIVERSIDAD Y C. ESFUERZO OBRERO Y EN C. UNIVERSIDAD Y C. ESFUERZO OBRERO Y C. AMERICAS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2339-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	219.461	191.158	219.461	191.158	100.0%	0	0	METROS LINEALES	450.00	450.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSIO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 69	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
47036	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE AFGANISTAN ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE YUGOSLAVIA, EN CALLE YUGOSLAVIA ENTRE CALLE VENEZUELA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2335-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	258,466	229,401	258,466	229,401	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO Y CALLE AFGANISTAN Y EN CALLE VENEZUELA ENTRE CALLE AFGANISTAN Y CALLE YUGOSLAVIA, LOCALIDAD :COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO
47037	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NORTECIA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2350-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	199,371	193,081	199,371	193,081	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. VIOLETAS
47038	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE EJIDATARIOS ENTRE PRIVADA SECRETARIAS Y CALLE 14 DE FEBRERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2345-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	143,491	143,488	143,491	143,488	100.0%	0	0	METROLINEAL	225.00	225.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. UNIDAD MODELO
47039	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ESFUERZO OBRERO Y CALLE ARENAL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2340-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	297,609	166,809	297,609	166,809	100.0%	0	0	METROS LINEALES	450.00	450.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LUIS DONALDO COLOSIO
47040	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE NOS HERODES Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	199,828	131,224	199,828	131,224	100.0%	0	0	METROS LINEALES	225.00	225.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. PRESAS DEL ARENAL
47041	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE VIOLETA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2342-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	135,332	135,319	135,332	135,319	100.0%	0	0	METROLINEAL	900.00	900.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO
47042	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE SAUCE, EN LA COL. ARENAL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2349-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	146,307	115,106	146,307	115,106	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. ARENAL
47043	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE TRABAJO SOCIAL ENTRE CALLE ESFUERZO Y CALLE 14 DE FEBRERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2346-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	146,307	119,582	146,307	119,582	100.0%	0	0	METROS LINEALES	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. NUEVO AMANECER
47044	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALZADA SAN PEDRO Y CALLE EJIDATARIOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2347-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	96,861	96,861	96,861	96,861	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. UNIDAD MODELO
47045	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN PRIVADA HIDALGO ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE ESFUERZO OBRERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2341-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	297,309	281,744	297,309	281,744	100.0%	0	0	METROLINEAL	203.00	203.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LUIS DONALDO COLOSIO
47046	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN PRIVADA JAPON ENTRE CALLE LUXEMBURGO Y CANAL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2334-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	182,354	159,466	182,354	159,466	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO
47047	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR TRES ENTRE DEPORTIVA Y LIBRAMIENTO PONIENTE, EN LA COL. TANCOL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2356-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	155,882	105,508	155,882	105,508	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. TANCOL
47048	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS FLORES ENTRE CANADA Y MOTEDUATI, EN LA COL. CARMEN ROMANO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	401,548	346,947	401,548	346,947	100.0%	0	0	METROS LINEALES	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. CARMEN ROMANO
47049	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIRADOR ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y PRIVADA JULIETA, EN LA COL. NUEVO PARAISO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2359-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	383,128	293,616	383,128	293,616	100.0%	0	0	METROS LINEALES	900.00	900.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. NUEVO PARAISO
47050	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUA DULCE ENTRE 16 DE SEPT. Y AV. LAS TORRES, AV. LAS TORRES EN CALLE AGUA DULCE Y CASCADAY CALLE CASCADAY Y AV.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2358-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	277,721	97,500	277,721	97,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO LAS TORRES Y 16. PRIVADA... LOCALIDAD :COL. MIRADORES DE LA PRESA
47051	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PARQUE DE LA COLONIA, EN LA COL. EL CHIARRO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	1,999,880	1,999,420	1,999,880	1,999,420	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. EL CHIARRO,
47052	CONSTRUCCION DE TAMUL EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	3,306,795	3,302,491	3,306,795	3,302,491	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :CABECERA MPAL (COL. TAMAUJAPAS), OBRA
47053	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO CANCHA DEORTIVA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2366-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	1,336,436	1,336,436	1,336,436	1,336,436	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. TANCOL, NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO CANCHA DEORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NB PROF. ROBERTO GARCIA MIRELES, UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EDUCACION Y 6 DE ENERO, EN LA COL. TANCOL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
47054	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO CANCHA DEORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA GRANJA CLUB DE LEONES, EN LA COL. NUEVO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2370-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	865,503	865,503	865,503	865,503	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. NUEVO AEROPUERTO
47055	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO CANCHA DEORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA TAMPICO, EN LA COL. CASCAJAL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	925,603	925,603	925,603	925,603	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,002.56	6,002.56	100.0%	LOCALIDAD :COL. CASCAJAL
47056	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO CANCHA DEORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COL. DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2368-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	649,289	649,289	649,289	649,289	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. DEL PUEBLO, OBRA
47057	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO CANCHA DEORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL (INMUEBLE DONDE ESTABA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA)	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	868,045	868,030	868,045	868,030	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. GUADALUPE VICTORIA, OBRA
47058	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO CANCHA DEORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, EN LA COL. EMILIO PORTES GIL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	906,862	906,465	906,862	906,465	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. EMILIO PORTES GIL, OBRA
47059	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 1 ENTRE BOULEVARD CANADA Y ANDADOR 3 EN LA COLONIA LOMAS DE CHAIREL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-5500-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	261,273	261,273	261,273	261,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	801.06	801.06	100.0%	LOCALIDAD :COLONIA LOMAS DE CHAIREL,
47060	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 1 ENTRE LIMITE SUR Y ANDADOR 1 Y EN LA COL. LOMAS DE CHAIREL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-5496-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	131,420	39,426	131,420	39,426	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	413.91	0.00	0.0%	LOCALIDAD :COLONIA LOMAS DE CHAIREL,
47061	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 2 ENTRE LIMITE SUR Y ANDADOR 1 Y EN LA COL. LOMAS DE CHAIREL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-5497-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	116,379	34,914	116,379	34,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	328.05	0.00	0.0%	LOCALIDAD :COLONIA LOMAS DE CHAIREL,
47062	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 3 ENTRE LIMITE SUR Y ANDADOR 1 Y EN LA COL. LOMAS DE CHAIREL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-5498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	106,613	31,984	106,613	31,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	314.34	0.00	0.0%	LOCALIDAD :COLONIA LOMAS DE CHAIREL,

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
47063	PAYMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 4 ENTRE LIMITE SUR Y ANDADOR "H" EN LA COL. LOMAS DE CHAREL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-5499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	156,682	47,005	156,682	47,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	494.91	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COLONIA LOMAS DE CHAREL.
47064	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL (1A ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA "TREVINO ZAPATA", CLAVE: 280PR1048F.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-4685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	282,989	282,989	282,989	282,989	100.0%	0	0	METROLNEAL	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL VICENTE GUERRERO,.
47065	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO TREVIÑO VILLASANA", CLAVE: 280TV0262M.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-4686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	391,774	0	391,774	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD :EJ. GALLOS GRANDES
47066	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GUILLERMO GONZALEZ C.", CLAVE: 280TV19138N.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-4687-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	391,774	391,771	391,774	391,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. CRISTOBAL COLON
47067	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 13.0 MTS. EN CANCHA CIVICA.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-4689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	233,682	233,354	233,682	233,354	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CARRERA TORRES.
47068	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 20.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "GREGORIO TORRES QUINTERO", CLAVE:	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-4690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	327,217	327,217	327,217	327,217	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. ALVARO OBREGON.
47069	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN ALBERQUE "EL DORADO".	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-4693-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	204,218	204,218	204,218	204,218	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.
47078	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, EN LA COL. OBRERA DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2394-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	167,769	167,769	167,769	167,769	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	736.00	736.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. OBRERA
47079	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DOCE ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAS EN EL POB. EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	10-2396-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	272,703	272,703	272,703	272,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%	
47080	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAS EN EL POB. EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	10-2395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	266,204	266,204	266,204	266,204	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	754.00	754.00	100.0%	
47081	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TRECE ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAS EN EL POB. EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	10-2397-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	271,259	271,259	271,259	271,259	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%	
47082	CONSTRUCCION DE TAMBUL "LUGAR DE ENCUENTRO" EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2398-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	3,146,322	3,146,321	3,146,322	3,146,321	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MPAL. CANCHA 1 TORRE
47083	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, 2A ETAPA, PAVIMENTACION ASFALTICA EN PISTA PEATONAL.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-4742-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	360,214	360,214	360,214	360,214	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,458.00	1,458.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. EL REALITO.
47084	REVESTIMIENTO DE BLVD. REVOLUCION ENTRE CALLE SIETE Y CALLE ONCE, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2384-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	431,969	431,969	431,969	431,969	100.0%	0	0	METROLNEAL	2,760.00	2,760.00	100.0%	
47085	REVESTIMIENTO DE CALLE AMERICA ENTRE AV. FLAVIO NAVAR Y CALLE 36, EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2372-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	450,159	450,159	450,159	450,159	100.0%	0	0	METROLNEAL	2,160.00	2,160.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
47086	REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO CHAPA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CANAL PTE. EN LA COL. AMPL. FLORES MAGON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2377-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	216,632	216,632	216,632	216,632	100.0%	0	0	METROLNEAL	1,414.00	1,414.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMPL. FLORES MAGON
47087	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO ENTRE AV. FLAVIO NAVAR Y CALLE 26, EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2381-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	724,442	724,442	724,442	724,442	100.0%	0	0	METROLNEAL	1,632.00	1,632.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
47088	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30 (DREN), EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	188,988	188,988	188,988	188,988	100.0%	0	0	METROLNEAL	2,800.00	2,800.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
47089	REVESTIMIENTO DE CALLE MADERO ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, EN LA COL. AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2392-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	244,512	244,512	244,512	244,512	100.0%	0	0	METROLNEAL	6,810.00	6,810.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. AGRICULTORES
47090	REVESTIMIENTO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE ONCE Y CALLE QUINCE, EN LA COL. JUAREZ DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2393-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	511,519	511,519	511,519	511,519	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	464.00	464.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. JUAREZ
47091	REVESTIMIENTO DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE FRANCISCO VILA, EN LA COL. OBRERA DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2388-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	312,430	312,430	312,430	312,430	100.0%	0	0	METROLNEAL	3,800.00	3,800.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. OBRERA
47092	REVESTIMIENTO DE CALLE RIO NILO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y BIRECHA 119, EN LA COL. SAN ANGEL DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2376-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	217,018	217,018	217,018	217,018	100.0%	0	0	METROLNEAL	2,888.60	2,888.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. SAN ANGEL
47093	REVESTIMIENTO DE CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE 5 A.R.H. Y CALLE EVA SAMANO, EN LA COL. SAN JOSE LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2385-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	206,999	206,999	206,999	206,999	100.0%	0	0	METROLNEAL	2,520.00	2,520.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SAN JOSE / LOPEZ MATEOS
47094	REVESTIMIENTO DE CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE 1 OTE. Y CALLE 3 PTE. EN EL EJ. ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	10-2379-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	106,147	106,147	106,147	106,147	100.0%	0	0	METROLNEAL	2,943.07	2,943.07	100.0%	
47095	REVESTIMIENTO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, EN LA COL. LA NORTEITA DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2379-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	220,727	220,727	220,727	220,727	100.0%	0	0	METROLNEAL	1,917.51	1,917.51	100.0%	LOCALIDAD:COL. LA NORTEITA
47096	REVESTIMIENTO DE CALLE VICTORIA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23, EN LA COL. LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2389-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	284,998	284,998	284,998	284,998	100.0%	0	0	METROLNEAL	928.00	928.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. LOS PINOS
47097	REVESTIMIENTO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCE Y AV. FLAVIO NAVAR, EN LA COL. JARDIN DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2375-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	334,510	334,510	334,510	334,510	100.0%	0	0	METROLNEAL	2,888.60	2,888.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. JARDIN
47098	REVESTIMIENTO DE CALLE 14 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAUPLAS, EN LA COL. HIDALGO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2387-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	209,987	209,987	209,987	209,987	100.0%	0	0	METROLNEAL	4,160.00	4,160.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. HIDALGO
47099	REVESTIMIENTO DE CALLE 18 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2373-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	161,991	161,991	161,991	161,991	100.0%	0	0	METROLNEAL	1,375.71	1,375.71	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
47100	REVESTIMIENTO DE CALLE 20 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAUPLAS, EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2382-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,395	122,395	122,395	122,395	100.0%	0	0	METROLNEAL	1,560.00	1,560.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
47101	REVESTIMIENTO DE CALLE 21 ENTRE CALLE JUAREZ A CALLE TAMAILUPAS, EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2374-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	103.173	103.173	103.173	103.173	100.0%	0	0	METROLINEAL	4.460.16	4.460.16	100.0%	LOCALIDAD.COL. SOBERON
47102	REVESTIMIENTO DE CALLE 25 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAILUPAS, EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2383-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	116.994	116.994	116.994	116.994	100.0%	0	0	METROLINEAL	5.760.00	5.760.00	100.0%	LOCALIDAD.COL. SOBERON
47103	REVESTIMIENTO DE PRIVADA 1 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE REVOLUCION, EN LA COL. UNION DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2390-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	69.601	69.600	69.601	69.600	100.0%	0	0	METROLINEAL	928.00	928.00	100.0%	LOCALIDAD.COL. UNION
47104	REVESTIMIENTO DE PRIVADA 3 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE REVOLUCION, EN LA COL. UNION DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-2391-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	69.601	69.600	69.601	69.600	100.0%	0	0	METROLINEAL	3.255.00	3.255.00	100.0%	LOCALIDAD.COL. UNION
47105	REVESTIMIENTO DE CALLE SUR DEL POBLADO FLORIDA ENTRE CALLE 1 OTE A ACCESO PTEN EN EL POB. FLORIDA DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	LA FLORIDA	RURAL	10-2380-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	143.812	43.144	143.812	43.144	100.0%	0	0	METROLINEAL	9.660.00	1.449.00	15.0%	
44230	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PARQUE NATURAL, LOCALIZADO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5652-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAILPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	1,527.794	1,527.794	1,527.794	1,527.791	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
120658	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE NATURAL Y VALDAD DE SERVICIO A TORRE GUBERNAMENTAL UBICADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5781-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAILPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,543.572	4,543.572	4,543.572	4,543.570	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
43984	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA POR AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, PARA DAR SERVICIO AL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4322-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAILPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	14,885.723	14,885.723	14,885.723	14,885.723	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
44543	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, ALBAÑILERIA, JARDINERIA, REDES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN PLAZA CIVICA UBICADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAILPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,208.845	4,208.845	4,208.845	4,208.746	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
44391	CONSTRUCCION DE RED DE RIEGO EN EL PARQUE NATURAL, AREA DE RESERVA, BANQUETAS, TALUDES Y CAMELONES, UBICADA EN EL LIRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y BOULEVARD FRANCISCO BALBUENA EN CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5666-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAILPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	2,680.183	2,680.183	2,680.183	2,680.183	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
119674	CONSTRUCCION DE RED DE RIEGO, JARDINERIA, BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA LA TORRE GUBERNAMENTAL Y TRABAJOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAILPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,598.140	4,598.140	4,598.140	4,598.128	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
120205	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, JARDINERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE NATURAL, LOCALIZADO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5782-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAILPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,382.907	4,382.907	4,382.907	4,382.666	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
44422	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO NO. 7 PARA LA TORRE GUBERNAMENTAL, UBICADO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAILPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,639.015	4,639.015	4,639.015	4,638.997	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
47106	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ANDADOR) EN PRIV. CAMINO A TULA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE SIERRA DE SAN CARLOS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4361-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182.316	182.316	182.316	182.316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD .COL. LUIS ECHEVERRIA
47107	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C SOTO LA MARINA Y C QUETZALCOATL Y C MOCTEZUMA, EN C CUAHUTEMOC Y C CORREGIDORA Y C JAJUMAVE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	181.989	181.989	181.989	181.989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD .COL. AZTECA 3.
47108	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C XOCHITL Y C AHUITZOTL Y C ALDAMA Y C TULA, EN C ALDAMA Y C XOCHITL Y C AHUITZOTL, EN C ILHUACAMINA Y C ALDAMA Y C TULA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	181.989	181.989	181.989	181.989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD .COL. AZTECA 2.
47109	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN MELGAR, EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN CALLE VICENTE SUAREZ, EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182.111	182.111	182.111	182.111	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: CASTILLO Y C. SALVADOR GIL AGUIA, LOCALIDAD .COL. LA GLORIA ORIENTE
47110	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE PEDRO RUIZ MOLINA ENTRE CALLE EJERCITO LIBERTADOR DE TAMAILUPAS Y CALLE LITORAL GABRIEL MENDEZ ORTIZ.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4364-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182.316	182.316	182.316	182.316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD .COL. LINDA VISTA
47111	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HERLINDA CALLE DE GARATE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE 2 DE OCTUBRE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182.597	182.597	182.597	182.597	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD .COL. AMPL. CASAS BLANCAS
47112	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y CALLE RIO CORONA, EN CALLE RIO PURIFICACION ENTRE CALLE RIO BRAVO Y PRIV. SIN NOMBRE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4366-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182.316	182.316	182.316	182.316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD .COL. SAN MARCOS 2
47113	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SOTO Y GAMA ENTRE CALLE MINA Y CALLE 5 DE MAYO, EN CALLE JAJUMAVE ENTRE AV. CARLOS AVILES BORTOLUSSI Y CALLE FRANCISCO ZARCO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182.111	182.111	182.111	182.111	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD .COL. LIBERAL
47114	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VALLEGITO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE FLORENTA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182.597	182.597	182.597	182.597	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD .COL. AMPL. LINDA VISTA
47115	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. BERNARDO LARA DE GOMEZ ENTRE C. CARLOS JOAQUIN CASTILLO Y C. CASA DEL CAMPESINO, EN CALFONDO JAVIER REA ENTRE C. CARLOS JOAQUIN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182.316	182.316	182.316	182.316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: CASTILLO Y C. SALVADOR GIL AGUIA, LOCALIDAD .COL. SIMON TORRES
47116	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE M-88, EN M-87, EN CALLE RIO DEL GOLFO Y CALLE RIO OCAMPO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182.597	182.597	182.597	182.597	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD .COL. ALTAS CUMBRES
47117	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4373-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182.111	182.111	182.111	182.111	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD .COL. HEROES DE NACAZARI
47118	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4372-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182.316	182.316	182.316	182.316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD UNID. HAB. PEDRO J. MENDEZ (FOVISSTE)
47119	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ARTICULO 33 ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, EN CALLE PLAN DE AYALA ENTRE CALLE ARTICULO 33 Y CALLE ARTICULO 1.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4378-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185.454	185.454	185.454	185.454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD .COL. AMPL. MARIANO MATAMOROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
47120	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CLARIDAD ENTRE CALLE EXCELSIOR Y LIMITE DE LA COLONIA (PONIENTE). EN CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE CLARIDAD Y CALLE NUEVO DIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4377-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMPL. ESPERANZA
47121	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO J. MUJICA ENTRE AV. ESCUELA ANEXA Y LIMITE DE LA COLONIA (SUR). EN PRIV. SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUJICA Y	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4378-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	184,951	184,951	184,951	184,951	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO LIMITE DE LA COLONIA (PONIENTE). EN AV. ESCUELA ANEXA ENTRE CALLE HACIENDA LOCALIDAD :COL. EMILIO CABALLERO
47123	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE BLAZQUEZ COPPEL Y CALLE RODRIGUEZ INURRIGARRO. EN CALLE BELLEN ENTRE CALLE MARTINEZ MANATOU Y CALLE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4379-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,699	185,699	185,699	185,699	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :RODRIGUEZ INURRIGARRO. EN CALLE MARGEN DEL RIO ENTRE CALLE BLAZQUEZ COPPEL Y CALLE LOCALIDAD :COL. MODERNA
47124	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GONZALO CASTRO Y CALLE RAUL GARATE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4380-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. ALVARO OBREGON
47125	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JACARANDA ENTRE CALLE CANDELARIO REYES Y CALLE CANELO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4381-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMALIA G. DE CASTILLO LEON
47126	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORA ENTRE L.B. EMILIO PORTES GIL Y LIMITE DE LA COLONIA (NORTE).	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4382-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMERICO VILLARREAL
47127	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LULIA JIMENEZ DE ZOZAYA (259 ML) ENTRE CALLE PROFRA. ALTAIR TEJEDA DE TAMEZ Y CALLE PROFRA. MA. LUISA ROSAS CHARLES. EN ALLE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4383-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	184,951	184,951	184,951	184,951	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO : PROFRA. LUDOVINA BENAVIDES DE RUJZ (259 ML) ENTRE LIMITE DE LA COLONIA (NORT. LOCALIDAD :COL. HUERTA SAN JAVIER
47128	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MISION DE TAMAUPLIPAS Y CALLE MISION DE JAUMAVE ENTRE CALLE RIO CAROLINA Y CALLE ARROYO DEL MORO. EN CALLE ARROYO DEL MORO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4384-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO : ENTRE CALLE MISION DE TAMAUPLIPAS Y CALLE MISION DE JAUMAVE. LOCALIDAD :COL. AMPL. ESTUDIANTE 3.
47129	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE CALLE RIO ALAMO Y CALLE LAGUNA MADRE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4385-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,454	185,454	185,454	185,454	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMPL. LUIS ECHEVERRIA
47130	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 2 Y CALLE 3 ENTRE CALLE "C" Y CALLE "D", EN CALLE "C" Y CALLE "D" ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4375-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	184,909	184,909	184,909	184,909	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. BARRIO LA PEREGRINA,
47131	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C.SIPOBLADURT ENTRE C.ITAVU Y C.LEALTAD.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4374-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,699	185,699	185,699	185,699	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. VAMOS TAMAUPLIPAS 4TA. ETAPA
47132	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4388-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,699	185,699	185,699	185,699	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. EL OILVO.
47133	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4387-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,699	185,699	185,699	185,699	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. EL REFUGIO
47134	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,699	185,699	185,699	185,699	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. LA PRESA
47135	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO A LOS CHARCOS DE DEBAJO DE CALLE JAZMIN A LIMITE NORTE DE LA COLONIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4389-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	180,941	180,941	180,941	180,941	100.0%	0	0	METROLINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CHARCOS DE ABAJO. METAS: 250 METROS CUADRADOS
47136	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANELO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PINO. EN CALLE PINO ENTRE CALLE CANELO Y CALLE EUCALIPTO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4390-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	179,892	179,892	179,892	179,892	100.0%	0	0	METROLINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMPL. MANUEL A. RAVEZ. METAS: 250 METROS CUADRADOS
47137	CONSTRUCCION DE JARDIN TERAPEUTICO EN ESTANCIA INFANTIL Y JUVENIL CON CAPACIDADES DIFERENTES, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CREE DEL DIF - TAMAUPLIPAS"	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5503-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,499,747	1,499,747	1,499,747	1,499,747	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LOPEZ MATEOS,
47138	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4391-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	699,902	699,898	699,902	699,898	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMPL. NUEVAS PLAYAS,
47139	"CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO".	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4393-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	3,097,957	3,097,317	3,097,957	3,097,317	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL.,
47140	CONSTRUCCION DE TAMIL "LUGAR DE ENCUENTRO".	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4392-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	3,105,031	2,045,532	3,105,031	2,045,532	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%	LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL.,
47141	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 16.0 MTS. MALLA SOMBRA EN AREA DE JUEGOS, EN COLEGIO NUEVO SANTANDER.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4394-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	168,424	168,424	168,424	168,424	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	224.00	224.00	100.0%	LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL.
47142	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA DE EQUIPOTERAPIA "ASOCIACION MALITOS" 20.0 X 30.0 MTS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	961,794	853,742	961,794	853,742	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL., TECHUMBRE
47143	INSTALACION DE TECHUMBRES DE 6.0 X 6.0 M EN AREAS VERDES DE LA CIUDAD.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4396-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	618,162	618,162	618,162	618,162	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	LOCALIDAD :CD. VICTORIA,
47144	PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. PINO SUAREZ ENTRE C. AGUSTIN MELGAR Y C. MALITZIN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4397-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	942,049	899,897	942,049	899,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,928.00	1,928.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. IGNACIO ZARAGOZA,
47145	PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. SAN GABRIEL ENTRE C. SAN FRANCISCO Y LIMITE DE LA CALLE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4398-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	247,485	232,973	247,485	232,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. MIRADOR,
47146	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CHARCOS DE ABAJO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5796-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,228,368	1,228,368	1,228,368	1,228,368	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL.
47147	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRIV. JALISCO ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4399-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	159,091	153,955	159,091	153,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. PERIODISTAS,
47148	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE RIO SANTA ENGRACIA ENTRE C.RIO ALAMO Y C. ARROYO CARRIZAL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4400-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	170,719	166,727	170,719	166,727	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LUIS ECHEVERRIA,

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
47149	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO ENTRE CALLE CANELO Y CALLE ALAMO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5795-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	2,282,205	2,282,205	2,282,205	2,282,205	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MANUEL A. RAVIZE
44290	TERMINACION DE VIALIDAD DE SERVICIO A TORRE GUERRERONTE, LOCALIZADO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,367,205	4,367,205	4,367,205	4,366,784	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	99.99	100.0%	
119989	TERMINACION DE VIALIDAD LATERAL POR EL LIRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EQUIPAMIENTO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5641-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,189,325	4,189,325	4,189,325	4,188,893	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
119858	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL ACCESO AL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	893,234	893,234	893,234	893,202	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
47150	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, (STA. MARIA), 2A. ETAPA.	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	10-4694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	850,871	843,926	850,871	843,926	100.0%	0	0	OTROS	4,534.76	4,534.76	100.0%	LOCALIDAD :EJ. ALVARO OBREGON., KG DE ACERO
47151	ESTUDIO GEO-HIDROLOGICO, PREVIO A PERFORACION DE POZO.	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	10-4695-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	70,000	69,483	70,000	69,483	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :COMUNIDAD LA NUTRIA., ESTUDIO
47152	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C/ FELIPE ANGELES/ C/ LOPEZ MATEOS Y C/ FLORES MAGON, C/ LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON /C FELIPE ANGELES	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	358,289	353,299	358,289	353,299	100.0%	0	0	METROLINEAL	504.50	504.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOSE DE ESCANDON, METAS: 504.50 METROS CUADRADOS
47153	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y LÍMITE DE COLONIA (PREDIO PARTICULAR).	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4696-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	254,943	253,190	254,943	253,190	100.0%	0	0	METROLINEAL	151.35	151.35	100.0%	LOCALIDAD: COL. BEATRIZ ANAYA, METAS: 566.45 METROS CUADRADOS
47154	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4700-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	365,245	362,328	365,245	362,328	100.0%	0	0	METROS LINEALES	531.50	531.50	100.0%	LOCALIDAD :EJ. 1A. UNIDAD DE XICOTENCATL.
47155	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4699-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	539,725	539,725	539,725	539,725	100.0%	0	0	METROS LINEALES	754.50	754.50	100.0%	LOCALIDAD :EJ. NORBERTO T. ZAPATA
47156	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	417,916	410,314	417,916	410,314	100.0%	0	0	METROS LINEALES	654.20	654.20	100.0%	LOCALIDAD :EJ. LA REFORMA
47157	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL POBLADO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4701-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	384,119	384,119	384,119	384,119	100.0%	0	0	METROLINEAL	541.17	541.17	100.0%	LOCALIDAD: POB. EL TRES, METAS: 541.17 METROS CUADRADOS
47158	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 18.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO", CLAVE: 28DPR1070D.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4702-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	510,057	510,025	510,057	510,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	LOCALIDAD :N. C. P. EMILIANO ZAPATA
47159	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4703-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	244,018	244,018	244,018	244,018	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RANCHO SAN MANUEL
	AMPLIACION																							
47205	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ENTRADA AL N.C.P. DOLORES A LA SECUNDARIA TECNICA NO. 17 Y CBTIS NO. 208.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10-2052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	473,882	473,882	473,882	473,882	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	METAS: OTROS
47206	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 32 MTS. EN AREA EJIDAL.	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	10-2054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	393,935	393,935	393,935	393,935	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47207	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 32 MTS. EN AREA EJIDAL.	1-ABASOLO	NUÉVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	10-2053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	393,935	393,935	393,935	393,935	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47208	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 18.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE SANTOS VALDEZ SALAZAR", CLAVE: 28DVI024E.	1-ABASOLO	MODELO	RURAL	10-2060-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	589,033	585,598	589,033	585,598	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	
47209	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 18.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "MA. ROSA SALAZAR DE CARDENAS", CLAVE: 28DUN02BL.	1-ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	10-2058-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	480,556	473,384	480,556	473,384	100.0%	0	0	METROLINEAL	256.00	256.00	100.0%	
47210	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 4.0 X 18.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA", CLAVE: 28DPR1973T.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10-2059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	85,720	76,272	85,720	76,272	100.0%	0	0	METROLINEAL	40.00	40.00	100.0%	LOCALIDAD:
47211	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PROL. PANAMA Y CALLE PROL. PUERTO RICO ENTRE CALLE PANUJO Y CALLE EUGENIO HERNANDEZ FLORES.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2067-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	46,102	46,102	46,102	46,102	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	118.15	118.15	100.0%	LOCALIDAD:COL. SANTA ELVIRA
47212	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROL. MATAMOROS ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y CALLE BRAVO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-2065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	231,996	231,996	231,996	231,996	100.0%	0	0	METROLINEAL	535.91	535.91	100.0%	LOCALIDAD:BARRIO LA ICA
47213	AMPLIACION DE RED ELECTRICA.	20-MANERO	VILLA MANERO	URBANO	10-4607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	354,909	354,909	354,909	354,909	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. SAN LUIS HIDALGO, POSTE
47214	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	10-4627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	132,270	132,162	132,270	132,162	100.0%	0	0	METROS LINEALES	240.00	240.00	100.0%	
47215	AMPLIACION A SUPERVISION #1 EDUCACION ESPECIAL CAM MA. ESTHER ZUNO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4411-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	202,488	202,488	202,488	202,488	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	39.50	39.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. BERMUDEZ
47216	AMPLIACION DE RED ELECTRICA.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4715-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	282,896	282,896	282,896	282,896	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. PROF. GRACIANO SANCHEZ.
47218	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLÁS	URBANO	10-4633-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	94,372	94,372	94,372	94,372	100.0%	0	0	METROLINEAL	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. FLECHADORES, METAS: 10 METROS LINEALES
47217	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLÁS	URBANO	10-4634-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	54,151	54,151	54,151	54,151	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 METROS LINEALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Aven- % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Aven- % 3=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
47219	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	10-4635-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	159,619	159,619	159,619	159,619	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL PALMAR, 5 POSTES
	MEJORAMIENTO																							
47222	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO RAINBOW (SUNSHINE CASTLE DELUX), EN ANO. RIO PANICO ENTRE CALLE LAGUNA ESCONDIDA Y BLVD. RIO TAMESI.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4737-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,796	62,796	62,796	62,796	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	JUEGO
47223	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO RAINBOW (SUNSHINE CASTLE DELUX), EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA, SIN (AL LADO DE PALAPA).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4738-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,796	62,796	62,796	62,796	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	JUEGO
47225	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO RAINBOW (SUNSHINE CASTLE DELUX), EN CALLE ONCE ESQUINA CON DOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4735-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,796	62,796	62,796	62,796	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LA MORITA, JUEGO
68840	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010	9-CIUDAD MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5560-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADERO	-	-	458,779	458,779	458,779	458,779	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010 DEL RECURSO FAFEF 2010
47229	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 9-4500 EN "PARQUE INFANTIL", INCLUDE LUMINARIA TIPO PROYECTOR DE 4 M. 400W/25V, CABLEADO, HERRAJES, ACCESORIOS Y CONEXION DEL	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2185-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	362,941	362,941	362,941	362,941	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL, LOCALIDAD FRACC. JOYAS DE MIRAMOLDES, PIEZAS
47230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLACORLA EN AREA VERDE	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2181-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	339,658	339,397	339,658	339,397	100.0%	0	0	METROS LINEALES	540.00	540.00	100.0%	LOCALIDAD :SECTOR EMILIANO ZAPATA
47220	RECONSTRUCCION DE BAOS EN LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DE MATAMOROS TAM. DOS MODULOS HOMBRE MUJERES.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4531-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	381,135	380,471	381,135	380,471	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PERIODISTAS,
47221	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE FUT-BOL.	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	10-4551-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	65,822	58,220	65,822	58,220	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: UNIDAD DEPORTIVA COL. VIVEROS., OBRA
68847	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5561-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	-	-	1,341,853	1,341,853	1,341,853	1,341,853	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010 DEL RECURSO FAFEF 2010
47226	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES PARA VENTANAS Y PUERTAS EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2806L.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,485	82,369	82,485	82,369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LOS FRESNOS.
68844	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010	33-RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5562-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	1,195,335	1,195,335	1,195,335	1,195,335	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010 ,CON RECURSOS DEL FAFEF 2010
47227	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON BOMBA SUMERGIBLE, INCL. TREN DE DESCARGA, CLORADOR Y MEDIO DE GASTO.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4707-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,979	122,979	122,979	122,979	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: E.J. EL SAUCCILLO., PIEZA
47228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO PARA SER OPERADA CON ENERGIA SOLAR.	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	10-4840-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,040	75,040	75,040	75,040	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. CARRICITOS, BOMBA
68844	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5563-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO	-	-	1,069,670	1,069,670	1,069,670	1,069,670	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010 DEL RECURSO FAFEF 2010
68431	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5564-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	-	-	425,984	425,984	425,984	425,984	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010 ,CON RECURSOS DEL FAFEF 2010
68436	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5565-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	518,726	518,726	518,726	518,726	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010 ,CON RECURSOS DEL FAFEF 2010
44450	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL DE 40.6 X 40.6 CMS. (SANTO TOMAS MARTELINADO) EN PLAZA CIVICA, LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5563-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,582,501	4,582,501	4,582,500	4,582,500	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
44133	TERMINACION DE LA RED DE ALUMBRADO EXTERIOR (SUPERPOSTES) LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	2,467,017	2,467,017	2,467,017	2,466,133	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
44079	TERMINACION DE VALIDAD DE ROTONDA, TERRACERIAS, CONTENCIONES Y RED DE RIEGO EN PLAZA CIVICA, LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5533-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,583,697	4,583,697	4,583,697	4,582,900	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
44337	TRABAJOS DE JARDINERIA Y ARBOLIZACION EN EL PARQUE EN EL PARQUE NATURAL Y CAMELLON PRINCIPAL DE ACCESO AL PARQUE BICENTENARIO EN CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5665-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	4,094,105	4,094,105	4,094,105	4,093,904	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
44033	TRABAJOS DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS EN AREA DE HELPUERTO LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4896-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	2,306,079	2,306,079	2,306,079	2,306,079	100.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
47250	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. NUEVO AMANECER.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5300-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	54,565	51,479	54,565	51,479	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AJ. NUEVO AMANECER.,
47251	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. EL LUCERO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5296-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,565	51,565	51,565	51,565	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL LUCERO.,
47252	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. EL NACIMIENTO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5294-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,565	51,565	51,565	51,565	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL NACIMIENTO.,
47253	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. HIGINIO TANGUMA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5298-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	54,565	51,565	54,565	51,565	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. HIGINIO TANGUMA.,

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
47254	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. LA AZUFROZA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5295-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,565	51,565	51,565	51,565	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA AZUFROZA.
47255	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. LA CABECERA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5299-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,479	51,479	51,479	51,479	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA CABECERA.
47256	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. SAN RAFAEL.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	10-5301-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,565	51,565	51,565	51,565	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN RAFAEL.
47343	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL CAB. MUNICIPAL.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-5302-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,289	51,289	51,289	51,289	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.
47345	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL CAB. MUNICIPAL.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-5303-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,115	51,115	51,115	51,115	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.
47344	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL CAB. MUNICIPAL.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-5304-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,319	51,319	51,319	51,319	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.
47346	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. CALABACILLAS.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-5305-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,315	51,315	51,315	51,315	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CALABACILLAS.
47347	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. LLANO Y ANEXAS.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-5307-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,529	51,529	51,529	51,529	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LLANO Y ANEXAS.
47348	REHABILITACION DE SALA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "HENRY FORD", CLAVE: 280PR1902Z.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2175-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	58,122	58,122	58,122	58,122	100.0%	0	0	METROS LINEALES	398.00	398.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA
47349	RECARPETEO DE CALLE LINEARES ENTRE INDEPENDENCIA Y CENTENARIO, CALLE MORELIA ENTRE CALLEJON Y CENTENARIO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE ALLENDE Y LINEARES, CALLES JUAREZ Y	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2177-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,134,730	1,133,649	1,134,730	1,133,649	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,912.81	4,912.81	100.0%	COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO: LIBERTAD ENTRE 16 DE SEP Y ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO ENTRE RIO VERDE Y 18 DE LOCALIDAD: COL. OBRERA
47350	RECARPETEO DE CALLE PINOSUARES ENTRE CHAPULTEPEC Y CENTENARIO.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-2178-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	956,886	955,115	956,886	955,115	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,142.47	4,142.47	100.0%	LOCALIDAD: COL. ARBOL GRANDE
47231	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL EJ. EL ALAMITO.	13-G: Eacote:MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	10-5342-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,566	51,566	51,566	51,566	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL ALAMITO.
47232	RECARPETEO ASFALTICO EN AV. JOSE MA. MORELOS ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y CALLE J. G. DE RESUARIEZ	14-GUERRERO	NUOVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	10-4597-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	324,537	324,496	324,537	324,496	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,311.37	2,311.37	100.0%	
47233	RECARPETEO ASFALTICO EN BLVD. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ANTONIO ZAPATA Y CALLE BELTRAN Y PUGA.	14-GUERRERO	NUOVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	10-4598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	616,327	616,016	616,327	616,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,025.00	3,025.00	100.0%	
47234	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCL. EQUIPAMIENTO DE POZO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-2194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	317,839	313,606	317,839	313,606	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CRUZ Y CRUZ, SISTEMA
47235	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCL. EQUIPAMIENTO DE POZO (2).	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	10-2196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	382,155	377,642	382,155	377,642	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA, SISTEMA
119850	CONSTRUCCION DE TAMBUL "LUGAR DE ENCUESTRO"	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	10-5291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,565	0	51,565	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: OTROS
47236	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	10-5318-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	50,735	50,735	50,735	50,735	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. 3 DE ABRIL.
47237	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION.	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	10-5316-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,417	48,417	48,417	48,417	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA ESPERANZA.
47238	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INC.:SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION.	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	10-5317-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	57,476	57,476	57,476	57,476	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SIDRONIO RODRIGUEZ.
47239	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION.	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	10-5315-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,454	48,454	48,454	48,454	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA INDEPENDENCIA.
47240	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, EN EL CAB. MUNICIPAL.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	10-5320-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,600	51,600	51,600	51,600	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
47241	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL COL. AGR. GUANAJUATO.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	10-5327-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	37,673	37,673	37,673	37,673	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGR. GUANAJUATO.
47242	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. CONRADO CASTILLO.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	10-5324-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	24,240	24,240	24,240	24,240	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CONRADO CASTILLO.
47243	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. EL PARAISO.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	10-5323-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	51,562	51,562	51,562	51,562	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL PARAISO.
47244	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. EMILIO PORTES GIL.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	10-5322-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	51,548	51,548	51,548	51,548	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EMILIO PORTES GIL.
47245	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. FRANCISCO VILLA.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	10-5328-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	51,562	51,562	51,562	51,562	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. FRANCISCO VILLA.
47246	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	10-5325-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	51,563	51,563	51,563	51,563	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. IGNACIO ZARAGOZA.
47247	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. NUEVO SAN LUIS.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	10-5319-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	51,594	51,594	51,594	51,594	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. NUEVO SAN LUIS.
47248	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. SANTA FE.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	10-5321-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	51,598	51,598	51,598	51,598	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SANTA FE.
47249	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL RANCHO NUEVO DEL NORTE.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	10-5326-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	45,391	45,391	45,391	45,391	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RANCHO NUEVO DEL NORTE.
47257	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 13 Y CALLE SIN NOMBRE.	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	10-4644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	385,748	385,748	385,748	385,748	100.0%	0	0	METROS LINEALES	493.00	493.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. EL BARRETAL
47258	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 13 Y CALLE SIN NOMBRE.	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	10-4645-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	488,404	488,404	488,404	488,404	100.0%	0	0	METROS LINEALES	490.00	490.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. EL BARRETAL
47259	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTOS Y 500 MTS DE ANCHO INCLUYE PERIFILADO DE CUNETAS	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	10-5638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	633,949	633,949	633,949	633,949	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS	4,250.00	4,250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGRICOLA SAN CARLOS
47260	REHABILITACION D TOLDO EN TV SECUNDARIA "PROF. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ", CLAVE: 2807V0303.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4668-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	113,373	113,373	113,373	113,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAMPACITOS.
47261	REHABILITACION DE AREA VERDE EN CALLES ESTHER, MIGUEL HIDALGO Y JUAN DE LA BARRERA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4460-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	270,133	270,133	270,133	270,133	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. DELICIAS.
47262	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS", CLAVE: 2809R0211H.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4669-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	261,953	261,665	261,953	261,665	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CUMBRES.
47263	REHABILITACION DE COCINA EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBARRIENT", CLAVE: 2809R0218L.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4670-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	58,691	58,691	58,691	58,159	99.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. REYNOSA
47264	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AV. DE TODOS LOS SANTOS Y AV. SAN JOSE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4461-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	133,499	133,499	133,499	133,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DE SAN JOSE.
47265	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AV. LOMAS ENTRE CALLE SAN FELIX Y CALLE SALVADOR DALI FRENTE AL SEGURO SOCIAL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4462-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	228,388	228,388	228,388	228,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARACHINA SUR.
47266	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AV. SAN JACINTO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN RAMON.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4463-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	231,821	231,020	231,821	231,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22.00	22.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARACHINA NORTE.
47267	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AV. SAN JOSE ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SAN PASCUAL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4464-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	312,728	312,728	312,728	312,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.00	190.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DE SAN JOSE.
47268	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE ARTICULO 27 ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	232,280	232,280	232,280	232,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JACINTO LOPEZ I.
47269	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE BELLA VISTA Y PRIV. SAUCE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4466-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	216,837	214,360	216,837	214,360	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRIV. DEL NORTE.
47270	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CAMARGO ENTRE CALLE REYNOSA DIAZ Y CALLE VICTORIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4467-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	242,741	242,741	242,741	242,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TAMAUJAPAS.
47271	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CIRCUITO JACARANDAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4468-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	156,961	156,185	156,961	156,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RINCON DEL PARQUE.
47272	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CIRUELO Y CALLE SAUCE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	255,038	255,038	255,038	255,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MEZQUITE.
47273	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES Y CALLE DEL VALLE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4470-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	185,087	185,087	185,087	185,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	16.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BALCONES DE ALCALA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
4274	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE FIDENCIO TREJO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4471-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	123,641	122,905	123,641	122,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	82.00	82.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AMPL. EL MAESTRO.
4275	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE MIHATLAN (ATRAS DE JARDIN DE NÓS DILLO PORTES GIL).	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	231,430	231,430	231,430	231,430	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. MARTE R. GOMEZ.
4276	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE NAYARIT Y CALLE YUCATAN.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	231,411	229,803	231,411	229,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. NUEVO MEXICO.
4277	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PALMAS ENTRE AV. DEL PARASO Y CALLE MANGOS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	173,995	173,995	173,995	173,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	463.00	463.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. JARACHINA NORTE.
4278	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PARAISO Y CALLE PAJARITOS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4475-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	232,123	232,123	232,123	232,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. EL BIENESTAR.
4279	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PASO DE LAS PALMAS Y CALLE PASO DE LOS TABACHINES.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4476-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	131,245	127,046	131,245	127,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	65.00	65.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. BERMUDEZ.
4280	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PROL. BALBOA Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4477-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	279,951	279,951	279,951	279,951	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AMPL. RANCHO GDE NVO.
4281	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE SANTA MARTHA ESQ. LOMA LINDA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4478-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	216,629	216,629	216,629	212,729	98.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOMAS REAL DE JARACHINA SUR.
4282	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE VISTA ALEGRE Y CALLE FUENTES DE TREVINO NORTE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4479-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	192,100	192,100	192,100	192,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	66.00	66.00	100.0%	LOCALIDAD :FRACC. FUENTES DEL VALLE.
4283	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLES JOSE ONOFRE, JUAN VELA E IGNACIO GONZALEZ.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	195,415	192,433	195,415	192,433	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. FUNDADORES.
4284	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLES LOMA BAJA ENTRE CALLE ELIAS PIA Y CALLE CERRO DE LA BREA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4481-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	210,447	210,447	210,447	210,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. FUENTES SECC. LOMAS DE INFORMAVIT.
4285	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLES SIERRA MORENA, SIERRA DEL HUMO Y PIA NEVADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	205,848	205,775	205,848	205,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. FUENTES SECC. LOMAS.
4286	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLES TRES PICOS OTE., RIO SAN FERNANDO PTE. Y SUR Y CIRCUITO INDEPENDENCIA NTE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4483-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	239,838	237,277	239,838	237,277	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. FUENTES SECC. LOMAS DE INFORMAVIT.
4287	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN PRIVADA ESPTO Y CALLE JAPON NORIENTE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4484-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	197,567	197,567	197,567	197,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	LOCALIDAD :FRACC. HACIENDA LAS FUENTES SECC. II.
4288	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA ENTRE CALLES DESARROLLO URBANO, PRESIDENCIA, COMERCIO Y TURISMO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4485-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	216,799	214,922	216,799	214,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. AYUNTAMIENTO 2000.
4289	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA ENTRE CALLES FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL (CALLE 30), TOMAS ROBINSON (CALLE 31), LUIS CABALLERO (CALLE 38) Y JOSEFA O. DE DOMINGUEZ.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4486-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	346,362	346,362	346,362	346,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	515.00	515.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. LA ESCONDIDA.
4290	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA ENTRE CALLES HERODES DE NACCOZARI, CALLE 30 Y AV. CENTRAL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	250,070	250,070	250,070	250,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. MODULO 2000 RANCHO GRANDE.
4291	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA JUNTO A ESC. TELESECUNDARIA SALVADOR CARDENAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4488-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	270,373	270,373	270,373	270,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. DOROTEO ARANGO.
4292	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS", CLAVE: 28DP960809.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4671-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	33,978	33,978	33,978	33,978	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. REYNOSA.
4293	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON LOPEZ VELARDE", CLAVE: 28DP96444A.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4672-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	165,224	165,222	165,224	165,222	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	57.60	57.60	100.0%	LOCALIDAD: COL. EL OLMO, METAS: 229.60 METROS CUADRADOS.
4294	REHABILITACION DE TECHUMBRE DE 30 X 23 M. ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA CLAVE 28DP96976J.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4489-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	79,331	79,331	79,331	79,331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	690.00	690.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NARCIZO MENDOZA.
4295	REUBICACION DE AULA DE MADERA EN CAM, CLAVE: 28DML6044E.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	77,803	77,803	77,803	77,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. RAMOS.
4296	TERMINACION DE AULA ATIPICA EN ESCUELA PRIMARIA "FLEMON MATA", CLAVE: 28DP96143Z7.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4683-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	319,856	315,789	319,856	315,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	191.88	191.88	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. CUMBRES, METAS: 19.54 METROS CUADRADOS.
4297	TERMINACION DE RED DE AGUA POTABLE CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS ENTRE 23 DE DICIEMBRE Y AV. VALLE DEL SOL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4490-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	417,599	321,383	417,599	321,383	100.0%	0	0	METRO LINEAL	590.00	590.00	100.0%	LOCALIDAD :COL. VALLES DEL SOL.
4298	TERMINACION DE TECHUMBRE Y ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO DE CRUZ ROJA MEXICANA, EN LA COL. CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CUIDAD RIO BRAVO	URBANO	10-2300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	170,087	166,915	170,087	166,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	91.00	91.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CUAUHTEMOC.
4299	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4713-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	193,378	193,378	193,378	193,378	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,150.00	3,150.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. VIEJO CAMACHO.
4299	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4712-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	294,671	294,671	294,671	294,671	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800.00	4,800.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. LA GAVIA.
4291	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4714-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	229,330	229,330	229,330	229,330	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. MAGUEYES.
4293	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4711-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	230,580	230,580	230,580	230,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200.00	4,200.00	100.0%	LOCALIDAD :EJ. PROFR. GRACIANO SANCHEZ.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 83	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
47302	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4709-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	229,330	229,330	229,330	229,330	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN RAFAEL
47304	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR, 6 MTS. DE ANCHO.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	10-4710-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	152,772	152,772	152,772	152,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	2,400.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. REDENCION DEL CAMPESINO.
47305	REHABILITACION DE GRADAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO (GRADAS) EN CAMPO DE Béisbol.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-4577-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	453,596	453,596	453,596	453,596	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. ALFREDO V. BONFIL, MODULO
47306	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN EL EJ. EL ESMERIL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	10-2332-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	140,315	140,315	140,315	140,315	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,756.00	1,756.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL ESMERIL.
47307	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-4691-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	309,274	309,274	309,274	309,274	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.
47308	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL CERRO MOCHO 1.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5334-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,599	51,599	51,599	51,599	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CERRO MOCHO 1.
47311	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5338-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	33,575	33,575	33,575	33,575	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CRUZ VERDE.
47309	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5340-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,195	51,194	51,195	51,194	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAMALEON.
47310	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5337-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	49,683	49,683	49,683	49,683	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. TANQUE BLANCO.
47314	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5339-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,716	50,716	50,716	50,716	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN MIGUEL DEL CARMEN.
47312	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5336-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,338	51,338	51,338	51,338	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA LAGUNA.
47313	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-5335-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	41,627	41,627	41,627	41,627	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CERRO MOCHO 2.
47315	REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL Y PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	10-4692-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	367,777	366,879	367,777	366,879	100.0%	0	0	METROLINEAL	10.00	10.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.
47316	REHABILITACION DE AREA VERDE. CALLE HATY Y CALLE CHILE ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE BOLIVIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4402-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	226,205	226,205	226,205	226,205	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LIBERTAD.
47317	REHABILITACION DE AREA VERDE. CALLE HONESTIDAD Y CALLE INTEGRIDAD ENTRE CALLE PATRIOTISMO Y CALLE GRATITUD.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4403-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	229,507	229,507	229,507	229,507	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. INTEGRACION FAMILIAR.
47318	REHABILITACION DE AREA VERDE DE LA COLONIA. CALLE DR. LAVIN Y CALLE EVELIO MIER Y TERAN. COL. DOCTORES.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5095-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	199,459	199,459	199,459	199,459	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DOCTORES.
47319	REHABILITACION DE AREA VERDE DE LA COLONIA. EN CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA. CALLE LAGO DE PAZCUARO Y CALLE REPUBLICA DE BRASIL. COL. IGNACIO ALLENDE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5094-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	297,775	297,775	297,775	297,775	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. IGNACIO ALLENDE.
47320	REHABILITACION DE AREA VERDE. DEL FRACCIONAMIENTO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4406-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	229,292	229,292	229,292	229,292	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DEL BOSQUE.
47321	REHABILITACION DE AREA VERDE DEL FRACCIONAMIENTO. C/ ESTADO DE PUEBLA, /C MONTAÑAS RICALDAS Y C/ MONTE EVEREST	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5096-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	196,695	196,695	196,695	196,695	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VIENTO HUASTECO.
47322	REHABILITACION DE AREA VERDE DEL FRACCIONAMIENTO. CALLE 13 DE MAYO DE 1914 ENTRE CALLE JUAN RINCON Y CALLE PABLO VILLANUEVA. FRACC. DEL VALLE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5097-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	319,685	319,685	319,685	319,685	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. DEL VALLE.
47323	REHABILITACION DE AREA VERDE. EN CALLE BARRETA Y CALLE EBANO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4407-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	222,421	222,421	222,421	222,421	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MONTE ALTO.
47324	REHABILITACION DE AREA VERDE. EN CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ ENTRE CALLES 5 Y CALLE 6.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	228,582	228,582	228,582	228,582	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. MANUEL AVILA CAMACHO.
47327	REHABILITACION DE AREA VERDE. EN CALLE PINOSUJAREZ, CALLE 18 Y CALLE BAJA CALIFORNIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4410-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	226,471	226,471	226,471	226,471	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PERIODISTAS.
47328	REHABILITACION DE AREA VERDE EN EL EJIDO. EJ. TIERRA NUEVA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5098-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	288,356	288,356	288,356	288,356	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. TIERRA NUEVA.
47329	REHABILITACION DE AREA VERDE EN EL FRACCIONAMIENTO. EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIN NOMBRE. FRACC. LAS AMERICAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	159,138	159,138	159,138	159,138	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. LAS AMERICAS.
47330	REHABILITACION DE AREA VERDE EN LA COLONIA. CALLE ALVARO PEREZ Y PEREZ Y CALLE SALVADOR GIL AGUIA. COL. SIMON TORRES.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5099-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	225,211	225,211	225,211	225,211	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SIMON TORRES.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=2*2/21			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
47331	REHABILITACION DE PLAZA AARON SAENZ GARZA ALUSIVO AL BICENTENARIO	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-4705-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-		344,564	344,564	344,564	344,564	100.0%	0	0	METROS CUADROS	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO,		
47332	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL COL. INDUSTRIAL.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5351-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-		51,491	51,491	51,491	51,491	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. INDUSTRIAL.		
47333	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. BENITO JUAREZ NO. 1.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5347-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-		31,323	31,323	31,323	31,323	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. BENITO JUAREZ NO. 1.		
47334	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. EL SAUZAL.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5353-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-		49,351	49,351	49,351	49,351	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL SAUZAL.		
47335	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. LAS AMARILLAS.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5348-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-		50,368	50,368	50,368	50,368	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LAS AMARILLAS.		
47336	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. MANUEL CASTAÑO V.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5350-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-		49,351	49,351	49,351	49,351	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. MANUEL CASTAÑO V.		
47337	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. MARTIRES DE RIO BLANCO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5354-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-		51,192	51,192	51,192	51,192	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. MARTIRES DE RIO BLANCO.		
47338	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. PLAN DE IGUALA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5355-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-		51,196	51,196	51,196	51,196	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. PLAN DE IGUALA.		
47339	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. PRIMERA UNIDAD.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5343-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-		42,496	42,496	42,496	42,496	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. PRIMERA UNIDAD.		
47340	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. SERVANDO CANALES.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5349-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-		51,669	51,669	51,669	51,669	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SERVANDO CANALES.		
47341	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. TRANCAS.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5352-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-		30,527	30,527	30,527	30,527	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. TRANCAS.		
47342	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. VICENTE GUERRERO.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	10-5344-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-		51,341	51,341	51,341	51,341	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. VICENTE GUERRERO.		
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																										
120386	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDO DEL ESTADO DE TAMAUPLAS EN BRONCE PARA TORRE GUBERNAMENTAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5709-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	-	-		1,914,000	1,914,000	1,914,000	1,914,000	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ELABORACION EN BRONCE DEL ESCUDO DEL ESTADO DE TAMAUPLAS MEDIDAS 7.70 X 6.18 METROS, Y 10 CM DE ESPESOR. CARA EN PLACA DE BRONCE DE 6 MM DE ESPESOR. SE DETERMINA EN UNA SOLA PIEZA POR SER MAS OBJETIVA SU CUANTIFICACION.		
	SISTEMAS DE INFORMACION																										
121206	EQUIPAMIENTO VOZ Y DATOS DE LA TORRE GUBERNAMENTAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4854-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	-	-		50,990,183	50,990,183	50,990,183	50,990,183	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL SISTEMA INCLUDE INFRAESTRUCTURA DE APARATOS DE TELEFONIA, RED DE VOZ Y SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD.		
105437	APORTACION FORPEDEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-		2,821,755	2,821,755	2,821,755	2,821,755	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA ESTA DANDO UNA APORTACION DE 2,821,755 A FORPEDEN		
104833	APORTACION PROSSAPYS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-		28,669,369	28,669,369	28,669,369	28,669,369	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA ESTA DANDO UNA APORTACION DE 28,669,369 A PROSSAPYS 2010		
120724	SUMINISTRO DE ARNESES Y CONECTORES EN TORRE GUBERNAMENTAL PARQUE BICENTENARIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5708-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	-	-		4,735,452	4,735,452	4,735,452	4,735,452	100.0%	0	0	PIEZA	4,008.00	4,008.00	100.0%	SE DETERMINAN EN PIEZAS. INCLUYE ARNESES Y CONTACTOS PARA LA TORRE GUBERNAMENTAL.		
	OTROS																										
78941	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL.)																										
78941	APORTACION AL FIDECOMISO 1981 (FONDI) POR EL DESASTRE NATURAL PROVOCADO POR LA OCURENCIA DE LLUVIAS SEVERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-6730-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLAS	-	-		38,132,429	38,132,429	38,132,429	38,132,429	100.0%	5,681,173	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOS INTERESES REPORTADOS EN ESTE FOLIO CORRESPONDEN A TODO EL FONDO DE FAPEF 2010 DEL PERIODO A MARZO DEL 2011		
78988	APORTACION AL FIDECOMISO 1981 FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDI) POR EL DESASTRE NATURAL, PROVOCADO POR LA OCURENCIA DE LLUVIAS SEVERAS EN LOS MUNICIPIOS DE CD. MADERO Y TAMPICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5805-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLAS	-	-		4,222,232	4,222,232	4,222,232	4,222,232	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION		
78988	APORTACION AL FIDECOMISO 1981 FONDO DE DESASTRES NATURALES POR EL DESASTRE NATURAL PROVOCADO POR LA OCURENCIA DE LLUVIA SEVERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-5686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLAS	-	-		144,754,976	144,754,976	144,754,976	144,754,976	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION		
CONVENIOS EN REGISTROS																											
CONVENIOS DE REASERONACION														66,338,821	66,338,821	66,338,821	66,338,821	97.3%	804,136	0		3.88	2.88	66.7%			
INVERSION																											

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																							
19414	CONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR EVA SAMANO EN EL KM 8-1288+532, NUEVO LAREDO, TAMAUPLIPAS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6584-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 646-CENTRO SCT TAMAUPLIPAS	49,000,000	49,000,000	49,000,000	48,997,993	100.0%	793,135	0	FUENTE	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA DE NUEVO LAREDO, TAMAUPLIPAS. ESTA OBRA INCLUYE UN PASO SUPERIOR VEHICULAR, ACCESOS, OBRA ELECTRICA Y OBRA HIDROSANITARIA. INTERESES GENERADOS AL MES DE MARZO DE 2011.
	EQUIPAMIENTO																							
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
72660	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0069	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	5,838,821	5,838,821	5,838,821	5,834,343	99.9%	0	0	TECNOLOGÍA	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO Y ENLACE DE 15 OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL
72963	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0399	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	11,000	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	1. SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA LICITACIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO DE REGISTRO CIVIL. 2. INTERESES GENERADOS A MARZO DE 2011. DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL.
	OTROS CONVENIOS												2,162,477,366	2,161,102,872	2,160,764,762	2,106,402,965	96.9%	1,919,620	641,729		73,967,801.14	70,399,022.89	95.2%	
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																							
13976	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE CARRETERA RIBERENA A PROLONGACIÓN BULEVAR MATAMOROS DE KM 0+000 A KM 0+479.52 EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAM.	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	10-5735-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUJ-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	3,419,905	3,419,905	3,419,905	1,025,972	30.0%	0	0	KILOMETRO	0.87	0.00	0.0%	
36192	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 3 EE U2-C-PB AISLADA + 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE U2-C-PB. ADOBADOS + 4 AULAS 2 EE 717 P.B. + 1 LABORATORIO DE COMPUTO 5 E	22-MATAMOROS	LA UNIÓN	RURAL	10-5616-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	4,031,906	4,031,906	4,031,906	0	0.0%	0	0	ALUMNO	300.00	0.00	0.0%	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2010
13973	CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL, CRUCES PEATONALES, Y OBRA ELECTRICA Y ACCESO A CD. MIGUEL ALEMAN (2A ETAPA), TAM.	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	10-5558-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUJ-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	2,199,185	2,199,185	2,199,185	659,756	30.0%	0	0	METROS LINEALES	504.20	504.20	100.0%	INCLUYE TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, JARDINERIA, SEÑALAMIENTO Y OBRA ELECTRICA
87110	RECAPETEO ASFALTICO EN BLVD. VALENTIN BARRERA ENTRE CALLE BRUNO MARTINEZ Y ARROYO EL BLUYE	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	FCF-MA-201002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAUPLIPAS	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 646-CENTRO SCT TAMAUPLIPAS	318,179	318,179	318,179	318,179	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,350.00	2,350.00	100.0%	
87257	RECAPETEO ASFALTICO EN BLVD. VALENTIN BARRERA ENTRE CALLE 16A. Y CALLE BRUNO MARTINEZ	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	FCF-MA-201001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAUPLIPAS	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 646-CENTRO SCT TAMAUPLIPAS	437,028	30,843	437,028	30,843	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	686.20	686.20	100.0%	
13971	CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE VIADUCTOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	10-5474-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUJ-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	13,718,672	13,165,492	13,237,415	13,237,415	100.5%	77,475	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIADUCTOS. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A MARZO DE 2011 \$77,475.00 DE LOS CUADROS DE APLICACION EN OBRA LA CANTIDAD DE \$71,923.00. LO QUE REPRESENTA EL EXCEDENTE EJERCIDO EN EL PROYECTO.
65960	PROYECTO CENTRO LOGISTICO 300SESENTA	27-NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0403-01	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMERCIO EXTERIOR	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO NUEVO SANTANDER Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL GOB DEL EDO DE TAMAUPLIPAS	-	10-ECONOMIA 212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	12,250,000	12,250,000	12,250,000	12,250,000	100.0%	0	0	PROYECTO	12,250,000.00	12,250,000.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
63112	PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE PYMES DE LOGISTICA EN NUEVO LAREDO, TAM.	27-NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO NUEVO SANTANDER Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL GOB DEL EDO DE TAMAUPLIPAS	-	10-ECONOMIA 212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	36,000,000.00	36,000,000.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
13972	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA BRECHA E-98 ENTRE CARR. A MATAMOROS Y CALLE DATACOM EN LA COL. PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA SECC. SUR, MPIO DE REYNOSA TAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5557-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUJ-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	9,390,800	9,390,800	9,390,800	8,662,680	92.2%	0	0	KILOMETRO	0.84	0.83	98.8%	
13975	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS FLORES, EN NUEVO PROGRESO, MPIO DE RIO BRAVO, TAM.	33-RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	10-5728-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUJ-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	2,081,985	2,081,985	2,081,985	1,223,425	58.8%	0	0	METRO CUADRADO	5,000.00	2,600.00	52.0%	INCLUYE SEÑALAMENTOS
13974	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MONTERREY DEL KM 11+682 AL KM 11+645.72 EN TAMPICO, TAM.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-5559-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUJ-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	10,044,896	10,044,896	9,743,549	5,463,921	54.4%	0	0	KILOMETRO	0.59	0.22	37.3%	SE APROBO CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO CON FECHA 25-DIC-2010. NUEVA FECHA DE TERMINACION: 11-ENERO-2011.
38126	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5461-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	791,084	791,084	791,084	775,797	98.1%	0	0	ALUMNO	700.00	700.00	100.0%	CONVENIO S.H.C.P. PROGRAMA REGIONALES RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS II 2010 BENEFICERIA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAUPLIPAS. (SGRNP0089)
38115	CONSTRUCCION DE CAFETERIA + OBRA EXTERIOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5409-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,372,427	1,372,427	1,372,427	1,372,427	100.0%	0	0	ALUMNO	790.00	790.00	100.0%	CONVENIO S.H.C.P. PROGRAMA REGIONALES RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS II 2010 BENEFICERIA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAUPLIPAS. (SGRNP0089)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24		
38108	CONSTRUCCION DE GIMNASIO + OBRA EXTERIOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5397-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,720.027	11,720.027	11,720.027	10,961.420	93.5%	0	0	ALUMNO	787.00	787.00	100.0%	CONVENIO S.H.C.P. PROGRAMA REGIONALES RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICOS II 2010.	
38043	CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE 11 AULAS + SERVICIOS SANITARIOS + ADMINISTRACION + PORTICO + DEPARTAMENTO TECNICO + LABORATORIO DE COMPUTO EN EDIFICIOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4918-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (114)-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,897.173	10,897.173	10,897.173	9,527.852	89.1%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	CONVENIO SEP-PROGRAMA DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	
63674	PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE PYMES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN CD. VICTORIA, TAM. SEGUNDA ETAPA	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO O TECNOLÓGICO	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO	-	10-ECONOMÍA (212)-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO DEL GOB DEL EDO DE TAMAULIPAS	22,083.991	22,083.991	22,083.991	18,564.467	84.1%	0	0	PROYECTO	22,083.991.00	18,564.467.00	84.1%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD	
	MEJORAMIENTO																								
75911	CONVENIO CNA - PROGRAMA DISTRITO DE RIEGO 026 BAJO RIO SAN JUAN	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-0378-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100)-COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,885.299	6,885.299	6,885.299	6,885.299	100.0%	120.512	0	HECTAREA	19,189.00	19,189.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%	
90748	SEÑALIZACION EN CRUCERO BLVD. VALENTIN BARRERA Y CALLE BRUNO MARTINEZ	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	FCF-MA-2010/04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (168)-CENTRO SCT TAMAULIPAS	445.881	30.752	445.881	30.752	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	3,742.44	3,742.44	100.0%		
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
60794	FORTALECIMIENTO A LA INSTITUCIONALIZACION DE PROCESOS EN POLITICAS DE IGUALDAD	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-0348	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA	-	20-DESARROLLO SOCIAL (100)-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	4,305.653	4,305.653	4,305.653	4,074.022	94.6%	36.223	0	MUJER	71.00	71.00	100.0%	SE REALIZO UN REINTEGRO A LA FEDERACION DE UN RECURSO NO EJERCIDO POR 231,716.40 Y UNOS INTERESES DE 36.223	
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
22772	ESTIMULOS A LA CALIDAD EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (700)-OFICIALIA MAYOR	25,545.248	25,545.248	25,545.248	25,539.191	100.0%	0	0	MAESTRO	1.00	1.00	100.0%	LA CANTIDAD DE MAESTROS BENEFICIADOS NO ESTABA DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURAR LA INFORMACION	
32600	GTOS. DE OPERACION Y PRESTACION DE SERV. DE EDUC. EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (700)-OFICIALIA MAYOR	250,000.000	250,000.000	250,000.000	250,000.000	100.0%	0	0	DOCENTE	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL PROGRAMADO ANUAL LA INFORMACION NO ESTA DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA DEL TRIMESTRE	
67724	PROGRAMA DE ASESORES FINANCIEROS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP2010-325	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	FONDO TAMAULIPAS	-	10-ECONOMÍA (200)-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	600.000	600.000	600.000	600.000	100.0%	0	0	PROYECTO	600.000.00	600.000.00	100.0%		
32745	SECRETARIA DE EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (700)-OFICIALIA MAYOR	100,000.000	100,000.000	100,000.000	100,000.000	100.0%	0	0	MAESTRO	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL PROGRAMADO ANUAL LA INFORMACION NO ESTA DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA DEL TRIMESTRE	
67625	PREMIO A LA CALIDAD TAMAULIPAS PARA LAS MPYMES TAMAULIPECAS	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP2010-170	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	FONDO TAMAULIPAS	-	10-ECONOMÍA (200)-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	990.000	990.000	990.000	990.000	100.0%	0	0	PROYECTO	990.000.00	990.000.00	100.0%		
65106	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP) 2010.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (111)-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	6,044.758	6,044.758	6,044.758	0	0.0%	123.999	0	ALUMNO	80.00	0.00	0.0%	RECURSOS PENDIENTE DE EJERCICIO, YA QUE EXISTE UN CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN PARA SU EROGACIÓN.	
65107	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PFI 2010	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	9.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (111)-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	34,807.659	34,807.659	34,807.659	2,273.563	6.5%	342.041	0	ALUMNO	39,441.00	0.00	0.0%	RECURSOS PENDIENTE DE EJERCICIO, YA QUE EXISTE UN CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN PARA SU EROGACIÓN.	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
79616	ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (300)-SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	55,340.840	55,340.840	55,340.840	55,340.840	100.0%	0	0	PROGRAMA	17.00	17.00	100.0%	17 PROGRAMAS ENLOBADOS EN AFASPE 2010. CIFRAS SEGUN CONVENIO MODIFICADO, CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	
79620	ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (300)-SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	55,340.840	55,340.840	55,340.840	55,340.840	100.0%	0	0	PROGRAMA	17.00	17.00	100.0%	17 PROGRAMAS ENLOBADOS EN AFASPE 2010. CIFRAS SEGUN CONVENIO MODIFICADO, CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	
22773	APOYOS COMPLEMENTARIOS A FAEB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (300)-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	31,672.908	31,672.908	31,672.908	28,873.438	91.2%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%		
79621	CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (100)-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,081.018	8,081.018	8,081.018	8,081.018	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010. UNIDADES MEDICAS MOVILES.	
79622	DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (100)-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	59,019.703	59,019.703	59,019.703	59,019.703	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010. LOS PAQUETES SON CON BASE A LA CARTILLA DE SALUD DE ACUERDO CON LA EDAD, SEXO Y EVENTO DE VIDA DE CADA PERSONA. IMPORTE CONFORME A CONVENIO MODIFICADO.	
23489	EDUCACION BASICA SIN FRONTERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0363	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (310)-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	214.000	214.000	214.000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO NO HAY INFORMACION AL MOMENTO DE CAPTURA	
23548	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (310)-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	8,419.450	8,419.450	8,419.450	8,204.410	97.4%	0	0	MAESTRO	49,368.00	49,368.00	100.0%	EN EL AVANCE SON MAESTROS Y ALUMNOS BENEFICIADOS	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/1	24
32818	FORMACION DE ORQUESTA SINFONICA Y COROS INFANTILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (310)- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FÍSICO LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL PROGRAMADO ANUAL LA INFORMACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA DEL TRIMESTRE
32736	GTOS. DE OPERACION Y PRESTACION DE SERV. DE EDUC. EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (700)- OFICINA MAYOR	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.0%	0	0	DOCENTE	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FÍSICO LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL PROGRAMADO ANUAL LA INFORMACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA DEL TRIMESTRE
92242	IMPLEMENTACION DE LA REFORMA LEGAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-0029-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	-	17-PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (100)- PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	395,000	395,000	0	395,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	LA INFORMACION PROPORCIONADA CORRESPONDE A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA YA QUE NO SE ENCONTRO UNA OPCION PARA DICHA DEPENDENCIA.
72046	IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0397	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE MEDIACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE MEDIACIÓN
68833	IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL.- PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL DE LA SERIA DE GOBERNACION.- 10-0396	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REFORMA LEGAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	790,000	790,000	790,000	790,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	EL REPORTE CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL QUE CELEBRARON EN EL 2010, LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA PROYECTOS DENTRO DE LOS CUALES LE CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, CAPACITACIÓN PARA JUECES, MP S, POLICIAS, DEFENSORES, PERITOS Y ABOGADOS
23452	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUC. PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0352	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (312)- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	5,656,850	5,656,850	5,656,850	1,125,907	19.9%	0	0	DOCENTE	20,443.00	20,443.00	100.0%	
23465	PROGRAMA DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (314)- DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	907,404	907,404	907,404	789,897	87.1%	0	0	MAESTRO	1,192.00	1,192.00	100.0%	EN EL AVANCE FÍSICO SON FIGURAS EDUCATIVAS COMO JEFE DE SECTOR, SUPERVISORES, ASESORES TÉCNICO PEDAGÓGICO, MAESTROS
33045	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A UNIDADES DE U.P.N.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-0086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (A00)- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	252,173	252,173	252,173	0	0.0%	0	0	PLANTEL	5.00	5.00	100.0%	
32804	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-0084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (300)- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,260,191	1,260,191	1,260,191	0	0.0%	0	0	MAESTRO	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FÍSICO LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL PROGRAMADO ANUAL LA INFORMACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA DEL TRIMESTRE
32580	PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (310)- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FÍSICO LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL PROGRAMADO ANUAL LA INFORMACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA DEL TRIMESTRE
22774	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0329	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (300)- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	53,378,625	53,378,625	53,378,625	53,378,625	100.0%	1,100,688	541,729	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA NO DISPONIBLE
22787	REFORMA CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (312)- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	2,672,138	2,672,138	2,672,138	1,932,253	72.3%	0	0	DOCENTE	182,472.00	182,472.00	100.0%	
23446	REFORMA CURRICULAR Y PEDAGOGICA EN EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0351	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (312)- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	1,117,823	1,117,823	1,117,823	486,536	43.5%	0	0	MAESTRO	93,724.00	93,724.00	100.0%	
79623	SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (100)- COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	62,919,645	62,919,645	62,919,645	62,919,645	100.0%	0	0	OTROS	256,751.00	249,781.00	97.3%	CIFRAS CONFORME AL CONVENIO MODIFICADO Y AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010, CON 128 INTERVENIONES MEDICAS.
79624	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (100)- COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,139,532.102	1,139,532.102	1,139,532.102	1,139,532.102	100.0%	0	0	FAMILIA	325,792.00	325,792.00	100.0%	FAMILIAS REGISTRADAS 325,792 CON 953,306 BENEFICIARIOS. CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO DE CUENTA PÚBLICA DEL 2010
79625	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.03.02.02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	-	12-SALUD (100)- SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD	845,000	845,000	845,000	845,000	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	204.00	204.00	100.0%	UNIDADES MÉDICAS ACREDITADAS CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SICALIDAD. CIFRA AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
66985	SUBSIDIO AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSIDIO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE MEDIACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	900,383	900,383	900,383	900,383	100.0%	10,350	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	1. EQUIVALE A DOS APORTACIONES PARA EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. CADA APORTACIÓN SE COMPONE POR \$450,191.34 2. SE REINTEGRA A LA TESORERÍA LA CANTIDAD DE \$1,058,564.00. DE RECURSOS NO EJERCIDOS. 3. INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA LEGAL 2010, GENERADOS HASTA MARZO 2011.
22775	PROGRMA PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUMNOS DE LA ESC. NORMAL RURAL	13-G- Escuelas MEZ	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	RURAL	10-0336	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN NORMAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (115)- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN	875,570	875,570	875,570	193,074	22.1%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FÍSICO INFORMACION NO DISPONIBLE
67466	FORO PYME EXPO PROVEEDOR INDUSTRIAL MATAMOROS 2010	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP2010-7	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD ESTATAL	FONDO TAMAULIPAS	-	10-ECONOMÍA (200)- SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia y/o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % E2	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89072	LLANTAS DE DESECHO 2010	22-MATAMOROS	ZONA RESIDENCIAL	RURAL	NO TIENE	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION N DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES I 100- SECRETARIA	200,000	200,000	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO REALMENTE SE LLEVA A CABO EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS QUE GENERAN LLANTAS DE DESECHO. EL RECURSO ES UTILIZADO PARA TRABAJAR LAS LLANTAS DE DESECHO A LOS LUGARES DE CONFINAMIENTO FINAL.	
80883	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN CD DEPORTIVA EN INV LDO INCLUDE: CANCHA DE FUTBOL CON PASTO NATURAL CON SISTEMA DE REGADRO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	02 CONADE 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,011,333	4,011,333	4,011,333	3,390,614	84.5%	0	0	LOTI	100.00	80.00	80.0%	EL CONTRATO PARA ESTA OBRA SE AMPLIO.	
79631	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN CD DEPORTIVA EN INV LDO INCLUDE: MODULO DE VESTIDORES Y SANTIARIOS LDO OFE. GRADAS SUBESTACION ELECTRICIA Y ALMBRADRO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08 FISIMUN 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,289,267	3,289,267	3,289,267	2,170,916	66.0%	0	0	LOTI	100.00	66.00	66.0%		
61508	FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	18ADGJHAEODGV C210991	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-	11-EDUCACION PUBLICA I 100- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	360,000	360,000	15,000	12,352	3.4%	0	0	ACTIVIDAD	8.00	0.00	0.0%	CONVENIO DE CONACULTA NO. 18A-DGJ-10AE-DGVCC-129-01 CON EL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CON EL NOMBRE DE FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA, DIFUSION DE LA CULTURA EN LOS HABITANTES DE LA LECTURA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SALAS DE LECTURA.	
65108	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN 2010.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMICA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA I 100- DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	11,193,347	11,193,347	11,193,347	10,063,431	89.9%	108,332	0	ALUMNO	39,441.00	39,441.00	100.0%	RECURSOS PENDIENTE DE EJERCICIO. YA QUE EXISTE UN CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN PARA SU EROGACION.	
20-TAMAULIPAS RECURSO 2009																									
SUBSIDIOS 1616 REGISTROS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																									
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA																									
GASTO CORRIENTE																									
21845	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUC. ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0422	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS Y ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL	11-EDUCACION PUBLICA I 310- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	669,858	669,858	669,858	545,451	81.4%	0	0	ALUMNO	13,646.00	13,646.00	100.0%		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS																									
21876	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO INST. DE LAS ESC. NORMALES PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0469	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN NORMAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ESCUELAS NORMALES PUBLICAS DEL ESTADO	11-EDUCACION PUBLICA I 115- DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACION	6,959,398	6,959,398	6,959,398	6,950,959	99.9%	0	0	ESQUELA	6.00	6.00	100.0%		
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS																									
19188	PROGRAMA DE BECAS DE APOYO ALA EDUC. BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS QUE CURSARAN ALGUN NIVEL DE EDUCACION BASICA	11-EDUCACION PUBLICA I 312- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	1,020,500	1,020,500	1,020,500	450,450	44.1%	0	0	BECAPO	157.00	157.00	100.0%		
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BASICA EN SERVICIO																									
21796	PROGRAMA NAC. DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS EN EDUC. BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	DOCENTES DE LOS NIVELES DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	11-EDUCACION PUBLICA I 314- DIRECCION GENERAL DE FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	12,202,763	12,202,763	12,202,763	12,016,508	98.5%	0	0	DOCENTE	33,400.00	33,400.00	100.0%		
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA																									
21849	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0423	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	DOCENTES Y ALUMNOS DEL NIVEL DE TELESECUNDARIA	11-EDUCACION PUBLICA I 311- DIRECCION GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS	9,910,996	9,910,996	9,910,996	2,812,655	28.4%	0	0	ALUMNO	15,000.00	15,000.00	100.0%		
CULTURA FISICA																									
89368	SINADE 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SINADE 2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE	DEPORTISTAS	11-EDUCACION PUBLICA I 100- SECRETARIA	2,676,728	1,536,987	1,536,987	1,528,318	99.4%	0	0	ADULTO Y JOVEN	100.00	88.50	88.5%		
DEPORTE																									
INVERSION OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
46358	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL (ENRIQUE BORJA) UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ", INCL. SUMINISTR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6463-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	11-EDUCACION PUBLICA I 168- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,233,702	2,233,702	2,233,702	1,422,468	63.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO JOSE MENDEZ, CANCHA	
46359	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO(ENRIQUE BORJA), UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6462-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	11-EDUCACION PUBLICA I 168- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	982,948	982,948	982,948	982,948	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO JOSE MENDEZ, CANCHA	
46360	REHABILITACION DE CANCHAS BASQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6202-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	11-EDUCACION PUBLICA I 168- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	266,066	266,066	266,066	262,296	94.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO JOSE MENDEZ, CANCHA	
46361	REHABILITACION DE CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	11-EDUCACION PUBLICA I 168- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	327,415	327,415	327,415	327,413	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO JOSE MENDEZ, CANCHA	
46362	REHABILITACION DE CANCHAS DE TENIS Y BASQUETBALL EN UNIDAD DEPORTIVA PARQUE SIGLO XXI	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6264-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	11-EDUCACION PUBLICA I 168- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,021,566	1,021,566	1,021,566	1,021,566	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HORACIO TERAN, CANCHA	
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
19181	PROYECTO NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ALUMNOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (310)- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,966,813	98.6%	0	0	ALUMNO	5,324.00	5,324.00	100.0%	
	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																							
19202	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0406	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ESCUELAS Y ALUMNOS DE EDUC. BÁSICA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (310)- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	4,495,280	4,495,280	4,495,280	4,476,472	99.6%	0	0	ALUMNO	91,281.00	91,281.00	100.0%	
	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																							
21896	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ALUMNOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (311)- DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS	26,714,293	26,714,293	26,714,293	12,048	0.0%	0	0	ALUMNO	3,586.00	3,586.00	100.0%	
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
66013	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN ALDAMA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-6430-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	12880	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,986,615	2,986,615	2,986,615	2,986,615	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13222	TAJO DE ALIVIO EN LA LAGUNA AGUADA GRANDE Y MARISMAS DE ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA PARA PERMITIR EL DRENAJE PLUVIAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5350-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	50896	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (148- DELEGACION FEDERAL EN TAMAUPLIPAS	9,384,900	9,384,900	9,384,900	9,384,899	100.0%	74.005	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE CANAL TRAPEZIAL DE LLAMADA CONST DE VERTEDERO DE CRESTA LIBRE, CANAL TRAPEZIAL DE DESCARGA, CONST DE ALCANTARILLA STA ELENA 1 Y 2, ESTRUCTURA DE CONTROL CALLES Y TAJOS DE ALIVIO (DESARROLLO), RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
66014	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA DE RETROLAVADO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5949-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJES DE MATAMOROS	206500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,640,336	1,640,336	1,640,336	1,640,336	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66015	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR PRINCIPAL DEL KM. 0+000 AL 2+627 (CONVENIO ADICIONAL)	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5330-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	19093	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	43,261	43,261	43,261	43,167	99.8%	0	0	METROS LINEALES	2,627.00	2,627.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66016	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR PRINCIPAL DEL 0+000 AL 2+ 627 (REFERENDIO)	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5329-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	19093	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,149,627	3,149,627	3,149,627	3,149,627	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,627.00	2,627.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66017	CONSTRUCCION DE RAMAL SANITARIO DE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 19 EN MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5950-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS	55277	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,584,494	3,584,494	3,584,494	3,584,494	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66018	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES DE LA COLONIA PASEO RESIDENCIAL	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5948-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS	19572	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,430,754	3,430,754	3,430,754	3,430,754	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66019	CONSTRUCCION DE EMISOR A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (REFERENDIO)	24-MIER	MIER	URBANO	09-5330-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	6487	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	372,937	372,937	372,937	35,004	9.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
66020	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA BAJA	24-MIER	MIER	URBANO	09-6479-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	3200.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,473,925	1,473,925	1,473,925	1,178,555	80.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66021	REPOSICION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA	24-MIER	MIER	URBANO	09-6327-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	4000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,284,846	1,284,846	1,284,846	1,284,846	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-5822-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	16755	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,899,509	9,899,509	9,899,509	9,899,509	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66023	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONVENIO ADICIONAL)	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-5330-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	20000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	432,689	432,689	432,689	366,814	84.8%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66024	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE ESTACION DE BOMBEO	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-6575-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	16755	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	868,881	868,881	868,881	868,881	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66025	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL PASEO COLON RAMAL 2 ENTRE DEGOLLADO Y LERDO DE TEJADA (PRIMERA ETAPA)	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-6617-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	16000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	7,472,151	7,472,151	7,472,151	7,353,611	98.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66026	CONSTRUCCION DE TERCER MODULO PLANTA POTABILIZADORA SECTOR SUR ORIENTE (200 LPS) (REFERENDIO)	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-6334-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	69120	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,656,474	5,656,474	5,656,474	5,656,474	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medico	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
66027	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N° 2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5823-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	379742	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	10,459,521	10,459,521	10,459,521	10,459,513	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66028	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO.2 (1ERA.ETAPA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5182-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	379742	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	8,566,589	8,566,589	8,566,589	8,566,585	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66029	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE REGULARIZACION PARA ZONA ORIENTE EN PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ EN REYNOSA, TAM. (REFRENDOS)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5336-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	131300	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	3,731,362	3,731,362	3,731,362	3,730,934	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66030	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE REGULARIZACION PARA ZONA CENTRO EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO (CONVENIO ADICIONAL)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5339-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	94245	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	3,308,800	3,308,800	3,308,800	3,303,445	99.8%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66031	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE REGULARIZACION PARA ZONA CENTRO EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO (REFRENDOS)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5338-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	94245	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,920,058	2,920,058	2,920,058	2,919,521	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66032	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE REGULARIZACION PARA ZONA ORIENTE EN PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ (CONVENIO ADICIONAL)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5337-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	131300	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,111,722	99.4%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66033	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-6519-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	3000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,677,297	1,677,297	1,677,297	1,677,297	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66034	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MADERO (REFRENDOS)	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-5340-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	3200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	300,177	300,177	300,177	298,218	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66035	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION EN LOMA COLORADA (REFRENDOS)	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5342-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	26669	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	949,934	949,934	949,934	949,934	100.0%	273,097	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% SE REALIZO UN REINTEGRO A LA FEDERACION POR MONTO DE 101,110.26 Y UNOS INTERESES POR 273,097
66036	CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE REFUERZO A GRAVEDAD DE AGUA POTABLE DE 48" DE DIAM. DE LA PLANTA LAGUNA DE LA PUERTA A LA COL. REVOLUCION VERDE	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5344-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA ZONA CONURBADA	125000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	2,718,050	2,718,050	2,718,050	2,718,050	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE DEPOSITO A LA COMPAA. DE ZONA CONURBADA PARA QUE ELABORE LOS PAGOS
13221	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOMAS DE ROSALES EN EL TRAMO DE LA CALLE WISCONSIN HASTA SU DESCARGA EN LA LAGUNA DE LA HERRADURA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5349-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	150000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (148-DELEGACION FEDERAL EN TAMAUPLIPAS)	3,746,452	3,746,452	3,746,452	2,178,823	58.1%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, CANAL SECCION RECTANGULAR (CAJON), TRANSICION PARA 1 CAJON PREFABRICADO DE 2X2, TRANSICION DE 2 CAJONES PREFABRICADOS DE 2X2, TRANSICION DE 2 CAJONES PREFABRICADOS HECHOS EN OBRA, 4 COLADERA PLUVIAL CON REJILLA, CANALES DE 3 CAJONES HECHOS EN OBRA, COLECTOR PLUVIAL PRINCIPAL, CONST. POZO DE VISITA, 3 POZO DE DEFLEXIONES DE 45°, SUBCOLECTOR UNIVERSIDAD 11x2, POZO CAJA UNION, SUBCOLECTOR FELIX DE JESUS, OBRAS INDICADAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO.
66037	TRASPASEO REALIZADO A LA CUENCA RIO BRAVO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZONA CONURBADA	150000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	10,027,049	10,027,049	10,027,049	10,027,049	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE FUE UN TRASPASO AL PROGRAMA APAZU RIO BRAVO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DEL 2010 CON OFICIO NO. SE05452010
66038	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. ALTA VISTA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5993-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	2500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,146,504	1,146,504	1,146,504	1,146,504	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66039	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. SERVIDOR PUBLICO CONJUNTO HABITACIONAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5995-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	4800	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,142,637	1,142,637	1,142,637	1,142,637	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
13224	CONSTRUCCION DE CAJAS DE TRANSICION Y CRUCE DIRECCIONADO, EN EL DREN EN LA AVENIDA ROTARIA CON AVENIDA JOSE SULAIMAN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5352-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	278455	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (148-DELEGACION FEDERAL EN TAMAUPLIPAS)	989,126	989,126	989,126	989,126	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE VICTORIA.
13223	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA CARLOS ADRIAN AVILES DEL KM 2+038.06 AL KM 2+854.57 (REFRENDOS)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5351-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	278455	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (148-DELEGACION FEDERAL EN TAMAUPLIPAS)	5,156,621	5,156,621	5,156,621	5,156,621	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.81	0.81	100.0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO DE VICTORIA.
66040	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PTAR AL LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6119-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	35000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	900,312	900,312	900,312	900,312	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66041	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CRUCE RIO SAN MARCOS AL SECTOR SUR DE LA CIUDAD	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6118-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA DE VICTORIA	30000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	899,132	899,132	899,132	899,131	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 80	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
66042	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5994-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	4200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,147,703	1,147,703	1,147,703	1,147,703	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
	AMPLIACION																							
66043	AMPLIACION DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN COL. INTEGRACION FAMILIAR	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-5947-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	2800	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,482,825	1,482,825	1,482,825	1,482,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66052	AMPLIACION DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. CAMPESTRE DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6114-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	1200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,552,981	1,552,981	1,552,981	1,552,981	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66053	AMPLIACION DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. CUATEMOC DE RIO BRAVO (REHABILITACION)	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-5990-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	1200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	505,663	505,663	505,663	505,663	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66054	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANTE Y COL. OBRERA	33-RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-6423-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	3200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,019,141	1,019,141	1,019,141	1,019,919	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66055	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO DEL CARCAMO EXISTENTE AL NUEVO EN NUEVO PROGRESO, RIO BRAVO, TAM.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6322-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	15200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,061,546	1,061,546	1,061,546	1,061,546	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66056	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. JARDIN DE NUEVO PROGRESO	33-RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-6252-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	5200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,144,569	1,144,569	1,144,569	1,144,569	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66057	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. MADENO	33-RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-6444-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	1200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,129,724	1,129,724	1,129,724	1,129,724	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66058	AMPLIACION DE ESTACIONES DE BOMBEO PARA LOS POZOS DE CIENEGA, ARCE Y TIERRA NUEVA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6117-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	25000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	919,310	919,310	919,310	919,310	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66059	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS ALTA VISTA, VAMOS TAMAUPLIPAS IV ETAPA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6352-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	6000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	918,159	918,159	918,159	918,159	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
	MEJORAMIENTO																							
66061	GASTOS DE OPERACION VARIOS MUNICIPIOS	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-6516-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	12880	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	49,035	49,035	49,035	40,056	81.7%	0	0	OPERACION	1.00	0.82	82.0%	ESTOS GASTOS DE OPERACION CORRESPONDEN A LOS MPIOs. DE ALDAMA, SAN FERNANDO, TULA, JIMENEZ
66060	INTERCONEXION A COLECTOR EN LA COL. SANTANDER EN LA CAB. MPAL. DE JIMENEZ	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	09-6116-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	550	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	673,757	673,757	673,757	661,840	98.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66062	GASTOS DE OPERACION (MATAMOROS)	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6509-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	206500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	194,417	194,417	194,417	158,544	81.5%	0	0	OPERACION	1.00	0.79	79.0%	
66323	GASTOS DE OPERACION (MIER)	24-MIER	MIER	URBANO	09-6510-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	3200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	44,071	44,071	44,071	40,014	90.8%	0	0	OPERACION	1.00	0.91	91.0%	
66063	GASTOS DE OPERACION (MIGUEL ALEMAN)	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-6511-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	16755	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	159,902	159,902	159,902	159,902	100.0%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	
66064	GASTOS DE OPERACION (NUEVO LAREDO)	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6512-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	200000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	257,146	257,146	257,146	252,317	98.1%	0	0	OPERACION	1.00	0.98	98.0%	
99999	SUMINISTRO DE 6300 MICROMEDIDORES DE 1/2 DE DIAMETRO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6133-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO	69120	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,072,070	2,072,070	2,072,070	2,072,070	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66065	GASTOS DE OPERACION REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6513-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	131300	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	428,147	428,147	428,147	380,347	88.8%	0	0	OPERACION	1.00	0.75	75.0%	
66066	GASTOS DE OPERACION RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6514-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	15200.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	306,863	306,863	306,863	202,960	66.1%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
66067	INTERCONEXION DE TANQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-6321-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	29666	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	586,582	586,582	586,582	586,429	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66068	GASTOS DE OPERACION	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6517-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	30000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	78,450	78,450	78,450	76,712	97.8%	0	0	OPERACION	1.00	0.98	98.0%	
66069	GASTOS DE OPERACION VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6515-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	79984.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	81,006	81,006	81,006	79,847	98.6%	0	0	OPERACION	1.00	0.97	97.0%	
66070	ADQUISICION DE KITS PARA MICROMEDICION	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5991-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMPA DE VICTORIA	90000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,600,685	2,600,685	2,600,685	2,585,791	99.4%	0	0	PIEZA	18,160.00	18,160.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66071	GASTOS DE OPERACION VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6518-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	271500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	81,938	81,938	81,938	81,934	100.0%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	
66072	PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICAEEN ACUEDUCTO Y POZO ZONA NORTE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6181-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	1 PROYECTO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	159,904	159,904	159,904	159,904	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66073	PROYECTO PARA RECUPERACION DE AGUA RETROLAVADOS EN PLANTA POTABILIZADORA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6182-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	1 PROYECTO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	202,394	202,394	202,394	202,394	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66074	REUBICACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 14" GRAND EMBARCADERO COL. NACOEZARI	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5992-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	5000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	751,033	751,034	751,034	751,033	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ENTAOBRA SE EJECUTO AL 100%
66075	SUMINISTRO DE SENSORES DE NIVEL, PRESION Y DETECTORES DE FALLA DE FASE DEL SISTEMA SUPERVISORIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6180-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	65000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	421,500	421,500	421,500	421,500	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
	REHABILITACION																							
66076	OBRAS DE REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA CENTRO (PRIMERA ETAPA)	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-5951-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE NUOVO LAREDO	75000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,084,179	8,084,179	8,084,179	8,032,734	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66077	OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE REBOMBEOE AGUA POTABLE BUENA VISTA	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-5953-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMAPA DE NUOVO LAREDO	50000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (136- DELEGACION FEDERAL EN MICHOACAN	1,076,687	1,076,687	1,076,687	1,069,836	99.4%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66078	OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES ELEVADOS DE AGUA POTABLE, JUAREZ, PLANTA CENTRO Y MATAMOROS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-5954-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMAPA DE NUOVO LAREDO	50000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,455,460	1,455,460	1,455,460	1,446,198	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66079	OBRAS DE REHABILITACION DEL MODULO II DE PLANTA POTABILIZADORA SUR ORIENTE	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-5952-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	COMAPA DE NUOVO LAREDO	70000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	493,835	493,835	493,835	490,692	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66080	REHABILITACION DEL COLECTOR RIBERENO (PRIMERA ETAPA) (REFERENDO)	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-5335-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	9804	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,047,021	1,047,021	1,047,021	1,047,021	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100%
66081	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CALLE JUAREZ (COLECTOR)VILLA NUOVO PROGRESO	33-RIO BRAVO	NUOVO PROGRESO	URBANO	09-6253-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	6300	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,884,366	2,884,366	2,884,366	2,884,366	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66082	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE DE RED EN AV. AMERICAS DE AV. MEXICO A CALLE PEDRO J. MENDEZ	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6120-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	1200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,284,246	1,284,246	1,284,246	978,700	76.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66083	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE EN AV. AMERICAS DE AV. MEXICO A MATAMOROS, MPIO. RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6325-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	5000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	499,326	499,326	499,326	267,807	53.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66084	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCION DE OTE. A 3 ABASOLO, MPIO. RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6357-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	400.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	847,593	847,593	847,593	728,602	86.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66085	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE HUOS DE EJIDATARIOS 1A, 6A, 7A, 8A, 9A	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6334-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	3200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	567,058	567,058	567,058	387,470	68.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
66086	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE EN COL. CONDESA, MPIO. RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-6358-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	5050.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,369,301	1,369,301	1,369,301	1,297,763	94.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
66087	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MPAL. DE SAN FERNANDO, TAM.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-6569-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FERNANDO	2000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	941,038	941,038	941,038	919,730	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%	
66088	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAM.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-6491-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FERNANDO	1000.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	376,361	376,361	376,361	358,426	95.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%	
66089	EQUIPAMIENTO DE POZO Y REHABILITACION EN LINEA DE ABASTECIMIENTO (REFERENDO)	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-5343-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILIPAS	8778	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	455,028	455,028	455,028	454,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%	
66090	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA (REFERENDO)	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5341-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILIPAS	79984	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	416,593	416,593	416,593	416,593	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%	
66091	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA (SEGUNDA ETAPA)	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6463-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILIPAS	79984	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,149,536	2,149,536	2,149,536	1,726,867	80.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	HAY UN REINTEGRO A LA FEDERACION DE RECURSO NO EJERCIDO POR UN MONTO DE 1,286,171.41 Y UN MONTO DE INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA DE 309,626.68 QUE CORRESPONDEN A LA REGIONAL RIO BRAVO	
66092	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. VALLE DE AGUAYO Y ZONA CENTRO Y PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS ZONA SUR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6268-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	1800	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	507,927	507,927	507,927	507,821	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%	
66093	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN ZONA CENTRO DE CD. VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6267-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	1100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	892,350	892,350	892,350	891,954	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%	
66094	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO EN ZONA ORIENTE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6353-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMAPA VICTORIA	1100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,148,231	1,148,231	1,148,231	1,148,231	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%	
FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													743,729.667	743,724.882	743,729.667	730,586.994	98.2%	4,648.353	0	169,627.48	26,944.98	17.1%			
PROGRAMAS REGIONALES																									
CONSTRUCCION																									
66779	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO. EN EL EJIDO MARIANO MATAMOROS	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5930-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	428,633	428,633	428,633	428,633	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.20	80.20	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA	
66780	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS. EN ALBERQUE CLUB DE LEONES, A. C. 2A. ETAPA, LOSA ALGERADA DE CONCRETO. EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	281,470	281,470	281,470	281,470	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	872.73	872.73	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA	
66781	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS. EN ALBERQUE, 2A. ETAPA, LOSA ALGERADA DE CONCRETO. EN EL EJIDO EL LUCERO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5827-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	221,380	221,380	221,380	221,376	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	122.69	122.69	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA	
66782	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS. EN ALBERQUE, 2A. ETAPA, LOSA ALGERADA DE CONCRETO. EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5828-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	189,968	189,968	189,968	189,968	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	110.88	110.88	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA	
66783	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS. EN ALBERQUE, 2A. ETAPA, LOSA ALGERADA DE CONCRETO. EN EL EJIDO RANCHO DE PIEDRA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5829-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	202,525	202,525	202,525	202,525	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	116.24	116.24	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA	
66788	CONSTRUCCION DE ALBERQUE NUESTRA SEÑORA MARIA GUADALUPE, CALLE C-2 ENTRE CALLE COCOTERO Y CALLE PALO DE ROSA. EN LA FRACC. ARBOLEDA. DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5833-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	630,000	630,000	630,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC ARBOLEDA	
66789	CONSTRUCCION DE AULAS EN ALBERQUE PARROQUIA SANTO AMBROSIO, CALLE CAP. PEREZ S/N. EN LA ZONA CENTRO DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5834-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA	
66790	CONSTRUCCION DE COCINA. EN ALBERQUE ADVENTISTA SEPTIMO DIA, CONST. DE LOSA. EN LA COL. LOMAS DE MONTE ALTO. DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5832-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	120,000	120,000	120,000	119,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	42.90	42.90	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL LOMAS DE MONTE ALTO	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
96791	CONSTRUCCIÓN DE LOSA, EN ALBERGUE EL BUEN PASTOR, CALLE BENITO JUÁREZ NO. 35. EN LA ZONA CENTRO DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	100,000	100,000	100,000	99,970	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	54.56	54.56	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
96792	CONSTRUCCIÓN DE SALONES EN ALBERGUE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 382, EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5635-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	300,000	300,000	300,000	299,933	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FRANCISCO I. MADERO
96818	CONSTRUCCION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-6555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	249,579	249,579	249,579	249,579	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. INFONAVIT
96820	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN CASINO, INCL.: INSTALACIÓN SANITARIA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN, EN EL POB. SAN FRANCISCO.	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-5638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	176,487	176,487	176,487	176,487	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	27.50	27.50	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
96819	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO "NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA", CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO.	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-5841-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	201,474	201,474	201,474	201,474	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	143.84	143.84	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96776	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y FOSA SEPTICA	13-G: Eacote,MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-5845-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	157,979	157,979	157,979	152,149	96.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. PLAN DE AYALA
96777	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN ALBERGUE "LIRIO DE LOS VALLES", EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-5850-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	223,547	223,547	223,547	67,064	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	218.50	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ
96778	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN AREA EJIDAL, EN EL EJIDO LA MISION	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-5849-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	259,718	259,718	259,718	77,915	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	282.98	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LA MISION
96794	CONSTRUCCION DE TEATRO MUNICIPAL 1ERA ETAPA INC. PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑERIA Y ACABADOS.	24-MIER	MIER	URBANO	09-5649-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,764,235	4,764,235	4,764,235	4,764,235	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. ALTAVISTA
96796	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS (NIÑOS Y NIÑAS) EN ALBERGUE CAPILLA "NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA", EN LA COL. LAS ALAZANAS, DE NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5875-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	310,630	310,630	310,630	310,630	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LAS ALAZANAS, MÓDULO
96795	CONSTRUCCION DE CAMPANARIO ALBERGUE SANTA CRUZ, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5869-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	512,900	512,900	512,900	512,900	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. NICOLAS MORENO
96797	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ALBERGUE SANTISIMA TRINIDAD	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5870-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	671,698	671,698	671,698	671,698	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	516.50	516.50	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96793	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE", INCL. LOSA DE CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE PADILLA	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-5879-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	164,834	164,834	164,834	161,192	97.8%	0	0	METRO CUADRADO	34.40	34.40	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
96794	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN ALBERGUE "SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA", EN LA COL. LUCIO BLANCO, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5891-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	297,799	297,799	297,799	297,799	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	276.00	276.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LUCIO BLANCO
96795	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN ALBERGE "A B C", CALLE ALDAMA Y 27 DE FEBRERO SIN. EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-5908-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	110,441	110,441	110,441	110,441	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	83.75	83.75	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
96796	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CATOLICA, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO, EN EL EJIDO LA CARRETA L	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5884-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	101,569	101,569	101,569	101,569	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	40.00	40.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
96797	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO, EN EL EJIDO FRANCISCO VILA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5887-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	245,105	245,105	245,105	245,105	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
96798	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE SAN PEDRO Y SAN PABLO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO, EN LA COL. RIVERENA, DE SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5888-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	246,799	246,799	246,799	246,799	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	231.00	231.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. RIVERENA
96799	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN ALBERGUE "TABAS MAGAÑA", EN LA COL. LOMA ALTA, DE SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5880-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	240,693	240,693	240,693	240,693	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LOMA ALTA
96800	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN ALBERGUE "SAGRADA FAMILIA", EN LA COL. LOMA ALTA, DE SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5882-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	215,531	215,531	215,531	215,531	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LOMA ALTA
96801	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ALBERGUE "HEROES DE MEXICO", EN LA COL. PASO DEL REAL, DE SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5885-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	253,049	253,049	253,049	253,049	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. PASO DEL REY
96802	TERMINACIÓN DE GUARDERIA PARA OPERACION DEL DIF, INCL. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,951,193	1,951,193	1,951,193	1,951,193	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
96803	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ALBERGUE "SAN ISIDRO LABRADOR"	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-5987-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMARGO
96804	CONSTRUCCION DE CENTRO DE EQUINOTERAPIA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5928-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	203,159	203,159	203,159	200,307	98.6%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
96806	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EDIF. DE SUPERVISIÓN ESCOLAR SECTOR B, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALV. CAL. 24 Y PINTURA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5927-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	208,986	208,986	208,986	208,986	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	339.01	339.01	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
96807	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS "CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO 8º" EN LA COL. LOPEZ MATEOS, DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5924-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	392,745	392,745	392,745	381,785	97.2%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LOPEZ MATEOS
96805	CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEJORES FAMILIAS, EN CALLE ING. EDUARDO CHAVEZ ENTRE CALLE TAMAUPIAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO SIN.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5926-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,452,516	2,452,516	2,452,516	2,452,516	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
96808	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE COSME SANTOS Y CARRETERA 82.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-5222-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	134,270	134,270	134,270	134,270	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,551.06	10,551.06	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96809	CONST. DE MEDICIÓN EN ALTA TENSIÓN, LÍNEA PRIMARIA, TRANSICIÓN A SUBTERRANEO Y CONEXIÓN A TRANSFORMADOR DE 800VA, EN ALBERGUE " AMOR VIVIENTE"	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6467-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	224,423	224,423	224,423	224,423	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
96810	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE "AMISTAD CRISTIANA" 1A. ETAPA, EN LA COL. BANRURAL, DE VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5913-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	108.00	108.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. BANRURAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
56811	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN SALÓN DE ACTOS. EN LA COL. AMPL. PEDRO SOSA. DE VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5912-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	84,072	84,072	84,072	84,072	100.0%	0	0	METROLINIAL	55.00	55.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. AMPL. PEDRO SOSA
56813	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN ALBERGUE "PARROQUIA MARIA AUXILIADORA", EN COL. INDEPENDENCIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6468-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
56814	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN ALBERGUE "ALCANCE FAMILIAR CRISTIANO", EN LA COL. AMÉRICO VILLARREAL GUERRA. DE VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5914-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	275,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. AMÉRICO VILLARREAL GUERRA
56815	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 16.30 X 28.30 MTS. EN CDEP "CLARITA NAVA" EN LA COL. MANIERO DE VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5916-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	626,469	626,469	626,469	626,469	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	461.29	461.29	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. MANIERO
56816	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS "MARIA TERÁN DE GONZÁLEZ", EN CALLE AYUTLA Y CALLE EUCALITO, EN LA FRACC. LAS FLORES. DE VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	220,000	220,000	220,000	217,390	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	238.00	238.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: FRACC. LAS FLORES
56812	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION DE ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6497-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ
19343	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN CD. VICTORIA, TAM. (PRIMERA ETAPA)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2116-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPOU	300000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	96,474,804	96,474,804	96,474,804	96,474,804	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSO RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. OBRA FINIQUITADA
19344	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN CD. VICTORIA, TAM (SEGUNDA ETAPA)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2788-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPOU	300000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	178,162,219	178,162,219	178,162,219	178,122,672	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSO RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. OBRA FINIQUITADA
19341	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL, EN CD. VICTORIA, TAMAUPLAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPOU	250000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91,953,673	91,953,673	91,953,673	87,620,306	95.3%	0	0	OFICINA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO DEL CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. OBRA FINIQUITADA
19342	CONSTRUCCION DEL PALACIO LEGISLATIVO, CD. VICTORIA, TAMAUPLAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6248-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPOU	250000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,289,565	68,289,565	68,289,565	68,118,470	99.7%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSO RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. OBRA FINIQUITADA
19345	CONSTRUCCION DEL PALACIO LEGISLATIVO, EN CD. VICTORIA, TAM (SEGUNDA ETAPA)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2789-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPOU	250000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,250,538	131,250,538	131,250,538	130,428,289	99.4%	2,879.178	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSO RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. OBRA FINIQUITADA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A MARZO DE 2011
56817	TERMINACION DE CAMPANARIO EN ALBERGUE "SANTA RITA DE ACACIA", (1º LÓPEZ DE LARA), INCL. CONSTRUCCION DE COLUMNA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5918-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,729	200,729	200,729	200,723	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
	AMPLIACIÓN																							
56821	AMPLIACION DE ALBERGUE "SAN JOSE" INCL.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5958-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	302,066	302,066	302,066	295,968	98.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: MIGUEL ALEMAN
	MEJORAMIENTO																							
56822	ADQUISICIÓN DE CELDAS SOLARES PARA APOYO EN ÁREA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2821-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	5,000,325	5,000,325	5,000,325	4,981,800	99.6%	0	0	OTROS	287.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, CELDAS SOLARES
56823	ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-3284-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,587,358	15,587,358	15,587,358	14,803,168	95.0%	0	0	OTROS	21,364.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56824	BUEN ALUMBRADO MEJOR SEGURIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2825-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,453,467	3,453,467	3,453,467	3,453,427	100.0%	0	0	OTROS	3,415.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LAMPARAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
56625	CUIDANDO LA ENERGÍA AVANZAMOS MÁS FOCOS AHORRADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,378.087	10,378.087	10,378.087	10,376.817	100.0%	0	0	OTROS	110,404.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, FOCOS AHORRADORES
56633	JUEGOS INFANTILES ES ESPACIOS RECREATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,491.980	3,491.980	3,491.980	3,485.700	99.8%	0	0	OTROS	78.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, METAS JUEGOS INFANTILES
56634	LETRINAS EN COMUNIDADES MARGINADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,470.320	2,470.320	2,470.320	2,469.999	100.0%	0	0	OTROS	2,500.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, METAS LETRINAS
56635	PINTURA PARA ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,594.380	1,594.380	1,594.380	1,571.942	98.6%	0	0	OTROS	2,130.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, CUBETAS DE PINTURA 19 LITROS
56636	ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE SILLAS DE RUEDAS, PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	35.000	35.000	35.000	35.000	100.0%	0	0	OTROS	229.00	229.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. CASAS BLANCAS, SILLAS DE RUEDAS
	REHABILITACIÓN																							
56637	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ARGENTO ALTO EN	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4266-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10.000	10.000	10.000	10.000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JESUS RAMIREZ
56638	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANG. Y MIS. AVANCE EN RIO BRAVO M-4 L-2	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4264-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15.000	15.000	15.000	15.000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
56639	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SALVADOR EN	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4267-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10.000	10.000	10.000	10.000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)
56640	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA CUEVA DE ADULAM EN	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4269-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10.000	10.000	10.000	10.000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)
56641	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE DOLOR EN	1-ABASOLO	NUEVO DOLOR (SANTOS ORTIZ B.)	RURAL	09-3722-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15.000	15.000	15.000	15.000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56642	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEN EN	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4268-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15.000	15.000	15.000	15.000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO DOLOR (SANTOS ORTIZ B.)
56643	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	1-ABASOLO	NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	09-3725-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15.000	15.000	15.000	15.000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56644	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON JESUS EN	1-ABASOLO	JESUS RAMIREZ	RURAL	09-3724-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10.000	10.000	10.000	10.000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56645	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN	1-ABASOLO	DELICIAS	RURAL	09-3726-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10.000	10.000	10.000	10.000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56646	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN	1-ABASOLO	PARRAS DE LA FUENTE	RURAL	09-3723-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15.000	15.000	15.000	15.000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
96847	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	1-ABASOLO	GUÍA DEL PORVENIR	RURAL	09-3721-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96848	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRAS EN	1-ABASOLO	GENERAL GILDAPO MAGAÑA	RURAL	09-3720-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96849	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4270-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO)
96850	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL WIELBYANA EN TOMAS CONDE Y GUERRERO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-4265-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ABASOLO
96851	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE ACTOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO, EN N. C. P. EMILIO LÓPEZ ZAMORA (POS. GUADALUPE VICTORIA).	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-5624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	214,442	214,442	214,442	214,442	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	144.56	144.56	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ABASOLO
96852	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE, "MISIÓN EVANGELISTA EMANUEL", SUM. Y COLOCACIÓN DE VITROPISO, EN N. C. P. GUADALUPE VICTORIA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-5625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	37,206	37,206	37,206	37,206	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	86.10	86.10	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ABASOLO
97071	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA INTERNACIONAL EN C. JUAREZ ESQ. CON XICOTENCATL, ZONA CENTRO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
97072	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALBORADA EN LA COL. MATAMOROS	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4272-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS
97074	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL NACIMIENTO
97073	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4295-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRA DEL TORDO
97075	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4274-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PIEDRAS NEGRAS
97076	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN LA COL. JESUS VEGA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4296-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JESUS VEGA
97077	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO EL BUEN PASTOR EN C. GUERRERO/ CONSTITUCIÓN Y REFORMA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4292-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA
97078	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA ROSA DE SARON EN LA COL. PARAISO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4271-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PARAISO
97079	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY DE LA MONTAÑA EN	2-ALDAMA	EL NEGRO	RURAL	09-3748-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
57080	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	2-ALDAMA	LOS ANGELES	RURAL	09-3745-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57081	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL FARO EN ALDAMA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4286-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
57082	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMANUEL EN LA COL RIO VERDITO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4273-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. RIO VERDITO
57083	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESPERANZA DE VIDA EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4299-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RAMON CORONA
57084	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN JESUCRISTO EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4286-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS CABALLERO
57085	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES EL REY EN LA COL. AMPL. TAMASOPO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. TAMASOPO
57086	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4298-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RANCHO DE PIEDRA
57087	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA BIBLIA DICE EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4282-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS ALAZANAS
57088	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4284-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA)
57089	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MADRE DEL DIVINO SALVADOR EN ALDAMA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3727-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
57090	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4277-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. BROWNSVILLE
57091	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE OREB. EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4279-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PALO SANTO
57092	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAL EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4275-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAGUNA VERDE
57093	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE GUADALUPE EN	2-ALDAMA	EL CARRIZAL SEGUNDO	RURAL	09-3741-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57094	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	2-ALDAMA	EL LUCERO	RURAL	09-3735-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57095	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	2-ALDAMA	LA GLORIA	RURAL	09-3734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57096	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	2-ALDAMA	PASO HONDO	RURAL	09-3731-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57097	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA GUADALUPE EN	2-ALDAMA	NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA)	RURAL	09-3739-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57098	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENIEL EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4285-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS YUCAS
57099	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE LA PAZ EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4276-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BUENAVISTA
57100	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN C. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4290-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
57101	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA ETERNA EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4294-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN RAFAEL
57102	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4287-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS
57103	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	2-ALDAMA	SAN VICENTE	RURAL	09-3738-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57104	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN COL. REVOLUCION VERDE	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3736-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. REVOLUCION VERDE
57108	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN	2-ALDAMA	ANTONIO VILLARREAL	RURAL	09-3737-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57109	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN	2-ALDAMA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	09-3729-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57110	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO EN	2-ALDAMA	EL NACIMIENTO	RURAL	09-3747-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57111	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO EN	2-ALDAMA	RANCHO DE PIEDRA	RURAL	09-3743-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57112	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3728-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL LOPEZ MATEOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 69	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
57113	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN	2-ALDAMA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	09-3742-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57114	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN	2-ALDAMA	NUEVO AMANEZER (ENTRADA A PANCHO VILLA)	RURAL	09-3746-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57115	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN	2-ALDAMA	BENITO JUÁREZ (LA NEGRITA)	RURAL	09-3733-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57116	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	2-ALDAMA	AZUFROSA	RURAL	09-3744-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57117	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN	2-ALDAMA	LA PASADITA	RURAL	09-3730-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57118	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN RAMON NONATO EN	2-ALDAMA	RAMÓN CORONA	RURAL	09-3732-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57119	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4293-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS
57120	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN LA COL. EL PITAYO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4297-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL PITAYO
57121	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TABERNACULO DE LA FE EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4283-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LAGUNA VERDE
57122	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO EMANUEL EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4281-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LAS FLORES
57123	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3740-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EJ. FLORES DE MORON
57124	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEN EN	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4280-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: PASO HONDO
57125	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN COL. VALORES	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-4278-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VALORES
57570	REHABILITACIÓN DE ALBERQUE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5988-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ALTAMIRA
57571	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN C. ALLENDE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4993-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ALTAMIRA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
87872	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ANTIOQUIA EN C. RIO CONCEPCION 2701 COL. NVO. MADERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5003-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO
87873	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BEEBA EN C. PRIVADA REFORMA 904 E.J. VEGA DE ESTEROS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4980-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. VEGA DE ESTEROS
87874	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BET-EL EN C. PANUO 3 COL. RIO TAMAHUA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4998-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
87875	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN C. 1 ENTRE 1 Y 4 SIN COL. FELIPE CARRILLO PUERTO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4979-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO
87876	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA BEATO MIGUEL AGUSTIN PRO. EN CALLE RIO PANUO 2201 COL. NVO. MADERO ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO
87877	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN CALLE BUAMIRLA ESQ. CON CALLE LARDO, FRACC. FUNDADORES ALTAMIRA TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. FUNDADORES
87878	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA LA SANTA CRUZ EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ESQ. CON CALLE LARDO COL. EMILIANO ZAPATA ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
87879	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA AUXILIADORA EN CALLE SAN FRANCISCO ESQ. CALLE LIMONCITOS, COL. LOS FRESNOS ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LOS FRESNOS
87880	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA NINA EN CALLE 2 DE MAYO CASI ESQ. CON DIAGONAL EN AREA DE EQUIPAMIENTO COL. BARRIA ALTAMIRA TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRIA
87881	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN MANZANA 13 LOTE 43 EJIDO LA PEDRERA ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PEDRERA
87882	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN CALLE LAGUNA SIN SOLAR 6 MANZANA 3, COL. LAGUNA DE LA PUERTA ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAGUNA DE LA PUERTA
87883	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE SIN COL. NUEVO TAMPOCO ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO TAMPOCO
87884	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN PIO DE PIETRELINA EN CALLE MARIA ISABEL SIN ENTRE GABRIELA Y NORMA COL. LAS ADELITAS ALTAMIRA TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS ADELITAS
87885	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN RAFAEL GUZAR Y VALENCIA EN CALLE 24 DE FEBRERO ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1800 COL. SERAPIO VENEGAS ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SERAPIO VENEGAS
87886	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA MARIA MADRE DE DIOS EN CALLE MUNICIPIO DE ABASOLO 302 COL. MUNICIPIOS LIBRES ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MUNICIPIOS LIBRES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
57887	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN C. GUSTAVO A. MADERO 532 COL. TAM-ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4974-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAM-ALTAMIRA
57888	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANGELISTICO DE NUEVO MADERO EN C. RIO LERMA SIN COL. NVO. MADERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4983-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO	
57889	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO INT. DE AVIADON EN C. ARMENTA SIN EJ. LA PEDRERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4981-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA	
57890	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EN LA ROCA EN C. FUNDO LEGAL 2216 AMPL. EMILIO PORTESGIL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5008-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. EMILIO PORTESGIL	
57891	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EN LA ROCA EN C. AVE. 506 COL. JOSE MARIA MORELOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA	
57892	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN CALLE PRONASOL ESQ. CON EMILIANO ZAPATA EN COL. LOPEZ MATEOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4223-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOPEZ MATEOS	
57893	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN EJ. EL FUERTE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL FUERTE	
57894	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL NIÑO JESUS EN AV. CENTAL 2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AV. CENTAL 2	
57895	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO SALVADOR EN EJ. MACLOVIO HERRERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4992-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA	
57896	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN C. 16 DE SEP. 1306 COL. AMPL. MIRAMAR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5000-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA	
57897	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN C. 2 DE MAYO 302 COL. JOSE MARIA MORELOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4997-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA	
57898	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN SAMARITANO EN C. BAHIA SAN QUINTIN 108 COL. IXTAPA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4975-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: IXTAPA	
57899	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL GOLGOTTA EN C. RIO TAMESI 2218 COL. NVO. MADERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO	
57600	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL OLIVAR EN C. DIAZ MIRON 416 COL. TAM-ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4990-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAM-ALTAMIRA	
57601	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SHADDAI EN AV. SAN FRANCISCO 2408 COL. FRESNOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRESNOS	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*16/ 14	18	19	20	21	22	3=2/21	24
57602	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ELI-EZER EN C. REV. HUMANISTA 609 COL. TAM-ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4982-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. REV. HUMANISTA 609
57603	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMPERATRIZ DE LA AMERICAS EN CALLE 9 ESQ. CALLE 19 COL. MONTE ALTO SIPOBLADUR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTE ALTO SIPOBLADUR
57604	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN CONG. 3 B	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4252-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONG. 3 B
57605	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN ZONA CENTRO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5014-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
57606	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE VIDA EN C. CAMMIN 1917 COL. MONTEALTO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5059-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTEALTO
57607	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE VIDA EN C. REFORMA SIN E.J. BENITO JUAREZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4987-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
57608	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA ADVENTISTA 7 DIA", EN AV. DEL GAS SIN. EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. NUEVO MADERO
57609	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA BAUTISTA DE LIBRE ALBERGO TEMPO EDENEZER", EN CALLE ITURBIDE NO. 117. EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
57610	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA CAMBIO DE VIDA ALTAMIRA", EN PRIV. HUASTECA NO. 358. EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. TERCER MILENIO
57611	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA CENTRO EVANGELICO MI ROCA", EN CALLE NIÑOS HERODES NO. 410. EN VILLA CUAUTEMOC.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA CUAUTEMOC
57612	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA EL SADA", EN CALLE CERRO AZUL NO. 609. EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LAS BLANCAS
57613	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA EMANUEL EN LAS NACIONES", EN CALLE ORNATO NO. 1612 ESQ. CALLE GUERRERO. EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. DR. LEON F. GUAL
57614	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN E.J. EL FUERTE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5012-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
57615	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA SAN JOSE EN LA COL. AGUA DE CASTILLA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AGUA DE CASTILLA
57620	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "INSTITUTO BIBLICO DE LA CRUZ BAUTISTA DE LIBRE ALBERGO", EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 100. EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS DONALDO COLOSIO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57621	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEM EN C. CARRANZA 2905 COL. ADOLFO LOPEZ M.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4973-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ADOLFO LOPEZ M.
57622	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEM EN EJ. AQUILES SERDAN (BARRANCO)	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5010-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
57623	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS DE NUESTRA DIVINA MISERICORDIA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA
57624	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA DIVINA TRINIDAD EN AVE. MIRAMAR 802 EJ. FLORES MAGON	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6005-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FLORES MAGON
57625	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN CALLE OLMO ESQ. GARDENIA EN COL. ALTAMIRA SECTOR 4	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4224-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA 4
57626	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA NUEVA JERUSALEM EN C. JUAREZ 2114	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4994-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
57627	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA SAGRADA FAMILIA EN CALLE TAMAILUPAS Y PERMETRAL EN COL. ROGER GOMEZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ROGER GOMEZ
57628	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA SANTA CRUZ EN CALLE VERACRUZ ESQ. CON QUERETARO EN COL. EMILIO PORTES GIL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIO PORTES GIL
57629	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN C. RIO ONDO 2312 COL. NVO. MADERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6002-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO
57630	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAHANAIM EN C. FCO. VILLA EJ. STA. AMALIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4985-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. FCO. VILLA EJ. STA. AMALIA
57631	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE MORIAH EN C. JAZMIN 1995 COL. MONTE ALTO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4979-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTE ALTO
57632	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN C. FCO. I. MADERO SIN COL. NVO. TAMPICO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. TAMPICO
57633	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN C. NUEVO MADERO SIN COL. MUNICIPIOS LIBRES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4986-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MUNICIPIOS LIBRES
57634	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NATIVIDAD DE JESUS SAN JOSE EN C. SARAGOZA SIN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4242-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. SARAGOZA SIN
57635	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL N.S. SAN JUAN DE LOS LAGOS EN CALLE LAZARO CARDENAS ESQ. PINO SUAREZ COL. REV. OBRERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4206-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REV. OBRERA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=2/21	24	
57636	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SEÑORA DE GUADALUPE EN CALLE PINO SOZ EJ. VEGA DE ESTEROS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. VEGA DE ESTEROS
57637	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE FATIMA EN C. AMERICO VILLAREAL EN COL. ALEJANDRO BRIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALEJANDRO BRIONES
57638	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD EN CALLE TRUENO 711 COL. LOMAS DE MIRALTA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4232-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMAS DE MIRALTA
57639	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE LOURDES EN LA COL. VALLE VERDE CALLE MANANTIAL ESQ. CON ROBLE SIN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4207-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE VERDE
57640	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DEL CARMEN EN CALLE MARTINA A. MARTINEZ ESQ. CON ALTAVISTA EN COL. ENRIQUE CARDENAS NTE.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ENRIQUE CARDENAS NTE.
57641	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DEL CARMEN EN LA COL. LAZARO CARDENAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2205	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS (EL MEZQUITE)
57642	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO EN CALLE 2 DE JUNIO 402 ESQ. EMILIANO ZAPATA COL. NVO. LOMAS DEL REAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMAS DEL REAL
57643	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA.SRA. DE SAN JUAN EN CALLE GUANAJUATO ESQ. AV. TAMPOCO EN COL. LOS MANGOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS MANGOS (MAGDALENO ZAMORA)
57644	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN AV. MONTERREY EN COL. GUADALUPE VICTORIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4226-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA
57645	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CALLE ALVARO OBREGON ESQ. CON GUSTAVO A. MADERO EN COL. REV. VERDE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REV. VERDE
57646	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN FRANCISCO I. MEDRANO EN CALLE FCO. GUZMAN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MEDRANO
57647	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COL. LAS PRIETAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4248-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS PRIETAS
57648	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE ROSARIO EN CALLE NANCHITAL EN COL. DIANA LAURA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DIANA LAURA
57649	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN AV. DEL SOL ENTRE VENUS Y UNIVERSO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4254-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AV. DEL SOL ENTRE VENUS Y UNIVERSO
57650	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVO DE GRAN GOZO EN CALLE EMILIO PORTES GIL SINEJ. MACLOVIO HERRERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4971-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57651	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN ESTEBAN EN CALLE BELLEN 2166 FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 4	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 4
57652	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN JOSE OBRERO EN SEXTA AVENIDA 1401 COL. MIRAMAR ALTAMIRA, TAMP.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4193-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: MIRAMAR
57653	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENTECOSTES EN LA COL.AMPL. PRIMAVERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5013-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: AMPL. PRIMAVERA
57654	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE LA PAZ EN C. PROLONGACION NEBULOSA 765 COL. SATELITE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4991-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SATELITE
57655	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE SALVACION EN C. TLAXCALA 1708 COL. EMILIO PORTES GIL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EMILIO PORTES GIL
57656	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE SALVACION EN C. VICENTE GUERRERO 203VILLA CUAHUTEMOC	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4972-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VILLA CUAHUTEMOC
57657	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RENUEVO DE DIOS EN C. MOCTEZUMA 402 COL. AZTECA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4977-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: AZTECA
57658	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE LA ETERNIDAD EN C. JESUS GLZ. ORTEGA 701 COL. TAM-ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4976-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAM-ALTAMIRA
57659	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN AGUILAS SERDAN (BARRANCO) CALLE MIGUEL HIDALGO SIN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: AGUILAS SERDAN (EL BARRANCO)
57660	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN AV. BENITO JUAREZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4249-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: AV. BENITO JUAREZ
57661	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN CALLE GUADALAJARA COL. ALTAMIRA SECTOR 3	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ALTAMIRA SECTOR 3
57662	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN CALLE TAMAUPLAS ESG. CON MORELOS EN COL. NVO. MEXICO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: NVO. MEXICO
57663	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN EJ. FLORES MAGON EN CALLE PIVO SIN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EJ. FLORES MAGON
57664	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO EN LA COL. SANTA AMALIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4250-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SANTA AMALIA
57665	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO SALVADOR EN CARRETERA TAM-MANTE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4244-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CARRETERA TAM-MANTE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=2/21	24	
57666	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA EN C. RAMIRO PEÑA ESQ. CON ORNATO EN COL. RAMIRO PEÑA (ELECTRICISTAS)	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4213-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. RAMIRO PEÑA (ELECTRICISTAS)
57667	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BOSCO EN CALLE ZACATECAS NO. 1697 COL. DR. LEÓN F. GUAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DR. LEÓN F. GUAL
57668	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN JUAN DIEGO" EN CALLE GRAL. ANAYA S/N. EN EJ. LAZARO CÁRDENAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5590-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
57669	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DIEGO EN CALLE C-7 EN FRACC. CORREDOR INDUSTRIAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. CORREDOR INDUSTRIAL
57674	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANITA EN EJ. STA. JUANA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4241-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA JUANA
57675	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN CALLE FRESNO 1219 ESQ. CON CARMEN FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 1	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. ALEJANDRO BRIONES SECC 1
57676	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN LA COL. ALTAMIRA SECTOR 2 CALLE JUAN DE LA BARRERA ESQ. CON FRANCISCO MARQUEZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
57677	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRAS EN CALLE E DE MAYO ESQ. CON SOR. JUANA INES EN CONG. EL REPECHO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4221-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL REPECHO
57678	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MIGUEL ARCANGEL EN 2 AVENIDA # 398 COL. AZTECA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AZTECA
57679	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN RAFAEL ARCADEL EN LOMAS DEL REAL CALLE CEDROS SIN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4217-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMAS DEL REAL
57680	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN RAFAEL EN EJ. MATA DEL ABRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4253-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MATA DEL ABRA
57681	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN C. LAGUNA MADRE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. LAGUNA MADRE
57682	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA TRINIDAD EN C. ANTIQUO CAMINO A BARRANCO CONG. LOMAS DEL REAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4984-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONG. LOMAS DEL REAL
57683	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA TRINIDAD EN CALLE PINO # 10 COL. MONTE ALTO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTE ALTO
57684	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA TRINIDAD EN LA COL. MELCHOR OCAMPO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MELCHOR OCAMPO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57685	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTÍSIMO SACRAMENTO EN LA COL. TAMÍPICO ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4256-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMÍPICO ALTAMIRA
57686	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTO DOMINGO DE GUZMÁN EN SANTO DOMINGO EN CALLE MALTIZIN SIN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTO DOMINGO
57687	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SHALON EN C. CARRELO 119 COL. LOS PRESIDENTES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS PRESIDENTES
57688	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN C. GRACIANO SANCHEZ SIN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
57689	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN EJ. MACLOVIDO HERRERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5007-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,991	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
57690	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN TRIUNFO 899	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4995-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
57691	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL STA. TERESITA DEL NIÑO JESUS EN CALLE MEXICO 1393 COL. LOMAS DE ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-4233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMAS DE ALTAMIRA
57692	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO CAMINO A CRISTO", DOMICILIO CONOCIDO, EN EJIDO MARTINA A. MARTÍNEZ EN EJ. MARTINA A. MARTÍNEZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5673-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
57693	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO SILCIE", EN CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ NO. 1392, EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. NOGA
57694	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA NUEVA EN C. RIO PANUCCO 2294 COL. IVO. MADRID	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5011-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: IVO. MADRID
88335	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	4-ANTIGUO MORELOS	PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN)	RURAL	09-3751-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
88336	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SEPTIMO DIA EN	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-4303-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
88337	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	4-ANTIGUO MORELOS	EL SAUZ	RURAL	09-3754-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
88338	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	4-ANTIGUO MORELOS	FORTINES Y EMIJANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	09-3752-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
88339	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN	4-ANTIGUO MORELOS	PUEBLO VIEJO	RURAL	09-3753-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
98340	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN	4-ANTIGUO MORELOS	EL REFUGIO	RURAL	09-3750-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
98343	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRAS EN	4-ANTIGUO MORELOS	MORELOS (LA LOMA)	RURAL	09-3755-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
98344	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTO NIÑO DE ATOCHA EN	4-ANTIGUO MORELOS	CONSTITUCIÓN DE 1917 UNO	RURAL	09-3749-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
98345	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAHUÉN EN	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-4302-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES)
98346	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO SILO" EN EL PRAXEDIS GUERRERO.	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-5652-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ANTIGUO MORELOS
98347	REHABILITACIÓN DE COMITÉ MUNICIPAL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-5836-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	105,624	105,624	105,624	105,624	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ANTIGUO MORELOS
98348	REHABILITACIÓN DE SALONES EN ALBERGUE "PARROQUIA DE SAN JOSÉ", CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-5837-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,028	200,028	200,028	199,899	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ANTIGUO MORELOS
98667	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE GUADALUPE EN	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-3760-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA DE BURGOS
98668	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	5-BURGOS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	09-3759-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
98669	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	5-BURGOS	LA PASIÓN	RURAL	09-3757-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,989	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
98670	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATA EN	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-4305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RANCHO NUEVO
98671	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN BURGOS	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-4304-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
98672	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	5-BURGOS	MACLOVIO HERRERA	RURAL	09-3758-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
98673	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA ETERNA EN	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-4306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
98674	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS EN	5-BURGOS	EL PEDREGAL	RURAL	09-3756-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 89	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
58675	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOERTO ALTO EN	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-4312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS ALBERCAS
58676	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-4313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN NICOLÁS
58677	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE EN	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-4311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)
58678	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DE VIDA EN	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-4309-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BUSTAMANTE
58679	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINA EN	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-4310-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PLUTARCO ELIAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY)
58680	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA CRUZ EN	6-BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	09-3761-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,990	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
58681	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ASAMBLEA DE DIOS SILOE EN	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-4314-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA
58682	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BIBLICA MISIONERA EN GUERRERO #635 ZONA CENTRO	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-4320-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
58683	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACIÓN EN C. BELIZARIO DOMÍNGUEZ #901	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-4322-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
58684	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CONCILO NACIONAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL A.R. EN CAMARGO	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-4315-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
58685	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTIANA JESUCRISTO MI REFUGIO EN	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-4317-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
58686	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PRINCIPE DE PAZ EN	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-4318-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POB. VILLANUEVA
58687	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS EN	7-CAMARGO	SAN FRANCISCO	RURAL	09-3769-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
58688	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA VIDA NUEVA EN	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-4321-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
58689	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN	7-CAMARGO	OCHOA	RURAL	09-3767-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,971	99.7%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*16/ 14	18	19	20	21	22	3*22/21	24
58890	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SANTO NIÑO DE LA SALUD EN	7-CAMARGO	GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO)	RURAL	09-3764-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	10,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
58891	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIO DE AGUA VIVA EN CAMARGO	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-4316-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	19,000	19,000	19,000	18,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
58892	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	7-CAMARGO	RANCHERÍAS	RURAL	09-3786-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,994	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
58893	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	7-CAMARGO	SANTA ROSALIA	RURAL	09-3765-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
58894	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA ANA EN ZONA CENTRO	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-3770-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,981	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
58702	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO SOCIAL "CLUB ABC", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALV. EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-5839-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	138,346	138,346	138,346	138,346	100.0%	0	0	METRO CUADRO	442.00	442.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
58703	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO SOCIAL "CLUB DE LEONES", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALV. EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-5840-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	294,945	294,945	294,945	294,945	100.0%	0	0	METRO CUADRO	961.20	961.20	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
58705	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE SAN JUAN EN	8-CASAS	EL NOGALITO	RURAL	09-3775-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
58706	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DE LA PURISIMA CONCEPCION EN CASAS	8-CASAS	CASAS	URBANO	09-3771-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
58707	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN	8-CASAS	SAN ANTONIO EL GRANDE	RURAL	09-3773-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
58708	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN	8-CASAS	SUBIDA DE PALMAS	RURAL	09-3774-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
58709	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DEL AMPARO EN	8-CASAS	AMARO	RURAL	09-3772-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
58710	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SINAH" EN	8-CASAS	CASAS	URBANO	09-4326-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. ESTACIÓN SAN FRANCISCO
58711	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "LIBERTAD" EN	8-CASAS	CASAS	URBANO	09-4323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LAJILLA (CARMEN PEREZ CANTU)
58712	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "ROCA DURA" EN	8-CASAS	CASAS	URBANO	09-4324-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LAZARO CARDENAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
98713	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "VIDA VICTORIOSA" EN	8-CASAS	CASAS	URBANO	09-4325-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LAJILLA (CARMEN PEREZ CANTU)
98704	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GPE. EN EJ. LOS ALGODONES	8-CASAS	CASAS	URBANO	09-3776-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS ALGODONES
98714	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA DE MEXICO EN LINARES #2808 RTE. COL. HIPODROMO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5028-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HIPODROMO
98715	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BIETHEL EN SERVANDO CAÑALES #201 B COL. MIGUEL HIDALGO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5029-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
98716	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMBIO DE VIDA EN GENERAL PALAFOX 130 FRACC. VILLA PARAISO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5017-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. VILLA PARAISO
98717	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO DE SALVACION EN OCOTLAN 101 OTE. COL. MIGUEL HIDALGO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5034-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
98718	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA ASUNCION EN C. MORELIA ESQ. CON JALISCO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4261-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
98719	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO CASA DE DIOS", EN CALLE GENARO AMEZCUA NO. 419. EN CD. MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5680-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
98720	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN HIDALGO #1526 A. COL. FRANCISCO I. MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO
98721	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL BUEN PASTOR", EN CALLE CENTENARIO NO. 403 OTE. EN CD. MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5677-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARBOL GRANDE
98722	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SHADAY EN C. HIDALGO 311 COL. REVOLUCION VERDE	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5032-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REV. VERDE
98723	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SINAI EN 18 DE MARZO #403 SUR	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5025-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
98724	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ELIACIM EN GUERRERO #219 SUR COL. UNIDAD NACIONAL	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5027-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDAD NACIONAL
98725	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN CHIHUAHUA #1919 COL. HIDALGO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5015-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HIDALGO
98726	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "FILADELFA", EN CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 426 SUR. EN CD. MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUCIO BLANCO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
88727	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETZEMANI EN TAJIN 223 COL. 16 SEP.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: 16 DE SEP.
88728	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INF. EL DIVINO SALVADOR EN LOS ZÚÑIGA #305 ESQ. 2 DE NOVIEMBRE C.P. #8490 COL. ARBOLEDAS FOYSSSTE	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5021-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARBOLEDAS FOYSSSTE
88729	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INF. PRINCIPE DE PAZ EN ALLENDE #404 SUR PRIMERO DE MAYO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5016-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
88730	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IPAR EL DIVINO SALVADOR EN ALLENDE #403	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5018-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
88731	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IPAR EL MESIAS EN AMADO NERVO #405 SUR ARBOL GRANDE	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5023-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARBOL GRANDE
88732	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IPAR TORRE FUERTE EN BOLIVIA ESQ. CON NECAXA #609 PTE. COL. CARILLO PUERTO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5019-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CARREILLO PUERTO
88733	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ISRAEL EN ANGEL HERNANDEZ 116 COL. DELFINO RESENDIZ	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5035-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DELFINO RESENDIZ
88734	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEN EN GUANAJUATO #102 A C.P. #8410 UNIDAD NACIONAL	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5020-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDAD NACIONAL
88735	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS NIÑO EN C. INDEPENDENCIA JOSEFA ORTIZ D. Y NICOLAS BRAVO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4263-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
88736	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MEDALLA MILAGROSA DEL SAGRADO EN CORREGIDORA 204 ESQ. CON JUAREZ COL. HIPODROMO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CON JUAREZ COL. HIPODROMO
88737	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE LOS OLIVOS EN NIÑOS HEROES #108 ESQUINARES COL. FELIPE CARILLO PUERTO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FELIPE CARREILLO PUERTO
88738	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SION EN C. 17 #212 COL. IGNACIO ZARAGOZA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5028-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA
88739	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-3777-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EL BARRANCO
88740	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON EN CENTENARIO 788 ESQ. NECAXA COL. OBRERA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4258-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OBRERA
88741	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "NUEVA VIDA EN JESUCRISTO" EN CALLE MORELOS NO. 108 NTE. EN CD. MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5678-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDAD NACIONAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 89	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
98742	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENA DE HOREB EN ORIZABA #204 NTE. C.P. 89430 CARRILLO PUERTO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5022-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CARRILLO PUERTO
98743	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "RESTAURACIÓN" EN AV. MONTERREY NO. 113 INT. C. EN MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5616-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	20,000	80.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: FRACC. LOS CEDROS
98744	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADA FAMILIA EN C. LAZARO CARDENAS ESQ. BONIFACIO GARCIA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4262-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
98745	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANDRES APOSTOL EN C. ALMIENRO 205 COL. SIMON RIVERA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4260-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SIMON RIVERA
98746	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN ZARAGOZA Y MATAMOROS COL. OBRERA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-4257-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: OBRERA
98747	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SALÓN DE ACTOS "DELFINO RESENDI" DE LA SECCIÓN NO. 1 DE SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5842-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
98854	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL HERMOSEA EN	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	09-4331-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LA UNIÓN
98855	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	09-4333-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SOLEDAD DE LOS PEREZ
98856	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA PONTICORTES DE LIRIO DE LOS VALLES EN C. ALBERTO CARRERA TORRES ESQ. CON GUANAJUATO SIN	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	09-4330-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CRUILLAS
98857	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA INDEPENDIENTE LUZ EN MI CAMINO EN	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	09-4327-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA
98858	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA METODICA BIBLICA EN	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	09-4332-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL BARRANCO
98859	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EMANUEL EN	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	09-4329-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LA LOBERA
98860	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	09-3778-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: RANCHO TRES PALOS
98861	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN	10-CRUILLAS	EL CARMEN	RURAL	09-3779-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
98863	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN CHAPAS ENTRE GUERRERO Y GUANAJUATO CRUILLAS	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	09-4328-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CRUILLAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
96862	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO EL AZTECA EN	11-GÓMEZ FARIAS	EL AZTECA	RURAL	09-3785-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96863	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA GUADALUPANA EN	11-GÓMEZ FARIAS	SABINAS Y SAUCILLO	RURAL	09-3784-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96864	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN	11-GÓMEZ FARIAS	EL RIACHUELO (HIPÓLITO SOTELO)	RURAL	09-3781-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96865	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN	11-GÓMEZ FARIAS	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	09-3783-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96866	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA MARIA DE GUADALUPE EN	11-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	09-3782-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS)
96867	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA MARIA DE GUADALUPE EN GÓMEZ FARIAS	11-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	09-3780-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS)
96868	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SOLO CRISTO SALVA EN	11-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	09-4334-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CJO DE AGUA
96869	ALBERGUE SANTA MARIA DEL BERNAL, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ACERO Y CONCRETO F C-200 KG./CM2 EN EL EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-9843-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	423,147	423,147	423,147	423,147	100.0%	0	0	METRO CUBICO	42.73	42.73	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GONZÁLEZ
96870	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, INCL.- SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-9844-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	185,817	185,817	185,817	185,811	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	566.92	566.92	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
96871	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	12-GONZÁLEZ	SAN FERNANDO	RURAL	09-3807-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96872	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MADRE TERESA DE CALCUTA EN	12-GONZÁLEZ	EL CASCABEL	RURAL	09-3801-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96873	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NTRA. SRA. DEL CARMEN EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-3803-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
96874	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-3796-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PAXEDIS BALBOA
96875	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUANES TADEO EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-3795-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DOM. CONOCIDO VILLA MANUEL
96876	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN	12-GONZÁLEZ	EL MEZQUITAL	RURAL	09-3794-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/5	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
56877	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA MARIA DE GUADALUPE EN	12-GONZÁLEZ	TAMAHOLIPA	RURAL	09-3787-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56878	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE RESAURACIÓN PARA LA FAMILIA "ALAS DE AGUILA" EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AURELIANO CABALLERO	
56879	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO MI SALVADOR EN REP. DE ARGENTINA CON AQUILES SERDAN Y EMIJANO ZAPATA # 611 SAN LUISITO VILLA MANUEL	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4345-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL	
56880	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO SALVADOR EN C. MINA CON ALLENDE AMPL. PROGRESO	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4337-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. PROGRESO	
56881	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FLADELPIA EN C. FRANCISCO I. MADERO CON CARR. NACIONAL	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4342-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GONZÁLEZ	
56882	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FI LADELPIA EN CALLE VERACRUZ #205, VILLA MANUEL	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4343-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL	
56889	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUNDAMENTAL INDEPENDIENTE EN 6 DE MAYO # 605, VILLA MANUEL	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4349-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL	
56890	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN JESUCRISTO EN C. 2 ESQ. CALLE 4 COL. PILOTO	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. 2 ESQ. CALLE 4 PILOTO	
56891	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BIBLICA EN MIGUEL HIDALGO #716 CENTRO PLAZA	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4344-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO	
56892	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE LA CANDELARIA EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-3802-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. GONZÁLEZ	
56893	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA EN	12-GONZÁLEZ	INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN	RURAL	09-3800-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
56894	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN	12-GONZÁLEZ	FRANCISCO I. MADERO (FRANCISCO HERNÁNDEZ MOLINA)	RURAL	09-3797-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
56895	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR EN	12-GONZÁLEZ	LOPEZ RAYÓN	RURAL	09-3805-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
56896	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE SAN JUDAS TADEO EN	12-GONZÁLEZ	LA GLORIA	RURAL	09-3804-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
56897	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA "EL NIÑO DE LA SALUD" EN	12-GONZÁLEZ	NUEVO QUINTERO	RURAL	09-3799-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
56898	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LOS TRES ARCANGELES EN	12-GONZÁLEZ	AURELIANO CABALLERO	RURAL	09-3798-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56899	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4340-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL MEZQUITAL
56900	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4347-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRACIANO SÁNCHEZ
56902	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DEL MUNDO EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4336-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA REFORMA
56901	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DEL MUNDO EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4341-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN ANTONIO RAYÓN
56903	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DEL MUNDO EN CALLE FELIPE ANGELES / 1° AV. #201, GLZ PRAXEDIS BALBOA	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4335-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
56904	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	12-GONZÁLEZ	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	RURAL	09-3790-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56905	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	12-GONZÁLEZ	EL CENTAURO	RURAL	09-3793-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56906	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-3786-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA DE MANUEL
56907	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DE NTRA.SRA. DE GPE. EN	12-GONZÁLEZ	SANTA FE	RURAL	09-3806-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56908	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN PEDRO J. MENDEZ ENTRE VICENTE GUERRERO #919, SAN LUISITO (VILLA MANUEL)	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4339-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
56909	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE SALVACION EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4350-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ÁGUILAS DEL BERNAL
56910	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE SALVACION EN C. DOROTEO ARANGO, POBLADO GRACIANO SANCHEZ	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4339-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRACIANO SÁNCHEZ
56911	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN	12-GONZÁLEZ	SAN ANTONIO RAYÓN	RURAL	09-3791-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56912	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN	12-GONZÁLEZ	ÁGUILAS DEL BERNAL	RURAL	09-3788-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/5	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
56913	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN TERESA DE JESUS EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-3792-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. CARRILLO PUERTO
56914	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA MARIA DEL BERNAL EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-3789-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRACIANO SÁNCHEZ
56915	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-4346-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA UNO
56916	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	13-G: Eacude.MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-3814-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. CERRITO NUEVO
56917	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN	13-G: Eacude.MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SERVANDO CANALES
56918	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO SALVADOR EN	13-G: Eacude.MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4353-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA
56919	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SILOE EN	13-G: Eacude.MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4356-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRACIANO SÁNCHEZ
56920	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G: Eacude.MEZ	CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE	RURAL	09-3808-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56921	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G: Eacude.MEZ	EL ALAMITO	RURAL	09-3812-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56922	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G: Eacude.MEZ	ESFUERZO DEL CAMPESINO	RURAL	09-3818-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56923	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G: Eacude.MEZ	LA PRESITA	RURAL	09-3809-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56924	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G: Eacude.MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-3821-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. CRUCITAS
56925	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G: Eacude.MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4357-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESFUERZO DEL CAMPESINO
56926	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G: Eacude.MEZ	REVOLUCIÓN VERDE	RURAL	09-3816-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
56927	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G: Eacude.MEZ	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	RURAL	09-3820-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
96928	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G: Ecatepec, MEZ	SAN JUANITO	RURAL	09-3815-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96929	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G: Ecatepec, MEZ	SANTA GERTRUDIS	RURAL	09-3817-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96930	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G: Ecatepec, MEZ	SERVANDO CANALES	RURAL	09-3819-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96931	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	13-G: Ecatepec, MEZ	VIENTO LIBRE	RURAL	09-3810-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96932	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN GEMEZ	13-G: Ecatepec, MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4355-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GEMEZ
96933	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN	13-G: Ecatepec, MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CELAYA
96934	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA ETERNA EN	13-G: Ecatepec, MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4358-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ROBLE
96935	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN	13-G: Ecatepec, MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4359-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN JOSE DE LAS FLORES
96936	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	13-G: Ecatepec, MEZ	EL OLMO	RURAL	09-3811-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96937	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROBLE EN	13-G: Ecatepec, MEZ	EL ROBLE	RURAL	09-3813-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96938	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN 10-10 EN	13-G: Ecatepec, MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-4352-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CEYLAN
96945	REHABILITACIÓN DE SALON DE ACTOS. EN EL EJIDO GRACIANO SANANCHEZ.	13-G: Ecatepec, MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-5848-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	209,285	209,285	209,285	209,285	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GEMEZ
96946	REHABILITACIÓN DE SALON EJIDAL, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON	13-G: Ecatepec, MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-5847-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	67,614	67,614	67,614	67,614	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	122.76	122.76	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GEMEZ
96947	REHABILITACION DE SALON EJIDAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION	13-G: Ecatepec, MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-5846-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	97,997	97,997	97,997	95,102	97.0%	0	0	METRO CUADRADO	61.75	61.75	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL VIENTO LIBRE
96949	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL SINAI" EN BELTRAN Y PUGA #708 COL. HIDALGO	14-GUERRERO	NUÉVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4364-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HIDALGO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 89	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9690	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA MISERICORDIA EN BLVD. HIDALGO / J. BAEZ BENAVIDES # 309 ZONA CENTRO	14-GUERRERO	NUÉVIA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4366-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	10,930	99.4%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
9691	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTO LA ANTORCHA EN RAFAEL GARCIA PENA SIN RUIZ CORTINES	14-GUERRERO	NUÉVIA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RUIZ CORTINES
9692	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EJIDO SAN IGNACIO EN	14-GUERRERO	SAN IGNACIO	RURAL	09-3822-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	10,978	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
9693	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA ROCA ETERNA EN CARLOS SALAZAR SIN M-33 L 2 Y 3 PESCADORES	14-GUERRERO	NUÉVIA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	10,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PESCADORES
9694	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN GUERRERO	14-GUERRERO	NUÉVIA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-3823-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
9695	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION CRISTIANA EN CARLOS MOLINA/ AV. INROS. GTZ DE LARA # 351 RUIZ CORTINES	14-GUERRERO	NUÉVIA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4361-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RUIZ CORTINES
9696	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIVO EN ZAPATA Y MORELOS #602 ZONA CENTRO GUERRERO	14-GUERRERO	NUÉVIA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	11,000	11,000	11,000	10,993	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUERRERO
9696	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TEMPLO EBENEZER	14-GUERRERO	NUÉVIA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-4363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	14,000	14,000	14,000	13,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
9697	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4368-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ECHEVERRIA RURAL
9698	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIVO EN SAN JACUÍN DEL MONTE CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4374-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
9699	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN ADOLFO LOPEZ MATEOS 905 OTE. CENTRO CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4379-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
9690	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN HIDALGO SIN BARRIO LA HOJALATA - CONGREGACION VALADECES	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4373-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONGR. VALADECES
9691	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA NUEVA VIDA EN CARRETERA RIBERENA KM 44.5 SIN CONGREGACION VALADECES	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4379-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONGR. VALADECES
9692	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA NUEVA VIDA", EN CALLE TERCERA NO. 697, EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-5603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRIO EL TIERRON
9693	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CONGREGACIONAL ESMIRNA EN GUADALUPE VICTORIA 644 ORIENTE ENTRE EYE CENTRO CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4375-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,987	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
96964	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE LA SANTIDAD EN	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4377-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUCIO BLANCO
96965	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA INDEPENDIENTE SIBIRIA EN	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4381-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TERESA LAJE
96966	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IMACULADA CONCEPCION EN LA COL. LA CONCHITA CONG. VALADEZES	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-3829-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA CONCHITA CONG. VALADEZES
96967	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA NUEVA ESPERANZA EN LAZARO CARDENAS 400 Y CALLE 17°CENTRO CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,984	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
96968	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGDEL EN CALLE 19° 163 SUR CENTRO CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4372-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,981	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
96969	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN CALLE JUAREZ 401 CENTRO CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
96970	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COL. POBLADO VENECIA	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	VENECIA	RURAL	09-3824-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96971	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEN EN CALLE 12° 315 CENTRO CABECERA MUNICIPAL	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
96972	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE VENECIA EN	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-4360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,983	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VENECIA
96973	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FABIAN MARTIR EN	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	LUCIO BLANCO	RURAL	09-3825-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,994	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96974	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DIEGO EN	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-3829-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. VALADEZES
96975	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN LA COL. ECHEVERRIA	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-3827-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. ECHEVERRIA
96976	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN LA COL. LAS FUENTES	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-3826-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FUENTES
96977	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AJUDANCIA DE LA GRACIA EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4387-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESTACION SANTA ENGRACIA
96978	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL ESPIRITU SANTO EN	16-HIDALGO	GUILERMO ZURIGA	RURAL	09-3833-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Escritora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 69	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
96979	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	16-HIDALGO	EL SAUZ	RURAL	09-3836-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
96980	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE LA SANTA CRUZ EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-3831-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAZAR	
96981	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4383-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA NORIA	
96982	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE CALVARIO EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA ENGRACIA	
96983	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE HORIE EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4382-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INDEPENDENCIA	
96984	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	16-HIDALGO	ESTACIÓN LA CRUZ	RURAL	09-3834-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
96985	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE CIELO EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4385-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PURIFICACIÓN (PEÑUELAS)	
96986	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	16-HIDALGO	CRUZ Y CARMEN	RURAL	09-3837-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
96987	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	16-HIDALGO	CRUZ Y CRUZ	RURAL	09-3835-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
96988	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	16-HIDALGO	SANTA CRUZ	RURAL	09-3839-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
96989	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	16-HIDALGO	LOS ANGELES	RURAL	09-3838-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
96990	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SANTA CRUZ" EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6936-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HIDALGO	
96991	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR SAN JOSE OBRERO EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-3832-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA	
96992	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VALLE SARON EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4384-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BUENOS AIRES	
96993	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VINA DEL REY EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4390-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FRANCISCO I. MADERO	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
56994	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION DE JESUCRISTO EN	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-4388-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SAN JOSE DE STA. ENGRACIA
57001	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN C. MATAMOROS 31 E/ ZARAGOZA CABECERA MUNICIPAL	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-4391-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
57002	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA INMACULADA CONCEPCION EN CABECERA MUNICIPAL	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-3848-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
57003	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASS EN	17-JAUMAVE	SAN FRANCISCO DE ZORRILLA	RURAL	09-3847-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57004	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO EN	17-JAUMAVE	MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO)	RURAL	09-3845-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,980	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57005	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN 316 EN	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-4394-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LA UNION
57006	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN	17-JAUMAVE	MONTERREDON DO	RURAL	09-3846-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57007	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN COL. PEDRO J. MENDEZ	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-3840-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: PEDRO J. MENDEZ
57008	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN	17-JAUMAVE	LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS)	RURAL	09-3843-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57009	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑORA DEL CARMEN EN	17-JAUMAVE	EL INGENIO (LOS ADOBES)	RURAL	09-3841-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57010	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-4395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LA REFORMA
57011	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA ABUNDANTE EN	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-4392-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL HIGUERON
57012	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE FATIMA EN	17-JAUMAVE	JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOPAL)	RURAL	09-3844-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57013	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN	17-JAUMAVE	GUSTAVO CACERES	RURAL	09-3842-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57014	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ASAMBLÉA DE MÉXICO EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4400-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LA ESPERANZA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57015	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL C. EL CALVARIO EN C. SIERRA GORDA	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4396-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ
57017	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA " NUESTRA SRA. DE GUADALUPE" EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-3851-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: N.C.P. IGNACIO ALLENDE
57016	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA " NUESTRA SRA. DE GUADALUPE" EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-3850-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. SANTANDER
57018	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA " SAN ISIDRO LABRADOR" EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-3855-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. SILVA SANCHEZ
57019	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-3852-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. MARIANO ESCOBEDO
57020	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-3853-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. MARIANO ESCOBEDO
57021	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4409-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: N.C.P. IGNACIO ALLENDE
57022	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4401-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ENCINAL
57023	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN C. B. DOMÍNGUEZ	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4405-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
57024	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN C. HIDALGO CENTRO	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4399-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ
57025	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LOS 4 SEÑORES EN C. GUERRERO ESQ. OBREGON	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-3849-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ
57026	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4402-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. MARIANO ESCOBEDO
57027	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4407-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ (EL TEPEYAC)
57029	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL METODISTA BIBLICA EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4403-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA FE DEL GOLFO
57030	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL METODISTA BIBLICA EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: N.C.P. IGNACIO ALLENDE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
57028	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL METODISTA BIBLICA EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4406-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LIBERTAD CAMPESINA
57031	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE OREB. EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4397-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPESINOS INSURGENTES (EL TIO BETO)
57032	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCEPE DE PAZ EN ABASOLOIB. DOMINGUEZ	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4404-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ
57033	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN LUCAS". SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-5851-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	171,819	171,819	171,819	168,553	98.1%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ
57034	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION MAYOR EN C. A. OREGON	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-4398-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ
57035	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALCAPILLA " NUESTRA SRA. DE GUADALUPE" EN	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-3854-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LIBERTAD CAMPESINA
57036	IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA GUADALUPE EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3857-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
57038	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BUEN PASTOR EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
57039	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN CABECERA MUNICIPAL	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
57040	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4411-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA)
57041	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR SALMO 23 EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PARADA RANCHO NUEVO
57042	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES AMOR EN CABECERA MUNICIPAL	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
57044	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3861-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ
57045	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3862-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CASA DEL CAMPESINO (LA CLEMENTINA)
57043	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3863-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ENTRADA A ZARAGOZA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
57046	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3860-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ENCINO (BUENOS AIRES)
57047	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3866-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ALBERCA
57049	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3867-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PORVENIR DEL CAMPESINO (LA PURISIMA)
57050	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3864-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ
57055	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3868-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ANGOSTURA
57048	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3865-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA MORITA
57056	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4416-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN ISIDRO
57057	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CATOLICA EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3856-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO CASTELLANOS (CASTELLANOS)
57058	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CATOLICA EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3858-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL AQUICHAL (EL PINTO)
57059	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN LLERA	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-3859-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
57060	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LO VALLES EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4422-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA MORITA
57061	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SION EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
57062	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE OREB EN CABECERA MUNICIPAL	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
57063	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEN EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4412-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
57064	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE SALVACION EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL EBANO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57065	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SLOE EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ENCINO (BUENOS AIRES)
57066	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-4410-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL AGUICHAL (EL PINTO)
57067	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, INCL. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA, EN EL EJIDO CASA DEL CAMPESINO.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-5852-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	167,991	167,991	167,991	167,991	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	115.07	115.07	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
57068	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS PRIMARIAS "LEYES DE REFORMA Y LAURO AGUIRRE TURNO VESPERTINO CLAVES: 20DPR040V Y 20DPR040U, RESPECTIVAMENTE, SUMINISTRO DE TEJA ROJA.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-5989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	49,806	49,806	49,806	49,806	100.0%	0	0	OTROS	270.00	270.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
57069	REHABILITACIÓN DE LOCAL DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VITRO PISO Y PINTURA, EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-5854-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	188,329	188,329	188,329	188,329	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	285.00	285.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
57070	REHABILITACIÓN DE LOCAL EJIDAL, INCL. PISO DE VITRO PISO, EN EL EJIDO PEDRO J. MENDEZ.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-5855-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	129,886	129,886	129,886	129,886	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	269.00	269.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
57071	REHABILITACION DE ALBERGUE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITRO PISO Y CERCO DE MALLA CICLONICA	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-5853-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	213,697	213,697	213,697	213,697	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	146.65	146.65	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57126	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO RESUCITADO EN	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-3869-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS PUENTES
57127	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-3871-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MAGUEYES
57128	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICA DE SANTIDAD Y FE EN	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-4430-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JOSÉ GUADALUPE MAINERO
57129	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BETANCA EN	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-4429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. EMIILIANO ZAPATA
57130	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTIANA MARGARITATA EN	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-4425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PORVENIR (MAGUEYES LA GLORIA)
57131	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EL BUEN SAMARITANO EN	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-4426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO
57132	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-4429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO
57133	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PRESBITERIANA EN BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-4423-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/5	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=6/16	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
57134	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN MANIERO	20-MANIERO	VILLA MANIERO	URBANO	09-3870-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
57135	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE LA PAZ EN	20-MANIERO	VILLA MANIERO	URBANO	09-4427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAPUENTES
57136	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RÍOS DE JORDÁN EN 17 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL	20-MANIERO	VILLA MANIERO	URBANO	09-4424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAPUENTES
57138	REHABILITACIÓN DE ALBERQUE (GENESIS, INCL.: CONSTRUCCIÓN DE PISO DE VITROPISO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PAVEN, EN LA COL. BUROCRÁTICA 2 Y 3, DE MANTE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5857-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	237,517	237,517	237,517	237,517	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	358.60	358.60	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. BUROCRÁTICA 2 Y 3
57140	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA DIVINA PROVIDENCIA EN LA COL. NACIONAL COLECTIVA 1A	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3912-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NACIONAL COLECTIVA 1A
57141	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA SANTA CRUZ EN C. HONESTIDAD 310 COL. REVOLUCION VERDE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3915-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. HONESTIDAD 310 REVOLUCION VERDE
57142	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA GUADALUPANA EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3918-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. PUERTO RICO
57143	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA GUADALUPE EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3925-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. 5 DE FEBRERO, NUEVO TANTAN
57144	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA COL. POPULAR	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3911-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
57145	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3923-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. EL REFUGIO
57146	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA PURISIMA CONCEPCION EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3917-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. 18 DE MARZO
57147	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA COL. PROGRESO SOCIAL	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3914-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PROGRESO SOCIAL
57148	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN FELIPE DE JESUS EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3924-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FELIPE ANGELES
57149	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3926-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. GONZALEZ ORTEGA
57150	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3922-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LOS DORADOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57151	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUDAS TADEO EN LA COLLMARIES	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3913-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LINARES
57152	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CATARINA DE ALEJANDRIA EN	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	09-3908-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57153	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PURISIMA CONCEPCION EN	21-EL MANTE	PISTA LOS AZTECAS	RURAL	09-3909-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57154	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	21-EL MANTE	CHAPULTEPEC	RURAL	09-3916-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57155	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL SAN AGUSTIN
57156	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPAMENTO RIO FRIO
57157	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE SANTA CLARA EN	21-EL MANTE	SANTA CLARA NUMERO DOS	RURAL	09-3907-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57165	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CELAYA
57166	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRIMERA IGLESIA BAUTISTA EN C. GUERRERO 289 OTE.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-4431-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
57167	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DEL CIELO EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-4433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
57168	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADA FAMILIA EN C. BATEY 319 COL. AZUCARERA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3904-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
57169	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN	21-EL MANTE	TANTOAN	RURAL	09-3910-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57170	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN C. JOSE MANUEL OTHON SIN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3902-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
57171	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3905-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
57172	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL EN C. ANAHUAC 505 COL. ANAHUAC 2	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3903-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
57173	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VERBO DE VIDA EN BLVD. CAVAZOS LERMA 30° NTE. COL. ANAHUAC 2	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-4432-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
57174	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3908-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
57175	REHABILITACIÓN DE PARQUE "CAÑAS". EN EL MUNICIPIO DE MANTE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5862-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MANTE
57137	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "BETHANIA", INCL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITRO PISO Y FALSO PLAFÓN.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5859-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	232,480	232,480	232,480	232,480	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	294.88	294.88	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57139	REHABILITACION DE CASA HOGAR DIF	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5860-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	191,960	191,960	191,960	191,960	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL. ALTAVISTA
57176	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ADULAM EN RENACIMIENTO LAS PALOMAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4484-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RENACIMIENTO LAS PALOMAS
57177	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALENTADERA EN CRISTO 2 EN DEL BOSQUE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DEL BOSQUE
57178	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALFA Y OMEGA EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4444-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CONTROL
57179	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALFA Y OMEGA EN LEYES DE COLONOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4490-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LEYES DE COLONOS
57180	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOCALIPSIS EN LA COL. TREVINO ZAPATA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4437-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TREVINO ZAPATA
57181	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSTOLICA MISIONERA EN LA COL. ACUARIO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4441-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ACUARIO
57182	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BAUTISTA DEL SUR EN LA COL. LAS FLORES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FLORES
57183	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETANIA EN VOLUNTAD Y TRABAJO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4477-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
57184	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN ABELARDO GUERRA NO. 72	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4551-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57185	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN CARR. VICTORIA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4532-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a e Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57186	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BIBLIA EN CARR. REYNOSA KM. 12	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57187	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BUENAS NUEVAS DE SALVACION EN CALLE PUEBLO DE DAVID NO. 152	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4495-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57188	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA EN CAMPESTRE DEL RIO 2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3878-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CAMPESTRE DEL RIO 1
57189	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA EN TORRES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3878-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: C. CARRERA TORRES
57190	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4446-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ESTACION CRUZ
57191	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN LAS FLORES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4483-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LAS FLORES
57192	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO "CANTOS DEL REY" EN MINAS DEL JORDAN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4540-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57193	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO "MARANATHA" EN CALLE JAZMINEZ NO. 121	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4539-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57194	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO "MILESTONE" EN CALLE BENJAMIN GARCIA NO. 79	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4530-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57195	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANZA PODER DE DIOS EN 27 DE FEBRERO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4466-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: 27 DE FEBRERO
57196	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANZA Y ADORACIÓN "JESUCRISTO" EN CALLE 18 LOTE 31 Y 32	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4515-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57197	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANZA 2 PODER DE DIOS 1° EN CONOCIDO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57198	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CLAMOR EN EL BARRIO EN PLAYA SOL	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4454-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: PLAYA SOL
57199	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CLAMOR POR MI CIUDAD EN AMPL.-PORVENIR	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4467-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: AMPL. PORVENIR
57200	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CLAMOR POR MI CIUDAD EN VALLE DEL MEZQUITAL	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VALLE DEL MEZQUITAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 89	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
87201	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMEDOR EL SENDERO DE SALVACION EN UNIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4491-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: UNIONES
87202	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA EN EL PORVENIR	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL PORVENIR (RENE DE LA FUENTE)
87203	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA CRISTO ES EL SEÑOR EN FCO. CASTELLANOS NO. 49	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4550-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87204	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CORPUS CRISTI EN AMPL. SOLIDARIDAD	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3900-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SOLIDARIDAD
87205	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EL CAMINO EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4434-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LA CAPILLA
87206	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DAMASCO EN LAS AMERICAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4463-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LAS AMERICAS
87207	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA FE EN CRISTO JESUS EN LA COL. SECCION 17	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4440-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SECCION 16
87208	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES AMOR EN LAS AMERICAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4468-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LAS AMERICAS
87209	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS PROVEERA EN BEJAMIN GAONA Y O. URBANO NO. 2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4524-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87210	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN CARMENAS Y GILGUEROS NO. 2212	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4542-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87211	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN OLIVOS ENTRE ENCINO Y MEZQUITE NO. 28	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87212	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EDIFICA LA CASA COMUNIDAD CRISTIANA EN 21 Y AV. SOLIDARIDAD ENTRE PEDRO CARDENAS Y TLAXCALA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4559-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87213	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EDIFICAREMOS CASA A JEHOVA EN AV. MANUEL CHAPA M-13 L-13	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87214	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN SAMBARTANO EN CALLE JUAREZ ENTRE 3A. Y 4A. ESQ.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4505-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87224	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL GRAN PASTOR EN IGNACIO ZARAGOZA NO. 49	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57225	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL MESIAS EN CONOCIDO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4541-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57226	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN CONOCIDO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4513-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FLORES
57227	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESPÍRITU SANTO EN CARR. REYNOSA KM. 10.5	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4538-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57228	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESTRELLA DE BELEN EN B-14	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4529-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57229	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICO BETZEDA EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4336-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL GALEANO
57230	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVEZEER EN AMPL-PORVENIR	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4462-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
57231	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVEZEER EN SOLIDARIDAD	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4475-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOLIDARIDAD
57232	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVEZEER EN VALLE DORADO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4493-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE DORADO
57233	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FE Y ESPERANZA EN CERRO COLORADO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4523-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57234	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE AGUA VIVA EN QUIRIGUA NO. 123	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4543-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57235	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTES DE AGUA VIVA EN NO. 102	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57236	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GALEA EN LA COL. ALAMOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALAMOS
57237	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GEHOVA PROVERA EN LA COL. FRANCISCO CASTELLANOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4438-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO CASTELLANOS
57238	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETHSEMANI NO 12 EN PARAISO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4459-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PARAISO (JOSE FALLET)
57239	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETHSEMANI NO 13 EN VILLA HERMOSEA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA HERMOSEA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87240	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETHSEMANI NO. 15 EN PRIMERA NO. 22	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4517-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87241	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETHSEMANI NO 4 EN MEXICO AGRARIO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4453-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: MEXICO AGRARIO	
87242	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO DE DIOS EN LA COL. JARDINES DEL SUR	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4443-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: JARDINES DEL SUR	
87243	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL I.E.I. "MAHANANIM" EN PINO NO. 995	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4496-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS	
87244	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA EN SAN FERNANDO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SAN FERNANDO	
87245	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCION EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3892-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LAURO VILLAR	
87246	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS VINO UNIDOS EN CRISTO EN EJIDO GUADALUPE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4492-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EJ. GUADALUPE	
87247	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEN EN CLUB ROTARIO NO. 123	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4548-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS	
87248	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES EL CAMINO EN KM.18	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4531-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS	
87249	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO VIVE EN AMISTAD NO. 74	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4547-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LAS FLORES	
87250	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS VINO A DAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS EN VALLE DEL MEZQUITAL	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4479-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VALLE DEL MEZQUITAL	
87251	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE EN JESUCRISTO EN LAS TORRES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4460-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LAS TORRES	
87252	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE QUE AGRADE A DIOS EN GUADALUPE MAINERO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4485-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: GUADALUPE MAINERO	
87253	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN AV. ADAN LOZANO ENTRE CARDENALES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4497-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS	
87254	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN CARR. REYNOSA KM. 14	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4512-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57255	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN DEL GOLFO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DEL GOLFO
57256	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN IGNACIO MARISACL NO 54	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4545-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57257	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN SENDERO NACIONAL KM. 12.5 BRECHA 22	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4504-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57258	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA EN CUAHUTEMOC SIN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4535-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57259	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA MEDALLA MILAGROSA EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3895-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL LA AMISTAD
57260	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LAS PISADAS DEL MAESTRO EN CALLE OCEANO ARTICULO NO. 24	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57261	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ A MI CAMINO EN PONTIEN 1 Y HIDALGO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4520-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57262	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DE LOS OLIVOS EN LA ESTRELLA SIN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4519-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57263	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGDEL EN BIENEFICIO DE LAS AMERICAS NO. 18	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4558-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57264	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE AMOR EN MEXICO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4457-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MEXICO
57265	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN AMPLABELARDO DE TORRE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4470-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPLABELARDO DE TORRE
57266	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN FRACC. CASABLANCA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. CASA BLANCA
57267	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANOS DEL ALFARERO EN PRIMERA NO. 37	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4533-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57268	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MEDALLA MILAGROSA DE SAN AGUSTIN" EN CALLE PALMAS ALTAS NO. 22 EN MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5597-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PUERTO RICO
57269	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MINISTERIO JERONIA NISSI EN LAS PALMAS NO. 191	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4526-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/5	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57270	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION BAUTISTA EN M 3 L 9 COL. REAL DE CATORCE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4557-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REAL DE CATORCE
57271	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION DE JERUSALEN EN PLATA NO. 132	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4518-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57272	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION DIVINA EN LA RIVERA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4478-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA RIVERA
57273	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION "SAN LUIS" EN TAPACHULA M-4 L-5	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4510-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57281	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE LOS OLIVOS EN CAMPESTRE DEL RIO 1	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4476-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPESTRE DEL RIO 1
57282	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE GUADALUPE EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3885-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS PINOS
57283	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE DOLORES EN FRACC. COVARRUBIAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3887-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. COVARRUBIAS
57284	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3872-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MOQUETTITO
57285	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3888-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LA LUZ
57286	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN LA COL. SOLIDARIDAD	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DIVISION DEL NORTE
57287	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3894-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LAS AMERICAS
57288	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3879-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. EL REFUGIO
57289	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA EL ROSARIO EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3891-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CHULAVISIA
57290	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA NTRA. SRA. DE GUADALUPE, EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3875-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS HIGUERILLAS
57291	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENIEL EN CONOCIDO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4525-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57292	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PISADAS DE FE EN CARR. CD. VICTORIA KM. 14 BRECHA LAS YESCAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BRECHA LAS YESCAS
57293	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PLENTUD DIVINA EN JERUSALEN 2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4452-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JERUSALEN 2
57294	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DE DIOS EN LA COL. 27 DE FEB.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4449-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. 27 DE FEB.
57295	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DE LO ALTO EN BALTAZAR DIAZ BAZAN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4489-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BALTAZAR DIAZ BAZAN
57296	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DE LO ALTO EN CARR. SEDERO NAC. BRECHA 18	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4536-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57297	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DEL ESPIRITU SANTO EN M.1 L-83	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4510-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57298	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER PENTECOSTES EN RIO TAMESI NO. 23	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4546-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57299	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN CONOCIDO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4514-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57300	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DEL CIELO EN VOLUNTAD Y TRABAJO NO. 27	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4549-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57301	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RECTORIA SAN JUDAS TADEO EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3884-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL EL CAPOTE
57302	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RENOVACIÓN DIVINA EN RICARDO RAMOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4489-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RICARDO RAMOS
57303	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE AGUA VIVA EN TAMAULIPAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4451-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMAULIPAS
57304	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE LA ETERNIDAD EN CIRCON Y AV. DEL NIÑO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4511-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57305	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE SALVACION EN MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
57306	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN DEL VALLE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4471-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DEL VALLE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % \$/\$	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
87307	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN LA COL. EXPOFIESTA SUR	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4439-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EXPOFIESTA SUR
87308	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON Y LIRIO DE VALLES EN SECCIÓN 11	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SECCIÓN 11
87309	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA SARON EN CARR. REYNOSA KM. 17	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87310	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SALVADOR DIVINO EN PRAXEDIS BALBOA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4450-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRAXEDIS BALBOA
87311	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN AGUSTIN EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3896-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS CULTURAS
87312	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN JOSÉ" EN MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. ABELARDO DE LA TORRE
87313	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA EN LOMAS DE SAN JUAN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3873-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LOMA
87314	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3889-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CAMBIO
87315	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MIGUEL DE ARCAJEL EN LA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3898-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
87316	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PABLO APOSTOL EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3893-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL 5 DE MARZO
87317	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO Y SAN PABLO EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3890-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS ANGELES I
87318	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CECILIO EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3897-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMA ALTA
87319	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DE SALVACION EN DERECHOS HUMANOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4464-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DERECHOS HUMANOS
87320	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DEL REY EN CARR. SENDERO NACIONAL KM. 8	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4508-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87321	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN C. DERECHOS HUMANOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3883-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. DERECHOS HUMANOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
87322	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN VALLE DE CASA BLANCA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3877-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CASA BLANCA
87323	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SILOE EN CALLEJON 2 NO. 42	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87324	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN CONOCIDO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4507-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87325	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4481-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA JERUSALEM
87326	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SOL DE JUSTICIA EN QUINTA DEONA FELA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4500-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: QUINTA QUEZADA
87327	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SRA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. BUENA VISTA
87328	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CAREY EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4442-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LA CRUZ
87329	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO DEL VALLE EN CONOCIDO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87330	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TERRA PROMETIDA EN DERECHOS HUMANOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DERECHOS HUMANOS
87339	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN LAS TORRES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4486-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS TORRES
87340	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TRIUNFO DE LA FE EN CONOCIDO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4502-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87341	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TRIUNFO DE LA FE EN NIÑOS HERODES E IGNACIO ZARAGOZA NO. 19 ESQ.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4552-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87342	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ULTIMO LLAMADO DE DIOS EN CONOCIDO JUNTITO ALFARO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4529-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87343	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION DIVINA EN AMPL. SOLIDARIDAD	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4461-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. SOLIDARIDAD
87344	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION DIVINA EN EMILIANO ZAPATA NO. 8	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4556-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+18/14	18	19	20	21	22	3+22/21	24	
87345	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA NUEVA EN CRISTO JESUS EN MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4458-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. FUNDADORES
87346	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA Y NUEVA EN	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4445-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS HIGUERILLAS (KILOMETRO 60.5)
87347	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO EN JUAN ALDAMA Y MARGARITAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87348	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ZOAR EN CONOCIDO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-4501-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87349	REMODELACIÓN DE ALBERGUE CASA DEL PUEBLO, CONST. DE PIRME DE CONCRETO, EN EL EJIDO LA LUZ.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5885-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	95,039	95,039	95,039	95,039	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	345.00	345.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87350	REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN LAGUITO CRUZ ROJA MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5863-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	869.00	869.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
87351	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CANACO, INCL. PISO CERAMICO APLANADO TEXTURIZADO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5864-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	495.00	495.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MATAMOROS
87352	TERMINACIÓN DE ALBERGUE "MI CASA DE ADORACIÓN", CONT. DE MURO DE BLOQUE, EN LA COL. JESUS VEGA SANCHEZ, DE MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	199,064	199,064	199,064	199,064	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	162.00	162.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. JESUS VEGA SANCHEZ
87353	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN MENDEZ	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-4571-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AGRICOLA SAN LORENZO
87354	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO DE SALVACIÓN EN MENDEZ	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-4570-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
87355	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO FUERA DEL MUNDO EN	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-4563-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. GUADALUPE
87356	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO SALVADOR EN	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-4562-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JESUS MARIA UNO (JESUS MARIA DE SOLIS)
87357	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA FE EN CRISTO JESUS EN MENDEZ	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-4567-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PURISIMA
87358	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO SALVADOR EN MENDEZ	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-4568-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL LOBO
87359	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FE Y PODER EN	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-4565-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HUGO PEDRO GONZÁLEZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57360	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERESALEN EN	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-4566-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMÉRICO VILARREAL GUERRA
57361	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-4561-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COMAS ALTAS
57362	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA PENTECOSTÉS EN MENDEZ	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-4569-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESPADEROS UNO
57363	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE LOS SIGLOS EN	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-4564-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO JOSÉ MÉNDEZ
57364	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	23-MÉNDEZ	EL LOBO	RURAL	09-3930-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57365	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN MENDEZ	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-3927-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
57366	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN	23-MÉNDEZ	PEDRO JOSÉ MÉNDEZ	RURAL	09-3933-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57367	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN LORENZO EN COL. AGR. SAN LORENZO	23-MÉNDEZ	SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ	RURAL	09-3931-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57368	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN MENDEZ	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-4560-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO JOSÉ MÉNDEZ (SAN PEDRO DE LOS GTZ.)
57369	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN	23-MÉNDEZ	SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ	RURAL	09-3932-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57370	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN	23-MÉNDEZ	ZARAGOZA (GUADALUPE ZARAGOZA)	RURAL	09-3929-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57371	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE SANTA RITA EN	23-MÉNDEZ	SANTA RITA	RURAL	09-3928-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57372	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE PAN EN ALLENDE # 806	24-MIER	MIER	URBANO	09-4573-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIER
57373	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CASA HOGAR DE MIER", EN CALLE ALAMEDA NO. 1200 SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIER	24-MIER	MIER	URBANO	09-5935-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	40,000	40,000	40,000	39,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIER
57374	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SALVADOR EN MERCADO # 469 NORTE	24-MIER	MIER	URBANO	09-4575-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIER

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 69	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
87375	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SINAHÍ EN MATAMOROS SUR SIN	24-MIER	MIER	URBANO	09-4576-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIER
87376	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCION EN C.MORELOS SIN ENTRE ALVARO OBREGON Y J.H. PALACIOS ZONA CENTRO	24-MIER	MIER	URBANO	09-3934-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
87377	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO EN MATAMOROS SIN COL. LAS TORRES	24-MIER	MIER	URBANO	09-4574-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS TORRES
87378	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JEZREEL EN ABASOLO # 310	24-MIER	MIER	URBANO	09-4577-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIER
87379	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO MORIAH EN HIDALGO # 609	24-MIER	MIER	URBANO	09-4572-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIER
87381	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA CASA DE ORACION PARA TODOS LOS PUEBLOS EN C. JESUS CARRANZA 228	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MIGUEL ALEMÁN
87382	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BAUTISTA EL BUEN PASTOR EN JUAN ESCUTIA NO. 222COL. NIÑOS HEROES	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4585-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NIÑOS HEROES
87383	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CASA INTERCONTINENTAL DE ORACIÓN UN NUEVO GENESES DE ESPERANZA", EN CALLE RIO SAN FERNANDO NO. 104-C.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO AMANECER
87384	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNION DE CREYENTES EN P.O. L. MADRERO Y 7A. NO. 397 ZONA CENTRO	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4580-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
87385	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CREE, A.C. EN C. 2 DA. #110	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
87386	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO REDENTOR EN AV. PIND SUAREZ NO. 231 COL.SAN GERMAN	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4583-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MIGUEL ALEMÁN
87387	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN LA COL. LOS TREVINOS	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS TREVINOS
87388	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. UNIDOS AVANZAMOS MAS	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDOS AVANZAMOS MAS
87394	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA EBRÓN", EN CALLE ALVARO OBREGON NO. 267, EN MIGUEL ALEMÁN	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
87395	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA PRESBITERIANA MINISTERIO DE FE", EN CALLE GUSTAVO GUERRA BARRERA Y CALLE VIA LACTEA EN MIGUEL ALEMÁN	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS PRESIDENTES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57396	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LABRANZA DE DIOS ** EN BLVD. 5 DE JUNIO COL.GOMEZ	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4562-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: GOMEZ
57397	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DEL REFUGIO EN DOM.CONOCIDO SIN	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-3635-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD:
57398	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRIMERA IGLESIA BAUTISTA EN AVE. PINO SUAREZ ZONA CENTRO	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4584-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ZONA CENTRO
57399	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN C. TERA ROSA 902 FRACC. JARDIN	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4589-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: FRACC. JARDIN
57400	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RENOVACION ESPIRITUAL EN REP. DE ARG. Y REP. DE CHILE EL SABINITO	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4581-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD:
57401	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE LA ETERNIDAD EN JUSTO SIERRA NO. 313 COL. EDUCACION	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4578-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EDUCACION
57402	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARDON EN	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LOS ANGELES
57403	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN MARTE R. GOMEZ 491 COL. HERCULIA	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-3638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HERCULIA
57404	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO APOSTOL EN FRANCISCO I. MADRERO ISO. 36 ZONA CENTRO	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-3637-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ZONA CENTRO
57405	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SILOE EN FELPE GUERRA CASTRO FRACC. DEL NTE.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4579-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: FRACC. DEL NORTE
57406	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BELÉN EN AVE. MANUEL HINOJOSA 503 ZONA CENTRO	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-4593-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD MIGUEL ALEMÁN
57399	REHABILITACION DE ALBERGUE, CONST. DE LOSA.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5867-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	236,678	236,678	236,678	236,678	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VICTORIA
57407	REHABILITACION DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL ISSSTE, INCL. FALSO PLAFON Y PINTURA.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5868-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	167,499	167,499	167,499	167,499	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: MODULO HABITACIONAL FOVISSTE
57408	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DULCES NOMBRES EN	26-MIQUIHUANA	SAN JOSÉ DEL LLANO	RURAL	09-3717-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57409	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS". EN POB. ALTAMIRA.	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-5604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: POBLADO ALTAMIRA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57410	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN ORREGON NO. 2	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-4596-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,991	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIQUIHUANA
57411	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN	26-MIQUIHUANA	ESTANQUE DE LOS EGÜA	RURAL	09-3719-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
57412	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN	26-MIQUIHUANA	ESTANQUE DE LOS WALLE	RURAL	09-3719-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,980	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
57413	REHABILITACION DE IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA EN ZARAGOZA SIN.	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-3716-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	
57414	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE SAN FELIPE DE JESUS, INCL. IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA, EN LA COL. ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ DE NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	107,742	107,742	107,742	105,741	98.1%	0	0	METRO CUADRADO	511.40	511.40	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ	
57415	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "SAN JOSÉ", CASA PARROQUIAL, INCL. IMPERMEABILIZACIÓN, AFLANADOS Y PINTURA EN LA COL. VICTORIA DE NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	338,364	338,364	338,364	338,364	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	89.00	89.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. VICTORIA	
57416	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE SAN JUDAS TADEO, INCL. PISOS Y PINTURA, EN LA COL. ISSSTE DE NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5671-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	190,040	190,040	190,040	190,040	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	621.18	621.18	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. ISSSTE	
57422	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CENTRO CRISTIANO EFESO", EN CALLE DOCTOR MIER NO. 8891, EN NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS JOYAS	
57466	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA DE CRISTO NACIONAL A.R.", EN CALLE GUATEMALA NO. 7146, EN NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,978	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	
57472	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA PENTECOSTES CENTRO DE REUNIÓN", EN CALLE ART. 14 NO. 892, EN NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,992	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONSTITUCIONAL	
57473	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA PENTECOSTES MONTE HERMON", EN PRIVADA TRINIDAD RODRÍGUEZ NO. 146, EN NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5617-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,981	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA	
57516	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO AMADOS LOS UNOS A LOS OTROS", EN CALLE ANDADOR 3 NO. 52, EN NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5621-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,978	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ	
57517	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO BETHEL", EN CALLE JESUS CARRANZA NO. 2314, EN NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5619-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO	
57519	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO EL JORDÁN, IGLESIA CRUZADORES DE LA FE", EN CALLE GENERAL CEDILLO NO. 729, EN NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,992	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMALULPAS	
57520	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO MARANATHA", EN CALLE GRANATE NO. 8739, EN NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5618-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA JOYA	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57417	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALIANZA DE AMISTAD DE IGLESIA CRISTIANA A.R. CASA DE PAZ. EN SAJON DE GUZMAN #235	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57418	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN EULALIO GUTIERREZ #2818	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57419	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETESDA EN MONTERREY #2114	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTERREY #2114
57420	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BUEN SAMARITANO A.S. EN NAYARIT #1614	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,991	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57421	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO NUEVO DE SALVACION EN GOLONDRINA #708	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,994	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57423	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO VERDAD DIVINA A.R. EN QUITO #1036 SUR	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3580-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57424	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO VICTORIA EN RIO TIGRES #702	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3575-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57425	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANGELISTICO AGUA DE VIDA EN GUTIERREZ #6065	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA JOYA
57426	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD AGAPE EN 5 DE FEBRERO #3466	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3558-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,963	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57427	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CONCIPIO PENTECOSTES, JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN SILVESTRE TERRAZA #301	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3558-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57428	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA INT. EN AGUILAS SERDAN #3181	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3559-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57429	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CONCIPIO PENTECOSTES, JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN SILVESTRE TERRAZA #301	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3552-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57430	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO ES LA RESPUESTA EN PUERTO VALLARTA #541	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BUENA VISTA
57431	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO PRINCIPE DE PAZ EN MAGNOLIA #625	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3617-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA
57432	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN MAZATLAN #33 SUR	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3601-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % \$/\$	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57433	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN ANTONIO GARZA ELIZONDO #554 NUEVO LAREDO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3584-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57434	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN BOLIVAR # 7325	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3643-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO	
57435	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN GUATEMALA #1117	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3581-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO	
57436	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL ALFARERO A. D. EN LINCOLN # 8801	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,994	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO	
57437	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL ALFARERO A. D. #2 EN LIMONEROS #321	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA	
57438	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR A.D. EN SALINAS PUGAR#13	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3606-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO	
57439	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN VICTORIA #4828	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3565-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO	
57440	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL FARO EN COMONFORT #915	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3567-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO	
57441	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL MENSAJE DE LA CRUZ EN RIO VERDE #105	27-NUEVO LAREDO	NUEVO PROGRESO (EL PROGRESO)	RURAL	09-3564-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES	
57442	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL MISIONERO EN RIO NIGER # 1301	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO	
57443	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SALVADOR A.D. EN LA COLUMA #3014	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3621-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COLUMA #3014	
57442	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL TRIUNFO EN CRISTO JESUS EN RIO ELVA #936	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRAB.	
57453	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMAUS EN ING CARLOS ROSAS #714	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3602-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO	
57454	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMBLEMA DE AMOR EN AV.SOLEDADE SEANEZ # 912	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA	
57455	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMANUEL EN RIO SENA #715	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3573-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57456	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMANUS EN RIO ELVA #1901	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3560-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRAB. 4
57457	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FE UNION Y PODER EN BAJIO #9336	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPLIACION
57458	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN DIONICIO CARREON #2021	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3593-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57459	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN ROLLO CONCIENTRO GRANJAS REGINA 718-24-43	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRANJAS REGINA
57460	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL HOREB EN DURANGO # 9616	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ENRIQUE CARDENAS
57461	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN ART 103 - 130 SIN	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57462	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN RIO TIGRES # 1324	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARTURO CORTEZ VILLADA
57463	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN ROLLO #438 / TERRANOVA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRANJAS TREVINO
57464	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN ZARAGOZA #4414	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57465	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN MACLOVIO HERRERA #7521	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3577-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57467	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO (CASA DE DIOS) EN OCEANO PACIFICO # 824	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3647-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PAZ
57468	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO, E.C. EN AGUILAS SERDAN #2332	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3570-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57469	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN LUIS DONALDO COLOSIO #166	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA ERA
57470	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN RIO NILO #1422	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3576-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRAB.
57471	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN VAGABUNDO #427	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3588-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONSTITUCIONAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
57474	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JEHOVA-SAMMA EN REA # 615	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57475	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS ES MI REFUGIO EN MAR AMARILLO #1159	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PAZ
57476	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JN. 3-16 EN MACLOVIO HERRERA#8020	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3616-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: 20 DE NOV.
57477	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN PRIV.23 D #15	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3641-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57478	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN RIO EUFRATES #1709	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3571-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRAB.
57479	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA VID VERDADERA EN GUANAJUATO #5319	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3589-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57480	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LAS BUENAS NUEVAS A.-D. EN ARTEAGA#720	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57481	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LOS HIJOS DE ISRAEL EN VENEZUELA # 5205	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57482	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LOS OLIVOS EN CANALES #8211	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3596-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57483	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ Y MISERICORDIA EN AMERICA # 2921	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57484	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANA DE VIDA EN JESUS DE LA GARZA#8501	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57485	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANAIM EN CERRADA LUIS DONALDO#68	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3618-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57486	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN BENJAMIN DE LA PENNA 434	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57487	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN RIO DE JANEIRO #1819	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3578-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57488	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN DAVID GUERRERO # 240	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3636-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57489	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN SALINAS PUGA # 520	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAREDO
57490	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN 5 DE FEBRERO # 5346	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3642-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57491	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MI REY DE JUSTICIA EN RIO EUFRATES # 1426	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRAB.
57492	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MINISTERIO VICTORIA EN CRISTO EN INGENIEROS#7282	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3608-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57493	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MINISTERIOS VIDA ABUNDANTE DE NUEVO LAREDO EN HIDALGO #8821	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3633-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA JOYA
57494	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE CARMELO EN EMILIANO ZAPATA #1634	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3590-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57495	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN ORIENTES 4432	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57496	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN SECC CALLE GUSTAVO E. GARZA VILLALOBOS CRUZ CON MARIA FELIX ARTISTAS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3579-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,992	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAVAZOS LERMA
57497	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA ESPERANZA EN ISIDORO SANCHEZ#4238	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57498	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA VIDA EN NUEVO LEON # 5303	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3645-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57499	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVO PACTO EN BOLIVAR #7533	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3597-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57500	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENIEL EN MANZANA 16 #12	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57501	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PIEDRA ANGULAR EN A UN COSTADO DE U.T.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3612-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARTISTAS
57511	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN PRIV.20 D	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3619-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57512	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTAS DEL CIELO EN FRANCISCO I. MADRERO #2128	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57513	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE ISRAEL EN ARANDILLO #5201 / PROL LAGO DE TEXCOCO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3563-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57514	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN 14-6 EN ROLLO #403	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: GRANJAS TREVINO
57515	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DE LA CRUZ EN EUGENIO AGUIRRE # 402	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57518	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO EL CALVARIO A.D. EN VICTORIA # 8512	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3652-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LA JOYA
57521	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO SILOE EN PALMAS # 1936	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VICENTE MENDOZA
57522	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO SINAI EN RIO TIGRES#23	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3614-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VOL. Y TRAB. 2
57523	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNA VOZ DEL CIELO EN GONZALEZ # 1935	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3635-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: BUENA VISTA
57524	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VICTORIOSA EN MORELOS#04 GRANJAS REGINA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: GRANJAS REGINA
57525	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION CON UNION EN LA FUENTE #1209	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3559-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57526	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS EN ANAHUAC#5135	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57527	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA SILOE EN HEROE DE NACATAZ#534	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3613-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
57528	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MINISTERIOS CADENA EN VICTORIA #8824	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3557-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LA JOYA
57529	REMEDIACIÓN DE AULA PARA SALA DE CAPACITACION EN ALBERGUE "HUAS DE SAN JOSE", INCL. PISO DE CERAMICA Y CIELO FALSO.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5973-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	187,396	187,396	187,396	187,396	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.32	48.32	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. RESERVA TERRITORIAL
57530	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3946-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EJ. FRANCISCO VILLA
57531	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3940-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CONG. SANTA CRUZ DEL TORO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57532	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA MARANATHA EN CABECERA MUNICIPAL	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-4599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
57533	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN NUEVO MORELOS	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
57534	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3942-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. EMIANO ZAPATA
57535	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3947-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RANCHO JORDIA Y SAN DIEGO
57536	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3845-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA REFORMA
57537	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN FRACC. VIVAMOS MEJOR	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3944-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. VIVAMOS MEJOR
57538	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3943-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. AMPLIACION NUEVO MORELOS
57539	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA ELENA EN	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-3941-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. AMPL. LA REFORMA
57540	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE 11.00 X 6.00 MTS. ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-5676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	56,574	56,574	56,574	56,574	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66.00	66.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO MORELOS
57541	RREHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA EN LA FE EN CRISTO JESUS EN CABECERA MUNICIPAL	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-4598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
57542	ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO SINDICAL DE MAESTROS, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-5877-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	450.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
57543	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTIANO ESPIRITUAL EN ZONA CENTRO	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-4604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
57544	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVNO REDENTOR EN ZONA CENTRO	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-4601-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
57545	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN CABECERA MUNICIPAL	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-4605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
57546	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-4602-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % \$/\$	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+16 14	18	19	20	21	22	3+2/21	24	
57547	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EN ZONA CENTRO	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-4600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
57548	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA TEMPLO LA FE EN FRACCION PUEBLO VIEJO	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-4608-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO	
57549	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JUAN DIEGO EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-3959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. CANOAS	
57550	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA ROSA DE SARON EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-4607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO	
57551	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANCULADA CONCEPCION EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-3951-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LORENZO VARGAS	
57552	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE MARIA EN FRACC. CALLEJON	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-3952-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. CALLEJON	
57553	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASSIS EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-3950-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. RICARDO FLORES MAGON	
57554	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-3959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. PENSIL	
57555	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-3949-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS	
57556	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDITAS TADEO EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-3955-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO	
57557	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDITAS TADEO EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-3959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LA PUENTE	
57558	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRES EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-3954-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. TANLAJAS	
57559	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA BARBARA EN HIDALGO SIN CENTRO	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-3948-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CENTRO	
57560	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA MARIA DE GUADALUPE EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-3953-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. COAHUILA	
57566	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DEL ROSARIO EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-3957-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. PRAXEDIS BALBOA	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57567	RREHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES AMOR EN ZONA CENTRO	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-4608-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
57568	RREHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EN	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-4603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
57569	TERMINACIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO "VIRGEN FATIMA DEL ROSARIO" EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-5878-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	289,423	289,423	289,423	289,423	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	90.75	90.75	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
57565	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4612-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
57566	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS VIVIENTE EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4616-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
57568	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4617-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
57567	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
57569	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3972-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E. 5 DE MAYO
57700	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FILADELFA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4613-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
57701	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETZEMAN EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
57702	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS / SANTIDAD DE MEXICO ARI EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4621-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
57703	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA 18 DE FEBRERO EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4619-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
57704	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCIÓN EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3971-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,991	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E. CORPUS CHRISTI
57705	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JARDIN DE GETZEMAN EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
57706	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSEA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4614-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
87707	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSEA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
87708	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA PURISIMA CONCEPCION EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3967-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. LA CONCEPCION
87709	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARIA AUXILIADORA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3964-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. NUEVO SAN JUAN
87710	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4618-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
87711	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NIÑO DIOS EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3962-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. LOPEZ PORTILLO
87712	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3969-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. EL TABLERO
87713	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3970-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. CAMPOAMOR
87714	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3963-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. CONRADO CASTILLO
87715	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DEL CIELO EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
87716	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-4611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
87717	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANITA DE LOS LAGOS EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3968-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. SAN PATRICIO
87718	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANITA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3961-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. SANTA JUANA
87719	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRAS EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3965-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: 15 DE FEBRERO
87720	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA RITA DE CASIA EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3968-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. MARTIN R. GOMEZ
87721	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-3960-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. PLAN DE AYALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
87722	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-3975-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CONGREGACION LA COMPUERTA
87723	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESPIRITUAL EN	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-4623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: PALMILLAS
87728	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES EN MORELOS #5, OBREGON Y 5 DE MAYO	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-3973-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: PALMILLAS
87729	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-3970-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL LLANO DE AZUA
87730	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-3974-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EJ. 6 DE ABRIL
87731	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "ANTIOQUÍA" EN LA COL. 10 DE MAYO, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5895-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	142,419	142,419	142,419	42,726	30.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. 10 DE MAYO
87732	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "CASA DE ORACIÓN" EN LA COL. VICENTE GUERRERO, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5896-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	187,130	187,130	187,130	187,130	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. VICENTE GUERRERO
87734	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "CORDERO DE DIOS" EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIDO DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5894-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	125,318	125,318	125,318	125,318	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSIDO
87735	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE DE MÚSICOS FILARMONICOS EN LA COL. DEL VALLE DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5905-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	204,692	204,692	204,692	203,040	99.2%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. DEL VALLE
87736	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE EN SINDICATO DE MARIACHIS, EN LA COL. SANTA CECILIA, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5904-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	135,831	135,831	135,831	127,148	93.6%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. SANTA CECILIA
87738	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION" 2A. ETAPA, EN LA COL. ESFUERZO NACIONAL DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5893-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. ESFUERZO NACIONAL
87739	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "SAN FRANCISCO DE ASIS" EN LA COL. VALLE VERDE, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5897-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	244,801	244,801	244,801	244,133	99.7%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. VALLE VERDE
87740	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR EN ESPERANZA VIVA CALLE PERSEVERANCIA NO. 125, EN LA COL. VAMOS TAMAILUPAS DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: REYNOSA
87741	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR EN MISION EVANGELICA ROSA DE AGUA VIVA CALLE FERROCARRIL NO. 245, EN LA COL. BELLA VISTA, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5900-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: REYNOSA
87743	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR EN TEMPLO PARAISO CALLE LEONIDES AGUIRRE NO. 1609, EN LA COL. LAS DELICIAS, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5901-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: REYNOSA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17*16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
97748	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAILLA NUESTRO SEÑORA DE GUADALUPE EN EJIDO CAVAZOS NORTE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJIDO CAVAZOS NORTE
97750	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA BEATO DAMIAN EN RANCHO GRANDE RANCHO LA REFORMA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3671-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RANCHO GRANDE RANCHO LA REFORMA
97751	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA COL. INTEGRACION FAMILIAR EN INTEGRACION FAMILIAR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3680-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD INTEGRACION FAMILIAR
97752	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA COLONIA AZTECA EN LA COLAZTECA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3702-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AZTECA
97753	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CORPUS CHRISTI EN LUIS DONALDO COLOSIO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO
97754	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN EJIDO NUEVO SANTA ANA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3696-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJIDO NUEVO SANTA ANA
97755	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA SANTA CRUZ EN 16 DE ENERO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD 16 DE ENERO
97756	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA ESPIRITU SANTO EN FRACCIONAMIENTO LA JOYA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3683-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LA JOYA
97757	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA INMACULADA CONCEPCION EN LA ESCONDIDA	32-REYNOSA	LA ESCONDIDA	RURAL	09-3660-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
97758	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA EN AMPLIACION LAZARO CARDENAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3673-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMPLIACION LAZARO CARDENAS
97759	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA REYNA EN JACINTO LOPEZ 2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD JACINTO LOPEZ 1
97760	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN UNIDAD OBRERA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD UNIDAD OBRERA
97761	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION EN CONSTITUCION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CONSTITUCION
97762	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO EN NUEVO AMANECER	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3658-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO AMANECER
97763	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN VILLAS DE LA JOYA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VILLAS DE LA JOYA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
57764	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADA FAMILIA EN VAMOS TAMAUPLPAS	32-REYNOSA	VAMOS TAMAUPLPAS	RURAL	09-3682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57765	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADA FAMILIA EN 20 DE MAYO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:10 DE MAYO
57766	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE OBRERO EN LOPEZ PORTILLO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3683-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LOPEZ PORTILLO
57767	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN FIDEL VELAZQUEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3657-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FIDEL VELAZQUEZ
57768	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN FRACCIONAMIENTO LOS MUROS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3677-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACCIONAMIENTO LOS MUROS
57769	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN VALENTIN EN FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO
57770	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SEÑOR DE MISERICORDIA EN LA COL LAMPACITOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LAMPACITOS
57771	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA LA ASENCION DEL SEÑOR EN VILLAS DE IMAQ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3685-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VILLAS DE IMAQ
57795	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CORPUS CHRISTI EN ARCO IRIS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3693-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ARCO IRIS
57798	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN PETROLERA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3701-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:PETROLERA
57799	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3706-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE
57800	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CRISTO VIEJO" EN CALLE AMERICO VILLARREAL NO. 301. EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5646-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
57804	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EBENEZER", EN CARR. RIBERENA KM. 19+500. EN EST. ARGUELLES.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
57808	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL BUEN SAMARITANO" EN CALLE ANA GUEVARA NO. 715. EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5637-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
57809	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL BUEN SAMARITANO" EN CALLE TERCERA NO. 194. EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17*16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*16/14	18	19	20	21	22	3=2/21	24	
57811	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL PACTO", EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
57818	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EMMANUEL", EN CALLE AV. CENTRAL SIN. EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA	
57819	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EMMANUEL", EN CALLE CHIRUJUA Y CALLE FRANCISCO VILLA NO. 1003, EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA	
57821	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN FRACC. SAN MARCOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3710-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACC. SAN MARCOS	
57826	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "FLAMA DE LA VERDAD", EN CALLE J.R. VEGA NO. 96, EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA	
57833	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA CRISTIANA" EN CALLE CD. VICTORIA NO. 234, EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5633-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA	
57854	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA PALABRA DE VIDA", EN BLV. GALICIA SIN. EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA	
57861	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA INMACULADA EN AMP. PEDRO J. MENDEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AMP. PEDRO J. MENDEZ	
57863	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "LA NUEVA SALEM", EN CALLE ACCION COMUN NO. 235, EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTIC- PACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA	
57868	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARA AJUJILADORA EN MANUEL TARRAGA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3708-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:MANUEL TARRAGA	
57871	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA EN HIDALGO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:HIDALGO	
57872	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MISIÓN BETEL", EN CALLE BRECHA PEMEX E. IXTALTEPEC, EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5649-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA	
57880	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MONTE ARARAT" EN CALLE 12 DE DICIEMBRE NO. 202, EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5636-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA	
57886	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA EN EJ. CONGREGACION GARZA "COARCO"	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3712-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. CONGREGACION GARZA	
57887	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CENTRO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3695-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CENTRO	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
57888	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EJIDO ALFREDO V. BONFIL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3664-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJIDO ALFREDO V. BONFIL
57889	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN VOLUNTAD Y TRABAJO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3687-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO
57890	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA EN EJIDO CONGREGACION GARZA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3685-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJIDO CONGREGACION GARZA
57891	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN EJIDO DOROTEO ARANGO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJIDO DOROTEO ARANGO
57892	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN EN FRACCIONAMIENTO REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO REYNOSA
57893	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN EMILIANO ZAPATA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA
57927	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN EJ. CAVAZOS NTE.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3711-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJ. CAVAZOS NTE.
57932	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "PAZ, JUSTICIA Y CARIADAD" EN CALLE LIBERTAD NO. 512 ESQ CALLE PRIMERA, EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
57933	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "PENIEL" EN CALLE CUARTA NO. 412, EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
57939	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RECTORIA SAGRADA FAMILIA EN RANCHO GRANDE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3699-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RANCHO GRANDE
57943	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA EN LOMA REAL DE JARACHINA SUR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LOMA REAL DE JARACHINA SUR
57944	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANACLETO Y COMPANEROS MARTIRES EN BALCONES DE ALCALA 3	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3688-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BALCONES DE ALCALA 2
57945	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FELIPE DE JESUS EN AGUILERAS SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3669-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AGUILERAS SERDAN
57946	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN VALLE VERDE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VALLE VERDE
57947	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO EN EJIDO LA RETAMA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3692-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EJIDO LA RETAMA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/5	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+16 14	18	19	20	21	22	3+22/21	24	
57948	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA EN LEYES DE REFORMA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3705-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LEYES DE REFORMA
57949	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BOSCO EN INDUSTRIAL MAQUILADORA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD INDUSTRIAL MAQUILADORA
57950	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN JUAN 3.16", EN CALLE GANTE NO. 508 Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE TACUBA Y CALLE AZUCENA, EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
57951	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRES EN BENITO JUAREZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3661-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BENITO JUAREZ
57952	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO Y SAN PABLO EN PEDRO J. MENDEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD PEDRO J. MENDEZ
57953	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN AMP. PRADERAS DE ORIENTE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3709-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMP. PRADERAS DE ORIENTE
57954	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN BALCONES DE ALCALA 3	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3691-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BALCONES DE ALCALA 2
57955	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA TRINIDAD EN LA ESPERANZA	32-REYNOSA	LA ESPERANZA	RURAL	09-3690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57957	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SEMILLA DE LA FE", EN AV. SUR NO. 446, EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
57959	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO ANTEQUERA", EN CALLE 5 NO. 25, EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5641-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
57962	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "VISION CRISTIANA", EN CALLE CULIACAN NO. 100, EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5635-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
57967	REHABILITACIÓN DE VIVERO, CAMINO AL EJ. CORRALES KM. 3.5 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5890-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	102,389	102,389	102,389	101,185	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	342.35	342.35	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD REYNOSA
57733	REHABILITACION DE ALBERGUE "CENTRO DE ATENCION A LA JUVENTUD"	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5906-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,000	200,000	200,000	193,485	96.7%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CONG. CIENEGUILLA
57737	REHABILITACION DE ALBERGUE EN SINDICATO DE PLOMEROS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5903-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	176,610	176,610	176,610	176,610	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57742	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR EN PENIEL, MANUEL TORREGA NO. 410-A	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5902-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
97744	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AL DIOS NO CONOCIDO EN REYNOSA REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
97745	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN CUMBRES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3532-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CUMBRES
97746	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN EL ANHELO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3470-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ANHELO
97747	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BELEM DE JUDA EN LA COL. LONGORIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3463-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LONGORIA
97749	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO DE SALVACION EN FERROCARRIL PTE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3434-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FERROCARRIL PTE
97772	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN SATELITE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3457-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SATELITE
97773	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE FE Y MISERICORDIA EN TAMAUJAS 3	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMAUJAS 3
97774	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EMMANUEL EN LOMAS DE JARACHINA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3422-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMAS DE JARACHINA
97775	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN VICENTE GUERRERO	32-REYNOSA	VICENTE GUERRERO	RURAL	09-3526-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO
97776	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DEL ALFARERO EN BENITO JUAREZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3423-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
97777	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASTILLO FUERTE EN ROMA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ROMA
97784	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO ALABANZA Y PODER EN AMP. AGUILES SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3447-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMP. AGUILES SERDAN
97785	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO DIOS FUERTE EN MANO CON MANO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3431-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MANO CON MANO
97786	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO GENTE DE JESUS EN PEDRO J. MENDEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3513-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO J. MENDEZ
97787	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO TORRE EN INDUSTRIAS MAQUILADORA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3515-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INDUSTRIAS MAQUILADORA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57788	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANZA Y ADORACION EL ALFARERO EN ESFUERZO NACIONAL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3531-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ESFUERZO NACIONAL
57789	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANGELISTICO VISION DE FE EN LAZARO CARDENAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3507-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LAZARO CARDENAS
57790	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIA CIELOS ABIERTOS EN AMP. LA JOYA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AMP. LA JOYA
57791	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIA CASA DE COSECHA EN LAS FUENTES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3528-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LAS FUENTES
57792	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIA CRISTIANOS EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3476-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LOMAS DEL PEDREGAL
57793	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD DEL REFUGIO EN AGUILAS SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AGUILAS SERDAN
57794	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CLAMOR DE BARRIO EN CANADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CANADA
57796	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EL SALVADOR EN PROL. ARCORIS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3471-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
57797	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VENE EN LA ROCA EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3486-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NOPALERA
57801	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VENE EN LA COL.MANUEL CAVAZOS LERMA	32-REYNOSA	MANUEL CAVAZOS LERMA	RURAL	09-3464-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57802	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES REFUGIO DEL POBRE EN RAMON PEREZ GARCIA SECTOR 2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RAMON PEREZ GARCIA SECTOR 2
57803	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO SALVADOR EN EL ANHELO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3440-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EL ANHELO
57805	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3491-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
57806	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN JACINTO LOPEZ SEC 3	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:JACINTO LOPEZ SEC 3
57807	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN LAZARO CARDENAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LAZARO CARDENAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
57810	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN SAMARITANO EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3500-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VILLANUEVA Y TRABAJO
57812	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL RAPTO EN MARGARITA MASA DE JUAREZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3548-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD MARGARITA MAZA DE JUAREZ
57813	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL REY VIENE EN LOPEZ MATEOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3559-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LOPEZ MATEOS
57814	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SEMBRADOR EN RANCHO GRANDE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3458-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RANCHO GRANDE
57815	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SEMBRADOR EN 10 DE MAYO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3438-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD 10 DE MAYO
57816	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL TABERNACULO DE DIOS EN LA CAÑADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3442-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LA CAÑADA
57817	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN LA COL. SATELITE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3486-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD SATELITE
57820	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMANUEL EN NUEVO AMANECER SEGUNDA ETAPA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3551-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD NUEVO AMANECER 2DA ETAPA
57822	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN NIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3517-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALMAGUER
57823	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3505-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BENITO JUARES
57824	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESCUDO DE LA FE EN RANCHO GRANDE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RANCHO GRANDE
57825	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESCUELA BIBLICA EN LA COL. LAS LOMAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LAS LOMAS
57827	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE LA ESPERANZA EN RAMON PEREZ SECTOR 3	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3452-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RAMON PEREZ SECTOR 3
57828	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE VIVA EN EL DESIERTO EN SANTA CECILIA	32-REYNOSA	SANTA CECILIA	RURAL	09-3449-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD SANTA CECILIA
57829	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSAMANI EN FRACCIONAMIENTO REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3548-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACC. REYNOSA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 89	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/89	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57830	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EN REYNOSA EN ZONA CENTRO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ZONA CENTRO
57831	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA LUZ DIVINA EN RENACIMIENTO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3453-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RENACIMIENTO	
57832	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BIBLICA EN RODRIGUEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3511-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RODRIGUEZ	
57844	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTIANA INDEPENDIENTES PENTECOSTES EN VILLAS DEL ROBLE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3512-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD VILLAS DEL ROBLE	
57845	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA EN INDEPENDENCIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD INDEPENDENCIA	
57846	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS DEL 70. DIA DIOS DE ISRAEL EN RODRIGUEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3410-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD RODRIGUEZ	
57847	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS DEL 70. DIA ELOIM EN ALMAGUER	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3411-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALMAGUER	
57848	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS ISRAELITA EN LUCIO BLANCO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3416-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD LUCIO BLANCO	
57849	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL M J EN ESFUERZO NACIONAL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3460-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ESFUERZO NACIONAL	
57850	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA GALILEA EN CENTRO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3450-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD CENTRO	
57851	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO EN AGUILAS SERDAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3535-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AGUILAS SERDAN	
57852	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO EN ARCO IRIS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3536-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ARCO IRIS	
57853	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO EN BUROCRATICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3537-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BUROCRATICA	
57855	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PENTECOSTAL ROS DE AGIA VIVA EN FRACCIONAMIENTO REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO REYNOSA	
57856	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PEÑA DE MOREN EN MARTE R. GOMEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3459-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD MARTE R. GOMEZ	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57857	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA SOL DE JUSTICIA EN VILLAS DEL ROBLE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VILLAS DEL ROBLE
57858	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3485-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AMPL. INDEPENDENCIA
57859	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO LA ROCA ETERNA EN AMP. PEDRO J. MENDEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3438-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AMP. PEDRO J. MENDEZ
57860	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FUENTE DE AGUA VIVA EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:COL. RANCHO CALICHE
57862	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA NUEVA ESPERANZA EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LA UNION
57864	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA PUERTA DE LAS OVEJAS EN HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:HUMBERTO VALDEZ RICHAUD
57865	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE VALLES EN PEDRO J. MENDEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3430-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:PEDRO J. MENDEZ
57866	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIOS DE LOS VALLES EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
57867	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA Y VERDAD EN LA COL. ARCORES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ARCORES
57869	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN LAS CUMBRES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LAS CUMBRES
57870	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MERAV EN BELLAVISTA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3523-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:COL. BELLAVISTA
57873	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION BETEL EN NARCISO MENDOZA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3432-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NARCISO MENDOZA
57874	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EL SALVADOR EN MODULO 2000	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3552-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:MODULO 2000
57875	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EMBAJADORES DE CRISTO EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3502-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
57876	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISERICORDIA DIVINA EN PROLONGACION LONGORIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3409-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:PROLONGACION LONGORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57877	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION PROYECTO FAMILAR EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3488-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COLL CAZAVOS
57878	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EVANGELICA EMANUEL EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BELLA VISTA
57879	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EL TABERNACULO DE JEHOVA EN VILLA DIAMANTE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA DIAMANTE
57881	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SION EN RENACIMIENTO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3439-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RENACIMIENTO
57882	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SION EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3501-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CUMBRES
57883	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN LOMAS DE LA TORRE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMAS DE LA TORRE
57884	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MOV REFORMADOR DE LA IGLESIA DE DIOS EN CUMBRES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3518-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CUMBRES
57885	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NACIONAL PRESBITERIANA GETSEMANI EN CAP. CARLOS CANTU	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAP. CARLOS CANTU
57928	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERRUSALEN EN LA COL-MORELOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MORELOS
57929	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERRUSALEN EN SATELITE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SATELITE
57930	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE FE EN SATELITE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SATELITE
57931	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA ETERNA EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO SARABIA
57934	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DE LO ALTO EN BENITO JUAREZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3443-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
57935	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN BELLA VISTA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3446-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BELLA VISTA
57936	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUEBLO DE DIOS EN CAÑADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3461-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAÑADA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
57937	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE ALABANZA EN SATELITE II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3544-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD SATELITE II
57938	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL QUINTA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, A.C. EN ALMAGUER	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3412-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ALMAGUER
57940	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE AGUA VIVA EN EL MAESTRO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3545-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD EL MAESTRO
57941	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA ETERNA EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3484-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FRACC. VILLA FLORIDA
57942	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARDON EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3485-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BENTO JUAREZ
57966	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUIDORES DE CRISTO EN ERNESTO ZEDILLO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3451-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD ERNESTO ZEDILLO
57968	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN BENTO JUAREZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD BENTO JUAREZ
57969	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BETHEL EN INDEPENDENCIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD INDEPENDENCIA
57961	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BIBLICO DE ORACION EN GRANJAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3529-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD GRANJAS
57962	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CAMINO DE SALVACION EN FERROCARRIL PTE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3468-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD FERROCARRIL PTE
57963	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CRISTO EL CAMINO EN AMERICO VILLARREAL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3539-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AMERICO VILLARREAL
57964	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CRISTO VIENE EN AEROPUERTO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3540-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD AEROPUERTO
57965	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO EBEN-EZER EN LA COL. PEDRO J. MENDEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3462-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD PEDRO J. MENDEZ
57966	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO ECOS DEL CALVARIO EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD MARGARITA MAZA DE JUAREZ
57967	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO LA HERMOSA EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD PEDRO J. MENDEZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3*22/21	24	
57968	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO NUEVO AMANECER DE JESUS EN NUEVO AMANECER	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3541-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO AMANECER
57969	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO PARAISO DE DIOS EN LAZARO CARDENAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3456-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS
57970	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO PARAISO EN DELICIAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3530-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DELICIAS
57971	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO PARAISO EN DELICIAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3506-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DELICIAS
57972	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNIDAD MINISTERIAL CRISTIANA EN REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3503-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
57973	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNIDOS PARAISO EN JOSE LOPEZ PORTILLO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3547-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JOSE LOPEZ PORTILLO
57974	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION CRISTIANA EN JACINTO LOPEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3533-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JACINTO LOPEZ
57975	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VICTORIA DE LA FE EN ALTAVISTA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3550-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAVISTA
57976	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VICTORIA EN ALMAGUER	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALMAGUER
57983	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION ESPERANZA VIVA EN ROSALINDA GUERRERO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3445-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ROSALINDA GUERRERO
57984	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHUEL CASA DE DIOS EN 20 DE NOVIEMBRE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3525-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE
57985	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL M FORTALEZA EN INTEGRACION FAMILIAR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3514-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INTEGRACION FAMILIAR
57986	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BETHUEL EN RODRIGUEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3510-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RODRIGUEZ
57988	REHABILITACION DEL MUSEO HISTORICO DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	210,659	210,659	210,659	191,290	90.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VICTORIA
57989	SAN JOSE EN INDEPENDENCIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INDEPENDENCIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
57990	TERMINACIÓN DE AULAS, EN ALBERGUE "LA PIEDAD", SUMJ Y APLICACIÓN DE PINTURA, EN LA COL. LAS FUENTES AZTLÁN, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5889-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,000	200,000	200,000	199,455	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LAS FUENTES AZTLÁN
57991	TERMINACIÓN DE TORRES EN CAMPANARIO EN ALBERQUE "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN", CONST. DE LOSA DE CONCRETO, EN LA COL. CUMBRES, DE REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5892-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	237,201	237,201	237,201	220,885	93.1%	0	0	METRO CUADRADO	340.00	340.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. CUMBRES
57992	RECTORIA SAGRADO CORAZON "CRISTO REY" EN	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-3980-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. SANTO DOMINGO
57993	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "CTM" EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-5907-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	36,604	36,604	36,604	36,604	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
57994	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN RÍO BRAVO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
57995	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALFA Y OMEGA EN BRECHA 199 CON 29	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
57996	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-3984-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. VICENTE GUERRERO
57997	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAPILLA CRISTO REY", EN POB. LA SOLEDAD.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-5601-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
57998	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADA FAMILIA EN LA COL. EMILIO PORTES GIL	33-RÍO BRAVO	EMILIO PORTES GIL	RURAL	09-3963-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
57999	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON EN	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-3989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. EBANITO NUEVO
58000	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-3986-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. GUADALUPE MANERO
58001	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN C. GUATEMALA ESQ. CON AMÉRICA DEL SUR #99 COL. LAS AMÉRICAS	33-RÍO BRAVO	LAS AMÉRICAS	RURAL	09-3981-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
58002	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO JIREH EN C. NIÑOS HEROES #1116 COL. BENITO JUÁREZ	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
58003	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANGÉLICO CRISTIANO CASA DE DIOS EN C. SEVERIANO ZARATE #403 COL. NUEVO LEÓN	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
58004	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "DIOS ES AMOR DEL EVANGELIO", EN CALLE QUINTANA ROO NO. 398, EN RÍO BRAVO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-5613-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/30	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 3=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88005	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN C. CIPRES 288 COL. BENITO JUAREZ	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88006	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN COAHUILA NORTE # 39 COL. VAMOS TAMAUJAPAS	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-3982-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VAMOS TAMAUJAPAS
88007	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL HOREB EN EJIDO RAUL MUÑIZ	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4645-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88008	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN INDEPENDENCIA	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4647-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88009	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN INT. FAMILIAR	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4649-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88010	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN NVO. PROGRESO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4646-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88011	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN ZONA CENTRO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88012	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ALFA Y OMEGA EN LA COL. FUNDADORES	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4633-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88013	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA BAUTISTA INDEPENDIENTE DE RIO BRAVO" EN AV. GUANAJUATO Y AV. MEXICO SIN. EN RIO BRAVO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-5614-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88014	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR EN	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-3987-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJIDO VERACRUZ Y PROGRESO
88015	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EMMANUEL EN LA COL. FRAC. RIO BRAVO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88016	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA NUEVA VIDA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88017	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA REMANENTE DE DIOS EN LA COL. LOMAS	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4643-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88018	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA ROSA DE SARON" EN CALLE COAHUILA SUR NO. 873. EN RIO BRAVO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-5610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88019	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA ROSA DE SARON" EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. 125. EN RIO BRAVO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-5611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
88020	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ISRAEL EN C. CHAPULTEPEC 805 COL. NIÑOS HEROES	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
88021	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS ES LA LUZ DEL MUNDO EN EJIDO DE ENERO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
88022	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN LA COL. FERROCARRIL 4	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4642-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
88023	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MEXICO CENTRO CRISTIANO PARA SORDOMUDOS" EN BRECHA 116 CON CALLE 22 NTE. EN EJ. GUADALUPE MAINERO.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-5612-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
88024	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GPE. EN SUR 1 C/PTE 2 FRAC. RIO BRAVO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-3978-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRAC. RIO BRAVO
88025	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RECTORIA SAGRADO CORAZON "SAGRADA FAMILIA" EN RIO BRAVO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-3979-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INF. LAS FLORES
88026	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN MARTIN DE PORRES", EN CALLE OAXACA Y CALLE COAHUILA. EN RIO BRAVO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-5600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88027	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO CRISTIANO LIBERTAD" EN CALLE LÓPEZ PORTILLO NO. 1064. EN RIO BRAVO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-5615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88028	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TIERRA GLORIOSA EN AMPL. MIGUEL HIDALGO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88029	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION DE DIOS EN RIO BRAVO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-4627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88030	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "2DA. IGLESIA MINISTRO APOSTÓLICO NUEVO AMANECER", EN CALLE AGUSTIN MELGAR ESQ. CON CALLE VENUSTIANO CARRANZA	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-5609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RIO BRAVO
88031	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ARAM EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4652-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
88038	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4660-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
88039	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE GUADALUPE EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-3991-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL SAUCILLO
88040	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4657-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 69	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
98041	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
98042	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETZEMANI EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
98043	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GUADALUPE EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-3990-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. GAVILAN
98044	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
98045	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
98046	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE OREO EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
98047	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-3995-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LA GAVIA
98048	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-3993-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. PUERTO RICO
98049	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-3994-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. NUEVO SAN ANTONIO
98050	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN CARLOS BORROMEO EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-3992-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: V. DE SAN CARLOS
98051	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUIDORES DE CRISTO EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
98052	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
98053	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VID VERDADERA EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4658-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
98054	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETZEMANI EN	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-4661-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
98055	REMODELACIÓN DE SALÓN DE ACTOS, INCL. SUMINISTRO DE SILLAS METÁLICAS. EN EL EJIDO LA GAVIA	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-5909-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, PIEZAS, LOCALIDAD: SAN CARLOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
88066	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE CATÓLICA "FATIMA", INCL. CONSTRUCCIÓN DE LOSA. EN EL EJIDO LA LOMA.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5883-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	203,728	203,728	203,728	203,728	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	143.00	143.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88067	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA BET-EL EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88068	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA CRISTO ES LA ROCA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4701-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88069	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA CRISTO VIENE EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4698-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88060	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA ECOS DEL CALVARIO EN COL. VALENTINA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4704-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88061	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA GETSEMANI EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4695-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88062	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA LA VIO VERDADERA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4702-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88063	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA PALABRA DE VIDA EN COL. B. JUAREZ	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4707-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88064	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA RESTAURACION DIVINA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4700-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88065	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA RESTAURACION DIVINA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4709-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88066	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA RINCEPE DE PAZ EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4705-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88067	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA ROSA DE SARDON EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4708-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88068	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA SINAI EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88069	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA SINAI EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4696-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88070	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "AGUA VIVA", CALLE ZARAGOZA NO. 711. EN SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 69	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88071	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN COL. BELLA VISTA NORTE	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4718-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88072	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETESDA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4718-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88073	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHANIA EN COL. VILLA DEL MAR	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4685-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88074	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAMINO DEL REDENTOR" EN CAMPO PESQUERO CARBONERA DEL NORTE.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
88075	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4035-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN GILBERTO
88076	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA PURISIMA CONCEPCION EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4019-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO EMILIO PORTES GIL
88077	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA DEL PERPETUO SOCORRO EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4015-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. AGUILA AZTECA
88081	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4016-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRANCON DEL TIO BLAS
88086	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4028-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPO PESQUERO CARVAJAL
88079	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4012-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. VICENTE GUERRERO
88078	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4011-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPO PESQUERO LA MEDIA LUNA
88082	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4020-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. ESCUADRON 201 POBLADO PASTORES
88083	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4018-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. JUAN ANTONIO
88084	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NTRA. SRA DEL CARMEN EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. PLAN DEL ALAZAN
88085	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NTRA.SRA. DE LOS LAGOS EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4032-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. AMPL. LOS VERGELES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 8/3	18	19	20	21	22	3=22/21	24
88086	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. LA CARRETA 2
88087	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4013-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. MIGUEL HIDALGO II
88095	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4005-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. LOS VERGELES
88096	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. DIVISION DEL NORTE
88097	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4021-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. FLORIDA DEL NORTE
88098	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. AMPLIACIÓN LA LOMA
88099	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA COL. TAMAILIPAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-3997-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
88100	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4034-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. 20 DE NOVIEMBRE
88101	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4010-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. CAMPO PESQUERO FRANCISCO MUJICA
88102	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR EN	35-SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACIÓN SAN GERMAN)	RURAL	09-4007-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
88104	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4000-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. 6 DE ENERO
88103	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. NUEVO TLAXCALA
88105	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. SILVIA SANCHEZ
88106	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4036-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. MIGUEL HIDALGO
88107	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD E.J. LAS PALMAS II

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
98108	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAPILLA SAN JOSÉ" EN EJ. LAS NORIAS.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98109	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN MARTIN DE PORRES EN LA COL. JARDIN, SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4002-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:JARDIN , SAN FERNANDO
98110	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL EN LA COL. VALENTINA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4003-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VALENTINA
98111	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN RAFAEL EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C.P. CARBONERA DEL SUR
98112	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EL PRAXEDIS BALBOA
98113	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4027-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE)
98115	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA RITA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4022-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. SANTA RITA
98114	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA RITA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4017-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,985	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PASTORES (ESCUADRON 201)
98116	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS EN	35-SAN FERNANDO	SANTA TERESA	RURAL	09-4008-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
98117	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLAS SAN JUDAS Y TADEO EN LA COL. VILLA DEL MAR	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-4004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
98118	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACIÓN EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4862-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98119	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASTILLO DEL REY EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98120	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EL SALVADOR EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4719-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98121	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIVE EN COL. FCO GLZ VILLARREAL	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4687-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98122	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4883-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
58123	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SALVADOR EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4669-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58124	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4024-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL FRANCISCO VILLA
58125	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "ESPERANZA VIVA" EN C.P. CARBONERA DEL NORTE.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5608-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58126	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GOLGOTA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58127	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58128	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4038-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DOM. CONO. EJ. PASO HONDO
58129	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JOSUE 13 EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4678-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58130	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE EN CRISTO JESUS EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4663-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58131	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE EN CRISTO JESUS EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4669-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58132	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58133	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58134	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA VIO VERDADERA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58135	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGGIEL EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4688-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58136	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARE NATA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58137	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARE NATA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4714-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
58138	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARE NATA EN COL. PASO REAL	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4713-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58139	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EVANGELICA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4711-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58140	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE HOREB EN SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58141	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4715-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58142	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COL. BELLAVISTA SUR	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4025-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58143	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEM EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4680-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58144	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEM EN COL. PASO REAL	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4710-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58162	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NVA JERUSALEM EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58163	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN FERNANDO EN ZONA CENTRO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4026-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58164	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENIEL EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58165	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENIEL EN COL. AMP. BELLAVISTA NORTE	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58166	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PHILADELFA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58167	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PHILADELFA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4691-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58168	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4692-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
58169	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE SALVACION EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4673-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
98171	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAGRADO CORAZÓN DE JESUS" EN EJ. LA JOYA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-6006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98170	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4014-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. PALO SOLO
98172	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN LA COL.AGRIC. FRANCISCO GLZ. VILLARREAL	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4023-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL FCO. GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN)
98173	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DE LA CRUZ EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98174	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DE LA CRUZ EN COL. BELLAVISTA NORTE	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4717-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98175	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VID VERDADERA EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4671-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98176	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VINO NUEVO EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4677-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98177	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALEMMANUEL EN	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98178	REHABILITACION TEMPLO PALABRA DE VIDA EN COL. TAMAUULIPAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4706-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98179	REHABILITACION TEMPLO PENIEL EN COL. TAMAUULIPAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-4712-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98180	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL DE	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	75,418	75,418	75,418	75,418	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. AGRICOLA FRANCISCO GONZÁLEZ
98181	REMODELACION DE ALBERGUE CATOLICA, INCL. AFLANADOS Y CANCELERIA, EN EL EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5881-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	59,330	59,330	59,330	59,330	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
98182	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	09-4720-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,992	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN NICOLÁS
98183	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	36-SAN NICOLÁS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	09-3713-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
98184	REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	36-SAN NICOLÁS	EL PALMAR	RURAL	09-3714-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 69	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
98185	REHABILITACIÓN DE IGLESIA SAN NICOLAS, TOLENTINO EN SAN NICOLAS	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLÁS	URBANO	09-3715-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN NICOLAS
98187	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4043-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ENCARNACIÓN
98186	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4039-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PORVENIR
98188	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ECOS DEL CALVARIO EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4721-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
98189	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DIOS CON NOSOTROS EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4722-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: E.J. URSULO GALVAN
98190	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA JESUS EL BUEN PASTOR EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4724-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
98191	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA MAR DE GALILEA EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4723-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
98192	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA ASUNCIÓN EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4042-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA (EL TANQUE)
98193	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SEÑORA DE GUADALUPE EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4047-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRADEXIS BALBOA
98195	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4044-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS TUNAS
98194	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4051-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUTIERREZ DE LABA
98196	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4041-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPIQUITO
98197	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4049-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS
98198	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN IGNACIO DE LOYOLA EN COLONIA "BARRIO BLANCO"	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4050-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRIO BLANCO
98199	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4045-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PERITA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
98200	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR SAN JOSE EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4040-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PIEDRA
98201	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BETEL EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4040-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VISTA HERMOSA
98202	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN LA ESPERANZA EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4040-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ESPERANZA
98203	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-4725-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
98204	RELOJ MONUMENTAL PARA LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5910-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	176,800	176,800	176,800	176,800	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
98205	CENTRO CRISTIANO DE ORIENTACION SOCIAL EN CALLE REFORMA #1887E C.P. 89009	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4751-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98206	CONSTRUCCIÓN DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMIL, EN LA COL. AMPL. LA PAZ, TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5095-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	653,772	653,772	653,772	653,772	100.0%	0	0	METRO CUADRO	103.23	103.23	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. LA PAZ
98207	REHABILITACIÓN DE "ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO METRO", INCL. BAOS Y LIBREROS EN BIBLIOTECA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6551-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	378,694	378,694	378,694	378,623	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98208	REHABILITACIÓN DE "ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO METRO", INCL. INSTALACIÓN DE PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6550-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	907,650	907,650	907,650	905,886	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
98209	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ARMONIA SALMO 173 EN CALLE JUAREZ #5	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4784-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98210	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BAUTISTA LA EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON #112	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4782-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98211	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHANIA EN CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC #2414 NTE.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4779-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98214	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE GUADALUPE EN ANDADOR DELFIN 201 INFONAVIT JOSE ELIAS PINA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4057-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INFONAVIT JOSE ELIAS PINA
98215	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN LUCAS EN SOL ESQ. TORRES SIN AMPL. VICENTE GUERRERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4058-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. VICENTE GUERRERO
98216	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACIÓN BETESDA EN CALLE LOPEZ MATEOS #306	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4750-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
98237	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE FE, ESPERANZA Y AMOR EN SA AVE. #308	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4780-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98238	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO EN CALLE COCHICO #103 ENTRE GPE Y VOLANTIN	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98239	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CONFRATERNIDAD CRISTIANA EN CALLE MARQUE DE GPE. #296	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4743-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98240	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL NAZARENO EN VALENTIN GOMEZ FARIAS #301 C.P.89190	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4741-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98241	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS CON NOSOTROS EN CALLE E.U. #214	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4755-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98242	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES AMOR EN AND. 88-414	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4798-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98243	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS EN C. UNIVERSIDAD ESQ.REVOLUCION VERDE COL. LUIS DONALDO COLOSO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: LUIS DONALDO COLOSO
98244	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO SALVADOR EN BELSARIO DOMINGUEZ #112	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4791-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98245	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN AND. "O" #14	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4801-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98246	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN JOSE DE LO MONTELLANOS #111 C.P. 89638.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4786-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98247	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN SA AVE. #509	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4773-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98248	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SENDERO DE LA CRUZ EN CALLE SONORA #288	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4767-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98249	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN CALLE AGUASCALIENTES #808 ESQ. CON GPE.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4777-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98250	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN JOSE DE ESCANDON #709 PTE.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4794-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98251	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN RAFAEL MENDEZ #108 FRAC. TELEGRAFISTAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4756-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: FRAC. TELEGRAFISTAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
8252	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE PARA EL MUNDO EN SOR JUANA NIES DE LA CRUZ #913	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4790-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8253	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GENESARET EN EJIDO Y ABASOLO #400	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4786-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8254	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN CALLE LAZARO CARDENAS #112	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4754-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8255	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN CALLE NICOLAS BRAVO #762	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4795-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8256	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GRUPO LUZ DE LA AURORA EN C.P. 99316	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4749-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8257	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ANTIOQUIA EN C. ALVARO PÉREZ Y PÉREZ NO. 905	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4727-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8258	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN CALLE MATAMOROS #101	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4739-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8259	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA APOSENTO ALTO EN JIMENEZ #153 C.P. 89169	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4771-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8260	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA BETEL EN CHIAPAS #203	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4758-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8261	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA DEL GOLFO EN C. LAREDO NO. 801 ESO. SIMÓN BOLÍVAR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4729-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8262	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EBEN-EZER EN FILIPINAS #221 COL. SOL. VOL. Y TRABAJO C.P. 89317 TAMPICO, TAMPS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4779-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SOL. VOL. Y TRAB.
8263	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA ESTRELLA DE BELEN EN CHAMPATYAN #107 C.P. 89320	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4779-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8264	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA HOREB EN MATAMOROS #304 NTE. C.P. 89319	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4732-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8265	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA MARANATHA EN 2A AVE. #204C.P.89199	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4769-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
8266	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA SILOE EN ANDADOR 11 #109 C.P.89314	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4783-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
98267	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTIANA TORRE FUERTE EN HEROES DE CHAPULTEPEC #403	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4774-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98268	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN PANAMA #712	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4747-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98269	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA GENEZARETH EN C. EJIDATARIOS ESQ. ABASOLO NO. 400	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4728-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98270	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IMACULADA CONCEPCIÓN EN CONST. ESQ. CON LAZARO CARDENAS - COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: JOSE LOPEZ PORTILLO
98271	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL I.P.A.R. BETHANIA EN MANUEL AVILA CAMACHO #5077PTE	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4765-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98272	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL I.P.A.R. JESUCRISTO LA LUZ DEL MUNDO EN 1A AVE. #225 ESQ. CON BENITO JUAREZ. C.P.#9310	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4752-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98273	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO LA LUZ DEL MUNDO EN 1A AVE #325 Y AVE. JUAREZ. C.P.39310	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4745-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98274	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS CAMINO VERDAD Y VIDA EN CALLE REP. DOMINICANA #129	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4761-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98275	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA LUZ DE JESUS EN ARGELIA #104 CP. 89350	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4753-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98276	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LLAMA DEL PENTECOSTES EN FINLANDIA #710 C.P. 89609	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4744-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98277	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN CALLE CONSTITUCION #808 SUR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4796-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98278	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN LA COL. AMERICANA CD. TAMPICO, TAMPS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4757-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: AMERICANA
98279	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN C. NRO HEROES ESQ. CON ALVARO OBREGON	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4067-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TAMPICO
98280	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL SANTISIMO ROSARIO EN C. CELIAN NO. 119 ENTRE INDIA Y PALAFOX	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
98281	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA VIDA EN JESUCRISTO EN CANADA #100-2 AND. ETIOPIA COL. ENCINOS ENTRE CANADA Y ARGENTINA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4742-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ENCINOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
98282	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN COMBOYA EL LUXEMBURGO Y GHANA CO VOLUNTAD Y TRABAJO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4060-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
98283	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA VIVA EN CALLE LAS TORRES #44 COL. FDO. SAN PEDRO TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4797-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FDO. SAN PEDRO
98291	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL P.A.R. RESURRECCION EN LERDO DE TEJADA #410 C.P. 99310	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4762-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98292	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENIEL EN CALLE MELCHOR OCAMPO SIN	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4770-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98293	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RESTAURACION EN GOMEZ PALACIO ESQ VICENTE GUERRERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4787-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98294	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RESURECCION EN CALLE IGNACIO RAMIREZ #11	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4763-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98295	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL REY DE SALEM EN CALLE OLMO #107	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4793-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98296	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FELIPE DE JESUS EN C. GUERRERO #316 COL.MORELOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4064-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,994	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MORELOS
98297	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN LUCAS EVANGELISTA EN PRIMERO AV LAS TORRES ESQ. TUL COL. AMPL. VICENTE GUERRERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4063-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. VICENTE GUERRERO
98298	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRES EN VICENTE GUERRERO CON ESQ. FELIPE PESCADOR 1911 COL. MORELOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4062-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MORELOS
98299	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO DE JESUS MALDONADO EN C. RAUL J. ROCHA NO. 223	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98300	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN RAFAEL GUZAR Y VALENCIA EN PRIVADA SOL #4 COL BARANDILLA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. BARANDILLA
98301	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS EN C. VICENTE SUAREZ ESQ. LAS TORRES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98302	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMO SACRAMENTO EN C. VICENTE GUERRERO ESQ. EMILIO ZAPATA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4066-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98303	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTO NIÑO DE PRAGA EN LA COL. FRAY ANDRES DE OLMOS C. BAJADA SAN PEDRO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRAY ANDRES DE OLMOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que compete al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 69	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
98304	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUNDA IGLESIA DEL NAZARENO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 325	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4728-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98305	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN C. VICENTE GUERRERO 888 COL. INDEPENDENCIA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INDEPENDENCIA
98306	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO ESPÍRITU SANTO EN PROLONGACIÓN CORCOVADO #103	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4799-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98307	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO MONTE HOSES EN CALLE HIDALGO #598	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4802-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98308	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN ZAPATA 316 COL. MORELOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4059-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	19,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MORELOS
98309	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION CRISTIANA EN ABAJOLO # 300	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4788-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98310	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ZONA GLORIOSA 3-16 EN HEROES DE CHAPULTEPEC # 605 NTE	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-4789-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
98311	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA CIENEGUITAS EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POTRERO LA CIENEGUITA
98312	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA TAPONA EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4073-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA TAPONA
98313	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4072-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GALLOS GRANDES
98314	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADOR EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4071-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALBERTO CARREIRA TORRES (LA RANA)
98316	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL CARMEN EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4077-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN JOSE DE LAS FLORES
98315	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL CARMEN EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUCIO VÁZQUEZ (EL CHARQUITO)
98317	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SEÑOR DEL AMPARO EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CRISTÓBAL COLÓN (VALLE DE CIENEGUITA)
98318	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA EL CHARQUITO EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4076-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
98319	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA FRANCISCO I MEDRANO EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4078-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I MADRERO
98320	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA LA PRESITA EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4080-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RICARDO GARCÍA (LA PRESITA)
98321	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4809-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
98322	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESMIRNA EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4811-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
98323	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA RIOS DE AGUA VIVA EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4808-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
98324	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PENTECOSTAL UNIDAD NACIONAL A.R. EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4810-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
98325	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4814-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
98326	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4812-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
98327	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN NUEVO PADILLA	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4813-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO PADILLA
98328	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4075-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA (EL XICHU)
98329	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA VIVA EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4805-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
98330	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PEÑA DE OREB EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4803-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
98331	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE AGUA VIVA EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4807-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
98332	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4806-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
98333	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑORA DE GUADALUPE EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4074-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL REFUGIO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 7/16-18 14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
98334	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO EVEZEZER EN	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-4804-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
98349	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE SAN JUAN DE LOS LAGOS, ACERO DE REF. Y CONCRETO EN CIMENTACIÓN, EN EL POB. EL REALITO.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5925-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	389.60	389.60	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98350	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE SINDICATO DE MAQUILADORAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5929-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	157,637	157,637	157,637	157,637	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98351	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DE ENSEÑANZA DE MAESTROS, INCL. TECHOS, PISOS, ALUMBRADO Y VENTANAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5930-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	149,987	149,987	149,987	149,987	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98352	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN SANTIAGO GUIJARDO ENTRE RE PRIV. HIDALGO Y C. TAMAUPLIPAS COL. TAMAUPLIPAS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4825-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMAUPLIPAS
98353	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHESDA EN C. ALDAMA Y FRANCISCO VILLA COL. JUAN J. TAMEZ FUENTES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4827-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JUAN J. TAMEZ
98354	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA AGUILES SERDAN EN	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4062-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AGUILES SERDAN
98355	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO RESUCITADO EN	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4092-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MAGUEYES (MARTIN BENAVIDES)
98356	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN LA COL. PRIMAVERA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4066-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA
98357	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE CRISTO REY EN	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4089-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POB. JARITAS
98358	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN MARTIN DE PORRAS EN LA COL. AMBROSIO RUIZ	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4091-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMBROSIO RUIZ
98359	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN LA COL. LAS PALMAS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4090-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS PALMAS
98360	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN EN LA COL. EMILIO ZAPATA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4085-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIO ZAPATA
98361	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA COL. SAN LORENZO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4087-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN LORENZO
98362	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4093-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INF. PEDREGAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
98363	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN INF. BUENA VISTA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4081-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INF. BUENA VISTA
98364	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTO NIÑO DE ATOCHA EN	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4089-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPLIACIÓN AGUILERAS
98365	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANZA MORIA TM EN C. RIO PAPALUAPA ENTRE 19 Y 14 POB. EL REALITO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4839-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98366	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO ES LA ROCA EN ANTONIO GARCIA #31 COL. JOSE T. BERRONES , POB. ANAHUAC	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4831-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98367	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO LA ROCA EN C. RIO NILO Y GRACIANO SANCHEZ COL. SAN ANGEL	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4823-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. SAN ANGEL
98368	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN EUCALIPTO ENTRE 9 Y 10 COL. JARITAS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4826-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JARITAS
98369	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL OLIVAR EN CARR. 129 KM. 86	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4819-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98370	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SENDERO DE LA FE EN C. 26 ENTRE HIDALGO Y TAMAUPLAS, COL. SOBERON	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4830-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. SOBERON
98371	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN AGUILERAS SIERDAN Y MARTINEZ MANCOUTU	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4837-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98372	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FLADELIA EN JOSE T. BERRONES ENTRE PUEBLA Y QUERETARO COL. LAS AMERICAS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4838-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS AMERICAS
98373	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE AGUA VIVA EN DURANGO ENTRE HIDALGO Y JUAREZ COL. ESCOBEDO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4819-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESCOBEDO
98374	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GINEZARETH EN C. 18 ENTRE RIO NAZAS Y RIO COLORADO POB. EL REALITO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4817-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98375	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN EL URBANO DE LA ROSA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4832-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98376	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EBENEZER EN SUFRAGIO EJECUTIVO 404 ENTRE 6 Y 8 POB. ANAHUAC	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4836-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98377	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA IND. VICTORIA EN C. FLEMON BENAVIDES COL. FUNDADORES, POB. ANAHUAC	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4833-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17*16/ 83	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*16/ 83	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
98378	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA NACIDO PARA BENEDECIR EN CARR. 128 ENTRE KM. 52 Y 53	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4835-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98379	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRO DE LOS VALLES EN BRECHA 124 CON KM 81 COL. MAGÜETES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4829-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98380	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGÜEL EN REV. Y VICTORIA ENTRE BRASIL Y VICTORIA COL. UNION	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4821-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNION
98381	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN LA COL. FLORES MAGON	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4083-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: R. F. MAGON (B-118 SUR 824 Y SUR 85.3)
98382	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RECTORIA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN EN	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4084-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL REALITO
98383	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RESTAURACION FAMILIAR EN AMERICA Y GUILLERMO PRIETO ZONA CENTRO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4834-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
98384	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE AGUA VIVA EN JESUS CASTILLO #113 ENTRE TAMEZ Y BLANCO COL. JOSE T. BERRONES POB. ANAHUAC	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4828-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98385	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN C. SILVESTRE MATA ENTRE 2 Y 3 COL. MOCTEZUMA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4816-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MOCTEZUMA
98386	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN C. 14 ENTRE JUAREZ Y MORELOS COL. JARDIN	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4824-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JARDIN
98387	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VERBO EN KM. 83 ENTRE 128 Y 119 COL. VISTA HERMOSA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-4815-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VISTA HERMOSA
98388	REMEDIACIÓN DE ALBERGUE "CLUB DE LA TERCERA EDAD AMISTAD" INCL. IMPERMEABILIZACIÓN, EN EL POB. EL REALITO.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5923-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	383,980	383,980	383,980	383,711	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	110.40	110.40	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
98390	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "CRISTO DE LA SALUD" (CALLE 6 Y 7), CONSTRUCCIÓN DE MURO, CADENA DE CERRAMIENTO Y COLUMNAS EN LA COL. GUADALUPE MAINERO, DE VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	360.00	360.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. GUADALUPE MAINERO
98404	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "ARBOLES DE JUSTICIA" EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5957-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PERIODISTA
98392	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN AV. TENOCCHITLAN #813 ENTRE ALDAMA Y CARRERA TORRES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4890-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98399	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN C. TONATIUH M-4 L-9	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4902-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
58400	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "AMISTAD CRISTIANA". EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5660-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN MARCOS
58401	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "AMISTAD CRISTIANA". EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUCIO BLANCO
58402	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AMISTAD CRISTIANA NUEVAS PLAYAS EN C.18 DE JULIO #923	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4879-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58403	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "AMOR Y PAZ". EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5665-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,980	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REVOLUCION VERDE
58405	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BAUTISTA MISION LA PRESA EN DOMICILIO CONOCIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58406	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BELEN EN DOMICILIO CONOCIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4915-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58407	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETANIA EN EJ. LA MISION	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4947-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58408	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETESDA EN MPIO. DE VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4945-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58409	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "BE-THE-IT". EN CALLE 16 DE ABRIL, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE M-16 L-4.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5937-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. AMPL. PORTES DEL VICTORIA
58410	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO DE SANTIDAD EN C. FLOR DE LIZ SIN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4887-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58409	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN MARTIN DE PORRAS EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4169-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
58411	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CORAZON DE MARIA EN LA COL. CASAS BLANCAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4117-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CASAS BLANCAS
58412	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO DE LA MONTAÑA EN LA COL. MIRADOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4131-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIRADOR
58413	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO DE LA SALUD EN LA COL. PEDRO SOSA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4152-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO SOSA
58414	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA VIRGEN DE SAN JUAN EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4164-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA BOCA DE JUAN CAPITAN

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
58415	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LOS SANTOS MARTIRES EN LA COL. ESFUERZO POPULAR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4156-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESFUERZO POPULAR
58416	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE MA. REYNA DE LA PAZ EN LA COL. MODERNA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4154-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MODERNA	
58417	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SRA. DE FATIMA EN LA COL. IGNACIO ALLENDE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4158-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: IGNACIO ALLENDEZ	
58418	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SRA. DEL CARMEN EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4162-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN JUAN Y EL RANCHITO	
58419	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SRA. DEL ROSARIO EN LA COL. CHAPULTEPEC	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4151-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CHAPULTEPEC	
58420	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4105-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALIANZA DE CABALLEROS	
58421	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN PEDRO EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4157-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LOMA	
58422	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SANTA CLARA EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4161-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA CLARA	
58423	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SANTA MONICA EN LA COL. MEXICO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4098-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MEXICO	
58424	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL BUEN PASTOR EN LA COL. CESAR LOPEZ DE LARA,	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4097-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	40,000	40,000	40,000	39,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FOYISITE	
58425	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL BUEN PASTOR EN LA COL. PRIMAVERA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4155-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA	
58426	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL ESPRITU SANTO EN BLV. CIRO R. DE LA GARZA C. 28 ANAYA #1202	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4148-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA	
58427	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL PADRE NIEVES EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4107-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TIERRA NUEVA	
58428	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4160-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO)	
58429	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4102-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AQUILES SERDAN	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
58430	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA GUADALUPANA EN LA COL. PEPIENADORES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4143-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEPIENADORES
58431	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA INMACULADA CONCEPCION EN LA COL. ESTUDIANTE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4122-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESTUDIANTE
58432	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA INMACULADA CORAZON DE MARIA EN LA COL. NUEVO AMANEJER	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4138-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO AMANEJER
58433	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA JUAN BOSCO EN C. ARSENIO #2649 COL. ALTA VISTA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4145-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTA VISTA
58434	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA REYNA EN LA COL. LIBERTAD	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4130-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LIBERTAD
58435	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MEDALLA MILAGROSA EN LA COL. LIBERAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4142-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LIBERAL
58436	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑOR DEL SOCORRO EN COL. MARIANO MATAMOROS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4167-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS
58437	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4104-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
58438	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4101-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPO EXPERIMENTAL LABORCITAS
58439	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4103-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL REFUGIO
58440	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO EN FRACC. SAN LUISITO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4099-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. SAN LUISITO
58441	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4100-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
58442	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4132-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA MISIÓN
58443	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE LA LUZ (CAPILLA) EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4109-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,989	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58444	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE LA LUZ EN LA COL. HORACIO TERAN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4153-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HORACIO TERAN

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/5	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=6/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
58445	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE LA MERCED EN FRACC. LAS FLORES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4119-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. LAS FLORES
58446	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE CHOENSTATI EN LA COL. ALVARO OBREGON	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4148-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALVARO OBREGON	
58447	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DEL CARMEN EN LA COL. SIMON TORRES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4121-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SIMON TORRES	
58448	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DEL SAGRARIO CORAZON DE JESUS EN LA COL. AMERICO VILLARREAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4120-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMERICO VILLARREAL	
58453	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA EN LA COL. MANUEL A. RAVIZE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4116-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MANUEL A. RAVIZE	
58454	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN FELIPE DE JESUS EN 18 CONSTITUCION COL. LAS PALMAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4111-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS PALMAS	
58455	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS" EN EL GUADALUPE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	29,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA	
58456	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4115-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO	
58457	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ISIDRO EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4106-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONGREGACION CABALLEROS	
58458	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN LA COL. BERTHA DEL AVELLANO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4119-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BERTHA DEL AVELLANO	
58459	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN MARTIN CABALLERO EN LA COL. REFORMA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4141-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REFORMA	
58461	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN SERRAPIO MARQUEZ EN LA COL. UNIDAD MODELO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4123-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDAD MODELO	
58462	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CECILIA EN LA COL. NUEVAS PLAYAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4139-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVAS PLAYAS	
58463	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN COL. LAS ALASANAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4166-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS ALASANAS	
58464	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4124-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,990	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS ECHEVERRIA	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a e Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/s	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
58465	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTO NIÑO DE ATOCHA EN LA COL. NUEVA ERA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4140-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA ERA
58466	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLO DE SAN ISIDRO DE LABRADOR EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA LIBRADA
58467	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLO DE SAN ISIDRO DELABRADOR EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4163-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MANUEL ÁVILA CAMACHO
58468	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CASA DEL ALFARERO", EN CALLE PAJARITOS ENTRE CALLE ALCOR Y CALLE VALLECITOS NO. 204, M-11 L-12	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5939-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58469	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASTILLO REY EN C. COOPERATIVA SN M-H L-5	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4874-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58470	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO GETZEMANI EN RIO PALMA M-7 L-39	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4848-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58471	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE FAMILIA CRISTIANA EN 16 Y 18 SIERRA DE CASAS NO. 119	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4856-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58472	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE LA FAMILIA CRISTIANA EN 16 Y 18 SIERRA DE CASAS #119	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPOCO
58473	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO EN C. DIANA LAURA R. M-3 L-2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4855-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58474	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO "LAS ADELITAS" EN 24 Y 26 CAMINO ANTIGUO A LA LIBERTAD NO. 521	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4843-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58475	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO VIDA NUEVA EN LA COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO C. BERTHA DEL AVELLANO C.D.G.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4957-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
58476	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COL. SAN MARCOS EVANGELISTA EN LA COL. SAN MARCOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4125-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN MARCOS
58477	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CORDERO DE DIOS", EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5963-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MODERNA
58478	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO LA ROCA EN C. AGRONOMOS M-8 L-16	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4901-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58479	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIVO EN M-7 L-6	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4943-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SIMÓN TORRES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
58480	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS DE PACTOS EN C. PUERTO RICO #332	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58481	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS SANTIDAD EN AVENIDA LA PAZ 1421	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4862-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA	
58482	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS "SANTIDAD" EN C. LEYES DE REFORMA #725	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4939-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS	
58483	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN 11 CERROS BRAVO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4926-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA	
58484	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN 29 ZARAGOZA Y OCAÑO NO. 1152	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4841-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA	
58485	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN DOMICILIO CONOCIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4876-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA	
58486	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO REDENTOR EN M-19 L-26	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4942-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: HUERTA SAN JAVIER	
58487	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL MESIAS EN C. RODOLFO GIL SAYAS #1322	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4941-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SIERRA VENTANA	
58488	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL PODER DE LA FE EN C. BRIGIDA GARCIA CON JOSE MA. IGLESIAS #203	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,992	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA	
58489	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SENDERO DE LA CRUZ EN C. BONAMPALAC M-11 L-40	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4905-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA	
58490	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN EJ. EL REFUGIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4949-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA	
58491	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN 21 GUTIERREZ DE LARA #836	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4953-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ZONA CENTRO	
58492	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMAUS EN DOMICILIO CONOCIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4954-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA	
58493	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN C. LEOPOLDO BELLO LOPEZ #209	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4910-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA	
58494	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN C. MAESTROS #179	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4908-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a e Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
58495	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. ALTAS CUMBRES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4127-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTA CUMBRE
58496	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. ESTRELLA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4135-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	9,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESTRELLA
58497	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. LA PRESITA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4134-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PRESA
58498	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. TAMATAN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4128-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMATAN
58499	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. VAMOS TAMAUPLAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4136-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VAMOS TAMAUPLAS
58500	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FILADEPIA EN C. OMAR ZAMORANO SIN ESO ALFONZO BARRO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4904-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58501	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE SALVACION EN 35 GUERRERO NO. 819	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4850-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58502	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL HOREB EN 29 CARRERA TORRES NO. 1343 CP. 87039	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4853-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58533	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EL BUEN PASTOR EN DOMICILIO CONOCIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4884-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58534	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA LIBERTAD EN AV. LAS AMERICAS #162 PTE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4922-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58535	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CASA DE ORACION EN DOMICILIO CONOCIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4896-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58536	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LA COSECHA EN CALLE VILLA DE LLERA 110	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4861-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58537	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA "LUZ Y SALVACION" EN 13 MATAMOROS Y MORELOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4924-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58538	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PASTORAL EN C. ALFONZO G. RIOS 527	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4906-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58539	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA VIDA VICTORIOSA EN C. CARLOS S. CASTILLO #484	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4881-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=22/21	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
98540	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEM EN C. MATAMOROS M-19 L-13	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4854-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98541	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEM EN CALLE FRANCISCO SARABIA # 307	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4930-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: A. LOPEZ MATEOS
98543	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "JESUS ES MI REFUGIO" EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5661-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VAMOS TAMAUJUPAS 3
98544	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS SALVA EN DOMICILIO CONOCIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4955-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98542	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO SEÑOR REY EN C. BOLIVIA ENTRE ZEFERINO FAJARDO Y CANADA M-129 L-8	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4877-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98545	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "LA VINA DEL SEÑOR" EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5658-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,985	99.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: IGNACIO ALLENDE
98546	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LINAJE ESCOGIDO EN C. PROF. FCO. FLORES M-5 L-18	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4936-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98547	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN C. PUERTO RICO ENTRE ZEFERINO FAJARDO Y VENEZUELA #130	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4888-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98548	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGDIELE EN 10 MUTUALISMO ESQUINA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98549	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MARANATHA" EN CIUDAD VICTORIA EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5664-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CHAPULTEPEC
98550	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN GOLONDRINA SIN.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4871-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98551	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION BAUTISTA EL REFUGIO EN DOMICILIO CONOCIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4883-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98552	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION BIBLICA BAUTISTA DEL CENTRO EN C. ARTICULO #17 M-6 L-6	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4878-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98553	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SANTIDAD EN C. RIO PURIFICACIÓN M-6 L-11	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4911-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98554	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SANTIDAD EN C. FRANCISCO MARQUEZ #430 M-27 L-9	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4882-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
98855	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SION EN C. GONZALO CASTRO M-26 L-6	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4952-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALVARO OBREGON
98856	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE MORES EN ARSENIO SAEB #115 ESQ. CON ARTICULO 48	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4948-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMALIA G. DE CASTILLO
98857	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN FELIPE ANGELES Y ALV OBREGON M-9 L-139	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4929-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VETERANOS
98858	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN CALLE ALAMO NO. 106	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4845-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98859	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SION (JESUCRISTO SEÑOR Y REY) EN C. BOLIVIA ENTRE VENEZUELA Y CANADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4842-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98860	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA REDENCIÓN EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR SIN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4867-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98861	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "NUEVA UNIÓN" EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,995	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO SANTANDER
98862	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA CENTRAL EN KM 5.5 CARRETERA A MATAMOROS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98863	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA LA MODERNA EN C. PRINCIPAL ESQ. CON LIBRO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4891-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98864	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA LIBERTAD EN C. URUGUAY #599 M-132 L-21	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4892-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98865	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA BASILICA EN 8 MORELOS, ZONA CENTRO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4149-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
98866	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA CATEDRAL DEL SACRADO CORAZON DE JESUS EN 15 HIDALGO Y JUAREZ	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4110-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98867	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA CRISTO REY EN C. 20 VERACRUZ SIN COL. PERIODISTA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4147-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PERIODISTA
98868	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DEL BUEN PASTOR (PARROQUIA) EN 19 BAJA CALIFORNIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4108-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98869	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DIVINA PROVIDENCIA EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4165-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOPEZ MATEOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
98870	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA MA. AUXILIADORA EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4137-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98871	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOURDES EN C. PENSAMIENTO 28 ENTRE ALLENDE Y ABASOLO COL. NACOZARI	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4144-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NACOZARI
98872	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN AGUSTÍN EN FRACC. VALLE DE AGUAYO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4096-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	29,996	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. VALLE DE AGUAYO
98873	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN ISIDRO EN CALZADA GRAL. LUIS CABALLERO ESQ. CON URSULA GALVANI	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4114-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98874	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN JOSE EN 12 ALDAMA ESQ.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4113-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98875	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN JUDAS TADEO EN AV. BEFERINO FAJARDO C. NUEVA COL. GUERRERO Y TAMPIO COL. INDUSTRIAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4129-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INDUSTRIAL
98876	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SANTUARIO EN LOMA DEL SANTUARIO COL. PEDRO SOSA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4150-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO SOSA
98877	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENUEL EN C. 16 DE SEPTIEMBRE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4917-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98878	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN C. EBANO M-19	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4846-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98879	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL REDEATOR EN CORONA BOREAL ESQUINA SIN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4857-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98880	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIO JORDAN EN 21 CARRERA Y ALDAMA #819	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4900-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98881	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE AGUA VIVA EN DOMICILIO CONOCIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4849-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98882	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA ETERNA EN JOSE ZORRILLA ESQUINA CON SOTOMAYOR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4866-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98889	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANITA DE LOS LAGOS EN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4133-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RANCHO NUEVO
98890	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO APOSTO EN 21 Y 22 GUADALUPE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4112-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
98891	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO NOLASCO EN LA COL. AMERICA DE JUAREZ	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4126-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMERICA DE JUAREZ
98892	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTIDAD EN 9 CANALES Y JULIAN DE LA CERDA #829	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4950-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MANERO
98893	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEMBRADORES DE CRISTO EN C. COOPERATIVA SIN M-27 L-5	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4875-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98894	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SHINADAI EN C. RIO CORONA #186	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4918-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98895	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SILOE EN 11 Y 12 CEROS SIMON BOLIVAR #1814	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4940-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HORACIO TERAN
98896	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN 14 Y 15 OLIVIA RAMIREZ 320	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4870-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98897	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO " AGUA VIVA" EN DOM. CONOCIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4932-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98898	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO " RIOS DE AGUA VIVA" EN DOMICILIO CONOCIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4937-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98899	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "ELIM" EN C. JANAMBRES #250	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4925-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98900	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO FILADELFA EN ALFONSO V. ESQUINA CON OMAR ZAMORANO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4844-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98901	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "GETSEMANI" EN 27 Y 28 GURERREIRO #1139	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4933-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98902	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO GETZEMANI EN C. LICENCIADOS M-11 L-2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4851-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98903	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "LLUVIA DE GRACIA" EN C. PRINCIPAL M-28 L-2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4931-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98904	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO LUGAR DE DIOS EN CALLE INSURGENTES SIN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4864-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
98905	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO MARAMATHA EN M-1 L-23	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4893-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
88606	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO PENEL EN RANCHO NUEVO DE ARCE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4880-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
88607	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "PUERTA DE JERUSALEM" EN M-11 L-5	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4927-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,997	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. MEXICO
88608	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "TOSA DE JAJARON" EN C. PIROL #514	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4934-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	24,993	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. LAS FLORES
88609	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO SION EN C. 21 OLIVIA RAMIREZ NO. 1334	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4852-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
88610	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN C. EJERCITO MEXICANO M-17 L-18 #523	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4873-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
88611	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN C. HONESTIDAD M-8 L-18 #557	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4894-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
88612	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION DIVINA EN DOMICILIO CONOCIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4872-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
88613	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA VERDADERA EN PRIVADA ITACE M-15 L-2 146	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-4869-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
88614	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "VIDA Y LUZ", EN VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5662-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,998	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS ECHEVERRIA
88615	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR VIVIENDA SRA. CELIA SALAZAR TRADO EN CALLE CONGRESO PEDAGÓGICO NO. 294 ENTRE CALLE ESCUELA RURAL Y CALLE INSTITUTO LITERARIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,725	0	4,725	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. PROF. EMILIO CABALLERO CABALLERO, REINTEGRO PENDIENTE
88617	REHABILITACIÓN DEL "MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE TAMAUPIPAS TAMU", INCL. IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA Y PISOS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	453,652	453,652	453,652	453,652	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
88618	REHABILITACIÓN DEL "MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE TAMAUPIPAS TAMU", INCL. MANTENIMIENTO DE MUROS Y PISOS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6552-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	839,918	839,918	839,918	839,918	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
88389	REHABILITACIÓN DE ACCESO DE AREA CAMPESTRE Y DEPORTIVA EN PARQUE SIGLO XXI	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6556-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	365,636	365,636	365,636	365,636	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL ALEMAN
88391	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "SAN ISIDRO LABRADOR", INCL. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN (CALLE GRAL. LUIS CABALLERO ESO. CON AV. URSULO GALVAN).	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5917-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	200,445	200,445	200,445	200,445	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
88616	REHABILITACIÓN DEL COMEDOR "LA MESA DEL SEÑOR"	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5922-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,002,630	1,002,630	1,002,630	1,002,529	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
58619	REHABILITACION DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE TAMAILIPAS TAMUX INCL. RESTAURACION DE INFRA. Y EXTERIOR DEL PLANETARIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,029,605	1,029,605	1,029,605	1,029,605	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
58620	TERMINACIÓN DE ALBERGUE "RÍOS DE AGUA VIVA", SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EJIDO LA LIBERTAD.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5915-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LA LIBERTAD
58621	TERMINACIÓN DE CENTRO FAMILIAR CRISTIANO "LAS ADELITAS". EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5911-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	275,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58622	TERMINACIÓN DE OBRA.- SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA, PUERTAS BATIENTES Y PALAPAS EN AREA CAMPESTRE EN PARQUE SIGLO XXI	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5727-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,838	15,838	15,838	15,838	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
58624	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-4174-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL LUCIO BLANCO
58625	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-4171-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL JESUS CARRANZA (SABINITOS)
58626	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-4175-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE DE SAN LAZARO (GUADALUPE)
58627	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-4177-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CANDELARIO REYES (SAN JOSE)
58628	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-4176-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA
58623	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-4173-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS (SAN JUAN)
58629	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-4960-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLAGRÁN
58630	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-4172-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
58631	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTIDAD PENTECOSTAL EN	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-4959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLAGRÁN
58632	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO SILOE EN	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-4959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLAGRÁN
58633	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE COMITÉ EJIDAL EN EL EJIDO MIGUEL ALEMÁN.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-5933-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	164,531	164,531	164,531	164,530	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. MIGUEL ALEMÁN

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
58634	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE COMITÉ EJIDAL EN EL EJIDO NARCISO MENDOZA	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-5932-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	195,235	195,235	195,235	194,915	99.8%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
58635	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "PENTECOSTES VIVIR ES JESUS" EN LA COL. SAN JUAN (EL CONSOL) DE XICOTÉNCATL	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-5931-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	193,078	193,078	193,078	193,077	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: COL. SAN JUAN
58636	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BERECA EN LA COL. SAN JUAN	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4963-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
58637	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4967-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
58638	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CALVARIO EN	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4969-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
58645	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4186-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: BARRANCÓN DEL TIO BLAS
58646	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO REDENTOR EN LA COL. CANALES	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4964-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
58647	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4192-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ DOS
58648	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4965-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
58649	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESPADA DE ESPÍRITU EN CONGREGACIÓN MARGARITA	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4966-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: MARGARITA C. DE SAENZ
58650	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN C. ALDAMA Y MINA #481	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4962-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
58651	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES LA ROCA EN COL. EL TRES	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4970-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
58652	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARIANATHA EN	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4969-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
58653	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARIA GUADALUPE EN	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL DURAZNO
58655	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4179-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: NARCISO MENDOZA UNO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
58654	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN	43-XICOTENCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4180-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: PLAN DE IGUALA
58656	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE LA NATIVIDAD EN	43-XICOTENCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4182-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: XICOTENCATL
58657	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUSTRA SRA. DEL CARMEN EN	43-XICOTENCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL CONEJO
58659	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN	43-XICOTENCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4179-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
58658	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN	43-XICOTENCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4185-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: ALANCA AGRARIA
58660	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN	43-XICOTENCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: CARRERA TORRES
58661	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN	43-XICOTENCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: J. ASCENSION RODRIGUEZ MTZ. (LAS AMARILLAS)
58662	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN	43-XICOTENCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: EL AZTECA
58663	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN	43-XICOTENCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4181-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: TRANCAN Y SAUZAL (SAUZAL)
58664	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA LOURDES EN	43-XICOTENCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: SAN MANUEL
58665	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR SAN JOSE EN	43-XICOTENCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4184-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: J. GUADALUPE RODRIGUEZ
58666	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CAMINO DE VIDA EN	43-XICOTENCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-4961-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS) 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. LOCALIDAD: XICOTENCATL
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
41700	ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE VOZ Y DATOS PIEL EDIFICIO DE PALACIO LEGISLATIVO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6309-01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACI ON	300000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,516,407	26,516,407	26,516,407	27,495,272	103.7%	0	0	MOBILIARIO	1,149.00	1,149.00	100.0%	ADQUISICION E INSTALACION DE SILLAS, MEDAS DE TRABAJO Y ESCRITORIOS (300, 1 SISTEMA DE VOZ Y DATOS, 714 SEDALES, LOCALIDAD: TRANCAN Y SAUZAL (SAUZAL) CONMEMORATIVAS Y DE INAUGURACION, 129 SILLONES CURULEY UN PODIUM Y UN TOTEM.
41985	CENTRO DE CONVENCIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6457-01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACI ON	25000 PERSONAS	27-FUNCION PUBLICA (100-SECRETARIA	4,548,873	4,548,873	4,548,873	4,174,963	91.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE VOZ Y VIDEO, SISTEMA ELECTRONICO Y DE COMPUTO Y 15 PANTALLAS Y SUS BASES.
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
41772	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQ VOZ Y DATOS PARA EL EDF. DEL INST. REGISTRAL Y CATASTRAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	90-6311-01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACI ON	20000 PERSONAS	27-FUNCION PUBLICA (100-SECRETARIA	4,542,257	4,542,257	4,542,257	4,542,256	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIERO LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION PARA VOZ Y DATOS (1 SISTEMA), SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 260 FZAS Y 1 TOTEM Y ANEXAS A PLACAS CONMEMORATIVAS.
	ZONAS DE LA FRONTERA NORTE																							
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																							

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
60866	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	1400G10AEDGV CC12901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TAMAU-LIPICO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NIÑOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	DECIMO CUARTO ADENDUM AL DECIMO ACUERDO ESPECIFICO DE EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL, CELEBRADO CON CONACULTA Y EL INSTITUTO TAMAU-LIPICO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CON NO. DE CONVENIO 1400G10AEDGV-CC129-01 LA APORTACION FEDERAL ES POR \$ 720,000.00 LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANAMEX BANCA FIDUCIARIA Y EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2011, YA SE EJERCIO EL RECURSO FEDERAL.		
	FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA																									
	INVERSION																									
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																									
21978	AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2009 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN PETROQUIMICA TEC DE MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6635	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	ALUMNOS DEL TECNOLOGICO DE MADERO	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN	13,250,000	13,250,000	13,250,000	13,250,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%			
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																									
37890	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE ING. EN SISTEMAS 2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6563-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	5958	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	493,048	493,048	493,048	487,133	98.8%	0	0	ALUMNO	5,958.00	5,958.00	100.0%	PROGRAMA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2009		
37889	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6562-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	3182	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,565,772	2,565,772	2,565,772	2,508,046	97.8%	0	0	ALUMNO	3,182.00	3,182.00	100.0%	PROGRAMA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2009		
37888	EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA LABORATORIO MULTIFUNCIONAL. SE ATIENDE LA META 4.1	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	2512	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,486,524	2,486,524	2,486,524	1,001,430	40.3%	0	0	ALUMNO	2,512.00	2,512.00	100.0%	PROGRAMA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2009		
	OTROS																									
37891	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ING. ELECTROMECANICA, ELECTRICA, ING. CIVIL E ING. QUIMICA. SE ATIENDE LA META N.1.1	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6564-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	3182	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,445,263	1,445,263	1,445,263	1,445,263	100.0%	0	0	ALUMNO	3,182.00	3,182.00	100.0%	PROGRAMA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2009		
	APORTACIONES FEDERALES 1240 REGISTROS																									
	FISE																									
	OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																									
68894	PAZP DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5744-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	EL MUNICIPIO EL ESTADO Y LA FEDERACION	-	-	36,252,114	36,252,114	36,252,114	36,252,114	100.0%	1,848,147	1,848,147	COMUNO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA PAZAP DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009. CON RECURSO DEL FISE EN VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS		
36872	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ASLADA	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-5241-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	463,843	463,843	463,843	463,843	100.0%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	FISE 2009		
	OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																									
46334	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-6202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	245,639	245,639	245,639	245,639	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	POSTE		
46335	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-ANTIGUO MORELOS	SAN ISIDRO	RURAL	09-6203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	155,747	155,747	155,747	155,747	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE		
114527	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA	8-CASAS	CASAS	URBANO	10-5763-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	107,339	107,339	107,339	107,339	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LAZARO CARDENAS		
46354	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	8-CASAS	EDUARDO BENAVIDES (EL ALMAGRE)	RURAL	09-6233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	5,959,796	5,959,796	5,959,796	5,959,796	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	POSTE		
46299	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	10-CRUILLAS	EL LIMONAL	RURAL	09-6204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	632,695	632,695	632,695	632,695	100.0%	0	0	OTROS	34.00	34.00	100.0%	POSTE		
46300	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	11-GÓMEZ FARIAS	LA ESPERANZA	RURAL	09-6206-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	191,132	191,132	191,132	191,132	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	POSTE		
46302	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	11-GÓMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS)	URBANO	09-6184-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	397,894	397,894	397,894	397,894	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	POSTE		
46301	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	11-GÓMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS)	URBANO	09-6207-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	274,875	274,875	274,875	274,875	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	POSTE		
46303	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-6185-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	846,053	846,053	846,053	846,053	100.0%	0	0	OTROS	29.00	29.00	100.0%	POSTE		
46304	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-GONZÁLEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	09-6208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	924,632	924,632	924,632	924,632	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	POSTE		
114528	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA	13-G. Escobedo, MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	10-5764-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,726,668	1,726,668	1,726,668	1,726,668	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RANCHO SAN FELIPE		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados				Avance % 8/9	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Acumulado al Trimestre			Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=2/21	24
46305	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	13-G. EacutMEZ	EL PROGRESO	RURAL	09-6209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	233,348	233,348	233,348	233,348	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46306	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	13-G. EacutMEZ	LA PRESITA	RURAL	09-6210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	193,180	193,180	193,180	193,180	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE
46307	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-6183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	553,738	553,738	553,738	553,738	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46308	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SAN JOSE	RURAL	09-6205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	297,462	297,462	297,462	297,462	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	POSTE
46309	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	BARBOSA	RURAL	09-6213-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	190,234	190,234	190,234	190,234	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	POSTE
46312	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,827	122,827	122,827	122,827	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	POSTE
46311	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6186-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	116,584	116,584	116,584	116,584	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	POSTE
46310	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	150,632	150,632	150,632	150,632	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	POSTE
46313	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	09-6212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	411,942	411,942	411,942	411,942	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	POSTE
46314	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	09-6211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	268,085	268,085	268,085	268,085	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	POSTE
46315	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	19-LLERA	FRANCISCO CASTELLANOS (CASTELLANOS)	RURAL	09-6228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	6,234,382	6,234,382	6,234,382	6,234,282	100.0%	0	0	OTROS	47.00	47.00	100.0%	POSTE
46316	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	26,387	26,387	26,387	26,387	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	POSTE
46317	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	494,531	494,531	494,531	494,531	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE
46318	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,086,740	1,086,740	1,086,740	1,086,740	100.0%	0	0	OTROS	36.00	36.00	100.0%	POSTE
46319	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	637,474	637,474	637,474	637,474	100.0%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	POSTE
46320	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	23-MÉNDEZ	HUGO PEDRO GONZÁLEZ	RURAL	09-6229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	3,287,464	3,287,464	3,287,464	3,287,464	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	POSTE
46321	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-6192-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	2,137,685	2,137,685	2,137,685	2,137,685	100.0%	0	0	OTROS	42.00	42.00	100.0%	POSTE
46322	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-6193-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	350,946	350,946	350,946	350,946	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	POSTE
46327	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	438,587	438,587	438,587	438,587	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	POSTE
46326	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	703,839	703,839	703,839	703,839	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	POSTE
46323	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	312,091	312,091	312,091	312,091	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE
46324	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	555,378	555,378	555,378	555,378	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	POSTE
46325	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	266,302	266,302	266,302	266,302	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	POSTE
46328	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	34-SAN CARLOS	CORRALEJO	RURAL	09-6215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	166,439	166,439	166,439	166,439	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46329	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-6199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	325,335	325,335	325,335	325,335	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	POSTE
114526	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EN CALLE PROLONGACION NARANJO ENTRE CALLE PROF. JESUS SOTO Y CALLE PROF. TAYDE PUNTE.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-4567-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	909,380	909,380	909,380	909,380	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. PASO REAL
46330	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	35-SAN FERNANDO	LAVADEROS	RURAL	09-6230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	5,070,349	5,070,349	5,070,349	5,070,349	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	POSTE
46353	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-6216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,214	60,214	60,214	60,214	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	POSTE LOCALIDAD: EJ. VISTA HERMOSA
46331	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	776,102	776,102	776,102	776,102	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	POSTE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
46333	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6232-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,807,000	1,807,000	1,807,000	1,807,000	100.0%	0	0	OTROS	72.00	72.00	100.0%	POSTE
46332	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	911,587	911,587	911,587	911,587	100.0%	0	0	OTROS	37.00	37.00	100.0%	POSTE
114529	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA PODER	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5766-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	827,381	827,381	827,381	827,381	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PODER POPULAR
46336	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRÁN	CAMPOAMOR	RURAL	09-6221-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	98,044	98,044	98,044	98,044	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	POSTE
46337	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRÁN	GARZA VALDEZ	RURAL	09-6226-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	416,490	416,490	416,490	416,490	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	POSTE
46338	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRÁN	GENERAL JESUS CARRANZA (SABINITOS)	RURAL	09-6224-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	176,375	176,375	176,375	176,375	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	POSTE
46339	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRÁN	GENERAL LUCIO BLANCO	RURAL	09-6220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	163,620	163,620	163,620	163,620	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	POSTE
46340	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRÁN	GUADALUPE DE SAN LAZARO (GUADALUPE)	RURAL	09-6219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	144,101	144,101	144,101	144,101	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	POSTE
46341	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRÁN	JESUS GONZALEZ ORTEGA	RURAL	09-6217-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	200,401	200,401	200,401	200,401	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	POSTE
46342	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRÁN	LA PURISIMA FLORENA	RURAL	09-6218-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	136,330	136,330	136,330	136,330	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	POSTE
46343	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRÁN	MARTE R. GOMEZ (PATOL)	RURAL	09-6222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	196,742	196,742	196,742	196,742	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46344	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRÁN	MIGUEL HIDALGO	RURAL	09-6223-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	194,996	194,996	194,996	194,996	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46345	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRÁN	PASCUAL OROZCO	RURAL	09-6225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	47,406	47,406	47,406	47,406	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	MURETE
46346	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-6201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	235,131	235,131	235,131	235,131	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	POSTE
46347	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	43-XICOTENCATL	MELCHOR OCAMPO	RURAL	09-6227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	175,036	175,036	175,036	175,036	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	POSTE
	FAM												280,674,231	280,674,231	280,674,231	249,620,167	88.9%	2,422,408	0		51,991.00	50,421.00	97.9%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																							
	CONSTRUCCION																							
16864	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMAS PARA NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6462-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,117,800	1,117,800	1,117,800	1,110,720	99.4%	0	0	ALUMNO	454.00	454.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16799	CONSTRUCCION, MOBILIARIO DE 1 AULA 750 P.T. Y SEC. AISLADA + 2WC + POZO+ FOSAS+ CISTERNA+ MURO DE ACOMETIDA.	1-ABASOLO	GENERAL GILBERTO MAGAÑA	RURAL	09-5238-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	643,532	643,532	643,532	521,574	81.0%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16877	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4844-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	4,615,936	4,615,936	4,615,936	4,615,911	100.0%	0	0	ALUMNO	611.00	611.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16880	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	10-4859-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	378,015	378,015	378,015	240,543	63.6%	0	0	ALUMNO	298.00	298.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16845	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 716 ADOASADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5956-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	391,564	391,564	391,564	391,563	100.0%	0	0	ALUMNO	314.00	314.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16788	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.A. ADOASADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	370,527	370,527	370,527	370,526	100.0%	0	0	ALUMNO	458.00	458.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16747	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.B. AISLADA + PREPARACION PISCALERA (DISPARO DE TRABES)	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	560,961	560,961	560,961	560,960	100.0%	0	0	ALUMNO	348.00	348.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16886	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5201-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	383,007	383,007	383,007	383,005	100.0%	0	0	ALUMNO	341.00	341.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16737	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 ADOASADAS + 3 AULAS 750 ADOASADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + DIRECCION.COOPERATIVA Y ANEXO 750 AISLADO + MURO DE ACOMETIDA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5122-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,770,340	2,770,340	2,770,340	2,770,339	100.0%	0	0	ALUMNO	314.00	314.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16848	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	09-5959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	25,935	25,935	25,935	25,910	99.9%	0	0	ALUMNO	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16847	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	6-BUSTAMANTE	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	09-5958-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	30,186	30,186	30,186	30,186	100.0%	0	0	ALUMNO	44.00	44.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16846	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE 39 X 17	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-5957-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	21,518	21,518	21,518	21,518	100.0%	0	0	ALUMNO	135.00	135.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16874	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P. BAJA + 1 LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE ESTR 717 P. BAJA AISLADO + SERV. SANITARIOS 17 P. BAJA ADOASADOS + OBRA EXTERIOR + SUBEST. ELECTRICA 150 KVA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-4786-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,000,766	1,000,766	1,000,766	1,000,757	100.0%	0	0	ALUMNO	782.00	782.00	100.0%	FAM BASICO 2009

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
16866	INTERCONEXION DE EDIFICIO B A SUBESTACION EXISTENTE	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	296.030	296.030	298.030	298.030	100.0%	0	0	ALUMNO	262.00	262.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16862	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOBADOS	11-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	09-6360-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	533.082	533.082	533.082	468.134	87.8%	0	0	ALUMNO	360.00	360.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16801	TECHUMBRE METALICA DE 16.00 X 31.00 M	12-GONZÁLEZ	FRANCISCO I. MADERO DOS	RURAL	09-5240-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	903.555	903.555	903.555	903.555	100.0%	0	0	ALUMNO	85.00	85.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16832	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 MTS.	13-G. Eacute;MEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5717-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,007.998	1,007.998	1,007.998	1,007.319	99.9%	0	0	ALUMNO	146.00	146.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16736	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLONICA 336.69ML.	14-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5121-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	499.718	499.718	499.718	453.817	90.8%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16814	REHABILITACION DE TALLERES	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	09-5328-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,128.523	1,128.523	1,128.523	1,128.451	100.0%	0	0	ALUMNO	360.00	360.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16856	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	09-5967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	782.601	782.601	782.601	780.845	99.8%	0	0	ALUMNO	117.00	117.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16748	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	397.187	397.187	397.187	397.187	100.0%	0	0	ALUMNO	454.00	454.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16709	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2780-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	560.285	560.285	560.285	560.284	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16868	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 P.B. AISLADO + 2 AULAS 2 EE 717 AISLADA P.B. + PREP. DE ESCALERA + SERVICIOS SANITARIOS DE 2 EE 717 P.B. ADOBADO + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-2427-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,998.343	3,998.343	3,998.343	3,998.342	100.0%	0	0	ALUMNO	98.00	98.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16875	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4787-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	814.763	814.763	814.763	779.557	95.7%	0	0	ALUMNO	478.00	478.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16876	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	22-MATAMOROS	LOS ARADOS (JUAN JOSE SAUCEDA)	RURAL	10-4788-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	776.057	776.057	776.057	775.920	100.0%	0	0	ALUMNO	605.00	605.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16802	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.B. ADOBADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5309-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	502.709	502.709	502.709	502.579	100.0%	0	0	ALUMNO	259.00	259.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16815	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5345-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	714.216	714.216	714.216	713.694	99.9%	0	0	ALUMNO	605.00	605.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16734	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	336.795	336.795	336.795	336.571	99.9%	0	0	ALUMNO	113.00	113.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16730	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5069-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	334.988	334.988	334.988	334.570	99.9%	0	0	ALUMNO	457.00	457.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16794	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5233-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	286.353	286.353	286.353	285.145	99.8%	0	0	ALUMNO	110.00	110.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16796	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5235-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	310.937	310.937	310.937	310.240	99.8%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16820	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5395-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	338.630	338.630	338.630	337.041	99.5%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16826	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5689-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	422.435	422.435	422.435	422.412	100.0%	0	0	ALUMNO	534.00	534.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16729	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA + REUBICAR AULA DE MADERA	22-MATAMOROS	EL GALANEÑO	RURAL	09-5068-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	300.789	300.789	300.789	298.568	99.3%	0	0	ALUMNO	301.00	301.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16735	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5104-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	393.156	393.156	393.156	392.717	99.9%	0	0	ALUMNO	305.00	305.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16819	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5394-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	459.550	459.550	459.550	456.769	99.4%	0	0	ALUMNO	365.00	365.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16733	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOBADAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	544.447	544.447	544.447	544.295	100.0%	0	0	ALUMNO	140.00	140.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16710	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 2.5 EE 717 P.B. ADOBADAS + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. AISLADO + MURO DE ACOMETIDA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2781-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,095.013	2,095.013	2,095.013	2,048.133	97.8%	0	0	ALUMNO	318.00	318.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16849	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 ADOBADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS + MURO DE ACOMETIDA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,378.810	1,378.810	1,378.810	1,371.927	99.5%	0	0	ALUMNO	102.00	102.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16798	CONTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOBADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5237-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	300.366	300.366	300.366	300.270	100.0%	0	0	ALUMNO	391.00	391.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16797	CONTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5236-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	486.482	486.482	486.482	486.409	100.0%	0	0	ALUMNO	429.00	429.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16795	CONTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1AULA DIDACTICA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5234-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	378.420	378.420	378.420	377.745	99.8%	0	0	ALUMNO	610.00	610.00	100.0%	FAM BASICO 2009

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a e Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
16887	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + 2 AULAS 2.3 EE 717 P.B. AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ADOSADA + MURO DE ACOMETIDA + SUBESTACION ELECTRICA 180 KVA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6235-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	4,355,468	4,355,468	4,355,468	3,718,530	85.4%	2,422,408	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16713	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2784-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	828,577	828,577	828,577	782,389	94.4%	0	0	ALUMNO	655.00	655.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16712	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.A. AISLADA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2783-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	828,395	828,395	828,395	828,395	100.0%	0	0	ALUMNO	631.00	631.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16718	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2847-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	298,422	298,422	298,422	298,420	100.0%	0	0	ALUMNO	128.00	128.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16717	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2846-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	284,298	284,298	284,298	258,117	90.8%	0	0	ALUMNO	108.00	108.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16711	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2782-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	390,262	390,262	390,262	359,694	92.2%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16719	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADAS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2848-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	415,027	415,027	415,027	398,491	96.0%	0	0	ALUMNO	293.00	293.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16831	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + POZO + FOSA	30-PADILLA	SAN PATRICIO	RURAL	09-5714-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	282,253	282,253	282,253	273,856	97.0%	0	0	ALUMNO	21.00	21.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16720	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS- DIRECCION 750 AISLADOS + 1 AULA 750 ADOSADA + CISTERNA + FOSA + POZO.	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	09-2849-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,202,033	1,202,033	1,202,033	1,170,502	97.4%	0	0	ALUMNO	180.00	180.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16714	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS- DIRECCION 750 AISLADOS + 2 AULAS 750 ADOSADAS-MURO DE ACOMETIDA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2785-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,218,063	1,218,063	1,218,063	1,216,246	99.9%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16878	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4845-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,785,258	3,785,258	3,785,258	2,267,687	59.9%	0	0	ALUMNO	567.00	567.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16808	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA PIV.V. SEC. 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5322-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	404,845	404,845	404,845	341,082	84.3%	0	0	ALUMNO	143.00	143.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16869	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 ADOSADA P.A.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-2431-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	635,623	635,623	635,623	625,026	98.3%	0	0	ALUMNO	709.00	709.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16861	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	09-6359-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	343,129	343,129	343,129	343,050	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16746	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	385,707	385,707	385,707	278,255	72.1%	0	0	ALUMNO	216.00	216.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16745	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5137-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	319,704	319,704	319,704	264,106	82.6%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16744	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	371,162	371,162	371,162	300,642	81.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16740	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5132-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	351,309	351,309	351,309	347,445	98.9%	0	0	ALUMNO	359.00	359.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16741	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5133-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	301,020	301,020	301,020	298,100	99.0%	0	0	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16742	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5134-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	429,505	429,505	429,505	429,504	100.0%	0	0	ALUMNO	657.00	657.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16752	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	288,730	288,730	288,730	283,994	98.4%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16803	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5310-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	365,409	365,409	365,409	359,888	98.5%	0	0	ALUMNO	495.00	495.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16883	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5964-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	382,783	382,783	382,783	382,731	100.0%	0	0	ALUMNO	290.00	290.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16792	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + DIRECCION - COOP - ANEXO 750 ADOSADO + 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5168-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,205,484	1,205,484	1,205,484	1,205,483	100.0%	0	0	ALUMNO	344.00	344.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16790	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS - COOP - ANEXO 750 AISLADO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5166-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	877,920	877,920	877,920	873,890	99.5%	0	0	ALUMNO	388.00	388.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16715	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2844-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	475,513	475,513	475,513	474,960	99.9%	0	0	ALUMNO	215.00	215.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16716	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2845-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	515,163	515,163	515,163	514,862	99.9%	0	0	ALUMNO	225.00	225.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16725	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6037-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	460,351	460,351	460,351	460,284	100.0%	0	0	ALUMNO	337.00	337.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16738	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5123-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	488,934	488,934	488,934	488,832	100.0%	0	0	ALUMNO	280.00	280.00	100.0%	FAM BASICO 2009

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
16743	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5135-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	528,280	528,280	528,280	528,280	100.0%	0	0	ALUMNO	615.00	615.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16750	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	389,840	389,840	389,840	318,906	81.8%	0	0	ALUMNO	114.00	114.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16804	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5311-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	489,776	489,776	489,776	481,665	98.3%	0	0	ALUMNO	176.00	176.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16821	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5396-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	396,758	396,758	396,758	395,349	99.6%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16739	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	483,050	483,050	483,050	482,364	99.9%	0	0	ALUMNO	294.00	294.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16749	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	422,893	422,893	422,893	416,738	98.5%	0	0	ALUMNO	535.00	535.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16807	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5321-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	312,698	312,698	312,698	262,592	84.0%	0	0	ALUMNO	134.00	134.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16800	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P. B. AISLADAS+1 AULA 2.5 EE 717 P.A. AISLADA+ESCALERA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5239-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,075,558	2,075,558	2,075,558	2,072,246	99.8%	0	0	ALUMNO	443.00	443.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16789	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS + 1 AULA 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,647,285	1,647,285	1,647,285	1,647,004	100.0%	0	0	ALUMNO	262.00	262.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16830	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5713-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,309,215	1,309,215	1,309,215	1,246,096	95.2%	0	0	ALUMNO	749.00	749.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16889	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE P.B. AISLADO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6255-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,845,799	3,845,799	3,845,799	2,508,367	65.2%	0	0	ALUMNO	85.00	85.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16793	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + PREPARACION PARA ESCALERAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,209,795	1,209,795	1,209,795	1,153,949	95.4%	0	0	ALUMNO	562.00	562.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16791	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADA (17x3 TONINZ. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL NERITE)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	663,097	663,097	663,097	663,080	100.0%	0	0	ALUMNO	446.00	446.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16753	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	664,331	664,331	664,331	660,121	99.4%	0	0	ALUMNO	549.00	549.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16816	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5346-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	766,482	766,482	766,482	766,457	100.0%	0	0	ALUMNO	266.00	266.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16817	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5347-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	833,054	833,054	833,054	832,899	100.0%	0	0	ALUMNO	485.00	485.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16751	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	763,152	763,152	763,152	759,970	99.6%	0	0	ALUMNO	490.00	490.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16728	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-5064-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	425,056	425,056	425,056	423,526	99.6%	0	0	ALUMNO	90.00	90.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16879	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	10-4846-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,199,437	2,199,437	2,199,437	2,199,438	100.0%	0	0	ALUMNO	362.00	362.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16822	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.B. AISLADA	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-5397-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	941,980	941,980	941,980	941,971	100.0%	0	0	ALUMNO	279.00	279.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16809	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-5323-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	474,007	474,007	474,007	474,006	100.0%	0	0	ALUMNO	418.00	418.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16860	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOASADOS.	33-RIO BRAVO	LAS FLORES	RURAL	09-6256-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,035,226	1,035,226	1,035,226	1,035,227	100.0%	0	0	ALUMNO	146.00	146.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16721	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + DEMOLICION DE 6 AULAS	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-3285-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	856,227	856,227	856,227	856,226	100.0%	0	0	ALUMNO	170.00	170.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16754	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-5146-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	700,395	700,395	700,395	700,394	100.0%	0	0	ALUMNO	207.00	207.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16731	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO 2 AULAS ESTR. 750 ADOASADAS P.T.V. SEC. + SERVICIOS SANITARIOS-ADMINISTRACION-ANEXO 750 AISLADO + LABORATORIO TALLER 750 ADOASADO + MURO DE ACOMETIDA + BASES PARA TINACOS.	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	09-5070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,614,544	1,614,544	1,614,544	1,614,508	100.0%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16727	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5063-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	432,324	432,324	432,324	409,438	94.7%	0	0	ALUMNO	236.00	236.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16858	CONSTRUCCION DE DIRECCION - COOPERATIVA Y ANEXO 2 EE ESTR. 750 AISLADA.	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-6237-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	493,294	493,294	493,294	381,521	77.3%	0	0	ALUMNO	125.00	125.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16872	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA	35-SAN FERNANDO	EL BARRANCÓN DEL TIO BLAS (EL BARRANCÓN)	RURAL	10-4327-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,770,210	1,770,210	1,770,210	1,770,128	100.0%	0	0	ALUMNO	180.00	180.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16840	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5806-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	364,745	364,745	364,745	363,532	99.7%	0	0	ALUMNO	94.00	94.00	100.0%	FAM BASICO 2009

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
16839	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA.	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5805-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	400,312	400,312	400,312	400,294	100.0%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16783	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P.T.V. SEC. + MODULO DE 4 W.C. + CISTERNA + FOSA + POZO + MURO DE ACOMETIDA	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE PIEDRA	RURAL	09-5159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	761,209	761,209	761,209	745,151	97.9%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16841	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P.T.V. SEC.	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	454,115	454,115	454,115	441,640	97.3%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16708	REHABILITACION DE LABORATORIO ESCOLAR	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-2771-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	469,829	469,829	469,829	469,379	99.9%	0	0	ALUMNO	135.00	135.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16823	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA ESTR. 750 AISLADO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5398-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	499,627	499,627	499,627	499,220	99.9%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16732	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5071-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	401,174	401,174	401,174	399,912	99.7%	0	0	ALUMNO	161.00	161.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16854	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5965-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	314,553	314,553	314,553	314,346	99.9%	0	0	ALUMNO	58.00	58.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16784	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	800,779	800,779	800,779	797,964	99.6%	0	0	ALUMNO	804.00	804.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16755	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	331,824	331,824	331,824	325,400	98.1%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16880	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	1,206,950	1,206,950	1,206,950	1,203,881	99.7%	0	0	ALUMNO	147.00	147.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16785	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 ADOSADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO + MURO DE ACOMETIDA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	1,437,412	1,437,412	1,437,412	1,326,366	92.3%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16870	SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO 148.74 M2 Y REHAB DE SERVICIOS SANITARIOS- 12 MUEBLES SANITARIOS Y SONDEO DE SALIDAS SANITARIAS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2432-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	1,260,453	1,260,453	1,260,453	815,709	64.7%	0	0	ALUMNO	210.00	210.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16863	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	39-TULA	LUICIO VÁZQUEZ (EL CHARQUITO)	RURAL	09-6361-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	417,928	417,928	417,928	417,892	100.0%	0	0	ALUMNO	117.00	117.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16882	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 3 EE 715 AISLADA + AREA DE DIAGNOSTICO 4 EE 715	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5963-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	3,748,962	3,748,962	3,748,962	3,706,857	98.9%	0	0	ALUMNO	118.00	118.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16810	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5324-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	406,520	406,520	406,520	406,520	100.0%	0	0	ALUMNO	110.00	110.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16842	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5943-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	369,926	369,926	369,926	369,926	100.0%	0	0	ALUMNO	67.00	67.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16827	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 AISLADA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	349,785	349,785	349,785	349,784	100.0%	0	0	ALUMNO	112.00	112.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16786	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS + MURO DE ACOMETIDA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	1,167,129	1,167,129	1,167,129	1,167,128	100.0%	0	0	ALUMNO	53.00	53.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16726	AMPLIACION DE AULAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5048-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	452,329	452,329	452,329	440,741	97.4%	0	0	ALUMNO	184.00	184.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16722	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA USOS MULTIPLES 750 AISLADAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3388-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	543,059	543,059	543,059	543,048	100.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16865	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 9 EE 715 AISLADO + BIBLIOTECA 9 EE 715 ADOSADA + TECHUMBRE ARCO-TECHO 17.80 X 4.40 + CERCO PERIMETRAL + PLAZA CIVICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6464-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	7,297,279	7,297,279	7,297,279	7,296,461	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16871	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS 753 ADOSADO (TRUNCO SOLO SANITARIOS)	41-VICTORIA	BENITO JUAREZ	RURAL	10-2433-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	361,991	361,991	361,991	361,962	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16851	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA E INTENDENCIA 750 (SOLO AREA DE SERVICIOS SANITARIOS)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5962-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	493,266	493,266	493,266	485,254	98.4%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16885	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5966-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	695,503	695,503	695,503	682,749	98.2%	0	0	ALUMNO	623.00	623.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16723	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3392-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	286,792	286,792	286,792	286,760	100.0%	0	0	ALUMNO	174.00	174.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16844	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA ESTR. 715 AISLADO (SIN MOBILIARIO)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	631,585	631,585	631,585	624,425	98.9%	0	0	ALUMNO	61.00	61.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16873	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSION DE ESTRUCTURA Y LAMINA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-4360-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	4,001,551	4,001,551	4,001,551	3,882,141	97.0%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16824	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.A. AISLADA + ESCALERA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5399-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	779,032	779,032	779,032	772,601	99.2%	0	0	ALUMNO	405.00	405.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16825	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5400-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	701,674	701,674	701,674	691,464	98.5%	0	0	ALUMNO	754.00	754.00	100.0%	FAM BASICO 2009

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
16813	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5327-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	336,356	336,356	336,356	336,218	100.0%	0	0	ALUMNO	272.00	272.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16812	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5326-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	349,226	349,226	349,226	349,072	100.0%	0	0	ALUMNO	239.00	239.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16805	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5312-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	389,865	389,865	389,865	389,861	100.0%	0	0	ALUMNO	477.00	477.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16811	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5325-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	338,153	338,153	338,153	338,115	100.0%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16843	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5944-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	305,187	305,187	305,187	305,188	100.0%	0	0	ALUMNO	121.00	121.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16797	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2580-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	630,409	630,409	630,409	629,146	99.8%	0	0	ALUMNO	382.00	382.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16828	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERA + CONFORMADO DE TERREÑO \$485.09 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,181,050	1,181,050	1,181,050	1,175,033	99.5%	0	0	ALUMNO	76.00	76.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16796	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,061,995	1,061,995	1,061,995	1,054,741	99.3%	0	0	ALUMNO	660.00	660.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16818	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOASADAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5348-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	531,349	531,349	531,349	531,299	100.0%	0	0	ALUMNO	117.00	117.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16787	SUBSTACION ELECTRICA DE 225 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	667,601	667,601	667,601	675,286	131.1%	0	0	ALUMNO	670.00	670.00	100.0%	FAM BASICO 2009
16829	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P.V. SEC. + 2 W.C. + CISTERNA + POZA + POZO + MURO DE ACOMETIDA.	43-XICOTENCATL	FRANCISCO VILLA	RURAL	09-5712-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	632,287	632,287	632,287	593,905	93.9%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	FAM BASICO 2009
	REHABILITACION																							
16867	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	09-6560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	233,421	233,421	233,421	115,719	49.6%	0	0	ALUMNO	102.00	102.00	100.0%	FAM BASICO 2009
	EQUIPAMIENTO																							
16838	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + 1 AULA 750 ADOASADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5804-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,047,560	1,047,560	1,047,560	1,047,560	100.0%	0	0	ALUMNO	266.00	266.00	100.0%	FAM BASICO 2009
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																							
	CONSTRUCCION																							
31018	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES CON ARE ACONDICIONADO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6499-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	24,412,150	24,412,150	24,412,150	24,412,150	100.0%	0	0	ALUMNO	1,017.00	800.00	78.7%	FAM SUPERIOR 2009
31005	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA 1A. ETAPA + OBRA EXTERIOR 2ª FASE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,499,776	100.0%	0	0	ALUMNO	800.00	800.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
31006	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2810-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,578,903	86.0%	0	0	ALUMNO	1,200.00	0.00	0.0%	FAM SUPERIOR 2009
31010	MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2814-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,131,063	97.8%	0	0	ALUMNO	888.00	888.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
31015	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y BIBLIOTECA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	6,990,534	6,990,534	6,990,534	4,988,180	71.4%	0	0	ALUMNO	1,320.00	1,320.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
31024	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA + OBRA EXTERIOR, PRIMERA ETAPA	25-MIGUEL ALEMAN	LOS GUERRA	URBANO	10-5093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	14,246,766	14,246,766	14,246,766	14,246,766	100.0%	0	0	ALUMNO	250.00	250.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
31023	CONSTRUCCION DE CENTRO INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA + OBRA EXTERIOR	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	10-4350-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	4,556,882	4,556,882	4,556,882	4,176,860	91.7%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
31011	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SEGUNDO NIVEL	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-5801-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	924,426	924,426	924,426	875,826	94.7%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
31017	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION + OBRA EXTERIOR	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-6486-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	18,564,011	18,564,011	18,564,011	17,710,280	95.4%	0	0	ALUMNO	478.00	478.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
31016	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VINCULACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6485-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	21,703,909	21,703,909	21,703,909	21,703,909	100.0%	0	0	ALUMNO	1,053.00	950.00	90.2%	FAM SUPERIOR 2009
31013	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE AULAS PARA TALLER DE INGENIERIA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO "B", ESCALERAS, SUBESTACION DE 75 KVA 22/127 V. 3F RED ELECTRICA EXTERIOR.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5803-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,822,361	2,822,361	2,822,361	2,249,977	79.7%	0	0	ALUMNO	500.00	450.00	90.0%	FAM SUPERIOR 2009
31012	CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO "B", SUBSTACION ELECTRICA, RED ELECTRICA EXTERIOR.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5802-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,375,926	3,375,926	3,375,926	2,416,315	71.6%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
60128	PRIMERA ETAPA DE DOCENCIA	37-SOTO LA MARRIA	LA PESCA	RURAL	10-5750-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	19,781,477	19,781,477	19,781,477	7,542,431	38.1%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
31021	CONSTRUCCION DE CUBICULOS "A" Y "B" EN EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE MUSICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,035,628	1,035,628	1,035,628	742,125	71.7%	0	0	ALUMNO	1,095.00	1,095.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
31022	2DA. FASE DE EDIFICIO PI ALBERGAR LABORATORIOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6564-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	7,683,112	7,683,112	7,683,112	4,361,947	56.8%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
31020	AMPLIACION DE BIBLIOTECA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6576-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	4,060,880	4,060,880	4,060,880	4,019,324	99.0%	0	0	ALUMNO	1,628.00	1,628.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
31014	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS INNOVADORES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,522,194	1,522,194	1,522,194	1,522,194	100.0%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
31019	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y TALLERES (IRA, ETAPA)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6521-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	13,353,788	13,353,788	13,353,788	9,151,516	68.5%	0	0	ALUMNO	363.00	363.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2009
FASP													296,291,320	296,291,320	16,253,380	239,947,940	93.7%	8,008,645	7,651,841		146.00	165.53	113.4%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																								
72330	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	120,444,243	120,444,243	3,649,275	116,794,968	97.0%	8,008,645	7,651,841	EQUIPO	140.00	160.00	114.3%	LOS PROYECTOS QUE INTEGRAN EL EJE DE ALINACION SON: 09-0289, 09-0313, 09-0314, 09-0290, 09-0312, 09-0292, 09-0127, 09-0506, 09-0128, 09-0129, 09-0293, 09-02184, 09-0299
72569	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	5,274,375	5,274,375	0	5,274,375	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	LOS NUMERO DE PROYECTO QUE CORRESPONDEN SON: 09-0311, 09-0310
73883	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	26,841,725	26,841,725	12,486,369	14,355,356	53.5%	0	0	OBRA	1.00	0.53	53.0%	EL NUM. DE PROYECTO ES: 09-5126
73154	PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	103,024,290	103,024,290	117,736	102,906,554	99.9%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	LOS PROYECTOS SON: 09-0304, 09-0303, 09-0343, 09-0218, 09-0307, 09-0306, 09-0344, 09-0302, 09-0296
73178	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	616,687	616,687	0	616,687	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO NUMERO 09-0294
FAFEP													636,231,127	625,394,428	636,231,127	625,394,428	100.0%	5,352,891	0		1,633,066.08	1,608,608.57	98.6%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
48846	APORTACIONES PROGRAMA FOPREDEM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOPREDEM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	7,717,546	7,717,546	7,717,546	7,717,546	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	APORTACIONES AL PROGRAMA FOPREDEM
48847	APORTACIONES PROGRAMA HABITAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITAD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	APORTACIONES DEL PROGRAMA HABITAD
48848	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROL. RIO BRAVO SALIDA A SOTO LA MARINA.	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	09-2584-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	67,817	67,817	67,817	67,817	100.0%	0	0	METROLINEAL	200.00	200.00	100.0%	
48849	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES", CLAVE: 28D7V0054F.	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	09-2589-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	351,422	340,149	351,422	340,149	100.0%	0	0	METROLINEAL	697.00	697.00	100.0%	
48850	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PROL. RIO BRAVO SALIDA A SOTO LA MARINA.	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	09-2583-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	68,188	68,188	68,188	68,188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,720.00	1,720.00	100.0%	
48851	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y LIMITE DE PRIVADA.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-2588-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	54,121	54,121	54,121	54,121	100.0%	0	0	METROLINEAL	129.00	129.00	100.0%	
48852	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CRISTOBAL COLON Y CALLE EJIDAL 3.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-2587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	254,393	254,393	254,393	254,393	100.0%	0	0	METROLINEAL	187.00	187.00	100.0%	
48853	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE EJIDAL 2 Y CALLE SAN MIGUEL.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-2586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	296,090	296,090	296,090	296,090	100.0%	0	0	METROLINEAL	220.00	220.00	100.0%	
48854	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO BRAVO ENTRE RIO PIAXTLA Y CALLE RIO HUJA.	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	09-2585-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	545,494	545,494	545,494	545,494	100.0%	0	0	METROLINEAL	316.00	316.00	100.0%	
48855	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.0 X 23.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "PELPE ANGELES", CLAVE: 28DPR1234Y	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-5682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	501,569	500,883	501,569	500,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	375.00	100.0%	LOCALIDAD: E.J. LAS DELICIAS
48856	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 27.0 MTS. EN ALBERGUE "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO" EN CALLE JUAREZ ESQ. CALLE HIDALGO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-5683-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	589,522	589,521	589,522	589,521	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	432.00	432.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
48857	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN JARDIN DE NOS "ROSAURIA ZAPATA", CLAVE: 28DJN0294P.	1-ABASOLO	NUUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ E.)	RURAL	09-2590-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	425,526	380,798	425,526	380,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	
48858	PAYMENTACION ASFALTICA EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE RIO PIAXTLA Y CALLE RIO HUJA.	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	09-2581-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	863,849	863,561	863,849	863,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,326.00	2,326.00	100.0%	
48859	PAYMENTACION ASFALTICA EN CALLE 3 ENTRE CALLE B Y CALLE D Y CALLE 2 ENTRE CALLE D Y CALLE E.	1-ABASOLO	NICOLAS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	09-2582-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	639,016	638,934	639,016	638,934	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,326.00	2,326.00	100.0%	
50994	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE RIVERA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	79,497	79,497	79,497	79,497	100.0%	0	0	METROLINEAL	224.08	224.08	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
50995	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LIC. PRIMO GARCIA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PROPIEDAD PRIVADA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5412-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	190,321	190,321	190,321	190,321	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	554.37	554.37	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS CABALLERO
50996	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PANAMA ENTRE AV. MEXICO Y CALLE CONSTITUCION.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5411-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	33,229	33,229	33,229	33,229	100.0%	0	0	METROLINEAL	86.19	86.19	100.0%	LOCALIDAD: COL. CONSTITUCION

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que continúa el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
50997	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CELERIA CASTILLO FIGUEROA ENTRE CALLE PALMAS Y PROPIEDAD PRIVADA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	70,807	67,708	70,807	67,708	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	193.51	193.51	100.0%	
50998	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA LOS EBANOS ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE ALAMOS Y AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE EBANOS	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	171,400	171,390	171,400	171,390	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	479.74	479.74	100.0%	
50999	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CARRANZA ENTRE LOPEZ RAYON Y CALLE LERDO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE FRANCISCO NICOLASO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	148,766	148,766	148,766	148,766	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	414.69	414.69	100.0%	
51000	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MIRADOR ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE CARRANZA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2602-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	86,275	86,275	86,275	86,275	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	235.09	235.09	100.0%	
51001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LIBERTAD.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	111,319	111,319	111,319	111,319	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	307.07	307.07	100.0%	
51002	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PALMAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ALVARO OBREGON	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	119,147	119,147	119,147	119,147	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	329.57	329.57	100.0%	
51003	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PARAGUAY ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE COSTA RICA Y CALLE BOLIVIA ENTRE AV. MEXICO Y CALLE COSTA RICA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	205,382	205,372	205,382	205,372	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	564.54	564.54	100.0%	
51004	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PUERTO RICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE PALMAS.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2601-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,965	71,936	74,965	71,936	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	206.17	206.17	100.0%	
51005	CONSTRUCCION DE CANCHA EN COBAT, CENTRO DE ATENCION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CLAVE 28EMS99146.	2-ALDAMA	ANTONIO VILLARREAL	RURAL	09-5420-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	356,376	356,376	356,376	356,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.24	618.24	100.0%	
51006	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CLINICA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	175,221	175,221	175,221	175,221	100.0%	0	0	METRO LINEAL	194.65	194.65	100.0%	LOCALIDAD:PIEDRAS NEGRAS.
51007	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CLINICA.	2-ALDAMA	EL PROGRESO	RURAL	09-5407-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	158,527	158,527	158,527	158,527	100.0%	0	0	METRO LINEAL	168.20	168.20	100.0%	
51008	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEIS-BOL.	2-ALDAMA	FRANCISCO VILLA (PANCHICO VILLA)	RURAL	09-2609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	356,300	343,724	356,300	343,724	100.0%	0	0	METRO LINEAL	405.00	405.00	100.0%	
51009	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUT-BOL.	2-ALDAMA	LA CABECERA	RURAL	09-2608-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	295,921	295,774	295,921	295,774	100.0%	0	0	METRO LINEAL	331.00	331.00	100.0%	
51010	CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	972,910	972,910	972,910	972,910	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,059.00	1,059.00	100.0%	LOCALIDAD:COLS. NVO. TAMAUJAPAS, AMPL. NVO. TAMAUJAPAS, JESUS VEGA S.
51011	CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESC. SEC. TEC. 13, JOSE VICENTE DE LA SERNA. CLAVE 28DST99135.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5423-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	338,822	338,822	338,822	338,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	184.58	184.58	100.0%	LOCALIDAD:CABECERA MPAL
51012	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BEIS-BOL.	2-ALDAMA	EL CARRIZAL PRIMERO	RURAL	09-5419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	219,032	219,032	219,032	219,032	100.0%	0	0	OBRA	60.00	60.00	100.0%	
51013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CORRALES Y CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS Y PROP. PRIVADA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	228,752	228,752	228,752	228,752	100.0%	0	0	METRO LINEAL	866.38	866.38	100.0%	LOCALIDAD:COL. SANTA MARTHA
51014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALEMAN ENTRE CALLE ALLENDE Y PROPIEDAD PRIVADA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2596-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	28,183	25,468	28,183	25,468	100.0%	0	0	METRO LINEAL	102.60	102.60	100.0%	
51015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALEMAN Y CALLE F. DE LEJA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	65,801	62,671	65,801	62,671	100.0%	0	0	METRO LINEAL	238.60	238.60	100.0%	
51016	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FORTUNATO DE LEJA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PROPIEDAD PRIVADA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,505	71,567	74,505	71,567	100.0%	0	0	METRO LINEAL	270.40	270.40	100.0%	
51030	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RIVERA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5416-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	91,963	91,963	91,963	91,963	100.0%	0	0	METRO LINEAL	156.20	156.20	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
51031	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CALLE BRAVO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,230	82,230	82,230	82,230	100.0%	0	0	METRO LINEAL	195.33	195.33	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
51032	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XICOTENCAL ENTRE CALLE LERDO Y CALLE ALVARO OBREGON.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	145,270	145,270	145,270	145,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	406.91	406.91	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
51033	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2597-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	93,218	93,218	93,218	93,218	100.0%	0	0	METRO LINEAL	152.60	152.60	100.0%	
51034	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RIO PANICO ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE RIO PALMAS Y CALLE RIO PALMAS ENTRE CALLE RIO PANICO Y CALLE GUAYALEJO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2593-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	233,968	233,536	233,968	233,536	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	614.09	614.09	100.0%	
51035	CONSTRUCCION DE KIOSCO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3150-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	276,235	276,092	276,235	276,092	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. NUEVO TAMAUJAPAS.
51036	CONSTRUCCION DE KIOSCO	2-ALDAMA	EL NACIMIENTO	RURAL	09-3152-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	506,645	503,597	506,645	503,597	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
51037	CONSTRUCCION DE KIOSCO	2-ALDAMA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	09-3151-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	507,469	507,005	507,469	507,005	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
51038	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5422-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	397,194	397,192	397,194	397,192	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19.75	19.75	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
51039	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS. CLAVE 280PR1951D.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5409-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	746,521	746,358	746,521	746,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	525.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. LUIS CABALLERO
51040	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72. PROF. LUIS CASTRO CLAVE 280ST072H.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5410-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	413,773	412,427	413,773	412,427	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	255.00	255.00	100.0%	LOCALIDAD:EJ. EL MORON
51041	CONSTRUCCION DE VADO.	2-ALDAMA	EL PALMOSO	RURAL	09-5421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	43,365	43,365	43,365	43,365	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	
51042	CONSTRUCCION DE 9 ALCANTARILLAS, EN PASOS VEHICULARES Y PEATONALES.	2-ALDAMA	EL LUCERO	RURAL	09-2607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	393,560	393,560	393,560	393,560	100.0%	0	0	METROLINEL	9.00	9.00	100.0%	
54057	PAYMENTACION ASFALTICA EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y BRECHA 119.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-5565-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	624,814	187,444	624,814	187,444	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,676.00	1,676.00	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
51565	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL. ENTRE CALLE 4 Y CALLE 1 DE SEPTIEMBRE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2876-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	412,106	412,106	412,106	412,106	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	768.00	768.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CARRILLO PUERTO
51566	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. 2 DE MAYO ENTRE CALLE 3 Y ANDADOR TAMPOCO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2885-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	147,419	147,382	147,419	147,382	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	459.05	459.05	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOSE MARIA MORELOS.
51567	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DIVISORA ENTRE CARRERA TAMPOCO-MANTE Y CALLE FRESCO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2898-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	57,606	57,580	57,606	57,580	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	177.65	177.65	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. SAN ANGEL
51568	CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO (PROYECTO DE COMAPA).	3-ALTAMIRA	JOSE MARIA MORELOS (LAS CUATROCIENTA 5)	RURAL	09-2910-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,512	51,512	51,512	51,512	100.0%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	CASETA
51569	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, SALON Y MOBILIARIO EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CLAVE: 280PR1382Z.	3-ALTAMIRA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	09-2914-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	252,220	252,219	252,220	252,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	63.00	63.00	100.0%	
51570	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2915-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	352,956	352,956	352,956	352,956	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MODULO DE GRADAS
51571	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE SALVADOR DIAZ MORON ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2896-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	581,149	581,116	581,149	581,116	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080.00	1,080.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SERAPIO VENEGAS.
51572	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2897-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	581,149	581,113	581,149	581,113	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080.00	1,080.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SERAPIO VENEGAS.
51573	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE CARRETERA TAMPOCO-MANTE Y VIA DEL FERROCARRIL.	3-ALTAMIRA	EL ESTERO	RURAL	09-5426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	415,194	415,194	415,194	415,194	100.0%	0	0	METROLINEL	206.00	206.00	100.0%	
51574	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. MONTERREY ENTRE ACCESO Y CALLE MANTE.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	187,295	187,276	187,295	187,276	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	348.00	348.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAGUNA DE LA PUERTA
51575	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 1 DE MAYO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2880-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	241,158	240,981	241,158	240,981	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	447.00	447.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN ANTONIO Y NVO. TAMPOCO SEC.2
51576	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COZUMEL ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE HUATULCO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	427,907	427,907	427,907	427,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	664.20	664.20	100.0%	LOCALIDAD:COL. FUENTES.
53123	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 1. DE MAYO.	3-ALTAMIRA	EL CONTADERO	RURAL	09-2893-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	355,399	355,399	355,399	355,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	662.00	662.00	100.0%	
53124	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HERMANOS FLORES MAGON ENTRE CALLE LIMITE DEL EJIDO Y DERECHO DE VIA.	3-ALTAMIRA	EL CONTADERO	RURAL	09-2894-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	296,539	296,352	296,539	296,352	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	544.00	544.00	100.0%	
53125	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AV. CERVANTES.	3-ALTAMIRA	CERVANTES	RURAL	09-2872-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	83,606	83,049	83,606	83,049	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	126.00	126.00	100.0%	
53126	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CAMINO VECINAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2875-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	397,435	397,435	397,435	397,435	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.72	600.72	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO PROGRESO.
53127	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIMONARIA ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE BUGAMBILIAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2900-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	129,836	127,303	129,836	127,303	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. FUNDADORES.
53128	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUATU ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	3-ALTAMIRA	MATA DEL ABRA	RURAL	09-2873-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	281,418	281,418	281,418	281,418	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	516.00	516.00	100.0%	
53129	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2905-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	212,320	212,320	212,320	212,320	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HABITACIONAL.
53130	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE METEORO ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE OSA MENOR.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2903-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	171,894	171,831	171,894	171,831	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	477.88	477.88	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD SATELITE.
53131	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2908-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	233,066	233,061	233,066	233,061	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	432.00	432.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HABITACIONAL.
53132	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE MADRID.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2891-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	272,904	271,078	272,904	271,078	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	550.56	550.56	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRIMAVERA.
53133	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAYARTI ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2887-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	101,847	101,833	101,847	101,833	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	233.80	233.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO TAMPOCO SEC.02.
53134	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ORION ENTRE CALLE METEORO Y CALLE ESTRELLA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2902-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	199,645	199,645	199,645	199,645	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	372.36	372.36	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD SATELITE.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
53135	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OSA MAYOR ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE METEORO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2904-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	329,757	329,757	329,757	329,757	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	604.80	604.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD SATELITE.
53136	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PARIS ENTRE CALLE 2 Y CALLE FCO. I. MADERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2888-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	247,191	247,126	247,191	247,126	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	468.00	468.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO TAMPICO SEC 02.
53137	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ACAPULCO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2906-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	64,768	64,747	64,768	64,747	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HABITACIONAL.
53138	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO JORDAN ENTRE CALLE RIO PANUO Y CALLE RIO GUAYALEJO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2871-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	170,492	166,986	170,492	166,986	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	252.00	252.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS MANGOS.
53139	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROSAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE LIMONARIA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2901-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	145,325	145,301	145,325	145,301	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	270.00	270.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. FUNDADORES.
53140	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN LUIS ENTRE AV. DEL GAS Y LAGUNA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2895-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	300,964	300,885	300,964	300,885	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	552.00	552.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS FRESNOS.
53141	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FCO. I. MADERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2907-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	115,680	115,680	115,680	115,680	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HABITACIONAL.
53142	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 ENTRE CALLE SAN LUIS Y AND. E.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2879-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	186,066	186,035	186,066	186,035	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	345.72	345.72	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN ANTONIO.
53143	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE SAN LUIS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2883-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	217,882	217,882	217,882	217,882	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	406.32	406.32	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOSE MARIA MORELOS.
53144	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE ABRIL ENTRE CALLE MADRID Y CALLE NAYARIT.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2889-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	246,381	246,175	246,381	246,175	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	507.60	507.60	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. PRIMAVERA.
53145	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AND. DE LOS SANTOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2882-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	85,016	84,987	85,016	84,987	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	151.36	151.36	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTO TOMAS.
53146	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN LUIS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2884-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	356,815	356,815	356,815	356,815	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	665.04	665.04	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOSE MARIA MORELOS.
53147	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2881-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	210,537	210,522	210,537	210,522	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	39,120.00	39,120.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTO TOMAS.
53148	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE MAYO ENTRE CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE MADRID.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2892-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	229,478	229,478	229,478	229,478	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	420.96	420.96	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRIMAVERA.
53149	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 8 ENTRE CALLE RIO PANUO Y CALLE VECINAL.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2874-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	387,304	387,304	387,304	387,304	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	583.80	583.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. RIO TAMAHUA.
53150	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 24 FEBRERO ENTRE CALLE MADRID Y CALLE NAYARIT.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2890-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	292,328	291,986	292,328	291,986	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.96	540.96	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. PRIMAVERA.
53151	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE ANEMONA ENTRE CALLE IRIS Y CALLE ESCARLATA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2878-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	173,350	173,350	173,350	173,350	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.80	10.80	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 05
53152	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE PASO DE NOCHE BUENA ENTRE CALLE IRIS Y CALLE ESCARLATA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2877-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	173,350	173,350	173,350	173,350	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.80	10.80	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 05
53153	CONSTRUCCION DE TAMUL.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2909-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	1,999,921	1,999,350	1,999,921	1,999,350	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. ARRECIFES.
53154	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "DIANA LAURA RUIJAS DE COLOSIO", CLAVE: 28DP0R2310U.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2912-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	669,976	669,834	669,976	669,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. SANTA ELENA
53155	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIOS "ARQUIMEDES CABALLERO", CLAVE: 28J0N1028Z.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2913-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	247,864	247,822	247,864	247,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	99.63	99.63	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. EL EDEN
53156	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5081-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVO S Y ACTIVIDADE S INHERENTE S	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	650,336	645,527	650,336	645,527	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	337.80	337.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. FELIPE CARRILLO PUERTO.
53157	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5082-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVO S Y ACTIVIDADE S INHERENTE S	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	650,554	650,554	650,554	650,554	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	337.80	337.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. TAMPIQUITO.
53158	CONSTRUCCION Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR TAMPICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y LAGUNA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2886-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	402,051	402,051	402,051	402,051	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	749.28	749.28	100.0%	LOCALIDAD: COL. CANCUN.
53159	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TAMPICO ENTRE PRIV. MEXICO Y CALLE ALTAMIRA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2870-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	624,475	624,473	624,475	624,473	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,160.52	1,160.52	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS MANGOS.
53160	REVESTIMIENTO DE CALLE LAGUNA DE LA TURQUILLA ENTRE CAMINO A COLONIAS Y LAGUNA EL GRINGO.	3-ALTAMIRA	TRES DE MAYO (GIGONIMO MARTINEZ)	RURAL	09-5425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	241,713	241,713	241,713	241,713	100.0%	0	0	METROLINEAL	3,700.00	3,700.00	100.0%	
53161	REVESTIMIENTO DE CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE MATAMOROS Y LIMITE DEL EJIDO.	3-ALTAMIRA	SAN CARLITOS	RURAL	09-5427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	39,051	39,051	39,051	39,051	100.0%	0	0	METROLINEAL	480.00	480.00	100.0%	
53162	REVESTIMIENTO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y LIMITE DEL EJIDO.	3-ALTAMIRA	SAN CARLITOS	RURAL	09-5428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	31,369	31,369	31,369	31,369	100.0%	0	0	METROLINEAL	597.60	597.60	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
53986	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-5429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	88,611	88,578	88,611	88,578	100.0%	0	0	OTROS	574.61	574.61	100.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN ISIDRO DEL PONIENTE.
53987	CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE 16.0 X 4.0 MTS. SALIDA A CARRETERA BARRA DE NAVIDAD.	4-ANTIGUO MORELOS	FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	09-2916-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	71,356	71,356	71,356	71,356	100.0%	0	0	METRO CUADRO	25.00	25.00	100.0%	
54135	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-5432-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,186,315	1,186,315	1,186,315	1,186,315	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. PASO HONDO
54136	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4.50 X 5.00 MTS.	5-BURGOS	ALTO LOS COYOTES (ALTO DEL COYOTE)	RURAL	09-2921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	164,765	87,384	164,765	87,384	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	38.00	13.30	35.0%	
54137	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LOS LOS GARZAS, SALIDA A CANDIDO AGUILAR.	5-BURGOS	EL DIVISADERO	RURAL	09-2920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	164,765	87,384	164,765	87,384	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	38.00	13.30	35.0%	
54138	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 18.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", CLAVE: 28DPR12420	5-BURGOS	CÁNDIDO AGUILAR	RURAL	09-2919-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	554,855	554,855	554,855	554,855	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	
54139	CONSTRUCCION DE VELATORIO.	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-2922-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,059,295	1,059,295	1,059,295	1,059,295	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	545.14	545.14	100.0%	
54140	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS EN CENTRO CIVICO	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-6047-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	258,870	258,870	258,870	258,870	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
54141	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO ESCOBEDO" CLAVE: 28DPR217A, EN EL EJIDO EL MACUATE.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-2315-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	531,968	531,968	531,968	531,968	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJIDO EL MACUATE.
54142	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-2363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	230,784	230,783	230,784	230,783	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	680.00	680.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ABDON TREJO NAVA.
54143	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZA PRINCIPAL.	6-BUSTAMANTE	PLUTARCO ELIAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY)	RURAL	09-2321-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	356,834	355,903	356,834	355,903	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
54144	CONSTRUCCION DE CERCO EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE: 28DPR225J.	6-BUSTAMANTE	FELIPE ANGELES (JOYA DEL MAGUEY)	RURAL	09-2318-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	281,066	280,700	281,066	280,700	100.0%	0	0	METROLINEAL	50.00	50.00	100.0%	
54145	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIOS GABRIELA MISTRAL. CLAVE: 28DNR202M.	6-BUSTAMANTE	EL AGUACATE	RURAL	09-2320-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	175,213	175,213	175,213	175,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
54146	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIOS MA. MONTESSORI. CLAVE: 28DNR267W.	6-BUSTAMANTE	MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)	RURAL	09-2322-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	226,019	217,267	226,019	217,267	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	384.00	384.00	100.0%	
54147	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 26.0 X 14.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "CAP. ABDON TREJO NAVA". CLAVE: 28DPR212F.	6-BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)	RURAL	09-2362-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	614,780	614,780	614,780	614,780	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	327.00	327.00	100.0%	METAS: 305 METROS LINEALES
54148	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE NO ARTILLERO.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-2366-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,392,271	1,390,602	1,392,271	1,390,602	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,601.24	5,601.24	100.0%	
54149	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO.	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	09-2364-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	104,276	104,276	104,276	104,276	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
54150	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO.	6-BUSTAMANTE	CALABACILLAS	RURAL	09-2313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	125,560	37,668	125,560	37,668	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
54151	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO.	6-BUSTAMANTE	EL CARACOL (LOS CARACOLLES)	RURAL	09-2314-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	151,176	150,781	151,176	150,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,180.00	2,180.00	100.0%	
54152	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y EXPLANADA DE CONCRETO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROFR. ISAAC LOPEZ" CLAVE: 28DTPV0188V-1	7-CAMARGO	RANCHERIAS	RURAL	09-2615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	76,372	76,372	76,372	76,372	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	227.00	227.00	100.0%	
54153	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA 10.0 X 19.0 MTS EN ESCUELA "LIC BENITO JUAREZ" CLAVE: 28DPR2235-1	7-CAMARGO	RANCHERIAS	RURAL	09-2613-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	363,826	363,826	363,826	363,826	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	190.00	190.00	100.0%	
54154	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA 13.0 X 13.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CLAVE: 28DNR246L	7-CAMARGO	GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO)	RURAL	09-2612-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	286,182	286,182	286,182	286,182	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	169.00	169.00	100.0%	
54155	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA 17.0 X 29.0 MTS EN "COBAT" 14 CLAVE: 28ECB014Z	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-2614-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	753,268	753,266	753,268	753,266	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	593.00	593.00	100.0%	
54156	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE: 28DPR2129V.	8-CASAS	LOS ANGELES	RURAL	09-2186-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	373,157	373,086	373,157	373,086	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	392.00	392.00	100.0%	
54157	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN ACCESO AL EJIDO DE CARR. ZARAGOZA-VICTORIA A CRUCE FERROVIARIO.	8-CASAS	SAN FERNANDO	RURAL	09-2213-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	588,080	588,048	588,080	588,048	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,600.00	1,600.00	100.0%	
54158	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL.	8-CASAS	LA LAILLA (CARLEN PEREZ CANTU)	RURAL	09-2212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	562,763	562,763	562,763	562,763	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,654.00	1,654.00	100.0%	
54159	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO.	8-CASAS	SAN ANTONIO EL GRANDE	RURAL	09-2215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	345,812	345,812	345,812	345,812	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,015.00	1,015.00	100.0%	
54160	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES PERIMETRALES A LA PLAZA PRINCIPAL Y ESCUELAS.	8-CASAS	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	09-2214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	555,608	555,231	555,608	555,231	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,505.00	1,505.00	100.0%	
54161	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CRUCE DE RIO LAS FORTUNAS.	8-CASAS	EL AMPARO	RURAL	09-2216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	803,897	803,554	803,897	803,554	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
54162	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 18.0 MTS. EN EXPLANADA EJIDAL.	8-CASAS	CASAS	URBANO	09-2187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	442,294	441,279	442,294	441,279	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	306.00	306.00	100.0%	LOCALIDAD: EL AMPARO
54163	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. JUAN GUERRERO / C. PATROCINIO HUERTA Y C. GASPAR BARRIENTOS Y C. GASPAR BARRIENTOS / C. JUAN GUERRERO Y C. OLEODUCTO.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2945-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	34,684	34,684	34,684	34,684	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	103.00	103.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CANDELARIO GARZA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54184	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C RIO PANUCO / C OBREGON Y C RIO TAMESI, C RIO TAMESI / C RIO PANUCO Y C DE MAR, C DE MAR / C OBREGON Y C DE MAR	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2931-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	96,244	96,244	96,244	96,244	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	286.00	286.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRAMAR I.
54185	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22 Y CALLE 21 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2936-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	265,575	265,575	265,575	265,575	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	790.00	790.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HEROE DE NACAZARI.
54177	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUAN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. GOMEZ Y CALLE RIO VERDE.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2933-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	34,684	34,684	34,684	34,684	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	103.00	103.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. CANDELARIO GARZA.
54178	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE ANGELA PERALTA Y CALLE MANUEL ACUA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2952-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	685,620	653,215	685,620	653,215	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS MANGOS.
54179	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT-BOL CON PASTO SINTETICO Y CERCADO DE MALLA CORTA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2950-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,173,414	1,173,193	1,173,414	1,173,193	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. UNIDAD NACIONAL.
54180	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C GUAYACIL / C RAMIREZ Y C SONORA, C SONORA / C GUAYACIL Y C REVOLUCION, C SONORA JUANES DE LA CRUZ / C HAITI Y C PEDRO J. MENDEZ	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5492-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	226,332	226,332	226,332	226,332	100.0%	0	0	METRO LINEAL	333.20	333.20	100.0%	LOCALIDAD: COL. FLORES MAGON.
54181	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TAMAUJIPAS C 14 Y C 15, AV. TAMAUJIPAS C 12 Y C 13, C 12 Y AV. TAMAUJIPAS Y C 20, CALLE 15 ENTRE A	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2938-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	620,381	620,381	620,381	620,381	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,645.00	1,645.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS PINOS.
54182	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TAMAUJIPAS C 15 Y 18, AV. TAMAUJIPAS C 15 Y CALLE 20, C 17 Y C 21 Y PRIVADA 20 / AV. TAMAUJIPAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2944-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	261,299	261,299	261,299	261,299	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	725.00	725.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. IGNACIO ZARAGOZA.
54183	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C AGUASCALIENTES / PRIVADA CHILE Y C REPUBLICA DE CHILE, C AGUASCALIENTES / PRIVADA C Y C DIANAMARCA, C DINAMA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2939-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	320,863	320,863	320,863	320,863	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	789.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FERROCARRILERA.
54184	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C ALDAMA / C CHAPULTEPEC Y C ALDAMA, C BELISARIO DOMINGUEZ / C CHAPULTEPEC Y C LEONA VICARIO, C LEONA VICA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2932-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	433,287	432,248	433,287	432,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	835.00	835.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ARBOL GRANDE.
54185	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C BENTON JUAREZ / C PENJAMO Y C COTILLAN, C BENTON JUAREZ / C PENJAMO Y C QUINTERO, C PENJAMO / CALLE B	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2935-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	341,671	341,671	341,671	341,671	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	876.00	876.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO.
54186	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CENTENARIO / C MIGUEL ANGEL Y C RAMOS ARIZPE (LADO ORIENTE), C INDEPENDENCIA / C REPUBLICA DE CUBA Y AV. DEL MAESTRO Y AV. DEL MAESTRO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5490-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	257,242	257,242	257,242	257,242	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	336.00	336.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS CONCHITAS.
54187	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CENTENARIO / C OBREGON Y C ALLENDE, C C DE FEBRERO / C OBREGON Y C CALLENDE, C CALLENDE / C CALLENDE	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2934-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	320,630	320,630	320,630	320,630	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. OBRERA.
54188	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C FRANCIA / AV. FERROCARRIL Y C BAJA CALIFORNIA, C AGUASCALIENTES / C GUATEMALA Y C FRANCIA, C ADUANA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2940-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	309,434	309,434	309,434	309,434	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	755.00	755.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TALLERES.
54189	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C GUAYACIL, C SONORA Y C REPUBLICA DE CUBA, C SONORA / C GUAYACIL Y C HAITI Y C SONORA / C HAITI Y C REVOLUCION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	94,786	94,786	94,786	94,786	100.0%	0	0	METRO LINEAL	134.50	134.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRIMERO DE MAYO.
54190	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C JUAREZ / C ALDAMA Y C NICOLAS BRAVO, C JUAREZ / C CORREGIDORA Y C JIMENEZ, C JUAREZ / C CUARTITEN	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2941-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	321,596	320,244	321,596	320,244	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HIPODROMO.
54191	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C NECAXA / C LEON Y C JAUMAVE, C ORIZABA / C PRIVADA ODOTLAN Y C NUEVO LEON, PRIVADO NUEVO LEON / C ORIZABA Y C NECAXA, C MERIDA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5491-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	228,689	228,689	228,689	228,689	100.0%	0	0	METRO LINEAL	227.00	227.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO PONIENTE.
54192	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C OCTAVIA / C SEGUNDA AVENIDA Y LIMITE DE LA COLONIA, C CUARTA AVENIDA / CUARTA Y QUINTA, C QUINTA / TERCERA Y CUAR	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2937-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	320,630	320,630	320,630	320,630	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAHOP.
54193	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C PENJAMO / C BAJA CALIFORNIA Y AV. FERROCARRIL, C RIVAS GUILLEN / C JAUMAVE Y C NICOLAS BRAVO, CALLE ABASOLO ENT	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2942-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	720,369	720,369	720,369	720,369	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	1,260.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HIDALGO OTE.
54194	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C PRIMERA / C NICOLAS BRAVO Y C SEGUNDA, C PRIMERA / C SEGUNDA Y C OBREGON Y C SEGUNDA / C SEGUNDA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2930-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	710,658	710,658	710,658	710,658	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	1,260.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRAMAR II.
54195	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C RAMOS ARIZPE / C 18 DE MARZO Y C CUARTITEN, C 18 DE MARZO / C MATAMOROS Y C RAMOS ARIZPE, PRIVADA GUADALUPE	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2943-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	309,379	309,379	309,379	309,379	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: SECT. FRANCISCO VILLA.
54196	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C 16 / C PRIMERA Y C SEGUNDA, C SEGUNDA / C RAMOS ARIZPE Y C 16 / C TERCERA / CALLE RAMOS ARIZPE Y CALL	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2946-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	315,519	315,519	315,519	315,519	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUCIO BLANCO.
54197	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. (1A. ETAPA).	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2953-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	2,984,503	2,984,503	2,984,503	2,984,503	100.0%	0	0	METRO LINEAL	834.00	834.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRAMAR I.
54198	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 10.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS FEDERAL "ODIVIO DE DECROLY". CLAVE 28DUN9187G.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2928-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	195,129	191,760	195,129	191,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. PUERTO ALEGRE.
54199	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 10.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "MANUEL VALERO DEL HOYO". CLAVE 28DUN9121Y.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2927-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	269,256	264,953	269,256	264,953	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. EMILIO CARRANZA.
54200	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 17.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. FRANCISCO CASTELLANOS". CLAVE 28DPR1333Y. (1A. ETAPA)	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2923-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	443,034	443,034	443,034	443,034	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	289.00	289.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA BARRA.
54201	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 32.5 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE". CLAVE 28DSE980Y. (1A. ETAPA).	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2925-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	878,735	878,735	878,735	878,735	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	585.00	585.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ARBOL GRANDE.
54202	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 23.0 X 23.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "ISAURO ALFARO OTELO". CLAVE 28DPR9272D.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2926-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	823,346	823,346	823,346	823,346	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	529.00	529.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ARBOLEDAS.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
54203	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 28.0 X 28.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. JUANA MARIA CAMBERA SALINAS". CLAVE: 28DP22234D.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2924-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	1,046,493	1,045,216	1,046,493	1,045,216	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PORTICOS DE MIRAMAR (MIRAMPOLIS)
54204	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 27.8 X 16.8 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 3 "VALENTIN GOMEZ FARIAS". CLAVE: 28DS0944T. (IA. ETAPA)	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2929-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	673,396	673,396	673,396	673,396	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	440.00	440.00	100.0%	LOCALIDAD:PROL. VICENTE GUERRERO.
54205	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMIL.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVO S Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	650,830	650,830	650,830	650,830	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 15 DE MAYO
54206	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMIL.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5083-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVO S Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	650,397	650,286	650,397	650,286	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. REVOLUCIÓN VERDE
54207	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA ALUMBRADO (ESTRUCTURAS) EN CALLE PRIMERA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2954-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	439,943	439,943	439,943	439,943	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRAMAR II
54208	RECAPETEO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE NECAXA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2955-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	147,146	147,146	147,146	147,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. OBRERA.
54209	RECAPETEO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR EN CALLE NECAXA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE INSURGENTES.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2956-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	862,447	862,447	862,447	862,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,175.00	3,175.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. OBRERA.
54210	RECAPETEO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR EN CALLE NECAXA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2958-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	80,741	80,741	80,741	80,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. OBRERA.
54211	RECAPETEO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR EN CALLE ORIZABA ENTRE CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA Y CALLE INSURGENTES.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2957-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	116,730	116,730	116,730	116,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. OBRERA.
48860	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD.	10-CRUILLAS	TRES PALOS	RURAL	09-2191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	334,581	334,581	334,581	334,581	100.0%	0	0	METROLINEAL	479.00	479.00	100.0%	
48861	REHABILITACION DE SALÓN DE ACTOS CIVICOS, CIELO FALSO E INSTALACION DE VITROPISO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS.	10-CRUILLAS	EL BARRANCÓN	RURAL	09-2190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	736,332	736,387	736,332	736,387	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	274.00	274.00	100.0%	METAS: 7 SALIDAS
48862	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA.	11-GÓMEZ FARIAS	OJO DE AGUA	RURAL	09-5446-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	280,186	280,186	280,186	280,186	100.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	400.00	100.0%	
48863	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA.	11-GÓMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	09-5443-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	373,940	373,940	373,940	373,940	100.0%	0	0	METROLINEAL	608.00	608.00	100.0%	
48864	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	11-GÓMEZ FARIAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	09-5440-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	545,947	545,947	545,947	545,947	100.0%	0	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	
48865	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	11-GÓMEZ FARIAS	HÉROES DE CHAPULTEPEC	RURAL	09-5441-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	272,913	272,913	272,913	272,913	100.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	400.00	100.0%	
48866	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	11-GÓMEZ FARIAS	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	09-5442-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	545,947	545,947	545,947	545,947	100.0%	0	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	
48867	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	11-GÓMEZ FARIAS	LÁZARO CÁRDENAS (EL MALCATE)	RURAL	09-5439-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	324,105	324,105	324,105	324,105	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	
48868	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.8 X 23.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROF. DOMINGO APOLINAR ALARCON GARCIA". CLAVE: 28DTV2248T.	11-GÓMEZ FARIAS	SEISCIENTOS UNO (POBLADO SEISCIENTOS UNO)	RURAL	09-2661-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	362,681	362,681	362,681	362,681	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	253.00	253.00	100.0%	
48869	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 21.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ". CLAVE: 28DP241467N.	11-GÓMEZ FARIAS	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	09-2659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	342,330	342,330	342,330	342,330	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	252.00	252.00	100.0%	
48870	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.6 X 20.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROF. RAUL GARCIA GARCIA". CLAVE: 28DTV5162G.	11-GÓMEZ FARIAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	09-2660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	593,816	593,816	593,816	593,816	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
48871	PAVIMENTACION ASFALTICA A DOS RIEGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO.	11-GÓMEZ FARIAS	ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE)	RURAL	09-2662-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	462,048	462,010	462,048	462,010	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,200.00	3,200.00	100.0%	
48872	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. PROF. LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DP19131L	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-2375-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	403,784	403,775	403,784	403,775	100.0%	0	0	METROLINEAL	336.00	336.00	100.0%	
48873	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALVARO ORBEGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 8 DE MAYO.	12-GONZÁLEZ	ESTACIÓN MANUEL (URSULO GALVÁN)	URBANO	09-2371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	526,080	526,021	526,080	526,021	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	936.00	936.00	100.0%	METAS: 624.00 METROS LINEALES.
48874	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE.	12-GONZÁLEZ	ESTACIÓN MANUEL (URSULO GALVÁN)	URBANO	09-2370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	749,374	749,189	749,374	749,189	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,267.00	1,267.00	100.0%	METAS: 904.80 METROS LINEALES.
48875	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL CAYAZOS LERMA ENTRE FUNDO LEGAL Y CALLE FRAY ANDRÉS DE OLMOS.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-2326-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	400,556	400,556	400,556	400,556	100.0%	0	0	METROLINEAL	456.00	456.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. DOS AMIGOS.
48876	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ZAPATA Y CALLE ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-2373-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	593,534	593,092	593,534	593,092	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,056.00	1,056.00	100.0%	METAS: 704.00 METROS LINEALES. LOCALIDAD: COL. PRAXEDIS BALBOA
48877	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE URSULO GALVAN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	12-GONZÁLEZ	ESTACIÓN MANUEL (URSULO GALVÁN)	URBANO	09-2372-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	355,084	355,062	355,084	355,062	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	618.00	618.00	100.0%	METAS: 411.84.00 METROS LINEALES.
48878	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZAPATA ENTRE VIAS DEL FF.CC. Y CALLE MANUEL GONZALEZ.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	09-2368-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	667,733	665,885	667,733	665,885	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,188.00	1,188.00	100.0%	METAS: 792.00 METROS LINEALES. LOCALIDAD: COL. CESAR LOPEZ DE LARA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
48879	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE NICARAGUA	12-GONZÁLEZ	ESTACIÓN MANUEL (URSULO GALVÁN)	URBANO	09-2369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	717,890	717,703	717,890	717,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,248.00	1,248.00	100.0%	METAS: 832.00 METROS LINEALES,
48880	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2A, AVENIDA ENTRE CALLE CONSTRUCCION Y CALLE MARCOBO MENDOZA	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-2323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	656,379	656,379	656,379	656,379	100.0%	0	0	METROLINEAL	752.00	752.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. PRAXEDIS BALBOA
48881	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2A, AVENIDA ENTRE FF. CC. Y CALLE MARCOBO MENDOZA	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-2367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	593,534	582,774	593,534	582,774	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,056.00	1,056.00	100.0%	METAS: 704.00 METROS LINEALES, LOCALIDAD: COL. PRAXEDIS BALBOA.
48882	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. URSULO GALVAN DE 17.00 X 23.00 M. CLAVE 28DPR14230.	12-GONZÁLEZ	ESTACIÓN MANUEL (URSULO GALVÁN)	URBANO	09-2374-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	651,939	651,939	651,939	651,939	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	493.00	493.00	100.0%	
48883	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16.00 X 20.00 MTS. EN ESCUELA "JESUS RODRIGUEZ MIRAMONTES"	13-G: Eacute;MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2241-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	279,259	276,963	279,259	276,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LUZ DEL CAMPESINO
48884	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 32.0 MTS. EN EXPLANADA EJIDAL.	13-G: Eacute;MEZ	LA ESPERANZA	RURAL	09-2242-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	422,324	422,322	422,324	422,322	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
48885	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 32.0 MTS. EN EXPLANADA EJIDAL.	13-G: Eacute;MEZ	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	09-2243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	382,994	382,992	382,994	382,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
48886	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SALON EJIDAL	13-G: Eacute;MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	378,041	378,041	378,041	378,041	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	608.00	608.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CONSTITUCION DEL 17
48887	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	13-G: Eacute;MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	265,677	265,677	265,677	265,677	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. GRACIANO SANCHEZ
48888	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN SALON EJIDAL	13-G: Eacute;MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	154,939	154,939	154,939	154,939	100.0%	0	0	METROLINEAL	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CEYLAN
48889	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN SALON EJIDAL.	13-G: Eacute;MEZ	EL RUSO (MARTINEZ)	RURAL	09-2196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	110,108	110,108	110,108	110,108	100.0%	0	0	METROLINEAL	200.00	200.00	100.0%	
48890	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN SALON EJIDAL.	13-G: Eacute;MEZ	REVOLUCION VERDE	RURAL	09-2197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	143,492	136,926	143,492	136,926	100.0%	0	0	METROLINEAL	200.00	200.00	100.0%	
48931	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 12 Y LIMITE DE ZONA URBANA.	13-G: Eacute;MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	80,852	0	80,852	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	120.00	0.00	0.0%	
48981	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 38 M3 DE CAP.	13-G: Eacute;MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2192-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	415,837	415,831	415,837	415,831	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. EL CARMEN.
48992	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA EJIDAL. DE 22.00 X 10.0 MTS.	13-G: Eacute;MEZ	EL CERRITO NUEVO	RURAL	09-2193-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	375,028	374,810	375,028	374,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	
48993	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 8 CMS. DE ESPESOR EN CALLE 10 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, INCL. BANQUETAS Y GUARNICIONES.	13-G: Eacute;MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	09-2198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	332,969	327,102	332,969	327,102	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	METAS: 200 METROS CUADRADOS
48994	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIER Y TERAN ENTRE BLVD. HIDALGO Y AV. JOSE MA. MORELOS.	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5457-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	282,031	282,031	282,031	282,031	100.0%	0	0	METROLINEAL	160.50	160.50	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
50902	PAVIMENTACION ASFALTICA DE AVENIDA IGNACIO ALLENDE CALLE JAVIER SANCHEZ MEJORADA Y CALLE ING. EDUARDO HAY	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-2287-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	258,520	258,520	258,520	258,520	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD:COLONIA HIDALGO
50903	PAVIMENTACION ASFALTICA DE AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CARLOS MOLINA Y CALLE EDUARDO CHAVEZ	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-2289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	280,377	280,377	280,377	280,377	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA RUIZ CORTINEZ
50904	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE CARLOS MOLINA ENTRE AVENIDA JOEL ROBERTO OLIVARES Y AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-2288-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	487,131	487,131	487,131	487,131	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	1,300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RUIZ CORTINEZ
50905	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE BLVD. MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADRERA	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-2286-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	695,297	695,297	695,297	695,297	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,870.00	1,870.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA HIDALGO
50906	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NOS MEXICO (12.00 X 12.00 M.). CLAVE 28DJN0043K.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2341-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	247,796	235,349	247,796	235,349	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CONG. VALADECES.
50907	PAVIMENTACION CALLE DIECISEISAVA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DIAZ ORDAZ.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2377-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	278,765	278,765	278,765	278,765	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%	
50908	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA ENTRE PRIVADA TAMAUJUPAS Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2376-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	267,618	267,618	267,618	267,618	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	720.00	720.00	100.0%	
50909	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DOCEAVA Y CALLE TRECEAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2378-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	464,548	464,548	464,548	464,548	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,250.00	1,250.00	100.0%	
50910	PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE DOCEAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2381-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	356,793	356,793	356,793	356,793	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	960.00	960.00	100.0%	
50911	PAVIMENTACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2379-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,003,319	1,003,319	1,003,319	1,003,319	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
50912	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE DOCEAVA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2382-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	236,898	236,898	236,898	236,898	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	640.00	640.00	100.0%	
50913	PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2380-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	434,823	410,951	434,823	410,951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,170.00	1,170.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
50914	REVESTIMIENTO DE CALLE EWELESTER GUTIERREZ.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VALADECES	RURAL	09-2335-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	202,134	202,134	202,134	202,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
50915	REVESTIMIENTO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DIAZ ORDAZ.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2333-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	268,838	189,931	268,838	189,931	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,990.00	3,990.00	100.0%	
50916	REVESTIMIENTO DE CALLE RIO SAN JUAN.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2331-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	68,727	68,727	68,727	68,727	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020.00	1,020.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT SAN MIGUEL NUEVO.
50917	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VALADECES	RURAL	09-2330-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	202,134	202,134	202,134	202,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
50918	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO BUENA VISTA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	BUENAVISTA	RURAL	09-2329-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	168,446	168,446	168,446	168,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
50919	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL A VIAS DE FERROCARRIL.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	09-2334-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	512,071	512,071	512,071	512,071	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,600.00	7,600.00	100.0%	
50920	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL A VIAS DEL FERROCARRIL.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VENECIA	RURAL	09-2332-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	235,823	235,823	235,823	235,823	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	
50921	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA PRINCIPAL	16-HIDALGO	BUENOS AIRES	RURAL	09-3155-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	238,178	238,178	238,178	238,178	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	384.00	384.00	100.0%	
50922	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA PRINCIPAL	16-HIDALGO	MARROQUIN	RURAL	09-3154-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	238,178	238,178	238,178	238,178	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	384.00	384.00	100.0%	
50923	CONSTRUCCION DE FORO EN JARDIN DE NIOS "BERTHA VON GLUMER" CLAVE: 28DJN0775W.	16-HIDALGO	LOS ANGELES	RURAL	09-2621-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	81,505	81,505	81,505	81,505	100.0%	0	0	METROLINEAL	20.00	20.00	100.0%	
50924	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOPEZ MATEOS LADO POSTERIOR AGENCIA CERVECERIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y RIO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-2620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	142,303	142,302	142,303	142,302	100.0%	0	0	METROLINEAL	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. EL TOMASEÑO.
50925	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA PUBLICA.	16-HIDALGO	SAN JUAN DEL SALTO	RURAL	09-2619-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	284,604	284,604	284,604	284,604	100.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	400.00	100.0%	
50926	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y ALDAMA.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-2618-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	405,211	379,067	405,211	379,067	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	
50927	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-5469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	548,029	548,977	549,029	548,977	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EMILIANO ZAPATA.
50928	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DEL EJIDO.	16-HIDALGO	ESTACION SANTA ENGRACIA	URBANO	09-5469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	586,779	579,655	586,779	579,655	100.0%	0	0	METROLINEAL	800.00	800.00	100.0%	
50929	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DEL EJIDO.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-5470-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	277,340	277,340	277,340	277,340	100.0%	0	0	METROLINEAL	378.00	378.00	100.0%	LOCALIDAD:POBLADO EL TOMASEO
50930	CONSTRUCCION DE RECHUMBRE DE 16.00 X 24.00 MTS. EN AREA EJIDAL.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-5466-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	653,592	653,367	653,592	653,367	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	394.00	394.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. NARCIZO MENDOZA
50931	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 24.0 MTS. EN AREA EJIDAL.	16-HIDALGO	SAN ISIDRO	RURAL	09-5464-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	521,879	521,879	521,879	521,879	100.0%	0	0	METROLINEAL	384.00	384.00	100.0%	
50932	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 24.00 MTS. EN CANCHA EJIDAL.	16-HIDALGO	JULIAN CERDA (GENERAL JULIAN CERDA)	RURAL	09-2617-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	581,188	579,999	581,188	579,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	384.00	384.00	100.0%	
50933	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 24.00 MTS. EN CANCHA EJIDAL.	16-HIDALGO	SANTA CRUZ	RURAL	09-2616-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	581,188	577,169	581,188	577,169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	384.00	384.00	100.0%	
50934	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 24.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE:28DPR03386	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-5465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	653,591	653,542	653,591	653,542	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	384.00	384.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL DESDENGAÑO
50935	CERCO PERIMETRAL EN EL TERRERO DONADO PARA EL CEMSADET.	17-JAUMAVE	SAN ANTONIO	RURAL	09-5479-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	255,643	255,450	255,643	255,450	100.0%	0	0	METROLINEAL	351.00	351.00	100.0%	
50936	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN PLAZA CIVICA.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-5478-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	188,863	180,447	188,863	180,447	100.0%	0	0	METROLINEAL	540.00	540.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. CONTADORA
50937	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y LIMITE DE LA COLONIA	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-6605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	305,481	305,481	305,481	305,481	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JAUMAVE
50938	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-5477-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	559,918	558,794	559,918	558,794	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,600.00	1,600.00	100.0%	
50939	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	17-JAUMAVE	MONTERREDON DO	RURAL	09-5475-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	210,255	209,933	210,255	209,933	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	
50940	CONSTRUCCION DE CANCHA EJIDAL DE 15 X 27 M	17-JAUMAVE	RANCHO NUEVO (CARITAS)	RURAL	09-5483-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	247,674	246,739	247,674	246,739	100.0%	0	0	METROLINEAL	405.00	405.00	100.0%	
50941	CONSTRUCCION DE CANCHA EJIDAL DE 15 X 30 M	17-JAUMAVE	GUSTAVO CACERES	RURAL	09-5482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	275,119	274,252	275,119	274,252	100.0%	0	0	METROLINEAL	450.00	450.00	100.0%	
50942	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION" SIN CLAVE, INCLUYE RODAPE 15 X 25 CMS Y PORTON DE 2 HOJAS DE 1.5 X 1.75 MTS.	17-JAUMAVE	SAN VICENTE	RURAL	09-2637-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	68,316	68,316	68,316	68,316	100.0%	0	0	METROLINEAL	75.00	75.00	100.0%	
50943	CONSTRUCCION DE FORO ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA "LUZ DEL CAMPEÑO" CLAVE: 28DPR0381A, INCL. TECHUMBRE.	17-JAUMAVE	MONTERREDON DO	RURAL	09-2638-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	86,923	86,837	86,923	86,837	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24.00	24.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
50944	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	17-JAUMAVE	FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS)	RURAL	09-5481-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	84,046	83,292	84,046	83,292	100.0%	0	0	METROLINEAL	181.00	181.00	100.0%	
50945	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO VECINAL(2) CAMINO VECINAL SOTOL - SAN LORENCITO.	17-JAUMAVE	EL SOTOL	RURAL	09-2636-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,091	38,091	38,091	38,091	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14.00	14.00	100.0%	
50946	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO VECINAL(2) GUSTAVO CACERES -SAN LORENCITO.	17-JAUMAVE	EL SOTOL	RURAL	09-2635-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,091	38,091	38,091	38,091	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14.00	14.00	100.0%	
50947	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-5472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	291,302	290,819	291,302	290,819	100.0%	0	0	METROLINEAL	248.00	248.00	100.0%	LOCALIDAD:EJ. EMILIANO ZAPATA
50948	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN MELGAR.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-5474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	127,278	126,766	127,278	126,766	100.0%	0	0	METROLINEAL	122.00	122.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. NIOS HEROES
50949	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIANA LAURA RUIZ DE COLOSIO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-5473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	268,090	267,189	268,090	267,189	100.0%	0	0	METROLINEAL	240.00	240.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
50950	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EIDAL. 15.0 X 28.5 MTS.	17-JAUMAVE	ÁVILA Y URBINA (LA MECA)	RURAL	09-2632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	626,696	626,696	626,696	626,696	100.0%	0	0	METROLINEAL	435.00	435.00	100.0%	
50951	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-2630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	157,841	157,841	157,841	157,841	100.0%	0	0	METROLINEAL	286.00	286.00	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
50957	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES SIN NOMBRE.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-2629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	156,516	156,516	156,516	156,516	100.0%	0	0	METROLINEAL	461.00	461.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO J. MENDEZ
50958	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN PROLONGACION ALDAMA ENTRE CALLES SIN NOMBRE.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-2628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	168,585	168,585	168,585	168,585	100.0%	0	0	METROLINEAL	496.50	496.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. NIÑOS HEROES
50959	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN PROLONGACION MORELOS ENTRE CALLES SIN NOMBRE.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-2627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	142,594	142,594	142,594	142,594	100.0%	0	0	METROLINEAL	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRAXEDIS BALBOA
50970	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO, 2A ETAPA.	17-JAUMAVE	EL INGENIO (LOS ADONES)	RURAL	09-2626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,743	122,743	122,743	122,743	100.0%	0	0	METROLINEAL	362.00	362.00	100.0%	
50971	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES VARIAS CALLES DEL EJIDO.	17-JAUMAVE	SAN LORENZO (SAN LORENCITO)	RURAL	09-2625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	162,967	162,967	162,967	162,967	100.0%	0	0	METROLINEAL	480.00	480.00	100.0%	
50972	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADAS MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y ESPACIO DE ESC. NORMAL.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-2631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	275,681	275,681	275,681	275,681	100.0%	0	0	METROLINEAL	538.00	538.00	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
50973	RECONSTRUCCION DEL PUENTE, (1) CAMINO VECINAL SOTOL-SAN LORENCITO.	17-JAUMAVE	EL SOTOL	RURAL	09-2634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	42,952	42,952	42,952	42,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
50974	REHABILITACION DE COMITE EIDAL. (CONSTRUCCION DE FALSO PLAFON, SUMINISTRO DE PUERTA METALICA Y PINTURA VINILICA).	17-JAUMAVE	EL SAUZ	RURAL	09-2633-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	40,654	40,654	40,654	40,654	100.0%	0	0	METROLINEAL	25.00	25.00	100.0%	
50975	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(INCLUYE SUBSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO,CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	17-JAUMAVE	EL CARRIZO	RURAL	09-2624-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BOMBAS Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	201,357	201,357	201,357	201,357	100.0%	0	0	METROLINEAL	1.00	1.00	100.0%	
50976	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CUNETAS	17-JAUMAVE	FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS)	RURAL	09-5480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,387	56,168	56,387	56,168	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
50977	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PEDRO J. MENDEZ Y CALLE LUIS CABALLERO.	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-5485-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	300,673	300,673	300,673	300,673	100.0%	0	0	OBRA	504.73	504.73	100.0%	
50978	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELAZARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DR. DAVILA.	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-2963-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	763,099	763,072	763,099	763,072	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,325.00	1,325.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MPAL.
50979	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANALES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON.	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-2965-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	582,662	576,402	582,662	576,402	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,043.00	1,043.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MPAL.
50980	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y FONDO LEGAL.	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-5484-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,649,364	1,649,364	1,649,364	1,649,364	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,768.68	2,768.68	100.0%	
50981	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PORFIRIO DIAZ.	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	09-2964-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	770,455	770,234	770,455	770,234	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,338.00	1,338.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MPAL.
50982	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COMITE EIDAL.	19-LLERA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	09-3161-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	358,160	358,160	358,160	358,160	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	608.00	608.00	100.0%	
50983	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COMITE EIDAL.	19-LLERA	LA MORITA	RURAL	09-2200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	357,222	356,412	357,222	356,412	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	608.00	608.00	100.0%	
50984	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COMITE EIDAL.	19-LLERA	PRIMERO DE ABRIL	RURAL	09-5489-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	381,435	381,435	381,435	381,435	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
50985	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COMITE EIDAL.	19-LLERA	SAN ISIDRO	RURAL	09-5488-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	381,435	381,435	381,435	381,435	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
50986	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COMITE EIDAL.	19-LLERA	VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA)	RURAL	09-5487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	381,435	381,429	381,435	381,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
50987	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA "TEOFILO ZARATE". CLAVE: 2809984978.	19-LLERA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO)	RURAL	09-2202-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	359,648	359,648	359,648	359,648	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	608.00	608.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
50988	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL	19-LLERA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	09-3159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	358,160	358,160	358,160	358,160	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	608.00	608.00	100.0%	
50989	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MEJORES FAMILIAS, 1A. ETAPA.	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-5486-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	1,502,752	1,455,841	1,502,752	1,455,841	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	450.00	100.0%	
50990	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 10.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" CLAVE: 280PR0416Z.	19-LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	09-2207-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	191,136	191,136	191,136	191,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
50991	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 35.0 MTS. EN COMITE EJIDAL, INCL. GUARNICIONES Y BANQUETAS.	19-LLERA	CASA DEL CAMPESINO (LA CLEMENTINA)	RURAL	09-2199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	876,414	876,414	876,414	876,414	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	630.00	630.00	100.0%	
50992	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION EN ESC. PRIMARIA "PRESIDENTE ALEMAN", CLAVE: 280PR1272Z.	19-LLERA	EL ENCINO (BUENOS AIRES)	RURAL	09-2204-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVO S CONCURRE NTES	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	151,386	151,386	151,386	151,386	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: SUBESTACION
50993	RECONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA CON LOSA DE 4.30 MTS. DE ANCHO EN CAMINO DE ACCESO AL EJIDO.	19-LLERA	PRIMERO DE ABRIL	RURAL	09-2205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	154,084	154,084	154,084	154,084	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9.00	9.00	100.0%	
51043	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-2642-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	238,616	233,987	238,616	233,987	100.0%	0	0	METROLNEAL	354.09	354.09	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA.
51044	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA. EN EJ. LA LIBERTAD	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-6056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	257,954	257,954	257,954	257,954	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA LIBERTAD
51045	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA. EN EJ. LOS ENCINOS	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-6055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	207,888	207,888	207,888	207,888	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LOS ENCINOS
51046	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA. EN EJ. NARANJITO	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-6054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	1,178,168	1,178,168	1,178,168	1,178,168	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL NARANJITO
51047	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN EJ. LA PEÑITA	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-6058-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	658,456	658,456	658,456	658,456	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LA PEÑITA
51048	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA. EN EJ. PALMAS	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-6057-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	262,263	262,263	262,263	262,263	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. PALMAS
51049	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y CALLE MORELOS.	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	09-2640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	942,184	942,184	942,184	942,184	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	
51050	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y LIMITE DE LA LOCALIDAD, INCL. GUARNICIONES Y BANQUETAS.	20-MAINERO	EL PORVENIR (MAGUEYES LA GLORIA)	RURAL	09-2641-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	777,995	777,995	777,995	777,995	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	994.00	994.00	100.0%	
51051	CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIOS "NIOS HEROES"	21-EL MANTE	EL OLIMPO	RURAL	09-5074-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	164,270	161,104	164,270	161,104	100.0%	0	0	METROLNEAL	124.00	124.00	100.0%	SE MODIFICASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
51052	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CANAL LATERAL Y CAMINO AL POTOSI.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2646-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	763,731	740,758	763,731	740,758	100.0%	0	0	METROLNEAL	1,140.00	1,140.00	100.0%	, LOCALIDAD: EJ. CHAUITEMOC
51053	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CAMINO ALOS GENERALES Y CALLE LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	307,730	307,730	307,730	307,730	100.0%	0	0	METROLNEAL	898.00	898.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 20 DE SEPTIEMBRE
51054	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6606-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	201,557	201,134	201,557	201,134	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. RICARDO FLORES MAGON
51055	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. CANDELIARIO GARZA Y C. EULALIO GOMEZ Y PRIVADA KINDER Y C MARIANO AZULELA / C. ANSELMO VAZQUEZ Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	584,822	584,799	584,822	584,799	100.0%	0	0	METROLNEAL	845.00	845.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FOMENTO NACIONAL
51056	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. CUTULAHUAC / C. NARCIZO MENDOZA / C. GUANTIMBOC Y CAMINO AL HUASTEQUILLO / C. EMILIO PORTES GIL Y DREN CAJONITOS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2645-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	637,007	612,229	637,007	612,229	100.0%	0	0	METROLNEAL	950.00	950.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAROLINA Y YUCATAN 2
51057	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. PINO SUAREZ / PROL. EMILIANO ZAPATA Y LIMITE AL PREDIO, C. NIOS HEROES Y MARTIR R. GOMEZ / PROL. EMILIANO ZAPATA Y C. LAZARO GARZA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2647-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	490,357	486,840	490,357	486,840	100.0%	0	0	METROLNEAL	695.00	695.00	100.0%	, LOCALIDAD: EJ. MANTE
51058	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. RUBEN JARAMILLO CAMINO AL HUASTEQUILLO Y C. SIN NOMBRE Y C. EJIDO LA GLORIA / EL CAMINO AL HUASTEQUILLO Y C. SIN NOMBRE.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	540,158	540,156	540,158	540,156	100.0%	0	0	METROLNEAL	1,282.00	1,282.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPLIACION CAMPESINA
51059	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLIVEA, CALLE EL ABRA, CALLE CLARABOLA, CALLE SENDERO Y CALLE NACIMIENTO ENTRE CALLE GRUTAS Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2650-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	595,821	553,269	595,821	553,269	100.0%	0	0	METROLNEAL	888.00	888.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO QUINTERO
51060	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLORES Y LIROS ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y LIMITE AL PREDIO Y CAMINO AL HUASTEQUILLO ENTRE DREN CAJONITOS Y CALLE LIROS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2643-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	560,080	560,019	560,080	560,019	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	797.00	797.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAMPESINA
51061	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLORES Y LIROS ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y LIMITE AL PREDIO Y CAMINO AL HUASTEQUILLO ENTRE DREN CAJONITOS Y CALLE LIROS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	576,484	576,484	576,484	576,484	100.0%	0	0	METROLNEAL	860.00	860.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PARAISO 1 Y 2
51062	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INTEGRACION Y CALLE PATRIOTISMO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2653-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	520,107	520,103	520,107	520,103	100.0%	0	0	METROLNEAL	738.00	738.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD Y PROGRESO
51063	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS FERNANDO COLOSIO, CALLE MAGDALENA DE KINO, CALLE DOS DE FEBRERO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2649-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	187,864	179,440	187,864	179,440	100.0%	0	0	METROLNEAL	351.00	351.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSIO
51064	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE OLIVU, ENTRE SANTA CLARA Y CARRETERA A TAMPOCO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2652-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	196,790	195,372	196,790	195,372	100.0%	0	0	METROLNEAL	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNION BUROCRATICA 2 Y 3

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
51065	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y MESA PARA DESAYUNADOR EN ESC. PRIMARIA "LIC. RICARDO J. ZAVEDA"	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5075-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	119,829	119,829	119,829	119,829	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FOMENTO NACIONAL
51066	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA PLAN DE AYUTLA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	369,350	369,350	369,350	369,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	31.80	31.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYUTLA
51067	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5497-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,467,452	1,467,452	1,467,452	1,467,452	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,692.50	1,692.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO CHAPULTEPEC. SE MODIFICA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
51068	CONSTRUCCION DE TAMUL	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,808,973	1,806,132	1,808,973	1,805,132	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
51069	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 36.0 M EN COBAT 03 26C000030	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2687-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	846,974	846,874	846,974	846,874	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	648.00	648.00	100.0%	LOCALIDAD: NACIONAL COLECTIVA 3A ETAPA
51070	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA JAMES MUNO 200780096-F.	21-EL MANTE	CAMOTERO DOS	RURAL	09-2686-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	730,547	730,547	730,547	730,547	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	558.00	558.00	100.0%	
51071	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 2609R0519W.	21-EL MANTE	CINCO DE MAYO	RURAL	09-2685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	649,733	643,005	649,733	643,005	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	496.00	496.00	100.0%	
51072	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, FIRME DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NOS "RICARDO FLORES MAGON"	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5076-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	137,113	137,113	137,113	137,113	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FOVISSSTE
51073	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NOS "BERNARDINO DE SAHAGUN"	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5078-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	121,450	121,450	121,450	121,450	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VICENTE GUERRERO
51074	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5085-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	650,947	650,944	650,947	650,944	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIDAD BUROCRATICA SEC. 2 Y 3. SE MODIFICA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
51075	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA PRINCIPAL.	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	09-2684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	625,295	623,505	625,295	623,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
51076	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN C EMILIO PORTER DEL. C AV. CONCORDIA Y AYUNTAMIENTO. C EMILIANO ZAPATA. C EMILIANO ZAPATA. C AV. LAS FLORES Y AYUNTAMIENTO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2683-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	550,436	550,436	550,436	550,436	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,106.84	7,106.84	100.0%	LOCALIDAD: COL. NACIONAL COLECTIVA 3A ETAPA
51077	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN C LUIS FERNANDO COLOSIO / C DOS DE FEBRERO Y RIO MANTE C DOS DE FEBRERO / C DIANA L. ROJAS Y GUILLERMO PRIETO / C DIEZ DE FEBRERO / C MAGDALENA DE QUINO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	245,289	245,289	245,289	245,289	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,012.60	3,012.60	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSIO
51078	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLE CHIJOL ENTRE RIO SANTA CLARA Y CARRETERA NACIONAL.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	100,682	100,682	100,682	100,682	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,192.00	1,192.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BUROCRATICA 2 Y 3
51079	REVESTIMIENTO DE VALIDADES EN CALLE XOCHITL, ENTRE CUITLIAHUAC Y CAMINO AL HUASTEQUILLO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	156,218	156,218	156,218	156,218	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,880.00	1,880.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAROLINA YUCATAN 2
51230	REGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE ANTONIO FARREGAS ENTRE CALLE TAMAUJAPAS Y LAZARO CARDENAS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	322,606	322,606	322,606	322,606	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,020.30	4,020.30	100.0%	LOCALIDAD: COL. POPULAR
51231	REGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE CHIJOL ENTRE BLVD. RAMON CARO MANILLA Y CARRETERA NACIONAL.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2676-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	484,897	484,897	484,897	484,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,453.36	6,453.36	100.0%	LOCALIDAD: COL. BUROCRATICA 2 Y 3
51232	REGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ ENTRE ROTARIA Y CALLE QUAYALEO Y PRIVADA AGUSTIN LARA ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2677-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	289,020	289,020	289,020	289,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,784.53	6,784.53	100.0%	LOCALIDAD: COL. CANOAS
51233	REGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE INGLATERRA Y CAMINO A LOS GENERALES.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2678-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	339,515	339,515	339,515	339,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,572.90	4,572.90	100.0%	LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYUTLA
51234	REGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE ZACATECAS Y TAMAUJAPAS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2675-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	560,227	560,227	560,227	560,227	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,582.71	7,582.71	100.0%	LOCALIDAD: COL. AEROPUERTO
51235	TECHUMBRE METALICA DE 16.00 X 25.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS "SALVADOR DIAZ MIRON"	21-EL MANTE	NUEVO TANTOAN	RURAL	09-5079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	397,247	396,028	397,247	396,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	
51236	CONSTRCCION DE GUARNICIONES DE CALLE NOS HERODES ENTRE CALLE ISIDRO OLVERA Y CALLE LEON GUZMAN.	22-MATAMOROS	HERIOCA MATAMOROS	URBANO	09-3012-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	76,635	76,635	76,635	76,635	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	225.00	225.00	100.0%	LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
51237	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AREA VERDE DE CALLE SIERRA DE MICHUJANA ENTRE CALLE CUBILETE, SIERRA HUCHILES Y LIMITE DE COLONIA.	22-MATAMOROS	HERIOCA MATAMOROS	URBANO	09-3008-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	165,807	165,807	165,807	165,807	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	490.00	490.00	100.0%	LOCALIDAD: PALO VERDE
51238	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C LA CANASTA / C FRANCISCO J. MADRUGA Y C BLAS CHUMACERO, Y EN C MOVIMIENTO RIO BLANCO / C LA CANASTA / C LOSABO.	22-MATAMOROS	HERIOCA MATAMOROS	URBANO	09-2992-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	233,103	233,103	233,103	233,103	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	691.00	691.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO IZAGUIRRE
51239	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAURO VILLAR Y CALLE VICENTE BARRERA.	22-MATAMOROS	HERIOCA MATAMOROS	URBANO	09-3015-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	20,851	16,476	20,851	16,476	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA REVOLUCION VERDE
51240	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE AVEZTRUZ ENTRE CALLE BENITO VELEZ Y CALLE TUCAN.	22-MATAMOROS	HERIOCA MATAMOROS	URBANO	09-3000-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	54,041	53,809	54,041	53,809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	158.00	158.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS TORRES
51241	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE CERRO DE LORETO ENTRE CALLE CERRO TRES MARIAS Y CALLE CERRO AZUL.	22-MATAMOROS	HERIOCA MATAMOROS	URBANO	09-3002-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	34,515	34,515	34,515	34,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	102.00	102.00	100.0%	LOCALIDAD: LUCIO BLANCO
51242	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE NEVADO DE COLIMA ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE SIERRA TEAPULCO.	22-MATAMOROS	HERIOCA MATAMOROS	URBANO	09-2998-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	31,131	31,131	31,131	31,131	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	92.00	92.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS CUMBRES
51243	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PRESA FALCON ENTRE PRIVADA LAS AGUJANTAS Y PRIVADA LA AGOSTURA.	22-MATAMOROS	HERIOCA MATAMOROS	URBANO	09-3009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	72,415	72,415	72,415	72,415	100.0%	0	0	METRO LINEAL	214.00	214.00	100.0%	LOCALIDAD: RODRIGUEZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
91244	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CERRO TRES MARIAS ENTRE CALLE CERRO DE LORETO Y CALLE CERRO LA COLEBIA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3003-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	28,423	28,423	28,423	28,423	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	84.00	84.00	100.0%	LOCALIDAD: LUCIO BLANCO
91245	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE CERRO Y CALLE PALMAL (MITTE COLONIA).	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3007-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	203,031	202,884	203,031	202,884	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD: PALMITAS
91246	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ILIZALTURRIDE ENTRE CALLE A. ZURITA Y CALLE OCEANO PACIFICO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3005-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	121,818	121,818	121,818	121,818	100.0%	0	0	METRO LINEAL	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD: MANUEL CAVAZOS LERMA
91247	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JESUS GUEVARA ENTRE CALLE VIVIAN CAMPOS Y CALLE NICOLAS GUERRA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2994-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	28,174	28,174	28,174	28,174	100.0%	0	0	METRO LINEAL	84.00	84.00	100.0%	LOCALIDAD: LA VILLA
91248	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LOS NOGALES ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE LOS SABINOS.	22-MATAMOROS	LOS PINOS	RURAL	09-3001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	169,191	169,191	169,191	169,191	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	
91249	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NIOS HEROS ENTRE CALLE ISIDRO OLIVERA CALLE LEON GUZMAN.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3013-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	72,121	72,121	72,121	72,121	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	222.00	222.00	100.0%	LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
91250	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN PABLO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CIRCUITO INTERIOR.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3071-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,022,584	1,022,584	1,022,584	1,022,584	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANGEL PONIENTE
91251	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN PABLO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CIRCUITO INTERIOR.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3011-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	142,122	142,122	142,122	142,122	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANGEL PONIENTE
91252	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SEIS(6) ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE BENEIMERTO DE LAS AMERICAS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	94,349	94,349	94,349	94,349	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS AMERICAS
91253	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SIETE(7) ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE BENEIMERTO DE LAS AMERICAS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2997-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	94,349	94,314	94,349	94,314	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS AMERICAS
91254	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PLAZA DE COLONA EL CAMPAMENTO.	22-MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-2987-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	124,243	124,221	124,243	124,221	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	369.00	369.00	100.0%	
91255	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PLAZA DE LA COLONIA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	362,030	361,856	362,030	361,856	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,073.00	1,073.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MARIANO MATAMOROS
91256	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5502-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	489,072	489,072	489,072	489,072	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
91257	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO EN ESC. PRIM. HEROES DE LA INDEPENDENCIA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5503-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	499,878	499,042	499,878	499,042	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. POPULAR
91258	CONSTRUCCION DE CORDONES EN CALLE SEIS(6) ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE BENEIMERTO DE LAS AMERICAS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2995-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	95,936	95,795	95,936	95,795	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS AMERICAS
91259	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C/LA CANASTA / C/ FRANCISCO L. MADERO Y C/ BLAS CHUMACERO, Y EN C/ MOVIMIENTO RIO BLANCO / C/LA CANASTA Y C/ LONGOREO, Y EN C/	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2991-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	237,070	237,070	237,070	237,070	100.0%	0	0	METRO LINEAL	691.00	691.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO IZAGUIRRE
91260	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AVEZTRUZ ENTRE CALLE BENITO VELEZ Y CALLE TUCAN.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	53,809	53,801	53,809	53,801	100.0%	0	0	METRO LINEAL	158.00	158.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS TORRES
91261	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE CERRO Y CALLE PALMAL(LIMITE COLONIA).	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	204,359	204,359	204,359	204,359	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD: PALMITAS
91262	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GUADALUPE MANERO ENTRE CALLE LAURO VILLAR Y CALLE VICENTE BARRERA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3014-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	20,978	20,949	20,978	20,949	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA REVOLUCION VERDE. SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
91263	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ILIZALTURR ENTRE CALLE A. ZURITA Y CALLE OCEANO PACIFICO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	122,616	122,616	122,616	122,616	100.0%	0	0	METRO LINEAL	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD: MANUEL CAVAZOS LERMA
91264	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JESUS GUEVARA ENTRE CALLE VIVIAN CAMPOS Y CALLE NICOLAS GUERRA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2993-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	28,635	28,635	28,635	28,635	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	84.00	84.00	100.0%	LOCALIDAD: LA VILLA
91265	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN PABLO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CIRCUITO INTERIOR.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3010-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	142,122	142,122	142,122	142,122	100.0%	0	0	METRO LINEAL	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANGEL PONIENTE
91266	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PLAZA DE LA COLONIA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2988-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	83,272	83,259	83,272	83,259	100.0%	0	0	METRO LINEAL	243.00	243.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MARIANO MATAMOROS
91267	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PLAZA DE LA COLONIA EL CAMPAMENTO.	22-MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-2986-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	55,415	55,412	55,415	55,412	100.0%	0	0	METRO LINEAL	162.00	162.00	100.0%	
91268	CONSTRUCCION DE TAMUL.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5501-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,927,299	1,927,299	1,927,299	1,927,299	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
91269	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "LUIS CASTO BERMUDEZ", CLAVE: 28DJN0704B.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2975-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	259,439	251,365	259,439	251,365	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	405.24	405.24	100.0%	LOCALIDAD: COL. INDEPENDENCIA.
91270	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "FRANCISCO GASBONDO SOLER", CLAVE: 28DJN0740G.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	278,608	248,646	278,608	248,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	436.50	436.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. CABRAS PINTAS.
91271	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "JUSTO BERRA", CLAVE: 28DJN0704B.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	170,162	170,162	170,162	170,162	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	259.96	259.96	100.0%	LOCALIDAD: COL. INSURGENTES.
91272	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DJN1001S.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	170,137	165,247	170,137	165,247	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VEGA SANCHEZ.
91273	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "VALENTIN CONTRERAS FLORES", CLAVE: 28DJN0646F.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2978-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	231,657	231,053	231,657	231,053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CD. INDUSTRIAL. SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
91274	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "ALFONSO GUEVARA", CLAVE: 28DJN82362	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2973-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	322,857	266,986	322,857	266,986	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	530.00	530.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. 20 DE NOVIEMBRE
91275	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "ESPERANZA TOYAS", CLAVE: 28DJN89372	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	157,870	107,269	157,870	107,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTA ANA
91276	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "MAGA G. DE ARGUELLES", CLAVE: 28DJN89160	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	111,542	111,542	111,542	111,542	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	182.00	182.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS LOMAS, SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
91277	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "PROFA. ADA H. SILLER FLORES", CLAVE: 28DJN8968J	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	259,397	259,397	259,397	259,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	417.20	417.20	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLAS SANTA ANITA
91278	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "VILLA DEL REFUGIO", CLAVE: M28DJN89170	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	206,458	206,458	206,458	206,458	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	334.00	334.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN FERNANDO
91279	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "20-30", CLAVE: 28DJN8668N	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2972-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	176,257	175,798	176,257	175,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%	SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
91280	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "20-30 N.2 TURNO MATUTINO Y VESPERTINO", CLAVE: 28DJN8490	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	356,361	356,355	356,361	356,355	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	585.00	585.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TREVIÑO ZAPATA
91291	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ", CLAVE: 28DJN8888W	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2983-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	152,252	144,532	152,252	144,532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: 12 Y VICTORIA, ZONA CENTRO
91292	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "CID MARIO ORDOZCO SANCHEZ", CLAVE: 28DJN82384N	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	567,939	564,786	567,939	564,786	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	392.00	392.00	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. VILLA ESPAOLA
91293	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO COVARRUBIAS", CLAVE: 28DJN82031U	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,305,692	1,305,692	1,305,692	1,305,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	795.50	795.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRANCISCO ZARCO
91294	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO ZARCO", CLAVE: 28DJN81591M	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	839,682	837,573	839,682	837,573	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.24	560.24	100.0%	LOCALIDAD:COL. TECNOLÓGICO, SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
91295	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO GARCIA SANCHEZ", CLAVE: 28DJN86474Q	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2982-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	969,775	969,717	969,775	969,717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.45	510.45	100.0%	LOCALIDAD:COL. AURORA
91296	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTA RODRIGUEZ T. VESP. Y ESCUELA PRIMARIA "EMILIO PORTES GIL", T. MAT., CLAVES: 28DJN86221N, 28DJN8656G	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2981-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	543,989	543,532	543,989	543,532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	318.00	318.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. REFORMA
91297	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DENIOS "PROFESOR VICENTE CEVADA VEÑA", CLAVE: 28DJN8938Q	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,909	122,909	122,909	122,909	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ABELARDO DE LA TORRE
91299	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMIL.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5086-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	650,588	649,700	650,588	649,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.23	103.23	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. RINCON COLONIAL
91298	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMIL.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5087-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	650,588	649,700	650,588	649,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.23	103.23	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. PASEO DE LAS BRISAS
91300	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN PANTEON EJDAL.	23-MÉNEZ	AMPLIACIÓN SAN LORENZO	RURAL	09-3066-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	236,186	236,172	236,186	236,172	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
91301	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN PANTEON EJDAL.	23-MÉNEZ	ESPIADEROS UNO	RURAL	09-3062-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	126,444	126,428	126,444	126,428	100.0%	0	0	METROLINEAL	296.00	296.00	100.0%	
91302	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN PANTEON EJDAL.	23-MÉNEZ	JESUS MARIA UNO (JESUS MARIA DE SOLIS)	RURAL	09-3063-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	68,243	68,243	68,243	68,243	100.0%	0	0	METROLINEAL	160.00	160.00	100.0%	
91303	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN PANTEON EJDAL.	23-MÉNEZ	SANTA RITA	RURAL	09-3064-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	86,400	86,400	86,400	86,400	100.0%	0	0	METROLINEAL	200.00	200.00	100.0%	
91304	CONSTRUCCION DE FORO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA", CLAVE: 28DJN8247R	23-MÉNEZ	LUIS ECHIVERRIA ALVAREZ	RURAL	09-3067-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	112,205	112,126	112,205	112,126	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	51.00	51.00	100.0%	
91305	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.0 X 4.0 MTS. EN AREA EJDAL.	23-MÉNEZ	GUADALUPE	RURAL	09-3059-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	135,826	135,826	135,826	135,826	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	52.00	52.00	100.0%	
91306	CONSTRUCCION VELATORIO MUNICIPAL. (1A. ETAPA).	23-MÉNEZ	MÉNEZ	URBANO	09-3060-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	600,762	600,089	600,762	600,089	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	215.00	215.00	100.0%	
91307	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE B, JUAREZ ENTRE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA.	23-MÉNEZ	MÉNEZ	URBANO	09-3058-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	768,746	230,624	768,746	230,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	60.00	5.0%	
91308	RED DE ALTICANTARRILLO (SANTARIAS) EN CALLES GRE. VICTORIA, HERMANOS SERDAN, MORELOS, MATAMOROS, EMILIANO ZAPATA Y AV. LA PAZ.	23-MÉNEZ	MÉNEZ	URBANO	09-5054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,879,675	1,874,771	1,879,675	1,874,771	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,525.00	1,525.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
91309	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 16 DE JUNIO Y CALLE INDEPENDENCIA.	24-MIER	MIER	URBANO	09-2385-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	604,339	304,339	604,339	304,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.94	830.94	100.0%	
91310	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE EUGENIO RODRIGUEZ Y CALLE GORGONIO LOPEZ.	24-MIER	MIER	URBANO	09-2389-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	213,355	124,849	213,355	124,849	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	577.60	317.68	55.0%	
91311	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE MATAMOROS BIS ENTRE CALLE MONTENEGRO Y CALLE OSUNA.	24-MIER	MIER	URBANO	09-2384-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	215,451	215,451	215,451	215,451	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	585.00	585.00	100.0%	
91312	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE MONTENEGRO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ZARAGOZA.	24-MIER	MIER	URBANO	09-2390-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	332,968	332,968	332,968	332,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.10	910.10	100.0%	
91313	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE OSUNA Y CALLE PEDRO J. MÉNEZ.	24-MIER	MIER	URBANO	09-2386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	413,972	242,955	413,972	242,955	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,129.35	564.68	50.0%	
91314	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE OSUNA Y CALLE JIMENEZ Y CALLE OSUNA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ.	24-MIER	MIER	URBANO	09-2383-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	740,883	740,883	740,883	740,883	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,038.74	2,038.74	100.0%	
91315	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE RAYON ENTRE CALLE MARROQUIN Y CALLE VICTORIA.	24-MIER	MIER	URBANO	09-2387-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	192,847	112,714	192,847	112,714	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	521.60	266.88	50.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
91316	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEGOLLADO.	24-MER	MER	URBANO	09-2388-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	199,837	199,837	199,837	199,837	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	541.32	541.32	100.0%	
91317	CONSTRUCCION DE BODEGA Y BANQUETAS EN OFICINAS DE SECUE, FIRME DE CONCRETO, APLANADOS Y VITRO PISO DE 30 X 30 CMS.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5512-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,758	51,758	51,758	51,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14.08	14.08	100.0%	LOCALIDAD: COL. MEZQUITAL DEL RIO.
91318	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MELCHOR OCAMPO.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2688-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	86,688	86,688	86,688	86,688	100.0%	0	0	METROLINEAL	266.00	266.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
91319	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE CAP. RAMON GUERRA ENTRE CALLE CAP. JOSE ANGEL GUERRA Y AV. NO. 2 CALLE CAP. EULALIO ENTRE AV. NO. 1 Y AV. NO. 2.	25-MIGUEL ALEMÁN	LOS GUERRA	URBANO	09-2691-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	170,573	170,573	170,573	170,573	100.0%	0	0	METROLINEAL	523.00	523.00	100.0%	
91320	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ ENTRE CALLE RAUL GARATE Y CALLE MAGDALENO AGUILAR.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	156,000	156,000	156,000	156,000	100.0%	0	0	METROLINEAL	479.00	479.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL.
91321	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JIMENEZ.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	67,134	67,134	67,134	67,134	100.0%	0	0	METROLINEAL	206.00	206.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
91322	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MANUEL AGUIA ENTRE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	29,037	29,037	29,037	29,037	100.0%	0	0	METROLINEAL	89.00	89.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DEL NORTE.
91323	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA SANTA LUISA, SUM. Y COLOCACION DE LAMPARAS, BANCAS Y ADOQUIN.	25-MIGUEL ALEMÁN	LOS GUERRA	URBANO	09-5514-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,153,384	1,153,384	1,153,384	1,153,384	100.0%	0	0	PIEZA	28.00	28.00	100.0%	
91324	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIOS "ESTEFANA CASTAÑEDA" CLAVE: 28ADJN178B-1, SUM. E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5509-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	414,797	414,579	414,797	414,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	292.50	292.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. FONHAPO.
91325	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE LA AURORA Y CALLE LAS PALMAS.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	126,251	126,251	126,251	126,251	100.0%	0	0	METROLINEAL	387.00	387.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LINDA VISTA.
91326	PAVIMENTACION ASFALTICA AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUILLERMO PRIETO.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2687-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	931,101	931,101	931,101	931,101	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,574.00	2,574.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
91327	PAVIMENTACION ASFALTICA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JIMENEZ.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2685-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	793,767	793,767	793,767	793,767	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,192.00	2,192.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA BENITO JUAREZ
91328	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ENRIQUE CARDENAS ENTRE CALLE RAUL GARATE Y CALLE MAGDALENO AGUILAR.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	622,634	622,634	622,634	622,634	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,717.00	1,717.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL.
91329	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE LA AURORA Y CALLE LAS PALMAS.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	575,860	575,860	575,860	575,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,578.00	1,578.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LINDA VISTA.
91330	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MANUEL AGUIA Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y AMADO NERVO.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-2683-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	538,700	538,700	538,700	538,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,495.00	1,495.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DEL NORTE.
91331	CONST DE BANQUETAS EN C MATAMOROS / C COMONFORT Y C MENEZ, C ABASOLO / C MENEZ Y C ARGUELLES, C MENEZ / C MORELOS Y C ALLENDE, CALLE ALLENDE, C MENEZ, C CANALES.	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-2395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	271,999	271,996	271,999	271,996	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	
91332	CONST DE BANQUETAS EN C PINO SUAREZ / C 5 DE MAYO Y C FRANCISCO VILLA, C AMADO NERVO / C 5 DE MAYO Y C FRANCISCO VILLA, C EMILIANO ZAPATA Y C FRANCISCO VILLA Y C LUCIO BLANCO	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-2396-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	271,999	271,997	271,999	271,997	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGRICOLA LA PEÑA
91333	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MENEZ Y COMONFORT. C. MORELOS ENTRE MENEZ Y COMONFORT C. ABASOLO	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-2347-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	226,833	226,424	226,833	226,424	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	504.00	504.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
91334	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-2346-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	431,852	129,556	431,852	129,556	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN JOSE DEL LLANO
91335	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLOMICA CON RODAPIE PARA PROTECCION EN POZO SAN JUAN.	26-MIQUIHUANA	ESTANQUE DE LOS EGUA	RURAL	09-2398-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	111,908	111,802	111,908	111,802	100.0%	0	0	METROLINEAL	160.00	160.00	100.0%	
91336	CONSTRUCCION DE DESATUNADOR DE 8.00 X 8.00 MTS EN LA ESC. TELESECUNDARIA MIGUEL BAUTISTA CARRERA CLAVE 28OTV0360Z	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-2342-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	446,145	446,145	446,145	446,145	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGR. LA PEÑA
91337	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ARRIELLES Y CALLE INDEPENDENCIA, BARRIO ZARAGOZA.	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-2343-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	203,130	203,130	203,130	203,130	100.0%	0	0	METROLINEAL	180.00	180.00	100.0%	
91338	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-5515-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	354,375	354,375	354,375	354,375	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: POBL. ALTAMIRA
91339	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.50 X 20.00 M. EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA SECCION "B", CLAVE: 28OPR0686F	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-2394-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	610,372	610,372	610,372	610,372	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
91327	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.50 X 14.00 M. EN LA ESC. PRIM. AGUSTIN HERNANDEZ LOPEZ Y ASTA BANDERA, BANQUETA DE ACCESO, CLAVE: 28OPR0204F	26-MIQUIHUANA	ESTANQUE DE LOS EGUA	RURAL	09-2392-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	239,183	239,163	239,183	239,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	133.00	133.00	100.0%	
91328	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE 24.00 X 32.00 M.	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-2397-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,215,936	1,215,936	1,215,936	1,215,936	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	768.00	768.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGRICOLA LA PEÑA
91329	CONSTRUCCION DE 3 AULAS (LAMINAS) CIELO FALSO CABLEADO ELECTRIC Y VITROPSO EN ESC. PRIM. PENSADOR MEXICANO CLAVE 28OPR0666D	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-2344-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	209,295	62,788	209,295	62,788	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	LOCALIDAD: EJ. SAN JOSE DEL LLANO
91330	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-5517-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	139,690	139,687	139,690	139,687	100.0%	0	0	METROLINEAL	108.00	108.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVA ERA
91331	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C DIEGO FERNANDEZ, C LUIS DE VELAZCO, C ANTONIO DE MENDEZA, C GASPAR DE SANDOVAL / AV. PEDRO DE GARIBAY Y AV. GASCONITO PEREZ.	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-3079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	987,330	985,417	987,330	985,417	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,992.00	2,992.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VIRRELLS SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
91532	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C EUGENIO, C AGUIRRE, C TORIBIO ORTEGA, C JUAN DOZAL / C CUADRA 100 Y C CUADRA 406, C TOMAS URBINA / C CUADRA 409 Y	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3074-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	508,103	508,103	508,103	508,103	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,534.00	1,534.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA
91533	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C JESUS DE LA GARZA / PROL. TURQUEJIA Y AV. MAZATLAN, C MADERO / PROL. TURQUEJIA Y AV. PUERTO VALLARTA, AV. PUERTO VALLARTA, AV. ZHUATANEJO	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3068-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,018,943	1,018,943	1,018,943	1,018,943	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,090.00	3,090.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ALIANZA PARA LA PRODUCCION
91534	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C PINO SUAREZ / AV. GOMEZ FARIAS Y AV. YUCATAN, C PRIVADA VICTORIA, C PRIVADA BRAVO EN CUADRA 51, C MINA / C SALINAS PUGA Y CALLE 30	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3077-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	353,827	353,827	353,827	353,827	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,060.00	1,060.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ROMA
91535	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C REA, C MINOTAURO, C MORFEO, C ANTEROS, C FENIX, C MOMO, C CICLOPES, C EOS, C MARATON, C HELENA / C DR. CANSECO	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,730,348	1,729,976	1,730,348	1,729,976	100.0%	0	0	METROLINEAL	5,255.00	5,255.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RESERVAS TERRITORIALES. SE MODIFICA A HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
91536	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JUVENAL BOONE FLORES ENTRE CALLE EDUARDO Y CALLE DEMOCRACIA	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	189,440	189,439	189,440	189,439	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	560.00	560.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SANTIAGO M. BELDEN
91537	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LISBOA ENTRE AV. EVA SAMANO Y AV. QUITO, AV. BERLIN ENTRE CALLE BILANDA Y CALLE LISBOA, CALLE ROMA ENTRE AV. QUITO Y AV. EVA SAMANO	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3076-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	249,405	249,051	249,405	249,051	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	745.00	745.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RES. REFORMA URBANA
91538	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5516-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	244,757	242,075	244,757	242,075	100.0%	0	0	METROLINEAL	329.00	329.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVA ERA
91539	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DIONISIO CARREON ENTRE C VICTORIA Y C BELDEN, C BELDEN / AV. DIONISIO CARREON Y AV. JESUS GUJARDO, AV. JESUS GUJARDO	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3080-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	226,934	226,934	226,934	226,934	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BUENA VISTA
91540	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C AMECIAS / AV. TRINOMIO Y C TALES DE M. C CAMPO SANTO / AV. TRICORNO Y C TALES DE M. C TAMAUJAPAS / AV. TR	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3073-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,776,160	1,776,158	1,776,160	1,776,158	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,649.00	2,649.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. AMERICA NO. 5 Y 6
91541	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C BENJAMIN PEA / C VALDEZ REINA Y C RIELES DEL FERROCARRIL, C BENITO LOPEZ / C HORACIO GARZA Y C RIELES DEL F	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3075-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	2,179,335	2,144,946	2,179,335	2,144,946	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,080.00	3,080.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVA ERA
91542	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C MEDELLIN, C BAJO, C TUXPAN, C SANTA URDULA / AV. RIO LOIRA Y AV. RIO INDO, C GENERAL CEDILLO / AV. RIO LOIRA	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,677,703	1,677,703	1,677,703	1,677,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,450.00	3,450.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VOLUNTAD Y TRABAJO
91543	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAR DEL CORRAL, CALLE MAR DE LAS ANTILLAS, CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE OCEANO ARTICO Y CALLE SIN NOMBRE	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3072-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	684,114	684,114	684,114	684,114	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,305.00	1,305.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA PAZ
91544	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5520-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	694,766	692,871	694,766	692,871	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. COLINAS DEL SUR
91545	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, EN PRIVADA COAHUILA Y CALLE FLORIDA, FIRME DE CONCRETO Y SUM. Y SIEMBRA DE PASTO.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5519-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	934,058	934,058	934,058	934,058	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	746.63	746.63	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA F.E.
91546	CONSTRUCCION DE TAMIL, EN BLVD. SAN MIGUEL Y CARRETERA ANAHUAC.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,678,750	1,507,011	1,678,750	1,507,011	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLAS DE SAN MIGUEL
91547	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMIL.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5089-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	650,588	628,318	650,588	628,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RESERVA TERRITORIAL
91548	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMIL.	27 NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5088-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	650,588	650,588	650,588	650,588	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERIGO VILLARREAL GUERRA
91549	CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA "CONAFE" CLAVE: 28KP08849-1	28 NUEVO MORELOS	FRANCISCO VILLA	RURAL	09-5524-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	151,733	151,733	151,733	151,733	100.0%	0	0	METROLINEAL	282.70	282.70	100.0%	
91550	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALENA.	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-5531-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	64,028	63,981	64,028	63,981	100.0%	0	0	METROLINEAL	91.00	91.00	100.0%	
91551	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA 14.0 X 27.00 MTS., INCL. DEMOLICION DE CANCHA EXISTENTE.	28 NUEVO MORELOS	LA REFORMA	RURAL	09-5527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	380,624	379,593	380,624	379,593	100.0%	0	0	METROLINEAL	378.00	378.00	100.0%	
91552	CONSTRUCCION DE FOSAS SETICIAS DOMICILIARIAS.	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-5528-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	305,083	287,457	305,083	287,457	100.0%	0	0	OBRA	15.00	15.00	100.0%	
91553	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTA VISTA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-2695-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	63,024	63,024	63,024	63,024	100.0%	0	0	METROLINEAL	94.00	94.00	100.0%	
91554	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE FRACCIONAMIENTO "VIVAMOS MEJOR."	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-5529-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	526,793	526,173	526,793	526,173	100.0%	0	0	METROLINEAL	747.10	747.10	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VIVAMOS MEJOR.
91555	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-2694-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	249,258	249,258	249,258	249,258	100.0%	0	0	METROLINEAL	372.00	372.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. AMPL. NUEVO MORELOS.
91556	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE: 28DP08849-1	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-5523-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	160,319	160,319	160,319	160,319	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
91557	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 23.0 MTS. EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CLAVE: 28DP08849-1	28 NUEVO MORELOS	LA REFORMA	RURAL	09-5525-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	644,053	642,248	644,053	642,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	476.00	476.00	100.0%	
91558	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 11.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL" CLAVE: 28DJN1891	28 NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-2693-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	269,664	269,664	269,664	269,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	154.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
51559	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ALTA VISTA Y CALLE MATAMOROS.	28-NUÉVO MORELOS	NUÉVO MORELOS	URBANO	09-2696-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	487,442	487,441	487,442	487,441	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,323.00	1,323.00	100.0%	
51560	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR EN CALLE M. OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS.	28-NUÉVO MORELOS	NUÉVO MORELOS	URBANO	09-2697-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	251,346	251,346	251,346	251,346	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	683.00	683.00	100.0%	
51561	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO Y EMISOR.	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-2348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	923,787	923,787	923,787	923,787	100.0%	0	0	METRO LINEAL	397.00	397.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. HNOS. FLORES MAGON.
51562	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, INSTALACION ELECTRICA (CABLE) E HIDRAULICA (TUBO DE COBRE).	29-OCAMPO	RICARDO FLORES MAGÓN	RURAL	09-5532-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,110,440	1,110,076	1,110,440	1,110,076	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	562.10	562.10	100.0%	
51563	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 3.0 X 4.30 MTS.	29-OCAMPO	RICARDO FLORES MAGÓN	RURAL	09-2400-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	309,769	309,769	309,769	309,769	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	28.00	28.00	100.0%	
51564	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL POBLADO.	29-OCAMPO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO)	RURAL	09-2399-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,430,039	1,430,039	1,430,039	1,430,039	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,856.00	3,856.00	100.0%	
53163	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARR. VICTORIA - MATAMOROS Y LIMITE DEL POBLADO	30-PADILLA	NUÉVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-2229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	529,755	525,645	529,755	525,645	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,611.00	1,611.00	100.0%	LOCALIDAD:
53164	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 22.0 MTS. EN PLAZA EJIAL.	30-PADILLA	CAMPOMOR	RURAL	09-2210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	473,365	464,885	473,365	464,885	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	308.00	308.00	100.0%	
53165	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 22.0 MTS. EN PLAZA EJIAL.	30-PADILLA	CINCO DE MAYO	RURAL	09-2211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	473,365	468,510	473,365	468,510	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	308.00	308.00	100.0%	
53166	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 22.00 M. EN PLAZA EJIAL.	30-PADILLA	JOSÉ SILVA SÁNCHEZ	RURAL	09-2227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	473,395	473,237	473,395	473,237	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	308.00	100.0%	
53167	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 22.00 M. EN PLAZA EJIAL.	30-PADILLA	QUINCE DE FEBRERO	RURAL	09-2228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	473,395	472,600	473,395	472,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	308.00	100.0%	
53168	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 30.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 320P92220M.	30-PADILLA	NUÉVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-2226-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	595,152	594,818	595,152	594,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. VICENTE GUERRERO
53169	CONSTRUCCION DE VELATORIO	30-PADILLA	NUÉVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-2231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	350,274	350,274	350,274	350,274	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	77.88	77.88	100.0%	LOCALIDAD: EJ. URSULO GALVAN
53170	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR CALLE 10 ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO.	30-PADILLA	NUÉVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-2209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,705,896	1,705,818	1,705,896	1,705,818	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,680.00	5,680.00	100.0%	
53171	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	31-PALMILLAS	EL NARANJO (EL NARANJITO)	RURAL	09-2357-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	38,502	38,502	38,502	38,502	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
53172	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCL. EQUIPAMIENTO Y 4 ARBOTANTES DE 8 LAMPARAS DE 1,500 WATTS, EN PLAZA EJIAL.	31-PALMILLAS	SAN VICENTE	RURAL	09-5533-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	355,592	355,258	355,592	355,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
53311	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCL. EQUIPAMIENTO Y 4 ARBOTANTES DE 8 LAMPARAS DE 1,500 WATTS, EN PLAZA EJIAL.	31-PALMILLAS	SEIS DE ABRIL	RURAL	09-5534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	355,965	353,256	355,965	353,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	
53312	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C 5 DE FEBRERO / UNIDAD DEPORTIVA Y C ALLENDE, C ALLENDE / C 5 DE FEBRERO Y C 16 DE SEPTIEMBRE, C ALLENDE / C 5 DE FEBRERO Y C 16 DE SEPTIEMBRE	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2353-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	602,757	579,064	602,757	579,064	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,250.00	1,250.00	100.0%	LOCALIDAD:SECTOR LA LOMA.
53313	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CHAPARRAL / C MORELOS Y C PLUTARCO ELIAS CALLES, C CHAPARRAL / C PLUTARCO ELIAS CALLES Y C PEDRO J. MENEZ, C CHAPARRAL	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	255,063	255,063	255,063	255,063	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.20	400.20	100.0%	LOCALIDAD:SECTOR NORTE.
53314	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C 16 DE SEPTIEMBRE / C ALVARO OBREGON Y CARRETERA NACIONAL 101 Y CAMINO VIEJO A MOQUJUAJA / CARRETERA NACIONAL 101	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2356-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	770,174	769,045	770,174	769,045	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	LOCALIDAD:SECTOR ENTRADA PRINCIPAL.
53315	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE J. DE LA GARZA Y CALLE SIN NOMBRE RUMBO A UNIDAD DEPORTIVA (LADO NORTE).	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2355-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	118,643	118,643	118,643	118,643	100.0%	0	0	METRO LINEAL	186.00	186.00	100.0%	LOCALIDAD:SECTOR 20 DE NOVIEMBRE.
53316	CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA EN ALBERGUE ESCOLAR	31-PALMILLAS	EL LLANO DE AZULAS	RURAL	09-2361-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	343,909	330,211	343,909	330,211	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	64.00	64.00	100.0%	
53317	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE MAYO	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2402-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	410,530	410,012	410,530	410,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	482.90	482.90	100.0%	
53318	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES.	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2403-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	594,609	594,609	594,609	594,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	691.45	691.45	100.0%	
53319	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE MICHOACAN.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	341,764	334,734	341,764	334,734	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	568.93	568.93	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAMPACITOS.
53320	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DELIA ENTRE CALLE NINFA MARTINEZ Y BLANCA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	448,042	448,042	448,042	448,042	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	720.00	720.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLAS DEL ROBLE III.
53321	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BUTI CARDENAS ENTRE CALLE BETHOVEN Y CALLE RICARDO PALMERIN.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3236-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,202	44,615	48,202	44,615	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	142.22	142.22	100.0%	LOCALIDAD: COL. NARCIZO MENDOZA.
53322	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE QUINA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DON ELIAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5541-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	231,707	231,639	231,707	231,639	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.00	684.00	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. REYNOSA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
83323	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE GUTIERREZ DE LARA Y CALLE REVOLUCION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	123,988	123,768	123,988	123,768	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	363.00	363.00	100.0%	. LOCALIDAD: COL. ESFUERZO NACIONAL.
83324	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA SECUNDARIA TECNICA # 12, EN CALLE OLIVOS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE GIRASOL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	174,439	174,327	174,439	174,327	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	512.39	512.39	100.0%	. LOCALIDAD: COL. LOMAS FREAL DE JARACHINA NORTE.
83325	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, EN C NOCHE BUENAS / C JACARANDAS Y AV. DE LOS PLUMBOSOS Y C JACARANDA / C NOCHE BUEN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3221-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	87,523	87,304	87,523	87,304	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	258.00	258.00	100.0%	. LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA.
83326	CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA # 74 "ING. JUAN J. ESPINOZA R.", EN C LEONARDO DA VINCI Y C PICASO / AV. TECNOLÓGICO Y C EUGENIO CROIX Y CAL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3212-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	566,236	566,061	566,236	566,061	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,623.63	1,623.63	100.0%	. LOCALIDAD: COL. LOMAS DE REAL DE JARACHINO SUR.
83327	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5546-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	317,078	317,078	317,078	317,078	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. NUEVO MEXICO.
83329	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3256-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	546,098	546,098	546,098	546,098	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
83328	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	546,098	546,098	546,098	546,098	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
83330	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANAS NES DE LA CRUZ ENTRE LIMITE DE COLONIA Y CALLE CEDRO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3235-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	334,371	334,371	334,371	334,371	100.0%	0	0	METROLINEAL	419.30	419.30	100.0%	LOCALIDAD:COL. ROSALINDA GUERRERO.
83331	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZAMACONA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLEJON ONCE, INCL. RENIV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3226-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	608,259	608,259	608,259	608,259	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,108.75	1,108.75	100.0%	LOCALIDAD:COL. CAPITAN CARLOS CANTU.
83332	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TORRES PONIENTE ENTRE OREN Y CALLE TORRE EIFFEL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5537-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	271,970	261,781	271,970	261,781	100.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. LAS TORRES.
83333	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACEPTACION ENTRE CALLE AUTENTICIDAD Y CALLE INTEGRACION FAMILIAR.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	235,249	235,249	235,249	235,249	100.0%	0	0	METROLINEAL	301.38	301.38	100.0%	LOCALIDAD:COL. INTEGRACION FAMILIAR.
83334	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN LARA ENTRE CALLE ALFONSO ESPARZA Y CALLE FRANCISCO VILLANUEVA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3249-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	25,399	25,399	25,399	25,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.23	75.23	100.0%	LOCALIDAD:COL. NARCIZO MENDOZA.
83335	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BRASIL ENTRE LIMITE NORTE Y CALLE HONDURAS.	32-REYNOSA	LOS CAVAZOS	RURAL	09-5535-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	719,309	719,309	719,309	719,309	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,060.00	1,060.00	100.0%	
83336	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CENTRO DEL NORTE ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, INCL. RENIV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	165,574	158,157	165,574	158,157	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	237.00	237.00	100.0%	. LOCALIDAD: COL. FRANCISCO SARABIA.
83337	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PLAN DE AYALA, INCL. DEMOLICION DE CONC.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	213,179	212,525	213,179	212,525	100.0%	0	0	METROLINEAL	291.00	291.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. LEYES DE REFORMA.
83338	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUATREMOC ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, INCL. NIVEL. DE REGISTROS Y DEMOLICION DE CONC.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	191,368	187,915	191,368	187,915	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	272.30	272.30	100.0%	. LOCALIDAD: COL. FRANCISCO SARABIA.
83339	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIAGONAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. SAN ANGEL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5540-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	142,783	142,419	142,783	142,419	100.0%	0	0	METROLINEAL	210.00	210.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. VOLUNTAD Y TRABAJO.
83340	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DR. RODRIGUEZ ENTRE CALLE QUINA Y CALLE BLANCA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	287,380	286,902	287,380	286,902	100.0%	0	0	METROLINEAL	423.69	423.69	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. REYNOSA.
83341	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FELPE BERROZABAL ENTRE CALLE POCHUTLA Y CALLE TLAXIACO, INCL. RENIV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3241-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	277,032	274,949	277,032	274,949	100.0%	0	0	METROLINEAL	346.60	346.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. BENITO JUAREZ.
83342	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE MANERO ENTRE CALLE AMERICO VILLARREAL Y CALLE GOMEZ FARIAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3222-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	312,435	312,435	312,435	312,435	100.0%	0	0	METROLINEAL	409.12	409.12	100.0%	LOCALIDAD:COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE.
83343	BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. ARTEAGA ENTRE CALLE PUERTO ANGEL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, INCL. RENIV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3242-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	179,858	179,591	179,858	179,591	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	281.52	281.52	100.0%	. LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
83344	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, INCL. RENIV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	113,032	113,032	113,032	113,032	100.0%	0	0	METROLINEAL	164.00	164.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. FRANCISCO SARABIA.
83345	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE M. ZAMACONA ENTRE CALLE ZIMATIAN Y CALLE TLAXIACO, INCL. RENIV. DE REGISTROS Y DEMOLICION DE CONC.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	485,498	471,775	485,498	471,775	100.0%	0	0	METROLINEAL	632.80	632.80	100.0%	LOCALIDAD:COL. BENITO JUAREZ.
83346	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MICHAEL ENTRE CALLE SAN LUIS Y FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3232-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	108,565	108,565	108,565	108,565	100.0%	0	0	METROLINEAL	126.64	126.64	100.0%	LOCALIDAD:COL. LAMPAGITOS.
83347	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE DIAGONAL Y BLVD. MORELOS, INCL. RENIV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3224-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	254,553	244,073	254,553	244,073	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	386.88	386.88	100.0%	. LOCALIDAD: COL. VOLUNTAD Y TRABAJO.
83348	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PARAJITOS ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE LA PRESA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	402,185	402,185	402,185	402,185	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	790.48	790.48	100.0%	. LOCALIDAD: COL. BIENESTAR.
83349	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE POLONIA ENTRE CALLE ESPAA Y CALLE SUZA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3213-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	283,890	283,890	283,890	283,890	100.0%	0	0	METROLINEAL	335.00	335.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. CAMPESTRE.
83350	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE 5TA. Y BLVD. HERNANDEZ GALICIA, INCL. DEMOLICION DE CONC.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	190,837	190,743	190,837	190,743	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	332.20	332.20	100.0%	. LOCALIDAD: COL. 16 DE SEPTIEMBRE.
83351	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROSAS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE NOGALES, INCL. RENIV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	162,216	150,304	162,216	150,304	100.0%	0	0	METROLINEAL	208.60	208.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. ESPERANZA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
53362	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTOS DESOLADO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE IGNACIO MARISCAL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3244-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	157,197	156,362	157,197	156,362	100.0%	0	0	METROLINEAL	206.80	206.80	100.0%	LOCALIDAD:COL. BENITO JUAREZ.
53363	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y AV. 7 DE MARZO, INCL. RENV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3223-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	565,156	564,784	565,156	564,784	100.0%	0	0	METROLINEAL	747.74	747.74	100.0%	LOCALIDAD:COL. MITRAS.
53364	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLEDAD ENTRE CALLE NINFA MARTINEZ Y CALLE LUCERO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	107,098	107,098	107,098	107,098	100.0%	0	0	METROLINEAL	140.60	140.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. VILLAS DEL ROBLE III.
53365	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TORRE DE BABEL ENTRE OREN Y CALLE TORRE EIFFEL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5536-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	193,097	189,446	193,097	189,446	100.0%	0	0	METROLINEAL	284.00	284.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. LAS TORRES.
53366	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TUROQUIA ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA.	32-REYNOSA	LOS CAVAZOS	RURAL	09-5538-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	176,781	176,778	176,781	176,778	100.0%	0	0	METROLINEAL	260.00	260.00	100.0%	
53367	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE URBANA ENTRE CALLE CATASTRO Y CALLE RAMON GONZALEZ, INCL. RENV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3251-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	596,923	596,363	596,923	596,363	100.0%	0	0	METROLINEAL	765.60	765.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. BUROCRATICA.
53368	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALDEZ BALBOA ENTRE AV. SALINAS DE GORTARI Y BORDO DE CANAL, INCL. RENV. DE REGISTROS Y DEMOLICION DE CONC.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3250-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	302,131	296,119	302,131	296,119	100.0%	0	0	METROLINEAL	388.00	388.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMERICO VILLARREAL.
53369	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 19 ENTRE CALLE CESAR LOPEZ DE LARA Y CALLE HUMBERTO VALDEZ, INCL. RENV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3227-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	160,503	140,690	160,503	140,690	100.0%	0	0	METROLINEAL	210.00	210.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. PEDRO J. MENDEZ.
53360	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 13 ENTRE CALLE ENRIQUE CANSECO Y CALLE PEDRO H. GONZALEZ, INCL. RENV. DE REGISTROS Y DEMO. DE CONC.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	314,936	314,936	314,936	314,936	100.0%	0	0	METROLINEAL	414.50	414.50	100.0%	LOCALIDAD:COL. PEDRO J. MENDEZ.
53368	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 18 ENTRE ENRIQUE CANSECO Y CALLE EMILIO PORTE GIL, INCL. RENV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	163,137	152,780	163,137	152,780	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.32	250.32	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO J. MENDEZ.
53369	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 28 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBRE Y CALLE 15 DE ABRIL, INCL. RENV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3253-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	553,350	551,732	553,350	551,732	100.0%	0	0	METROLINEAL	802.60	802.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. SATELITE.
53360	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3A ENTRE AV. LAS TORRES Y DERECHO DE VIA DE PEMEX, INCL. RENV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3252-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	311,831	311,831	311,831	311,831	100.0%	0	0	METROLINEAL	452.40	452.40	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMPL. HUMBERTO VALDEZ R.
53361	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES HIDALGO, RIO BRAVO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5539-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	474,924	470,079	474,924	470,079	100.0%	0	0	METROLINEAL	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD:CONG. REYNOSA DIAZ.
53362	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO MA. ANAYA", EN C. COAHUILA / C. MICHOCACAN Y C. CAMPECHE Y PRIVADA COAHUILA / C. MICHOCACAN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3230-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	203,841	203,445	203,841	203,445	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.68	400.68	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAMPACITOS.
53363	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ENTRE CALLE CUATROVIENTOS Y CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS, INCL. RENV. DE REGISTROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	65,817	63,857	65,817	63,857	100.0%	0	0	METROLINEAL	93.20	93.20	100.0%	LOCALIDAD:COL. FRANCISCO SARABIA.
53364	CONSTRUCCION DE TAMUL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3254-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	1,999,939	1,998,744	1,999,939	1,998,744	100.0%	0	0	CEBRA	1.00	1.00	100.0%	
53365	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA DE "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2448F.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3202-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	680,239	671,910	680,239	671,910	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	525.00	525.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA.
53366	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.5 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "SUA SAMANO", CLAVE: 28DPR0758Z.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3211-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	524,119	510,987	524,119	510,987	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	337.50	337.50	100.0%	LOCALIDAD: ZONA CENTRO
53367	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA DE "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2502J, INCL. BANQUETA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3203-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	579,539	575,478	579,539	575,478	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	425.00	425.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BALCONES DE ALCALA SECTOR RIOS.
53368	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LEONEL QUIROZ VERGARA", CLAVE: 28DPR2033H.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3207-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	580,074	579,759	580,074	579,759	100.0%	0	0	METROS CUADROS	425.00	425.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. REVOLUCION VERDE.
53369	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 21.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "CONRADO CANTU", CLAVE: 28DPR2372G.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3209-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	598,692	598,692	598,692	598,692	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	399.00	399.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOMAS DE VALLE ALTO.
53370	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR228JH, INCL. RELLENO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3210-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	680,512	680,234	680,512	680,234	100.0%	0	0	METROS CUADROS	525.00	525.00	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. PUERTA DEL SOL.
53371	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 24.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "VILLA Y ZAPATA", CLAVE: 28DPR2412R, INCL. BANQUETA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3205-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	641,624	641,624	641,624	641,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	456.00	456.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ.
53372	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 24.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB ROTARIO", CLAVE: 28DPR2450M, INCL. BANQUETA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3206-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	832,373	824,833	832,373	824,833	100.0%	0	0	METROS CUADROS	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. VAMOS TAMALIUPAS.
53373	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE 15.0 X 31.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON MARIO BOHENA RODRIGUEZ", CLAVE: 28DPR2249G.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3208-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	672,581	668,746	672,581	668,746	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	465.00	465.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BIENESTAR.
53375	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVO S Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	647,170	647,170	647,170	647,170	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	337.80	337.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA.
53374	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVO S Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	650,871	650,723	650,871	650,723	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	337.80	337.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA JOYA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Acumulado al Trimestre			Avance % 8/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Total Anual	Ministrado	Programado									Ejercido
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
53876	CONSTRUCCION Y GUARNICIONES DE BANQUETAS EN CALLE ARTE ENTRE CALLE VALORES CULTURALES Y CALLE VALORES MORALES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3217-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	114,617	112,520	114,617	112,520	100.0%	0	0	METROLINEAL	153.68	153.68	100.0%	LOCALIDAD: COL. INTEGRACION FAMILIAR.
53877	CONSTRUCCION Y GUARNICIONES DE BANQUETAS EN CALLE INTEGRACION FAMILIAR ENTRE CALLE ACEPTACION Y CALLE ALEGRIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3218-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	308,785	308,785	308,785	308,785	100.0%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. INTEGRACION FAMILIAR
53878	CONSTRUCCION Y GUARNICIONES DE BANQUETAS EN CALLE VALORES CULTURALES ENTRE CALLE ARTE Y CALLE GUTIERREZ DE LARA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	477,385	476,679	477,385	476,679	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	979.14	979.14	100.0%	LOCALIDAD: COL. INTEGRACION FAMILIAR
53879	CONSTRUCCIONES Y GUARNICIONES EN CALLE AGAPITO CEPEDA ENTRE CALLE LAURA AGUIRRE Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, INCL. DEMOLICION DE CONC.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3233-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	285,348	285,348	285,348	285,348	100.0%	0	0	METROLINEAL	395.50	395.50	100.0%	LOCALIDAD: COL. EL MAESTRO.
53880	PAVIMENTACION ASFALTICA EN VIALIDADES: EN CALLE NO. 1 ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE HERDE DE NACOZARI (FRENTE A JARDIN DE NIOS "JAVIER CLAVIERO").	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5542-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	104,562	104,560	104,562	104,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MODULO 2000 RANCHO GRANDE.
53881	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA NORBERTO TREVIÑO ZAPATA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2460-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	140,033	140,033	140,033	140,033	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD: INF. LA PAZ
53882	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BUNGABILAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 5 DE MAYO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2412-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	133,644	133,644	133,644	133,644	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	392.00	392.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ESTEREO
53883	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLEJON NOGALES.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	270,949	270,949	270,949	270,949	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. RIO BRAVO Y COL. BENITO JUAREZ
53884	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD ENTRE ITAZHUATI Y CALLE ORIENTE 6.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2434-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	318,572	318,572	318,572	318,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	940.00	940.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CUAUHTEMOC
53885	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2418-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	108,374	108,374	108,374	108,374	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ
53886	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRIVADA MILAGROS ENTRE CALLE NOGALES Y DREN.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2405-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	132,077	132,077	132,077	132,077	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	390.00	390.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGAPITO BARRERA
53887	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE AV. MEXICO Y CALLE TAMAUJALPAS.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2432-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	94,847	94,847	94,847	94,847	100.0%	0	0	METROLINEAL	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CONDESA
53888	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALAMO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	290,581	290,505	290,581	290,505	100.0%	0	0	METROLINEAL	530.00	530.00	100.0%	METAS: 300.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: FRACC. RIO BRAVO Y COL. BENITO JUAREZ
53889	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2436-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	251,309	113,798	251,309	113,798	100.0%	0	0	METROLINEAL	380.00	190.00	50.0%	LOCALIDAD: COL. 1 DE MAYO
53890	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMERICA DEL SUR ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE NAUT.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2430-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	338,698	338,698	338,698	338,698	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS AMERICAS
53891	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANTONIO DIAZ SOTO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MACLOVIO HERRERA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	203,969	203,967	203,969	203,967	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. GRACIANO SANCHEZ
53892	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BOGOTA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE COSTA RICA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	264,875	264,876	264,875	264,876	100.0%	0	0	METROLINEAL	390.00	390.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. JUAN BAEZ
53893	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMARGO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y BORDO DEL RIO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2438-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	577,241	577,241	577,241	577,241	100.0%	0	0	METROLINEAL	850.00	850.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 18 DE MARZO
53894	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MANUEL RAMIREZ.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	203,070	203,068	203,070	203,068	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	METAS: 200.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: COL. MANUEL RAMIREZ Y COL. VALLE DE LEONES
53895	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE NAYARIT.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	169,274	169,274	169,274	169,274	100.0%	0	0	METROLINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MORELOS
53896	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE NAYARIT.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2423-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	169,274	169,274	169,274	169,274	100.0%	0	0	METROLINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MORELOS
53897	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CLAYEL ENTRE CALLE PARCELA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2442-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	303,354	289,189	303,354	289,189	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	756.00	756.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARDIN
53898	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA NORTE ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE FLORIDA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	101,868	101,868	101,868	101,868	100.0%	0	0	METROLINEAL	150.00	150.00	100.0%	METAS: 150.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: COL. FERROCARRIL 2
53899	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL TRIUNFO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE EL ZONDO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2444-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	419,984	419,984	419,984	419,984	100.0%	0	0	METROLINEAL	620.00	620.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MARTINEZ MANATOU
53900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO DE INAR ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE GUANAJUATO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	190,429	190,427	190,429	190,427	100.0%	0	0	METROLINEAL	280.00	280.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FUNDADORES
53901	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO GUEMEZ ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE JOSE DE ESCANDON.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	135,388	135,388	135,388	135,388	100.0%	0	0	METROLINEAL	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FUNDADORES
53902	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE MANUEL AGUA Y CALLE MANUEL GUERRA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	148,578	146,492	148,578	146,492	100.0%	0	0	METROLINEAL	220.00	220.00	100.0%	METAS: 220.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ
53903	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE BETANCOURT ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MORELOS.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2409-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	122,242	122,242	122,242	122,242	100.0%	0	0	METROLINEAL	180.00	180.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. BENITO JUAREZ 2
53904	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAREDO ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE CAMINO REAL.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	216,867	216,866	216,867	216,866	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	METAS: 400.00 METROS LINEALES, LOCALIDAD: COL. VALLE DE LEONES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
53605	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE DREN Y FINAL DE LA CALLE	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2407-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	287,874	287,874	287,874	287,874	100.0%	0	0	METROLINEAL	425.00	425.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DEL CARMEN
53606	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE 4 DE JUNIO.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2440-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	297,154	297,154	297,154	297,154	100.0%	0	0	METROLINEAL	440.00	440.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA Y COL. FRANCISCO I. MADERO
53607	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANTE ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MIGUEL ALEMAN.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2443-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	258,082	77,425	258,082	77,425	100.0%	0	0	METROLINEAL	380.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EL MUSICO
53657	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MIGUEL ALEMAN.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2441-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	244,640	244,638	244,640	244,638	100.0%	0	0	METROLINEAL	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. NUEVO PROGRESO
53658	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE NAYARIT.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2422-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	169,274	169,274	169,274	169,274	100.0%	0	0	METROLINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MORELOS
53659	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE SARABIA Y CALLE MANUEL ACUA.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	190,166	57,050	190,166	57,050	100.0%	0	0	METROLINEAL	280.00	0.00	0.0%	METAS: 280.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: AMPL. ESTERO
53660	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OTILIO MONTAÑO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	198,905	198,901	198,905	198,901	100.0%	0	0	METROLINEAL	294.00	294.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. GRACIANO SANCHEZ
53661	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ORGANO.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2411-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	142,164	142,164	142,164	142,164	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	220.00	220.00	100.0%	METAS:200.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD:COL. MONTERREAL
53662	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA LUCIO BLANCO ENTRE CALLE VIADURRI Y DREN.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2410-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	148,578	148,387	148,578	148,387	100.0%	0	0	METROLINEAL	220.00	220.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. MIGUEL HIDALGO
53663	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA OCTAVA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE QUERETARO.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	115,450	115,448	115,450	115,448	100.0%	0	0	METROLINEAL	170.00	170.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HUO DE EJIDATARIOS
53664	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA REFORMA 1 ENTRE CALLE MATEHUEL Y CALLE REVOLUCION.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2431-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	155,329	152,247	155,329	152,247	100.0%	0	0	METROLINEAL	230.00	230.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS PINOS
53665	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SAN LORENZO.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2439-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	359,929	359,929	359,929	359,929	100.0%	0	0	METROLINEAL	530.00	530.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 10 DE NOVIEMBRE
53666	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLE MORELOS Y CANAL ANZALDUAS.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2437-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	258,082	258,082	258,082	258,082	100.0%	0	0	METROLINEAL	380.00	380.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 1 DE MAYO
53667	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE FEBRERO ENTRE CALLE CADABA Y DREN.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	141,825	134,636	141,825	134,636	100.0%	0	0	METROLINEAL	210.00	210.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ
53668	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEON ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	270,930	270,930	270,930	270,930	100.0%	0	0	METROLINEAL	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. BENITO JUAREZ 2
53669	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE PROLONGACION GUANAJUATO Y CALLE LOPEZ MATOS.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	203,969	203,968	203,969	203,968	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. POPULAR
53670	CONSTRUCCION DE TAMUL.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-3261-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,999,954	1,999,954	1,999,954	1,999,954	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
53671	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (10 X 30 MTS.). 28DPR0636P-1 28DPR0636V-2	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2456-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	525,126	525,126	525,126	525,126	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. RIO BRAVO
53672	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO (12 X 18 MTS.). 28DPR06292-1 28DPR12332-1	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	357,168	357,159	357,168	357,159	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 18 DE ENERO, NVO. PROGRESO
53673	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIOS CARLOTA ROSADO BOSQUE (10 X 18 MTS.). 28DJN02568-1	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2457-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	302,853	302,853	302,853	302,853	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TAMAUPLIPAS
53674	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIOS JOE GARCIA MARTINEZ (12 X 14 MTS.). 28DJN02565-1	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2458-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	299,436	299,436	299,436	299,436	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 18 DE ENERO, NVO. PROGRESO
53675	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-5092-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	650,272	646,068	650,272	646,068	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	338.00	338.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MANUEL RAMIREZ
53676	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y DREN RIO BRAVO.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2406-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	136,744	136,744	136,744	136,744	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	202.00	202.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VICTORIA CARDENISTA
53677	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JALAPA ENTRE PRIVADA OCTAVA Y CALLE EZEQUEL PEREZ.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2452-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	379,288	113,786	379,288	113,786	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,647.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. HUOS DE EJIDATARIOS, LAZARO CARDENAS, NVO. LEON
53678	PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SALINAS DE GORTARI, INCL. APROCHES, GUARNICIONES Y BANQUETAS.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2447-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	372,541	0	372,541	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,690.00	0.00	0.0%	METAS: 204.00 METRO LINEAL LOCALIDAD: COL. AMPL. BENITO JUAREZ Y CAVAZOS LERMA
53679	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CLAVEL ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPAN HASTA FIN DE LA CALLE, INCL. APROCHES.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2454-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	245,779	73,734	245,779	73,734	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,556.00	1,556.00	100.0%	LOCALIDAD: INF. LAS FLORES
53680	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE QUERETARO DE CALLE GUERETARO A CALLE GUANAJUATO A CALLE DECIMA, INCL. APROCHES.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2450-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,337,267	1,006,014	1,337,267	1,006,014	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,864.00	8,864.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HUOS DE PERIODISTAS
53681	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE REPUBLICA DE SALVADOR ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE OLMO, INCL. APROCHES, GUARNICIONES Y BANQUETAS.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2453-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	156,356	46,907	156,356	46,907	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	781.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICAS
53682	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE SALINAS DE GORTARI ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE SIMPATIA, INCL. APROCHES.	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	09-2448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	752,952	225,886	752,952	225,886	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,804.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CAVAZOS LERMA E INTEGRACION FAMILIAR

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
53683	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE AV. MORELOS, INCL. APROCHES.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	187,625	56,288	187,625	56,288	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,203.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CUAUHTEMOC
53684	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO REAL ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE ALAMO, INCL. APROCHES.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2449-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	635,727	190,718	635,727	190,718	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,058.00	0.00	0.0%	
53685	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALAPA ENTRE CALLE CUARTA Y PRIVADA OCATAYA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2451-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	800,337	0	800,337	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,080.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD : COL. HIJOS DE EJIDATARIOS, LAZARO CARDENAS, NVO. LEON
53686	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE BETANCOUT Y CALLE JORGE CARDENAS.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	09-2446-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	90,658	0	90,658	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	149.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:COL. AMPL. BENITO JUAREZ
53687	CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE 28DPRT17J.	34-SAN CARLOS	LA GLORIA	RURAL	09-2255-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	105,885	105,164	105,885	105,164	100.0%	0	0	METROLINEAL	166.00	166.00	100.0%	
53688	CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE 28DPRT17J.	34-SAN CARLOS	SAN RAFAEL	RURAL	09-2260-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	82,174	82,143	82,174	82,143	100.0%	0	0	METROLINEAL	162.00	162.00	100.0%	
53689	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ALBERGUE ESCOLAR "MANUEL CAVAZOS LERMA".	34-SAN CARLOS	LA GAVIA	RURAL	09-2259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	53,899	53,584	53,899	53,584	100.0%	0	0	METROLINEAL	72.00	72.00	100.0%	
53690	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MENDEZ Y CALLE ABASOLO.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-2264-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	328,773	318,420	328,773	318,420	100.0%	0	0	METROLINEAL	442.30	442.30	100.0%	
53691	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PROL. MORELOS.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-2265-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	649,625	649,080	649,625	649,080	100.0%	0	0	METROLINEAL	874.00	874.00	100.0%	
53692	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CLINICA DE SALUD.	34-SAN CARLOS	LA LIBERTAD	RURAL	09-2308-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	94,918	94,918	94,918	94,918	100.0%	0	0	METROLINEAL	127.00	127.00	100.0%	
53693	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE SILVA SANCHEZ" CLAVE 28DPRT89D.	34-SAN CARLOS	MAGUEYES	RURAL	09-2303-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	46,771	46,771	46,771	46,771	100.0%	0	0	METROLINEAL	62.00	62.00	100.0%	
53694	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 28DPRT89E2.	34-SAN CARLOS	PEDRO JOSE MENDEZ	RURAL	09-2262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	59,692	59,484	59,692	59,484	100.0%	0	0	METROLINEAL	79.75	79.75	100.0%	
53695	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TELESECUNDARIA "MARIANO ESCOBEDO" CLAVE 28DTV016W.	34-SAN CARLOS	EL SAUCILLO	RURAL	09-2256-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	36,905	36,590	36,905	36,590	100.0%	0	0	METROLINEAL	49.30	49.30	100.0%	
53696	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 28DPRT82D.	34-SAN CARLOS	CARRITOS DE LOS RETA	RURAL	09-2306-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	44,628	42,123	44,628	42,123	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: SERVICIOS SANITARIOS
53697	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 4.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LEOPOLDO DE LA FUENTE NUJEZ" CLAVE 28DPRT88R.	34-SAN CARLOS	EL GAVILAN	RURAL	09-2305-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	264,093	264,093	264,093	264,093	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	140.00	140.00	100.0%	
53698	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 18.50 MTS. EN TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO" CLAVE 28DTV013U.	34-SAN CARLOS	MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO)	RURAL	09-2261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	397,057	397,057	397,057	397,057	100.0%	0	0	METROS CUADROS	259.00	259.00	100.0%	
53699	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 28.0 X 14.0 MTS. EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EJIDAL.	34-SAN CARLOS	MARMOLEJO	RURAL	09-2307-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	643,980	643,980	643,980	643,980	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	448.00	448.00	100.0%	
53700	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 26.00 X 15.00 MTS. EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. LAURO AGUIRRE" CLAVE: 28DPRT89D3.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-5547-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	682,338	610,680	682,338	610,680	100.0%	0	0	METROS CUADROS	420.00	420.00	100.0%	
53701	CONSTRUCCION DE FORO EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CLAVE: 28DPRT89D2F.	35-SAN FERNANDO	LA LOMA	RURAL	09-2698-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	124,336	124,336	124,336	124,336	100.0%	0	0	FORO	1.00	1.00	100.0%	
53702	CONSTRUCCION DE PORTICO JARDIN DE NIOS " ROSAURA ZAPATA " CLAVE 28DJN275A-1.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	159,652	159,267	159,652	159,267	100.0%	0	0	METROS CUADROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA BELLA VISTA AZUL
53703	CONSTRUCCION DE TAMBUL.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3265-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,999,991	1,999,991	1,999,991	1,999,991	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
53704	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 16.0 MTS. EN JIN NORMA GPE. ALVAREZ OCHOA. CLAVE: 25DJN372C.	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE)	RURAL	09-2710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	300,671	294,218	300,671	294,218	100.0%	0	0	METROS CUADROS	150.00	150.00	100.0%	
53705	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.0 X 24.0 MTS.ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BELTRAN GARCIA. CLAVE: 28DPRT89D5-1.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3263-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	567,874	567,874	567,874	567,874	100.0%	0	0	METROS CUADROS	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA BELLA VISTA NORTE
53706	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.0 X 25.0 MTS. ESCUELA PRIMARIA AURELIO WALLE. CLAVE: 28DPRT89D28D	35-SAN FERNANDO	PALO SOLO	RURAL	09-2709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	576,831	173,049	576,831	173,049	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	0.00	0.0%	
53727	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.0 X 30.0 MTS.ESCUELA SECUNDARIA BELZARDO DOMINGUEZ. CLAVE: 28DES929A-1.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-3264-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,114,283	1,128,479	1,114,283	1,128,479	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	630.00	630.00	100.0%	
53728	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.0 X 22.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE28DPRT128E-1.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	779,123	779,123	779,123	779,123	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	484.00	484.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA LADRILLERA
53729	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 12.0 X 18.0 MTS. EN JIN JOSE BASCONSELOS. CLAVE: 28DJN373B-1.	35-SAN FERNANDO	CARVAJAL	RURAL	09-2708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	360,054	359,473	360,054	359,473	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	
53730	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 30.0 X 20.0 MTS. ESCUELA PRIMARIA "CAP. GENARO CORTINA. CLAVE: 28DPRT166B-1.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	894,134	894,134	894,134	894,134	100.0%	0	0	METROS CUADROS	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD:COLONIA PASO REAL
53731	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE 11.0 X 29.0 MTS. ESCUELA PRIMARIA LUCIO GARCIA ZUGA. CLAVE: 28DPRT2296R-1.	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	09-3262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	515,984	515,984	515,984	515,984	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	319.00	319.00	100.0%	
53732	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE 20.0 X 22.0MTS. ESCUELA SECUNDARIA VILLA. CLAVE: 28DES9046G-1.	35-SAN FERNANDO	SAN GERMAN	RURAL	09-2706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	705,817	705,817	705,817	705,817	100.0%	0	0	METROS CUADROS	440.00	440.00	100.0%	
53733	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONDOMINIO EN ESPACIO DE TAMBUL.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5093-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	650,635	650,474	650,635	650,474	100.0%	0	0	METROS CUADROS	103.23	103.23	100.0%	LOCALIDAD:COL. PASO REAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
53734	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JOSE M MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FELIPE C. RUERTO.	35-SAN FERNANDO	ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHIVERRIA)	RURAL	09-3266-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,505,397	1,505,397	1,505,397	1,505,397	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,600.00	5,600.00	100.0%	
53735	CONSTRUCCION DE ALBERQUE DE 8.0 X 15.0 MTS., LOSA ALIGERADA, INST. ELECTRICA.	36-SAN NICOLÁS	FLECHADORES	RURAL	09-2524-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	377,043	377,043	377,043	377,043	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	122.98	122.98	100.0%	
53736	CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO 2A. ETAPA. CONCRETO EN LOSA Y ESTRUCTURA E IMPERMEABILIZACION.	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	09-2525-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	607,690	607,690	607,690	607,690	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	91.00	91.00	100.0%	
53737	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CILONICA EN ALGIVE	36-SAN NICOLÁS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	09-2527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,386	85,386	85,386	85,386	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
53738	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CILONICA EN ESC. PRIMARIA "PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS" CLAVE 280PR1428N	36-SAN NICOLÁS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	09-2526-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,060	60,060	60,060	60,060	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
53739	CONSTRUCCION DE COMITE EJIDAL DE 9.0 X 6.0 MTS.	36-SAN NICOLÁS	LAURO VILLAR	RURAL	09-2523-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	332,557	326,343	332,557	326,343	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	
53740	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	36-SAN NICOLÁS	EL PALMAR	RURAL	09-2521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	338,628	338,628	338,628	338,628	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
53741	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	09-5552-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	682,774	686,132	682,774	686,132	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,221.00	2,221.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. FLECHADORES
53742	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	09-5553-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	675,652	674,725	675,652	674,725	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,207.00	2,207.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. FLECHADORES
53743	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PLAZA PRINCIPAL	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2725-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	130,920	0	130,920	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	183.50	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COLONIA MILITAR
53744	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALL. GUERRERO ENTRA AMADO NERVO Y CALL. 16 DE MAYO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2722-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	197,212	0	197,212	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	264.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA
53745	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALL. SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE SIMON BOLIVAR	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2724-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,144	0	185,144	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	248.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EJ. LAZARO CARDENAS
53746	CONSTRUCCION CERCO DE MALLA CILONICA PERIMETRO EN JARDIN DE NIOS COMUNITARIO RURAL CLAVE 28KJN0162H.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2726-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	126,377	126,377	126,377	126,377	100.0%	0	0	METRO LINEAL	183.00	183.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA BARRIO BLANCO
53747	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL.	37-SOTO LA MARINA	EL ESMERIL	RURAL	09-2715-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	327,560	327,560	327,560	327,560	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	528.00	528.00	100.0%	METAS:440 METRO LINEAL.
53748	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C JUSTO SIERRA / C ANTONIO CASSO Y C VENUSTIANO CARRANZA, C SIN NOMBRE / C JUSTO SIERRA Y C Y PRIVADA CRUZ VERDE.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2717-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	444,661	444,661	444,661	444,661	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,168.00	1,168.00	100.0%	METAS:123.8 METRO LINEAL.
53749	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE OCAMPOS.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2716-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	312,426	312,426	312,426	312,426	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	922.00	922.00	100.0%	
53750	CONSTRUCCION DE FORO EN JARDIN DE NIOS "ROSaura ZAPATA" CLAVE:28DJN059H	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	142,230	141,859	142,230	141,859	100.0%	0	0	FORO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. 10 DE ABRIL
53751	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LOS CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-3157-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA
53752	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE LUIS ECHIVERRIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5554-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	210,668	210,668	210,668	210,668	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	284.00	284.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
53753	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NICOTENCATI ENTRE CALLE MANUEL AGUA Y CALLE MATAMOROS.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2721-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	210,278	210,278	210,278	210,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	338.00	338.00	100.0%	METAS:281.4 METRO LINEAL, LOCALIDAD: COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA
53754	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C DIAZ MIRON / C ARGENTINA Y C SIN NOMBRE C ARGENTINA / C DIAZ MIRON Y C JUSTO SIERRA C ARGENTINA Y C JOSE DE ESCANDON	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2711-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	629,951	624,350	629,951	624,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,012.00	1,012.00	100.0%	METAS:843.1 METRO LINEAL, LOCALIDAD: COLONIA BARRIO BLANCO
53755	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C NARCISO MENDOZA / C PRIVADA Y C HERMANOS GALEANA, C HERMANOS GALEANA / C MORELOS Y C ANTONIO CASSO.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2714-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	459,559	459,559	459,559	459,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	741.00	741.00	100.0%	METAS:617.3 METRO LINEAL, LOCALIDAD: COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
53756	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILERAS SERDAN ENTRE CALLE JUAREZ Y BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2720-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	372,231	372,231	372,231	372,231	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	METAS:500 METRO LINEAL, LOCALIDAD: COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA
53757	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 6 DE MAYO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5558-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	110,849	110,849	110,849	110,849	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
53758	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE OCAMPO Y PRIVADA SIN.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5556-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	160,226	160,226	160,226	160,226	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
53759	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVILA CAMACHO ENTRE PRIV. SIN Y CALLE HERMANOS GALEANA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5557-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,840	21,840	21,840	21,840	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	30.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
53760	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE HERMANOS GALEANA Y CALLE 6 DE MAYO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5561-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	149,423	149,423	149,423	149,423	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	202.00	202.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
53761	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE OCAMPO Y PRIV. SIN	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5559-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	104,914	104,914	104,914	104,914	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	142.00	142.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
53762	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE PRIV. SIN Y CALLE HERMANOS GALEANA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5560-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	41,125	41,125	41,125	41,125	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	56.00	56.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
53763	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JIMENEZ ENTRE BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS Y CANAL LATERAL.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2718-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	605,073	599,366	605,073	599,366	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	972.00	972.00	100.0%	METAS:809.8 METRO LINEAL. LOCALIDAD: COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE
53764	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE AVENIDA LUZ ECHEVERRIA Y CANAL LATERAL.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2719-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	295,941	295,941	295,941	295,941	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	475.00	100.0%	METAS:396 METRO LINEAL. LOCALIDAD: COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE
53765	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MADRERO Y CALLE PRIVADA.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2712-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	162,754	162,754	162,754	162,754	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	262.00	262.00	100.0%	METAS:218 METRO LINEAL. LOCALIDAD: COLONIA RIO SOLIDARIDAD
53766	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO.	37-SOTO LA MARINA	LAS TUNAS	RURAL	09-2713-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	349,895	349,895	349,895	349,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	564.00	564.00	100.0%	METAS:470 METRO LINEAL.
53767	CONST. DE BANQUETAS EN CALLE JON SANTO NIO ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, IGUALDAD, HIDALGO Y HUMBOLOT.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3109-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,651	51,303	51,651	51,303	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	140.11	140.11	100.0%	, LOCALIDAD: COL. TOLTECA.
53768	CONSTR. DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 20.0 X 26.0 MTS. EN PATIO CIVICO / CANCHIA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", UBICADA EN C TORREON ESQUINA C MORELOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3127-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	839,115	839,115	839,115	839,115	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	520.00	520.00	100.0%	, LOCALIDAD: COL. CAMPBELL.
53769	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TULIAR ENTRE LIRIAMIENTO PONIENTE Y CALLE BUGAMBILIA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5563-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	367,861	331,296	367,861	331,296	100.0%	0	0	METRO LINEAL	472.20	472.20	100.0%	LOCALIDAD:COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.
53770	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALMENDRO ENTRE CALLE PALMA Y IRA. AVENIDA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3104-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	82,214	82,171	82,214	82,171	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	231.59	231.59	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAGUNA DE LA PUERTA.
53771	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ARQUITECTOS ENTRE CALLE TORRES MIRANDA Y CALLE PINTORES, CALLE PINTORES ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE EDUCADORES.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3107-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	118,707	118,690	118,707	118,690	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	336.20	336.20	100.0%	, LOCALIDAD: COL. UNIDAD MODELO.
53772	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE COLOMBIA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HOLLANDA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3096-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	104,464	103,868	104,464	103,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	296.55	296.55	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
53773	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE INDIA ENTRE CALLE CERO Y CALLE AUSTRALIA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3093-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	99,068	98,744	99,068	98,744	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	141.00	141.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
53774	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE 2DA. AVENIDA Y CALLE PALMA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3103-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	100,437	100,300	100,437	100,300	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	285.38	285.38	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAGUNA DE LA PUERTA.
53775	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE QUIMICOS ENTRE CALLE 12 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MEDICOS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3106-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	36,127	35,937	36,127	35,937	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	94.71	94.71	100.0%	, LOCALIDAD: COL. UNIDAD MODELO.
53776	CONSTRUCCION DE CAMPO INTEGRAL DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE 60.0 X 30.0 MTS., INCL. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, GRADAS Y ALUMBRADO EN AREA VERDE, EN C/ UNIVERSIDAD	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3123-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	2,835,893	2,835,893	2,835,893	2,835,893	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	1,800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSIO.
53908	CONSTRUCCION DE CAMPO INTEGRAL DE PASTO SINTETICO EN 60.0 X 30.0 MTS., INCL. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, GRADAS Y ALUMBRADO, EN C/ EMILIANO ZAPATA Y C/ FRANCISCO VILLA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3122-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	2,772,765	2,772,543	2,772,765	2,772,543	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	1,800.00	100.0%	, LOCALIDAD: COL. TANCOL.
53909	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3124-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,938,320	1,938,220	1,938,320	1,938,220	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. GUADALUPE MANERO META CANCHA
53910	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3136-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	534,471	534,212	534,471	534,212	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
53911	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3135-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	534,471	534,212	534,471	534,212	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
53912	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE CHABEL Y CALLE CUMBRES.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3099-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	63,245	63,245	63,245	63,245	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	105.15	105.15	100.0%	LOCALIDAD: COL. TANCOL.
53913	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR COLONIAS ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3115-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	83,525	83,514	83,525	83,514	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	135.00	135.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO.
53914	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR LAS AMERICAS CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3116-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	83,525	83,506	83,525	83,506	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	135.00	135.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO.
53915	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL Y TANCOL ENTRE CALLE GARDENIA Y CERRADA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3098-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	148,401	148,401	148,401	148,401	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	276.78	276.78	100.0%	LOCALIDAD: COL. EMILIO PORTES GIL.
53916	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CERO ENTRE CALLE HOLLANDA Y CALLE MEXICO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3091-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,753	51,731	51,753	51,731	100.0%	0	0	METRO LINEAL	112.00	112.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
53917	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GERARDO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE BUGAMBILIA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3090-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	186,921	186,874	186,921	186,874	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	323.40	323.40	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.
53918	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRAN BRETAÑA ENTRE CALLE BIRMANIA Y CALLE COLOMBIA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3094-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	122,163	121,522	122,163	121,522	100.0%	0	0	METRO LINEAL	148.00	148.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
53919	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAPON ENTRE CALLE GRECIA Y CALLE LUXEMBURGO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3095-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	66,187	65,208	66,187	65,208	100.0%	0	0	METRO LINEAL	78.00	78.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
53920	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAZMIN ENTRE LIRIAMIENTO PONIENTE Y CALLE BUGAMBILIA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5562-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	283,557	281,301	283,557	281,301	100.0%	0	0	METRO LINEAL	336.00	336.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.
53921	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE PALMA Y IRA. AVENIDA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3111-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	219,323	218,957	219,323	218,957	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	364.91	364.91	100.0%	, LOCALIDAD: COL. VILLA HERMOSA.
53922	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA JUAREZ ENTRE BOULEVARD PERIMETRAL Y CALLE DURANGO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3110-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	18,921	18,913	18,921	18,913	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	36.88	36.88	100.0%	, LOCALIDAD: COL. TOLTECA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
53923	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SERAPIA VENEZAS/CARRIL DE BAJA LADO ORIENTE/ENTRE ANDADOR 9 Y CALLE AGUSTIN MELGAR.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3097-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	128,370	124,231	128,370	124,231	100.0%	0	0	METROLINÉAL	146.60	146.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
53924	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE UNIVERSIDAD DE VERACRUZ ENTRE CALLE UNIVERSIDAD DE YUCATAN Y CALLE UNIVERSIDAD DE TAMAUPLAS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3105-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	93,503	93,503	93,503	93,503	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	152.01	152.01	100.0%	LOCALIDAD: COL. UNIVERSIDAD PONIENTE.
53925	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3101-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	194,108	194,104	194,108	194,104	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	326.40	326.40	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA PAZ.
53926	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE RIO PLATA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3102-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	37,372	37,372	37,372	37,372	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	59.55	59.55	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. VISTA BELLA.
53927	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE JUNIO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE OTILIO ALVAREZ.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3100-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	85,746	85,378	85,746	85,378	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	138.65	138.65	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA PAZ.
53928	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON LOMA ALTA ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3114-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	131,393	131,307	131,393	131,307	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO.
53929	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON MORELOS ENTRE CALLE LAGUNA CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3113-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	131,393	131,377	131,393	131,377	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO.
53930	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON NOS HERODES ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3112-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	161,393	131,365	161,393	131,365	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO.
53931	CONSTRUCCION DE PISTA DE TROTE, PORTICO Y CERCADO EN AREA VERDE DE LA COLONIA, UBICADA EN CALLE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3125-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,154,627	1,154,627	1,154,627	1,154,627	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ. META PISTA.
53932	CONSTRUCCION DE TAMUL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3134-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	2,010,440	2,010,440	2,010,440	2,010,440	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.
53933	CONSTRUCCION DE TAMUL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3133-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,765,461	1,765,461	1,765,461	1,765,461	100.0%	0	0	OERA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL (COL. EL ARENAL).
53934	CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO"	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,627,621	1,627,621	1,627,621	1,627,621	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CASCAJAL.
53935	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 19.0 X 31.0 MTS. EN PATIO CIVICO / CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 1 "FERNANDO SAN PEDRO" EN C. TULA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3131-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	793,956	793,956	793,956	793,956	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	589.00	589.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TAMAUPLAS.
53936	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 31.00 X 21.0 MTS. EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAMIRO CABALLERO DORANTES" UBICADA EN IRA AVENIDA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	991,039	991,039	991,039	991,039	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	651.00	651.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAGUNA DE LA PUERTA.
53937	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 33.0 X 27.0 MTS. EN PATIO CIVICO / CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA EN "COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA"	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3126-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,360,343	1,360,343	1,360,343	1,360,343	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	864.00	864.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOSE LOPEZ PORTILLO.
53938	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DEL TAMUL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	657,901	657,901	657,901	657,901	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CASCAJAL.
53939	CONSTRUCCION Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. JAPON / C. LUXEMBURGO Y C. COLOMBIA, C. REPUBLICA DOMINICANA / C. JAPON Y C. INDIA, C. ETIOPIA / C. JAPON Y CANAL, C. EEUU / C. LUXEMBURGO Y C. JAPON	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5564-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	556,788	539,751	556,788	539,751	100.0%	0	0	METROLINÉAL	693.10	693.10	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
53940	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TAMESI ENTRE CALLE OTILIO ALVAREZ Y CALLE 4 DE ABRIL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3108-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32,977	32,879	32,977	32,879	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.70	10.70	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOMA BONITA.
53941	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDALES EN BANQUETAS DE DREN PLUVIAL EN CANAL SANTO NIÑO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3118-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	23,179	23,095	23,179	23,095	100.0%	0	0	METROLINÉAL	139.54	139.54	100.0%	LOCALIDAD:COL. SANTO NIÑO
53942	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDALES EN BANQUETAS DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE LOMA REAL EN CRUCE CON AVENIDA LAS TORRES.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3121-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	147,688	145,289	147,688	145,289	100.0%	0	0	METROLINÉAL	18.00	18.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. UNIDAD MODELO.
53943	TERMINACION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 17.0 X 8.0 MTS. EN PATIO CIVICO ENTRE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "CLUB ROTARIO", CLAVE 280PR091H.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	473,951	473,951	473,951	473,951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	136.00	136.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. OBRERA.
53944	TERMINACION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 26.0 X 16.0 MTS. EN PATIO CIVICO / CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" UBICADA EN C. JOSE A. TORRES.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	761,048	761,048	761,048	761,048	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	468.00	468.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. INSURGENTES.
53945	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN "CEMSADET 20", CLAVE: 280PR0303N.	39-TULA	MAMALEON (MAMALEON)	RURAL	09-3139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	357,489	357,489	357,489	357,489	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
53946	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN COBAT "ANGEL INURRIGARRIO ZAPATA", CLAVE: 28ETH00161.	39-TULA	SAN ANTONIO DE NARCULA (SAN ANTONIO)	RURAL	09-3138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	361,225	358,532	361,225	358,532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
53947	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA D. DE DOMINGUEZ", CLAVE: 280PR1919 H.	39-TULA	MAGDALENO CEDILLO (EL CEDILLO)	RURAL	09-3141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	369,208	369,208	369,208	369,208	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
53948	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN TV SEC. "VICTOR RAUL CASTILLO LARA", CLAVE: 280PRJ036Y.	39-TULA	CINCO DE MAYO (CEBOLLITAS)	RURAL	09-3142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	357,489	357,489	357,489	357,489	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
53949	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", CLAVE: 280PRJ036Y.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	357,489	357,489	357,489	357,489	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AGRICOLA LAS CRUCES
53950	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO PIEDRAS", CLAVE: 280PR1419D.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	121,259	116,270	121,259	116,270	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MODULO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=2/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=2/21	24
53951	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA", CLAVE: 28DPR1944Y.	39-TULA	SANTA ANA DE NAHOLA	RURAL	09-3143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	123,796	123,792	123,796	123,792	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MODULO
53952	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, INCL CON 6 TOMAS, EN CALLE CARDENAS GONZALEZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3145-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	47,150	14,145	47,150	14,145	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	0.00	0.0%	
53953	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN 3 CALLEJONES BARRIO PIEDRAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE OGASON	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3148-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	966,264	824,008	966,264	824,008	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	
53954	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON VASQUEZ GOMEZ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y ARROYO	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3147-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	297,679	285,710	297,679	285,710	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	462.00	462.00	100.0%	
53955	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y ARROYO	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3146-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	274,207	256,965	274,207	256,965	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	426.00	426.00	100.0%	
54053	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL.	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	09-5097-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	650,588	649,700	650,588	649,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.23	103.23	100.0%	
54054	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA "ANAHUAC"	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-3323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	1,098,713	1,098,713	1,098,713	1,098,713	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. ANAHUAC
54055	PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. QUINTA ENTRE AV. AMERIGO VILLARREAL Y C. BENITO JUAREZ.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5596-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	3,699,443	3,699,443	3,699,443	3,699,443	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,874.00	8,874.00	100.0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
54056	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MA. MORELOS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	621,034	186,310	621,034	186,310	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,676.43	1,676.43	100.0%	
54058	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, EN CALLES AMOR Y MOTIVACION ENTRE CALLE CREATIVIDAD Y CALLE FINEZA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5571-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	169,519	168,519	169,519	168,519	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VAMOS TAMAILUPAS 1ERA. ETAPA.
54090	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MOTIVACION Y CALLE AMOR ENTRE CALLE CREATIVIDAD Y CALLE HUMANIDAD	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3163-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VAMOS TAMAILUPAS 1ERA. ETAPA.
54091	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 8 Y CALLE 9 ENTRE AV. C. Y AV.D (M-10 Y M-11)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3162-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA PEREGRINA
54095	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3171-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	170,494	170,494	170,494	170,494	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LOMA ALTA
54099	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MINA ENTRE CALLE CHICOMOSTOC Y CALLE ITZOCATL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3179-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	169,139	169,139	169,139	169,139	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AZTECA
54099	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C CARLOS JOAQUIN CASTILLO / C LUCAS ZUGA Y C FRANCISCO CARRERA TORRES, EN CALLE FCO. FLORES SANCHEZ Y CALLE FCO. RAMOS HASTA CALLE CARLOS J	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3174-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	169,139	169,139	169,139	169,139	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SIMON TORRES DE LA GARZA
54061	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C LEY ASARIANA / C JOSE SILVARECH Y C EMILIANO ZAPATA, EN PRIV. DIVISION DEL NORTE Y EN C TIERRA Y LIBERTAD / CALLEJON SIN NOMBRE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3177-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	169,282	169,282	169,282	169,282	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL
54062	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C RIO SAN MARCOS / C RIO BRAVO Y C RIO SAN CRISTOBAL, EN CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO COLORADO ENTRE CALLE RIO GUAYALEJO Y CALLE RIO SAN CRIST	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3185-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	213,046	161,913	213,046	161,913	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN MARCOS II
54063	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C RIO SAN MARCOS / C RIO SANTA ENGRACIA Y PRIVADA RIO CHUE, PRIV. SIN NOMBRE / C ARROYO DEL MORO Y LIMITE DE PRIVADA Y EN C. RIO ESCO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3175-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	169,282	169,282	169,282	169,282	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. ESTUDIANTIL ZDA. ETAPA
54064	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C VIOLETA(M-39) / C CAMACHO VILLANUEVA Y C BLASQUEZ COPPEL Y GUARNICIONES EN C VIOLETA (M-39) / C BLASQUEZ COPPEL Y C RDZ. IN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	144,576	144,576	144,576	144,576	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MODERNA
54065	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DEL LORO Y CALLE CUCU MARRON ENTRE CIRCUITO DE GAVILAN.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3182-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: PAJARITOS
54066	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE ALFREDO (MANZANA 1 Y MANZANA - 6), EN CALLE SIN NOMBRE (MANZANA 2)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3184-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO J. MENDEZ II (2 DE OCTUBRE)
54067	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PANAMA ENTRE CALLE CHILE Y CALLE ROBERTO DE LA FUENTE Y EN CALLE CHILE(MANZANA - 1).	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3181-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA
54068	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAUL GARATE Y CALLE FIDENCIO TREJO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3173-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	169,282	169,282	169,282	169,282	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. ALVARO OBREGON
54069	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE TONATIHU, EN CALLE QUETZALCOATL ENTRE CALLE JAUMAVE Y CALLE CORREDORA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3180-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	169,282	169,282	169,282	169,282	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AZTECA II
54070	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARR. SAN LUIS POTOSI-VICTORIA / BLVD. EMILIO PORTES QIL Y C RIO FRIO / C RIO USUMACINTA Y C RIO SUCHATE Y EN C CERRO DE LA SILA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3176-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	169,139	169,139	169,139	169,139	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TAMATAN
54071	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIV. JALISCO ENTRE BAJA CALIFORNIA Y CALLE SONORA ENTRE AVENIDA TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16) Y CALLE MIER Y TERAN (CALLE 19)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3172-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	169,139	169,139	169,139	169,139	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VIVIENDAS POPULARES
54072	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41-VICTORIA	ALIANZA DE CABALLEROS	RURAL	09-3186-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
54073	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41-VICTORIA	EL OLIVO	RURAL	09-3190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
54874	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41-VICTORIA	EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO)	RURAL	09-3187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
54875	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41-VICTORIA	EL REFUGIO	RURAL	09-3193-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
54876	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41-VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	09-3188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
54877	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41-VICTORIA	LA MISION	RURAL	09-3189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
54878	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41-VICTORIA	LA PRESA	RURAL	09-3191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	350.00	100.0%	
54879	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO.	41-VICTORIA	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	09-3192-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	213,046	213,046	213,046	213,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
54880	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CEDIF # 2, CLAVE:	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5574-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	458,069	458,069	458,069	458,069	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VICENTE GUERRERO.
54881	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CEDIF # 2, CLAVE:	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5573-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	458,069	458,069	458,069	458,069	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ENRIQUE CARDENAS.
54882	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5572-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	71,482	71,482	71,482	71,482	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HORACIO TERAN.
54883	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C HERMANOS SERDAN Y AV. MARTINES DE LA REV. / C VICENTE SUAREZ Y C NO ARTILLERO Y EN C VICENTE SUAREZ Y C NO ARTILLERO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3168-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	170,494	170,494	170,494	170,494	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ESFUERZO POPULAR
54884	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ARROYUELO ENTRE CALLE VALLESTO Y CALLE ALCON EN CALLE JUQUEROS, CALLE FLORESITA Y CALLE AURORA ENTRE CALLE VALLESTO Y FLORESITA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3167-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	170,645	170,645	170,645	170,645	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LINDA VISTA
54885	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ARTICULO 3 ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y PRIVADA 1 (LIMITE DE LA COLONIA).	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3165-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. MARIANO MATAMOROS
54886	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CALLE FRANCISCO VARELA ENTRE CALLE CANCELARIO REYES Y LIMITE DE LA COLONIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3170-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	170,494	170,494	170,494	170,494	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ENRIQUE LARA
54887	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AZTLAN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SOTO LA MARINA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3166-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LIBERAL
54888	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AZUCENA ENTRE CALLE RODRIGUEZ INURRIGARRO Y CALLE CAMACHO VILLANUEVA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3169-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	170,494	170,493	170,494	170,493	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MODERNA
54889	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MEZQUITE ENTRE CARRETERA INTERIORAL Y CALLE SIN NOMBRE, Y EN CALLE BERNARDO TURRUBIATES ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3164-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MONTE ALTO
54892	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN CALLES NUEZ ENTRE CALLE MELON Y CALLE RIO DEL GOLFO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5570-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	169,618	169,618	169,618	169,618	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MANUEL A. RAVIZE.
54893	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN CALLES TAMAHOLIPA Y FERROMEX, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5569-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	169,618	169,618	169,618	169,618	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRATERNIDAD.
54894	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5568-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	169,618	169,618	169,618	169,618	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL
54896	CONSTRUCCION DE TAMIL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5575-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,999,883	1,999,883	1,999,883	1,999,883	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ
54897	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "FORD NO.74", CLAVE: 280PR1542D-1.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3200-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	475,734	475,734	475,734	475,734	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	342.00	342.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TREVIÑO ZAPATA
54898	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 28.0 X 16.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON", CLAVE: 280ST060IN.	41-VICTORIA	EL OLIVO	RURAL	09-3201-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	603,711	603,711	603,711	603,711	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	448.00	448.00	100.0%	
54899	CONSTRUCCION DE TORRE DE CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMIL, FRACC. FSTSE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	648,971	648,652	648,971	648,652	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: FRACC. FSTSE
54900	CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMIL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	650,656	649,964	650,656	649,964	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	103.00	103.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACC. FRAMBOYANES
54901	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CARRERA TORRES, CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE ALDAMA ENTRE AV. DE LA PAZ Y CALLE AZTLAN.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3178-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	169,139	169,139	169,139	169,139	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LIBERAL
54902	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO INICIANDO DE LA CARRETERA CD. VICTORIA - MATAMOROS.	41-VICTORIA	LÁZARO CARDENAS	RURAL	09-3198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	753,956	748,239	753,956	748,239	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	2,400.00	100.0%	
54916	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CORONA BOREAL ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE VIA LACTEA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,053,703	1,052,729	1,053,703	1,052,729	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,775.00	2,775.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SATELITE I
54917	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JACARANDAS ENTRE AV. LAS TORRES A CALLE CARDENAL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	843,862	839,465	843,862	839,465	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,430.00	2,430.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ORALIA GUERRA DE VILLARREAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
54118	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE REMIGIA GONZALEZ ENTRE DE CALLE LETICIA CARDENAS Y CARRETERA CD. VICTORIA - MANTLE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,189,100	1,179,811	1,189,100	1,179,811	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	1,800.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HUERTO SAN JAVIER
54119	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE UNION Y CONCORDIA ENTRE CALLE BELLA VISTA Y AV. DE LA UNIDAD.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	640,513	640,386	640,513	640,386	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	1,100.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VISTA HERMOSA.
54120	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41-VICTORIA	JUAN RINCON	RURAL	09-3360-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,320	0	48,320	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	253.00	0.00	0.0%	
54121	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41-VICTORIA	OTILIO MONTAÑO	RURAL	09-3359-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	41,571	41,571	41,571	41,571	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	232.00	232.00	100.0%	
54122	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ACERO EN CANAL PLUVIAL EN CALLE VIA LACTEA DE AV. LA PAZ HASTA CALLE ALTAR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	663,911	663,911	663,911	663,911	100.0%	0	0	METRO LINEAL	364.00	364.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAGITARIO
54123	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 12 ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MANUEL GONZALEZ	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-5584-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	52,385	52,385	52,385	52,385	100.0%	0	0	METRO LINEAL	147.00	147.00	100.0%	
54124	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 17.	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-5582-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	143,159	139,584	143,159	139,584	100.0%	0	0	METRO LINEAL	396.00	396.00	100.0%	
54125	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 13 ENTRE CALLE ALBARO OBREGON Y CARRETERA NACIONAL.	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-5583-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	73,313	73,313	73,313	73,313	100.0%	0	0	METRO LINEAL	218.00	218.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.
54126	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE.	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-5581-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	86,780	86,780	86,780	86,780	100.0%	0	0	METRO LINEAL	257.00	257.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL. COL. EUGENIO HERNANDEZ FLORES.
54127	CONSTRUCCION DE PUENTE SANTA MARIA.	42-VILLAGRÁN	ÁLVARO OBREGON	RURAL	09-2764-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	439,994	390,464	439,994	390,464	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	125.00	125.00	100.0%	
54128	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 28.0 X 10.0 MTS. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ABDON SANCHEZ"	42-VILLAGRÁN	GENERAL LUCIO BLANCO	RURAL	09-5577-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	405,186	405,186	405,186	405,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	
54129	PERFORACION, ELECTRIFICACION Y RED DE AGUA POTABLE.	42-VILLAGRÁN	CAÑELARIO REYES (AMADOR GARCÍA SILVA)	RURAL	09-2761-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	269,225	269,225	269,225	269,225	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
54130	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8.00 X 10.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA "NOS HERODES DE CHAPULTEPEC" CLAVE: 28DPRI9760.	43-XICOTÉNCATL	CARRERA TORRES	RURAL	09-5589-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	155,639	155,632	155,639	155,632	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	117.00	117.00	100.0%	
54131	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO E INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	43-XICOTÉNCATL	LAS CAPITANAS	RURAL	09-5587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	830,853	830,853	830,853	830,853	100.0%	0	0	METRO LINEAL	647.00	647.00	100.0%	
54132	PAV. ASFALTICA EN C PROLONG. NARANJOS / C FLORES MAGON Y C CENTAURO DEL NORTE, C CENTAURO DEL NORTE / C PANAMA Y C PROLONGACION NARANJOS Y C PIPLA / C PANAMA	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-2767-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	753,229	752,029	753,229	752,029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,033.00	2,033.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ESCANDON I.
54133	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE AV. REFORMA ENTRE DREN Y LIMITE DE LA COLONIA.	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-2768-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,196,714	1,180,688	1,196,714	1,180,688	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,230.00	3,230.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRIMERO DE MAYO.
54134	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HECTOR M. SAENZ ENTRE CALLE AV. REFORMA Y DREN.	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	09-2769-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,457,310	1,445,269	1,457,310	1,445,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,933.40	3,933.40	100.0%	LOCALIDAD: COL. HECTOR M. SAENZ.
	RECONSTRUCCION																							
54212	RECAPETADO CON ASFALTO EN C PROL. MORELOS / C MINA Y C JUAREZ, C JUAREZ / C PROL. MORELOS Y C GUERRERO, C GUERRERO / C JUAREZ Y C MORELOS / C MORELOS / C JUAREZ Y C ALLENDE.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-2310-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,582,089	1,563,246	1,582,089	1,563,246	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,450.00	9,450.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
93037	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	6-BUSTAMANTE	LA LOMA RASA	RURAL	09-2365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	214,915	214,910	214,915	214,910	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	327.00	327.00	100.0%	METAS 305 METROS LINEALES
54213	AMPLIACION DE TECHUMBRE DE 8.0 X 10.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE: 28DPRI1471Z.	11-GÓMEZ FARIAS	LA ESPERANZA	RURAL	09-5444-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	129,272	129,247	129,272	129,247	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	
54214	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE / C DR. RUBEN FLORES Y C OLGA VILLARREAL MONTALVO / C OLGA VILLARREAL MONTALVO / AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. JOEL ROBERTO	14-GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5459-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	320,340	308,446	320,340	308,446	100.0%	0	0	METRO LINEAL	257.70	257.70	100.0%	LOCALIDAD: COL. RUIZ CORTINES.
54215	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C J. G. DE RESURRECCION / C CANARIO Y C CENZONTLE, C CANARIO / C J. G. DE RESURRECCION Y C MIER Y TERAN Y EN C MIER Y TERAN / C CANARIO Y C CENZONTLE.	14-GUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5458-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	375,734	375,734	375,734	375,734	100.0%	0	0	METRO LINEAL	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ELECTRICISTAS.
54216	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	16-HIDALGO	BENITO JUÁREZ (MONFORT)	RURAL	09-2623-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	172,962	172,962	172,962	172,962	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	
54217	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-5471-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	251,902	251,802	251,902	251,802	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,250.00	1,250.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO J. MENDEZ
54218	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA MARGEN SUR DE LA CARRETERA CD. VICTORIA-SAN LUIS POTOSI A PARTIR DE LA CALLE HIDALGO.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	09-5478-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	305,375	91,613	305,375	91,613	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. PEDRO J. MENDEZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
54219	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8.00 X 15.00 M. JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE: 280JN154Q	26-MIQUEHUANA	SAN JOSÉ DEL LLANO	RURAL	09-2393-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	201,278	201,260	201,278	201,260	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	124.00	124.00	100.0%	
54220	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	28-NUEVO MORELOS	LA REFORMA	RURAL	09-5522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	102,038	102,038	102,038	102,038	100.0%	0	0	METROLINEAL	293.40	293.40	100.0%	
54221	AMPLIFICACION DE CANCHA 7.0 X 14.0 MTS., EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL", CLAVE: 280JN1851	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	09-2692-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	57,778	57,778	57,778	57,778	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	98.00	98.00	100.0%	
54222	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON TUBO PVC DE 8" (2DA. ETAPA).	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	09-2230-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	1,136,415	1,132,759	1,136,415	1,132,759	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,119.00	1,119.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSIO.
54223	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLEJO SIN NOMBRE	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	09-2404-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	149,953	149,656	149,953	149,656	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	100.00	100.0%	
54224	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRERA TORRES.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5548-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	637,445	637,445	637,445	637,445	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA VALENTINA
54225	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALBALES	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5549-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	504,311	504,311	504,311	504,311	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA BELLA VISTA NORTE
54226	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAURO VILLAR ENTRE GUILLERMO PRIETO Y LOPEZ MATEOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5550-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	600,166	600,166	600,166	600,166	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA LOMA ALTA
	MEJORAMIENTO																							
93048	REMEDIACION DE AUDITORIO MUNICIPAL, INCL. APLANADO, INST. SANITARIA, ELECTRICA.	8-CASAS	CASAS	URBANO	09-2188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	627,451	627,448	627,451	627,448	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	422.50	422.50	100.0%	METAS: 6 SALIDAS
93049	REMEDIACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (CAMPO DE SÓFTBOL, BENTO JUAREZ GARCIA), INCL. SUB-ESTACION ELECTRICA, ALUMBRADO Y ACCIONAMIENTO DE DOG-OUTS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2651-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	916,673	888,275	916,673	888,275	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
93050	CERCO DE MALLA CICLONICA CON RODAPIE EN ESC. PRIMARIA "NIÑOS PROLETARIOS" CLAVE: 280PR0507H	16-HIDALGO	LA TRINIDAD (TRINIDAD)	RURAL	09-2622-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	169,681	169,681	169,681	169,681	100.0%	0	0	METROS LINEALES	320.00	320.00	100.0%	
93059	TERMINACION DE AULA DIDACTICA DE 6.0 X 8.0 M EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TERMIN TRISTAN MENDOZA"	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5077-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	132,491	129,146	132,491	129,146	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYUTLA
93040	TERMINACION DE AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESC. PRIMARIA "ABEL RAMIREZ"	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5073-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	160,295	144,516	160,295	144,516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAMPESINA
93041	REMEDIACION DE PLAZA PUBLICA, EN CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO, RODAPIE Y SUM. Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5518-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	578,484	578,484	578,484	578,484	100.0%	0	0	METROLINEAL	537.31	537.31	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA PAZ.
93042	SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO Y TERMINACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE: 280JN0864P-1	35-SAN FERNANDO	EL NORTEÑO	RURAL	09-2701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	69,262	66,546	69,262	66,546	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	
93043	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE: 280JN0864P-1	35-SAN FERNANDO	SAN GERMAN	RURAL	09-2700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	38,255	38,255	38,255	38,255	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
93044	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO JUN JULIAN CARRILLO. CLAVE: 280JN0864P-1	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	31,481	31,204	31,481	31,204	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA AMPLIACION LOMA ALTA
93045	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDALES EN BANQUETAS DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CANAL SANTO NIO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3117-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	282,467	282,467	282,467	282,467	100.0%	0	0	METROLINEAL	295.80	295.80	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRENTE DEMOCRATICO.
93046	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDALES EN BANQUETAS DE DREN PLUVIAL UBICADO EN LA COLONIA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-3119-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	212,785	0	212,785	0	0.0%	0	0	METROLINEAL	262.85	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. REVOLUCION VERDE.
93047	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA DE MADERA DE 6 X 8 M. INCLUYE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIM. RURAL. FOL. "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 280PR0510E	43-XICOTENCATL	EL AZÚCAR	RURAL	09-2770-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	128,036	125,163	128,036	125,163	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
43818	CONSERVACION PERIODICA DE PAVIMENTOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION EN CALIENTE DE CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2778-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAUPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	85,969,397	85,969,397	85,969,397	85,969,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	601,879.27	601,879.27	100.0%	
93050	NIVELACION Y CONFORMACION DE CAMINO.	42-VILLAGRÁN	LA ROSITA	RURAL	09-2766-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,000.00	8,000.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
93074	REHABILITACION DE BAOS DEL GYM MUNICIPAL.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	378,318	350,624	378,318	350,624	100.0%	0	0	METROLINEAL	1.00	1.00	100.0%	
93075	REHABILITACION DE EXPLANADA EN EL GYM MUNICIPAL.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-2606-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	65,996	65,996	65,996	65,996	100.0%	0	0	OTROS	252.80	252.80	100.0%	META SUBESTACION
93076	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO.	2-ALDAMA	LAS FLORES	RURAL	09-2611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	227,614	227,614	227,614	227,614	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,490.00	1,490.00	100.0%	
93077	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO.	2-ALDAMA	MORÓN	RURAL	09-2610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	358,395	358,395	358,395	358,395	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,700.00	2,700.00	100.0%	
54889	REHABILITACION DE SALON DE JARDIN DE NIÑOS "ADOLFO LOPEZ MATEOS", CLAVE: 280JN0399J	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	252,239	252,159	252,239	252,159	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	59.09	59.09	100.0%	LOCALIDAD: COL. REV. VERDE.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
54880	REVESTIMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CAMINO A COLONIAS Y CALLE ALTAMIRA.	3-ALTAMIRA	LÁZARO CARDENAS (EL MEZQUITE)	RURAL	09-2869-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	92,540	91,988	92,540	91,988	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,425.00	1,425.00	100.0%	
54881	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA NACIONAL MAN TE VALLES	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	09-2918-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	72,750	72,750	72,750	72,750	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	13.00	13.00	100.0%	
54882	REVESTIMIENTO DE CAMINO VECINAL ACCESO AL ELJO.	4-ANTIGUO MORELOS	CONSTITUCIÓN DE 1917 UNO	RURAL	09-2917-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	244,976	244,976	244,976	244,976	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,065.00	3,065.00	100.0%	
55186	REHABILITACION DE CAMINO	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-5433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	700,202	700,202	700,202	700,202	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,278.96	3,278.96	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LAZARO CARDENAS
55187	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUT.BOL. INCL. CERCO PERIMETRAL Y GRADAS DE CONCRETO.	8-CASAS	CASAS	URBANO	09-5437-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	203,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55188	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL.	8-CASAS	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	09-5436-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	241,500	241,352	241,500	241,352	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
55189	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, INCL. ANDADORES Y ARBOTANTES.	8-CASAS	LA LAJILLA (CARMEN PEREZ CANTU)	RURAL	09-5435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	302,392	302,392	302,392	302,392	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
55190	REHABILITACION DE VELATORIO MUNICIPAL, LOSA DE CONCRETO, INST. SANITARIA Y ELECTRICA.	8-CASAS	CASAS	URBANO	09-2189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	605,474	305,474	605,474	305,474	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	34.59	34.59	100.0%	METAS: 4 SALIDAS
55191	RECAPETEO ASFALTICO DE SOM. DE ESP. EN C. INDEPENDENCIA ENTRE C. RIO VERDE Y C. CENTENARIO	9-CUADRA MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5583-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	419,809	419,809	419,809	419,809	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. OBRERA
55192	REHABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA (CANCHAS), MANTENIMIENTO ELECTRICIO Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES.	9-CUADRA MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2948-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	83,559	83,559	83,559	83,559	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SECTOR EMILIANO ZAPATA
55193	REHABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA (CANCHAS), NIVELACION DE CANCHA Y SUM. E INSTALACION DE PASTO.	9-CUADRA MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2949-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	292,582	292,582	292,582	292,582	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	930.00	930.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. HIPODROMO
55194	REHABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA (CANCHAS), SUM. E INSTALACION DE TELA CICLONICA DE 4.5 MTS. DE ALTURA, DE 1.20 MTS DE ALTURA Y BANQUETA.	9-CUADRA MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2947-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	453,626	453,626	453,626	453,626	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	192.00	192.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. COYOTES
55195	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIOS "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE 280JN01925.	9-CUADRA MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5493-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	277,976	277,976	277,976	277,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	138.00	138.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. RICARDO FLORES MAGON.
55196	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE TALLERES, EN ESC. SECUNDARIA GENERAL NO. 6, CLAVE 280SD00984.	9-CUADRA MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5495-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	358,979	358,979	358,979	358,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	864.00	864.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. ARBOL GRANDE.
55197	REHABILITACION GENERAL, PROTECCIONES, NIVELACION DE PISOS Y TECHO DE LAMINA, EN JARDIN DE NIOS "FEDERICO FROBEL" CLAVE 280JN01980.	9-CUADRA MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5496-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	159,239	159,233	159,239	159,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	43.00	43.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. 16 DE SEPTIEMBRE.
93061	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO.	13-G: EacuteMEZ	LA DIANA	RURAL	09-2195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	609,620	605,232	609,620	605,232	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,000.00	9,000.00	100.0%	
93062	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "GONZALEZ BENAVIDES" CLAVE 280P032434-1, SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO.	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5463-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	94,038	94,038	94,038	94,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
93063	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "PROF. LEONCIO LEAL" CLAVE 280P017296-1, SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO.	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5462-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	112,845	96,011	112,845	96,011	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	298.14	298.14	100.0%	LOCALIDAD:COL. RUIZ CORTINES.
93064	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL Y DEPORTIVO MUNICIPAL, EN CALLE BAEZ BENAVIDES ENTRE AV. JOSE MA. MORELOS Y AV. IGNACIO ALLENDE	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5158-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	225,260	225,260	225,260	225,260	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RUIZ CORTINES
93065	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. IGNACIO ZARAGOZA/ BLVD. MIGUEL HIDALGO Y AV. JOSE MA. MORELOS Y EN BLVD. MIGUEL HIDALGO (AV. BENITO JUAREZ Y C. IGNACIO ZARAGOZA)	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5461-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	301,884	299,039	301,884	299,039	100.0%	0	0	METROLINEAL	168.00	168.00	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
93066	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. INOS. GUTIERREZ DE LARA Y BLVD. MIGUEL HIDALGO.	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5460-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	430,980	400,021	430,980	400,021	100.0%	0	0	METROLINEAL	365.00	365.00	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
93067	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANTUARIO EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE PEDRO J. MENDOZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5449-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	139,323	133,720	139,323	133,720	100.0%	0	0	METROLINEAL	159.40	159.40	100.0%	LOCALIDAD:COL. PESCADORES.
93068	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANTUARIO EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FOTUNATO	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5447-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	425,352	423,889	425,352	423,889	100.0%	0	0	METROLINEAL	463.65	463.65	100.0%	LOCALIDAD:COL. PESCADORES.
93069	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANTUARIO EN AV. INOS GUTIERREZ DE LARA ENTRE BLVD. EDUARDO ROJAS Y CALLE EDUARDO CHAVEZ	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5450-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,634	60,634	60,634	60,634	100.0%	0	0	METROLINEAL	77.20	77.20	100.0%	LOCALIDAD:COL. RUIZ CORTINES.
93069	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANTUARIO EN BLVD. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BAEZ BENAVIDES Y CALLE BLAS DE LA GARZA	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5451-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	277,153	277,153	277,153	277,153	100.0%	0	0	METROLINEAL	195.90	195.90	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
93061	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANTUARIO EN CALLE FOTUNATO DOSAL ENTRE AV. INOS. GUTIERREZ DE LARA Y AV. FRANCISCO JAVIER MINA.	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5448-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	69,652	67,608	69,652	67,608	100.0%	0	0	METROLINEAL	42.60	42.60	100.0%	LOCALIDAD:COL. PESCADORES.
93062	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANTUARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. INOS GUTIERREZ DE LARA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5453-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	262,109	262,109	262,109	262,109	100.0%	0	0	METROLINEAL	177.00	177.00	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
93063	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANTUARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. MEXICO.	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5456-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	300,052	292,594	300,052	292,594	100.0%	0	0	METROLINEAL	166.00	166.00	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
93064	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANTUARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y BLVD. MIGUEL HIDALGO.	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5454-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	264,646	264,646	264,646	264,646	100.0%	0	0	METROLINEAL	195.00	195.00	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
93065	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANTUARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BLVD. MIGUEL HIDALGO Y AV. JOSE MA. MORELOS.	14-QUERRERO	CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	287,678	287,678	287,678	287,678	100.0%	0	0	METROLINEAL	165.30	165.30	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
17*16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24																	
93066	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE MAYO ENTRE AV. HNOS GUITEZ DE LARA Y BLVD. MIGUEL HIDALGO.	14-GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-5452-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	724,854	716,667	724,854	716,667	100.0%	0	0	METRO LINEAL	369.90	369.90	100.0%	LOCALIDAD:ZONA CENTRO
93067	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO METALICO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA).	14-GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-3370-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	125,110	125,110	125,110	125,110	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	710.00	710.00	100.0%	
93068	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GLZ. BOCANEGRA", CLAVE: 280PR0778, (IMPERMEABILIZACION DE 5 AULAS, COLOCACION DE VITROPISO DE 4 AULAS CONST. DE BANQUETAS PERIMETRALES.)	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-5467-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	255,110	255,110	255,110	255,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	LOCALIDAD: ESTACION SANTA ENGRACIA
93069	REHABILITACION DE TANQUES ELEVADOS (2), INST. DE BOMBA, CLORADOR, PINTURA E IMPERMEABILIZACION.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-3156-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	211,762	211,762	211,762	211,762	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL OYAMA.
93070	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA "NEZUCUALCOYOTLI", CLAVE: 280TV08H (IMPERMEABILIZACION PISO DE VITROPISO Y PINTURA VINILICA, SALIDAS SANITARIAS)	17-JAUMAVE	MAGDALENO AGUILAR (SANTANGUILLO)	RURAL	09-2639-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	338,138	338,138	338,138	338,138	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	85.00	85.00	100.0%	
93071	AFORO, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION A LA RED DE POZO PROFUNDO, INCL. REHABILITACION DE PILETA.	19-LLERA	MIRADORES (GUAYALEJO)	RURAL	09-2206-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	195,007	194,732	195,007	194,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	METAS:1 BOMBA, LOCALIDAD: COL. MIRADORES
93072	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "LAURO AGUIRRE" T.M., CLAVE: 280PR040P, BANQUETA Y BARANDALES.	19-LLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	09-2203-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	157,831	157,831	157,831	157,831	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	650.00	650.00	100.0%	METAS:260.00 METROS LINEAL, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
93073	REHABILITACION DE FORO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "AMADO NERVO" CLAVE: 280PR041A.	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	09-3160-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	177,488	177,488	177,488	177,488	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	
93078	REHABILITACION DE ALBERGUE CAPILLA.	21-EL MANTE	NEUEVA APOLONA	RURAL	09-2680-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	223,640	223,371	223,640	223,371	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
93079	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE MOS "ESCUDO NACIONAL".	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5072-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	189,601	189,600	189,601	189,600	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	101.00	101.00	100.0%	LOCALIDAD : COL. LOPEZ PORTILLO
93080	REHABILITACION DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE EDUCACION	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	120,251	120,251	120,251	120,251	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIGUEL ALEMAN
93081	REVESTIMIENTO DE VALIADARES EN CALLE BECONIA ENTRE CALLES ROSAS Y LIMITE AL PREDIO, CALLE LAUREL, CALLE FLORES, CALLE LIROS, ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	474,935	474,865	474,935	474,865	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	6,000.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AL PARAISO 1 Y 2
93082	REVESTIMIENTO DE VALIADARES EN CALLE GOMEZ FARRAS ENTRE CALLE INGLATERRA Y CAMINO A LOS GENERALES	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2660-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	362,857	362,829	362,857	362,829	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,573.00	4,573.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. PLAN DE AYUTLA
93083	REVESTIMIENTO DE VALIADARES EN CALLE INTEGRACION ENTRE CALLE PROGRESISTA Y CALLE PACIFICACION.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2661-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	227,844	227,843	227,844	227,843	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,854.00	2,854.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. UNIDAD Y PROGRESO
93084	REVESTIMIENTO DE VALIADARES EN CALLE MARIANO AZUELA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2657-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	183,973	183,931	183,973	183,931	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,295.00	2,295.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FOMENTO NACIONAL
93085	REVESTIMIENTO DE VALIADARES EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CALLE CAMINO ALOS GENERALES Y LIMITE AL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2662-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	275,740	275,728	275,740	275,728	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,464.00	3,464.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. 20 DE SEPTIEMBRE
93086	DEMOLICION DE BANQUETA EN PLAZA DE COLONIA MARIANO MATAMOROS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2990-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	29,138	29,137	29,138	29,137	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA MARIANO MATAMOROS
94374	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN AV. LUZ DEL PARAISO, ACCESO A LAS COLONIAS LUZ DEL PARAISO, LOMAS DEL REAL Y FRACC. BARRIO PRADERA DE LA RIOJA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3018-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	96,107	96,107	96,107	96,107	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL.LOMAS REAL
94375	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE ANGEL REAL ENTRE CALLE GONZALO MTZ. SILVA Y CALLE GUSTAVO G. CERILLO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3017-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	76,561	76,560	76,561	76,560	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,050.00	1,050.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PERIODISTAS SUR
94376	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE LAGO ENTRE CALLE CHAPALA ENTRE CALLE RIO PECOS Y CALLE RIO CARRIZALEZ.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3023-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	96,107	96,107	96,107	96,107	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. DEL VALLE
94377	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE LOMA NEVADA Y CALLE LOMA VERDE ENTRE CALLE LOMA NEVADA Y CALLE LOMA VISTA HERMOSA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3021-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	91,741	91,730	91,741	91,730	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOMA ALTA
94378	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE MANUEL OJEDA A LA TORRE DE CALLE AVECTA LOPEZ A CALLE MARTE R. GOMEZ.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3020-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	73,132	73,132	73,132	73,132	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,050.00	1,050.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RICARDO RAMOS
94379	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE PALOMO ENTRE CALLE ACRANEOS Y CALLE AGUILA REAL.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3016-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	74,637	74,637	74,637	74,637	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,002.00	1,002.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA VEMADITA
94380	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE SUR Y ACCESO AL JARDIN DE MOS DE CALLE COLISEO 2009 A PREPARATORIA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3022-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	100,616	100,616	100,616	100,616	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JESUS VEGA SANCHEZ
94381	REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE 17 DE MARZO, CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE 24 DE DICIEMBRE ENTRE AV. INGLATERRA Y CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE 24 DE JUNIO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3019-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	146,649	146,649	146,649	146,649	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,170.00	2,170.00	100.0%	LOCALIDAD : COL. JUAN RODRIGUEZ
94382	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DE LA COL. AMPL. FERROCARRILES.	22-MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-3026-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
94383	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DE LA COL. LOS PINOS.	22-MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-3025-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	83,963	83,963	83,963	83,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
94384	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DE LA COL. OBRERA.	22-MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-3024-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	83,963	83,963	83,963	83,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 8/9	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=22/21
																	17=16/14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
54385	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	CINCO DE MAYO	RURAL	09-3040-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79,200	79,199	79,200	79,199	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54386	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	EL GALANEÑO	RURAL	09-3039-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54387	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	EL LONGOREÑO	RURAL	09-3034-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	52,801	52,801	52,801	52,801	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
54388	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	EL RAMIREÑO	RURAL	09-3028-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	52,801	52,801	52,801	52,801	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
54389	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	ESPERANZA Y REFORMA (CELESTINO MELIÁN)	RURAL	09-3037-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54390	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	09-3041-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54392	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3036-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. 20 DE NOVIEMBRE
54391	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. LUCIO BLANCO
54393	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3049-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	213,736	213,736	213,736	213,736	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,800.00	10,800.00	100.0%	LOCALIDAD: B18 EJOS LA LUZ, LA REDONDA Y LA VENADA
54394	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LA BARTOLINA	RURAL	09-3057-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	105,600	105,600	105,600	105,600	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,500.00	4,500.00	100.0%	
54395	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LA CAPILLA	RURAL	09-3056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79,200	79,200	79,200	79,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54396	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LA LAGUNA	RURAL	09-3045-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	53,192	53,192	53,192	53,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
54397	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LA LUZ	RURAL	09-3038-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	52,801	52,801	52,801	52,801	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
54398	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LA TIERITA	RURAL	09-3035-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	143,966	143,963	143,966	143,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,750.00	6,750.00	100.0%	
54399	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LA VANGUARDIA	RURAL	09-3054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79,775	79,775	79,775	79,775	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54400	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LAGUNA HONDA	RURAL	09-3051-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	83,742	83,740	83,742	83,740	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54401	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LAS BLANCAS	RURAL	09-3042-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	52,801	52,801	52,801	52,801	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
54402	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LOS CARRIZOS	RURAL	09-3052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	83,742	83,740	83,742	83,740	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54403	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	LOS RANCHITOS (ARTURO GARCÍA)	RURAL	09-3055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79,775	79,775	79,775	79,775	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54404	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	PACHECO	RURAL	09-3032-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	111,655	111,653	111,655	111,653	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,500.00	4,500.00	100.0%	
54405	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	PROGRESO AGRARIO (CAJETA DEL CANALERO)	RURAL	09-3030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54406	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	QUJANO	RURAL	09-3053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	83,742	55,828	83,742	55,828	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
54407	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	REVOLUCIÓN	RURAL	09-3044-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	106,359	106,359	106,359	106,359	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,500.00	4,500.00	100.0%	
54408	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	SAN LORENZO	RURAL	09-3047-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	52,258	52,258	52,258	52,258	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
54409	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	SANTA ADELAIDA	RURAL	09-3043-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54410	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	VEINTINO DE MAYO (LAS CUATROCIENTA S)	RURAL	09-3048-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	83,742	83,740	83,742	83,740	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54411	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	09-3046-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	83,742	83,740	83,742	83,740	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	
54412	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	VILLA HERMOZA	RURAL	09-3031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	132,000	132,000	132,000	132,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,750.00	6,750.00	100.0%	
54413	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO.	22-MATAMOROS	VILLANUEVA	RURAL	09-3050-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	83,742	83,740	83,742	83,740	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=2/21	24	
54414	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL POBLADO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-3029-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	79,624	79,624	79,624	79,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,050.00	4,050.00	100.0%	LOCALIDAD: POB. LUCIO BLANCO
54415	REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL POBLADO	22-MATAMOROS	LOS RAMIREZ	RURAL	09-3027-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	106,856	106,854	106,856	106,854	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,500.00	4,500.00	100.0%	
54416	REHABILITACION DE SALON DE ACTOS.	23-MÉNDEZ	AMPLIACION SAN LORENZO	RURAL	09-3061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	148,573	148,256	148,573	148,256	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
54417	REHABILITACION DE SALON DE ACTOS, (BANQUETAS, ENLAJES, PINTURA, 2 PUERTAS, 4 VENTANAS.	23-MÉNDEZ	MARTIRES DEL CAMPO	RURAL	09-3065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	119,434	110,605	119,434	110,605	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: SALON
54418	RECAPITEO ASFALTICO EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y E. B. GUERRA.	24-MIER	MIER	URBANO	09-2391-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	235,877	70,763	235,877	70,763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,198.32	59.92	5.0%	
54419	REHABILITACION DE AULAS JARDIN DE NIOS "A.B.C." CLAVE: 28DJN03930-1, SUM. E INSTALACION DE CERCA DE MALLA DE 1.50 MTS. DE ALTURA Y SUM. Y APLICACION DE PINTURA.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5508-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	146,232	146,232	146,232	146,232	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	52.50	52.50	100.0%	LOCALIDAD:COL. LINDA VISTA.
54420	REHABILITACION CENTRO DE MAESTROS SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION FISICA NO. 7 USAR, ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5513-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	80,356	80,356	80,356	80,356	100.0%	0	0	OBRA	50.00	50.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. BARRERA.
54421	REHABILITACION DE AULAS EDUCATIVAS EN JARDIN DE NIOS "SIMA RAMIREZ RAMOS" CLAVE: 28DJN141-1, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5511-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	230,196	230,196	230,196	230,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	286.15	286.15	100.0%	LOCALIDAD:FRACC. JARDINES DE SAN GERMAN.
54422	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL Y FUTBOL, SUM. Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS. DE ALTURA.	25-MIGUEL ALEMÁN	LOS ANGELES	RURAL	09-5506-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	230,320	230,320	230,320	230,320	100.0%	0	0	METRO LINEAL	264.00	264.00	100.0%	
54423	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO BEISBOL, SUM. Y APLICACION DE PINTURA, Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS.	25-MIGUEL ALEMÁN	LOS GUERRA	URBANO	09-5507-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	232,738	232,736	232,738	232,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	431.29	431.29	100.0%	
54444	REHABILITACION DE EDIFICIO EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE" CLAVE: 28OPR168BU-1, APLICACION DE APLANADO DE UNBLOCK DE COLOR.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-5510-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	64,254	61,093	64,254	61,093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	809.82	809.82	100.0%	LOCALIDAD:COL. RODRIGUEZ.
54445	REVESTIMIENTO DE C FRANCISCO GARZA E ISRAEL VILLARREAL, AV. MONTERREY Y C ANDRES MARTINEZ, C ADOON RODRIGUEZ, C RUPERTO VILLARREAL, C ERNESTO FERRERA, C FRAN.	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-3086-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,262,568	1,262,567	1,262,568	1,262,567	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	17,906.00	17,906.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS PRESIDENTES
54446	REVESTIMIENTO DE C IMPAR / CARRETERA NACIONAL Y AV. OCOTE, C VAGABUNDO / CARRETERA NACIONAL Y AV. OCOTE, AV. OCOTE / C IMPAR Y C ROLLO, AV. ENCUENTRO	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-3088-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	453,185	453,185	453,185	453,185	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,399.00	6,399.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. GRANJAS TREVIÑO
54447	REVESTIMIENTO DE C QUITO / C LISBOA Y C ROMA, AV. LONDRES / C LISBOA Y C MANZANILLO, AV. BERLIN / C MANZANILLO Y AV. IRLANDA, AV. IRLANDA / QUITO	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-3084-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	393,940	393,940	393,940	393,940	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,555.00	5,555.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RES. REFORMA URBANA
54448	REVESTIMIENTO DE CALLE ABASOLO ENTRE BLVD. UNIVERSIDAD Y CALLE EMILIO MADERO.	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-3087-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	465,068	465,068	465,068	465,068	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,552.00	6,552.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA NO.2
54489	REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE TORONJO Y CALLE EL LIMONERO, CALLE EL MANZANO ENTRE CALLE ZUAZA Y CARRETERA NACIONAL.	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-3092-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	321,506	320,910	321,506	320,910	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,155.00	6,155.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. GRANJAS ECONOMICAS I
54449	REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE TORONJO Y CALLE EL LIMONERO, CALLE EL MANZANO ENTRE CALLE ZUAZA Y CARRETERA NACIONAL.	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-3082-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	436,082	436,082	436,082	436,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,155.00	6,155.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. GRANJAS ECONOMICAS I.
54481	REVESTIMIENTO DE CALLE HOUARAS ENTRE AV. BOLIVIA Y AV. GASCOINACTO, CALLE BRASIL ENTRE PROL. NICARAGUA Y AV. REPUBLICA ARGENTINA ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE BRASIL.	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-3089-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	463,547	463,547	463,547	463,547	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,546.00	6,546.00	100.0%	LOCALIDAD : COL. AMERICA
54482	REVESTIMIENTO DE CALLE PEDRO INFANTE, CALLE JUAN GABRIEL, CALLE JOSE A. JIMENEZ ENTRE CALLE LOLA BELTRAN Y CALLE RESORTES.	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-3083-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	565,252	565,252	565,252	565,252	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,995.00	7,995.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ARTISTAS
54483	REVESTIMIENTO DE CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ Y CALLE EMILIO MADERO ENTRE CALLE HUSTECA Y CALLE TAMATAN.	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-3085-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	117,892	117,892	117,892	117,892	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,624.00	1,624.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAVAZOS LERMA
54484	REVESTIMIENTO EN C PRIV. MIGUEL T. / C 7 LEGUAS Y LUZ CORRAL, C JOSE RODRIGUEZ / C AMRITON, Y C DOROTEO ARANGO, C EMILIO M. / C MARTIN C. Y AV. E	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-3081-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,347,439	1,347,436	1,347,439	1,347,436	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	19,099.00	19,099.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA
54485	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR.	29-OCAMPO	LA MURALLA	RURAL	09-2352-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	229,649	229,649	229,649	229,649	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.95	64.95	100.0%	
54486	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR.	29-OCAMPO	VEINTE DE NOVIEMBRE (LAS POZAS)	RURAL	09-2351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	292,017	286,481	292,017	286,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,602.00	2,602.00	100.0%	
54487	REHABILITACION DE TALLERES EN ESC. SECUNDARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE: 28DES0017W, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA.	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-2349-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	185,445	182,022	185,445	182,022	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	508.87	508.87	100.0%	
54488	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO.	29-OCAMPO	LA MURALLA	RURAL	09-2401-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	225,542	192,394	225,542	192,394	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,314.00	3,314.00	100.0%	
54461	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (RED GENERAL).	31-PALMELLAS	EL LLANO DE AZULAS	RURAL	09-2360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	121,327	121,327	121,327	121,327	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%	
54463	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5544-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	330,050	330,050	330,050	330,050	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. CASA BELLA.
54462	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5545-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	196,072	196,072	196,072	196,072	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. AZTLAN.
54464	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN C HUMBERTO D. ESQUIVEL Y C EVA E. GORDILLO / C J. LOPEZ TUBIANA Y C PONCE DE LEON, INCL. GUARNICION PECHO PALOMA, PISO ESTAMPADO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3257-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	730,734	713,615	730,734	713,615	100.0%	0	0	METRO LINEAL	195.44	195.44	100.0%	LOCALIDAD:COL. C.N.T.E.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54885	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CUARENTENO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE MAZUCENA. INCL. PISO ESTAMPADO, BANQUETA, BANCAS Y MALLA CICLONICA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3260-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	418,910	418,910	418,910	418,910	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	. LOCALIDAD: COL. VIELA VELAZQUEZ.
54886	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE MAR DE PLATA ENTRE PLAZA DE GAVIOTAS Y MADERERIA. INCL. PISO ESTAMPADO Y BANCAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	486,217	485,279	486,217	485,279	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	. LOCALIDAD: COL. VALLE DORADO PLAZA LAS GAYAS.
54887	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PASO DE LOS FRESNOS Y CALLE NARANJOS. INCL. PISO ESTAMPADO, BANQUETAS Y BANCAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3258-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	763,847	763,847	763,847	763,847	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	. LOCALIDAD: COL. LOS FRESNOS.
54888	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA.	32-REYNOSA	DIEZ DE NOVIEMBRE	RURAL	09-5543-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	331,201	331,188	331,201	331,188	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
54889	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL. CLAVE: 28PR09033R. IMPERMEABILIZACION, PISO Y PINTURA.	34-SAN CARLOS	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	09-2304-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	115,799	115,799	115,799	115,799	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	77.00	77.00	100.0%	
54870	REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL. IMPERMEABILIZACION, PISO Y PINTURA.	34-SAN CARLOS	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	09-2263-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	239,879	239,315	239,879	239,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	77.32	77.32	100.0%	
54871	REHABILITACION DE FACHADA DEL VELATORIO Y PANTON MUNICIPAL. PORTONES (2) Y PINTURA.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	09-2266-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	108,280	108,278	108,280	108,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
54872	REVESTIMIENTO DE CAMINO EJ. CARRICITOS - CENTRO RECREATIVO LA CASCADA.	34-SAN CARLOS	CARRICITOS Y TINAJA	RURAL	09-2309-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	567,240	567,219	567,240	567,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,000.00	9,000.00	100.0%	
54873	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA FORD NO. 6. CLAVE: 28PR1389G-1.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	64,172	62,978	64,172	62,978	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLONIA LAS MALVINAS
54874	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A TANQUE LEVADO	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	09-5551-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	94,308	94,200	94,308	94,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. FLECHADORES
54875	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADRERO. CLAVE: 28PR1619F. SUM. Y APLICACION DE PINTURA.	36-SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	09-2519-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	27,586	27,586	27,586	27,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
54876	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO VILA". CLAVE: 28PR09082L. SUM. Y APLICACION DE PINTURA.	36-SAN NICOLAS	FLECHADORES	RURAL	09-2518-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	27,586	27,586	27,586	27,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
54877	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO". CLAVE: 28PR1819Z. SUM. Y APLICACION DE PINTURA.	36-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	URBANO	09-2517-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	27,586	27,586	27,586	27,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
54878	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS". CLAVE: 28PR1426N. SUM. Y APLICACION DE PINTURA.	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	09-2520-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	27,586	27,586	27,586	27,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
54879	REHABILITACION DE COMITE EJAL. SUM. Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION.	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	09-2522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	247,943	147,943	247,943	147,943	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	268.00	268.00	100.0%	
54880	REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE BEISBOL, FUTBOL INF., ATLETISMO.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-3137-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	302,641	302,600	302,641	302,600	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
54883	REVESTIMIENTO DE BRECHA 114 ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y ESC. PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ".	40-VALLE HERMOSO	AMPLIACION ENSEÑADA	RURAL	09-2760-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	334,193	332,639	334,193	332,639	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,950.00	4,950.00	100.0%	
54884	REVESTIMIENTO DE CALLE ADAN ALVAREZ ENTRE CALLE TERCERA Y BRECHA 118.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2729-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	254,435	253,216	254,435	253,216	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,768.00	3,768.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ARCO IRIS
54885	REVESTIMIENTO DE CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE PRIMERA Y BORDO DE CANAL.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2727-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	470,982	412,066	470,982	412,066	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,016.00	7,016.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PRIMAVERA
54886	REVESTIMIENTO DE CALLE CHIQUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2736-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	205,368	193,747	205,368	193,747	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,060.00	3,060.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MEXICO
54887	REVESTIMIENTO DE CALLE CUARTA ENTRE CALLE LEONEL FLORES Y CALLE CUARENTENO.	40-VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	09-2755-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	214,766	214,301	214,766	214,301	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,200.00	3,200.00	100.0%	
54888	REVESTIMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA MATAMOROS-MAZATLAN Y PARCELA.	40-VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	09-2757-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	322,185	289,993	322,185	289,993	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,800.00	4,800.00	100.0%	
54889	REVESTIMIENTO DE CALLE FLEMON BENAVIDES ENTRE CALLE IGNACIO GALLEROS Y LIMITE DE PARCELA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2759-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	392,008	389,733	392,008	389,733	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,840.00	5,840.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FUNDADORES
54890	REVESTIMIENTO DE CALLE GREGORIO GARZA SOTO ENTRE BRECHA 122 Y BRECHA 123.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2739-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	505,498	497,008	505,498	497,008	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,471.00	7,471.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOSE GARCIA CARDENAS
54891	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BRECHA 122.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2750-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	296,530	294,142	296,530	294,142	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,418.00	4,418.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JUAN JOSE TAMEZ
54892	REVESTIMIENTO DE CALLE INSURGENTES ENTRE CARRETERA 129 Y CALLE QUINTA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2735-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	374,217	369,692	374,217	369,692	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,575.00	5,575.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PEDREGAL
54893	REVESTIMIENTO DE CALLE LAURA FERNANDEZ DE ALARCON ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BORDO DE CANAL.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2732-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	176,969	161,693	176,969	161,693	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,637.00	2,637.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. LAS FLORES MAGON.
55028	REVESTIMIENTO DE CALLE LIBERACION CAMPESINA ENTRE BORDO DE CANAL Y BRECHA 123.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2758-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	290,330	288,960	290,330	288,960	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,300.00	4,300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS PALMAS
55030	REVESTIMIENTO DE CALLE MEXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TAMAUPLAS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2731-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	320,516	320,516	320,516	320,516	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,743.00	4,743.00	100.0%	LOCALIDAD: COLS. ALIANZA, ALLENDE, DEL VALLE, ESCOBEDO Y TAMAUPLAS.
55031	REVESTIMIENTO DE CALLE ORO ENTRE CALLE PRIMERA Y BRECHA 117.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2728-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	458,319	458,319	458,319	458,319	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,316.00	6,316.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. INDEPENDENCIA SUR.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
55532	REVESTIMIENTO DE CALLE PRIV. YUCATAN ENTRE CALLE DURANGO Y BRECHA 119.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	359,734	331,401	359,734	331,401	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,359.00	5,359.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. AMERICAS
55533	REVESTIMIENTO DE CALLE RIO NAZAS ENTRE BLVD. 20 DE NOVIEMBRE Y PANTEON.	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	09-2753-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	529,660	529,660	529,660	529,660	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,840.00	7,840.00	100.0%	
55534	REVESTIMIENTO DE CALLE RIO NILO ENTRE CANAL Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2733-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	145,537	144,775	145,537	144,775	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,154.00	2,154.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SAN ANGEL
55535	REVESTIMIENTO DE CALLE SEXTA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CAMPO DEPORTIVO.	40-VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	09-2756-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	145,034	145,034	145,034	145,034	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
55536	REVESTIMIENTO DE CALLE SONORA ENTRE BRECHA 122 Y CALLE 28.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2738-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	333,837	325,648	333,837	325,648	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,945.00	4,945.00	100.0%	LOCALIDAD:COL.LAS PALMAS
55537	REVESTIMIENTO DE CALLE SONORA ENTRE CALLE ALFA Y CALLE MORELOS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2730-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	151,665	150,876	151,665	150,876	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,245.00	2,245.00	100.0%	LOCALIDAD:COLS. VICENTE GUERRERO, TAMAULIPAS Y ESCOBEDO
55538	REVESTIMIENTO DE CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2737-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	262,310	261,059	262,310	261,059	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,885.00	3,885.00	100.0%	LOCALIDAD:COL.LAZARO CARDENAS
55539	REVESTIMIENTO DE CALLE 15 ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y BORDO DE CANAL.	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	09-2751-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	135,230	133,813	135,230	133,813	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,015.00	2,015.00	100.0%	
55540	REVESTIMIENTO DE CALLE 16 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2740-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	63,878	63,878	63,878	63,878	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	945.00	945.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
55541	REVESTIMIENTO DE CALLE 16 ENTRE CARRETERA 82 Y BORDO DE CANAL Y CALLE COLORADO ENTRE CALLE 15 Y BORDO DE CANAL.	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	09-2752-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	384,572	384,572	384,572	384,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,300.00	5,300.00	100.0%	
55542	REVESTIMIENTO DE CALLE 17 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAULIPAS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2748-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	134,215	134,215	134,215	134,215	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,851.00	1,851.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOBERON
55543	REVESTIMIENTO DE CALLE 18 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2749-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	132,691	132,691	132,691	132,691	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,830.00	1,830.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOBERON
55544	REVESTIMIENTO DE CALLE 18 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAULIPAS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2741-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	123,126	102,929	123,126	102,929	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,823.00	1,823.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOBERON
55545	REVESTIMIENTO DE CALLE 2 ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAS.	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	09-2754-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	241,622	212,713	241,622	212,713	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	3,600.00	100.0%	
55546	REVESTIMIENTO DE CALLE 23 ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE AMERICA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2742-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLL O REGIONAL	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	91,160	91,160	91,160	91,160	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,348.00	1,348.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
55547	REVESTIMIENTO DE CALLE 27 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2747-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	46,525	46,525	46,525	46,525	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	688.00	688.00	100.0%	LOCALIDAD : COL. SOBERON
55548	REVESTIMIENTO DE CALLE 27 ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE AMERICA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2743-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	93,594	93,594	93,594	93,594	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,384.00	1,384.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
55549	REVESTIMIENTO DE CALLE 27 ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2744-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	76,688	76,688	76,688	76,688	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,134.00	1,134.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
55550	REVESTIMIENTO DE CALLE 28 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAULIPAS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2746-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	98,397	98,397	98,397	98,397	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,455.00	1,455.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SOBERON
55551	REVESTIMIENTO DE CALLE 29 ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE AMERICA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2745-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	84,736	84,736	84,736	84,736	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,253.00	1,253.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. SOBERON
55552	REHABILITACION DE GIMNASIO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN UNIDAD DEPORTIVA VILLA TAMATAN, CERCO DE MALLA, BANQUETAS Y CASITA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5576-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	100,938	100,938	100,938	100,938	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
55553	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41-VICTORIA	CERÁMICA	RURAL	09-3357-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	43,190	43,190	43,190	43,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	263.00	263.00	100.0%	
55554	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41-VICTORIA	CONGREGACIÓN CABALLEROS	RURAL	09-3356-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	53,914	53,914	53,914	53,914	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	242.00	242.00	100.0%	
55555	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41-VICTORIA	ESTACIÓN CABALLEROS	RURAL	09-3355-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	43,295	43,295	43,295	43,295	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	201.00	201.00	100.0%	
55556	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41-VICTORIA	ESTACIÓN CABALLEROS	RURAL	09-3354-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	47,364	47,364	47,364	47,364	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	209.00	209.00	100.0%	
55557	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41-VICTORIA	ESTACIÓN CABALLEROS	RURAL	09-3353-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	49,515	49,515	49,515	49,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	234.00	234.00	100.0%	
55558	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION).	41-VICTORIA	ESTACIÓN CARBONERO	RURAL	09-3358-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	48,448	48,448	48,448	48,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249.00	249.00	100.0%	

[illegible]

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
81945	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4 TRIMESTRE 2010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	-	170,439,235	170,439,235	170,439,235	170,439,235	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ES EL PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DE ENERO 2009 A DICIEMBRE 2010
	OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																							
82147	INTERESES GENERADOS FAPEF 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INTERESES	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	5,352,801	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	INTERSEDE FAPEF 2009 AL MES DE MARZO 2011. ESTOS INTERESES INCLUYEN INTERESES DE LA AUDITORIA. LOS CUALES SON DE \$45,500.45
SUBSIDIOS 103 REGISTROS																								
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION												85,831,289	1,917,133	13,554,834	1,118,639	58.3%	0	0		139,816.00	283.00	0.2%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
19447	PRIMERA ETAPA DE MEJORAMIENTO URBANO DE GOMEZ FARIAS, EN GOMEZ FARIAS	11-GÓMEZ FARIAS	EL CIELO	RURAL	09-6434	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO (210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,600.00	9,600.00	100.0%	ORIGINALMENTE APROBADO CON PROYECTO 09-5729-01, EL CUAL SE CANCELA Y DIVIDE EN DOS EL 09-6434-01 (PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL) Y 09-6461-01 (CONVERSION DE 2 A 3 FASES EN 1.3 KM DE LINEA AEREA ELECTRICA). POR TANTO SE ESTA CONSIDERANDO EN TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO LA SUMA DE LOS DOS PROYECTOS ANTES MENCIONADOS (09-6434-01 Y 09-6461-01), POR CORRESPONDER A LA MISMA OBRA, FINIQUITADA
19443	SEGUNDA ETAPA DESARROLLO TURISTICO LAGUNA DE CHAMPAYAN, EN ALTAMIRA	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5731-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO (210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,747,761	99.9%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINIQUITADA
19440	TERCERA ETAPA DE PARQUE EMBLEMATICO DEL CIELO, EN GOMEZ FARIAS	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5726	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO (210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	27,500,000	27,500,000	27,500,000	25,497,638	92.7%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE LOS PROYECTOS 09-5728-01, 09-5728-02, 09-5728-03 Y 09-5728-04 FINIQUITADA
	MEJORAMIENTO																							
19446	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS (HIDALGO, CO MIER, TULA, SOTO LA MARINA, CORREDOR TURISTICO FRONTERA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-6328	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO (210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	EN ESTE MISMO NUMERO DE PROYECTO SE INCLUYERON 09-6329-01, 09-6329-01, 09-6330-01, 09-6331-01 Y 09-6332-01. YA QUE CORRESPONDEN TODOS A LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL PROGRAMA DE TURISMO 2009. SE CONSIDERA EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SUMANDO TODOS LOS PROYECTOS ANTES MENCIONADOS. FINIQUITADA
19441	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE NUEVO PROGRESO, EN RIO BRAVO	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5727-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO (210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,925,267	98.5%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINIQUITADA
19445	SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION DE ALAMEDA DE CABECERA IPAL, EN MANTE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5734-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO (210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINIQUITADA
19442	TERCERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL, EN MIER	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5730-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO (210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,123,615	89.2%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINIQUITADA
19444	TERCERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN MATAMOROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6733-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SOPDU	-	21-TURISMO (210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINIQUITADA
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
19448	EXCELENCIA DE HIGIENE EN RESTAURANTES DE TAMAULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0202-02	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SRIA DE TURISMO	-	21-TURISMO (210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.50	50.0%	
19449	EXCELENCIA DE HIGIENE EN RESTAURANTES DE TAMAULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-0059-01	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SRIA DE TURISMO	-	21-TURISMO (210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINIQUITADA
64076	MOBILIARIO Y EQUIPO DEL PARQUE EMBLEMATICO EL CIELO, EN GOMEZ FARIAS	11-GÓMEZ FARIAS	EL CIELO	RURAL	09-6355-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	-	27-FUNCION PUBLICA (100-SECRETARIA	4,010,732	4,010,732	4,010,732	4,010,732	100.0%	0	0	PIEZA	465.00	465.00	100.0%	SE UTILIZO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA POR SER ESTA LA MAYORIA. EN AGLINAS OCASIONES INCLUYE LOTES
OTROS CONVENIOS																								
	OBRA PUBLICA												493,952,127	493,952,127	493,952,127	421,961,939	85.4%	15,388,008	7,636,940		119,423,767.61	86,361,210.48	72.3%	
	CONSTRUCCION																							
62610	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PETROQUIMICA SECUNDARIA EN ALTAMIRA, TAM.	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO NUEVO SANTANDER Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL GOB DEL EDO DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA (100-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	38,250,000	38,250,000	38,250,000	38,250,000	100.0%	0	0	PROYECTO	38,250,000.00	38,250,000.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
61782	PROYECTO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DE PYMES DEL PLASTICO EN ALTAMIRA, TAM., PRIMERA ETAPA	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO NUEVO SANTANDER Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL GOB DEL EDO DE TAMAULIPAS	-	10-ECONOMIA (210-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	35,050,000	35,050,000	35,050,000	35,050,000	100.0%	0	0	PROYECTO	35,050,000.00	35,050,000.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
36779	REHABILITACION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-6688-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	311,271	311,271	311,271	311,234	100.0%	0	0	ALUMNO	515.00	515.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
36776	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	596,919	596,919	596,919	596,918	100.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS
36775	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5684-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	494,764	494,764	494,764	494,758	100.0%	48,968	0	ALUMNO	3,182.00	3,182.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS
13379	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DIVISION DEL NORTE, DE KM 2+128 AL KM 2+870, EN H. MATAMOROS, TAM.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6265-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	5,175,842	5,175,842	5,175,842	4,533,575	87.6%	132,713	0	KILOMETRO	0.45	0.45	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN PAVIMENTACION INCLUYENDO SEÑALAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO. RENDIMIENTOS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2010. OBRA FINIQUITADA
13381	CONSTRUCCION DE CAMELÓN CENTRAL, CRUCES PEATONALES, SEÑALAMIENTO Y OBRA ELÉCTRICA EN ACCESO A CD. MIGUEL ALEMÁN, TAM.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	09-6306-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	2,395,087	2,395,087	2,395,087	2,286,224	95.5%	83,583	0	METRO CUADRADO	163.00	163.00	100.0%	PAVIMENTO. INCLUYE 3040.16 M DE GUARNICIONES. 422 M2 DE BANQUETAS, 865.20 M2 DE JARDINERIA, 72 SEÑALAMIENTOS Y 30 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO. RENDIMIENTOS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2010. FINIQUITADA
36777	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-5686-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	394,717	394,717	394,717	321,208	81.4%	0	0	ALUMNO	52.00	52.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS
36778	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5687-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	400,000	400,000	400,000	399,377	99.8%	0	0	ALUMNO	54.00	54.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS
13383	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE GUADALUPE DE AV. HIDALGO A CALLE CUARTA EN TAMPICO, DE KM 0+000 AL 0+360	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6582-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	4,724,739	4,724,739	4,724,739	4,582,750	97.0%	132,176	0	KILOMETRO	0.36	0.36	100.0%	OBRA FINIQUITADA. RENDIMIENTOS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2010.
36780	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6443-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	276,120	276,120	276,120	275,676	99.8%	0	0	ALUMNO	54.00	54.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009
66099	FONDO PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (111- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA)	71,841,201	71,841,201	71,841,201	71,841,201	100.0%	7,461,301	7,385,644	ALUMNO	37,047.00	37,047.00	100.0%	
66100	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN 2009.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (111- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA)	95,341,311	95,341,311	95,341,311	66,540,303	69.8%	4,734,166	15,891	ALUMNO	37,047.00	37,047.00	100.0%	RECURSOS PENDIENTES DE EJERCICIO, PORQUE EXISTEN OBRAS LICITADAS QUE AUN ESTÁN EN PROCESO.
	MODERNIZACIÓN																							
13382	MODERNIZACION DEL ACCESO A CD. CAMARGO DE KM 0+665 A KM 1+469, EN TAMAULIPAS	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	09-6478-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	5,497,667	5,497,667	5,497,667	5,497,667	100.0%	113,158	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	RENDIMIENTOS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2010.
13378	MODERNIZACION DEL ENTORQUE REVOLUCION, EN NUÉVO LAREDO, TAM. (I ETAPA)	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-6177-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	39,766,839	39,766,839	39,766,839	35,362,844	88.9%	195,115	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TOTAL CONSISTE EN: 1 PUENTE VEHICULAR 4 CARRILES 120 M. LONG, 7778.62 M2 DE PAVIMENTO EN ACCESOS, 2 SUPERPOSTES PARA ALUMBRADO, 2A ASIGNACION DE RECURSOS DE PARA CUBRIR CONTRATO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2010. NO SE APROBO EN REFERENDO 2010. RECURSOS PARA PAGO DE ESTIMACION #16FINIQUITO
13380	MODERNIZACION DE LA VIALIDAD OTE DE REYNOSA. SEGUNDA ETAPA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6305-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (JOU-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS)	13,859,305	13,859,305	13,859,305	13,859,305	100.0%	324,513	0	METRO CUADRADO	26,600.00	26,600.00	100.0%	LA OBRA INCLUYE SEÑALAMIENTOS Y ALUMBRADO PUBLICO 2A ASIGNACION DE RECURSOS DE PARA CUBRIR CONTRATO. OBRA FINIQUITADA. RENDIMIENTOS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2010.
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
101921	CONVENIO DE ADQUISICIÓN DE UN HELICOPTERO PARA ATENCIÓN A CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0445	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.0%	235,305	235,305	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO DE 2011
19160	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-	18-ECONOMÍA (212- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO)	24,213,555	24,213,555	24,213,555	24,213,555	100.0%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD Y LOS PROYECTOS TERMINADOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
43842	ACTIVIDADES DE APOYO CINVESTAV TAMAULIPAS	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	INVESTIGACION CIENTIFICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO CINVESTAV Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	45,000,000	45,000,000	45,000,000	11,937,352	26.5%	0	0	PROYECTO	45,000,000.00	11,937,352.87	26.5%	DEL IMPORTE DE LOS \$45,000,000.00 SE DESTINARON \$12,000,000.00 PARA LA CONCLUSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CINVESTAV TAMAULIPAS EN CD. VICTORIA. Y DE LOS RESTANTES \$33,000,000.00 SERÁN DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL CINVESTAV A LA FECHA SE HA LLEVADO A CABO DOS CONCURSOS A SOBRE CERRADO, ASÍ COMO GASTOS OPERATIVOS, LOS CUALES PARA EFECTO DE ESTE INFORME SE CONSIDERAN COMO PROYECTOS QUE EN CONJUNTO DAN UN TOTAL EJERCIDO DE \$11,937,352.87
91211	INSTITUCIONALIZACION DE PROCESOS EN POLITICAS DE DE IGUALDAD	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-0340	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA FEDERAL	INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA	-	20-DESARROLLO SOCIAL 1000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	6,742,500	6,742,500	6,742,500	6,488,756	96.2%	164,981	0	MUJER	491.00	491.00	100.0%	INMUEBLES 2009 CON CARTA DE LIBERACION POR PARTE DE LA FEDERACION. SE REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO A LA FEDERACION \$337.86 Y UNOS INTERESES POR 164,981
91082	PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-0428	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA FEDERAL	INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA	-	20-DESARROLLO SOCIAL 1000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	4,118,075	4,118,075	4,118,075	3,845,562	93.4%	41,109	0	MUJER	3,242.00	3,242.00	100.0%	PAMF 2009 CERRADO Y SE CUENTA CON CARTA DE LIBERACION POR PARTE DE LA FEDERACION. SE REINTEGRO A LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO POR 272,513.23 Y UNOS INTERESES DE 41,109
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
21811	EDUCACION BASICA SIN FRONTERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0414	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	354,486	78.8%	0	0	ALUMNO	2,009.00	2,009.00	100.0%	
21815	ESCUELA CON OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-0415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	4,435	4,435	4,435	4,433	100.0%	0	0	ESCUELA	1,610.00	1,610.00	100.0%	
19196	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	10,412,709	10,412,709	10,412,709	10,408,325	100.0%	0	0	ALUMNO	32,500.00	32,500.00	100.0%	
21820	FOCALIZACION DE LA ATENCION INTEGRAL A LAS ESC. DE BAJO RENDIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-0416	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	464,000	464,000	464,000	331,681	71.5%	0	0	ALUMNO	21,598.00	21,598.00	100.0%	
21832	MEJORAMIENTO DEL LOGRO EDUCATIVO EN ESC. PRIMARIAS MULTIGRADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-0417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	1,080,000	1,080,000	1,080,000	530,521	49.1%	0	0	ALUMNO	3,000.00	3,000.00	100.0%	
21883	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUC. PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0476	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	4,882,126	4,882,126	4,882,126	4,599,832	94.2%	0	0	ESCUELA	124.00	124.00	100.0%	
21873	PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO ESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0413	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 712-DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	319,613	319,613	319,613	319,613	100.0%	0	0	ESCUELA	24.00	24.00	100.0%	
21891	PROGRAMA DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0411	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	777,538	777,538	777,538	610,105	78.5%	0	0	DOCENTE	1,210.00	1,210.00	100.0%	
19192	PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	548,894	548,894	548,894	469,226	85.5%	0	0	ALUMNO	734,678.00	734,768.00	100.0%	
21838	PROYECTO PARA REDUCIR LA POBLACION EN EXTRAEDAD EN EDUC. BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-0418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	602,386	602,386	602,386	215,464	35.8%	0	0	ALUMNO	2,173.00	2,173.00	100.0%	
21879	REFORMA CURRICULAR Y PEDAGOGICA EN EDUC. PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 712-DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,201,186	1,201,186	1,201,186	1,158,537	96.4%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL PROGRAMADO ANUAL, NO ESTA DISPONIBLE CUANDO SE CAPTURE LA INFORMACION
21881	SECRETARIA DE EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	3,925,861	3,925,861	3,925,861	3,638,453	92.7%	0	0	ALUMNO	172,652.00	172,652.00	100.0%	
21896	SIGAMOS APRENDIENDO EN EL HOSPITAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	730,000	730,000	730,000	681,941	93.4%	0	0	ALUMNO	6,500.00	6,500.00	100.0%	
89019	SANEAMIENTO DE LLANTAS DE DESECHO 2009	22-MATAMOROS	ZONA RESIDENCIAL	RURAL	10-0165-02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO REALMENTE SE LLEVA A CABO EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS QUE GENERAN LLANTAS DE DESECHO. EL RECURSO ES UTILIZADO PARA TRAER LAS LLANTAS DE DESECHO A LOS LUGARES DE CONFINAMIENTO FINAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Total Anual	Ministrado	Programado								Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
65101	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP) 2009.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (S11- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA)	11,842,497	11,842,497	11,842,497	10,992,967	92.8%	710,301	0	DOCENTE	40.00	40.00	100.0%	EXISTEN RECURSOS PENDIENTES DE EJERCER PUESTO QUE EXISTE UN CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL RECURSO.
65102	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PFI 2009).	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (S11- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA)	32,060,970	32,060,970	32,060,970	30,757,990	95.9%	1,010,616	0	ALUMNO	37,074.00	37,074.00	100.0%	NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS DEBIDO A QUE EXISTE UNA CALENDARIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL MISMO.
25-TAMAULIPAS RECURSO 2008																								
SUBSIDIOS 899 REGISTROS																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																								
PROGRAMA NACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS MAESTROS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO																								
GASTO CORRIENTE																								
18844	PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS MAESTROS EN EDUC. BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	MAESTROS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (S11- DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO)	14,155,299	14,155,299	14,155,299	14,155,299	100.0%	0	0	DOCENTE	33,400.00	33,400.00	100.0%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES)																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
91791	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	8-CASAS	CASAS	URBANO	08-5299	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	522	20-DESARROLLO SOCIAL (410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO)	184,664	184,664	184,664	184,664	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
91793	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	12-GONZÁLEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	08-5301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	4169	20-DESARROLLO SOCIAL (410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO)	184,664	184,664	184,664	184,664	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
91794	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	12-GONZÁLEZ	LÓPEZ RAYÓN	RURAL	08-5300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1469	20-DESARROLLO SOCIAL (410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO)	184,664	184,664	184,664	184,664	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
91795	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	17-JAUMAVE	SAN JUANITO	RURAL	08-5298	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	554	20-DESARROLLO SOCIAL (410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO)	184,664	184,664	184,664	184,664	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
91796	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 35 M3	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE)	RURAL	08-6258	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	600	20-DESARROLLO SOCIAL (410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO)	273,779	273,779	273,779	273,779	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA: INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
91797	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 300 M3	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE PIEDRA	RURAL	08-6259	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	400	20-DESARROLLO SOCIAL (410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO)	554,060	554,060	554,060	554,060	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA: INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
91798	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 600 M3	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	08-6257	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	500	20-DESARROLLO SOCIAL (410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO)	253,328	253,328	253,328	253,257	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA: INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
91799	EQUIPAMIENTO DE POZO Y SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	08-6260	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	380	20-DESARROLLO SOCIAL (410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO)	314,340	314,340	314,340	314,340	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA: INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
91790	LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	08-6261	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	250	20-DESARROLLO SOCIAL (410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO)	5,457,029	5,457,029	5,457,029	5,449,398	99.9%	0	0	METROLINEAL	27,710.00	27,710.00	100.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA																								
92016	ADQUISICION DE 18 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-5308-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	132	20-DESARROLLO SOCIAL (410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO)	384,777	384,777	384,777	384,777	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	24.00	24.00	100.0%	CON EL DINERO EJERCIDO SE INCREMENTA EN 10 PAQUETES DE CELDAS SOLARES ADICIONALES: 18 CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE: INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL. LAS ALBERCAS 4 CALABACILAS 7 LA CARDONCITA 2 FELIPE ANGELES (EL GAVILAN) 1 LA INGUERA 4 JOYA DEL QUOTE 2 PLUTARCO ELIAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY) 1 LA CARDONCITA 2 SAN ANTONIO DE PADUA 15 EL AGUACATE 10 EL CARACOL 5 LAS ANTONIAS 5 LA CARDONA 5 EL MAGUATE 5 JOYA DE HERRERA 10 GABINO VÁZQUEZ (SANTA PIEDRA) 10
92017	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	6-BUSTAMANTE	LA CARDONCITA	RURAL	08-4526	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	80	20-DESARROLLO SOCIAL (410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO)	55,695	55,695	55,695	55,646	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA: INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
92018	LETRINA TIPO RURAL	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-5302-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	132	20-DESARROLLO SOCIAL (410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO)	90,792	90,792	90,792	90,776	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	112.00	112.00	100.0%	112 LETRINAS ENTREGADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL. LAS ALBERCAS 3 CALABACILAS 21 JOYA DEL QUOTE 1 PLUTARCO ELIAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY) 1 LA CARDONCITA 1 FELIPE ANGELES (EL GAVILAN) 16 SAN NICOLAS 1 LOS TANGUES 1 LA VERDOLAGA 2 SAN ANTONIO DE PADUA 15 EL AGUACATE 10 EL CARACOL 5 LAS ANTONIAS 5 LA CARDONA 5 EL MAGUATE 5 JOYA DE HERRERA 10 GABINO VÁZQUEZ (SANTA PIEDRA) 10

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
92019	ADQUISICION DE 164 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	8-CASAS	CASAS	URBANO	08-5309-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	300	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	901,821	901,821	901,821	901,821	100.0%	0	0	CELDA/SOLAR	56.00	56.00	100.0%	CON EL DINERO EJERCIDO SE INCREMENTA EN 10 PAQUETES DE CELDAS SOLARES ADICIONALES 56 CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CASAS. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: CASAS 3 LA GUADALUPANA (LAS ADJUNTAS) 5 FELIPE ANGELES (ANGELES) 5 GONZÁLEZ 2 LAJALLA DEL SUR (LA LAJALLA) 1 EL NOGALITO 2 PALO BLANCO 1 SAN ANTONIO EL GRANDE 2 SAN FRANCISCO 1 SAN VICENTE 2 LAS TRINQUITAS 1 LAZARO CÁRDENAS 2 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 1 HERACLIO BERNAL 1 DIECINUEVE DE ABRIL 1 VALLE DE
92020	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 M3	8-CASAS	HERACLIO BERNAL	RURAL	08-4631-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	28	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	227,309	227,309	227,309	227,309	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA: INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
92021	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 M3	8-CASAS	LA GLORIA	RURAL	08-4632-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	48	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	227,309	227,309	227,309	227,248	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA: INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
92022	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 M3	8-CASAS	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	08-4630-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	148	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	227,309	227,309	227,309	207,586	91.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA: INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
92023	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 M3	8-CASAS	LOS ALGODONES	RURAL	08-4634-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	70	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	454,618	454,618	454,618	454,618	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA: INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
92024	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 M3	8-CASAS	PRAXEDIS BALBOA	RURAL	08-4633-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	88	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	454,618	454,618	454,618	454,261	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA: INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
91991	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	12-GONZÁLEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	08-6254-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	4168	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	138,882	138,882	138,882	131,899	95.0%	353,988	353,988	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE ENCUENTRAN CAPTURADOS LOS INTERESES FEDERALES. OBRA COMPLEMENTARIA: INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
91992	ADQUISICION DE 144 LETRINAS TIPO RURAL	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-5304-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	576	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	116,732	116,732	116,732	116,712	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	144.00	144.00	100.0%	144 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: MIQUIHUANA 1 ALTAMIRA 3 ESTANQUE DE LOS WALLE 1 LA PEÑA 42 LA PERDIDA 1 SERVANDO CANALES (LA ARENA) 5 VALLE HERMOSO 4 ESTANQUE DE LOS EGUA 20 SAN JOSÉ DEL LLANO 40 LA MARCELA 5 EL ASERRADERO 8
91993	ADQUISICION DE 27 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-5310-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	172	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	517,044	517,044	517,044	517,044	100.0%	0	0	CELDA/SOLAR	32.00	32.00	100.0%	CON EL DINERO EJERCIDO SE INCREMENTA EN 10 PAQUETES DE CELDAS SOLARES ADICIONALES 27 CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: MIQUIHUANA 8 ALTAMIRA 6 LA PEÑA 4 LA PERDIDA LA MARCELA 5 EL ASERRADERO 3
91994	ADQUISICION DE 246 LETRINAS TIPO RURAL	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-5305-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	960	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	198,607	198,607	198,607	198,573	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	246.00	246.00	100.0%	246 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL: SAN CARLOS 43 LOS ANGELITOS (ÁNGELES) 3 EL BARRANCO AZUL 81 BENTO JUÁREZ (LA COMA) 2 CORRALEJO 4 LAS GALLINAS 4 LA GARITA 1 LA GAVIA 14 LAZARO CÁRDENAS 2 MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO) 4 NUEVO CAMACHO 4 PUERTO RICO 14 SAN JUAN 3 SAN RAFAEL 5 LA UNIÓN MORALES 10 LOS VERDELES 5 LOS QUIOTES 3 RUBÉN JARAMILLO 3 NUEVO PRAXEDIS BALBOA 3 LA AURORA 3 EL VENADITO 3 ALFREDO V. BONFIL 31 GRACIANO SÁNCHEZ 20
91995	ADQUISICION DE 58 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-5311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	320	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	961,943	961,943	961,943	961,943	100.0%	0	0	CELDA/SOLAR	60.00	60.00	100.0%	CON EL DINERO EJERCIDO SE INCREMENTA EN 10 PAQUETES DE CELDAS SOLARES ADICIONALES 58 DE CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SAN CARLOS 5 EL BARRANCO AZUL 7 BENTO JUÁREZ (LA COMA) 4 CORRALEJO 4 LA GARITA 1 LA GAVIA 1 EL ESTANQUE 1 MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO) 2 NUEVO CAMACHO 4 PUERTO RICO 5 SAN JUAN 1 SAN MIGUEL 8 EL SAUCILLO LA UNIÓN MORALES 4 LA NUEVA ESPERANZA 1 NUEVO PRAXEDIS BALBOA 3 LA AURORA 2 ALFREDO V. BONFIL 4
91996	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	34-SAN CARLOS	EL SAUCILLO	RURAL	08-4640-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	476	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	111,689	111,689	111,689	111,689	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
91997	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE	34-SAN CARLOS	LAS GALLINAS	RURAL	08-4638-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	16	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	25,512	25,512	25,512	25,512	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	5.00	5.00	100.0%	PREPARACIÓN Y ARREGLO PARA 5 TOMAS DE AGUA A PARTIR DE TANQUE DE PAPALOTE A UNA DISTANCIA DE 300 METROS PARA TODAS LAS TOMAS. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
91998	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPALOTE PARA AGUA POTABLE	34-SAN CARLOS	SILVA SÁNCHEZ	RURAL	08-4639-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	16	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	31,860	31,860	31,860	31,747	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
91999	ADQUISICION DE 16 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	08-6312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	120	20-DESARROLLO SOCIAL, 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	360,729	360,729	360,729	360,729	100.0%	0	0	CELDA/SOLAR	22.00	22.00	100.0%	CON EL DINERO EJERCIDO SE INCREMENTA EN 10 PAQUETES DE CELDAS SOLARES ADICIONALES 22 CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUITAD SOCIAL, LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS) 2 LAS VIRGENES (MOCTEZUMA) 2 LAS VIRGENES (LAS NORIAS) 11 LAS VIRGENES (SAN JOSÉ) 7
92000	ADQUISICION DE 22 LETRINAS TIPO RURAL	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	08-6306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	88	20-DESARROLLO SOCIAL, 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	17,834	17,834	17,834	17,831	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	22.00	22.00	100.0%	22 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUITAD SOCIAL, LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS) 4 LAS VIRGENES (MOCTEZUMA) 8 LAS VIRGENES (LAS NORIAS) 8 LAS VIRGENES (SAN JOSÉ) 1 TRES DE ABRIL 3
92001	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	36-SAN NICOLÁS	FLECHADORES	RURAL	08-6252-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	278	20-DESARROLLO SOCIAL, 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	346,335	346,335	346,335	346,335	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92002	SISTEMA INTEGRAL PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE	36-SAN NICOLÁS	EL PALMAR	RURAL	08-4641-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	206	20-DESARROLLO SOCIAL, 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	1,138,772	1,138,772	1,138,772	1,138,592	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92003	ADQUISICION DE 166 PAQUETES DE CELDAS SOLARES	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-6313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	852	20-DESARROLLO SOCIAL, 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	2,561,173	2,561,173	2,561,173	2,561,173	100.0%	0	0	CELDA/SOLAR	160.00	160.00	100.0%	CON EL DINERO EJERCIDO SE INCREMENTA EN 11 PAQUETES DE CELDAS SOLARES ADICIONALES 213 CELDAS SOLARES INSTALADAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TULA, INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUITAD SOCIAL, CIUDAD TULA 35 ALVARO OBREGÓN (LA NORIA) 12 AMADORES 4 AQUILES SERDÁN 2 EL BOLDUO 7 BUENAVISTA 3 ALBERTO CARRERA TORRES (LA RAMA) 2 CELSO HUERTA 1 CIENEGUITA 1 CINCO DE MAYO (CEBOLLITAS) 8 LAS CRUCES 1 CHAPARRAL 1 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA) 19 CIENEGUILLAS 6 FRANCISCO VILLA (EL XICHU) 7 JUAN SARABIA (LA HIGUERA) 4 LUCIO VAZQUEZ (EL CHARQUITO) 6 MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL) 3 MIGUEL HIDALGO (COLONADO) 8 JOSÉ MARÍA MORELOS (MORELOS) 1 NICOLÁS MEDRANO (EL ABRA) 1 CAJILLLOS DEL SUR (PALOS ALTOS) 1 PEDRO RUIZ MOLINA 2 GUADALUPE VICTORIA (RANCHO NUEVO) 1 EL REFUGIO 4 RICARDO GARCÍA (LA PRESTA) 3 SALITRILLO 8 SAN PABLO 6 SAN PEDRO 2 SANTO TOMÁS 2 LA TABERNA 4 TANQUE BLANCO 4 LA TAPONA 3 ALFONSO TERRONES BENTZ (PRESA RAMIRENA) 2 CRISTÓBAL COLÓN (VALLE DE CIENEGUILLAS) 1 VEINTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO) 2 SAN FRANCISCO, NUEVO CENTRO 2 EL TANQUITO 2 EL CRISPÍN (SAN CRISPÍN) 2 OJO DE AGUA DEL CAPITÁN 1 VEINTE GUERRERO 1 SAN MIGUEL DEL CARMEN (SAN MIGUEL) 3 EL CARMEN 4 FRANCISCO MEDRANO (LA HIGUERA) 2 RANCHO NUEVO 1 SAN RAFAEL 1 CONGREGACIÓN DE JIMÉZ 1 NUEVO PADILLA 2 CRUCERO DE LA VIGA 6 ADICIONALES 11
92004	ADQUISICION DE 220 LETRINAS TIPO RURAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-6303-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	900	20-DESARROLLO SOCIAL, 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	178,341	178,341	178,341	178,311	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	220.00	220.00	100.0%	220 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CASAS, INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUITAD SOCIAL, CASAS 60 LA GUADALUPANA (LAS ADJUNTAS) 16 EL AMPARO 15 CAMPO NÚMERO UNO (CAMPO ALTO) 5 LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA) 20 EL NOGALITO 10 PALO BLANCO 2 PIEDRAS NEGRAS 8 SAN ANTONIO EL GRANDE 6 SAN FRANCISCO 6 SANTA MARÍA DE LA NORIA (LA NORIA) 4 SAN VICENTE 5 LAZARO CARDENAS 7 HERACLIO BERNAL 6 CINCO DE FEBRERO 15 JACINTO CANEK 15 NUEVO SAN FRANCISCO 7 VALLE DE SAN JOSÉ 6 CAMPO NÚMERO TRES 5 SANTA MARÍA DE LOS NOGALES 3
92005	ADQUISICION DE 359 LETRINAS TIPO RURAL	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-6307-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1175	20-DESARROLLO SOCIAL, 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	291,020	291,020	291,020	290,970	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	359.00	359.00	100.0%	359 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TULA, INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUITAD SOCIAL, CIUDAD TULA 58 ALVARO OBREGÓN (LA NORIA) 4 AMADORES 5 AQUILES SERDÁN 4 EL BOLDUO 1 BUENAVISTA 1 ALBERTO CARRERA TORRES (LA RAMA) 1 CIENEGUITA 2 CINCO DE MAYO (CEBOLLITAS) 26 LAS CRUCES 1 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA) 29 CIENEGUILLAS 3 FRANCISCO VILLA (EL XICHU) 12 JUAN SARABIA (LA HIGUERA) 3 LUCIO VAZQUEZ (EL CHARQUITO) 6 MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL) 14 MAGDALENO (MAMA LEÓN) 2 MIGUEL HIDALGO (COLONADO) 4 JOSÉ MARÍA MORELOS (MORELOS) 1 NICOLÁS MEDRANO (EL ABRA) 1 CAJILLLOS DEL SUR (PALOS ALTOS) 1 PEDRO RUIZ MOLINA 2 GUADALUPE VICTORIA (RANCHO NUEVO) 1 EL REFUGIO 3 RICARDO GARCÍA (LA PRESTA) 6 SALITRILLO 56 SAN PABLO 2 TANQUE BLANCO 4 ALFONSO TERRONES BENTZ (PRESA RAMIRENA) 1 VEINTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO) 2 VERDOLAGA 1 SAN FRANCISCO, NUEVO CENTRO 4 EL TANQUITO 1 JOYA DE MARAVILLAS 2 LA CARDONCITA 1 OJO DE AGUA DEL CAPITÁN 1 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 4 CRUCERO DE LA VIGA 4 ACACAHUALS 12 JOYA DEL BERRENDO 5 EL CAVALI, 5 NUEVO PADILLA 6 LAZARO CARDENAS 43 GALLITOS 5
92006	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBO, CAPACIDAD DE 50 M3	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4650-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1200	20-DESARROLLO SOCIAL, 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	101,810	101,810	101,810	101,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92008	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBO, CAPACIDAD DE 50 M3	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4643-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1300	20-DESARROLLO SOCIAL, 1410- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	101,810	101,810	101,810	100,804	99.0%	0	0	OBRA	1.00	100.0%	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA REALIZADA EN CALLE COMFORT DE LA CABECERA MUNICIPAL, INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
92007	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBO, CAPACIDAD DE 58 M3	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4652-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	3800	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	101,810	101,810	101,810	101,229	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA REALIZADA EN CERRO DE LA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92009	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 100 M2	39-TULA	ÁLVARO OBREGÓN (LA NORIA)	RURAL	08-4647-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	400	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	145,629	145,629	145,629	144,569	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92010	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 130 M2	39-TULA	RICARDO GARCÍA (LA PRESTIA)	RURAL	08-4649-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	400	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	161,184	161,184	161,184	160,464	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92011	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 58 M2	39-TULA	PEDRO RUIZ MOLINA	RURAL	08-4651-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	200	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	101,810	101,810	101,810	101,748	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92013	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 250 M3	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4646-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	800	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	256,786	256,786	256,786	256,409	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA REALIZADA EN CERRO DE LA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92012	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 250 M3	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4645-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1600	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	256,786	256,786	256,786	256,779	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA, REALIZADA EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92014	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 250 M3	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4642-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1300	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	256,786	256,786	256,786	255,752	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COMPLEMENTARIA, CALLE COMONFORT, CABECERA MUNICIPAL, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92015	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CARCAMO A PILETA	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4654-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1200	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	65,659	65,659	65,659	65,577	99.9%	0	0	METROLINEAL	420.00	420.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
	AMPLIACION																							
92031	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ABON TREJO NAVA	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-4629-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	150	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	975,236	975,236	975,236	975,236	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92032	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PATOLAR	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-4628	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	250	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	975,236	975,236	975,236	974,941	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92025	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	12-GONZÁLEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	08-6256-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	4168	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	1,983,923	1,983,923	1,983,923	1,983,859	100.0%	0	0	METROLINEAL	3,700.00	3,700.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92026	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-2114-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1398	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	102,981	102,981	102,981	102,914	99.9%	0	0	METROLINEAL	180.00	180.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92027	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	34-SAN CARLOS	CAMACHO VIEJO	RURAL	08-4637-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	96	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	92,980	92,980	92,980	92,980	100.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92028	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-4636-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	1050	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	266,760	266,760	266,760	262,606	98.4%	0	0	METROLINEAL	344.00	344.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92029	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4653-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	250	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	22,898	22,898	22,898	22,364	97.7%	0	0	METROLINEAL	162.00	162.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN BARRIO EL JICOTE, TULA, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92030	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4648-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	800	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	284,156	284,156	284,156	284,100	100.0%	0	0	METROLINEAL	575.00	575.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN CONGREGACION LOS CHARCOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
	REHABILITACION																							
92036	REHABILITACION DE FILTROS Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	6-BUSTAMANTE	LOS TANQUES	RURAL	08-4627	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	216	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	90,458	90,458	90,458	90,457	100.0%	0	0	METROS LINEALES	230.00	230.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92037	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LAZARO CARDENAS AL EJIDO PRAXEDIS BALBOA 1ª ETAPA	8-CASAS	PRAXEDIS BALBOA	RURAL	08-4635-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	88	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	195,389	195,389	195,389	194,221	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, METRO LINEAL 1,950 PLANTILLA DE MATERIAL REYNOSO 10 CM DE ESPESOR 3,250 M2 RELLENO 1,235 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. DE 3RD 32.5 METRO LINEAL 5,000, INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.
92033	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	12-GONZÁLEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	08-6256-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE	4168	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	142,951	142,951	142,951	142,499	99.7%	0	0	METROLINEAL	950.00	950.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUITAD SOCIAL.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
92034	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-MIQUIHUANA	LA PERDIDA	RURAL	08-6253-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	22	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	179,990	179,990	179,990	179,990	100.0%	0	0	METROLINIAL	550.00	550.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
92035	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	39-TULA	MAMALEÓN (MAMA LEÓN)	RURAL	08-4644-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y DEPORTE	250	20-DESARROLLO SOCIAL 1410- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	165,032	165,032	165,032	165,032	100.0%	0	0	METROLINIAL	162.00	162.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EQUIDAD SOCIAL.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													1,038,495,271	1,030,180,657	1,038,491,795	1,028,460,125	99.8%	22,623,978	7,746,794		1,866,428.89	1,802,919.11	99.7%	
FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS																								
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)																								
103285	APLICACION PARA VISUALIZAR MANEJAR Y ADMINISTRAR LA INF. GEOESPACIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1825-04	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 190K-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3,592,012	3,592,012	3,592,012	3,592,012	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ACTUALIZACION DE INFORMACION GEOESPACIAL. ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA FASE NO.4
103179	GENERACION DE IMAGENES OBLICUAS METRICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1825-01	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 190K-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	15,528,059	15,528,059	15,528,059	15,528,059	100.0%	3,160,559	3,160,559	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ACTUALIZACION DE INFORMACION GEOESPACIAL. ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA FASE NO.1 OBSERVACION DE LOS INTERESES EJERCIDOS. SE GASTARON CON UN PROYECTO PARA OBRAS PUBLICAS LO REPORTARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
103248	GENERACION DE IMAGENES OBLICUAS METRICAS RESOLUCION 30	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1825-02	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 190K-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	9,861,241	9,861,241	9,861,241	9,861,241	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ACTUALIZACION DE INFORMACION GEOESPACIAL. ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA FASE 2
103315	GENERACION DE POLIGONOS DE CONSTRUCCION DE ZONAS URBANAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1825-05	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 190K-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	17,423,280	17,423,280	17,423,280	17,423,280	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ACTUALIZACION DE INFORMACION GEOESPACIAL. ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA FASE NO.5
103336	INTEGRACION DE BASES DE DATOS DE CONSTRUCCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-1825-06	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 190K-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	2,241,240	2,241,240	2,241,240	2,241,240	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ACTUALIZACION DE INFORMACION GEOESPACIAL. ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA FASE NO.6
103269	INTEGRACION DE INFORMACION GEOESPACIAL EXISTENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1825-03	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	0	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 190K-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,354,168	1,354,168	1,354,168	1,354,168	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ACTUALIZACION DE INFORMACION GEOESPACIAL. ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA FASE NO.3
14208	FOTOGRAFIA DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICARA EL NUEVO AEROPUERTO DE TAMPICO, TAM.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-5520-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	300000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,160,559	3,160,559	3,160,559	3,160,559	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL TRIMESTRE PASADO (40 DE 2010) SE CAPTURE POR ERROR CON UNA CANTIDAD MAYOR, POR HABER INCLUIDO UN RECURSO ESTATAL.
PROGRAMAS REGIONALES																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
44951	CONSTRUCCION DE BARRA EN PANTEON MUNICIPAL	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6495-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	181,171	181,171	181,171	181,171	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
44952	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. "NIÑOS CAMPESINOS"	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6473-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	86,155	86,155	86,155	86,155	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
30645	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	1-ABASOLO	GUÍA DEL PORVENIR	RURAL	08-6162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	11	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	264,971	264,971	264,971	260,376	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.70	98.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30710	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B . + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	1-ABASOLO	NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	08-6180-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	ITIFE	34	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	316,965	316,965	316,965	314,849	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
44953	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES A Y B ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6 Y 7	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6496-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	509,532	509,532	509,532	509,532	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
44954	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "LEYES DE REFORMA"	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6474-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	244,191	244,191	244,191	224,591	92.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
44965	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	811.210	811.210	811.210	811.210	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
14281	PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS DELICIAS - GILVARDO MAGAÑA	1-ABASOLO	GENERAL GILVARDO MAGAÑA	RURAL	08-4594-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,494,148	18,494,148	18,494,148	18,494,148	100.0%	0	0	KILOMETRO	13.76	13.76	100.0%	OBRA FINIQUITADA
65515	C. SALUD I	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5387-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	2041.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	763.503	763.503	763.503	763.503	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
65516	C. SALUD I	2-ALDAMA	EL NACIMIENTO	RURAL	08-5373-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1500.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	973.307	973.307	973.307	973.307	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%, HUBO REASIGNACION DE PRESUPUESTO
65517	C. SALUD II	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5830-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	2041.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,993.721	1,932.320	1,993.721	1,932.320	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
46228	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE J. ESCUTIA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE CONSTITUCION, EN CALLE LERDO ENTRE CARR. FEDERAL Y CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE LERDO ENTRE CALLE J. ESCUTIA Y CALLE RIVERA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-4166-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	110.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	324.765	324.765	324.765	324.765	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,110.12	1,110.12	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.
30638	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	LA COLMENA	RURAL	08-6154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	274.775	274.775	274.775	270.293	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.25	95.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30635	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	MORÓN	RURAL	08-6151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	19	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	284.416	284.416	284.416	271.602	95.5%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	2.25	15.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30716	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-6186-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	325.306	325.306	325.306	323.492	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30715	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	EL OLIVO	RURAL	08-6185-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	325.306	325.306	325.306	325.306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30623	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	EL ROSAL	RURAL	08-6138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	324.546	324.546	324.546	311.909	96.1%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30703	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	BENTO JUÁREZ (LA NEGRITA)	RURAL	08-6173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	41	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	484.191	484.191	484.191	475.889	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	44.16	92.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30542	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	BUENAVISTA	RURAL	08-5652-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	45	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	493.905	493.905	493.905	493.903	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30540	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	NUUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA)	RURAL	08-5650-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	133	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	479.694	479.694	479.694	459.407	95.8%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	7.20	15.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30546	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	2-ALDAMA	PASO HONDO	RURAL	08-5656-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	67	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	482.923	482.923	482.923	436.036	90.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	7.20	15.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
44963	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.00 X 31.00 MTS EN ESC. SEC. FED. RURAL JOSE GUADALUPE LONGORIA GARCIA. 280ES0075M	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-4021-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACI ON	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	898.971	898.971	898.971	898.971	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
65522	C. SALUD II	3-ALTAMIRA	JOSÉ MARÍA MORELOS (LAS CUATROCIENTA S)	RURAL	08-5831-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD DE TAMAULIPAS	2041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,869,929	1,792,649	1,869,929	1,792,649	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
30724	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	3-ALTAMIRA	LAS TRES B	RURAL	08-6195-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	298,289	298,289	298,289	265,173	88.9%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	2.25	15.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30541	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M; SISTEMA ROYAL. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR	3-ALTAMIRA	VUELTA DE LAS YEGUAS	RURAL	08-5651-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	33	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	331,624	331,624	331,624	322,925	97.4%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30538	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5648-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	63	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	562,284	562,284	562,284	561,965	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
44983	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVO SANTANDER DE 10X27 MTS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3349-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	942,922	942,922	942,922	942,917	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	666.00	666.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD: COL. ALEJANDRO BRIONES
30727	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALVADOR	RURAL	08-6198-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	14	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	301,080	301,080	301,080	264,334	87.8%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.85	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
46251	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA EJIDAL DE 16X27MTS.	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	08-3202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	602,051	602,051	602,051	601,174	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	405.00	405.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.
46252	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA EJIDAL DE 16X23MTS.	4-ANTIGUO MORELOS	LAS FLORES	RURAL	08-3201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	270.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	532,044	532,044	532,044	530,767	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	381.80	381.80	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
30728	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	5-BURGOS	EL MULATO	RURAL	08-6199-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	13	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	298,810	298,810	298,810	263,610	88.2%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	11.70	78.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30729	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	5-BURGOS	MACLOVIO HERRERA	RURAL	08-6200-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	13	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	298,810	298,810	298,810	267,001	89.4%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	11.70	78.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30736	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR SIST. ROYAL B. 5 X 3 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADORES	6-BUSTAMANTE	EL AGUACATE	RURAL	09-5716-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	32.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	278,956	278,956	278,956	278,376	99.8%	0	0	ALUMNO	32.00	32.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30562	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	6-BUSTAMANTE	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	RURAL	08-5672-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	38	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	341,318	341,318	341,318	341,179	100.0%	0	0	ALUMNO	38.00	38.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
45048	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 20.0 MTS. EN CANCHA DE PLAZA PRINCIPAL.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-2316-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	428,079	428,079	428,079	423,151	98.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45049	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA GRADAS Y CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT-BOL.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-2317-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	743,925	743,925	743,925	743,682	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
30606	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 6 X 3 M; SISTEMA ROYAL B.	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	08-5707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	20	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	117,528	117,528	117,528	117,528	100.0%	0	0	ALUMNO	20.00	20.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45050	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNAD (25X40 MTS.)	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	100.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	228,538	228,538	228,538	228,538	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
45051	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 280PR02280	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	105,348	105,348	105,348	105,348	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
45054	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA ANTONIA LOPEZ OCHOA EN FORO (13X13.50 MTS.) 280PR02280	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3057-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	301,624	301,624	301,624	301,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	175.50	175.50	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
45055	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA APOLONIO FALCON Y GUERRERO (11.50X20.50 MTS.) 280PR02280	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	375,632	375,632	375,632	375,632	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	236.00	236.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
45056	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA CUATITLÉMOC (15.50X30 MTS.) 280ES00080	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3058-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	739,925	739,925	739,925	739,925	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	535.00	535.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
30721	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	8-CASAS	DIECINUEVE DE ABRIL	RURAL	08-6192-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	22	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	265,875	265,875	265,875	265,739	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.40	96.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30632	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	8-CASAS	LA LAJILLA (CARMEN PEREZ CANTU)	RURAL	08-6148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	21	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	290,107	290,107	290,107	290,107	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.85	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30711	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	8-CASAS	JACINTO CANEK	RURAL	08-6181-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	33	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	317,518	317,518	317,518	317,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	23.04	96.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30712	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	8-CASAS	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	08-6182-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	33	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	317,518	317,518	317,518	317,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	23.04	96.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
45057	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11X28 MTS. EN ESC. PRIM. AMADO NERVO	8-CASAS	CASAS	URBANO	08-3290-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	431,252	431,252	431,252	439,597	101.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
45058	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X23 MTS. EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	8-CASAS	DIECINUEVE DE ABRIL	RURAL	08-3299-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	626,274	626,274	626,274	610,160	97.4%	0	0	METRO CUADRADO	406.00	406.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
65564	C. SALUD I	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5386-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMULIPS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,725,034	1,699,677	1,725,034	1,699,677	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%
45059	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-2895-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	255,718	255,718	255,718	255,717	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD EL VIENTO LIBRE, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
45060	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. CENTENARIO C. MIGUEL ÁNGEL Y C. RAMOS ARIZPE (LADO PONIENTE)	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	179,993	179,993	179,993	179,993	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. FRANCISCO I. MADERO
45061	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20A. ENTRE CALLES 14 Y16. EN EL SECTOR BENITO JUAREZ. DEL MUNICIPIO DE MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	139,494	139,494	139,494	139,494	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: SECTOR BENITO JUAREZ.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45062	CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA CIVICA. EN LA COL. HIPODROMO. DEL MUNICIPIO DE MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6039-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	175,177	175,177	175,177	175,177	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. HIPODROMO.
45063	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10 X 10MTS. EN PLAZA DEL SECTOR	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	255,256	255,256	255,256	255,219	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD SECTOR FIDEL VELAZQUEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45064	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13X25 MTS. EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	379,116	379,116	379,116	379,116	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	325.00	325.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45065	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X16 MTS. EN ESC. PRIM. DOÑA CECILIA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	378,253	378,253	378,253	378,226	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	224.00	224.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. OBRERA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45066	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X23 MTS. EN ESC. PRIM. DELIA AGUIRRE BARRAJAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	594,252	594,252	594,252	594,222	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	392.00	392.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD SECTOR LOPEZ MATEOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45067	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22X49 MTS. EN ESC. PRIM. FED. SECC. I PETROLEROS. 28DPR00630	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	1,405,214	1,405,214	1,405,214	1,405,214	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,072.00	1,072.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. CANDELARIO GARZA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45068	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA GALEANA (26.0 X 31.0 MTS.) CANCHA DE USOS MULTIPLES	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3368-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	1,145,643	1,145,643	1,145,643	1,145,403	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	775.00	775.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. TINACO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45069	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (15.50X12.0 MTS.) ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON 28DPR027W	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3365-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	306,621	306,621	306,621	306,621	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	186.00	186.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. 1 DE MAYO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45070	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (18.50X22.0 MTS.) EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS 28DPR0277P	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3367-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	578,894	578,894	578,894	578,894	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	407.00	407.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45071	NIVELACION DE PISOS, ALIMENTACION ELECTRICA. EN C. A. M. "LUZ ESTRELLA CESPEDES". CLAVE 28DML0019N. EN LA COL. FRANCISCO VILLA. DEL MUNICIPIO DE MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6034-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	415,653	415,653	415,653	415,653	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA.
46239	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 6 DE FEBRERO ENTRE AVE. ALVARO OBREGON Y CALLE ALLENDE. INCLUDE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAES	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3094-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	95.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	678,932	678,932	678,932	678,931	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	846.00	846.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46237	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS)	10-CRUILLAS	CRULLAS	URBANO	08-2980-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	1,073,499	1,073,499	1,073,499	1,073,499	100.0%	0	0	OTROS	330.00	330.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, DESCARGAS
30643	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	11-GÓMEZ FARIAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	08-6160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	14	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	275,304	275,304	275,304	274,848	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.85	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30615	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	11-GÓMEZ FARIAS	SAN PEDRITO	RURAL	08-6130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	34	34-EROGACIONES PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA (FIN- INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO)	325,370	325,370	325,370	325,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
44956	CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA	11-GÓMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS)	URBANO	08-2941-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	320,980	320,980	320,980	320,980	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
44957	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. FCO. VILLA	11-GÓMEZ FARIAS	SAN PEDRITO	RURAL	08-2942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	363,951	363,951	363,951	360,153	99.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II (299 METROS CUADROS) . RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
44958	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	11-GÓMEZ FARIAS	LA TAXQUEÑA	RURAL	08-2943-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	499,463	499,463	499,463	496,035	99.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II (285 METROS CUADROS) RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
14267	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C./SABINAS - GOMEZ FARIAS) KM. 3.4 - EJ. EL NACIMIENTO - ALFREDO V. BONPL.	11-GÓMEZ FARIAS	EL NACIMIENTO	RURAL	08-4595	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	306	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,131,160	19,131,160	19,131,160	19,131,160	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.97	17.97	100.0%	PROYECTO INTEGRAL QUE INCLUYE LOS PROYECTOS 08-4595-01 Y 08-4595-02 CORRESPONDIENTES A DOS CONTRATOS DE OBRA, SOPDU-JF-CA-217-08-P Y SOPDU-JF-CA-236-08-P RESPECTIVAMENTE. OBRA INICIADA
30617	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12-GONZÁLEZ	FORTÍN AGRARIO (ESTACION CALLES)	RURAL	08-6132-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	27	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	325,115	325,115	325,115	317,437	97.6%	0	0	METROS CUADROS	24.00	16.80	70.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30713	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	08-6183-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	33	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	325,495	325,495	325,495	325,357	100.0%	0	0	METROS CUADROS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30706	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12-GONZÁLEZ	TAMAHOLIPA	RURAL	08-6176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	37	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	325,495	325,495	325,495	323,681	99.4%	0	0	METROS CUADROS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30547	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12-GONZÁLEZ	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	RURAL	08-5657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	61	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	480,021	480,021	480,021	472,561	98.4%	0	0	METROS CUADROS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30539	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12-GONZÁLEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-5649-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	185	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	517,926	517,926	517,926	482,834	93.2%	0	0	METROS CUADROS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30558	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	12-GONZÁLEZ	SANTA FE	RURAL	08-5668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	44	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	461,400	461,400	461,400	450,423	97.6%	0	0	METROS CUADROS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65590	C. SALUD II	13-G: Ecaute:MEZ	LUZ DEL CAMPESINO (CORONA)	RURAL	08-5821-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,834,372	1,834,372	1,834,372	1,834,372	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
30692	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G: Ecaute:MEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-6140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	266,101	266,101	266,101	261,140	98.1%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30629	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G: Ecaute:MEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	08-6145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	22	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	311,079	311,079	311,079	292,521	94.0%	0	0	METROS CUADROS	15.00	14.70	98.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30625	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G: Ecaute:MEZ	LA PARRITA	RURAL	08-6141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	266,101	266,101	266,101	260,672	98.0%	0	0	METROS CUADROS	15.00	3.30	22.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30614	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G: Ecaute:MEZ	EL OLMO	RURAL	08-6129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	36	36-SEGURIDAD PUBLICA (R00- CONSEJO DE MENORES	340,287	340,287	340,287	333,859	98.1%	0	0	METROS CUADROS	24.00	22.80	95.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30616	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G: Ecaute:MEZ	EL RUSO (MARTÍNEZ)	RURAL	08-6131-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	32	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	334,765	334,765	334,765	312,836	93.4%	0	0	METROS CUADROS	24.00	22.80	95.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30619	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G: Ecaute:MEZ	LAS CRUCITAS	RURAL	08-6134-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	25	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	317,420	317,420	317,420	312,198	98.4%	0	0	METROS CUADROS	24.00	5.28	22.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
30620	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G: Eacute.MEZ	MIRAFLORES	RURAL	08-6135-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	25	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	317,420	317,420	317,420	312,369	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	5.28	22.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30704	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	13-G: Eacute.MEZ	CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE	RURAL	08-6174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	43	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	397,336	397,336	397,336	349,876	88.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
44959	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COMITE EJIDAL	13-G: Eacute.MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	08-2893-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	539,539	539,539	539,539	539,539	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
14270	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VICTORIA-MTY), KM. 19 - ESTACIÓN CARBONERO	13-G: Eacute.MEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4598-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	767	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,999,627	8,999,627	8,999,627	8,997,626	100.0%	4,586,235	4,586,235	KILOMETRO	7.68	7.68	100.0%	OBRA FINIQUITADA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS EJERCIDOS A MAYO DE 2010.
30730	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO REGIONAL EN HIDALGO, TAM.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-2101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	27	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	427,776	427,776	427,776	427,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	27.00	27.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
63773	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M SISTE ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES	16-HIDALGO	INDEPENDENCIA	RURAL	08-5665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	530,555	530,555	530,555	530,555	100.0%	0	0	ALUMNO	45.00	45.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30639	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	GUAYABAS	RURAL	08-6155-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	53	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	265,594	265,594	265,594	265,594	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30723	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-6194-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	57	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	266,013	266,013	266,013	249,402	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.85	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30722	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	LA TRINIDAD (TRINIDAD)	RURAL	08-6193-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	54	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	266,013	266,013	266,013	249,402	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.85	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30626	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-6142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	200	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	265,593	265,593	265,593	265,593	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30618	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	CINCO DE MAYO (LA PARADA DEL CINCO)	RURAL	08-6133-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	32	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	317,180	317,180	317,180	317,180	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30555	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	16-HIDALGO	SAN JUAN	RURAL	08-5665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	295,109	295,109	295,109	294,614	99.8%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
14279	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C.(VICTORIA-MTY) KM. 44.8 - CRUZ Y CARMEN	16-HIDALGO	CRUZ Y CARMEN	RURAL	08-4592-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	450	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,344,820	1,344,820	1,344,820	1,344,776	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.24	1.24	100.0%	OBRA FINIQUITADA
30636	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	17-JAUMAVE	ÁVILA Y URBINA (LA MECA)	RURAL	08-6152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	60	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	268,064	268,064	268,064	268,064	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	13.50	90.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30640	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	17-JAUMAVE	CINCO DE MAYO	RURAL	08-6157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	59	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	268,064	268,064	268,064	268,064	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.25	95.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30637	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	17-JAUMAVE	LA UNIÓN	RURAL	08-6153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	61	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	268,064	268,064	268,064	268,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.25	95.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
30633	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	17-JAUMAVE	RANCHO NUEVO (CARITAS)	RURAL	08-6149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	62	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	268,064	268,064	268,064	267,813	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.25	95.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30641	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	18-JIMÉNEZ	JUAN BÁEZ GUERRA	RURAL	08-6158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	63	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	270,079	270,079	270,079	270,079	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30545	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	18-JIMÉNEZ	LA FE DEL GOLFO	RURAL	08-5655-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	39	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	319,849	319,849	319,849	319,829	100.0%	0	0	ALUMNO	39.00	39.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30700	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 - SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	18-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-6170-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	64	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	478,305	478,305	478,305	477,043	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
44960	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-6050-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	391,040	391,040	391,040	391,033	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
30549	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	19-LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	08-5659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	306,545	306,545	306,545	305,941	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	367.84	200.00	54.4%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
44961	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-6052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	183,717	183,717	183,717	183,717	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
44962	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 10.0 MTS EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA M." CLAVE 20JUN0215M	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-6051-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	221,657	221,657	221,657	221,657	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
30574	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 5 X 3 M. SISTEMA ROYAL B.	19-LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	08-5684-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	116,273	116,273	116,273	116,273	100.0%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30682	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B.	19-LLERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-5703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	147,145	147,145	147,145	147,145	100.0%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
46239	CONSTRUCCION DE BANQUETAS MONOLITICA EN ACCESO A COLONIAS CAMPESINAS Y AGRONOMICA ENTRE CARRETERA TAMPOCO - MANTE Y OREN CARONCITO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-4202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1125.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	422,110	422,110	422,110	422,110	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,274.00	1,274.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
30556	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	08-5656-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	103	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	325,536	325,536	325,536	325,537	100.0%	0	0	ALUMNO	103.00	103.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30718	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 - SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-6188-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	27	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	325,526	325,526	325,526	324,848	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	21.60	90.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30686	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 - SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	08-6166-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	70	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	484,093	484,093	484,093	482,056	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.20	90.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30561	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5671-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	72	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	481,008	481,008	481,008	481,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	47.52	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
30567	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	21-EL MANTE	EL LIMON	URBANO	08-5667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	49	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	498,862	498,862	498,862	471,252	94.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	47.52	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30560	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	08-5670-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	61	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	465,893	465,893	465,893	465,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	47.52	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
44964	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 15.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA MARIANO PARRA HERNANDEZ 28OPR128SE.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3113-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	269,962	269,962	269,962	269,692	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
44965	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 37.0 MTS. EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	08-3112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	972,495	972,495	972,495	972,493	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	740.00	740.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
14288	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NUEVA APOLONIA - FRANCISCO I. MADERO	21-EL MANTE	NUEVA APOLONIA	RURAL	08-4596	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	2205	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,165,369	16,165,369	16,165,369	16,165,369	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.16	15.16	100.0%	PROYECTO INTEGRAL QUE INCLUYE LOS PROYECTOS 08-4596-01 Y 08-4595-02 CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS SOPDU-IF-CA-218-08-P Y SOPDU-IF-CA-219-08-P RESPECTIVAMENTE. OBRA FINIQUITADA
30566	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B.	21-EL MANTE	TANTOYUQUITA	RURAL	08-5676-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	109	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,267	229,267	229,267	229,267	100.0%	0	0	ALUMNO	109.00	109.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30567	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M., SIST ROYAL B.	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	08-5677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	116	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,267	229,267	229,267	229,267	100.0%	0	0	ALUMNO	116.00	116.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30565	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M., SIST ROYAL B.	21-EL MANTE	NUEVA APOLONIA	RURAL	08-5675-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	77	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,267	229,267	229,267	229,267	100.0%	0	0	ALUMNO	77.00	77.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30695	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M., SIST ROYAL B.	21-EL MANTE	SAN ANTONIO	RURAL	08-5706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,267	229,267	229,267	229,267	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30563	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M., SIST ROYAL B.Q	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	08-5673-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	230	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,267	229,267	229,267	229,267	100.0%	0	0	ALUMNO	230.00	230.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65618	C. SALUD II	22-MATAMOROS	ESPERANZA Y REFORMA (CELESTINO MELIAN)	RURAL	08-5673-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	1941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,546,920	1,546,835	1,546,920	1,546,835	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
65626	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5845-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	1393.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	969,769	969,769	969,769	969,769	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
65620	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5859-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	20905.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	998,984	998,984	998,984	998,984	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
65621	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5871-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	1141	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,479,663	1,479,663	1,479,663	1,479,663	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
65622	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5875-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	5041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,479,663	1,479,663	1,479,663	1,479,663	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
65623	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5876-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	2341	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,480,683	1,480,683	1,480,683	1,480,683	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
65624	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5844-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	2741.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	528,349	528,349	528,349	528,349	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
65625	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5857-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILIPAS	11844.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	799,782	799,782	799,782	799,782	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65627	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5877-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILIPAS	3941.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,480,683	1,480,683	1,480,683	1,480,683	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
44966	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10X25 MTS. EN J. DE N. QUETZALCOATL 28DJN0476Y	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3356-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	190.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	357,465	357,465	357,465	341,256	95.5%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: EJ. LUCIO BLANCO
44967	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12X25 MTS. EN J. DE N. PROFRA. RAQUEL MARTINEZ Y DE ARMAS 28DJN0946Z	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3353-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	388,166	388,166	388,166	386,448	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: FRACC. VILLA ESPAÑOLA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44968	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X23 MTS. EN ESC. PRIM. PRIMITIVO SHEARS VILLARREAL 28DPR0476R (ESC. PRIM. JUSTO SERRA 28DPR1700C)	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3354-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	543,221	543,221	543,221	541,208	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	322.00	322.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. PRADEXIS BALBOA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44969	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 24.0 MTS. EN ESC. PRIM. ESPERANZA LUNA CONTRERAS 28DPR2322Z	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3357-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	604,463	604,463	604,463	595,394	98.5%	0	0	METRO CUADRADO	408.00	408.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. SANTA CECILIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44970	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21X21 MTS. EN ESC. PRIM. NUEVO AMANECER 28DPR2272H	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3355-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	725,899	725,899	725,899	710,977	97.9%	0	0	METRO CUADRADO	441.00	441.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. SAN FERNANDO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44971	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 26.00 X 21.00 M ESC. SEC. N 15 EMILIANO ZAPATA 28DST0015Q	22-MATAMOROS	LA VENADA	RURAL	08-3741-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	853,411	853,411	853,411	849,747	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	546.00	546.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
65659	C. SALUD II	23-MÉNDEZ	COMAS ALTAS	RURAL	08-5928-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILIPAS	1336	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,548,920	1,507,206	1,548,920	1,507,206	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
30726	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	23-MÉNDEZ	AMPLIACIÓN SAN LORENZO	RURAL	08-6197-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	73	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	304,038	304,038	304,038	275,820	90.7%	0	0	METROS CUADROS	15.00	7.50	50.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30719	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 . SISTEMA ROYAL B . + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	23-MÉNDEZ	AMÉRICO VILLARREAL GUERRA	RURAL	08-6189-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	72	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	373,262	373,262	373,262	345,792	92.6%	0	0	METROS CUADROS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
44972	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-6063-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	308,458	308,458	308,458	308,442	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44973	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 15 M3 Y 10 MTS DE ALTURA. CONSTRUCCION DE RED DISTRIB. INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-6633-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,189,425	1,189,425	1,189,425	1,189,425	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
44974	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 18.00 MTS. EN CEMSADET 02	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-6060-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	706,867	706,867	706,867	706,867	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
44975	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 11.0 EN ESC. PRIM. "LA CORREGIDORA"	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-6062-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	354,974	354,974	354,974	346,591	97.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44976	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.00 X 20.00 MTS. EN TELEBACHILLERATO	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	09-6061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	688,596	688,596	688,596	688,596	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
65670	C. SALUD II	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	08-5915-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	13120	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,746,551	1,746,551	1,746,551	1,746,551	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
30714	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	08-6184-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	74	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	350,347	350,347	350,347	346,065	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
17427	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MIGUEL ALEMÁN	25-MIGUEL ALEMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2859-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	24020	33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,760,437	31,760,437	31,760,437	31,377,878	98.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TUVO APROBACION DE DIFERIMENTO DE PLAZO DE EJECUCION POR RETRASO EN PAGO DE ANTIPO DEL 11/NOV/09 AL 12 JUL-10. APROBACION DE AMPLIACION DE TERMINO DE LA OBRA AL 12-AGO-10 FINQUITADA
78805	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ASERRADERO, MPDO. DE MICHUQUANA, TAM.	26-MICHUQUANA	EL ASERRADERO	RURAL	08-6208-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR ILLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS	89	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO I 200-SUBSIDIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,825,725	1,825,725	1,825,725	1,823,202	99.9%	738,551	0	METROLINEAL	3,900.00	3,900.00	100.0%	ESTOS INTERESES SON AL MES DE AGOSTO
44977	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C ENRIQUETA CASTAÑEDA, 15 DE JUNIO Y BRAVO / CALZADA REVOLUCION Y C EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS Y C EUTQUIRO SOTO / C HABANA Y PRIV. EMILIO PEÑA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3251-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,058,456	1,058,456	1,058,456	1,058,456	100.0%	0	0	METROLINEAL	576.40	576.40	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. BUENA VISTA, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
44978	CONST DE GUARNIS Y BNQUTAS EN C: I ZARAGOZA Y M. MATAMOROS / CARR. NACIONAL Y C E ZAPATA, C E ZAPATA Y C CARRANZA I ZARAGOZA Y C J. MA. MORELOS Y C JOSE MA. MORELOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3240-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	700.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,720,170	1,720,170	1,720,170	1,720,170	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,708.00	4,708.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. GRANAS REGINAS, METAS 720 METROS LINEALES
44979	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C: OCEANO ATLANTICO Y OCEANO PACIFICO / C MAR ROJO Y PROL. OCEANO INDICO, PROL. OCEANO INDICO / C OCEANO PACIFICO Y C LOS PILOTES, C MAR MEDITERRANEO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3242-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,429,369	1,429,369	1,429,369	1,429,369	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,524.94	4,524.94	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. LA PAZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
30550	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	239	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	508,139	508,139	508,139	485,976	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
44980	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD LEYES DE REFORMA ENTRE CALL. ART. 7 Y CALL. ART16	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3248-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,131,359	2,131,359	2,131,359	2,131,359	100.0%	0	0	METROLINEAL	3.00	3.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, METAS: 4 METROS CUADRADO, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
44981	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C: AMNISTIA INT. / C ADOLFO SALINAS Y C JACARANDAS Y C: PEDRO CABRERA Y MARGARITA CASTAÑEDA / C ADOLFO SALINAS Y C JACARANDAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	833,711	833,711	833,711	819,290	98.3%	0	0	METROLINEAL	1,311.80	1,311.80	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. SANTIAGO M. BELDEN RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
44982	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS PALMAS ENTRE CARR. ANAHUAC Y CALLE EJIDATARIOS Y CALLE SAUCES ENTRE CARR. NACIONAL Y CALLE JACARANDAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	687,518	687,518	687,518	687,518	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,081.11	1,081.11	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VICENTE MENDOZA, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
30572	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	27-NUEVO LAREDO	EL BAYITO	RURAL	08-5682-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	160	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	222,449	222,449	222,449	222,449	100.0%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30573	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5683-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	76	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	222,449	222,449	222,449	222,449	100.0%	0	0	ALUMNO	76.00	76.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30584	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5674-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	607	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	222,449	222,449	222,449	222,449	100.0%	0	0	ALUMNO	607.00	607.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30607	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	239	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	222,449	222,449	222,449	222,449	100.0%	0	0	ALUMNO	239.00	239.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30608	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	35	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	222,449	222,449	222,449	222,449	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
30611	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5712-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	171	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	222,449	222,449	222,449	222,449	100.0%	0	0	ALUMNO	171.00	171.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30720	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	08-6190-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	75	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	325,408	325,408	325,408	325,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	21.60	90.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
14269	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (NVO. MORELOS - EL NARANJO) KM. 78.3 - SANTA CRUZ DEL TORO	28-NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	RURAL	08-4597-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPODU	1276	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,297,452	6,297,452	6,297,452	6,290,590	99.9%	0	0	KILOMETRO	3.65	3.65	100.0%	OBRA FINIQUITADA
30717	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	08-6187-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	70	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	337,726	337,726	337,726	336,983	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30739	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR., RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES.	30-PADILLA	BARRETAL	URBANO	09-6123-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	108.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	522,796	522,796	522,796	522,263	99.9%	0	0	ALUMNO	108.00	108.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30737	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR., RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES.	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-6121-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	445.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	525,559	525,559	525,559	511,942	97.4%	0	0	ALUMNO	445.00	445.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30707	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	30-PADILLA	MARTE R. GÓMEZ	RURAL	08-6177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	79	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	336,563	336,563	336,563	320,109	95.1%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	23.52	98.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
14276	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) KM. 65-LA LIBERTAD (LA CHEPINA)	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-4599	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPODU	550	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,607,405	45,607,405	45,607,405	45,607,405	100.0%	3,089,571	0	KILOMETRO	36.01	36.01	100.0%	OBRA FINIQUITADA. INTERESES GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
30738	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR., RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES.	31-PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-6122-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	131.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	543,840	543,840	543,840	543,840	100.0%	0	0	ALUMNO	131.00	131.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65702	C. SALUD II	32-REYNOSA	DOROTEO ARANGO	RURAL	08-5887-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,546,920	1,460,782	1,546,920	1,460,782	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65703	C. SALUD II	32-REYNOSA	LA LLORONA NUEVA	RURAL	08-5901-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	6541	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,645,871	1,625,131	1,645,871	1,625,131	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65704	C. SALUD II	32-REYNOSA	NUEVO SANTANA	RURAL	08-5902-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,522,321	1,522,321	1,522,321	1,522,321	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65706	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5885-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	1,733,670	1,733,670	1,733,670	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65705	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5886-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,551,896	1,551,888	1,551,896	1,551,888	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65711	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5888-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,824,662	1,824,662	1,824,662	1,824,662	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65710	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5896-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,661,208	1,639,730	1,661,208	1,639,730	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65709	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5898-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	7241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	1,733,670	1,733,670	1,733,670	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65708	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5899-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	1,733,670	1,733,670	1,733,670	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
65712	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5897-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	13041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS [411]-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,733,670	520,101	1,733,670	520,101	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65707	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5900-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2741	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS [411]-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,516,957	1,516,957	1,516,957	1,516,957	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
30551	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5661-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	267	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	500,399	500,399	500,399	500,238	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30543	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 4 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-5653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	408,518	408,518	408,518	408,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.00	36.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30693	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 3, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32-REYNOSA	CONGREGACIÓN GARZA (CHARCO ESCONDIDO)	RURAL	08-6163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	300	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	299,507	299,507	299,507	299,507	100.0%	0	0	ALUMNO	300.00	300.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30644	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32-REYNOSA	EL GRULLO	RURAL	08-6161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	83	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	299,544	299,544	299,544	298,780	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30621	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4, SISTEMA ROYAL B. + RED ELÉCTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32-REYNOSA	GALO ÁLVAREZ	RURAL	08-6136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	84	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	350,616	350,616	350,616	340,032	97.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30697	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32-REYNOSA	DOROTEO ARANGO	RURAL	08-6167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	62	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	500,516	500,516	500,516	488,085	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30554	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	119	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	487,196	487,196	487,196	487,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
44984	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.00 X 16.00 MTS. EN CETIS NO. 71	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3104-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	500.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	511,308	511,308	511,308	511,308	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. ANTONIO J. BERMUDEZ
30577	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5687-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	136	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30570	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST. ROYAL B.	32-REYNOSA	AARÓN CHAPA	RURAL	08-5680-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	323	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	323.00	323.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30599	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST. ROYAL B.	32-REYNOSA	LOS CAVAZOS	RURAL	08-5700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	174	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	174.00	174.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30568	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST. ROYAL B.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5678-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	140	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	140.00	140.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30569	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST. ROYAL B.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5679-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30571	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST. ROYAL B.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5681-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	79	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
30600	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SIST ROYAL B.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	190	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	190.00	190.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
46240	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. "ALBERTO VILLASANA ORTIZ" 28092929	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	92.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	346,495	346,495	346,495	346,349	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I. AULAS
44985	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. AMADO NERVO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	22.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,029	110,029	110,029	109,969	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD: COL. DOCTORES
44986	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. ARQUIMIDES CABALLERO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	220,031	220,031	220,031	220,023	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. VILLA EMERALDA. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44987	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. CLUB ROTARIO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,029	110,029	110,029	109,905	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAUJAS. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44988	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. JUAN ALDAMA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,029	110,029	110,029	104,240	94.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44990	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,029	110,029	110,029	102,374	93.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD FRACC. BUGAMBILIAS. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44989	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3155-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	220,031	220,031	220,031	220,014	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD FRACC. LOS FRESNOS. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44991	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3156-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,029	110,029	110,029	104,216	94.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. VILLA FLORIDA. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44992	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,029	110,029	110,029	109,240	99.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44993	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. SEC. GRAL. NUEVA CREACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	220,031	220,031	220,031	220,009	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD FRACC. BALCONES DE ALCALA. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44994	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. SEC. GRAL. PROF. SALVADOR ESTRADA NO. 12	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	330,032	330,032	330,032	330,024	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. JARACHINA NORTE. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44995	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. SEC. TEC. NO. 88	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,029	110,029	110,029	109,952	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. VILLA FLORIDA. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44996	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS AUCILA LERMA RODRIGUEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,029	110,029	110,029	109,768	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. RENACIMIENTO. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
44997	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,029	110,029	110,029	110,016	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD FRACC. BUGAMBILIAS. METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=22/21	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
44999	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110.029	110.029	110.029	110.027	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAUPLIPAS, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
44998	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	220.031	220.031	220.031	219.666	99.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VISTA HERMOSA, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45000	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. GRAL. N4 28DES0108N	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3439-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	564.646	564.646	564.646	563.917	99.9%	0	0	METROS LINEALES	529.48	529.48	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. BRISAS DEL CAMPO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CBTS # 73.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3438-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	454.072	454.072	454.072	454.072	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	532.00	532.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. CAECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
46241	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BAJA CALIFORNIA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4285-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	80.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	391.373	391.373	391.373	383.587	98.0%	0	0	METROLINEAL	600.00	600.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS (800.00 METROS CUADRADOS), LOCALIDAD COL. 18 ENERO
46242	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO ALVAREZ Y CALLE INSURGENTES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4283-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	72.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	366.016	366.016	366.016	356.436	97.4%	0	0	METROLINEAL	572.00	572.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS (\$72.00 METROS CUADRADOS)
45003	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (12 X 18 MTS) EN CENTRO DE ASISTENCIA CAC 23 DM.0039X4	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3068-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	268.639	268.639	268.639	268.639	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. CONQUISTADOR RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45004	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (12 X 34 MTS) ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA 28DPR2146K	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	351.061	351.061	351.061	350.771	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	288.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (12 X 24 MTS) ESC. PRIMARIA NORBERTO TRAVINO ZAPATA 28DPR2400M-2	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3071-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	359.823	359.823	359.823	359.823	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	288.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. INFONAVIT LA PAZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (14 X 23 MTS) EN ESC. PRIMARIA MANUEL GONZALEZ 28DPR2152V	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3067-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	187.622	187.622	187.622	187.622	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	322.00	322.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ESTERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (16 X 24 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES 28DPR2064-1	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3069-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	513.313	513.313	513.313	513.313	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	384.00	384.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. LAS AMERICAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (7 X 22 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS TAMAUPLIPAS 28DIN0914K-1	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3069-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	226.733	226.733	226.733	226.733	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	154.00	154.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. NUEVO PROGRESO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
46243	INTRO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BERNAL ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	33-RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	08-4278-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	230.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	906.059	906.059	906.059	902.781	99.6%	0	0	METROLINEAL	1,157.00	1,157.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46244	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA SAN JOSE DE LAS RUINAS ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4276-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	150.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	324.302	324.302	324.302	324.302	100.0%	0	0	METROLINEAL	569.37	569.37	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
46245	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA SAN JOSE DE LAS RUINAS ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4279-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	150.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	433.989	433.989	433.989	432.002	99.5%	0	0	METROLINEAL	569.37	569.37	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS LOMAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/s	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
46246	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA DE MARATHNES ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	08-4277-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR ILLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	150.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	404.273	404.273	404.273	403.936	99.9%	0	0	METROLINEAL	569.37	569.37	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
46247	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA DE TAMAUPIAS ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	08-4275-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR ILLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	150.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	409.793	409.793	409.793	409.427	99.9%	0	0	METROLINEAL	569.37	569.37	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
30747	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M SISTE ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	09-6239-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	70.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	519.937	519.937	519.937	519.937	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30634	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 -. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34-SAN CARLOS	CARRICITOS DE LOS RETA	RURAL	08-6150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	95	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	267.453	267.453	267.453	267.453	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.85	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30708	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 -. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34-SAN CARLOS	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	08-6178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	90	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	319.088	319.088	319.088	318.707	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	23.76	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30705	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 -. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-6175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	43	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	319.088	319.088	319.088	319.087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	23.76	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30669	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-5669-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	38	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	311.345	311.345	311.345	306.427	98.4%	0	0	ALUMNO	38.00	38.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30701	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 -. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-6171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	86	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	470.497	470.497	470.497	470.270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65740	C. SALUD I	35-SAN FERNANDO	AMPLIACION LA LOMA	RURAL	08-5423-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPIAS	3641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,092.957	2,006.399	2,092.957	2,006.399	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65741	C. SALUD I	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-5416-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPIAS	7241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,115.504	1,115.504	1,115.504	1,115.504	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65742	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	LA LOMA	RURAL	08-5927-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPIAS	641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,817.847	1,721.472	1,817.847	1,721.472	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
30748	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M SISTE ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-6240-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	150.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	598.372	598.372	598.372	500.008	83.6%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30613	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 -. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	35-SAN FERNANDO	CARVAJAL	RURAL	08-6128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	93	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	377.666	377.666	377.666	371.704	98.4%	0	0	ALUMNO	24.00	20.40	85.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30612	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 -. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	35-SAN FERNANDO	EL BARRANCÓN DEL TIO BLAS (EL BARRANCÓN)	RURAL	08-6127-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	94	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	369.643	369.643	369.643	341.323	92.3%	0	0	ALUMNO	24.00	22.80	95.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30699	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 -. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE)	RURAL	08-6169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	95	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	544.329	544.329	544.329	533.972	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	42.24	88.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30582	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	08-5662-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	100	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	544.078	544.078	544.078	534.164	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	44.64	93.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45009	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 22.0 MTS. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS 28DPR004Z.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3295-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	503,949	503,949	503,949	503,949	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45010	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 21.0 MTS. EN ESC. BENITO JUAREZ 28DPR1447Z.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3296-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	602,926	602,926	602,926	602,926	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	420.00	420.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45011	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8.0 X 19.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS.	35-SAN FERNANDO	ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRIA)	RURAL	08-3298-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	206,172	206,172	206,172	206,172	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	152.00	152.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
14280	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO FCO. GLZ. VILLARREAL - SAN GERMAN	35-SAN FERNANDO	SAN GERMAN (EL DURAZNO)	RURAL	08-4593-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	1837	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,597,186	31,597,186	31,597,186	31,596,769	100.0%	0	0	KILOMETRO	24.00	24.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
46248	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y NUEVO PADILLA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4217-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	362,653	362,653	362,653	362,653	100.0%	0	0	OTROS	88.00	88.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, DESCARGAS
46249	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE FLORES MAGON ENTRE MATAMOROS Y FRANCISCO MARQUEZ	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4218-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	327,433	327,433	327,433	327,433	100.0%	0	0	OTROS	46.00	46.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
65756	C. SALUD I	37-SOTO LA MARINA	TAMPQUITO (SOTO LA MARINA)	RURAL	08-5361-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,031,117	2,028,865	2,031,117	2,028,865	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
30642	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTO LA MARINA	FRANCISCO VILLA (EL TANQUE)	RURAL	08-6159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	101	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	271,407	271,407	271,407	253,849	93.5%	0	0	METROS CUADROS	15.00	12.75	85.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30627	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTO LA MARINA	LA ZAMORNA	RURAL	08-6143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	23	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	271,407	271,407	271,407	269,719	99.4%	0	0	METROS CUADROS	15.00	12.90	86.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30630	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTO LA MARINA	TRES DE ABRIL (DONATO TUERINA)	RURAL	08-6146-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	22	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	276,080	276,080	276,080	276,062	100.0%	0	0	METROS CUADROS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30709	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTO LA MARINA	LAS ENRAMADAS	RURAL	08-6179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	35	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	336,608	336,608	336,608	336,603	100.0%	0	0	METROS CUADROS	24.00	22.80	95.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30702	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTO LA MARINA	TAMPQUITO	RURAL	08-6172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	109	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	483,579	483,579	483,579	474,555	98.1%	0	0	METROS CUADROS	48.00	44.16	92.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30688	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 - SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	08-6168-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	107	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	507,671	507,671	507,671	506,813	99.8%	0	0	METROS CUADROS	48.00	48.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30732	REHABILITACION DE PLANTEL: PINTURA VINILICA 2389.07 M2. IMPERMEABILIZACION 107.82 M2. CANCELERIA 18 M2 Y SUSTITUCION DE MUEBLE SANITARIOS 6 PZAS. + OBRA EXTERIOR.	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	09-5150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	171	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	476,933	476,933	476,933	475,842	99.8%	0	0	METROS CUADROS	2,491.59	400.00	16.1%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30733	REHABILITACION DE PLANTEL: PINTURA VINILICA 2389.07 M2. IMPERMEABILIZACION 107.82 M2. CANCELERIA 18 M2 Y SUSTITUCION DE MUEBLE SANITARIOS 6 PZAS. + OBRA EXTERIOR.	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	09-5151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	165	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	965,075	965,075	965,075	964,473	99.9%	0	0	METROS CUADROS	3,897.51	3,897.51	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30731	REHABILITACION DE PLANTEL: PINTURA VINILICA 695 M2. IMPERMEABILIZACION 150.72 M2. CANCELERIA 24.79 M2. SUSTITUCION DE LUMINARIAS 22 PZAS. Y SUSTITUCION DE MALLA 236 ML.	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	09-5149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	95	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	347,855	347,855	347,855	347,855	100.0%	0	0	METROS CUADROS	680.42	400.00	58.8%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
30734	REHABILITACION DEL PLANTEL: PINTURA VINILICA 1120 M2, IMPERMEABILIZACION 200 M2, CANCELERIA 24 M2, SUSTITUCION DE LUMINARIAS 7 PZAS Y OBRA EXTERIOR.	37-SOTO LA MARINA	MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL)	RURAL	09-5152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	165	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	237,780	237,780	237,780	235,085	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,344.00	400.00	29.8%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30735	REHABILITACION DEL PLANTEL: PINTURA VINILICA 1120 M2, IMPERMEABILIZACION 200 M2, CANCELERIA 24 M2, SUSTITUCION DE LUMINARIAS 7 PZAS Y OBRA EXTERIOR.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	172,351	172,351	172,350	172,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	367.84	200.00	54.4%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65789	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5832-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	28893	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,774,751	1,774,751	1,774,751	1,774,751	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65760	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5836-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIS DE SALUD DE TAMAULIPAS	6722	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,501,061	1,430,966	1,501,061	1,430,966	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65762	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5834-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	10084	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,719,964	1,148,848	1,719,964	1,148,848	100.0%	0	0	UNIDIO MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65761	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5833-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	10919	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,499,012	1,418,626	1,499,012	1,418,626	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
45012	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C GAMBOYA / C REPUBLICA DOMINICANA Y C FLANDIA; EN C CAMBOYA / C BIRMANIA Y C BRASIL; C CAMBOYA / C CERO Y C ARGELIA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6083-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	144,861	144,861	144,861	141,908	98.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
45013	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMBOYA ENTRE CALLE IRAK Y CALLE VENEZUELA. EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6082-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	128,119	128,119	128,119	128,119	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
45014	CONSTRUCCION DE BARDA Y MEJORAS AL MISMO EN CAMPO DE SOFTBOL "ISMAEL - EL ROCKET - VALDEZ" UBICADO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3346-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	730.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	633,329	633,329	633,329	633,295	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CAS. MUNICIPAL
45015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO INCL. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PARQUE FRACCIONAMIENTO LOMA REAL, UBICADO EN CALL. PISCIS ESG. ZAPOTECA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3342-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,490,723	1,490,723	1,490,723	1,490,723	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ECHEVERRIA, METAS CANCHA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO, INCLUYE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN CALZADA FERNANDO SAN PEDRO EBILVO BRASIL Y CALLE MONACO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3340-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,302,416	1,302,416	1,302,416	1,302,381	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. INFONAVIT, METAS CANCHA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45017	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PASTO SINTETICO INCL. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN AREA VERDE DE LA COLONIA, UBICADA EN CALLE FILIPINAS ECALLE PAKISTAN Y CALLE IRAK.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3341-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,293,077	1,293,077	1,293,077	1,293,077	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. SOL. VOLUNTAD Y TRABAJO. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45018	CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HORTENCIA ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE LIMONARIA, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	259,442	259,442	259,442	259,442	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.
45019	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARGELIA ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE MEXICO; CALLE MEXICO ENTRE CALLE CERO Y CALLE ARGELIA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6085-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	225,601	225,601	225,601	224,753	99.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
45020	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZALEA ENTRE CALLE AMAPOLAY Y CALLE BUGAMBILIA, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6080-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	193,015	193,015	193,015	189,449	98.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.
45021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FILIPINAS ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE BIRMANIA, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6084-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	119,057	119,057	119,057	115,505	97.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENEZUELA ENTRE CALLE CAMBOYA Y CALLE MEXICO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6081-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	103,929	103,929	103,929	103,929	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO
45023	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUN PROYECTO, EN CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO "DIEGO NAVARRO", UBICADO EN CALLE LOMA REAL, ESO. AV. CENTRAL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3344-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	411,171	411,171	411,171	411,165	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. LOMAS DE INFINITOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
45024	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUN PROYECTO, EN CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO "LAS PIEDRAS", UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON (ANDADOR 7 Y ANDADOR 8.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3345-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	412,420	412,420	412,420	411,527	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ESQUEZO OBRERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
45025	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUN PROYECTO, EN CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO, UBICADO EN BORDO DE PROTECCION ECICALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3343-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	445,765	445,765	445,765	444,926	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. MORELOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
45026	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.00 X 20.00 EN ESC. PRIM. 5 DE MAYO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3736-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	613,080	613,080	613,080	613,080	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	360.00	360.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. AMERICANA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
45027	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.00 X 30.00 EN ESC. SEC. N.º FRANCISCO MEDINA CEDILLO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3735-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	799,170	799,170	799,170	799,167	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	570.00	570.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. UNIDAD MODELO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
45028	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN AREA VERDE DE LA COLONIA, UBICADA A UN COSTADO DE LA CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR DEL D.F. MUNICIPAL. (18.0 X 30.0 MTS.)	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3337-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	700,148	700,148	700,148	693,579	99.1%	0	0	METRO CUADRADO	412.00	412.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. FRENTE DEMOCRATICO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
45029	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN PATIO CIVICO CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ALVARO OLIVEZ Y FUENTES UBICADA EN CALLE TANCOL NO. 309. (18.60 X 30.20 MTS.)	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3339-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	779,431	779,431	779,431	779,421	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	561.72	561.72	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. NIÑOS HEROES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
45030	CONSTRUCCION DE 4 CANCHAS DE VOLEYBOL PLAYERO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3347-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	976,370	976,370	976,370	949,948	97.3%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
30576	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M; SISTEMA ROYAL B.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	410	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,564	229,564	229,564	229,564	100.0%	0	0	ALUMNO	410.00	410.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30578	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M; SISTEMA ROYAL B.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5698-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	152	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,564	229,564	229,564	229,564	100.0%	0	0	ALUMNO	152.00	152.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30598	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M; SISTEMA ROYAL B.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	213	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,564	229,564	229,564	229,564	100.0%	0	0	ALUMNO	213.00	213.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
45031	CONST. DE TECHUMBRE 10 X 13 MTS. CANCHA CIVICA	39-TULA	ALBERTO CARRERA TORRES (LA RANA)	RURAL	09-6098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	246,005	246,005	246,005	239,874	97.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II
45121	CONST. DE TECHUMBRE 10 X 20 MTS. JARDIN 18 MARZO DE 1938	39-TULA	LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	09-6087-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	353,720	353,720	353,720	344,178	97.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45122	CONST. DE TECHUMBRE 12 X 12 MTS. JARDIN NIÑOS AMALIA G CASTILLO LEON	39-TULA	ALFONSO TERNONES BENTEZ (PRESA RAMIREÑA)	RURAL	09-6090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	253,343	253,343	253,343	238,271	94.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45032	CONST. DE TECHUMBRE 13 X 20 MTS. EN CANCHA CIVICA	39-TULA	CRISTÓBAL COLÓN (VALLE DE CIENEGUILLA)	RURAL	09-6088-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	647,053	647,053	647,053	612,072	94.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II
45123	CONST. DE TECHUMBRE 13 X 25 MTS. ESC. PRIMARIA EMILIO VASQUEZ	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-6091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	507,997	507,997	507,997	506,265	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD: EJ. VAZQUEZ GOMEZ
45124	CONST. DE TECHUMBRE 15 X 10 MTS. ESC. PRIMARIA VELISARIO DOMÍNGUEZ	39-TULA	JOYA DE MARAVILLAS	RURAL	09-6086-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	434,131	434,131	434,131	433,719	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45033	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESC. SECUNDARIA GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES. (CLAVE 28DES06045)	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-2945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	135.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	476,782	476,782	476,782	476,575	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	987.00	987.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
45034	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ (CLAVE 28DPR1013N)	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-2947-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	320,326	320,326	320,326	315,524	98.5%	0	0	METRO CUADRADO	480.00	480.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
45035	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS PROF. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA GARCIA (CLAVE 28DUN6072)	39-TULA	LAS CRUCES	RURAL	08-2946-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	331,742	331,742	331,742	331,742	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	480.00	480.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
30628	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	EL REFUGIO	RURAL	08-6144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	23	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	272,330	272,330	272,330	272,330	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30684	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	MIGUEL HIDALGO (COLORADO)	RURAL	08-6164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	12	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	273,132	273,132	273,132	272,634	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30624	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	FRANCISCO VILLA (EL XICHU)	RURAL	08-6139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	324,424	324,424	324,424	318,547	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30622	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO)	RURAL	08-6137-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	25	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	320,147	320,147	320,147	320,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30544	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 4 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	SAN MIGUEL DEL CARMEN (SAN MIGUEL)	RURAL	08-5654-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	37	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	348,157	348,157	348,157	346,606	99.6%	0	0	ALUMNO	37.00	37.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30563	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	39-TULA	LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	08-5663-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	163	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	486,529	486,529	486,529	481,531	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	163.00	163.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
46250	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. ENRIQUE CÁRDENAS ENTRE CALLEJON 3 Y CALLEJON 8	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-4234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZAC IÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	487,100	487,100	487,100	486,448	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	803.00	803.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS: 803 METROS LINEALES
45036	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 12.70 MTS.) EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (CLAVE 28DPR1048C)	39-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	08-2948-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	200,084	200,084	200,084	199,455	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, METAS TECHUMBRE RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
30601	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-5702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	36	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	230,522	230,522	230,522	230,522	100.0%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/5	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
30585	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B.	39-TULA	MAMALÉON (MAMA LEÓN)	RURAL	08-5695-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	86	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	230.522	230.522	230.522	230.522	100.0%	0	0	ALUMNO	76.00	76.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65774	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	MACUEYES (MARTÍN BENAVIDES)	RURAL	08-5679-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2341	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,479.663	1,479.663	1,479.663	1,479.663	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
45037	CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS (FORO) EN TV SECUNDARIA SIN 26DTV139M	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-4024-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	94.130	94.130	94.130	94.130	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
45038	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL LADO PTE. EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-4335-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	255.783	255.783	255.783	252.370	98.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
30631	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-6147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	22	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	315.566	315.566	315.566	315.565	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.85	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
45039	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 23.00 X 25.00 MTS EN ESC. PRIM. JUAN B. TURIENA 28DPR10752-1	40-VALLE HERMOSO	ANÁHUAC	URBANO	08-4022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	786.865	786.865	786.865	786.865	100.0%	0	0	OTROS	575.00	575.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
17428	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE VALLE HERMOSO	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2860-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	62193	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,529,419	64,529,419	64,529,419	64,304,143	99.7%	10,939,928	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO DE 2010, OBRA FINIQUITADA.
65785	C. SALUD I	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5360-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	13241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,712,919	1,709,988	1,712,919	1,709,988	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
30740	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR., RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	108.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	561.106	561.106	561.106	546.344	97.4%	0	0	ALUMNO	108.00	108.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30741	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR., RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	187.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	583.205	583.205	583.205	583.204	100.0%	0	0	ALUMNO	187.00	187.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
45040	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 19.0 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA EPIGIMENO GARCIA 28DPR1136C.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3371-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	300.959	300.959	300.959	300.959	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	190.00	190.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD ZONA CENTRO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
45041	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 25.0 MTS.) EN ESCUELA PRIMARIA HIRNO NACIONAL 28DPR1422R.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3372-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	373.776	373.776	373.776	373.776	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. GUADALUPE MAINERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
45042	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (15.0 X 19.0 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS ROTARACT 28 DUN962Q.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3374-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	472.517	472.517	472.517	471.663	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	285.00	285.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. AMPL. LINDA VISTA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
45043	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (15.0 X 25.0 MTS.) EN ESC. PRIM. HERMINIO GUZMAN CASTILLO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3375-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599.637	599.637	599.637	599.426	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	360.00	360.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ALVARO ORRIGÓN RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
45044	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (16.0 X 27.0 MTS.) EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 28DPR168Z.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3373-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	669.487	669.487	669.487	669.368	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	432.00	432.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. TAMAULIPAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PADEF 2008
17429	EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA VICTORIA	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2861-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	278455	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,155,580	15,155,580	15,155,580	15,155,580	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/s	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
14278	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VICTORIA-ZARAGOZA) KM. 98.5 - M. AVILA CAMACHO	41-VICTORIA	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	08-4591-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	650	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,132,547	2,132,547	2,132,547	2,132,468	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.98	1.98	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14277	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) KM. 8.8 - E.J. RANCHO NUEVO DE ARCE	41-VICTORIA	RANCHO NUEVO DE ARCE	RURAL	08-4590-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	450	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,240,363	3,240,363	3,240,363	3,240,363	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	19,470.00	19,470.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
46253	PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. GRAL. J. MANUEL TORRES / AV. AMERICA ESPAÑOLA Y C. GRAL. ERNESTO RIVERA Y C. ERNESTO RIVERA / C. JUAN MANUEL TORRES Y C. GRAL. ANTONIO CANALES MOLANO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2913-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	400.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	906,521	906,521	906,521	906,521	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,017.20	3,017.20	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. AMPL. PEDRO SOSA
46254	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEL ROBLE ENTRE CALLE ALAMO (CALLE 32) Y CALLE JAGUAR.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2912-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	1200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	489,676	489,676	489,676	489,676	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,630.82	1,630.82	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LOS EBANOS
46255	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA ENTRE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE LEONA VICARIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	420.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	499,889	499,889	499,889	499,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,475.20	1,475.20	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. HORACIO TERAN
46256	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LAGO DE LOS CISNES ENTRE CALLE LAGUNA MADRE Y CALLE LAGUNA DEL CHAREL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	503,493	503,493	503,493	503,490	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,469.20	1,469.20	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS BRISAS
46257	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NACAHA ENTRE CALLE LUCHA POPULAR Y CALLE HERILDA C. DE GARATE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2923-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	160.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	390,237	390,237	390,237	390,236	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,150.16	1,150.16	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. CASAS BLANCAS
46258	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVE. JOSE SULAIMAN CH.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	800.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,402,601	1,402,601	1,402,601	1,402,599	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,838.70	4,838.70	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. JOSE DE ESCANDON
30746	PAVIMENTACION DEL TERRENO QUE RODEA EL GIMNASIO DE LA SECUNDARIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6132-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	811.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,122,799	1,122,799	1,122,799	1,122,591	100.0%	0	0	ALUMNO	811.00	811.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30583	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 6 X 4 M, SISTEMA ROYAL B.	41-VICTORIA	EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO)	RURAL	08-5693-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	26	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	147,121	147,121	147,121	147,121	100.0%	0	0	ALUMNO	26.00	26.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30586	SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	236	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	236.00	236.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30610	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 3 M, SIST. ROYAL B.	41-VICTORIA	LA BOCA (LA BOCA DE SAN PEDRO)	RURAL	08-5711-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	24	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	116,249	116,249	116,249	116,249	100.0%	0	0	ALUMNO	24.00	24.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30604	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 6 X 4 M, SIST. ROYAL B.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	31	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	147,121	147,121	147,121	147,121	100.0%	0	0	ALUMNO	31.00	31.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30609	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 6 X 4 M, SIST. ROYAL B.	41-VICTORIA	RANCHO NUEVO DE ARCE	RURAL	08-5710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	30	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	147,121	147,121	147,121	147,121	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30603	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 6 X 4 M, SIST. ROYAL B.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	34	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	147,121	147,121	147,121	147,121	100.0%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30575	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST. ROYAL B.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416)-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	229,243	229,243	229,243	229,243	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
30582	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5692-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	88	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,243	229,243	229,243	229,243	100.0%	0	0	ALUMNO	88.00	88.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30581	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	234	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,243	229,243	229,243	229,243	100.0%	0	0	ALUMNO	234.00	234.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30587	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5697-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	50	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	220,500	220,500	220,500	220,500	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30597	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5698-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	88	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,243	229,243	229,243	229,243	100.0%	0	0	ALUMNO	88.00	88.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30594	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5694-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	324	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,243	229,243	229,243	229,243	100.0%	0	0	ALUMNO	324.00	324.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30579	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 3, SISTEMA ROYAL B.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5689-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	14	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	116,249	116,249	116,249	116,249	100.0%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30580	SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6, SISTEMA ROYAL B.	41-VICTORIA	ALIANZA DE CABALLEROS	RURAL	08-5690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	81	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	229,243	229,243	229,243	229,243	100.0%	0	0	ALUMNO	81.00	81.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30725	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	42-VILLAGRÁN	JOSE MARÍA MORELOS (SAN JUAN)	RURAL	08-6196-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	265,046	265,046	265,046	229,917	86.7%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	13.85	92.3%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30695	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 3, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	43-XICOTÉNCATL	CARRERA TORRES	RURAL	08-6165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	10	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	275,361	275,361	275,361	273,432	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30548	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR.	43-XICOTÉNCATL	SEGUNDA UNIDAD XICOTÉNCATL (EL AGUICHE)	RURAL	08-5658-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	64	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	471,026	471,026	471,026	469,907	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	47.52	99.0%	CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC. BASICA PROGRAMAS REGIONALES
45045	CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-4323-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	119,360	119,360	119,360	119,354	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
45046	CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-4324-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	119,360	119,360	119,360	119,354	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. RURAL, SAN JUAN RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
45047	CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-4325-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	119,360	119,360	119,360	119,354	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. RURAL, 1 DE MAYO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008
	RECONSTRUCCION																							
46280	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 KW	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	653.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	879,841	879,841	879,841	879,841	100.0%	0	0	OTROS	145.00	145.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
45072	REVESTIMIENTO EN CALLE ABETOS ENTRE CALLE ALMENDROS Y LIMITE DE PREDIOS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2605-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	233,363	233,363	233,363	233,363	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,650.00	3,650.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ALTAVISTA N° 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45073	REVESTIMIENTO EN CALLE DE PRIVADA AGUSTIN LARA ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSBIO Y LIMITE DE PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2604-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	237,588	237,588	237,588	237,588	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,717.00	3,717.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. CANOAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45074	REVESTIMIENTO EN CALLE ENCINO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ACACIA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2608-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	112,026	112,026	112,026	112,026	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,726.20	1,726.20	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ALTAVISTA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45075	REVESTIMIENTO EN CALLE MARIANA AZUELA ENTRE AV. ROTARIO (DREN COLOSBIO) Y LIMITE DEL PREDIO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	168,147	168,147	168,147	168,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,616.00	2,616.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. FOMENTO NACIONAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45076	REVESTIMIENTO EN CALLE 19 ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE LUIS FERNANDO COLOSBIO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	118,951	118,951	118,951	118,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,836.00	1,836.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. OBRERA N° 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45077	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EL HUASTEQUILLO	21-EL MANTE	EL HUASTEQUILLO	RURAL	08-2620-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	78,886	78,886	78,886	78,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45078	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO NUEVO TANTOAN	21-EL MANTE	NUEVO TANTOAN	RURAL	08-2618-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	246,909	246,909	246,909	246,863	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,864.71	3,864.71	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45079	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO SANTA CLARA	21-EL MANTE	SANTA CLARA (SANTA CLARA NUMERO UNO)	RURAL	08-2621-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	192,384	192,384	192,384	192,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45080	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE	21-EL MANTE	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE)	RURAL	08-2619-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	192,384	192,384	192,384	192,132	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45081	REVESTIMIENTO DE VALIADADES CON MATERIAL DE BANCO, EN AV. CENTRAL ENTRE CARR. INGENIO - MANTE Y CALLE AGUILES SERDAN.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2642-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	119,664	119,664	119,664	119,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,156.00	2,156.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45082	REVESTIMIENTO DE VALIADADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARR. "Y" GRIEGA DE XICOTENCATL - XICOTENCATL Y LIMITE DE LA COLONIA.	43-XICOTENCATL	EL AZÚCAR	RURAL	08-2648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	284,293	284,293	284,293	283,528	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	5,206.00	5,206.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45083	REVESTIMIENTO DE VALIADADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LIMITE CON EL DREN.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	101,143	101,143	101,143	100,448	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,812.88	1,812.88	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45084	REVESTIMIENTO DE VALIADADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE DREN Y CALLE BENITO JUAREZ.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2643-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	92,788	92,788	92,788	91,488	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,658.08	1,658.08	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45085	REVESTIMIENTO DE VALIADADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENTRE CALLE SINOMBRE Y LIMITE DE LA COLONIA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2645-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	53,857	53,857	53,857	53,857	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	923.20	923.20	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. MOCTEZUMA, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45086	REVESTIMIENTO DE VALIADADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE DE LA COLONIA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2646-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	284,615	284,615	284,615	284,615	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,184.20	5,184.20	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. MOCTEZUMA, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
65504	C. SALUD I	1-ABASOLO	DELICIAS	RURAL	08-5348-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI ON DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	540	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411) UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	532,861	532,861	532,861	532,861	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Total Anual	Ministrado	Programado									Ejercido
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
65505	C. SALUD I	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	08-5347-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2762	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	484,834	480,087	484,834	480,087	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
65506	C. SALUD I	1-ABASOLO	GUÍA DEL PORVENIR	RURAL	08-5346-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	418	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	425,458	421,929	425,458	421,929	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
17652	C. SALUD I	1-ABASOLO	NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	10-5576-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2345.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,019,814	801,735	1,019,814	801,735	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100% OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
19326	C. SALUD II	1-ABASOLO	GUÍA DEL PORVENIR	RURAL	10-5577-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	475.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	394,565	299,074	394,565	299,074	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100% OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
65508	C. SALUD II	1-ABASOLO	NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	08-5619-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	540	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	583,056	583,056	583,056	583,056	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
65509	C. SALUD II	1-ABASOLO	NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	08-5620-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1005	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	212,525	211,750	212,525	211,750	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
65523	C. SALUD I	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5374-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	42655	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	427,967	444,046	427,967	444,046	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
65524	C. SALUD I	3-ALTAMIRA	LA COLONIA (ESTACION COLONIAS)	RURAL	08-5375-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3848	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	547,188	478,805	547,188	478,805	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
65525	C. SALUD II	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5626-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	9340	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	365,960	363,420	365,960	363,420	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%
65526	C. SALUD II	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5627-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	22486	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	512,273	491,910	512,273	491,910	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%
65527	C. SALUD II	3-ALTAMIRA	LOMAS DEL REAL	RURAL	08-5628-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	375,143	375,143	375,143	375,143	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%
65528	C. SALUD II	3-ALTAMIRA	RIO TAMIAHUA	RURAL	08-5629-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	5506	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	416,515	416,515	416,515	416,515	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%
65543	C. SALUD I	6-BUSTAMANTE	GABINO VAZQUEZ (SANTA EFIGENIA)	RURAL	08-5424-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	181	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,320,214	1,319,307	1,320,214	1,319,307	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
17651	C. SALUD I	6-BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	08-5427-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	304	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	847,576	732,650	847,576	732,650	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100% OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
65549	C. SALUD I	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	08-5395-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2432	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	799,727	239,918	799,727	239,918	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
65550	C. SALUD II	7-CAMARGO	SAN FRANCISCO	RURAL	08-5909-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	958	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,044,966	1,044,966	1,044,966	1,044,966	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
65553	C. SALUD I	8-CASAS	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	08-5367-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	274	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	890,847	890,847	890,847	888,219	99.7%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
65554	C. SALUD I	8-CASAS	NUEVO SAN FRANCISCO	RURAL	08-5349-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	958	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,596,823	1,596,823	1,596,823	1,542,390	96.6%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
65555	C. SALUD I	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5384-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	10824	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,055,244	1,055,244	1,055,244	1,055,244	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
65558	C. SALUD I	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	08-5421-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	822	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	746,398	746,398	746,398	746,398	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medico	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
65571	C. SALUD I	11-GÓMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS)	URBANO	08-5414-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,163,501	1,163,501	1,163,501	1,163,501	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65572	C. SALUD II	11-GÓMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS)	URBANO	08-5919-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	909,218	909,218	909,218	909,218	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65573	C. SALUD II	11-GÓMEZ FARIAS	SAN JOSÉ	RURAL	08-5920-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	841	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	846,183	846,183	846,183	846,183	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65576	C. SALUD I	12-GONZÁLEZ	FRANCISCO I. MADERO DOS	RURAL	08-5379-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3900	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	678,834	678,834	678,834	678,834	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65578	C. SALUD I	12-GONZÁLEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	08-5376-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4414.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	677,841	677,841	677,841	677,841	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65577	C. SALUD I	12-GONZÁLEZ	GRACIANO SANCHEZ	URBANO	08-5377-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4017	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	602,501	602,501	602,501	602,501	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65579	C. SALUD I	12-GONZÁLEZ	SAN ANTONIO RAYÓN	RURAL	08-5378-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4014	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	658,858	658,858	658,858	658,858	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65581	C. SALUD I	13-G. Eacute;MEZ	EL ALAMITO	RURAL	08-5350-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2174	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	688,209	688,209	688,209	688,209	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%
46261	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ROBERTO GÓÑZÁLEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO GARCÍA GLZ Y RAFAEL GARCÍA PEÑA ENTRE CALLES EDUARDO CHAVEZ E IGNACIO LÓPEZ BANCALARI	14-GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-4254-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR ILLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	317,905	317,905	317,905	317,905	100.0%	0	0	METROLINEL	371.00	371.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.
65583	C. SALUD I	14-GUERRERO	NEUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-5400-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	5439	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,246,171	5,246,171	5,246,171	5,246,171	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
46262	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	15-GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	URBANO	08-3212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	64.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	314,907	314,907	314,907	314,245	99.8%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46263	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	15-GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	JESÚS VEGA SÁNCHEZ	RURAL	08-3211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	600.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	741,931	741,931	741,931	741,931	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
65586	C. SALUD I	15-GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	URBANO	08-5393-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,154,644	2,125,445	2,154,644	2,125,445	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65589	C. SALUD I	16-HIDALGO	BUENOS AIRES	RURAL	08-5351-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	353	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	586,843	586,843	586,843	586,843	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65590	C. SALUD I	16-HIDALGO	CRUZ Y CRUZ	RURAL	08-5352-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1918	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	516,001	516,001	516,001	516,001	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65591	C. SALUD I	16-HIDALGO	LA AURORA	RURAL	08-5371-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIO N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,248,697	1,248,697	1,248,697	1,248,697	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
46264	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	08-3214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	85.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	555,730	555,730	555,730	555,730	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46265	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA.	17-JAUMAVE	LA REFORMA	RURAL	08-3215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	45.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	356,106	356,106	356,106	356,106	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
65594	C. SALUD I	17-JAUMAVE	ÁVILA Y URBINA (LA MECA)	RURAL	08-5425-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	613	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,027,312	1,027,026	1,027,312	1,027,026	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.	
65595	C. SALUD I	17-JAUMAVE	RANCHO NUEVO (CARITAS)	RURAL	08-5426-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	696	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,262,415	812,614	1,262,415	812,614	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.	
65596	C. SALUD II	17-JAUMAVE	ÁVILA Y URBINA (LA MECA)	RURAL	08-5936-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	151.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,051,907	858,147	1,051,907	858,147	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100.	
65597	C. SALUD II	17-JAUMAVE	EL HIGUERÓN	RURAL	08-5935-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	438	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	254,061	253,880	254,061	253,880	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.	
65599	C. SALUD I	18-JIMÉNEZ	ALLENDE	RURAL	08-5353-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1312	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,070,281	1,070,281	1,070,281	1,070,281	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.	
65605	C. SALUD I	19-LLERA	COMRADO CASTILLO	RURAL	08-5357-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	649	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,802,614	1,771,846	1,802,614	1,771,846	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.	
65601	C. SALUD I	19-LLERA	EL ENCINO (BUENOS AIRES)	RURAL	08-5369-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1529	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	852,698	852,698	852,698	852,698	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.	
65602	C. SALUD I	19-LLERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-5354-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2276	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	596,478	596,478	596,478	596,478	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.	
65603	C. SALUD I	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	08-5356-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2270	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,034,159	1,882,021	2,034,159	1,882,021	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.	
65604	C. SALUD I	19-LLERA	LA ALBERCA	RURAL	08-5355-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1173	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	807,050	807,049	807,050	807,049	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%.	
65606	C. SALUD II	19-LLERA	LA ALBERCA	RURAL	08-5623-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1367.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	959,321	959,321	959,321	959,321	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%.	
65607	C. SALUD II	19-LLERA	MARIANO ESCOBEDO	RURAL	08-5622-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1101	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,037,775	1,023,323	1,037,775	1,023,323	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%	
17649	C. SALUD I	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5411-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1741	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	855,607	833,480	855,607	833,480	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.	
17650	C. SALUD I	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5413-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3100	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	867,833	763,192	867,833	763,192	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.	
65609	C. SALUD I	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5412-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	423,568	310,156	423,568	310,156	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.	
65610	C. SALUD I	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5410-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3141	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,124,121	1,124,121	1,124,121	1,124,121	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.	
65611	C. SALUD I	21-EL MANTE	EL LIMÓN	URBANO	08-5409-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1041	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,148,171	1,148,171	1,148,171	1,148,171	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.	
65612	C. SALUD I	21-EL MANTE	SAN MIGUEL DE LA MORA	RURAL	08-5408-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,260,841	1,260,771	1,260,841	1,260,771	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.	
65613	C. SALUD II	21-EL MANTE	CAMOTERO NUMERO DOS	RURAL	08-5916-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1741	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,533,302	1,495,091	1,533,302	1,495,091	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.	
19324	C. SALUD II	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5918-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	5341	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	979,000	853,074	979,000	853,074	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
65614	C. SALUD II	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5917-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	1741.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	858,335	856,948	858,335	856,948	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
65615	C. SALUD II	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	08-5924-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	2841	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	337,167	256,565	337,167	256,565	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
65628	C. SALUD I	22-MATAMOROS	AEROPUERTO SERVANDO CANALES	RURAL	08-5389-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	18478	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,592,190	2,592,111	2,592,190	2,592,111	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65629	C. SALUD I	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5392-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	44957	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,260,258	2,260,258	2,260,258	2,260,258	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65630	C. SALUD I	22-MATAMOROS	SAN FERNANDO	RURAL	08-5390-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	19615	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,659,790	2,659,571	2,659,790	2,659,571	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65631	C. SALUD II	22-MATAMOROS	EL GALANEÑO	RURAL	08-5842-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	4356	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	670,872	670,872	670,872	670,872	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65632	C. SALUD II	22-MATAMOROS	EL LONGOREÑO	RURAL	08-5839-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	1570	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	979,037	943,758	979,037	943,758	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65633	C. SALUD II	22-MATAMOROS	EL MOQUETTITO	RURAL	08-5854-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	1219	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	761,406	761,406	761,406	761,406	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65634	C. SALUD II	22-MATAMOROS	EL REFUGIO	RURAL	08-5848-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	1371	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	864,410	822,619	864,410	822,619	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65635	C. SALUD II	22-MATAMOROS	ESPERANZA CASTILLO VIUDA DE ARNAU	RURAL	08-5862-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	14541	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,213,421	1,213,421	1,213,421	1,213,421	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65639	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5851-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	17061	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	805,664	805,350	805,664	805,350	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65638	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5861-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	15521	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	499,758	499,757	499,758	499,757	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65637	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5872-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	2341	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,546,920	1,546,920	1,546,920	1,546,920	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65636	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5838-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	18033	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,657,419	1,657,419	1,657,419	1,657,419	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
65641	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5849-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	12957	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,225,182	1,225,182	1,225,182	1,225,182	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65642	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5850-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	14393	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	759,351	757,836	759,351	757,836	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65643	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5847-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	4497	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,047,762	980,908	1,047,762	980,908	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISISCO DE LA OBRA 90%.
65644	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5837-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAUPLAS	12477	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,792,629	2,834,419	2,792,629	2,834,419	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65645	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5880-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	1741	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,813,369	1,813,369	1,813,369	1,813,369	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65640	C. SALUD II	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5860-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓ N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLAS	15521	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,052,438	1,052,435	1,052,438	1,052,435	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
65646	C. SALUD II	22-MATAMOROS	LA GLORIA	RURAL	08-5843-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	1055	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	537,391	537,391	537,391	537,391	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65647	C. SALUD II	22-MATAMOROS	LAS BLANCAS	RURAL	08-5853-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	836	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	657,980	657,970	657,980	657,970	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65648	C. SALUD II	22-MATAMOROS	PRISILIANO DELGADO	RURAL	08-5855-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1054	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	629,373	629,373	629,373	629,373	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE DE LA OBRA 100%.
65649	C. SALUD II	22-MATAMOROS	SAN LUISITO	RURAL	08-5840-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	2626	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	375,197	375,197	375,197	375,197	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65650	C. SALUD II	22-MATAMOROS	SAN RAFAEL	RURAL	08-5852-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	15617	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,259,725	1,259,725	1,259,725	1,259,725	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65651	C. SALUD II	22-MATAMOROS	SANTA ADELAIDA	RURAL	08-5841-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS	2561	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	375,197	375,197	375,197	375,197	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65652	C. SALUD II	22-MATAMOROS	SOLISEÑO	RURAL	08-5856-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1499	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,022,082	954,844	954,844	954,844	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65660	C. SALUD I	23-MÉNDEZ	PEDRO JOSÉ MÉNDEZ	RURAL	08-5415-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1901	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	622,259	622,059	622,259	622,059	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65671	C. SALUD I	26-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	08-5401-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	5941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	753,946	753,946	753,946	753,946	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
44940	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MENDEZ	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-5201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	261,045	261,045	261,045	260,367	99.7%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ZONAS SEMIDESERTICAS, LOCALIDAD BARRIO LA LIBERTAD
46266	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MENDEZ	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-4253-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	496,109	496,109	496,109	496,109	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. LOCALIDAD BARRIO LIBERTAD, METAS POSTES
44942	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-5203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	300	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	208,488	208,488	208,488	208,488	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ZONAS SEMIDESERTICAS, LOCALIDAD BARRIO REFORMA
44941	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-5204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	179,178	179,178	179,178	179,053	99.9%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ZONAS SEMIDESERTICAS, LOCALIDAD COL. AGRICOLA LA PEÑA
65673	C. SALUD I	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-5428-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1695	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,318,585	1,255,265	1,318,585	1,255,265	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65674	C. SALUD II	26-MIQUIHUANA	EL ASERRADERO	RURAL	08-5937-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	97	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	866,442	773,477	866,442	773,477	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65681	C. SALUD I	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5403-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	29761	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	735,694	447,855	735,694	447,855	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65682	C. SALUD I	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5402-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	17113	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,504,299	1,504,299	1,504,299	1,504,299	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
65679	C. SALUD I	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5406-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1917	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,770,988	1,770,988	1,770,987	1,770,988	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65680	C. SALUD I	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5405-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	7678	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	880,196	880,196	880,196	880,196	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
65678	C. SALUD I	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5404-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	8203	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	284,135	200,193	284,135	200,193	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65684	C. SALUD II	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5913-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	7276	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,254,088	1,254,088	1,254,088	1,254,088	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65685	C. SALUD II	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5912-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	15871	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,350,614	1,091,505	1,350,614	1,091,505	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65683	C. SALUD II	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5911-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	6163	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,021,715	915,569	1,021,715	915,569	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65686	C. SALUD II	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5914-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	17487	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	666,711	434,178	666,711	434,178	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65687	C. SLUD I	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5407-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	9013	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,227,216	2,227,216	2,227,216	2,227,216	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65689	C. SALUD II	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	08-5921-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	3541	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	618,259	618,259	618,259	618,259	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65690	C. SALUD II	28-NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	RURAL	08-5922-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	3241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,115,314	1,115,314	1,115,314	1,115,314	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65695	C. SALUD II	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	08-5925-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	7241	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,459,116	1,459,116	1,459,116	1,459,116	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
46287	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-4728-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	359,858	359,858	359,858	359,858	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. POSTES, 0.25 KILOMETROS
65699	C. SALUD II	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-5824-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DE TAMAILUPAS	6705	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,102,666	1,102,666	1,102,666	1,102,666	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100% HUBO REASIGNACION DE PRESUPUESTO
65713	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5884-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	5200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,161,529	1,161,529	1,161,529	1,161,529	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65714	C. SALUD I	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5397-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	4457	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,127,047	1,126,850	1,127,047	1,126,850	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65715	C. SALUD I	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5399-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	14387	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,993,720	1,992,728	1,993,720	1,992,728	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65716	C. SALUD I	32-REYNOSA	SAN ANTONIO	RURAL	08-5398-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	3928	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,993,720	1,992,304	1,993,720	1,992,304	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65717	C. SALUD II	32-REYNOSA	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	08-5884-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	2349	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	671,160	671,160	671,160	671,160	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65719	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5881-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	5431	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	737,325	737,325	737,325	737,325	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65718	C. SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5880-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	4844	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,011,485	1,011,485	1,011,485	1,011,485	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65720	CENTRO DE SALUD II	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5889-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	2100	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	329,682	290,134	329,682	290,134	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65725	C. SALUD II	33-RIO BRAVO	CÁNDIDO AGUILAR	RURAL	08-5881-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACI N DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAILUPAS	1841	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,601,273	1,601,273	1,601,273	1,601,273	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
19323	C. SALUD II	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	08-5904-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	20959	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	522,763	496,058	522,763	496,058	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERÁN DE ORIGEN ESTATAL.
68726	C. SALUD II	33-RÍO BRAVO	EMILIO PORTES GIL	RURAL	08-5905-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	859	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	803,214	755,225	803,214	755,225	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
68727	C. SALUD II	33-RÍO BRAVO	LA SOLEDAD	RURAL	08-5907-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	657	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	767,616	741,379	741,379	741,379	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
68728	C. SALUD II	33-RÍO BRAVO	MANUEL PARREÑO	RURAL	08-5908-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	546	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,345,983	1,345,983	1,345,983	1,345,983	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
68729	C. SALUD II	33-RÍO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	08-5906-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	22000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	878,715	875,493	878,715	875,493	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
68730	C. SALUD II	33-RÍO BRAVO	RAÚL MUÑOZ	RURAL	08-5903-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	217	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	723,302	723,302	723,302	723,302	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
68731	C. SALUD II	33-RÍO BRAVO	SANTA APOLONIA	RURAL	08-5882-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	841	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,186,449	1,186,449	1,186,449	1,186,449	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
68737	C. SALUD I	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-5358-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	983	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	763,745	763,333	763,745	763,333	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%.
68738	C. SALUD I	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-5366-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	2990	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	556,966	556,276	556,966	556,276	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO EN OBRA 100%.
46208	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3299-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	860.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	324,937	324,937	324,937	324,937	100.0%	0	0	METROLINEL	1,580.00	1,580.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS: 30 TOMAS
46209	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C FRANCISCO I. MADRERO / C FLORES MAGON E IGNACIO RAMIREZ Y C IGNACIO RAMIREZ / C MACEDONIO CARDENAS Y C FRANCISCO I. MADRERO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4222-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	421,231	421,231	421,231	421,231	100.0%	0	0	METROLINEL	460.00	460.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS (8.00 DESCARGAS), LOCALIDAD COL. BELLA VISTA NORTE
46270	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUTLALHUAC ENTRE ALUMINIO Y PRIVADA GUADALUPE VICTORIA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4219-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	250.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	543,928	543,928	543,928	543,928	100.0%	0	0	METROLINEL	400.00	400.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. AMPLIACION BELLA VISTA NORTE
46271	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y NUEVO PADILLA, COL. TAMAUPLIPAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-4216-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	350.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,722,179	1,722,179	1,722,179	1,722,179	100.0%	0	0	METROLINEL	1,430.00	1,430.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. TAMAUPLIPAS
68743	C. SALUD I	35-SAN FERNANDO	EL BARRANCON DEL TIO BLAS (EL BARRANCON)	RURAL	08-5417-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	1270	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	790,741	790,700	790,741	790,700	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
68744	C. SALUD I	35-SAN FERNANDO	GENERAL FCO. GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN)	RURAL	08-5419-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	5213	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	593,353	593,353	593,353	593,353	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
68745	C. SALUD I	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-5418-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	3179.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	995,485	995,485	995,485	995,485	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
68746	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-5926-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	7668	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	656,405	569,131	656,405	569,131	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
68747	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	LA CARRETA UNO	RURAL	08-5934-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	812	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,044,820	1,044,820	1,044,820	1,044,820	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
68748	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	PALO SOLO	RURAL	08-5932-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS	709	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	829,561	829,561	829,561	829,561	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
65749	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-5930-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	868,586	868,586	868,586	868,586	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65750	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-5929-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1205	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,067	456,660	645,067	456,660	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65751	C. SALUD II	35-SAN FERNANDO	SANTA RITA (ESCUADRÓN 201)	RURAL	08-5931-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	748	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	751,284	751,284	751,284	751,284	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65754	C. SALUD I	36-SAN NICOLÁS	FLECHADORES	RURAL	08-5372-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1187	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	969,653	959,466	969,653	959,466	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%.
65757	C. SALUD I	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-5368-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	9197	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	412,930	412,930	412,930	412,930	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%.
65764	C. SALUD I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5382-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	10610	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	599,705	599,705	599,705	599,705	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65763	C. SALUD I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5381-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	12064	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	907,814	907,814	907,814	907,814	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65766	C. SALUD I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5383-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	11229	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	796,056	796,056	796,056	796,056	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65765	C. SALUD I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5380-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	11105	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	692,728	689,788	692,728	689,788	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65768	C. SALUD I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5386-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	10517	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,272,928	1,272,928	1,272,928	1,272,928	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65767	C. SALUD I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5385-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	11012	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	439,317	439,317	439,317	439,317	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65769	C. SALUD II	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5835-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	7924.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,501,061	450,318	1,501,061	450,318	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
46272	AMPLIACION DE RED ELECTRICA.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-3219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESQUIDE	140.0	33-APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	971,160	971,160	971,160	971,160	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. 1.60 KILOMETROS
46273	AMPLIACION DE RED ELECTRICA.	39-TULA	VEINTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO)	RURAL	08-3220-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESQUIDE	56.0	33-APORTACIONES FEDERATVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	480,900	480,900	480,900	480,900	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
65775	C. SALUD I	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-5391-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	43403	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,082,707	3,082,707	3,082,707	3,082,707	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65776	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	08-5869-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,710,956	1,701,693	1,710,956	1,701,693	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65777	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	AQUILES SERDAN	RURAL	08-5869-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3741	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,171,630	1,171,630	1,171,630	1,171,630	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65778	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	08-5863-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3341	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,968,333	1,968,333	1,968,333	1,968,333	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.
65779	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	EMPALME	RURAL	08-5864-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1201	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,363,934	1,363,934	1,363,934	1,363,934	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
65781	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-5865-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2652	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,670,094	2,670,094	2,670,094	2,670,094	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%
65780	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-5870-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	1695	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	677,180	600,560	677,180	600,560	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%
65782	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-5867-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4121	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,282,490	2,282,490	2,282,490	2,282,490	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%
65783	C. SALUD II	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-5866-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	4128	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,460,965	2,452,098	2,460,965	2,452,098	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%
65786	C. SALUD I	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5359-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	6117	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,315,788	1,313,326	1,315,788	1,313,326	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%
65787	C. SALUD I	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5362-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	6032	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	792,235	788,799	792,235	788,799	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%
65789	C. SALUD I	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5364-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,033,103	1,033,081	1,033,103	1,033,081	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%
65788	C. SALUD I	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5363-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	3104	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,936,524	1,936,524	1,936,524	1,936,524	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%
65790	C. SALUD I	41-VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	08-5370-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	2789	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	728,849	728,849	728,849	728,849	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%
65794	C. SALUD I	42-VILLAGRAN	GARZA VALDEZ	RURAL	08-5365-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	6020	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,219,558	1,219,558	1,219,558	1,219,558	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE OBRA 100%
46274	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	43-XICOTÉNCATL	SANTA ANITA	RURAL	08-4726-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	210.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	433,455	433,455	433,455	433,455	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46275	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	43-XICOTÉNCATL	SEGUNDA UNIDAD XICOTÉNCATL (EL AGUICHE)	RURAL	08-4722-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	81.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	531,927	531,927	531,927	531,927	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46276	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-4725-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	327,962	327,962	327,962	327,962	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, POSTES
19325	C. SALUD II	43-XICOTÉNCATL	TRANCAS Y SAUZAL (SAUZAL)	RURAL	09-6502-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	8941.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,993,865	2,852,283	2,993,865	2,852,283	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERÁN DE ORIGEN ESTATAL.
MEJORAMIENTO																								
45087	REVESTIMIENTO EN CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ENRIQUE CARDENAS.	3-ALTAMIRA	JOSÉ MARÍA LUIS MORA (LAS MARGARITAS)	RURAL	08-3352-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	227,761	227,761	227,761	227,762	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,084.00	4,084.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
45091	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LONA EN JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN BARABDA 28DUN9869Q	5-BURGOS	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	08-3744-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	116,884	116,884	116,884	116,884	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008
14217	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO E.C. (VICTORIA - SOTO LA MARINA) KM 24 - EJ. 3 DE FEBRERO, EN EL MPIO. DE CASAS, TAM. PAQUETE 9	8-CASAS	CINCO DE FEBRERO	RURAL	08-6202-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOR	160	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,567,041	1,567,041	1,567,041	1,567,041	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.08	7.08	100.0%	OBRA FINIQUITADA
45088	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	08-3164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,029	110,029	110,029	110,029	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAPEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45090	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (411- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	220.031	220.031	220.031	220.030	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. PASO DE LAS FLORES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
45089	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (411- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	220.031	220.031	220.031	206.364	93.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. HACIENDA LAS FUENTES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
	MANTENIMIENTO																							
43760	CONSERVACION PERIODICA DE PAVIMENTOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION EN CALIENTE DE CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-2656-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULISCO DE VIVIENDA Y URBANISMO	DIVERSOS MUNICIPIOS	20-DESARROLLO SOCIAL (100-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL)	123,175,586	123,175,586	123,175,586	123,175,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,165,979.73	1,165,979.73	100.0%	
17425	OBRA: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CAMINOS DE LA ZONA SUR EN LA RED CARRETERA ESTATAL DE TAMAULIPAS (PAQUETE 35)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2080-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3,169,423	3,169,423	3,169,423	3,111,580	98.2%	0	0	SEÑALAMENTOS	1,246.00	1,246.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17426	OBRA: SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO EN LA RED CARRETERA ESTATAL DE TAMAULIPAS (PAQUETE 37)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2082-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,260,796	1,260,796	1,260,796	1,249,298	99.1%	0	0	SEÑALAMENTOS	1,194.00	1,194.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17424	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE EN LA RED CARRETERA ESTATAL DE TAMAULIPAS (PAQUETE 33)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2079-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	1850.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	3,719,043	3,719,043	3,719,043	3,718,277	100.0%	0	0	SEÑALAMENTOS	866.00	866.00	100.0%	INCLUYE 463,460 M DE PINTARRAYAS. OBRA FINIQUITADA
17405	TCR CAMINOS HIDALGO-MESA-CHORRITO 0+000-21+000, MAGUEYES-MANERO 0+000-7+400, MAGUEYES-PUNTES 0+000-2+000, VILLAGRANZA-VZ 0+000-19+300, RAMAL R. JUAREZ-GPE. VICT. 0+000-4+000 LONG. 98.3 (PAQ. 13)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2058-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	1550.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,062,410	2,062,410	2,062,410	2,062,391	100.0%	0	0	KILOMETRO	59.30	59.30	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17420	T.C.R. CAMINOS: XICO-EST. CALLES DEL 0+000 AL 2+000, GPE. VICT.-R. CORTINES 0+000 AL 3+560, ZARAGOZA A. L. MATEOS 0 AL 6+000, RAMAL A XICO 0 AL 12+000 Y RAMAL A ZARAGOZA 0 AL 2+000 LONG. 46.34 (PAQ. 29)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2074-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	1750.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,233,030	1,233,030	1,233,030	1,233,003	100.0%	0	0	KILOMETRO	46.34	46.34	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17408	TCR EN CAMINOS BARRETAL-NVO PADILLA, NVO PADILLA-VEJADO PADILLA, ECVICT-MATAMI KM 65-LIBERTAD, SUBIDA ALTA-GUERRA, RAMAL-STA. JUANA-P. AYALA, CORONA MIRAFLORES-GUERRA Y RAMAL A MARTE R. GOMEZ-LA SOLEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2061-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	1550.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,969,375	1,969,375	1,969,375	1,969,349	100.0%	0	0	KILOMETRO	86.15	86.15	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17412	T.C.R. EN CAMINOS: CAPULIN-BUSTAMANTE-LAS ANTONIAS KM 0+000 - 29+000, PALMILLAS-MOQUILIANA KM 0+000 - 41+200, ECVICTA-VICT KM 111 MATIAS GARCIA KM 0+000 AL 3+000 LONG. 73.2 (PAQ. 28)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2065-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	1750.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,285,815	1,285,815	1,285,815	1,283,922	99.9%	0	0	KILOMETRO	73.20	73.20	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17409	T.C.R. EN CAMINOS: CASAS-JACINTO CANEK KM 0+000-4+000, E.C. VICTORIA-SLM KM 3+421.8 DE FEB KM 0+000-8+000, VILLA DE CASAS-GILDAARDO MAGAÑA-SLM KM 0+000 - 87+700, LONG. 93.70 KM PAQ. 17	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2062-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	1550.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,428,800	2,428,800	2,428,800	2,428,780	100.0%	0	0	KILOMETRO	89.70	89.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17414	T.C.R. EN CAMINOS: CORREDOR URBANO ORIENTE MADERO-ALTAMIRA DEL 0+000 AL 19+000, TRES MARIAS-EST. COLONIAS KM 0+000 AL 4+000, QUINTA MARTHA-COMAS DEL REAL KM 0+000 AL 3+600 LONG. 27.1 KM (PAQUETE 23)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2068-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	1750.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,925,215	1,925,215	1,925,215	1,925,211	100.0%	0	0	KILOMETRO	27.10	27.10	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17421	T.C.R. EN CAMINOS: EJ. SABINAS-GOMEZ FARIAS DEL 0+000 AL 11+400 Y EST. CALLES (R-2)-XICOTENCATL DEL 0+000 AL 20+000, E.C.(JGLZ-LLERA) KM 84-PEDRO J. MENDEZ DEL 0+000 AL 3+000, E.C.(NVO SUR DEL PAQ.30)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2075-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	1750.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,191,573	1,191,573	1,191,573	1,191,307	100.0%	0	0	KILOMETRO	43.60	43.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17404	T.C.R. EN CAMINOS: RAMAL-NCP GPE. VICT.-ECISLM-LA COMA KM 181 DEL KM 0+000-17+000, ECISLM-COMA KM 170-ABASOLO DEL KM 0+000 - 29+000, JIMENEZ-LA LOBA DEL KM 0+000 - 13+000, LONG. 17.2 (PAQ. 12)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2057-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	2100.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,210,875	2,210,875	2,210,875	2,210,697	100.0%	0	0	KILOMETRO	111.90	111.90	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17406	T.C.R. EN LOS CAMINOS: VICTORIA-CABALLEROS-STA ENGRACIA DEL KM 0+000 - 47+700, AGUILERAS-STA LA LIBERTAD DEL KM 0+000 - 2+000, Y LIB. CD. VICTORIA DEL KM 0+000 - 25+000 (2 CUERPOS) LONG. 67.7 (PAQ. 14)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2059-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	1550.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,739,950	1,739,950	1,739,950	1,738,119	99.9%	0	0	KILOMETRO	70.80	70.80	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17407	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LA SOLEDAD- LA LIBERTAD SAN CARLOS DEL KM 0+000-73+300, SAN CARLOS-SAN NICOLAS DEL KM 0+000-38+000 LONG. 111.3 KM. PAQUETE 19	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2060-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,055,000	2,055,000	2,055,000	2,054,989	100.0%	0	0	KILOMETRO	111.30	111.30	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17411	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS - LAS NORIAS - CRULLAS - BUROS DEL KM 0+000 AL 70+000 LONG. 75.3 (PAQUETE 19)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2064-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	2298	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,327,255	2,327,255	2,327,255	2,326,890	100.0%	0	0	KILOMETRO	75.30	75.30	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17410	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: ABASOLO-GILDAARDO MAGAÑA KM 0+000 - 32+000, ABASOLO-GUÍA DEL PORVENIR-DELICIAS KM 0+000 - 29+000 LONG. 52 KM (PAQUETE 18)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2063-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	1550.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,833,618	1,833,618	1,833,618	1,833,594	100.0%	0	0	KILOMETRO	52.00	52.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
17422	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN LOS CAMINOS: ALDAMA BARRA DEL TORO DEL KM 0+000 AL 4+000, E.C.(ALDAMA-BARRA DEL TORO)-LA PLAYA DEL KM 0+000 AL 2+000 LONG. 46.6 (PAQUETE 31)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2078-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SOPOU	1850.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,435,355	2,435,355	2,435,355	2,435,328	100.0%	0	0	KILOMETRO	46.60	46.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA

[illegible]

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
45125	ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS. CLAVE: 28DPR0568E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	1-ABASOLO	NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	08-5941-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	185,765	185,765	185,765	185,765	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45127	ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO COMONFORT. CLAVE: 28D7V0076R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	1-ABASOLO	NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	08-5942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	70,065	70,065	70,065	70,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45128	JARDIN DE NIOS ELVIA GONZALEZ GOMEZ. CLAVE: 28DJN0284. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	08-5940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	83,153	83,153	83,153	75,199	90.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45144	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR1693Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5946-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	155,113	155,113	155,113	154,939	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
45145	ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION. CLAVE: 28DPR0948M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	2-ALDAMA	HIGINIO TANGUMBA	RURAL	08-5945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	149,579	149,579	149,579	149,579	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45146	JARDIN DE NIOS CLUB DE LEONES A. C. CLAVE: 28DJN0168S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5944-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	105,170	105,170	105,170	105,012	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ALDAMA
45147	SECUNDARIA GENERAL JOSE GUADALUPE LONGORIA. CLAVE: 28DES9075M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5943-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	146,943	146,943	146,943	146,943	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. NUEVO PROGRESO
45148	SECUNDARIA TECNICA JOSE VICENTE DE LA SERNA. CLAVE: 28DST0013S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5947-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	232,497	232,497	232,497	232,410	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ALDAMA
45196	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAMUEL RAMOS MAGAA. CLAVE: 28DML0011R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5952-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	505,187	505,187	505,187	505,187	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COLONIA JARDINES DE CHAMPAYAN
45197	ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO. CLAVE: 28DPR0758Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5953-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	182,850	182,850	182,850	182,709	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MONTE ALTO
45198	ESCUELA PRIMARIA LUIS CABALLERO. CLAVE: 28DPR1264S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	LAGUNA DE LA PUERTA	RURAL	08-5954-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	294,197	294,197	294,197	287,808	97.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45199	ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ. CLAVE: 28D7V0070R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	LAGUNA DE LA PUERTA	RURAL	08-5955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	212,801	212,801	212,801	212,385	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45200	JARDIN DE NIOS CONSUELO CHACON DURAN. CLAVE: 28DJN0170G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5948-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	270,884	270,884	270,884	270,585	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ALTAMIRA
45201	JARDIN DE NIOS FELIPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 28DJN0358J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	MIRAMAR	URBANO	08-5949-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	343,689	343,689	343,689	343,268	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45202	JARDIN DE NIOS IGNACIO MONTES DE OCA. CLAVE: 28DJN0818F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5951-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	153,973	153,973	153,973	153,431	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
45203	JARDIN DE NIOS JUAN ESCUTIA. CLAVE: 28DJN0687B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	274.266	274.266	274.266	272.769	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ELADO NUEVO MADERO
45204	SECUNDARIA TECNICA EXPROPIACION PETROLERA. CLAVE: 28DST0958R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	322.296	322.296	322.296	321.895	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ALTAMIRA
45270	ESCUELA PRIMARIA NIOS HEROES. CLAVE: 28DPR0208T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	4-ANTIGUO MORELOS	FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	08-5957-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	252.893	252.893	252.893	252.892	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45271	SECUNDARIA TECNICA EMILIO PORTES GIL. CLAVE: 28DST0910N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	08-5959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	618.986	618.986	618.986	613.008	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45305	ESCUELA PRIMARIA REDENCION CAMPESENA. CLAVE: 28DPR029RS. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	5-BURGOS	SAN ISIDRO	RURAL	08-5960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	73.400	73.400	73.400	73.400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45306	JARDIN DE NIOS JOAQUIN BARANDA. CLAVE: 28DJN0665D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	5-BURGOS	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	08-5959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	37.100	37.100	37.100	37.100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45307	SECUNDARIA TECNICA RENE TREVINO RODRIGUEZ. CLAVE: 28DST0940P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	08-5961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	360.100	360.100	360.100	360.068	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD BURGOS
45308	ESCUELA PRIMARIA REDENCION DEL CAMPESENO. CLAVE: 28DPR0223L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	6-BUSTAMANTE	LAS ANTONIAS	RURAL	08-5962-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	120.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	43.528	43.528	43.528	43.528	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45309	ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 28DTV091SD. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	6-BUSTAMANTE	CALABACILLAS	RURAL	08-5964-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	360.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	43.528	43.528	43.528	43.528	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
14216	REHABILITACION DE LAS CAMINOS: BUSTAMANTE - EJ. GABINO VAZQUEZ, LONG. 15.00 KM, EN EL MPIO DE BUSTAMANTE, TAM.	6-BUSTAMANTE	GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA)	RURAL	08-6201-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	200	23-PROMISAS SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2.199.548	2.199.548	2.199.548	2.199.548	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	OBRA FINQUITADA. INTERESES GENERADOS POR TODO EL PROGRAMA \$712.905.23
44291	REHABILITACION GENERAL DE RED DE AGUA POTABLE EN C JUAREZ / C ALDAMA Y MATAMOROS, C ALLENDE / C VICTORIA Y C MORELOS, C MORELOS / CHIDALGO Y C ALLENDE	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-3234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	300.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	723.340	723.340	723.340	723.340	100.0%	0	0	METROLINEAL	1.468.00	1.468.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
44943	REHABILITACION GENERAL DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE ALDAMA Y MATAMOROS, CALLE ALLENDE ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-4183-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	1350	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1.971.102	1.971.102	1.971.102	1.970.930	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.468.00	1.468.00	100.0%	ZONAS SEMIDESERTICAS. METAS: 1.468 METROS LINEALES TUB. 9". 1.713.70 METROS LINEALES TUB. 4". 400 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45310	SECUNDARIA TECNICA JESUS REYES HEROLES. CLAVE: 28DST0037B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-5963-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	71.625	71.625	71.625	24.029	33.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45112	ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE DE JARDIN DE NIOS ANITA DE ANDAR DE ALBA 28DJN1090K-1	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	54.216	54.216	54.216	54.216	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
45113	ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE DE JARDIN DE NIOS RAMIRO IGLESIAS LEAL 28DJN0919B	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	31.856	31.856	31.856	31.856	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3 17*16/ 14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*16/ 14	18	19	20	21	22	3=2/21	24
45311	ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ. CLAVE: 28DPR0280. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-5965-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	424.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	182,800	182,800	182,800	182,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD CAB MUNICIPAL
45114	REHABILITACION DE PISO CON MAYOLICA EN JARDIN DE NIOS MARIA BALLESTEROS 28DJN6585	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	51,041	51,041	51,041	51,041	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	93.00	93.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD. CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45312	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR0046Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	8-CASAS	CINCO DE FEBRERO	RURAL	08-5967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	99,999	99,999	99,999	99,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45313	JARDIN DE NIOS GABRIELA MISTRAL. CLAVE: 28DJN553M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	8-CASAS	CASAS	URBANO	08-5966-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	84,102	84,102	84,102	84,102	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
14218	REHABILITACION DE CAMINOS: E CIVILLA DE CASAS- SOTO LA MARINA CAMPO MENONITA 3- EJ. MORO (12KM) EN EL MPJO DE CASAS, TAM. PAQUETE #4	8-CASAS	CAMPO NÚMERO TRES	RURAL	08-6203-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETER AS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPODU	180	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,194,895	1,194,895	1,194,895	1,194,895	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
46292	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTES EN LA ESC. SEC. ROMUALDO VILLAREAL GONZALEZ 28DES0010C- 1	8-CASAS	CASAS	URBANO	08-4410-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	380.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	352,664	352,664	352,664	352,664	100.0%	0	0	METROLINEAL	2,739.00	2,739.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I. METAS [824.72 METROS CUADRADOS]
45314	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE: 28DPR0277P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	450.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	414,245	414,245	414,245	414,244	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL LAZARO CARDENAS
45315	ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON. CLAVE: 28DPR027IV. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	350.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	139,997	139,997	139,997	139,991	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. 1 DE MAYO
45316	JARDIN DE NIOS CONSUELO ALEJO DE DIAZ. CLAVE: 28DJN008IF. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	250.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	85,000	85,000	85,000	84,924	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. HEROE DE NACAZARI
45115	TERMINACION DE TECHUMBRE 2A. ETAPA. EN CETIS 109 28DCT043BW	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3369-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	439,586	439,586	439,586	439,556	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	397.30	397.30	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45116	TERMINACION DE TECHUMBRE 2A. ETAPA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3369-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	360.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	226,437	226,437	226,437	224,121	99.0%	0	0	METRO CUADRADO	158.08	158.08	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. LOCALIDAD. COL. LUCIO BLANCO
45129	ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ. CLAVE: 28DPR0285Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	10-CRUILLAS	LA LOBERA	RURAL	08-5971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	165,000	165,000	165,000	165,000	118.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45130	ESCUELA PRIMARIA NORBERTO URIEGAS. CLAVE: 28DPR1787Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	11-GÓMEZ FARIAS	CINCO DE MAYO (EL BARROTE)	RURAL	08-5972-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	193,001	193,001	193,001	193,001	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45131	ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TUERINA. CLAVE: 28DPR0297C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	12-GONZÁLEZ	MAGISCATZIN	RURAL	08-5974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	143,719	143,719	143,719	143,719	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45132	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. TIERRA Y LIBERTAD. CLAVE: 20DES013Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	12-GONZÁLEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	08-5973-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	195,486	195,486	195,486	195,441	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
45133	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR03385. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	13-G. Eacute.MEZ	EL OLMO	RURAL	08-5975-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	64,000	64,000	64,000	64,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45134	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. CLAVE: 28DPR0288B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	13-G. Eacute.MEZ	MIRAFLORES	RURAL	08-5976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45135	JARDIN DE NIOS BERTHA DEL AVELLANO. CLAVE: 28DJN0332Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	14-GUERRERO	NUOVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-5977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. ADOLFO RUIZ CORTINES
45136	ESCUELA PRIMARIA GENARO G. RUIZ. CLAVE: 28DPR1243F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-5978-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
46277	REVESTIMIENTO EN AV. CENTRAL ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y CALLE E. ZAPATA. EN CALLES EMILIANO PORTES GIL Y REVOLUCION VERDE ENTRE CAMINO Y CARRETERA TRES GRACIA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	LUIS ECHEVERRIA	RURAL	08-4294-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	500.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	407,865	407,865	407,865	407,865	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,036.00	6,036.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
45137	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 28DPR0331T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	16-HIDALGO	BENTO JUÁREZ (MONFORT)	RURAL	08-5980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	210,000	210,000	210,000	209,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45138	JARDIN DE NIOS EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 28DJN0172Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-5979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	90,553	90,553	90,553	90,553	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD V. HIDALGO
45139	ESCUELA PRIMARIA HEROE DE CHAPULTEPEC. CLAVE: 28DPR0385X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	17-JAUMAVE	PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS)	RURAL	08-5982-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	25,288	25,288	25,288	25,288	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
14219	REHABILITACION DE LAS CALMINOS: PADRON Y JUAREZ - PASO REAL DE GUERRERO. LONG. 28 KM EN EL MPIO DE JAUMAVE, TAM. PAQUETE #7	17-JAUMAVE	PASO REAL DE GUERRERO	RURAL	08-6204-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 411- UNIDAD DEL POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,169,507	4,169,507	4,169,507	4,169,507	100.0%	0	0	KILOMETRO	28.00	28.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
45140	SECUNDARIA GENERAL LIC. EMILIO PORTES GIL. CLAVE: 28DPR0220G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	08-5981-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	741,700	741,700	741,700	741,700	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45141	ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ. CLAVE: 28DPR1238B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	18-JIMENEZ	SANTANDER JIMENEZ	URBANO	08-5984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	154,882	154,882	154,882	152,358	98.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD SANTANDER JIMENEZ
45142	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR0402X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	18-JIMENEZ	LA FE DEL GOLFO	RURAL	08-5983-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	9,857	9,857	9,857	9,857	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45143	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR0410F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	19-LLERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-5985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	112,000	112,000	112,000	112,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
46278	REHABILITACION DE CAMINO A CARRETERA GONZALEZ-ZARAGOZA AL NCP EL CIPRES	19-LLERA	EL CIPRES	RURAL	08-4365-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	100.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	386,200	386,200	386,200	386,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,000.00	12,000.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
45992	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS DE BASEBALL, CERCO DE MALLA Y MODULO DE SERVICIO SANITARIOS	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	09-6053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	370,756	370,756	370,756	370,756	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
46279	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES	19-LLERA	GENERAL PEDRO JOSÉ MENDEZ	RURAL	08-4363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	800.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	361,150	361,150	361,150	361,150	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,750.00	7,750.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46280	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJ. COMPUERTAS	19-LLERA	LAS COMPUERTAS	RURAL	08-4362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	600.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	508,536	508,536	508,536	508,536	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,750.00	11,750.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
45149	JARDIN DE NIOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ. CLAVE: 28DJN083J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	20-MANERO	MAQUEYES	RURAL	08-5988-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	120.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	38,699	38,699	38,699	38,699	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45150	ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 28DPR093H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5991-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	362,988	362,988	362,988	362,988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. CUAUHTEMOC
45151	ESCUELA PRIMARIA HORACIO TERAN. CLAVE: 28DPR0509P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5990-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	282,999	282,999	282,999	282,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ANAHUAC
45152	JARDIN DE NIOS ESTEFANIA CASTANEDA. CLAVE: 28DJN042L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	08-5988-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	135,978	135,978	135,978	135,978	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45153	JARDIN DE NIOS GUADALUPE VICTORIA. CLAVE: 28DJN087H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	EL LIMÓN	URBANO	08-5989-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	253,600	253,600	253,600	253,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45093	REVEST EN C TAMESI / C JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIVADA M. GUTIERREZ NAJERA, PRIV. M. GUTIERREZ NAJERA / C TAMESI Y C ALTAMIRA Y C JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / C ALTAMIRA Y C TAMESI	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2603-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	82,197	82,197	82,197	82,197	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,253.25	1,253.25	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ANAHUAC 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45094	REVESTIMIENTO EN CALLE ANTONIO FABREGAS ENTRE CALLE TAMAUIMPAS Y CALLE LAZARO CARDENAS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2616-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	256,716	256,716	256,716	256,716	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,020.30	4,020.30	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. POPULAR RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45095	REVESTIMIENTO EN CALLE GREGORIO OSUNA ENTRE LIMITE DE PREDIO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2617-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	72,012	72,012	72,012	72,012	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,091.00	1,091.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. PLUTARCO ELIAS CALLES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45096	REVESTIMIENTO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE RIO BLANCO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2613-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	336,145	336,145	336,145	336,145	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,280.00	5,280.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. IGNACIO DE LA LLAVE RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45097	REVESTIMIENTO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE RIO MANTE Y CALLE AYUNTAMIENTO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	452,068	452,068	452,068	452,068	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,117.60	7,117.60	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 3A. ETAPA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45098	REVESTIMIENTO EN CALLE ROBERTO CARDENAS GONZALEZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LIMITE DE PREDIO,	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2614-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	209,394	209,394	209,394	209,394	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,269.80	3,269.80	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008
45099	REVESTIMIENTO EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y CAMINO SIN NOMBRE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	400.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	336,149	336,149	336,149	336,145	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,280.00	5,280.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. AMPL. CAMPESINA
45100	REVESTIMIENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TAMAUIMPAS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2612-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	381,981	381,981	381,981	381,981	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,006.95	6,006.95	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. AEROPUERTO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAPEF 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45101	REVESTIMIENTO EN CALLES POPOCATEPETL Y CUTLAHUAC ENTRE CALLE QUINTERO Y CALLE PROLONGACION ALVARO OBRIGON	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	188,679	188,679	188,679	188,679	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,941.53	2,941.53	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. NÚÑEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFET 2008
45102	REVESTIMIENTO EN CAMINO AL NACIMIENTO - CARRETERA NACIONAL (INICIANDO EN CARRETERA NACIONAL)	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2611-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	318,490	318,490	318,490	318,490	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,000.00	5,000.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. FRACC. NUEVO QUINTERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFET 2008
45154	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. MOISES SÁENZ GARCÍA. CLAVE: 280259490. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	EL LIMÓN	URBANO	08-5987-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	264,000	264,000	264,000	264,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45155	SECUNDARIA TECNICA PROFRA. FRANCISCO NICOLÉMO. CLAVE: 280257002M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5992-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	195,200	195,200	195,200	195,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CIUDAD MANTE
45156	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. PROFRA MA DEL CARMEN RODRIGUEZ FLORES. CLAVE: 28026099H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5993-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	166,132	166,132	166,132	166,112	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD INFONAVIT SATELITE
45157	ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO J. ARGUELLES. CLAVE: 2802PR0451F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5998-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	825,496	825,496	825,496	824,429	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. INDUSTRIAL
45158	ESCUELA PRIMARIA CELEDONIO JUNCO DE LA VEGA. CLAVE: 2802PR0468. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6000-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	444,798	444,798	444,798	443,883	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ZONA CENTRO
45159	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO. CLAVE: 2802PR0482Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	190,999	190,999	190,999	190,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MARIANO MATAMOROS
45160	ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA. CLAVE: 2802PR0482W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6002-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	177,525	177,525	177,525	176,124	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. BUENAVISTA
45161	ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO. CLAVE: 2802PR04760. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	LOS NOGALES	RURAL	08-6001-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	102,103	102,103	102,103	100,960	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45162	JARDIN DE NIOS ASOC. DE AGENTES AJUALES. CLAVE: 2802N0093J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	186,963	186,963	186,963	186,961	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. SAN RAFAEL
45163	JARDIN DE NIOS BEATRIZ ORDONEZ ACUNA. CLAVE: 2802N0068S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	500,247	500,247	500,247	499,505	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. PLAYA SOL
45164	JARDIN DE NIOS FRANCISCO PEREZ RIOS. CLAVE: 2802N0022Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	473,829	473,829	473,829	473,796	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. SANTA ELENA
45165	SECUNDARIA GENERAL RICARDO SALAZAR CEBALLOS. CLAVE: 2802S0089Q. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	756,793	756,793	756,793	755,743	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. SAN FRANCISCO
45166	SECUNDARIA TECNICA JAIME TORRES BODET. CLAVE: 2802ST06471. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-6003-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	691,417	691,417	691,417	690,978	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD LOS ARADOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
45167	ESCUELA PRIMARIA RUPERTO TREVIÑO TREVIÑO. CLAVE: 28DPR1714F. REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	08-6005-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	224,000	224,000	224,000	224,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45168	SECUNDARIA GENERAL SEC. JUANA DE ASBAJE. CLAVE: 28DES008IV. REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES	23-MÉNDEZ	MÉNDEZ	URBANO	08-6004-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	215,400	215,400	215,400	215,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45169	ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES N 1. CLAVE: 28DPR064U. REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES	24-MIER	MIER	URBANO	08-6006-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	248,000	248,000	248,000	248,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
45170	ESCUELA PRIMARIA MEXICO 79. CLAVE: 28DPR129H. REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES	24-MIER	MIER	URBANO	08-6007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
45173	ESCUELA PRIMARIA MARTINES DE LA REVOLUCION. CLAVE: 28DPR066Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	25-MIGUEL ALEMÁN	LOS ANGELES	RURAL	08-6010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	145,000	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45174	JARDIN DE NIOS JULIETA CORREA. CLAVE: 28DJN0132D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	08-6009-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	443,800	443,800	443,800	443,795	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. JARDINES DE SAN GERMAN
45175	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. ADALBERTO J. ARGUELLES. CLAVE: 28DES009H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	08-6008-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	860,000	860,000	860,000	859,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. HERCULIA
45176	ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO. CLAVE: 28DPR068D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	26-MIQUIHUANA	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	08-6013-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	128,483	128,483	128,483	128,483	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45177	JARDIN DE NIOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. CLAVE: 28DJN0438V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	26-MIQUIHUANA	LA PEÑA	RURAL	08-6011-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	15,195	15,195	15,195	15,195	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45178	SECUNDARIA TECNICA GRAL ALBERTO CARRERA TORRES. CLAVE: 28DST062W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-6012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	160,500	160,500	160,500	160,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
45179	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 31. CLAVE: 28DML0031E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	08-6019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	186,991	186,991	186,991	186,222	99.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. INFONAVIT FUNDADORES
45180	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 9. CLAVE: 28DML0099C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	08-6019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	157,000	157,000	157,000	151,183	96.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. FUNDADORES INFONAVIT
45181	ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MORENO GONZALEZ. CLAVE: 28DPR0669C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	08-6022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	223,223	223,223	223,223	221,441	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ZARAGOZA
45182	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR0673P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	08-6023-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	498,993	498,993	498,993	498,640	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. GUERRERO
45183	ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS. CLAVE: 28DPR068J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	08-6021-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	221,441	221,441	221,441	221,441	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD FRACC. AMERICA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que concierne al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 3=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45184	ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN FERNANDEZ DE L. CLAVE: 28DPR00230. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6020-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	259,740	259,740	259,740	233,561	89.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
45185	JARDIN DE NIOS CARLOTA ROSADO BOSQUE. CLAVE: 28DPR00927. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6016-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	133,449	133,449	133,449	131,539	98.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CAMPESTRE
45186	JARDIN DE NIOS LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DUN00498. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	154,847	154,847	154,847	141,585	91.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CENTRO
45187	JARDIN DE NIOS REVOLUCION. CLAVE: 28DUN01372. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6017-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	418,915	418,915	418,915	418,588	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. HIDALGO
46281	REV. DE VIALIDADES EN C. DEMOCRACIA / C. AMNISTIA Y HERACLIO PEREZ, C. SABAS MAGANA, CABALLETE ROJO Y JUVENAL BOONE FLORES / C. DEMOCRACIA Y C. LUDATARIOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3236-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	150.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	522,970	522,970	522,970	522,970	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,468.27	8,468.27	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. SANTIAGO M. BELDEN
46282	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE CANADA DE COSTA RICA Y CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE COSTA RICA ENTRE CALLE CANDELA Y CAMINO DEL GAS.	27-NUEVO LAREDO	AMÉRICA	RURAL	08-3225-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	890.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	473,193	473,193	473,193	473,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,674.60	7,674.60	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
46283	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OCAÑO Y CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DURAZNO.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3231-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	450.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	675,298	675,298	675,298	675,280	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,910.00	10,910.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. GRANJAS REGINA
46284	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE FRANCISCO MADRERO ENTRE CALLE RIO LORA Y CALLE RIO RHIN, CALLES: RIO EUFRATES Y RIO TIGRES ENTRE CALLE MADRERO Y CALLE GUTIERREZ	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3228-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	200.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	722,749	722,749	722,749	722,749	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,723.87	11,723.87	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LOS ARCOS
46285	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE INCAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FELIPE ANGELES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3229-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	300.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	322,536	322,536	322,536	322,536	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,202.00	5,202.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS ALAZANAS
46286	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE RIO VERDE ENTRE CALLE RIO LORA Y CARR. AEROPUERTO.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3238-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	750.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	502,988	502,988	502,988	502,988	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,120.00	8,120.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. VOLUNTAD Y TRABAJO II
46288	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLES: GERANIO Y GARDENIA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE JAZMIN Y CALLE JAZMIN ENTRE CALLE GERANIO Y CARR. NACIONAL.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	740.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	818,030	818,030	818,030	818,030	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,238.40	13,238.40	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
45188	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N 3 BELSARDO DOMINGUEZ. CLAVE: 28DES00381. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6014-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,099,997	1,099,997	1,099,997	1,066,434	96.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MIRADOR
45189	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 28DPR0684V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	28-NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	08-6024-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	238,895	238,895	238,895	238,818	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45190	ESCUELA PRIMARIA H. DE CHAPULTEPEC. CLAVE: 28DPR0717W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29-OCAÑO	FRANCISCO MEDRANO (LA MORITA)	RURAL	08-6028-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	107,000	107,000	107,000	107,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45191	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. CLAVE: 28DPR0714Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29-OCAÑO	SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LA COLONIA)	RURAL	08-6027-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
45192	ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO. CLAVE: 28DPR0727C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29-OCAMPO	COAHUILA	RURAL	08-6030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45193	ESCUELA PRIMARIA PROGRESO DEL CAMPEÑO. CLAVE: 28DPR0724F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29-OCAMPO	EL PENSIL	RURAL	08-6029-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	185,000	185,000	185,000	185,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45194	JARDIN DE NIOS EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 28DUN0698X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	08-6028-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	32,550	32,550	32,550	32,550	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. LAS CAÑAS
45195	JARDIN DE NIOS LEONA VICARIO. CLAVE: 28DUN0517K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	08-6025-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	99,200	99,200	99,200	99,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45205	ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA. CLAVE: 28DPR0736K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	30-PADILLA	SANTA JUANA	RURAL	08-6032-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45206	JARDIN DE NIOS MARTIRES DE GARZA VALDEZ. CLAVE: 28DUN0799B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	30-PADILLA	SAN PATRICIO	RURAL	08-6031-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	65,600	65,600	65,600	65,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45209	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-PADILLA	NUEVA VILLA DE PADILLA	URBANO	08-3128-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	2600.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	338,651	338,651	338,651	338,651	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
45207	SECUNDARIA TECNICA ING MARTE R GOMEZ. CLAVE: 28DST0006J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	30-PADILLA	BARRETAL	URBANO	08-6033-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	482,200	482,200	482,200	482,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45208	ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DPR0745S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-6034-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	190,031	190,031	190,031	190,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
14220	REHABILITACION DE LAS CARRETERAS: PALMILLAS- EJ SAN VICENTE, DEL KM 6+000 AL KM 8+623, EN EL MPJO DE PALMILLAS, TAM.	31-PALMILLAS	SAN VICENTE	RURAL	08-6205-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	23-PROMISAS SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	150	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	4,173,665	4,173,665	4,173,665	4,172,344	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.52	2.52	100.0%	OBRA FINIQUITADA
45209	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MA ESTHER ZUNO. CLAVE: 28DML0096C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6045-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	689,998	689,998	689,998	667,910	96.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD: COL. ANTONIO J. BERMUDEZ
45210	ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN. CLAVE: 28DPR0305Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6041-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	279,959	279,959	279,959	270,972	96.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOMA LINDA
45211	ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. CLAVE: 28DPR0482Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6043-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	569,997	569,997	569,997	554,056	97.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. 5 DE DICIEMBRE
45212	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE: 28DPR0899W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6042-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	714,927	714,927	714,927	714,927	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOPEZ PORTELLO
45213	JARDIN DE NIOS FEDERICO FROEBEL. CLAVE: 28DUN0130F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6037-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	169,186	169,186	169,186	169,186	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOS NARANJOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que conlleva al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 89	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
45214	JARDIN DE NIOS JUAN CERVANTES VILLALVASO. CLAVE: 28DJN0503E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	08-6040-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	45,679	45,679	45,679	45,152	98.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45215	JARDIN DE NIOS LEONA VICARIO. CLAVE: 28DJN0288R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	256,996	256,996	256,996	255,956	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CARLOS CANTU
45216	JARDIN DE NIOS MA ENRIQUETA PEREYRA DE C. CLAVE: 28DJN0320D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	619,467	619,467	619,467	619,467	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CAADA
45103	REVESTIMIENTO DE VALDADES Y CONSTRUCCION DE GUANICIONES TIPO PECO PALOMA EN CALLE EJUTLA ENTRE CALLE TLAMACAY Y CALLE TLALPAM	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3738-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	78,764	78,764	78,764	78,746	100.0%	0	0	METROLINIAL	307.10	307.10	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II. METAS: 277 METROS CUADRADO. LOCALIDAD COL. MARTIN R. GOMEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEE 2008
45217	SECUNDARIA GENERAL MARTER R. GOMEZ -- CLAVE: 28DES0504TQ. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6036-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	431,811	431,811	431,811	431,811	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. AMPL. RODRIGUEZ
45218	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N 1 JOSE DE ESCANON. CLAVE: 28DES0903T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6035-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	223,200	223,200	223,200	222,151	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD FRACC. LAS FUENTES
45219	SECUNDARIA TECNICA CIENCIA Y PROGRESO. CLAVE: 28DST064L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-6044-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	735,191	735,191	735,191	725,402	98.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45220	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LIC MANUEL CAVAZOS LERMA. CLAVE: 28DOR0919O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6046-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	319,700	319,700	319,700	319,699	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. FUNDADORES
45221	ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO. CLAVE: 28DPR0843T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	99,998	99,998	99,998	99,934	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CENTENARIO DE LA REVOLUCION
45222	ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES. CLAVE: 28DPR0744T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	114,983	114,983	114,983	114,982	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
45224	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE: 28DPR0844U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	274,861	274,861	274,861	274,861	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. AGRICOLA CANDIDO AGUILAR
45225	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 28DPR0829Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	384,999	384,999	384,999	384,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
45226	ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ. CLAVE: 28DPR0846O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-6054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	114,942	114,942	114,942	114,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45227	JARDIN DE NIOS FOYSSISSE. CLAVE: 28DJN0359H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6049-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	141,600	141,600	141,600	141,596	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. FOYSSISSE
45228	JARDIN DE NIOS FRANCISCO GABILONDO SOLER. CLAVE: 28DJN0272D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6048-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	126,740	126,740	126,740	126,739	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. 1 DE MAYO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
45105	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. N 3 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE ZACATECAS 28DE50067R	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	254,509	254,509	254,509	244,335	96.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.03	200.03	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFET 2008
45229	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N 1 ALFREDO DEL MAZO. CLAVE: 28DE5015Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-6047-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,324,976	1,324,976	1,324,976	1,324,976	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
45230	SECUNDARIA TECNICA ROSALINDA G. DE CAVAZOS LERMA. CLAVE: 28DS7094ZN. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	33-RIO BRAVO	GENERAL PEDRO OCHOA	RURAL	08-6055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	468,705	468,705	468,705	468,705	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45231	ESCUELA PRIMARIA INFANCIA DE HIDALGO. CLAVE: 28DP0808U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	34-SAN CARLOS	CORRALEJO	RURAL	08-6057-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,299,999	1,299,999	1,299,999	1,267,835	97.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45232	ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DP0808X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-6056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	349,991	349,991	349,991	325,298	92.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
14221	REHABILITACION DE LAS CARRETERAS: SAN CARLOS-UNION MORALES LONG 4.59 KM.EL CORRALITO LA GAVIA DEL KM 9+990 AL 10+300 Y GRACIANO SANCHEZ-LAS PARCELAS, KM 0+000 AL 12+000. LONG 12 KM. SN CARLOS, TAM. PAQ #9	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-6206-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPOU	866	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,889,796	2,889,796	2,889,796	2,889,796	100.0%	0	0	KILOMETRO	26.89	26.89	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14266	REHABILITACION DEL CAMINO EC (VICTORIA- MATAMOROS) KM 68 - LA LIBERTAD - LA CHERINA DEL KM. 4+475.41 AL 2+450. EN EL MPIO DE SAN CARLOS, TAM. TERMINACION DE OBRA	34-SAN CARLOS	LA LIBERTAD	RURAL	08-4589	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPOU	550	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,061,512	4,061,512	4,061,512	4,001,489	98.5%	0	0	KILOMETRO	18.02	18.02	100.0%	INCLUYE LOS PROYECTOS 08-4589-04 TERMINACION DE OBRA Y EL PROYECTO 08- 4589-05 CORRESPONDIENTE A AJUSTES DE COSTOS HUBO UNA APORTACION DEL ESTADO POR \$7,185.02, OBRA FINIQUITADA.
46290	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-4534-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	369,119	369,119	369,119	369,119	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,800.00	7,800.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL I.
48233	SECUNDARIA TECNICA REVOLUCION MEXICANA DE 1910. CLAVE: 28DE50130. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-6059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	196,191	196,191	196,191	178,921	91.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48234	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAN FERNANDO. CLAVE: 28DM2000D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-6061-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	234,000	234,000	234,000	234,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. BELLA VISTA NORTE
48235	ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. CLAVE: 28DP0822F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	LA LOMA	RURAL	08-6067-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	190,918	190,918	190,918	190,918	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
48236	ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON. CLAVE: 28DP0874M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	PASO HONDO	RURAL	08-6064-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
48237	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DP0814X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	GENERAL FCO. GONZALEZ VILLARREAL (SAN JUAN)	RURAL	08-6065-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	147,487	147,487	147,487	147,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
48238	ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS. CLAVE: 28DP0804Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE)	RURAL	08-6063-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
48239	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 28DP0823E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	MIGUEL HIDALGO UNO	RURAL	08-6068-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	264,793	264,793	264,793	264,793	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
48240	ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON. CLAVE: 28DP0819S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	LAGUNA DE SAN JUAN	RURAL	08-6069-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	205,000	205,000	205,000	205,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/ 14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Total Anual	Ministrado	Programado								Ejercido	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
45241	ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC. CLAVE: 28DTP0032V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	08-6062-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	55,871	55,871	55,871	55,871	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45242	JARDIN DE NIOS ESTEFANIA CASTANEDA. CLAVE: 28DJN0117L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-6060-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	322,800	322,800	322,800	322,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD ZONA CENTRO
45243	JARDIN DE NIOS ROBERTO GUERRA CARDENAS. CLAVE: 28DJN0004. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-6059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	156,780	156,780	156,780	156,780	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45244	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR1615F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	36-SAN NICOLÁS	EL PALMAR	RURAL	08-6069-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	111,958	111,958	111,958	88,649	79.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45245	ESCUELA PRIMARIA INDALICIO PORTALES. CLAVE: 28DPR1003G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	VERDE CHICO	RURAL	08-6076-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	109,854	109,854	109,854	109,854	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45246	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE: 28DPR0999V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS	RURAL	08-6075-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	119,936	119,936	119,936	119,936	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45247	ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR. CLAVE: 28DPR0993Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	LA PEÑA	RURAL	08-6074-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	164,965	164,965	164,965	159,122	96.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45248	ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA. CLAVE: 28DTP0282Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	BENITO JUÁREZ	RURAL	08-6073-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	31,758	31,758	31,758	31,252	98.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45249	JARDIN DE NIOS HERLINDA T DE BALBOA. CLAVE: 28DJN002S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-6071-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	107,936	107,936	107,936	104,005	96.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD SOTO LA MARINA
45250	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. JOSÉ GARCIA GARCIA. CLAVE: 28DPR0986F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	LAVADEROS	RURAL	08-6070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	163,500	163,500	163,500	162,748	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45251	SECUNDARIA TECNICA ANTONIO RODRIGUEZ T. CLAVE: 28DTP0707E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	08-6072-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	206,228	206,228	206,228	202,463	98.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45252	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TZEHUALL. CLAVE: 28DML0027S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6068-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	553,032	553,032	553,032	552,585	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. INSURGENTES
45253	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. ESTEFANIA CASTAEDA. CLAVE: 28D00008L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6077-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	235,400	235,400	235,400	235,367	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. LOMAS DE ROSALES
45254	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VIEYRO. CLAVE: 28DPR1322S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6086-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	499,975	499,975	499,975	499,965	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. MORELOS
45255	ESCUELA PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA. CLAVE: 28DPR0798Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6083-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	218,582	218,582	218,582	218,152	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. LAGUNA DE LA PUERTA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
45256	ESCUELA PRIMARIA NORBERTO TREVIÑO ZAPATA. CLAVE: 28DPR1235X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6085-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,993	199,993	199,993	197,818	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. SANTO NÚO
45257	ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO. CLAVE: 28DPR0943S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	879,332	879,332	879,332	879,283	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LUIS ECHEVERRÍA
45258	JARDIN DE NIÑOS JOSE MA MORELOS. CLAVE: 28DUN0232C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	302,799	302,799	302,799	301,584	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. TAMAILUPAS
45259	JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DUN0096C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	164,819	164,819	164,819	160,906	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MELCHOR OCAÑO
45260	JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI. CLAVE: 28DUN0262X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6081-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	492,074	492,074	492,074	491,578	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ
45106	REHABILITACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN PARQUE	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	443,306	443,306	443,306	409,916	92.5%	0	0	METRO CUADRADO	635.00	635.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. PETROLERA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45107	REHABILITACION DE CANCHA DE PUESTO SINTETICO EN EL PARQUE GUADALUPE VICTORIA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4299-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	935,314	935,314	935,314	675,717	72.2%	0	0	METROLINEAL	930.00	930.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45108	REHABILITACION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA RITMICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4404-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	896,330	896,330	896,330	896,330	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	441.99	441.99	100.0%	INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL PAFEF 2008
45261	SECUNDARIA GENERAL, SEC. GRAL. N 8 RIGOBERTO CASTILLO MIRELES. CLAVE: 28DES0086S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6078-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	329,983	329,983	329,983	329,774	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. TANCOL
45262	ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 28DPR1030D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	RURAL	08-6093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	44,893	44,893	44,893	44,893	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45263	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR1027Q. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	AMADORES	RURAL	08-6092-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	50,337	50,337	50,337	50,337	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45264	ESCUELA PRIMARIA HORACIO TERAN. CLAVE: 28DPR1023U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	CERRO MOCHO	RURAL	08-6090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	113,753	113,753	113,753	108,744	95.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45265	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE: 28DPR1024T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	SALTILLO	RURAL	08-6091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	95,317	95,317	95,317	95,317	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45266	ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. CLAVE: 28DPR1034Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	LA TAPONA	RURAL	08-6084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	113,694	113,694	113,694	98,195	86.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45267	JARDIN DE NIÑOS DECROLY. CLAVE: 28DUN046SD. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	CIENEGUITA	RURAL	08-6088-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	35,178	35,178	35,178	35,177	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45268	JARDIN DE NIOS ENRIQUE C. REBSAMEN. CLAVE: 28DJN0739R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	EL BOLIDO	RURAL	08-6089-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	107,204	107,204	107,204	107,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
14222	REHABILITACION DE LAS CARRETERAS EC (TULA-VICTORIA) KM 51 - EJ. LA VERDOLAGA, LONG 33 KM EN EL MPJO DE TULA, TAM.	39-TULA	VERDOLAGA	RURAL	08-6207-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	350	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,347,970	4,347,970	4,347,970	4,347,958	100.0%	0	0	KILOMETRO	33.00	33.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
45269	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES. CLAVE: 28DS0004S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-6087-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	223,557	223,557	223,557	209,785	93.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45272	ESCUELA PRIMARIA H. DE NACAZARI. CLAVE: 28DPR1077Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	334,829	334,829	334,829	334,829	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. MAGUEYES
45273	ESCUELA PRIMARIA JESUS CASTILLO M. CLAVE: 28DPR1074X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	67,499	67,499	67,499	67,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. MAGUEYES
45275	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE: 28DPR1058M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	82,493	82,493	82,493	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD 18 DE MARZO
45276	ESCUELA PRIMARIA VICTOR SALAZAR RUIZ. CLAVE: 28DPR0947O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	08-6097-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	74,977	74,977	74,977	74,977	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
45277	ESCUELA PRIMARIA S DE FEBRERO. CLAVE: 28DPR1064N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,573	199,573	199,573	199,193	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MADERO
45278	JARDIN DE NIOS ADOLFO LOPEZ MATEOS: CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO M. CLAVE: 28DJN0361X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	114,193	114,193	114,193	114,193	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
45279	JARDIN DE NIOS ESTEFANIA CASTAEDA . CLAVE: 28DJN0732. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-6095-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	120,569	120,569	120,569	120,568	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. EMLIANO ZAPATA
45280	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROPIA EPIGEMIA GALARZA MARTINEZ. CLAVE: 28DML0028R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	146,534	146,534	146,534	146,534	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD FRACC. LAS PALMAS
45281	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL #1 LIC GUADALUPE ELIZONDO VEGA. CLAVE: 28DDB0001P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	673,296	673,296	673,296	673,296	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. NORBERTO TREVO ZAPATA
45282	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNT E PROFRA ANA BA BALANDRANO G. CLAVE: 28DDB0002O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	149,960	149,960	149,960	149,552	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MAGISTERIAL
45283	ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO. CLAVE: 28DPR1143O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	770,973	770,973	770,973	770,973	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. VIVIENDAS POPULARES
45284	ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 28DPR1138V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	LA PEÑITA	RURAL	08-6115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	164,932	164,932	164,932	164,932	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
45285	ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL. CLAVE: 28DPR1130C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	749,982	749,982	749,982	749,981	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. MAINERO
45286	ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ. CLAVE: 28DPR0074U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	474,243	474,243	474,243	474,243	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. VICTORIA
45287	ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ. CLAVE: 28DPR1123T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	509,986	509,986	509,986	509,986	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD ZONA CENTRO
45288	ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA. CLAVE: 28DPR0600X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	354,942	354,942	354,942	354,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. FRANCISCO I MADERO
45289	JARDIN DE NIOS ESTEFANIA CASTANEDA. CLAVE: 28DJN00150. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	126,943	126,943	126,943	125,860	99.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD ZONA CENTRO
45290	JARDIN DE NIOS GUADALUPE MANERO. CLAVE: 28DJN0017M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	189,098	189,098	189,098	189,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. MAINERO
45291	JARDIN DE NIOS HERLINDA LAVIN GOMEZ. CLAVE: 28DJN0126T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,213,800	1,213,800	1,213,800	1,213,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. HEROES DE NACOSARI
45292	JARDIN DE NIOS JUSTO SIERRA. CLAVE: 28DJN0105G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	301,849	301,849	301,849	301,543	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. ESTUDIANTIL
45293	JARDIN DE NIOS LOCUTORES DE VICTORIA. CLAVE: 28DJN0189E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	699,740	699,740	699,740	699,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. VICTORIA
45294	JARDIN DE NIOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ. CLAVE: 28DJN0067F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6105-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	600,293	600,293	600,293	600,293	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD COL. OBRERA
45295	SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N 2 ARQUIMIDES CABALLERO. CLAVE: 28DSE0042V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6104-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	275,995	275,995	275,995	275,995	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD FRACC. VALLE DE AGUAYO
45296	SECUNDARIA TECNICA ALVARO OBREGON. CLAVE: 28DST0001N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-6117-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	356,792	356,792	356,792	356,792	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA
45297	ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS. CLAVE: 28DPR1186E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	08-6119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD JESUS CARRANZA
45298	ESCUELA PRIMARIA SILVERIO DE J. ZAMUDIO. CLAVE: 28DPR172J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	08-6120-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	209,999	209,999	209,999	209,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. LOCALIDAD VILLAGRÁN
45299	ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SILVS SANCHEZ. CLAVE: 28DTV0068L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES	42-VILLAGRÁN	GARZA VALDEZ	RURAL	08-6121-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	0.0	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	49,900	49,900	49,900	49,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

[illegible]

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCIÓN																							
27065	CONSTRUCCION DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL EN EL MANTE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2053-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	81884	4-GOVERNACIÓN 112-COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	5,907,200	5,907,200	5,907,200	5,907,200	100.0%	1,561,243	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO DE 2011. FINQUITADA
27066	CONSTRUCCION DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL EN SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2054-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	57756	4-GOVERNACIÓN 112-COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	7,323,336	7,323,336	7,323,336	6,552,654	89.5%	0	0	UNIDAD	1.00	0.98	98.0%	PROGRAMA FINQUITADO. SE INCLUYE LA ESTIMACIÓN #11 A LAS APORTACIONES FEDERALES A ESTA OBRA (POR OBSERVACION EN ETAPA DE LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN)
	MEJORAMIENTO																							
76077	ESTUDIO PARA LA MITIGACION Y DISMINUCION DE RIESGOS DE INUNDACIONES EN REYNOSA, TAMAULIPAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2016-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	507998	20-DESARROLLO SOCIAL 148-DIRECCION GENERAL DE SEDEROL EN TAMAULIPAS	2,916,834	2,916,834	2,916,834	2,916,759	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
91676	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE MANTE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-5752	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,635,807	2,635,807	2,635,807	2,627,821	99.7%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MANTE
90881	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-5753	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,105,267	2,105,267	2,105,267	2,100,881	99.8%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE SAN FERNANDO
	FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA																							
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCIÓN																							
37546	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS PRIMERA ETAPA + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6520-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	600	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	3,023,751	3,023,751	3,023,751	2,160,221	71.4%	0	0	ALUMNO	3,182.00	3,182.00	100.0%	CONVENIO SEP. PROGRAMA PARA AMPLIACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA. TEC MANTE 2008
37544	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (1RA. ETAPA).	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-4017-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	600	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	7,137,474	7,137,474	7,137,474	7,126,609	99.8%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	CONVENIO SEP. PROGRAMA PARA AMPLIACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA. TEC MANTE 2008
37545	2DA. ETAPA; OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	600	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	4,244,037	4,244,037	4,244,037	3,777,861	89.0%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	CONVENIO SEP. PROGRAMA PARA AMPLIACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA. TEC MANTE 2008
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
37463	EQUIPAMIENTO A LAS CARRERAS DE INGENIERIA BOTECNOLOGIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS.	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4565-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	594	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,257,199	1,257,199	1,257,199	1,142,900	90.9%	0	0	ALUMNO	594.00	594.00	100.0%	FONDO DE AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PESQ2008
37464	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, ING. QUIMICA, ING. MECANICA, ING. ELECTRICA, ING. EN GEOCIENCIAS, ING. AMBIENTAL.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-4566-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	5958	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,999,956	100.0%	0	0	ALUMNO	5,958.00	5,958.00	100.0%	FONDO DE AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PESQ2008
37466	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE ING. ELECTRONICA, ING. QUIMICA, ING. CIVIL.	22-MATAMOROS	HERIOCA MATAMOROS	URBANO	08-4568-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	3655	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	11,083,100	11,083,100	11,083,100	7,950,021	71.7%	0	0	ALUMNO	3,655.00	3,655.00	100.0%	FONDO DE AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PESQ2008
37467	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA ELECTRONICA.	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	08-4569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	2405	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	4,549,312	4,549,312	4,549,312	4,514,475	99.2%	0	0	ALUMNO	2,405.00	2,405.00	100.0%	FONDO DE AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PESQ2008
37468	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE ING. INDUSTRIAL, ING. ELECTRONICA, ING. ELECTROMECANICA, ING. EN MECATRONICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4570-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	2356	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,976,000	99.7%	0	0	ALUMNO	2,356.00	2,356.00	100.0%	FONDO DE AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PESQ2008
37465	EQUIPAMIENTO A LAS CARRERAS DE INGENIERIA BOTECNOLOGIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4567-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	2512	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	5,370,946	5,370,946	5,370,946	3,999,999	74.5%	0	0	ALUMNO	2,512.00	2,512.00	100.0%	FONDO DE AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PESQ2008
	APORTACIONES FEDERALES 1026 REGISTROS																							
	FAIS												39,077,555	39,077,555	39,077,555	38,871,969	99.5%	1,184,418	0		100,173.90	100,173.90	100.0%	
	FAIS																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % S/S	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
46103	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C/ RIO CARRIZALES/ CALLE RIO TAMÉS/ Y CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE RIO CONCHOS ENTRE CALLE RIO GUAYALEJO Y C/ RIO SOTO LA MARINA.	1-ABASOLO	NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.)	RURAL	08-2391-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	107,522	107,522	107,522	107,522	100.0%	1,184,418	0	METROS LINEALES	76.30	76.30	100.0%	[295 METROS CUADRADOS] RENDIMIENTOS A ENERO 2010
46123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOSAS SÉPTICAS.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-2332-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	540,513	540,513	540,513	540,513	100.0%	0	0	OTROS	35.00	35.00	100.0%	LOCALIDAD:POB. BARRETAL (BARRIO EL ANCON)
46104	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 19. 14.0 X 23.0 MTS.	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	08-2402-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	518,338	518,338	518,338	518,338	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[322 METROS CUADRADOS]
46105	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA CIVICA DE TELE SECUNDARIA "AARON SAENZ GARZA" (13X27 MTS.) 280TV0028H	19-LLERA	LLERA DE CANALES	URBANO	08-2410-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	491,010	491,010	491,010	491,009	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	351.00	351.00	100.0%	LOCALIDAD:EL ENCINO
46106	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES: EN PERIMETRO DE LA ESC. PRIMARIA, LADO ORIENTE, LADO NORTE, LADO PONIENTE Y EN CALLE PRINCIPAL.	20-MANERO	LAS PUENTES	RURAL	08-2320-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	218,171	218,171	218,171	218,171	100.0%	0	0	METROS LINEALES	393.00	393.00	100.0%	METAS: [393 M2]
46107	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C/ AGUSTÍN MELGAR Y CAMINO VECINAL / C/ FERNANDO MONTES DE OCA Y C/ JUAN ESCUTIA Y C/ JUAN ESCUTIA / CAMINO VECINAL Y C/ JUAN DE LA BARRERA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2596-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	443,543	443,543	443,543	443,543	100.0%	0	0	METROS LINEALES	816.50	816.50	100.0%	[817 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD:COL. AMP. AEROPUERTO
46108	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS ENTRE CANAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	126,514	126,514	126,514	126,514	100.0%	0	0	METROS LINEALES	96.80	96.80	100.0%	[335 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD:COL. PROGRESO SOCIAL
46109	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE COMODORO Y CALLE DEGOLLADO	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-2429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,091,776	1,091,776	1,091,776	1,091,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,423.95	1,423.95	100.0%	
46110	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN C/ GUILLERMO PRIETO Y NICOLÁS BRAVO/ C/ ALAMEDA Y C/ FRANCISCO L. MADERO Y C/ JOSÉ MA. MORELOS/ C/ IGNACIO ZARAGOZA Y C/ NICOLÁS BRAVO	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-2435-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	122,318	122,318	122,318	122,318	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	
46111	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA GREGORIO QUINTERO	32-REYNOSA	RODOLFO MARTÍN ROCHA (MARTÍN ROCHA)	RURAL	08-2268-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	256,043	256,043	256,043	256,043	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225.00	225.00	100.0%	[20 BANCAS]
46112	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	34-SAN CARLOS	CARRICITOS DE LOS RETA	RURAL	08-2348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	8,370	8,370	8,370	8,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17.00	17.00	100.0%	
46113	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	34-SAN CARLOS	SAN ANTONIO	RURAL	08-2345-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	57,255	57,255	57,255	57,255	100.0%	0	0	METROS LINEALES	96.00	96.00	100.0%	[96 METROS CUADRADOS]
46114	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	34-SAN CARLOS	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	08-2342-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	126,061	126,061	126,061	126,061	100.0%	0	0	METROS LINEALES	218.00	218.00	100.0%	[218 METROS CUADRADOS]
46115	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	34-SAN CARLOS	PUERTO RICO	RURAL	08-2341-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	69,099	69,099	69,099	69,099	100.0%	0	0	METROS LINEALES	117.00	117.00	100.0%	[117 METROS CUADRADOS]
46116	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO:	34-SAN CARLOS	VÍCTOR MANUEL BUENO	RURAL	08-2347-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	54,436	54,436	54,436	54,436	100.0%	0	0	METROS LINEALES	91.00	91.00	100.0%	[91 METROS CUADRADOS]
46117	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. (SEGÚN CROQUIS ANEXO).	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-2343-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	73,611	73,611	73,611	73,611	100.0%	0	0	METROS LINEALES	125.00	125.00	100.0%	[125 METROS CUADRADOS]
46118	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. (SEGÚN CROQUIS ANEXO).	34-SAN CARLOS	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	08-2344-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	31,312	31,312	31,312	31,312	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	[50 METROS CUADRADOS]
46119	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO: (SEGÚN CROQUIS ANEXO).	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-2346-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	26,236	26,236	26,236	26,236	100.0%	0	0	METROS LINEALES	41.00	41.00	100.0%	[41 METROS CUADRADOS] LOCALIDADE:J. PRAXEDIS BALBOA
46120	REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE VADO DE 4X12 MTS.	42-VILLAGRÁN	MIGUEL HIDALGO	RURAL	08-2350-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	302,908	302,908	302,908	302,908	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,225.00	4,225.00	100.0%	
46121	REVESTIMIENTO DE CALLES Y (1) ALCANTARILLA	42-VILLAGRÁN	CAMPOMOR	RURAL	08-2351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	133,411	133,411	133,411	133,411	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,612.00	2,612.00	100.0%	
46122	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES.	42-VILLAGRÁN	MARTE R. GÓMEZ (PATOL)	RURAL	08-2352-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	224,977	224,977	224,977	224,977	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,016.00	5,016.00	100.0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																							
46124	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	1-ABASOLO	GENERAL GILDAURO MAGAÑA	RURAL	08-2385-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	116,762	116,762	116,762	116,762	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
46125	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE "Y" Y CALLE "S".	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	08-2388-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	822,041	822,041	822,041	811,011	98.7%	0	0	METRO CUADRADO	2,816.35	2,816.35	100.0%	
46126	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PEDRO RODRIGUEZ ENTRE CALLE EDMUNDO CASTRO Y CALLE RAFAEL OSUNA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	08-2387-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	961,292	961,292	961,292	955,042	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	2,922.19	2,922.19	100.0%	LOCALIDAD: D.C.P. MORELOS.
46151	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EXT. CEBETA N 96 280TH0056R	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2293-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	326,425	326,425	326,425	326,425	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:NUUEVO PROGRESO
46152	CONST DE GUAR Y BANQUETAS EN: C/ PALMA / C/ CONSTITUCIÓN Y C/ COSTA RICA / C/ AMÉRICA / C/ CONSTITUCIÓN Y C/ PALMA / C/ COSTA RICA / C/ PALMAS Y C/ PANUCCO, C/ PANUCCO / C/ AMÉRICA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2282-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	157,737	157,737	157,737	157,737	100.0%	0	0	METROS LINEALES	22.50	22.50	100.0%	METAS: [503 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD:COL. CONSTITUCIÓN.
46156	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN CAMPO DE FÚTBOL.	2-ALDAMA	AZUFROSA	RURAL	08-2280-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	282,258	282,258	282,258	282,258	100.0%	0	0	METROS LINEALES	390.00	390.00	100.0%	
46157	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN CAMPO DE FÚTBOL Y BEISBOL. (1.5 M. ALTURA)	2-ALDAMA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	08-2279-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	284,819	284,819	284,819	284,819	100.0%	0	0	METROS LINEALES	390.00	390.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
46155	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUT-BOL	2-ALDAMA	LA MURALLA	RURAL	08-2278-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	213,944	213,944	213,944	213,944	100.0%	0	0	METROLINEAL	290.00	290.00	100.0%	
46158	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CLINICA	2-ALDAMA	BUENAVISTA	RURAL	08-2281-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	88,953	88,953	88,953	88,953	100.0%	0	0	METROLINEAL	123.00	123.00	100.0%	
46159	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN: C JOSÉ GPE. GLZ ENTRE C GONZALO ALEMAN M. Y C BALTAZAR LEAL V. Y C BALTAZAR LEAL V. ENTRE C GONZALO ALEMAN S. Y C JOSÉ GPE. GLZ.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2288-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	145,190	145,190	145,190	145,190	100.0%	0	0	METROS LINEALES	226.00	226.00	100.0%	METAS: [316 METROS CUADRADOS]. LOCALIDADCOL. TAMULIPAS.
46160	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN: CALLE FCO. VILLA ENTRE CALLE FORTUNATO DE LEJIA Y CALLE ENRIQUE CARDENAZ GLZ.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2286-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	175,368	175,368	175,368	175,368	100.0%	0	0	METROS LINEALES	254.00	254.00	100.0%	METAS: [377 METROS CUADRADOS]. LOCALIDADCOL. REVOLUCION VERDE Y AMPL.
46161	CONSTRUCCION DE KIOSCO.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-2291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	605,846	605,846	605,846	605,846	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDADEJ. EL MORON
46162	CONSTRUCCION DE KIOSCO.	2-ALDAMA	EL LUCERO	RURAL	08-2290-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	605,846	605,846	605,846	605,846	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46215	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES (SE ANEXA CROQUIS)	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	08-2357-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	280,497	280,497	280,497	280,496	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	METAS: [500 METROS CUADRADOS]. LOCALIDADEJ. SANTANDER
46216	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	5-BURGOS	LAS MARGARITAS	RURAL	08-2355-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	146,650	146,650	146,650	145,231	99.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
46217	PAVIMENTACION ASFALTICA (DOS RIEGOS) EN CALLE 9 / FCO. I MADERO Y CALLE V. GUERRERO	5-BURGOS	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	08-2356-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	686,421	686,421	686,421	668,292	97.4%	0	0	METRO CUADRADO	4,663.61	4,663.61	100.0%	
46218	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	5-BURGOS	CÁNDIDO AGUILAR	RURAL	08-2353-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	148,521	148,521	148,521	148,270	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	5,000.00	100.0%	
46219	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	5-BURGOS	LA COLMENA	RURAL	08-2354-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	211,158	211,158	211,158	210,862	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
46228	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL CAMPESINO.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-2369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	386,856	386,856	386,856	386,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	117.75	117.75	100.0%	[109 METROS CUADRADOS]
46220	CONSTRUCCION DE CANCHA EJIDAL	6-BUSTAMANTE	EL AGUACATE	RURAL	08-2367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	145,836	145,836	145,836	145,549	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	51.03	51.03	100.0%	METAS: [78 METROS LINEALES]
46221	CONSTRUCCION DE CANCHA EN PLAZA EJIDAL	6-BUSTAMANTE	SAN MIGUEL DE WALDO	RURAL	08-2370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	88,915	88,915	88,915	88,881	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46222	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN UNIDAD DEPORTIVA	6-BUSTAMANTE	EL MACUATE	RURAL	08-2366-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	204,912	204,912	204,912	204,912	100.0%	0	0	METROS LINEALES	376.00	376.00	100.0%	
46223	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	6-BUSTAMANTE	LA CARDONCITA	RURAL	08-2372-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	223,359	223,359	223,359	223,359	100.0%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	
46224	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN SALON DE USOS MULTIPLES	6-BUSTAMANTE	FELIPE ANGELES (EL GAVILAN)	RURAL	08-2371-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	112,065	112,065	112,065	112,065	100.0%	0	0	METROS LINEALES	182.00	182.00	100.0%	
46225	CONSTRUCCION DE FORO EN ESC. T.V. SECUNDARIA PROF. RICARDO RUIZ VERBER	6-BUSTAMANTE	PLUTARCO ELIAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY)	RURAL	08-2365-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	84,925	84,925	84,925	81,697	96.2%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	
46226	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C ALLENDE, NEGRETE Y PRIV. SIN / NIÑO ARTILLERO Y CALLE W. AMANEER Y C NIÑO ARTILLERO / C NEGRETE Y C PRIVADA	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-2369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	175,557	175,557	175,557	175,557	100.0%	0	0	METROS LINEALES	320.00	320.00	100.0%	METAS: [272 METROS CUADRADOS]
46227	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	6-BUSTAMANTE	CALABACILLAS	RURAL	08-2362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	431,299	431,299	431,299	431,299	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	METAS: [800 METROS CUADRADOS]
46229	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. T.V. SECUNDARIA M. CAVAZOS LERMA	6-BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)	RURAL	08-2364-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	553,215	553,215	553,215	552,649	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	43.75	43.75	100.0%	METAS: [1493 KILOGRAMOS]
46230	CONSTRUCCION DE VADO DE 6.0 X 36.0 MTS. (ENTRADA AL EJIDO)	6-BUSTAMANTE	EL MACUATE	RURAL	08-2363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	286,269	286,269	286,269	286,267	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46231	CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE SIN DEL EJIDO	6-BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)	RURAL	08-2361-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	73,068	73,068	73,068	72,500	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	18.20	18.20	100.0%	METAS: [562 KILOGRAMOS]
46232	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	6-BUSTAMANTE	CALABACILLAS	RURAL	08-2360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	88,564	88,564	88,564	88,564	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%	
46127	PAVIMENTACION DE CALLE ORIBE DE ALBA ENTRE AV. HNOS. GUERRER DE LARA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-2298-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	505,915	505,915	505,915	505,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,785.00	1,785.00	100.0%	LOCALIDADCOL. RUIZ CORTINES
46128	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE AVE. HIDALGO Y CALLE CBTS	15-GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	URBANO	08-2305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	515,089	515,089	515,089	515,089	100.0%	0	0	METROLINEAL	1,610.00	1,610.00	100.0%	METAS : 220 METROS CUADRADOS
46129	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES (SN).	15-GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	VENECIA	RURAL	08-2304-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	260,513	260,513	260,513	260,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,889.92	4,889.92	100.0%	
46130	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TERRENO DEL SALON EJIDAL (19.20 X 32.20 MTS)	16-HIDALGO	ESTACIÓN LA CRUZ	RURAL	08-2315-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	315,315	315,315	315,315	298,542	94.7%	0	0	METRO CUADRADO	618.24	618.24	100.0%	
46131	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (19.29 X 32.20 MTS)	16-HIDALGO	EL SAUZ	RURAL	08-2314-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	315,607	315,607	315,607	315,607	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	618.24	618.24	100.0%	
46132	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL (12.90X18.86 MTS) 202P003288	16-HIDALGO	SAN JUAN DEL SALTO	RURAL	08-2310-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	309,635	309,635	309,635	309,635	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHUMBRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
46133	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL (16 X 24 MTS.)	16-HIDALGO	BENITO JUÁREZ (MONFORT)	RURAL	08-2312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	529,505	529,505	529,505	522,680	98.7%	0	0	METRO CUADRADO	384.00	384.00	100.0%	
46134	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL (16 X 24 MTS.)	16-HIDALGO	INDEPENDENCIA	RURAL	08-2313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	529,505	529,505	529,505	523,616	98.9%	0	0	METRO CUADRADO	384.00	384.00	100.0%	
46135	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL (16X24 MTS.)	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	08-2311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	551,025	551,025	551,025	551,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	384.00	384.00	100.0%	
46136	SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	08-2309-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	209,100	209,100	209,100	209,100	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46137	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL	17-JAUMAVE	FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS)	RURAL	08-2398-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	274,601	274,601	274,601	273,464	99.6%	0	0	METROS LINEALES	414.00	414.00	100.0%	
46138	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A. ETAPA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO.	17-JAUMAVE	EL INGENIO (LOS ADOBES)	RURAL	08-2393-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	236,768	236,768	236,768	236,632	99.9%	0	0	METROS LINEALES	488.00	488.00	100.0%	[404 METROS CUADRADOS]
46139	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A. ETAPA SOBRE CALLE PRINCIPAL SIN A AMBOS LADOS.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	08-2395-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	178,016	178,016	178,016	177,998	100.0%	0	0	METROS LINEALES	684.00	684.00	100.0%	[40 METROS CUADRADOS], LOCALIDADEJ. SAN LORENZO
46140	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA EJIDAL (14 X 26 MTS.)	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	08-2397-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	600,402	600,402	600,402	598,779	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[364 METROS CUADRADOS]
46141	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA EJIDAL (14 X 26 MTS.)	17-JAUMAVE	LA REFORMA	RURAL	08-2399-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	600,402	600,402	600,402	593,652	98.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[364 METROS CUADRADOS]
46142	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	18-JIMÉNEZ	EL ENCINAL	RURAL	08-2400-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	188,282	188,282	188,282	136,343	72.4%	0	0	METROLINEAL	210.00	210.00	100.0%	METAS: 13 DESCARGAS
46143	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS)	18-JIMÉNEZ	CAMPESINOS INSURGENTES (EL TIO BETO)	RURAL	08-2405-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	172,329	172,329	172,329	172,329	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
46144	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS)	18-JIMÉNEZ	JUAN BAEZ GUERRA	RURAL	08-2404-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	157,611	157,611	157,611	157,611	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
46145	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS)	18-JIMÉNEZ	MARIANO ESCOBEDO (LA ADUFROSA)	RURAL	08-2403-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	172,329	172,329	172,329	172,329	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
46146	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS)	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	08-2406-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	154,662	154,662	154,662	154,662	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700.00	2,700.00	100.0%	LOCALIDADN.C.P. BENITO JUAREZ
46147	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA EJIDAL	19-LLLERA	GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ	RURAL	08-2412-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	293,110	293,110	293,110	290,654	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS	618.24	618.24	100.0%	
46148	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA EJIDAL	19-LLLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	08-2413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	276,039	276,039	276,039	276,039	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.24	618.24	100.0%	
46149	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CEMASDET 14	19-LLLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	08-2411-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	82,225	82,225	82,225	82,225	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46150	INTRN DE RED DE DRENAJE EN C ALVARO OBREGON ENTRE C LUCIO BLANCO Y C DEFENSORES DE PUEBLA Y C DEFENSORES DE PUEBLA ENTRE C ALVARO OBREGON Y C FELIPE CARRILLO PUERTO	19-LLLERA	LLERA DE CAÑALES	URBANO	08-2408-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	576,268	576,268	576,268	576,002	100.0%	0	0	METROS LINEALES	279.96	279.96	100.0%	METAS: [22 TOMAS]; [22 DESCARGAS]
46153	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. TRIUNFO DEL CAMPESINO (16X18) 280PR0437M	20-MANERO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-2317-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	431,378	431,378	431,378	425,185	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	
46154	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. TELESECUNDARIA JUAN B. TUEKINA (12X18 MTS.) 280TV0186C	20-MANERO	MACUEYES	RURAL	08-2318-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	298,033	298,033	298,033	289,075	97.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	216.00	100.0%	
46155	CONST DE GUAR Y BANQ EN C J ESCUTIA I MARTIRES DE CHICAGO Y LIMITE DE LA COLONIA. C. 1º DE MAYO / C. CAÑANEA Y LIMITE DE LA COLONIA Y / C. 10 DE ABRIL Y MARTIRES DE CHICAGO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2580-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	450,633	450,633	450,633	450,561	100.0%	0	0	METROS LINEALES	829.00	829.00	100.0%	METAS: [829 METROS CUADRADOS], LOCALIDADCOL. IGNACIO DE LA LLAVE.
46156	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SANTIAGO VALDEZ ENTRE CALLE GREGORIO OSUNA Y OREN.	21-EL MANTE	CAMOTERO UNO	RURAL	08-2579-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	59,031	59,031	59,031	59,031	100.0%	0	0	METROS LINEALES	224.70	224.70	100.0%	
46157	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES BEGONA, GARDENIA, TULIPAN Y BUGAMBILIA ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y LIMITE DEL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2582-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	897,230	897,230	897,230	897,230	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,661.00	1,661.00	100.0%	METAS: [1661 METROS CUADRADOS], LOCALIDADCOL. PARAISO 1 Y2.
46159	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBERTO CARDENAS GUEVARA (LADO SUR) ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2589-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	128,150	128,150	128,150	128,150	100.0%	0	0	METROS LINEALES	232.00	232.00	100.0%	[232 METROS CUADRADOS], LOCALIDADCOL. UNIDAD NACIONAL.
46168	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y LIMITE DEL PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	375,514	375,514	375,514	375,514	100.0%	0	0	METROS LINEALES	690.00	690.00	100.0%	METAS: [690 METROS CUADRADOS], LOCALIDADEJ. CUAUHTEMOC.
46170	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZA EJIDAL	23-MÉNDEZ	ESPIADEROS UNO	RURAL	08-2424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	290,924	290,924	290,924	290,924	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	618.24	618.24	100.0%	
46171	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	23-MÉNDEZ	AMÉRICO VILLARREAL GUERRA	RURAL	08-2415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	218,978	218,978	218,978	218,978	100.0%	0	0	METROS LINEALES	408.00	408.00	100.0%	METAS: [400 METROS CUADRADOS]
46172	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	23-MÉNDEZ	ESPIADEROS DOS (CHAPENO DOS)	RURAL	08-2416-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	110,174	110,174	110,174	110,174	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	METAS: [200 METROS CUADRADOS]
46173	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	23-MÉNDEZ	GUADALUPE	RURAL	08-2414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	163,625	163,625	163,625	163,625	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	METAS: [300 METROS CUADRADOS]

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
46208	REVESTIMIENTO DE CALLE V. CARRANZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-2340-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	269.606	269.606	269.606	269.606	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,670.43	5,670.43	100.0%	
46211	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA PUBLICA DE 16.0 X 24.0 MTS.	36-SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	08-2377-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	557.019	557.019	557.019	549.094	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	384.00	384.00	100.0%	
46212	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA PÚBLICA DE 16.0 X 24.0 MTS.	36-SAN NICOLAS	FLECHADORES	RURAL	08-2378-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	557.019	557.019	557.019	551.086	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	384.00	384.00	100.0%	
46209	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE.	36-SAN NICOLAS	FLECHADORES	RURAL	08-2383-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	726.822	726.822	726.822	726.822	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,649.00	1,649.00	100.0%	METAS: [60 TOMAS]
46210	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA PUBLICA DE 16.0 X 24.0 MTS.	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	08-2376-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	571.406	571.406	571.406	571.406	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	384.00	384.00	100.0%	
46213	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL PERIMETRO DEL PANTON LOCAL	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	08-2459-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	228.764	228.764	228.764	218.106	95.3%	0	0	METROLINEAL	305.00	305.00	100.0%	METAS : 457 METROS CUADRADOS
46214	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SONORA ENTRE BRECHA 122 Y LIMITE DE PROPIEDAD	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-2457-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	777.965	777.965	777.965	773.719	99.5%	0	0	METROLINEAL	1,066.00	1,066.00	100.0%	METAS : 1,561 METROS CUADRADOS. LOCALIDADCOL. LAS PALMAS
FAM													212,337,356	212,337,356	212,337,356	198,961,284	93.7%	4,430,237	1,247,676	38,698.04	34,120.09	88.2%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																								
CONSTRUCCION																								
15971	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMAS EN PLANTELES EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3397-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	683.100	683.100	683.100	677.797	99.2%	0	0	ALUMNO	1,500.00	1,500.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16041	INTERCONEXION CON EDIFICIO Y CERCO DE MALLA EN SUBESTACION	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	08-4162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	103.333	103.333	103.333	103.333	100.0%	0	0	ALUMNO	279.00	279.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16022	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-3980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	546.048	546.048	546.048	545.888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15985	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-3460-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	443.605	443.605	443.605	360.826	81.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16009	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	651.058	651.058	651.058	647.047	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16023	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 AISLADA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3981-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	461.838	461.838	461.838	459.827	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	51.84	51.84	100.0%	FAM BASICO 2008
16033	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.B. AISLADA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4097-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	527.313	527.313	527.313	518.475	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	51.84	51.84	100.0%	FAM BASICO 2008
16018	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 ADOSADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3724-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	665.542	665.542	665.542	665.304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	77.76	77.76	100.0%	FAM BASICO 2008
16008	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	349.663	349.663	349.663	349.456	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16007	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	380.416	380.416	380.416	380.416	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15960	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE ESTRUCTURA 717 P.B. AISLADA + PREPARACION PARA ESCALERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3328-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,145.455	1,145.455	1,145.455	1,145.249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	129.60	100.0%	FAM BASICO 2008
16039	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	910.474	910.474	910.474	910.474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	129.60	100.0%	FAM BASICO 2008
16061	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, PORTICO Y ANDADORES	4-ANTIGUO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2014-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,256.984	1,256.984	1,256.984	1,256.984	100.0%	0	0	ALUMNO	313.00	313.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62310	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3680-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	386.799	386.799	386.799	383.549	99.2%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62316	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3982-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	775.659	775.659	775.659	775.659	100.0%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16046	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMON. - ANEXO 750 AISLADO + FOSA + POZA + BASE PARA TINACOS.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	08-4320-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	738.807	738.807	738.807	684.222	92.6%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16047	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA PARA CAM C.W.C. - DEMOLICION PARCIAL DEL EDIFICIO EXISTENTE.	12-GONZÁLEZ	ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN)	URBANO	08-4321-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	677.310	677.310	677.310	644.548	95.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15961	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA	15-GUSTAVO DIAZ ORAZA	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORAZA	URBANO	08-3377-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	480.822	480.822	480.822	457.768	95.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16009	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA 400 ML.	16-HIDALGO	OYAMA	RURAL	08-4749-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	288.177	288.177	288.177	282.466	98.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15960	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 750 AISLADOS, FOSA, POZO, BASE PARA TINACOS, RAMPA.	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	644.630	644.630	644.630	640.295	99.3%	4,430,231	1,247,670	ALUMNO	181.00	181.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15951	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA 750 AISLADO.	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	487.160	487.160	487.160	482.124	99.0%	0	0	ALUMNO	55.00	55.00	100.0%	FAM BASICO 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3+22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
16024	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE AULA CON DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - RECEPCION 750 AISLADA.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-3963-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	496.251	496.251	498.251	490.148	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15952	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	08-3173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	313.217	313.217	313.217	310.250	99.1%	0	0	ALUMNO	137.00	137.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16048	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS.	17-JAUMAVE	LA INDEPENDENCIA (LAS MORTAS)	RURAL	08-4340-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	764.426	764.426	764.426	764.405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16060	REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA 471 M2. REPOSICION DE CABLEERIA. SALIDAS ELECTRICAS 48 Y PROTECTORES PARA VENTANAS	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	08-5715-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1.589.875	1.589.875	1.589.875	1.585.692	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	471.00	447.00	94.9%	FAM BASICO 2008
15957	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. FOSA Y CISTERNA.	18-JIMENEZ	CAMPESINOS INSURGENTES (EL TIO BETO)	RURAL	08-3256-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	254.958	254.958	254.958	252.227	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	10.84	10.84	100.0%	FAM BASICO 2008
15954	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA 750 CON DESNIVEL DE 50 CM. CON PREPARACION PARA ENCICLOMEDIA EN TVSECUNDARIA + OBRA ELECTRICA Y ANDADORES	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	636.428	636.428	636.428	621.394	97.6%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15953	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA 750 CON PREPARACION PARA ENCICLOMEDIA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADORES.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	899.706	899.706	899.706	899.706	100.0%	0	0	ALUMNO	145.00	145.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15955	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	21-EL MANTE	CAMOTERO NUMERO DOS	RURAL	08-3253-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	422.845	422.845	422.845	422.845	100.0%	0	0	ALUMNO	105.00	105.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16032	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. PINTURA 202.44 M2. PISO DE LOSETA 145.00 M2. REHABILITACION DE LABORATORIOS Y RED ELECTRICA EXTERIOR.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1.307.522	1.307.522	1.307.522	1.291.919	98.8%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16052	CONSTRUCCION BIBLIOTECAS 2 EE 717 P.B. - 1 AULA DE COMPUTO 2 EE 17 P.B. - ESCALERAS + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. - BODEGA 1 EE 717 P.B. - 1 AULA 3 EE 717 P.A. - 2 AULAS 2 EE 717 P.A. - 8KV.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4381-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	4.662.436	4.662.436	4.662.436	4.661.452	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.362.88	1.362.88	100.0%	FAM BASICO 2008
16042	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 6 EE 715 AISLADO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1.580.628	1.580.628	1.580.628	1.550.653	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	155.52	155.52	100.0%	FAM BASICO 2008
16053	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 9 EE 715 AISLADO + 2 AULAS 25 EE 715 AISLADA + REHUBICACION DE BODEGA DE 5.80 X 6.40 M.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4382-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	4.194.183	4.194.183	4.194.183	4.192.387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	392.88	392.88	100.0%	FAM BASICO 2008
16039	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + CISTERNA + FOSA + POZO.	22-MATAMOROS	SAN ANDRÉS	RURAL	08-3997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	269.048	269.048	269.048	131.222	48.8%	0	0	METROS CUADRADOS	10.84	10.29	94.9%	FAM BASICO 2008
15968	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 AISLADO.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3390-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	595.897	595.897	595.897	591.706	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15969	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3391-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	513.444	513.444	513.444	509.106	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15987	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3682-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	632.825	632.825	632.825	632.419	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16012	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1.052.358	1.052.358	1.052.358	1.052.060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15986	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 753 AISLADOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3681-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	476.300	476.300	476.300	475.630	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	31.80	31.80	100.0%	FAM BASICO 2008
16058	CONSTRUCCION DE TALLER DE SOLDADURA ESTE 1.84 X 5 EE	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4401-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2.075.271	2.075.271	2.075.271	2.073.107	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	90.72	81.64	90.0%	FAM BASICO 2008
16064	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 12 MTS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5595-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	648.193	648.193	648.193	551.175	85.0%	0	0	ALUMNO	701.00	600.00	85.6%	FAM BASICO 2008
16015	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3713-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	302.083	302.083	302.083	302.015	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16025	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	814.933	814.933	814.933	794.295	97.3%	0	0	METROS CUADRADOS	77.76	69.98	90.0%	FAM BASICO 2008
16031	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A. AISLADA + 1 AULA 2 EE 717 P.A. AISLADA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4018-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1.157.221	1.157.221	1.157.221	1.152.606	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	129.60	100.0%	FAM BASICO 2008
16017	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3715-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	328.839	328.839	328.839	328.684	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15978	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	418.183	418.183	418.183	417.085	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16011	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	465.418	465.418	465.418	356.058	76.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	41.76	87.0%	FAM BASICO 2008
16010	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	375.689	375.689	375.689	375.335	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15962	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3378-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	333.806	333.806	333.806	330.585	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15972	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON PREPARACION PARA ENCICLOMEDIA	22-MATAMOROS	EL GALANEÑO	RURAL	08-3403-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	399.031	399.031	399.031	397.016	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
15983	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3458-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	450,724	450,724	450,724	378,294	83.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.20	90.0%	FAM BASICO 2008
16013	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3711-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	406,856	406,856	406,856	398,124	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	48.00	10.0%	FAM BASICO 2008
15973	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTY. SEC. ADOSADA	22-MATAMOROS	EL GALANEÑO	RURAL	08-3404-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	322,350	322,350	322,350	319,312	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16050	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTY. SEC. ADOSADA	22-MATAMOROS	LA CAPILLA	RURAL	08-4342-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	445,086	445,086	445,086	444,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16049	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 ADOSADO + CISTERNA + FOSA + POZO + BASE PARA TINACOS.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4341-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	764,271	764,271	764,271	764,137	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.40	95.40	100.0%	FAM BASICO 2008
16016	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS.	22-MATAMOROS	LOS ARADOS (JAMUEN LUTÓN)	RURAL	08-3714-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	626,161	626,161	626,161	625,694	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15975	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. CON ENCICLOMEDIA	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3429-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,241,699	1,241,699	1,241,699	1,240,385	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	129.60	100.0%	FAM BASICO 2008
15979	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS PARA JARDIN DE NIÑOS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3392-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	654,135	654,135	654,135	652,997	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16014	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2008	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3712-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	375,131	375,131	375,131	374,840	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16045	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 6 EE 717 P.B. AISLADO + PREPARACION ESCALERAS + REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EXISTENTE + OBRA EXTERIOR	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	08-4313-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,279,969	2,279,969	2,279,969	2,101,102	92.2%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	129.60	100.0%	FAM BASICO 2008
16028	CONSTRUCCION DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 6 EE 715 AISLADO + SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA + OBRA ELECTRICA EN MEDIA TENSION + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	08-3991-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,950,832	1,950,832	1,950,832	1,898,844	97.3%	0	0	METROS CUADRADOS	155.52	155.52	100.0%	FAM BASICO 2008
15988	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	08-3326-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	895,552	895,552	895,552	895,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	54.84	54.84	100.0%	FAM BASICO 2008
15989	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	08-3327-01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	486,821	486,821	486,821	468,616	96.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16057	REEMPLAZO DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TRIF EN 13200 DE PEDESTAL	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	08-4384-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	196,312	196,312	196,312	179,584	91.5%	0	0	ALUMNO	51.00	51.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15983	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-3379-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	325,878	325,878	325,878	298,812	91.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16027	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 6 EE ESTR. 717 P.B. AISLADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3986-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,866,885	1,866,885	1,866,885	1,866,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	155.52	155.52	100.0%	FAM BASICO 2008
15992	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA + ANDADORES, RED ELECTRICA Y REUBICACION DE AULA DE MADERA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3688-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	494,248	494,248	494,248	400,757	81.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	47.52	99.0%	FAM BASICO 2008
15990	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA + ANDADORES Y RED ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3686-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	634,654	634,654	634,654	634,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15998	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA + ANDADORES Y RED ELECTRICA EXTERIOR.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3694-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	533,976	533,976	533,976	453,059	84.8%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	47.52	99.0%	FAM BASICO 2008
16040	CONSTRUCCION DE DIRECCION-COOPERATIVA-ANEXO 750 AISLADO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	446,742	446,742	446,742	446,742	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15989	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + RED HIDRAULICA SANITARIA Y ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	544,135	544,135	544,135	544,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15988	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + 1 AULA 750 ADOSADA PIENICLOMEDIA + FOSA SEPTICA, POZO DE	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	08-3684-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,078,502	1,078,502	1,078,502	1,078,502	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16026	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 AISLADO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	653,841	653,841	653,841	588,127	89.9%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	95.04	99.0%	FAM BASICO 2008
16006	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + BASE PARA TINACOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3698-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	604,090	604,090	604,090	604,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
15976	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDACTICA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3431-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	369,810	369,810	369,810	369,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16035	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.B. ADOSADA.	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	08-4103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	535,945	535,945	535,945	535,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	51.84	51.84	100.0%	FAM BASICO 2008
15979	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A. AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3448-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	589,957	589,957	589,957	588,125	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	77.76	77.76	100.0%	FAM BASICO 2008
16036	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A. AISLADA + 1 AULA 3 EE 717 P.A. ADOSADA + ESCALERA P.A.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4123-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,332,623	1,332,623	1,332,623	1,284,747	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	155.52	147.74	95.0%	FAM BASICO 2008
15974	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3428-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICI PACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	342,273	342,273	342,273	315,331	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
19980	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3449-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	361,758	361,758	361,758	361,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
19991	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3687-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	388,291	388,291	388,291	388,291	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
19999	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3695-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	390,301	390,301	390,301	389,982	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
19993	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	431,964	431,964	431,964	424,140	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
19994	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	434,856	434,856	434,856	364,258	83.8%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	48.00	10.0%	FAM BASICO 2008
16005	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3697-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	437,228	437,228	437,228	437,228	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16004	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	327,056	327,056	327,056	327,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
19996	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P.T.V. SEC.	32-REYNOSA	EL GUERRERO	RURAL	08-3692-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	395,381	395,381	395,381	395,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
19997	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P.T.V. SEC.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3693-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	437,286	437,286	437,286	437,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16021	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3727-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	450,546	450,546	450,546	449,931	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16019	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3725-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	475,774	475,774	475,774	475,143	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
19977	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3433-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	368,496	368,496	368,496	369,354	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16034	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,353,799	1,353,799	1,353,799	1,353,335	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	129.60	129.60	100.0%	FAM BASICO 2008
16001	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. AISLADO + LABORATORIO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4343-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	4,091,339	4,091,339	4,091,339	4,091,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	259.20	259.20	100.0%	FAM BASICO 2008
19995	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,298,269	1,298,269	1,298,269	1,295,630	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	10.84	10.84	100.0%	FAM BASICO 2008
16020	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3726-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	613,481	613,481	613,481	613,479	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2008
19982	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + SERVICIOS SANITARIOS + DIRECCION 750 AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA + BASE PITINACOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3452-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,262,452	1,262,452	1,262,452	1,262,451	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16029	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + SERVICIOS SANITARIOS + DIRECCION 750 AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA + BASE PITINACOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3992-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,214,847	1,214,847	1,214,847	1,214,639	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100.0%	FAM BASICO 2008
19984	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + 1 AULA 750 AISLADA + DIRECCION + COOPERATIVA - ANEXO 750	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,517,298	1,517,298	1,517,298	1,515,568	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16037	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + BASE PARA TINACO + MURO DE ACOMETIDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,361,863	2,361,863	2,361,863	2,361,855	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	FAM BASICO 2008
19981	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + CISTERNA + BASE PARA TINACOS + MURO DE ACOMETIDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3450-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,596,761	2,596,761	2,596,761	2,293,153	88.3%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16005	10-5605-01	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-5605-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	572,916	572,916	572,916	539,543	94.2%	0	0	ALUMNO	834.00	834.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16043	CONSTRUCCION DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 6 EE 715 AISLADO	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-4165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,835,146	1,835,146	1,835,146	1,835,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	155.52	155.52	100.0%	FAM BASICO 2008
16038	CONSTRUCCION, MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + PREP. PARA ESCALERA	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-4125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,369,522	2,369,522	2,369,522	2,369,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	259.20	259.20	100.0%	FAM BASICO 2008
19986	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. AISLADA C/ ENCICLOMEDIA	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-3382-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	857,788	857,788	857,788	853,032	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	77.60	77.60	100.0%	FAM BASICO 2008
19984	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-3380-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	340,266	340,266	340,266	340,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	45.60	95.0%	FAM BASICO 2008
19985	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	33-RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3381-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	609,637	609,637	609,637	609,635	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2008
19987	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 P.T.V. SEC. ADOSADA	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	08-3383-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	517,885	517,885	517,885	517,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	45.60	95.0%	FAM BASICO 2008
19986	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P.T.V. SEC. CON ENCICLOMEDIA	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3254-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	293,468	293,468	293,468	286,550	97.7%	0	0	ALUMNO	27.00	27.00	100.0%	FAM BASICO 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % E/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
62295	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 WC. DE 2 X 2.71M. CISTERNA, FOSA Y POZO.	35-SAN FERNANDO	PALO SOLO	RURAL	08-3260-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	33,504	33,504	33,504	335,043	1000.0 %	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62293	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M.	35-SAN FERNANDO	LAS ESCOBAS	RURAL	08-3258-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	322,616	322,616	322,616	311,206	96.5%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62298	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS-BODEGA-INTENDENCIA 750 AISLADO, FOSA, POZO.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3287-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	627,068	627,068	627,068	614,634	98.0%	0	0	ALUMNO	128.00	128.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62312	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN AULA PARA LACTANTES 2 EE 715 + 1 LACTARIO 1 EE 715	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	925,601	925,601	925,601	802,976	86.8%	0	0	ALUMNO	90.00	90.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62294	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	815,705	815,705	815,705	815,704	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62292	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCICLOMEDIA.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3257-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	358,254	358,254	358,254	351,670	98.2%	0	0	ALUMNO	142.00	142.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62315	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. SISTEMA ROYAL BUILDING + RED HIDRAULICA Y SANITARIA, RED ELECTRICA Y ANDADOR.	37-SOTO LA MARINA	TAMPQUITO	RURAL	08-3707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	430,769	430,769	430,769	413,365	96.0%	0	0	ALUMNO	77.00	77.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62302	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADO, FOSA, POZO, BASE PARA TINACOS.	37-SOTO LA MARINA	EL CARRIZO	RURAL	08-3407-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	675,338	675,338	675,338	669,530	99.1%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62323	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA PIT.V. SEC. 750 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA + CISTERNA.	37-SOTO LA MARINA	EL CARRIZO	RURAL	08-3996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	423,126	423,126	423,126	417,813	98.7%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62290	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA PARA TV SECUNDARIA CON ENCICLOMEDIA.	37-SOTO LA MARINA	LAS TUNAS	RURAL	08-3194-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	335,818	335,818	335,818	335,818	100.0%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62328	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4104-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	484,775	484,775	484,775	478,699	98.7%	0	0	ALUMNO	674.00	674.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62668	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADA + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 P.B. AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ADOASADO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4523-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,892,859	3,892,859	3,892,859	3,892,859	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62333	REHABILITACION GENERAL: 431.32 M2 IMPERMEABILIZACION, 2,495.32 M2 PINTURA, 340 M2 APANADOS, 410 M2 CANCELERIA, 24 ABANICOS DE TECHO, 14 MUEBLES SANITARIOS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4331-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,334,321	1,334,321	1,334,321	1,154,341	86.5%	0	0	ALUMNO	205.00	205.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62667	REHABILITACION GENERAL: 872.90 M2 IMPERMEABILIZACION, 4,348.34 M2 PINTURA, 584.17 M2 APANADOS, 102 REPARACIONES DE SAL. ELECTR.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,006,785	2,006,785	2,006,785	1,995,506	99.4%	0	0	ALUMNO	258.00	258.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62330	TALLER DE DIBUJO TECNICO 4 EE 717 P.A. AISLADO + ESCALERA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,157,411	1,157,411	1,157,411	1,155,424	99.8%	0	0	ALUMNO	605.00	605.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62317	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION - COOPERATIVA 750 AISLADO + FOSA SEPTICA + CISTERNA + POZO.	39-TULA	LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	08-3987-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	669,718	669,718	669,718	669,718	100.0%	0	0	ALUMNO	163.00	163.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62313	CONSTRUCCION DE 4 W.C. DE 4.00 X 3.00 M. FOSA, POZO, CISTERNA	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	258,460	258,460	258,460	258,460	100.0%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62307	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	39-TULA	SALTILLO	RURAL	08-3462-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	290,102	290,102	290,102	288,911	99.6%	0	0	ALUMNO	95.00	95.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62334	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA + BEBEDERO	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4344-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	312,940	312,940	312,940	312,940	100.0%	0	0	ALUMNO	155.00	155.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62306	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA PIT.V. SEC.	39-TULA	LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO)	RURAL	08-3461-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	291,992	291,992	291,992	290,869	99.6%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62324	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 ADOASADO + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 753 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA + POZO + FOSA + CISTERNA + REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO 68.35 M2	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	783,567	783,567	783,567	780,494	99.6%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62308	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 AISLADO	39-TULA	SAN JUAN	RURAL	08-3463-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	307,298	307,298	307,298	298,908	97.3%	0	0	ALUMNO	28.00	28.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62297	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + 1 AULA 750 AISLADA PIT.V. SECUNDARIA CON ENCICLOMEDIA, CISTERNA, MURO DE ACOMETIDA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	650,443	650,443	650,443	650,443	100.0%	0	0	ALUMNO	15.00	15.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16066	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 12 MTS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-5608-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	541,912	541,912	541,912	541,912	100.0%	0	0	ALUMNO	748.00	450.00	60.2%	FAM BASICO 2008
63616	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 12 MTS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	10-4402-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	721,439	721,439	721,439	721,439	100.0%	0	0	ALUMNO	657.00	657.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62303	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3430-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	382,954	382,954	382,954	382,689	99.9%	0	0	ALUMNO	243.00	243.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62314	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	315,213	315,213	315,213	312,631	99.2%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62300	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOASADA CON ENCICLOMEDIA	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	08-3384-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	329,683	329,683	329,683	327,568	99.4%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62301	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3385-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	451,178	451,178	451,178	449,591	99.6%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3 17-18/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 3+22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-18/14	18	19	20	21	22	23+22/21	24	
62296	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	08-3261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	469,826	469,826	469,826	469,826	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62325	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 AISLADA	41-VICTORIA	JUAN RINCÓN	RURAL	08-4100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	247,034	247,034	247,034	239,715	97.0%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62336	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 393.32 ML	41-VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	09-2015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,072,422	1,072,422	1,072,422	1,072,420	100.0%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16062	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 P.B. AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,829,392	3,829,392	3,829,392	3,809,780	99.5%	0	0	ALUMNO	61.00	61.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62311	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 ADOADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3683-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	495,467	495,467	495,467	447,511	90.3%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62327	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOADOS + FOSA + BASE P/ TINAOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	551,004	551,004	551,004	550,958	100.0%	0	0	ALUMNO	462.00	462.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62335	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE 717 P.B. AISLADO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4383-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,540,553	2,540,553	2,540,553	2,528,264	99.5%	0	0	ALUMNO	344.00	344.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16067	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 12 MTS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5609-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	518,756	518,756	518,756	453,218	87.4%	0	0	ALUMNO	881.00	500.00	56.8%	FAM BASICO 2008
16063	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 30 X 6 MTS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5594-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	208,903	208,903	208,903	208,902	100.0%	0	0	ALUMNO	670.00	670.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62305	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE AULA CON DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - RECEPCION 750 AULA CON W.C. - CAMARA DE OBSERVACION 750 ADOADA + AULA CON W.C. AISLADA + FOSA + POZO + MURO DE ACOMETIDA + RAMPA	41-VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	08-3453-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,309,897	1,309,897	1,309,897	1,214,313	92.7%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62329	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. ADOADA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4126-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	6,298,833	6,298,833	6,298,833	629,841	10.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62321	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	327,745	327,745	327,745	315,573	96.3%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62326	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO + MURO DE ACOMETIDA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	791,296	791,296	791,296	752,182	95.1%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62299	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA CON ENCICLOMEDIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3288-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	283,796	283,796	283,796	273,243	96.3%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62291	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA P/ J. DE N.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3255-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	279,526	279,526	279,526	276,996	99.1%	0	0	ALUMNO	67.00	67.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62309	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA P/ J. DE N.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3464-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	256,959	256,959	256,959	256,602	99.9%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62322	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA.	41-VICTORIA	LA PRESA	RURAL	08-3995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	386,900	386,900	386,900	386,859	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62320	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P/ J. DE N.	41-VICTORIA	LA MISIÓN	RURAL	08-3993-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	328,849	328,849	328,849	293,094	89.1%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62318	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P/ J. DE N.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3688-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	310,323	310,323	310,323	232,879	75.0%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62319	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3989-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,089,793	1,089,793	1,089,793	1,089,792	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62331	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 753 AISLADAS + MODULO W.C. + FOSA + CISTERNA + MURO DE ACOMETIDA + POZO	41-VICTORIA	RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE ARCE)	RURAL	08-4166-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	760,565	760,565	760,565	760,565	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62304	EXPLANADA 550 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3432-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	338,110	338,110	338,110	320,327	94.7%	0	0	ALUMNO	441.00	441.00	100.0%	FAM BASICO 2008
16044	IMPERMEABILIZACION DE 885.87 M	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4249-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	205,816	205,816	205,816	150,241	73.0%	0	0	ALUMNO	85.00	85.00	100.0%	FAM BASICO 2008 TIENE UN REINTEGRO DE \$16,672
62332	PINTURA VINILICA 1,230.00 M2. PINTURA ESMALTE EN CANCELERIA 458.00 M2 Y PINTURA ESMALTE EN REJAS 181.00 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4322-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	126,584	126,584	126,584	126,524	100.0%	0	0	ALUMNO	185.00	185.00	100.0%	FAM BASICO 2008
62289	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 WC DE 2.00 X 2.71 M. FOSA Y POZO.	42-VILLAGRÁN	MARTE R. GÓMEZ (PATOL)	RURAL	08-3193-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	211,306	211,306	211,306	193,457	91.6%	0	0	ALUMNO	20.00	20.00	100.0%	FAM BASICO 2008
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
34811	UNIDAD FORANEA DE EDUCACION A DISTANCIA (SN MOBILIARIO Y EQUIPO); 2 AULAS + ADMINISTRACION Y 1 AULA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + W.C. ADOADO + SUBESTACION 150 KVA.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-5305-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	7,699,593	7,699,593	7,699,593	7,072,739	91.9%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
34820	FAM SUPERIOR 2008 TEC MADERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6634-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.0%	0	0	ALUMNO	3,000.00	3,000.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
34812	UNIDAD FORANEA DE EDUCACION A DISTANCIA (SN MOBILIARIO Y EQUIPO); 2 AULAS + ADMINISTRACION Y 1 AULA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + W.C. ADOADO + SUBESTACION 150 KVA.	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5306-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	8,288,997	8,288,997	8,288,997	8,288,996	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
34813	UNIDAD FORANEJA DE EDUCACION A DISTANCIA (SIN MOBILIARIO Y EQUIPO); ADMINISTRACIÓN Y 1 AULA + AULA VIDEO CONFERENCIAS + W.C. ADOBADO + 1 AULA + SUBESTACION 195 KVA.	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5307-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	7,426,099	7,426,099	7,426,099	7,426,099	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
34819	AMPLIACION EN BIBLIOTECA EN PLANTA ALTA	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6455-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,788,107	2,788,107	2,788,107	1,892,942	67.9%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
34815	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTRONICA 2 NIVELES (SEGUNDA ETAPA).	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6326-01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	5,618,958	5,618,958	5,618,958	5,586,056	99.4%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
34810	CONSTRUCCION DE UNIDAD CENTRAL DE EDUCACION A DISTANCIA (PLANTA BAJA) + OBRA EXTERIOR (1RA. ETAPA)	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-3389-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	13,825,333	13,825,333	13,825,333	13,825,333	100.0%	0	0	ALUMNO	2,512.00	2,512.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
34818	CONSTRUCCION DE 3ER. NIVEL DE EDIFICIO 400: AREA ACADERNICA (AREAS PARA TUTORIAS GRUPAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6446-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,894,013	1,894,013	1,894,013	1,894,010	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
34814	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADO (1ERA. ETAPA) + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y SUBESTACION ELECTRICA	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5308-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,856,703	3,856,703	3,856,703	3,856,678	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
34817	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6354-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,173,361	43.5%	0	0	ALUMNO	400.00	0.00	0.0%	FAM SUPERIOR 2008
34809	REMEDIACION DE LABORATORIO DE PRACTICAS	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	106,678	106,678	106,678	106,678	100.0%	6	6	ALUMNO	2,467.00	2,467.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
34816	REMEDIACION DE 5 EDIFICIOS DE AULAS Y LABORATORIO + SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6333-01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	4,554,074	4,554,074	4,554,074	3,733,191	82.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
	REHABILITACIÓN																							
34808	REMEDIACION DE LABORATORIO DE PRACTICAS	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	149,815	149,815	149,815	149,815	100.0%	0	0	ALUMNO	2,467.00	0.00	0.0%	FAM SUPERIOR 2008
	EQUIPAMIENTO																							
34807	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4780-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	5,116,143	5,116,143	5,116,143	5,071,535	99.1%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2008
	FASP												222,644,373	222,644,373	217,320	222,427,063	99.9%	26,459,129	26,208,886		267.00	365.00	136.7%	
	ELES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																							
108032	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.-SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	8,079,942	8,079,942	0	8,079,942	100.0%	26,459,129	26,208,886	CURSO	8.00	8.00	100.0%	
108213	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	47,647,023	47,647,023	0	47,647,023	100.0%	0	0	EQUIPO	140.00	168.00	120.0%	
108388	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 086 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	56,251,265	56,251,265	0	56,251,265	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
108483	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	340,527	340,527	0	340,527	100.0%	0	0	EQUIPO	25.00	45.00	180.0%	
108714	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	36,878,719	36,878,719	217,320	36,661,399	99.4%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	
108813	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	35,718,303	35,718,303	0	35,718,303	100.0%	0	0	EQUIPO	45.00	85.00	188.9%	
108616	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	36,468,594	36,468,594	0	36,468,594	100.0%	0	0	EQUIPO	42.00	52.00	123.8%	
108754	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
	FAJEF												604,355,418	604,355,418	604,355,418	594,550,671	98.4%	19,681,326	0		264,435,717.83	264,435,717.83	100.0%	
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
45475	CONST. DE LOSA, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLANADOS EN ESC. PRIMARIA "AURORA CRUZ DE MORA" 280PR2437Z	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3861-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	223,074	223,074	223,074	223,045	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	235.35	235.35	100.0%	LOCALIDAD COL. PRESIDENTES
45476	CONST. DE MURO, PISO DE VITROPISO, APLANADOS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "EMILIO CARRANZA" 280PR0837I	3-ALTAMIRA	CUAUHTEMOC	URBANO	08-3865-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	118,762	118,762	118,762	118,759	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21.80	21.80	100.0%	
45477	CONST. DE PISO DE VITROPISO, ALUMBRADO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACIÓN" 280JN1639N	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3869-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	66,038	66,038	66,038	66,038	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	94.10	94.10	100.0%	LOCALIDAD COL. LAURELES
45478	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3351-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,943	51,943	51,943	45,845	88.3%	0	0	METROLINEAL	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
45479	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN R. GONZALEZ ENTRE ENRIQUE Y LAGUNA DE CHAMPAYAN	3-ALTAMIRA	EL FUERTE	RURAL	08-3350-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	240,437	240,437	240,437	236,800	98.5%	0	0	METROLINEAL	390.00	390.00	100.0%	
45480	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "CONSUELO CHACON DURAN" 280JN0170G	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3534-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	30,082	30,082	30,082	30,014	99.8%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SECC.4

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Averaje % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Averaje %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45481	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "CUAUHTEMOC" 28DJN6229Q	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3542-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	21,623	21,623	21,623	21,597	99.9%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC
45483	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "ESTEFANIA CASTAEDA" 28DJN6873X	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3536-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	26,332	26,332	26,332	26,270	99.8%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
45484	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL" 28DJN6846Z	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3539-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	21,186	21,186	21,186	21,119	99.7%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA ESPERANZA
45485	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "GUADALUPE VICTORIA" 28DJN6547B	3-ALTAMIRA	MATA DEL ABRA	RURAL	08-3541-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,529	51,529	51,529	51,405	99.8%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: OTROS
45486	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "HEROES DE CHAPULTEPEC" 28DJN6057N	3-ALTAMIRA	ESTEROS	RURAL	08-3535-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	61,312	61,312	61,312	61,274	99.9%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	METAS: OTROS
45487	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON" 28DJN6816F	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3540-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	40,567	40,567	40,567	40,548	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA
45488	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "JUAN GENARO DE LA PORTILLA" 28DJN6999D	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3537-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	53,623	53,623	53,623	53,567	99.9%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARDINES DE CHAMPAYAN
45489	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "JUANA DE ESBAJE Y RAMIREZ" 28DJN6308B	3-ALTAMIRA	JOSE MARIA LUIS MORA (LAS MARGARITAS)	RURAL	08-3538-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	17,226	17,226	17,226	17,161	99.6%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: OTROS
45490	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "JUSTO SIERRA" 28DJN6899K	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3532-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	13,671	13,671	13,671	13,592	99.4%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. DR. F. GUAL
45491	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "LAURO VILLAR" 28DJN6878S	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3531-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	39,572	39,572	39,572	39,502	99.8%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SECC. 3
45492	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "LAZARO CARDENAS DEL RIO" 28DJN6756F	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3533-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	33,409	33,409	33,409	33,386	99.9%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ROGER GOMEZ
45493	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION" 28DJN6957T	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3543-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	27,792	27,792	27,792	27,746	99.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIO PORTES GIL
45594	CONST. DE PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "EL PIPILA" 28DJN6498J	4-ANTIGUO MORELOS	FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	08-4056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	64,163	64,163	64,163	64,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	
45595	CONST. DE PISO DE VITRO PISO EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "PROFR. RAUL TRISTAN GUERRERO" 28DJV6167W	4-ANTIGUO MORELOS	FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	08-4053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	57,825	57,825	57,825	57,825	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	144.00	144.00	100.0%	
45652	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESC. TELESECUNDARIA GENERAL "ALBERTO CARRERA TORRES" 28DJV6168H	5-BURGOS	EL MULATO	RURAL	08-3831-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	153,682	153,682	153,682	153,682	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	280.00	280.00	100.0%	
45653	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANTARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESC. PRIMARIA "ALVARO OBREGON" 28DJPR192ZG	5-BURGOS	EL DIVISADERO	RURAL	08-3830-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	85,836	85,836	85,836	85,825	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
45654	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" 28DJPR	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	08-3832-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	218,257	218,257	218,257	218,257	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45655	CONST. DE PISO DE VITROPISO, INSTL. ELECTRICA, LAMPARAS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA GENERAL "ALBERTO CARRERA TORRES" 28DJPR6213E	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-3917-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	57,593	57,593	57,593	57,593	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	38.70	38.70	100.0%	METAS [10 SALIDAS] [6 METROS CUADRADOS] [137 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45656	CONST. DE SOBRE FIRME Y PISO DE VITROPISO Y ZOCLO EN ESC. PRIMARIA "CABINO BARREDA" 28DJPR6234R	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	08-3788-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	123,294	123,294	123,294	123,294	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	METAS [240 METROS CUADRADOS] [40 METROS CUADRADOS]
45657	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE PLAFON Y BANQUETAS EN ESC. PRIMARIA "GUAR B. TUBERNA" 28DJPR6242U	7-CAMARGO	SANTA GERTRUDIS	RURAL	08-3789-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	105,169	105,169	105,169	102,539	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	METAS [89 METROS CUADRADOS] [35 METROS CUADRADOS]
45658	CONST. DE GUAR TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN C ORQUIDEAS I GIRASOLES Y CLAVELLES (LADO JBN. Y NOCHE BUENA Y GIRASOLES, C NOCHE BUENA I MAGNOLIAS Y LIMITE DE COLONIA, C GORASOLES I BERNONIAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3089-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	422,423	422,423	422,423	422,420	100.0%	0	0	METROS LINEALES	580.60	580.60	100.0%	METAS [892 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. AMPL. LAS FLORES.
45659	CONST. DE GUAR TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN C 6 DE FEBRERO / OBREGON Y ALLENDE Y 8 DE MAYO Y JUAREZ, C JUAREZ 15 DE FEBRERO Y REFORMA, C 16 DE SEPT. / LINEAS Y 6 DE MAYO.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3091-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	239,217	239,217	239,217	238,037	99.5%	0	0	METROS LINEALES	93.80	93.80	100.0%	METAS [689 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. OBRERA.
45660	CONST. DE GUAR TRAPEZOIDALES Y BANDO EN C RINCHIRIHUAHUA Y SERVANDO CANALES Y SERVANDO CANALES Y B. CALIFORNIA, SERVANDO CANALES RHIN Y CALLE QUINTERO, ABAASOLOCHIRIHUAHUA Y CAL.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3085-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	405,624	405,624	405,624	405,619	100.0%	0	0	METROS LINEALES	401.00	401.00	100.0%	METAS [986 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. HIDALGO ORIENTE
45661	CONST. DE GUAR TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN C TRIGO / NARANJO Y ALMENDRO, ESG. ALMENDRO Y SOYA (AREA DE JUEGOS) ACCESO COL. BANQUETA C ALMENDRO Y RUTA PALAFOX, C CARTAMO Y ALMENDRO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3087-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	364,884	364,884	364,884	364,111	99.8%	0	0	METROS LINEALES	524.00	524.00	100.0%	METAS [574 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. SIMON RIVERA
45662	CONST. DE GUAR TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 1 DE MAYO FCO. VILLA Y LIMITE DE COLONIA, CALLE FCO. VILLAJAM NARRAEL Y 1 DE MAYO, CALLE 1 DE MAYO 7 JUAREZ Y FCO. VILLA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3090-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	131,517	131,517	131,517	131,438	99.9%	0	0	METROS LINEALES	196.00	196.00	100.0%	METAS [259 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. LIENZO CHARRO
45663	CONST. DE LOSA DE LOSACERO Y APLANADOS EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N. 19 "LIC. NATIVIDAD GARCIA LEAL" 28DJST618M	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3926-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	351,134	351,134	351,134	351,126	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	288.00	100.0%	METAS: 186 METROS CUADRADO ; LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL
45664	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN C NECAXA (C ALDAMA Y C QUINTERO) C 38 Y 38, C 36C QUINTERO Y BARDA ESCUELA, C 38 Y 38C ALDAMA Y ABAASOLO Y PLAZA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3086-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	204,041	204,041	204,041	203,848	99.9%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	METAS [573 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD SECTOR LOPEZ PORTILLO
45665	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 14 ECALLES: 35 Y 36 Y CALLES: 36 ECALLES 14 Y 15	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3082-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	302,451	302,451	302,451	299,200	98.9%	0	0	METROS LINEALES	421.10	421.10	100.0%	METAS [632 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. HERIBERTO KEHOE
45666	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 19 ECALLE 30 Y AV. TABALPAZ, CALLE 39 ECALLES: 16 Y 20 PRIV. CALLE 18 EC	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3083-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	541,450	541,450	541,450	541,449	100.0%	0	0	METROLINEAL	802.60	802.60	100.0%	METAS: 1 METROS CUADRADO ; LOCALIDAD SECTOR IGNACIO ZARAGOZA
45667	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLES: 3A, 4A, Y 6A, ECALLE 2A, Y BARDA PIPAS PEMEX.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3084-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	389,912	389,912	389,912	389,911	100.0%	0	0	METROS LINEALES	544.40	544.40	100.0%	METAS [817 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. SAHOP
45668	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE C. EMILIO CARRANZA Y C. ALTAMIRANO Y C. EMILIO CARRANZA Y C. NICOLAS BRAVO DE LA COL. EMILIO CARRANZA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-4297-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	222,701	222,701	222,701	222,701	100.0%	0	0	METROLINEAL	216.00	216.00	100.0%	METAS: 353 METROS CUADRADO ; LOCALIDAD COL. EMILIO CARRANZA
45669	EXPLANADA DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "LAS AMERICAS" 28DJPR169W	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3927-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	84,383	84,383	84,383	84,383	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	188.00	188.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS AMERICAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Aven ¹ %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45670	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL RIGUACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 Y 22 SECTOR HEROES DE NACAZARI	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-4326-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,324,868	1,324,868	1,324,868	1,324,868	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,903.00	1,903.00	100.0%	LOCALIDAD COL. HEROES DE NACAZARI
45330	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA RURAL, FEDERAL "MINERVA" 280PR14620	11-GÓMEZ FARIAS	EL OJO DE AGUA	RURAL	08-3967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	38,532	38,532	38,532	38,532	100.0%	0	0	OTROS	397.16	397.16	100.0%	METAS: OTROS
45331	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN JARDIN DE NOS "FRANCISCO L. MADERO" 280JN0088I	11-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	08-3509-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	69,428	69,428	69,428	69,422	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45332	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN JARDIN DE NOS "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" 280JN0403F	11-GÓMEZ FARIAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	08-3507-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	9,998	9,998	9,998	9,981	99.8%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: OTROS
45333	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NOS "JUAN JOSE AMADOR MARTINEZ MEDINA" 280JN0695T	11-GÓMEZ FARIAS	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	08-3506-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	12,786	12,786	12,786	12,095	94.6%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: OTROS
45334	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NOS "JUAN RUIZ DE ALARCON" 280JN0158L	11-GÓMEZ FARIAS	BENITO JUÁREZ (LA RIBERA)	RURAL	08-3508-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	24,092	24,092	24,092	24,092	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: OTROS
45335	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NOS "VALENTIN GOMEZ FARIAS" 280JN0173D	11-GÓMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS)	URBANO	08-3505-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	18,673	18,673	18,673	18,663	99.9%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: OTROS
45336	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE VITROPISO Y ZOLCO EN ESC. TELESECUNDARIA "ARQUIMIDES CABALLERO" 280TV0271U	12-GONZÁLEZ	AURELIANO CABALLERO	RURAL	08-3591-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	94,250	94,250	94,250	92,576	98.2%	0	0	METRO CUADRADO	75.47	75.47	100.0%	METAS: [96 METROS CUADRADOS] [56 METROS LINEALES]
45337	CONSTRUCCION DE RAMPA EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "VILLA MANUEL" 280ML0037Z	12-GONZÁLEZ	ESTACIÓN MANUEL (URSULO GALVÁN)	URBANO	08-3514-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	24,955	24,955	24,955	24,955	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: OTROS
45338	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN VARIAS CALLES DEL PERIMETRO DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	13-G: Escudo MEZ	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	RURAL	08-2989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	105,196	105,196	105,196	105,187	100.0%	0	0	METROS LINEALES	149.00	149.00	100.0%	METAS: [234 METROS CUADRADOS]
45339	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, INSTL. ELÉCTRICA, ANÁLISIS Y PINTURA EN ESC. PRIM. "FRANCISCO L. MADERO" 280PR0289A	13-G: Escudo MEZ	EL ALAMITO	RURAL	08-3600-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	85,575	85,575	85,575	85,575	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	33.39	33.39	100.0%	METAS: [1 LOTE] [211 METROS CUADRADOS] [211 METROS LINEALES]
45340	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. LEONCIO LEAL" 280PR1172W	14-GUERRERO	NUÉVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-3503-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	155,216	155,216	155,216	155,216	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45341	CONSTRUCCION DE RAMPA Y REPOSICIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "GONZÁLEZ BENAVIDES" 280PR0324J	14-GUERRERO	NUÉVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-3504-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	43,042	43,042	43,042	43,042	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45342	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. CLUB DE LEONES	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-4369-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	167,975	167,975	167,975	167,975	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	176.00	176.00	100.0%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
45343	CONSTRUCCION DE DESCARGA A POZO DE ABSORCIÓN Y TUBERÍA DE DESFOQUE CBTB 226	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-4370-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	76,278	76,278	76,278	76,278	100.0%	0	0	METROLINEAL	40.00	40.00	100.0%	METAS: 160 METROS LINEAL, LOCALIDAD CABECERA MPAL
45344	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NOS "MEXICO" 280JN0043K	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VALADECES	RURAL	08-3602-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	50,423	50,423	50,423	50,320	99.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: OTROS
45345	CONSTRUCCION DE RAMPA EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "RAMONA DE LEON CASTILLO" 280ML0034B	16-HIDALGO	ESTACIÓN SANTA ENGRACIA	URBANO	08-3617-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	105,270	105,270	105,270	105,270	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: OTROS
45346	CONST. DE LOSA DE ENTREPISO, PISO DE VITRO PISO Y PINTURA EN JARDIN DE NOS "BENITO JUAREZ GARCIA" 280JN0446J	17-JAUMAVE	MAGDALENO AGUIAR (SANTIGALLLO)	RURAL	08-3629-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	99,344	99,344	99,344	99,344	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	62.00	62.00	100.0%	METAS: 24 METROS CUADRADO, 13 METRO CUADRADO
45347	CONSTRUCCION DE RAMPA Y EXPLANADA EN C.A.M. "PROFR. RAMON FOMES ESTRADA" 280ML0022X	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	08-3610-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	87,219	87,219	87,219	86,818	99.5%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45348	CONSTRUCCION DE RAMPA EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "PROFR. MELTON GALLEGOS VELZ"	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	08-3615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	11,655	11,655	11,655	11,655	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45349	CONSTRUCCION DE LOSA EN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" 280PR0411E	19-LLERA	FRANCISCO CASTELLANOS (CASTELLANOS)	RURAL	08-3617-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	117,254	117,254	117,254	114,611	97.7%	0	0	METRO CUADRADO	96.84	96.84	100.0%	METAS: [8 SALIDAS] [230 METROS CUADRADOS] [97 METROS CUADRADOS]
45350	CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPISO, PINTURA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" 280PR1666A	19-LLERA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	08-3623-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	57,417	57,417	57,417	56,591	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	METAS: [676 METROS CUADRADOS] [1 LOTE]
45351	CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPISO SOBRE FIRME DE CONCRETO EN ESC. PRIM. "RIGUACIO RAMIREZ" 280PR0229J	19-LLERA	LAS TORTUGAS	RURAL	08-3621-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32,077	32,077	32,077	32,077	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	46.08	46.08	100.0%	
45352	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	19-LLERA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08-3737-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	62,404	62,404	62,404	62,404	100.0%	0	0	METROLINEAL	100.00	100.00	100.0%	METAS: 100 METROS CUADRADO
45353	CONST. DE PISO DE VITROPISO, HERRERIA, MUEBLES SANITARIOS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "MATIAS S. CANALES" 280PR0344Z	20-MANERO	MAQUEYES	RURAL	08-3964-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	95,502	95,502	95,502	95,502	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	30.00	100.0%	METAS: 48 METROS CUADRADO, 3 PIEZAS
45354	CONST. DE PISO DE VITROPISO, AZULILLO, PINTURA EN CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (CITE)	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-4051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	129,863	129,863	129,863	129,863	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	103.74	103.74	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45355	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS, POZA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESC. PRIMARIA GENERAL "ANAYA" 280PR1294M	21-EL MANTE	EL REFUGIO	RURAL	08-4032-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	89,586	89,586	89,586	89,586	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
45356	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE INGLATERRA Y LÍMITE DE PREDIO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2597-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	457,824	457,824	457,824	457,824	100.0%	0	0	METROS LINEALES	843.00	843.00	100.0%	METAS: [843 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. PLAN DE AYUTLA
45356	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SANTIAGO VLDEZ ENTRE CALLE GREGORIO OSUNA Y OREN (2A. ETAPA).	21-EL MANTE	CANOTERO UNO	RURAL	08-3729-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	144,111	144,111	144,111	144,111	100.0%	0	0	METROLINEAL	572.30	572.30	100.0%	
45357	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. PRINCIPAL SIN NOMBRE (SE ANEXA CROQUIS).	21-EL MANTE	GUAYALEJO DOS	RURAL	08-3731-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	370,913	370,913	370,913	370,913	100.0%	0	0	METROLINEAL	166.50	166.50	100.0%	METAS: 1 METROS CUADRADO
45358	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. MARIANO AZUELA / C. EULALIO GÓMEZ Y C. MELIN MUÑOZ Y C. PROLONGACION VASCONCELOS / AV. ROTARIA Y C. ANSELMO VAZQUEZ	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2599-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	430,326	430,326	430,326	430,326	100.0%	0	0	METROS LINEALES	792.00	792.00	100.0%	METAS: [792 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. FOMENTO NACIONAL
45359	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELLAVISTA ENTRE CALLE EJIDO DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE (REGADERA).	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3732-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	147,054	147,054	147,054	147,054	100.0%	0	0	METROLINEAL	260.00	260.00	100.0%	METAS: 260 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. AMPL. CAMPESINA
45360	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUTLARIJAC ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CAMINO A HUASTECUILLO Y CALLE CUTLARIJAC.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2602-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	225,818	225,818	225,818	225,818	100.0%	0	0	METROS LINEALES	412.00	412.00	100.0%	METAS: [412 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. CAROLINA YUCATAN 2

Folio Revisión	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 60	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45361	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE RAUL MADRERO Y CALLE CARMEN SERDAN	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2601-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	297,139	297,139	297,139	297,139	100.0%	0	0	METROS LINEALES	544.50	544.50	100.0%	METAS: [545 METROS CUADRADOS]. LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
45362	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD ENTRE BLVD. RAMON CANO MANCILLA Y CALLE MATAMOROS Y CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTER	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3733-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	125,506	125,506	125,506	125,506	100.0%	0	0	METROLINEL	220.80	220.80	100.0%	METAS: 221 METROS CUADRADO . LOCALIDAD COL. MILLER
45363	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV. CONCORDIA Y AV. LAS FLORES.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3734-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	183,088	183,088	183,088	183,088	100.0%	0	0	METROLINEL	325.50	325.50	100.0%	METAS: 326 METROS CUADRADO . LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 3A. ETAPA
45364	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO AZUELA ENTRE CALLE MONTERREY Y AV. ROTARIA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2600-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	294,705	294,705	294,705	294,705	100.0%	0	0	METROS LINEALES	540.00	540.00	100.0%	METAS: [540 METROS CUADRADOS]. LOCALIDAD COL. CANOAS
45365	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE (SE ANEXA CROQUIS)	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3730-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	389,791	389,791	389,791	389,791	100.0%	0	0	METROLINEL	701.36	701.36	100.0%	METAS: 701 METROS CUADRADO . LOCALIDAD EJ. SAN AGUSTIN
45367	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: SAN FERNANDO Y SOTO LA MARINA / C. JIMENEZ Y C. VALLE HERMOSO, AV. TAMALIPAS / C. JIMENEZ Y C. VICTORIA Y C. JIMENEZ / C. LAREDO Y C. MADRID.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	629,196	629,196	629,196	629,196	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,161.50	1,161.50	100.0%	METAS: [1162 METROS CUADRADOS]. LOCALIDAD COL. VICTORIA
45368	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ" 280PR2221A	21-EL MANTE	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	08-3499-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	28,848	28,848	28,848	28,848	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
45369	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENEMERITO DE LAS AMERICAS" 280PR1292D	21-EL MANTE	TANTOAN	RURAL	08-3488-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	42,679	42,679	42,679	42,652	99.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: OTROS
45370	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "CARMEN SERDAN" 280PR1293N	21-EL MANTE	SANTA CLARA NUMERO DOS	RURAL	08-3495-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	59,778	59,778	59,778	59,507	99.5%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: OTROS
45371	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES N. 1" 280PR181SD	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3487-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	31,908	31,908	31,908	31,866	99.9%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LADRILLERA
45372	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" 280PR1913E	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	08-3492-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,547	32,547	32,547	32,547	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: OTROS
45373	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "HIMNO NACIONAL MEXICANO" 280PR2011S	21-EL MANTE	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	08-3491-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	17,686	17,686	17,686	17,686	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: OTROS
45374	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA" 280PR2024E	21-EL MANTE	EL OLIMPIO	RURAL	08-3498-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	22,331	22,331	22,331	22,326	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: OTROS
45375	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" 280PR1897Z	21-EL MANTE	DIVISION DEL NORTE	RURAL	08-3489-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	6,953	6,953	6,953	6,910	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
45376	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" 280PR1718E	21-EL MANTE	LÁZARO CÁRDENAS UNO	RURAL	08-3494-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	44,251	44,251	44,251	44,177	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
45377	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" 280PR1210	21-EL MANTE	LOS GENERALES	RURAL	08-3500-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	6,419	6,419	6,419	6,005	93.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
45378	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. EMILIO PORTES GIL" 280PR1297J	21-EL MANTE	EL TRIUNFO NUMERO UNO	RURAL	08-3496-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	16,395	16,395	16,395	15,759	96.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
45379	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. HORACIO TERAN" 280PR7656F	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3493-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	44,426	44,426	44,426	44,424	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ANAHUAC N.2
45381	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. MANUEL GUAL VIDAL" 280PR6828Z	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3490-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	28,629	28,629	28,629	28,459	99.4%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
45382	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ" 280PR6224L	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3501-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	15,745	15,745	15,745	15,694	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CAMPESENA 2
45383	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" 280PR1785E	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3497-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	79,158	79,158	79,158	79,158	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
45384	CONST DE BANQUETAS FRENTE A J DE NIOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN C FOO. I MADRERO / C EMILIANO ZAPATA Y C ING. EDUARDO CHAVEZ Y EN C MIGUEL HIDALGO / FRANCISCO I. MADRERO Y C HIDALGO.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3358-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,788	51,788	51,788	51,788	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	165.00	165.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
45385	CONST DE BANQUETAS FRENTE A JARDIN DE NIOS MANUEL RODRIGUEZ GUERRERO EN C ADOLFO RUIZ CORTINEZ / C JOSE MARIA MORELOS Y C ING. EDUARDO CHAVEZ	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3359-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	17,792	17,792	17,792	17,792	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	50.00	50.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
45386	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE AL JARDIN DE NIOS GABRIELA MISTRAL EN C VALLE VERDE / C PAVORREAL Y C COLIBRI Y EN C COLIBRI / C VALLE VERDE Y CE DECLARACION DE PRINCIPIOS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3363-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,098	38,098	38,098	37,912	99.5%	0	0	METROLINEL	62.00	62.00	100.0%	METAS: 62 METROS CUADRADO . LOCALIDAD COL. VALLE VERDE
45387	CONST. DE LOSA DE CONCRETO, INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" 280PR763H	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4078-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	72,577	72,577	72,577	72,576	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	77.10	77.10	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO PROGRESO
45388	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA VERDE DE LA COLONIA EN CALLE PEDRO CARBAJAL Y CALLE DONACIANO GARCIA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2957-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,087	85,087	85,087	85,087	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	279.00	279.00	100.0%	LOCALIDAD COL. C.B.T.I.S.
45389	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVE. DEL TRABAJO CALLE CERRO TRES MARIAS Y CALLE CERRO AZUL	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2967-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,375	32,375	32,375	32,375	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUCIO BLANCO
45390	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE CARTULINAS Y J.L. MUNGUJA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2965-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	84,928	84,928	84,928	84,928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	278.46	278.46	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS FLORES
45391	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE FRESCO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2961-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	52,989	52,989	52,989	50,940	96.1%	0	0	METRO CUADRADO	170.00	170.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL PORVENIR
45392	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CENTRAL EN CAMELLON DE CALLE ROBERTO GUERRA ENTRE AVE. DEL MAESTRO Y CALLE SIERRA NEVADA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2956-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,336,140	1,336,140	1,336,140	1,336,140	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,488.00	4,488.00	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES
45393	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MAR NEGRO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE MAR ANTARTICO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2953-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	231,145	231,145	231,145	231,145	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	765.00	765.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. SOLIDARIDAD
45394	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MOJURIANA ENTRE CALLE BURGOS Y CALLE SAN MIGUEL	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	63,613	63,613	63,613	63,613	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	203.00	203.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CHULA VISTA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 60	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45395	CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRENTE A JARDIN DE NIOS FELIPE ROSA DELGADO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE MAR MUERTO Y CALLE OCEANO PACIFICO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3360-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,573	32,573	32,573	32,573	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. SOLIDARIDAD
45396	CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRENTE A LA ESC. SEC. GRAL. DR. OSCAR AGUILERA NORIEGA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3362-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	76,915	76,915	76,915	76,915	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. SANDOVAL
45397	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. CERDO / CAMINO VECINAL Y C. A. ZURITA Y EN CAMINO VECINAL / C. CERDO Y AV. BENITO JUAREZ, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CAVAZOS LERMA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3406-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	64,995	64,995	64,995	64,557	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MANUEL CAVAZOS LERMA
45398	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE ALDAMA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2964-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,577	24,577	24,577	24,300	98.9%	0	0	METROS LINEALES	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EXPOFIESTA SUR
45399	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA 2 ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE JESUS ELIAS PIA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2955-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,364	45,364	45,364	45,364	100.0%	0	0	METROLINEAL	79.32	79.32	100.0%	METAS: 70 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. CAMPESTRE DEL RIO 1.
45400	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTMAYOR ENTRE CALLE MARTIN G. GOMEZ Y CALLE J. MUNGUIA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2951-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	294,475	294,475	294,475	294,475	100.0%	0	0	METROS LINEALES	630.00	630.00	100.0%	METAS: [420 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. AEROPUERTO
45401	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CARRILLO PUERTO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2963-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	250,499	250,499	250,499	248,962	99.4%	0	0	METROLINEAL	436.00	436.00	100.0%	METAS: 436 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. EXPOFIESTA SUR
45402	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN B. GARCIA ENTRE AV. MANUEL CAVAZOS LERMA Y LIMITE (CANAL SOLISENO)	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2962-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	272,796	272,796	272,796	272,796	100.0%	0	0	METROS LINEALES	480.00	480.00	100.0%	METAS: [480 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS
45403	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE LA REFORMA ENTRE CALLE COLIBRI Y AVE. PONIENTE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2952-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,239	45,239	45,239	45,239	100.0%	0	0	METROS LINEALES	75.00	75.00	100.0%	METAS: [75 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. AGUILAS 2000
45404	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRISILIANO DELGADO ENTRE CALLE MARGARITA MATA Y CALLE LAZARO CARDENAS	22-MATAMOROS	BUENAVISTA	RURAL	08-2960-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	133,468	133,468	133,468	133,468	100.0%	0	0	METROS LINEALES	231.00	231.00	100.0%	METAS: [231 METROS CUADRADOS]
45405	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTIAGO RODRIGUEZ ENTRE AVE. PEDRO CARDENAS Y CALLE SIDRO	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2959-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	307,322	307,322	307,322	307,322	100.0%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	METAS: [702 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. EBENEZER
45406	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SERAPIO RENDON ENTRE PRIVADA 3 Y PRIVADA 2.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2954-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,748	75,748	75,748	75,748	100.0%	0	0	METROLINEAL	123.45	123.45	100.0%	METAS: 132 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. CAMPESTRE DEL RIO 1.
45407	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CONALEP EN CALLE PUERTO ANGEL ENTRE AV. DE LA INDUSTRIA Y CALLE RIO USUMACINTA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3364-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	170,760	170,760	170,760	170,760	100.0%	0	0	METROLINEAL	298.00	298.00	100.0%	METAS: 298 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. VILLA HERMOSA
45408	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES FRENTE A LAS ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFESOR ANTONIO MANSELLA PEREZ	22-MATAMOROS	EL EBANITO	RURAL	08-3405-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,532	87,532	87,532	87,449	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45409	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE AL JARDIN DE NIOS SILVIA GIL LEAL EN CALLE LOMA VERDE ENTRE CALLE LOMA VISTA HERMOSA Y CALLE LOMA NEVADA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3361-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,859	50,859	50,859	50,859	100.0%	0	0	METROLINEAL	85.00	85.00	100.0%	METAS: 85 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
45410	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CAM "CELESTINO ORTIZ CADENAS" 28DML0018K	22-MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	08-3478-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	94,504	94,504	94,504	94,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: OTROS
45411	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "BEATRIZ AMANDA PINEDA PEA" 28DJN0959C	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3473-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	20,774	20,774	20,774	20,774	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALBERTO CARRERA TORRES
45412	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "CLARITA LERMA SANCHEZ DE CAVAZOS" 28DJN0270F	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3478-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	40,131	40,131	40,131	40,131	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TECNOLÓGICO
45413	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "CLUB DE LEONES" 28DJN0238X	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3483-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	43,426	43,426	43,426	43,426	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MEXICO AGRARIO
45414	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "DR. SERGIO RUIZ BARRAGAN" 28DJN1010Z	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3484-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	54,090	54,090	54,090	54,090	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. VALLE DE CASA BLANCA
45415	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "EMBLEMA NACIONAL" 28DJN0522T	22-MATAMOROS	LA GLORIA	RURAL	08-3480-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	23,846	23,846	23,846	23,846	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: OTROS
45416	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "ENRIQUE PESTALOZZI" 28DJN0567P	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3465-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,133	32,133	32,133	32,133	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EXPOFIESTA SUR
45417	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL" 28DJN0984Z	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3467-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	78,332	78,332	78,332	78,332	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VALLE VERDE
45418	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "HERNANDES GRIMM" 28DJN0788C	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3468-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	35,985	35,985	35,985	35,985	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PARAISO
45419	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "JUAN JOSE AMADOR MARTINEZ" 28DJN0340K	22-MATAMOROS	REVOLUCIÓN	RURAL	08-3481-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	36,355	36,355	36,355	36,355	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: OTROS
45420	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "LAURO VILLAR" 28DJN0483U	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3474-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,947	48,947	48,947	48,947	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAURO VILLAR
45421	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "LUIS CASTRO BERMUDEZ" 28DJN0704B	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3469-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	46,410	46,410	46,410	46,410	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
45422	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "MANUELA RODRIGUEZ GUERRERO" 28DJN0844B	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3477-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,299	45,299	45,299	45,299	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
45423	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" 28DJN0705A	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3470-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,918	53,918	53,918	53,918	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
45424	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "MICHAELA RODRIGUEZ ALVAREZ" 28DJN0804A	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3475-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,558	45,558	45,558	45,558	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MEXICO
45425	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION" 28DJN1011Z	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3482-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	66,766	66,766	66,766	66,766	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. CIMA I.
45426	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "PROFA. SILVIA BEATRIZ GIL LEAL" 28DJN0814G	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3479-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	11,543	11,543	11,543	11,543	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
45427	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "QUETZALCOATL" 28DJN0478Y	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3468-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,569	25,569	25,569	25,569	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. LUCIO BLANCO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Aven ce % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45428	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "WALT DISNEY" 28DJN0682G	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3486-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	54,751	54,751	54,751	54,751	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS CUMBRES
45429	CONSTRUCCION DE RAMPA Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIOS "MANUEL LOPEZ COTILLA" 28DJN06343	22-MATAMOROS	LA VANGUARDIA	RURAL	08-3485-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	22,059	22,059	22,059	22,059	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: OTROS
45430	CONSTRUCCION DE RAMPA Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIOS "PROFR. FELIPE ROSA DELGADILLO" 28DJN0682E	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3472-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	23,409	23,409	23,409	23,409	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. SOLIDARIDAD
45432	CONSTRUCCION DE RAMPA Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIOS "ROSALBA ZAPATA CANO" 28DJN0234A	22-MATAMOROS	SANTA ADELADA	RURAL	08-3471-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	34,849	34,849	34,849	34,649	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: OTROS
45433	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2978-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	596,358	596,358	596,358	596,358	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	435.00	435.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PUERTO RICO
45434	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PROFR. IGNACIO AGUILAR HERNANDEZ	22-MATAMOROS	CASA BLANCA	RURAL	08-2979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	458,845	458,845	458,845	458,845	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	
45435	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 25.0 MTS.) EN ESC PRIM. MANUEL CAYAZOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	321,465	321,465	321,465	321,260	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MANUEL CAYAZOS
45436	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (7.50 X 10.0 MTS.) EN JARDIN DE NIOS RAMON GUILLEN BALBOA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	115,588	115,588	115,588	106,804	92.4%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ENCINOS
45437	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE OSCARO PACIFICO A CALLE REPORTEROS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2973-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	829,686	829,686	829,686	828,164	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	2,665.00	2,665.00	100.0%	LOCALIDAD COL. COMUNICADORES
45438	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BUROCRATAS ENTRE CALLE DOCTORES A CALLE PRIMERA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2972-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	318,716	318,716	318,716	316,240	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	990.00	990.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALBERTO CARRERA TORRES
45439	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BUROCRATAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIM. A CALLE 14 SEPTIEMBRE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2970-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	847,067	847,067	847,067	847,067	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,628.00	2,628.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LIBERTAD Y PROGRESO
45440	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GLORIA MARIN ENTRE CALLE JOAQUIN PARDAVE A CALLE DIVISION DEL NORTE	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2974-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	903,192	903,192	903,192	887,651	98.3%	0	0	METRO CUADRADO	2,610.00	2,610.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EXPUESTA NORTE
45441	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE DE SECCION 76 A CALLE SOLIDARIDAD	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2975-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	883,503	883,503	883,503	883,501	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,889.00	2,889.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SANTA CECILIA
45442	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE GUILLEMO PRIETO A AVE. GOMEZ FARIAS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2971-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	153,572	153,572	153,572	153,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	504.00	504.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO ZARCO
45443	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL SAEZ GONZALEZ ENTRE AVE. TAMAUJALPAS A CALLE PRIMERA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-2968-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	154,722	154,722	154,722	154,722	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,026.00	1,026.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARDIN
45444	CONST. DE PISO DE CONCRETO Y PISO DE VITROPISO EN ESC. PRIMARIA "NIOS HERODES" 28DP06557Z	23-MÉNEZ	LA PURISIMA	RURAL	08-3833-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	113,314	113,314	113,314	111,776	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	44.55	44.55	100.0%	METAS: [98 METROS CUADRADOS]
45445	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN JARDIN DE NIOS "NATIVIDAD GARZA LEBAL" 28JN06333	23-MÉNEZ	MÉNEZ	URBANO	08-3834-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	107,407	107,407	107,407	101,552	94.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45446	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE BLOCK EN JARDIN DE NIOS BLADIMIR TREVOZ 28DJN0618P	24-MIER	MIER	URBANO	08-3772-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	153,069	153,069	153,069	150,422	98.3%	0	0	METROS LINEALES	129.00	129.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45447	CONST. DE GUAR EN C EULALIO GUTIERREZ / AV. N° 3 / AV. N° 6, AV. N° 4 / C JOSE A. GUERRA Y C RAMON GUERRA, CALLEJON AV. 4 / AV. 5 / C JOSE A. GUERRA Y C RAMON GUERRA.	25-MIGUEL ALEMAN	LOS GUERRA	URBANO	08-3065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	222,544	222,544	222,544	220,547	99.1%	0	0	METROS LINEALES	838.80	838.80	100.0%	
45448	CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPISO Y ZOGLO EN ESC. TERCERONARIA "PROFR. MIGUEL DIAZ DE LA CRUZ" 28DT06087X	25-MIGUEL ALEMAN	LOS GUERRA	URBANO	08-3764-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	112,809	112,809	112,809	112,809	100.0%	0	0	METRO LINEAL	168.00	168.00	100.0%	METAS: 78 METROS CUADRADO
45449	CONST. DE PISO DE CONCRETO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JESUS URIUETA" 28DP06567E	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-3624-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	79,018	79,018	79,018	78,156	98.9%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
45450	CONST. DE GUAR Y BANO EN PRIV. TAMAUJALPAS / C PEDRO ARGUELLES Y C LUCIO BLANCO, C NUEVO LEON / C FRANCISCO MUNOZA Y PRIV. PEDRO ARGUELLES, PRIV. MACARIO SAMORA / C TAMAUJALPAS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3241-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	661,172	661,172	661,172	660,834	99.9%	0	0	METRO LINEAL	82.50	82.50	100.0%	LOCALIDAD COL. HIPODROMO
45451	CONST. DE PISO DE AZULEJO, IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA Y MUEBLES SANITARIOS EN JARDIN DE NIOS "ROSARIO CASTELLANOS" 28DJN0646P	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3909-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	136,738	136,738	136,738	136,625	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	24.80	24.80	100.0%	METAS: [229 METROS CUADRADOS] [24 METROS CUADRADOS] [11 PIEZAS] . LOCALIDAD COL. LOS GARZA
45452	CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "AGUILES SERDAN" 28DP06470S	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3886-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	111,385	111,385	111,385	111,385	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD SECTOR CENTRO
45453	CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. SECUNDARIA FEDERAL N. 7 "GENERAL EMBILIANO ZAPATA" 28DST06087Y	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3903-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	97,002	97,002	97,002	97,002	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	310.50	310.50	100.0%	
45454	CONST. DE PISO DE CONCRETO, PUERTAS, PINTURA Y CANCELERIA EN ESC. PRIMARIA "NIOS HERODES" 28DP06466Q	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3908-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	89,659	89,659	89,659	89,658	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	98.40	98.40	100.0%	
45455	CONST. DE PISO DE CONCRETO, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. TELESECUNDARIA "PROFR. MA. GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHE" 28DT06243Y	27-NUEVO LAREDO	EL BAYITO	RURAL	08-3906-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	83,171	83,171	83,171	83,169	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	156.00	156.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. EL BAYITO
45456	CONST. DE PISO DE CONCRETO Y APLANADOS EN ALMACEN GENERAL DE LIBROS 28DML064	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3894-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	110,870	110,870	110,870	110,867	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	330.00	330.00	100.0%	
45457	CONST. DE PISO DE CONCRETO, INST. HIDRAULICA (MUEBLES), PISO DE VITOPISO Y TOMA DOMICILIARIA EN ESC. PRIMARIA "JESUS TERAN PEREDO" 28DP062175F	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3897-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	118,761	118,761	118,761	118,761	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24.00	24.00	100.0%	METAS: [18 PIEZAS] [24 METROS CUADRADOS] [1 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. NUEVA ERA
45458	CONST. DE PISO DE VITROPISO, PINTURA Y APLANADOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "TZEHUALI" 28DNL0646G	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3891-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	114,077	114,077	114,077	114,077	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	144.00	144.00	100.0%	METAS: 453 METROS CUADRADO, 78 METRO CUADRADO , LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
45459	CONST. DE PISO DE VITROPISO E INSTALACION SANITARIA (MUEBLES Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JENUSTIANO CARRANZA" 28DP06479H	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3887-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	90,416	90,416	90,416	90,416	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66.00	66.00	100.0%	METAS: 18 PIEZAS, 163 METRO CUADRADO . LOCALIDAD COL. VICTORIA
45460	CONST. DE PISO DE VITROPISO, PINTURA, MUEBLES SANITARIOS Y PUERTAS EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 98 "ROBERTO BENAVIDES ARREDONDO" 28DST0608U	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3910-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	89,433	89,433	89,433	89,433	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	54.00	54.00	100.0%	METAS: [100 METROS CUADRADOS] [12 METROS CUADRADOS] [4 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. ALIANZA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % S/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
																	17=16/14							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18	19	20	21	22	3=22/21	24
45461	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN ESC. PRIMARIA "PROFR. MARTÍN MUJERRERA NO. 2 28DPR979TH	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3912-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	86,469	86,469	86,469	86,469	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MATAMOROS
45462	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN USARER NO. 47 28EPU046TG	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3913-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	86,469	86,469	86,469	84,422	97.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FUNDADORES
45463	CONST. DE VITRO PISO, CANCELERIA, PINTURA Y PUERTAS EN JARDIN DE NIOS "ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ" 28DUN9909	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3902-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	97,569	97,569	97,569	97,569	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.40	80.40	100.0%	METAS: [32 METROS CUADRADOS] [52 METROS CUADRADOS] [4 PIEZAS] LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA NACIONAL
45464	CONST. DE VITRO PISO, REHABILITACION DE INSTL. ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL "USARER 42" 28FUM442L	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3900-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	60,577	60,577	60,577	60,575	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.40	80.40	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS TORRES
45465	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BERLIN ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y BLVD. AMANUAC	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3244-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	150,945	150,945	150,945	148,960	98.7%	0	0	METRO CUADRADO	469.80	469.80	100.0%	LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL
45466	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MAYAS ENTRE ENTRE CARR. AEROPUERTO Y CALLE RIO LÓRA ENTRE CALLE ROMA Y CALLE SAJO.	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	754,501	754,501	754,501	754,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,383.44	2,383.44	100.0%	LOCALIDAD COL. VOLUNTAD Y TRABAJO II
45467	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RIO GANGES ENTRE CALLE TUXPAN Y PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE MEDELLIN ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO NIGER.	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3249-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	565,481	565,481	565,481	564,724	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,784.04	1,784.04	100.0%	LOCALIDAD COL. VOLUNTAD III Y IV.
45468	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIVADAS: 12A, 12B, 22B, 11A, 210, 22A Y 13C	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3250-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	787,353	787,353	787,353	787,353	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,488.28	2,488.28	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVA ERA
45469	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. ROMA, MANZANILLO Y TUXPAN. AV. HABANA Y C. RIO DE JANEIRO, AV. HABANA / C. TUXPAN Y C. ROMA Y C. RIO DE JANEIRO / C. MANZANILLO Y C. ROMA.	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3239-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	220,897	220,897	220,897	216,816	98.2%	0	0	METROLINEAL	301.14	301.14	100.0%	LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
45470	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROMERO MORENO ENTRE CALLE DOMICIO CARREON Y PRIV. HABANA.	27- NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	219,407	219,407	219,407	216,175	98.5%	0	0	METRO CUADRADO	342.00	342.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICO VILLARREAL
45471	CONST. DE PISO DE VITROPISO E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "JOSE MA. PINO SUAREZ" 28DPR2054X	28- NUEVO MORELOS	AMPLIACION DE LA REFORMA	RURAL	08-3973-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,740	48,740	48,740	48,740	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	METAS: 159 METROS CUADRADO
45472	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "JOSE MA. PINO SUAREZ" 28DUN9335X	28- NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	RURAL	08-3971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	56,075	56,075	56,075	56,075	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	55.44	55.44	100.0%	METAS: 55 METROS CUADRADO, 55 METRO CUADRADO
45473	CONSTRUCCION DE PORTICO, PISO DE CONCRETO, LOSA E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL" 28DUN9189	28- NUEVO MORELOS	NUEVO MORELOS	URBANO	08-3972-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	43,596	43,596	43,596	43,596	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8.75	8.75	100.0%	METAS: 25 METROS CUADRADO, 25 METRO CUADRADO. LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL ZONA CENTRO
45474	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) 28DUN904L	29- OCAIMPO	OCAIMPO	URBANO	08-3512-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	10,126	10,126	10,126	9,993	98.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45484	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "PROFR. Y LIC. ARSENIO RODRIGUEZ CASTILLO	30- PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	08-3516-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	24,556	24,556	24,556	17,238	70.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: OTROS
45503	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN CALLE LEON VICARIO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMARGO.	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3037-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	103,789	103,789	103,789	103,789	100.0%	0	0	METROS LINEALES	388.00	388.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. AQUILES SERDAN.
45505	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE 8 DE MAYO.	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3035-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	57,164	57,164	57,164	57,164	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL ANHELO
45495	CONSTRUCCION DE BARRA DE LADO PONENTE (REJA METALICA) EN ESC. PRIMARIA "NUEVA CREACION" 28DPR24130	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3553-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	168,957	168,957	168,957	168,957	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	105.00	105.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. VILLAS DE LA JOYA
45496	CONSTRUCCION DE AZENCO DE MALLA CICLONICA GALV. EN JARDIN DE NIOS "ALICIA LERMA RODRIGUEZ" 28DUN9947Y	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3568-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	58,346	58,346	58,346	55,648	95.4%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RENACIMIENTO
45497	CONSTRUCCION DE BANQUETA E INSTALACION DE LUMINARIAS EN ESC. PRIMARIA COMUNITARIA RURAL "TIERRA Y LIBERTAD" 28DPR1142E	32- REYNOSA	PALOS BLANCOS	RURAL	08-3555-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	41,946	41,946	41,946	39,967	95.3%	0	0	OTROS	51.00	51.00	100.0%	METAS: OTROS
45498	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BENITO QUIJANO ENTRE CALLE LEON GUZMAN Y CALLE MANUEL BUEN ROSTRO	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3105-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	84,060	84,060	84,060	84,060	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	297.00	297.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER
45499	CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL EN ACCESO EN JARDIN DE NIOS "CLUB DE LEONES CENTRO N.1" 28DUN9048I	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3550-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	25,826	25,826	25,826	17,273	66.9%	0	0	METROLINEAL	10.50	10.50	100.0%	LOCALIDAD COL. FERROCARRILERA PTE.
45500	CONSTRUCCION DE BARRA POSTERIOR EN JARDIN DE NIOS "ALBERTO CARRERA TORRES" 28DUN9587C	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3552-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	61,105	61,105	61,105	61,105	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.80	60.80	100.0%	LOCALIDAD FRACC. CAMPESTRE
45501	CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y BANQUETA EN JARDIN DE NIOS "JUAN GRANADO RODRIGUEZ" 28DUN9585D	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3547-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	65,596	65,596	65,596	65,596	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	251.00	251.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA JOYA
45502	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROSAS ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE AZUCENA Y EN CALLE TERESITA ENTRE BLVD. SAN ANGEL Y CALLE PIESNO	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3739-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	489,557	489,557	489,557	489,529	100.0%	0	0	METROS LINEALES	930.00	930.00	100.0%	METAS: [930 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. ESPERANZA
45504	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN CALLE PALMAS ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL Y CALLE CATALINA.	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3036-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	568,637	568,637	568,637	564,402	99.3%	0	0	METROLINEAL	2,194.94	2,194.94	100.0%	LOCALIDAD COL. ESPERANZA
45506	CONSTRUCCION DE PISO, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "PROFR. LEONARDO G. DE LA CRUZ" 28DUN9058J	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3577-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	247,260	247,260	247,260	190,951	77.2%	0	0	METRO CUADRADO	189.00	189.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45507	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN DREN ESQ. CON CALLE LIBERTAD Y CALLE PATRIA	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4338-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,625,494	1,625,494	1,625,494	1,625,494	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	[86 METRO CUBICO] LOCALIDAD COL. JACINTO LOPEZ I
45508	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "JOSE FLAR PALAFOX" 28DPR979TH	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	174,527	174,527	174,527	174,489	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
45509	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA "OFELIA GUTIERREZ SALAZAR" 28DUN9292Y	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3563-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	161,089	161,089	161,089	156,664	97.3%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL (COL. 15 DE ENERO)
45510	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIOS "BEATRIZ OROZCO ACUA" 28DUN9057I	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	164,399	164,399	164,399	158,929	96.7%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRESA DE LA LAGUNA
45511	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIOS "ENRIQUE PESTALOZZI" 28DUN9070C	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3562-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	162,098	162,098	162,098	162,098	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AQUILES SERDAN
45512	CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN ESC. PRIMARIA "BALTAZAR DIAZ BAZAN" 28DPR1644B	32- REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3558-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	96,355	96,355	96,355	92,845	96.4%	0	0	METRO CUADRADO	57.93	57.93	100.0%	LOCALIDAD FRACC. CAMPESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % \$3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45913	CONST. DE LOSA DE ENTRE PISO Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICITA EN ESC. PRIMARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA" "28DPR0666D	33-RIO BRAVO	SANTA APOLONA	RURAL	08-3609-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	371,179	371,179	371,179	358,402	96.6%	0	0	METRO CUADRADO	421.93	421.93	100.0%	METAS: 35 SALIDAS
45914	CONST. DE PISO DE VITROPISO, ZOCLO Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "ROSARIO SALINAS DE MELHEM" "28DNO2540	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3601-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	55,853	55,853	55,853	55,853	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	63.60	63.60	100.0%	METAS: [43 METROS CUADRADOS] ; [299 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45915	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ESTACION EBANO Y CALLE ESTACION CUEVAS ENTRE CALLE TLAMUJALLO Y CALLE COLOMBRES.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3014-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	115,121	115,121	115,121	115,121	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.26	375.26	100.0%	LOCALIDAD COL. FUNDADORES
45916	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE DREN RIO BRAVO Y CALLE AGUILA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3019-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	212,039	212,039	212,039	212,039	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CONALEP
45917	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GARCIA BARRERA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3116-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	295,309	295,309	295,309	295,309	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	827.00	827.00	100.0%	LOCALIDAD COL. OCTAVIO SILVA
45918	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAHTEMOC	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3021-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	95,994	95,994	95,994	95,994	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	320.00	320.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT LA PAZ
45919	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JAZMIN ENTRE RE FRANCISCO VILLA (BORDO DE PROTECCION) Y CALLE FLOR DE LUZ	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3125-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	257,747	257,747	257,747	257,747	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	854.00	854.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARDIN
45920	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE M. MORELOS ENTRE BRECHA 199 Y CALLE COLEGIO MILITAR.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3119-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	257,847	257,847	257,847	257,847	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	721.00	721.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 1° DE MAYO
45921	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CEDRO Y CALLE PRIMAVERA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3016-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	128,475	128,475	128,475	128,475	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	424.68	424.68	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. BENITO JUAREZ
45922	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE CHIHUIHUA Y CALLE TAMAUJALPAS	33-RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	08-3124-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	83,268	83,268	83,268	83,268	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	268.80	268.80	100.0%	
45923	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ORIENTE 8	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3022-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	227,208	227,208	227,208	227,190	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	759.00	759.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CUAHTEMOC
45924	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NARANJO ENTRE AV. GUANAJATO Y CALLE ROSAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3015-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	117,982	117,982	117,982	117,982	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	384.17	384.17	100.0%	LOCALIDAD COL. PARAISO
45925	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ORIENTE 8	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3034-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	285,514	285,514	285,514	285,514	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	980.70	980.70	100.0%	LOCALIDAD COL. CUAHTEMOC
45926	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TULIPAN, CLAVEL Y BUGAMBILIA EN PERIMETRO DE EDIFICIOS, DEPTO. REGIONAL DE EDUCACION, JARDIN DE NIOS ESTEFANA CASTAÑEDA Y ALMACEN REGIONAL DEL LIBRO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3020-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	177,003	177,003	177,003	177,003	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	598.50	598.50	100.0%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT LA PAZ
45927	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICTOR REYNA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE TAMAUJALPAS.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3032-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	141,148	141,148	141,148	141,148	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	465.00	465.00	100.0%	LOCALIDAD COL. POPULAR
45928	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 1A DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIANO ABASOLO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3118-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	312,979	312,979	312,979	312,979	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	877.00	877.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 1° DE MAYO
45929	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLEJON NOGALES Y CALLE 8 DE MAYO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3017-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	239,722	239,722	239,722	239,722	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	801.59	801.59	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
45930	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE CAJABA ENTRE BRECHA B-112 Y CALLE TOLUCA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2990-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	195,131	195,131	195,131	195,131	100.0%	0	0	METROS LINEALES	168.92	168.92	100.0%	METAS: [514 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. MORELOS
45931	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE CELAYA ENTRE CALLE OAXACA Y AV. MEXICO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2991-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	323,572	323,572	323,572	323,572	100.0%	0	0	METROS LINEALES	530.96	530.96	100.0%	METAS: [638 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. MORELOS
45932	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA NORTE ENTRE KM. 1+437 AL KM. 1+483 Y CALLE COAHUILA SUR ENTRE KM. 1+448 AL KM. 1+483.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3018-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	285,254	285,254	285,254	283,952	99.5%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	METAS: [500 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COLS. FERROCARRIL 4 Y V TAMAUJALPAS
45938	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2996-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	421,837	421,837	421,837	421,837	100.0%	0	0	METROS LINEALES	792.32	792.32	100.0%	METAS: [746 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ
45939	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE ENTRE EBANO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO SARAMBA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3012-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	212,005	212,005	212,005	211,258	99.6%	0	0	METROLINEL	344.84	344.84	100.0%	METAS: 93 METROS CUADRO. LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
45940	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE ESTACION CUEVAS Y CALLE ESTACION ENTRE CALLE FELIX CALLEJA Y CALLE INGO NORIEGA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2999-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	224,430	224,430	224,430	224,430	100.0%	0	0	METROS LINEALES	406.88	406.88	100.0%	METAS: [384 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. FUNDADORES
45941	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO J. MUJICA ENTRE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2998-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	398,274	398,274	398,274	398,274	100.0%	0	0	METROS LINEALES	566.12	566.12	100.0%	METAS: [829 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ
45942	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE DREN Y CALLE DIEGO RIVERA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3004-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	230,142	230,142	230,142	230,142	100.0%	0	0	METROS LINEALES	416.54	416.54	100.0%	METAS: [417 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. VICTORIA CARDENISTA
45943	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y AVE. JOSE MA. MORELOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3025-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	137,009	137,009	137,009	137,009	100.0%	0	0	METROS LINEALES	236.60	236.60	100.0%	METAS: [254 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. CUAHTEMOC
45944	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE GENOVEVO DE LA "O" ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2995-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	177,252	177,252	177,252	177,236	100.0%	0	0	METROS LINEALES	278.24	278.24	100.0%	METAS: [356 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ
45945	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3006-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	186,531	186,531	186,531	186,531	100.0%	0	0	METROS LINEALES	290.41	290.41	100.0%	METAS: [378 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. AMPL. BENITO JUAREZ II
45946	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE CAROLINA TREVINO Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3026-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	114,389	114,389	114,389	114,389	100.0%	0	0	METROS LINEALES	106.00	106.00	100.0%	METAS: [291 METROS CUADRADOS] ; LOCALIDAD COL. AMPL. OCTAVIO SILVA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45447	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DIEGO RIVERA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3005-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	273,448	273,448	273,448	273,448	100.0%	0	0	METRO CUADRO	383.73	383.73	100.0%	METAS : [597 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. VICTORIA CARDENISTA
45448	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3114-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	183,107	183,107	183,107	183,107	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	METAS : [578 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. LA PAZ
45449	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE JOSE MA. CAVAZOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2992-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	336,270	336,270	336,270	336,270	100.0%	0	0	METROS LINEALES	330.48	330.48	100.0%	METAS : [860 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. MORELOS
45500	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE ORLANDO ENTRE COAHUILA Y CALLE CAMINO REAL	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2989-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	238,476	238,476	238,476	238,476	100.0%	0	0	METROS LINEALES	338.48	338.48	100.0%	METAS : [516 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. VALLE DE LEONES
45501	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE PIRUL ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE REGINO LOZANO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2997-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	235,720	235,720	235,720	235,720	100.0%	0	0	METROS LINEALES	429.52	429.52	100.0%	METAS : [424 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. AMPL. NUEVO LEON
45502	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3007-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	120,808	120,808	120,808	120,808	100.0%	0	0	METROS LINEALES	216.00	216.00	100.0%	METAS : [216 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. AMPL. BENITO JUAREZ II
45503	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE REYNOSA ENTRE COAHUILA NORTE Y AVE. RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3001-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,348	185,348	185,348	185,348	100.0%	0	0	METROS LINEALES	319.51	319.51	100.0%	METAS : [347 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
45504	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE TANULIPAS ENTRE CALLE GERARDO BALDI Y AV. FRANCISCO I. MADERO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3003-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	183,906	183,906	183,906	183,906	100.0%	0	0	METROS LINEALES	325.54	325.54	100.0%	METAS : [320 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. POPULAR
45505	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE AGUIASALIENTES Y CALLE JALAPA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2993-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	123,966	123,966	123,966	123,966	100.0%	0	0	METROS LINEALES	86.60	86.60	100.0%	METAS : [341 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. HUOS DE EJIDATARIOS
45506	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE MIER Y CALLE ARGENTINA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3002-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	159,412	159,412	159,412	159,412	100.0%	0	0	METROS LINEALES	346.86	346.86	100.0%	METAS : [308 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. AMERICAS SOLIDARIADAD
45507	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLEON NOGALES ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3013-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	125,218	125,218	125,218	124,445	99.4%	0	0	METROS LINEALES	297.68	297.68	100.0%	METAS : [161 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
45508	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLES SIMPATIA ENTRE CALLE PARTICIPACION Y CALLE CALIDAD Y EN PARTICIPACION ENTRE CALLE SIMPATIA Y CALLE TRABAJO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	420,132	420,132	420,132	420,132	100.0%	0	0	METROS LINEALES	787.96	787.96	100.0%	METAS : [744 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. INTEGRACION FAMILIAR
45509	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN PRIVADA MORELIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEPTIMA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3031-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	148,601	148,601	148,601	148,601	100.0%	0	0	METROS LINEALES	273.84	273.84	100.0%	METAS : [266 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. HUOS DE EJIDATARIOS.
45560	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL EN CALLE CLAVEL ENTRE JAZMIN Y CALLE SAN FRANCISCO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3123-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	222,438	222,438	222,438	222,438	100.0%	0	0	METROS LINEALES	719.00	719.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARDIN
45561	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE FLOR DE LIZ	33-RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	08-3440-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	69,225	69,225	69,225	69,225	100.0%	0	0	METRO LINEAL	270.50	270.50	100.0%	
45562	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE ANAGUAS Y CALLE ALAMO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3011-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	245,065	245,065	245,065	242,352	98.9%	0	0	METROS LINEALES	227.80	227.80	100.0%	METAS : [612 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. MANUEL RAMIREZ
45563	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MATAMOROS Y BORDO DE PROTECCION	33-RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	08-3122-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	455,557	455,557	455,557	455,557	100.0%	0	0	METRO LINEAL	721.00	721.00	100.0%	METAS : 805 METROS CUADRAO
45564	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA NORTE ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE LAREDO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3030-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	157,479	157,479	157,479	157,479	100.0%	0	0	METROS LINEALES	259.60	259.60	100.0%	METAS : [308 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. FERROCARRIL II.
45565	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ELIZONDO Y CALLE 26	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3027-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	293,369	293,369	293,369	293,369	100.0%	0	0	METROS LINEALES	541.00	541.00	100.0%	METAS : [535 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. MARTINEZ MANAUTOU.
45566	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE DREN RIO BRAVO Y CALLE ANTONIO PLAZA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3029-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	594,314	594,314	594,314	594,279	100.0%	0	0	METROS LINEALES	650.00	650.00	100.0%	METAS : [1475 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. AGAPITO BARRERA Y MONTERREAL
45567	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE PERU ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE COSTA RICA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3117-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,989	75,989	75,989	75,989	100.0%	0	0	METROS LINEALES	147.00	147.00	100.0%	METAS : [151 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. AMPL. JUAN BAEZ
45568	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLEON VICTORIA Y CALLE PONIENTE II	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3033-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	594,321	594,321	594,321	584,439	98.3%	0	0	METROS LINEALES	882.00	882.00	100.0%	METAS : [1287 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. CUARENTIMOCC.
45569	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE RIO EUFRATES ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE BRASIL LINDERO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-2994-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	196,880	196,880	196,880	196,880	100.0%	0	0	METROS LINEALES	366.16	366.16	100.0%	METAS : [364 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. PARASO NORTE
45570	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE GERARDO BALDI Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3115-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	107,726	107,726	107,726	107,726	100.0%	0	0	METROS LINEALES	117.50	117.50	100.0%	METAS : [262 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. POPULAR
45571	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE SAUCES ENTRE DREN RIO BRAVO Y CALLE ADOLFO RUIZ	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3028-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	501,604	501,604	501,604	501,604	100.0%	0	0	METROS LINEALES	217.40	217.40	100.0%	METAS : [1522 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. AGAPITO BARRERA MONTERREAL
45572	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE SONORA ENTRE CALLE MATAMOROS Y RIBERA.	33-RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	08-3121-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	214,443	214,443	214,443	214,443	100.0%	0	0	METRO LINEAL	439.00	439.00	100.0%	METAS : 278 METROS CUADRAO
45573	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE LUCIO CABANAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3008-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	215,752	215,752	215,752	215,752	100.0%	0	0	METROS LINEALES	341.86	341.86	100.0%	METAS : [462 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. DEL GARMEN
45574	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE 3A ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3126-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	231,381	231,381	231,381	231,381	100.0%	0	0	METROS LINEALES	429.00	429.00	100.0%	METAS : [422 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
45575	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE MAYO ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3010-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	281,543	281,543	281,543	281,543	100.0%	0	0	METROS LINEALES	533.54	533.54	100.0%	METAS : [534 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. MIGUEL HIDALGO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45876	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLELON VICTORIA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MOCOTZUMA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3024-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	111,936	111,936	111,936	111,936	100.0%	0	0	METROS LINEALES	210.50	210.50	100.0%	METAS: [207 METROS CUADRADOS]. LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
45877	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN PRIV. MOCOTZUMA ENTRE CALLELON VICTORIA Y PRIV. VICTORIA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3023-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,448	134,448	134,448	134,112	99.8%	0	0	METROS LINEALES	212.00	212.00	100.0%	METAS: [284 METROS CUADRADOS]. LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
45878	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE LAREDO ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE CHIHUAHUA.	33-RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	08-3120-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	436,163	436,163	436,163	436,163	100.0%	0	0	METROLINEAL	318.50	318.50	100.0%	METAS: 1 METROS CUADRADO
45879	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE AL CENTRO DE OFICIOS DEL DIF. EN CALLE PARTICIPACION ENTRE CALLE TRABAJO Y COLECTOR GENERAL Y EN CALLE SIMPATIA ENTRE CALLE PATRIOT	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3740-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	427,883	427,883	427,883	427,637	99.9%	0	0	METROS LINEALES	502.00	502.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INTEGRACION FAMILIAR.
45880	CONST. DE PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "LAURA M. DE QUINTANILLA" 28DJN0050U	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-3821-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	20,046	20,046	20,046	20,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	56.62	56.62	100.0%	
45881	CONST. DE PISO DE CONCRETO Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "JOSE DE ESCANDON Y HELGUERAS" 28DJN641G	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	08-3820-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,368	21,368	21,368	21,368	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	42.00	42.00	100.0%	
45882	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-3291-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	584,563	584,563	584,563	584,563	100.0%	0	0	METROLINEAL	682.50	682.50	100.0%	
45883	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	35-SAN FERNANDO	PLAN DEL ALAZAN	RURAL	08-3742-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	193,389	193,389	193,389	193,203	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
45884	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL	35-SAN FERNANDO	SAN LORENZO	RURAL	08-3743-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	193,389	193,389	193,389	193,386	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
45885	CONST. DE PISO DE CONCRETO, ALUMBRADO, Y HERRERIA EN ESC. TELESECUNDARIA 28ETN013E	36-SAN NICOLAS	EL PALMAR	RURAL	08-3859-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	102,772	102,772	102,772	102,772	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.00	60.00	100.0%	METAS: [4 PIEZAS] [13 METROS CUADRADOS]
45886	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "PROFR. MAGDALENO LOZANO GONZALEZ" 28OML009JC	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-3511-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	16,331	16,331	16,331	16,264	99.6%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 3 DE SEPTIEMBRE
45887	CONST. DE LOSA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "ISAURO ALFARO OTERO" 28OPR063J	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	128,331	128,331	128,331	128,322	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	83.33	83.33	100.0%	METAS: [83 METROS CUADRADOS] [97 METROS CUADRADOS]. LOCALIDAD COL. REVOLUCION VERDE
45888	CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "TAMPICO" 28OPR1829G	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3943-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	200,009	200,009	200,009	198,766	99.4%	0	0	METRO CUADRADO	595.14	595.14	100.0%	LOCALIDAD COL. CASCAJAL
45889	CONST. DE PISO DE CONCRETO, PISO DE VITRO PISO, MUEBLES SANITARIO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "ALLADONES" 28OPR014M	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3956-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,721	62,721	62,721	59,558	95.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.85	7.85	100.0%	METAS: [10 METROS CUADRADOS] [14 PIEZAS] [106 METROS CUADRADOS]. LOCALIDAD ZONA CENTRO
45890	CONSTRUCCION DE BARRA LINTIROFE A BASE DE MURO DE BLOCK, CASTILLOS Y CADENAS DE REFUERZO, ENTRE LAS EDIFICIOS 101 Y 200 UBICADOS EN CALLE LOMA DESIERTA CASI ESQ. LOMAS DEL CHAREL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3348-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	35,037	35,037	35,037	35,037	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
45891	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA GRANJA "CLUB DE LEONES" 28OPR156H	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3938-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	164,835	164,835	164,835	164,835	100.0%	0	0	METROLINEAL	58.60	58.60	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO AEROPUERTO
45892	CONST. DE PISO DE CONCRETO, LAMPARAS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "CINCO DE MAYO" 28OPR014M	39-TULA	CINCO DE MAYO (CEBOLLITAS)	RURAL	08-3934-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,654	85,654	85,654	85,649	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	90.00	90.00	100.0%	METAS: 22 PIEZAS, 700 METRO CUADRADO
45893	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "PROFR. RAUL LARA GALLARDO" 28OML005IV	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	08-3513-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	31,716	31,716	31,716	31,716	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45896	CONSTRUCCION DE LOSA, VITROPISO, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA EN AULA EN ESC. PRIM. "21 DE MARZO"	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3584-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	194,429	194,429	194,429	194,429	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	115.50	115.50	100.0%	
45897	CONST. DE GUAR EN C/ VERDAD / C/ BRISAS Y C/ DEL SOL, C/ BRISAS / C/ VERDAD Y C/ DEL SOL, C/ DEL SOL, C/ VERDAD Y C/ BRISAS / C/ CORALES / C/ HONESTIDAD Y C/ DEL SOL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3107-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	132,178	132,178	132,178	132,178	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. EL PALMAR
45899	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EJ. LA MISION DE VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	LA MISION	RURAL	08-2460-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS	-	-	1,720,551	1,720,551	1,720,551	1,720,391	100.0%	10,681,326	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% ESTOS INTERESES SON ASTA AGOSTO DEL 2010 GENERADOS POR ESTE PROGRAMA
45898	CONSTRUCCION DE BANQUETA, PINTURA Y CANALIZACION EN ESC. SECUNDARIA TERC. N.1 "ALVARO OBREGON" 28OST089H	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3661-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	154,224	154,224	154,224	154,224	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	157.75	157.75	100.0%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
45899	CONSTRUCCION DE BEBEDERO MULTIPLE EN ESC. PRIM. "DISTRIBUCIONES MISA N. 37" 28OPR2463TV	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	33,527	33,527	33,527	33,527	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAILUPAS SECTOR 2
45900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C/ AGUACATE Y PROL. GONZALEZ / C/ EMILIANO PORTES GIL, MARTIRES DE CHICAGO Y / LEONA VICARIO Y C/ LEONA VICARIO / C/ JUAN JOSE DE LAL GARZA Y C/ NOGAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3108-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	132,178	132,178	132,178	132,178	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. HORACIO TERAN
45901	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C/ MERCURIO / C/ ESTRELLA POLAR Y C/ CORONA BOREAL, C/ CORONA BOREAL / C/ MERCURIO Y C/ VIA LACTEA / C/ VIA LACTEA / C/ BOREAL Y C/ A.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3109-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	132,178	132,178	132,178	131,384	99.4%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SAGITARIO.
45902	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES: A CONSTRUCCION DEL 17 Y VENUSTIANO CARRANZA / C/ ARTICULO 2 Y C/ ARTICULO 13 Y C/ CONSTITUCION / C/ VENUSTIANO CARRANZA Y ARTICULO 31.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3108-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	132,178	132,178	132,178	132,178	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MARIANO MATAMOROS
45903	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES: MOTIVACION Y AMOR ENTRE CALLE CREATIVIDAD Y CALLE FIRMESA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3110-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	132,178	132,178	132,178	132,178	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAILUPAS
45904	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-2939-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. GUADALUPE VICTORIA
45905	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	LA MISION	RURAL	08-2933-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	
45906	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	LA PENITA	RURAL	08-2935-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	
45907	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	08-2938-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,658	134,658	134,658	134,658	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45608	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	OTILIO MONTAÑO	RURAL	08-2936-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	134.658	134.658	134.658	134.658	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	
45609	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	RANCHO NUEVO	RURAL	08-2934-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	134.658	134.658	134.658	134.658	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	
45610	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	SANTA ROSA (ESTACION SANTA ROSA)	RURAL	08-2937-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	134.658	134.658	134.658	134.658	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	
45611	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	VENTILUNO DE MAYO	RURAL	08-2932-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	133.751	133.751	133.751	133.751	100.0%	0	0	METROLINEAL	500.00	500.00	100.0%	
45612	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE "D" ENTRE CALLE BELICE Y CALLE "N" INCLUYE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3441-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	207.471	207.471	207.471	207.471	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	227.00	227.00	100.0%	METAS: [93 METROS LINEALES] . LOCALIDAD EJ. GUADALUPE VICTORIA
45613	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ESC. SEC. FEDERALIZADA N.3 "PROFR. GUADALUPE LONGORIA GARCIA" 28DPR0161U	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3666-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	197.257	197.257	197.257	197.257	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	558.77	558.77	100.0%	
45614	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "REDENCION DEL PROLETARIADO" 28DJN0278Y	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3645-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	56.643	56.643	56.643	56.643	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	126.00	126.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MAINERO
45615	CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPISO E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN ESC. PRIM. "IGNACIO ZARAGOZA" 28DPR1126Q	41-VICTORIA	LA MISIÓN	RURAL	08-3654-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	142.754	142.754	142.754	142.135	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	229.60	229.60	100.0%	
45616	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CENDI N. 1 "GUADALUPE ELIZONDO" 28DPR0091F	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3529-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	43.315	43.315	43.315	43.315	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TREVINO ZAPATA, METAS RAMPA
45617	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CENDI N. 9 "ANA MARIA BALANDRANO GUEVARA" 28DPR0062D	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3528-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51.165	51.165	51.165	51.165	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MAGISTERIAL, METAS RAMPA
45618	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ESCUELA PRIMARIA "EUTIMIO MARTINEZ LARA" 28DPR0613B	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3521-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	104.140	104.140	104.140	104.140	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ECHAVARRIA
45619	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ESCUELA PRIMARIA "MARTINES DE LA REVOLUCION" 28DPR1167Q	41-VICTORIA	CONGREGACION CABALLEROS	RURAL	08-3518-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	57.778	57.778	57.778	57.778	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: OTROS
45620	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION MEXICANA" 28DPR0600X	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3522-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	88.189	88.189	88.189	88.189	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO I. MADERO
45621	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON" 28DJN0198F	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3525-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	50.666	50.666	50.666	50.666	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
45622	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "CAROLINA BALBOA DE VALDEZ" 28DJN0086P	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3519-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	66.051	66.051	66.051	66.051	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUTIERREZ DE LARA
45623	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "DINA GONZALEZ BLACKALLER" 28DJN0644D	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3520-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	61.382	61.382	61.382	61.382	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. LAS PLAYAS
45624	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "MA. HELENA CHANEZ SANCHEZ" 28DJN0481W	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3524-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	118.039	118.039	118.039	118.039	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SAN MARCOS
45625	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "VALENTIN LAVIN GONZALEZ" 28DJN0688C	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3527-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	23.071	23.071	23.071	23.071	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CHAPULTEPEC
45626	CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIOS "VICENTE GUERRERO" 28DJN0502	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3523-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	58.924	58.924	58.924	58.924	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
45627	CONSTRUCCION DE SOBRE FIRME DE CONCRETO Y REHABILITACION DE CANCELERIA EN ESC. PRIM. "ENRIQUE C. REBSAMEN" 28DPR1139V	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3672-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	93.987	93.987	93.987	92.887	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	571.64	571.64	100.0%	METAS: [10 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD ZONA CENTRO
14149	CONSTRUCCION DEL CENTRO GOBIERNAMENTAL DE OFICINAS EN CD. VICTORIA, TAM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5189-01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	179.299.995	179.299.995	179.299.995	170.336.160	95.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON UN TOTAL 23 NIVELES (21 NIVELES + AZOTEA (NIVEL 22)+ AREAS DE ACCESO ESCALERAS Y ELEVADOR EN AZOTEA (NIVEL 23)+ HELIPUERTO EN AZOTEA) FINQUITADA. ESTIMACION #18F SE PAGO CON RECURSOS ESTATALES
45628	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE CANALES Y CALLE FLORES MAGON.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3370-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	658.239	658.239	658.239	658.238	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.076.25	2.076.25	100.0%	LOCALIDAD COL. DOCTORES
45632	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD XICOTENCATL ENTRE CALLE CANALES Y CALLE ORIENTE.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2633-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	290.608	290.608	290.608	280.350	96.5%	0	0	METROS LINEALES	537.10	537.10	100.0%	METAS: [537 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. FERROCARRIL 2A. ETAPA
45633	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD XICOTENCATL ENTRE CALLE ORIENTE Y LIMITE CON COLONIA EL 3.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	224.502	224.502	224.502	208.019	92.7%	0	0	METROS LINEALES	413.50	413.50	100.0%	METAS: [414 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. FERROCARRIL 1A. ETAPA
45635	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALBERTO CARRERA TORRES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y DREN.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2636-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	165.474	165.474	165.474	165.474	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	METAS: [300 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. JOSÉ MA. MARTÍNEZ
45637	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y LIMITE DE COLONIA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	95.899	95.899	95.899	95.889	100.0%	0	0	METROS LINEALES	173.20	173.20	100.0%	METAS: [173 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. DR. AMARAL
45638	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2629-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	94.170	94.170	94.170	94.170	100.0%	0	0	METROS LINEALES	170.00	170.00	100.0%	METAS: [170 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. DR. AMARAL
45640	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARR. XICOTENCATL - CALLES Y CALLE AARON SANZ GARZA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2635-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	220.901	220.901	220.901	220.901	100.0%	0	0	METROS LINEALES	402.90	402.90	100.0%	METAS: [403 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. JOSÉ MA. MARTÍNEZ
45643	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE DREN Y CALLE BENITO JUÁREZ.	43-XICOTENCATL	INDUSTRIAL	RURAL	08-2639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	153.084	153.084	153.084	153.084	100.0%	0	0	METROS LINEALES	277.00	277.00	100.0%	METAS: [277 METROS CUADRADOS]
45644	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CARRETERA INGENIO XICOTENCATL Y LIMITE DE DREN.	43-XICOTENCATL	INDUSTRIAL	RURAL	08-2638-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	148.395	148.395	148.395	148.395	100.0%	0	0	METROS LINEALES	268.30	268.30	100.0%	METAS: [268 METROS CUADRADOS]
45645	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL SINOMBRE ENTRE CAMINO A COL. 1° DE MAYO Y LIMITE DE COLONIA.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2634-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	510.480	510.480	510.480	510.477	100.0%	0	0	METROS LINEALES	948.20	948.20	100.0%	METAS: [948 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. HECTOR M. SAENZ
45646	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROF. JOSÉ DE JESUS ALMANZA ENTRE CALLE CANERA Y CALLE CLARA DE LA FUENTE.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-2630-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	341.718	341.718	341.718	341.718	100.0%	0	0	METROS LINEALES	632.60	632.60	100.0%	METAS: [633 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. MARGARITA C. DE SAENZ

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45647	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO GUAYALEJO ENTRE CAMINO A FELIX CABAÑAS Y CALLE RIO BALSAS.	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-2631-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	321,036	321,036	321,036	318,211	99.1%	0	0	METROS LINEALES	594.00	594.00	100.0%	METAS: [594 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. LINDAVISTA
45648	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE ITURBIDE Y LIMITE CON DREN.	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-2627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	200,355	200,355	200,355	200,355	100.0%	0	0	METROS LINEALES	368.40	368.40	100.0%	METAS: [368 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. DR. AMARAL
45649	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO.	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-2640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	296,125	296,125	296,125	296,125	100.0%	0	0	METROS LINEALES	542.50	542.50	100.0%	METAS: [543 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. BEATRIZ ANAYA
45629	CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL Y FORO AL AIRE LIBRE EN ESC. PRIM. "AGUSTIN MELGAR" 280PR8775M	43-XICOTÉNCATL	FELIX CABAÑAS	RURAL	08-3674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	123,383	123,383	123,383	121,691	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	57.00	57.00	100.0%	METAS: [1 FORO]
45630	CONSTRUCCION DE BANQUETA, REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. TELESECUNDARIA "PROFA. SEBASTIAN CARDENAS VAZQUEZ" 280T0214C	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-3679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	228,593	228,593	228,593	212,407	92.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,043.20	1,043.20	100.0%	
45631	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE AGUILER SERDAN Y CALLE 14	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-2623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	72,997	72,997	72,997	72,997	100.0%	0	0	METRO LINEAL	131.50	131.50	100.0%	METAS: 132 METROS CUADRADO . LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
45634	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-2626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	44,702	44,702	44,702	44,702	100.0%	0	0	METRO LINEAL	77.50	77.50	100.0%	METAS: 78 METROS CUADRADO . LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
45636	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILER SERDAN ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA.	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-2622-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	74,704	74,704	74,704	74,704	100.0%	0	0	METRO LINEAL	133.60	133.60	100.0%	METAS: 134 METROS CUADRADO . LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
45639	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE 11 Y ACCESO PRINCIPAL (PUENTE)	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-2624-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	86,598	86,598	86,598	86,598	100.0%	0	0	METRO LINEAL	155.80	155.80	100.0%	METAS: 156 METROS CUADRADO . LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
45641	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO SAEZ MUROS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y DREN	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-2637-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	167,850	167,850	167,850	167,850	100.0%	0	0	METRO LINEAL	304.40	304.40	100.0%	METAS: 304 METROS CUADRADO . LOCALIDAD COL. JOSE MA. MARTINEZ
45642	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-2625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	79,958	79,958	79,958	79,958	100.0%	0	0	METRO LINEAL	143.40	143.40	100.0%	METAS: 143 METROS CUADRADO . LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA 1
45650	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN AULAS Y CONSTRUCCION DE FORO EN ESC. PRIM. "LEYES DE REFORMA" 280PR1791B	43-XICOTÉNCATL	FELIPE ANGELES	RURAL	08-3673-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	64,113	64,113	64,113	62,025	96.7%	0	0	METRO CUADRADO	29.70	29.70	100.0%	METAS: [64 METROS CUADRADOS] . [1 FORO]
45651	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "MANUEL GARCIA GUTIERREZ " 280PR824D	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	08-3677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	111,481	111,481	111,481	101,424	91.0%	0	0	METRO CUADRADO	129.84	129.84	100.0%	LOCALIDAD RACHO LAS AMARILLAS
	AMPLIACIÓN																							
45671	AMPLIACION DE FORO EN ESC. PRIM. "MEXICO" 280PR8791D	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3572-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	75,385	75,385	75,385	75,359	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	47.00	47.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45672	AMPLIACION DE LOCAL EN "JEFATURA DE SECTOR # 29" 28PJ50629K	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3573-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	78,998	78,998	78,998	73,346	92.6%	0	0	METRO CUADRADO	16.60	16.60	100.0%	LOCALIDAD COL. HIDALGO
45673	AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO, INSTALACION ELECTRICA, HIDROSANITARIA, PINTURA EN ESC. PRIM. "JUAN GILFARDO OROPEZA B"	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3585-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	132,057	132,057	132,057	132,055	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	108.70	108.70	100.0%	
45674	AMPLIACION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE FORO AL AIRE LIBRE EN ESC. PRIM. "JESUS ORNELAS ZAVALA" 280PR698B	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	222,977	222,977	222,977	187,129	83.9%	0	0	METRO CUADRADO	288.06	288.06	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
	MEJORAMIENTO																							
45675	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA ROMERO MAVER" 280PR869B	1-ABASOLO	NUÉVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	RURAL	08-3783-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	36,047	36,047	36,047	36,047	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16.36	16.36	100.0%	METAS: [1 MODULO] . [138 METROS CUADRADOS]
64376	PROGRAMA HABITAT 2008,	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3129-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
68411	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008 ,	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	1,489,667	1,489,667	1,489,667	1,489,667	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APROTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008 ,CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
64451	PROGRAMA HABITAT 2008,	9-CIUDAD MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3130-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADERO	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
68356	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008	9-CIUDAD MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADERO	-	-	1,396,857	1,396,857	1,396,857	1,396,857	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APROTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008 ,CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
45676	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y PISO DE VITRIFICADO EN ESC. PRIM. "PROF. PATROCINIO HUERTA CEPEDA" 280PR1791K	12-GONZALEZ	AURELIANO CABELLERO	RURAL	08-3593-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	114,141	114,141	114,141	109,360	95.8%	0	0	METRO CUADRADO	617.29	617.29	100.0%	
45677	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA DE MADERA COMPLETA EN ESC. PRIM. "FELIX TOMELLOSO" 280PR1280W	13-G: Edo de MEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	08-3599-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	176,255	176,255	176,255	175,480	99.6%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUEMEZ
60721	PROGRAMA HABITAT 2008	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3131-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DEL MANTE	-	-	1,295,797	1,295,797	1,295,797	1,295,797	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
68392	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008 ,	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3307-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL MANTE	-	-	925,372	925,372	925,372	925,372	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APROTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008 ,CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
64471	PROGRAMA HABITAT 2008	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3132-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	-	-	8,007,684	8,007,684	8,007,684	8,007,684	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
68362	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3308-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	-	-	2,409,868	2,409,868	2,409,868	2,409,868	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APROTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008 ,CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
64132	PROGRAMA HABITAT 2008,	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3133-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN	-	-	712,500	712,500	712,500	712,500	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
45678	INST. HIDRAULICA (MUEBLES), PINTURA Y PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "LIC. LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA" 280PR2346I	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	08-3911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	129,280	129,280	129,280	129,280	100.0%	0	0	PIEZA	21.00	21.00	100.0%	METAS: [204 METROS CUADRADOS] . [24 METROS CUADRADOS] . LOCALIDAD COL. VOLUNTAD Y ESPERANZA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64399	PROGRAMA HABITAT 2008.	27 NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3134-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAREDO	-	-	5,718,728	5,718,728	5,718,728	5,718,728	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
68347	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008	27 NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3309-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	-	-	1,760,529	1,760,529	1,760,529	1,760,529	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
45679	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICO EN ESC. PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" 28DPR0723G	29-OCAMPO	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	08-3851-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	142,199	142,199	142,199	142,198	100.0%	0	0	OTROS	1,874.20	1,874.20	100.0%	[10 METROS CUADRADOS]
64404	PROGRAMA HABITAT 2008.	32 REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3135-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	-	-	8,513,802	8,513,802	8,513,802	8,513,802	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
68352	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008	32 REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3310-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	-	-	2,469,520	2,469,520	2,469,520	2,469,520	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
45680	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCERERIA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 28DPR0803M	32 REYNOSA	CONGREGACION GARZA (CHARCO ESCONDIDO)	RURAL	08-3575-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	151,441	151,441	151,441	151,407	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	159.00	159.00	100.0%	
60862	PROGRAMA HABITAT 2008 CON RECURSOS DEL FAPEF 2008	33-RÍO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3136-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	3,569,119	3,569,119	3,569,119	3,569,119	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
68371	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008	33-RÍO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	1,612,342	1,612,342	1,612,342	1,612,342	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
64541	PROGRAMA HABITAT 2008.	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3137-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	2,250,000	2,290,000	2,290,000	2,250,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
45681	TECHADO DE CANCHA CIVICA EN CBTS 129 (15.0 X 25.0 MTS.)	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3297-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	573,356	573,356	573,356	573,356	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	375.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PASO REAL
45682	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. TELESECUNDARIA "PROFR. JOSE DE LA ROSA CASABE" 28DPR0257A	36-SAN NICOLAS	FLECHADORES	RURAL	08-3857-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	306,991	306,991	306,991	306,991	100.0%	0	0	METROS LINEALES	296.00	296.00	100.0%	
45683	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA PRESIDENTE "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 28DPR142EN	36-SAN NICOLAS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	08-3858-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	60,060	60,060	60,060	56,634	94.3%	0	0	METRO CUADRADO	22.50	22.50	100.0%	METAS [33 METROS CUADRADOS] [137 METROS CUADRADOS]
64672	PROGRAMA HABITAT 2008.	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3138-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO	-	-	2,131,954	2,131,954	2,131,954	2,131,954	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
68378	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO	-	-	2,805,009	2,805,009	2,805,009	2,805,009	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
45684	SUM. Y COLOCACION DE AZULEJO, CANCERERIA EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO JOSE ALLENDE" 28DPR2016R	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3862-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	105,375	105,375	105,375	105,374	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	128.68	128.68	100.0%	METAS [9 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. TAMPICO- ALTAMIRA
64112	HABITAT 2008.	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3139-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
64618	PROGRAMA HABITAT 2008.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3140-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	4,884,873	4,884,873	4,884,873	4,884,873	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
68401	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	1,630,002	1,630,002	1,630,002	1,630,002	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2008, CON RECURSOS DEL FAPEF 2008
45685	SEALAMIENTO EN PISO EN CENZI " ELIA G. DE CASTILLO MIRELES" 28DPR0064M	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3530-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	5,314	5,314	5,314	5,314	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMATAM
45686	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE MALLA, BANQUETA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIOS "MA. ENRIQUETA CAMARILLO" 28DJN0769X	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	116,379	116,379	116,379	116,753	100.3%	0	0	METROS LINEALES	53.00	53.00	100.0%	METAS [50 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. AMPL. JOSE DE ESCANDON
45687	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ACERO EN JARDIN DE NIOS "DEOROLY" 28DPR0676Z	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3663-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	201,799	201,799	201,799	195,223	96.7%	0	0	METROS LINEALES	155.00	155.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. TEOCALICHE
45688	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA Y PINTURA EN ESC. PRIM. "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	1-ABASOLO	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	08-3780-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	155,238	155,238	155,238	155,238	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	469.70	469.70	100.0%	
45689	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN JARDIN DE NIOS "JOSEFINA GUERRERO DE CAVAZOS"	1-ABASOLO	ABASOLO (ABASOLITO)	RURAL	08-3784-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	39,932	39,932	39,932	38,025	95.2%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
45690	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (PISO DE VITROPISO), PINTURA EN ESC. PRIM. FEDERALIZADA "NINOS CAMPESINOS"	1-ABASOLO	NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.)	RURAL	08-3782-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	45,619	45,619	45,619	45,619	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	42.72	42.72	100.0%	
45691	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA EN ESC. PRIM. "LEONA VICARIO"	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	08-3781-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	84,702	84,702	84,702	84,702	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.00	10.00	100.0%	
45739	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, CANCERERIA Y PUERTAS EN JARDIN DE NIOS "GRAL. LUIS CABALLERO VARGAS" 28DJN0546C	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-3751-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	130,202	130,202	130,202	130,197	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	301.42	301.42	100.0%	
45740	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. GRAL. N. 1 "PROFRA. MA. TERESA PAREDES PULIDO" 28DES0169V	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-3748-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	123,634	123,634	123,634	123,634	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	486.03	486.03	100.0%	LOCALIDAD COL. ARBOLEDAS
45741	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y APLANADOS EN ESC. PRIM. "MIGUEL LOPEZ ANAYA"	2-ALDAMA	EL NACIMIENTO	RURAL	08-3747-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	118,637	118,637	118,637	118,637	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	212.28	212.28	100.0%	
45742	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE PISO DE CONCRETO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-3749-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	126,324	126,324	126,324	126,315	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	361.66	361.66	100.0%	
45743	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA (CABLEADO), INSTALACION HIDRAULICA (MUEBLES SANITARIOS) Y PUERTAS EN ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO" 28DPR1398H	2-ALDAMA	NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA)	RURAL	08-3752-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	97,508	97,508	97,508	97,508	100.0%	0	0	METROLINEAL	408.60	408.60	100.0%	
45744	REHABILITACION DE LOSA DE CONCRETO Y PINTURA EN ESC. PRIM. "LA CORREGIDORA" 28DPR1933F	2-ALDAMA	EL ROSAL	RURAL	08-3753-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	104,974	104,974	104,974	104,974	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	87.17	87.17	100.0%	
45745	REHABILITACION DE PUERTAS, PINTURA Y MUEBLES EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "ALFREDO PENICHE EROSA" 28DPR1678U	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-3746-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	77,781	77,781	77,781	77,778	100.0%	0	0	PIEZA	14.00	14.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45746	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y MUEBLES SANITARIOS EN ESC. TISECUNDARIA, "JUAN ALDAMA" 280TV0948U	2-ALDAMA	HIGINIO TANGUANA	RURAL	08-3750-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	162,618	162,618	162,618	162,618	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	908.00	908.00	100.0%	
45840	REHABILITACIÓN DE BARDA, PISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "ALVARO OBREGON" 280PR0221C	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3880-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	103,843	103,843	103,843	97,711	94.1%	0	0	METRO CUADRADO	16.25	16.25	100.0%	METAS: 6 METROS CUADRADO, 51 METRO CUADRADO, LOCALIDAD COL. JAZMIN
45841	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y CANCELERIA EN ESC. TELESECUNDARIA "EUSEBIA BANDA SEVILLA" 280TV0238M	3-ALTAMIRA	MARTÍN A. MARTÍNEZ	RURAL	08-3880-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	142,884	142,884	142,884	134,631	94.2%	0	0	METRO CUADRADO	231.91	231.91	100.0%	
45842	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERIA, PUERTAS Y MUEBLES SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA "AQUILES SERDAN" 280TV0059E	3-ALTAMIRA	AQUILES SERDÁN (EL BARRANCO)	RURAL	08-3882-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	144,897	144,897	144,897	144,817	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	351.62	351.62	100.0%	
45843	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERIA Y PUERTA EN ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 280PR0639H	3-ALTAMIRA	MATA DEL ABRA	RURAL	08-3884-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	148,270	148,270	148,270	148,264	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	252.86	252.86	100.0%	
45844	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN HIDRÁULICA (MUEBLES) EN ESC. PRIMARIA "PATROCINIO HUERTA CEPEDA" 280PR0889V	3-ALTAMIRA	FRANCISCO MEDRANO	RURAL	08-3889-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	168,947	168,947	168,947	168,914	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	584.14	584.14	100.0%	
45845	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. PRIMARIA "MARIA GUADALUPE GARZA" 280PR2422T	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3879-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	131,732	131,732	131,732	128,961	97.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,117.00	1,117.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. ARBOLEDAS
45846	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N. 83 "FRANCISCO J. MUJICA" 280ST0993T	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3862-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	136,797	136,797	136,797	136,797	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	483.75	483.75	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMPIO ALTAMIRA
45847	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. TELESECUNDARIA "PROF. JESUS RAMIREZ PALACIOS" 280TV016EX	3-ALTAMIRA	FRANCISCO MEDRANO	RURAL	08-3873-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	133,607	133,607	133,607	133,560	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	472.18	472.18	100.0%	
45848	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN JARDIN DE NIOS "LUIS DONALDO COLOSIQ MURRIETA" 280JN0875V	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3875-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	141,019	141,019	141,019	118,918	84.3%	0	0	METRO CUADRADO	490.35	490.35	100.0%	LOCALIDAD FRACC. SANTA ELENA
45849	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION" 280JN1028Z	3-ALTAMIRA	EL EDÉN	RURAL	08-3872-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	114,724	114,724	114,724	114,696	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	403.69	403.69	100.0%	
45890	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS" 280PR1643B	3-ALTAMIRA	EL REPECHO	RURAL	08-3870-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	125,893	125,893	125,893	125,893	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	315.53	315.53	100.0%	
45891	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y BANQUETA EN ESC. PRIMARIA "AMADO NERVO" 280PR1262V	3-ALTAMIRA	VUELTA DE LAS YEGUAS	RURAL	08-3863-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	106,001	106,001	106,001	105,974	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.80	200.80	100.0%	
45892	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "ANASTACIO VARGAS GARCIA" 280PR1483R	3-ALTAMIRA	CRUZ GRANDE (CRUZ DE LOS RIOS)	RURAL	08-3861-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	101,635	101,635	101,635	98,207	96.6%	0	0	METRO CUADRADO	252.70	252.70	100.0%	METAS: 945 METROS CUADRADO
45893	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA" 280PR2189H	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3877-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	125,066	125,066	125,066	125,066	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	212.76	212.76	100.0%	METAS: 1 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. BAWA
45894	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" 280PR1796E	3-ALTAMIRA	SANTA JUANA	RURAL	08-3867-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	103,175	103,175	103,175	103,149	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	331.99	331.99	100.0%	
45895	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "SERVANDO CANALES" 280PR1025P	3-ALTAMIRA	CHAPOPOTE	RURAL	08-3871-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	93,447	93,447	93,447	93,433	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	202.33	202.33	100.0%	
45896	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "JUSTO SIERRA" 280JN0699K	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3879-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	116,200	116,200	116,200	107,168	92.2%	0	0	METRO CUADRADO	227.09	227.09	100.0%	METAS: 143 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. DR. LEON F. GUAL
45897	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PISO DE VITROPISO EN ESC. PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" 280PR1268R	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3874-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	127,938	127,938	127,938	127,832	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	250.24	250.24	100.0%	LOCALIDAD EJ. VEGA DE ESTEROS
45898	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESC. PRIMARIA "ING. ALEJANDRO PRIETO GUINTERO" 280PR2407F	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3866-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32,277	32,277	32,277	32,277	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CARRILLO PUERTO, METAS SALIDAS
45899	SUM. Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALV. EN ESC. PRIMARIA "VIRGLIO G. MATOS AGUIRRE" 280PR2319P	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4058-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	71,046	71,046	71,046	71,045	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	130.00	130.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA
45890	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VITROPISO EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N. 85 280CT0069S	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3876-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	104,668	104,668	104,668	98,848	94.4%	0	0	METRO CUADRADO	497.15	497.15	100.0%	LOCALIDAD COL. SANTA ELENA
45967	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN E INST. ELÉCTRICA EN ESC. PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" 280PR0308V	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	08-4054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	50,974	50,974	50,974	50,974	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	95.00	95.00	100.0%	METAS: 5 SALIDAS, LOCALIDAD EJ. FRANEDES GUERRERO
45968	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" 280PR0253P	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	08-4052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	176,462	176,462	176,462	176,462	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,997.70	2,997.70	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45969	80UM. Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, PINTURA Y MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIOS "TENDON" 280JN0497K	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALVADOR	RURAL	08-4055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,124	48,124	48,124	48,124	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	METAS: 3 METROS CUADRADO, 40 METRO LINEAL
46015	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" 280PR0225J	6-BUSTAMANTE	FELIPE ÁNGELES (EL GAVILAN)	RURAL	08-3916-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	113,079	113,079	113,079	106,116	93.8%	0	0	METRO CUADRADO	270.72	270.72	100.0%	
46016	REHABILITACIÓN DE INST. HIDRÁULICA (MUEBLES), PISO DE VITRO PISO Y CANCELERIA EN JARDIN DE NIOS "MARIA RAZA DE JUAREZ" 280JN0293Q	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	08-3915-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	169,264	169,264	169,264	169,264	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%	
46017	SUM. E INSTALACIÓN DE SISTEMA CON BOMBA, MUEBLES SANITARIOS, PINTURA EN ESC. T.Y. SECUNDARIA "MANUEL ANTONIO GONZALEZ" 280TV0114D	6-BUSTAMANTE	EL AGUACATE	RURAL	08-3918-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	115,760	115,760	115,760	108,504	93.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
46018	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES SANIT.), PUERTAS, PISO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN JARDIN DE NIOS "FEDERICO FROEBEL" 280JN0484E	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3787-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	114,612	114,612	114,612	114,612	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	
46019	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES SANITARIOS Y HERRAJES) Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "EMILIO PORTES DE L." 280PR1222T	7-CAMARGO	CAMARGO (ESTRADERO)	RURAL	08-3786-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	114,685	114,685	114,685	114,685	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	
46020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "OLIVA RAMIREZ" 280JN0096Q	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	08-3785-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	111,944	111,944	111,944	110,339	98.6%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	
46021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "AMADO NERVO" 280PR0705Q	8-CASAS	CASAS	URBANO	08-3797-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	57,744	57,744	57,744	57,720	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	753.65	753.65	100.0%	LOCALIDAD EJ. LA LAJILLA
46022	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "GABRIEL RAMOS MILLAN" 280PR1480H	8-CASAS	EL AMPARO	RURAL	08-3795-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	11,325	11,325	11,325	11,323	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	140.19	140.19	100.0%	
46023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "PRAXEDIS BALBOA GOJON" 280PR2209H	8-CASAS	PRAXEDIS BALBOA	RURAL	08-3796-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32,031	32,031	32,031	32,027	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	507.58	507.58	100.0%	
46024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. PRIMARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS" 280PR1515C	8-CASAS	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	08-3794-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	98,194	98,194	98,194	91,174	92.9%	0	0	METRO CUADRADO	30.84	30.84	100.0%	METAS: 35 METROS CUADRADO, 69 METRO CUADRADO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
46025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" 28DPR1483E	8-CASAS	SAN FRANCISCO (ESTACIÓN SAN FRANCISCO)	RURAL	08-3793-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	45,265	45,265	45,265	45,265	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	20.50	20.50	100.0%	METAS: 400 METROS CUADRADO
46026	INSTALACION DE ALIMENTACION ELCTRICA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. FID. "BERAPO VENEZAS" 28DPR158E1	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-4405-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	170,150	170,150	170,150	170,150	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL
46027	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y PISO EN JARDIN DE NIOS "BERTHIA DEL AVELLANO" 28DIN024E	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3922-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	117,031	117,031	117,031	117,030	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	141.90	141.90	100.0%	METAS: 813 METROS CUADRADO, 30 METRO CUADRADO, LOCALIDAD COL. DEL MAESTRO
46028	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "MARIA MONTESSORI" 28DIN037E	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3923-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	84,779	84,779	84,779	84,779	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	55.00	55.00	100.0%	METAS: 1 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. ARBOLEADAS
46029	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "ALIANZA OBRERA CAMPESINA" 28DPR094P	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3925-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	125,711	125,711	125,711	125,711	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	440.00	440.00	100.0%	LOCALIDAD COL. REVOLUCION VERDE
46030	REHABILITACION DE INSTL. ELCTRICA EN ESC. PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA" 28DPR169E	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3920-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	244,939	244,939	244,939	244,939	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. HERMENEGILDO GALEANA
46031	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIOS "BENITO JUAREZ" 28DIN0109C	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3921-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	125,184	125,184	125,184	125,184	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,908.37	1,908.37	100.0%	LOCALIDAD COL. FELIPE CARRILLO PUERTO
46032	SUM. Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIOS "PROFRA. Y LIC. OFELIA ARCOS RIVERO" 28DIN0144A	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3924-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	49,309	49,309	49,309	49,309	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	102.25	102.25	100.0%	LOCALIDAD COL. PORTICOS DE MIRAMAR
45992	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 28DPR020H	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	08-3760-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	277,044	277,044	277,044	277,044	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	487.43	487.43	100.0%	
45993	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) Y PISO DE VITROPISO EN ESC. SECUNDARIA GENERAL "JUAN JOSE DE LA GARZA" 28DSE9012A	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	08-3759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	113,195	113,195	113,195	111,766	98.7%	0	0	PIEZA	18.00	18.00	100.0%	
45994	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y MUEBLES SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA "FRATERNIDAD CAMPESINA" 28DPR186H	11-GÓMEZ FARÍAS	BENITO JUÁREZ (LA RIBERA)	RURAL	08-3968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	225,696	225,696	225,696	225,696	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	345.87	345.87	100.0%	METAS: 1 METROS CUADRADO, 7 PIEZAS
45995	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA, INSTL. ELCTRICA EN ESC. T.V. SECUNDARIA "PROFR. DOMINGO APOLINAR ALARCON GARCIA" 28DIN024E	11-GÓMEZ FARÍAS	SEISCIENTOS UNO (POBLADO SEISCIENTOS UNO)	RURAL	08-3969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	92,894	92,894	92,894	92,894	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	46.31	46.31	100.0%	METAS: 798 METROS CUADRADO, 3 PIEZAS
45996	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y APLANADOS EN ESC.PRIMARIA "PROFR. NORBERTO URREGAS" 28DPR178Y	11-GÓMEZ FARÍAS	CINCO DE MAYO (EL BARROTE)	RURAL	08-3966-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	50,477	50,477	50,477	50,477	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	840.60	840.60	100.0%	METAS: 5 METROS CUADRADO
45997	REHABILITACION DE CANCELERIA EN JARDIN DE NIOS "CARLOTA REYNA DE MOTEMAYOR" 28DIN0113H	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	08-3997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	112,767	112,767	112,767	112,767	100.0%	0	0	PIEZA	9.00	9.00	100.0%	
45998	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESC. TELESECUNDARIA "NIOS HERODES DE CHAPULTEPEC" 28DITV082J	12-GONZÁLEZ	SAN ANTONIO RAYÓN	RURAL	08-3995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	98,574	98,574	98,574	98,574	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	
45999	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y COMPLEMENTO DE INSTALACION ELCTRICA EN ESC. PRIM. "NIOS HERODES" 28DPR117X	12-GONZÁLEZ	TORREÓN DE CAÑAS	RURAL	08-3994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	110,649	110,649	110,649	86,663	78.3%	0	0	METRO CUADRADO	156.80	156.80	100.0%	
45700	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "PLAN DE AYALA" 28DPR1176Y	12-GONZÁLEZ	LÓPEZ RAYÓN	RURAL	08-3992-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	110,842	110,842	110,842	110,841	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
45701	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA, PISO DE VITRO PISO Y 20.00 Y COMPLEMENTO DE INSTALACION HIDRAULICA EN ESC. PRIM. "LA CORREGIDORA" 28DPR1891A	12-GONZÁLEZ	EL ROSILLO	RURAL	08-3998-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	106,065	106,065	106,065	99,670	94.0%	0	0	METRO CUADRADO	59.37	59.37	100.0%	
45702	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "LIC. EMILIO PORTES DEL" 28DPR020D	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	08-3996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	106,776	106,776	106,776	106,776	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	820.28	820.28	100.0%	LOCALIDAD VILLA MANUEL
45703	REHABILITACION DE PINTURA EN SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EN ESC. PRIM. "MELCHOR OCAMPO" 28DPR0317Z	13-G. Eacute;MEZ	SANTA ROSA	RURAL	08-3601-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32,081	32,081	32,081	31,843	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	70.00	70.00	100.0%	
45704	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN AULA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIOS "EL VIRAJE JIMENEZ VILLAFUERTE"	13-G. Eacute;MEZ	EL CERRITO NUEVO	RURAL	08-3605-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	97,300	97,300	97,300	96,089	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	368.88	368.88	100.0%	
45705	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "ALVARO OBREGON" 28DPR1702A	13-G. Eacute;MEZ	ESFUERZO DEL CAMPESINO	RURAL	08-3602-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	55,773	55,773	55,773	55,757	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	237.00	237.00	100.0%	
45706	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. TVSECUNDARIA "PROFR. RUBEN MALDONADO ZURITA" 28DITV011V	13-G. Eacute;MEZ	VIENTO LIBRE	RURAL	08-3603-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	42,043	42,043	42,043	42,043	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	610.92	610.92	100.0%	
45707	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIOS "MARISITA BAZA DE JUAREZ" 28DIN055T	13-G. Eacute;MEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	08-3604-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	24,474	24,474	24,474	23,975	98.0%	0	0	METRO CUADRADO	336.03	336.03	100.0%	
45708	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "LEONCIO LEAL" 28DPR1172N	14-QUERREIRO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-3774-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	157,264	157,264	157,264	157,264	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	480.00	480.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45709	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITROPISO EN ESC. SECUNDARIA "OSCAR GONZALEZ BLACKALLER" 28DSE024F	14-QUERREIRO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	08-3773-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	132,327	132,327	132,327	132,327	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	330.46	330.46	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45710	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE PISO DE VITRO PISO EN ESC. TVSECUNDARIA "MANUEL CAVAZOS LERMA" 28DITV0162N	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	LUCIO BLANCO	RURAL	08-3776-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	94,188	94,188	94,188	93,916	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	
45711	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. TVSECUNDARIA "PROFR. ROGELIO CRUZ IBARRA" 28DITV0276P	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VENECIA	RURAL	08-3778-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	100,473	100,473	100,473	100,473	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	138.00	138.00	100.0%	
45712	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITROPISO EN JARDIN DE NIOS "IRMA SARABIA RAMIREZ" 28DIN0695J	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-3777-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	109,454	109,454	109,454	104,103	95.1%	0	0	METRO CUADRADO	110.00	110.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO SAN MIGUEL
45713	REHABILITACION DE INSTALACION ELCTRICA Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "LEONA VICARIO" 28DPR0248N	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	VALADECES	RURAL	08-3779-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	173,706	173,706	173,706	173,637	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	85.00	85.00	100.0%	
45714	REHABILITACION DE CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. TVSECUNDARIA "GABINO BARRERA" 28DITV0190Q	16-HIDALGO	CRUZ Y CRUZ	RURAL	08-3609-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	136,123	136,123	136,123	124,425	91.4%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	METAS: 204 METROS CUADRADO
45715	REHABILITACION DE INSTALACION ELCTRICA EN JARDIN DE NIOS "GUADALUPE VICTORIA" 28DIN0238E	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-3611-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	59,190	59,190	59,190	59,190	100.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	METAS: OTROS
45716	REHABILITACION DE INSTALACION ELCTRICA, PISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR0347J	16-HIDALGO	INDEPENDENCIA	RURAL	08-3613-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	140,653	140,653	140,653	140,653	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	METAS: 262 METROS CUADRADO, 384 METRO CUADRADO
45717	REHABILITACION DE PLAFON Y PINTURA EN ESC. PRIM. "FRANCISCO SÁNCHEZ" 28DPR0359H	16-HIDALGO	EX-HACIENDA DE LA MESA (HACIENDA LA MESA)	RURAL	08-3608-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,162	48,162	48,162	47,273	98.2%	0	0	METRO CUADRADO	175.56	175.56	100.0%	
45718	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION DE VITROPISO EN ESC. TVSECUNDARIA "JOSE MARTÍ" 28DITV008E2	16-HIDALGO	MARROQUÍN	RURAL	08-3606-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	104,283	104,283	104,283	89,469	85.8%	0	0	PIEZA	9.00	9.00	100.0%	METAS: 69 METROS CUADRADO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance % 8/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45719	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION DE VITROPROSO EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" 280JN0558H	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-3607-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	51,481	51,481	51,481	46,333	90.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	METAS: 92 PIEZAS. LOCALIDAD E.J. FRANCISCO I. MADERO
45720	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TVESECUNDARIA "RAFAEL BENAVIDES" 280TV0121N	16-HIDALGO	SAN FRANCISCO	RURAL	08-3612-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	43,347	43,347	43,347	43,347	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
45721	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 280PR0336J	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-3610-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	139,286	139,286	139,286	139,286	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	50.00	50.00	100.0%	
45722	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. PRIMARIA "PABLO GALEANA" 280PR0379N	17-JAUMAVE	MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO)	RURAL	08-3628-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	87,331	87,331	87,331	86,673	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	
45723	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA" 280JN0273C	17-JAUMAVE	MATÍAS GARCIA (LA HACIENDA)	RURAL	08-3627-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	41,352	41,352	41,352	41,352	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	220.00	220.00	100.0%	
45724	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) EN ESC. T.V. SECUNDARIA "DAVID ALFARO SQUIEROS" 280TV0067	17-JAUMAVE	MATÍAS GARCÍA (LA HACIENDA)	RURAL	08-3626-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	236,668	236,668	236,668	229,170	96.8%	0	0	METRO CUADRADO	230.00	230.00	100.0%	METAS: 10 SALIDAS
45725	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. T.V. SECUNDARIA "ESCUDO NACIONAL" 280TV0066U	17-JAUMAVE	PADRÓN Y JUÁREZ (LA PUENTE)	RURAL	08-3625-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	155,223	155,223	155,223	154,666	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	920.00	920.00	100.0%	METAS: 225 METROS CUADRADO
45726	REHABILITACIÓN DE MUROS EN JARDIN DE NIÑOS "CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO"	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	08-3758-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	8,479	8,479	8,479	8,479	100.0%	0	0	METROLINEAL	9.64	9.64	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45727	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "JESUS SILVA VALDES"	18-JIMÉNEZ	NUÉVA ERA	RURAL	08-3756-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	35,889	35,889	35,889	35,889	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	353.46	353.46	100.0%	
45728	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EN ESC. PRIM. "IGNACIO ZARAGOZA"	18-JIMÉNEZ	EL ENCINAL	RURAL	08-3754-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	87,676	87,676	87,676	87,676	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.71	900.71	100.0%	
45729	SUMINISTRO Y APLICACION Y CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO DE ESC. TVESECUNDARIA "PROFR. JERGES RODRIGUEZ ZARATE"	18-JIMÉNEZ	LA LIBERTAD CAMPESINA	RURAL	08-3755-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	57,522	57,522	57,522	57,522	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	390.96	390.96	100.0%	
45730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "LUZ OLIVEROS SARMINA"	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	08-3757-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	217,823	217,823	217,823	217,823	100.0%	0	0	PIEZA	16.00	16.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. IGNACIO ALLENDE
45731	REHABILITACIÓN DE CANCELERIA Y PUERTAS EN ALBERGUE ESCOLAR "JOSE MEZA ROCHA" 28TAR0040	19-LLERA	LA MORITA	RURAL	08-3620-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	64,784	64,784	64,784	64,784	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	17.45	17.45	100.0%	
45732	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA DE 3 AULAS Y SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "CUAUHTEMOC" 280PR0969Z	19-LLERA	ADOLFO RUÍZ CORTINES	RURAL	08-3614-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	69,586	69,586	69,586	67,372	96.8%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
45733	REHABILITACIÓN DE INSTALACION HIDRAULICA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" 280PR0422K	19-LLERA	EL PRADO	RURAL	08-3618-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	16,739	16,739	16,739	16,739	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
45734	REHABILITACIÓN DE INSTALACION HIDRAULICA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "ROSALBA ZAPATA CANO" 280JN0728T	19-LLERA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	08-3622-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	46,542	46,542	46,542	46,536	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
45735	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" 280PR0432R	19-LLERA	VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA)	RURAL	08-3624-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	17,492	17,492	17,492	17,306	98.9%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
45736	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO" 280PR0949W	19-LLERA	PRIMERO DE ABRIL	RURAL	08-3616-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	35,557	35,557	35,557	35,557	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	597.08	597.08	100.0%	
45737	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "PROFR. FELIPE DE JESUS MARTINEZ CHAPA" 280PR0187U	19-LLERA	SANTA INÉS	RURAL	08-3615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	38,568	38,568	38,568	38,540	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	176.85	176.85	100.0%	
45738	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "LA CORREGIDORA" 280PR041TL	19-LLERA	PORVENIR DEL CAMPESINO (LA PURISIMA)	RURAL	08-3619-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	220,777	220,777	220,777	219,814	99.6%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
45747	REHABILITACIÓN DE INST. ELECTRICA, SUB-ESTACION ELECTRICA, MUEBLES SANITARIOS Y PINTURA EN ESC. TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ" 280TV0064Y	20-MANERO	VILLA MANERO	URBANO	08-3665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	265,817	265,817	265,817	260,286	97.9%	0	0	METRO CUADRADO	20.00	20.00	100.0%	METAS: 1 SUBESTACION, 11 SANITARIOS, 150 SALIDAS. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45748	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN E INST. ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "LA CORREGIDORA" 280PR0533C	21-EL MANTE	LA VEGA (LA PEPA)	RURAL	08-4031-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	71,936	71,936	71,936	71,936	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	222.59	222.59	100.0%	METAS: 12 SALIDAS
45749	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "AMADO NERVO" 280TV0062H	21-EL MANTE	LA MORA	RURAL	08-4048-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	86,278	86,278	86,278	86,278	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	336.96	336.96	100.0%	
45750	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" 280PR0518X	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	08-4042-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	121,415	121,415	121,415	121,415	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	450.00	100.0%	
45751	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" 280PR0501X	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-4041-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	58,624	58,624	58,624	58,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	226.72	226.72	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
45752	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y CONST. DE CERCO DE MALLA OCOLONIA EN JARDIN DE NIÑOS "INDEPENDENCIA DE MEXICO" 280JN0762D	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-4037-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	69,669	69,669	69,669	69,669	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	104.00	104.00	100.0%	METAS: 50 METROS LINEAL, LOCALIDAD COL. UNION BUROCRATICA II Y III
45753	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" 280TV0044A	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	08-4047-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	167,040	167,040	167,040	167,040	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	264.60	264.60	100.0%	METAS: 1 METROS CUADRADO
45754	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "LAURO AGUIRRE" (IGNACIO ALLENDE) 280PR0419G	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	08-4039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	137,322	137,322	137,322	137,322	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	312.00	312.00	100.0%	METAS: 900 METROS CUADRADO
45755	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PISO EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" 280PR1599D	21-EL MANTE	EL TRUNFO NÚMERO UNO	RURAL	08-4044-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	96,178	96,178	96,178	96,178	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	268.64	268.64	100.0%	METAS: 24 METROS CUADRADO
45756	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y VITRO PISO EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "PROFR. JUAN QUIROZ ESPINAL" 280TV0231T	21-EL MANTE	DIEGOCHO DE MARZO	RURAL	08-4050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	105,762	105,762	105,762	105,762	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	199.68	199.68	100.0%	
45757	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, CONST. DE BANQUETAS Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA" 280JN0397L	21-EL MANTE	TANTOYUGUITA	RURAL	08-4034-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	83,237	83,237	83,237	82,697	75.3%	0	0	METRO CUADRADO	162.96	162.96	100.0%	
45758	REHABILITACIÓN DE INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. PRIMARIA "GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO" 280PR0240B	21-EL MANTE	LAS ANIMAS	RURAL	08-4038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	171,177	171,177	171,177	171,177	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	[225 SALIDAS]
45759	REHABILITACIÓN DE INST. ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "MARGARITA MUÑOZ DE JUÁREZ" 280PR0500Y	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-4040-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	93,832	93,832	93,832	93,832	100.0%	0	0	OTROS	135.00	135.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AZUCARERA
45760	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. PRIMARIA "LUIS PUEBLA Y CUADRA" 280PR2177D	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-4045-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	111,382	111,382	111,382	111,382	100.0%	0	0	OTROS	108.00	108.00	100.0%	[80 SALIDAS], LOCALIDAD COL. OBRERA 1
45761	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) Y CONST. DE BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS "GRAL. MANUEL GONZALEZ" 280JN0464H	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-4035-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	141,047	141,047	141,047	141,047	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	[8 METROS CUADRADO], LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS
45762	SUM. Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "NIOS HERODES" 280PR0822J	21-EL MANTE	CHAPULTEPEC	RURAL	08-4043-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	115,289	115,289	115,289	115,289	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	936.00	936.00	100.0%	METAS: 220 METROS CUADRADO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45783	SUM Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO, TIRACO, VITRO PISO Y BANQUETAS EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "JAMIE NUNO" 280TV0599F	21-EL MANTE	CAMOTERO NUMERO DOS	RURAL	08-4049-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	94,599	94,599	94,599	94,599	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21.52	21.52	100.0%	
45784	SUM Y COLOCACION DE HERRERIA Y CANCELERIA DE ALUMINO EN ESC. ESC. SECUNDARIA GENERAL PARA TRABAJADORES "LUIS G. URBINA" 280SN0016E	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-4046-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	111,385	111,385	111,385	111,385	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	47.59	47.59	100.0%	METAS: 27 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. MIGUEL ALEMAN
45785	SUMINISTRO Y APLIC. DE PINTURA, CONST. DE BANQUETA Y SUM. E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIOS "IGNACIO ZARAGOZA" 280JUN045SL	21-EL MANTE	CINCO DE MAYO	RURAL	08-4036-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	107,795	107,795	107,795	107,795	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	561.00	561.00	100.0%	METAS: 41 METROS CUADRADO
45786	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIOS "20 DE NOVIEMBRE DE 1910" 280JUN029BJ	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-4033-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	59,147	59,147	59,147	59,147	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	788.00	788.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MODERNA
45787	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL 28AD09M1U	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	97,418	97,418	97,418	97,418	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45788	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO J. MUJICA" 280PR0565F	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	117,392	117,392	117,392	109,431	93.2%	0	0	METRO CUADRADO	432.00	432.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. LUCIO BLANCO
45789	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA " FRANCISCO SARABIA" 280PR05M5E	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4058-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	121,082	121,082	121,082	121,082	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	446.42	446.42	100.0%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
45790	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "JESUS ROBERTO GUERRA" 280PR05H1E	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	123,954	123,954	123,954	120,884	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	450.00	100.0%	LOCALIDAD COL. POPULAR
45791	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "MIGUEL SAENZ GONZALEZ" 280JUN028U	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	110,415	110,415	110,415	110,415	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	399.60	399.60	100.0%	LOCALIDAD COL. JARDIN
45792	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "TERRA LIBERTAD" 280TV04V1T	22-MATAMOROS	LAGUNA HONDA	RURAL	08-4059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	92,572	92,572	92,572	84,664	91.5%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	METAS: 400 METROS CUADRADO
45793	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "FRONTIERZO" 280JUN036U	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	107,550	107,550	107,550	107,550	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45794	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA " BENITO JUAREZ" 280PR075M	22-MATAMOROS	LA VENADA	RURAL	08-4052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	71,171	71,171	71,171	71,171	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	METAS: 260 METROS CUADRADO
45795	REHABILITACION DE INST. ELECTRICA Y CANCELERIA DE ALUMINO EN ESC. PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" 280PR059BA	22-MATAMOROS	GUADALUPE	RURAL	08-4061-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	136,500	136,500	136,500	136,106	99.7%	0	0	OTROS	36.00	36.00	100.0%	[32 METRO CUADRADO]
45796	REHABILITACION DE INST. ELECTRICA Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA " FRANCISCO L. MADERO" 280PR0871U	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	51,334	51,334	51,334	48,308	94.1%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	[240 METROS CUADRADO] , LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45797	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA-SANITARIA, PISO DE CONCRETO Y PINTURA EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "ARTUCIO L. CONSTITUCIONAL" 280TV0038Q	22-MATAMOROS	SANTA ADELAIDA	RURAL	08-4058-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	85,156	85,156	85,156	84,808	99.6%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	METAS: OTROS
45798	SUM Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO, LOSA Y PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "CAMARA NACIONAL DE COMERCIO" 280JUN045M	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4075-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	110,618	110,618	110,618	110,492	99.9%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BUENA VISTA
45799	SUM COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIOS "ELVA RANGEL DE LA FUENTE" 280JUN09T1	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4077-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	122,139	122,139	122,139	122,139	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45800	SUM Y APLICACION DE PINTURA, APLANADOS Y PISO DE VITRO PISO EN ESC. PRIMARIA " ALBERTO CARRERA TORRES" 280PR072V	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	46,206	46,206	46,206	46,206	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	51.84	51.84	100.0%	LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE NTE.
45801	SUM Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA " GUADALUPE CAVAZOS DE GONZALEZ" 280PR0278B	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4073-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	138,892	138,892	138,892	138,892	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,310.00	2,310.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45802	SUM Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA " CRUZ LINO MARQUEZ" 280PR0230N	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	154,145	154,145	154,145	154,145	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,590.00	2,590.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
45803	SUM Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA " MEXICO AGRARIO" 280PR060TQ	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	74,245	74,245	74,245	74,245	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. MEXICO AGRARIO
45804	SUM Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 280PR048E7	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	120,110	120,110	120,110	120,110	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,004.00	2,004.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45805	SUM Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA "MEXICO" 280PR038EY 280PR021T6	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	120,110	120,110	120,110	120,110	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,004.00	2,004.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45806	SUM Y APLICACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIOS "LUCIO BLANCO FUENTES" 280JUN070T2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,743	48,743	48,743	48,743	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	736.00	736.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUCIO BLANCO
45807	SUM Y APLICACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIOS "MAGDA G. DE ARGUELLES" 280JUN0816G	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32,726	32,726	32,726	32,726	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
45808	SUM Y APLICACION DE PINTURA, PISO DE CONCRETO Y MALLA CICLONICA EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "LUIS PASTEUR" 280TV06M4Z	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4071-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	98,479	98,479	98,479	98,478	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. LA TIERRITA
45809	SUM Y APLICACION DE PINTURA Y PUERTAS EN ESC. PRIMARIA "LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA" 280PR023E 280PR02	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	104,372	104,372	104,372	104,372	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,078.00	1,078.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA
45890	SUM Y COLOCACION DE AZULEJO E INSTALACION HIDRAULICA EN JARDIN DE NIOS "ALFONSO GUEVARA CASANOVA" 280JUN0236Z	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4074-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	74,331	74,331	74,331	55,604	74.8%	0	0	METRO CUADRADO	63.00	63.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. 20 DE NOVIEMBRE
45891	SUM Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO EN ESC. PRIMARIA "JOSE DELGADO" 280PR059E2	22-MATAMOROS	EL EBANITO	RURAL	08-4050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	94,883	94,883	94,883	94,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	42.00	42.00	100.0%	
45892	SUM Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO, LOSA DE CONCRETO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS" 280PR0171E	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	103,490	103,490	103,490	103,487	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS GRANJAS
45893	SUM Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO (PUERTAS), LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA " NUEVO AMANECER" 280PR0227N 280PR0432E	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4057-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	109,165	109,165	109,165	109,165	100.0%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SAN FERNANDO
45894	SUM Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO Y PUERTAS EN ESC. PRIMARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA" 280PR0454C	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4072-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	170,121	170,121	170,121	170,118	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45895	SUM Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO Y PUERTAS EN ESC. PRIMARIA "ALBERTO CARRERA TORRES" 280PR0591F	22-MATAMOROS	CINCO DE MAYO	RURAL	08-4056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	118,058	118,058	118,058	118,058	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	42.00	42.00	100.0%	METAS: 4 PIEZAS
45896	SUM Y COLOCACION DE CANCELERIA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TIRACO EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ" 280TV00467	22-MATAMOROS	EL MOQUETITO	RURAL	08-4057-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	124,979	124,979	124,979	120,092	96.1%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	METAS: 1 PIEZAS, 1 PIEZAS
45897	SUM Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIOS "CELESTINO ORTIZ CARDENAS" 280JUN0817H	22-MATAMOROS	EL LONGORENO	RURAL	08-4055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	185,720	185,720	185,720	185,720	100.0%	0	0	METRO LINEAL	237.00	237.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45798	SUM. Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIOS "DR. SERGIO RUIZ BARRAGAN" 28DJN1919Z	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4078-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	126,320	126,320	126,320	126,320	100.0%	0	0	METROLINEAL	157.00	157.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. VALLE CASA BLANCA 2
45799	SUM. Y COLOCACION DE HERRETERIA Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JUAN DE LA BARBERA" 28DPR02077	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	112,126	112,126	112,126	112,124	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	90.00	90.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMAUJAPAS
45800	SUM. Y COLOCACION DE LAMPARAS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "NIOS HERODES" 28DPR0623H	22-MATAMOROS	SAN ANDRÉS	RURAL	08-4063-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	25,083	25,083	25,083	25,083	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	METAS: 200 METROS CUADRADO
45801	SUM. Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA "AGATITO GONZALEZ CAVAZOS" 28DPR2444J	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4064-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	171,549	171,549	171,549	156,671	91.3%	0	0	METROLINEAL	396.00	396.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45802	SUM. Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. TELESECUNDARIA "MARIANO MATAMOROS" 28DTPV126	22-MATAMOROS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	08-4070-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	140,422	140,422	140,422	137,063	97.6%	0	0	METROLINEAL	325.00	325.00	100.0%	
45803	SUM. Y COLOCACION DE PUERTAS Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "CLUB 20-30" 28DJN0168R	22-MATAMOROS	RAMÍREZ	URBANO	08-4094-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	153,106	153,106	153,106	139,753	91.3%	0	0	METRO CUADRADO	360.00	360.00	100.0%	
45804	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. GENERAL ALVARO OBREGON	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-4246-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	92,311	92,311	92,311	92,311	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,940.00	1,940.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. EL CAPOTE
45805	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "LA CORREGIDORA" 28DPR0560M	23-MÉNDEZ	EL LOBO	RURAL	08-3835-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	132,623	132,623	132,623	132,623	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	192.03	192.03	100.0%	
45806	REHABILITACION DE MURO DE BLOQUE Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 28DPR1170W	23-MÉNDEZ	COMAS ALTAS	RURAL	08-3836-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	64,961	64,961	64,961	64,954	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	22.80	22.80	100.0%	
45907	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) EN JARDIN DE NIOS "CARMELO SERDAN" 28DJN16433N	24-MIER	MIER	URBANO	08-3775-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	47,654	47,654	47,654	46,872	98.4%	0	0	METRO CUADRADO	195.00	195.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALIJADRES
45808	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITROPISO EN ESC. PRIMARIA "CLUB DE LEONES N. 1" 28DPR0644J	24-MIER	MIER	URBANO	08-3771-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	68,693	68,693	68,693	67,149	97.8%	0	0	METRO CUADRADO	156.00	156.00	100.0%	
45809	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" 28DPR1936P	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	08-3765-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	126,184	126,184	126,184	126,184	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	860.90	860.90	100.0%	LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO
45810	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE PISO DE VITROPISO EN ESC. PRIM. "FRANCISCO NICODEMO" 28DPR0643H	25-MIGUEL ALEMÁN	TRES PALMAS	RURAL	08-3762-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	53,544	53,544	53,544	53,544	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	65.85	65.85	100.0%	METAS: 50 METROS CUADRADO
45811	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE 3 BAMPAS EN JARDIN DE NIOS "DIODORO GUERRA AGUIJOSA" 28DJN 6336Y	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	08-3761-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	128,455	128,455	128,455	128,455	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	244.00	244.00	100.0%	METAS: 3 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. SABINITOS
45812	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 28DPR0665G	25-MIGUEL ALEMÁN	EL SAUTRILLO	RURAL	08-3763-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	59,813	59,813	59,813	59,813	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	134.02	134.02	100.0%	METAS: 97 METROS CUADRADO
45813	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "AMALIA G. DE CASTILLO LEDON" 28DJN0070H	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-3822-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	172,089	172,089	172,089	160,169	93.1%	0	0	METRO CUADRADO	310.20	310.20	100.0%	
45814	REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO EN JARDIN DE NIOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 28DJN1764Q	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	08-3823-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	89,912	89,912	89,912	89,912	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	55.40	55.40	100.0%	
45815	REHABILITACION DE CABLEADO, MAMPARAS Y PUERTAS EN JARDIN DE NIOS "PARQUE INFANTIL" 28DJN0271E	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3896-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	46,880	46,880	46,880	46,875	100.0%	0	0	METROLINEAL	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MIRADOR
45816	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "CLUB ROTARIO DEL NUEVO LAREDO REFORMA" 28DJN0068T	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3893-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	106,678	106,678	106,678	106,678	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	397.50	397.50	100.0%	LOCALIDAD COL. DEL MAESTRO
45817	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, INSTAL. ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N. 32 "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" 28DPR0533J	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3905-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	157,588	157,588	157,588	157,587	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	METAS: [60 SALIDAS] [160 PIEZAS] LOCALIDAD COL. VIVEROS
45818	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA, PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "FUNDADORES" 28DJN0052K	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3883-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	76,910	76,910	76,910	76,681	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	METAS: 233 METROS CUADRADO, 27 METRO CUADRADO, LOCALIDAD COL. INFONAVIT
45819	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE BARRA EN ESC. PRIMARIA "SIMON BOLIVAR" 28DPR0735Q	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3888-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	112,830	112,830	112,830	112,830	100.0%	0	0	METROLINEAL	214.50	214.50	100.0%	METAS: 30 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. SAN RAFAEL
45820	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "GUILLERMO PUENTE GONZALEZ" 28DJN0891E	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3885-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	125,861	125,861	125,861	125,789	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	441.00	441.00	100.0%	METAS: 36 METROS CUADRADO, LOCALIDAD FRACC. EL CAMPANARIO
45821	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PISO DE VITROPISO EN JARDIN DE NIOS "PROFRA. Y LIC. HERMA CONCEPCION ROCHA" 28DJN0871Y	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3884-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	113,606	113,606	113,606	113,606	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	252.00	252.00	100.0%	METAS: 144 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. RESERVAS TERRITORIALES
45822	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SUB-ESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIOS ROSAURA ZAPATA 28DJN0029R	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3914-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	321,933	321,933	321,933	314,478	97.7%	0	0	METRO CUADRADO	336.00	336.00	100.0%	METAS: [1 SUBESTACION], LOCALIDAD COL. GUERRERO
45823	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA (MUEBLES), PISO DE VITROPISO Y AZULEJO EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL F. MARTINEZ" 28DPR0486T	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3895-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	56,100	56,100	56,100	55,135	98.3%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%	METAS: [24 METROS CUADRADOS] [146 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD ZONA CENTRO
45824	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA (MUEBLES), PISO DE VITRO PISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" 28DPR2491L	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3899-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	89,391	89,391	89,391	89,391	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%	METAS: [34 METROS CUADRADOS] [80 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE
45825	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA (MUEBLES) PISO DE VITROPISO Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "MAGDA POLAN DE TOPETE" 28DJN1915S	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3892-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	44,485	44,485	44,485	44,485	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%	METAS: [47 METROS CUADRADOS] [21 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD FRACC. OJO CALIENTE
45826	REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA (MUEBLES), PUERTAS, PISO DE VITROPISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" 28DPR2226L	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3898-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	115,045	115,045	115,045	114,503	99.5%	0	0	PIEZA	11.00	11.00	100.0%	METAS: [3 PIEZAS] [36 METROS CUADRADOS] [180 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
45827	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "CARMEN U. RENDON" CLAVE 28DPR0672Q	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-4247-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	199,595	199,595	199,595	196,570	98.5%	0	0	METROLINEAL	1,485.10	1,485.10	100.0%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
45828	REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, PUERTAS Y PISO DE VITROPISO EN ESC. PRIMARIA "JOSE MA. MORELOS" 28DPR1373Z	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3889-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	61,798	61,798	61,798	60,851	98.5%	0	0	METRO CUADRADO	11.00	11.00	100.0%	METAS: 3 PIEZAS, 36 PIEZAS, LOCALIDAD COL. PALACIOS
45829	REHABILITACION DE INSTL. HIDRAULICA (MUEBLES), PINTURA, INST. ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. PRIMARIA "REGINALDO ELIZONDO GARZA" 28DPR2393T	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3901-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	91,695	91,695	91,695	91,687	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%	METAS: [80 METROS CUADRADOS] [130 SALIDAS] [25 PIEZAS] LOCALIDAD COL. GRANJAS TREVINO
45830	REHABILITACION DE INSTL. HIDRAULICA (MUEBLES), PUERTAS, PISO DE VITRO PISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "PROFRA. MARTIN M. HERRERA N.2" 28DPR1616C	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3907-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	68,326	68,326	68,326	67,740	99.1%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%	METAS: [2 PIEZAS] [27 METROS CUADRADOS] [180 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. MATAMOROS
45831	REHABILITACION DE LOSA DE ENTREPISO (ENTORTADO) EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA EDUCACION 28ADG0904R	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3904-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	122,957	122,957	122,957	121,604	98.9%	0	0	METRO CUADRADO	888.00	888.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 3/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
45832	SUM. Y COLOCACION DE PINTURA, REHABILITACION DE INST. HIDRAULICA Y PISO DE VITROPSIS EN JARDIN DE NIOS PRIMARIA "JUSTA L. GARZA" 28DJN06148	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3890-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	49,316	49,316	49,316	49,316	100.0%	0	0	PIEZA	65.00	65.00	100.0%	METAS: 13 METROS CUADRADO, 24 METRO CUADRADO, LOCALIDAD COL. JARDIN
45833	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y CONST. DE TOMA DOMICILIARIA EN ESC. PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" 28DJN07185Z	28-NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	RURAL	08-3970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	54,246	54,246	54,246	54,246	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	681.00	681.00	100.0%	METAS: 1 TOMA DOMICILIARIA
45834	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "AMADO NERVO" 28DJN0576V	29-OCAMPO	LA MURALLA	RURAL	08-3850-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32,135	32,135	32,135	32,135	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	
45835	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" 28DJN0720J	29-OCAMPO	LIBRADO RIVERA (PROVIDENCIA)	RURAL	08-3852-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	188,684	188,684	188,684	188,684	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	332.50	332.50	100.0%	
45836	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "NICOLAS BRAVO" 28DJN0738V	29-OCAMPO	CHAMAL VIEJO	RURAL	08-3854-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	50,159	50,159	50,159	50,159	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	82.64	82.64	100.0%	
45837	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	08-3849-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	60,569	60,569	60,569	60,569	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	969.83	969.83	100.0%	
45839	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PISO DE AZULEJO E INSTALACION HIDRAULICA-SANITARIA EN ESC. PRIMARIA GENERAL "MANUEL AVILA CAMACHO" 28DJN0695ZJ	29-OCAMPO	MAGDALENO AGUILAR (MAGDALENO)	RURAL	08-3853-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	31,325	31,325	31,325	31,325	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	301.92	301.92	100.0%	
45861	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA Y PINTURA EN ESC. TERCUNDARIA "JUAN JOSE RUIZ SEPULVEDA" 28DJN0521Z	30-PADILLA	PLAN DE AYALA	RURAL	08-3768-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	152,776	152,776	152,776	152,775	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	221.42	221.42	100.0%	METAS: 3 PIEZAS, 544 METRO CUADRADO
45862	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "GONAZO ZARAGOZA" 28DJN0735L	30-PADILLA	CINCO DE MAYO	RURAL	08-3768-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	110,149	110,149	110,149	110,140	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	209.58	209.58	100.0%	METAS: 901 METROS CUADRADO
45863	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA (CABLEADO E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO" 28DJN0740X	30-PADILLA	EL TABLERO	RURAL	08-3767-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	82,627	82,627	82,627	82,627	100.0%	0	0	METRO LINEAL	327.60	327.60	100.0%	METAS: 71 METROS CUADRADO
45864	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIM. RURAL "LAZARO CARDENA DEL RIO" 28DJN0603B	30-PADILLA	LOS BRASILES	RURAL	08-3769-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	69,889	69,889	69,889	69,888	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	654.00	654.00	100.0%	METAS: 30 METROS CUADRADO
45865	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA MULTIPANEL EN JARDIN DE NIOS "ALICIA FERNANDEZ GONZALEZ" 28DJN0437W	30-PADILLA	CORPUS CHRISTI	RURAL	08-3770-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	147,192	147,192	147,192	147,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	78.10	78.10	100.0%	
45866	REHABILITACION DE HERRERIA, PINTURA Y PISO DE VITROPSIS EN ESC. T. Y SECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO" 28DJN0607V	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-3859-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	133,971	133,971	133,971	126,307	94.3%	0	0	METRO CUADRADO	14.96	14.96	100.0%	METAS: 70 METROS CUADRADO, 184 METRO CUADRADO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45867	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN TECHUMBIL, PISO DE VITROPSIS EN ESC. PRIMARIA "CUAUHTEMOC" 28DJN0746R	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	08-3855-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	73,253	73,253	73,253	73,253	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	METAS: 57 METROS CUADRADO, LOCALIDAD EJ. 6 DE ENERO
45868	REHABILITACION DE BARRA PRINCIPAL E INSTALACION HIDRAULICA EN ESC. PRIM. "VENUSTIANO CARRANZA" 28DJN1355B	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	73,553	73,553	73,553	71,019	96.6%	0	0	LOTE	70.00	70.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BEATTY
45869	REHABILITACION DE BARRA PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA "CONSTITUCION" 28DJN1436U	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3549-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	64,401	64,401	64,401	63,937	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
45870	REHABILITACION DE CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "BERNABE SOSA" 28DJN0811A	32-REYNOSA	LOS LONGORIA	RURAL	08-3578-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	108,282	108,282	108,282	108,189	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	90.00	90.00	100.0%	
45871	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN JARDIN DE NIOS "NAZARITA GONZALEZ" 28DJN0639H	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3544-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	79,083	79,083	79,083	77,983	98.6%	0	0	METRO LINEAL	116.00	116.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMALUPAS
45872	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA Y TERMINACION DE CUARTO DE VIGILANCIA EN DEPARTAMENTO REGIONAL DE EDUCACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3580-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	126,331	126,331	126,331	126,331	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21.32	21.32	100.0%	LOCALIDAD COL. RIVEREA
45873	REHABILITACION DE DE AFLANADOS E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "LAURO AGUIRRE" 28DJN17A0B	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3571-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	132,151	132,151	132,151	132,151	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	101.76	101.76	100.0%	
45874	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA, PINTURA Y PISOS, EN ESC. PRIMARIA "ARTICULO 37 CONSTITUCIONAL" 28DJN0806P	32-REYNOSA	LOS CAVAZOS	RURAL	08-3549-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	294,051	294,051	294,051	294,051	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	125.00	125.00	100.0%	
45875	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION DE AJILAS EN JARDIN DE NIOS "JEAN PIADET" 28DJN0283J	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3548-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	143,808	143,808	143,808	142,771	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GRANJAS
45876	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 28DJN0816W	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	08-3576-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	63,442	63,442	63,442	63,442	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	288.00	100.0%	
45877	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "MENTOR LOPEZ" 28DJN2185M	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3557-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	86,403	86,403	86,403	86,403	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	260.00	260.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS FUENTES
45878	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" 28DJN0801Z	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3567-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	47,017	47,017	47,017	47,017	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	84.00	84.00	100.0%	
45879	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "JUSTO SIERRA" 28DJN0696P	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	54,649	54,649	54,649	52,007	95.2%	0	0	METRO CUADRADO	244.75	244.75	100.0%	LOCALIDAD COL. SATELITE
45880	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" 28DJN0556D	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3554-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	69,949	69,949	69,949	69,949	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	352.00	352.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARACHINA NORTE
45881	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CANCELERIA EN ESC. TOL. ESCUCUANDRIA "ALVARO GALVEZ Y FUENTES" 28DJN0911H	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3545-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	222,875	222,875	222,875	222,875	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	669.76	669.76	100.0%	LOCALIDAD COL. RANCHO GRANDE
45882	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESC. PRIM. "PEDRO JOSE MENDEZ" 28DJN1901I	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3574-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	33,752	33,752	33,752	27,912	82.7%	0	0	METROS LINEALES	760.00	760.00	100.0%	LOCALIDAD PROL. LONGORIA
45883	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "LEONA VICARIO" 28DJN1996D	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3566-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	156,835	156,835	156,835	149,516	95.3%	0	0	METRO CUADRADO	223.96	223.96	100.0%	LOCALIDAD COL. LOPEZ PORTILLO
45884	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "DIEGO RIVERA" 28DJN0773S	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3565-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	56,171	56,171	56,171	55,868	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	162.00	162.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FIDEL VELAZQUEZ
45885	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCELERIA EN JARDIN DE NIOS "JOSEFINA C. DE TARREGA" 28DJN314F	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3564-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	56,926	56,926	56,926	54,752	96.2%	0	0	PIEZA	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LONGORIA
45886	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA EN JARDIN DE NIOS "AMERICA" 28DJN0639T	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	34,745	34,745	34,745	33,435	96.2%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAMPACITO
45887	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. GRAL. "ROSARIO CASTELLANOS" 28DJN0891X	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3579-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	37,424	37,424	37,424	37,350	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	64.00	64.00	100.0%	LOCALIDAD COL. DEL PRADO
45888	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "JOSE MA. PINO SUAREZ" 28DJN1938R	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3570-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	222,339	222,339	222,339	222,339	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
45889	TERMINACION DE BARRA EN ESC. PRIMARIA "CLUB DE LEONES N. 4" 28DJN2161C	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3551-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	65,485	65,485	65,485	64,386	98.3%	0	0	METRO CUADRADO	162.44	162.44	100.0%	LOCALIDAD COL. UNIDAD OBRERA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
48890	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "TESTERANA CASTAEDA" 28DJN348C	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3802-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	90,297	90,297	90,297	90,297	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	307.50	307.50	100.0%	LOCALIDAD INFONAVIT LAS FLORES
48891	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) EN ESC. PRIM. RURAL "BENITO JUAREZ"	33-RIO BRAVO	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	RURAL	08-3807-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	159,143	159,143	159,143	154,023	96.8%	0	0	METRO CUADRADO	223.32	223.32	100.0%	
48892	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA RURAL "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" 28DPR9844S	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3808-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	95,675	95,675	95,675	95,624	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	154.00	154.00	100.0%	METAS: 819 METROS CUADRADO
48893	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA URBANA "I. DE MAYO" 28DPR9275F	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3810-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	201,226	201,226	201,226	201,226	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	392.00	392.00	100.0%	LOCALIDAD COL. OCTAVIO SILVA
48894	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SUM. E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN JARDIN DE NIOS "LAURA ARCE CAVAZOS" 28DPR9023P	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3805-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	56,287	56,287	56,287	56,287	100.0%	0	0	METRO CUADRO	150.00	150.00	100.0%	
48895	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N. 11 "EDUARDO CHAVEZ" 28DST0011U	33-RIO BRAVO	SANTA APOLONIA	RURAL	08-3811-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	275,064	275,064	275,064	272,886	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	METAS: 8 PIEZAS
48896	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS" 28DJN7737Y	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3804-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	148,920	148,920	148,920	148,920	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
48897	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y CONST. DE BANQUETA EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA EDUCACION 28ADGR1137Y	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3814-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	158,757	158,757	158,757	158,706	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	LOCALIDAD INFONAVIT LAS FLORES, METAS SALIDAS
48898	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES), CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "BENITO JUAREZ" 28DPR9864F	33-RIO BRAVO	RAÚL MUÑOZ	RURAL	08-3803-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	152,989	152,989	152,989	150,145	98.1%	0	0	PIEZA	11.00	11.00	100.0%	METAS: 3 PIEZAS, 270 METRO CUADRADO
48899	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES), CANCELERIA Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JUSTICIA SOCIAL" 28DPR1791J	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3812-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	147,160	147,160	147,160	147,153	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMAUJILPAS, METAS SALIDAS
48900	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) CONST. DE PISO DE VITROPISO, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA EN ESC. PRIM. RURAL "VICENTE GUERRERO"	33-RIO BRAVO	VICENTE GUERRERO	RURAL	08-3809-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	117,869	117,869	117,869	115,686	98.1%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	
48901	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES), IMPERMEABILIZACION Y CANCELERIA EN ESC. PRIMARIA "PROPR. ZENON ARELLANO" 28DPR1298I	33-RIO BRAVO	GUADALUPE MANERO	RURAL	08-3798-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	199,839	199,839	199,839	196,721	98.4%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
48902	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "CARLOS A. CARRILLO" 28DJN9588B	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-3813-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	141,500	141,500	141,500	141,500	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MONTERREAL, METAS SALIDAS
48903	SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADRES EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA 28DPR2148K	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	08-4301-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	223,639	223,639	223,639	212,731	95.1%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD CAR. MUNICIPAL
48904	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "NIOS HEROES DE CHAPULTEPEC" 28DPR1621Q	33-RIO BRAVO	SAN CAYETANO	RURAL	08-3800-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	169,649	169,649	169,649	151,877	89.5%	0	0	METRO CUADRADO	551.55	551.55	100.0%	
48905	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y SUM. Y COLOCACION DE PUERTAS MULTIPANAL EN JARDIN DE NIOS "TAMAUJILPAS" 28DJN9514K	33-RIO BRAVO	NUÉVO PROGRESO	URBANO	08-3799-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	87,451	87,451	87,451	86,941	99.4%	0	0	METRO CUADRADO	636.45	636.45	100.0%	
48906	REHABILITACION DE CANCELERIA Y PUERTAS E INSTALACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA "MIGUEL GOMEZ PEDRAZA" 28DPR1042A	34-SAN CARLOS	LA GAVIA	RURAL	08-3819-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	117,902	117,902	117,902	117,902	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	
48907	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA" 28DPR9949P	34-SAN CARLOS	CAMACHO VIEJO	RURAL	08-3815-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	76,261	76,261	76,261	74,141	97.2%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. VIEJO CAMACHO, METAS SALIDAS
48908	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "NIO CAMPESIÑO" 28DPR9885B	34-SAN CARLOS	LA GAVIA	RURAL	08-3816-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	86,935	86,935	86,935	86,935	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS SALIDAS
48909	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES), CANCELERIA Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "EMILIO MARTINEZ MANATOU" 28DPR1316H	34-SAN CARLOS	SAN ANTONIO	RURAL	08-3818-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	55,973	55,973	55,973	55,973	100.0%	0	0	PIEZA	11.00	11.00	100.0%	
48910	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" 28DPR9884T	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	08-3817-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	56,070	56,070	56,070	56,070	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	266.16	266.16	100.0%	
48911	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO Y CONST. DE GRADAS	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-3303-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	334,705	334,705	334,705	334,705	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	340.40	340.40	100.0%	
48912	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO Y CONST. DE GRADAS	35-SAN FERNANDO	PALO SOLO	RURAL	08-3301-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	78,391	78,391	78,391	78,391	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
48913	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO Y CONST. DE GRADAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3302-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	79,251	79,251	79,251	79,251	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. OBRERA
48914	REHABILITACION DE CANCELERIA, DESCARGA DOMICILIARIA EN JARDIN DE NIOS "MARIA MONTESSORI" 28DJN0999L	35-SAN FERNANDO	GENERAL FCO. GONZALEZ VILLARREAL (SAN JUAN)	RURAL	08-3838-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	143,348	143,348	143,348	143,348	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%	METAS: 1 DESCARGAS
48915	REHABILITACION DE CANCELERIA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 41 "JUAN JOSE DE LA GARZA" 28DST0041O	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	08-3847-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	248,432	248,432	248,432	248,432	100.0%	0	0	PIEZA	25.00	25.00	100.0%	
48916	REHABILITACION DE CANCELERIA, PISO DE VITROPISO, SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) EN ESC. PRIMARIA "SOL. LARZABO CARDENAS DEL RIO" 28DPR1648Z	35-SAN FERNANDO	LA CARRETA DOS	RURAL	08-3848-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	151,646	151,646	151,646	151,646	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%	METAS: 22 METROS CUADRADO, 6 PIEZAS
48917	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, APLANADOS Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" 28DPR9598K	35-SAN FERNANDO	GENERAL FCO. GONZALEZ VILLARREAL (SAN JUAN)	RURAL	08-3840-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	251,725	251,725	251,725	251,725	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	310.88	310.88	100.0%	METAS: 309 METROS CUADRADO, 309 METRO CUADRADO
48918	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, APLANADOS Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" 28DPR9598K	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3845-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	135,968	135,968	135,968	135,968	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	110.88	110.88	100.0%	METAS: 34 METROS CUADRADO, 177 METRO CUADRADO, LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
48919	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "ANTONIO BELTRAN GRACIA" 28DPR9095G	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3844-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	130,834	130,834	130,834	130,834	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	311.52	311.52	100.0%	LOCALIDAD COL. BELLA VISTA NORTE
48920	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO" 28DPR90916V	35-SAN FERNANDO	ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRIA)	RURAL	08-3843-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	129,089	129,089	129,089	129,089	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	310.88	310.88	100.0%	
48921	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA URBANA FEDERALIZADA "JUAN ESCUTIA" 28DPR1208X	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3841-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	114,053	114,053	114,053	114,053	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	27.56	27.56	100.0%	LOCALIDAD COL. LADRILLERA
48922	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" 28DPR1667L	35-SAN FERNANDO	SAN JOSE DE LA PAZ	RURAL	08-3842-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	109,458	109,458	109,458	109,458	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	165.70	165.70	100.0%	METAS: 356 METROS CUADRADO, 10 SALIDAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % 8/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
49923	REHABILITACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIOS "SILVESTRE REVUELTAS" 280JN6787A	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3846-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	58.083	58.083	58.083	58.083	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	890.00	890.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMAUJAPAS
49924	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES Y PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" 280PR0326I	35-SAN FERNANDO	LAGUNA SECA	RURAL	08-3837-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	66.881	66.881	66.881	66.881	100.0%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	METAS: 49 METROS CUADRADO
49925	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "MANUEL M. PONCE" 280JN0454Q	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	08-3839-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	150.490	150.490	150.490	150.490	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	359.50	359.50	100.0%	LOCALIDAD COL. PASO REAL
49926	REHABILITACION DE CANCELERIA Y SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "AMADO NIEVO" 280PR1054F	37-SOTO LA MARINA	VISTA HERMOSA	RURAL	08-3628-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	91.412	91.412	91.412	91.412	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	963.68	963.68	100.0%	
49927	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESC. PRIMARIA "GUADALUPE MAINERO" 280PR1005E	37-SOTO LA MARINA	LA ZAMORINA	RURAL	08-4057-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	181.962	181.962	181.962	181.960	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	33.73	33.73	100.0%	
49928	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "FRANCISCO L. MADRERO" 280PR1897D	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-3629-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	61.557	61.557	61.557	61.557	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	530.11	530.11	100.0%	
49929	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "VICENTE SUAREZ" 280PR1931U	37-SOTO LA MARINA	CINCO DE MAYO	RURAL	08-3630-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	80.396	80.396	80.396	80.396	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	672.56	672.56	100.0%	
49930	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y CALCELERIA EN JARDIN DE NIOS "FRAY PEDRO DE GANTE" 280JN0130	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	08-3625-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	73.534	73.534	73.534	73.534	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
49931	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA" 280PR0368R	37-SOTO LA MARINA	BERNARDO GUTIERREZ DE LARA	RURAL	08-3627-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	26.746	26.746	26.746	26.746	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
49932	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "PROFR. MAGDALENO LOZANO GONZALEZ" 280M0303C	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	08-3626-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	78.940	78.940	78.940	78.128	99.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,349.66	1,349.66	100.0%	LOCALIDAD COL. 3 DE SEPTIEMBRE
49933	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ESC. TVSECUNDARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 280TV0963N	37-SOTO LA MARINA	TAMPUQUITO	RURAL	08-3632-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	94.463	94.463	94.463	89.693	95.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,350.62	1,350.62	100.0%	
49934	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE CANCELERIA EN ESC. TVSECUNDARIA "GUSTAVO VALDEZ VALDEZ" 280TV0228F	37-SOTO LA MARINA	VISTA HERMOSA	RURAL	08-3633-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	63.229	63.229	63.229	63.229	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	460.13	460.13	100.0%	
49935	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "JOSE SILVA SANCHEZ" 280PR0370G	37-SOTO LA MARINA	JOSÉ SILVA SÁNCHEZ	RURAL	08-3631-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	39.288	39.288	39.288	39.288	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	303.74	303.74	100.0%	
49936	APLANADOS, PINTURA Y CANCELERIA EN JARDIN DE NIOS "ENRIQUE C. REBSAMEN" 280JN0607V	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3939-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	109.624	109.624	109.624	109.624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	167.88	167.88	100.0%	METAS: 8 PIEZAS , LOCALIDAD COL. TRUEBA
49937	CABLEADO, BOMBA ELECTRICA, INSTL. ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "MARIANO ESCOBEDO" 280PR1818A	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	21.208	21.208	21.208	20.880	98.5%	0	0	METROLÍNEAL	142.00	142.00	100.0%	METAS: 1 PIEZAS, 1 SALIDAS , LOCALIDAD COL. GUADALUPE MAINERO
49938	CABLEADO, SUM. Y COLOCACION DE LUMINARIA, EN ESC. PRIMARIA "INDEPENDENCIA" 280PR1301F	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3941-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	49.906	49.906	49.906	49.902	100.0%	0	0	METROLÍNEAL	998.00	998.00	100.0%	METAS: 50 PIEZAS , LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
49940	REHABILITACION DE APLANADO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "PROFR. MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ" 280PR1932L	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3957-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	138.393	138.393	138.393	138.393	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	114.60	114.60	100.0%	METAS: [384 METROS CUADRADOS] ; [115 METROS CUADRADOS] , LOCALIDAD COL. JOSE LOPEZ PORTILLO
49941	REHABILITACION DE APLANADO, PISO DE VITROPISO, MUEBLES SANITARIOS Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "OFELIA ARCOS HINOJOSA" 280JN0602E	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	148.023	148.023	148.023	148.022	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	65.04	65.04	100.0%	METAS: [89 METROS CUADRADOS] ; [16 PIEZAS] ; [96 METROS CUADRADOS] , LOCALIDAD COL. UNIVERSIDAD SUR
49942	REHABILITACION DE APLANADO Y IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "CARMEN SERDAN" 280PR0584I	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	92.955	92.955	92.955	92.955	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24.78	24.78	100.0%	METAS: [300 METROS CUADRADOS] , LOCALIDAD COL. LOMA DE ROSALES
49943	REHABILITACION DE CANCELERIA Y IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA GENERAL N.2 "LAURO AGUIRRE" 280ES0222H	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	563.510	563.510	563.510	561.305	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	126.71	126.71	100.0%	LOCALIDAD COL. BENTO JUAREZ
49944	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE VITROPISO, PINTURA EN ESC. PRIMARIA "CLUB 20-30 PROFR. IGNACIO RAMIREZ" 280PR1368P	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3951-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	109.466	109.466	109.466	109.464	100.0%	0	0	PIEZA	19.00	19.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TOLTECA
49945	REHABILITACION DE ENTORTADO E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ" 280PR1619B	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3948-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	266.181	266.181	266.181	265.848	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	636.51	636.51	100.0%	
49946	REHABILITACION DE ENTORTADO Y IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" 280PR1718B	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3947-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	147.275	147.275	147.275	147.137	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	248.76	248.76	100.0%	LOCALIDAD COL. LAURA AGUIRRE
49947	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, APLANADO Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "ABC N.2" 280JN0310U	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	168.758	168.758	168.758	168.757	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	229.36	229.36	100.0%	METAS: 200 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. AMERICANA
49948	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, EN ESC. PRIMARIA "CINCO DE MAYO" 280PR1721P	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	420.475	420.475	420.475	420.437	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,009.44	1,009.44	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICANA
49949	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y ENTORTADO EN ESC. PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" 280PR1662U	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3946-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	97.563	97.563	97.563	97.534	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	228.46	228.46	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMAUJAPAS
49950	REHABILITACION DE INSTL. HIDRAULICA: SANITARIA (MUEBLES, CANCELERIA Y PUERTAS EN JARDIN DE NIOS "NOS HERODES DE CHAPULTEPEC" 280JN0315D	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3958-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	81.791	81.791	81.791	81.596	99.8%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PESCADORES, METAS SALIDAS
49951	REHABILITACION DE MURO EN JARDIN DE NIOS "CARMEN G. DE PORTES GIL" 280JN0190U	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3949-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	45.521	45.521	45.521	40.619	89.2%	0	0	METRO CUADRADO	60.08	60.08	100.0%	LOCALIDAD COL. LAURA AGUIRRE
49952	REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO Y CANCELERIA EN JARDIN DE NIOS "MEXICO" 280JN0120	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	71.080	71.080	71.080	61.128	86.0%	0	0	METRO CUADRADO	44.16	44.16	100.0%	METAS: [13 METROS CUADRADOS] , LOCALIDAD COL. MEXICO
49953	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIO (MUEBLES), PISO DE CONCRETO, APLANADO, PISO DE VITROPISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "INDEPENDENCIA DE MEXICO" 280PR2024Z	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3953-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	167.820	167.820	167.820	165.184	98.4%	0	0	PIEZA	16.00	16.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MAGDALENO AGUILAR
49954	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIOS "EMILIANO ZAPATA" 280JN0460X	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3963-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	92.082	92.082	92.082	92.081	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOLID VOLUNTAD Y TRABAJO
49955	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES), PISO DE VITROPISO Y APLANADO EN JARDIN DE NIOS "PROFRA. ROSAURA ZAPATA" 280JN0658F	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3952-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	168.152	168.152	168.152	168.123	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	METAS: [98 METROS CUADRADOS] ; [78 METROS CUADRADOS] , LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
49956	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (13 W. C.) EN ESC. PRIMARIA "AMADO L. ARRECHANDIETA" 280PR1732M	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3936-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	249.447	249.447	249.447	249.447	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS
49957	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (2 W.C.) EN ESC. PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" 280PR1719A	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3935-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	73.708	73.708	73.708	73.008	99.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VERGEL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
																	17=16/14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
45958	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (8 W. C.) EN JARDIN DE NIOS "TAMAHOLIPA" 280JUN992K	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3937-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	68,693	68,693	68,693	68,339	99.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. COLINAS DE SAN GERARDO
45959	REHABILITACION DE VITROPISO, PINTURA, MUEBLES SANITARIOS Y PINTURA EN ESC. SECUNDARIA TÉCNICA N. 20 "1. DE JUNIO" 280ST0028B	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3954-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	242,059	242,059	242,059	239,850	99.1%	0	0	METRO CUADRADO	187.32	187.32	100.0%	METAS: [18 PIEZAS] [104 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. ISLETA PEREZ
45960	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS, INSTL. ELECTRICA EN JARDIN DE NIOS "PROFRA. MARTHA BARRERO MAYA" 280JUN977S	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-3944-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	37,545	37,545	37,545	37,545	100.0%	0	0	PIEZA	34.00	34.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. VISTA BELLA
45961	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA, CONST. DE LOSA, PINTURA Y APLANADOS, EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL" 280JUN979Z	39-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	08-3933-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	129,697	129,697	129,697	126,509	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	75.60	75.60	100.0%	METAS: 90 METROS CUADRADO, 46 METRO CUADRADO
45962	APLANADOS, PINTURA, MUEBLES SANITARIO Y PISO DE VITRO PISO EN ESC. PRIMARIA "JOSE PIEDAD CECILIO" 280PR1048K	39-TULA	JUAN SARABIA (LA HIGUERA)	RURAL	08-3929-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	90,646	90,646	90,646	80,698	89.0%	0	0	METRO CUADRADO	108.00	108.00	100.0%	METAS: 782 METROS CUADRADO, 3 PIEZAS, 46 METRO CUADRADO
45963	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, APLANADO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "EMILIO VÁZQUEZ GOMEZ" 280PR1029O	39-TULA	EMILIO VÁZQUEZ GOMEZ	RURAL	08-3932-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	125,165	125,165	125,165	125,165	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	242.24	242.24	100.0%	METAS: 1 PIEZAS, 81 METRO CUADRADO, 81 METRO CUADRADO
45964	REHABILITACION DE INSTL. HIDRAULICA (MUEBLES), CANCELERIA, APLANADOS VITROPISOS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "ALBERTO CARREIRA TORRES" 280PR1831V	39-TULA	VERDOLAGA	RURAL	08-3930-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	127,472	127,472	127,472	127,472	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	METAS: 81 METROS CUADRADO, 92 METRO CUADRADO, 670 METRO CUADRADO
45965	REHABILITACION DE INSTL. HIDRAULICA-SANITARIA (MUEBLES), BOMBA PLAGIA, PINTURA Y CANCELERIA EN ESC. TELESECUNDARIA "JOSE VASCONCELOS" 280TV09913P	39-TULA	SANTA ANA DE NAYOLA	RURAL	08-3931-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	107,870	107,870	107,870	83,733	77.6%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	METAS: 1 PIEZAS, 20 PIEZAS, 35 METRO CUADRADO
45966	REHABILITACION DE INSTL. HIDRAULICA-SANITARIA, PISO DE VITROPISO, PUERTAS Y PINTURA EN ESC. TELESECUNDARIA "CARMEN SERDAN ALATRISTE" 280TV0998S	39-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	08-3929-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	148,812	148,812	148,812	128,820	86.6%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	[184 METROS CUADRADO, 5 PIEZAS, 800 METRO CUADRADO]
45970	REHABILITACION DE CANCELERIA EN ESC. PRIM. "LEONA VICARIO"	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3587-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	172,259	172,259	172,259	167,918	97.5%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	
45971	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. "18 DE MARZO" 280PR1098J	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3581-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	198,505	198,505	198,505	198,503	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	724.31	724.31	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45972	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" 280PR1091R	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3589-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	173,012	173,012	173,012	173,004	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	629.85	629.85	100.0%	
45973	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION TUBULAR EN JARDIN DE NIOS "CONCEPCION G. DE TEVINO"	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	08-3588-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	140,949	140,949	140,949	140,949	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.75	48.75	100.0%	METAS: [17 PIEZAS]
45974	REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN SERVICIOS SANITARIOS, VITROPISOS Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "BERTHA DEL AVELLANO" 280JUN189K	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3582-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	63,546	63,546	63,546	63,546	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	161.97	161.97	100.0%	
45975	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, APLANADOS, PINTURA, INSTALACION SANITARIA EN ESC. PRIM. "CUAUHTEMOC" 280JUN189K	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3586-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	234,327	234,327	234,327	234,317	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	306.40	306.40	100.0%	
45976	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SAL. SANITARIAS, AZULEJO EN MUROS Y VITROPISO EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL" 280JUN147Z	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3583-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	47,882	47,882	47,882	47,882	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	32.50	32.50	100.0%	LOCALIDAD COL. MODELO
45977	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIOS "EDUARDO CHAVEZ" 280JUN10316K	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	08-3590-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	72,005	72,005	72,005	72,005	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	63.50	63.50	100.0%	
45978	INSTALACION ELECTRICA DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO (SUMINISTRO Y COLOCACION) EN JARDIN DE NIOS "CONCEPCION GARCIA MANZO DE TREVINO 2" 280JUN1915N	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3655-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	120,732	120,732	120,732	118,295	98.0%	0	0	PIEZA	9.00	9.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
45979	REHABILITACION DE CANCELERIA EN ESC. PRIM. "JUSTO SIERRA" 280PR1174Z	41-VICTORIA	JUAN RINCON	RURAL	08-3669-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	54,770	54,770	54,770	51,607	94.2%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	
45980	REHABILITACION DE CANCELERIA EN ESC. SEC. TEC. N. 6 "LAURO AGUIRRE" 280ST1806G	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3638-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	207,208	207,208	207,208	207,208	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	56.82	56.82	100.0%	
45981	REHABILITACION DE CANCELERIA Y PUERTAS EN ESC. PRIM. "ESTADO DE TABASCO" 280PR0807S	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3658-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	95,585	95,585	95,585	92,423	96.7%	0	0	METRO CUADRADO	24.92	24.92	100.0%	LOCALIDAD COL. RAVIZE
45982	REHABILITACION DE CANCELERIA Y PUERTAS EN ESC. PRIM. "MARTIN LUTHER KING" 280PR1472Z	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3656-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	146,563	146,563	146,563	144,081	98.3%	0	0	METRO CUADRADO	64.89	64.89	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
45983	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, APLANADOS Y SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "INDUSTRIA PROTEGIDA" 280JUN1647F	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3648-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	89,253	89,253	89,253	89,253	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	585.80	585.80	100.0%	LOCALIDAD COL. HIDALGO
45984	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "ALBERTO CARREIRA TORRES" 280PR1927H	41-VICTORIA	VENTIUNO DE MAYO	RURAL	08-3636-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	14,929	14,929	14,929	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	181.69	181.69	100.0%	
45985	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "EPIFANIO GARCIA" 280PR1136Z	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3650-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	117,690	117,690	117,690	117,690	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	446.00	446.00	100.0%	
45986	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "JOSE VILLARREAL TELLO" 280PR0712A	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3649-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	162,635	162,635	162,635	162,635	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	621.00	621.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. LOS ARCOS
45987	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "JUAN B. TUERNA" 280PR1128R	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3635-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	118,717	118,717	118,717	115,573	97.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,315.79	1,315.79	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
45988	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, INSTALACION HIDRAULICA Y MUEBLES SANITARIOS EN ESC. PRIM. "NOS HEROS" 280PR1163V	41-VICTORIA	EL REFUGIO	RURAL	08-3644-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	105,432	105,432	105,432	105,432	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	243.40	243.40	100.0%	
45989	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y APLANADO EN LOSA EN ESC. PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" 280PR1182O	41-VICTORIA	SANTA ANA	RURAL	08-3665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	120,476	120,476	120,476	120,476	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	368.82	368.82	100.0%	
45990	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIM. "PROFRA. OLIVIA RAMIREZ" 280PR1160X	41-VICTORIA	FUERTE DE PORTES GIL	RURAL	08-3670-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	109,308	109,308	109,308	109,308	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.88	250.88	100.0%	
45991	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PROTECCIONES EN ESC. PRIM. "PEDRO J. MENDEZ" 280PR0961H	41-VICTORIA	OTILIO MONTAÑO	RURAL	08-3667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	44,751	44,751	44,751	44,751	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	95.06	95.06	100.0%	
45992	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZACION Y YESO EN CIELO EN JARDIN DE NIOS "MARIA H. HELLENA CHANEZ" 280JUN9461N	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3647-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	47,763	47,763	47,763	47,763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	142.10	142.10	100.0%	LOCALIDAD COL. SAN MARCOS II
45993	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PARA EL JARDIN DE NIOS "BERTHA VON GLUMER LEYVA" 280JUN943E	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3526-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	86,436	86,436	86,436	86,436	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	45.00	45.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. VALLE DE AGUAYO
45994	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONST. DE BANQUETA EN ESC. PRIM. "UNION Y PROGRESO" 280PR0719C	41-VICTORIA	DIEGOCHO DE MARZO	RURAL	08-3637-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	53,143	53,143	53,143	53,143	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
45995	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE AJUAS EN JARDIN DE NIOS "ANTONIA G. DE HORCACITAS" 28DJN0616N	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3640-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	118,247	118,247	118,247	118,247	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION	
45996	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "JOSE VASCONCELOS" 28DPR2998R	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3651-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	160,249	160,249	160,249	160,247	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	440.00	440.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. DEL VALLE	
45997	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "JOSE RAFAEL BALANDRANO BALANDRANO" 28DPR2923A	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	129,062	129,062	129,062	129,062	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	METAS SALIDAS	
45998	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "FRANCISCO FLORES SANCHEZ" 28DJN0782F	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3652-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	108,542	108,542	108,542	107,964	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	89.60	89.60	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS PALMAS	
45999	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE MALLA CILINDRICA EN JARDIN DE NIOS "MARIA MONTESSORI" 28DJN0638T	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,072	48,072	48,072	48,072	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	69.50	69.50	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIO PORTES GIL	
46000	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CILINDRICA GALVANIZADA EN JARDIN DE NIOS "NIOS DE AMERICA" 28DJN0999M	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	130,997	130,997	130,997	130,997	100.0%	0	0	METRO LINEAL	211.00	211.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICA DE JUAREZ	
46001	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. TVSECUNDARIA "PROFR. PEDRO CARREON NIETO" 28DTV0341O	41-VICTORIA	TIERRA NUEVA	RURAL	08-3642-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,728	48,728	48,728	48,728	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	183.68	183.68	100.0%		
46002	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO, PROTECTORES Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "NIOS HERODES" 28DJN06392	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3643-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	78,008	78,008	78,008	78,008	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24.30	24.30	100.0%	LOCALIDAD COL. IGNACIO ALLENDE	
46003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO, REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA Y PROTECTORES EN ESC. TVSECUNDARIA "LEONA VICARIO" 28DTV0086Y	41-VICTORIA	EL OLIVO	RURAL	08-3641-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	87,428	87,428	87,428	87,428	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	183.68	183.68	100.0%		
46004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE MALLA SOMBRA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "TZEHALI ALBAIS" 28DJN0649W	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3646-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	159,741	159,741	159,741	159,741	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NIOS HERODES	
46005	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. "JOSEFA BARRON OLAZARAN" 28DPR0425V	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3634-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	59,724	59,724	59,724	59,724	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	988.48	988.48	100.0%	LOCALIDAD COL. LIBERAL	
46006	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E INSTALACION ELÉCTRICA EN ESC. GRAL. N. 4° PROF. JOSE SANTOS VALDES "SALAZAR" 28DPR0504Z	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3671-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	77,191	77,191	77,191	77,191	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	128.80	128.80	100.0%	LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS	
46007	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIOS "MA. VELAZQUEZ FARFAN" 28DJN0365M	41-VICTORIA	EL OLIVO	RURAL	08-3639-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	82,900	82,900	82,900	82,900	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%		
46008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y CANCELERIA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIO EN TV SECUNDARIA "MANUEL AVILA CAMACHO" 28DTV0541W	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3662-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	109,613	109,613	109,613	109,613	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS SALIDAS	
46009	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE, SUM. Y COLOCACION DE CANCELERIA Y PISO DE VITROPISO EN ESC. PRIMARIA "ZENON ARAUJO" 28DPR1771X	42-VILLAGRAN	JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JUAN)	RURAL	08-3790-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	128,992	128,992	128,992	128,992	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.64	80.64	100.0%	METAS: 3 PIEZAS, 46 METRO CUADRADO	
46010	REHABILITACION DE TECHUMBRE, PISO DE VITROPISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	42-VILLAGRAN	LOS CHARCOS (EL FARO)	RURAL	08-3792-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	46,969	46,969	46,969	46,969	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	30.00	100.0%	METAS: 24 METROS CUADRADO, 270 METRO CUADRADO	
46011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA, PISO DE VITRO PISO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO" 28DPR1446A	42-VILLAGRAN	CAMPOAMOR	RURAL	08-3791-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	171,914	171,914	171,914	171,914	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.00	60.00	100.0%	METAS: 104 METROS CUADRADO, 400 METRO CUADRADO	
46012	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "GENERAL LAZARO CARDENAS" 28DPR1229Q	43-XICOTENCATL	NARCISO MENDOZA UNO	RURAL	08-3675-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	109,027	109,027	109,027	108,851	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	409.66	409.66	100.0%		
46013	REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA Y CONSTRUCCION DE FORO EN JARDIN DE NIOS "ESFUERZO COMPARTIDO" 28DJN06377Y	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	08-3676-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	95,949	95,949	95,949	91,387	95.2%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RICARDO FLORES MAGON	
46014	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIM. "GUILLERMO PRIETO" 28DPR1234D	43-XICOTENCATL	TRANCAS Y SAUZAL	RURAL	08-3678-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	61,227	61,227	61,227	59,721	97.5%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
SANEAMIENTO FINANCIERO																									
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																									
80665	DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1 AL 4 TRIM. 2008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	-	264,232,970	264,232,970	264,232,970	264,232,970	100.0%	0	0	OTROS	264,232,970.00	264,232,970.00	100.0%	ES LA DEUDA PUBLICA QUE SE PAGO CON FAFEP 2008 DEL 1ER. AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2008	
CONVENIOS 3AL REGISTROS																									
CONVENIOS DE REASIGNACION													366,874,553	366,874,553	366,874,553	361,497,109	101.3%	7,713,318	7,200,068		37.42	37.42	100.0%		
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
19413	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL DOS DISTRIBUIDORES VIALES EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	APORTACION 01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	42,624,553	42,624,553	42,624,553	42,624,553	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS INGRESADOS COMO APORTACION DE PEMEX 2008, AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS DISTRIBUIDORES VIALES EN AL. MPIO DE ALTAMIRA.	
19411	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ARBOLEDA, UBICADO EN LA CARRETERA TAMPOCO-MANTE EN ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5598-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	100.0%	455,886	0	PUNTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN PUNTE PASO A DESNIVEL, ACCESOS, SEÑALIZACION Y TRABES PARA SUPERESTRUCTURA, RECAMBIOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010. UNICAMENTE SE ESTAN REPORTANDO LOS RECURSOS DE SCT A ESTE PROYECTO.	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
19410	CONSTRUCCIÓN A TIPO "A-2" DE LA CARRETERA ENTRONQUE TULA-CO VICTORIA, ENTRONQUE CHIHUEÑANES UNIDAS-ZARAGOZA VICTORIA DEL KM 0+000 AL 0+316	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-3979-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	83,000,000	83,000,000	83,000,000	83,081,741	100.1%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA INCLUYE UN PASO SUPERIOR VEHICULAR. EL MONTO CONTRATADO DE ESTA OBRA ES DE \$95,696,124.59. DE LOS CUALES LA FEDERACION APORTO \$83,000,000.00. EXISTE EN EL MONTO EJERCIDO UN EXCEDENTE POR LA CANTIDAD DE \$91,741.21, LOS CUALES REPRESENTAN EL FALTANTE PARA CUBRIR LA ESTIMACION #11 FINQUITO. ESTOS RECURSOS SE TOMARON POR ACUERDO CON SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA REPORTADOS EN PROYECTO 08-3979-01, FOLIO 4864. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS \$5,888,918.00. RENDIMIENTOS FINANCIEROS EJERCIDOS \$5,831,556.00 LOS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: \$4,540,815.04 PARA CONTRATO SOPOU-IF-MV-140-08-P PROYECTO 08-3979-01. \$ 81,714.21 PARA CONTRATO SOPOU-IF-MV-141-08-P PROYECTO 08-3979-01. \$1,209,000.00 RECURSOS NO APORTADOS POR LA FEDERACION SEGUN CONVENIO.
	MODERNIZACION																							\$5,831,556.00 TOTAL EJERCIDO
19412	MODERNIZACION DE LA CARRETERA VICTORIA-SOTO LA MARINA, TRAMO: VILLA DE CASAS - SOTO LA MARINA, SUBTRAMO: KM 62+145 AL 67+700	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-6222-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	1,368,512	1,368,512	KILOMETRO	5.21	5.21	100.0%	INTERESES GENERADOS UTILIZADOS PARA CUBRIR ESTIMACION DE FINQUITO DE LA MISMA OBRA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO DE 2010.
19409	MODERNIZACION A TIPO "A-2" DE LA CARRETERA SOTO LA MARINA - LA PESCA DEL KM 24+420 AL 49+230	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	08-3978-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	170,000,000	170,000,000	170,000,000	174,540,815	102.7%	5,888,918	5,831,556	KILOMETRO	23.21	23.21	100.0%	SE APROBO UN DIFERIMIENTO PLAZO DE EJECUCION EL 18-12-08. NUEVA FECHA DE TERMINACION AL 30-JUNIO-09. NUEVA FECHA DE TERMINACION AL 15-AGO-09. EL MONTO CONTRATADO DE ESTA OBRA ES DE \$198,031,557.38. DE LOS CUALES LA FEDERACION CONVIENE EN APORTAR \$170,000,000.00, PERO UNICAMENTE APORTO \$168,791,000.00. EXISTE EN EL MONTO EJERCIDO UN EXCEDENTE POR LA CANTIDAD DE \$4,540,815.04. LOS CUALES REPRESENTAN EL FALTANTE PARA CUBRIR LA ESTIMACION #11 FINQUITO. ESTOS RECURSOS SE TOMARON POR ACUERDO CON SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS \$5,888,918.00. RENDIMIENTOS FINANCIEROS EJERCIDOS \$5,831,556.00 LOS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: \$4,540,815.04 PARA CONTRATO SOPOU-IF-MV-140-08-P PROYECTO 08-3979-01. \$ 81,714.21 PARA CONTRATO SOPOU-IF-MV-141-08-P PROYECTO 08-3979-01. \$1,209,000.00 RECURSOS NO APORTADOS POR LA FEDERACION SEGUN CONVENIO.
	OTROS CONVENIOS												450,714,451	450,714,451	450,893,368	438,374,391	97.3%	17,109,859	9,873,764		155,618.91	137,261.56	88.2%	
	CONSTRUCCION																							
63788	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA INSTALACION DE VIVEROS DE ALTA PRODUCTIVIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0032-01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (145- DELEGACION FEDERAL EN TAMAUPLIPAS	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,876,750	98.5%	396,486	0	VIVEROS	4.00	3.00	75.0%	LOS MUNICIPIOS EN DONDE ESTAN INSTALADOS LOS VIVEROS SON LOS SIGUIENTES: ALDAMA, MANTE, SAN FERNANDO, VICTORIA. POR AJUSTE PRESUPUESTAL SE MODIFICO LA CANTIDAD DE VIVEROS A 4 CON LA MISMA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE PLANTAS. SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION EL ULTIMO VIVERO EN ALDAMA CON AVANCE FISICO DEL 80%. EL C. FRANCISCO J. DE LA FUENTE, VEGA, CAPTURO CON LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS, EN VIRTUD DE QUE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL NO CONTAMOS CON CLAVE DE ACCESO PARA CAPTURAR.
30147	REHABILITACION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO DE CIENCIAS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	09-6362-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,518	599,518	599,518	179,855	30.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	MEE 2008
30289	SUBESTACION DE 150 KVA + OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA)	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3385-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,139,132	1,139,132	1,139,132	1,102,703	96.8%	0	0	ALUMNO	1,039.00	1,039.00	100.0%	ITEMS 2008
28442	APORTACION AL PROGRAMA DE SCT 2008 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS DISTRIBUIDORES VIALES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	APORTACION 01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	18-ENERGIA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	42,624,553	42,624,553	42,624,553	40,000,000	93.8%	2,624,553	2,624,553	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL PROGRAMA DE SCT2008 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS DISTRIBUIDORES VIALES. DESGLOSE: 40 MILLONES DE PESOS, CORRESPONDEN A RECURSOS APROBADOS AL PROGRAMA. LOS RESTANTES \$2,624,552.44 CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS
28443	APORTACION AL PROGRAMA DE SCT 2008 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS DISTRIBUIDORES VIALES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	APORTACION 02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	18-ENERGIA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	31,893,944	31,893,944	31,893,944	31,893,944	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL PROGRAMA DE SCT2008 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS DISTRIBUIDORES VIALES. DESGLOSE: 30 MILLONES DE PESOS CORRESPONDEN A RECURSOS APROBADOS AL PROGRAMA Y LOS RESTANTES \$1,893,943.64 CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS
30248	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 IE ESTR. 717 P.B. AISLADO + OBRA EXTERIOR	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2573-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,754,839	1,754,839	1,754,839	1,748,635	99.6%	0	0	ALUMNO	678.00	678.00	100.0%	ITEMS 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
29444	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA ESTEROS DESDE EL RIO TAMISI	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6251-02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	-	18-ENERGÍA (T4- PETROLIO MEXICANOS CORPORATIVO)	6,125,717	6,125,717	6,125,717	5,850,386	95.5%	536,480	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PRESENTA UNA AMPLIACION DE MONTO AL CONTRATO EN 2008 POR \$1,862,863.86 Y EN 2009 POR \$4,262,852.83, SI QUE ELLO PRESENTE UNA AMPLIACION DE METAS, OBRA ORIGINAL CONSISTENTE EN: 11800 ML. TUBERIA PVC 14 30.7 MTS CONCRETO PARA CANAL, ESTACION BOMBEO 70 ML (2 CRUCES 20MTS CUI ACERO AL CARBON Y 2 CRUCES 15 MTS CUI PVC).
30257	CONSTRUCCION DE LABORATORIO CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS 5 EE ESTR. 715 AISLADO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-3326-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,240,465	1,240,465	1,240,465	1,235,107	99.6%	0	0	ALUMNO	1,002.00	1,002.00	100.0%	IEMS 2008
30256	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS 5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + PREP. PARA ESCALERAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-3325-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,239,411	1,239,411	1,239,411	1,238,110	99.9%	0	0	ALUMNO	1,123.00	1,123.00	100.0%	IEMS 2008
29857	SALIDA DE ALUMBRADO 47 SAL., LUMINARIAS 30 PZA., IMPERMEABILIZACIÓN 270 M2 Y PINTURA VINILICA 1,060 M2	4-ANTIGUO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2025-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	187,300	187,300	187,300	187,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,330.00	771.40	58.0%	MEE 2008
30249	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA + OBRA EXTERIOR	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2791-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	940,588	940,588	940,588	940,587	100.0%	0	0	ALUMNO	1,931.00	1,931.00	100.0%	IEMS 2008
39935	CUBIERTA DE MULTIPANEL 1055.22 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	10-4917-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLOGI CA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	ALUMNO	387.00	387.00	100.0%	CONVENIO SEP: FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FEDERALES, PLANTELES EN SITUACIONES DE RIESGO 2008
30138	LUMINARIAS 39 PIEZAS Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS 51 PIEZAS, IMPERMEABILIZACIÓN 187.51 M2.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-6243-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	404,877	404,877	404,877	394,178	97.4%	0	0	ALUMNO	44.00	44.00	100.0%	MEE 2008
30119	LUMINARIA 30.00 PIEZAS, PINTURA VINILICA 229.56 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN	11-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	09-5791-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	130,015	130,015	130,015	130,008	100.0%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	MEE 2008
30266	POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA	11-GÓMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GOMEZ FARIAS)	URBANO	09-6577-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	389,656	389,656	389,656	386,507	99.2%	0	0	ALUMNO	962.00	962.00	100.0%	IEMS 2008
30267	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 4 EE 715 AISLADO (IRA, ETAPA)	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	09-6559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,396,026	1,396,026	1,396,026	1,396,026	100.0%	0	0	ALUMNO	663.00	663.00	100.0%	IEMS 2008
30235	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA	12-GONZÁLEZ	LÓPEZ RAYÓN	RURAL	09-2000-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	694,873	694,873	694,873	680,680	98.0%	0	0	ALUMNO	64.00	64.00	100.0%	IEMS 2008
30112	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA DE 3 AULAS.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	09-5739-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	436,888	436,888	436,888	436,888	100.0%	0	0	ALUMNO	307.00	307.00	100.0%	MEE 2008
30139	SALIDA DE ALUMBRADO 30 SALIDAS, LUMINARIAS 24 PIEZAS, PINTURA VINILICA 984 M2 Y OBRA EXTERIOR.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	09-6244-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	131,770	131,770	131,770	115,230	87.4%	0	0	ALUMNO	22.00	22.00	100.0%	MEE 2008
30148	SALIDAS ELÉCTRICAS 23 SAL., IMPERMEABILIZACIÓN 146 M2, PINTURA VINILICA 425 M2 Y LUMINARIAS 13 PZAS.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	09-6363-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	145,391	145,391	145,391	145,391	100.0%	0	0	ALUMNO	20.00	20.00	100.0%	MEE 2008
30261	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADA + SUBESTACIÓN ELECTRICA.	13-G: Escute, MEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-3386-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,460,462	1,460,462	1,460,462	1,394,991	95.5%	0	0	ALUMNO	433.00	433.00	100.0%	IEMS 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
30230	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 ADOBADA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	08-5481-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	545,308	545,308	545,308	522,044	95.7%	0	0	ALUMNO	437.00	437.00	100.0%	IEMS 2008
30141	51.30 M2 DE CANCELERIA, SUSTITUCIÓN DE 212 M2 IMPERMEABILIZANTE Y 785 M2 DE PINTURA.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6246-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	213,707	213,707	213,707	213,707	100.0%	0	0	ALUMNO	27.00	27.00	100.0%	MEE 2008
30271	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 5 EE ESTR. 717 P.B.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-4926-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,604,224	1,604,224	1,604,224	1,564,451	97.5%	0	0	ALUMNO	449.00	449.00	100.0%	IEMS 2008
30276	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA, 33,000 V	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	10-5481-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	581,174	581,174	581,174	581,174	100.0%	0	0	ALUMNO	560.00	560.00	100.0%	IEMS 2008
30236	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	19-LLERA	EL ENCINO (BIENOS AIRES)	RURAL	09-2001-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	631,772	631,772	631,772	628,272	99.4%	0	0	ALUMNO	42.00	42.00	100.0%	IEMS 2008
30258	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 5 EE 717 P.B. AISLADO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-3327-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,241,538	1,241,538	1,241,538	1,241,538	100.0%	0	0	ALUMNO	2,663.00	2,663.00	100.0%	IEMS 2008
30229	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS	21-EL MANTE	NUEVA APOLONA	RURAL	08-5480-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	640,799	640,799	640,799	635,023	99.1%	0	0	ALUMNO	190.00	190.00	100.0%	IEMS 2008
30118	IMPERMEABILIZACION 633.42 M2, REPOSICION DE PISOS 290 M2 Y PINTURA 30 M2	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5790-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	372,926	372,926	372,926	372,926	100.0%	0	0	ALUMNO	109.00	109.00	100.0%	MEE 2008
30269	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2423-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	260,217	260,217	260,217	259,879	99.9%	0	0	ALUMNO	127.00	127.00	100.0%	IEMS 2008
30292	(CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EE AISLADAS ESTR. 717 P.B. INCLUYE MOBILIARIO Y OBRA EXTERIOR)	22-MATAMOROS	LOS ARADOS (JOAQUIN LUITON)	RURAL	08-5332-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,195,031	1,195,031	1,195,031	1,194,620	100.0%	0	0	ALUMNO	2,195.00	2,195.00	100.0%	IEMS 2008
30111	CANCELERIA 16.70 M2 Y REJA DE PROTECCION 16.70 M2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5738-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	73,142	73,142	73,142	21,942	30.0%	0	0	ALUMNO	116.00	116.00	100.0%	MEE 2008
30149	CANCELERIA 25.78 M2, REHABILITACION PLAZA CIVICA 313.50 M2, PISOS DE CONCRETO 850.46 M2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6364-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	387,117	387,117	387,117	386,833	99.9%	0	0	ALUMNO	181.00	181.00	100.0%	MEE 2008
30123	CERCO DE MALLA CICLONICA CON MURETE 102.40 ML.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	146,285	146,285	146,285	146,105	99.9%	0	0	ALUMNO	43.00	43.00	100.0%	MEE 2008
30246	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 8 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + PREP. PARA ESCALERA	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,969,255	1,969,255	1,969,255	1,966,328	99.9%	0	0	ALUMNO	992.00	992.00	100.0%	IEMS 2008
30272	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PROCESOS 3 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + OBRA EXTERIOR	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-4927-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,160,020	1,160,020	1,160,020	663,850	57.2%	0	0	ALUMNO	11,854.00	11,854.00	100.0%	IEMS 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 80	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
30239	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 716 AISLADAS + REHABILITACION DE EDIFICIO "C" Q	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-2004-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,371,917	1,371,917	1,371,917	1,371,792	100.0%	0	0	ALUMNO	680.00	680.00	100.0%	ITEMS 2008
30237	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS.	22-MATAMOROS	EL MOQUETITO	RURAL	09-2002-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	638,490	638,490	638,490	636,331	99.7%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	ITEMS 2008
30116	IMPERMEABILIZACIÓN 152.64 M2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5788-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	66,156	66,156	66,156	65,961	99.7%	0	0	ALUMNO	154.00	154.00	100.0%	MEE 2008
29854	MUEBLES SANITARIOS 12 PZAS; SALIDAS HID. Y SANIT. 16 SAL.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	96,465	96,465	96,465	96,464	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	MEE 2008
30277	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR.	22-MATAMOROS	EL MOQUETITO	RURAL	10-5716-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	286,138	286,138	286,138	228,039	79.7%	0	0	ALUMNO	64.00	64.00	100.0%	ITEMS 2008
30204	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA DE 3 EE 717 P.B.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5334-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	777,398	777,398	777,398	769,444	99.0%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	ITEMS 2008
30259	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-3328-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	3,768,560	3,768,560	3,768,560	3,445,833	91.4%	0	0	ALUMNO	689.00	689.00	100.0%	ITEMS 2008
30203	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5333-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	779,455	779,455	779,455	777,511	99.8%	0	0	ALUMNO	1,575.00	1,575.00	100.0%	ITEMS 2008
30146	PINTURA ESMALTE 913.24 M2, CANCELERIA 87.15 M2, CANCELERIA PERF. TUBULAR 500 KG, LUMINARIAS 27.00 PIEZAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-6251-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	412,341	412,341	412,341	412,329	100.0%	0	0	ALUMNO	99.00	99.00	100.0%	MEE 2008
29894	PISO DE LOSETA 166.07 M2 Y AZULEJO 91.20 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	111,436	111,436	111,436	108,117	97.0%	0	0	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%	MEE 2008
30282	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5800-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	553,165	553,165	553,165	534,057	96.5%	0	0	ALUMNO	719.00	719.00	100.0%	ITEMS 2008
30113	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOBA P 6 AULAS Y REHABILITACION ELECTRICA	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-5740-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	597,801	597,801	597,801	592,001	99.0%	0	0	ALUMNO	360.00	360.00	100.0%	MEE 2008
30109	PINTURA VINILICA 1,520.00 M2, IMPERMEABILIZACION 300.00 M2, REV. Y REP. DE SALIDAS ELECTRICAS 64.00 SAL. Y LUMINARIAS 40 PZAS.	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-5724-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	242,945	242,945	242,945	236,166	97.2%	0	0	ALUMNO	51.00	51.00	100.0%	MEE 2008
30270	CONSTRUCCION DE PISTA DE ENTRENAMIENTO DE CONDUCTORES DE TRACTOCAMION (PRIMERA ETAPA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	10-4349-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,994,722	1,994,722	1,994,722	1,994,722	100.0%	0	0	ALUMNO	2,214.00	2,214.00	100.0%	ITEMS 2008
30234	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. AISLADA + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5778-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,708,642	1,708,642	1,708,642	1,597,918	93.5%	0	0	ALUMNO	326.00	326.00	100.0%	ITEMS 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
30205	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. AISLADA, INCLUYE MOBILIARIO Y OBRA EXTERIOR.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5335-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	725,490	725,490	725,490	725,467	100.0%	0	0	ALUMNO	1,195.00	1,195.00	100.0%	IEMS 2008
30245	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERAS + 1 AULA 3 EE 717 P.B.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2126-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,099,971	2,099,971	2,099,971	2,099,971	100.0%	0	0	ALUMNO	496.00	496.00	100.0%	IEMS 2008
30142	REHAB GRAL DEL INMUEBLE, TUBERIA SANITARIA DE 4" DIAMETRO 89 ML. Y REG SANITARIO 4 PIEZAS Y MURO DE CONTEÑION.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6247-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,609	599,609	599,609	574,057	95.7%	0	0	ALUMNO	169.00	169.00	100.0%	MEE 2008
30244	SALIDA DE ALUMBRADO 47 SAL., LUMINARIAS 30 PZA., IMPERMEABILIZACIÓN 270 M2 Y PINTURA VINILICA 1,060 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,575,796	1,575,796	1,575,796	1,574,363	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,330.00	771.40	58.0%	IEMS 2008
29982	BARDA PERIMETRAL 150.00 ML. PINTURA VINILICA 450.00 M2, PISO DE LOSETA 48.00 M2 Y AZULEJO 63.00 M2, BANDA PERIMETRAL 150.00 ML. PINTURA VINILICA 450.00 M2, PISO DE LOSETA 48.00 M2 Y AZULEJO 63.00 M2.	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-2851-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	596,569	596,569	596,569	596,569	100.0%	0	0	ALUMNO	127.00	127.00	100.0%	MEE 2008
30276	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	10-5715-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	195,250	195,250	195,250	170,915	87.5%	0	0	ALUMNO	481.00	481.00	100.0%	IEMS 2008
30243	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + MURO DE ACOMETIDA + 1 AULA 3 EE 717 P.B.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-2008-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,088,929	2,088,929	2,088,929	2,064,384	98.8%	0	0	ALUMNO	748.00	748.00	100.0%	IEMS 2008
30120	IMPERMEABILIZACIÓN 357.10 M2, PINTURA VINILICA 1,457.84 M2 Y APLANADOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	09-5792-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	301,661	301,661	301,661	301,483	99.9%	0	0	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	MEE 2008
30117	PINTURA VINILICA 653.80 M2, LUMINARIAS 4 PIEZAS Y CANCELERIA 65.43 M2	35-SAN FERNANDO	LOS VERGELES	RURAL	09-5789-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	181,374	181,374	181,374	180,068	99.3%	0	0	ALUMNO	54.00	54.00	100.0%	MEE 2008
30145	SUSTITUCIÓN DE PISOS 116.04, CANCELERIA 10 M2, SALIDAS ELÉCTRICAS 10 SALIDAS Y LUMINARIAS 12 PIEZAS.	35-SAN FERNANDO	LAGUNA DE SAN JUAN	RURAL	09-6250-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	155,972	155,972	155,972	137,452	88.1%	0	0	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	MEE 2008
30284	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" + SUBESTACION ELECTRICA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-6258-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,192,915	2,192,915	2,192,915	2,192,738	100.0%	0	0	ALUMNO	184.00	184.00	100.0%	IEMS 2008
30054	REJA DE PROTECCIÓN 129.08 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 76.03 M2, PINTURA VINILICA 271.89 M2 Y LUMINARIAS 35.00.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5040-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	558,637	558,637	558,637	558,576	100.0%	0	0	ALUMNO	519.00	519.00	100.0%	MEE 2008
30096	REJA DE PROTECCION 89.99 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 177.18 M2, PINTURA VINILICA 663.51 M2 Y LUMINARIA 32.00 PZAS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	429,110	429,110	429,110	363,086	84.6%	0	0	ALUMNO	161.00	161.00	100.0%	MEE 2008
30268	SUSTITUCION DE CABLEADO EN EDIFICIOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	10-2422-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	359,234	359,234	359,234	359,232	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	IEMS 2008
30097	PINTURA VINILICA 2,312.80 M2, REP DE APLANADO EN LOSA 272.70 M2, PUERTAS 11 PZAS, PROTECCIONES METALICAS 134.91 M2 Y CANCELERIA 75.48 M2.	40-VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	09-5709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,217	599,217	599,217	599,058	100.0%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
30143	REPARACIÓN DE LOSA DE TALLER ELECTRÓNICA 220 M2	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6248-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,132	599,132	599,132	599,132	100.0%	0	0	ALUMNO	208.00	208.00	100.0%	MEE 2008
65089	BIBLIOTECA CENTRAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (511- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNVERSTARIA)	42,373,916	42,373,916	42,373,916	42,373,916	100.0%	7,252,820	7,249,211	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
30233	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D": 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A., EDIFICIO "F": 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. + 1 AUL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5775-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	4,946,297	4,946,297	4,946,297	4,946,297	100.0%	0	0	ALUMNO	826.00	826.00	100.0%	IEMS 2008
30241	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE DE 4 EE 717 P.B. AISLADOQ	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2006-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,646,318	1,646,318	1,646,318	1,646,318	100.0%	0	0	ALUMNO	1,302.00	1,302.00	100.0%	IEMS 2008
30242	CONSTRUCCION DE TALLER DE BELEZA 3 EE ESTR. 715	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	768,194	768,194	768,194	760,752	99.0%	0	0	ALUMNO	1,193.00	1,193.00	100.0%	IEMS 2008
30274	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE METALICA DE 20 X 48 MTS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5478-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,846,262	1,846,262	1,846,262	1,536,775	83.2%	0	0	ALUMNO	1,172.00	1,172.00	100.0%	IEMS 2008
65090	CONSTRUCCION DE TRES CENTROS DE LENGÜSTICA APLICADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (511- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA)	84,747,832	84,747,832	84,747,832	84,684,454	99.9%	5,242,563	0	ESCUELA	3.00	3.00	100.0%	RECURSOS PENDIENTES DE EJERCICIO, PORQUE EXISTEN OBRAS LICITADAS QUE AUN ESTÁN EN PROCESO.
30232	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A. ADOSADA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5483-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	464,423	464,423	464,423	434,161	93.5%	0	0	ALUMNO	955.00	955.00	100.0%	IEMS 2008
19062	EDIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CINVESTAV TAMAULIPAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	INVESTIGACION CIENTIFICA	DEPENDENCIA ESTATAL	FIDEICOMBO CINVESTAV TAMAULIPAS Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (500- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR)	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,110.57	4,110.57	100.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD Y LA OBRA TERMINADA
30114	IMPERMEABILIZACION 215.20 M2. PINTURA VINILICA 506.26 M2 Y LUMINARIAS 14 PZAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5741-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	146,602	146,602	146,602	146,483	99.9%	0	0	ALUMNO	62.00	62.00	100.0%	MEE 2008
30110	IMPERMEABILIZACION 640.8 M2. LUMINARIAS 48.00 PZAS. CANCELERIA 136.19 M2. SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS 5 PZAS. Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR 80 ML.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5725-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	597,825	597,825	597,825	597,820	100.0%	0	0	ALUMNO	117.00	117.00	100.0%	MEE 2008
29988	OBRA EXTERIOR, REPOSICIÓN DE EXPLANADA 460 M2 Y DE BANQUETA PERIMETRAL 145 M2.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-3269-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	274,229	274,229	274,229	273,993	99.9%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	MEE 2008
30122	REHAB. SALIDAS ELECTRICAS 96.09 PIEZAS, PINTURA VINILICA 529.80 M2 Y PISO DE CONCRETO 286.20	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	152,373	152,373	152,373	150,791	99.0%	0	0	ALUMNO	71.00	71.00	100.0%	MEE 2008
30273	REHABILITACION DE TECHUMBRE DIENTE DE SIERRA DEL EDIFICIO G (SEGUNDA ETAPA)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-5244-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	153,713	153,713	153,713	153,713	100.0%	0	0	ALUMNO	1,604.00	1,604.00	100.0%	IEMS 2008
30263	REHABILITACION DE TECHUMBRE DIENTE DE SIERRA DEL EDIFICIO 20	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6234-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,274,366	1,274,366	1,274,366	1,243,408	97.6%	0	0	ALUMNO	1,477.00	1,477.00	100.0%	IEMS 2008
	MEJORAMIENTO																							
29984	LUMINARIAS 35 PIEZAS, IMPERMEABILIZACION 353.70 M2 Y PINTURA VINILICA 947.24 M2.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	247,909	247,909	247,909	247,909	100.0%	0	0	ALUMNO	91.00	91.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
29991	LUMINARIAS 47 PIEZAS, REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS 69 SALIDAS IMPERMEABILIZACIÓN 597.40 M2 Y PINTURA VINILICA 1833.09 M2	3-ALTAMIRA	BENITO JUÁREZ	RURAL	09-3272-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	416,362	416,362	416,362	416,362	100.0%	0	0	ALUMNO	134.00	134.00	100.0%	MEE 2008
29871	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 (REHABILITACIONES)	3-ALTAMIRA	LOMAS DEL REAL	RURAL	09-2045-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	249,197	249,197	249,197	249,197	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,355.99	1,342.43	99.0%	MEE 2008
29863	SALIDA DE ALUMBRADO 40 SALIDAS, LMINARIAS 23 PIEZAS, IMPERMEABILIZACIÓN 230 M2 Y PINTURA VINILICA 932.00 M2	4-ANTIGUO MORELOS	MÉXICO LIBRE	RURAL	09-2033-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	166,005	166,005	166,005	166,005	100.0%	0	0	ALUMNO	62.00	62.00	100.0%	MEE 2008
30082	PROTECCIONES METÁLICAS 12.89 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 77.00 M2 Y PISOS DE LOSETA 74.12 M2.	6-BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)	RURAL	09-6175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	73,570	73,570	73,570	73,570	100.0%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	MEE 2008
30250	CAMBIO DE SUBESTACION DE 500 A 750 KVA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2792-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	756,830	756,830	756,830	756,827	100.0%	0	0	ALUMNO	2,850.00	2,850.00	100.0%	ITEMS 2008
30055	CANCELERIA 147.15 M2 Y REJA DE PROTECCIÓN 232.05 M2.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5041-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	597,090	597,090	597,090	596,911	100.0%	0	0	ALUMNO	738.00	738.00	100.0%	MEE 2008
30056	LUMINARIAS 85.00 PIEZAS Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS 110.00 PIEZAS Y CANCELERIA 93.84 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5042-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	595,514	595,514	595,514	594,518	99.8%	0	0	ALUMNO	402.00	402.00	100.0%	MEE 2008
30053	SALIDA DE ALUMBRADO 6 SALIDAS, LUMINARIAS 6 PIEZAS, MUEBLES SANITARIOS 12 PIEZAS, PNTURA VINILICA 1,110.00 M2 Y AZULEJO 100.00 M2	12-GONZÁLEZ	LOPEZ RAYÓN	RURAL	09-5039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	184,558	184,558	184,558	177,639	96.3%	0	0	ALUMNO	108.00	108.00	100.0%	MEE 2008
29867	CANCELERIA 61.47 M2 Y PINTURA 1,185.00 M2	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2037-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	232,505	232,505	232,505	225,631	97.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,249.55	374.86	30.0%	MEE 2008
29864	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SALIDAS ELÉCTRICAS 14 SALIDAS, LUMINARIAS 10 PZAS. Y PINTURA 744.00 M2	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2034-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	160,831	160,831	160,831	160,511	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	744.00	223.20	30.0%	MEE 2008
30066	SUSTITUCIÓN DE PISOS 162 M2 Y CANCELERIA 90 M2.	17-JAUMAVE	COMPUERTAS	RURAL	09-5059-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	174,921	174,921	174,921	174,561	99.8%	0	0	ALUMNO	88.00	88.00	100.0%	MEE 2008
29884	INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS SUSTITUCIÓN DE 8 MUEBLES SANITARIOS UN TINACO Y PINTURA VINILICA 916.00 M2	20-MANERO	MAGUEYES	RURAL	09-2110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	154,413	154,413	154,413	146,713	95.0%	0	0	METROS CUADRADOS	916.00	274.80	30.0%	MEE 2008
29880	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPOSICIÓN DE 43 LUMINARIAS Y 44 SALIDAS ELÉCTRICAS	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	81,817	81,817	81,817	80,973	99.0%	0	0	ALUMNO	89.00	89.00	100.0%	MEE 2008
29861	SALIDA DE ALUMBRADO 42 SALIDAS, LUMINARIAS 32 PIEZAS, IMPERMEABILIZACIÓN 534.24 M2	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	09-2031-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,373	199,373	199,373	199,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	534.24	432.73	81.0%	MEE 2008
29885	INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS MUEBLES SANITARIOS 12 PIEZAS Y 14 SALIDAS	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	66,723	66,723	66,723	20,017	30.0%	0	0	ALUMNO	122.00	122.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 80	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
29956	CANCELERIA 63.01 M2 Y PISOS 598.93 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2568-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	480,978	480,978	480,978	422,276	87.8%	0	0	ALUMNO	134.00	134.00	100.0%	MEE 2008
30067	PINTURA ESMALTE 2,327.22, LUMINARIAS 198 PZAS. Y SALIDAS DE ALUMBRADO 243 SALIDAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	600,469	600,469	600,469	550,590	91.7%	0	0	ALUMNO	1,165.00	1,165.00	100.0%	MEE2008
29893	PINTURA 1,500.28 M2, CANCELERIA 109.80 M2 Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA 64 SALIDAS Y 40 LUMNARIAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2558-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	472,083	472,083	472,083	472,082	100.0%	0	0	ALUMNO	111.00	111.00	100.0%	MEE 2008
30080	PISO DE CONCRETO 274.97 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 325.08 M2, LUMINARIAS 82 PIEZAS, REV. SAL. ELEC. 82 SALIDAS, MUEBLES SANITARIOS 11 PIEZAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	331,924	331,924	331,924	331,777	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	MEE 2008
30265	SISTEMA DE SIMULACIÓN DE TRACTOCAMIÓN 3 PANTALLAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,282,108	98.9%	0	0	ALUMNO	2,214.00	2,214.00	100.0%	IEMS 2008
30240	PINTURA VINILICA 261.60 M2, MUROS DE BLOCK 186.63 M2	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-2005-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	699,675	699,675	699,675	699,563	100.0%	0	0	ALUMNO	397.00	397.00	100.0%	IEMS 2008
30005	CANCELERIA 36.47 M2, LUMINARIAS 21.00 PIEZAS Y CERCO DE MALLA 133.00 ML	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-3332-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	240,063	240,063	240,063	240,063	100.0%	0	0	ALUMNO	91.00	91.00	100.0%	MEE 2008
30095	LUMINARIAS 29 PZAS, PINTURA VINILICA 760.70 M2, CANCELERIA 63.11 M2 Y REJAS DE PROTECCIÓN 54.86 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	457,512	457,512	457,512	457,458	100.0%	0	0	ALUMNO	63.00	63.00	100.0%	MEE 2008
29982	LUMINARIAS 46 PIEZAS Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS 167 PIEZAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2032-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	94,366	94,366	94,366	94,064	99.7%	0	0	ALUMNO	151.00	151.00	100.0%	MEE 2008
29987	PINTURA VINILICA 1,376.06 M2, PISO CONCRETO DE 80.86 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	105,068	105,068	105,068	105,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,456.92	437.07	30.0%	MEE 2008
29852	PINTURA VINILICA 1584.35 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 554.25 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2020-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	314,414	314,414	314,414	314,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,138.60	2,117.21	99.0%	MEE 2008
29881	"PINTURA VINILICA 269.64 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 269.64 M2 Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS 99.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	190,596	190,596	190,596	190,596	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	598.28	179.48	30.0%	MEE 2008
29886	PINTURA VINILICA 970.60 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 308.50 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	181,646	181,646	181,646	181,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,279.10	383.73	30.0%	MEE 2008
29961	CANCELERIA 56.56 M2 Y PINTURA VINILICA 671 M2	39-TULA	MAMALEÓN (MAMA LEÓN)	RURAL	09-2772-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	131,086	131,086	131,086	123,994	94.6%	0	0	ALUMNO	127.00	127.00	100.0%	MEE 2008
29883	SALIDAS ELÉCTRICAS 90 SALIDAS, APLANADOS 580 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 800.80 M2 Y PINTURA VINILICA 2880 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	579,388	579,388	579,388	566,097	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	4,180.80	3,428.25	82.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
29899	SUSTITUCION DE AZULEJO 45.30 M2, PINTURA VINILICA 1750 M2, IMPERMEABILIZACION 203.28 M2 Y SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA 176 ML.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2564-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	281,505	281,505	281,505	281,506	100.0%	0	0	ALUMNO	96.00	96.00	100.0%	MEE 2008
	MANTENIMIENTO																							
29858	OBRA EXTERIOR ELECTRICA EDIFICIOS A Y B	1-ABASOLO	NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	09-2027-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	160,389	160,389	160,389	154,486	96.3%	0	0	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%	MEE 2008
30000	IMPERMEABILIZACIÓN 438.00 M2, PINTURA VINILICA 1352 M2	2-ALDAMA	LA MURALLA	RURAL	09-3281-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	195,957	195,957	195,957	195,957	100.0%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	MEE 2008
29989	PINTURA 1791 M2; REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS 30 SAL; LUMINARIAS 20 PIEZAS Y CABLEADO ELECTRICO 160 ML.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	09-3270-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	200,758	200,758	200,758	187,259	93.3%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	MEE 2008
30084	IMPERMEABILIZACIÓN 1010 M2 Y PINTURA VINILICA 3050.00 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	506,204	506,204	506,204	506,063	100.0%	0	0	ALUMNO	222.00	222.00	100.0%	MEE 2008
29979	IMPERMEABILIZACIÓN 487.00 M2, PINTURA VINILICA 2,278.00 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2807-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	319,747	319,747	319,747	254,884	79.7%	0	0	ALUMNO	203.00	203.00	100.0%	MEE 2008
30068	IMPERMEABILIZACIÓN 617 M2 Y PINTURA VINILICA 1618.00 M2	3-ALTAMIRA	LA PEDRERA	RURAL	09-5110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	264,178	264,178	264,178	264,178	100.0%	0	0	ALUMNO	264.00	264.00	100.0%	MEE 2008
30004	IMPERMEABILIZACIÓN 669.63 M2, PINTURA VINILICA 1530.89 M2, SALIDAS ELECTRICAS 64 SALIDAS Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS 40 PIEZAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-3331-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	381,903	381,903	381,903	381,903	100.0%	0	0	ALUMNO	127.00	127.00	100.0%	MEE 2008
29872	IMPERMEABILIZACION 526.81 Y PINTURA VINILICA 1370.94 M2.	3-ALTAMIRA	CUAUHTÉMOC	URBANO	09-2046-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	290,633	290,633	290,633	290,633	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,897.75	1,878.77	99.0%	MEE 2008
30087	IMPERMEABILIZACION 691.00 M2 Y PINTURA VINILICA 3,130.00 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	451,977	451,977	451,977	451,958	100.0%	0	0	ALUMNO	323.00	323.00	100.0%	MEE 2008
29891	IMPERMEABILIZACION 735 M2 Y PINTURA VINILICA 2198 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	363,224	363,224	363,224	363,049	100.0%	0	0	ALUMNO	230.00	230.00	100.0%	MEE 2008
30126	LUMINARIAS 33 PIEZAS, IMPERMEABILIZACIÓN 489.92 M2 Y PINTURA VINILICA 1363.41 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5975-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	329,614	329,614	329,614	329,284	99.9%	0	0	ALUMNO	93.00	93.00	100.0%	MEE 2008
30085	LUMINARIAS 36 PIEZAS Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS 36 PIEZAS, PINTURA VINILICA 736.00 M2 Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA EN EDIFICIOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	244,340	244,340	244,340	244,340	100.0%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	MEE 2008
29987	PINTURA VINILICA 1,296.00 M2, MUEBLES SANTANDEROS 8 PIEZAS, LUMINARIAS 9 PIEZAS, SAL. ELECTRICAS 10 SAL. Y PISO LOSETA 75.00 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-3288-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	195,795	195,795	195,795	195,782	100.0%	0	0	ALUMNO	126.00	126.00	100.0%	MEE 2008
29882	IMPERMEABILIZACION 328.00 M2, INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS DE ALUMBRADO 24 SALIDAS, LUMINARIAS 15 PIEZAS Y PINTURA VINILICA 1120.00 M2	4-ANTIGUO MORELOS	EL SAUZ	RURAL	09-2108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	176,358	176,358	176,358	153,128	86.8%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	96.00	30.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 80	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
29866	IMPERMEABILIZACIÓN 55.00 M2 Y PINTURA VINILICA 956.00 M2	4-ANTIGUO MORELOS	EL SALVADOR	RURAL	09-2036-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	68,128	68,128	68,128	57,053	83.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,011.00	1,000.00	98.9%	MEE 2008
29964	IMPERMEABILIZACIÓN 151.58 Y PINTURA VINILICA 672.91 M2	5-BURGOS	LAS MARGARITAS	RURAL	09-2775-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	117,517	117,517	117,517	113,115	96.3%	0	0	ALUMNO	6.00	6.00	100.0%	MEE 2008
29965	IMPERMEABILIZACIÓN 267.12 M2, PINTURA VINILICA 1079.79 M2 Y CANCELERIA 21.31	5-BURGOS	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	09-2793-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	238,809	238,809	238,809	237,051	99.3%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	MEE 2008
30083	CANCELERIA 25.40 M2, MALLA CICLONICA 80.00 M.L Y PINTURA VINILICA 440 M2	6-BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	09-5176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	99,338	99,338	99,338	99,338	100.0%	0	0	ALUMNO	46.00	46.00	100.0%	MEE 2008
30115	PISO DE LOSETA 176.00 M2	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	09-5745-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	85,595	85,595	85,595	85,594	100.0%	0	0	ALUMNO	55.00	55.00	100.0%	MEE 2008
30088	CANCELERIA 25.40 M2, PROTECCIÓN PARA EVINTANAS 25.40 M2, APLANADOS 185.59 M2, PINTURA VINILICA 620.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 4.00 PIEZAS, CERCO DE MALLA 335.00 ML.	7-CAMARGO	RANCHERÍAS	RURAL	09-5050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,785	599,785	599,785	599,785	100.0%	0	0	ALUMNO	49.00	49.00	100.0%	MEE 2008
29873	PINTURA VINILICA 790 M2, CANCELERIA 44 M2, LUMINARIAS 20 PZAS., PISO LOSETA 164 M2 Y MUEBLES SANITARIOS 3 PZAS.	7-CAMARGO	RANCHERÍAS	RURAL	09-2047-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	373,681	373,681	373,681	302,878	81.1%	0	0	METROS CUADRADOS	998.00	808.38	81.0%	MEE 2008
30207	IMPERMEABILIZACIÓN 1,172.32 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5337-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	327,950	327,950	327,950	327,946	100.0%	0	0	ALUMNO	1,931.00	1,931.00	100.0%	IEMS 2008
30090	LUMINARIAS 82 PZAS Y PINTURA VINILICA 4,728.96 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	591,737	591,737	591,737	591,374	99.9%	0	0	ALUMNO	234.00	234.00	100.0%	MEE 2008
29978	PINTURA VINILICA 766.6 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2806-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	77,290	77,290	77,290	77,290	100.0%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	MEE 2008
30069	CANCELERIA (PUERTAS) 6.00 PIEZAS.	10-CRUILLAS	TRES PALOS	RURAL	09-5111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	27,417	27,417	27,417	27,417	100.0%	0	0	ALUMNO	13.00	13.00	100.0%	MEE 2008
29994	CANCELERIA 40.88 M2, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 6 PIEZAS Y OBRA EXTERIOR.	10-CRUILLAS	EL BARRANCO	RURAL	09-3275-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	113,333	113,333	113,333	113,190	99.9%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	MEE 2008
30072	SALIDA DE ALUMBRADO 19 SAL. LUMINARIAS 15 PZAS, PINTURA VINILICA 579.62 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 205.11 M2.	11-GÓMEZ FARIAS	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	09-5114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	126,927	126,927	126,927	126,927	100.0%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	MEE 2008
29993	SALIDA ELECTRICA 17 SALIDAS, LUMINARIAS 15 PIEZAS, 6 REGISTROS ELECTRICOS SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELECTRICO 62.8 ML.	11-GÓMEZ FARIAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	09-3274-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	68,922	68,922	68,922	68,921	100.0%	0	0	ALUMNO	13.00	13.00	100.0%	MEE 2008
30073	IMPERMEABILIZACIÓN 150 M2, PINTURA VINILICA 2,162.80 M2	12-GONZÁLEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	09-5115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	168,509	168,509	168,509	168,509	100.0%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
30064	IMPERMEABILIZACIÓN 300 M2 Y PINTURA VINILICA 864.00 M2	12-GONZÁLEZ	SANTA FE	RURAL	09-6056-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	137,511	137,511	137,511	137,511	100.0%	0	0	ALUMNO	53.00	53.00	100.0%	MEE 2008
30065	IMPERMEABILIZACIÓN 306 M2 Y PINTURA VINILICA 864 M2	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	09-6057-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	137,045	137,045	137,045	136,252	99.4%	0	0	ALUMNO	73.00	73.00	100.0%	MEE 2008
29995	IMPERMEABILIZACIÓN 75 M2, SALIDAS ELECTRICAS 6 SALIDAS, MUEBLES SANTARIOS, 6 PIEZAS Y PINTURA VINILICA 216 M2	12-GONZÁLEZ	SAN ANTONIO RAYÓN	RURAL	09-3278-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	113,335	113,335	113,335	113,332	100.0%	0	0	ALUMNO	43.00	43.00	100.0%	MEE 2008
30063	IMPERMEABILIZACIÓN 915 M2 Y PINTURA VINILICA 2548 M2	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	09-6055-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	479,125	479,125	479,125	471,904	98.5%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	MEE 2008
29900	PINTURA VINILICA 1550 M2, SUSTITUCION DE AZULEJO 100 M2, MUEBLES SANTARIOS 6, SALIDAS ELECTRICAS 8 SALIDAS.	12-GONZÁLEZ	FRANCISCO I. MADERO (FRANCISCO HERNÁNDEZ MOLINA)	RURAL	09-2565-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,135	199,135	199,135	199,119	100.0%	0	0	ALUMNO	77.00	77.00	100.0%	MEE 2008
29892	PINTURA VINILICA 1011.04 M2, CANCELERIA 152.38 M2 Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS 44 PZAS.	14-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2557-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	400,645	400,645	400,645	390,956	97.6%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	MEE 2008
29997	CANCELERIA 71.09 M2, PINTURA 1190.62 M2, SALIDAS ELECTRICAS 52 SALIDAS, LUMINARIAS 32 PIEZAS E IMPERMEABILIZACIÓN 154.40 M2.	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-3278-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	290,842	290,842	290,842	276,007	94.9%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	MEE 2008
30091	IMPERMEABILIZACION 453.20 M2, PINTURA ESMALTE 341.33 M2, PISO DE LOSETA 134.06 M2, LUMINARIAS 42.00 PZAS.	15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	URBANO	09-5703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,815	599,815	599,815	597,687	99.6%	0	0	ALUMNO	108.00	108.00	100.0%	MEE 2008
30129	INSTALACIONES ELECTRICAS 15 SAL., REG. ELEC 3 PZAS, CABLES ELEC. 193 M, 12 LUMINARIAS, 47.06 M2 DE CANCELERIA Y 759 M2 DE PINTURA.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-6009-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	243,681	243,681	243,681	242,169	99.4%	0	0	ALUMNO	32.00	32.00	100.0%	MEE 2008
30086	PINTURA VINILICA 1466.72 M2	17-JAUMAVE	EL SOTOL	RURAL	09-5179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	86,293	86,293	86,293	86,293	100.0%	0	0	ALUMNO	26.00	26.00	100.0%	MEE 2008
29856	IMPERMEABILIZACION 321 M2 Y PINTURA 1192 M2	18-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2024-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	169,374	169,374	169,374	168,971	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,513.00	453.90	30.0%	MEE 2008
30062	SALIDA DE ALUMBRADO 18 SALIDAS, LUMINARIAS 96 PIEZAS Y VENTILADOR 12 PIEZAS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-5054-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	113,748	113,748	113,748	113,748	100.0%	0	0	ALUMNO	87.00	87.00	100.0%	MEE 2008
30061	SALIDAS ELECTRICAS 15 SALIDAS, LUMINARIAS 20 PIEZAS, IMPERMEABILIZACIÓN 271.79 M2 Y PINTURA VINILICA 190.47 M2.	21-EL MANTE	CINCO DE MAYO	RURAL	09-5053-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	126,585	126,585	126,585	126,584	100.0%	0	0	ALUMNO	38.00	38.00	100.0%	MEE 2008
29972	CANCELERIA 134.32 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2800-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	228,055	228,055	228,055	227,958	100.0%	0	0	ALUMNO	127.00	127.00	100.0%	MEE 2008
30238	IMPERMEABILIZACION 991.75 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2003-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,905	199,905	199,905	198,710	99.4%	0	0	ALUMNO	2,257.00	2,257.00	100.0%	ITEMS 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
30059	"PINTURA VINILICA 164.50 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 285.60 M2 Y APLANADOS 164.50 M2.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	159,631	159,631	159,631	159,605	100.0%	0	0	ALUMNO	180.00	180.00	100.0%	MEE 2008
29874	PINTURA VINILICA 2,121.31 M2, LUMINARIAS 20 PZAS, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 5 PZAS, Y SALIDAS ALUMBRADO / CONTACTO 25 SAL.	22-MATAMOROS	SAN FRANCISCO	RURAL	09-2048-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	246,622	246,622	246,622	243,051	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,121.31	636.39	30.0%	MEE 2008
30121	PINTURA VINILICA 971.33 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 332.11 M2	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5793-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	213,095	213,095	213,095	212,478	99.7%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	MEE 2008
28885	PINTURA VINILICA 1051.23 M2, CANCELERIA 25.36 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 216.24 M2 Y SUSTITUCION DE 14 LUMINARIAS	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	09-2560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	216,464	216,464	216,464	216,464	100.0%	0	0	ALUMNO	55.00	55.00	100.0%	MEE 2008
29974	CANCELERIA 145.35 M2, SALIDAS ELECTRICAS 92 SALIDAS Y LUMINARIAS 58 PIEZAS.	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2802-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	471,607	471,607	471,607	459,034	97.3%	0	0	ALUMNO	163.00	163.00	100.0%	MEE 2008
30070	IMPERMEABILIZACIÓN 222.90 M2, SUSTITUCIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS 88 SALIDAS, LUMINARIAS 38 PZAS, PINTURA VINILICA 362.75 M2 Y PINTURA ESMALTE 217.76 M2	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-5112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	394,558	394,558	394,558	386,037	97.8%	0	0	ALUMNO	118.00	118.00	100.0%	MEE 2008
29992	IMPERMEABILIZACIÓN 757.99 M2 Y PINTURA VINILICA 2195.95 M2	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-3273-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	438,678	438,678	438,678	430,493	98.1%	0	0	ALUMNO	142.00	142.00	100.0%	MEE 2008
29960	IMPERMEABILIZACIÓN 436.60 M2, PINTURA 1082.76 M2, PISOS 123.48 M2, SALIDAS ELECTRICAS 56 SALIDAS Y LUMINARIAS 35 PIEZAS.	27-NUOVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2572-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	409,126	409,126	409,126	378,725	92.6%	0	0	ALUMNO	127.00	127.00	100.0%	MEE 2008
29959	IMPERMEABILIZACIÓN 775.49 M2, PINTURA ESMALTE 1,405.06 M2, LUMINARIAS 41 PZAS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2571-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	598,921	598,921	598,921	598,900	100.0%	0	0	ALUMNO	159.00	159.00	100.0%	MEE 2008
30051	LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 8 PIEZAS, TUBO DE PVC 150MM, 120 ML, Y PISO DE CONCRETO 48 M2.	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-3334-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	185,593	185,593	185,593	178,640	96.3%	0	0	ALUMNO	135.00	135.00	100.0%	MEE 2008
29968	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 (REHABILITACIONES)	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2796-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	599,780	599,780	599,780	599,780	100.0%	0	0	ALUMNO	249.00	249.00	100.0%	MEE 2008
30125	MURO DE BLOCK 13.20 M, PISO DE CONCRETO 28.90 M2 Y PERFIL TUBULAR 480 KG	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-5974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	80,956	80,956	80,956	80,956	100.0%	0	0	ALUMNO	72.00	72.00	100.0%	MEE 2008
30076	PINTURA ESMALTE 1,600.00 M2, EDIFICIO "A" Y "B", ADECUACIÓN DE EDIFICIO "C"	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-5118-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	535,736	535,736	535,736	502,215	93.7%	0	0	ALUMNO	130.00	130.00	100.0%	MEE 2008
29958	PINTURA VINILICA 1071.67 M2, CANCELERIA 56.09 M2, PISOS 288 M2, SALIDAS ELECTRICAS 46 SALIDAS Y LUMINARIAS 30 PIEZAS.	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-2570-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	395,890	395,890	395,890	390,402	98.6%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	MEE 2008
29999	PINTURA VINILICA 2276.91 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 606.20 M2, SALIDAS ELECTRICAS 90 SALIDAS Y LUMINARIAS 90 PIEZAS.	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	09-3280-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	504,657	504,657	504,657	504,656	100.0%	0	0	ALUMNO	158.00	158.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
30075	PINTURA 3217.53 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 264.00 M2, SALIDAS ELÉCTRICAS 59 SALIDAS, LUMINARIAS 37 PIEZAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5117-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	585,051	585,051	585,051	533,513	91.2%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	MEE 2008
30206	IMPERMEABILIZACION 1,232.00 M2	30-PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	08-5336-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	364,903	364,903	364,903	364,892	100.0%	0	0	ALUMNO	1,191.00	1,191.00	100.0%	ITEMS 2008
29962	IMPERMEABILIZACIÓN 101.64 M2, AZULEJO 45.18 M2, INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS MUEBLES SANITARIOS 14 PIEZAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2773-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	121,408	121,408	121,408	121,025	99.7%	0	0	ALUMNO	109.00	109.00	100.0%	MEE 2008
30079	IMPERMEABILIZACIÓN 1035.08 Y PINTURA VINILICA 952.39 M2.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	505,790	505,790	505,790	504,352	99.7%	0	0	ALUMNO	217.00	217.00	100.0%	MEE 2008
30060	IMPERMEABILIZACIÓN 306.00 M2, PISO DE LOSETA 231.00 M2, AZULEJO 194.40 M2, LUMINARIAS 18 PIEZAS Y REPARACIÓN SALIDAS ELÉCTRICAS 18 SALIDAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-3333-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,862	599,862	599,862	599,862	100.0%	0	0	ALUMNO	155.00	155.00	100.0%	MEE 2008
30074	IMPERMEABILIZACIÓN 362.99 M2, PINTURA VINILICA 491.22 M2 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	254,507	254,507	254,507	254,507	100.0%	0	0	ALUMNO	41.00	41.00	100.0%	MEE 2008
30060	IMPERMEABILIZACIÓN 363.03 M2, PINTURA VINILICA 409.57 M2, LUMINARIA 15 PIEZAS Y REHABILITACIÓN DE SALIDAS 34, SALIDAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	235,582	235,582	235,582	235,016	99.8%	0	0	ALUMNO	94.00	94.00	100.0%	MEE 2008
29969	IMPERMEABILIZACIÓN 435.52 M2.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2797-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	145,363	145,363	145,363	144,871	99.7%	0	0	ALUMNO	89.00	89.00	100.0%	MEE 2008
29901	IMPERMEABILIZACIÓN 451.75 M2, PINTURA VINILICA 1192.16 M2, CANCELERIA 40.80 M2, LUMINARIAS 35 PIEZAS Y SALIDAS ELÉCTRICAS 50 SALIDAS	32-REYNOSA	EL GUERRERO	RURAL	09-2567-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	472,691	472,691	472,691	472,691	100.0%	0	0	ALUMNO	69.00	69.00	100.0%	MEE 2008
29977	IMPERMEABILIZACIÓN 455.40 M2, PINTURA VINILICA 1,961.85 M2, CANCELERIA 63.00 M2, LUMINARIAS 36.00 PIEZAS, REHAB. SALIDAS 48 SALIDAS + BASE PARA TINACOS, MUEBLES SANITARIOS 14.00 PIEZAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2805-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,753	599,753	599,753	595,660	99.3%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	MEE 2008
29976	IMPERMEABILIZACIÓN 927.96 M2 Y PINTURA VINILICA 729.12 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2804-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	388,051	388,051	388,051	387,788	99.9%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	MEE 2008
30130	IMPERMEABILIZACION 158.40 M2, PINTURA VINILICA 1990 M2, LUMINARIAS 50 PZAS, CANCELERIA 10.20 M2 Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS 10 PZAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-6010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	372,399	372,399	372,399	371,964	99.9%	0	0	ALUMNO	97.00	97.00	100.0%	MEE 2008
30092	IMPERMEABILIZACION 311.42 M2, PINTURA VINILICA 1,558.24 M2, REV. SAL. ELECTR. 59 SAL. Y LUMINARIAS 41 PZAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	290,498	290,498	290,498	290,468	100.0%	0	0	ALUMNO	103.00	103.00	100.0%	MEE 2008
30093	IMPERMEABILIZACION 387.89 M2, PINTURA VINILICA 377.73 M2, LUMINARIAS 43 PZAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	240,149	240,149	240,149	240,146	100.0%	0	0	ALUMNO	109.00	109.00	100.0%	MEE 2008
29896	IMPERMEABILIZACION 454.56 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	151,319	151,319	151,319	151,318	100.0%	0	0	ALUMNO	95.00	95.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 80	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
29966	PINTURA VINILICA 1,780.00 M2, PISO DE LOSETA 240.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 4 PIEZAS, AZULEJO 120.00 M2 Y LUMINARIAS 49 PIEZAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2794-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	473,420	473,420	473,420	473,370	100.0%	0	0	ALUMNO	106.00	106.00	100.0%	MEE 2008
30144	DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSAS Y REHABILITACION GENERAL DE LAS MISMAS	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-6249-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,286	599,286	599,286	599,286	100.0%	0	0	ALUMNO	77.00	77.00	100.0%	MEE 2008
29973	IMPERMEABILIZACIÓN 880.31 M2, PINTURA VINILICA 763.18 M2, CANCELERIA 75.60 M2, PISOS DE CONCRETO 91.20 M2 Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS 11 PIEZAS	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-2801-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	450,377	450,377	450,377	450,373	100.0%	0	0	ALUMNO	204.00	204.00	100.0%	MEE 2008
29983	IMPERMEABILIZACIÓN 894.00 M2, CANCELERIA 113.76 M2 Y PINTURA VINILICA 1,880.00 M2	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-2852-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	522,431	522,431	522,431	522,431	100.0%	0	0	ALUMNO	145.00	145.00	100.0%	MEE 2008
30132	IMPERMEABILIZACIÓN 603.90 M2, PINTURA VINILICA 2,383.00 M2, PISOS 474.60 M2	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-6012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	594,871	594,871	594,871	594,870	100.0%	0	0	ALUMNO	46.00	46.00	100.0%	MEE 2008
30001	PINTURA VINILICA 1760 M2, SUSTITUCION DE CANCELERIA 67.55 M2, SUST. DE MUEBLES SANITARIOS 14 PZAS. Y SUST. DE PISOS 35.28 M2 Y AZULEJO 92.79 M2	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-3282-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,492	599,492	599,492	599,492	100.0%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	MEE 2008
30078	PINTURA VINILICA 1,880.00 M2, SUSTITUCIÓN DE PISOS 40.00 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 277.20 M2 Y LUMINARIAS 37.00 PIEZAS	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-5171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	265,808	265,808	265,808	265,808	100.0%	0	0	ALUMNO	125.00	125.00	100.0%	MEE 2008
30111	REHABILITACION GENERAL, PINTURA VINILICA 1,830.00 M2, SUST. DE CANCELERIA 103.30 M2, SUST. DE MUEBLES SANIT. 14 PZAS. Y SUST. DE PISOS Y AZULEJOS 145.89 M2	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-6011-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	405,531	405,531	405,531	405,531	100.0%	0	0	ALUMNO	118.00	118.00	100.0%	MEE 2008
30094	BANQUETA 90 M2, LUMINARIAS 15 PZAS Y RED ELECTRICA EDIFICIOS A Y B	34-SAN CARLOS	LA GAVIA	RURAL	09-5706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	153,441	153,441	153,441	143,340	93.4%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	MEE 2008
30150	PINTURA VINILICA 1,054.02 M2, CANCELERIA 62.29 M2 Y LUMINARIAS 11 PZAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-6365-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	337,862	337,862	337,862	337,862	100.0%	0	0	ALUMNO	152.00	152.00	100.0%	MEE 2008
30003	PINTURA VINILICA 1,480.64 M2 Y CERCO DE MALLA 274.00 ML	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	09-3330-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	241,507	241,507	241,507	222,445	92.1%	0	0	ALUMNO	138.00	138.00	100.0%	MEE 2008
29981	PINTURA 2,395.00 M2, CANCELERIA 64.54 M2, REPARACIÓN DE LOSA 276.14 ML, INSTALACIÓN ELECTRICA, REHABILITACIÓN DE 16 SALIDAS Y SUSTITUCIÓN DE 8 LUMINARIAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	09-2850-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	380,900	380,900	380,900	380,900	100.0%	0	0	ALUMNO	177.00	177.00	100.0%	MEE 2008
29853	IMPERMEABILIZACIÓN 349.60 M2 Y SUSTITUCIÓN DE LOSA DE CONCRETO 75.60 M2	37-SOTO LA MARINA	LÁZARO CÁRDENAS (BENITO TORRES M)	RURAL	09-2021-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	162,507	162,507	162,507	160,971	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	416.20	124.86	30.0%	MEE 2008
29980	IMPERMEABILIZACIÓN 855.53 M2 Y PINTURA VINILICA 1891.47	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2808-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	452,099	452,099	452,099	447,875	99.1%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	MEE 2008
29876	PINTURA VINILICA 1191.45 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 169.53 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	132,899	132,899	132,899	132,899	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360.98	1,347.37	99.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/D	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
29970	IMPERMEABILIZACIÓN 160 M2 Y PINTURA VINILICA 825.00 M2	39-TULA	JOYA DEL BERRENDO	RURAL	09-2798-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	95,496	95,496	95,496	95,496	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	MEE 2008
30057	PINTURA VINILICA 1800 M2	39-TULA	FRANCISCO MEDRANO (RANCHO NUEVO DEL NORTE)	RURAL	09-5049-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	106,502	106,502	106,502	105,905	99.4%	0	0	ALUMNO	17.00	17.00	100.0%	MEE 2008
29967	PINTURA VINILICA 440 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 38 M2 Y SALIDAS ELECTRICAS Y REPOCISIÓN DE 10 LUMINARIAS.	39-TULA	ÁLVARO OBREGÓN (LA NORIA)	RURAL	09-2795-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	78,897	78,897	78,897	78,897	100.0%	0	0	ALUMNO	31.00	31.00	100.0%	MEE 2008
29996	PINTURA VINILICA 558 M2.	39-TULA	LUCIO VÁZQUEZ (EL CHARGUITO)	RURAL	09-3277-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	31,238	31,238	31,238	16,826	53.9%	0	0	ALUMNO	24.00	24.00	100.0%	MEE 2008
29971	PINTURA VINILICA 600 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 160 M2	39-TULA	EL REFUGIO	RURAL	09-2799-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	82,168	82,168	82,168	81,521	99.2%	0	0	ALUMNO	59.00	59.00	100.0%	MEE 2008
30151	ANDADOR Y EXPLANADA 216.20 M2	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-6428-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	178,716	178,716	178,716	178,715	100.0%	0	0	ALUMNO	37.00	37.00	100.0%	MEE 2008
29879	PINTURA 410.00 M2 Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS 14 PIEZAS, 10 SALIDAS Y 50ML DE TUBERÍA SANITARIA.	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2105-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	77,929	77,929	77,929	77,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	410.00	278.80	68.0%	MEE2008
29975	SUST DE MUEBLES SANITARIOS 14 PIEZAS, CANCELERIA 25.68 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN 489.60 M2	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2803-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	294,753	294,753	294,753	294,744	100.0%	0	0	ALUMNO	158.00	158.00	100.0%	MEE 2008
30128	BARDA PERIMETRAL MIXTA 161.5 ML Y PUERTA DE ACCESO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	444,893	444,893	444,893	416,547	93.6%	0	0	ALUMNO	68.00	68.00	100.0%	MEE 2008
30127	BARDA PERIMETRAL MIXTA 60 ML Y PUERTA DE ACCESO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	170,754	170,754	170,754	170,754	100.0%	0	0	ALUMNO	105.00	105.00	100.0%	MEE 2008
29963	IMPERMEABILIZACIÓN 349.56 M2, PINTURA VINILICA 1230.00 M2 E INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS 31 PIEZAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2774-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	237,057	237,057	237,057	237,057	100.0%	0	0	ALUMNO	67.00	67.00	100.0%	MEE 2008
29967	IMPERMEABILIZACIÓN 535.36 M2 Y PINTURA VINILICA 2,140.80 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	325,883	325,883	325,883	325,883	100.0%	0	0	ALUMNO	130.00	130.00	100.0%	MEE 2008
30124	IMPERMEABILIZACIÓN 568.88 M2 Y SUSTITUCIÓN DE MALLA 185.00 ML.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5973-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	292,893	292,893	292,893	292,862	100.0%	0	0	ALUMNO	77.00	77.00	100.0%	MEE 2008
29859	IMPERMEABILIZACIÓN 263 M2 Y PINTURA 1146 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2028-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	189,565	189,565	189,565	188,825	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,409.00	718.59	51.0%	MEE 2008
30098	IMPERMEABILIZACIÓN 399.16 M2, PINTURA VINILICA 949.63 M2 Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS 12 PEZAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	224,062	224,062	224,062	224,008	100.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
29885	IMPERMEABILIZACION 681.32 M2 Y PINTURA VINILICA 2,410.00 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	396,512	396,512	396,512	396,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,091.32	3,060.40	99.0%	MEE 2008
29885	PINTURA VINILICA 1,426.98 M2 E IMPERMEABILIZACION 18.49 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2035-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	90,050	90,050	90,050	87,866	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,445.47	433.64	30.0%	MEE 2008
30071	PINTURA VINILICA 1,664.55 M2, IMPERMEABILIZACION 18.92 M2, CERCO DE MALLA 173.56 ML	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	328,716	328,716	328,716	328,716	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	MEE 2008
29897	PINTURA VINILICA 1,795.24 M2, APLANADOS 200.00 M2, LUMINARIAS 44.00 PZAS Y SALIDAS ELÉCTRICAS 68 SAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2562-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	321,331	321,331	321,331	321,331	100.0%	0	0	ALUMNO	147.00	147.00	100.0%	MEE 2008
29889	PINTURA VINILICA 2,523.20 M2, LUMINARIAS 40 PZAS, SALIDAS ELÉCTRICAS 48 SAL, CANCELERIA 20.67 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	410,871	410,871	410,871	410,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,590.20	1,377.00	30.0%	MEE 2008
29890	PINTURA VINILICA 3,260.00 M2, REPARACION DE SALIDAS 10 PZAS, AZULEJO 48.00 M2 E IMPERMEABILIZACION 582.40 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	437,097	437,097	437,097	436,934	100.0%	0	0	ALUMNO	128.00	128.00	100.0%	MEE 2008
30077	REHAB. DEL PLANTEL, PINTURA VINILICA 814.81 M2, IMPERMEABILIZACION 485.12 M2 Y SUSTITUCIÓN DE MALLA 174.25 M.L.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5170-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	274,108	274,108	274,108	273,851	99.9%	0	0	ALUMNO	89.00	89.00	100.0%	MEE 2008
29990	SALIDAS ELÉCTRICAS 24, IMPERMEABILIZACION 81.32, LUMINARIAS 25 PZAS	43-XICOTENCATL	SEGUNDA UNIDAD XICOTENCATL (EL AGUICHE)	RURAL	09-3271-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	124,105	124,105	124,105	124,050	100.0%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	MEE 2008
	REHABILITACIÓN																							
66396	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE 150 M. DE TUBERIA DE PVC DE 45 CM. DE DIAM. EN COLECTOR DE BOULEVARD ALLENDE EDOS DE MAYO Y CAMPO TAMAUPLAS, COL. ALTAMIRA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5821-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLAS	-	18-ENERGIA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	450,230	450,230	450,230	450,185	100.0%	0	0	METROLINEAL	150.00	150.00	100.0%	
66397	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE 40 M. DE TUBERIA DE PVC DE 30 CM. DE DIAM. EN COLECTOR DE CALLE MPIO. DE TULA E/ OCOMPA Y AV. PEDRERA, COL. MUNICIPIO LIBRE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5818-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLAS	-	18-ENERGIA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	41,371	41,371	41,371	33,276	80.4%	0	0	METROLINEAL	40.00	40.00	100.0%	
66398	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE 70 M. DE TUBERIA DE PVC DE 30 CM. DE DIAM. EN COLECTOR DE CALLE VILLA ISABEL, E/ VILLA ALEMANA Y CIPRES, COL. VILLERIAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5819-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLAS	-	18-ENERGIA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	37,610	37,610	37,610	37,610	100.0%	0	0	METROLINEAL	70.00	70.00	100.0%	
66399	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE 70 M. DE TUBERIA DE PVC DE 61 CM. DE DIAM. EN COLECTOR DE CALLE OTULU MONTAÑO ENTRE SOLIDARIDAD Y CHAMPAYAN, COL. MONTE ALTO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5817-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLAS	-	18-ENERGIA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	193,882	193,882	193,882	193,652	99.9%	0	0	METROLINEAL	70.00	70.00	100.0%	
66400	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE DOS MACROMEDIDORES ELECTROMAGNETICOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5808-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLAS	-	18-ENERGIA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	191,268	191,268	191,268	191,268	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
66401	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE 70 M. DE TUBERIA DE PVC DE 30 CM. DE DIAM. EN CALLE SIMON BOLIVAR E/ MONTERREY Y MORELOS, COL. OPE. VICTORIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5820-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLAS	-	18-ENERGIA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	102,540	102,540	102,540	102,539	100.0%	0	0	METROLINEAL	70.00	70.00	100.0%	
66405	REHABILITACION DE DRENAJE Y DESLAVES SOBRE DERECHO DE VIA DE CARRETERA A LOS AZTECAS EN EL EJIDO EL TRUÑO II DE MANTE	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5815-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLAS	-	18-ENERGIA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROLINEAL	220.00	220.00	100.0%	
30088	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	598,721	598,721	598,721	598,614	100.0%	0	0	ALUMNO	826.00	826.00	100.0%	MEE 2008
30089	REHABILITACION GENERAL DE INMUEBLE: PINTURA VINILICA 588.96 M2, REPOSICION DE SAL. ELÉCTRICAS 22 PZAS, CANCELERIA 24 M2 Y DEMOLICION DE LOSA 340 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	598,833	598,833	598,833	583,965	97.5%	0	0	ALUMNO	735.00	735.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
66406	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE COLECTORES COLAPSADOS EN FRANCA E/ GUATEMALA Y RAMOS ARRIPE COL. VICENTE GUERRERO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5816-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	-	18-ENERGIA [T4]-PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	2,130,626	2,130,626	2,130,626	2,130,626	100.0%	0	0	METROLINEAL	670.00	670.00	100.0%	
66394	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE COLECTOR GENERAL DE CALLE 2 DE ENERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y MANUEL AVILA CAMACHO COL. CESAR LOPEZ DE LARA, CON TUBERIA DE PVC DE 45 CM. DE DIAM. SERIE 20	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	09-5814-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	-	18-ENERGIA [T4]-PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	120,000	120,000	120,000	117,021	97.5%	0	0	METROLINEAL	1,620.00	1,620.00	100.0%	
29870	REHABILITACION ELECTRICA: REG. ELECTRICOS 2 PZAS., TABLEROS ELECTRICOS 2 PZAS., IMPERMEABILIZACION 198 M2 Y PINTURA VINILICA 1055 M2.	13-G: Escute,MEZ	LIZ DEL CAMPEÑO (CORONA)	RURAL	09-2044-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	152,466	152,466	152,466	152,466	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,237.50	99.0%	MEE 2008
29985	REHABILITACIÓN DE LOSA 76.00M2 Y CANCELERIA DE ALUMINIO 22.30 M2 PINTURA VINILICA 216 M2.	16-HIDALGO	SAN FRANCISCO	RURAL	09-2854-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	147,565	147,565	147,565	144,973	98.2%	0	0	ALUMNO	59.00	59.00	100.0%	MEE 2008
30099	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DESMONTAJE DE LAMINA GALV 176 M2, CONTS DE LOSA DE CONCRETO 176 M2.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-5711-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	492,497	492,497	492,497	492,066	99.9%	0	0	ALUMNO	254.00	254.00	100.0%	MEE 2008
29868	REHABILITACION DEL PLANTEL: INSTALACIONES ELECTRICAS 38 SALIDAS Y 26 LUMINARIAS, CANCELERIA 15.58 Y PINTURA VINILICA 1,349.00 M2	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-2038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	240,748	240,748	240,748	240,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,349.00	404.70	30.0%	MEE 2008
29877	REHAB. ELECTRICA, REPOSICION DE LUMINARIAS 46 PZAS. Y SALIDAS ELECTRICAS 61 SAL. E IMPERMEABILIZACION 142.94 M2	21-EL MANTE	NUÉVO TANTOÁN	RURAL	09-2051-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	175,100	175,100	175,100	162,546	92.8%	0	0	METROS CUADRADOS	142.04	42.61	30.0%	MEE 2008
29986	REHABILITACION ELECTRICA, REPOSICION DE 43 LUMINARIAS, 31 SALIDAS ELECTRICAS Y PINTURA VINILICA 390.74 M2	21-EL MANTE	TRIUNFO NUMERO DOS	RURAL	09-3267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	88,437	88,437	88,437	80,344	90.8%	0	0	ALUMNO	26.00	26.00	100.0%	MEE 2008
66395	REHABILITACION DE DRENAJE Y DESLAVES SOBRE DERECHO DE VIA DE CARRETERA A LOS AZTECAS EN EL EJIDO EL TRIUNFO II DE MANTE	21-EL MANTE	TRIUNFO NUMERO DOS	RURAL	09-5807-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	-	18-ENERGIA [T4]-PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	278,861	278,861	278,861	278,861	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100%
29860	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS 40 SALIDAS LUMINARIAS 35 PIEZAS	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2030-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	50,229	50,229	50,229	50,229	100.0%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	MEE 2008
30247	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS 40 SALIDAS LUMINARIAS 35 PIEZAS	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,002,943	1,002,943	1,002,943	1,002,942	100.0%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	ITEMS 2008
30152	REHABILITACION DE PISOS 465.00 M2	22-MATAMOROS	HERCICA MATAMOROS	URBANO	09-6598-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	270,802	270,802	270,802	270,775	100.0%	0	0	ALUMNO	152.00	152.00	100.0%	MEE 2008
29998	REHABILITACION SALIDAS HIDRAULICAS-SANITARIAS 20 SALIDAS, LUMINARIAS 33 PIEZAS, IMPERMEABILIZACION 86.60 M2, MUEBLES SANITARIOS 11 PIEZAS, VENTILADORES 12 PIEZAS, PINTURA ESMALTE 1,600.00 M2	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-3279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	573,654	573,654	573,654	573,653	100.0%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	MEE 2008
29869	REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS 88 SAL. Y LUMINARIAS 46 PZAS., PINTURA VINILICA 520.00 M2 E IMPERMEABILIZACION 110.00 M2	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	127,341	127,341	127,341	127,341	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	189.00	30.0%	MEE 2008
30052	REHABILITACION DE PLANTEL, REHABILITACION DE CANCELERIA Y PINTURA 940.00 M2.	37-SOTO LA MARINA	LA ROSITA	RURAL	09-5039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS [416]-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	58,698	58,698	58,698	52,772	89.9%	0	0	ALUMNO	74.00	74.00	100.0%	MEE 2008
66402	APORTACION DRENAJE PLUVIAL 2009	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	APORTACION 01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	-	18-ENERGIA [T4]-PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	13,131,351	13,131,351	13,131,351	13,131,351	100.0%	1,056,928	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ES UNA APORTACION QUE SE HIZO AL PROGRAMA DRENAJE PLUVIAL 2009 (LA APORTACION ES DE PEMEX 2008 A DRENAJE PLUVIAL 2009), 1,056,928 ESTOS SON INTERESES QUE CORRESPONDEN CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
30231	REHABILITACION DE CANCELERIA 170.12 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5482-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	298,896	298,896	298,896	298,896	100.0%	0	0	ALUMNO	963.00	963.00	100.0%	IEMS 2008
66403	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE COLECTORES COLAPSADOS EN CALLE PALAFOX 6 CALLE COLOMBIA Y QUINTA AVENIDA, COL. SOLIDARIDAD Y TRABAJO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5813-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAU-LIAPAS	-	18-ENERGÍA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,940	100.0%	0	0	METROLINEAL	780.00	780.00	100.0%	
66404	TERMINACION DE OBRA: REPOSICION DE COLECTORES COLAPSADOS EN CALLE PASO LOMAS DE ROSALES ENTRE VILLA VERA Y FAJA DE ORO, COL. LOMAS DE ROSALES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-5812-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAU-LIAPAS	-	18-ENERGÍA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	2,209,803	2,209,803	2,209,803	2,209,803	100.0%	0	0	METROLINEAL	450.00	450.00	100.0%	
30081	REHABILITACIÓN DE PAREDES Y LOSA, REPOSICION DE PROTECTORES METALICOS 61 M2, REPOSICION DE CANCELERIA DE ALUMINO 43.16 M2, REPOSICION DE MUROS 34.80 M2, APLANADOS Y PINTURA 69.62 M2, REPOSICION	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-5174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	422,916	422,916	422,916	422,915	100.0%	0	0	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%	MEE 2008
30002	REHABILITACION GENERAL: IMPERMEABILIZACION 128 M2, PINTURA VINILICA 1710 M2, PROTECCIONES DE VENTANAS 96.56M2, CANCELERIA DE ALUMINO 37.2	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-3283-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,397	599,397	599,397	599,397	100.0%	0	0	ALUMNO	121.00	121.00	100.0%	MEE 2008
30133	IMPERMEABILIZACION 221.62 M2, CANCELERIA 63.73 M2 Y PINTURA VINILICA 2,200.00 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6013-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	310,784	310,784	310,784	310,688	100.0%	0	0	ALUMNO	130.00	130.00	100.0%	MEE 2008
29875	REHAB. DE INMUEBLE, IMPERMEABILIZACION 422.32 M2, PINTURA VINILICA 89 M2 Y REHAB. ELECTRICA REPARACION DE SALIDAS 44 Y LUMINARIAS 44 PZAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2049-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	258,801	258,801	258,801	258,801	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	541.32	346.44	64.0%	MEE 2008
29898	REHABILITACION DE PLANTEL, IMPERMEABILIZACION 362.08 M2, PINTURA VINILICA 1986.83 Y SUSTITUCION DE MALLA 236.20 M.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2563-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	310,728	310,728	310,728	310,728	100.0%	0	0	ALUMNO	99.00	99.00	100.0%	MEE 2008
30251	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO , CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2855-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,644,582	1,644,582	1,644,582	1,644,582	100.0%	0	0	ALUMNO	624.00	624.00	100.0%	IEMS 2008
29878	REHABILITACION GRAL. 19 SALIDAS ELECTRICAS, SUSTIT. DE LUMINARIAS 30 PZAS., PINTURA VINILICA 1,316.20 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2052-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	123,678	123,678	123,678	123,678	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,316.20	802.88	61.0%	MEE 2008
29865	REPOSICION DE PISOS 137.7 M2, PINTURA VINILICA 1510.37 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2023-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	154,760	154,760	154,760	154,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,548.07	1,037.20	67.0%	MEE 2008
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
27377	EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4622-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	3,622,666	3,622,666	3,622,666	1,815,018	50.1%	0	0	ALUMNO	800.00	800.00	100.0%	PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 2008
71509	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL DE MANTE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-5752	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,640,534	2,640,534	2,640,534	2,627,821	99.5%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL DEL MANTE
71128	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL DE SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	10-5753	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,136,534	2,136,534	2,136,534	2,100,880	98.3%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE SAN FERNANDO
30103	PINTURA VINILICA 1,320.00 M2, LUMINARIAS 10.00 PZAS. Y SAL. ALUMBRADO 16.80 SALIDAS.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-5718-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	120,020	120,020	120,020	120,020	100.0%	0	0	ALUMNO	23.00	23.00	100.0%	MEE 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
30134	REHAB. DEL PLANTEL, PINTURA VINILICA 705.78 M2, IMPERMEABILIZACION 285.12 M2 Y SUSTITUCION DE MALLA 140 ML.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6014-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	207,901	207,901	207,901	196,609	94.6%	0	0	ALUMNO	122.00	122.00	100.0%	MEE 2008
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
30104	PINTURA VINILICA 630 M2, IMPERMEABILIZACION 160 M2, SALIDAS ELECTRICAS 32 SALIDAS Y SUSTITUCION DE 20 LUMINARIAS.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-5719-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	179,482	179,482	179,482	179,482	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	MEE 2008
30135	REHAB. DEL PLANTEL: IMPERMEABILIZACION 336.96 M2, PINTURA VINILICA 731.11 M2 Y SUSTITUCION DE CERCO 209 ML.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	257,273	257,273	257,273	250,659	97.4%	0	0	ALUMNO	103.00	103.00	100.0%	MEE 2008
	MAQUINARIA																							
30105	PINTURA VINILICA 852 M2, IMPERMEABILIZACION 110 M2, SALIDAS ELECTRICAS 16 SALIDAS Y SUSTITUCION DE 10 LUMINARIAS.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	09-5720-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	124,201	124,201	124,201	124,140	100.0%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	MEE 2008
	OTROS																							
30208	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-5459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	350,000	350,000	350,000	349,160	99.8%	0	0	ALUMNO	1,039.00	1,039.00	100.0%	IEMS 2008
30210	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5461-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	3,518,955	3,518,955	3,518,955	2,209,795	62.8%	0	0	ALUMNO	718.00	718.00	100.0%	IEMS 2008 ESTA OBRA TIENE UNA AMPLIACION DE MAS DE UN MILLON DE PESOS
30211	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5462-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	3,518,955	3,518,955	3,518,955	2,209,795	62.8%	0	0	ALUMNO	1,123.00	1,123.00	100.0%	IEMS 2008
30209	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5460-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,209,795	2,209,795	2,209,795	2,209,795	100.0%	0	0	ALUMNO	1,002.00	1,002.00	100.0%	IEMS 2008
30213	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MOVIL CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS	11-GÓMEZ FARIAS	LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS)	URBANO	08-5464-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	780,000	780,000	780,000	763,000	97.8%	0	0	ALUMNO	962.00	962.00	100.0%	IEMS 2008
30214	EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION 1ERA ETAPA	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ (KLOMETRO 93)	RURAL	08-5465-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	663.00	0.00	0.0%	IEMS 2008
30215	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	15-GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	URBANO	08-5466-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	100,000	100,000	100,000	99,621	99.6%	0	0	ALUMNO	437.00	437.00	100.0%	IEMS 2008
30216	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE L. COMPUTO 30 ESTACIONES CON RED LAN	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	08-5467-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	850,000	850,000	850,000	839,000	98.7%	0	0	ALUMNO	449.00	449.00	100.0%	IEMS 2008
30212	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-5463-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	850,000	850,000	850,000	848,700	99.8%	0	0	ALUMNO	2,663.00	2,663.00	100.0%	IEMS 2008
30217	EQUIPO DE LAB. DE COMPUTO CON RED DE CLASE INTELIGENTE(INCLUYE 30 ESTACIONES CON RED LAN, MOBILIARIO, CAPACITACION DE PROFESORES Y PUESTO EN MARCHA DEL LABORATORIO)	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5468-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	850,000	850,000	850,000	848,888	99.9%	0	0	ALUMNO	982.00	982.00	100.0%	IEMS 2008
30218	EQUIPO DE LABORATORIO DE PROCESOS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-5469-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,560,847	99.2%	0	0	ALUMNO	1,854.00	1,854.00	100.0%	IEMS 2008

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 80	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
30219	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	25-MIGUEL ALEMÁN	CIUDAD MIGUEL ALEMÁN	URBANO	08-5470-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	100,000	100,000	100,000	80,310	80.3%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	IEMS 2008
30220	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRICIDAD.	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-5471-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	866,847	866,847	866,847	866,847	100.0%	0	0	ALUMNO	374.00	374.00	100.0%	IEMS 2008
30222	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CIENCIAS BÁSICAS E IDIOMAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5473-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,387,000	63.0%	0	0	ALUMNO	326.00	326.00	100.0%	IEMS 2008
30221	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-5472-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	350,000	350,000	350,000	343,862	98.2%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	IEMS 2008
30223	EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5474-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	300,000	300,000	300,000	299,992	100.0%	0	0	ALUMNO	963.00	963.00	100.0%	IEMS 2008
30106	CANCELERIA 82.68 M2, PUERTAS 4 PZAS, E IMPERMEABILIZACION 128.88 M2	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-5721-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	208,385	208,385	208,385	208,384	100.0%	0	0	ALUMNO	106.00	106.00	100.0%	MEE 2008
30224	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-5475-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	350,000	350,000	350,000	343,862	98.2%	0	0	ALUMNO	828.00	828.00	100.0%	IEMS 2008
30228	COMPUTADORAS(ADQUISICIÓN DE 16 EQUIPOS DE COMPUTO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5479-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	81,683	81,683	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	208.00	208.00	100.0%	IEMS 2008
30226	EQUIPAMIENTO DE T DE ENFERMERIA Y CIENCIAS DE LA SALUD	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5477-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	955,000	955,000	915,600	915,600	95.9%	0	0	ALUMNO	530.00	530.00	100.0%	IEMS 2008
30225	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5476-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,407,149	2,407,149	2,407,149	2,407,149	100.0%	0	0	ALUMNO	2,261.00	2,261.00	100.0%	IEMS 2008
30227	EQUIPO DE LAB. DE COMPUTO CON RED DE CLASE INTELIGENTE(INCLUYE 28 ESTACIONES CON RED LAN, MOBILIARIO, CAPACITACION DE PROFESORES Y PUESTO EN MARCHA DEL LABORATORIO)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-5478-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	800,000	800,000	800,000	794,000	99.3%	0	0	ALUMNO	955.00	955.00	100.0%	IEMS 2008
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
30107	REHABILITACION DE LOSA DE AULA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-5722-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	153,796	153,796	153,796	153,784	100.0%	0	0	ALUMNO	610.00	610.00	100.0%	MEE 2008
30106	REHABILITACION HIDROSANITARIA: 30 SALIDAS HIDROSANITARIAS, 28 MUEBLES SANITARIOS, TUBERIA SANITARIA 70 ML. Y REPOSICION DE PISO 30 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6236-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	128,483	128,483	128,483	128,483	100.0%	0	0	ALUMNO	230.00	0.00	0.0%	MEE 2008
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
19088	ESC. DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (310- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,917,164	97.2%	0	0	ESCUELA	12.00	12.00	100.0%	EL SALDO DEL PROYECTO YA FUE REINTEGRADO A LA TESOFE
19152	MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE INTEGRAL PARA LA EDUC. INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (313- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	9,133,752	9,133,752	9,133,752	9,023,116	98.8%	0	0	DOCENTE	1,500.00	1,500.00	100.0%	EL SALDO DEL PROYECTO YA FUE REINTEGRADO A LA TESOFE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
19077	PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1888	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (310- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	4,320,409	4,320,409	4,320,409	4,064,112	94.1%	0	0	ESCUELA	149.00	149.00	100.0%	EL SALDO DEL PROYECTO YA FUE REINTEGRADO A LA TESOFE
19087	RENOVACION CURRICULAR EN EDUC. PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1878	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (312- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	1,239,454	1,239,454	1,239,454	1,165,779	94.1%	0	0	DOCENTE	1,152.00	1,152.00	100.0%	
30137	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6241-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	311,908	311,908	311,908	311,883	100.0%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	MEE 2008
30108	SALIDAS HIDROSANITARIAS 17 SAL. AZULEJO 65.86 M2. CANCELERIA, PUERTA Y MARCO 10 PZAS., MUEBLES SANITARIOS WC 8 PZAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5723-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	182,197	182,197	182,197	182,187	100.0%	0	0	ALUMNO	232.00	232.00	100.0%	MEE 2008
23-TAMAUPLIPAS RECURSO 2007																								
SUBSIDIOS Y REGISTROS																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													1,056,000	1,056,000	0	1,056,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
MAQUINARIA																								
27745	METRO-EQUIPAMIENTO GALERIA DE EXPOSICIONES TEMPORALES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-0615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SEDESCUDE	5348 PERSONAS APROXIMADAMENTE VISITAN LA GALERIA DE EXPOSICIONES TEMPORALES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (1000- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO. TOTAL DEL PROYECTO \$2,112,136.00. APORTACIÓN FEDERAL: \$1,056,000.00 APORTACIÓN ESTATAL \$1,056,136.00 SE RECIBE OFICIO DE FINQUITO DOVCPRANCOFIC0977099 DEL PROYECTO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DEL PAISE CON FECHA DEL 14 DE DICIEMBRE 2009 DONDE EL ANEXO CINCO AL NOVENO ACUERDO ESPECIFICO DE EJECUCIÓN AS-DGJ-BAE-DGVCC-129-02 HA SIDO INTEGRADO DE MANERA SATISFACTORIA POR PARTE DEL ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO.
OTROS PROGRAMAS													473,408	473,408	473,408	382,752	80.9%	0	0		594.00	594.00	100.0%	
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA																								
BENES MUEBLES																								
37831	EQUIPO DE COMPUTO, MAQUINARIA AGRICOLA Y FORESTAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3323-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	594	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	473,408	473,408	473,408	382,752	80.9%	0	0	ALUMNO	594.00	594.00	100.0%	PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 2007 INSTITUTO TECNOLÓGICO TEC. ALTAMIRA : 280A00AP. LOS INTERESES SON A DICIEMBRE 2008
APORTACIONES FEDERALES 1544 REGISTROS																								
FAIS													64,245,741	64,245,741	64,245,741	63,355,876	98.6%	0	0		148,667.68	148,667.68	100.0%	
FISE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
36831	REHABILITACION GENERAL.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4006-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,892,961	2,892,961	2,892,961	2,874,036	99.3%	0	0	ALUMNO	712.00	712.00	100.0%	FISE 2007
36830	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ROYAL BUILDING DE 8 X 6 M.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	446,436	446,436	446,436	442,549	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FISE 2007
36829	INSTALACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA 380 ML., CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 9.80 X 3.00 M.	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	07-3997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	198,987	198,987	198,987	195,265	98.1%	0	0	METROS LINEALES	380.00	380.00	100.0%	FISE 2007
36823	CONSTRUCCION DE BARRA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3941-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	106,919	106,919	106,919	106,869	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	FISE 2007
36836	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 74.00 ML.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	163,998	163,998	163,998	163,998	100.0%	0	0	METROS LINEALES	74.00	74.00	100.0%	FISE 2007
36832	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	331,783	331,783	331,783	325,322	98.1%	0	0	ALUMNO	636.00	636.00	100.0%	FISE 2007
36833	CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA 576.0 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	337,899	337,899	337,899	337,898	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	FISE 2007
36835	IMPERMEABILITACION 882.52 M2. Y PINTURA 926 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4105-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	273,105	273,105	273,105	273,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,828.00	1,828.00	100.0%	FISE 2007
36824	IMPERMEABILIZACION DE AULAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	393,608	393,608	393,608	393,565	100.0%	0	0	ALUMNO	484.00	484.00	100.0%	FISE 2007
36825	IMPERMEABILIZACION DE AULAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3949-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	251,373	251,373	251,373	250,953	99.8%	0	0	ALUMNO	285.00	285.00	100.0%	FISE 2007
36827	IMPERMEABILIZACION DE AULAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3951-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	204,875	204,875	204,875	204,491	99.8%	0	0	ALUMNO	167.00	167.00	100.0%	FISE 2007
36828	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO EN UNIDAD DE APOYO ESCOLAR	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3952-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	168,523	168,523	168,523	167,992	99.7%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	FISE 2007
36826	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	288,931	288,931	288,931	288,918	100.0%	0	0	ALUMNO	141.00	141.00	100.0%	FISE 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 8/3 17=16/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
36834	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: 21 SALIDAS HIDRAULICAS, COL. DE 20 HUEBLES SANTA, REPARACION 4 SAL. ELECTRICAS, 11 M2 MAMPARAS, 76.93 M2 IMPERMEABILIZACION, 137.13 PINTURA, BASE PARA TINACOS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4104-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	373,542	373,542	373,542	373,541	100.0%	0	0	ALUMNO	143.00	143.00	100.0%	FISE 2007
36837	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 100 METROS LINEALES.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4263-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	356,837	356,837	356,837	356,559	99.9%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	FISE 2007
36837	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 100 METROS LINEALES.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4263-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	356,837	356,837	356,837	356,559	99.9%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	FISE 2007
36822	IMPERMEABILIZACION DE 475.68 M2.	43-XICOTENCALT	FRANCISCO VILLA	RURAL	07-3940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	96,639	96,639	96,639	96,634	100.0%	0	0	ALUMNO	121.00	121.00	100.0%	FISE 2007
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																							
46380	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 18.00 M EN JIN MARGARITA ROMERO M.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	07-3963-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	287,579	287,579	287,579	252,120	87.7%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	LOCALIDAD N.C.P. MORELOS
46381	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 18.00 M EN JIN MARINO MATAMOROS	1-ABASOLO	JESUS RAMIREZ	RURAL	07-3962-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	287,579	287,579	287,579	249,045	86.6%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	
46407	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ / CALLE 24 DE FEBRERO Y AV. PEMEX	3-ALTAMIRA	BENITO JUÁREZ	RURAL	07-3920-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	284,402	284,402	284,402	277,559	97.6%	0	0	METROS LINEALES	286.45	286.45	100.0%	METAS: [734 METROS CUADRADOS]
46408	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / CALLE ACAPULCO Y CALLE 13	3-ALTAMIRA	SAN ANTONIO	RURAL	07-3924-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	126,281	126,281	126,281	117,645	93.2%	0	0	METRO LINEAL	178.30	178.30	100.0%	METAS: 277 METROS CUADRADO
46409	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE MADRID / CALLE ACAPULCO Y CALLE 13	3-ALTAMIRA	SAN ANTONIO	RURAL	07-3922-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	181,336	181,336	181,336	164,319	90.6%	0	0	METRO LINEAL	271.00	271.00	100.0%	METAS: 393 METROS CUADRADO
46410	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE SAN LUIS / CALLE ACAPULCO Y CALLE 13	3-ALTAMIRA	SAN ANTONIO	RURAL	07-3923-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	166,040	166,040	166,040	159,685	96.2%	0	0	METRO LINEAL	259.00	259.00	100.0%	METAS: 350 METROS CUADRADO
46411	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO / CALLE CARRANZA Y CANAL	3-ALTAMIRA	BENITO JUÁREZ	RURAL	07-3921-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	95,265	95,265	95,265	90,658	95.2%	0	0	METRO LINEAL	57.30	57.30	100.0%	METAS: 266 METROS CUADRADO
46412	REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDAL DE ESTACION COLONIAS A EJ. CERVANTES.	3-ALTAMIRA	CERVANTES	RURAL	07-3917-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,390,036	1,390,036	1,390,036	1,389,929	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	32,682.00	32,682.00	100.0%	
46413	REVESTIMIENTO EN AVENIDA PALM DE AYALA / CALLE FCO VILLA Y AV. PEDRERA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-3912-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,850	134,850	134,850	134,850	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,639.99	2,639.99	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA
46414	REVESTIMIENTO EN AV. PLAN DE SAN LUIS / CALLE REVOLUCION Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-3913-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	118,912	118,912	118,912	118,912	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,319.28	2,319.28	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA
46415	REVESTIMIENTO EN C ENRIQUE CARDENAS GL2 Y TAMAUJIPAS / C EMILIANO ZAPATA Y C LINDA VISTA Y C MIGUEL AVILA CAMACHO / C EMILIANO ZAPATA Y AREA PARCELARIA ZONA 2	3-ALTAMIRA	JOSE MARIA LUIS MORA (LAS MARGARITAS)	RURAL	07-3919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	565,204	565,204	565,204	563,336	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	14,536.00	14,536.00	100.0%	
46416	REVESTIMIENTO EN C LOS CABOS / C SONALOA Y C J. G. DE LA PORTILLA, C ALEJANDRO BRIONES / C J. G. DE LA PORTILLA Y CALLE DELIA, C BADILO Y C DELIA, C BADILO / CALLE ALEJANDRO B	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-3914-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	280,455	280,455	280,455	280,455	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,570.00	5,570.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRESIDENTES
46417	REVESTIMIENTO EN CALLES MEXICO / CALLE RIO JORDAN Y CALLE OCEANO ATLANTICO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-3919-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	355,142	355,142	355,142	350,290	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	6,818.40	6,818.40	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE ALTAMIRA
46418	REVESTIMIENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO / CALLE PARIS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-3909-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	233,829	233,829	233,829	233,356	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	4,465.00	4,465.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JAZMIN
46419	REVESTIMIENTO EN CALLE 1A AVENIDA / AV. CHAUHTENOC Y CALLE TEXCOCO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-3910-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	215,547	215,547	215,547	215,547	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,263.84	4,263.84	100.0%	LOCALIDAD COL. AZTECA
46420	REVESTIMIENTO EN CALLE 2A AVENIDA / AV. CHAUHTENOC Y CALLE TEXCOCO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-3911-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	193,958	193,958	193,958	193,958	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,825.81	3,825.81	100.0%	LOCALIDAD COL. AZTECA
46421	REVESTIMIENTO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y EUCALIPTO / CALLE ROSA ARIPE Y CALLE MIGUEL HIDALGO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-3915-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,751	134,751	134,751	134,751	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,637.99	2,637.99	100.0%	LOCALIDAD COL. ENCINOS NORTE
46533	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 14X20 M. EN ESC. PRIM. "CAP. EMILIO CARRANZA" 280PR1211F	5-BURGOS	LÁZARO CARDENAS (RANCHO NUEVO)	RURAL	07-3993-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	348,222	348,222	348,222	348,212	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	280.00	280.00	100.0%	
46528	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN PANTON	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-6043-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	59,547	59,547	59,547	59,533	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL PEDREGAL
46529	CONSTRUCCION DE COBERTIZO Y CERCO DE MALLA EN CLINICA DE SALUD	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-6042-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	284,643	284,643	284,643	284,642	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. EL PEDREGAL
46530	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS ESC. PRIM. MARTIRES DE LA REVOLUCION	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-6044-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	258,870	258,870	258,870	258,870	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46534	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 18.00 MTS. EN ALBERQUE "CLARITA LERMA DE CAVAZOS"	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-6041-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	466,238	466,238	466,238	466,238	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46535	REHABILITACION DE SALON DE ACTOS EJIDAL	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	09-6045-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	166,381	166,381	166,381	166,370	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. CANDIDO AGUILAR
46536	TECHUMBRE DE 18X26 M. EN SEC. TECNICA 40	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	07-3992-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	523,842	523,842	523,842	523,842	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	468.00	468.00	100.0%	
46537	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN CAMPOS DE FUTBOL 360.00 ML Y PORTERIAS	6-BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	07-3899-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	211,102	211,102	211,102	211,102	100.0%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
46338	CONSTRUCCION DE CERCO EN CAMSADET	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	07-3958-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	167,544	167,544	167,544	167,544	100.0%	0	0	METROLINEAL	300.00	300.00	100.0%	
46340	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00 X 19.00 M. EN JARDIN DE NIÑOS GASBILONDO SOLER, 28DJN02320 EN LA CABECERA MUNICIPAL.	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	07-3968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	238,239	238,239	238,239	238,239	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	247.00	247.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BEHULA
46339	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. OCTAVIO GARCIA	7-CAMARGO	EL SAUZ	RURAL	07-3964-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	189,316	189,316	189,316	189,316	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
46341	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.00 X 10.00 EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA 28DJN0234Q	7-CAMARGO	RANCHERIAS	RURAL	07-3969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	98,042	98,042	98,042	98,042	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.00	60.00	100.0%	
46342	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 7.50 X 19.00 EN JARDIN DE NIOS LUIS PASTEUR	7-CAMARGO	COMALES	URBANO	07-3970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,821	185,821	185,821	185,821	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	142.50	142.50	100.0%	
46343	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 17.00 X 19.00 EN COLEGIO 16 DE SEPTIEMBRE 28PJN0118Q	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	07-3967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	292,558	292,558	292,558	292,558	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	323.00	323.00	100.0%	
46344	IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y DIRECCION EN COLEGIO DE BACHILLERES COBAT	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	07-3965-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	52,347	52,347	52,347	52,347	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	494.90	494.90	100.0%	
46345	REHABILITACION DE PISO CON MAYOLICA DE 30 X 30 O 25 X 25 CM EN SINDICATO DE ALBANILES	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	07-3938-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	67,787	67,787	67,787	67,787	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
46346	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.00 X 22.00 M. ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE	8-CASAS	CASAS	URBANO	07-3954-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	573,876	573,876	573,876	572,781	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
46347	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4099-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	892,056	892,056	892,056	891,280	99.9%	0	0	METROS LINEALES	756.00	756.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JACARANDAS
46348	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4022-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	333,931	333,931	333,931	333,931	100.0%	0	0	OTROS	150.00	150.00	100.0%	METAS: DESCARGAS DOMICILIARIAS
46382	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15X20 M. ESC. SEC. JUAN JOSE DE LA GARZA	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	07-3994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	334,616	334,616	334,616	334,617	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	
46383	REHABILITACIÓN DE TECHO EN TELEBACHILLERATO NO. 38, 28ETN0938V	10-CRUILLAS	CRUILLAS	URBANO	07-3995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,109	62,109	62,109	62,109	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	
46384	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 28.00 M. ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AARON SAENZ GARZA	11-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	URBANO	07-3956-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	473,997	473,997	473,997	473,996	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46385	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 19.00 M. ESCUELA PRIMARIA GASPAR BARRIENTOS	11-GÓMEZ FARIAS	SEISCIENTOS UNO (POBLADO SEISCIENTOS UNO)	RURAL	07-3955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	194,662	194,662	194,662	188,663	96.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46386	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO.	12-GONZÁLEZ	SAN ANTONIO RAYÓN	RURAL	07-4026-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	274,667	274,667	274,667	274,667	100.0%	0	0	METROS LINEALES	850.00	850.00	100.0%	
46387	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.00 X 27.00 M. ESC. PRIM. LAURO AGUIRRE	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	07-3967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	632,730	632,730	632,730	632,730	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46388	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-4027-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	296,333	296,333	296,333	269,804	91.0%	0	0	METROLINEAL	542.00	542.00	100.0%	
46389	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-HIDALGO	BUENA VISTA	RURAL	07-4100-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	200,823	200,823	200,823	200,767	100.0%	0	0	METROS LINEALES	880.00	880.00	100.0%	METAS: (25 TOMAS) LOCALIDAD CONGREGACION BUENA VISTA
46390	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00 X 25.00 M. ESC. GRAL. PEDRO J. MENDEZ	18-HIDALGO	EL CHORRITO (EL CHORRO)	RURAL	07-3956-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	365,144	365,144	365,144	356,176	97.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. EL CHORRITO
46391	CONSTRUCCIONDE TANQUE ELEVADO DE 25M3	16-HIDALGO	SAN ANTONIO	RURAL	07-4101-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	277,581	277,581	277,581	277,580	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. SAN ANTONIO
46392	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	07-4021-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,005	122,005	122,005	122,005	100.0%	0	0	METROS LINEALES	490.00	490.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. MATIAS GARCIA
46393	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.00 X 31.00 M. ESC. TVSEC. JUSTO SIERRA 28DPRV0904Y	20-MAINERO	VILLA MAINERO	URBANO	07-3960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	633,422	633,422	633,422	633,291	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46394	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 18.00 M. ESC. PRIM. SIMÓN BOLÍVAR 28DPR0442Y	20-MAINERO	LAS PUENTES	RURAL	07-3959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	250,628	250,628	250,628	249,731	99.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. LAS PUENTES
46395	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-4025-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	768,379	768,379	768,379	768,379	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,110.50	5,110.50	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER
46396	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	21-EL MANTE	EL LIMÓN	URBANO	07-4098-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	120,223	120,223	120,223	120,223	100.0%	0	0	METROS LINEALES	695.00	695.00	100.0%	LOCALIDAD POB. EL LIMON
46397	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	21-EL MANTE	UNIDAD Y PROGRESO	RURAL	07-4023-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	153,815	153,815	153,815	153,728	99.9%	0	0	METROS LINEALES	850.00	850.00	100.0%	LOCALIDAD COL. UNIDAD Y PROGRESO
46399	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-4024-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	668,770	668,770	668,770	668,625	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CAROLINA YUCATAN NO. 2

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 83	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
46398	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-4097-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	419,695	419,695	419,695	419,489	100.0%	0	0	METROS LINEALES	732.00	732.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SECCION AGRONOMICA
46400	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-4016-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	196,955	196,955	196,955	188,478	95.7%	0	0	METRO LINEAL	420.00	420.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CAMPESINA
46401	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	21-EL MANTE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	07-4019-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,087,077	1,087,077	1,087,077	1,062,772	97.8%	0	0	METROS LINEALES	1,900.00	1,900.00	100.0%	LOCALIDAD COL. IGNACIO ALLENDE
46402	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-4020-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	734,405	734,405	734,405	734,403	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,409.25	2,409.25	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAUPLAS
46403	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.58 X 22.32 M EN ESC. SEC. TECNICA NO. 49 WILFRIDO MASSIEU	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	07-3908-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	568,260	568,260	568,260	568,260	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SECTOR LAS AMERICAS
46404	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 12.00 M. ESC. PENSADOR MEXICANO	26-MIQUIHUANA	SAN JOSE DEL LLANO	RURAL	07-3972-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	236,001	236,001	236,001	234,851	99.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHUMBRE
46405	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 20.00 EN LA ESC. PRIMARIA "ROBERTO TREVIÑO ZAPATA", CLAVE: 280PR1890K	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	09-2345-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	431,955	431,955	431,955	431,955	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: E.J. ESTANQUE DE LOS VALLES
46406	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 34.00 X 24.00 M. EN SEC. SEC. NUM. 26	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	07-3971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	569,518	569,518	569,518	568,476	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
46422	CONST. DE TECHUMBRE JIN RUIY PÉREZ TAMAYO 280JUN9972X	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3982-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	209,043	209,043	209,043	209,043	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	175.00	175.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE VALLE ALTO
46424	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. ESC. PRIM. NUEVO SANTANDER. 280PR23870	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3991-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	352,385	352,385	352,385	352,385	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	325.00	325.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE JARACHINA SUR
46425	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10X15 M. "JIN CLUB SERTOMA". 280JUN0077A	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	210,873	210,873	210,873	210,873	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	156.00	156.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AZTLAN
46432	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. PENSADOR MEXICANO. 280PR1430Z	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	340,846	340,846	340,846	340,486	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	323.00	323.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL MAESTRO
46434	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JIN LUIS DONALDO COLOSIO. 280JUN0815	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3981-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	549,917	549,917	549,917	549,917	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	527.00	527.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS FUENTES SEC. LOMAS
46437	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y EXPLANADA ESC. PRIM. CONSTITUCION. 280PR1436U	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3978-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	294,425	294,425	294,425	294,425	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	209.00	209.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
46423	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE. ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA.	32-REYNOSA	NUEVO SANTANA	RURAL	07-3990-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	227,387	227,387	227,387	218,059	95.9%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	LOCALIDAD COL. REVOLUCION OBRERA
46426	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. BACHILLERES TAMAUPLAS (COBAT), GUIMERINDO GUERRERO GARCIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3986-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	532,528	532,528	532,528	529,713	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	527.00	527.00	100.0%	LOCALIDAD COL. REVOLUCION OBRERA
46427	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. AMALIA GONZALEZ	32-REYNOSA	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	07-3988-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	464,525	464,525	464,525	459,060	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	403.00	403.00	100.0%	LOCALIDAD COL. REVOLUCION OBRERA
46428	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. "CLUB ROTARIO"	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3987-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	580,635	580,635	580,635	579,034	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	589.00	589.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RODRIGUEZ
46429	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE. ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON.	32-REYNOSA	LOS ALTOS	RURAL	07-3989-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	305,769	305,769	305,769	295,836	96.8%	0	0	METRO CUADRADO	285.00	285.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JOSE DE ESCANDON
46431	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. MELCHOR OCAÑO ART. 123.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3983-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	803,681	803,681	803,681	803,463	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	775.00	775.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JOSE DE ESCANDON
46433	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JIN ALBERTO CARRERA TORRES.	32-REYNOSA	EL BIENESTAR	RURAL	07-3977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	245,051	245,051	245,051	241,257	98.5%	0	0	METRO CUADRADO	190.00	190.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JOSE DE ESCANDON
46435	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE. JIN MARIA CONCEPCION MENDIOLA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	304,252	304,252	304,252	271,138	89.1%	0	0	METRO CUADRADO	279.00	279.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE JARACHINA SUR
46436	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JIN NUEVA CREACION.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3975-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	310,029	310,029	310,029	290,594	93.7%	0	0	METRO CUADRADO	323.00	323.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION LA JOYA
46438	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y EXPLANADA ESC. PRIM. SERAPIO RENDON.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	303,307	303,307	303,307	300,000	98.9%	0	0	METRO CUADRADO	209.00	209.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. RANCHO GRANDE VIEJO
46439	TERMINACION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. BERTHA GONZALEZ DE GARZA ZAMORA (SOLO ATIZADORES Y LAMINA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	154,068	154,068	154,068	135,080	87.7%	0	0	METRO CUADRADO	551.00	551.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TERRITORIAL CAMPESTRE
46440	TERMINACION DE TECHUMBRE JIN ANITA DE ANDAR DE ALBA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	331,760	331,760	331,760	330,337	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	275.00	275.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION DELICIAS
46441	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ELIZONDO / AVE. BENITO JUAREZ Y S. PAULO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4066-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	88,932	88,932	88,932	88,927	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	322.02	322.02	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU
46442	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GALEANA / CAMINO REAL Y PINO SUAREZ	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	417,137	417,137	417,137	417,137	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,545.00	1,545.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MONTERREAL
46443	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MEQUITAL / NOGALES Y GALEANA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4067-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	155,367	155,367	155,367	155,367	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	569.00	569.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MONTERREAL
46444	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA / CALLE 26 Y AEROPUERTO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4064-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	115,199	115,199	115,199	115,199	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	421.00	421.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU
46445	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 27 DE FEBRERO / CALLE MORELOS Y AV. REVOLUCION	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4063-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	209,406	209,406	209,406	209,406	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	759.00	759.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 15 DE MAYO
46446	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES CHIHUAHUA, YUCATAN Y QUINTANA ROO / QUINTANA ROO, YUCATAN, CHIHUAHUA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4059-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	52,395	52,395	52,395	52,395	100.0%	0	0	METROS LINEALES	132.95	132.95	100.0%	LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
46447	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES FCO. VILLA Y E. ZAPATA / CALLE MADERO Y CARRANZA Y CALLE MADERO CON FCO. VILLA Y E. ZAPATA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	91,401	91,401	91,401	91,401	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	255.64	255.64	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMAUPLAS
46448	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES MADERO / TAMAUPLAS Y CUAHTEMOC	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4062-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	146,300	146,300	146,300	146,300	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	273.00	273.00	100.0%	LOCALIDAD COL. POPULAR
46449	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NEZAHUALCOYOTL / MORELOS Y AV. REVOLUCION	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	109,236	109,236	109,236	109,106	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	409.00	409.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CUAHTEMOC
46450	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TRIUNFO / CALLE 26 Y CALLE AEROPUERTO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4052-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	91,074	91,074	91,074	91,050	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	330.09	330.09	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU
46451	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO EN CALLE PINO / ALAMO Y NOGALES.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4077-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	551,745	551,745	551,745	540,889	98.0%	0	0	METROLINEAL	229.12	229.12	100.0%	METAS: 1660 METROS CUADROAL, LOCALIDAD COL. MONTEREAL
46452	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRINTERA Y BRECHA 26	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4057-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	290,307	290,307	290,307	290,307	100.0%	0	0	METROS LINEALES	604.21	604.21	100.0%	METAS: [101 M2] LOCALIDAD COL. EMILIANO MARTINES MANAUTOU
46453	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE CORUCLA NORTE Y SUR / BRECHA 188 Y COL. VAMOS TAMAUPLAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	827,262	827,262	827,262	827,261	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,704.24	1,704.24	100.0%	METAS: [1704 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. FERROCARRIL 4
46454	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE JAZMIN / CALLE ACAPULCO Y CALLE NARANJOS.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4073-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	225,733	225,733	225,733	217,438	96.3%	0	0	METROLINEAL	425.00	425.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PARAISO NORTE
46455	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO / CALLE DIEGO RIVERA Y OREN RIO BRAVO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4060-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	320,829	320,829	320,829	320,829	100.0%	0	0	METROS LINEALES	656.32	656.32	100.0%	METAS: [640 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. CAVAZOS LERMA
46456	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE LUCIO CABAAS / CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE INSURGENTES.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	235,740	235,740	235,740	235,740	100.0%	0	0	METROS LINEALES	481.45	481.45	100.0%	METAS: [488 METROS LINEALES], LOCALIDAD COL. VICTORIA CARDEÑISTA
46457	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE NIOS HERODES / CALLE RIVERA Y OREN RIO BRAVO.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4042-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	404,475	404,475	404,475	404,475	100.0%	0	0	METROS LINEALES	829.69	829.69	100.0%	METAS: [829 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. DEL CARMEN
46458	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE NOGALES ENTRE JUAREZ Y TLAXCALA	33-RIO BRAVO	BENITO JUAREZ	RURAL	07-4068-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	158,936	158,936	158,936	158,936	100.0%	0	0	METROS LINEALES	205.00	205.00	100.0%	METAS: [425 M2]
46459	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OCTAVA ENTRE JOSE MA. CAVAZOS Y JALAPA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4074-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	471,096	471,096	471,096	455,702	96.7%	0	0	METROLINEAL	985.00	985.00	100.0%	METAS: 985 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. HUOS DE EJIDATARIOS
46460	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO ALVAREZ / CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE LOPEZ PORTILLO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4051-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,662	82,662	82,662	82,662	100.0%	0	0	METROS LINEALES	169.20	169.20	100.0%	METAS: [161 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. CAVAZOS LERMA
46461	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ / ALAMO Y LUCIO BLANCO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	309,680	309,680	309,680	308,616	99.7%	0	0	METROS LINEALES	645.00	645.00	100.0%	METAS: [645 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. AMP LUCACION MIGUEL HIDALGO
46462	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE ROMA / CALLE EPIFANIO RAMIREZ Y CALLE RIO EUFRATES.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4041-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	392,660	392,660	392,660	392,467	100.0%	0	0	METROLINEAL	816.83	816.83	100.0%	METAS: 798 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. PARAISO NORTE
46463	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE SUR 1 / CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	258,062	258,062	258,062	258,062	100.0%	0	0	METROS LINEALES	482.77	482.77	100.0%	LOCALIDAD COL. 15 DE MAYO
46464	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN PRIV. TERCERA / CALLE MOCTEZUMA Y AV. REVOLUCION.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4058-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,514	50,514	50,514	50,514	100.0%	0	0	METROS LINEALES	101.08	101.08	100.0%	METAS: [101 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. POPULAR
46465	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN PRIVADA TLIZOC / CALLEJON VICTORIA Y PRIVADA VICTORIA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4056-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	194,727	194,727	194,727	191,981	98.6%	0	0	METROS LINEALES	409.00	409.00	100.0%	METAS: [409 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. CUAHTEMOC
46466	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN TAMAUPLAS / MIER Y REYNOSA.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4075-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	344,050	344,050	344,050	344,050	100.0%	0	0	METROS LINEALES	705.00	705.00	100.0%	METAS: [705 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. OLIVDO GONZALEZ
46467	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.00 X 16.00 M EN JARDIN DE NIOS FOVISSTE	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-3963-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	243,311	243,311	243,311	243,311	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FOVISSTE
46468	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.00 X 16.00 M EN JARDIN DE NIOS LUIS DONALDO COLOSBIO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-3965-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	243,311	243,311	243,311	243,311	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD INFONAVIT FIDEL VALAZQUEZ
46469	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.00 X 21.00 M EN JARDIN DE NIOS DE LAS NACIONES UNIDAS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-3962-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	317,732	317,732	317,732	281,951	88.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
46470	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00 X 21.00 M EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON. 2809R1311M	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-3960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	326,681	326,681	326,681	326,680	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. POPULAR
46471	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.00 X 15.00 EN CONALEP	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-3961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	182,070	182,070	182,070	168,919	92.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
46472	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 16.00 M EN JARDIN DE NIOS BEATRIZ FLORES VILLAR	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-3966-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	183,829	183,829	183,829	183,829	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
46473	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUDE BANQUETAS EN CALLE SAN PAULO / CALLE 26 Y AV. BENITO JUAREZ	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	434,059	434,059	434,059	416,373	95.9%	0	0	METRO CUADRADO	585.68	585.68	100.0%	METAS: [5395 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU
46474	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAROLINA TREVIÑO ENTRE AGUSTIN MELGAR Y AV. MORELOS.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4045-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	130,400	130,400	130,400	130,400	100.0%	0	0	METROS LINEALES	130.20	130.20	100.0%	METAS: [130 M2, 980 M2], LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
46475	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUTLHUAUC / POPocatepetl Y ZACATECAZ	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4047-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	129,140	129,140	129,140	129,140	100.0%	0	0	METROLINEAL	189.12	189.12	100.0%	METAS: 178 METROS CUADRADO, 813 METRO CUADRADO, LOCALIDAD COL. LUIS ECHIVERRIA
46476	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENERAL HERIBERTO JARA ENTRE MADERO Y LAZARO CARDENAS.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4044-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	250,896	250,896	250,896	250,896	100.0%	0	0	METROS LINEALES	120.00	120.00	100.0%	METAS: [130 M2, 1802 M2], LOCALIDAD COL. DEL VALLE
46477	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA / AGUSTIN DE TURBIDE Y CONSTITUCION.	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4048-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	323,616	323,616	323,616	317,450	98.1%	0	0	METROS LINEALES	299.68	299.68	100.0%	LOCALIDAD COL. CONSTITUCION

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
46478	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE / CALLE CAROLINA TREVIJO Y CALLE ALVARO OBREGON	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4043-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	429,651	429,651	429,651	429,651	100.0%	0	0	METROS LINEALES	693.71	693.71	100.0%	LOCALIDAD COL. OCTAVIO SILVA
46479	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA / CAROLINA TREVIJO Y ALVARO OBREGON	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4049-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	543,314	543,314	543,314	543,196	100.0%	0	0	METROS LINEALES	515.00	515.00	100.0%	METAS: [630 METROS CUADRADOS] , [3908 METROS CUADRADOS] , LOCALIDAD COL. OCTAVIO SILVA
46480	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANTE ENTRE DURANGO Y SONORA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4072-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	939,172	939,172	939,172	939,172	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,150.00	1,150.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
46481	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA / NEZAHUALCOYOTL Y CUAUHTEMOC	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4071-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	104,704	104,704	104,704	104,704	100.0%	0	0	METROLINEAL	147.69	147.69	100.0%	METAS: 148 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. ECHEVERRIA
46482	REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENERAL CEPEDA / JUAREZ Y TLAXCALA	33-RIO BRAVO	BENITO JUAREZ	RURAL	07-4046-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	296,526	296,526	296,526	296,526	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	900.00	100.0%	
46483	CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL "MIGUEL HIDALGO"	35-SAN FERNANDO	MIGUEL HIDALGO UNO	RURAL	07-3998-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	75,453	75,453	75,453	75,453	100.0%	0	0	METROS LINEALES	120.00	120.00	100.0%	
46484	TECHUMBRE DE 15 X 25 M. ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-3996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	384,027	384,027	384,027	384,027	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	375.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
46485	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 30.00 M. ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-3973-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	588,378	588,378	588,378	588,378	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO SANTANDER
46486	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HIDALGO / PRIV. TANCOL Y RIO TAMESI	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3932-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	13,803	13,803	13,803	13,800	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30.60	30.60	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA BONITA
46487	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NATIVIDAD GARZA LEAL / FCO. I. MADERO Y RIO GUAYALEJO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3936-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	108,094	108,094	108,094	108,094	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	324.10	324.10	100.0%	LOCALIDAD COL. NATIVIDAD GARZA LEAL
46488	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CRUCE BLVD JAPON ESG. BRASIL EN KINDEIRIANA LAURA ROJAS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3934-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	20,703	20,703	20,703	20,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	55.67	55.67	100.0%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT ARENAL
46489	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN GRUPO UNIFICADOR / TRABAJO SOCIAL Y EDUCADORES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3935-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	13,665	13,665	13,665	13,661	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	152.61	152.61	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER
46490	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIVADA AGUILERAS SERDAN AL TOPE CON BARRA DE AEROPUERTO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3933-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	10,940	10,940	10,940	10,825	98.9%	0	0	METRO CUADRADO	21.50	21.50	100.0%	LOCALIDAD NUEVO PROGRESO
46491	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BODEGA PREFABRICADA DE MADERA 4 X 5 MTS. EN JUN PROF. LAURO AGUIRRE 28010000	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4080-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	45,458	45,458	45,458	45,441	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MELCHOR OCAMPO
46492	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BODEGA PREFABRICADA DE MADERA 3 X 4 MTS. EN ESC. PRIM. FCO. MADINA 28012250	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4079-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	28,920	28,920	28,920	28,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOLID. VOLUNTAD Y TRABAJO
46493	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA MONTERREY E/ CALLE CERO Y CALLE UNO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3331-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	154,092	154,092	154,092	152,742	99.1%	0	0	METROS LINEALES	163.00	163.00	100.0%	METAS: (328 METROS CUADRADOS) LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ
46494	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS DE LA CALLE GUAMUCHIL E/ CANAL Y CALLE SAUZ	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3329-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	85,950	85,950	85,950	47,718	55.5%	0	0	METROLINEAL	110.00	110.00	100.0%	METAS: 165 METROS CUADRO, LOCALIDAD FRACC. ARBOLEDAS
46495	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS DE LA CALLE MAGO E/ CANAL Y CALLE SAUZ	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3328-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	120,601	120,601	120,601	73,693	61.1%	0	0	METROLINEAL	156.00	156.00	100.0%	METAS: 234 METROS CUADRADO, LOCALIDAD FRACC. ARBOLEDAS
46496	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS DE LAS CALLES TULE Y ENCINO E/ CALLE CHACA Y CALLE SAUZ	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3330-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	93,881	93,881	93,881	85,217	90.8%	0	0	METROLINEAL	121.05	121.05	100.0%	METAS: 182 METROS CUADRADO, LOCALIDAD FRACC. ARBOLEDAS
46497	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE SAUZ E/ AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE CHACA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3327-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	174,974	174,974	174,974	152,036	86.9%	0	0	METROLINEAL	230.00	230.00	100.0%	METAS: 344 METROS CUADRADO, LOCALIDAD FRACC. ARBOLEDAS
46498	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE ARTEMIO VILLAFAN / AV. MONTERREY Y RIO GUAYALEJO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3925-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	23,526	23,526	23,526	23,496	99.9%	0	0	METROS LINEALES	24.00	24.00	100.0%	METAS: (40 METROS CUADRADOS) LOCALIDAD COL. NATIVIDAD GARZA LEAL
46499	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE CARRILLO PUERTO / AV. TANCOL Y CALLE CENTENARIO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3926-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	141,406	141,406	141,406	140,610	99.4%	0	0	METROS LINEALES	174.00	174.00	100.0%	METAS: (261 METROS CUADRADOS) LOCALIDAD COL. AMPLIACION LUIS ECHEVERRIA
46500	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE EDUCACION / LIBRAMIENTO PONIENTE Y EMILIO PORTES GIL	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3928-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	145,606	145,606	145,606	145,401	99.9%	0	0	METROS LINEALES	181.00	181.00	100.0%	METAS: (272 METROS CUADRADOS) LOCALIDAD COL. TANCOL
46501	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE ELIAS MORENO / AV. TANCOL Y CALLE CENTENARIO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3927-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	178,070	178,070	178,070	177,818	99.9%	0	0	METROS LINEALES	240.00	240.00	100.0%	METAS: (360 METROS CUADRADOS) LOCALIDAD COL. AMPLIACION LUIS ECHEVERRIA
46502	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 10 / MATAMOROS Y WILLAMERMOSA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3931-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	128,682	128,682	128,682	128,185	99.6%	0	0	METROS LINEALES	135.14	135.14	100.0%	METAS: (271 METROS CUADRADOS) LOCALIDAD COL. VILLA HERMOSA
46503	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN ESC. SEC. N 8 EN TANCOL / CALLE EDUCACION Y CALLE 5 DE ENERO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3929-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	258,133	258,133	258,133	257,965	99.9%	0	0	METROLINEAL	362.00	362.00	100.0%	METAS: 543 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. TANCOL
46504	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN PRIVADA CEREZO / AV. MEXICO Y CEDRO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3930-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	116,327	116,327	116,327	116,209	99.9%	0	0	METROS LINEALES	187.40	187.40	100.0%	METAS: (187 METROS CUADRADOS) LOCALIDAD COL. DEL BOSQUE
46505	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBO SANITARIO DE PVC CORRUGADO DE 8", 18" DE DIAMETRO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4082-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	2,752,484	2,752,484	2,752,484	2,752,484	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,174.00	1,174.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
46506	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE PVC DE 4" DE DIAMETRO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4081-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	530,193	530,193	530,193	530,179	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,246.00	1,246.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
46507	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00 X 30.00 M EN ESC. SECUNDARIA N 3 "CLUB DE LEONES" 28DE59031P	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4032-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	490,401	490,401	490,401	490,300	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO AEROPUERTO
46508	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00 X 30.00 M EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO 28DPR1768R	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4033-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	490,401	490,401	490,401	490,401	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMAUJUPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Averaje %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Averaje %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24		
46509	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.00 X 22.00 M. EN ESC. PRIMARIA AMADO L. ARECHANDIETA	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3937-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	577,138	577,138	577,138	577,079	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	
46510	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 4.00 X 28.00 M EN ESC. PRIM. ENRIQUE REBSAMEN.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-3907-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	655,154	655,154	655,154	652,800	99.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MARTOCK	
46511	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.00 X 6.00 M EN JARDIN DE NIOS ELDEMIRA CHAVEZ. 28DUJ02675	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4035-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	75,530	75,530	75,530	75,530	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUIS ECHEVERRIA	
46512	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.00 X 21.00 M EN ESCUELA PRIMARIA DR. NORBERTO TREVIÑO Z. 28DPR123BX	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4034-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	490,401	490,401	490,401	300,344	61.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SANTO NIÑO	
46513	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRENESI / CALLE SORTELEGO Y LIMITE LIBRAMIENTO RTE.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4088-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	661,685	661,685	661,685	652,125	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	975.97	975.97	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER	
46514	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIV. PONIENTE / CALLE E. NAJARETTE Y CERRADA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4087-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,584,203	1,584,203	1,584,203	1,582,734	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,149.00	2,149.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MOCTEZUMA	
46515	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4086-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	243,311	243,311	243,311	243,311	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIO PORTES GIL	
46516	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4085-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	204,895	204,895	204,895	204,895	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PESCADORES	
46517	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NAVARIT ESQUINA CON MORELOS	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4083-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	450,854	450,854	450,854	450,837	100.0%	0	0	METRO LINEAL	65.00	65.00	100.0%	LOCALIDAD COL. OBRERA	
46518	SUMINISTRO E INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO Y RED DE 2" DE DIAMETRO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4084-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	306,264	306,264	306,264	305,442	99.7%	0	0	METROS LINEALES	751.00	751.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMP. FERNANDO SAN PEDRO	
46519	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4078-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	65,378	65,378	65,378	65,378	100.0%	0	0	METROS LINEALES	313.84	313.84	100.0%	LOCALIDAD EJ. LA ISLETA	
46520	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-2041-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	3,268,351	3,268,351	3,268,351	3,165,266	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. GUADALUPE VICTORIA	
46521	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43-XICOTENCATL	ALIANZA AGRARIA	RURAL	07-4094-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	378,665	378,665	378,665	377,749	99.8%	0	0	METROS LINEALES	801.70	801.70	100.0%	METAS: [802 METROS CUADRADOS]	
46522	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43-XICOTENCATL	MOCTEZUMA	RURAL	07-4092-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	470,486	470,486	470,486	470,486	100.0%	0	0	METROS LINEALES	996.60	996.60	100.0%	METAS: [997 METROS CUADRADOS]	
46523	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43-XICOTENCATL	SAN JUAN	RURAL	07-4090-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	508,519	508,519	508,519	508,225	99.9%	0	0	METROS LINEALES	1,051.40	1,051.40	100.0%	METAS: [1051 METROS CUADRADOS]	
46524	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LATERAL A CAMPO DEPORTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43-XICOTENCATL	MELCHOR OCAMPO	RURAL	07-4095-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	376,929	376,929	376,929	376,929	100.0%	0	0	METROS LINEALES	798.00	798.00	100.0%	METAS: [798 METROS CUADRADOS]	
46525	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CANAL LATERAL DTE. CANAL LATERAL SUR DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43-XICOTENCATL	EL CONEJO (EL CONEJITO)	RURAL	07-4091-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	470,439	470,439	470,439	470,439	100.0%	0	0	METROS LINEALES	996.60	996.60	100.0%	METAS: [997 METROS CUADRADOS]	
46526	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CANAL LATERAL Y CARRETERA A XICOTENCATL DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43-XICOTENCATL	FRANCISCO VILLA	RURAL	07-4093-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	339,498	339,498	339,498	339,477	100.0%	0	0	METROS LINEALES	718.10	718.10	100.0%	METAS: [718 METROS LINEALES]	
46527	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE VIA DEL FERROCARRIL Y LATERAL DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	43-XICOTENCATL	MIGUEL ALEMÁN	RURAL	07-4089-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	408,341	408,341	408,341	408,341	100.0%	0	0	METROS LINEALES	843.00	843.00	100.0%	METAS: [843 METROS CUADRADOS]	
FAM													226,372.621	226,372.621	226,372.621	214,468.381	95.2%	4,382.395	2,346.326	36,817.69	36,307.69	98.6%			
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																									
CONSTRUCCION																									
15544	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 WC DE 4.00 X 3.00 M.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	07-2094-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	206,613	206,613	206,613	206,613	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	FAM BASICO 2007.	
15543	CONSTRUCCION DE SERVICIOS 3 WC DE 2.00 X 2.71 M.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	07-2093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	114,254	114,254	114,254	114,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.84	10.84	100.0%	FAM BASICO 2007.	
15542	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 ADOSADA.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	07-2092-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	234,601	234,601	234,601	228,923	97.6%	4,382.305	2,345.326	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.	
15689	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. FOSA Y CISTERNA.	2-ALDAMA	EL LUCERO	RURAL	08-2038-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	207,331	207,331	207,331	207,331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.84	10.84	100.0%	FAM BASICO 2007.	
15545	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA PTV. SEC. + SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADO.	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2095-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	889,140	889,140	889,140	881,295	99.1%	0	0	ALUMNO	31.00	31.00	100.0%	FAM BASICO 2007.	
15546	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 716 AISLADOS.	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	705,746	705,746	705,746	628,354	89.0%	0	0	ALUMNO	607.00	607.00	100.0%	FAM BASICO 2007.	
15548	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2 EE. 717 P.B. CON ENCLOMEDIAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	862,754	862,754	862,754	851,374	98.7%	0	0	ALUMNO	140.00	140.00	100.0%	FAM BASICO 2007.	
15547	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE. 717 P.A. AISLADA CON ENCLOMEDIAS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2097-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	679,633	679,633	679,633	446,463	65.7%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.	
15689	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2 EE 717 PB + 1 AULA 3 EE 717 PB + SERVICIOS SANITARIOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2555-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,509,020	2,509,020	2,509,020	2,509,020	100.0%	0	0	ALUMNO	103.00	103.00	100.0%	FAM BASICO 2007.	
15549	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2 EE 717 P.A. AISLADA + 1 AULA 3 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERA + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 716 AISLADO + SUBESTACION 75 KVA PEDESTAL.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,142,606	3,142,606	3,142,606	3,123,586	99.4%	0	0	ALUMNO	97.00	97.00	100.0%	FAM BASICO 2007.	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
15734	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 18 MTS.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	10-6657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	637,571	637,571	637,571	637,571	100.0%	0	0	ALUMNO	128.00	128.00	100.0%	FAM BASICO 2007
15662	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 316.9 M.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	666,315	666,315	666,315	665,896	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	316.90	316.90	100.0%	FAM BASICO 2007.
15551	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO SEE ESTR.717 PB. AISLADO + 1 AULA 2EE ESTR.717 PB. ADOSADA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,695,405	2,695,405	2,695,405	2,695,253	100.0%	0	0	ALUMNO	475.00	475.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15550	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION 6 EE 715 AISLADO + EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,044,622	2,044,622	2,044,622	2,034,060	99.5%	0	0	ALUMNO	425.00	425.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15555	CONSTRUCCION DE 2 WC DE 2 X 2.71 M.	12-GONZÁLEZ	VENUSTIANO CARRANZA UNO	RURAL	07-2109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	136,922	136,922	136,922	103,590	75.7%	0	0	ALUMNO	19.00	19.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15554	CONSTRUCCION DE 2WC DE 2 X 2.71 M.	12-GONZÁLEZ	VENUSTIANO CARRANZA UNO	RURAL	07-2108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	179,771	179,771	179,771	0	0.0%	0	0	ALUMNO	15.00	0.00	0.0%	FAM BASICO 2007.
15552	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE ARTESANIAS - MANUALIDADES 750 AISLADA.	12-GONZÁLEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	335,699	335,699	335,699	334,305	99.6%	0	0	ALUMNO	94.00	94.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15553	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UNA AULA WC - CAMARA DE OBSERVACION - DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - PSICOLOGIA -RECEPCION- BODEGA - INTENDENCIA ESTR 750.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	07-2107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	876,878	876,878	876,878	876,878	100.0%	0	0	ALUMNO	44.00	44.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15700	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION Y ANEXO 750 AISLADA + FOSA + POZO	13-G: Escute.MEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	08-2039-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	574,174	574,174	574,174	288,259	50.2%	0	0	ALUMNO	98.00	98.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15704	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS- ADMINISTRACION Y ANEXO 750 AISLADA + FOSA + POZO	13-G: Escute.MEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	09-5357-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	420,082	420,082	420,082	417,461	99.4%	0	0	ALUMNO	98.00	98.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15558	CONSTRUCCION DE 2 WC DE 2 X 2.71 M.	16-HIDALGO	PALO ALTO	RURAL	07-2112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	139,501	139,501	139,501	139,501	100.0%	0	0	ALUMNO	21.00	21.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15560	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	07-2114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	418,684	418,684	418,684	380,247	90.8%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15559	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 CON ENCICLOMEDIA.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	07-2113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	323,915	323,915	323,915	323,786	100.0%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15556	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS PICAM CON WC 750 AISLADOS.	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	705,175	705,175	705,175	705,175	100.0%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15557	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	346,325	346,325	346,325	346,325	100.0%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15561	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	07-2115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	430,564	430,564	430,564	430,528	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15562	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA.	19-LLERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	280,555	280,555	280,555	275,118	98.1%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15563	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2118-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	269,053	269,053	269,053	269,052	100.0%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15565	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA PTV SEC.	21-EL MANTE	FAJA DE ORO	RURAL	07-2121-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	299,685	299,685	299,685	293,195	97.8%	0	0	ALUMNO	46.00	46.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15564	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA PTV SEC.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2120-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	242,883	242,883	242,883	241,384	99.4%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15584	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADO + MURO DE ACOMETIDA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6530-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,296,730	1,296,730	1,296,730	1,277,363	98.5%	0	0	ALUMNO	179.00	179.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15663	CONSTRUCCION DE REJAS DE PROTECCION 73.75 M.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	96,605	96,605	96,605	76,180	78.9%	0	0	METROS CUADRADOS	73.75	73.75	100.0%	FAM BASICO 2007.
15569	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 750 ADOSADA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	07-2125-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	504,481	504,481	504,481	504,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15570	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 ADOSADO.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2127-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	557,547	557,547	557,547	558,695	98.4%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15560	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS-DIRECCION 750 AISLADOS.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	446,669	446,669	446,669	373,047	83.5%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15567	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2123-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	403,034	403,034	403,034	402,884	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15574	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2132-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	925,674	925,674	925,674	925,328	100.0%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15573	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2131-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	374,290	374,290	374,290	374,039	99.9%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15572	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2130-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	356,625	356,625	356,625	348,961	97.9%	0	0	ALUMNO	26.00	26.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15575	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2133-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,813,122	1,813,122	1,813,122	1,795,482	99.0%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	FAM BASICO 2007.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
15682	CONSTRUCCION DE CISTERNA 5000 LTS. DRENAJE PLUVIAL 132 ML. IMPERMEABILIZACION 117 M2. PISOS 70 M2. Y TECHADO DE ACCESO 15 M2.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	443,332	443,332	443,332	442,188	99.7%	0	0	METROS CUADROS	202.00	202.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15571	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - COOPERATIVA 750 AISLADO	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	570,244	570,244	570,244	567,239	99.5%	0	0	ALUMNO	259.00	259.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15681	CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA 3.EE ESTRUCTURA T-84	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6095-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,268,579	1,268,579	1,268,579	1,032,699	81.4%	0	0	ALUMNO	941.00	941.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15686	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2.EE ESTR. 715 ADOSADAS + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2122-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,382,197	1,382,197	1,382,197	1,322,043	95.6%	0	0	ALUMNO	105.00	105.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15686	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE ESTR.715 ADOSADA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-5922-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	542,266	542,266	542,266	542,266	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15674	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4359-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	385,080	385,080	385,080	383,757	99.7%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15688	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 AISLADA + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 ADOSADO + SUBESTACION 112.5 KVA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2124-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,146,295	3,146,295	3,146,295	3,268,479	103.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15661	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 715 AISLADO + 1 AULA DE 3 EE 715 ADOSADA + SUBESTACION TRIFASICA DE 75 KVA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-2557-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,219,811	2,219,811	2,219,811	2,002,263	90.2%	0	0	ALUMNO	140.00	140.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15677	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-2136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,030,038	1,030,038	1,030,038	1,030,038	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15687	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2EE, ESTR.715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	28-NUEVO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	472,780	472,780	472,780	472,780	100.0%	0	0	ALUMNO	276.00	276.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15678	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA P TV SEC.	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	07-2137-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	ITIFE	-	-	318,507	318,507	318,507	318,507	100.0%	0	0	METROS CUADROS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15664	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ADOSADA 750 CON ENCICLOMEDIA.	30-PADILLA	CONRADO CASTILLO	RURAL	07-2563-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	282,062	282,062	282,062	282,056	100.0%	0	0	ALUMNO	28.00	28.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15579	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	30-PADILLA	BARRETAL	URBANO	07-2138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	435,970	435,970	435,970	429,086	98.4%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15606	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	619,186	619,186	619,186	619,130	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15617	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 ADOSADA PTV SEC.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	329,540	329,540	329,540	318,604	96.7%	0	0	ALUMNO	143.00	143.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15582	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	ITIFE	-	-	335,068	335,068	335,068	334,774	99.9%	0	0	METROS CUADROS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15584	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	ITIFE	-	-	314,049	314,049	314,049	312,581	99.5%	0	0	METROS CUADROS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15586	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2146-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	306,677	306,677	306,677	306,224	99.9%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15608	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + 2 AULAS 750 ADOSADAS CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	981,854	981,854	981,854	981,650	100.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15588	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	383,127	383,127	383,127	383,114	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15604	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2156-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	351,580	351,580	351,580	350,011	99.6%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15603	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	350,515	350,515	350,515	349,733	99.8%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15585	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	ITIFE	-	-	328,321	328,321	328,321	328,082	99.9%	0	0	METROS CUADROS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15589	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	342,036	342,036	342,036	329,568	96.4%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15614	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA + PORTICO DE 2 EE 715 + 1 AULA 3 EE 715 CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2166-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,016,179	2,016,179	2,016,179	2,016,179	100.0%	0	0	ALUMNO	210.00	210.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15605	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	701,452	701,452	701,452	700,882	99.9%	0	0	ALUMNO	383.00	383.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15609	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	651,919	651,919	651,919	651,918	100.0%	0	0	ALUMNO	170.00	170.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15610	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	669,802	669,802	669,802	668,977	99.9%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15611	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA + AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,994,984	1,994,984	1,994,984	1,994,762	100.0%	0	0	ALUMNO	296.00	296.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15587	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	599,853	599,853	599,853	590,473	98.4%	0	0	ALUMNO	254.00	254.00	100.0%	FAM BASICO 2007.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % s/s	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
15613	CONSTRUCCION DE TALLER DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 2.5 EE ESTR.1-84.	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	07-2165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,344,568	1,344,568	1,344,568	1,344,568	100.0%	0	0	ALUMNO	406.00	406.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15580	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION DE 6 EE 715.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,589,770	1,589,770	1,589,770	1,589,734	100.0%	0	0	ALUMNO	731.00	731.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15683	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE COMPUTO 3EE ESTR.717 AISLADO + 2 AULAS 2.5EE ESTR.717 AISLADA P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + SUBESTACION ELECTRICIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4800-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	3,089,020	3,089,020	3,089,020	3,088,991	100.0%	0	0	ALUMNO	582.00	582.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15616	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 ADOADO P.B. + 2 AULAS 2.5 EE 717 AISLADA P.A. + ESCALERA + SUBESTACION DE 75 KVA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2168-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,937,516	2,937,516	2,937,516	2,721,318	92.6%	0	0	ALUMNO	102.00	102.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15615	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE P.B. AISLADA 717 + 1 AULA 3 EE P.B. 717 ADOADA CON ENCICLOMEDIA + PREPARACION ESCALERA 717	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,439,886	1,439,886	1,439,886	1,439,353	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15672	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. + 1 AULA 3 EE 717 P.A.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3947-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,132,531	1,132,531	1,132,531	1,084,942	95.8%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15591	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	357,287	357,287	357,287	319,562	89.4%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15583	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA	ITIFE	-	-	272,266	272,266	272,266	272,171	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15669	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3944-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	310,044	310,044	310,044	292,503	94.3%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15668	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3404-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	342,078	342,078	342,078	306,060	89.5%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15667	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3403-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	298,236	298,236	298,236	297,435	99.7%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15671	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3946-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	380,454	380,454	380,454	380,454	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15677	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	372,814	372,814	372,814	372,779	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15665	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3401-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	359,657	359,657	359,657	305,481	84.9%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15602	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	412,638	412,638	412,638	412,633	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15670	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	390,984	390,984	390,984	330,680	84.6%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15581	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 AISLADA P.A. + ESCALERAS + 2 AULAS 2.5EE 717 P.A. AISLADA + SUBESTACION ELECTRICIA DE 112.5 KVA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,511,239	2,511,239	2,511,239	2,434,930	97.0%	0	0	ALUMNO	140.00	140.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15690	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE, ESTR.717 AISLADA P.A. + ESCALERA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6021-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,190,815	1,190,815	1,190,815	1,189,174	99.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15666	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3402-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,130,628	1,130,628	1,130,628	1,113,432	98.5%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15590	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	680,671	680,671	680,671	680,018	99.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15607	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	798,837	798,837	798,837	798,837	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15680	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTR.763 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA.	32-REYNOSA	RODOLFO MARTIN ROCHA (MARTIN ROCHA)	RURAL	07-4796-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	758,706	758,706	758,706	738,926	97.4%	0	0	ALUMNO	84.00	84.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
71228	REHABILITACION DE BARRA CON MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO REFORZADO Y CONTRAFUERTE 180.00 ML.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,222,515	1,222,515	1,222,515	1,222,254	100.0%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15688	SUSTITUCION DE LOSA 233.51 M2. Y ELEVACION DE PISOS EN AULAS 183.33 M2.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6019-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	553,646	553,646	553,646	553,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	416.84	416.84	100.0%	FAM BASICO 2007.
15619	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA CON ENCICLOMEDIA.	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07-2171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	328,784	328,784	328,784	328,320	99.9%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15618	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - COOPERATIVA 750 ADOADO.	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07-2170-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	481,988	481,988	481,988	480,839	99.8%	0	0	ALUMNO	134.00	134.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15620	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOADA PTV. SEC. + SERVICIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADOS.	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07-2172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	854,745	854,745	854,745	854,745	100.0%	0	0	ALUMNO	41.00	41.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15732	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 PTV SECUNDARIA.	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07-6537-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	384,305	384,305	384,305	361,394	94.0%	0	0	ALUMNO	97.00	97.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15681	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS CON W.C., CAMARA DE OBSERVACION - DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - PSICOLOGIA - RECEPCION - BODEGA - INTENDENCIA, ESTR.750.	33-RIO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	07-4797-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,358,700	1,358,700	1,358,700	1,358,699	100.0%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	FAM BASICO 2007.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
15621	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA AISLADA PTV SEC. + 2 WC.	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	07-2173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	481,505	481,505	481,505	473,875	98.4%	0	0	ALUMNO	17.00	17.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15624	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	07-2178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	630,502	630,502	630,502	628,699	99.7%	0	0	ALUMNO	212.00	212.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15626	CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE UNA AULA DIDACTICA CON PREPARACIÓN PARA ENCICLOMEDIA.	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2180-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	367,370	367,370	367,370	356,646	97.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15622	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	07-2174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	359,031	359,031	359,031	358,845	99.9%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15623	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCIÓN - COOPERATIVA 750 AISLADO.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	07-2177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	990,836	990,836	990,836	979,246	98.8%	0	0	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15625	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	07-2179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	415,671	415,671	415,671	415,434	99.9%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15696	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 ADOSADA.	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	07-6539-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	475,056	475,056	475,056	472,100	99.4%	0	0	ALUMNO	367.00	367.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15678	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	07-4654-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	370,462	370,462	370,462	367,981	99.3%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15630	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2184-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	512,118	512,118	512,118	511,057	99.8%	0	0	ALUMNO	309.00	309.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15632	CONSTRUCCIÓN DE 2 WC DE 2.00 X 2.71 M.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2186-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	182,995	182,995	182,995	182,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.84	10.84	100.0%	FAM BASICO 2007.
15628	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA.	37-SOTO LA MARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2182-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	300,241	300,241	300,241	294,421	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15629	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA.	37-SOTO LA MARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2183-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	242,704	242,704	242,704	241,747	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15627	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2181-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	249,853	249,853	249,853	247,597	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15631	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 6 X 8 M. ROYAL BUILDING ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS 6 X 8 M. SISTEMA ROYAL BUILDING.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-2185-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	929,817	929,817	929,817	929,791	100.0%	0	0	ALUMNO	114.00	114.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15697	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 AISLADA + 2 WC. DE 2.00 X 2.71 M + FOSA SEPTICA + CISTERNA.	37-SOTO LA MARINA	LAS ENRAMADAS	RURAL	07-6540-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	452,512	452,512	452,512	451,779	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15633	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2187-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	669,948	669,948	669,948	660,182	98.5%	0	0	ALUMNO	642.00	642.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15698	DEMOLICION Y SUSTITUCION DE 479.30 M2 DE LOSA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6541-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	ITIFE	-	-	1,624,680	1,624,680	1,624,680	1,620,348	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	479.30	479.30	100.0%	FAM BASICO 2007.
15689	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA.	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6020-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	260,905	260,905	260,905	260,713	99.9%	0	0	ALUMNO	110.00	110.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15639	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 2 WC DE 2.00 X 2.71 M.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2199-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	183,064	183,064	183,064	182,864	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	10.84	10.84	100.0%	FAM BASICO 2007.
15637	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS PICAM CON WC 2 EE 715 ADOSADAS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2198-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	841,447	841,447	841,447	841,288	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.70	103.70	100.0%	FAM BASICO 2007.
15636	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. 717 P.B. AISLADA CON PREPARACIÓN PARA ENCICLOMEDIA + PREPARACIÓN PARA ESCALERA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2195-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	369,595	369,595	369,595	369,595	100.0%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15638	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. 717 P.B. AISLADA CON PREPARACIÓN PARA ENCICLOMEDIA + PREPARACIÓN PARA ESCALERA.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2198-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	1,134,968	1,134,968	1,134,968	1,129,489	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	51.84	51.84	100.0%	FAM BASICO 2007.
15635	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS- DIRECCION 750 ADOSADOS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2194-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	584,182	584,182	584,182	584,179	100.0%	0	0	ALUMNO	26.00	26.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15634	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS PARA MATERIAL. 750 AISLADA + 2 AULAS PARA PREESCOLAR 750 ADOSADAS.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2192-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,245,710	1,245,710	1,245,710	1,245,703	100.0%	0	0	ALUMNO	72.00	72.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15682	IMPERMEABILIZACION 1070.64 M2, REPARACION DE LIMITE DE LOSA 168.24 ML., CANCELERIA 64.18 M2.	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-4798-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	384,856	384,856	384,856	384,850	100.0%	0	0	ALUMNO	225.00	225.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15648	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ADOSADA 750 CON ENCICLOMEDIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-2209-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	280,718	280,718	280,718	280,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15641	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA.	41-VICTORIA	LA PRESA	RURAL	07-2201-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	396,776	396,776	396,776	396,775	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15644	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE. 715 CON WC PICAM. AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE. 715 ADOSADOS.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2205-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	988,799	988,799	988,799	988,799	100.0%	0	0	ALUMNO	90.00	90.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15643	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-2203-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	ITIFE	-	-	242,546	242,546	242,546	242,546	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15649	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 ADOSADAS CON ENCICLOMEDIA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2210-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,060,268	1,060,268	1,060,268	1,055,325	99.5%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15647	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS CON ENCICLOMEDIA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2208-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,117,539	1,117,539	1,117,539	1,117,539	100.0%	0	0	ALUMNO	228.00	228.00	100.0%	FAM BASICO 2007.
15675	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA AULA DE MULTIPANEL 6 X 8 M.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4357-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	144,251	144,251	144,251	132,931	92.2%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	FAM BASICO 2007.

		EQUIPAMIENTO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
31676	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4748-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ALUMNO	888.00	888.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007	
31667	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2129-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	767.00	767.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007	
31668	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	08-2379-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	988.633	98.9%	0	0	ALUMNO	442.00	442.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007	
31672	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2528-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	447.935	44.8%	0	0	ALUMNO	1,053.00	1,053.00	100.0%	FAM SUPERIOR 2007	
FASP													141,163,852	141,163,852	654	141,162,888	100.0%	0	0		374.00	484.00	129.4%		
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																									
76411	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN "SERVICIO NACIONAL DE CARREERA"	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	5,083.324	5,083.324	0	5,083.324	100.0%	0	0	CURSO	10.00	10.00	100.0%		
76454	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	7,108.142	7,108.142	0	7,108.142	100.0%	0	0	EQUIPO	180.00	210.00	116.7%		
76631	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 069	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	72,125.541	72,125.541	0	72,125.541	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
76728	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	702.984	702.984	0	702.984	100.0%	0	0	EQUIPO	25.00	35.00	140.0%		
76873	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	2,216.254	2,216.254	654	2,215.600	100.0%	0	0	EQUIPO	35.00	45.00	128.6%		
77626	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	33,205.286	33,205.286	0	33,205.286	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%		
78378	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	20,722.021	20,722.021	0	20,722.021	100.0%	0	0	EQUIPO	120.00	180.00	150.0%		
FAFEP													486,419.742	486,387.860	486,384.857	482,425.388	99.1%	0	0		2,442,004.31	2,438,741.91	99.9%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
47581	EQUIPAMIENTO DE POZO, DEPÓSITO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	1-ABASOLO	GENERAL GILBERTO MAGAÑA	RURAL	07-6150-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[1 ROTOPLO, 50 M.L.]	
47606	CERCO CON MALLA PARA CAMPO DE BASEBALL	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	07-3062-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	180.484	180.484	180.484	180.484	100.0%	0	0	METROS LINEALES	330.00	330.00	100.0%	LOCALIDAD EJE NUÉVO PROGRESO	
47607	CERCO CON MALLA PARA CAMPO DE BASEBALL	2-ALDAMA	BARRA DEL TORDO	RURAL	07-3060-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	229.286	229.286	229.286	229,000	99.9%	0	0	METROS LINEALES	401.00	401.00	100.0%		
47608	CERCO DE MALLA Y NIVELACION DE TERRENO EN CAMPO DE BEISBOL	2-ALDAMA	EL SOMBRERITO	RURAL	07-3061-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	215.198	215.198	215.198	215.198	100.0%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%		
47609	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LÍNEA KM 34 CARRETERA A ALDAMA	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	07-4413-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	244.165	244.165	244.165	244.137	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
47610	TERMINACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, BANCAS, REFORESTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	2-ALDAMA	MORÓN	RURAL	07-5790-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	366.100	366.100	366.100	366,100	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,632.76	1,632.76	100.0%		
47627	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPECEALES Y BANQUETAS EN CALLE BENTO JUAREZ ECALLE ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5824-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	370.612	370.612	370.612	369,149	99.6%	0	0	METROS LINEALES	627.00	627.00	100.0%	METAS: [753 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD EJE FRANCISCO I. MADERO	
47628	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPECEALES Y BANQUETAS EN CALLE CUATRO ECALLE 2 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5822-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	229.102	229.102	229.102	226,114	98.7%	0	0	METROS LINEALES	420.00	420.00	100.0%	[420 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. JOSÉ MA. MORELOS	
47629	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPECEALES Y BANQUETAS EN CALLE DIAZ MIRON ECALLE REVOLUCION HUMANISTICA Y CALLE BENTO JUAREZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5826-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	212.843	212.843	212.843	206,111	96.8%	0	0	METROLINEAL	423.00	423.00	100.0%	METAS: 352 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. TAMÍCO ALTAMIRA SECC. 2.	
47630	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPECEALES Y BANQUETAS EN CALLE GRACIANO SANCHEZ ZAV. FERROCARRIL Y CALLE LAZARO CARDENAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5825-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	353.025	353.025	353.025	352,167	99.8%	0	0	METROS LINEALES	597.00	597.00	100.0%	METAS: [716 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD EJE FRANCISCO I. MADERO	
47642	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPECEALES Y BANQUETAS EN CALLE PUERTO DE VERACRUZ ECALLE PUERTO DE ALTAMIRA Y CALLE PUERTO DE JUI	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5828-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	173.736	173.736	173.736	171,441	98.7%	0	0	METROS LINEALES	341.00	341.00	100.0%	METAS: [285 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. HUATULCO	
47643	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPECEALES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION HUMANISTICA ECALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MARIANO MATAM	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5827-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	280.910	280.910	280.910	280,085	99.7%	0	0	METROLINEAL	564.00	564.00	100.0%	METAS: 470 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. TAMÍCO ALTAMIRA SECC. 2.	
47644	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPECEALES Y BANQUETAS EN CALLES ALTAMIRA Y LAZARO CARDENAS ECALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ANDADOR MALECÓN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5823-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	908.740	908.740	908.740	908,141	99.9%	0	0	METROS LINEALES	1,525.00	1,525.00	100.0%	[1830], LOCALIDAD COL. BAHÍA	
47645	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DIVISION DELAS NORTE / REVOLUCION Y PRIV. DIVISION DEL NORTE.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4416-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	197.291	197.291	197.291	197,291	100.0%	0	0	METROS LINEALES	310.30	310.30	100.0%	METAS: [419 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
47646	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELEM / CALLE CEDRO Y PALO DE ROSA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4422-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	396,866	396,866	396,866	396,866	100.0%	0	0	METROS LINEALES	627.53	627.53	100.0%	METAS: [847 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 5
47647	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELICIA / CALLE RIO JORDAN Y LA LAGUNA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4424-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	802,660	802,660	802,660	802,658	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,280.60	1,280.60	100.0%	METAS: [1728 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. LOMAS DE ALTAMIRA
47648	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOLUCA / BLVD. ALLENDE Y CALLE MEXICO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4423-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	149,069	149,069	149,069	149,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	234.00	234.00	100.0%	METAS: [320 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SEC.3
47649	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZUCENA / CALLE NOCHE BUENA Y CORCHO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4421-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	246,267	246,267	246,267	246,141	99.9%	0	0	METROS LINEALES	389.40	389.40	100.0%	METAS: [526 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 5
47650	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE BATERIA 1 TAM. Y CALLE SINOMBRE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	833,736	833,736	833,736	833,736	100.0%	0	0	OTROS	1,333.52	1,333.52	100.0%	[1800 M2] LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES
47651	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUINALDA / CALLE AZUCENA Y ESCARLATA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4420-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	201,979	201,979	201,979	201,893	100.0%	0	0	METROS LINEALES	319.06	319.06	100.0%	METAS: [431 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 5
47652	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RHOS. VAZQUEZ / TIERRA Y LIBERTAD Y AV. VENUSTIANO CARRANZA .	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4415-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	169,815	169,815	169,815	169,815	100.0%	0	0	METROS LINEALES	266.67	266.67	100.0%	METAS: [359 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA
47653	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIMA / MANANTIAL Y TULIPAN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4419-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	442,430	442,430	442,430	442,430	100.0%	0	0	METROS LINEALES	703.03	703.03	100.0%	METAS: [949 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. LOMAS DE MONTE ALTO
47654	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIA / MANANTIAL Y TULIPAN.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4414-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	634,154	634,154	634,154	634,150	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,010.00	1,010.00	100.0%	METAS: [1363 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. LOMAS DE MONTE ALTO
47655	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO SONORA EN CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y AV. GOLFO DE TEHUANTEPEC.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6122-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	340,934	340,934	340,934	340,933	100.0%	0	0	METROS LINEALES	520.00	520.00	100.0%	METAS: [729 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. NUEVO MADERO SEC. 1
47656	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA / BATERIA 1 TAM. Y CALLE SINOMBRE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4417-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	839,566	839,566	839,566	839,566	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,339.62	1,339.62	100.0%	METAS: [1808 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES
47657	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOV. / CALLE BENITO JUAREZ Y LIMITE CON MPQ. TAMPICO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4425-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	173,260	173,260	173,260	173,102	99.9%	0	0	METRO LINEAL	272.00	272.00	100.0%	METAS: 367 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
47658	REVESTIMIENTO DE CALLE LAZARO CARDENAS / CALLE 6 Y LIMITE DE LA COLONIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5806-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	157,008	157,008	157,008	157,008	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,099.60	3,099.60	100.0%	LOCALIDAD COL. RIO TAMAHUAJA
47659	REVESTIMIENTO DE CALLE LIMA / GLADIOLA Y MANANTIAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5794-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	62,727	62,727	62,727	62,727	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE VALLE VERDE
47660	REVESTIMIENTO DE CALLE LIMON / CARRETERA TAMPICO MANTE Y PATZCUARO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5811-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	142,071	142,071	142,071	142,071	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,800.00	2,800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALAMEDA
47661	REVESTIMIENTO DE CALLE MANGO / GLADIOLA Y MANANTIAL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5795-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	65,207	65,207	65,207	65,207	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,250.00	1,250.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE VALLE VERDE
47662	REVESTIMIENTO DE CALLE REFORMA Y VENUSTIANO CARRANZA / REV. HUMANITICA Y LAZARO CARDENAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5814-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	216,456	216,456	216,456	216,456	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,300.00	4,300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMPICO ALTAMIRA
47663	REVESTIMIENTO DE CALLE ROSALES / CALLE HEROES DE NACAZARI Y PRIV. FERROCARRIL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5800-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	183,251	183,251	183,251	183,251	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,629.76	3,629.76	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC
47664	REVESTIMIENTO DE CALLE 5 / CALLE SIETE Y DOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5798-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	112,317	112,317	112,317	112,317	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,200.00	2,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MONTE ALTO SPOBLADUR
47665	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADORES DE 1 KW	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-6159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,060,075	1,060,075	1,060,075	1,060,075	100.0%	0	0	OTROS	166.00	166.00	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES
47742	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	07-4434-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	194,199	194,199	194,199	179,069	92.2%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. EL PORVENIR
47862	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO BLVD. SEGUNDA GENERACION	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	07-4437-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	65,392	65,392	65,392	65,392	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
47863	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO INCLUYE AFORO, BOMBA Y CELDAS SOLARES	5-BURGOS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	07-4436-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	256,227	256,227	256,227	256,221	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47864	CONSTRUCCION DE ALIBILE	6-BUSTAMANTE	LA VERDOLAGA	RURAL	07-4451-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	36,188	36,188	36,188	33,812	93.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47865	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.96 X 16.00 M EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL 28DJN6238#	6-BUSTAMANTE	EL AGUACATE	RURAL	07-4657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	253,271	253,271	253,271	253,271	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47866	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA SOBRE CARRETERA	7-CAMARGO	CIUDAD CAMARGO	URBANO	07-3221-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	29,596	29,596	29,596	29,596	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. CAMARGO
47867	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO DE GRADAS	8-CASAS	NUEVO SAN FRANCISCO	RURAL	07-2632-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	324,703	324,703	324,703	323,882	99.7%	0	0	METROS LINEALES	420.00	420.00	100.0%	
47868	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 28DP06047X	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5639-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	290,590	290,590	290,590	288,217	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	171.00	171.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
47869	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C. ALDAMA / C. 32 Y C. 34, C. 34 Y C. 36 / C. ALDAMA Y C.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-3392-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	102,912	102,912	102,912	102,912	100.0%	0	0	METROS LINEALES	47.00	47.00	100.0%	METAS: [322 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD SECTOR LOPEZ PORTILLO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
47870	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C. PEDRO J. MENDEZ / CALLE 19 Y CALLE 20.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-3390-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	174,723	174,723	174,723	174,723	100.0%	0	0	METROS LINEALES	280.00	280.00	100.0%	METAS: [378 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD SECTOR FIDEL VELAZQUEZ ZONA B
47871	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS / AV. TAMAUJAS Y AV. OLEODUCTO.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-3386-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	684,141	684,141	684,141	684,141	100.0%	0	0	METROS LINEALES	957.00	957.00	100.0%	METAS: [1639 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. CANDELARIO GARZA
47872	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS C. BONIFACIO GARCIA / EUFEMIO ZAPATA Y RICARDO FLORES MAG	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-3381-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	1,091,241	1,091,241	1,091,241	1,091,241	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,724.50	1,724.50	100.0%	METAS: [2328 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA
47873	CONSTRUCCION DE PARQUE A BASE DE BANCAS Y JUEGOS INFANTILES.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5844-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	40,897	40,897	40,897	40,837	99.9%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. MIRAMAPOLIS
47874	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL CONSISTENTE EN UN MINITEATRO.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5838-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	642,871	642,871	642,871	642,827	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. OBRERA
47875	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON TRABES DE ALMA LLENA EN CBTS 169 280CT043BW	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5843-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	566,706	566,706	566,706	566,706	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NACIONAL
47876	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON TRABES DE ALMA LLENA EN ESCUELA ESC. PRIMARIA ELIMIANO ZAPATA 280PR041DK	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5842-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	465,098	465,098	465,098	465,098	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	518.50	518.50	100.0%	LOCALIDAD COL. LUCIO BLANCO
47877	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON TRABES DE ALMA LLENA EN ESCUELA PRIM. PROFRA. MARIA GREG. GARCIA GARCIA 280PR023Z	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5841-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	884,698	884,698	884,698	884,698	100.0%	0	0	OTROS	720.00	720.00	100.0%	LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL
47878	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PLAZA EXISTENTE.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5837-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	492,194	492,194	492,194	480,488	97.6%	0	0	METRO CUADRADO	420.75	420.75	100.0%	LOCALIDAD COL. TINACO ZONA 21
47882	CONSTRUCCION DE PILA SUPERFICIAL DE 20 M3 (AGUA POTABLE)	10-CRUILLAS	PALO BLANCO	RURAL	07-2633-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,520	85,520	85,520	85,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47883	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO (ACABADO ANTIDERRAPANTE).	10-CRUILLAS	GONZÁLEZ (PATAC)	RURAL	07-5829-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	362,868	362,868	362,868	362,868	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	699.00	699.00	100.0%	
47884	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.00 X 23.00 M. EN SALON DE ACTOS	11-GÓMEZ FARIAS	ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE)	RURAL	07-3252-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	286,372	286,372	286,372	286,102	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47885	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 22.00 M.	11-GÓMEZ FARIAS	EL RIACHUELO (HÍPOLITO SOTEL)	RURAL	07-3251-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	565,009	565,009	565,009	435,320	77.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47886	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES.	12-GONZÁLEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	07-5830-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	277,483	277,483	277,483	277,483	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	618.24	618.24	100.0%	
47887	CONSTRUCCION DE TEMPLETE EN ACCESO A CALLE PRINCIPAL Y PARADERO DE AUTOBUS	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	07-4438-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	92,123	92,123	92,123	92,123	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL
47888	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO.	12-GONZÁLEZ	SANTA FE	RURAL	07-4605-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	128,020	128,020	128,020	128,020	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47889	REEQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SUBESTACION.	12-GONZÁLEZ	MAGISCATZIN	RURAL	07-4606-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	179,382	179,382	179,382	179,382	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47890	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 19.00 M.	13-G: EcateMEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	07-3254-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	327,283	327,283	327,283	319,707	97.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: TECHUMBRE
47891	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 30.00 M. EN COMITE EJIDAL	13-G: EcateMEZ	BALCONCITOS (BALCONES)	RURAL	07-3255-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	483,417	483,417	483,417	483,417	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47892	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL TEATRO DEL PUEBLO 1 ETAPA	14-QUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-3068-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	463,621	463,621	463,621	463,621	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
47893	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA AREA MUNICIPAL (BANQUETAS,JUEGOS INFANTILES Y JARDIN)	14-QUERRERO	NEUEA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-4607-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	339,683	339,683	339,683	339,683	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERAL MPAL
47894	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ACCESO AL POB. SAN IGNACIO	14-QUERRERO	SAN IGNACIO	RURAL	07-3073-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	93,073	93,073	93,073	85,223	91.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14018	CONSTRUCCIÓN DE PISTA IN LINE HOCKEY EN CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CUIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-4597-00	FIES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	-	-	2,172,279	2,172,279	2,172,279	2,139,103	98.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,448.33	1,448.33	100.0%	PROYECTO QUE INCLUYE DOS FASES 07-4597-01 Y 07-4597-02 (OBRA Y AMPLIACION). EN ESTE CASO, ES LA MISMA OBRA Y LAS MISMAS METAS. OBRA FINIQUITADA
47895	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA Y FORO DE 8.10 X 6.30 M.	16-HIDALGO	LA TRINIDAD (TRINIDAD)	RURAL	07-3261-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	256,812	256,812	256,812	256,719	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47896	CONSTRUCCION DE FORO DE 8.10 X 6.30 M INCL. 2 ESCALERAS DE ACCESO	16-HIDALGO	LA GARITA	RURAL	07-4609-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,110	87,110	87,110	87,110	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47897	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 18.00 M. EN CANCHA EJIDAL	16-HIDALGO	CRUZ Y CARMEN	RURAL	07-3260-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	406,066	406,066	406,066	406,034	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47898	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 18.00 M. EN CANCHA EJIDAL	16-HIDALGO	CRUZ Y CRUZ	RURAL	07-3262-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	343,118	343,118	343,118	343,118	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47899	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 18.00 M. EN CANCHA EJIDAL	16-HIDALGO	LA AURORA	RURAL	07-3263-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	340,778	340,778	340,778	340,778	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 3/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
47600	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZOLETA	17-JAUMAVE	LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS)	RURAL	07-3265-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	163,424	163,424	163,424	163,424	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47601	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	07-3264-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	129,039	129,039	129,039	129,039	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
47602	CUBIERTA METALICA EN TEATRO DEL PUEBLO	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	07-4610-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	838,868	838,868	838,868	838,868	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERAL MPAL
47603	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO (3 CAJONES).	19-LLERA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	07-5834-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	467,964	467,964	467,964	467,964	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	309.40	309.40	100.0%	
47604	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 6.00 X 1.25 M EN CRUCE DE CANAL (2.0 PZAS).	19-LLERA	LAS COMPUERTAS	RURAL	07-5835-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	67,014	67,014	67,014	66,902	99.8%	0	0	PUENTE	2.00	2.00	100.0%	
47605	CONSTRUCCION DE VADO 20.00 X 4.00 MTS.	19-LLERA	SAN ISIDRO	RURAL	07-5833-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	45,466	45,466	45,466	45,059	99.1%	0	0	METRO CUADRADO	80.00	80.00	100.0%	
47611	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS / C. SIN NOMBRE Y HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-5914-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	398,070	398,070	398,070	398,070	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	METAS: [800 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. PROGRESO SOCIAL
47612	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA AGUSTIN LARA ENTRE LIMITE DE PREDIOS Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-4658-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	144,220	144,220	144,220	144,220	100.0%	0	0	METROS LINEALES	292.00	292.00	100.0%	METAS: [292 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. CANOAS
47613	BANQUETAS DE ACCESO EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA 280PR0580X	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	07-4444-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	55,669	55,669	55,669	55,669	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	161.25	161.25	100.0%	LOCALIDAD COL. HERCULIA
47614	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CRTS N 125 280CT9427Q	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	07-4443-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	56,995	56,995	56,995	56,995	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.60	200.60	100.0%	LOCALIDAD COL. HERCULIA
47615	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. BENITO JUAREZ 280PR1936P	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	07-4445-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	98,909	98,909	98,909	98,909	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO
47616	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.00 X 19.00 EN ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE. 280PR1080U	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	07-4439-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	236,868	236,868	236,868	71,060	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: TECHUMBRE
47617	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.00 X 19.00 EN ESC.PRIM. FORD N 168 280PR2495L	25-MIGUEL ALEMAN	LOS GUERRA	URBANO	07-4441-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	375,839	375,839	375,839	375,839	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47618	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.00 X 19.00 EN ESC. PRIM MARTINES DE LA REVOLUCION 280PR056Z	25-MIGUEL ALEMAN	LOS ANGELES	RURAL	07-4440-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	425,529	425,529	425,529	425,529	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47619	CERCO DE MALLA CICLOMICA EN JARDIN DE NIOS	28-MIQUHUAHA	ESTANQUE DE LOS WALLEES	RURAL	07-4447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	72,928	72,928	72,928	71,203	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47620	CONSTRUCCION DE PLAZOLETAS EN VARIOS SECTORES	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-3394-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,361,953	1,361,953	1,361,953	1,335,632	98.1%	0	0	PLAZA	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD MODULO HABITACIONAL INFONAVIT FUNDADORES
47621	REVESTIMIENTO DE CALLES TAMATAN / IGLESIA CALDERON Y JOAQUIN ALVAREZ. PRIV. HUASTECA / IGLESIA CALDERON Y LUIS AGUIRRE, PRIV. TOMAS URBINA / SOLEDAD SAENZ, MARTIN CORONA, DOROTEO ARANGO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-3290-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	788,021	788,021	788,021	788,021	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,900.00	14,900.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO VILLA
47622	REVESTIMIENTO EN CALLES AZUCENA, BERGONA Y GERANIO ENTRE ORQUIDEA Y JAZMIN, LAURELES ENTRE PRIV. MARGARITA Y ORQUIDEA Y PRIV. CLAVEL ENTRE ORQUIDEA Y TULIPAN	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-3281-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	734,912	734,912	734,912	734,912	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,888.00	13,888.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
47623	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	28-NUOVO MORELOS	NUOVO MORELOS	URBANO	07-4659-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	380,133	380,133	380,133	380,133	100.0%	0	0	METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	METAS: [800 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD EJ. AMP. NUOVO MORELOS
47624	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLES NIOS HEROES, PRIV. TOMAS YARBINGTON E INDEPENDENCIA / C. VICENTE GUERRERO Y C. HIDALGO	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	07-4662-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	207,560	207,560	207,560	207,560	100.0%	0	0	METROS LINEALES	421.60	421.60	100.0%	METAS: [443 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. 6 DE OCTUBRE
47625	CONSTRUCCION DE VELATORIO - DIF	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	07-4661-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	481,915	481,915	481,915	469,695	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	933.77	933.77	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
47626	PERFORACION DE POZO ARTESANO	29-OCAMPO	ÁGUILAS DEL SUR	RURAL	07-4448-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUABINSTR O DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	52,761	52,761	52,761	51,095	96.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47666	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOL	30-PADILLA	NUOVA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-3098-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	80,943	80,943	80,943	55,780	68.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUIS DONALDO COLOSO
47667	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 16.00 M. EN PLAZA CIVICA	30-PADILLA	SAN PATRICIO	RURAL	07-3099-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	281,955	281,955	281,955	281,955	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47668	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.00 X 21.00 M. EN PLAZA CIVICA	30-PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	07-3094-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	382,148	382,148	382,148	382,148	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47669	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.50 X 21.50 (SOLO CUBIERTA) EN CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	30-PADILLA	CORPUS CRISTI	RURAL	07-4449-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	211,647	211,647	211,647	211,647	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47670	CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE GRADAS METALICAS EN CAMPO DE BEISBOL	30-PADILLA	NUOVA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-3096-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	168,993	168,993	168,993	156,921	92.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
47671	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN CALLE SIN NOMBRE ECALLE PRINCIPAL Y CARR. VICTORIA - MONTERREY	30-PADILLA	NUOVA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-5845-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	486,206	486,206	486,206	486,206	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,067.28	2,067.28	100.0%	LOCALIDAD POB. EL BARRETEL (EJ. URSULO GALVAN)
47672	TERMINACION DE TECHUMBRE DE 10.50 X 20.20 M (SOLO CUBIERTA) EN CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL	30-PADILLA	PLAN DE AYALA	RURAL	07-4450-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	219,108	219,108	219,108	219,107	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
47673	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CON MANGUERA DE PVC DE 1 1/2 "	31-PALMILLAS	EL NARANJO (EL NARANJITO)	RURAL	07-5846-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	45,290	45,290	45,290	45,290	100.0%	0	0	METROLINEAL	950.00	950.00	100.0%	
47674	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 19 M3.	31-PALMILLAS	LOS ARRIEROS	RURAL	07-4612-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	42,535	42,535	42,535	42,535	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47675	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PVC	31-PALMILLAS	LA CONCEPCION	RURAL	07-4452-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	41,688	41,688	41,688	38,542	92.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
47676	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 2.5 M3 CU.	31-PALMILLAS	EL PASO DE LA VACA	RURAL	07-4613-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	48,709	48,709	48,709	48,709	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47677	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PLAZA RECREATIVA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4456-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	120,903	120,903	120,903	120,903	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	419.88	419.88	100.0%	LOCALIDAD COL. VILLA FLORIDA
47678	CONSTRUCCION DE BARRA (BARRA POSTERIOR) CONALEP REYNOSA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4793-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	377,740	377,740	377,740	377,740	100.0%	0	0	METROS LINEALES	210.70	210.70	100.0%	LOCALIDAD COL. LA CAÑADA
47679	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. TEC. SEC. N 86, 28DST0686K	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4460-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	161,990	161,990	161,990	158,624	97.9%	0	0	METROLINEAL	82.20	82.20	100.0%	LOCALIDAD COL. VILLA FLORIDA
47680	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK EN JIN JAMIE NUNO ROCA, 28DUN0821R.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4395-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	53,603	53,603	53,603	53,603	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICO VILLARREAL
47681	CONSTRUCCION DE CANGCHA CIVICA EN ESC. PRIM. N/C 28DPR2413Q	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4410-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	113,140	113,140	113,140	110,593	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION VILLA DE LA JOYA
47682	CONSTRUCCION DE COOPERATIVA EN ESC. PRIM. FED. "DON HERBERTO DEANDAR AMADOR" 28DPR3587M	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5872-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	115,862	115,862	115,862	107,294	92.6%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	30.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CAÑADA
47683	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN PATIO CIVICO DE ESC. PRIMARIA MANUEL GARZA Z. 28DPR8737J	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4366-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	115,679	115,679	115,679	115,679	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	298.00	298.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. REYNOSA
47684	CONSTRUCCION DE FORO EN ESC. PRIMARIA "SIMON RODRIGUEZ", 28DPR1692K	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4370-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	86,503	86,503	86,503	86,337	99.8%	0	0	FORO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVA ROSITA
47685	CONSTRUCCION DE PORTICO EN ESC. TEC. N 60 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 28DST0606C	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4412-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	78,811	78,811	78,811	67,075	85.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FUENTES SECCION LOMAS
47686	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (A NIVEL) EN CALLE SAN FLIX CON CALLE SAN JAVIER, DE 40.00 MTS. DE LONGITUD.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6127-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	843,985	843,985	843,985	842,385	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARACHINA SUR, META PUENTE
47687	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (A NIVEL) SOBRE DREN PLUVIAL EN CRUCE CON CALLE MANUEL BUEN ROSTRO, DE 30.00 MTS. DE LONGITUD.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6125-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	405,194	405,194	405,194	405,194	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER, META PUENTE
47688	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 30.0 MTS. DE LONGITUD.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6123-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	858,088	858,088	858,088	858,088	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, META PUENTE
47689	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (ELEVADO) SOBRE CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO, DE 20.00 MTS. DE LONGITUD.	32-REYNOSA	LOS CAVAZOS	RURAL	07-6126-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,556,295	1,556,295	1,556,295	1,556,295	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META PUENTE
47690	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (ELEVADO) SOBRE LIBRAMIENTO ORIENTE EN CRUCE DE CALLE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA, DE 30.00 MTS. DE LONGITUD.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6124-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	2,086,663	2,086,663	2,086,663	2,086,663	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ERNESTO ZEDILLO, META PUENTE
47691	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA Y BANQUETAS EN ESC. PRIM. ELADIO ZAVALA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4367-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	62,710	62,710	62,710	62,710	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA JOYA
47702	CONSTRUCCION TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLES EVA SAMANO, SOR JUANAS DE LA CRUZ Y TURIDA E/ DERECHO DE VIA DE PEMEX Y CALLE CEDROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4457-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	861,404	861,404	861,404	861,404	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,519.80	1,519.80	100.0%	METAS: [1511 METROS CUADRADOS] LOCALIDAD COL. ROSALINDA GUERRERO
47703	IMPERMEABILIZACION DE 4 AULAS EN ESC. PRIMARIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 28DPR2080Y.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4384-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	56,057	56,057	56,057	56,057	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ARCORIS
47704	IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS EN ESC. PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, 28DPR8078L.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4385-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	78,727	78,727	78,727	78,727	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRACC. REYNOSA
47705	IMPERMEABILIZACION DE 8 AULAS EN ESC. PRIMARIA FEDICION TREJO F., 28DPR2304L.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4380-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	108,778	108,778	108,778	108,778	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. UNIDAD OBRERA
47706	IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA NACIONES UNIDAS, 28DPR1878P.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4388-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	107,967	107,967	107,967	107,967	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
47707	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA TECNICA IGNACIO ALTAMIRANO, 28DST0604SK.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4367-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	145,347	145,347	145,347	145,347	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
47708	IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM. GEORGINA CANTU PERA 28DPR8784E	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5870-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	150,930	150,930	150,930	150,930	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	652.23	652.23	100.0%	LOCALIDAD COL. CENTRO
47709	IMPERMEABILIZACION DE 7 AULAS Y PORTICO EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, 28DPR8798X.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4390-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	130,745	130,745	130,745	130,745	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RODRIGUEZ
47710	IMPERMEABILIZACION DE 8 AULAS EN ESC. PRIMARIA MEXICO, 28DPR8797D.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4389-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	107,967	107,967	107,967	107,967	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
47711	REVESTIMIENTO EN BLVD. RIBERA CENTRAL 2 ENTRE PROL. PRAXEDIS BARRA Y CALLE RIBERA DEL NORTE (CARR. RIBERENA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3208-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,011,493	1,011,493	1,011,493	1,011,493	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	18,850.79	18,850.79	100.0%	LOCALIDAD COL. RIBERAS DE RANCHO GRANDE
47712	REVESTIMIENTO EN AV. BUGAMBILIAS E/ CALLE TULIPAN Y CALLE EMILIO PORTES GL.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4458-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	162,960	162,960	162,960	162,960	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,787.60	2,787.60	100.0%	LOCALIDAD COL. CAMPRESTRE ITAVU
47713	REVESTIMIENTO EN BORDO SUR CANAL RODHE ENTRE CALLE ROJA Y CALLE PRIMERA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3190-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	395,185	395,185	395,185	395,185	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,353.50	7,353.50	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+18/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
47714	REVESTIMIENTO EN CUMBRES DE ACUTZINGO / C CERRO DEL BERNAL Y C CERRO DE PADILLA C CERRO DE PADILLA Y C CUMBRES DE ACUTZINGO Y C VOLCAN DE PARICUTIN / C CERRO DE PADILLA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3181-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	668,749	668,749	668,749	668,749	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,555.00	12,555.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALMAGUER
47715	REVESTIMIENTO EN C DOMINA / C AGUASCALIENTES Y C GRAL. RODRIGUEZ C BOR JUAN I. DE LA CRUZ / C D. ROBLES Y C CUATREMOC Y C D. ROBLES / C BOR JUAN I. DE LA CRUZ Y C DOMINA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3182-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	431,798	431,798	431,798	431,798	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,121.00	8,121.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FIDEL VELAZQUEZ Y LAMPACTOS III
47716	REVESTIMIENTO EN CALLE AMERICO VILLARREAL ENTRE OREN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3189-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	422,988	422,988	422,988	422,988	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,874.40	7,874.40	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA
47717	REVESTIMIENTO EN CALLE FRESDOS ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL Y CALLE LAURELES Y CALLE PALMAS ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL Y CALLE 1° DE SEPTIEMBRE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3197-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	584,431	584,431	584,431	584,431	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,899.00	10,899.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESPERANZA
47718	REVESTIMIENTO EN CALLE LLANURA DEL AGUILA ENTRE CALLE LLANURA DEL BRONCO Y CALLE DE LAS TORRES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3202-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	252,631	252,631	252,631	252,631	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,651.20	4,651.20	100.0%	LOCALIDAD COL. RIBERAS DEL BOSQUE
47719	REVESTIMIENTO EN CALLE TORRE EFFEL ENTRE AV. LAS TORRES Y OREN Y CALLE BABEL ENTRE CALLE TORRE EFFEL Y OREN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3184-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	201,153	201,153	201,153	201,153	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,693.00	3,693.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS TORRES
47720	REVESTIMIENTO EN CALLE VIOLETA ENTRE CALLE RUBI Y DERECHO DE VIA DE C. F. E.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3199-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	460,495	460,495	460,495	460,495	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,577.09	8,577.09	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. ARCORIS
47721	REVESTIMIENTO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 1° DE JULIO ENTRE CALLE LIMITE NORTE Y CALLE 24 DE FEBRERO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3187-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	254,716	254,716	254,716	254,716	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,690.00	4,690.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 15 DE ENERO
47722	REVESTIMIENTO EN CALLE 7 ENTRE CALLE QUERETARO Y BLVD. MEXICO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3174-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	92,997	92,997	92,997	92,997	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,710.00	1,710.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 16 DE SEPTIEMBRE
47723	REVESTIMIENTO EN CALLES LATERAL DE CANAL ENTRE PUENTE PEATONAL Y CALLE V. CARRANZA, CALLE LATERAL DE CANAL (BORDO) ENTRE CALLE 2° CENTENARIO Y CALLE P. BALBUENA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3167-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	277,387	277,387	277,387	277,387	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,112.00	5,112.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. MORELOS DEL BOSQUE
47724	REVESTIMIENTO EN CALLES 8 Y 19 ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE REVOLUCION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3177-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	174,572	174,572	174,572	174,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,253.61	3,253.61	100.0%	LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE
47725	SUMINISTRO E INSTALACION DE AJUA DE MADERA DE 6 X 8 M	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6128-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	2,139,973	2,139,973	2,139,973	2,139,973	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	LOCALIDAD REYNOSA
47726	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCAL DE MADERA PARA AJUA DE 4.8 X 8.8 MTS INCLUYE PISO DE CONCRETO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5873-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	997,945	997,945	997,945	918,730	92.1%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES
47727	TERMINACION DE AJUA DIDACTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, 280PR1440G, 280PR0642W.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4394-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	77,767	77,767	77,767	77,767	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALMAGUER
47728	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA SINDICATO DE MESEROS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4462-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	277,963	277,963	277,963	273,409	98.4%	0	0	METRO CUADRADO	262.90	262.90	100.0%	LOCALIDAD COL. HIJOS DE EJIDATARIOS
47729	CONSTRUCCION DE OFICINA, COCINA, BODEGA, TALLER Y BAÑO PARA EL SALON DEL MAGISTERIO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4461-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	299,672	299,672	299,672	287,783	96.0%	0	0	METRO CUADRADO	92.00	92.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO
47730	ELABORACION DE 68 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIVERSOS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-3055-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	694,454	694,454	694,454	694,454	100.0%	0	0	PROYECTO	66.00	66.00	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES
47731	PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA CEBIA Y MESQUITE / CEBIA Y CALLE SAN LUIS POTOSI	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-4686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	530,961	530,961	530,961	530,692	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,859.98	1,859.98	100.0%	LOCALIDAD INFONAVIT SAN DIEGO
47732	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA PUBLICA 15.00 X 26.00	34-SAN CARLOS	CORRALIELO	RURAL	07-4667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	563,049	563,049	563,049	563,049	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS. OTROS
47733	ELABORACION DE 12 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y ENLANCHAMIENTOS EN DIVERSOS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-3053-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	169,703	169,703	169,703	169,703	100.0%	0	0	PROYECTO	12.00	12.00	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES
47734	CONST. DE CANCHA DE FUTBOL (CON SUPERFICIE DE PASTO SINTETICO) EN EL AREA DEP DENOMINADA "LAS PIEDRAS" UBICADO ENTRE LAS C. BENTO JUAREZ, ALVARO ORRIGON JUAN ESCUTIA Y NIOS HERODES	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4464-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,067,487	1,067,487	1,067,487	1,066,212	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,679.10	1,679.10	100.0%	LOCALIDAD COL. AMP. ESFUERZO OBRERO
14617	CONSTRUCCION DE LA DIAGONAL SUR - NORTE, TRAMO: AV. DE LOS LEONES (PROLONGACION AGUA DULCE) - AV. UNIVERSIDAD	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-2309-00	FIES-FIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIADUCTOS	VALIDEADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	9,473,300	9,473,300	9,473,300	9,473,300	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,000.00	8,000.00	100.0%	PROYECTO QUE INCLUYE DOS FASES 07-2309-01 Y 07-2309-02 8,000 M2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO 2 SEMAFOROS 20 LUMINARIAS 1 SUBESTACION 5,000 M2 DE JARDINERIA 1 SISTEMA DE RIEGO 987 ML DE RED DE AGUA 868 M. DE DRENAJE, OBRA FINIQUITADA
47735	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALEZ Y BANQUETAS DE LA AVE. LAS FLORES ENTRE LIMONARIA Y CAMOANULA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4466-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	211,143	211,143	211,143	210,571	99.7%	0	0	METROS LINEALES	200.80	200.80	100.0%	METAS: (402 METROS CUADRADOS) LOCALIDAD COL. JARDINES DE CHAMPAYAN
47736	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZONDALEZ Y BANQUETAS EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE FAJA DE ORO Y CERRADA ROBERTO FIERRO	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4465-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	122,966	122,966	122,966	122,966	100.0%	0	0	METROS LINEALES	190.00	190.00	100.0%	METAS: (160 METROS CUADRADOS) LOCALIDAD COL. CHOFERES
47737	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA COLONIA EN AREA UBICADA EN AVENIDA MONTE MAYOR ESQUINA CON CHARRRO APARCIO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4463-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,406,482	1,406,482	1,406,482	1,404,482	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	30,640.00	30,640.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CHARRRO
47738	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.00 X 31.00 EN ESC. HERMAN HARRIS FLEISMAN 280PR1468F	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4669-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	743,207	743,207	743,207	605,321	81.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS AMERICAS
47739	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.00 X 27.00 EN ESC. PRIMARIA EL ARENAL 280PR1716D	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4467-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	702,983	702,983	702,983	702,694	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL ARENAL
47740	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ NO. 6, 280ES0086Y	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5862-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,457,468	1,457,468	1,457,468	1,452,835	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NATIVIDAD GARZA LEAL
47741	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DE 16.00 X 32.00 EN TV. SEC. HERMANOS FLORES MAGON 280TV0028K	39-TULA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	07-4670-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	190,692	190,692	190,692	186,722	97.9%	0	0	METRO CUADRADO	512.00	512.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
4743	CONSTRUCCION DE BARRA DE BLOCK DE CONCRETO EN JIN ALBORADA 280JIN527Q	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-5893-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	47,044	47,044	47,044	47,044	100.0%	0	0	METROLINEAL	56.00	56.00	100.0%	
4744	CONSTRUCCION DE BARRA DE BLOCK DE CONCRETO (8x1.50 M) PARA LA REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL "VETERANOS"	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-4625-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	135,078	135,078	135,078	135,078	100.0%	0	0	METROS LINEALES	84.00	84.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESPERANZA DEL SUR
4745	CONSTRUCCION DE PISO EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB 20-30 20DP108BD	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5892-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	70,730	70,730	70,730	70,730	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL
4746	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 15 X 1.60 M	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-4628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	206,589	206,589	206,589	191,517	92.7%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SAN FELIPE
4747	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 22 X 1.60 M.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-4623-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	238,456	206,589	206,589	205,113	99.3%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS PALMAS
4748	IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN EDIFICIO DE LA ESC. PRIM. BENTO JUAREZ 28DP1093P	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	07-5891-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	84,610	84,610	84,610	84,610	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	490.00	490.00	100.0%	
4749	IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN EDIFICIO DE LA ESC. SEC. TEC. "PROFR. JULIAN GARCIA NORIEGA" 28DE3504SH	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	07-5890-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	49,602	49,602	49,602	49,602	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	280.00	280.00	100.0%	
4750	REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIO MARTINEZ MANATOU DE CALLE AGUILES BERDAN A BRECHA 118	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3302-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	378,187	378,187	378,187	378,187	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,096.50	7,096.50	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. FLORES MAGON
4751	REVESTIMIENTO EN CALLE SEXTA DE CAMPO DEPORTIVO A BORDO CANAL	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3310-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,170	75,170	75,170	75,170	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,365.00	1,365.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESPERANZA DEL SUR
4754	CONST. DE GUAR. EN C 10 E/C DR. BERNARDEZ RUIZ Y DR. EMILIO MARTINEZ MANATOU, C. MARGARITA BERRONES RAMOS Y MA. SALTOS GON. / C. EMILIO MARTINEZ MANATOU Y C. DEL OCELOTE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4479-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	106,867	106,867	106,867	106,753	99.9%	0	0	METROS LINEALES	423.23	423.23	100.0%	LOCALIDAD COL. ENFERMERAS
14133	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN URBANISMO EMILIO PORTES GIL Y LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS EN EL TRAMO: CARRITERA A TULA BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6098-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	8,593,960	8,593,960	8,593,960	8,593,960	100.0%	0	0	POSTE, LAMPARA, METROLINEAL	102.00	102.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
4755	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO E/ CALLE SIN NOMBRE AL LIMITE DE CARB. NACIONAL	41-VICTORIA	TIERRA NUEVA	RURAL	07-4688-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	217,777	217,777	217,777	217,777	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	827.00	827.00	100.0%	
4756	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO AL EJIDO	41-VICTORIA	HUIZACHAL	RURAL	07-4693-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	96,572	96,572	96,572	96,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	360.00	360.00	100.0%	
4757	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4501-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	84,853	84,853	84,853	81,558	96.1%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. UNIDAD MODELO
4758	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4502-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	151,556	151,556	151,556	45,467	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	571.80	571.80	100.0%	LOCALIDAD COL. MIGUEL ALEMAN
4759	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TULA E/ CALLE CARRERA TORRES Y CALLE CONSTITUCIONAL DEL 17 Y CALLE CONSTITUCION DEL 17 E/CALLE TULA Y CALLE 12 DE OCTUBRE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4496-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,175	85,175	85,175	82,016	96.3%	0	0	METRO CUADRADO	301.18	301.18	100.0%	LOCALIDAD COL. MATIAS HINOJOSA
4770	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALVARADO PIER I/ CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE (AREA PAJARITOS)	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4505-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	84,853	84,853	84,853	81,694	96.3%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AZTECA (AREA PAJARITOS)
4771	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BOLIVIA Y ARGENTINA E/ CALLE MEXICO Y CALLE REPUBLICA CHILE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4499-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	93,350	93,350	93,350	90,190	96.6%	0	0	METRO CUADRADO	331.20	331.20	100.0%	LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
4772	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE QUITAHUAC ENTRE CORREGIDORA Y AV. REVOLUCION	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4504-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	133,347	133,347	133,347	133,347	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	501.60	501.60	100.0%	LOCALIDAD COL. AZTECA
4773	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DEL HUIZACHE / LIB. EMILIO PORTES GIL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAON DE LA MULA / LIB. E. PORTES GIL Y CALLE SIN NOMBRE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4507-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	129,624	129,624	129,624	38,887	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	487.25	487.25	100.0%	LOCALIDAD COL. GLORIA PONIENTE
4774	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FERNANDO DEL PALACIO ENTRE URUGUAY Y MEXICO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4503-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	100,249	100,249	100,249	100,249	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	374.00	374.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO SANTANDER
4775	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUAYALEJO E/ CALLE PRIVADA STA. ENGRACIA Y AV. PRINCIPAL DE ACCESO A COLONIAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4500-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,044	85,044	85,044	81,869	96.3%	0	0	METRO CUADRADO	300.70	300.70	100.0%	LOCALIDAD COL. ESTUDIANTIL
4776	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ITACE Y PRIVADA LA SALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4498-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	91,144	91,144	91,144	87,984	96.5%	0	0	METRO CUADRADO	323.10	323.10	100.0%	LOCALIDAD COL. AMP ADOLFO LOPEZ MATEOS
4777	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NEPTUNO / CALLE SATURNO Y CALLE URANO Y CALLE URANO / CALLE NEPTUNO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4495-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	126,790	126,790	126,790	123,630	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	340.80	340.80	100.0%	LOCALIDAD COL. SATELITE SUR
4778	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NUEVO LAREDO E/ CALLE REVOLUCION Y CALLE TAMPOCO Y EN CALLE SAN FERNANDO E/ CALLE S. JIMENEZ Y CALLE TAMPOCO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4497-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	65,519	65,519	65,519	43,642	66.6%	0	0	METRO CUADRADO	229.00	229.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BUENA VISTA
4779	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE OSA MENOR ENTRE MAERCURIO Y TIERRA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4506-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	102,809	102,809	102,809	102,809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	383.87	383.87	100.0%	LOCALIDAD COL. SATELITE I
4780	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PUERTO DEL SOL / CALLE TIROPICO Y CALLE ARENAL Y CALLE PALMAR / CALLE PUERTO DEL SOL Y CALLE PALMA REAL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4481-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	61,618	61,618	61,618	61,554	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	219.19	219.19	100.0%	LOCALIDAD COL. EL PALMAR
4781	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE / ALLENDE Y ABASOLO, CALLE ABASOLO / CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4508-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,085	87,085	87,085	87,083	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	323.55	323.55	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPL. VICTORIA
4782	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA DEL EJIDO.	41-VICTORIA	SAN JUAN Y EL RANCHITO	RURAL	07-4680-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	151,098	151,098	151,098	151,098	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	561.92	561.92	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
4784	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4510-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	81,054	81,054	81,054	24,316	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NACAZARI
4785	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4513-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	92,746	92,746	92,746	92,746	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	343.60	343.60	100.0%	LOCALIDAD COL. LIBERAL
4786	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4512-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,250	82,250	82,250	82,250	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	303.33	303.33	100.0%	LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
4787	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4509-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	83,077	83,077	83,077	83,077	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	307.80	307.80	100.0%	LOCALIDAD COL. CORREGIDORA
4788	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4511-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	100,148	100,148	100,148	100,148	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	372.00	372.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
4789	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AGRADECIMIENTO E/ CALLE INTEGRACION FAMILIAR Y CALLE HUMANIDAD.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	78,178	78,178	78,178	78,178	100.0%	0	0	METROS LINEALES	316.00	316.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRATERNIDAD
4789	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	LA BOCA (LA BOCA DE SAN PEDRO)	RURAL	07-4686-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,576	74,576	74,576	74,489	99.9%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	
4790	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE J. Z. KERLEGAN / PROL. GUERRERO Y BLVD. CALLE SIN NOMBRE / J. Z. KERLEGAN / CALLE SIN NOMBRE Y CALLE AL ORIENTE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4516-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,099	77,099	77,099	77,099	100.0%	0	0	METROS LINEALES	312.00	312.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PEPENADORES
4791	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PRIV. SAN FERNANDO / PROL. CARR. TORRES Y 12 DE OCTUBRE / CALLE PROL. CARR. TORRES / 12 DE OCTUBRE Y AV. LA PAZ	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4514-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,730	74,730	74,730	74,730	100.0%	0	0	METROS LINEALES	302.00	302.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MATIAS HINOJOSA
4792	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PROL. GUERRERO / TAMPIOCO Y REYNOSA, CALLE S. JIMENEZ / PROL. GUERRERO Y BLVD.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4515-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	81,363	81,363	81,363	81,363	100.0%	0	0	METROS LINEALES	330.00	330.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PEPENADORES
4793	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. SAN SALVADOR / CALLE REP. DE CHILE Y C. SIN NOMBRE, EN C. REP. DE CHILE Y C. SAN SALVADOR Y C. JUAN CAPITAN, C. PANAMA / C. REP. DE CHILE Y C. SIN NOMBRE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4493-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	80,337	80,337	80,337	80,337	100.0%	0	0	METROS LINEALES	314.00	314.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CAVAZOS LERMA
4794	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. PRIV. SAN MARTIN E/ C. PRIV. SAN GABRIEL Y LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y C. SAN NICOLAS E/ C. PRIV. SAN MARTIN Y LIMITE SUR Y C. PRIV. SAN GABRIEL E/ C. PRIV. SAN MARTIN	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4477-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	79,601	79,601	79,601	79,593	100.0%	0	0	METROS LINEALES	322.00	322.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MIRADOR
4795	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ZARAGOZA / LIBRAMIENTO L. C. EMILIO PORTES GIL Y CALLE 49 Y CALLE OCAIMPO / CALLE HEHEQUEUAL Y CALLE ELENO HERNANDEZ	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4494-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	112,144	112,144	112,144	112,144	100.0%	0	0	METROS LINEALES	445.00	445.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
4796	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE BERTHA DE AVELLANO E/ AV. LAS AMERICAS Y CALLE VIO LAREDO Y CALLE VILLA DE LLERA E/ CALLE COLOMBIA Y CALLE BERTHA DEL AVELLANO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4470-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	90,037	90,037	90,037	86,659	96.2%	0	0	METRO LINEAL	392.97	392.97	100.0%	LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS
4797	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CUAUHTEMOC / CALLE TAMAHOLIP Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TAMAHOLIP E/ CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NEZAHUALCOYOTL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4471-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	59,679	59,679	59,679	59,679	100.0%	0	0	METROS LINEALES	238.06	238.06	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAHOLIPAS
4798	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DEL PERIMETRO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA COLONIA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4517-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,256	74,256	74,256	74,256	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESFUERZO POPULAR
4799	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LEYES DE REFORMA / CALLE ART. 33 Y CALLE ART. 2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4469-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,454	77,454	77,454	77,454	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	302.10	302.10	100.0%	LOCALIDAD COL. AMP. MARIANO MATAMOROS
4800	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NAPOLEON SALINAS FUENTES EPEDRO SOTOMAYOR Y VIA DEL FERROCARRIL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4475-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,806	75,806	75,806	75,398	99.5%	0	0	METROS LINEALES	306.00	306.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
4801	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PLAN DE SAN LUIS E/ CALLE ART. 33 Y CALLE ART. 2 Y EN CALLE PLAN DE GUADALUPE E/ CALLE CONSTITUCION Y CALLE ART. 33	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4490-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,655	82,655	82,655	82,655	100.0%	0	0	METROS LINEALES	323.50	323.50	100.0%	LOCALIDAD COL. MARIANO MATAMOROS
4802	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PLUTON E/ CALLE TIERRA Y CALLE OSA MENOR, EN CALLE TIERRA E/ CALLE PLUTON Y CALLE OSA MENOR Y EN CALLE SIN NOMBRE E/ CALLE CORONA BOREAL Y CALLE OSA MENOR.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4491-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,379	75,379	75,379	75,318	99.9%	0	0	METROS LINEALES	293.61	293.61	100.0%	LOCALIDAD COL. SATELITE I
4803	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRIV. JUAN BAEZ GUERRA E/ CALLE ALFONSA BARRA SAN VICENTE Y CALLE MARCIANO AGUILAR MENDOZA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4478-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	83,142	83,142	83,142	83,142	100.0%	0	0	METROS LINEALES	325.52	325.52	100.0%	LOCALIDAD COL. PRESITA
4804	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PROFRA. MA. DE LOS ANGELES GUILLERIN DE HACES, E/ CALLE PROFRA. LILIA JIMENEZ DE ZOZAYA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4474-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,806	75,806	75,806	75,806	100.0%	0	0	METROS LINEALES	306.01	306.01	100.0%	LOCALIDAD COL. HUERTA SAN JAVIER
4805	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PROL. ALLENDE E/ CALLE TEODOSIA CASTAEDA Y CALLE KERLINGE Y CALLE KERLINGE E/ CALLE BRANCO Y CALLE PROL. ALLENDE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4492-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,057	77,057	77,057	23,117	30.0%	0	0	METRO LINEAL	310.50	310.50	100.0%	LOCALIDAD COL. VICTORIA
4806	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN NICOLAS E/ CALLE MAGDALENA DE GUINO Y AV. 17 BATALLON DE INFANTERIA Y AV. 17 BATALLON DE INFANTERIA E/ CALLE E. DE MARZO Y CALLE SAN NICOLAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4476-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,331	75,331	75,331	74,151	98.4%	0	0	METROS LINEALES	304.00	304.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUIS DONALDO COLOSIO
4807	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES MUTUALISMO, GONZALEZ Y AGUACATE E/ CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE LEONA VICARIO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4473-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,500	77,500	77,500	77,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	313.14	313.14	100.0%	LOCALIDAD COL. HORACIO TERAN
4808	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES SATURNO Y JUPITER / CALLE OCELOTE.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4480-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,103	105,103	105,103	104,777	99.7%	0	0	METROS LINEALES	416.00	416.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESTRELLA
4809	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA DEL EJIDO.	41-VICTORIA	ALTO DE CABALLEROS	RURAL	07-4681-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,489	74,489	74,489	74,489	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	
4810	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE EJIDO.	41-VICTORIA	SAN FRANCISCO	RURAL	07-4690-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	74,576	74,576	74,576	74,576	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
47811	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZALA E/ CALLE RODRIGUEZ NUNGARRIO Y CALLE BLAZQUES COOPEL	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4472-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	158,938	158,938	158,938	158,865	100.0%	0	0	METROS LINEALES	317.74	317.74	100.0%	METAS: [310 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. MODERNA
47812	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLOMBIA/ PARAGUAY Y MEXICO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4518-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	109,998	109,998	109,998	109,998	100.0%	0	0	METROS LINEALES	134.00	134.00	100.0%	METAS: [288 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
47813	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTEOS DE OCA E/ CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADRERO.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4489-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	174,664	174,664	174,664	174,325	99.8%	0	0	METROS LINEALES	166.00	166.00	100.0%	METAS: [454 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. IGNACIO ZARAGOZA
47833	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA DEL EJIDO	41-VICTORIA	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	07-4689-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	190,979	190,979	190,979	190,979	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	METAS: [450 METROS CUADRADOS]
47834	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LIMITE DE LA ESCUELA Y JARDIN DE NIOS DEL EJIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4691-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	153,703	153,703	153,703	153,703	100.0%	0	0	METROS LINEALES	240.00	240.00	100.0%	METAS: [360 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD EJ. LOMA ALTA
47835	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PLAZA Y CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4687-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	152,283	152,283	152,283	152,283	100.0%	0	0	OTROS	300.00	300.00	100.0%	[300 M2], LOCALIDAD EJ. FUERTE DE PORTES GIL
47836	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	SANTA CLARA	RURAL	07-4692-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	152,063	152,063	152,063	152,063	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	METAS: [300 METROS CUADRADOS]
47837	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	AQUILES SERDAN	RURAL	07-4485-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	169,964	169,964	169,964	165,290	97.3%	0	0	METROS LINEALES	316.00	316.00	100.0%	METAS: [300 METROS CUADRADOS]
47838	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	LA CRUCITA (LAS CRUCITAS)	RURAL	07-4483-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	172,551	172,551	172,551	171,885	99.6%	0	0	METROS LINEALES	326.00	326.00	100.0%	METAS: [300 METROS CUADRADOS]
47839	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	07-4482-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	173,586	173,586	173,586	165,288	95.2%	0	0	METRO LINEAL	330.00	330.00	100.0%	METAS: 300 METROS CUADRADO
47840	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	LA MISION	RURAL	07-4487-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	169,447	169,447	169,447	165,282	97.5%	0	0	METROS LINEALES	314.00	314.00	100.0%	METAS: [300 METROS CUADRADOS]
47841	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	LA PRESA	RURAL	07-4484-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	170,999	170,999	170,999	165,200	96.7%	0	0	METRO LINEAL	320.00	320.00	100.0%	METAS: 300 METROS CUADRADO
47842	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	41-VICTORIA	LABORCITAS	RURAL	07-4486-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	168,930	168,930	168,930	165,275	97.8%	0	0	METROS LINEALES	312.00	312.00	100.0%	METAS: [300 METROS CUADRADOS]
47843	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41-VICTORIA	BENTO JUÁREZ	RURAL	07-4679-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	179,038	179,038	179,038	179,037	100.0%	0	0	METROS LINEALES	326.40	326.40	100.0%	METAS: [378 METROS CUADRADOS]
47844	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41-VICTORIA	DIECICHO DE MARZO	RURAL	07-4683-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	79,306	79,306	79,306	79,306	100.0%	0	0	METROS LINEALES	153.00	153.00	100.0%	METAS: [153 METROS CUADRADOS]
47845	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41-VICTORIA	EL OLIVO	RURAL	07-4684-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	213,749	213,749	213,749	213,749	100.0%	0	0	METROS LINEALES	70.00	70.00	100.0%	METAS: [741 METROS CUADRADOS]
47846	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41-VICTORIA	EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO)	RURAL	07-4685-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	187,572	187,572	187,572	187,572	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	METAS: [450 METROS CUADRADOS]
47847	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	41-VICTORIA	SANTA LIBRADA	RURAL	07-4682-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	190,531	190,531	190,531	190,531	100.0%	0	0	METROS LINEALES	358.20	358.20	100.0%	METAS: [395 METROS CUADRADOS]
47848	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL GOLFO ENTRE C. ECUADOR Y C. COREA A LIGAR CON LA PGR DEL 0+460 AL 0+424	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-5908-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,181,143	1,181,143	1,181,143	1,180,912	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,876.00	1,876.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
47849	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ALBERGUE NUEVA ESPERANZA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4527-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	272,730	272,730	272,730	272,710	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
47850	IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO CULTURAL TAMAUJAPAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,451,520	1,451,520	1,451,520	1,451,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
47856	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DIVISION DEL GOLFO ENTRE C. BOLIVIA Y C. ECUADOR DEL 0+289 AL 0+466.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-5909-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	1,446,857	1,446,857	1,446,857	1,455,576	100.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,620.00	1,620.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
47851	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CARRERA TORRES / AV. LA PAZ Y 20 DE SEPTIEMBRE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4647-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	96,954	96,954	96,954	96,906	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	357.00	357.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AZTECA
47852	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MATAMOROS E/ CELIA SALINAS Y PROLONGACION MERCURIO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4649-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	391,541	391,541	391,541	391,532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,421.12	1,421.12	100.0%	LOCALIDAD COL. CORREGIDORA
47853	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NARDO / GARDENIA Y AV. LAS TORRES	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4641-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	646,947	646,947	646,947	629,480	97.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,199.00	2,199.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ORAJUA GUERRA
47854	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NORMAL SUPERIOR / NORMAL RURAL, GALEANA Y UANL.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4644-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	293,031	293,031	293,031	292,562	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	980.00	980.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMP. LOPEZ MATEOS
47855	PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA TURBIDE (ENTRE LA CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO) E/ CALLE ORQUIDEA Y CALLE TULIPAN.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4648-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	463,777	463,777	463,777	463,775	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,496.04	1,496.04	100.0%	LOCALIDAD COL. MIGUEL ALEMAN
47857	REHABILITACION EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICO EN AVE. LAURO RENDON (CALLE 27) ENTRE CALLE ALEJANDRO PRIETO Y CALLE OLIVO	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4522-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	602,842	602,842	602,842	602,842	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,599.07	4,599.07	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES
47858	REHABILITACION EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICO EN C/ FELIPE ANGELES / LIBRAMIENTO FIDEL VELZQUEZ Y AVE. ROTARIA Y C/ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAUJAPAS / AV. ROTARIA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4521-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	622,483	622,483	622,483	622,483	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,670.00	4,670.00	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 8/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
																	17+18/14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+18/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
47889	REHABILITACION EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICO EN CALLES MUTUALISMO ENTRE BLVD. LUIS ECHIVERRIA Y CALLE 9 Y BLVD. LUIS ECHIVERRIA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE GONZALEZ	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	07-4519-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	390.807	390.807	390.807	390.807	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.621.00	3.621.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE MAINERO
47890	REVESTIMIENTO DE C PROFRA. MA DE LOS ANGELES GUILLEN, PROFRA. LUDYVINA BENAVIDEZ DE RUIZ, PROFRA. LEONOR TREVIÑO MARTINEZ, PROFRA. ALTAIR TEJEDA TAMEZ I C PROFRA. LILIA JIMENEZ DE SOSAYA	41-VICTORIA	Ciudad Victoria	URBANO	07-4639-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	702.987	702.987	702.987	669.207	95.2%	0	0	METRO CUADRADO	16.677.07	16.677.07	100.0%	LOCALIDAD COL. HUERTA SAN JAVIER
47891	ELAB DE 9 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y LA REHABILITACION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-3054-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	81.075	81.075	81.075	81.075	100.0%	0	0	PROYECTO	9.00	9.00	100.0%	LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES
47899	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	4-ANTIGUO MORELOS	ANTIGUO MORELOS	URBANO	07-4435-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	269.382	269.382	269.382	238.243	88.4%	0	0	METROLINEAL	584.00	584.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUIS DONALDO COLOSIO
47891	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-BURGOS	BURGOS	URBANO	07-2629-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	209.944	209.944	209.944	209.944	100.0%	0	0	METROS LINEALES	472.00	472.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO SANTANDER
47879	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	19-LLERA	EL AQUICHAL (EL PINTO)	RURAL	07-5832-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	232.576	232.576	232.576	232.576	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.40	100.0%	METAS: 8 POSTES
47908	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES	2-ALDAMA	RANCHO DE PIEDRA	RURAL	07-2628-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	185.644	185.644	185.644	185.303	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	4.756.50	4.756.50	100.0%	
47909	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES	2-ALDAMA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	07-2627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	316.890	316.890	316.890	315.344	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	8.800.00	8.800.00	100.0%	
47910	TERMINACION DE PLAZA PUBLICA.	2-ALDAMA	EL NACIMIENTO	RURAL	07-5791-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	238.193	238.193	238.193	238.193	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.388.00	1.388.00	100.0%	
51858	CONVENIO HABITAT 2007	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	4.367.952	4.367.952	4.367.952	4.367.952	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2007, CON LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL FAPEF.
60419	CONVENIO RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	-	-	1.441.203	1.441.203	1.441.203	1.441.203	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAPEF 2007
47930	REVES DE C PTO MAZATLAN, PTO. ALTAMIRA Y PTO. DE ZHUATANEJO, C PTO DE MANZANILLO, PTO. DE VERACRUZ Y PTO. VALLARTA, C PTO DE ALTAMIRA, PTO. DE MAZATLAN PTO. DE ZHUATANEJO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2584-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	121.657	121.657	121.657	121.657	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.581.35	2.581.35	100.0%	LOCALIDAD COL. HUATULCO
47931	REVESTIMIENTO DE ANDADOR TAMPICO ESCALE 2 DE MAYO Y CALLE SAN LUIS (PEGADO A LA LAGUNA)	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5819-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	137.105	137.105	137.105	137.105	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.700.00	2.700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CANCUN
47932	REVESTIMIENTO DE CALLE A. MARTINEZ / CALLE CARRETERA TAMPICO - MANTE Y PARCELA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5803-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	305.278	305.278	305.278	305.278	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.090.00	6.090.00	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC
47933	REVESTIMIENTO DE CALLE ALLENDE Y PRIV. FERROCARRIL / CALLE HIDALGO Y ANGEL ROSALES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5801-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	153.226	153.226	153.226	153.226	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.024.42	3.024.42	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC
47934	REVESTIMIENTO DE CALLE ALTAMIRA Y LAZARO CARDENAS ENTRE ANDADOR MALECON	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2590-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	453.451	453.451	453.451	453.451	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9.828.00	9.828.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BAHIA
47935	REVESTIMIENTO DE CALLE AND. CHAMPATYAN / HIDALGO Y FDO. JACIEL MIMA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5793-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	50.826	50.826	50.826	50.826	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	960.00	960.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
47936	REVESTIMIENTO DE CALLE CARRERA TORRES / ADOLFO LOPEZ MATEOS Y REVOLUCION	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5796-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	186.702	186.702	186.702	186.702	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.700.00	3.700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMPICO ALTAMIRA SEC 1
47937	REVESTIMIENTO DE CALLE CEDRO / ABRROL GRANDE Y LINDERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5813-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	114.796	114.796	114.796	114.796	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.250.00	2.250.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALAMEDA
47938	REVESTIMIENTO DE CALLE COZUMEL / DERECHO DE VIA Y AURORA CRUZ MORA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5810-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	252.277	252.277	252.277	252.277	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.020.00	5.020.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS FUENTES
47939	REVESTIMIENTO DE CALLE CUATRO ENTRE 2 DE MAYO Y MIGUEL HIDALGO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2589-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	110.760	110.760	110.760	110.760	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.340.00	2.340.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JOSE MARIA MORELOS
47940	REVESTIMIENTO DE CALLE GUILLERMO PRIETO / REV. HUMANITIVA Y AV. CUAUHTEMOC	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5815-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	164.386	164.386	164.386	164.386	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.250.00	3.250.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMPICO ALTAMIRA
47941	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO / BENITO JUAREZ Y LAGUNA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5792-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	66.694	66.694	66.694	66.694	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.280.00	1.280.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
48006	REVESTIMIENTO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE 1° DE MAYO Y ACAPULCO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	138.439	138.439	138.439	138.439	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.944.80	2.944.80	100.0%	LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
48007	REVESTIMIENTO DE CALLE MADERO ENTRE 24 DE FEBRERO Y ACAPULCO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2588-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	305.039	305.039	305.039	305.039	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6.574.75	6.574.75	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMAUJAPAS
48008	REVESTIMIENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO / PRIMERA Y LAGUNA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5807-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	120.159	120.159	120.159	120.159	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.356.80	2.356.80	100.0%	LOCALIDAD COL. SANTO TOMAS
48009	REVESTIMIENTO DE CALLE OCAÑO / ADOLFO LOPEZ MATEOS Y REVOLUCION	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5797-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	184.222	184.222	184.222	184.222	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.650.00	3.650.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMPICO ALTAMIRA SEC 1

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
48010	REVESTIMIENTO DE CALLE PARIS / ACAPULCO Y DERECHO DE VIA DE PEMEX	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5809-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	147,106	147,106	147,106	147,106	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,900.00	2,900.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO TAMPOCO
48011	REVESTIMIENTO DE CALLE PERUL / ARBOL GRANDE Y LINDERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5812-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	112,317	112,317	112,317	112,317	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,200.00	2,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALAMEDA
48012	REVESTIMIENTO DE CALLE RIO PAPALOAPAN / RIO CONCHOS Y LIMITE DE LA COLONIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5805-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	150,142	150,142	150,142	150,142	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,961.20	2,961.20	100.0%	LOCALIDAD COL. RIO TAMAHUA
48013	REVESTIMIENTO DE CALLE TAMAULIPAS / CALLE CARRETERA TAMPOCO - MANTE Y GPE. VICTORIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5802-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	315,694	315,694	315,694	315,694	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,300.00	6,300.00	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUAUHEMOC
48014	REVESTIMIENTO DE CALLE 2 / MIGUEL HIDALGO Y ANDADOR DE LOS SANTOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5808-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	36,459	36,459	36,459	36,459	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	669.60	669.60	100.0%	LOCALIDAD COL. SANTO TOMAS
48015	REVESTIMIENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE TAMPOCO Y MADERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2587-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	78,834	78,834	78,834	78,834	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,648.80	1,648.80	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMAULIPAS
48016	REVESTIMIENTO DE CALLES ROBLE, ENCINO Y EBANO (ALREDEDOR DE LA ESCUELA)	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2581-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	171,078	171,078	171,078	171,078	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,657.56	3,657.56	100.0%	LOCALIDAD COL. VALLE VERDE
48017	REVESTIMIENTO EN CALLE LIRIO E/ CALLE CEDRO Y CALLE AGUA DULCE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4428-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	207,631	207,631	207,631	207,631	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,120.20	4,120.20	100.0%	LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC 2
48018	REVESTIMIENTO EN CALLE PIA E/ MANANTIAL Y CALLE BELEN	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4433-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	211,958	211,958	211,958	209,368	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	4,206.60	4,206.60	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE MONTE ALTO
48019	REVESTIMIENTO EN CALLE CARMEN E/ CALLE GALATEA Y CALLE GIRASOL	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4429-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	165,299	165,299	165,299	165,287	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,267.00	3,267.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC 2
48020	REVESTIMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA E/ BATERIA 1 TAM. Y CALLES SIN NOMBRE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4432-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	218,176	218,176	218,176	218,176	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,332.00	4,332.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES
48021	REVESTIMIENTO EN CALLE LAGUNA / CALLE LINARES Y CALLE MATAMOROS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4427-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32,033	32,033	32,033	32,019	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	580.64	580.64	100.0%	LOCALIDAD COL. LAGUNA DE LA PUERTA
48022	REVESTIMIENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/ BATERIA 1 TAM. Y CALLE SIN NOMBRE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4431-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	222,777	222,777	222,777	222,777	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,427.00	4,427.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES
48023	REVESTIMIENTO EN CALLE 2 DE MAYO E/ CARR. TAMPOCO - MANTE Y CALLE NUEVO LEON	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4430-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	98,569	98,569	98,569	98,569	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,925.00	1,925.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SEC.3
48024	REVESTIMIENTO EN AV. MONTERREY E/ CALLE GUADALAJARA Y CALLE FELIPE ANGELES	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-4426-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	121,735	121,735	121,735	121,735	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,392.00	2,392.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAGUNA DE LA PUERTA
48025	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN - CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE MADRID Y PGO. 1 MADERO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	201,020	201,020	201,020	201,005	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,310.50	4,310.50	100.0%	LOCALIDAD COL. JAZMIN
48026	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN - CALLE MARISELA Y CAROLINA ENTRE GABRIELA Y STA. POLONA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2593-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	172,653	172,653	172,653	171,278	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	3,727.00	3,727.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ADELITAS
48027	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN - CALLE PINOS OLIVOS, LIMONCITOS, RICARDO FLORES MAGON, PALMA, REP. DE CHILE, ALMENDROS Y SAN LUIS / SAN FRANCISCO Y LAGUNA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2595-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	241,938	241,938	241,938	241,877	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,205.00	5,205.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS FRESNOS
48028	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN - CALLE PTO. RICO ENTRE BENITO JUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	135,607	135,607	135,607	135,524	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,882.53	2,882.53	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO TAMPOCO SEC. 1
48029	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN - CALLE STA. POLONA ENTRE CAROLINA Y MUNICIPIO DE TAMPOCO	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2594-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	115,574	115,574	115,574	114,719	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	2,445.00	2,445.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ADELITAS
48030	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN - CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2585-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	163,400	163,400	163,400	163,389	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,489.60	3,489.60	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO TAMPOCO SEC. 1
48031	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN - CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CUARTA Y LAZARO CARDENAS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2583-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	368,059	368,059	368,059	368,043	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,959.70	7,959.70	100.0%	LOCALIDAD COL. MIRAMAR
48143	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	6-BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	07-3247-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	198,611	198,611	198,611	198,611	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	4,000.00	100.0%	
48144	REVESTIMIENTO EN CALLE HIDALGO E/ CALLE VICTORIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALLENDE E/ CALLE VICTORIA Y ACUEDUCTO	8-CASAS	CASAS	URBANO	07-3248-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	290,154	290,154	290,154	290,002	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	6,293.00	6,293.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
60445	CONVENIO RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007,	9-CIUDAD MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADERO	-	-	1,339,171	1,339,171	1,339,171	1,339,171	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAPEF 2007
60173	CONVENIO HABITAT 2007	9-CIUDAD MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MADERO	-	-	1,695,649	1,695,649	1,695,649	1,695,649	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAPEF 2007
47882	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	12-GONZÁLEZ	AURELIANO CABALLERO	RURAL	07-3236-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	164,283	164,283	164,283	164,283	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,200.00	5,200.00	100.0%	
47892	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	12-GONZÁLEZ	EL PROGRESO	RURAL	07-3237-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	210,211	210,211	210,211	210,211	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,968.00	6,968.00	100.0%	
47893	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	URBANO	07-3234-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	127,735	127,735	127,735	127,735	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,400.00	4,400.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. CARRANZA I

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=2/21	24
47894	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL POBLADO	12-GONZÁLEZ	TAMAHOLIPA	RURAL	07-3235-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	158,281	158,281	158,281	158,281	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,280.00	4,280.00	100.0%	
47895	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-G: Eacute;MEZ	EL CARMEN	RURAL	07-3067-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	163,749	163,749	163,749	163,749	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,792.00	3,792.00	100.0%	
47896	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-G: Eacute;MEZ	ESFUERZO DEL CAMPESINO	RURAL	07-3063-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	88,762	88,762	88,762	88,762	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,748.00	2,748.00	100.0%	
47897	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-G: Eacute;MEZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	07-3066-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	212,851	212,851	212,851	212,851	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,950.00	4,950.00	100.0%	
47898	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-G: Eacute;MEZ	LA SAN JUANA	RURAL	07-3064-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	104,685	104,685	104,685	104,588	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,300.00	3,300.00	100.0%	
47899	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	13-G: Eacute;MEZ	SAN CAYETANO	RURAL	07-3065-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	249,597	249,597	249,597	249,597	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,001.00	8,001.00	100.0%	
47900	RENIVELACION Y RECARPETEO ASFALTICO EN AV. JUAREZ / HIDALGO Y MORELOS	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-3070-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	330,296	330,296	330,296	330,296	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,636.40	2,636.40	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
47901	RENIVELACION Y RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE CARLOS MOLINA / CALLE CARENZA Y CALLE GUTIERREZ DE LARA	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-3071-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	210,420	210,420	210,420	210,420	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,666.35	1,666.35	100.0%	LOCALIDAD COL. RUIZ CORTINEZ
47902	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	16-HIDALGO	GUILLERMO ZURIGA	RURAL	07-3076-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	210,538	210,538	210,538	210,538	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,915.00	6,915.00	100.0%	
47903	REVESTIMIENTO EN CALLE ANAHUAC / PEDRO J. MENDEZ Y ESCANDON	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	07-3078-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	71,011	71,011	71,011	71,011	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,026.60	1,026.60	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
47904	REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA / LIB. TRANSITO PESADO Y CALLE SIN NOMBRE	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	07-3081-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	88,523	88,523	88,523	88,523	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,200.00	2,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVO SANTANDER
47905	REVESTIMIENTO EN CALLE TAMAUPLAS / PEDRO J. MENDEZ Y ESCANDON	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	07-3077-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	62,551	62,551	62,551	62,551	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,001.73	1,001.73	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
47906	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	18-JIMÉNEZ	NUEVA ERA	RURAL	07-3079-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	88,587	88,587	88,587	88,587	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
47907	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	18-JIMÉNEZ	SANTANDER JIMÉNEZ	URBANO	07-3080-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	142,448	142,448	142,448	142,448	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,680.00	3,680.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. NUEVO SANTANDER
60185	CONVENIO HABITAT 2007	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MANTE	-	-	1,231,112	1,231,112	1,231,112	1,231,112	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007
60603	CONVENIO RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007,	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL MANTE	-	-	585,724	585,724	585,724	585,724	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007
47911	REVESTIMIENTO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS / ENTRADA A AZTECAS Y BENITO JUAREZ, C. M. MATAMOROS / C. GUADALUPE VI	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-3377-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	246,259	246,259	246,259	245,807	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	4,572.00	4,572.00	100.0%	LOCALIDAD CONGREGACION EL ABRA
47912	REVESTIMIENTO EN CALLE ANTONIO MORALES / C. FRANCISCO VILLA Y AYUNTAMIENTO Y C. EMILIANO ZAPATA / C. PEDRO J. MA	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-3368-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	226,962	226,962	226,962	226,962	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,376.00	4,376.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 2DA ETAPA
47913	REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA / C. PEDRO J. MENDEZ Y OCAÑO.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-3367-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,872.00	2,872.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 1ERA ETAPA
47914	REVESTIMIENTO EN CALLE EMILIO PORTES GIL / C. PRED. FEDERAL Y AV. DE LA CONCORDIA, C. AO DE LA PATRIA / C. PRE	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-3369-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	290,465	290,465	290,465	290,465	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,568.00	5,568.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 3ERA. ETAPA
47915	REVESTIMIENTO EN CALLE JUAREZ / C. BRECHA A LA NUEVA APOLONIA (ENTRADA PINCIAL Y FRESNOS	21-EL MANTE	NUEVO TANTOIN	RURAL	07-3376-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	269,032	269,032	269,032	268,717	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	4,999.80	4,999.80	100.0%	
47916	REVESTIMIENTO EN CALLE MOLINOS / C. EVAPORACION Y TACHOS	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-3372-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	126,821	126,821	126,821	126,821	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	2,400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AZUCARERA
47917	REVESTIMIENTO EN CALLE SANTIAGO VALDEZ / C. LIMITE DE PREDIO (COLINDANCIA CON PREDIO DEL INGENIO DEL MANTE) Y CA	21-EL MANTE	CAMOTERO UNO	RURAL	07-3375-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	263,666	263,666	263,666	263,666	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,899.00	4,899.00	100.0%	
47918	REVESTIMIENTO EN CALLE TEMES / (C. SOR JUANA I. DE LA CRUZ Y GUTIERREZ NAJERA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-3374-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	43,369	43,369	43,369	43,369	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	784.00	784.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ANAHUAC 2
47919	REVESTIMIENTO EN PRV. FERROCARRIL / C. GUILLERMO PRIETO Y LIMITE DE PREDIOS (CANAL DE DESAGUE)	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-3373-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	102,870	102,870	102,870	102,870	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,936.00	1,936.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
14047	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN EL CAMINO EL ABRA-LOS AZTECAS-TANTOYUQUITA. PAQUETE 29, EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAM.	21-EL MANTE	TANTOYUQUITA	RURAL	07-6952-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	-	-	538,200	538,200	538,200	535,137	99.4%	0	0	METROS	84,000.00	84,000.00	100.0%	LA META FUE 84,000 ML. RAYAS DE PINTURA Y 360 M2 RAYAS DE PINTURA SOBRE CAMINO. OBRA FINIQUITADA.
14046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN EL CAMINO EL ABRA-LOS AZTECAS-TANTOYUQUITA. PAQUETE 28, EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAM.	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	07-6951-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDEN CIA ESTATAL	SOPDU	-	-	477,354	477,354	477,354	477,354	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	576.00	576.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
60527	CONVENIO RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007,	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	-	-	1,696,283	1,696,283	1,696,283	1,696,283	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007
60198	CONVENIO HABITAT 2007	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATAMOROS	-	-	10,065,077	10,065,077	10,065,077	10,065,077	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
60207	CONVENIO HABITAT 2007	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN	-	-	594,441	594,441	594,441	594,441	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007
60221	CONVENIO HABITAT 2007	27-NUERO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUERO LAREDO	-	-	6,156,892	6,156,892	6,156,892	6,156,892	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007
60559	CONVENIO RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, REVEST C. SILVESTRE TERRAZAS/ RAMON PUENTE Y JOAQUIN ALVAREZ, DIVISION DEL NORTE/ SOLEDAD SAENZ Y VILLISTAS, VILLISTAS/ DIVISION DEL NORTE Y TOMAS URSULA Y JOAQUIN ALVAREZ/ DOROTEO	27-NUERO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NUERO LAREDO	-	-	1,270,408	1,270,408	1,270,408	1,270,408	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007
47921	REVEST DE SOLEDAD S.J. ALVAREZ/ JOSE ROZ, OTILIO MONTAÑO/DOROTEO ARANGO Y CENTAURO DEL NTE.LUZ CORRALIM, TRILLO Y EUGENIO AGUIRRE/DOROTEO ARANGOT, URSULA DOROTEO	27-NUERO LAREDO	NUERO LAREDO	URBANO	07-3289-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	845,826	845,826	845,826	845,333	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	16,000.00	16,000.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO VILLA
47922	REVESTIMIENTO DE CALLES ARTEAGA/ RIO LORA Y CARRET. AERODUERTO, RIO LORA/ GUTIERREZ Y HERODES DE NACATAY	27-NUERO LAREDO	NUERO LAREDO	URBANO	07-3295-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	434,396	434,396	434,396	434,396	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,712.00	7,712.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS ARCOS
47923	REVESTIMIENTO DE CALLES, EUGENIO AGUIRRE/ SILVESTRE TERRAZAS Y SIETE LEGUAS, JOAQUIN ALVAREZ/ SILVESTRE TERRAZA	27-NUERO LAREDO	NUERO LAREDO	URBANO	07-3287-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,622,705	1,622,705	1,622,705	1,622,646	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30,900.00	30,900.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO VILLA
47924	REVESTIMIENTO DE CALLES, OROQUEIDA Y TULIPAN/ PRIV. CLAVEL Y CARRETERA NACIONAL	27-NUERO LAREDO	NUERO LAREDO	URBANO	07-3282-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,059,951	1,059,951	1,059,951	1,059,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	20,064.00	20,064.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
47925	REVESTIMIENTO EN CALLES, DIA DEL TRABAJO/ CARRET. AERODUERTO Y JORNALEROS Y PRIMERO DE MAYO VIA "B" Y DIA DEL	27-NUERO LAREDO	NUERO LAREDO	URBANO	07-3277-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	543,181	543,181	543,181	543,181	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,248.00	10,248.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 1 DE MAYO
47926	REVESTIMIENTO EN CALLES, EMILIO MADERO/ CARRET. PIEDRAS NEGRAS A LIMITE PONIENTE Y EVARISTO GUERRERO E ISIDORO SANCHEZ/ EMILIO MADERO Y TRINIDAD RODRIGUEZ	27-NUERO LAREDO	NUERO LAREDO	URBANO	07-3276-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,290,632	1,290,632	1,290,632	1,289,704	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	24,448.00	24,448.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 150 ANIVERSARIO
47927	REVESTIMIENTO EN CALLES, EVA SAMANO/ ATENAS Y JESUS MOLINA, QUITO/ SANTA URSULA E INCAS, QUITO/ TUXPAN Y BAJO Y QUITO/ BAJO Y SANTA URSULA	27-NUERO LAREDO	NUERO LAREDO	URBANO	07-3278-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	638,920	638,920	638,920	638,906	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,107.00	12,107.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
47928	REVESTIMIENTO EN CALLES, INCAS FELIPE ANGILES Y CAMBIO AL BAYITO, MANUEL AVILA CAMACHO/ INCAS Y MEDELLIN Y PROL	27-NUERO LAREDO	NUERO LAREDO	URBANO	07-3293-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,113,287	1,113,287	1,113,287	1,113,265	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	19,877.95	19,877.95	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS ALZANAS
47929	REVESTIMIENTO DE CALLES, AMERICA TRIPOLI Y CHIHUAHUA, LINEA DEL GAS/ CERESO II Y CHIHUAHUA, SONORA/ CARRET. NACIONAL Y TRIPOLI Y VERACRUZ/ SERENATA Y SONORA	27-NUERO LAREDO	NUERO LAREDO	URBANO	07-3285-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	1,334,209	1,334,209	1,334,209	1,331,328	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	25,315.00	25,315.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS
48032	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (BOMBA SUMERGIBLE ACCIONADA CON CELDA SOLAR)	31-PALMELLAS	SAN VICENTE	RURAL	07-4454-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARI LLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	191,451	191,451	191,451	191,007	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60235	CONVENIO HABITAT 2007	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	-	-	10,227,795	10,227,795	10,227,795	10,227,795	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007
60594	CONVENIO RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007,	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE REYNOSA	-	-	1,748,458	1,748,458	1,748,458	1,748,458	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAFEF 2007
48033	FIRME DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO NICOLASMO, 28DPR1708	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4376-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	109,375	109,375	109,375	109,375	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA CAÑADA
48034	IMPERMEABILIZACION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y Y PORTICO EN ESC. SEC. GERAL CARMEN SERDAN, 28DES0908W	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4368-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	106,371	106,371	106,371	106,371	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	576.00	576.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA LINDA
48035	IMPERMEABILIZACION DE 5 AULAS Y S. SANTAROS EN JARDIN DE NDS, 28DUN241K	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4369-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	84,062	84,062	84,062	84,043	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION RODRIGUEZ
48036	IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS EN ESC. PRIMARIA VICENTE LOMBARDO T., 28DPR139IA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4382-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	82,417	82,417	82,417	82,417	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AQUILES SERDAN
48037	IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA EN ESC. SECUNDARIA GRAL. N 4 MARTE R. GOMEZ, 28DES0947Q	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4386-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	147,561	147,561	147,561	147,561	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION RODRIGUEZ
48038	IMPERMEABILIZACION DE 7 AULAS EN ESC. SEC. JOSE ESCANDON, 28DES0903T	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4381-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	164,133	164,133	164,133	164,133	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS FUENTES
48039	IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ, 28DPR181BI	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4367-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	61,820	61,820	61,820	61,820	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	225.00	225.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PROLONGACION LONGORIA
48040	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. GRAL. FRANCISCO J. MUJICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4386-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	144,848	144,848	144,848	144,848	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RIBERAÑA
48041	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. GRAL. MARIO A. GONZALEZ, 28DES0902BO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4374-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	108,778	108,778	108,778	108,778	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PETROLERA
48042	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION ELECTRICA DE 6 AULAS EN ESC. PRIMARIA FLORENO MATA, 28DPR1432Y	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4373-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	111,165	111,165	111,165	111,165	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS CUMBRES
48043	REHABILITACION DE LOSA EN 2 AULAS EN JIN LIC. BENITO JUAREZ, 28DUN0194Q	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4372-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	98,196	98,196	98,196	98,196	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
48044	REVERSIEMTO EN CRUCE DE CALLES MANUEL AVILA CAMACHO, DIAZ BAZAN Y LATERAL DEL DREN.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3192-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	112,551	112,551	112,551	112,223	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	2,011.20	2,011.20	100.0%	LOCALIDAD COL. LOPEZ PORTILLO I
48045	REVEST Y CONST. DE GUAR TIPO PECHO PALOMA EN C. SIN NOMBRE/ GUADALUPE VICTORIA Y MANUEL GUTIERREZ NAJERA, EN MANUEL GUTIERREZ NAJERA / 5 DE FEBRERO Y SINOMBRE Y NO ARTILLERO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3135-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	416,281	416,281	416,281	416,050	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,688.73	3,688.73	100.0%	METAS : 1945 METROS LINEALES I, LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
48046	REVESTIMIENTO EN BLVD. VICTORIA ECALLE TAMAUJUPAS Y CALLE CANDIDO AGUILAR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3148-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	216,401	216,401	216,401	216,401	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,952.00	3,952.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMAUJUPAS I
48047	REVESTIMIENTO EN C EMILIANO ZAPATA IC 12 OESTE Y C 11 OESTE, C 11 OESTE, C EMILIANO ZAPATA Y C V. CARRANZA C V. CARRANZA IC 11 OESTE Y C 10 OESTE Y C 10 OESTE IC A. OBREGON Y C V. CARRANZA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3157-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	255,381	255,381	255,381	255,381	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,740.00	4,740.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
48048	REVESTIMIENTO EN CALLE CIRCUNVALACION 8 E/AV. PONIENTE 1 Y AV. MIL CUMBRES.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3149-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	461.903	461.903	461.903	461.661	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	8,491.75	8,491.75	100.0%	LOCALIDAD COL. CUMBRES
48049	REVESTIMIENTO EN CALLE IGNACIO COMONFORT E/BLVD. REYNOSA Y CALLE 10 Y CALLE NOVENA E/CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE JUAN ALVAREZ.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3153-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	153.225	153.225	153.225	153.211	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,756.00	2,756.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CAP. CARLOS CANTU
48050	REVESTIMIENTO EN CALLE MAYA E/CALLEJON NORTE Y OLMECA Y CALLE MEXICA E/CALLEJON NORTE Y CALLEJON SUR.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3151-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	326.083	326.083	326.083	324.185	99.4%	0	0	METRO CUADRADO	5,982.50	5,982.50	100.0%	LOCALIDAD COL. AZTECA
48051	REVESTIMIENTO EN CALLE PAJARITOS E/CALLE PRESA Y CALLE PARAISO, CALLE SIERRA MADRE ECERRO DE PICHACHOS Y CALLE CERRO DE PADILLA Y CALLE PARAISO ECERRO DE PADILLA Y CALLE PAJARITOS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3164-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	294.673	294.673	294.673	293.752	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	5,433.75	5,433.75	100.0%	LOCALIDAD COLS: ALMAGUER Y BIENESTAR
48052	REVESTIMIENTO EN CALLE PRINCIPAL	32-REYNOSA	EL GUERRERO	RURAL	07-3161-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	271.370	271.370	271.370	271.209	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	5,000.00	5,000.00	100.0%	
48053	REVESTIMIENTO EN CALLE REFORMA E/CALLE TACUBA Y CALLE TACUBAYA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3146-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	52.299	52.299	52.299	51.353	98.2%	0	0	METRO CUADRADO	917.48	917.48	100.0%	LOCALIDAD COL. SAN ANTONIO
48054	REVESTIMIENTO EN CALLE 18 DE MARZO Y 5 DE MAYO E/CALLE J. MA. MORELOS Y CALLE NOGALES Y CALLE 24 DE FEBRERO E/CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE JUAN ESCUTIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3156-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	485.543	485.543	485.543	484.056	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	9,057.00	9,057.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUCIO BLANCO
48055	REVESTIMIENTO EN CALLEJON 10 Y 11 E/CALLE LAS TORRES Y CALLE MIGUEL M. ZAMACONA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3147-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	81.714	81.714	81.714	81.698	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,446.50	1,446.50	100.0%	LOCALIDAD COL. CAP. CARLOS CANTU
48063	REVESTIMIENTO EN CALLES CUAUHTEMOC, CENTAURO DEL NORTE Y LUCIO BLANCO E/CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE M. HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA E/CALLE LATERAL Y CARR. MATAMOROS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3158-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	206.277	206.277	206.277	206.019	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,819.00	3,819.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO SARABIA
48064	REVESTIMIENTO EN AV. LOS EBANOS E/ BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA Y CALLE LOS ENCINOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3207-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	667.147	667.147	667.147	663.084	99.4%	0	0	METRO CUADRADO	12,406.35	12,406.35	100.0%	LOCALIDAD COL. ERNESTO ZEDILLO
48065	REVESTIMIENTO EN AV. REVOLUCION E/ CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3210-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	377.298	377.298	377.298	370.635	98.2%	0	0	METRO CUADRADO	6,971.71	6,971.71	100.0%	LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE
48066	REVESTIMIENTO EN BLVD. MEXICO E/ CALLE 5 Y CALLE 11.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3175-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	101.661	101.661	101.661	101.661	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,873.94	1,873.94	100.0%	LOCALIDAD COL. 16 DE SEPTIEMBRE
48067	REVESTIMIENTO EN C. EVERARDO VARELA C. P. INFANTE Y C. J. NEGRETTE, C. J. ROSAS C. AGUSTIN LARA Y C. E. VARELA, CALLEJON LAREDO C. INDEPENDENCIA Y C. E. VARELA Y C. E. VARELA / C. BURGOS Y C. LLERA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3170-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	175.931	175.931	175.931	174.946	99.4%	0	0	METRO CUADRADO	3,317.75	3,317.75	100.0%	LOCALIDAD COL. HIDALGO
48068	REVESTIMIENTO EN C. GUADALUPE VICTORIA E/ BLVD. MORELOS Y C. DIAGONAL, C. DIAGONAL Y BLVD. MORELOS Y C. SAN ANGEL Y BLVD. MORELOS E/ C. GUADALUPE VICTORIA Y C. LEONA VICARIO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3185-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	346.315	346.315	346.315	346.315	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,395.00	6,395.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VOLUNTAD Y TRABAJO
48069	REVESTIMIENTO EN C. HIDALGO / C. CHIHAUUA Y C. DIVISION DEL NORTE, C. MATAMOROS / C. FELIPE ANGELES Y C. ARTEAGA, C. PEDRO ANAYA / C. MATAMOROS Y C. GUERRERO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	160.326	160.326	160.326	158.138	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	2,886.03	2,886.03	100.0%	LOCALIDAD COL. AGUILER SERDAN I.
48070	REVESTIMIENTO EN C. PRIM. 18 DE ABRIL, C. PRIM. Y C. 1 DE SEPTIEMBRE, C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. AGUSTIN MELGAR Y C. NOGALES Y C. 5 DE FEBRERO / C. JOSE MA. MORELOS Y C. NOGALES.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3186-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	428.602	428.602	428.602	427.532	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	7,989.00	7,989.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LUCIO BLANCO
48071	REVESTIMIENTO EN C. 14 DE FEBRERO E/C 25 DE DICIEMBRE Y C. E. ZAPATA, C. 25 DE DICIEMBRE E/C 14 DE FEBRERO C. 17 DE SEPTIEMBRE Y C. 17 DE SEPTIEMBRE E/C 25 DE DICIEMBRE Y C. SAN ANGEL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3168-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	557.457	557.457	557.457	548.569	98.4%	0	0	METRO CUADRADO	10,218.00	10,218.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SATELITE I, II
48072	REVESTIMIENTO EN CALLE HEROES ANONIMOS E/ CALLE 19 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3203-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	73.191	73.191	73.191	72.613	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,314.46	1,314.46	100.0%	LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
48073	REVESTIMIENTO EN CALLE YOLANDA E/ CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 21 DE MARZO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3206-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	210.217	210.217	210.217	210.091	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,799.60	3,799.60	100.0%	LOCALIDAD COL. LOPEZ PORTILLO I
48074	REVESTIMIENTO EN CALLE CESAR LOPEZ DE LARA E/ CALLE DIEZ Y SIETE Y CALLE CATORCE Y CALLE PEDRO HUGO GONZALEZ E/ CALLE DIEZ Y SIETE Y CALLE TRES.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3198-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	513.648	513.648	513.648	513.438	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,355.92	9,355.92	100.0%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
48075	REVESTIMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA E/ CALCHERA Y CALLE VICTORIANO HUERTA / CALLE PORFIRIO DIAZ Y VICTORIANO HUERTA E/ FRANCISCO VILLA Y CALLE TAMAUJAPAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3176-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	256.551	256.551	256.551	256.551	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,804.87	4,804.87	100.0%	LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE
48076	REVESTIMIENTO EN CALLE GRAL. PABLO LOPEZ E/ CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE CERRO DEL BERNAL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3173-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	102.784	102.784	102.784	102.784	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,862.00	1,862.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO VILLA
48077	REVESTIMIENTO EN CALLE NIDOS HEROES (DREN) E/ CALLE FRANCISCO J. MINA Y CALLE LUIS D. COLOSO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3188-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	96.485	96.485	96.485	96.485	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,776.00	1,776.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ
48078	REVESTIMIENTO EN CALLE PEDRO SOLER E/ CALLE BETHOVEN Y CALLE TATA NACHO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3200-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	59.284	59.284	59.284	59.284	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,065.63	1,065.63	100.0%	LOCALIDAD COL. NARCISO MENDOZA
48079	REVESTIMIENTO EN CALLE PRIMERA E/ CALLE DOS Y VIA PEMEX Y CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA E/ CALLE REYES Y CALLE 18 (DIEZ Y OCHO)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3195-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	477.555	477.555	477.555	477.364	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,695.00	8,695.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ
48080	REVESTIMIENTO EN CALLE PROL. PRAXEDIS BALBOA E/ DREN DE LAS MUJERES Y CALLE RIBERA DE LOS NOGALES	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3209-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	657.141	657.141	657.141	657.141	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,180.60	12,180.60	100.0%	LOCALIDAD COL. RIBERAS DE RANCHO GRANDE
48081	REVESTIMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE E/ PROL. PRAXEDIS BALBOA Y CALLE LLANURA DEL AGUILA Y CALLE RIBERA DE LOS OREJONES E/PROL. PRAXEDIS BALBOA Y BLVD. RIBERA CENTRAL ORIENTE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3217-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	321.212	321.212	321.212	321.212	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,927.75	5,927.75	100.0%	LOCALIDAD COL. RIBERAS DE RANCHO GRANDE
48082	REVESTIMIENTO EN CALLE SONORA E/ CALLE LAS MITRAS Y CALLE TAMAUJAPAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	123.463	123.463	123.463	123.463	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,274.30	2,274.30	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS MITRAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48983	REVESTIMIENTO EN CALLE TERCERA (A) E/ BLVD. RIO PURIFICACION Y CALLE FCO. I MADRERO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3212-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	124,918	124,918	124,918	123,759	99.1%	0	0	METRO CUADRADO	2,297.40	2,297.40	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION PRESA LA LAGUNA
48984	REVESTIMIENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA (BORDO DEL CANAL) E/ ESTIO Y PUENTE PEATONAL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3178-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	132,139	132,139	132,139	132,139	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,408.40	2,408.40	100.0%	LOCALIDAD COL. PRADERAS DE ORIENTE
48985	REVESTIMIENTO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/ PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE HERODES DE MACAZAR	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3191-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	408,704	408,704	408,704	408,289	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	7,580.43	7,580.43	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION CONSTITUCION
48986	REVESTIMIENTO EN CALLE ZENZONTLE E/ CALLE ALONDORAS Y CALLE CALANDRIAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3211-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	260,019	260,019	260,019	260,019	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,618.53	4,618.53	100.0%	LOCALIDAD COL. MANUEL TARREGA
48987	REVESTIMIENTO EN CALLEJON DOS / C. ARQ. ENRIQUE CANSECO Y C. DR. R. VILLARREAL, C. DOS / C. ARQ. ENRIQUE CANSECO Y C. FRANCISCO CASTELLANOS Y C. DR. R. VILLARREAL / C. 2 Y C. 5	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3194-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	437,690	437,690	437,690	437,193	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	7,965.00	7,965.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
48988	REVESTIMIENTO EN CALLEJON 9 E/ CALLE JACARANDAS Y CALLE PANICO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3201-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	19,991	19,991	19,991	19,986	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	316.26	316.26	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION SAN RICARDO
48989	REVESTIMIENTO EN CAMINO EJIDAL E/ CALLEE ADELITA Y ESC. PRIM. BERNABE SOSA	32-REYNOSA	LONGORIA (EJIDO LONGORIA)	RURAL	07-3213-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	152,915	152,915	152,915	152,915	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,795.10	2,795.10	100.0%	
48990	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN CALLE HEROES DE LA REFORMA Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3145-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	282,557	282,557	282,557	282,336	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,543.63	1,543.63	100.0%	METAS: [444 METROS LINEALES], LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
48991	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN CALLE 12 E/ CALLE QUERRETARO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3137-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	383,294	383,294	383,294	383,294	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,690.55	3,690.55	100.0%	METAS: [750 METROS LINEALES], LOCALIDAD COL. AMPLIACION 16 DE SEPTIEMBRE
48992	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLEJON VALDEZ E/ CALLE GRAL. BRAVO Y CALLE CAMARGO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3133-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	122,733	122,733	122,733	120,165	97.9%	0	0	METRO CUADRADO	521.55	521.55	100.0%	METAS: [130 METROS LINEALES], [130 METROS CUADRADOS], LOCALIDAD COL. AGUILERES SERDAN I
48993	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS EN ESC. PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, 20P09099W	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4360-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	51,079	51,079	51,079	51,079	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JOSE LOPEZ PORTILLO
48994	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS EN ESC. PRIMARIA MENTOR LOPEZ LOPEZ, 20P09118M, 20P09226Q	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4359-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	86,237	86,237	86,237	86,237	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. LOMAS SECTOR FUENTES
48995	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS DE PROTECCION EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 20P09143X	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4371-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	39,362	39,362	39,362	39,362	100.0%	0	0	OTRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PRESA
48996	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN 3 AULAS EN ESC. PRIMARIA ENRIQUE C. RESSAMEN, 20P09093Z	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4365-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	55,105	55,105	55,105	55,105	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	144.00	144.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA LINDA
48997	TERMINACION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. MARIO R. BARRERA, 20P09224G	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4363-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	113,004	113,004	113,004	112,625	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BIENESTAR
60257	CONVENIO HABITAT 2007	33-RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	3,934,615	3,934,615	3,934,615	3,934,615	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAPEF 2007
60626	CONVENIO RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007.	33-RIO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BRAVO	-	-	1,384,390	1,384,390	1,384,390	1,384,390	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAPEF 2007
48998	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	34-SAN CARLOS	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	07-2655-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	139,717	139,717	139,717	139,457	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	3,762.40	3,762.40	100.0%	
48999	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	34-SAN CARLOS	PUERTO RICO	RURAL	07-2654-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	120,178	120,178	120,178	120,178	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,081.55	4,081.55	100.0%	
48999	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	34-SAN CARLOS	VÍCTOR MANUEL BUENO	RURAL	07-2656-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	104,373	104,373	104,373	104,290	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,756.90	3,756.90	100.0%	
60332	CONVENIO HABITAT 2007	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	-	-	2,640,885	2,640,885	2,640,885	2,640,885	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAPEF 2007
48999	ENCALICHAMIENTO EN VARIAS CALLES	35-SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	07-4615-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	366,705	366,705	366,705	366,705	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,212.38	12,212.38	100.0%	
48999	REVESTIMIENTO DE CALLE GENARO CORTINA / G. PRIETO Y GOMEZ FARIAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE / FCO. I MADRERO Y SIMON BOLIVAR Y CALLE FCO. I MADRERO / 5 DE MAYO Y M. CARDENAS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2664-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	197,130	197,130	197,130	197,130	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,437.60	6,437.60	100.0%	LOCALIDAD COL. BELLA VISTA NORTE
48999	REVESTIMIENTO DE C. GALEANA / C. 10 DE MAYO Y C. CARRERA TORRES, C. CARRERA TORRES / C. GALEANA Y C. PROL. CARDENAS C. SIMON BOLIVAR / C. 10 DE MAYO Y C. MANUEL CAVAZOS LERMA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2671-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	77,231	77,231	77,231	77,231	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	2,400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA VALENTINA
48999	REVESTIMIENTO DE C. TAMAUPIAS / C. NIÑOS HERODES E INSURGENTES, C. NIÑOS HERODES / C. CARRERA TORRES Y C. SINALOA Y C. CUAHUTEMOC / C. CARRERA TORRES Y C. SINALOA	35-SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	07-2670-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	221,900	221,900	221,900	221,900	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,800.00	4,800.00	100.0%	
48999	REVESTIMIENTO DE CALLE ALTAMIRANO ENTRE ABASOLO Y MATAMOROS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2665-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	195,997	195,997	195,997	195,997	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,400.00	6,400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BELLA VISTA SUR
48999	REVESTIMIENTO DE CALLE CEDRO ENTRE FRENO Y CIPRES	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2667-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	94,841	94,841	94,841	94,841	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,200.00	3,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PASO REAL NORTE
48999	REVESTIMIENTO DE CALLE PADRE MIER	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2668-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	339,511	339,511	339,511	339,511	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	2,400.00	100.0%	LOCALIDAD CENTRO PESQUERO CARBAJAL
48999	REVESTIMIENTO DE CALLE REYNOSA ENTRE BUSTAMANTE Y FCO. J. MINA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2666-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	200,722	200,722	200,722	200,722	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,400.00	6,400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMAUPIAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
48109	REVESTIMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. SAN FERNANDO Y PLAYA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2669-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	125,716	125,716	125,716	124,354	98.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	2,400.00	100.0%	LOCALIDAD CENTRO PESQUERO CARBONERA NORTE
48110	REVESTIMIENTO EN C. ESCOBEDO / C. COLON Y C. EMILIANO ZAPATA / C. OCAMPO / C. PROL. GUILLERMO PRIETO Y C. PROL. MANUEL ALTAMIRANO / C. OCAMPO Y C. FRANCISCO VILLA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-2663-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	249,901	249,901	249,901	249,901	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,000.00	8,000.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
60644	CONVENIO RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007,	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO	-	-	1,399,462	1,399,462	1,399,462	1,399,462	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAPEF 2007
60347	CONVENIO HABITAT 2007	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPICO	-	-	2,140,690	2,140,690	2,140,690	2,140,690	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAPEF 2007
48111	TERMINACION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 23.00 EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 280PR1454J	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4658-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	76,973	76,973	76,973	76,973	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MAGDALENO AGUILAR
48112	AFORO, EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION	39-TULA	EL SALITRE	RURAL	07-4469-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTR O DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	688,768	688,768	688,768	688,768	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
48121	REVESTIMIENTO EN C. EMILIANO ZAPATA / FCO. VAZQUEZ Y C. MARTIN GOMEZ LARA Y C. EMILIO VAZQUEZ Y C. MARTIN GOMEZ LARA / AVE. CARR. TORRES Y AVE. ENRIQUE CARDENAS OTZ.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	07-3270-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	141,271	141,271	141,271	141,271	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,881.00	3,881.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO EL JICOTE
48122	REVESTIMIENTO EN CALLE ROBLE / CALLEJON 10 Y CALLE MARTIN GOMEZ DE LARA	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	07-3271-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	152,607	152,607	152,607	152,607	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,200.00	4,200.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO EL JICOTE
60375	CONVENIO HABITAT 2007	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO E VALLE HERMOSO	-	-	1,626,328	1,626,328	1,626,328	1,626,328	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAPEF 2007
48123	REVESTIMIENTO EN CALLE ING. PETROLEROS DE CALLE FRANCISCO BARRERA A CALLE DENTISTA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3316-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	70,532	70,532	70,532	68,968	97.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,336.00	1,336.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SECC. 22
48124	REVESTIMIENTO DE CALLE TERCERA DE CALLE ADAN ALVAREZ A CALLE JUAN ESCUTA Y CALLE ADAN ALVAREZ DE CALLE TERCERA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3298-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	272,104	272,104	272,104	272,104	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,718.21	5,718.21	100.0%	LOCALIDAD COL. ARCORIS
48125	REVESTIMIENTO EN BRECHA 124 DE CARR. 82 A CALLE SAN MIGUEL	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3307-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	358,705	358,705	358,705	358,705	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,728.00	6,728.00	100.0%	LOCALIDAD POB. MAGUEYES, INFONAVIT SAN LUIS 1
48126	REVESTIMIENTO EN CALLE ALVARO GALVEZ Y FUENTES DE CALLE SEPTIMA A BRECHA 122	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3311-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	467,965	467,965	467,965	467,948	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,215.00	9,215.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARITAS
48127	REVESTIMIENTO EN CALLE CHIAPAS DE CARR. 82 A CALLE ALFA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3299-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	319,827	319,827	319,827	319,827	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,731.30	6,731.30	100.0%	LOCALIDAD COL. ALIANZA
48128	REVESTIMIENTO EN CALLE DENTISTAS DE CALLE ING. PETROLEROS A CALLE TOPOGRAFOS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3313-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	73,962	73,962	73,962	71,904	97.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,404.00	1,404.00	100.0%	LOCALIDAD INFONAVIT EDUARDO CHAVEZ
48129	REVESTIMIENTO EN CALLE FRANCISCO BARRERA DE CARRETERA 82 A CALLE ING. PETROLEROS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3315-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	67,202	67,202	67,202	65,840	98.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,270.00	1,270.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SECC. 22
48130	REVESTIMIENTO EN CALLE GREGORIO GARZA SOTO DE BRECHA 122 A BRECHA 123	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3305-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	379,994	379,994	379,994	379,944	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,471.00	7,471.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JOSE GARCIA CARDENAS
48131	REVESTIMIENTO EN CALLE MEDICOS DE CALLE ING. PETROLEROS A CALLE TOPOGRAFOS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3317-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	62,158	62,158	62,158	62,158	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,170.00	1,170.00	100.0%	LOCALIDAD INFONAVIT EDUARDO CHAVEZ
48132	REVESTIMIENTO EN CALLE OAXACA DE CALLE JOSE TERAN BERRONES A CALLE HERODE DE NACCOZARI	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3301-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	67,284	67,284	67,284	67,284	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,370.00	1,370.00	100.0%	LOCALIDAD COLS. VALLE HERMOSO Y LAS AMERICAS
48133	REVESTIMIENTO EN CALLE PRIVADA SOBERON DE CALLE 21 A BRECHA 123, Y CALLE 21 DE CALLE PRIVADA A CALLE VICTORIA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3306-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	339,288	339,288	339,288	339,288	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,360.75	6,360.75	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS PINOS
48134	REVESTIMIENTO EN CALLE TERCERA DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE ROSALINDA GUERRERO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3304-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	443,804	443,804	443,804	437,561	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	8,736.00	8,736.00	100.0%	LOCALIDAD CLS SAHR POPULAR ZAPATA OBERNA MEXICO
48135	REVESTIMIENTO EN CALLE TERCERA DE CALLE PLATA A BORDO DE CANAL	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3300-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	242,490	242,490	242,490	242,490	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,089.50	5,089.50	100.0%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA SUR
48136	REVESTIMIENTO EN CALLE 21 DE CALLE JUAREZ A CALLE ZAPATA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3309-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	181,504	181,504	181,504	177,691	97.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,560.00	3,560.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
48137	REVESTIMIENTO EN CALLE 27 DE AMERICA A CALLE JUAREZ	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3308-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	136,459	136,459	136,459	136,457	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,653.50	2,653.50	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON
48138	REVESTIMIENTO EN CALLE 8 DE BORDO DE CANAL A CALLE VENUSTIANO CARRANZA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3303-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	175,728	175,728	175,728	175,728	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,672.20	3,672.20	100.0%	LOCALIDAD COL. NORTEÑA
60393	CONVENIO HABITAT 2007	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4258-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	5,108,739	5,108,739	5,108,739	5,108,739	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2007, CON RECURSOS DEL FAPEF 2007
60673	CONVENIO RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007,	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4259-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VICTORIA	-	-	1,027,432	1,027,432	1,027,432	1,027,432	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2007, CON RECURSOS DEL FAPEF 2007
48139	REVESTIMIENTO DE CAMINO PARCELARIO	42-VILLAGRÁN	CAMPOAMOR	RURAL	07-3244-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	179,010	179,010	179,010	176,853	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	6,000.00	100.0%	
48140	REVESTIMIENTO DE CAMINO PARCELARIO Y VECINAL	42-VILLAGRÁN	RANCHERÍA JUAREZ (JUAREZ)	RURAL	07-3243-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	300,835	300,835	300,835	298,678	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	10,505.00	10,505.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 3=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
48141	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	42-VILLAGRÁN	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA	RURAL	07-3246-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	216,602	216,602	216,602	214,446	99.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,620.00	6,620.00	100.0%	
48142	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	42-VILLAGRÁN	LA PURISIMA FLORENA	RURAL	07-3245-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	231,795	231,795	231,795	228,714	98.7%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	6,000.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
43706	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PAVIMENTOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4545-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	-	-	97,000,000	96,999,985	96,999,985	96,999,985	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	819,859.06	819,859.06	100.0%	
14025	TRAB BACHEO SUP CRE ZONA NTE (TRAM AISLADO VALADEZES-LICHO BOO CAMARGO- PERNA SCA RAMAL D ORD AZ M ALEMAN-EL TROGALITO EL ARCAZOL- M DE EDO S RANCHERIAS- COMALES Y N LAREDO- ANAHUAC LONG 171.69KM.PAQ07	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5930-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	551,995	551,995	551,995	551,995	100.0%	0	0	KLÓMETRO	171.60	171.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14026	TRAB DE BACHEO SUP EN CRE ZNTE- RAMAL NCP GPE VICT-EC(S.L.M.-LACOMAJKM181)ABASOLO-GUADELUPORVENIR-LASDELICIAS-JIMENEZ-LA OBA-S.L.M.-LA PESCA-LAS ESCOLLERAS Y CRULLAS-ELBARRANCÓN L119.10KM.PAQ 8	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5931-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	276,000	276,000	276,000	275,992	100.0%	0	0	KLÓMETRO	110.10	110.10	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14031	TRAB DE BACHEO SUPERF CAM RED EST DE LA ZONA CENTRO (TRAM AISLADO- HCOLA MESA-EL CHORRITO- BARRETAL-NVO PADILLA- VICTORIA- CABALLEROS-STA ENGRACIA- VILLAGRAN- GARZA VALDEZ LONG. 169.3 KM, PAQ 13	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5936-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	219,317	219,317	219,317	219,317	100.0%	0	0	KLÓMETRO	100.30	100.30	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14044	TRAB DE BACHEO SUPERF C.R.E ZONA SUR (TRAM AISLADO) SABINAS-GOMEZ FARIAS-ZARAGOZA-L MATEOS-GPE VICT RUZ-CORTINEZRAMAL ZARAGO JICO-LIMON-XICO-CALLES(R-1)-RAMAL XICOTEN-JICO-CALLES (R-2)-138.9KM.PAQ08	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5949-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	275,423	275,423	275,423	256,824	93.2%	0	0	KLÓMETRO	98.50	98.50	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14021	TRAB DE BACHEO SUPERF EN CAMINOS RED ESTAT ZONA NORTE (EN TRAMOS AISLADOS): SAN FERNANDO-MENDEZ-LIMITE DE ESTADOS, CORREDOR AGRICOLA A LA PURISIMA Y CORREDOR AGRICOLA SUR, LON. 126.50 KM, PAQ 3	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5926-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	331,119	331,119	331,119	302,326	91.3%	0	0	KLÓMETRO	126.50	126.50	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14029	TRAB DE BACHEO SUPERF Y BACHEO HIDRAULICO EN CAM RED EST DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS AISLADOS): CASAS JACINTO CANEK-VILLA DE CASAS-GILDARDO MAGANA-S.L.M. LONG. 73.7 KM, PAQUETE 11, EN TAMAULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5934-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	551,947	551,947	551,947	551,947	100.0%	0	0	KLÓMETRO	73.70	73.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14032	TRAB DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS AISLADOS): LA SOLEDAD-LA LIBERTAD-SAN CARLOS Y SANCARLOS-SAN NICOLAS LONG. 112.75 KM, PAQ 14	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5937-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	531,300	531,300	531,300	531,300	100.0%	0	0	KLÓMETRO	112.76	112.76	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14063	TRAB DE CONS RUT EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: BARRETAL-NVO PADILLA- NVO PADILLA-VEJO PADILLA; SUBIDA ALTA-GUJEMEZ- RAMAL A SANTA JUANA-PLAN DE AYALA ETC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6039-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,850,154	1,850,154	1,850,154	1,850,154	100.0%	0	0	KLÓMETRO	86.15	86.15	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14060	TRAB DE CONS RUT EN CAMINOS DE ZONA CENTRO: HIDALGO LA MESA EL CHORRITO- MAGUEYES MANRIQUE- MAGUEYES LAS PUENTES- VILLAGRAN- G VALDEZ- RAMAL STA ENGRACIA- RAMAL A RANCHERIA JUAREZ GPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6036-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	2,199,215	2,199,215	2,199,215	2,199,167	100.0%	0	0	KLÓMETRO	57.60	57.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14059	TRAB DE CONS RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: RAMAL-NCP GPE VICTORIA-EC (S.L.M.-LA COMA) KM 119- ABASOLO- JIMENEZ LA LOBA- SLM-LA PESCA-LAS ESCOLLERAS (PAQUETE 12)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6035-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,929,999	1,929,999	1,929,999	1,848,954	95.8%	0	0	KLÓMETRO	111.90	111.90	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14130	TRAB DE CONSER RUT EN CAM ZONA SUR: E.J. SABINAS - GOMEZ F. ESTACIÓN CALLES(RD)- XICOTENCATL-EC(GUZ-LERA)-KM4- PEDROJ. MENDEZ E.C. MANTE-VICTORIA)-KM162- RANCHO NVO. DEL SUR PAQ39	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6053-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,866,653	1,866,653	1,866,653	1,866,642	100.0%	0	0	KLÓMETRO	43.60	43.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14033	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS AISLADOS): EL CAPULIN-LAS ANTONIAS- PALMILLAS-AGUIRIANA LONG. 79.2 KM, PAQUETE 16, EN TAMAULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5938-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	275,948	275,948	275,948	275,948	100.0%	0	0	KLÓMETRO	70.20	70.20	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14028	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS AISLADOS): LAS NORIAS-CRULLAS-BURGOS, LONG. 75.3 KM, PAQUETE 10, EN TAMAULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5933-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	529,815	529,815	529,815	529,815	100.0%	0	0	KLÓMETRO	75.30	75.30	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14040	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS): LIBRAMIENTO DE OCAμπο, LIMON-OCAμπο, CAMPO EL NARANJO, LONG. 76.6 KM, PAQUETE 22	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5945-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	565,518	565,518	565,518	565,518	100.0%	0	0	KLÓMETRO	76.60	76.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14041	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS): OCAμπο-TULA, LONG. 7.1 KM, PAQUETE 23, EN TAMAULIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5946-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	565,701	565,701	565,701	565,690	100.0%	0	0	KLÓMETRO	7.10	7.10	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14064	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: CASAS-JACINTO CANEK- E C (VICTORIA-SLM) KM 34 -EJ. S DE FEBRERO- VILLA DE CASAS-GILDARDO MAGANA-SLM (PAQUETE 17)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6040-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	2,939,925	2,939,925	2,939,925	2,933,813	99.8%	0	0	KLÓMETRO	89.70	89.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14120	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: LAS PALMILLAS-MIQUIHUANA- EC (TULA VICTORIA) KM 111- MATIAS GARCIA (PAQUETE 39)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6043-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,189,906	1,189,906	1,189,906	1,151,128	96.7%	0	0	KLÓMETRO	73.20	73.20	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14062	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: LA SOLEDAD-LA LIBERTAD-SAN CARLOS- SAN CARLOS-SAN NICOLAS (PTE 16)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6038-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	2,391,130	2,391,130	2,391,130	2,390,985	100.0%	0	0	KLÓMETRO	111.30	111.30	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14119	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: LAS NORIAS-CRULLAS-BURGOS (PAQUETE 19)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6042-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,524,906	1,524,906	1,524,906	1,524,891	100.0%	0	0	KLÓMETRO	75.30	75.30	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14061	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: VICTORIA - CABALLEROS- SANTA ENGRACIA- LIBRAMIENTO CD. VICTORIA- AQUILES SERDAN- LA LIBERTAD- RAMAL A CONGREGACION CABALLEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6037-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,531,549	1,531,549	1,531,549	1,531,529	100.0%	0	0	KLÓMETRO	70.80	70.80	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14053	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: CORREDOR AGRICOLA A LA PURISIMA, CORREDOR AGRICOLA SUR (PAQUETE 6)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6029-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,154,687	1,154,687	1,154,687	1,154,671	100.0%	0	0	KLÓMETRO	50.70	50.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
14048	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: LAS YESCAS VALLE HERMOSO-EMPALME; RAMAL A NUEVO PROGRESO; AEROPISTA VALLE HERMOSO (PAQUETE 1)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6024-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,419,982	1,419,982	1,419,982	1,419,982	100.0%	0	0	KILOMETRO	69.20	69.20	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14056	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: MIGUEL ALSEMAN-EL NOGALITO-EL ARCABUZ-LÍMITE DE ESTADOS; RANCIERAS COMALES (PAQUETE 9)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6032-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,649,696	1,649,696	1,649,696	1,649,694	100.0%	0	0	KILOMETRO	69.00	69.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14054	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: RAMAL A DIAZ ORDÁZ; ARGUELLES-REYNOSA DIAZ; CANAROGU-PEÑA BLANCA; VALDESCAS-LUCIO BLANCO (PAQUETE 7)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6030-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	2,837,766	2,837,766	2,837,766	2,837,751	100.0%	0	0	KILOMETRO	73.90	73.90	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14051	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: RAMAL A VALLE HERMOSO Y RIO BRAVO; CORREDOR AGRICOLA NORTE (PAQUETE 8)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6027-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	2,069,472	2,069,472	2,069,472	2,069,464	100.0%	0	0	KILOMETRO	123.40	123.40	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14049	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: SAN FERNANDO-MENDEZ-LÍMITE DE ESTADOS (PAQUETE 2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6025-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	979,992	979,992	979,992	979,992	100.0%	0	0	KILOMETRO	75.80	75.80	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14123	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: CORREDOR URBANO OTI MADRERO-ALTAMIRA; TRES MARÍAS-EST. COLONIAS; QUINTA MARTHA LOMAS DEL REAL (PAQUETE 23)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6046-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,720,018	1,720,018	1,720,018	1,720,007	100.0%	0	0	KILOMETRO	27.10	27.10	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14132	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: E. C. (ALDAMA - BARRA DEL TORDO) -BARRA DE MORÓN Y ALTAMIRA-LAS FLORES (PAQUETE 32)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6055-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	2,690,046	2,690,046	2,690,046	2,690,035	100.0%	0	0	KILOMETRO	54.90	54.90	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14127	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: LIMÓN-OCAMPO; LIBRAMIENTO DE OCAMPO Y OCAMPO-EL NAGUAL (PAQUETE 27)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6050-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,978,965	1,978,965	1,978,965	1,978,951	100.0%	0	0	KILOMETRO	76.63	76.63	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14126	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: OCAMPO-TULA; TULA-CRUCELES Y AEROPISTA-TULA (PAQUETE 28)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6049-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	3,220,010	3,220,010	3,220,010	3,219,953	100.0%	0	0	KILOMETRO	70.90	70.90	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14121	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: RAMAL A CHAMAL; DIFUSORA-LAS PUENTES; XICOTENCATL-LIMÓN (PAQUETE 21)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6044-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,816,301	1,816,301	1,816,301	1,815,995	100.0%	0	0	KILOMETRO	24.80	24.80	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14129	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: XICOTENCATL; ESTACIÓN CALLES (R1); QPE VICTORIA-RUIZ CORTINEZ-ZARAGOZA-ADOLFO LÓPEZ MATEOS; RAMAL A XICOTENCATL Y RAMAL A ZARAGOZA (PAQ29)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6052-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,859,999	1,859,999	1,859,999	1,859,981	100.0%	0	0	KILOMETRO	46.34	46.34	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14027	TRAB DE BACHEO SUPERF Y BACHEO HIDRAULICO EN CAM RED EST DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS AISLADOS); E.C. (EL ABRA-LA COMA) KM. 179 ABASOLO, ABASOLO-GILARDRO MAGAÑA, LONG. 57.8 KM., PAQUETE 9, EN TAM.	1-ABASOLO	GENERAL GILARDRO MAGAÑA	RURAL	07-5932-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	558,803	558,803	558,803	558,795	100.0%	0	0	KILOMETRO	57.80	57.80	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14065	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO: ABASOLO-GILARDRO MAGAÑA; ABASOLO-GUÍA DEL PORVENIR-LAS DELICIAS (PAQUETE 18)	1-ABASOLO	GUÍA DEL PORVENIR	RURAL	07-6041-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,758,850	1,758,850	1,758,850	1,758,850	100.0%	0	0	KILOMETRO	52.00	52.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14035	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS); ALDAMA-BARRA DEL TORDO, LONG. 44.8 KM., PAQUETE 17, EN TAMAILUPAS	2-ALDAMA	BARRA DEL TORDO	RURAL	07-5940-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	564,836	564,836	564,836	564,784	100.0%	0	0	KILOMETRO	44.60	44.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14036	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS); E.C. (ALDAMA-BARRA DEL TORDO)-BARRA DE MORÓN, LONG. 27.0 KM., PAQUETE 18, EN TAM.	2-ALDAMA	MORÓN	RURAL	07-5941-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	568,486	568,486	568,486	568,416	100.0%	0	0	KILOMETRO	27.00	27.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14131	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: ALDAMA - BARRA DEL TORDO, E.C. (ALDAMA - BARRA DEL TORDO) - LA PLAYA (PAQUETE 31)	2-ALDAMA	BARRA DEL TORDO	RURAL	07-6054-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	2,505,227	2,505,227	2,505,227	2,503,181	99.9%	0	0	KILOMETRO	46.60	46.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14034	TRAB DE BACHEO SUPERFICIAL EN CAM RED EST ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS); QUINTA MARTHA LOMAS DEL REAL, TRES MARÍAS-EST. COLONIAS, CORPUS CHRISTI-EL ESTERO, CHOCOTY-CUAUTHEMOC, LONG. 62.1 KM., PAG. 16	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5939-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	549,958	549,958	549,958	549,958	100.0%	0	0	KILOMETRO	62.10	62.10	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14037	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS); ALTAMIRA-LAS FLORES, LONG. 27.9 KM., PAQUETE 19, EN TAMAILUPAS	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5942-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	572,481	572,481	572,481	572,412	100.0%	0	0	KILOMETRO	27.90	27.90	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14122	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: CHOCOTY-CUAUTHEMOC; COPRUS CHRISTI-EL ESTERO (PAQUETE 22)	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6045-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,354,935	1,354,935	1,354,935	1,354,934	100.0%	0	0	KILOMETRO	29.20	29.20	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14039	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS); RAMAL A CHAMAL, LONG. 6.0 KM., PAQUETE 21, EN TAMAILUPAS	4-ANTIGUO MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5944-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	574,200	574,200	574,200	573,621	99.9%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14030	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA CENTRO (EN TRAMOS AISLADOS); E.C. (VICTORIA-SLM) KM.34.4 E.J.S DE FEBRERO, LONG. 18.9 KM., PAQUETE 12, EN TAM.	8-CASAS	CINCO DE FEBRERO	RURAL	07-5935-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	552,415	552,415	552,415	551,422	99.8%	0	0	KILOMETRO	18.00	18.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14042	TRAB DE BACHEO SUPERF Y BACHEO HIDRAULICO EN CAM RED ESTAT ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS); E.C. (GONZALEZ-MANTE); E.J. GRACIANO SANCHEZ, GRACIANO SANCHEZ-FOCO I, MADERO, LONG. 28.63 KM., PAG. 24	12-GONZÁLEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5947-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	531,284	531,284	531,284	531,278	100.0%	0	0	KILOMETRO	28.63	28.63	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14043	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA SUR (EN TRAMOS AISLADOS); E.C. (MANUEL-EBANO)-LÓPEZ RAYÓN, MANUEL-EBANO, LONG. 49.0 KM., PAQUETE 28	12-GONZÁLEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5948-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	572,593	572,593	572,593	572,004	99.9%	0	0	KILOMETRO	49.00	49.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14124	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: E.C. (GONZALEZ-MANTE); E.J. GRACIANO SANCHEZ Y E.J. GRACIANO SANCHEZ-E.J. FRANCISCO I, MADERO (PAQUETE 24)	12-GONZÁLEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6047-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,341,214	1,341,214	1,341,214	1,341,213	100.0%	0	0	KILOMETRO	28.30	28.30	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14125	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: MANUEL-EBANO Y E.C. (MANUEL-EBANO)-LÓPEZ RAYÓN (PAQUETE 25)	12-GONZÁLEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6048-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	1,399,928	1,399,928	1,399,928	1,399,928	100.0%	0	0	KILOMETRO	49.20	49.20	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14038	TRAB DE BACHEO SUPERF Y BACHEO HIDRAULICO EN CAM RED ESTAT ZONA SUR (TRAMOS AISLADOS); E.C. (EL ABRA-LAS ATIZCAS-TANTUYUATLA)-HUACA-SAN LÁZARO CARDENAS Y DIFUSORA-LAS PUENTES, LONG. 23.60 KM., PAG. 20	21-EL MANTE	LÁZARO CARDENAS UNO	RURAL	07-5943-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	-	555,098	555,098	555,098	555,098	100.0%	0	0	KILOMETRO	23.60	23.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
14128	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA SUR: EL ABRA-LOS AZTECAS-TANTOYUQUITA, E.C.-EL ABRA-LOS AZTECAS-TANTOYUQUITA, KM. 24.5 E.C. LAZARO CARDENAS (4 CAMINOS) (PAQUETE 2B)	21-EL MANTE	LÁZARO CARDENAS UNO	RURAL	07-6051-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	1,509,772	1,509,772	1,509,772	1,509,763	100.0%	0	0	KILOMETRO	76.00	76.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14045	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN EL CAMINO EL ABRA-LOS AZTECAS-TANTOYUQUITA, DEL KM. 0000 AL 5400, LONG. 54.0 KM. PAQUETE 27, EN TAMAUPLAS	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	07-5950-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	154,102	154,102	154,102	154,102	100.0%	0	0	KILOMETRO	54.00	54.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14023	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL CAMINO E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) - EL MEZQUITAL, LONG. 14.00 KM. PAQUETE 6, EN TAMAUPLAS.	22-MATAMOROS	MEZQUITAL	RURAL	07-5928-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	547,768	547,768	547,768	547,366	99.9%	0	0	KILOMETRO	64.00	64.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14058	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: ANAHUAC-MATAMOROS, LA ROSITA-SANDOVAL-LUCIO BLANCO, BREGMA 22 PAQUETE 111	22-MATAMOROS	LA ROSITA	RURAL	07-6034-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	1,769,933	1,769,933	1,769,933	1,769,932	100.0%	0	0	KILOMETRO	64.70	64.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14055	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: E.C. (VICTORIA-MATAMOROS)-EL MEZQUITAL, E.C. (AL MEZQUITAL)-LA PLAYA (PAQUETE 8)	22-MATAMOROS	MEZQUITAL	RURAL	07-6031-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	1,539,982	1,539,982	1,539,982	1,539,977	100.0%	0	0	KILOMETRO	55.70	55.70	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14057	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: NUEVO LAREDO-ANAHUAC (PAQUETE 18)	27-NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6033-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	898,382	898,382	898,382	898,382	100.0%	0	0	KILOMETRO	24.50	24.50	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14016	CONSERVACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL E.L. SANTA CRUZ DEL TORO, MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS A PARTIR DE LA CARRETERA ANTIGUO MORELOS- NUEVO MORELOS DEL KM. 0+000 AL 1+348	28-NUEVO MORELOS	SANTA CRUZ DEL TORO	RURAL	07-2302-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	2,989,023	2,989,023	2,989,023	2,988,749	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.34	1.34	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14024	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL CAMINO SAN FERNANDO-PUNTA DE PIEDRA CARBONERA NORTE, LONG. 13.14 KM. PAQUETE 6, EN TAMAUPLAS	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE PIEDRA	RURAL	07-5929-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	573,358	573,358	572,358	572,358	99.8%	0	0	KILOMETRO	73.04	73.04	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14022	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA NORTE (EN TRAMOS AISLADOS): LOS VERGELLES-LAGUNA MADRE, LONG. 41.50 KM. PAQUETE 4 EN TAMAUPLAS	35-SAN FERNANDO	LOS VERGELLES	RURAL	07-5927-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	547,795	547,795	547,795	541,659	98.9%	0	0	KILOMETRO	41.50	41.50	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14052	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: LOS VERGELLES-LAGUNA MADRE, E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) KM 228-E.L. LA LOMA (PAQUETE 8)	35-SAN FERNANDO	LA LOMA (PARADA LA LOMA)	RURAL	07-6028-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	2,629,629	2,629,629	2,629,629	2,386,142	90.7%	0	0	KILOMETRO	43.00	43.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14050	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE: SAN FERNANDO-PUNTA DE PIEDRA-CARBONERA NORTE (PAQUETE 3)	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	07-6026-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	959,760	959,760	959,760	959,709	100.0%	0	0	KILOMETRO	73.04	73.04	100.0%	OBRA FINIQUITADA
14020	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO HIDRAULICO EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA NORTE (EN TRAMOS AISLADOS): RAMAL A VALLE HERMOSO Y RIO BRAVO, LONG. 91.4 KM. PAQUETE 2, EN TAMAUPLAS.	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5925-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	547,397	547,397	547,397	547,397	100.0%	0	0	KILOMETRO	91.40	91.40	100.0%	OBRA FINIQUITADA
	REHABILITACION																							
14019	TRAB. DE BACHEO SUPERFICIAL EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL DE LA ZONA NORTE (TRAMOS AISLADOS): RAMAL A RIVERO PRESADO, CORREDOR AGRICOLA NTE. LA ROSITA-SANDOVAL-LUCIO BLANCO, LONG. 66.4 KM. PAQUETE 1, EN TAM.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5924-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	-	263,998	263,998	263,998	263,998	100.0%	0	0	KILOMETRO	66.40	66.40	100.0%	OBRA FINIQUITADA
48155	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES	2-ALDAMA	EL CARRIZAL SEGUNDO	RURAL	07-2626-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	180,489	180,489	180,489	174,923	96.9%	0	0	METRO CUADRADO	5,000.00	5,000.00	100.0%	
48250	REVESTIMIENTO DE ANDADOR MALECON E/CALLE 2 DE MAYO Y CALLE SAN LUIS (PEGADO A LA LAGUNA).	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5819-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,628	134,628	134,628	134,520	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,650.00	2,650.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CANCUN
48251	REVESTIMIENTO DE CALLE DALIA E/CALLE PALO DE ROSA Y CALLE VIOLETA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5817-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	99,951	99,951	99,951	99,731	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,950.00	1,950.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES SECC. 2
48252	REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO / CUAUHTEMOC Y PARCELA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5804-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	228,944	228,944	228,944	226,013	98.7%	0	0	METRO CUADRADO	4,551.00	4,551.00	100.0%	LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC
48253	REVESTIMIENTO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/CALLE IGANCIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5820-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	220,528	220,528	220,528	220,355	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	4,384.00	4,384.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA.
48254	REVESTIMIENTO DE CALLE VIOLETA E/CALLE AZHAR Y CALLE DALIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5816-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	112,336	112,336	112,336	112,216	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,200.00	2,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALEJANDRO BRIONES SECC. 2
48255	REVESTIMIENTO DE CALLE 1 / CARRETERA TAMPICO MANTE Y CATROCE	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5799-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	134,632	134,632	134,632	134,632	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,650.00	2,650.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MONTE ALTO DUPORT
48256	REVESTIMIENTO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ E/CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5821-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	240,344	240,344	240,344	240,264	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,784.00	4,784.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA.
48257	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN - CALLE OCEANO PACIFICO / AV. DEL GAS Y GOLFO DE CALIFORNIA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2590-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,513	56,513	56,513	56,323	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,155.00	1,155.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS FRESNOS
48784	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN MODULOS HABITACIONALES (PINTURA E IMPERMEABILIZACION)	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4215-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	160,782	160,782	160,782	160,782	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	2,400.00	100.0%	METAS: [826 M2], LOCALIDAD COL. 1 DE MAYO
48785	REHABILITACION DE PISOS EN ESCUELA PRIM. GERARDO GOMEZ CASTILLO EN AREA DE ACCESO PRINCIPAL (SOBRE FIRME) 280PR14141	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-4214-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	44,998	44,998	44,998	44,917	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	243.47	243.47	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS MANGOS
48145	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA.	12-GONZÁLEZ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	07-5831-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	424,413	424,413	424,413	424,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470.60	1,470.60	100.0%	
48146	REHABILITACION DE CORREDOR URBANO EN AVE. JUAREZ / CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-3069-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	144,508	144,508	144,508	136,025	94.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
48147	REHABILITACION DE SALON DE JUEGOS Y CANTO, COCINA EN JARDIN DE NIOS "HERLINDA TRAVIO BALBOA"	14-GUERRERO	NUEVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	07-4608-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,732	87,732	87,732	87,732	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERAL MPAL
48148	REHABILITACION DE ALUMBRADO DE CANCHA DE BEISBOL Y FUTBOL SOCCER	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-6161-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,045	60,045	60,045	60,045	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
48149	REHABILITACION DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL EL CAMPESINO	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-6159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	36,572	36,572	36,572	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
48150	REHABILITACION DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-6160-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	36,858	36,858	36,858	36,858	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48151	REVESTIMIENTO EN CALLE AZALEAS E/ BLVD. HIDALGO Y CALLE COROLAS	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-3258-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	203,039	203,039	203,039	195,892	96.5%	0	0	METRO CUADRADO	4,070.00	4,070.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRADO SUR
48152	REVESTIMIENTO EN CALLE CAVAZOS LERMA E/ BLVD. HIDALGO Y CALLE ARGENTINA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	180,333	180,333	180,333	173,952	96.5%	0	0	METRO CUADRADO	3,420.00	3,420.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS FUENTES
48153	REVESTIMIENTO EN CALLE GROCELLA E/ BLVD. HIDALGO Y CALLE COROLAS	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-3257-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	337,502	337,502	337,502	325,548	96.5%	0	0	METRO CUADRADO	6,804.00	6,804.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRADO SUR
48154	REVESTIMIENTO EN CALLE GUADALUPE CHAPA E/ BLVD. HIDALGO Y CALLE ARGENTINA	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	URBANO	07-3259-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	203,039	203,039	203,039	195,892	96.5%	0	0	METRO CUADRADO	4,070.00	4,070.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS FUENTES
48155	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 28DPR0655E	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	07-4442-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	49,057	49,057	49,057	49,057	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: POBLADO LOS GUERRA
48157	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA INF. INDUSTRIAL	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	07-5293-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	185,492	185,492	185,492	185,492	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: INFONAVIT INDUSTRIAL
48158	REHABILITACION DE EDIFICIOS, CENTRO DE ATENCION M. NO. 16 28DPR059A. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4880-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,860	53,860	53,860	53,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	248.00	248.00	100.0%	
48159	REHABILITACION DE EDIFICIOS, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TERCER CUAL NO. 16 28DML0016M. REJA DE PROTECCION	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4913-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,170	51,170	51,170	46,042	90.0%	0	0	METRO CUADRADO	28.08	28.08	100.0%	LOCALIDAD COL. COLINAS DEL SUR
48160	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 28DPR121ZA. PINTURA DE MUROS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-5180-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	13,644	13,644	13,644	13,644	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	230.00	230.00	100.0%	LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA
48161	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO 28DPR0239W. PINTURA DE MUROS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-5179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	27,113	27,113	27,113	27,113	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	230.00	230.00	100.0%	LOCALIDAD RANCHO EL JORDAN
48162	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. NORMAL URBANA CUAUHTEMOC 28DPR0175G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4893-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	52,698	52,698	52,698	52,698	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	227.22	227.22	100.0%	LOCALIDAD FRACC. BENITO JUAREZ
48163	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. ALBERTO CARRERA TORRES 28DPR0175G. PINTURA DE MUROS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4926-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,555	48,555	48,555	48,555	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	861.00	861.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BUROCRATAS
48164	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. ALVARO OBREGON 28DPR0217G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4884-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,138	51,138	51,138	51,138	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	238.60	238.60	100.0%	LOCALIDAD COL. GRANUAS ECONOMICAS
48165	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. ANTONIO MORENO GONZALEZ 28DPR0689C. REHABILITACION DE CANCELERIA	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4917-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	49,555	49,555	49,555	48,994	98.9%	0	0	METRO CUADRADO	42.56	42.56	100.0%	LOCALIDAD SECTOR 1
48166	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 28DPR0739P. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4877-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,325	53,325	53,325	53,325	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	245.69	245.69	100.0%	LOCALIDAD COL. GUERRERO
48167	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. CECILIO J. CASTILLO CASTILLO 28DPR2439Y. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4901-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,502	53,502	53,502	53,502	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL CAMPANARIO
48168	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. CLUB DE LEONES NO. 3 28DPR8703T. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4912-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	46,557	46,557	46,557	46,557	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	227.00	227.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ROMA
48169	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. DONACIANO ECHAVARRIA NO. 2 28DPR1926R. REHABILITACION DE CANCELERIA	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4923-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,621	56,621	56,621	56,621	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	28.08	28.08	100.0%	LOCALIDAD COL. MATAMOROS
48170	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. DONACIANO ECHAVARRIA 28DPR0897Z-138G. PINTURA DE MUROS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4924-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,755	48,755	48,755	48,755	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	810.60	810.60	100.0%	LOCALIDAD COL. MATAMOROS
48184	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. EDUARDO MENDOZA GONZALEZ 28DPR2484K. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4896-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,502	53,502	53,502	53,502	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VILLAS DE SAN MIGUEL
48185	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. EUTIMIO RODRIGUEZ CABALLERO 28DPR2474D. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4900-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,502	53,502	53,502	53,502	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. GENARO ALVAREZ VALDEZ
48186	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ 28DPR2115R. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4898-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,502	53,502	53,502	53,502	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE
48187	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA 28DPR1862D Y V. GUERRERO 28DPR1374Y. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4904-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,739	48,739	48,739	48,739	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PALACIOS
48188	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI 28DPR0822D. REHABILITACION DE CANCELERIA	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4922-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,621	56,621	56,621	56,621	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	28.08	28.08	100.0%	LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
48189	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS 28DPR0893C-1373Z. PINTURA DE MUROS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4925-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,755	48,755	48,755	48,755	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	810.60	810.60	100.0%	LOCALIDAD COL. PALACIOS
48190	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 28DPR2374E. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4899-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,502	53,502	53,502	53,502	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RESERVAS TERRITORIALES
48191	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. JUAN B. TUERNA 28DPR1775T. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4886-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	52,465	52,465	52,465	50,647	96.5%	0	0	METRO CUADRADO	245.60	245.60	100.0%	LOCALIDAD COL. ZARAGOZA
48192	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. LAURO AGUIRRE 28DPR0892D. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4885-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	44,989	44,989	44,989	44,989	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	214.60	214.60	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
48193	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. LUIS CASTILLO LEDON 28DPR222Z. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	46,557	46,557	46,557	43,524	93.5%	0	0	METRO CUADRADO	227.00	227.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FUNDADORES
48194	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. MARIA CORLA DE JESUS DE LA ROSA 28DPR0896F. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4897-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,502	53,502	53,502	53,502	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PEÑA BENAVIDES
48195	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. MARIANO AZUELA 28DPR1685N. PINTURA DE MUROS	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4935-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,755	48,755	48,755	48,755	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	810.60	810.60	100.0%	LOCALIDAD COL. MIER Y TERAN
48196	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS 28DPR1419H. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4905-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,739	48,739	48,739	48,739	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
48197	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. MATIAS S. CANALES 28DPR2471G. REHABILITACION DE CANCELERIA	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4921-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,601	56,601	56,601	54,794	96.8%	0	0	METRO CUADRADO	28.00	28.00	100.0%	LOCALIDAD INFONAVIT BENITO JUAREZ
48198	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 28DPR2431F. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUOVO LAREDO	NUOVO LAREDO	URBANO	07-4902-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,739	48,739	48,739	48,739	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RESERVAS TERRITORIALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48199	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. NOGA, NO. 1 28DPH1377V. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4876-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	46,898	46,898	46,898	46,898	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	220.91	220.91	100.0%	LOCALIDAD COL. LA CONCORDIA
48200	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. OBRERO MUNDIAL 28DPH888Z. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4927-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,555	48,555	48,555	48,555	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	861.00	861.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT FUNDADORES
48201	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON 28DPH8188G. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4895-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,523	53,523	53,523	53,523	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
48202	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA 28DPH878H. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4903-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	49,668	49,668	49,668	49,668	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	583.00	583.00	100.0%	LOCALIDAD COL. HIDALGO Y JOSÉ DE ESCANDÓN
48203	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. 8 DE MAYO 28DPH883W. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4887-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	46,186	46,186	46,186	45,865	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	220.91	220.91	100.0%	LOCALIDAD COL. VICTORIA
48204	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. SEC. FED. NO. 7 28DES9088Y. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4932-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,881	50,881	50,881	50,881	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	908.00	908.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
48205	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. SEC. GRAL. NO. 19 ANTONIO ANGEL CARBONIA ANZALDUA 28DES9106P. REHABILITACION DE PISO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4936-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,523	53,523	53,523	53,523	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT
48206	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. SEC. GRAL. NO. 2 JUAN RUIZ DE ALARCON 28DES9018J. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4916-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	42,315	42,315	42,315	40,456	95.6%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD SECTOR CENTRO
48207	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. SEC. GRAL. NO. 6 PROF. BENJAMIN FEA DE LA PEA 28DES9039H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4883-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,767	51,767	51,767	47,641	92.0%	0	0	METRO CUADRADO	241.92	241.92	100.0%	LOCALIDAD COL. BUENAVISTA
48208	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. SEC. GRAL. NO. 6 28DES906G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4882-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	47,849	47,849	47,849	47,528	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	229.68	229.68	100.0%	LOCALIDAD COL. AYUNTAMIENTO SUR
48209	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. SEC. GRAL. NO. 8 SIEMPRE CON LA PATRIA 28DES9102T. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4915-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	47,290	47,290	47,290	47,078	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	908.00	908.00	100.0%	LOCALIDAD COL. A VILLARREAL Y VOL Y TRABAJO
48210	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. SEC. NO. 3 BELSARIO DOMINGUEZ 28DES9038H. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4934-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,881	50,881	50,881	50,881	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	908.00	908.00	100.0%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
48211	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. SEC. TEC. NO. 97 SANTIAGO M. BELDEN 28DST9597P. REHABILITACION DE PISO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4937-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,523	53,523	53,523	53,523	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS TORRES
48212	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. SEC. TEC. NO. 78 28DST9708B. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4894-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,523	53,523	53,523	53,523	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VOLUNTAD Y TRABAJO 3
48213	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. SEC. TEC. NO. 80 HECTOR BOLANOS CALZADO 28DST9089G. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4933-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,881	50,881	50,881	50,878	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	908.00	908.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RESERVAS TERRITORIALES
48214	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. SEC. TEN. NO. 35 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 28DST9032G. REHABILITACION DE CANCELERIA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4918-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	46,903	46,903	46,903	46,866	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	40.00	40.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VIVEROS
48215	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. TV8EC. MA. GUADALUPE DE LA FUENTE 2. 28DVT9434Y. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUEVO LAREDO	EL BAYITO	RURAL	07-4909-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,739	48,739	48,739	48,739	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	
48216	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE 28DJN0892T. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4889-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	124,159	124,159	124,159	124,159	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	586.06	586.06	100.0%	LOCALIDAD COL. CAMPESTRE
48217	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS CLUB SERTOMA NO. 3 28DJN0838J. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4929-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	43,061	43,061	43,061	43,061	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICO VILLARREAL
48218	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS EJERCITO MEXICANO 28DJN0148H. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4907-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	44,434	44,434	44,434	44,434	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	86.70	86.70	100.0%	LOCALIDAD COL. ALTA VISTA
48219	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS ELOISA AGUIRRE DEL VALLE 28DJN0174C. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4928-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,551	45,551	45,551	45,551	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	810.60	810.60	100.0%	LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS GLZ
48220	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS HERODES DE CHAPULTEPEC 28DJN0142K. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4888-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,186	48,186	48,186	46,186	95.8%	0	0	METRO CUADRADO	220.91	220.91	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
48221	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS LIC. ROSALBA GUERRERO DE CAVAZOS 28DJN0989W. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4930-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,341	50,341	50,341	50,341	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	810.60	810.60	100.0%	LOCALIDAD COL. MANUEL CAVAZOS LERMA
48222	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ 28DJN0813H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4908-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	47,759	47,759	47,759	47,759	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	227.22	227.22	100.0%	LOCALIDAD COL. VOLUNTAD Y TRABAJO 3
48223	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS MARIA DE JESUS RODRIGUEZ 28DJN0833D. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4878-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,629	48,629	48,629	48,629	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	229.89	229.89	100.0%	LOCALIDAD COL. EL MIRADOR
48224	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS NUEVO LAREDO 28DJN0814H. REHABILITACION DE CANCELERIA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4920-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	57,445	57,445	57,445	55,638	96.9%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS TORRES
48225	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS JESUS CARDENAS DUARTE 28DJN0833A. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4879-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,682	45,682	45,682	45,682	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	214.60	214.60	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA BONITA
48226	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE 28DJN0832B. REHABILITACION DE CANCELERIA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4914-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	36,765	36,765	36,765	31,441	85.5%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD COL. REFORMA URBANA
48227	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JARDIN DE NIÑOS NUEVA ERA 28DJN0890W. REHABILITACION DE CANCELERIA	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4919-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	65,267	65,267	65,267	55,003	84.3%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NUEVA ERA
48228	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DPH82116G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4906-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	46,511	46,511	46,511	46,511	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	198.00	198.00	100.0%	LOCALIDAD COL. UNION DEL RECUERDO
48229	REHABILITACION DE EDIFICIOS, USAR NO. 13 28FVU013G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4892-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	42,636	42,636	42,636	42,636	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	64.00	64.00	100.0%	LOCALIDAD TOMAS FLORES NO. 19
48230	REHABILITACION DE EDIFICIOS, U.S.A.E.R. NO. 14 PRFRA. JOSE MARIA GARZA M. 28FUAD014F. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4881-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,297	32,297	32,297	32,297	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	145.17	145.17	100.0%	LOCALIDAD INFONAVIT FUNDADORES
48231	REHABILITACION DE EDIFICIOS, USAR NO. 38 28FVU038Z. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4891-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	50,473	50,473	50,473	50,473	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	90.00	90.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT
48232	REHABILITACION DE EDIFICIOS, USAR NO. 39 28FVU039Y. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4890-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,117	48,117	48,117	46,599	96.8%	0	0	METRO CUADRADO	227.22	227.22	100.0%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT
48233	REHABILITACION DE EDIFICIOS, USAR NO. 47 28FUAD047G. COLOCACION DE VITROPISO	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4910-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	48,739	48,739	48,739	48,739	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INFONAVIT FUNDADORES
48240	REHABILITACION DE EDIFICIOS, U.S.A.E.R. NO. 81 28FUAD081N. PINTURA DE MUROS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-4931-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	45,551	45,551	45,551	45,551	100.0%	0						

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
48242	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 28DPR086AV	28-NUÉVMO MORELOS	NUÉVMO MORELOS	URBANO	07-4660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	140,035	140,035	140,035	140,035	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	446.31	446.31	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48243	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. CLAUHTEMOC 28DPR079W	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	07-4967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	64,434	64,434	64,434	63,434	98.4%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	375.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48244	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA 28DPR0714Z	29-OCAMPO	SANTA MARIA DE GUADALUPE (LA COLONIA)	RURAL	07-4969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	39,514	39,514	39,514	39,514	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	215.00	215.00	100.0%	
48245	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA 28DPR0716X	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	07-4965-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,341	25,341	25,341	25,341	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD RANCHO CALLEJONES
48246	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGON 28DPR148U	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	07-4966-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	53,631	53,631	53,631	53,631	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48247	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. LEONA VICARIO 28DPR148U	29-OCAMPO	LORENZO VARGAS	RURAL	07-4968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,341	25,341	25,341	25,341	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48248	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. LUZ DE LA JUVENTUD 28DPR072B	29-OCAMPO	LAS FLORES	RURAL	07-4963-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	39,251	39,251	39,251	39,251	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	215.00	215.00	100.0%	
48249	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. PROGRESO DEL CAMPESENO 28DPR0724F	29-OCAMPO	EL PENISIL	RURAL	07-4964-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	29,963	29,963	29,963	29,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48258	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS 28DPR0713TC	30-PADILLA	NUÉVMO SAN JUAN (SAN JUAN)	RURAL	07-5226-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,955	24,955	24,955	24,837	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
48259	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 28DPR0711P	30-PADILLA	CONRADO CASTILLO	RURAL	07-5229-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	13,915	13,915	13,915	13,802	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48260	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. ESFUERZO DEL CAMPESENO 28DPR0738L	30-PADILLA	NUÉVMA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-5227-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	26,978	26,978	26,978	24,789	91.9%	0	0	METRO CUADRADO	204.00	204.00	100.0%	LOCALIDAD E.J. CARMEN GALINDEO
48261	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. ESFUERZO DEL CAMPESENO 28DPR0968A	30-PADILLA	MARTE R. GOMEZ	RURAL	07-5225-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,955	24,955	24,955	24,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
48262	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA 28DPR0738L	30-PADILLA	SANTA JUANA	RURAL	07-5224-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	28,560	28,560	28,560	28,560	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	
48263	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS 28DPR0733N	30-PADILLA	LA CONCEPCION	RURAL	07-5228-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,955	24,955	24,955	24,955	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
48264	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DPR2023M	30-PADILLA	NUÉVMA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-5230-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	13,915	13,915	13,915	13,915	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48265	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. SEC. P.O. DE P. ABREOLA 28DPR0732TV	30-PADILLA	NUÉVMA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-5232-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	35,995	35,995	35,995	35,976	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48266	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN ESC. SEC. MARTE R. GOMEZ 28DPR07005J	30-PADILLA	NUÉVMA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-5231-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	35,995	35,995	35,995	35,966	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD POB. EL BARRETAL
48267	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN JIN ABC N 21 28DPR0368D	30-PADILLA	NUÉVMA VILLA DE PADILLA	URBANO	07-5220-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	29,371	29,371	29,371	29,367	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	480.00	480.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48268	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN JIN ALCIDIA FERNANDEZ GLZ 28DPR0737W	30-PADILLA	CORPUS CHRISTI	RURAL	07-5221-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	11,707	11,707	11,707	11,605	99.1%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
48269	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN JIN ESTEFANIA CASTAEDA 28DPR0888Z	30-PADILLA	EL TABLERO	RURAL	07-5223-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	11,707	11,707	11,707	11,707	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
48270	REHABILITACION EN EDIFICIOS, EN JIN MARTINES DE LA GARZA VALEZ 28DPR0736L	30-PADILLA	SAN PATRICIO	RURAL	07-5222-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,193	21,193	21,193	21,125	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	55.40	55.40	100.0%	
48271	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO (SUSTITUCION DE BOMBA SUMERGIBLE)	31-PALMILLAS	EL NARANJO (EL NARANJITO)	RURAL	07-4453-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,925	56,925	56,925	56,925	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
48272	IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ 28DPR1838R	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5310-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	179,921	179,921	179,921	179,921	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD. COL. PEDRO J. MENDEZ
48273	IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS EN ESC. PRIMARIA SOR JUANAS INES DE LA CRUZ 28DPR1927V	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4391-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	82,417	82,417	82,417	76,417	92.7%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RODRIGUEZ (LONGORIA)
48274	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN 3 AULAS Y SERV. SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE 1 AULA. SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN JI LEONA VICARIO, 28DPR2519P	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4362-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	76,300	76,300	76,300	76,176	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	844.00	844.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CAPITAN CARLOS CANTU
48275	REHABILITACION DE BARRA LATERAL CON BLOCK E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA AGUSTIN MELGAR (4 AULAS), 28DPR2519P	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4378-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	65,086	65,086	65,086	65,086	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CAPITAN CANTU
48276	REHABILITACION DE CANCELERIA DE 7 AULAS EN ESC. PRIM. LAURO AGUIRRE, 28DPR1997C.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4393-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	81,700	81,700	81,700	81,700	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JOSE LOPEZ PORTILLO
48277	REHABILITACION DE CUBIERTA EN TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN ESC. SEC. TEC. N 4	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4396-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	188,897	188,897	188,897	188,897	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PRESA
48278	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN 8 AULAS EN ESC. PRIMARIA "RAMON LOPEZ V.", 28DPR1644A.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4377-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	132,624	132,624	132,624	132,624	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL OLMO
48279	REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EN BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. NIOS HERODES DE CHAPULTEPEC, 28DPR1827L, 28DPR0699W.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4364-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	105,675	105,675	105,675	105,675	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	333.00	333.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
48280	REHABILITACION DE MOD. DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA" 28DPR1314J	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4400-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	35,881	35,881	35,881	34,303	95.6%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
48281	REHABILITACION DE MOD. DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. JUAN B. TUDERNA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4399-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	29,492	29,492	29,492	29,492	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
48282	REHABILITACION DE MOD. DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. LAURO AGUIRRE 28DPR1742B	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4408-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	52,088	52,088	52,088	52,088	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
48283	REHABILITACION DE MOD. DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. PEDRO MA. ANAYA 28DPR2151W	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4411-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	27,107	27,107	27,107	26,891	99.2%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAMPACITOS
48284	REHABILITACION DE MODULO SE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO, 28DPR2323K.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4379-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	94,507	94,507	94,507	94,507	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICO VILLARREAL
48285	REHABILITACION DE PISOS Y VOLADO DE LOSA EN 8 AULAS EN ESC. PRIM. JUAN GRANADOS QUEVEDO, 28DPR2280O.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4392-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	106,634	106,634	106,634	106,531	99.9%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 15 DE ENERO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % E/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
48286	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ANDRES QUINTANA ROO 28DPR2148L	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4404-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	58,701	58,701	58,701	58,553	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL JACINTO LOPEZ
48287	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM AURELIO UVALLE MARTINEZ 28DPR2359	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4401-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	85,879	85,879	85,879	85,879	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL INDEPENDENCIA
48288	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA 28DPR9876J	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4403-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	293,914	293,914	293,914	293,914	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL NARCIZO MENDOZA
48289	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. N°4 28DS10074F	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4402-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	111,558	111,558	111,558	111,558	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LOMAS DE JARACHINA SUR
48296	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN LA ESC. PRIMARIA JESUS PELCASTRE V., 28DPR1633T	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4361-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	121,360	121,360	121,360	121,360	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	LOCALIDAD COL HIDALGO
48297	REHABILITACION DE SIETEMA ELCTRICO EN 6 AULAS EN JIN IGNACIO YCASA AGUILAR 28DJN5197N	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4409-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	66,118	66,118	66,118	66,118	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL SAN ANTONIO
48298	REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA EN AULAS DE ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28DPR789Y	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4405-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	513,915	513,915	513,915	510,294	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
48299	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA 28DPR1464Q, 28DPR1213LV	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4407-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	37,262	37,262	37,262	37,002	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL ANTONIO GARCIA ROJAS
48300	REHABILITACION DE 8 AULAS Y 5 A SANITARIOS EN JIN AMADO NERVO, 28DSN8974D.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4375-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	96,734	96,734	96,734	96,208	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL ESFUERZO NACIONAL
48301	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. LA CORREGIDORA 28DPR144H, REHABILITACION DE INSTALACION ELCTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	21,692	21,692	21,692	21,692	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL JARDINES COLONIALES
48302	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. SEC. TEC. MARTI R. GOMEZ 28DS7098F, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5170-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	54,651	54,651	54,651	54,651	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL ALMAGUER
48303	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. JOSE DE ESCANDON Y AMADO NERVO 28DPR189W, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	122,221	122,221	122,221	122,179	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	440.25	440.25	100.0%	LOCALIDAD COL DOCTORES
48304	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. OFELIA RODRIGUEZ FLORES 28D1083N, PINTURA EN MUROS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5135-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	96,606	96,606	96,606	95,606	99.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,344.20	1,344.20	100.0%	LOCALIDAD COL BERMUDEZ
48305	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. FORD N. 16 Y GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES 28DPR0754Z, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	100,185	100,185	100,185	100,183	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	497.42	497.42	100.0%	LOCALIDAD COL AMPLIACION RODRIGUEZ
48306	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA E IGNACIO ALDAMA 28DPR187AU, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5156-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	132,893	132,893	132,893	132,893	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL INDUSTRIAL
48307	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS 28DPR130BZ, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	62,675	62,675	62,675	62,675	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL RAFAEL SIERRA DE LA GARZA
48308	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL Y FDO. GILZ. SOCARRON 28DPR1494K, REHABILITACION DE CANCELERIA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	194,787	194,787	194,787	194,787	100.0%	0	0	PIEZA	35.00	35.00	100.0%	LOCALIDAD COL FERROCARRIL PONIENTE
48309	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. JESUS RAMIREZ 28DPR131T5, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	93,444	93,444	93,444	93,439	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	467.48	467.48	100.0%	LOCALIDAD COL RIVERENA
48310	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. JESUS PELCASTRE VARGAS Y EMILIO PORTES GIL 28DPR178V, CONSTRUCCION DE CANCHA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	198,045	198,045	198,045	197,762	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL MARTI R. GOMEZ
48311	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS E HIMNO NACIONAL 28DPR1215J, COLOCACION DE FIRME	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5155-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	223,533	223,533	223,533	223,323	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	846.65	846.65	100.0%	LOCALIDAD COL NARCISO MENDOZA
48312	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. LEONARDO GARZA DE LA CRUZ E IGNACIO RAMIREZ 28DPR0777K, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	133,870	133,870	133,870	133,870	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL CENTRO
48313	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. MARIANO ABASOLO 28DPR2309F, REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	88,295	88,295	88,295	88,295	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL BUROCRATICA
48314	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. PONCIANO ARRAGA Y NVA. CREACION 28DPR2025B, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	70,221	70,221	70,221	69,928	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	375.00	100.0%	LOCALIDAD COL BENITO JUAREZ
48315	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. UNIDAD Y PROGRESO 28DPR0766E, REHABILITACION GENERAL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	353,853	353,853	353,853	353,853	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD COL OBRERA
48316	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. SEC. GRAL. SIGLO XXI 28DS9105S, COLOCACION DE MALLA CICLOMICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	195,176	195,176	195,176	195,176	100.0%	0	0	METROS LINEALES	295.00	295.00	100.0%	LOCALIDAD COL RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE
48317	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. SEC. TEC. N° 39 NICOLAS BRAVO 28DPT0939Z, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	32-REYNOSA	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	07-5174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	120,902	120,902	120,902	120,902	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
48318	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN CARMEN SERDAN ALATRISTE 23D046179Y, REJA DE PROTECCION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	93,304	93,304	93,304	93,304	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	76.00	76.00	100.0%	LOCALIDAD COL EL ANHELO
48319	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN DIEGO RIVERA 23D04079S, REHABILITACION DE LOSA DE CONCRETO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	216,143	216,143	214,143	216,143	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	110.80	110.80	100.0%	LOCALIDAD COL FIDEL VELAZQUEZ
48320	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ 28DJN253C, COLOCACION DE VITROPISOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5137-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	176,374	176,374	176,374	176,374	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	519.29	519.29	100.0%	LOCALIDAD COL HIDALGO
48321	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ 28DJN898F, REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	51,892	51,892	51,892	51,881	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	LOCALIDAD COL INDUSTRIAS MAQUILADORAS
48322	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 28DJN081Z, IMPERMEABILIZACION EN TECHOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	58,290	58,290	58,290	58,290	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL ALMAGUER
48323	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN NIÑO ARTILLERO 28DJN018N, CONSTRUCCION DE BARDA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	240,800	240,800	240,800	240,800	100.0%	0	0	METROS LINEALES	60.80	60.80	100.0%	LOCALIDAD COL NARCISO MENDOZA
48324	REHABILITACION EN EDIFICIOS, DE JEFATURA DE SECTOR 068 PRE-ESCOLAR 28AJZ0086D, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	184,826	184,826	184,826	181,706	98.3%	0	0	METRO CUADRADO	895.27	895.27	100.0%	LOCALIDAD COL BELLA VISTA
48325	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. ESP. NA. EUGENIA CANTU DE RAMIREZ 28DML0814D, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	41,472	41,472	41,472	41,472	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. SAN JOSE
48326	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. NVA. CREACION 28DPR2406E, REHABILITACION DE INSTALACION ELCTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	64,732	64,732	64,732	63,072	97.4%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL INTEGRACION FAMILIAR
48327	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. AQUILES SERDAN Y VALENTIN GOMEZ FARIAS 28DPR0815X, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	131,277	131,277	131,277	131,277	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL RANCHO GRANDE
48328	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. ARTURO E. LONGORIA 28DPR174Z, COLOCACION DE PISO ADQUIN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCODE	-	-	143											

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48329	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. CLUB DE LEONES 20 30 N 2, 280PR070K. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	60.913	60.913	60.913	60.913	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
48330	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. ESTADO DE TAMAUPLAS Y ROBERTO C. GUZMAN CARDOSO 280PR2140Q. CONSTRUCCION DE BANQUETAS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	62.135	62.135	62.135	62.125	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMAUPLAS
48331	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA 280PR0702B. REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	113.142	113.142	113.142	113.142	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EST. ARGUELLES
48332	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. GVO. DIAZ ORDAZ 280PR0462Z. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	77.167	77.167	77.167	77.167	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 5 DE DICIEMBRE
48333	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ 230PR0818W. COLOCACION DE MALLA CROMICA	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	07-5165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	297.135	297.135	297.135	297.028	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	
48334	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. MARTE R. GOMEZ SEGURA 280PR2237Q. REHABILITACION DE MUROS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	162.417	162.417	162.417	162.417	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	121.60	121.60	100.0%	LOCALIDAD COL. RENACIMIENTO
48335	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. SUPERVISION ESCOLAR 28AZ0927L. REHABILITACION DE TEGCHO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	25.374	25.374	25.374	7.612	30.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD COL. ZONA CENTRO
48336	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA 280PR1305B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	200.935	200.935	200.935	200.935	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	817.86	817.86	100.0%	LOCALIDAD COL. BEATTY
48337	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. SEC. GRAL. CARLOS MORALES SANCHEZ 280ES0672P. CONSTRUCCION DE BARRA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	83.242	83.242	83.242	83.242	100.0%	0	0	METROS LINEALES	64.00	64.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. CASA BELLA
48338	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. SEC. GRAL. EMILIO ABREU GOMEZ 280ES0955Z. REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	38.011	38.011	38.011	37.938	99.8%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO
48339	REHABILITACION EN EDIFICIOS, ESC. T.V. SEC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES 280TV0011H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	23.681	23.681	23.681	23.681	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RANCHO GRANDE
48340	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN CHAPULTEPEC 28DJN003B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	101.509	101.509	101.509	101.436	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	74.75	74.75	100.0%	LOCALIDAD COL. CENTRO
48341	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN DOROTEO ARANGO 28DJN0071A. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	32-REYNOSA	LONGORIA (EJIDO LONGORIA)	RURAL	07-5145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	55.036	55.036	55.036	55.036	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS. OTROS
48342	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN IGNACIO M. ALTAMIRANO 28DJN030B. PISO DE CONCRETO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	180.821	180.821	180.821	180.711	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	336.00	336.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
48343	REHABILITACION EN EDIFICIOS, JIN NVA. CREACION JARACHINA SUR 28DJN0975J. REHABILITACION DE LOSA DE CONCRETO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	78.489	78.489	78.489	78.255	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	30.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARACHINA SUR
48344	REHABILITACION EN EDIFICIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS. CONSTRUCCION DE BANQUETAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	43.504	43.504	43.504	43.063	99.0%	0	0	METRO CUADRADO	40.00	40.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA ESCONDIDA
48345	REHABILITACION EN ESC. SEC. GRAL. CARLOS MORALES SANCHEZ 280ES0672P (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4767-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	95.216	95.216	95.216	95.216	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.800.00	1.800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRACCIONAMIENTO CASA BELLA
48363	REHABILITACION EN ESC. SEC. GRAL. CARMEN SERDAN 280ES0089W (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4769-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	105.490	105.490	105.490	105.490	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.000.00	2.000.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMA LINDA
48364	REHABILITACION EN ESC. SEC. GRAL. ING. MARTE R. GOMEZ 280ES0847Q (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4766-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	105.490	105.490	105.490	105.490	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.000.00	2.000.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMP. RODRIGUEZ
48365	REHABILITACION EN ESC. SEC. GRAL. LIC. ANA TERESA LUEBBERT GTZ 280ES0098X (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4768-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79.228	79.228	79.228	79.228	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.500.00	1.500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA JOYA
48366	REHABILITACION EN ESC. SEC. TEC. MARTE R. GOMEZ 280ST0069F (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4772-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	95.216	95.216	95.216	95.216	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.800.00	1.800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALMAGUER
48367	REHABILITACION EN ESC. SEC. TEC. PROF. BARDOMIANO MONTELENGO A. 280ST9073G (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4770-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	64.394	64.394	64.394	64.394	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.200.00	1.200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESFUERZO NACIONAL
48368	REHABILITACION EN ESC. SEC. TEC. RODOLFO TREVIÑO CASTILLO 280ST9069N (PINTURA)	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	07-4771-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	54.120	54.120	54.120	54.120	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.000.00	1.000.00	100.0%	
48369	REHABILITACION EN ESCUELA OFELIA RODRIGUEZ FLORES 280DM0003N (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4694-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	59.257	59.257	59.257	59.257	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.100.00	1.100.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMP. RODRIGUEZ
48370	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO PROF. DARIO REYES GUERRERO 280PR2145L (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4738-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	39.132	39.132	39.132	39.132	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JACINTO LOPEZ
48371	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA BALTACAR DIAZ BAZAN NVA. CREACION FRACC. CAMPESTRE 280PR1684B (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4756-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	69.031	69.031	69.031	69.031	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.300.00	1.300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE
48372	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA BERNABE SOSA 280PR0811A (PINTURA)	32-REYNOSA	LONGORIA (EJIDO LONGORIA)	RURAL	07-4724-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	53.823	53.823	53.823	53.823	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.000.00	1.000.00	100.0%	
48373	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA BERTHA GONZALEZ DE GARZA ZAMORA JOSE OPE. CASTILLO PARRA 280PR2284K (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4760-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	58.834	58.834	58.834	58.834	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.100.00	1.100.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE
48374	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES N 4 FIDENCIO TREJO FLORES 280PR2161C (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4740-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	75.516	75.516	75.516	75.515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.400.00	1.400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. UNIDAD OBRERA
48375	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA CLUB 20 30 N 1 DEL VALLE 280PR0789V (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4727-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	53.823	53.823	53.823	53.823	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.000.00	1.000.00	100.0%	LOCALIDAD COL. DEL VALLE
48376	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA CONRADO CANTU MARTINEZ 280PR2372G (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4765-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	43.538	43.538	43.538	43.538	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOMAS DE VALLE ALTO
48377	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION 280PR1436U (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4723-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	43.615	43.615	43.615	43.615	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
48378	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA ELADIO ZAVALA LOEZ HERMENEGILDO CASTILLO GARCIA 280PR2373F (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4753-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79.805	79.805	79.805	79.805	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.500.00	1.500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA JOYA
48379	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA FERMIN FLORES CERVANTES 280PR1680N (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4757-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	63.932	63.932	63.932	63.932	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.200.00	1.200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARACHINA
48380	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ M. 280PR0785Z (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4721-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	79.805	79.805	79.805	79.805	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.500.00	1.500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CENTRO
48381	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA FLORENDO BATA NETZAHUALCOYOTL 280PR1432Y (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4755-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	74.930	74.930	74.930	74.930	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.400.00	1.400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CUMBRES
48382	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER MINA 280PR2238D (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4744-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUE	-	-	80.713	80.713	80.713	80.713	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.500.00	1.500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VOLUNTAD Y TRABAJO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avenencia % 83	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avenencia % 3=22/21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
48383	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. GUADALUPE VICTORIA VICENTE GUERRERO 28DPR1464Q (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4754-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	64,618	64,618	64,618	64,618	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ANTONIO GARCIA ROJAS
48384	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ALDAMA 28DPR0784U (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4716-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	38,501	38,501	38,501	38,501	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INDUSTRIAL
48385	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS HIMNO NACIONAL 28DPR1218J (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4758-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	63,932	63,932	63,932	63,932	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NARCIZO MENDOZA
48386	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. SALVADOR ALVARADO 28DPR0819B (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4752-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	28,529	28,529	28,529	28,529	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD CARRET. MATAMOROS KM 101
48387	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO ROBERTO C. GUZMAN CARDOSO 28DPR1649W (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4735-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	33,572	33,572	33,572	33,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL ANHELO
48388	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ALDAMA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA 28DPR1433X (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4734-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	75,075	75,075	75,075	75,075	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PRESA
48389	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO 28DPR0819T (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	RURAL	07-4763-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	28,529	28,529	28,529	28,529	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	
48390	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL FRANCISCO GILZ SOCANEIRA 28DPR1404K (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4720-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	53,823	53,823	53,823	53,823	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FERROCARRIL PONIENTE
48391	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE AURELIO VIALLE 28DPR1211Q (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4747-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	69,774	69,774	69,774	69,774	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	1,300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
48392	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO LEONA VICARIO 28DPR0089W (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4737-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	53,515	53,515	53,515	53,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOPEZ PORTILLO II
48393	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ 28DPR1317G (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4731-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	64,999	64,999	64,999	64,999	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RIBEIRA
48394	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JESUS PELLCASTRE VARGAS EMILIO PORTER GIL 28DPR1708V (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4743-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	59,923	59,923	59,923	59,923	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,100.00	1,100.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MARTE R. GOMEZ
48395	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE DE ESCANDON AMADO NERVO 28DPR0799W (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4732-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	75,075	75,075	75,075	75,075	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. DOCTORES
48396	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ JESUS PELLCASTRE VARGAS 28DPR1431Z (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4761-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	63,932	63,932	63,932	63,932	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. HIDALGO
48397	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA GARZA ZANORA NUYO SANTANDER 28DPR2229T (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4764-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	90,079	90,079	90,079	88,068	97.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,700.00	1,700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARACHINA SUR
48398	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE PILAR PALAFOX 28DPR0065M (PINTURA)	32-REYNOSA	EL GUERRERO	RURAL	07-4751-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	13,024	13,024	13,024	13,024	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48399	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ 28DPR0816W (PINTURA)	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	07-4762-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	33,341	33,341	33,341	33,341	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
48400	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TUERNA OTILIO MONTAÑO 28DPR1439I (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4739-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	65,120	65,120	65,120	65,120	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
48401	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JUAN GRANADOS QUEVEDO ALBERTO VILLASANA ORTIZ 28DPR2200Q (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4745-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	43,996	43,996	43,996	43,996	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 15 DE ENERO
48402	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA 28DPR1434W (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4746-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	49,151	49,151	49,151	49,151	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	900.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA ESCONDIDA
48403	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE JUSTO SIERRA 28DPR0779I (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4726-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	106,722	106,722	106,722	106,722	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BELLA VISTA
48404	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA LEONARDO GARZA DE LA CRUZ IGNACIO RAMIREZ 28DPR0777K (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4722-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	43,608	43,608	43,608	43,608	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CENTRO
48405	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ 28DPR0798X (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4725-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	105,490	105,490	105,490	104,962	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	2,000.00	2,000.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RODRIGUEZ
48406	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 28DPR0462Z (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	74,129	74,129	74,129	74,129	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. 5 DE DICIEMBRE
48407	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA LONEL QUIROZ VERGARA 28DPR0203M (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4717-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	38,501	38,501	38,501	38,501	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. REVOLUCIÓN VERDE
48408	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS VLADIMIR TREVO RDZ 28DPR1440G (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4749-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	49,151	49,151	49,151	49,151	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	900.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ALMAGUER
48409	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA MENTOR LOPEZ LOPEZ 28DPR1216M (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4718-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	48,716	48,716	48,716	48,716	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	900.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. LOMAS
48410	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO 28DPR0071D (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4742-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	70,318	70,318	70,318	70,318	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	1,300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
48411	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS FELIPE ANGELES 28DPR1878P (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4748-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	74,930	74,930	74,930	74,930	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
48412	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CATAEDA LAURO AGUIRRE 28DPR0067K (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4736-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	65,120	65,120	65,120	65,120	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOPEZ PORTILLO
48422	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA RAMON BAHENA RODRIGUEZ 28DPR0224C (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4750-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	59,463	59,463	59,463	59,463	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,100.00	1,100.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BIENESTAR
48423	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CAROLINA BALBOA DE VALDEZ 28DPR1496E (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4728-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	53,515	53,515	53,515	53,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	LOCALIDAD COL. DELICIAS
48424	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 28DPR1236W (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4719-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	64,038	64,038	64,038	64,038	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LÓPEZ MATEOS
48425	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBOA REGINALDO ELIZONDO GARZA 28DPR2363K (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4741-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	65,120	65,120	65,120	65,120	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMERICO VILLARREAL
48426	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA SERAFIO RENDON 28DPR1564P (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4733-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	32,263	32,263	32,263	32,263	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RANCHO GRANDE
48427	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 28DPR18127J (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4730-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	69,933	69,933	69,933	69,933	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	1,300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RODRIGUEZ
48428	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 28DPR18108B (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4729-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUE	-	-	69,531											

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la que pertenece el Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
48430	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO 280.JN06740 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	23,298	23,298	23,298	23,298	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESFUERZO NACIONAL
48431	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS AMERICA 280.JN06597 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4715-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	38,501	38,501	38,501	38,501	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAMPACITOS
48432	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATISTE 280.JN06197 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	28,435	28,435	28,435	28,435	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL ANHELO
48433	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI 280.JN06370 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	38,709	38,709	38,709	38,709	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AGUILES SERDÁN
48434	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL 280.JN06130 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	43,846	43,846	43,846	43,846	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS NARANJOS
48435	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIERO 280.JN06881 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	28,287	28,287	28,287	28,287	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RANCHO GRANDE
48436	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE 280.JN06571 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	43,846	43,846	43,846	43,846	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PROL. CUMBRES
48437	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON 280.JN06490 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4698-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	18,161	18,161	18,161	18,161	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MORELOS
48438	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS JOSE O. DE DOMINGUEZ 280.JN07487 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	38,709	38,709	38,709	38,709	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ARCOIRIS
48439	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS 280.JN06810 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	28,435	28,435	28,435	28,435	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOPEZ PORTILLO
48440	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA 280.JN06808 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4712-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	23,179	23,179	23,179	23,179	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
48441	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION MENDOZA DE HERNANDEZ 280.JN06939 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	33,572	33,572	33,572	33,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARACHINA SUR
48442	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS NAZARITA GONZALEZ 280.JN06888 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	28,435	28,435	28,435	28,435	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. TAMAUJAPAS
48443	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION 280.JN10387 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4713-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	12,965	12,965	12,965	12,965	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAUJAPAS
48444	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS ORALIA G. DE VILLARREAL 280.JN06940 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	38,709	38,709	38,709	38,709	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RODRIGUEZ
48445	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS PRIMER CENTENARIO 280.JN06959 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	28,435	28,435	28,435	28,435	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARACHINA NORTE
48446	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA. TEOCOSTA MTZ. DE JUANAS DE A. 280.JN06952 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4711-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	33,394	33,394	33,394	33,394	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE
48447	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS REYNOSA 280.JN06116 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	28,435	28,435	28,435	28,435	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JACINTO LOPEZ II
48448	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS CLUB SERTOMA 280.JN06774 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4697-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	33,572	33,572	33,572	33,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AZTLAN
48449	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELAZQUEZ 280.JN06930 (PINTURA)	32-REYNOSA	NUEVO SANTANA	RURAL	07-4714-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	12,965	12,965	12,965	12,603	97.2%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48450	REHABILITACION EN TV. SEC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES 2807V0611H (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4773-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	48,983	48,983	48,983	48,983	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	900.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RANCHO GRANDE
48451	REHABILITACION EN TV. SEC. JOSE ABAD PUIGA LONDEO 2807V06032 (PINTURA)	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4774-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	43,846	43,846	43,846	43,846	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
48452	REHABILITACIONES VARIAS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS 28 0PR0623H	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4406-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	71,625	71,625	71,625	71,605	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CUMBRES
48453	REVEST. EN C. J. B. CHAPA, R. CÁNALES, P.J. MENDEZ ECALLE VALENTIN G. FARIAS Y CALLE AMERICO VILLARREAL, CALLE BEATRIZ ANAYA ECALLE AMERICO VILLARREAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3159-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	502,260	502,260	502,260	465,975	92.8%	0	0	METRO CUADRADO	9,321.00	9,321.00	100.0%	LOCALIDAD RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE
48454	REVEST. EN C. SALINA CRUZ C. GUILLERMO PRIETO Y BLVD. MARGARITA M. DE JUAREZ Y C. MIGUEL NEGRETTE Y C. FCO ZARCO Y C. MARGARITA M. DE JUAREZ Y C. FCO ZARCO Y C. M. NEGRETTE Y C. IGNACIO MEJIA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3152-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	219,846	219,846	219,846	218,716	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	4,073.50	4,073.50	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
48455	REVEST. EN C. EJUTLA ECALLE TLAXIACO Y CALLE TLAPALPA Y CALLE TLACOPAPAN ECALLE TLAXIACO Y CALLE MONTALBAN Y CALLE PUERTO ANGEL ECALLE EJUTLA Y CALLE HEROES DE LA REFORMA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3166-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	259,497	259,497	259,497	256,043	98.7%	0	0	METRO CUADRADO	4,779.00	4,779.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
48456	REVEST. Y CONST. DE GUAR. T. PECHO PALOMA EN C. J. MA. GOMEZ Y C. 13 DE OCT Y LAJURA C. JUAN ESCUTIA Y C. CHAPULTEPEC Y C. AMADO NERVO, C. LERDO DE TEJADA C. A. NERVO Y C.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3139-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	324,549	324,549	324,549	312,994	96.4%	0	0	METRO CUADRADO	2,503.90	2,503.90	100.0%	METAS: 821 METROS LINEAL, LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
48457	REVEST. Y CONST. DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN C. 19 DE NOVIEMBRE, FRANCISCO VILLA, SAN LUIS POTOSI Y TABASCO C. FELIPE ANGELES Y C. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3138-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	417,890	417,890	417,890	399,230	95.5%	0	0	METRO CUADRADO	4.00	4.00	100.0%	METAS: 841 METROS LINEAL, LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
48458	REVEST. Y CONST. DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN C. JUAN NUNO Y C. BETHOVEN Y CALLE TATA NACHO Y CALLE JUVENTINO ROSAS ECALLE AGUSTIN LARA Y CALLE MOZART	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3141-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	371,185	371,185	371,185	340,571	91.8%	0	0	METRO CUADRADO	2.00	2.00	100.0%	METAS: 534 METROS LINEAL, 534 METRO CUADRADO, LOCALIDAD COL. NARCISO MENDOZA
48459	REVESTIMIENTO EN CALLE AGAPITO CEPEDA ECALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO NICODEMO ECALLE J. B. TIERNA Y CARR. A SAN FERNANDO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3155-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	545,896	545,896	545,896	543,414	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	10,230.00	10,230.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL MAESTRO
48460	REVESTIMIENTO EN CALLE FIDENCIO TREJO F. ECALLE TELERA PUENTE Y CALLE MARIANO AGUILERA Y CALLE M. AGUILERA ECALLE FIDENCIO TREJO Y CALLE FRANCISCO NICODEMO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3154-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	142,084	142,084	142,084	136,349	96.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,625.00	2,625.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EL MAESTRO
48461	REVESTIMIENTO EN CALLE PABLO NERUDA E/BLVD. DEL MAESTRO Y CALLE FELIPE DE LEON	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3162-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	90,220	90,220	90,220	89,281	99.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,648.25	1,648.25	100.0%	LOCALIDAD COL. NARCISO MENDOZA
48462	REVESTIMIENTO EN CALLE VILLANUEVA ECALLE BETHOVEN Y CALLE TATA NACHO.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3163-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	-	63,944	63,944	63,944	63,190	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,153.40	1,153.40	100.0%	LOCALIDAD COL. NARCISO MENDOZA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
48463	REVESTIMIENTO EN CALLES FRENTE A ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO"	32-REYNOSA	REYNOSA DÍAZ	RURAL	07-3160-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	219,902	219,902	219,902	219,518	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	4,042.00	4,042.00	100.0%	
48464	REVESTIMIENTO EN AVE. REVOLUCION / CALLE GRAL. PABLO LOPEZ Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-4455-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	310,182	310,182	310,182	308,905	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	5,352.27	5,352.27	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO VILLA
48465	REVESTIMIENTO EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA E/ LIBRAMIENTO ORIENTE Y AV. LOS EBANOS Y CALLE LOS ENCINOS E/ AV. LOS EBANOS Y LIBRAMIENTO ORIENTE	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3216-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	509,650	509,650	509,650	501,738	98.4%	0	0	METRO CUADRADO	9,435.26	9,435.26	100.0%	LOCALIDAD COL. ERNESTO ZEDILLO
48466	REVESTIMIENTO EN CALLE JUAN RODRIGUEZ E/ CALLE NIOS HERÓES Y DREN	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3205-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	150,813	150,813	150,813	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,764.80	0.00	0.0%	LOCALIDAD COL. JACINTO LOPEZ I.
48467	REVESTIMIENTO EN CALLE 1 DE DICIEMBRE E/ CALLE JOSE MA. GOMEZ VILLANUEVA Y CALLE LAGUNA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3204-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	73,191	73,191	73,191	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	971.10	971.10	100.0%	LOCALIDAD COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS
48468	REVESTIMIENTO EN CALLE HUITZLOPOCHTLI E/ CALLE COYOXAUQUI Y CALLE SIERRA OCCIDENTAL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3179-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	122,937	122,937	122,937	63,890	52.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,214.30	2,214.30	100.0%	LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO DEL SOL
48469	REVESTIMIENTO EN CALLE LIBERTAD E/ CALLE TACUBA Y CALLE TACUBA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3180-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	51,089	51,089	51,089	49,422	96.7%	0	0	METRO CUADRADO	890.88	890.88	100.0%	LOCALIDAD COL. SAN ANTONIO
48470	REVESTIMIENTO EN CALLE RAMON GONZALEZ E/ CALLE AUDITORES Y CALLE AUDITORES E/ CALLE RAMON GONZALEZ Y PREDIAL	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3218-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	255,279	255,279	255,279	240,832	94.3%	0	0	METRO CUADRADO	4,756.82	4,756.82	100.0%	LOCALIDAD COL. BUROCRATA
48471	REVESTIMIENTO EN CALLE SEGURIDAD E/ BRECHA 99 Y CALLE ESTUDIOSIDAD Y CALLE PRIVADA CONCORDIA Y CALLE COMPARTIR Y BRECHA 99	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3172-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	279,109	279,109	279,109	254,177	91.1%	0	0	METRO CUADRADO	5,150.00	5,150.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAULIPAS
48477	REVESTIMIENTO EN CALLE TAMAULIPAS E/ CALLE SONORA Y AV. 1 DE MARZO Y CALLE ADELITA E/ CALLE ALAMO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3219-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	246,619	246,619	246,619	242,578	98.4%	0	0	METRO CUADRADO	4,593.72	4,593.72	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS MITRAS
48478	REVESTIMIENTO EN CALLE VALDEZ BALBOA E/ DREN Y CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE ROSITA E/ CALLE AMÉRICO VILLARREAL Y CALLE TURQUEZA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3196-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	301,121	301,121	301,121	265,759	88.3%	0	0	METRO CUADRADO	5,567.70	5,567.70	100.0%	LOCALIDAD COL. AMÉRICO VILLARREAL GUERRA
48479	REVESTIMIENTO EN CALLE 1A, E/CALLE LATERAL, PRINCIPAL Y CALLE 3A, CALLE 2A, E/CALLE LATERAL, PRINCIPAL Y CALLE 1A, Y CALLE 2A, E/CALLE LATERAL, PRINCIPAL Y CALLE 1A.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3165-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	524,623	524,623	524,623	524,212	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	9,790.00	9,790.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AEROPUERTO
48480	REVESTIMIENTO EN CALLE 31 DE DICIEMBRE E/AV. SAN ÁNGEL Y CALLE E. ZAPATA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3169-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	504,036	504,036	504,036	425,601	84.4%	0	0	METRO CUADRADO	9,234.00	9,234.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SATELITE I, II
48481	REVESTIMIENTO EN CALLES EDUCACION Y AUTENTICIDAD E/ BRECHA 99 Y CALLE ESTUDIOSIDAD	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3183-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	394,935	394,935	394,935	355,708	90.1%	0	0	METRO CUADRADO	7,300.00	7,300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAULIPAS
48482	REVESTIMIENTO EN CALLES LIBERTAD, ALEGRIA Y SALUD E/ CALLE AUTENTICIDAD Y CALLE EDUCACION	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3171-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	515,277	515,277	515,277	472,728	91.7%	0	0	METRO CUADRADO	9,540.00	9,540.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAULIPAS
48483	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE JUVENTINO ROSAS E/CALLE BETHOVEN Y CALLE TATA NACHO	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-3134-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	184,782	184,782	184,782	167,053	90.4%	0	0	METRO CUADRADO	890.60	890.60	100.0%	METAS: 244 METROS LINEAL, 192 METRO CUADRADO, LOCALIDAD COL. NARCISO MENDOZA
48484	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	33-RÍO BRAVO	LOS ANGELES	RURAL	07-5676-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	67,255	67,255	67,255	67,255	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	345.00	345.00	100.0%	
48485	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN BRECHA E-116 Y AMP. DE RED DE AGUA POTABLE	33-RÍO BRAVO	GUADALUPE MANERO	RURAL	07-5675-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	120,755	120,755	120,755	120,755	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[495 ML.]
48486	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	33-RÍO BRAVO	SEIS DE ENERO	RURAL	07-5674-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	80,866	80,866	80,866	80,866	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[200 ML.]
48487	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA (BRECHA E-116 COL. LINDA VISTA)	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	07-4665-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	123,935	123,935	123,935	37,181	30.0%	0	0	METROS LINEALES	495.00	0.00	0.0%	
48488	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE - 280PR0832N. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	07-5370-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,821	60,821	60,821	60,821	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MORELOS
48489	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE - 280PR0832N. REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	07-5371-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	60,683	60,683	60,683	60,463	99.6%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MORELOS
48490	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. SEC. N 3 IGNACIO M. ALTAMIRANO 280PR0837R. PINTURA DE MUROS	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	07-5408-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	75,290	75,290	75,290	75,290	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,361.60	1,361.60	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL
48491	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. TELESECUNDARIA MAURICIO RANGEL CAMPANOSA - 280TV0234W. IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS	33-RÍO BRAVO	LA POSTA	RURAL	07-5394-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	57,052	57,052	57,052	57,052	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	275.00	275.00	100.0%	
48492	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN PRIM. CINCO DE FEBRERO 280PR0843T. COLOCACION DE MALLA CROCHONICA	33-RÍO BRAVO	CENTENARIO DE LA CONSTITUCION	RURAL	07-5405-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	69,326	69,326	69,326	69,326	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	160.00	100.0%	
48493	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN PRIM. EMILIANO ZAPATA - 280PR0833M. IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	07-5382-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,894	77,894	77,894	77,894	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	375.00	100.0%	LOCALIDAD COL. CHAUHTEMOC
48494	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN PRIM. EMILIANO ZAPATA - 280PR0836G. REHABILITACION DE CANCELERIA	33-RÍO BRAVO	EL ROSARIO	RURAL	07-5403-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	52,949	52,949	52,949	52,949	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
48495	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO 280PR0842V. REHABILITACION DE CANCELERIA	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	07-5406-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	67,933	67,933	67,933	67,933	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AGRIC. CANDIDO AGUILAR
48496	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 280PR0830P. IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS	33-RÍO BRAVO	CIUDAD RÍO BRAVO	URBANO	07-5407-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	63,497	63,497	63,497	63,497	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la que se Enlaza el Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48497	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN PRIM. NICOLAS BRAVO 280PR189H. REHABILITACION DE CANCELERIA	33-RIO BRAVO	EMILIO PORTES GIL	RURAL	07-5404-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	67.933	67.933	67.933	67.933	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
48498	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN CAM. RIO BRAVO - 280ML090H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5395-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	68.291	68.291	67.136	98.3%	0	0	METRO CUADRADO	325.00	325.00	100.0%	LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO	
48499	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN CENTRO DE MAESTROS 2811 - 280M9013R. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5396-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	68.192	68.192	68.191	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	324.48	324.48	100.0%	LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO	
48500	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ALBERTO CARRERA TORRES - 280PR654A. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5398-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	69.185	69.185	69.185	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	225.00	225.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD	
48501	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON - 280PR648K. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CRISTÓBAL COLÓN	RURAL	07-5398-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	70.939	70.939	70.939	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	225.00	225.00	100.0%		
48502	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. CORREGIDORA 280PR1799C. PISO DE CONCRETO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5402-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	62.991	62.991	62.991	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	144.00	144.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LA PAZ	
48503	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ESCUDADOR 2801 - 280PR685B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5390-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	68.563	68.563	68.561	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AGRICOLA MARIO SOUZA	
48504	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. FRANCISCO YLLA - 280PR144K. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5387-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	56.729	56.729	56.729	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	275.00	275.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. GRACIANO SANCHEZ	
48505	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ORAL LAZARO CARDENAS - 280PR633D. PINTURA DE MUROS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5369-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	158.995	158.995	158.995	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.944.00	2.944.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ	
48506	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA - 280PR689G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5389-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	61.493	61.493	61.493	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AGRICOLA NUEVA INDEPENDENCIA	
48507	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. IGNACIO M. M. ALTAMIRANO - 280PR169H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	LAS FLORES	RURAL	07-5381-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	82.695	82.695	82.695	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%		
48508	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ - 280PR627B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5379-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	76.769	76.769	76.769	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	369.00	369.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL	
48509	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. HORACIO TERAN - 280PR683G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5385-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	68.305	68.305	68.303	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	159.40	159.40	100.0%	LA ARGELLENA	
48510	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. LUIS CABRERA 280PR610G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5401-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	61.847	61.847	61.847	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
48511	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES - 280PR199D. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5384-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	68.894	68.894	68.894	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	328.13	328.13	100.0%	LOCALIDAD COL. MONTERREAL	
48512	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. PROF. DONACIANO MUÑOZ MTZ. - 280PR2329S. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5383-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	81.457	81.457	81.457	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FERROCARRIL 4	
48513	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA - 280PR686B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	SEIS DE ENERO	RURAL	07-5380-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	80.830	80.830	80.830	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	320.00	320.00	100.0%		
48514	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. SEC. EDUARDO CHAVEZ 280ST091U. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	SANTA APOLONA	RURAL	07-5391-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	74.849	74.849	74.813	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	274.56	274.56	100.0%		
48515	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. SEC. TECNICA ROSALINDA GUERRERO DE C. - 280ST0642N. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	GENERAL PEDRO OCHOA	RURAL	07-5392-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	60.481	60.481	60.481	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	286.00	286.00	100.0%		
48516	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN ESC. TELESECUNDARIA FLORENCIO ALVARADO MARTINEZ - 280TV0177P. COLOCACION DE MALLA CICLOMICA	33-RIO BRAVO	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	RURAL	07-5393-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	65.768	65.768	65.768	100.0%	0	0	METROS LINEALES	187.00	187.00	100.0%		
48517	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JIN BEATRIZ FLORES VILLAR - 280JN0172Z. COLOCACION DE VITROPISO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5375-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	60.271	60.271	60.280	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	63.60	63.60	100.0%	LOCALIDAD COL. OCTAVIO SILVA	
48518	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JIN BENITO JUAREZ - 280JN0479V. REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5376-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	50.062	50.062	46.541	93.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ	
48519	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JIN CLUB DE LEONES - 280JN0416J. PINTURA DE MUROS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5373-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	82.680	82.680	82.504	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%		
48520	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JIN FOYVISTE - 280JN0369R. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5377-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	63.492	63.492	63.492	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL	
48521	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JIN GABRIELA MISTRAL 280JN083N. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	33-RIO BRAVO	EMILIO PORTES GIL	RURAL	07-5409-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	29.736	29.736	29.736	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	72.00	72.00	100.0%		
48522	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JIN GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ 280JN0261Y. COLOCACION DE MALLA CICLOMICA	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5400-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	44.139	44.139	44.139	100.0%	0	0	METROS LINEALES	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AGRICOLA CANDIDO AGUILAR	
48523	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JIN HEROES DE CHAPULTEPEC - 280JN0691P. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5374-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	64.053	64.053	64.053	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	151.00	151.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NOE GARZA MARTINEZ	
48524	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JIN JUAN ESCUTIA 280JN083L. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5398-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	63.497	63.497	63.363	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD COL. HIJOS DE EJIDATARIOS	
48525	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JIN LIC. LUIS DONALDO COLOSO M. 280JN084Q3. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5399-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	12.214	12.214	12.214	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL	
48526	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JIN MA. ELENA CHANES - 280JN0128R. COLOCACION DE VITROPISO	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5378-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	37.772	37.772	37.772	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	40.00	40.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	
48534	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JIN NOE GARZA MARTINEZ - 280JN0261S. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5372-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	60.055	60.055	60.055	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	220.00	220.00	100.0%		
48535	REHABILITACION EN EDIFICIOS EN JIN PROFRA. MA. J. GONZALEZ P. 280JN0368S. PINTURA DE MUROS	33-RIO BRAVO	CIUDAD RIO BRAVO	URBANO	07-5397-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	38.308	38.308	38.308	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	480.00	480.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VICTORIA CARDENISTA	
48538	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADRERO 280PR1719J. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	LA GLORIA	RURAL	07-5015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	14.950	14.950	14.950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%		
48539	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. JOSÉ M. PINO SUÁREZ 280PR083A. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	LA NUEVA UNIÓN	RURAL	07-5013-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	14.950	14.950	14.950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%		
48541	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. REDECCION 280PR1313K. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	EL REFUGIO	RURAL	07-5014-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	14.950	14.950	14.950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%		
48543	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO 280TV0171U. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	34-SAN CARLOS	MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO)	RURAL	07-5009-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	21.088	21.088	21.088	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%		
48544	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. TELESECUNDARIA MA. DEL CARMEN LÓPEZ LÓPEZ 280TV0095S. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	07-5008-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	14.950	14.950	14.950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48536	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 28DPR0898Y. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	NUÉVO PRÁVEDIS BALBOA	RURAL	07-5010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48537	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. BENTO JUAREZ 28DPR0898AA. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	07-5012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48540	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO 28DPR16230. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	CARRICITOS DE LOS RETA	RURAL	07-5011-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48542	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA 28DTV0097D. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	07-5007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48545	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC.SEC.EMILIANO ZAPATA 28DES0046X. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	MAQUEYES	RURAL	07-5016-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48546	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. BENTO JUAREZ 28DPR0898B. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	EL GAVILÁN	RURAL	07-4990-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48547	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. BERNARDO MORALES 28DPR0893B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	07-4992-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,088	21,088	21,088	21,088	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	
48548	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO 28DPR0898B. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	LA LIBERTAD	RURAL	07-4993-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48549	REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESC. PRIM. REY CUAUHTEMOC 28DPR11958A. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	EL CARRIZO DE UREGAS	RURAL	07-4991-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48550	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JIN GABRIELA MISTRAL 28DJN0648H. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	PUERTO RICO	RURAL	07-4988-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	12,650	12,650	12,650	12,650	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
48551	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JIN JOSE DE ESCANDON 28DJN0641G. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	EL BARRANCO AZUL	RURAL	07-4989-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	12,650	12,650	12,650	12,650	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
48552	REHABILITACION DE EDIFICIOS, JIN ROSAURA ZAPATA 28DJN0471X. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	07-4987-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	12,650	12,650	12,650	12,650	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
48553	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. ALBERTO CARRERA TORRES 28DPR1217P. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	RUBÉN JARAMILLO	RURAL	07-4994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48555	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. EL NIÑO CAMPESINO 28DPR1916B. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	SAN MIGUEL	RURAL	07-4998-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48557	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. EMILIO PORTES GIL 28DPR0897X. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	PUERTO RICO	RURAL	07-5000-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48563	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE 28DPR0898W. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	LOS QUOTES	RURAL	07-4996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48564	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. SEC. TEC. REVOLUCION MEXICANA DE 1910 28DST0030I. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	07-5005-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,088	21,088	21,088	21,088	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	LOCALIDAD V. DE SAN CARLOS
48564	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. CANDELARIO GARCIA CANTU 28DPR1640B. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	07-4999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48566	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 28DPR0898Y. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	NUÉVO PRÁVEDIS BALBOA	RURAL	07-5004-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48568	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. FRANCISCO L. MADERO 28DPR0892B. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	MARMOLEJO	RURAL	07-4995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48569	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO 28DPR0901T. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	SAN CARLOS	URBANO	07-4997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD RANCHO SANTA TERESA
48560	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. JOSE M. MORELOS 28DPR1616E. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	LOS ANGELITOS (ANGELES)	RURAL	07-5003-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48561	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. JOSE SILVA SANCHEZ 28DPR0898D. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	MAQUEYES	RURAL	07-5002-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48562	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON 28DPR0894Q. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	34-SAN CARLOS	VÍCTOR MANUEL BUENO	RURAL	07-5001-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	21,088	21,088	21,088	21,088	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	
48565	REHABILITACION DE EDIFICIO, ESC. TELESECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO 28DTV05105W. PINTURA DE MUROS	34-SAN CARLOS	EL SAUILLLO	RURAL	07-5006-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	
48566	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	34-SAN CARLOS	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	07-2657-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACI ON	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	87,583	87,583	87,583	77,710	88.7%	0	0	METRO CUADRADO	2,940.00	2,940.00	100.0%	
48567	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. NO DE GUELATHO 28DPR11050. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5255-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,112	24,112	24,112	24,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
48568	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ALVARO ORBEGON 28DPR0874M. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	PASO HONDO	RURAL	07-5260-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	30.00	100.0%	
48569	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ALVARO ORBEGON 28DPR1647Y. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	AMPLIACIÓN LOS VERGILES	RURAL	07-5280-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48570	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ANTONIO BELTRAN GRACIA 28DPR0896G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5270-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,112	24,112	24,112	24,112	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,645.00	1,645.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48571	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. CARMEN SERDAN 28DPR2008I. COLOCACION DE VITROPISO	35-SAN FERNANDO	SAN GILBERTO	RURAL	07-5279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48572	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	EL BARRANCON DEL TIO BLAS (EL BARRANCON)	RURAL	07-5267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48573	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. FORD N° 16 28DPR13865. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5283-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	77,151	77,151	77,151	77,151	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL
48574	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ORAL. EMILIANO ZAPATA 28DPR0923C. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	PALOS BLANCOS	RURAL	07-5282-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	18,472	18,472	18,472	18,472	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	
48575	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ORAL. IGNACIO ZARAGOZA 28DPR0930Q. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN GERMAN	RURAL	07-5263-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48576	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 28DPR0904Z. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE)	RURAL	07-5286-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,112	24,112	24,112	24,112	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48577	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LA CORREGIDORA 28DPR0921G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	LAVADEROS	RURAL	07-5289-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	20,673	20,673	20,673	20,673	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48578	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LA CORREDOIRA 280P0603N. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FRANCISCO	RURAL	07-5287-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	18,472	18,472	18,472	18,472	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	
48579	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS 280P1043H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	LAS PALMAS DOS	RURAL	07-5251-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	
48580	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 280P0608H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	LAGUNA SECA	RURAL	07-5288-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	
48581	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ 280P1447Z. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5254-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	24,112	24,112	24,112	24,112	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48582	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. JOSE YANCONELOS 280P0811Z. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	NUUEVO EMILIO PORTES GIL	RURAL	07-5285-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	26,772	26,772	26,772	26,772	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48583	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. MARTIRES DE TACUBAYA 280P0145H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	GUADALUPE	RURAL	07-5253-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	
48590	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. MIPATIA ES PRIMERO 280P0516V. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	ALFREDO V. BONEI (LUIS ECHEVERRIA)	RURAL	07-5264-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48591	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO 280P2114F. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5284-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48592	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. PROF. IGNACIO RAMIREZ HERNANDEZ 280DP096AK. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	LOS VERGILES	RURAL	07-5269-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	18,472	18,472	18,472	18,472	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	468.00	468.00	100.0%	
48593	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. PROF. ROSA CANTU MELINEZ 280P2371H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5290-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48594	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. FENUSTIANO CARRANZA 280P0817V. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	LA JOYA	RURAL	07-5252-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	
48595	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. GRAL. FRANCISCO VILLA 280S0864S. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN GERMAN	RURAL	07-5266-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32,563	32,563	32,563	32,563	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	64.00	64.00	100.0%	
48596	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. MANUEL CANZANO LERMA 280S1087W. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5277-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	38,295	38,295	38,295	38,295	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL
48597	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. TEC. N 23 FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ 280S7082Z. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	GENERAL FCO. GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN)	RURAL	07-5271-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48598	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. TEC. N 41 JUAN JOSE DE LA GARZA 280S709410. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	07-5272-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48599	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. TEC. N 66 ING. VICTOR BRAVO AHUJA 280S75868Y. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5274-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	17,700	17,700	17,700	17,700	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48600	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELE SEC. ADALBERTO J. AGUELLES 280TV822L. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	07-5281-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	18,472	18,472	18,472	18,472	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	231.00	231.00	100.0%	
48601	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELE SEC. LUIS CABALLERO 280TV094S. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	LAGUNA DE SAN JUAN	RURAL	07-5275-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	24,112	24,112	24,112	24,112	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48602	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELE SEC. MARIA JOVITA CABALLERO 280TV5266V. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNANDO	EL BARRANCÓN DEL TIO BLAS (EL BARRANCÓN)	RURAL	07-5273-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	27,231	27,231	27,231	27,231	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	
48603	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELE SEC. NACIONES UNIDAS 280TV099B. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNANDO	LA CARRERA DOS	RURAL	07-5276-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	588.00	588.00	100.0%	
48604	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELE SEC. RUBEN DARIO 280TV093IV. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	PALO SOLO	RURAL	07-5278-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48605	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN BERTHA VON GLUMER 280JN363V. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	AGUILA AZTECA	RURAL	07-5243-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	14,418	14,418	14,418	14,418	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	55.40	55.40	100.0%	
48606	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 280JN4830. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA (AMPLIACION SAN GERMAN)	RURAL	07-5241-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	14,418	14,418	14,418	14,418	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	63.00	63.00	100.0%	
48607	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN NARCIZO MENDOZA 280JN487D. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNANDO	AMPLIACION LA LOMA	RURAL	07-5242-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	14,418	14,418	14,418	14,418	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	328.00	328.00	100.0%	
48608	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN AMALIA G. DE CASTILLO LEON 280JN93TE. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5246-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	16,932	16,932	16,932	16,932	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	31.80	31.80	100.0%	LOCALIDAD COL. JARDIN
48609	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN "EMILIANO ZAPATA" 280JN488C. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5240-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	25,615	25,615	25,615	25,615	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	490.00	490.00	100.0%	LOCALIDAD CARBONERA SUR
48610	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN ENRIQUE C. REBAMEN 280JN386S. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5247-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	14,057	14,057	14,057	14,057	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	193.00	193.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48611	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN GABINO BARRERA 280JN717F. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	BENITO JUÁREZ	RURAL	07-5244-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	14,418	14,418	14,418	14,418	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	55.40	55.40	100.0%	
48612	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN HENRY WALLON 280JN1624C. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5248-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	24,112	24,112	24,112	24,112	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	31.80	31.80	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL
48613	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN J DE N. ANGELA PERALTA 280JN103TE. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	LA JOYA	RURAL	07-5291-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	27,911	27,911	27,911	27,911	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	55.40	55.40	100.0%	
48614	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN JEAN PIAGET 280JN617E. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5256-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	31,027	31,027	31,027	31,027	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	63.60	63.60	100.0%	LOCALIDAD CARBONERA NORTE
48615	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN JOEN FRANCISCO I MADRERO 280JN137K. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNANDO	LAGUNA DE SAN JUAN	RURAL	07-5258-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	16,932	16,932	16,932	16,932	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.00	60.00	100.0%	
48616	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ 280JN481Q. PINTURA DE MUROS	35-SAN FERNANDO	MIQUEL HIDALGO UNG	RURAL	07-5262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	36,542	36,542	36,542	36,542	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	192.00	192.00	100.0%	
48617	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN JULIAN CARRILLO 280JN686P. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,363	48,363	48,363	48,363	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	221.60	221.60	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48618	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN LAZARO CARDENAS DEL RIO 280JN198T. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	PASTORES (ESCUARON 201)	RURAL	07-5245-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	14,418	14,418	14,418	14,418	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	55.40	55.40	100.0%	
48619	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN LEONA VICARIO 280JN262Z. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN GERMAN	RURAL	07-5249-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32,378	32,378	32,378	32,378	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	63.60	63.60	100.0%	
48620	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN MANUEL GUTIERREZ NUERA 280JN686S. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	31,115	31,115	31,115	31,115	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	63.80	63.80	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a a Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual				Aven e % 83	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Aven e %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
48621	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN MARGARITA MAZA DE JUAREZ 280JN989A. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5257-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	31,027	31,027	31,027	31,027	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	63.60	63.60	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48622	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN RAFAEL RAMIREZ 280JN989B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	24,795	24,795	24,795	24,795	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	110.80	110.80	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48623	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN ROBERTO GUERRA CARDENAS 280JN989C. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	07-5259-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	32,378	32,378	32,378	32,378	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	63.60	63.60	100.0%	
48624	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN TELE SEC. MANUEL CAVAZOS LERMA 280JN989D. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	07-5266-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. FRANCISCO MUJICA
48625	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN TELE SEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ 280JN989E. REHABILITACION DE PISO	35-SAN FERNANDO	LA CARRETA UNO	RURAL	07-5265-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,163	25,163	25,163	25,163	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48626	REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADRERO 280PR181EF. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	36-SAN NICOLÁS	EL PALMAR	RURAL	07-5203-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,899	38,899	38,899	38,899	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	
48627	REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA 280PR189BU. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	36-SAN NICOLÁS	FLECHADORES	RURAL	07-5201-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,899	38,899	38,899	38,899	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	
48628	REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. LEONIA VICARIO 280PR181UE. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	07-5205-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,084	25,084	25,084	25,084	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
48629	REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN ESC. PRIM. PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS 280PR1426N. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	36-SAN NICOLÁS	LAS VIRGENES (CORTA CAMINOS)	RURAL	07-5202-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,899	38,899	38,899	38,899	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	
48630	REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN TELE SEC. FRANCISCO JAVIER MINA 280JN989F. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	36-SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	URBANO	07-5204-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,899	38,899	38,899	38,899	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	LOCALIDAD CABECERA MPAL
48631	REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN TELE SEC. JOSE DE LA ROSA CAZARES 280JN989G. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	36-SAN NICOLÁS	FLECHADORES	RURAL	07-5206-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,899	38,899	38,899	38,899	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	
48632	REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN TELE SEC. NUEVA CREACION 280JN989H. COLOCACION DE VITROPISO	36-SAN NICOLÁS	EL PALMAR	RURAL	07-5207-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	25,254	25,254	25,254	25,254	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48633	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JUAN B. TIERNA 280PR189BN. PINTURA DE MUROS	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-5343-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	70,056	70,056	70,056	70,056	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	386.00	386.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. ENCARNACION
48635	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO 280PR189BE. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	37-SOTO LA MARINA	LAS TUNAS	RURAL	07-5346-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	108,177	108,177	108,177	108,176	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	220.00	220.00	100.0%	
48638	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELESECUNDARIA IGNACIO JOSE ALLENDE - 280TV0146R. PINTURA DE MUROS	37-SOTO LA MARINA	EL ESMERIL	RURAL	07-5351-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	36,471	36,471	36,471	36,471	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	530.00	530.00	100.0%	
48663	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN MARGARITA ROMERO MAYRES 280JN971BE. CONSTRUCCION DE CADENA DE CONCRETO	37-SOTO LA MARINA	LA PEÑITA	RURAL	07-5345-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	56,498	56,498	56,498	56,498	100.0%	0	0	METROS LINEALES	140.00	140.00	100.0%	
48633	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. GPE MANERO 280PR189GE. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	37-SOTO LA MARINA	LA ZAMORINA	RURAL	07-5330-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	79,253	79,253	79,253	79,253	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	220.00	220.00	100.0%	
48634	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. GPE VICTORIA 280PR189AG. PISO DE CONCRETO	37-SOTO LA MARINA	LOS ARROYOS	RURAL	07-5327-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	64,721	64,721	64,721	64,721	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	91.80	91.80	100.0%	
48635	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO 280PR189ZA. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	37-SOTO LA MARINA	NOMBRE DE DIOS	RURAL	07-5328-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	10,976	10,976	10,976	10,976	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
48636	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. FCO. JAVIER MINA 280ST0012T. COLOCACION DE LAMINA EN TECHO	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-5339-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	191,085	191,085	191,085	191,085	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
48637	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN LAUREANA WRITH GONZALEZ 280JN989J. PINTURA DE MUROS	37-SOTO LA MARINA	LA ZAMORINA	RURAL	07-5329-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	20,310	20,310	20,310	20,310	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	315.00	315.00	100.0%	
48638	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN MANUEL CAVAZOS LERMA 280JN989M. PINTURA DE MUROS	37-SOTO LA MARINA	LA PIEDRA	RURAL	07-5331-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	16,156	16,156	16,156	16,156	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	
48639	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN TELE SEC. HIMNO NACIONAL 280TV0135Q. PINTURA DE MUROS	37-SOTO LA MARINA	LAS ENRAMADAS	RURAL	07-5326-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	40,216	40,216	40,216	40,216	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	386.04	386.04	100.0%	
48647	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 280PR18991B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	37-SOTO LA MARINA	LAVADEROS	RURAL	07-5341-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	93,148	93,148	93,148	93,148	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	220.00	220.00	100.0%	
48648	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN - 280PR1709U. PINTURA DE MUROS	37-SOTO LA MARINA	PIEDRAS DE LUMBRE	RURAL	07-5340-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	23,998	23,998	23,998	20,635	86.0%	0	0	METRO CUADRADO	386.00	386.00	100.0%	
48649	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN - 280PR1833Q. COLOCACION DE MALLA CICLONICA	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-5349-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	143,749	143,749	143,749	143,707	100.0%	0	0	METRO LINEAL	152.00	152.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MIGUEL DE LA MADRID
48650	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. FCO. GONZALEZ BOCA NEGRA 280PR189257P. CONSTRUCCION DE CERCO	37-SOTO LA MARINA	GUADALUPE ADAME	RURAL	07-5334-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	85,680	85,680	85,680	85,680	100.0%	0	0	METROS LINEALES	247.00	247.00	100.0%	
48651	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA 280PR18922M. COLOCACION DE VITROPISO	37-SOTO LA MARINA	SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO	RURAL	07-5344-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	88,359	88,359	88,359	88,356	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	51.34	51.34	100.0%	
48653	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LA CORREGIDORA - 280PR1899E. PINTURA DE MUROS	37-SOTO LA MARINA	DIEZ DE ABRIL	RURAL	07-5347-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	43,276	43,276	43,276	43,276	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	
48654	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS 280JN989B. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	37-SOTO LA MARINA	SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS	RURAL	07-5324-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	73,253	73,253	73,253	72,653	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	143.00	143.00	100.0%	
48656	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. MOISES SAENZ 280PR1628K. CONSTRUCCION DE CERCO	37-SOTO LA MARINA	EL SABINITO	RURAL	07-5335-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	70,340	70,340	70,340	70,340	100.0%	0	0	METROS LINEALES	196.00	196.00	100.0%	
48657	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR 280PR18991C. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	37-SOTO LA MARINA	LA PEÑA	RURAL	07-5332-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	101,471	101,471	101,471	101,471	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	
48659	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. TELESECUNDARIA NUEVA CREACION - 280TV0297T. PINTURA DE MUROS	37-SOTO LA MARINA	LA ZAMORINA	RURAL	07-5348-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	38,944	38,944	38,944	38,944	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	386.00	386.00	100.0%	
48660	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN EMMA CIRNEA MONTMAYOR 280JN989S. CONSTRUCCION DE BANQUETAS	37-SOTO LA MARINA	NOMBRE DE DIOS	RURAL	07-5338-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	10,929	10,929	10,929	10,929	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8.00	8.00	100.0%	
48661	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN JEAN PIAGET 280JN989TG. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-5323-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	88,949	88,949	88,949	88,948	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MIGUEL DE LA MADRID
48662	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN JUSTO SIERRA - REHABILITACION DE CANCELERIA	37-SOTO LA MARINA	LAS TUNAS	RURAL	07-5325-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	30,407	30,407	30,407	30,407	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	METAS: [1 CANCHA]
48664	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN MARIA MONTESSORI - 280JN9717K. PINTURA DE MUROS	37-SOTO LA MARINA	LA PEÑA	RURAL	07-5350-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	37,494	37,494	37,494	37,494	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	215.00	215.00	100.0%	
48665	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN MISIONES CULTURALES 280JN9896F. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	37-SOTO LA MARINA	LAS ENRAMADAS	RURAL	07-5322-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESCUDE	-	-	88,721	88,721	88,721	88,721	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48666	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN NUEVO AMANECER - 28DJN989Y. PINTURA DE MUROS	37-SOTO LA MARINA	LAVADEROS	RURAL	07-5342-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	14,775	14,775	14,775	14,775	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	215.00	215.00	100.0%	
48667	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JIN ROSABRA ZAPATA 28DJN989Y. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	37-SOTO LA MARINA	DIEZ DE ABRIL	RURAL	07-5337-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	33,289	33,289	33,289	33,289	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	81.00	81.00	100.0%	
48668	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN TELE SEC. LAZARO CARDENAS 28DTY167Y. REHABILITACION DE CANCELERIA	37-SOTO LA MARINA	LA PEÑA	RURAL	07-5333-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	90,845	90,845	90,845	90,845	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
48669	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN TELE SEC. PROF. Y.L.C. JOSE LUIS GARCIA GARCIA 28DTY282Z. REHABILITACION DE CANCELERIA	37-SOTO LA MARINA	TRES DE ABRIL (JONATO TUERINA)	RURAL	07-5336-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	25,266	25,266	25,266	20,266	80.2%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
48670	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE REVOCOS EN EN CILOS INTERIORES EDIFICIO DEL FTSE	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4226-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	143,257	143,257	143,257	143,065	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	226.65	226.65	100.0%	LOCALIDAD FRACC. LAGUNA DEL CARPINERO
48671	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN CAM. LABORAL 28DMJ04EE. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5438-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	44,790	44,790	44,790	44,790	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AURORA
48672	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN DEPTO REGIONAL DE LA EDUCACION 28DJN119W. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5469-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	35,339	35,339	35,339	33,988	96.2%	0	0	METRO CUADRADO	68.20	68.20	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS AMERICAS
48673	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ 28DPR188Y. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5414-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32,149	32,149	32,149	32,149	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	64.00	64.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
48674	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ANDON REYES SANCHEZ 28DPR1327U. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5418-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	25,912	25,912	25,912	25,912	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
48675	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ALBERTO CARRERA TORRE 28DPR228BF. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5437-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	55,043	55,043	55,043	55,043	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS FRESNOS
48676	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ANTONIO CASO MAT. 28DPR108BC. CONSTRUCCION DE BANQUETAS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5434-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	39,223	39,223	39,223	39,223	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	110.00	110.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
48677	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. ANTONIO CASO VESP. 28DPR108BC. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5435-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	43,160	43,160	43,160	43,160	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
48678	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ 28DPR048G. RESANE EN MUROS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5450-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	36,803	36,803	36,803	36,803	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	125.00	125.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ESPERANZA DEL SUR
48679	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. CLUB 28-30 MAT. 28DPR198BC. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5427-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48,289	48,289	48,289	48,289	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	229.00	229.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO
48680	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. CUANTANIMOC 28DPR1241H. PINTURA DE MUROS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5466-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	44,314	44,314	44,314	39,906	90.1%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	540.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. ALTAMIRANO
48681	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. DIEGO RIVERA VESP. 28DPR9832G. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5444-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	45,983	45,983	45,983	45,983	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MADERO
48682	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. HERCULE NACOCARI MAT. 28DPR1077Y. CONSTRUCCION DE BANQUETAS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5441-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	34,764	34,764	34,764	34,764	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	92.00	92.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AURORA
48683	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JESUS ESPINOSA COLUMBA 28DPR2346G. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5453-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	50,504	50,504	50,504	50,504	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JUAN JOSÉ TAMEZ
48684	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JUAN B. TUERINA VESP. 28DPR2346K. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-5459-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	33,187	33,187	33,187	33,187	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	44.16	44.16	100.0%	
48685	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JUAN B. TUERINA 28DPR1817E. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-5458-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	37,571	37,571	37,571	37,571	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	70.00	70.00	100.0%	
48686	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA 28DPR208MM. COLOCACION DE MALLA CICLOMICA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5412-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	78,821	78,821	78,821	78,591	99.7%	0	0	METRO LINEAL	360.00	360.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA NORTE
48687	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JUAN GILGARDO OROPEZA BARRIOS 28DPR228AK. PISO DE CONCRETO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5421-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	36,460	36,460	36,460	36,460	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.00	80.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VALLE HERMOSO
48688	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 28DPR0511D. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5436-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	23,833	23,833	23,833	23,833	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS FRESNOS
48689	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO 28DPR118H. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5463-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	38,885	38,885	38,885	36,824	94.7%	0	0	METRO CUADRADO	210.00	210.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AGRICOLA 18 DE MARZO
48690	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ 28DPR1093P. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	07-5454-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	26,818	26,818	26,818	26,818	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: OTROS
48691	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ VESP. 28DPR188BC. INSTALACION DE PLAFONES	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	07-5455-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	25,883	25,883	25,883	25,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	
48692	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ (VESP.) 28DPR0322Y. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5417-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	17,005	17,005	17,005	17,005	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	74.00	74.00	100.0%	LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
48693	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 28DPR1991Z. REHABILITACION DE COOPERATIVA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5443-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32,186	32,186	32,186	32,186	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AGRICOLA MAGUEYES
48694	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION 21 DE MARZO VESP. 28DPR2486G. COLOCACION TRANSFORMADOR	40-VALLE HERMOSO	MAGUEYES (MARTIN BENAVIDES)	RURAL	07-5447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	42,479	42,479	42,479	42,479	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	[15 KVA]
48695	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. PRAXEDIS BALBOA GOJON 28DPR1847W. PINTURA DE MUROS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5422-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	29,029	29,029	29,029	29,029	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	439.47	439.47	100.0%	LOCALIDAD COL. RICARDO FLORES MAGÓN
48696	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. PROF. SAUL AGUILAR AMADOR 28DPR2380P. COLOCACION DE MALLA CICLOMICA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5410-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	95,626	95,626	95,626	95,626	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	LOCALIDAD COL. ARCORIS
48702	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN 28DPR1106C. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5424-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	33,469	33,469	33,469	30,211	90.3%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	LOCALIDAD EJ. FLORES MAGÓN
48703	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA 28DPR2124Z. INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5423-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	47,851	47,851	47,851	47,851	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. RICARDO FLORES MAGÓN
48704	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. VICTOR SALAZAR RUIZ 28DPR0847C. REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-5461-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	8,025	8,025	8,025	8,025	100.0%	0	0	INSTALACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
48705	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 1 DE MAYO MAT. 28DPR1032P. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5432-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	46,193	46,193	46,193	46,193	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	LOCALIDAD COL. OBRERA
48706	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 1 DE MAYO VESP. 28DPR1689W. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5433-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	40,186	40,186	40,186	32,303	80.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. OBRERA
48707	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO MAT. 28DPR1103G. REHABILITACION DE SERVICIOS SANIT																							

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
48709	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 21 DE MARZO MAT. 280PR1180L. CONSTRUCCION DE BARRA	40-VALLE HERMOSO	MACUEYES (MARTIN BENAVIDES)	RURAL	07-5446-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	40.693	40.693	40.693	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	45.00	45.00	100.0%		
48710	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO MAT. 280PR184N. REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5445-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	37.821	37.821	37.821	100.0%	0	0	INSTALACION	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MADERO	
48711	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. ALBORADA 280JN932TG. PISO DE CONCRETO	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-5460-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	38.799	38.799	38.799	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.00	80.00	100.0%		
48712	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. BENITO JUAREZ 280JN085SL. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5439-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	34.918	34.918	34.918	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS	
48713	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. BERTHA DEL AVELLANOS C. 280JN1979K. CONSTRUCCION DE BARRA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5415-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	91.748	91.748	91.748	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	LOCALIDAD COL. DEL VALLE	
48714	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO 95 280JN051X. CONSTRUCCION DE ACCESO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5430-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	38.522	38.522	38.522	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LÓPEZ MATEOS	
48715	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. CONCEPCION G. DE TREVINO 280JN198P. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	07-5456-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	34.808	34.808	34.808	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	95.40	95.40	100.0%		
48716	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. CRI CR 280JN 011M. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5428-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32.003	32.003	32.003	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO	
48717	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. CRISTOBAL COLON 280JN484Z. COLOCACION DE MALLA CICLONICA	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-5457-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	27.200	27.200	27.200	100.0%	0	0	METROS LINEALES	170.00	170.00	100.0%		
48718	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. EMMA SOBERON DE LEON 280JN474Z. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5442-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	28.807	28.807	28.807	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	54.00	54.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AURORA	
48719	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. ESTEFANIA CASTAÑEDA 280JN076Z. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5431-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	44.631	44.631	44.631	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA	
48720	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. GABRIELA MISTRAL 280JN476Z. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5413-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	38.559	38.559	38.559	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66.00	66.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MODELO	
48721	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. HOMERO GONZALEZ SALDAÑA 280JN129G. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5411-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	44.503	44.503	44.503	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD COL. NIÑOS HERÓES	
48722	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. IRENE MARTINEZ MONTAÑA 280JN084Z. REHABILITACION DE REJA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5464-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	32.333	32.333	30.329	93.8%	0	0	METRO CUADRADO	17.52	17.52	100.0%	LOCALIDAD CO. AGRICOLA 18 DE MARZO	
48723	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. JEAN PIAGET 280JN078Y. SUM. DE MATERIALES PARA CONST.	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5440-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	30.182	30.182	30.182	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LOS PINOS	
48724	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 280JN 087S. PISO DE CONCRETO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5416-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	30.958	30.958	30.958	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15.00	15.00	100.0%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA SUR	
48726	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 280JN069F. TECHUMBRE	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-5462-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	36.865	36.865	36.865	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	36.00	36.00	100.0%		
48725	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. LAURA ESCUDERO 280JN068S. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5420-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	37.122	37.122	37.122	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	74.83	74.83	100.0%	LOCALIDAD COL. SAN ÁNGEL	
48727	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. NIOS HERÓES 280JN038P. TECHUMBRE	40-VALLE HERMOSO	EMPALME	RURAL	07-5465-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	42.086	42.086	36.806	87.5%	0	0	METRO CUADRADO	36.00	36.00	100.0%		
48728	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. NORA LOZANO DE LEON 280JN87Y. COLOCACION DE VITROPISO	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5419-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	35.593	35.593	35.593	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	71.50	71.50	100.0%	LOCALIDAD COL. LAS AMÉRICAS	
48729	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. ROGELIO SILVA RODRIGUEZ 280JN1921F. TECHUMBRE DE MADERA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5452-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	47.276	47.276	47.276	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	132.00	132.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JUAN JOSE TAMEZ FUENTES	
48730	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. ROSALINDA GUERRERO GAMBOA 280JN076N. TECHUMBRE MADERA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5449-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48.838	48.838	48.838	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SOBERON	
48731	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. ROSARIO CASTELLANOS 280JN048K. PISO DE CONCRETO	40-VALLE HERMOSO	MACUEYES (MARTIN BENAVIDES)	RURAL	07-5448-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	40.571	40.571	40.571	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16.00	16.00	100.0%		
48732	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. ROSAURA ZAPATA CANO 280JN076H. TECHUMBRE DE MADERA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5451-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	48.838	48.838	48.838	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	132.00	132.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JARITAS	
48733	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. TERESITA GUTIERREZ Z. 280JN188F. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	40-VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	07-5467-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	42.793	42.793	40.085	93.7%	0	0	METRO CUADRADO	67.00	67.00	100.0%		
48734	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN J. DE N. TERESITA TREVINO 280JN190P. PINTURA DE MUROS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-5429-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	19.920	19.920	19.920	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	330.13	330.13	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO	
48735	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL GRADERIAS ESTRUCTURALES Y PORTERIAS	40-VALLE HERMOSO	EL REALITO	URBANO	07-4674-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	37.662	37.662	37.662	100.0%	0	0	OTROS	217.72	217.72	100.0%	METAS: OTROS	
48736	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL RAPIDO CALLE TA'JO BRAVO Y VICTORIA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-4672-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	15.685	15.685	15.685	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD ZONA CENTRO	
48737	REHABILITACION DEL TECHADO DE GRADAS DEL CAMPO DE SOFTBOL MUNICIPAL	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-4627-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	60.174	60.174	60.174	18.052	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	248.48	248.48	100.0%	LOCALIDAD COL. UNION
48738	REVESTIMIENTO EN CALLE ALLENDE DE BRECHA 122 A BRECHA 123	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3312-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	355.429	355.429	355.429	320.917	90.3%	0	0	METRO CUADRADO	6.984.00	6.984.00	100.0%	LOCALIDAD COL. JUAN JOSE TAMEZ
48739	REVESTIMIENTO EN CALLE SAN FRANCISCO CRASTRO DE CARR. 82 A CALLE ING. PETROLEROS	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-3314-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	60.796	60.796	53.851	88.6%	0	0	METRO CUADRADO	1.143.00	1.143.00	100.0%	LOCALIDAD COL. SECC. 22	
48740	REN EN ACCESOS CON PAVIMENTOS ASFALTICO EN C. JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRU / CAUSE DEL RIO Y ROSALES Y C. PRADEXALEA / C. JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRU Y C. EMILIO MTZ. MANOJUTU	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4520-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	574.014	574.014	574.014	486.194	84.7%	0	0	METRO CUADRADO	4.160.00	4.160.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AMP ADOLFO LOPEZ MATEOS
48743	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JARDIN DE NIÑOS "ABC" 280JN0114Q. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-5321-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	133.956	133.956	133.956	133.956	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	550.00	550.00	100.0%	LOCALIDAD COL. MORELOS
48741	REHABILITACION DE CALLE REVOLUCION, Y JUANAVE / CALLE AHUZOTL Y CHICOMOSTOC, CALLE AVE. REVOLUCION / MOCTEZUMA Y TONATUTU / SOTO LA MARINA Y 18 DE SEPTIEMBRE	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4640-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	524.918	524.918	524.918	524.802	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13.025.00	13.025.00	100.0%	LOCALIDAD COL. AZTECA
48742	REHABILITACION DE EDIFICIO EN LA ESC. SEC. FEDERAL NUMERO 4 "PROF. SANTOS VALDEZ" 280S094Z. INSTALACION DE PLANCHAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-5305-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDEN CIA ESTATAL	SEDESUCOE	-	-	126.201	126.201	126.201	37.860	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	72.00	72.00	100.0%	LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS

[illegible]

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
36672	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	12-GONZALEZ	FRANCISCO I. MADERO (FRANCISCO HERNANDEZ MOLINA)	RURAL	07-5964-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	443,421	443,421	443,421	428,831	96.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
	PREESCOLAR																							
36739	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-6137-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	471,614	471,614	471,614	459,548	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36724	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	07-6010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	439,971	439,971	439,971	439,920	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36680	CUNSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	19-LLERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5976-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	416,907	416,907	416,907	416,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36602	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL.	21-EL MANTE	EL LIMÓN	URBANO	07-4287-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	246,328	246,328	246,328	246,328	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	FAFEF 2007
36684	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-5980-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	411,845	411,845	411,845	411,479	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36681	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-5977-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	405,646	405,646	405,646	405,641	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36665	CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M.	21-EL MANTE	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE)	RURAL	07-5910-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	150,603	150,603	150,603	146,670	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	10.84	10.84	100.0%	FAFEF 2007
36691	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	EL GALANEÑO	RURAL	07-5987-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	429,194	429,194	429,194	421,779	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36690	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	07-5986-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	447,813	447,813	447,813	440,989	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36689	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	LAS FLORES	RURAL	07-5985-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	467,696	467,696	467,696	455,459	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36699	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	33-RIO BRAVO	RIO BRAVO	RURAL	07-5997-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	415,291	415,291	415,291	409,719	98.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36700	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	35-SAN FERNANDO	CARBONERAS (LA CARBONERA)	URBANO	07-5998-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	455,366	455,366	455,366	455,366	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36611	CANCELERIA 56.72 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5717-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	88,975	88,975	88,975	88,975	100.0%	0	0	ALUMNO	167.00	167.00	100.0%	FAFEF 2007
36616	CANCELERIA 65.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5722-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	104,451	104,451	104,451	104,451	100.0%	0	0	ALUMNO	137.00	137.00	100.0%	FAFEF 2007
36618	CERCO DE MALLA CICLONICA 200 ML.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5724-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	166,998	166,998	166,998	165,983	99.4%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	FAFEF 2007
36609	CERCO DE MALLA CICLONICA 31 ML.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5715-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	37,876	37,876	37,876	35,282	93.2%	0	0	METROS LINEALES	31.00	31.00	100.0%	FAFEF 2007
36617	IMPERMEABILIZACION 529 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5723-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	74,002	74,002	74,002	74,002	100.0%	0	0	ALUMNO	138.00	138.00	100.0%	FAFEF 2007
36624	IMPERMEABILIZACION 271.00 M2., PINTURA VINILICA 390.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5730-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	67,901	67,901	67,901	67,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	571.00	571.00	100.0%	FAFEF 2007
36621	IMPERMEABILIZACION 336.09 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5727-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	61,590	61,590	61,590	61,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	336.09	336.09	100.0%	FAFEF 2007
36613	IMPERMEABILIZACION 368.25 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5719-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	66,307	66,307	66,307	66,307	100.0%	0	0	ALUMNO	98.00	98.00	100.0%	FAFEF 2007
36625	IMPERMEABILIZACION 375.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5731-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	68,303	68,303	68,303	63,069	92.3%	0	0	METROS CUADRADOS	375.00	375.00	100.0%	FAFEF 2007
36612	IMPERMEABILIZACION 378 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5718-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	51,407	51,407	51,407	51,407	100.0%	0	0	ALUMNO	176.00	176.00	100.0%	FAFEF 2007
36626	LOSA 150.00 M2., PINTURA VINILICA 1,000.00 M2., CANCELERIA 18.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5732-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	177,001	177,001	177,001	175,296	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,168.00	1,168.00	100.0%	FAFEF 2007
36623	LOSA 53.60 M2., IMPERMEABILIZACION 245.60 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5729-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	74,281	74,281	74,281	71,578	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	299.20	299.20	100.0%	FAFEF 2007
36614	PINTURA VINILICA 1,000.00 M2., ESMALTE 40.0 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5720-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	62,202	62,202	62,202	62,202	100.0%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	FAFEF 2007
36622	PINTURA VINILICA 2,000.00 M2., ESMALTE 100.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5728-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	126,398	126,398	126,398	126,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	FAFEF 2007
36627	PINTURA VINILICA 440.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5733-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	28,516	28,516	28,516	28,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	440.00	440.00	100.0%	FAFEF 2007
36615	PINTURA VINILICA 500 M2., ESMALTE 90.00 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5721-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	38,437	38,437	38,437	38,437	100.0%	0	0	ALUMNO	173.00	173.00	100.0%	FAFEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a e Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 3=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
36608	PINTURA 300 M2. PROTECCIONES METALICAS 39 M2. CANCELERIA 2.30 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5714-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	61,218	61,218	61,218	58,985	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	341.30	341.30	100.0%	FAFEE 2007
36620	PINTURA 350.9 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5726-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	23,464	23,464	23,464	23,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	FAFEE 2007
36607	PISOS 224.58 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5713-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	82,685	82,685	82,685	82,496	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	224.58	224.58	100.0%	FAFEE 2007
36659	RED ELECTRICA 177 ML. LUMINARIAS 2 X 34 W. 18 PZAS. 30 X 30 CM. 31 PZAS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5761-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	211,717	211,717	211,717	211,717	100.0%	0	0	ALUMNO	154.00	154.00	100.0%	FAFEE 2007
36666	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICIO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	148,113	148,113	148,113	148,113	100.0%	0	0	ALUMNO	208.00	208.00	100.0%	FAFEE 2007
36610	REVISION DE SAL. ELECTRICAS 56 SAL.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5716-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	56,464	56,464	56,464	56,464	100.0%	0	0	ALUMNO	159.00	159.00	100.0%	FAFEE 2007
36704	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6002-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	425,721	425,721	425,721	417,971	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36628	VITRO PISO Y CANCELERIA.	39-TULA	ÁLVARO OBREGÓN (LA NORIA)	RURAL	07-5734-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	50,862	50,862	50,862	50,862	100.0%	0	0	ALUMNO	43.00	43.00	100.0%	FAFEE 2007
36720	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-6006-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	418,102	418,102	418,102	414,968	99.2%	0	0	ALUMNO	196.00	196.00	100.0%	FAFEE 2007
36719	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6005-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	432,658	432,658	432,658	429,561	99.3%	0	0	ALUMNO	113.00	113.00	100.0%	FAFEE 2007
36741	CONSTRUCCION DE 234.36 ML. DE BANDA PERIMETRAL CON REJA METALICA	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3329-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	720,321	720,321	720,321	720,321	100.0%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	FAFEE 2007
36644	PISOS.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-5750-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	64,502	64,502	64,502	60,389	93.6%	0	0	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	FAFEE 2007
36643	PISOS, CANCELERIA, RED HIDRAULICA Y ELECTRICA.	43-XICOTENCATL	PRIMERO DE MAYO	URBANO	07-5749-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	88,685	88,685	88,685	82,504	93.0%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	FAFEE 2007
	PRIMARIA																							
36738	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. CON SISTEMA ROYAL BUILDING.	2-ALDAMA	BENITO JUÁREZ (LA NEGrita)	RURAL	07-6112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	452,412	452,412	452,412	438,605	96.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36605	PINTURA VINILICA 1000 M2. ESMALTE 100 M2. IMPERMEABILIZACION 100 M2.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5711-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	88,569	88,569	88,569	83,255	94.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	FAFEE 2007
36731	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	4-ANTIGUO MORELOS	FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES)	RURAL	07-6099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	413,771	413,771	413,771	392,851	94.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36732	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	4-ANTIGUO MORELOS	PRAXEDIS GUERRERO (EL PACCHÓN)	RURAL	07-6100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	411,227	411,227	411,227	393,717	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36737	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-6110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	475,370	475,370	475,370	470,113	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36671	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	11-GÓMEZ FARÍAS	SEISCIENTOS UNO (POBLADO SEISCIENTOS UNO)	RURAL	07-5962-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	437,931	437,931	437,931	422,893	96.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36677	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-G: EcateMEZ	SAN CAYETANO	RURAL	07-5972-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	399,563	399,563	399,563	397,792	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36673	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-G: EcateMEZ	BALCONCITOS (BALCONES)	RURAL	07-5968-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	417,337	417,337	417,337	405,902	97.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36675	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-G: EcateMEZ	EL ROBLE	RURAL	07-5970-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	416,448	416,448	416,448	408,282	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36676	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-G: EcateMEZ	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	07-5971-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	410,184	410,184	410,184	402,298	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36674	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	13-G: EcateMEZ	LAS CRUCITAS	RURAL	07-5969-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	407,122	407,122	407,122	406,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36679	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	19-LLERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5975-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	443,691	443,691	443,691	443,691	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36682	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-5978-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	413,989	413,989	413,989	413,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36683	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5979-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	403,386	403,386	403,386	403,383	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36742	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 30 MTS.	21-EL MANTE	TANTOYUQUITA	RURAL	08-3393-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	1,314,825	1,314,825	1,314,825	1,123,474	85.4%	0	0	ALUMNO	132.00	132.00	100.0%	FAFEE 2007
36687	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	LA UNIÓN	RURAL	07-5983-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	458,357	458,357	458,357	458,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
36688	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	22-MATAMOROS	RAMREZ	URBANO	07-5984-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	429,899	429,899	429,899	429,883	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36692	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	07-5988-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	406,229	406,229	406,229	404,120	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36740	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	27-NUUEVO LAREDO	NUUEVO LAREDO	URBANO	07-6267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	448,659	448,659	448,659	443,578	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36694	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	07-5992-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	398,052	398,052	398,052	394,200	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36727	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6015-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	490,248	490,248	490,248	490,164	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36725	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32-REYNOSA	LA RETAMA	RURAL	07-6013-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	486,257	486,257	486,257	441,954	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36696	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5994-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	466,221	466,221	466,221	466,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36695	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-5993-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	440,307	440,307	440,307	403,360	91.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36728	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6016-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	465,305	465,305	465,305	465,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36726	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-6014-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	491,224	491,224	491,224	442,225	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36697	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	32-REYNOSA	RODOLFO MARTIN ROCHA (MARTIN ROCHA)	RURAL	07-5995-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	501,637	501,637	501,637	501,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36698	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	33-RIO BRAVO	ESTACION CANALES	RURAL	07-5996-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	442,297	442,297	442,297	415,366	93.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36701	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	07-5999-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	456,402	456,402	456,402	454,454	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36729	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	37-SOTO LA MARINA	LA PIEDRA	RURAL	07-6017-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	426,223	426,223	426,223	426,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36702	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	37-SOTO LA MARINA	LA ZAMORINA	RURAL	07-6000-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	439,438	439,438	439,438	434,713	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36730	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	07-6018-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	436,284	436,284	436,284	436,283	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36696	APLANADOS 260 M2., PINTURA 260 M2., 8 W.C., Y 4 LAVABOS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5712-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	63,974	63,974	63,974	63,050	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	FAFEE 2007
36703	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6001-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	484,322	484,322	484,322	482,693	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEE 2007
36619	IMPERMEABILIZACION 577.84 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5725-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	100,940	100,940	100,940	100,940	100.0%	0	0	ALUMNO	242.00	242.00	100.0%	FAFEE 2007
36660	RED ELECTRICA 100 ML., LUMINARIAS 30 X 30 CM. 30 PZAS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5762-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	78,974	78,974	78,974	76,540	96.9%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	FAFEE 2007
36661	RED ELECTRICA 25 ML., LUMINARIAS 2 X 34 W. 72 PZAS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5763-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	104,375	104,375	104,375	102,742	98.4%	0	0	METROS LINEALES	25.00	25.00	100.0%	FAFEE 2007
36667	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO INTERNO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5967-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	30,953	30,953	30,953	30,787	99.5%	0	0	ALUMNO	419.00	419.00	100.0%	FAFEE 2007
36603	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO INTERNO. REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 82 SAL. 78 PZAS LUMINARIA DE 30 X .	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-4295-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	351,714	351,714	351,714	351,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208.00	208.00	100.0%	FAFEE 2007
36662	SUBESTACION 75 KVA, O.E. RED ELECTRICA 60 ML.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5764-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	261,285	261,285	261,285	190,564	72.9%	0	0	METROS LINEALES	60.00	59.40	99.0%	FAFEE 2007
36668	TERMINACION DE LABORATORIO DE COMPUTO.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5958-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	595,410	595,410	595,410	594,015	99.8%	0	0	ALUMNO	164.00	164.00	100.0%	FAFEE 2007
36630	APLANADOS Y PINTURA.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	07-5736-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	29,007	29,007	29,007	29,007	100.0%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	FAFEE 2007
36631	PINTURA.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	07-5737-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	73,196	73,196	73,196	73,084	99.8%	0	0	ALUMNO	173.00	173.00	100.0%	FAFEE 2007
36632	PINTURA.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	07-5738-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	73,196	73,196	73,196	73,061	99.8%	0	0	ALUMNO	159.00	159.00	100.0%	FAFEE 2007
36634	PINTURA.	39-TULA	EL TANQUITO	RURAL	07-5740-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	23,881	23,881	23,881	23,853	99.9%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	FAFEE 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
36635	PINTURA Y PROTECCIONES METALICAS.	39-TULA	CRUCITAS (FRANCISCO VILLA)	RURAL	07-5741-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	30,318	30,318	30,318	30,244	99.8%	0	0	ALUMNO	5.00	5.00	100.0%	FAFEF 2007
36633	PINTURA Y PROTECCIONES METALICAS.	39-TULA	PEDRO RUIZ MOLINA	RURAL	07-5739-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	55,846	55,846	55,846	52,899	94.7%	0	0	ALUMNO	21.00	21.00	100.0%	FAFEF 2007
36629	VITRO PISO, CANCELERIA Y PINTURA.	39-TULA	SAN JUAN	RURAL	07-5735-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	70,074	70,074	70,074	55,430	79.1%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	FAFEF 2007
36705	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-6003-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	440,199	440,199	440,199	440,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36721	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	BENITO JUÁREZ	RURAL	07-6007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	424,210	424,210	424,210	421,169	99.3%	0	0	ALUMNO	81.00	81.00	100.0%	FAFEF 2007
36734	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-6102-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	437,028	437,028	437,028	433,776	99.3%	0	0	ALUMNO	228.00	228.00	100.0%	FAFEF 2007
36733	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-6101-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	446,270	446,270	446,270	415,422	93.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36604	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA, 13200 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-4528-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	242,785	242,785	242,785	241,989	99.7%	0	0	ALUMNO	225.00	225.00	100.0%	FAFEF 2007
36687	CANCELERIA Y PINTURA.	43-XICOTÉNCATL	MÁRTIRES DE RIO BLANCO (LA REFORMA)	RURAL	07-5759-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	58,580	58,580	58,580	49,286	84.1%	0	0	ALUMNO	61.00	61.00	100.0%	FAFEF 2007
36723	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	43-XICOTÉNCATL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	07-6009-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	434,654	434,654	434,654	418,273	96.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36722	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	07-6008-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	441,248	441,248	441,248	413,979	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36648	IMPERMEABILIZACION	43-XICOTÉNCATL	SEGUNDA UNIDAD XICOTÉNCATL (EL AGUICHE)	RURAL	07-5754-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	70,648	70,648	70,648	56,973	80.6%	0	0	ALUMNO	155.00	155.00	100.0%	FAFEF 2007
36649	IMPERMEABILIZACION	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	07-5755-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	78,853	78,853	78,853	72,467	91.9%	0	0	ALUMNO	173.00	173.00	100.0%	FAFEF 2007
36651	IMPERMEABILIZACION.	43-XICOTÉNCATL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	07-5757-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	85,002	85,002	85,002	77,045	90.6%	0	0	ALUMNO	125.00	125.00	100.0%	FAFEF 2007
36646	IMPERMEABILIZACION.	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	07-5752-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	58,459	58,459	58,459	58,459	100.0%	0	0	ALUMNO	274.00	274.00	100.0%	FAFEF 2007
36645	IMPERMEABILIZACION.	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	07-5751-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	64,195	64,195	64,195	64,195	100.0%	0	0	ALUMNO	76.00	76.00	100.0%	FAFEF 2007
36656	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	43-XICOTÉNCATL	FRANCISCO CASTELLANOS	RURAL	07-5758-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	39,525	39,525	39,525	39,525	100.0%	0	0	ALUMNO	22.00	22.00	100.0%	FAFEF 2007
36650	PINTURA.	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	07-5756-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	35,751	35,751	35,751	35,751	100.0%	0	0	ALUMNO	19.00	19.00	100.0%	FAFEF 2007
36647	PINTURA.	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	07-5753-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	49,713	49,713	49,713	49,713	100.0%	0	0	ALUMNO	298.00	298.00	100.0%	FAFEF 2007
36658	PINTURA.	43-XICOTÉNCATL	XICOTÉNCATL	URBANO	07-5760-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	55,031	55,031	55,031	51,707	94.0%	0	0	ALUMNO	348.00	348.00	100.0%	FAFEF 2007
	ESPECIAL																							
36686	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-5982-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	397,681	397,681	397,681	397,681	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36718	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6004-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	473,599	473,599	473,599	473,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36735	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-6103-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	429,820	429,820	429,820	426,742	99.3%	0	0	ALUMNO	89.00	89.00	100.0%	FAFEF 2007
	CAPACITACIÓN																							
36693	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	07-5990-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	456,822	456,822	456,822	434,193	95.1%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
	MEDIA BÁSICA																							
36669	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	1-ABASOLO	GUÍA DEL PORVENIR	RURAL	07-5960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	451,951	451,951	451,951	444,303	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36736	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	3-ALTAMIRA	BENITO JUÁREZ	RURAL	07-6109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	515,631	515,631	515,631	475,779	92.3%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36670	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	8-CASAS	CASAS	URBANO	07-5961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	405,460	405,460	405,460	396,970	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007
36678	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS., SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	16-HIDALGO	LOS ANGELES	RURAL	07-5974-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	-	430,041	430,041	430,041	424,161	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Acumulado al Trimestre													Avance % 8/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
	Total Anual	Ministrado																			Programado	Ejercido			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
36685	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. SISTEMA ROYAL BUILDING CON MUROS DE 100 MM.	21-EL MANTE	NUEVO TANTOÁN	RURAL	07-5981-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	436,048	436,048	436,048	435,499	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	FAFEF 2007	
36663	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5765-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	292,506	292,506	292,506	291,786	99.8%	0	0	ALUMNO	542.00	542.00	100.0%	FAFEF 2007	
36641	CANCELERIA, PINTURA Y PROTECCIONES METALICAS.	39-TULA	CIUDAD TULA	URBANO	07-5747-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	50,211	50,211	50,211	50,211	100.0%	0	0	ALUMNO	13.00	13.00	100.0%	FAFEF 2007	
36640	CANCELERIA Y PINTURA.	39-TULA	EL BOLLIDO	RURAL	07-5746-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	66,497	66,497	66,497	66,497	100.0%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	FAFEF 2007	
36638	CANCELERIA Y PROTECCIONES METALICAS.	39-TULA	ÁLVARO OBREGÓN (LA NORIA)	RURAL	07-5744-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	105,145	105,145	105,145	105,145	100.0%	0	0	ALUMNO	54.00	54.00	100.0%	FAFEF 2007	
36639	CANCELERIA Y PROTECCIONES METALICAS.	39-TULA	VERDOLAGA	RURAL	07-5745-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	104,572	104,572	104,572	104,419	99.9%	0	0	ALUMNO	22.00	22.00	100.0%	FAFEF 2007	
36636	PINTURA.	39-TULA	LA TAPONA	RURAL	07-5742-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	38,385	38,385	38,385	36,666	95.5%	0	0	ALUMNO	31.00	31.00	100.0%	FAFEF 2007	
36642	PINTURA.	39-TULA	SAN RAFAEL	RURAL	07-5748-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	38,420	38,420	38,420	38,420	100.0%	0	0	ALUMNO	44.00	44.00	100.0%	FAFEF 2007	
36637	PUERTAS DE MULTIPANEL	39-TULA	EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ	RURAL	07-5743-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	15,907	15,907	15,907	15,907	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	FAFEF 2007	
	SUPERIOR																								
36684	REHABILITACION DEL EDIFICIO.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-5904-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	2,291,724	2,291,724	2,291,724	2,545,157	111.1%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	FAFEF 2007	
CONVENIOS 539 REGISTROS																									
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN														158,678,056	158,678,056	158,678,056	158,677,407	100.0%	4,878,552	4,868,532		25.16	25.16	100.0%	
MODERNIZACIÓN																									
19375	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA : TAMPICO-MANTE, TRAMO GONZÁLEZ-MANTE, SUBTRAMO DEL KM. 102500 AL KM 110000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6216-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	33-APORTACIONES FEDERATIAS PARA ENTIDADES FEDERATIAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.08	7.08	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
19373	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA : TAMPICO-MANTE, TRAMO GONZÁLEZ-MANTE, SUBTRAMO DEL KM. 9540 AL 102500	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5953-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	33-APORTACIONES FEDERATIAS PARA ENTIDADES FEDERATIAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.08	7.08	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
19372	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA VICTORIA - SOTO LA MARINA, TRAMO AEROPUERTO - CASAS SUBTRAMO DE KM. 18300 A KM. 24300	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5916-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	33-APORTACIONES FEDERATIAS PARA ENTIDADES FEDERATIAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	31,040,309	31,040,309	31,040,309	31,039,669	100.0%	4,878,552	4,868,532	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA. INTERESES GENERADOS \$4,878,552.00 Y EJERCIDOS \$4,868,532.00. SE REINTEGRO A LA FEDERACION LA CANTIDAD DE \$20,020.00 POR SALDOS NO EJERCIDO EN LOS CONTRATOS	
19374	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA: SOTO LA MARINA - LA PESCA DEL KM. 20+000 AL 24+420	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	07-5956-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	33-APORTACIONES FEDERATIAS PARA ENTIDADES FEDERATIAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	57,637,747	57,637,747	57,637,747	57,637,738	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	SE REALIZO UNA MODIFICACION EN LA DESCRIPCION DE LA OBRA (TRAMO 20+000 AL 24+420) POR REDUCCION EN LAS METAS, SIENDO ORIGINALMENTE TRAMO 20+000 AL 25+000. SE OTORGO UNA AMPLIACION DE \$3,374,757.57 PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. OBRA FINIQUITADA	
OTROS CONVENIOS														378,691,374	377,949,507	377,949,507	369,189,181	97.7%	21,694,467	2,801,828		861,725.62	860,412.44	99.8%	
CONSTRUCCIÓN																									
17471	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL MORILLO", UBICADO EN EL KM 13+765 DE LA CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO, TRAMO REYNOSA - CD. MIER, SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2007-01	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	18-ENERGIA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	2,994,194	2,994,194	2,994,194	2,994,187	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA AMPLIACION AL CONTRATO ORIGINAL, PERO NO SE CONSIDERA COMO AMPLIACION DE METAS SINO MAS BIEN TRABAJOS ADICIONALES. OBRA FINIQUITADA	
83445	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION EN LA REGION CONURBADA ALTAMIRA-TAMPICO-MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-0635-02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	GOB DEL EDO DE TAMAUPLAS	-	18-ENERGIA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
25331	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA, EN 33,000 V	1-ABASOLO	NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	07-2905-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIAS PARA ENTIDADES FEDERATIAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	232,893	232,893	232,893	220,499	94.7%	3,548,002	2,361,760	ALUMNO	77.00	77.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
29765	REHABILITACION GENERAL DEL INMUEBLE: PINTURA VINILICA 1739 M2, REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 38 SALIDAS, Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS 31 PZAS.	1-ABASOLO	NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO)	RURAL	09-6439-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIAS PARA ENTIDADES FEDERATIAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	199,437	199,437	199,437	198,260	99.4%	0	0	ALUMNO	154.00	154.00	100.0%	MEE2007	
26432	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 DE ACORDO 715 + REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-3264-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERATIAS PARA ENTIDADES FEDERATIAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A")	912,967	912,967	912,967	901,656	98.8%	0	0	ALUMNO	882.00	882.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
29901	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE T15 AISLADA + IMPERMEABILIZACION 3000 M2	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2264-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,562,171	1,562,171	1,562,171	1,554,751	99.5%	6,295,006	0	ALUMNO	1,009.00	1,009.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA + CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE T15 AISLADA + IMPERMEABILIZACION 3000 M2 PESO A PESO ALDAMA CAB. MUN. CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA NO.16) - 2807A0056R CAPCE-IT-1-0096-2007-0231
25333	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	2-ALDAMA	EL SOMBRERITO	RURAL	07-2907-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	162,023	162,023	162,023	152,148	93.9%	0	0	ALUMNO	25.00	25.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25334	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	07-2908-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	251,254	251,254	251,254	229,986	91.5%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25332	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 80 KVA 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	2-ALDAMA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	07-2906-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	258,913	258,913	258,913	225,623	87.1%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
26175	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COMPUTO TIPO MARIPOSA, 160 COMPUTADORAS, 12 IMPRESORAS LASER 160 SILLAS Y MESAS PARA COMPUTADORAS, 4 MESAS Y SILLAS PARA DOCENTESDE	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	07-6509-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	3,167,829	3,167,829	3,167,829	3,166,939	100.0%	0	0	ALUMNO	1,009.00	1,009.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007)EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO VIRTUAL PESO A PESO TULA EL TANQUE BLANCO CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA NO.117) - 2807A006P CAPCE-IT-1-0094-2007-0240
26434	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS T15 AISLADOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3266-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	459,749	459,749	459,749	459,749	100.0%	0	0	ALUMNO	840.00	840.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
25335	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2909-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	368,502	368,502	368,502	323,005	87.7%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25336	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA, 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2910-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	485,221	485,221	485,221	461,150	95.0%	0	0	ALUMNO	869.00	869.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25341	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 40 KVA, 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2915-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	271,472	271,472	271,472	211,865	78.0%	0	0	ALUMNO	193.00	193.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25340	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA, 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	3-ALTAMIRA	SANTA JUANA	RURAL	07-2914-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	257,458	257,458	257,458	206,884	80.4%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25626	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	3-ALTAMIRA	LA PEDRERA	RURAL	08-2091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	231,721	231,721	231,721	231,721	100.0%	0	0	ALUMNO	234.00	234.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25337	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, EN 13,200 V + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2911-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	478,865	478,865	478,865	43,660	9.1%	0	0	ALUMNO	273.00	273.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007 SE HIZO UN REINTEGRO DE \$100,000 PESOS
25339	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2913-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	220,360	220,360	220,360	192,390	87.3%	0	0	ALUMNO	250.00	250.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25338	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4 Y 5.	3-ALTAMIRA	BENITO JUÁREZ	RURAL	07-2912-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	243,295	243,295	243,295	208,308	85.6%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
29911	CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA, LABORATORIO DE COMPUTO DE 6 EE, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2274-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	3,111,571	3,111,571	3,111,571	2,788,425	89.6%	0	0	ALUMNO	1,609.00	1,609.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA, LABORATORIO DE COMPUTO DE 6 EE, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. PESO A PESO ALTAMIRA COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS NO.109). 280CT0349C CAPCE-IT-1-0102-2007-0246
29891	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE ESTR. 717 PB + 2 AULAS 2.5EE ESTR. 717 PB + PREPARACION PARA ESCALERA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	07-2247-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,931,215	1,931,215	1,931,215	1,919,440	99.4%	0	0	ALUMNO	140.00	140.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE ESTR. 717 PB + 2 AULAS 2.5EE ESTR. 717 PB + PREPARACION PARA ESCALERA. PESO A PESO ALTAMIRA COL. MONTE ALTO CENTRO DE CAPACITACIÓN ITACE-CECOTIE. INSTITUTO TAMAULIPECO D. 28ET02007F CAPCE-IT-1-0099-2007-0270
29920	IMPERMEABILIZACION 2,319.73 M2. Y PINTURA 3,012.97 M2.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	576,446	576,446	576,446	576,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,332.70	5,332.70	100.0%	MEE2007
29918	IMPERMEABILIZACION 1030.24 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4105-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	201,179	201,179	201,179	201,152	100.0%	0	0	ALUMNO	696.00	696.00	100.0%	MEE2007
29939	IMPERMEABILIZACION 507.60 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4345-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	133,319	133,319	133,319	133,319	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	507.60	507.60	100.0%	MEE2007
29919	IMPERMEABILIZACION 855.61 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-4106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	147,681	147,681	147,681	147,614	100.0%	0	0	ALUMNO	371.00	371.00	100.0%	MEE2007
25403	APLANADOS Y PISOS.	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	07-5555-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	18,124	18,124	18,124	18,123	100.0%	0	0	ALUMNO	11.00	11.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25415	IMPERMEABILIZACION	6-BUSTAMANTE	LAS ANTONIAS	RURAL	07-5567-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	22,596	22,596	22,596	22,588	100.0%	0	0	ALUMNO	22.00	22.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25412	IMPERMEABILIZACION.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	07-5564-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	32,993	32,993	32,993	32,990	100.0%	0	0	ALUMNO	141.00	141.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25414	IMPERMEABILIZACION.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	07-5569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	22,297	22,297	22,297	22,281	99.9%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25399	IMPERMEABILIZACION.	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	07-5551-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	16,581	16,581	16,581	13,540	81.7%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25408	IMPERMEABILIZACION.	6-BUSTAMANTE	SAN NICOLÁS	RURAL	07-5560-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	13,960	13,960	13,960	13,948	99.9%	0	0	ALUMNO	63.00	63.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25413	IMPERMEABILIZACION Y CANCELERIA.	6-BUSTAMANTE	EL CARACOL (LOS CARACÓLES)	RURAL	07-5565-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	26,736	26,736	26,736	26,720	99.9%	0	0	ALUMNO	19.00	19.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25405	PINTURA.	6-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5557-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	16,175	16,175	16,175	15,662	96.8%	0	0	ALUMNO	24.00	24.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25397	PINTURA.	6-BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)	RURAL	07-5549-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	16,175	16,175	16,175	15,662	96.8%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 60	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
25411	PINTURA.	6-BUSTAMANTE	GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA)	RURAL	07-5563-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	16,175	16,175	16,175	15,662	96.8%	0	0	ALUMNO	21.00	21.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25496	PINTURA.	6-BUSTAMANTE	LA HIGUERA	RURAL	07-5558-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	25,523	25,523	25,523	24,706	96.8%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25396	PINTURA.	6-BUSTAMANTE	LAS ALBERCAS	RURAL	07-5548-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	28,719	28,719	28,719	28,614	99.6%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25404	PINTURA.	6-BUSTAMANTE	NUÉVO PROGRESO (LAS ANIMAS)	RURAL	07-5556-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	16,175	16,175	16,175	15,662	96.8%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25398	PINTURA 400 M2., 14 SALIDAS ELÉCTRICAS, 10 SALIDAS HIDRÁULICAS, 2 JARDINERÍAS.	6-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	07-5550-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	53,659	53,659	53,659	53,630	99.9%	0	0	ALUMNO	33.00	33.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25407	PISOS.	6-BUSTAMANTE	MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)	RURAL	07-5559-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	24,792	24,792	24,792	24,481	98.7%	0	0	ALUMNO	63.00	63.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25416	PISOS.	6-BUSTAMANTE	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	07-5568-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	28,079	28,079	28,079	27,739	98.8%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25410	PROTECCIONES.	6-BUSTAMANTE	SAN MIGUEL DE WALDO	RURAL	07-5562-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	17,512	17,512	17,512	13,678	78.1%	0	0	ALUMNO	38.00	38.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25417	SALIDAS HIDRÁULICAS.	6-BUSTAMANTE	CALABACILLAS	RURAL	07-5569-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	19,707	19,707	19,707	19,707	100.0%	0	0	ALUMNO	56.00	56.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25401	VITROPISO.	6-BUSTAMANTE	CALABACILLAS	RURAL	07-5553-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	25,133	25,133	25,133	24,025	95.6%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25409	VITROPISO.	6-BUSTAMANTE	EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO)	RURAL	07-5561-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	19,920	19,920	19,920	18,031	90.5%	0	0	ALUMNO	65.00	65.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25402	VITROPISO.	6-BUSTAMANTE	FELIPE ÁNGELES (EL GAVILÁN)	RURAL	07-5554-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	19,269	19,269	19,269	19,269	100.0%	0	0	ALUMNO	32.00	32.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25400	VITROPISO.	6-BUSTAMANTE	MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)	RURAL	07-5552-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	25,133	25,133	25,133	24,462	97.3%	0	0	ALUMNO	13.00	13.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
26436	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE 4 EE. 715 AISLADO.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3268-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	509,092	509,092	509,092	504,183	99.0%	0	0	ALUMNO	1,374.00	1,374.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
25627	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.6 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-2092-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	314,883	314,883	314,883	293,946	93.4%	0	0	ALUMNO	222.00	222.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % \$3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
28342	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA. 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2916-0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	901,400	901,400	901,400	508,165	56.4%	0	0	ALUMNO	760.00	760.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
42987	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA. 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5629-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	75,455	75,455	75,455	74,872	99.0%	0	0	ALUMNO	400.00	400.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
28910	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2273-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	833,660	833,660	833,660	833,659	100.0%	0	0	ALUMNO	1,353.00	1,353.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS PESO A PESO CIUDAD MADERO COL. ESTADO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.103) 28DOCT0347E CAPCE-07-0102-2007-0245
28916	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE. ESTR.715 AISLADA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-2279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	575,019	575,019	575,019	566,744	98.6%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE. ESTR.715 AISLADA. PESO A PESO CIUDAD MADERO AMP. UNIDAD NACIONAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBETIS NO. 164 28DOCT0302L CAPCE-07-0101-2007-0243
28515	IMPERMEABILIZACION	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5614-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	113,006	113,006	113,006	109,295	96.7%	0	0	ALUMNO	225.00	225.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
28436	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5588-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	23,168	23,168	23,168	23,167	100.0%	0	0	ALUMNO	73.00	73.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
28508	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5607-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	65,139	65,139	65,139	64,801	99.5%	0	0	ALUMNO	665.00	665.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
28505	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5604-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	61,939	61,939	61,939	61,656	99.5%	0	0	ALUMNO	384.00	384.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
28517	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5616-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	57,961	57,961	57,961	54,250	93.6%	0	0	ALUMNO	258.00	258.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
28520	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5619-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	49,228	49,228	49,228	45,517	92.5%	0	0	ALUMNO	116.00	116.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
28514	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5613-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	54,481	54,481	54,481	50,215	92.2%	0	0	ALUMNO	509.00	509.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
28518	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5617-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	82,176	82,176	82,176	78,465	95.5%	0	0	ALUMNO	316.00	316.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
28429	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS. CONSTRUCCION DE BARRA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-2885-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	535,972	535,972	535,972	491,975	91.8%	1,760,223	0	ALUMNO	273.00	273.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
28503	IMPERMEABILIZACION Y AZULEJO.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5602-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	88,307	88,307	88,307	88,046	99.7%	0	0	ALUMNO	177.00	177.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
28499	IMPERMEABILIZACION Y PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5598-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	77,123	77,123	77,123	62,965	81.6%	0	0	ALUMNO	293.00	293.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 89	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
29557	IMPERMEABILIZACION 1138.24 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5185-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,985	199,985	199,985	199,985	100.0%	0	0	ALUMNO	539.00	539.00	100.0%	MEE2007
29536	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 31 SALIDAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-4157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	158,440	158,440	158,440	158,440	100.0%	0	0	ALUMNO	742.00	742.00	100.0%	MEE2007
25506	LOSA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5605-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	87,815	87,815	87,815	87,709	99.9%	0	0	ALUMNO	288.00	288.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25510	PINTURA	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5609-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	37,628	37,628	37,628	33,917	90.1%	0	0	ALUMNO	222.00	222.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25519	PINTURA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5618-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	18,897	18,897	18,897	15,186	80.4%	0	0	ALUMNO	350.00	350.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25530	PINTURA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5630-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	60,398	60,398	60,398	60,397	100.0%	0	0	ALUMNO	475.00	475.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25430	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5582-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	59,922	59,922	59,922	57,201	95.5%	0	0	ALUMNO	76.00	76.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25432	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5584-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	71,125	71,125	71,125	71,067	99.9%	0	0	ALUMNO	41.00	41.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25434	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5586-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	71,125	71,125	71,125	69,728	98.0%	0	0	ALUMNO	221.00	221.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25439	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5591-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	52,976	52,976	52,976	50,829	95.6%	0	0	ALUMNO	118.00	118.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25440	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5592-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	55,775	55,775	55,775	51,424	92.2%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25441	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5593-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	42,417	42,417	42,417	42,377	99.9%	0	0	ALUMNO	172.00	172.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25509	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5606-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	72,525	72,525	72,525	70,073	96.6%	0	0	ALUMNO	443.00	443.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25502	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5601-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	62,816	62,816	62,816	57,430	91.4%	0	0	ALUMNO	381.00	381.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25507	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5606-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	89,362	89,362	89,362	89,279	99.9%	0	0	ALUMNO	426.00	426.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
25512	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5611-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	94,526	94,526	94,526	90,815	96.1%	0	0	ALUMNO	166.00	166.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25516	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	94,526	94,526	94,526	90,634	95.9%	0	0	ALUMNO	434.00	434.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25513	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5612-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	73,457	73,457	73,457	69,746	94.9%	0	0	ALUMNO	118.00	118.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25528	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5627-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	79,221	79,221	79,221	74,526	94.1%	0	0	ALUMNO	449.00	449.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25529	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5628-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	75,455	75,455	75,455	68,444	90.7%	0	0	ALUMNO	431.00	431.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25527	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5626-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	57,752	57,752	57,752	44,109	76.4%	0	0	ALUMNO	760.00	760.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25642	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL	11-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-5232-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	101,232	101,232	101,232	101,207	100.0%	0	0	ALUMNO	126.00	126.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25343	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	12-GONZÁLEZ	FRANCISCO I. MADERO (FRANCISCO HERNÁNDEZ MOLINA)	RURAL	07-2919-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	326,800	326,800	326,800	326,800	100.0%	0	0	ALUMNO	69.00	69.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25919	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE QUIMICA 4EE., ESTR.715 AISLADO.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	07-2282-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,242,294	1,242,294	1,242,294	1,231,607	99.1%	0	0	ALUMNO	628.00	628.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE QUIMICA 4EE., ESTR.715 AISLADO. PESO A PESO GONZÁLEZ EL EDO GONZÁLEZ CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CIBETIS NO. 209). 280CT040328 CAPCE.71- 0101-2007-0243
25619	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 13,200 V.	13-G: Eacute;MEZ	SAN CAYETANO	RURAL	07-6545-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	232,282	232,282	232,282	212,187	91.3%	0	0	ALUMNO	166.00	166.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25344	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1	13-G: Eacute;MEZ	SAN CAYETANO	RURAL	07-2920-01/02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	279,686	279,686	279,686	234,702	83.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25345	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 33,000 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1	13-G: Eacute;MEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2921-01/02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	391,075	391,075	391,075	223,924	57.3%	0	0	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29751	IMPERMEABILIZACION 61.00 M2 Y PINTURA 773.20 M2	13-G: Eacute;MEZ	AMPLIACIÓN EL REFUGIO	RURAL	09-5652-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	67,672	67,672	67,672	67,586	99.9%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	MEE2007
25346	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA EN 33,000 V.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	07-2922-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	123,463	123,463	123,463	111,151	90.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25636	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE VIA PUBLICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	08-2466-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	403,708	403,708	403,708	400,282	99.2%	0	0	ALUMNO	236.00	236.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
25621	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 13,200 V.	16-HIDALGO	LOS ANGELES	RURAL	07-6546-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	345,691	345,691	345,691	345,691	100.0%	0	0	ALUMNO	87.00	87.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25634	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE 1 + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2464-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	658,590	658,590	658,590	658,589	100.0%	0	0	ALUMNO	179.00	179.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25635	SUBESTACION ELECTRICA DE 112 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE EXISTENTE + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2465-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	555,256	555,256	555,256	555,254	100.0%	0	0	ALUMNO	430.00	430.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25633	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + ESTR. EN POSTE 1 Y OBRA EXTERIOR	16-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2127-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	376,849	376,849	376,849	376,848	100.0%	0	0	ALUMNO	178.00	178.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25538	CERCO DE MALLA CICLONICA DE 140.50 MTS.	17-JAUMAVE	EL HIGUERÓN	RURAL	07-5638-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	52,686	52,686	52,686	52,686	100.0%	0	0	ALUMNO	17.00	17.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25537	CERCO DE MALLA CICLONICA Y GUARNICION.	17-JAUMAVE	SEIS DE ENERO	RURAL	07-5637-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	43,815	43,815	43,815	43,815	100.0%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25536	CERCO DE MALLA CICLONICA Y MUROS.	17-JAUMAVE	PASO REAL DE GUERRERO	RURAL	07-5636-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	28,360	28,360	28,360	28,338	99.9%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25533	CERCO DE MALLA CICLONICA 100 MTS.	17-JAUMAVE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5633-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	38,546	38,546	38,546	38,546	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25542	CERCO DE MALLA CICLONICA 40 ML.	17-JAUMAVE	EL CARRIZO	RURAL	07-5642-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	17,598	17,598	17,598	17,587	99.9%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25643	CONSTRUCCION DE BARRA	17-JAUMAVE	CONRADO CASTILLO (LA MAROMA)	RURAL	08-5356-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	217,477	217,477	217,477	214,389	98.6%	0	0	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
26438	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 715 AISLADO.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	08-3270-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	550,189	550,189	550,189	522,920	95.0%	0	0	ALUMNO	433.00	433.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
25347	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE 1 Y 2	17-JAUMAVE	COMPUERTAS	RURAL	07-2923-01/02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	267,892	267,892	267,892	196,033	73.2%	0	0	ALUMNO	86.00	86.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25539	IMPERMEABILIZACION.	17-JAUMAVE	FRANCISCO I. MADERO (MAGUEYES)	RURAL	07-5639-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	26,413	26,413	26,413	26,413	100.0%	0	0	ALUMNO	17.00	17.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25535	IMPERMEABILIZACION.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	07-5635-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	26,657	26,657	26,657	26,657	100.0%	0	0	ALUMNO	10.00	10.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25541	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	17-JAUMAVE	EL CARRIZO	RURAL	07-5641-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	44,335	44,335	44,335	44,335	100.0%	0	0	ALUMNO	37.00	37.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
25540	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	17-JAUMAVE	FRANCISCO I. MADERO (MAGUEYES)	RURAL	07-5640-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	50,551	50,551	50,551	50,144	99.2%	0	0	ALUMNO	17.00	17.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25543	VITROPISO.	17-JAUMAVE	LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS)	RURAL	07-5643-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	10,086	10,086	10,086	9,958	98.7%	0	0	ALUMNO	15.00	15.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25534	VITROPISO.	17-JAUMAVE	PADRÓN Y JUÁREZ (LA PUENTE)	RURAL	07-5634-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	19,121	19,121	19,121	19,121	100.0%	0	0	ALUMNO	22.00	22.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25617	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + ESTRUCTURA EN POSTES 1, 2, 3, 4 Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	18-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-6142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	547,096	547,096	547,096	535,330	97.8%	0	0	ALUMNO	97.00	97.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25348	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. EN 13,200 V.	19-LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	07-2924-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	230,572	230,572	230,572	182,432	79.1%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25349	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 60 KVA. 33,000 V.	20-MANERO	MAGUEYES	RURAL	07-2925-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	191,131	191,131	191,131	146,113	76.4%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29774	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS 20 MUEBLES SANIT Y LUMINARIAS 9 PZAS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-2424-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	91,725	91,725	91,725	91,717	100.0%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	MEE2007
25350	CAMBIO EN TRANSFORMADOR DE SUBESTACION ELECTRICA 112.5 A 150 KVA. EN 33,000 V.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2927-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	191,246	191,246	191,246	168,473	88.1%	0	0	ALUMNO	346.00	346.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25579	CANCELERIA.	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	07-5677-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	23,417	23,417	23,417	23,389	99.9%	0	0	ALUMNO	102.00	102.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25583	CANCELERIA, WC. Y MIGITORIOS.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	07-5661-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	48,101	48,101	48,101	48,101	100.0%	0	0	ALUMNO	217.00	217.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25625	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 60 KVA MONOFASICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	08-2090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	230,403	230,403	230,403	216,717	94.1%	0	0	ALUMNO	95.00	95.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25354	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 13,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 2	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2932-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	194,823	194,823	194,823	194,824	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25355	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 13,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2933-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	219,780	219,780	219,780	214,981	97.8%	0	0	ALUMNO	10.00	1.00	10.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25351	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	07-2928-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	210,955	210,955	210,955	176,825	83.8%	0	0	ALUMNO	102.00	102.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25352	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1	21-EL MANTE	LÁZARO CÁRDENAS UNO	RURAL	07-2929-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	222,567	222,567	222,567	217,965	97.9%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
25353	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1	21-EL MANTE	QUINTERO	RURAL	07-2930-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	209,133	209,133	209,133	209,134	100.0%	0	0	ALUMNO	93.00	93.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25629	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EN 33,000 V + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-2094-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	257,533	257,533	257,533	253,802	98.6%	0	0	ALUMNO	46.00	46.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25907	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS 4EE ESTR. 715 AISLADOS + SERVICIOS SANITARIOS ZEE ESTR. 715 ADOBADOS.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2270-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,403,022	2,403,022	2,403,022	2,403,022	100.0%	0	0	ALUMNO	1,400.00	1,400.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS 4EE ESTR. 715 AISLADOS + SERVICIOS SANITARIOS ZEE ESTR. 715 ADOBADOS. PESO A PESO EL MANTE COL. CAROLINA YUCATAN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 15 - 280CT0400 CARPE-IT-14/0102-2007-0246
29766	DESMONTAJE DE LUMINARIAS 23 PZAS. Y LUMINARIAS 61 PZAS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6440-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	126,268	126,268	126,268	124,840	98.9%	0	0	ALUMNO	203.00	203.00	100.0%	MEE2007
25565	IMPERMEABILIZACION	21-EL MANTE	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	07-5663-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	70,798	70,798	70,798	70,798	100.0%	0	0	ALUMNO	111.00	111.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25557	IMPERMEABILIZACION.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5655-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	54,105	54,105	54,105	52,002	96.1%	0	0	ALUMNO	43.00	43.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25577	IMPERMEABILIZACION.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5675-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	63,071	63,071	63,071	58,999	93.5%	0	0	ALUMNO	413.00	413.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25576	IMPERMEABILIZACION.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5674-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	109,926	109,926	109,926	109,926	100.0%	0	0	ALUMNO	90.00	90.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25568	IMPERMEABILIZACION.	21-EL MANTE	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE)	RURAL	07-5666-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	28,164	28,164	28,164	27,400	97.3%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25572	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-5670-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	72,416	72,416	72,416	72,416	100.0%	0	0	ALUMNO	264.00	264.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25569	IMPERMEABILIZACION, PINTURA, PISOS Y CANCELERIA.	21-EL MANTE	SAN ANTONIO	RURAL	07-5667-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	204,546	204,546	204,546	204,539	100.0%	0	0	ALUMNO	264.00	264.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25571	IMPERMEABILIZACION Y PINTUA.	21-EL MANTE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	07-5669-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	57,210	57,210	57,210	53,313	93.2%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25575	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	BENITO JUÁREZ	RURAL	07-5673-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	123,457	123,457	123,457	122,330	99.1%	0	0	ALUMNO	54.00	54.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25555	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	CELAYA	RURAL	07-5653-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	41,930	41,930	41,930	37,805	90.2%	0	0	ALUMNO	37.00	37.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25556	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5654-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	62,093	62,093	62,093	60,418	97.3%	0	0	ALUMNO	43.00	43.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
25561	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	24,695	24,695	24,695	24,695	100.0%	0	0	ALUMNO	16.00	16.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25580	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5678-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	114,877	114,877	114,877	113,878	99.1%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25560	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	07-5658-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	50,229	50,229	50,229	50,175	99.9%	0	0	ALUMNO	57.00	57.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25562	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	07-5660-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	63,125	63,125	63,125	63,125	100.0%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25573	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	MAGDALENO AGUILAR	RURAL	07-5671-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	56,875	56,875	56,875	54,005	95.0%	0	0	ALUMNO	39.00	39.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25547	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	07-5647-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	74,572	74,572	74,572	57,375	76.9%	0	0	ALUMNO	31.00	31.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25559	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	QUINTERO	RURAL	07-5657-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	79,059	79,059	79,059	79,059	100.0%	0	0	ALUMNO	45.00	45.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25578	IMPERMEABILIZACION Y PROTECCIONES METÁLICAS.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5676-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	82,254	82,254	82,254	79,596	96.8%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25537	IMPERMEABILIZACION 473.76 M2	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-4158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	100,874	100,874	100,874	100,874	100.0%	0	0	ALUMNO	370.00	370.00	100.0%	MEE2007
25588	INSTALACION ELECTRICA.	21-EL MANTE	NUEVA APOLONIA	RURAL	07-5656-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	53,074	53,074	53,074	53,074	100.0%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25553	PINTURA.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-5651-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	22,515	22,515	22,515	20,559	91.3%	0	0	ALUMNO	64.00	64.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25546	PINTURA.	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	07-5646-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	12,942	12,942	12,942	11,140	86.1%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25570	PINTURA.	21-EL MANTE	TANCHIPA	RURAL	07-5668-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	78,661	78,661	78,661	74,448	94.6%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25552	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	21-EL MANTE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	07-5650-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	48,203	48,203	48,203	45,942	95.3%	0	0	ALUMNO	21.00	21.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29769	REHABILITACION DEL PLANTEL: IMPERMEABILIZANTE 1384.73 M2. ENTORTADO 1224.28 Y PINTURA VINILICA 1248.82 M2	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-6453-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	399,790	399,790	399,790	399,790	100.0%	0	0	ALUMNO	591.00	591.00	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
29770	REHABILITACION DEL PLANTEL: PISO LOSETA DE CERAMICA 475.41 M2, MUEBLES SANITARIOS 6 PZAS Y SUSTITUCION DE PUERTAS DE ALUMINIO 11 PZAS.	21-EL MANTE	PLAN DE AYALA	RURAL	09-6454-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,672	199,672	199,672	199,672	100.0%	0	0	ALUMNO	209.00	209.00	100.0%	MEE2007
25845	SALIDAS HCAS 10 SALIDAS, 1 TINACO, 1100 LTS., ALIMENTACION HCA 15 MTS.	21-EL MANTE	NUEVO TANTOAN	RURAL	07-5645-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	25,664	25,664	25,664	25,664	100.0%	0	0	ALUMNO	136.00	136.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25846	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-6477-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	526,185	526,185	526,185	526,154	100.0%	0	0	ALUMNO	95.00	95.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
67161	TERMINACION DE CAFETERIA Y ESTACIONAMIENTO + OBRA EXTERIOR (2 DA. ETAPA)	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	10-5505-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	711,064	59,197	59,197	59,197	100.0%	1,621,803	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	IMPULSO A LA CALIDAD 2007
25357	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA., 13,200 V. + ARRASTRE DE LINEA DE MEDIA TENCION EN 13,200 V.	22-MATAMOROS	EL EBANITO	RURAL	07-2936-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	743,857	743,857	743,857	743,857	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25359	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA., 13,200 V. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2936-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	544,779	544,779	544,779	543,556	99.8%	0	0	ALUMNO	943.00	943.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25356	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA., 13,200 V. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	07-2935-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	361,336	361,336	361,336	108,400	30.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
40739	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA., 13,200 V. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	10-5705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	538,466	538,466	538,466	327,181	60.8%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25935	CONSTRUCCION DE 168.00 ML DE BARRA DE BLOCK Y TECHUMBRE METALICA DE 24 X 30 M.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4786-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,793,841	1,793,841	1,793,841	1,570,611	87.6%	0	0	ALUMNO	702.00	702.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) INTERESES HASTA DICIEMBRE 2010 EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE 168.00 ML DE BARRA DE BLOCK Y TECHUMBRE METALICA DE 24 X 30 M. PESO A PESO MATAMOROS FRACC. SAN JAVIER CENTRO DE CAPACITACION ITACE-CECOTEC. INSTITUTO TAMAULIPEC DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO : 28ETC0006G CAPECE-17-I-0098-2007-0242
25917	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO DE SEE ESTR. 715 AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ESTR. 715 2EE AISLADO + EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	22-MATAMOROS	LOS ARADOS (JOAQUIN LUITON)	RURAL	07-2280-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	3,265,672	3,265,672	3,265,672	3,262,987	99.9%	0	0	ALUMNO	1,130.00	1,130.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO DE SEE ESTR. 715 AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ESTR. 715 2EE AISLADO + EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS. PESO A PESO MATAMOROS EL LOS ARADOS CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS NO. 189) : 28COT189F CAPECE-17-I-0100-2007-0244
25895	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2.5 EE AISLADAS + BARRA PERIMETRAL 207.99 ML.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2257-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,494,740	1,494,740	1,494,740	1,489,372	99.6%	0	0	ALUMNO	807.00	807.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS 2.5 EE AISLADAS + BARRA PERIMETRAL 207.99 ML. PESO A PESO MATAMOROS FRACC. INDUSTRIAL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP NO. 55) : 28CPT0004N CAPECE-17-I-0100-2007-0244
25914	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE ESTR. 715 ADOSSADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE ESTR. 715 AISLADO.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2277-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,860,334	1,860,334	1,860,334	1,860,334	100.0%	0	0	ALUMNO	1,161.00	1,161.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5EE ESTR. 715 ADOSSADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE ESTR. 715 AISLADO. PESO A PESO MATAMOROS EJ. 20 DE NOVIEMBRE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 135 : 28DCT1430D CAPECE-17-I-0102-2007-0245
25631	COSNTRUCCION DE SUBESTACION DE 225 KVA DE CAP EN 13,200 V + OBRA EXTERIOR.	22-MATAMOROS	LA VENADA	RURAL	08-2096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	336,018	336,018	336,018	300,543	89.4%	0	0	ALUMNO	346.00	346.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29644	IMPERMEABILIZACIÓN 660.43 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2085-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,707	199,707	199,707	199,695	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.43	660.43	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
29338	IMPERMEABILIZANTE 1,528.30 M2 Y PINTURA 247.50 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	389,633	389,633	389,633	389,629	100.0%	0	0	ALUMNO	795.00	795.00	100.0%	MEE2007
29768	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-6442-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	408,397	408,397	408,397	407,658	99.8%	0	0	ALUMNO	534.00	534.00	100.0%	MEE2007
25632	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-2098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	212,580	212,580	212,580	198,445	93.4%	0	0	ALUMNO	209.00	209.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25358	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE 50 A 75 KVA. EN 13,200 V.	22-MATAMOROS	SAN DOVAL AGUSTIN GUTIERREZ	RURAL	07-2937-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	166,913	166,913	166,913	166,913	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25645	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ATIPICO	24-MIER	MIER	URBANO	09-6260-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	306,252	306,252	306,252	253,991	82.9%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
26442	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 4 EE. ESTRUCTURA 715 ADOADO + TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-3274-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	469,211	469,211	469,211	467,121	99.6%	0	0	ALUMNO	606.00	606.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
25896	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS.	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2258-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	794,422	794,422	794,422	700,959	88.2%	0	0	ALUMNO	213.00	213.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS. PESO A PESO MIGUEL ALEMAN COL. COL. LINDA VISTA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP NO. 259) 28DPT0008J CAPCE-IT-1-0100-2007-0244
25360	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. EN 13,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1.	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2939-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	182,010	182,010	182,010	162,891	89.5%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25913	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE AISLADO 715 + SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA.	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2276-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,626,034	1,626,034	1,626,034	1,601,028	98.5%	0	0	ALUMNO	588.00	588.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE AISLADO 715 + SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. PESO A PESO MIGUEL ALEMAN COL. HERCILLA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.125) 28DCT0427Q CAPCE-IT-6-0102-2007-0245
25581	CANCELERIA.	26-MIQUIHUANA	ESTANQUE DE LOS EGÜJA	RURAL	07-5679-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	27,249	27,249	27,249	26,614	97.7%	0	0	ALUMNO	17.00	17.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25585	CANCELERIA.	26-MIQUIHUANA	SAN JOSÉ DEL LLANO	RURAL	07-5683-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	60,614	60,614	60,614	60,607	100.0%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25583	IMPERMEABILIZACION.	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	07-5681-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	54,916	54,916	54,916	54,908	100.0%	0	0	ALUMNO	96.00	96.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25584	MUEBLES SANITARIOS.	26-MIQUIHUANA	MIQUIHUANA	URBANO	07-5682-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	42,040	42,040	42,040	40,568	96.5%	0	0	ALUMNO	219.00	219.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25582	PINTURA Y MUEBLES SANITARIOS.	26-MIQUIHUANA	ESTANQUE DE LOS VALLES	RURAL	07-5680-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	12,240	12,240	12,240	11,821	96.6%	0	0	ALUMNO	18.00	18.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
25940	ADMINISTRACION SEE, ESTR.715 AISLADO + 2 AULAS 2.5EE, ESTR.717 P.B. AISLADA + 2 AULAS 2.5EE, ESTR.7	27-NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6050-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	6,250,868	6,250,868	6,250,868	6,250,868	100.0%	0	0	ALUMNO	420.00	420.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA ADMINISTRACIÓN SEE, ESTR.715 AISLADO + 2 AULAS 2.5EE, ESTR.717 P.B. AISLADA + 2 AULAS 2.5EE, ESTR.717 P.A. AISLADAS + 1 AULA 3EE, ESTR.717 P.B. AISLADA + 1 AULA 3EE, ESTR.717 P.A. AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE, ESTR.717 P.B. ADOSADO + ESCALERA + PORTICO DE 3EE, ESTR.715 ADOSADO, PESO A PESO NUEVO LAREDO FRACC. FRACC. ORADEL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAT) NUEVO PLANTEL. 28CBNP CAPE-17-1095-2007-0246
25915	CONSTRUCCION DE TALLER DE MECATRONICA ESTRUCT 40 COLUMNAS DE CONCRETO, REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.	27-NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2278-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	3,897,070	3,897,070	3,897,070	3,892,277	99.9%	0	0	ALUMNO	1,869.00	1,869.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECATRONICA ESTRUCT 40 COLUMNAS DE CONCRETO, REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. PESO A PESO NUEVO LAREDO COL. GPE. BORJA DE DIAZ ORAZO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.137). 28CDT0001M CAPE-17-1010-2007-0241
25922	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE IDIOMAS DE SEE, ESTR.717 P.B. AISLADA + 2 AULAS 2.5EE, ESTR.717 P.B. AISLADO + 2 AULAS 2.5EE, ESTR.717 P.A. AISLADO + SUBESTACION DE 75 KVA + ESCALERA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	07-2285-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	4,469,938	4,469,938	4,469,938	4,351,801	97.4%	0	0	ALUMNO	1,520.00	1,520.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE IDIOMAS DE SEE, ESTR.717 P.B. AISLADA + 2 AULAS 2.5EE, ESTR.717 P.B. AISLADO + 2 AULAS 2.5EE, ESTR.717 P.A. AISLADO + SUBESTACION DE 75 KVA + ESCALERA. PESO A PESO NUEVO LAREDO COL. BUENAVISTA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.234). 28CDT0443 CAPE-17-1099-2007-0270
26444	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE, 717 P.A. ADOSADA.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-3276-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	426,873	426,873	426,873	419,237	98.2%	0	0	ALUMNO	468.00	468.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
25932	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 PB ADOSADA.	27-NUEVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4355-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	894,136	894,136	894,136	832,964	93.2%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 PB ADOSADA. PESO A PESO NUEVO LAREDO FRACC. PARQUE INDUSTRIAL RIO GRANDE COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP NO. 245). 28DPT0007K CAPE-17-1096-2007-0242
25361	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, Y 3.	29-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2940-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	179,747	179,747	179,747	179,747	100.0%	0	0	ALUMNO	23.00	23.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25644	CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES METALICAS DE 16 X 30 MTS. + PRELIMINARES.	29-OCAMPO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO)	RURAL	09-6257-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,723,138	1,723,138	1,723,138	1,723,138	100.0%	0	0	ALUMNO	80.00	80.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25920	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS + BORDA PERIMETRAL.	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2283-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,099,984	2,099,984	2,099,984	2,099,965	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 PB ADOSADA. PESO A PESO PADILLA VILLA PADILLA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.219). 28CDT0434Z CAPE-17-1099-2007-0270
26405	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE, 715 AISLADO + CASITA DE ACCESO + BORDA PERIMETRAL CIEJLA METALICA 31500 ML	30-PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	08-3320-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,021,972	1,021,972	1,021,972	1,021,972	100.0%	0	0	ALUMNO	454.00	454.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
25362	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 2	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2941-0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	514,011	514,011	514,011	338,655	65.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29708	OBRA EXTERIOR ELECTRICA EDIFICOS B Y C	30-PADILLA	BARRETAL	URBANO	09-2172-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	61,067	61,067	61,067	61,004	99.9%	0	0	ALUMNO	383.00	383.00	100.0%	MEE2007
25380	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 60 KVA. + RAMAL DE 5 POSTES.	31-PALMILLAS	EL LLANO DE AZUAS	RURAL	07-2962-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	268,018	268,018	268,018	268,017	100.0%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25378	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 60 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1 (EXISTENTE) Y 2 Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	31-PALMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2960-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	290,015	290,015	290,015	290,015	100.0%	0	0	ALUMNO	144.00	144.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
25379	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 80 KVA. EN 33,000 V+ ESTRUCTURA EN POSTE NO.1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	31-PALMILLAS	SEIS DE ABRIL	RURAL	07-2961-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	269,424	269,424	269,424	190,067	70.5%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007 SE LE HIZO UN REINGREGO DE \$39,679
25377	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 80 KVA. EN 33,000 V+ ESTRUCTURA EN POSTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	31-PALMILLAS	SAN VICENTE	RURAL	07-2959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	269,424	269,424	269,424	187,730	69.7%	0	0	ALUMNO	12.00	12.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007 SE HIZO UN REINGREGO DE \$4,847.12
25589	PINTURA.	31-PALMILLAS	EL LLANO DE AZUAS	RURAL	07-5687-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	64,555	64,555	64,555	64,397	99.8%	0	0	ALUMNO	20.00	20.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25587	PINTURA.	31-PALMILLAS	EL LLANO DE AZUAS	RURAL	07-5685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	40,861	40,861	40,861	40,851	100.0%	0	0	ALUMNO	28.00	28.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25588	PINTURA.	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	07-5686-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	47,718	47,718	47,718	47,701	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25586	PINTURA.	31-PALMILLAS	PALMILLAS	URBANO	07-5684-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	30,589	30,589	30,589	30,587	100.0%	0	0	ALUMNO	42.00	42.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25363	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA. EN 13,200 V+ ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	07-2942-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	228,654	228,654	228,654	205,193	89.7%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25928	CONSTRUCCION DE 990 ML. DE BARRA DE BLOCK CON REJA METALICA.	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2291-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,689,419	1,689,419	1,689,419	1,630,269	96.5%	0	0	ALUMNO	502.00	502.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE 990 ML. DE BARRA DE BLOCK CON REJA METALICA. PESO A PESO REYNOSA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS CETIS NO. 131 - 280C0041U CAPE-07-1-0098-2007-0242
17472	CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL, EN CD. REYNOSA, TAM.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4394-01	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	18-ENERGÍA (T41- PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	15,704,450	15,704,450	15,704,450	15,699,074	100.0%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE: 448.04 M2 DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL, 400.00 M2 CUBIERTA PATIO DE MANOBRAS, 480.00 M2 OBRA EXTERIOR, 4.000 M2 VALIDADES SE APROBO UN OFERTIMIENTO PLAZO DE EJECUCION EL 19-01-09. NUEVA FECHA DE TERMINACION AL 16-ABRIL-09 SE REALIZO UN REINGREGO POR LA CANTIDAD DE \$5,282.22 POR OBRA SOBRE-ESTIMADA. Y Y ESTA EN TRAMITE EL REINGREGO POR LA CANTIDAD DE \$7,684.13 POR ERROR EN DEVOLUCION DE PENAL CONVENCIONAL EN LAS ESTIMACIONES Y Y A (\$7,452.08 Y \$152.05 RESPECTIVAMENTE)
25939	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE COMPUTO DE SEE, 717 P.B. + ADMINISTRACION SEE, 715 AISLADA + PORTICO SEE, 715 ADOSADA + PREPARACION PARA ESCALERA + SUBESTACION 150 KVA.	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6023-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	4,595,000	4,595,000	4,595,000	4,594,764	100.0%	0	0	ALUMNO	146.00	146.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE COMPUTO DE SEE, 717 P.B. + ADMINISTRACION SEE, 715 AISLADA + PORTICO SEE, 715 ADOSADA + PREPARACION PARA ESCALERA + SUBESTACION 150 KVA. PESO A PESO REYNOSA COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHIN SUR COLEGIO DE BACHILLERES (COBAT NO. 17) - 280C0017X CAPE-07-1-0095-2007-0246
25906	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS + 1 AULA 3 EE 715 ADOSADA + CAMBIO DE SUBESTACION DE 150 A 500 KVA	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2289-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,229,436	2,229,436	2,229,436	2,091,362	93.8%	0	0	ALUMNO	2,171.00	2,171.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS + 1 AULA 3 EE 715 ADOSADA + CAMBIO DE SUBESTACION DE 150 A 500 KVA PESO A PESO REYNOSA COL. PETROLERA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO. 7) - 280C00149E CAPE-07-1-0102-2007-0245 INTERESES GENERADOS HASTA MAYO 2010
25894	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 715 AISLADA + 788 ML. DE BARRA PERIMETRAL DE MURO DE BLOCK.	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2250-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,983,609	2,983,609	2,983,609	2,968,621	99.2%	0	0	ALUMNO	655.00	655.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 715 AISLADA + 788 ML. DE BARRA PERIMETRAL DE MURO DE BLOCK PESO A PESO REYNOSA COL. PROLONGACION LAS CUMBRES CENTRO DE CAPACITACION ITACE-CEYTE, INSTITUTO TAMAUULPECO D - 280C0008E CAPE-07-1-0101-2007-0243

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
29938	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.8EE., ESTR.715 AISLADA + 1 AULA 3EE ESTR.715 ADOSADA.	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6022-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,505,721	1,505,721	1,505,721	1,505,118	100.0%	0	ALUMNO	598.00	598.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007)EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.8EE., ESTR.715 AISLADA + 1 AULA 3EE ESTR.715 ADOSADA. PESO A PESO REYNOSA COL. REVOLUCION OBRERA COLEGIO DE BACHILLERES (COBAT NO. 07) "PROFR. GUIMERINO GUERRERO GARCIA. 28EC00070 CAPE-17-1-0098-2007-0242	
29922	IMPERMEABILIZACION 1,013.142 M2.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,732	199,732	199,732	199,732	100.0%	0	ALUMNO	556.00	556.00	100.0%	MEE2007	
29921	IMPERMEABILIZACION 1,169.79 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4108-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	228,759	228,759	228,759	228,759	100.0%	0	ALUMNO	670.00	670.00	100.0%	MEE2007	
29923	IMPERMEABILIZACION 612 M2 Y PINTURA 3,250.25 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4110-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	340,497	340,497	340,497	340,497	100.0%	0	ALUMNO	734.00	734.00	100.0%	MEE2007	
29541	IMPERMEABILIZACION 840.63 M2, PINTURA 493.55 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4347-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,861	199,861	199,861	199,428	99.8%	0	METROS CUADRADOS	1,334.18	1,334.18	100.0%	MEE2007	
29924	IMPERMEABILIZACION 891.48 M2 Y PINTURA 296.44 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-4111-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	195,753	195,753	195,753	195,753	100.0%	0	ALUMNO	397.00	397.00	100.0%	MEE2007	
25364	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 75 A 150 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	07-2943-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	322,232	322,232	322,232	96,669	30.0%	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
25898	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 715 AISLADO + SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA	33-RÍO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2261-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,617,835	1,617,835	1,617,835	1,617,834	100.0%	0	ALUMNO	295.00	295.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 715 AISLADO + SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA. PESO A PESO RIO BRAVO COL. 1 DE MAYO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CONALEP NO. 2000 - 28DPT000L CAPE-17-1-0100-2007-0244	
29752	IMPERMEABILIZACION 329.47 M2, CANCELERIA 12.7, LUMINARIAS 30, PZAS Y PINTURA VINILICA 972.36 M2	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-5693-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	199,518	199,518	199,518	199,517	100.0%	0	ALUMNO	396.00	396.00	100.0%	MEE2007	
17469	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EL TELÓN, UBICADO EN EL KM 202.000 DE LA CARRETERA VICTORIA - MATAMOROS, SEGUNDA ETAPA	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	08-2059-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	18-ENERGIA (TANQUE PETROLES MEXICANOS (CORPORATIVO))	5,515,670	5,515,670	5,515,670	5,509,981	99.9%	8,030,765	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA AMPLIACION AL CONTRATO ORIGINAL, PERO NO SE CONSIDERA COMO AMPLIACION DE METAS SINO MAS BIEN TRABAJOS ADICIONALES. ESTOS SON RECURSOS PEMEX 2007. OBRA FINIQUITADA.
25366	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA. EN 13,200 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO.1	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	07-2946-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	128,553	128,553	128,553	121,419	94.5%	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
25623	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA MONOFASICA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	35-SAN FERNANDO	EL BARRANCÓN DEL TIO BLAS (EL BARRANCÓN)	RURAL	08-2089-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	211,503	211,503	211,503	191,791	90.7%	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
25365	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA., 13,200 V.	35-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	RURAL	07-2945-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	208,906	208,906	208,906	187,004	89.5%	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
29926	TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA.	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2289-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	278,258	278,258	278,258	278,237	100.0%	0	ALUMNO	726.00	726.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA. PESO A PESO SAN FERNANDO COL. PASO REAL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 129 - 28DCT047X CAPE-17-1-0099-2007-0270	
25622	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	37-SOTO LA MARINA	LA PESCA	RURAL	08-2087-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	369,173	369,173	369,173	369,173	100.0%	0	ALUMNO	159.00	159.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
29712	REHAB. DE SALIDAS ELÉCTRICAS 26 SAL. LUMINARIAS 20 PZAS: PINTURA VINÍLICA 1080 M2 Y OBRA EXTERIOR.	37-SOTO LA MARINA	SOTO LA MARINA	URBANO	09-2178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	235,810	235,810	235,810	231,921	98.4%	0	0	ALUMNO	121.00	121.00	100.0%	MEE2007
25628	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 75 A 150 KVA + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	286,284	286,284	286,284	286,284	100.0%	0	0	ALUMNO	155.00	155.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25618	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELÉCTRICA DE 112.5 KVA + O. EXTERIOR ELÉCTRICA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-6527-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	385,182	385,182	385,182	334,292	86.8%	0	0	ALUMNO	370.00	370.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25388	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELÉCTRICA DE 150 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-2949-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	374,604	374,604	374,604	334,653	89.3%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25367	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELÉCTRICA DE 225 KVA., 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-2947-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	526,826	526,826	526,826	468,982	89.0%	0	0	ALUMNO	636.00	636.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25624	CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2089-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	256,399	256,399	256,399	256,399	100.0%	0	0	ALUMNO	139.00	139.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
26430	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 10 AULAS ESTRUTURALES 717 + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE, 717 ADOSADO + ADMINISTRACION 5 EE, 717 + ESCALERAS +.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-2886-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	3,910,360	3,910,360	3,910,360	3,907,991	99.9%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
29924	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.EE., ESTR.715 + 1 AULA 2EE., ESTR.715 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ESTR.715 AISLADO.	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2287-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,241,618	2,241,618	2,241,618	2,241,618	100.0%	0	0	ALUMNO	782.00	782.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.EE., ESTR.715 + 1 AULA 2EE., ESTR.715 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS ESTR.715 AISLADO. PESO A PESO TAMPICO COL. LAS AMERICAS CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 22 - 28DCT0436Y CAPCE-IT-I-0099-2007- 0270
25591	IMPERMEABILITACION 252.0 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5689-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	46,696	46,696	46,696	46,696	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	252.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25592	IMPERMEABILITACION 850.0 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5690-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	147,575	147,575	147,575	147,575	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	850.00	850.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25604	IMPERMEABILIZACION 100 M2., PINTURA VINÍLICA 900 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5698-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	74,806	74,806	74,806	72,815	97.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25605	IMPERMEABILIZACION 334.10 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	77,895	77,895	77,895	76,009	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	334.10	334.10	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29525	IMPERMEABILIZACION DE 661.88 M2 Y PINTURA 836.92 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4112-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,844	199,844	199,844	199,843	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,398.80	1,398.80	100.0%	MEE2007
25593	IMPERMEABILIZACION 102.96 M2., CANCELERIA 21.08 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5691-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	51,845	51,845	51,845	51,845	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	124.00	124.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25594	IMPERMEABILIZACION 108.86 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5692-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	22,549	22,549	22,549	22,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	108.86	108.86	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 80	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
29542	IMPERMEABILIZACION 1,094.20 M2, PINTURA 1,832.49 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4348-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	408,216	408,216	408,216	408,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,926.69	2,926.69	100.0%	MEE2007
29526	IMPERMEABILIZACION 1,098.27 M2 Y PINTURA 1,791.76 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	399,690	399,690	399,690	399,690	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	474.00	474.00	100.0%	MEE2007
25616	IMPERMEABILIZACION 1700 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5710-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	292,508	292,508	292,508	292,216	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700.00	1,700.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29528	IMPERMEABILIZACION 1,845.59 M2 Y PINTURA 1,771.61 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,535	599,535	599,535	590,770	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,616.60	3,616.60	100.0%	MEE2007
25609	IMPERMEABILIZACION 300 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5703-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	70,101	70,101	70,101	69,792	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25611	IMPERMEABILIZACION 300.0 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5705-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	56,918	56,918	56,918	56,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25596	IMPERMEABILIZACION 322.20 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5694-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	58,538	58,538	58,538	58,538	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	322.20	322.32	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25599	IMPERMEABILIZACION 365.33 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5697-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	85,034	85,034	85,034	85,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	365.33	365.33	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25607	IMPERMEABILIZACION 430.92 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5701-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	76,516	76,516	76,516	76,365	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	430.92	430.92	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29543	IMPERMEABILIZACION 560.84 M2, PINTURA 841.70 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4349-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	200,636	200,636	200,636	200,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,402.54	1,402.54	100.0%	MEE2007
29527	IMPERMEABILIZACION 565.45 M2 Y PINTURA 812.19 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-4114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	208,645	208,645	208,645	208,605	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,377.64	1,377.64	100.0%	MEE2007
25590	IMPERMEABILIZACION 661.32 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5698-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	149,484	149,484	149,484	149,484	100.0%	0	0	ALUMNO	157.00	157.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25615	IMPERMEABILIZACION 907.20 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5709-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	124,765	124,765	124,765	123,002	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	907.20	907.20	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25610	OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 360.0 ML.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5704-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,996	110,996	110,996	107,722	97.1%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25614	PINTURA 300 M2., PISO M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5708-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	90,697	90,697	90,697	90,697	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
25606	PISOS 200 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5700-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	71,752	71,752	71,752	71,752	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25612	RED ELECTRICA 120 ML. PISOS 50 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5706-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	56,810	56,810	56,810	56,622	99.7%	0	0	METROS LINEALES	120.00	120.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29767	REHABILITACION DEL PLANTEL: IMPERMEABILIZACION 890.76 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-6441-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	196,876	196,876	196,876	196,870	100.0%	0	0	ALUMNO	295.00	295.00	100.0%	MEE2007
25595	TERMINACION DE BARRA 99.30 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5693-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	49,112	49,112	49,112	49,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	99.30	99.30	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25613	VITROPISO 439.20 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5707-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	218,986	218,986	218,986	207,976	95.0%	0	0	METROS CUADRADOS	439.20	439.20	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
26431	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 753 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS- DIRECCION 753 ADOBADAS, FOSA, POZO, BASES PARA TINACO, MURO DE ACOMETIDA	39-TULA	MAMALEÓN (MAMA LEÓN)	RURAL	08-2892-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	451,896	451,896	451,896	451,014	99.8%	0	0	ALUMNO	47.00	47.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANUTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
25927	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MXTOS ZEE., ESTR.715 ADOBADO.	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2290-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	877,326	877,326	877,326	877,303	100.0%	0	0	ALUMNO	829.00	829.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MXTOS ZEE., ESTR.715 ADOBADO, PESO A PESO VALLE HERMOSO COL. SOBERON CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 130 - 28DCT0444G CAPCE-IT-1-0099-2007-0270
25370	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	07-2951-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	276,974	276,974	276,974	83,092	30.0%	0	0	ALUMNO	671.00	671.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25369	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	40-VALLE HERMOSO	ANAHUAC	URBANO	07-2950-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	288,098	288,098	288,098	86,429	30.0%	0	0	ALUMNO	228.00	228.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25371	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2952-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	284,603	284,603	284,603	246,214	86.5%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29530	IMPERMEABILIZACION 1,087.52 M2	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4117-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	247,903	247,903	247,903	247,903	100.0%	0	0	ALUMNO	430.00	430.00	100.0%	MEE2007
29529	IMPERMEABILIZACION 1,634.17 M2 Y PINTURA 1,106.74 M2	40-VALLE HERMOSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	611,616	611,616	611,616	611,616	100.0%	0	0	ALUMNO	633.00	633.00	100.0%	MEE2007
25373	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE SUBESTACION DE 150 A 225 KVA EN 13,200 V	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2954-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	243,782	243,782	243,782	239,704	98.3%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25372	CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE SUBESTACION DE 75 A 225 KVA EN 13,200 V.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2953-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	258,651	258,651	258,651	216,402	83.7%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25908	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS DE 5 EE 717 P.B. + TECHUMBRE ARCO - TECHO DE 30 X 30 M.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2271-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACON FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	3,639,318	3,639,318	3,639,318	3,639,318	100.0%	0	0	ALUMNO	2,295.00	2,295.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS DE 5 EE 717 P.B. + TECHUMBRE ARCO - TECHO DE 30 X 30 M. PESO A PESO VICTORIA COL. ZONA CENTRO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTS NO.24) - 28DCT01041 CAPCE-IT-1-0102-2007-0245

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
25374	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA. EN 13,200 V + ESTRUCTURA EN POSTE NO.2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2955-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	989,531	989,531	989,531	988,241	99.9%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25375	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA. 13,200 V.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-2956-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	92,888	92,888	92,888	92,888	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
26441	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE VIA PUBLICA Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-3699-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	466,871	466,871	466,871	466,308	99.9%	0	0	ALUMNO	327.00	327.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
26630	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-2095-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	273,959	273,959	273,959	273,959	100.0%	0	0	ALUMNO	141.00	141.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
26923	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE IDIOMAS SEE. ESTR.715 ADOADO + 2 AULAS 2 SEE. ESTR.717 P.A. AISLADA + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2286-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,898,842	2,898,842	2,898,842	2,898,843	100.0%	0	0	ALUMNO	1,810.00	1,810.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA: CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE IDIOMAS SEE. ESTR.715 ADOADO + 2 AULAS 2 SEE. ESTR.717 P.A. AISLADA + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. PESO A PESO VICTORIA FRACC. LAS FLORES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO. 238) - 28DCT04043H CAPCE-IT-I-0099-2007-0270
26462	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE, 715 AISLADA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3284-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	298,798	298,798	298,798	298,776	100.0%	0	0	ALUMNO	1,247.00	1,247.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
26892	EDIFICIO "C": 6 AULAS 2.5 EE 717 + ESCALERA + TALLER DE INFORMATICA 5 EE 717; EDIFICIO "D": 1 AULA 3 EE 717 + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2 EE 717 + PREPARACION PARA ESCALERA + TALLER DE INFORMATICA 5 EE 717; EDIFICIO "E": TALLER DE SECRETARIADO 5 EE 717 + LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 716; EDIFICIO "K": TALLER DE ELECTRONICA 3 EE 760C; OBRA EXTERIOR + SUBESTACION DE 500 KVA. TIPO PEDESTAL. PESO A PESO VICTORIA COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE CAPACITACION ITACE-CECYTE INSTITUTO TAMAULIPECO D - 28ETC0009H CAPCE-IT-I-0099-2007-0270	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	07-2248-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	15,854,857	15,854,857	15,854,857	15,214,810	96.0%	0	0	ALUMNO	652.00	652.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA:EDIFICIO "C": 6 AULAS 2.5 EE 717 + ESCALERA + TALLER DE INFORMATICA 5 EE 717; EDIFICIO "D": 1 AULA 3 EE 717 + SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2 EE 717 + PREPARACION PARA ESCALERA + TALLER DE INFORMATICA 5 EE 717; EDIFICIO "E": TALLER DE SECRETARIADO 5 EE 717 + LABORATORIO DE IDIOMAS 5 EE 716; EDIFICIO "K": TALLER DE ELECTRONICA 3 EE 760C; OBRA EXTERIOR + SUBESTACION DE 500 KVA. TIPO PEDESTAL. PESO A PESO VICTORIA COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE CAPACITACION ITACE-CECYTE INSTITUTO TAMAULIPECO D - 28ETC0009H CAPCE-IT-I-0099-2007-0270
29531	IMPERMEABILIZACION 589.68 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	96,437	96,437	96,437	96,437	100.0%	0	0	ALUMNO	506.00	506.00	100.0%	MEE2007
29753	IMPERMEABILIZACION DE 653.18 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5659-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	176,094	176,094	176,094	175,883	99.9%	0	0	ALUMNO	280.00	280.00	100.0%	MEE2007
29755	IMPERMEABILIZACION EN AULAS 305.59 M2 Y PINTURA EN INMUEBLE ESCOLAR 1977.12 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5736-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	197,407	197,407	197,407	197,396	100.0%	0	0	ALUMNO	185.00	185.00	100.0%	MEE2007
29534	IMPERMEABILIZACION 1,089.72 M2 Y PINTURA 25.75 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4121-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	270,733	270,733	270,733	270,286	99.8%	0	0	ALUMNO	495.00	495.00	100.0%	MEE2007
29533	IMPERMEABILIZACION 1,153.38 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-4120-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	285,266	285,266	285,266	285,266	100.0%	0	0	ALUMNO	880.00	880.00	100.0%	MEE2007
29757	IMPERMEABILIZACION 1302.02 M2 Y PINTURA VINILICA 784 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5794-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	399,175	399,175	399,175	399,175	100.0%	0	0	ALUMNO	442.00	442.00	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3 17+16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+16/14	18	19	20	21	22	3+22/21	24
29760	IMPERMEABILIZACION 1411.70 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5797-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	384.226	384.226	384.226	384.226	100.0%	0	0	ALUANO	725.00	725.00	100.0%	MEE2007
29762	IMPERMEABILIZACION 261.48 M2 Y PINTURA 980.05 M2	41-VICTORIA	ALIANZA DE CABALLEROS	RURAL	09-5799-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	128.507	128.507	128.507	128.491	100.0%	0	0	ALUANO	72.00	72.00	100.0%	MEE2007
29764	IMPERMEABILIZACION 310.60 M2 Y PINTURA VANILICA 534 M2 EN EDIFICIO ESCOLAR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5735-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	142.348	142.348	142.348	142.337	100.0%	0	0	ALUANO	73.00	73.00	100.0%	MEE2007
29768	IMPERMEABILIZACION 390.00 M2 Y PINTURA 4,640.60 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5795-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	399.414	399.414	399.414	399.414	100.0%	0	0	ALUANO	445.00	445.00	100.0%	MEE2007
29769	IMPERMEABILIZACION 401.80 M2 Y PINTURA 633.32 M2	41-VICTORIA	EL OLIVO	RURAL	09-5796-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199.441	199.441	199.441	199.419	100.0%	0	0	ALUANO	136.00	136.00	100.0%	MEE2007
29761	IMPERMEABILIZACION 423.36 M2 Y PINTURA 7,244.41 M2	41-VICTORIA	ALIANZA DE CABALLEROS	RURAL	09-5798-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	536.091	536.091	536.091	536.091	100.0%	0	0	ALUANO	161.00	161.00	100.0%	MEE2007
29764	IMPERMEABILIZACION 523.21 M2 Y PINTURA 1612.51 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-6436-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199.626	199.626	199.626	199.626	100.0%	0	0	ALUANO	177.00	177.00	100.0%	MEE2007
29775	IMPERMEABILIZACION 531.36 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-2426-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	201.364	201.364	201.364	201.048	99.9%	0	0	ALUANO	368.00	368.00	100.0%	MEE2007
29644	IMPERMEABILIZACION 613.23 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4350-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	117.933	117.933	117.933	117.354	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	613.23	613.23	100.0%	MEE2007
29635	IMPERMEABILIZACION 685.20 M2 Y PINTURA 1,440.80 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4122-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	191.343	191.343	191.343	191.343	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,095.20	2,095.20	100.0%	MEE2007
29645	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 17 SALIDAS, PINTURA 1,154.15 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4351-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	196.931	196.931	196.931	186.494	94.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,154.15	1,154.15	100.0%	MEE2007
29763	REHABILITACION ELECTRICA DE INMUEBLE ESCOLAR: SUSTIT. DE CABLEADO 894.72 ML. SALIDAS ELECTRICAS 269.34L Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS 30 PZAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6437-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	411.516	411.516	411.516	400.033	99.4%	0	0	ALUANO	623.00	623.00	100.0%	MEE2007
25395	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13,200 V	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4603-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	248.410	248.410	248.410	242.381	97.6%	0	0	ALUANO	276.00	276.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25376	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA. EN 33,000 V. + ESTRUCTURA EN POSTE NO. 1 (EXISTENTE). 2 Y 3.	42-VILLAGRÁN	GARZA VALDEZ	RURAL	07-2959-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	188.176	188.176	188.176	182.568	97.0%	0	0	ALUANO	64.00	64.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25909	PORTICO + BARDA PERIMETRAL CON MURO Y REJA METALICA 263.40 ML. + BARDA PERIMETRAL CON MURO APARENTE 216.47 ML.	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	07-2272-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,144.515	1,144.515	1,144.515	1,133.137	99.0%	0	0	ALUANO	646.00	646.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA PORTICO + BARDA PERIMETRAL CON MURO Y REJA METALICA 263.40 ML. + BARDA PERIMETRAL CON MURO APARENTE 216.47 ML. PESO A PESO XICOTENCATL CTRO. ZONA CENTRO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS NO 98) 280C7033D CAPE-171-6102-2007-0245
	AMPLIACION																							

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
29904	AMPLIACION DEL LABORATORIO VIRTUAL, SUSTITUCION DE RED ELECTRICA E HIDRAULICA DE AREA DOCENTES, TALLER DE CARNES, AULAS DIDACTICAS Y AREAS PRODUCTIVAS, CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE	39-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	07-2267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,308,728	1,308,728	1,308,728	1,308,727	100.0%	0	0	ALUMNO	321.00	321.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA AMPLIACION DEL LABORATORIO VIRTUAL, SUSTITUCION DE RED ELECTRICA E HIDRAULICA DE AREA DOCENTES, TALLER DE CARNES, AULAS DIDACTICAS Y AREAS PRODUCTIVAS, CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 Y DE 30 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + BUST HIDROSANTARIA Y SAL. ELECTRICAS. PESO A PESO TULA E.I. TANQUE BLANCO CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGRICOLPECUARIO (CBETA NO. 117). 28DTA099P CAPCE-17-I-0102-2007-0245	
MODERNIZACIÓN																									
17470	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO EN EL TRAMO REYNOSA - MIER, DEL KM 13+482.04 AL 14+892.63, SEGUNDA ETAPA	24-MIER	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-2006-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPOU	-	18-ENERGIA (TANQUE PETROLEOS MEXICANOS (COOPRATIVO))	782,289	782,289	782,289	72,201	9.2%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	FINIQUITADA	
MEJORAMIENTO																									
29714	INSTALACIONES ELECTRICAS 41 SALIDAS	3-ALTAMIRA	JOSÉ MARÍA LUIS MORA (LAS MARGARITAS)	RURAL	09-2530-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,078	36,078	36,078	36,078	100.0%	0	0	ALUMNO	97.00	97.00	100.0%	MEE2007	
29630	PINTURA 1,489.53 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5817-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	89,596	89,596	89,596	89,517	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,489.53	1,489.53	100.0%	MEE2007	
29636	PINTURA 1,705. M2	3-ALTAMIRA	MACLOVIO HERRERA (MIRADORES)	RURAL	08-6229-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	98,783	98,783	98,783	98,782	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,705.00	1,705.00	100.0%	MEE2007	
29629	PINTURA 2,027.13 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5816-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	117,959	117,959	117,959	117,269	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,027.13	2,027.13	100.0%	MEE2007	
29744	IMPERMEABILIZACIÓN 60.00 M2 Y PINTURA VINILICA 1,305.00 M2	4-ANTIGUO MORELOS	EL SAUZ	RURAL	09-2554-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	81,800	81,800	81,800	81,041	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,305.00	1,305.00	100.0%	MEE2007	
25522	AZULEJO.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5621-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,970	57,970	57,970	57,970	100.0%	0	0	ALUMNO	101.00	101.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
29742	LUMINARIAS 222 PIEZAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS 317 SALIDAS, PINTURA VINILICA 3,897.67 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2552-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	578,686	578,686	578,686	578,669	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,897.67	3,897.67	100.0%	MEE2007	
25423	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5575-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,719	57,719	57,719	57,719	100.0%	0	0	ALUMNO	109.00	109.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
25421	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5573-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	51,016	51,016	51,016	50,890	99.8%	0	0	ALUMNO	53.00	53.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
25419	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5571-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	73,273	73,273	73,273	73,154	99.8%	0	0	ALUMNO	74.00	74.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
25424	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5576-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72,057	72,057	72,057	72,057	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	
25531	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5631-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	78,468	78,468	78,468	78,422	99.9%	0	0	ALUMNO	752.00	752.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3 17+16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+16/14	18	19	20	21	22	3+22/21	24	
29771	IMPERMEABILIZACIÓN 700.90 M2, PINTURA VINILICA 2160 M2 Y PINTURA ESMALTE 389.20 M2	12-GONZÁLEZ	MAGISCATZIN	RURAL	09-6578-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	419,254	419,254	419,254	415,052	99.0%	0	0	ALUMNO	82.00	82.00	100.0%	MEE2007
29748	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 17 SALIDAS	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	09-6106-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	133,713	133,713	133,713	133,713	100.0%	0	0	ALUMNO	179.00	179.00	100.0%	MEE2007
29639	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EN INMUEBLE ESCOLAR	14-GUERRERO	NUÉVA CIUDAD GUERRERO	URBANO	09-2011-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,941	199,941	199,941	199,938	100.0%	0	0	ALUMNO	299.00	299.00	100.0%	MEE2007
29743	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 105 SALIDAS	21-EL MANTE	EL LIMÓN	URBANO	09-2553-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,891	199,891	199,891	199,134	99.6%	0	0	ALUMNO	222.00	222.00	100.0%	MEE2007
29638	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 72 SALIDAS Y LUMINARIAS 60 PZAS.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	110,968	110,968	110,968	109,836	99.0%	0	0	ALUMNO	221.00	221.00	100.0%	MEE2007
29731	INSTALACIONES ELECTRICAS: SUSTIT DE LUMINARIAS 72 PIEZAS, SALIDAS ELÉCTRICAS 91 SALIDAS, TABLIEROS 13 PIEZAS E INTERRUPTORES 52 PIEZAS.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2548-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	192,338	192,338	192,338	192,206	99.9%	0	0	ALUMNO	520.00	520.00	100.0%	MEE2007
29671	LUMINARIAS 55.00 PZAS, SALIDAS ELÉCTRICAS 98.00 SAL.	22-MATAMOROS	EL CONTROL	URBANO	09-2142-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	197,709	197,709	197,709	197,555	99.9%	0	0	ALUMNO	293.00	293.00	100.0%	MEE2007
29716	PINTURA VINILICA 1,619.89 M2, MUEBLES SANITARIOS 16.00 PIEZAS Y LUMINARIAS 7.00 PIEZAS.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2533-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	197,295	197,295	197,295	197,290	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,619.89	1,619.89	100.0%	MEE2007
29729	PINTURA VINILICA 2,046.00 M2	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-2548-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	137,129	137,129	137,129	117,509	85.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,046.00	2,046.00	100.0%	MEE2007
29749	PINTURA VINILICA 2932.07 M2	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-5107-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,870	199,870	199,870	199,870	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,932.07	2,932.07	100.0%	MEE2007
29710	PINTURA 1,238.22 M2 Y APLANADOS 787.52 M2	27-NUÉVO LAREDO	NUÉVO LAREDO	URBANO	09-2174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	181,633	181,633	181,633	54,490	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,945.74	700.00	36.0%	MEE2007
29701	SUSTITUCION DE INSTAL. ELÉCTRICAS Y PINTURA DE INMUEBLE ESCOLAR	27-NUÉVO LAREDO	LA SANDÍA	RURAL	09-2165-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	195,715	195,715	195,715	195,715	100.0%	0	0	ALUMNO	397.00	397.00	100.0%	MEE2007
29900	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELÉCTRICA Y ELECTRIFICACION DE TALLER DE COMPUTO TIPO MARIPOSA.	30-PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	07-2283-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,176.172	2,176.172	2,176.172	2,176.172	100.0%	0	0	ALUMNO	1,178.00	1,178.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELÉCTRICA Y ELECTRIFICACION DE TALLER DE COMPUTO TIPO MARIPOSA. PESO A PESO PADILLA E LA SOLEDAD CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.55 - 2807AD05655 CAPCE- IT-0100-2007-0244
29732	PINTURA VINILICA 2,878.30 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2549-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,965	199,965	199,965	199,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,878.30	2,849.51	99.0%	MEE2007
29667	"INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 14 SALIDAS	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-5455-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	69,503	69,503	69,503	63,033	90.7%	0	0	ALUMNO	450.00	450.00	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
29715	PINTURA VINILICA 3,350.00 M2	37-SOTO LA MARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2531-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	196,641	196,641	196,641	190,321	96.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,350.00	3,350.00	100.0%	MEE2007
25897	LAMPARAS 2 X 34 W. 155 PZAS. LUMINARIAS PUNTA DE POSTE 8 PZAS.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5695-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	130,473	130,473	130,473	129,921	99.6%	0	0	ALUMNO	540.00	540.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29730	LUMINARIAS 55 PZAS, REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS 96 SALIDAS, PINTURA VINILICA 1,708.76 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2547-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	197,722	197,722	197,722	197,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,708.76	1,708.76	100.0%	MEE2007
29727	INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES 325.40 ML.	40-VALLE HERMOSO	EMPALME	RURAL	09-2544-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	105,369	105,369	105,369	103,238	98.0%	0	0	METROS LINEALES	325.40	325.40	100.0%	MEE2007
26454	AMPLIACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3286-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	114,828	114,828	114,828	114,549	99.8%	0	0	ALUMNO	1,415.00	1,415.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
29706	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 2 PZAS.	41-VICTORIA	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	09-2170-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	93,022	93,022	93,022	92,048	99.0%	0	0	ALUMNO	69.00	69.00	100.0%	MEE2007
29721	PINTURA 1,732.80	41-VICTORIA	AQUILES SERDAN	RURAL	09-2538-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	101,250	101,250	101,250	101,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,732.80	1,732.80	100.0%	MEE2007
	MANTENIMIENTO																							
29745	IMPERMEABILIZACIÓN 976.00 M2 Y PINTURA VINILICA 3,000.00 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2555-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	347,786	347,786	347,786	347,516	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,976.00	3,976.00	100.0%	MEE2007
29741	IMPERMEABILIZACIÓN 994.26 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2551-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	201,404	201,404	201,404	201,080	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	994.26	984.31	99.0%	MEE2007
29660	IMPERMEABILIZACION DE 854.57 M2, PINTURA 883.42 M2.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2131-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	196,641	196,641	196,641	196,175	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,737.99	1,737.99	100.0%	MEE2007
29560	IMPERMEABILIZACION 1,008.69 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5448-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	183,383	183,383	183,383	179,491	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,008.69	1,008.69	100.0%	MEE2007
29641	IMPERMEABILIZACION 359 M2 Y PINTURA VINILICA 420 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-2013-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	86,705	86,705	86,705	84,642	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%	MEE2007
29563	IMPERMEABILIZACION 473.25 M2	3-ALTAMIRA	CERVANTES	RURAL	08-5451-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	122,705	122,705	122,705	112,892	92.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ANFITHEATRO	473.25	473.25	100.0%	MEE2007
29650	IMPERMEABILIZACION 516.95 M2 Y PINTURA 1,382.30 M2	3-ALTAMIRA	FRANCISCO MEDRANO	RURAL	09-2091-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	188,594	188,594	188,594	180,638	95.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,899.25	1,899.25	100.0%	MEE2007
29635	IMPERMEABILIZACION 548.60 M2	3-ALTAMIRA	AQUILES SERDAN (EL BARRANCO)	RURAL	08-6228-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	102,756	102,756	102,756	102,082	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	548.60	548.60	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
29558	IMPERMEABILIZACION 576 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5446-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	153,968	153,968	153,968	153,768	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	MEE2007
29631	IMPERMEABILIZACION 99.89 M2 Y PINTURA 1,822.24 M.	3-ALTAMIRA	LOMAS DEL REAL	RURAL	08-6224-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	129,039	129,039	129,039	125,770	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,882.04	1,882.04	100.0%	MEE2007
29559	IMPERMEABILIZACION 659.09 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5447-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	173,770	173,770	173,770	173,311	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	650.08	650.08	100.0%	MEE2007
29561	IMPERMEABILIZACION 681.52 M2	3-ALTAMIRA	SANTA AMALIA	RURAL	08-5449-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	123,903	123,903	123,903	101,754	82.1%	0	0	METROS CUADRADOS	681.52	681.52	100.0%	MEE2007
29747	IMPERMEABILIZACION 900 M2.	3-ALTAMIRA	RICARDO FLORES MAGÓN	RURAL	09-5105-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	198,583	198,583	198,583	198,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	MEE2007
29562	INSTALACIONES HIDROSANITARIA 12 SALIDAS Y PINTURA 129.89 M2	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-5450-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	59,400	59,400	59,400	56,153	94.5%	0	0	METROS CUADRADOS	129.89	129.89	100.0%	MEE2007
29661	IMPERMEABILIZACION 55.00 M2 Y PINTURA VINILICA 1,096.00 M2	4-ANTIGUO MORELOS	MORELOS (LA LOMA)	RURAL	09-2132-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	68,126	68,126	68,126	55,255	81.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,151.00	1,151.00	100.0%	MEE2007
25429	CANCELERIA Y PINTURA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5581-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	96,565	96,565	96,565	96,564	100.0%	0	0	ALUMNO	150.00	150.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29658	ELECTRIFICACION 163 SALIDAS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-2099-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	196,910	196,910	196,910	196,574	99.8%	0	0	ALUMNO	383.00	383.00	100.0%	MEE2007
25431	IMPERMEABILITACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5583-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	59,451	59,451	59,451	59,437	100.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25500	IMPERMEABILIZACION	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5599-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	56,096	56,096	56,096	56,096	100.0%	0	0	ALUMNO	229.00	229.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25422	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5574-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	60,909	60,909	60,909	60,909	100.0%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25418	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5570-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	35,991	35,991	35,991	35,764	99.4%	0	0	ALUMNO	92.00	92.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25426	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5578-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	48,417	48,417	48,417	47,742	98.6%	0	0	ALUMNO	122.00	122.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25428	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5580-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	64,899	64,899	64,899	64,897	100.0%	0	0	ALUMNO	196.00	196.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
25433	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5585-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	47,758	47,758	47,758	47,758	100.0%	0	0	ALUMNO	168.00	168.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25438	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5590-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	57,863	57,863	57,863	57,845	100.0%	0	0	ALUMNO	129.00	129.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25437	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5589-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	63,998	63,998	63,998	63,862	99.8%	0	0	ALUMNO	172.00	172.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25511	IMPERMEABILIZACION.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5610-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	52,010	52,010	52,010	52,005	100.0%	0	0	ALUMNO	698.00	698.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25427	IMPERMEABILIZACION Y LOSA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5579-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	50,326	50,326	50,326	50,326	100.0%	0	0	ALUMNO	148.00	148.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25446	IMPERMEABILIZACION 1,078.48 M2 Y PINTURA 3,615.34 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5174-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	399,892	399,892	399,892	399,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,693.82	4,693.82	100.0%	MEE2007
25447	IMPERMEABILIZACION 1798.48 M2 Y PINTURA 1798.48 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,938	599,938	599,938	594,533	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,596.96	3,596.96	100.0%	MEE2007
25550	IMPERMEABILIZACION 1,979.18 M2. Y PINTURA 4,333.07 M2.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5178-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	598,291	598,291	598,291	598,291	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,312.25	6,312.25	100.0%	MEE2007
25634	IMPERMEABILIZACION 599.49 M2 Y PINTURA 599.49 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-6227-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,544	199,544	199,544	198,893	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,198.98	1,198.98	100.0%	MEE2007
25540	IMPERMEABILIZACION 989.03 M2 Y PINTURA 1,940.70 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-4346-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	395,781	395,781	395,781	395,780	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,929.73	2,929.73	100.0%	MEE2007
25444	IMPERMEABILIZANTE.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5590-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	69,333	69,333	69,333	69,238	99.9%	0	0	ALUMNO	186.00	186.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25549	INSTALACIONES HIPODANITARIAS 18 SALIDAS Y PINTURA 215.32 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5177-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	195,016	195,016	195,016	195,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	215.32	215.32	100.0%	MEE2007
25448	INSTALACIONES HIPODANITARIAS 20 SALIDAS Y PINTURA 749.54 M2	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-5176-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,279	199,279	199,279	199,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	749.54	749.54	100.0%	MEE2007
25501	PINTURA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5600-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	49,622	49,622	49,622	49,622	100.0%	0	0	ALUMNO	104.00	104.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25532	PINTURA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5632-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	54,086	54,086	54,086	54,086	100.0%	0	0	ALUMNO	439.00	439.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
25420	PINTURA Y VITROPISO.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5572-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	49,543	49,543	49,543	49,391	99.7%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25498	PISOS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5597-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	77,865	77,865	77,865	77,811	99.9%	0	0	ALUMNO	471.00	471.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25425	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5577-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	48,757	48,757	48,757	48,757	100.0%	0	0	ALUMNO	75.00	75.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25435	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5587-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	52,920	52,920	52,920	52,881	99.9%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25443	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5595-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	42,128	42,128	42,128	42,053	99.8%	0	0	ALUMNO	72.00	72.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25442	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5594-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	69,773	69,773	69,773	69,585	99.7%	0	0	ALUMNO	172.00	172.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25504	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5603-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	115,143	115,143	115,143	115,127	100.0%	0	0	ALUMNO	104.00	104.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25521	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5620-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	61,662	61,662	61,662	61,661	100.0%	0	0	ALUMNO	141.00	141.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25523	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5622-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	67,031	67,031	67,031	66,998	100.0%	0	0	ALUMNO	280.00	280.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25525	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5624-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	69,548	69,548	69,548	69,548	100.0%	0	0	ALUMNO	345.00	345.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25526	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5625-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	78,468	78,468	78,468	78,422	99.9%	0	0	ALUMNO	574.00	574.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25524	PISOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-5623-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	72,057	72,057	72,057	72,057	100.0%	0	0	ALUMNO	222.00	222.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29665	IMPERMEABILIZACION 409.89 M2	11-GÓMEZ FARIAS	OJO DE AGUA	RURAL	09-2136-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	58,635	58,635	58,635	52,613	89.7%	0	0	METROS CUADRADOS	409.89	409.89	100.0%	MEE2007
29666	IMPERMEABILIZACION 1,330.56 M2	12-GONZÁLEZ	ESTACIÓN MANUEL (URSULO GALVÁN)	URBANO	09-2137-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	213,501	213,501	213,501	213,465	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,330.56	1,330.56	100.0%	MEE2007
29637	IMPERMEABILIZACION 877.55 M2 Y PINTURA VINILICA 2,528.89 M2	12-GONZÁLEZ	ESTACIÓN MANUEL (URSULO GALVÁN)	URBANO	09-2009-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	477,419	477,419	477,419	477,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,505.55	3,505.55	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 80	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
29667	PINTURA VINILICA 3,382.00 M2 Y CISTERNA 5 M3, 2 PZA.	16-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	09-2138-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	320,578	320,578	320,578	320,578	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,382.00	3,382.00	100.0%	MEE2007
25566	IMPERMEABILITACION, PINTURA Y VITROPISO.	21-EL MANTE	SANTA CLARA (SANTA CLARA NUMERO UNO)	RURAL	07-5664-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	73,428	73,428	73,428	73,322	99.9%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29664	IMPERMEABILIZACIÓN 1,487.46 M2	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	09-2135-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,899	199,899	199,899	191,209	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,487.46	1,487.46	100.0%	MEE2007
29711	IMPERMEABILIZACIÓN 1,809.87 M2	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	09-2175-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	281,730	281,730	281,730	281,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,809.87	1,809.87	100.0%	MEE2007
25564	IMPERMEABILIZACION.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-5662-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	94,289	94,289	94,289	94,279	100.0%	0	0	ALUMNO	131.00	131.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25574	IMPERMEABILIZACION.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-5672-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	27,401	27,401	27,401	27,163	99.1%	0	0	ALUMNO	222.00	222.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25544	IMPERMEABILIZACION EN TODO EL PLANTEL.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	07-5644-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	44,576	44,576	44,576	44,576	100.0%	0	0	ALUMNO	94.00	94.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25554	IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y CANCELERIA.	21-EL MANTE	EL ABRA	RURAL	07-5652-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	61,423	61,423	61,423	61,338	99.9%	0	0	ALUMNO	57.00	57.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25550	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	EL CAMOTERO UNO	RURAL	07-5648-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	38,795	38,795	38,795	38,759	99.9%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25551	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	EL TRIUNFO NUMERO UNO	RURAL	07-5649-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	24,916	24,916	24,916	24,909	100.0%	0	0	ALUMNO	30.00	30.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
25567	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	21-EL MANTE	TANTOÁN	RURAL	07-5665-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	58,427	58,427	58,427	58,427	100.0%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29662	IMPERMEABILIZACION 1800.73 M2	21-EL MANTE	EL LIMÓN	URBANO	09-2133-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	287,246	287,246	287,246	285,264	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.73	1,800.73	100.0%	MEE2007
29647	IMPERMEABILIZACION 1,806.58 M2	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2088-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	289,031	289,031	289,031	287,831	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,806.58	1,806.58	100.0%	MEE2007
29632	IMPERMEABILIZANTE 432.12 M2 Y PINTURA 252.00 M2	21-EL MANTE	LOS AZTECAS	RURAL	08-6225-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	82,207	82,207	82,207	82,202	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.12	684.12	100.0%	MEE2007
29663	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS 02 SALIDAS Y LUMINARIAS 61 PZAS.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2134-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	174,196	174,196	174,196	166,368	95.5%	0	0	ALUMNO	109.00	109.00	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
29552	IMPERMEABILIZACIÓN 1,320.87 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-6180-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	397,326	397,326	397,326	397,325	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.87	1,320.87	100.0%	MEE2007
29551	IMPERMEABILIZACIÓN 573.61 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-6179-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	172,545	172,545	172,545	172,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	573.61	573.61	100.0%	MEE2007
29633	IMPERMEABILIZACIÓN 660.43 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-6226-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,860	199,860	199,860	199,249	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	660.43	660.43	100.0%	MEE2007
29659	IMPERMEABILIZACIÓN 660.43 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2100-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,707	199,707	199,707	199,698	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.43	660.43	100.0%	MEE2007
29645	IMPERMEABILIZACIÓN 1,038.24 M2 Y PINTURA 1,038.24	22-MATAMOROS	EL EBANITO	RURAL	09-2098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	391,774	391,774	391,774	391,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,076.48	2,076.48	100.0%	MEE2007
29593	IMPERMEABILIZACIÓN 1220.59 M2, REPARACION DE TECHUMBRE DE TALLERES 1281.32 M2. + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 300 KVA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2266-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,932,283	2,932,283	2,932,283	2,931,631	100.0%	0	0	ALUMNO	974.00	974.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN 1220.59 M2, REPARACION DE TECHUMBRE DE TALLERES 1281.32 M2. + SUBESTACION ELECTRICA 300 KVA. PESO A PESO MATAMOROS COL. PRESIDENTE CARDENAS CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBETA NO.98). 28DTA0098Q CAPCE-17-I-0103-2007-0236
29668	IMPERMEABILIZACIÓN 1,677.32 M2	22-MATAMOROS	LOS ARADOS (JOAQUÍN LUTIÓN)	RURAL	09-2139-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	505,933	505,933	505,933	503,487	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,677.32	1,677.32	100.0%	MEE2007
29672	IMPERMEABILIZACIÓN 403.20 M2 Y PINTURA VINÍLICA 1,297.86 M2	22-MATAMOROS	SANTA CECILIA	RURAL	09-2143-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	196,726	196,726	196,726	196,415	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,611.06	1,611.06	100.0%	MEE2007
29640	IMPERMEABILIZACIÓN 452.00 M2 Y PINTURA VINÍLICA 978.72 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,877	199,877	199,877	199,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,430.72	1,430.72	100.0%	MEE2007
29669	IMPERMEABILIZACIÓN 759.96 M2 Y PINTURA VINÍLICA 461.41 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2140-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	177,713	177,713	177,713	177,713	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,221.39	1,221.39	100.0%	MEE2007
29670	IMPERMEABILIZACIÓN 886.08 M2	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2141-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	267,269	267,269	267,269	267,264	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	886.08	886.08	100.0%	MEE2007
29565	IMPERMEABILIZACIÓN 1,517.25 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6453-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	307,592	307,592	307,592	267,581	87.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,517.25	1,517.25	100.0%	MEE2007
29657	IMPERMEABILIZACIÓN 1,948.37 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2098-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	385,302	385,302	385,302	376,344	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,948.37	1,948.37	100.0%	MEE2007
29553	IMPERMEABILIZACIÓN 2945.37M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-6181-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,966	599,966	599,966	599,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,945.37	2,945.37	100.0%	MEE2007
29799	IMPERMEABILIZACIÓN 544.32 M2 Y PINTURA VINÍLICA 1,330.30 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2173-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	201,224	201,224	201,224	201,223	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,874.62	1,874.62	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/9	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
29724	IMPERMEABILIZACIÓN 981.79	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2541-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	196,382	196,382	196,382	179,183	91.2%	0	0	METROS CUADRADOS	981.79	981.79	100.0%	MEE2007
29864	IMPERMEABILIZACIÓN 981.79 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	08-5452-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,038	199,038	199,038	187,020	94.0%	0	0	METROS CUADRADOS	981.79	981.79	100.0%	MEE2007
29674	IMPERMEABILIZACION	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2145-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	183,924	183,924	183,924	183,923	100.0%	0	0	ALUMNO	448.00	448.00	100.0%	MEE2007
29676	IMPERMEABILIZACION DE 1,279.78 M2 Y PINTURA VINILICA 2,832.21 M	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2147-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	398,325	398,325	398,325	384,054	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	3,811.99	3,811.99	100.0%	MEE2007
29655	IMPERMEABILIZACION 1,016.48 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	203,320	203,320	203,320	194,088	95.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,016.48	1,016.48	100.0%	MEE2007
29673	IMPERMEABILIZACION 808.60 M2 Y PINTURA VINILICA 2,399.18 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2144-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	201,259	201,259	201,259	201,259	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,204.78	3,204.78	100.0%	MEE2007
29643	OBRA EXTERIOR ELECTRICA EN EDIFICIOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2084-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	366,433	366,433	366,433	366,432	100.0%	0	0	ALUMNO	611.00	611.00	100.0%	MEE2007
29675	PINTURA VINILICA 1,906.20 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2146-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	200,986	200,986	200,986	200,986	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,906.20	1,906.20	100.0%	MEE2007
29684	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 94 SALIDAS Y PINTURA DE INMUEBLE ESCOLAR 2,251.43 M2	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-2148-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	393,748	393,748	393,748	390,145	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,251.43	2,251.43	100.0%	MEE2007
29649	IMPERMEABILIZACIÓN 977.55 M2 Y PINTURA VINILICA 853.86 M2	29-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	09-2090-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	191,664	191,664	191,664	191,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,831.36	1,831.36	100.0%	MEE2007
29685	IMPERMEABILIZACION 271.00 M2, PINTURA VINILICA 4,186.00 M2	30-PADILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2149-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	291,754	291,754	291,754	291,749	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,457.00	4,457.00	100.0%	MEE2007
29719	IMPERMEABILIZACIÓN 150.60 M2 Y PINTURA VINILICA 1,662.96	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2536-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	145,041	145,041	145,041	145,040	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,813.56	1,813.56	100.0%	MEE2007
29656	IMPERMEABILIZACIÓN 642.87 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2097-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,680	199,680	199,680	199,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	642.87	642.87	100.0%	MEE2007
29720	IMPERMEABILIZACION 679.74 M2 Y PINTURA VINILICA 872.89 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2537-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,977	199,977	199,977	199,977	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,252.63	1,252.63	100.0%	MEE2007
29746	IMPERMEABILIZACION 1,811.90 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2842-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	520,116	520,116	520,116	519,428	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,811.90	1,811.90	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
29726	IMPERMEABILIZACION 222.60 M2 Y PINTURA 293.25 M2	32-REYNOSA	EL GUERRERO	RURAL	09-2543-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	76,094	76,094	76,094	74,375	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	515.82	515.82	100.0%	MEE2007
29723	IMPERMEABILIZACION 362.73 M2 Y PINTURA 102.06 M2	32-REYNOSA	LOS CAVAZOS	RURAL	09-2549-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	77,994	77,994	77,994	77,789	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	464.79	464.79	100.0%	MEE2007
29725	IMPERMEABILIZACION 486.02 M2 Y PINTURA 880.11 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2542-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	172,879	172,879	172,879	172,740	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,366.13	1,366.13	100.0%	MEE2007
29651	IMPERMEABILIZACION 642.87 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2092-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,680	199,680	199,680	199,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	642.87	642.87	100.0%	MEE2007
29687	IMPERMEABILIZACION 986.48 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2151-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	192,871	192,871	192,871	187,310	97.1%	0	0	METROS CUADRADOS	986.48	986.48	100.0%	MEE2007
29686	PINTURA VINILICA 2,878.30 M2	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,181	199,181	199,181	199,181	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,878.30	2,878.30	100.0%	MEE2007
29566	IMPERMEABILIZACIÓN 1,664.00 M2 Y PINTURA 2,128.00M2	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	08-5454-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	431,695	431,695	431,695	308,015	71.4%	0	0	METROS CUADRADOS	3,192.00	3,192.00	100.0%	MEE2007
29733	IMPERMEABILIZACIÓN 1,223.91 M2	33-RÍO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-2550-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	389,712	389,712	389,712	389,709	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,223.91	1,223.91	100.0%	MEE2007
29703	IMPERMEABILIZACION 1,275.80 M2 Y PINTURA 3,739.11 M2	33-RÍO BRAVO	NUEVO PROGRESO	URBANO	09-2167-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	598,800	598,800	598,800	598,787	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,014.91	5,014.91	100.0%	MEE2007
29554	IMPERMEABILIZACION 2,967.15 M2	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	08-5182-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599,653	599,653	599,653	599,636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,967.15	2,967.15	100.0%	MEE2007
29690	IMPERMEABILIZACION 693.06 M2 Y PINTURA VINILICA 995 M2	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-2154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	212,162	212,162	212,162	212,161	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,688.06	1,688.06	100.0%	MEE2007
29688	PINTURA VINILICA 960.93 M2 Y PINTURA ESMALTE 1,197.30 M2	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-2152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	198,803	198,803	198,803	198,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,158.23	2,158.23	100.0%	MEE2007
29689	PINTURA 488.25 M2 Y REHABILITACION ELECTRICA; SUSTITUCION DE LUMINARIAS 162 PZAS.	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	09-2153-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	189,483	189,483	189,483	189,483	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	488.25	488.25	100.0%	MEE2007
29648	PINTURA VINILICA 2,386.00 M2 E IMPERMEABILIZACION 345.00 M2	34-SAN CARLOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2089-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	197,766	197,766	197,766	193,273	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,731.00	2,731.00	100.0%	MEE2007
29691	IMPERMEABILIZACION DE 1,487.88 M2 Y PINTURA VINILICA 1,975.84 M2	35-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2155-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	409,439	409,439	409,439	409,439	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,382.72	3,382.72	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
25608	IMPERMEABILITACION 1558.75 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5702-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	268,621	268,621	268,621	268,621	100.0%	0	0	ALUMNO	327.00	327.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
29585	IMPERMEABILIZACIÓN 1,788.48 M2 Y PINTURA 1788.48 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	08-5183-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	599,566	599,566	599,566	599,566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,596.96	3,596.96	100.0%	MEE2007
29707	IMPERMEABILIZACIÓN 348.88 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2171-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	96,280	96,280	96,280	95,728	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	348.88	348.88	100.0%	MEE2007
29652	IMPERMEABILIZACIÓN 740.28 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2093-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	195,077	195,077	195,077	194,964	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	740.28	740.28	100.0%	MEE2007
29692	IMPERMEABILIZACION 1,455.70 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	401,723	401,723	401,723	401,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,455.70	1,455.70	100.0%	MEE2007
29646	IMPERMEABILIZACION 2,024.44 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2087-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	598,137	598,137	598,137	598,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,024.44	2,024.44	100.0%	MEE2007
25598	IMPERMEABILIZACION 2094 M2.	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	07-5696-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	359,308	359,308	359,308	359,308	100.0%	0	0	ALUMNO	787.00	787.00	100.0%	APOYO EXTRAORDINARIO 2007
28693	IMPERMEABILIZACION 861.44 M2 Y PINTURA VINILICA 310.17 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2157-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,399	199,399	199,399	186,940	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS	971.61	971.61	100.0%	MEE2007
29663	IMPERMEABILIZACION 742.83 M2	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2094-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	204,773	204,773	204,773	199,902	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	742.83	742.83	100.0%	MEE2007
29627	IMPERMEABILIZACION 913.16 M2 Y PINTURA 540.96 M2	39-TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-5456-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	199,923	199,923	199,923	196,010	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,454.12	1,454.12	100.0%	MEE2007
29697	IMPERMEABILIZACION DE 336.08 M2 Y PINTURA VINILICA 1,523.63 M2	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2161-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	204,401	204,401	204,401	204,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,859.11	1,859.11	100.0%	MEE2007
29695	IMPERMEABILIZACION 2,400.61 M2	40-VALLE HERMOSO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RURAL	09-2159-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	611,357	611,357	611,357	599,999	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.61	2,400.61	100.0%	MEE2007
29705	IMPERMEABILIZACION 319.68 M2	40-VALLE HERMOSO	ENSENADA	RURAL	09-2169-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	95,683	95,683	95,683	95,682	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	319.68	316.48	99.0%	MEE2007
29696	REHABILITACION DE EDIFICIO 17 SALIDAS HIDROSANITARIAS Y 30 ML. DE TUBERIA SANITARIA	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2160-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	73,102	73,102	73,102	73,101	100.0%	0	0	ALUMNO	343.00	343.00	100.0%	MEE2007
29694	SUSTITUCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SALIDAS Y PINTURA DE INMUEBLE ESCOLAR 2,159.74 M2	40-VALLE HERMOSO	VALLE HERMOSO	URBANO	09-2158-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	173,803	173,803	173,803	173,802	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,159.74	2,159.74	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
17473	CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO JUAN CAPITAL-EL CHIHUI, EN EL MPID DE VICTORIA, TAM PAQUETE 1	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-6273-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SOPDU	-	18-ENERGIA (141- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO))	13,905.014	13,905.014	13,905.014	13,905.014	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.60	12.60	100.0%	OBRA INCLUYE 165.20 M. DE CANAL, 180.98 M. DE CUNETAS, 1 CRUCE PARA PUENTE ALCANTARILLA, 1788 M3. DE DESASOLVE Y 108 M. DE CANAL DE DESCARGA. IMPORTE TOTAL CONTRATADO ES DE \$22,490,602.72. DE LOS CUALES LA FEDERACION APORTO LA CANTIDAD DE \$20,116,334.06. SE APRUEBA UNA REDUCCION AL MONTO ORIGINALMENTE APROBADO SEGUN OFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SF/POI/17/2009 POR \$4,811,320.00 QUEDANDO UN IMPORTE TOTAL APROBADO DE \$13,905,014.06. OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS DAP/PL/07/00/09 SE OTORGÓ LA LIBERACION DE RECURSO POR \$13,905,014.06
29556	IMPERMEABILIZACIÓN 900 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-5184-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	404.592	404.592	404.592	404.242	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	MEE2007
29772	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL INMUEBLE ESCOLAR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6595-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	402.765	402.765	402.765	400.927	99.5%	0	0	ALUMNO	541.00	541.00	100.0%	MEE2007
29773	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN INMUEBLE ESCOLAR	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6596-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	403.367	403.367	403.367	403.132	99.9%	0	0	ALUMNO	578.00	578.00	100.0%	MEE2007
29532	IMPERMEABILIZACION 227.33 M2 Y PINTURA 3,897.29 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-4119-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	306.087	306.087	306.087	295.558	96.6%	0	0	METROS CUADRADOS	4,124.62	4,124.62	100.0%	MEE2007
29628	IMPERMEABILIZACIÓN 2428.48 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-5457-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	396.433	396.433	396.433	395.678	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,420.48	2,420.48	100.0%	MEE2007
29750	IMPERMEABILIZACION 705.13 M2 Y PINTURA 175 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5109-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199.895	199.895	199.895	199.895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	880.13	880.13	100.0%	MEE2007
29642	IMPERMEABILIZACION 444.49 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-2083-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199.967	199.967	199.967	199.452	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	444.49	444.49	100.0%	MEE2007
29654	INSTALACIONES ELECTRICAS 67 SALIDAS	41-VICTORIA	LA LIBERTAD	RURAL	09-2095-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	95.362	95.362	95.362	95.249	99.9%	0	0	ALUMNO	153.00	153.00	100.0%	MEE2007
29698	LUMINARIAS 88 PZA., DESCABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS 279 ML.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2162-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	277.555	277.555	277.555	226.131	81.5%	0	0	METROS LINEALES	270.00	270.00	100.0%	MEE2007
29756	PINTURA EN INMUEBLE ESCOLAR: 1,189.17 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-5737-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	68.883	68.883	68.883	68.856	100.0%	0	0	ALUMNO	231.00	231.00	100.0%	MEE2007
29899	PINTURA VINILICA 792.22 M2 E IMPERMEABILIZACION 875.54 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2163-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	176.051	176.051	176.051	176.051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,657.77	1,657.77	100.0%	MEE2007
29700	PINTURA 1,662.00 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2164-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	121.335	121.335	121.335	120.298	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,662.00	1,645.38	99.0%	MEE2007
	REHABILITACIÓN											33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")												
29713	REHAB. ELECTRICA, BUSTE DE 189 LAMAPARAS, TENDIDO DE TUBERIA CONDO Y CONDUCTORES ELECTRICOS, 330 ML. SAL. ELECTR. 160 SAL Y PINTURA VINILICA 5,209 M2	3-ALTAMIRA	CUALTEMOC	URBANO	09-2529-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	599.411	599.411	599.411	599.410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,209.00	5,209.00	100.0%	MEE2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
29728	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 47 PIEZAS REHABILITACIÓN DE SALIDAS Y PINTURA VINILICA 847.21 M2	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2545-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,194	199,194	199,194	199,194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.40	325.40	100.0%	MEE2007
29704	REHABILITACIÓN SALIDAS ELÉCTRICAS 96.00 SALIDAS, LUMINARIAS 79.00 PIEZAS Y BALANCEO EN TABLERO 1.80 PIEZA	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-2168-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	192,493	192,493	192,493	192,004	99.7%	0	0	ALUMNO	385.00	385.00	100.0%	MEE2007
29717	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 27.37 M2 Y OBRA EXTERIOR	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	09-2534-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	224,799	224,799	224,799	224,799	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	27.37	27.37	100.0%	MEE2007
29718	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y PINTURA VINILICA EN AULAS EDIFICIOS A,B,C, Y D	38-TAMPICO	TAMPICO	URBANO	09-2535-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	199,270	199,270	199,270	199,189	100.0%	0	0	ALUMNO	385.00	385.00	100.0%	MEE2007
29776	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS 125 PZAS. Y PINTURA 1256.83 M2	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	10-2434-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	235,084	235,084	235,084	235,074	100.0%	0	0	ALUMNO	528.00	528.00	100.0%	MEE2007
29722	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS: SUSTITUCIÓN DE 5 WC Y PINTURA VINILICA 120 M2	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-2539-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	57,597	57,597	57,597	57,593	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	MEE2007
29702	REHABILITACIÓN DE 83 SALIDAS ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE 61 LUMINARIAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-2166-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	200,806	200,806	200,806	199,630	99.4%	0	0	ALUMNO	243.00	243.00	100.0%	MEE2007
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
81773	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO REGIONAL DE REYNOSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-6323	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE EMERGENCIA DE REYNOSA
25893	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO E INFORMÁTICA.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2249-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	3,867,097	3,867,097	3,867,097	3,859,412	99.8%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO E INFORMÁTICA. PESO A PESO MATAMOROS FRAC. SAN JAVIER. CENTRO DE CAPACITACIÓN ITACE-CEYTE. INSTIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24
66693	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-0503	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	36-SEGURIDAD PUBLICA Y 100- SECRETARIA	13,670,817	13,670,817	13,670,817	13,670,817	100.0%	440,068	440,068	OTROS	440,068.31	440,068.31	100.0%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS REPORTADOS SON DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE SUBSIDIO, FIRMANDO EN EL EJERCICIO 2006 POR EL IMPORTE DE \$13,670,817.00, REALIZANDOSE LA TRANSFERENCIA EN EL 2007 LO CUAL SE EJERCIO EN ESE MISMO PERIODO FISCAL, QUEDANDO UNICAMENTE POR EJERCER LOS RENDIMIENTOS DE TAL IMPORTE. (RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA. PESO A PESO ABASOLO COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS NO.208) : 28DCT041C CAPEPE-17-0101-2007-0243
25918	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	07-2281-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,749,380	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA. PESO A PESO ABASOLO COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS NO.208) : 28DCT041C CAPEPE-17-0101-2007-0243
26433	EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	2-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	08-3265-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	424,269	424,269	424,269	422,749	99.6%	0	0	ALUMNO	60.00	60.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
26457	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3331-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	250,000	250,000	250,000	248,918	99.6%	0	0	ALUMNO	594.00	594.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
39900	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3322-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	178,450	178,450	178,450	174,411	97.7%	0	0	ALUMNO	594.00	594.00	100.0%	IMPULSO A LA CALIDAD 2007
25934	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA.	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4785-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVO Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,732,658	1,732,658	1,732,658	1,731,000	99.9%	0	0	ALUMNO	600.00	600.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA. PESO A PESO ALTAMIRA COL. MONTE ALTO CENTRO DE CAPACITACIÓN ITACE-CECTE. INSTITUTO TAMAULEPECO D. 28ETC0007T CAPEPE-17-0098-2007-0242
26164	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA SEE.	3-ALTAMIRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6113-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,854,399	1,854,399	1,854,399	1,853,743	100.0%	0	0	ALUMNO	800.00	800.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA SEE. PESO A PESO ALTAMIRA COL. CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS NO.105) : 28DCT039C CAPEPE-17-0094-2007-0240
26435	EQUIPO DE TALLER DE SOLDADURA.	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	08-3267-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	133,031	133,031	133,031	131,949	99.2%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
25637	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3315-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	6,692,920	6,692,920	6,692,920	6,692,900	100.0%	0	0	ALUMNO	5,958.00	5,958.00	100.0%	PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD. NIVEL SUPERIOR 2007
26437	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	08-3269-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	931,442	931,442	931,442	923,648	99.2%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
26165	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MECANICA Y MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS DE CONTROL.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-6114-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,900,157	1,900,157	1,900,157	1,898,010	99.9%	0	0	ALUMNO	1,105.00	1,105.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007)EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MECANICA Y MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS DE CONTROL. PESO A PESO CIUDAD MADERO AMP. UNIDAD NACIONAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS NO. 184) : 28DCT0002L CAPEPE-17-0095-2007-0246
26171	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y ELECTRONICA.	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	07-6262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,284,535	1,284,535	1,284,535	1,258,367	99.5%	0	0	ALUMNO	1,353.00	1,353.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007)EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y ELECTRONICA. PESO A PESO CIUDAD MADERO COL. ESTADIO CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS NO.103) : 28DCT041E CAPEPE-17-0096-2007-0231
26183	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA.	12-GONZÁLEZ	GONZÁLEZ	RURAL	07-6096-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	207,476	207,476	207,476	205,327	99.0%	0	0	ALUMNO	800.00	800.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA. PESO A PESO GONZÁLEZ EJ. EJIDO GONZÁLEZ CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS NO. 209) : 28DCT043B CAPEPE-17-0096-2007-0231
25921	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA AUTOMOTRIZ.	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2284-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,597,633	99.9%	0	0	ALUMNO	368.00	368.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA AUTOMOTRIZ. PESO A PESO GUSTAVO DIAZ ORDAZ COL. AGRONOMICA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 229 : 28DCT043A CAPEPE-17-0095-2007-0270

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
26439	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS E IDIOMAS.	17-JAUMAVE	JAUMAVE	URBANO	08-3271-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	563,861	563,861	563,861	559,050	99.1%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
26440	EQUIPO DE TALLER AUTOMOTRIZ.	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	08-3272-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,870,500	1,870,500	1,870,500	1,866,256	99.8%	0	0	ALUMNO	326.00	326.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
25639	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3317-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,968,563	1,968,563	1,968,563	1,672,230	84.9%	0	0	ALUMNO	3,655.00	3,655.00	100.0%	PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD. NIVEL SUPERIOR 2007
26441	EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS E IDIOMAS.	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	08-3273-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	656,225	656,225	656,225	654,737	99.8%	0	0	ALUMNO	1,585.00	1,585.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
25929	SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS.	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2615-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVO S Y ACTIVIDADE S INHERENTE S	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	500,000	500,000	500,000	494,952	99.0%	0	0	ALUMNO	807.00	807.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS. PESO A PESO MATAMOROS FRONTERA INDUSTRIAL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP NO. 55) : 28DPT0004N CAPCE-17-1-0098-2007-0242
26443	EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	25-MIGUEL ALEMAN	CIUDAD MIGUEL ALEMAN	URBANO	08-3275-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	328,550	328,550	328,550	325,905	99.2%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
25930	SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS.	25-MIGUEL ALEMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-2616-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVO S Y ACTIVIDADE S INHERENTE S	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	500,000	500,000	500,000	494,952	99.0%	0	0	ALUMNO	213.00	213.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS. PESO A PESO MIGUEL ALEMAN COL. COL. LINDA VISTA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP NO. 258) : 28DPT0006J CAPCE-17-1-0098-2007-0242
25936	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FÍSICA Y LABORATORIO DE QUÍMICA.	27-NUÉVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-9554-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	1,312,000	1,312,000	1,312,000	1,306,500	99.6%	0	0	ALUMNO	700.00	700.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FÍSICA Y LABORATORIO DE QUÍMICA. PESO A PESO NUEVO LAREDO COL. BENAVENIENTE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBETIS NO.234) : 28DCT004Q CAPCE-17-1-0098-2007-0242
26172	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MECATRONICA 1RA. ETAPA.	27-NUÉVO LAREDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6508-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	411,829	411,829	411,829	409,210	99.4%	0	0	ALUMNO	1,869.00	1,869.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MECATRONICA 1RA. ETAPA. PESO A PESO NUEVO LAREDO COL. GPE. BORJA DE DIAZ ORDOZ CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NO.137) : 28DCT000M CAPCE-17-1-0093-2007-0234
26173	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COMPUTO TIPO MARIPOSA, INCLUYE: 160 COMPUTADORAS, 12 IMPRESORAS	30-PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	07-6507-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,123,354	2,123,354	2,123,354	2,121,168	99.9%	0	0	ALUMNO	1,178.00	1,178.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COMPUTO TIPO MARIPOSA. INCLUYE: 160 COMPUTADORAS, 12 IMPRESORAS LASER, 160 SILLAS Y MESAS PARA COMPUTADORAS, 4 MESAS Y SILLAS PARA DOCENTES Y JEFE DE LABORATORIO, 8 MINISPLITS DE 2 TONELADAS. PESO A PESO PADILLA EJ. LA SOLEDAD CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.55 : 28DTA005S5 CAPCE-17-1-0094-2007-0240
26456	EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	30-PADILLA	LA SOLEDAD	RURAL	08-3321-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	392,055	392,055	392,055	391,500	99.9%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
26445	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2 EE. ESTRUCTURA 715 AISLADA+ TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3277-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	543,936	543,936	543,936	543,936	100.0%	0	0	ALUMNO	744.00	744.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
25640	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3318-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	2,120,980	2,120,980	2,120,980	2,111,999	99.6%	0	0	ALUMNO	2,356.00	2,356.00	100.0%	PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD. NIVEL SUPERIOR 2007
25937	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, MANTENIMIENTO E INFORMÁTICA	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-9555-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVO S Y ACTIVIDADE S INHERENTE S	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A")	3,209,220	3,209,220	3,209,220	3,203,992	99.8%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, MANTENIMIENTO E INFORMÁTICA. PESO A PESO REYNOSA COL. PROLONGACIÓN LAS CUMBRES CENTRO DE CAPACITACIÓN ITACE-CECYTE, INSTITUTO TAMALIPECO D : 28ETC000E CAPCE-17-1-0098-2007-0242

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 6/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	3=22/21	24	
25925	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO Y 20 MICROSCOPIOS.	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2289-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,054,600	2,054,600	2,054,600	2,053,872	100.0%	0	0	ALUMNO	1,200.00	1,200.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPO DE EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO Y 20 MICROSCOPIOS. PESO A PESO REYNOSA FRACC. ANTONIO J. BERNALDEZ CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 71 - 28DCT0440K CAPECE-IT-I-0100-2007- 0244
26166	EQUIPO DE COMPUTO	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6115-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	497,475	99.5%	0	0	ALUMNO	1,257.00	1,257.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON LA OBRA EQUIPO DE COMPUTO PESO A PESO REYNOSA COL. PETROLERA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CIBETS NO. 71) - 28DCT044E CAPECE-IT-I-0095- 2007-0246
26446	EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	08-3278-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	506,262	506,262	506,262	504,851	99.7%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
25931	SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS.	32-REYNOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2617-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVO S Y ACTIVIDADE S INHERENTE S	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	494,952	99.0%	0	0	ALUMNO	810.00	810.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA SUMINISTRO DE 40 COMPUTADORAS. PESO A PESO REYNOSA COL. LA CAÑADA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NO. 129 - 28DPT0030 CAPECE-IT-I- 0098-2007-0242
26447	EQUIPO DE T. AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPO DE T. REFRIGERACION.	33-RÍO BRAVO	RÍO BRAVO	RURAL	08-3279-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	368,400	368,400	368,400	367,563	99.8%	0	0	ALUMNO	286.00	286.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
25905	EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS.	35-SAN FERNANDO	GENERAL FRANCISCO VILLA	URBANO	07-2268-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	497,467	99.5%	0	0	ALUMNO	753.00	753.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS. PESO A PESO SAN FERNANDO EL J. GRAL. FRANCISCO VILLA CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CIBTA NO. 139) - 28DPT0010 CAPECE-IT-I-0100-2007- 0236
25899	EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS.	38-TAMPICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2262-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	494,952	99.0%	0	0	ALUMNO	548.00	548.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS. PESO A PESO TAMPICO COL. JOSE LOPEZ PORTILLO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NO. 54 - 28DPT0001Q CAPECE-IT-I-0100-2007-0244
26174	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO VIRTUAL.	39-TULA	TANQUE BLANCO	RURAL	07-6508-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	2,618,236	2,618,236	2,618,236	2,616,764	99.9%	0	0	ALUMNO	321.00	321.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO VIRTUAL PESO A PESO TULA EL TANQUE BLANCO CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CIBTA NO. 117) - 28DPT0099P CAPECE-IT-I-0094-2007-0240
26450	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 717 P.B. ADOSADA.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3282-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	291,414	291,414	291,414	291,280	100.0%	0	0	ALUMNO	643.00	643.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2007
25638	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3316-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	7,927,001	7,927,001	7,927,001	6,962,090	87.8%	0	0	ALUMNO	2,512.00	2,512.00	100.0%	PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD. NIVEL SUPERIOR 2007
26179	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6213-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,979,490	1,979,490	1,979,490	1,977,648	99.9%	0	0	ALUMNO	1,000.00	1,000.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS. PESO A PESO VICTORIA FRACC. LAS FLORES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CIBTS NO. 238) - 28DCT0443H CAPECE-IT-I- 0096-2007-0231
25933	EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-4783-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADE S INHERENTE S	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	494,952	99.0%	0	0	ALUMNO	505.00	505.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO DE 40 COMPUTADORAS. PESO A PESO VICTORIA FRACC. VILLARREAL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NO. 238 - 28DPT0002P CAPECE-IT-I-0096-2007-0242
26167	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE PUERICULTURA.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-6116-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	575,000	575,000	575,000	572,496	99.6%	0	0	ALUMNO	1,200.00	1,200.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE PUERICULTURA. PESO A PESO VICTORIA FRACC. LAS FLORES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CIBTS NO. 238) - 28DCT0443H CAPECE-IT-I-0094-2007-0240
25912	EQUIPAMIENTO PLOTTER HP DESING JET 4000.	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-2275-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTIC IPACIÓN FEDERAL- ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	150,000	150,000	150,000	145,000	96.7%	0	0	ALUMNO	1,000.00	1,000.00	100.0%	(RECURSOS PESO A PESO 2007) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EL NÚMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA EQUIPAMIENTO PLOTTER HP DESING JET 4000. PESO A PESO VICTORIA COL. REVOLUCION VERDE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 119 - 28DCT0418I CAPECE-IT-I-0102-2007-0245

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependenci a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/ 14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
26449	EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3281-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	340,765	340,765	340,765	340,751	100.0%	0	0	ALUMNO	224.00	224.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
26448	EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3280-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	340,760	340,760	340,760	340,680	100.0%	0	0	ALUMNO	826.00	826.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
26451	EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3283-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	572,122	572,122	572,122	571,985	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
26453	EQUIPO DE 2 LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS.	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	08-3285-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,209,314	1,209,314	1,209,314	1,208,968	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	SEP PROGRAMA DE AMPLIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
22771	CONVENIO SEP PROGRAMA DE INDEMINIZACION PARA EVENTOS CATASTROFICOS HURACAN EMILY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-2904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (112- DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	18,457,515	18,457,515	18,457,515	18,366,901	99.5%	0	0	ESCUELA	321.00	321.00	100.0%	
19947	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-1876	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (110- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	3,037,456	3,037,456	3,037,456	2,747,642	90.5%	0	0	ESCUELA	12.00	12.00	100.0%	SE MINISTERARON \$3,000,000.00 LA DIFERENCIA 37,456 ES POR INTERESES. EL SALDO DEL PROYECTO YA SE REINTEGRO A LA TESORERÍA
21983	FORMACION CIUDADANA HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LA LEGALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-0473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (110- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTION E INNOVACION EDUCATIVA	725,739	725,739	725,739	717,901	98.9%	0	0	ALUMNO	54,671.00	54,671.00	100.0%	

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. ALFREDO ROMAN GONZALEZ FERNANDEZ.- Rúbrica.