

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18/19/20	19	20	21	22	23	24/21/20	25
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
101060	PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	79,788,191	79,788,191	0	79,778,609	100.0%	6,217,776	5,607,101	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL EJE DE PLATAFORMA MEXICO, LOS NUM DE PROYECTOS SON 11-021-01 AL 25 Y 35, 11-0134-01 AL 14.
	OTROS																							
87846	INDICADORES DE MEDICION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	991,800	991,800	0	991,800	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA PERTENECE AL EJE DE INDICADORES DE MEDICION Y TIENE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 11-0154-01
	CONVENIOS 83 REGISTROS																							
	CONVENIOS DE REASIGNACION												36,434,000	36,434,000	36,434,000	34,785,961	95.5%	640,994	0		2.00	2.00	100.0%	
	INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																							
38059	CONSTRUCCION DE VIADUCTO FRANCISCO MUNGUÍA EN LA CD. DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	11-2532-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   648-CENTRO SCT TAMAULIPAS	21,000,000	21,000,000	21,000,000	19,351,961	92.2%	447,572	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	***FE DE ERRORES: EN EL TRIMESTRE PASADO (4TO TRIMESTRE DE 2012), SE CAPTURARON POR ERROR INTERESES FINANCIEROS GENERADOS CORRESPONDIENTES A OTRO PROYECTO, POR LO QUE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2013 SE ACTUALIZAN DICHS RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOS CUALES CORRESPONDEN A LO ACUMULADO HASTA EL MES DE MARZO DE 2013.
1843	CONSTRUCCION DE VIADUCTO YUCATAN EN LA CD. DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	11-2531-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   648-CENTRO SCT TAMAULIPAS	15,434,000	15,434,000	15,434,000	15,434,000	100.0%	93,422	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A DICIEMBRE 2012. OBRA FINQUITADA
	OTROS CONVENIOS												1,282,358,614	1,278,489,679	1,274,896,903	1,201,776,972	94.0%	8,391,662	1,235,663		2,117,348.02	2,042,709.92	96.5%	
38898	SIN PROYECTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN PROYECTO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0.0%	2,487,895	0	ALUMNO	0.00	0.00	0.0%	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 2011
38412	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 780 AISLADA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	12-2150-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	207,561	207,561	207,561	207,560	100.0%	0	0	ALUMNO	59.00	59.00	100.0%	ITEMS 2011
38441	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA ESTRC. REG. 750 AISLADA	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	12-3212-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	225,174	225,174	225,174	155,045	68.9%	0	0	ALUMNO	200.00	169.00	84.5%	ITEMS 2011
38413	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA	10-CRULLAS	CRULLAS	URBANO	12-2151-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	200,613	200,613	200,613	200,109	99.7%	0	0	ALUMNO	51.00	51.00	100.0%	ITEMS 2011
38416	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTR. REG. 750 AISLADAS + 0.50 M.	17-JAUNAVE	COMPUERTAS	RURAL	12-2154-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	574,522	574,522	574,522	572,051	99.6%	0	0	ALUMNO	62.00	62.00	100.0%	ITEMS 2011
38442	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + ANADIDOR 10 X 3.00 M + CERCO DE MALLA CICLONICA 120 M.	20-MAINERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12-3421-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	238,389	238,389	238,389	141,253	59.3%	0	0	ALUMNO	200.00	200.00	100.0%	ITEMS 2011
38415	CONSTRUCCION, MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.60 MTS.	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12-2153-01	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	193,754	193,754	193,754	119,500	61.7%	1,966,213	0	ALUMNO	177.00	120.00	67.8%	ITEMS 2011
38414	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12-2152-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	451,500	451,500	451,500	311,811	69.1%	0	0	ALUMNO	254.00	77.00	30.3%	ITEMS 2011
38422	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO 4 EE ESTR. 715 AISLADO	21-EL MANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12-2191-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	520,008	520,008	520,008	394,849	75.9%	0	0	ALUMNO	354.00	354.00	100.0%	ITEMS 2011
38433	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	21-EL MANTE	CIUDAD MANTE	URBANO	12-4156-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	0.00	0.00	0.0%	ITEMS 2011
60601	AV. EMILIO PORTES GIL DE BUSTAMANTE A TEOTHUACAN	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CPF-0211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   JUC-CANINOS Y FUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	4,342,926	4,342,926	4,342,926	4,181,203	96.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PUNTE NUEVO 2011

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a la Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25												
26916	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-5586-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	181,718	181,718	181,718	181,718	100.0%	0	0	OTROS	2,500.00	2,500.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. JESUS GONZALES ORTEGA.												
26917	REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO.	42-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	09-5585-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	252,638	252,638	252,638	252,638	100.0%	0	0	OTROS	3,500.00	3,500.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. MARTE R. GOMEZ.												
26918	CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO INTERIOR E IMPERMEABILIZACIÓN ESC. PRIM EXPROPIACION PETROLERA	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-5590-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	131,878	130,802	131,878	130,802	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL												
26919	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y PINTURA ESC. PRIM RURAL FEDERAL RESURGIMIENTO	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-5591-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	132,670	132,670	132,670	132,670	100.0%	0	0	OTROS	178.00	178.00	100.0%	LOCALIDAD: EJ. PRIMERA UNIDAD DE XICOTENCATL. (EL ZOYATE)												
26920	REHABILITACION DE AREAS VERDES, GUARNICIONES Y BANQUETAS	43-XICOTENCATL	XICOTENCATL	URBANO	09-5592-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	938,781	928,210	938,781	928,210	100.0%	0	0	OTROS	3,700.00	3,700.00	100.0%	LOCALIDAD: MODULO MAGISTERIAL												
26921	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y RED PRINCIPAL.	43-XICOTENCATL	FRANCISCO CASTELLANOS	RURAL	09-5598-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESUCUDE	-	-	198,278	194,429	198,278	194,429	100.0%	0	0	OTROS	257.00	257.00	100.0%	METAS: METRO LINEAL												
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																																				
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																																				
106431	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DEUDA PUBLICA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	-	170,439,235	170,439,235	170,439,235	170,439,235	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ES EL PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DE DNERO 2009 A DICIEMBRE 2010												
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																																				
106751	INTERESES GENERADOS FAFEF 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INTERESES	FIES-FAFEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	6,244,228	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	INTERES DE FAFEF 2009 AL MES DE DICIEMBRE 2012. ESTOS INTERESES INCLUYEN REINTEGRO DE INTERESES POR AUDITORIA - LOS CUALES SON DE \$45,500.45 INTERES DE LAS OTRAS CUENTAS DE FAFEF TRAPASADOS A UNA SOLO CUENTA.												
<b>CONVENIOS E REGISTROS</b>																																				
OTROS CONVENIOS																																				
	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																																			
41664	REHABILITACION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS	3-ALTAMIRA	ALTAMIRA	URBANO	09-5688-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	311,271	311,271	311,271	311,234	100.0%	0	0	ALUMNO	515.00	515.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009												
41661	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	9-CIUDAD MADERO	CIUDAD MADERO	URBANO	09-5685-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	596,919	596,919	596,919	596,918	100.0%	0	0	ALUMNO	120.00	120.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009												
41660	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	22-MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	URBANO	09-5684-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	494,764	494,764	494,764	494,758	100.0%	0	0	ALUMNO	3,182.00	3,182.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009												
41662	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	27-NUEVO LAREDO	NUEVO LAREDO	URBANO	09-5686-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	394,717	394,717	394,717	321,208	81.4%	0	0	ALUMNO	52.00	52.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009												
41663	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	32-REYNOSA	REYNOSA	URBANO	09-5687-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	400,000	400,000	400,000	399,377	99.8%	0	0	ALUMNO	54.00	54.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009												
41665	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	41-VICTORIA	CIUDAD VICTORIA	URBANO	09-6443-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	276,120	276,120	276,120	275,676	99.8%	0	0	ALUMNO	54.00	54.00	100.0%	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009												
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																																				
42686	EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ING. ELECTRONICA, ELECTRICA, ING. CIVIL E ING. QUIMICA SE ATIENDE LA META N 1.1	22-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10-4359-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ITIFE	-	-	8,407,638	8,407,638	8,407,638	8,390,348	99.8%	440,887	0	OTROS	3,182.00	3,182.00	100.0%	PROGRAMA DE APOYO A LA CALIDAD 2009												
OTROS																																				
95765	ACTIVIDADES DE APOYO INVESTAV TAMAULIPAS	41-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	INVESTIGACION CIENTIFICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO INVESTAV TAMAULIPAS Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	-	-	45,000,000	45,000,000	45,000,000	33,439,034	74.3%	0	0	PROYECTO	6.00	5.00	83.3%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN EJECUCION												