



PERIODICO OFICIAL



ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

Registro Postal publicación periódica
PP28-0009

TAMAULIPAS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXXVIII

Victoria, Tam., Martes 6 de agosto de 2013.

Anexo al Número 94

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE FINANZAS

INFORME sobre el ejercicio y destino de los Recursos Federales transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al segundo trimestre de 2013 a Nivel Fondo y Formato Único.

COPY

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE FINANZAS

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			Segundo Trimestre 2013									
Tamauilipas																												
Información General del Proyecto																			Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
TAM00130200135748	Adquisición De Vehículos Equipados Para Los Municipios De Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Victoria, El Mante, Altamira, Madero Y Tampico	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	\$89,781,603	\$89,781,603	\$89,781,603	\$0	\$0	\$89,781,603	\$89,781,603	100.00	\$751,022	Vehículo	0	100.00	1.00						
TAM00130200135783	Adquisición De Equipo De Comunicación Para Los Municipios De Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Victoria, El Mante, Tampico, Altamira Y Madero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	\$17,830,917	\$17,830,917	\$17,830,917	\$0	\$0	\$17,830,917	\$17,830,917	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	1.00						
TAM00130200135803	Profesionalización Y Capacitación A Elementos De Seguridad Publica	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	\$577,500	\$577,500	\$577,500	\$0	\$0	\$577,500	\$577,500	100.00	\$0	Curso	0	100.00	1.00						
TAM00130200135820	Infraestructura Para Las Comandancias De Los Municipios De Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Victoria, El Mante, Tampico, Altamira Y Madero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	\$45,394,112	\$45,394,112	\$45,394,112	\$0	\$0	\$45,394,112	\$45,394,112	100.00	\$0	Otra	0	100.00	1.00						
TAM00130200135847	Adquisición De Equipo De Computo Para Personal De Los Municipios De Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Victoria, El Mante, Tampico, Altamira Y Madero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	\$10,716,235	\$10,716,235	\$10,716,235	\$0	\$0	\$10,716,235	\$10,716,235	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	1.00						
TAM00130200136280	Perforación De Pozo En El Ej. Flechadores, Municipio De San Nicolás, Tamaulipas	San Nicolás	Flechadores	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$392,853	\$0	\$117,856	\$117,856	26.79	\$0	Otra	315	100.00	75.00						
TAM00130200137786	Construcción De Laboratorio Pesado Tra. Etapa	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	U08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	\$4,995,716	\$4,995,716	\$4,995,716	\$759,167	\$4,236,549	\$4,236,549	\$4,236,549	84.80	\$0	Alumno	600	0.00	80.00						
TAM00130200137901	Aportación Municipal	Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$895,863	\$895,862	\$895,862	\$0	\$895,862	\$895,862	\$895,862	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00						
TAM00130200137983	Rehabilitación: Impermeabilización 970.62 M2, Vitróleo 144.00 M2, Caneleteria 72.00 M2.	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	3007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$333,439	\$333,439	\$333,439	\$323,734	\$323,734	\$323,734	97.09	\$0	Alumno	410	0.00	98.00						
TAM00130200138426	Const. De Banquetas De Concreto	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$337,199	\$8,669,560	\$8,669,560	\$161,887	\$175,312	\$175,312	\$175,312	2.02	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,000	100.00	51.00						
TAM00130200138450	Const. De Banquetas De Concreto	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$267,051	\$267,051	\$267,051	\$186,936	\$80,115	\$80,115	\$80,115	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,000	100.00	30.00						
TAM00130200138463	Const. De Banquetas De Concreto	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$249,195	\$249,195	\$249,195	\$64,609	\$184,587	\$184,587	\$184,587	74.07	\$0	M2, Concreto asfáltico	10,000	100.00	74.00						
TAM00130200138477	Const. De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Ejdos Aquiles Serrán, Santa Ana, Alta Cuernavaca Y La Misión	Victoria	Aquiles Serrán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$319,964	\$319,964	\$319,964	\$14,232	\$305,732	\$305,732	\$305,732	95.56	\$0	M2, Concreto asfáltico	10,000	100.00	95.00						
TAM00130200138483	Convocatoria, Reclutamiento Y Selección	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando político		Otra obra pública	En Ejecución	\$71,144,963	\$739,944	\$295,978	\$578,861	\$161,082	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	578	78.00	0.00						
TAM00130200138484	Ampl. De Red De Electrificación Y Alumbrado Publico Coils. Seccionas Publicas Y Alta Vista	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$408,857	\$408,857	\$408,857	\$286,199	\$122,657	\$122,657	\$122,657	30.00	\$0	Otra	10,000	100.00	30.00						
TAM00130200138491	Const. De Aula De 6.00 X 8.00 M. Esc. Sec. Gral. # 9 "Club Rotario Tamaulipas" Col. Yarnos Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$79,447	\$189,553	\$189,553	\$189,553	70.47	\$0	Otra	100	100.00	70.00						
TAM00130200138496	Const. De Aula De 6.00 X 4.00 J.N. Luis Donaldo Colosio En Col. Primavera Y Const. De Rampas J.N. Jovita Leal Aguilar Col. Unidad Modelo	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$245,349	\$245,350	\$245,350	\$171,745	\$73,605	\$73,605	\$73,605	30.00	\$0	Otra	100	100.00	30.00						
TAM00130200138521	Const. De Aulas De 8 X 4 M. Construcción De Guarniciones Y Colocación De Fotofonías	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$393,392	\$393,392	\$393,392	\$275,374	\$118,018	\$118,018	\$118,018	30.00	\$0	Otra	20,000	100.00	30.00						
TAM00130200138531	Construcción De Desayunador De 6 X 4 Mts. Primera Gregorio Torres Quintero Ejido Santa Librada	Victoria	Santa Librada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$189,791	\$198,791	\$198,791	\$139,154	\$59,637	\$59,637	\$59,637	30.00	\$0	Otra	100	100.00	30.00						

TAM00130200138534	Formación Y Capacitación	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Orçamento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Otra obra pública	En Ejecución	\$71,144,953	\$20,674,732	\$8,269,893	\$0	\$7,103,499	\$0	\$0	0.00	\$0	Capacitación	578	29.06	0.00
TAM00130200138557	Equipamiento Del Personal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Orçamento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Otra obra pública	En Ejecución	\$71,144,953	\$4,949,624	\$1,979,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	578	7.00	0.00
TAM00130200138578	Equipamiento De Protección	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Orçamento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Otra obra pública	En Ejecución	\$71,144,953	\$11,380,386	\$4,552,154	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	578	16.00	0.00
TAM00130200138605	Equipamiento Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Orçamento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Otra obra pública	En Ejecución	\$71,144,953	\$25,713,840	\$10,285,536	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	578	36.00	0.00
TAM00130200138629	Equipo Y Accesorios De La Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Orçamento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Otra obra pública	En Ejecución	\$71,144,953	\$7,686,427	\$3,074,571	\$7,554,584	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	578	10.80	0.00
TAM00130200138719	Construcción De Aula 6 X 4 Escuela Distribuciones Nissan	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$204,380	\$204,380	\$204,380	\$143,068	\$61,314	\$61,314	\$61,314	30.00	\$0	Obra	100	100.00	30.00
TAM00130200138776	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarderías C. 20 De Oct. Col. Vicente Guerrero Y Col. Amp. Estudiantil	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$342,990	\$342,991	\$342,991	\$26,137	\$316,854	\$316,854	\$316,854	92.38	\$0	M2. Concreto hidráulico	10,000	100.00	30.00
TAM00130200138794	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarderías C. 20 De Oct. Col. Amp. Las Playas Y C. 14 De Marzo Col. La Gloria	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$322,660	\$322,660	\$322,660	\$57,984	\$264,676	\$264,676	\$264,676	82.03	\$0	M2. Concreto hidráulico	10,000	100.00	92.00
TAM00130200138806	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarderías C. Julian De La Cerda, Col. Horacio Terán Y Col. Servidores Públicos Y Edificios Populares	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$316,153	\$316,153	\$316,153	\$0	\$316,070	\$316,070	\$316,070	99.97	\$0	M2. Concreto hidráulico	10,000	100.00	82.00
TAM00130200138819	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarderías C. Tierra Col. Siete Y C. Agraciado Col. Vinos Temprales	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$316,033	\$316,033	\$316,033	\$0	\$315,951	\$315,951	\$315,951	99.97	\$0	M2. Concreto hidráulico	10,000	100.00	1.00
TAM00130200138830	Obra Red Eléctrica Exterior Para Aires Acondicionados.	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U026 Fondo concursal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Energía	En Ejecución	\$0	\$394,150	\$394,150	\$394,150	\$235,083	\$235,083	\$235,083	59.64	\$0	Alumno	154	0.00	60.00
TAM00130200138843	Pavimentación Con Concreto Hidráulico C. Brigida Garcia Col. Benito Juárez	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$659,481	\$659,481	\$659,481	\$5,610	\$653,871	\$653,871	\$653,871	99.15	\$0	M2. Concreto hidráulico	10,000	100.00	1.00
TAM00130200138857	Pavimentación Con Concreto Hidráulico C. 12 De Octubre Col. Masdeño Aguilar	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$416,459	\$416,459	\$416,459	\$28,131	\$388,328	\$388,328	\$388,328	93.25	\$0	M2. Concreto hidráulico	10,000	100.00	1.00
TAM00130200138875	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Guarderías Calle Río Purificación Colonia Altas Cumbres	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$795,923	\$795,923	\$795,923	\$557,146	\$238,777	\$238,777	\$238,777	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	10,000	100.00	93.00
TAM00130200138952	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula 750 Avda. Andador Y Obra Exterior	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Federales	Educación y deporte	En Ejecución	\$305,086	\$305,086	\$305,086	\$0	\$305,078	\$305,078	\$305,078	100.00	\$0	Alumno	90	90.00	100.00
TAM00130200139183	Construcción De Edificio De Administración 8 Es Est. 715 Alasado Ponico 3 Es Est. 715 Alasado 4 Aula 25 Es Est. 717 P.B. Alasados. Preparación De	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$4,376,425	\$4,376,425	\$4,376,425	\$1,472,869	\$1,472,869	\$1,472,869	33.65	\$0	Alumno	501	100.00	34.00
TAM00130200139204	Construcción De Techumbre Metálica 8 X 18 Mts. Y Plaza Cívica De 8.0 X 3.00 Mts.	El Mante	Ciudad Mante	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$318,072	\$318,072	\$318,072	\$131,365	\$131,365	\$131,365	41.30	\$0	Alumno	28	100.00	42.00
TAM00130200139232	Construcción De Banda Perimetral De 600 M. (Primera Etapa)	Miguel Alemán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$1,501,344	\$1,501,344	\$1,501,344	\$676,507	\$676,507	\$676,507	45.06	\$0	Alumno	226	100.00	46.00
TAM00130200139247	Lota De Conexión Para 3 Aulas Prefabricadas	Atlixco Morelos	Atlixco Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$343,361	\$343,361	\$343,361	\$187,825	\$187,825	\$187,825	54.70	\$0	Alumno	96	100.00	55.00
TAM00130200139320	Revestimiento De Vialidades Diversas En Zona Laguna De La Puerta, Zona Laguna De La Puerta	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	\$429,272	\$429,272	\$429,272	\$25,941	\$429,272	\$425,941	\$425,941	99.22	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
TAM00130200139591	Programa De Becas De Apoyo A La Práctica Intensiva Y Al Servicio Social Para Estudiantes De 7 Y 8 Semestre De Las Esc. Normales Públicas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S166 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	Educación y deporte	En Ejecución	\$2,360,600	\$2,360,600	\$2,360,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Beca	0	100.00	0.00
TAM00130200139766	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Guadalupe Moreno Y Calle 25. Fracc. Integración Familiar	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$265,000	\$265,000	\$898	\$264,102	\$264,102	\$264,102	99.66	\$0	M2. Concreto hidráulico	10,000	100.00	30.00
TAM00130200139777	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Ingeniero Col Gutierrez De Lara	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidios	U008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	\$547,937	\$547,937	\$547,937	\$383,556	\$164,381	\$164,381	\$164,381	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	10,000	100.00	30.00

TAM00130200141923	Rehabilitación De Aulas: Entordecido E Inmortalización 540.80 M2, Pintura Vitelica 1493.28 M2, Pintura Esmalte 103.30 M2, Carpetas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$380,362	\$380,362	\$266,253	\$114,109	\$114,109	\$114,109	30.00	\$0	Alumno	175	100.00	30.00
TAM00130200141946	Reposición De Línea Gral De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Y Descargas Dom, Reposición De Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom, En C. Cuauhtemoc E. Rio Blanco Y C. Mar De La Antillas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$369,840	\$369,840	\$369,840	\$281,286	\$68,554	\$68,554	\$68,554	76.26	\$0	Acción	0	100.00	0.76
TAM00130200141965	Construcción De Servicio Sanitario 2 Eri Estr. T15 Adosado Banda Perimetral Rehabilitación Eléctrica	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$1,360,101	\$1,360,101	\$1,360,101	\$408,030	\$408,030	\$408,030	30.00	\$0	Alumno	136	100.00	30.00
TAM00130200141972	Transecto Eléctrico Para Subestacion Tipo Poste 112.5 Kva. Obra Eléctrica De Edificios	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$369,002	\$369,002	\$369,002	\$110,700	\$110,700	\$110,700	30.00	\$0	Alumno	404	100.00	30.00
TAM00130200141980	Construcción De Banda Perimetral 250.00 M2	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$456,361	\$456,361	\$456,361	\$136,908	\$136,908	\$136,908	30.00	\$0	Alumno	76	100.00	30.00
TAM00130200141987	Reposición De Línea Gral De Drenaje San De 8 Pvc Y Descargas Dom, Reposición De Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom, En C. Maseosote E. Av. Del Sol Y C. Galaxia De Col. Unidad Satellite	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$483,904	\$483,904	\$483,904	\$483,901	\$483,904	\$483,901	\$483,901	100.00	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	100.00
TAM00130200142011	Const. Gyls 2 De Mayo E 24 De Feb Y Av. My. C. Tampico E Fco. I. Madero Y Av. 18 Marzo, Col. N. Torres C. Altamira D. De Via Y F. I. Madero, Col. Tam. C. Mari. E. Anexos Y Madero, Col. Tam.	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$407,717	\$407,717	\$407,717	\$122,315	\$407,717	\$122,315	\$122,315	30.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	30.00
TAM00130200142030	Reposición De Línea Gral De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Y Descargas Dom, Reposición De Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom, En C. Emiliano Zapata E. Sol-4-50-9 De La Col. Apollo Lopez M	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$336,569	\$336,569	\$336,569	\$100,970	\$336,569	\$100,970	\$100,970	30.00	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	30.00
TAM00130200142087	Reposición De Línea Gral De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Y Descargas Dom, Reposición De Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom, En Solidaridad 9 E. E. Zapata Y Madrid De Col. Apollo Lopez M	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$504,059	\$504,059	\$504,059	\$501,148	\$504,059	\$501,148	\$501,148	99.42	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	99.42
TAM00130200142092	Const. Gyls C. Genero De La Piedad, Guadalupe Y Chiapas, C. Ignacio Zaragoza E. Cardenas Glez. Y G. De La Piedad, Priv. My. E. Ave. Mexico Y Aguascalientes, Campeche E Mexico Y Aguascalientes	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$398,203	\$398,203	\$398,203	\$391,918	\$398,203	\$391,918	\$391,918	98.42	\$0	Metro Lineal	0	100.00	95.00
TAM00130200142201	Reposición De Línea Gral De Drenaje San. De 8 Pvc Y Descargas Dom, Reposición De Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom, En C. Fox De Luz E. Pdo. De Flores Y Cammin Fracc. Alejandro Bri-S4	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$690,853	\$690,853	\$690,853	\$479,031	\$690,853	\$479,031	\$479,031	70.36	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	70.36
TAM00130200142255	Reposición De Línea Gral De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Y Descargas Dom, Reposición De Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom, En C. Michoacan Y Cuco Sanchez E. Fondo Legal Y Chihuahua Z.C.	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$249,488	\$249,488	\$249,488	\$245,586	\$249,488	\$245,586	\$245,586	98.44	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	98.44
TAM00130200142283	Construcción Gyls C. To. Mayo E Lengo Y F. Villa, C. Aguile Sardeni E Graciano Sanchez Y D.V. Puentes C. Lorenzo Cruz E Y. Villa Y D.V. Penas C. E. Zapata E to. Mayo Y Laguna, Ejido El Coronado	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$317,863	\$317,863	\$317,863	\$95,359	\$317,863	\$95,359	\$95,359	30.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	30.00
TAM00130200142298	Construcción Y Mobilario De 2 Aulas Estr. Reg. 750 Anidadas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$356,953	\$356,953	\$356,953	\$107,086	\$107,086	\$107,086	30.00	\$0	Alumno	101	100.00	30.00
TAM00130200142306	Reposición De Línea Gral De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Y Descargas Dom, Reposición De Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom, En C. Fox Madero E. Bendo. J. Y 2 De Mayo Col. Nvo Tampico	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$832,086	\$832,086	\$832,086	\$249,626	\$832,086	\$249,626	\$249,626	30.00	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	30.00
TAM00130200142359	Consturción De Gyls C. Ignacio Zaragoza E.V. Carranza Y Av. Jose Maria Morales, Col. Gpe. Victoria, Zona Centro Norte	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$221,875	\$221,875	\$221,875	\$221,869	\$221,875	\$221,869	\$221,869	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TAM00130200142363	Reposición De Línea Gral De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Y Descargas Dom, Reposición De Línea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom, En Fco I Madero E. 2 De Mayo Y Navant Col. Nvo Tampico	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$1,698,251	\$1,698,251	\$1,698,251	\$509,475	\$1,698,251	\$509,475	\$509,475	30.00	\$0	METROS LINEALES	0	100.00	30.00
TAM00130200142425	Revestimiento De Viviendas Diversas En La Col. Nuevo Madero, Zona Miramar	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$1,448,427	\$1,448,427	\$1,448,427	\$1,448,409	\$1,448,427	\$1,448,409	\$1,448,409	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TAM00130200142474	Consturción De Gyls En C. Sor Justa Ines De La Cruz E. Emiliano Zapata Y Juan De La Barrera, Col. Guadalupe Victoria	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$443,969	\$446,891	\$446,891	\$446,891	\$446,891	\$446,891	\$446,891	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TAM00130200142571	Revestimiento De Viviendas En Colonias Diversas, Zona Miramar	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$999,680	\$999,680	\$999,680	\$299,904	\$999,680	\$299,904	\$299,904	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00
TAM00130200142702	Consturción De Aulas En C. J.N. Jaime Torres Bodet Ejido Loma Alta	Victoria	Alta Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$263,327	\$263,327	\$263,327	\$184,329	\$78,998	\$78,998	\$78,998	30.00	\$0	M2. Concreto hidraulico	10,000	100.00	30.00
TAM00130200142828	Consturción De Gyls En C. S.N. Fracc. Los Almendros, Zona Centro Altamira	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$1,843,957	\$1,843,957	\$1,843,957	\$553,187	\$1,843,957	\$553,187	\$553,187	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00
TAM00130200142938	Consturción De Cubierta Metálica De 11,20x10.00 Mts. En Salvo De Actos Ejido Matcívolo Herrera, Calle Fraternalidad S/N Edo. Emiliano Zapata	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$522,860	\$522,860	\$522,860	\$519,695	\$522,860	\$519,695	\$519,695	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00
TAM00130200143014	Pch En Acceso L.P.N. En Km. 14.5, Carretera Tampico-Puerto Industrial, Altamira	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$487,555	\$487,555	\$487,555	\$146,266	\$487,555	\$146,266	\$146,266	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00

TAM00130200146919	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Guerrero	Guerrero	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	178	100.00	0.00	
TAM0013020014692	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Méndez	Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	404	100.00	0.00		
TAM00130200146988	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Ocampo	Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	877	100.00	0.00		
TAM00130200147000	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Padilla	Padilla	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$850,306	\$850,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	467	100.00	0.00		
TAM00130200147017	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. San Carlos	San Carlos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	774	100.00	0.00		
TAM00130200147032	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Rio Bravo	Rio Bravo	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	5,641	100.00	0.00		
TAM00130200147043	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. San Fernando	San Fernando	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	3,670	100.00	0.00		
TAM00130200147058	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Valle Hermoso	Valle Hermoso	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	3,880	100.00	0.00		
TAM00130200147072	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Tula	Tula	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	1,308	100.00	0.00		
TAM00130200147086	Aportación Del Fopadep 2013. Para La Pavimentación Adicional De Calle Bosques De San Juan Entre Bicentenario Y Calle Bosques De Choch. Col. Ampliación Guevarano, En El Municipio De Camargo	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$0	\$0	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	16,000	100.00	100.00	
TAM00130200147435	Integra. Adquisición De Unidad Para El Transporte Publico De Personas Con Discapacidad. Miguel Alemán	Miguel Alemán	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con discapacidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$850,306	\$850,306	\$850,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	1,139	100.00	0.00		
TAM00130200147904	Electrificación Del Ejeo Piedras Negras Del Km 0 000 Al Km 6 050, E.C. Camargo Victoria-Soto La Marina, En Casas Tam.	Casas	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	Energía	En Ejecución	\$2,081,842	\$2,081,843	\$2,081,843	\$1,457,290	\$0	\$624,553	\$624,553	30.00	\$0	Unidad	0	100.00	30.00	
TAM00130200147954	Electrificación Del Km 0 000 Al Km 2 080, Rancho El Corde Km 82 De La Carretera Casas-Soto La Marina Del Mpio De Casas Tam.	Casas	Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	Energía	En Ejecución	\$1,026,084	\$1,026,084	\$1,026,084	\$718,259	\$0	\$307,825	\$307,825	30.00	\$0	Unidad	0	100.00	62.27	
TAM00130200147990	Red De Distribución, Tomas Domiciliares Y Regeneración La Localidad El Boludo Del Mpio De Tula Tam.	Tula	El Boludo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$1,042,032	\$1,042,032	\$1,042,032	\$1,042,032	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	
TAM00130200148014	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acahualtes, En El Mpio De Tula Tam.	Tula	Acahualtes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$389,561	\$389,651	\$389,651	\$389,651	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	
TAM00130200148117	Infraestructura Para Las Delegaciones De Subseman	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U032 Creamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	\$6,950,650	\$6,950,650	\$2,780,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	10.00	0.00		
TAM00130200148566	Fasp 2009 Intereses Ejericidos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	\$8,373,042	\$8,373,043	\$8,373,043	\$0	\$0	\$0	\$8,104,582	0.00	\$0	-1	0	1.00	96.70	
TAM00130200148631	Fasp 2010 Intereses Ejericidos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,652,831	\$4,352,747	\$4,352,747	\$0	\$0	\$1,652,831	\$1,652,831	37.97	\$0	INTERESES	1	1.00	37.90	
TAM00130200148672	Fasp 2011 Intereses Ejericidos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	\$5,607,101	\$6,286,149	\$6,286,149	\$0	\$0	\$5,607,101	\$5,607,101	89.20	\$0	INTERESES	1	1.00	89.19	
TAM00130200148497	Revestimiento De Calles Col. Aeropuerto	El Mante	Ciudad Mante	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$425,683	\$425,683	\$127,705	\$279,978	\$425,683	\$127,705	\$127,705	30.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	30.00	
TAM00130200149543	Construcción De Banquetas Col. Nacional Colectiva	El Mante	Ciudad Mante	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$852,928	\$852,928	\$255,878	\$597,050	\$597,050	\$255,878	\$255,878	30.00	\$0	Metro Cuadrado	560	100.00	100.00	
TAM00130200149601	Construcción De Cordones Y Banquetas, Poblado El Limón	El Mante	Ciudad Mante	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$986,593	\$986,593	\$986,593	\$690,615	\$986,593	\$295,978	\$295,978	30.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	100.00	
TAM00130200149678	Construcción De Vados Ejeo Santa Clara No. 2	El Mante	Santa Clara Número Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$104,501	\$104,501	\$31,350	\$73,151	\$104,501	\$31,350	\$31,350	30.00	\$0	Pieza	200	100.00	0.30	
TAM00130200149741	Equipamiento Y Manifiesto De Descarga Del Tanque Elevado En El Fracc. Los Fresnos.	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	\$355,360	\$355,360	\$355,360	\$0	\$0	\$282,943	\$282,943	79.62	\$72,416	Acción	3,530	100.00	100.00	
TAM00130200149803	Spa Mando Unico Policial Intereses Generados 2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Creamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Otra obra pública	En Ejecución	\$54,810	\$54,810	\$54,810	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	INTERESES	1	1.00	0.00	
TAM00130200149848	Proasp 2012 Intereses Generados	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,633,494	\$1,633,494	\$1,633,494	\$0	\$132,249	\$0	\$1,501,245	0.00	\$0	INTERESES	1	1.00	91.90	
TAM00130200149898	Construcción De 844 M.L. De Red De Arroyos Con Tuberos De Pvc Sanitario De 8" Serie 20 En Las Calles Alberto Correa, Miguel Hidalgo, Calle 10, Porfirio Díaz Y Las Torres Del E. La Escudilla	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	\$562,893	\$562,893	\$562,893	\$0	\$0	\$502,772	\$502,772	89.32	\$60,121	Acción	3,530	100.00	100.00	
TAM00130200149956	Curso De Corte Y Confección De Uniformes Escolares	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat	Otra obra pública	En Ejecución	\$75,820	\$75,820	\$75,820	\$75,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	

TAM00130200160429	Convocatoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Otra obra pública	En Ejecución	\$84,235	\$84,235	\$84,235	\$0	\$0	\$84,235	\$84,235	100.00	\$0	Campaña	280	9.00	100.00
TAM00130200160453	Formación De Comites De Contraloría Social	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat	Otra obra pública	En Ejecución	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$1,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	11	100.00	0.00
TAM00130200160459	Formación Y Capacitación A Elementos De La Policía Estatal Acreditada	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Otra obra pública	En Ejecución	\$16,904,500	\$16,904,500	\$16,904,500	\$0	\$0	\$16,904,500	\$16,904,500	100.00	\$0	Beca	279	98.00	100.00
TAM00130200160555	Equipamiento Para La Policía Estatal Acreditada	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,766,566	\$1,766,566	\$1,766,566	\$0	\$0	\$1,766,566	\$1,766,566	100.00	\$0	Equipo	280	100.00	100.00
TAM00130200160594	Equipamiento De Protección Para Los Elementos De La Policía Estatal Acreditada	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Otra obra pública	En Ejecución	\$15,540,061	\$15,540,061	\$15,540,061	\$0	\$0	\$15,540,061	\$15,540,061	100.00	\$0	Equipo	280	100.00	100.00
TAM00130200160618	Equipamiento Institucional Para El Personal De La Policía Estatal Acreditada	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Otra obra pública	En Ejecución	\$28,703,507	\$28,703,507	\$28,703,507	\$0	\$0	\$28,703,507	\$28,703,507	100.00	\$0	Equipo	280	100.00	10.00
TAM00130200160703	Pav C. Miguel Aleman De Nizkor Guerra A Vidal De La Garza, Melchor Ocampo	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$683,445	\$683,445	\$683,445	\$683,445	\$0	\$273,378	\$273,378	40.00	\$0	Metros Cuadrados	137	100.00	30.00
TAM00130200160765	Pav C. Antonio Villarreal De Div. Del Vie A Primero De Mayo, Campeste Del Rio 1	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$195,204	\$195,204	\$195,204	\$195,204	\$0	\$78,081	\$78,081	40.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	5.00
TAM00130200160773	Taller De Enfermedades Contro Degenerativas	Reynosa	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat	Otra obra pública	En Ejecución	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$248,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	810	100.00	0.00
TAM00130200160829	Pav C. Praxeda Guerrero De Div. Deleon A Primero De Mayo, Campeste Del Rio 1	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$195,263	\$195,263	\$195,263	\$195,263	\$117,157	\$78,105	\$78,105	40.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	5.00
TAM00130200160873	Pav C. Graciano Sanchez De Revolución A Mexico Agrario, Mexico Agrario	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$386,716	\$386,716	\$386,716	\$376,716	\$232,030	\$154,686	\$154,686	40.00	\$0	Metros Cuadrados	77	100.00	15.00
TAM00130200160961	Apoyo A Las Asociaciones Civiles De Usuarios De La Primera, Segunda Y Tercera Unidades De Rego 026, Bap El Rio San Juan Del Estado De Tamaulipas	Gustavo Diaz Ordaz	Ciudad Gustavo Diaz Ordaz	Urbano	Convenios	U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuena	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$21,128,652	\$21,128,652	\$21,128,652	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	0	100.00	0.00
TAM00130200160966	Pav C. Mariano Matamoros De Av. Solidaridad A Universitaria	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$770,748	\$770,748	\$770,748	\$770,748	\$462,448	\$308,299	\$308,299	40.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	45.00
TAM00130200161082	Pav C. Mar Caribe De Carmen Centan Aproximacion Leyes De Colonis, Jose Ma. Morelos	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$714,832	\$714,832	\$714,832	\$714,832	\$428,899	\$285,933	\$285,933	40.00	\$0	Metros Cuadrados	143	100.00	10.00
TAM00130200161306	Spa 2012 Intereses Generados	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	Otra obra pública	En Ejecución	\$725,997	\$725,997	\$725,967	\$0	\$0	\$558,025	\$558,025	76.86	\$0	INTERESES	0	76.00	76.00
TAM00130200161421	Pagos De Seguridad Publica	Amiguo Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,268,413	\$90,325	\$90,325	\$0	\$0	\$90,325	\$90,325	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00
TAM00130200161670	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública	En Ejecución	\$10,707,656	\$10,707,656	\$6,424,594	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Capacitación	0	100.00	0.00
TAM00130200161703	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (UECS)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	En Ejecución	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,800,000	\$2,360,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	UNIFORMES	0	100.00	0.00
TAM00130200161723	Huella Ballística Y Rastreo Computarizado De Armamento	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Huella ballística y rastreo computarizado de armamento	En Ejecución	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,000,000	\$1,566,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00
TAM00130200161753	Red De Escuelas De Prevención Social De La Violencia	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$100,000	\$100,000	40.00	\$0	Alumno	5,000	100.00	100.00
TAM00130200161775	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	En Ejecución	\$23,284,848	\$23,284,848	\$13,970,908	\$5,758,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00
TAM00130200161813	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	En Ejecución	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	0	100.00	0.00
TAM00130200161827	Pav Carrizales De 27 A 28, Santa Elena	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$627,464	\$627,464	\$627,464	\$627,464	\$376,478	\$250,985	\$250,985	40.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	30.00
TAM00130200161844	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	En Ejecución	\$149,859,320	\$149,859,320	\$89,915,591	\$14,338,074	\$0	\$2,129,960	\$2,129,960	1.42	\$0	Equipo	0	100.00	1.42
TAM00130200161915	Pav C. Manuel A. Camacho De Alvaro Obregón A Venustiano Carranza, Emilio Portes Gil	Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$696,307	\$696,307	\$696,307	\$696,307	\$417,784	\$278,522	\$278,522	40.00	\$0	Metros Cuadrados	139	100.00	10.00

TAM1013010000451	Construcción De Línea De Alimentación Eléctrica Por Avenida 16 De Septiembre, Para Dar Servicio Al Parque Bicentenario De Cd. Victoria	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$14,885,724	\$14,885,724	\$14,885,724	\$14,885,724	\$14,885,724	\$14,885,724	\$14,885,724	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000452	Trabajos De Terracerías Y Pavimentos En Área De Helipuerto Localizada En El Parque Bicentenario De Cd. Victoria	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$2,306,080	\$2,306,080	\$2,306,080	\$2,306,080	\$2,306,080	\$2,306,080	\$2,306,080	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000453	Terminación De Vialidad De Retena, Terracerías, Contenciones Y Red De Riego En Plaza Cívica Localizada En El Parque Bicentenario De Cd. Victoria	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$4,583,698	\$4,583,698	\$4,583,698	\$4,583,698	\$4,582,900	\$4,582,900	\$4,582,900	99.98	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000454	Terminación De La Red De Alumbrado Exterior (Superiores) Localizada En El Parque Bicentenario De Cd. Victoria	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$2,467,018	\$2,467,018	\$2,467,018	\$2,467,018	\$2,466,134	\$2,466,134	\$2,466,134	99.96	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000455	Construcción De Andador En Parque Natural, Localizado En El Parque Bicentenario De Cd. Victoria	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$1,527,794	\$1,527,794	\$1,527,794	\$1,527,794	\$1,527,792	\$1,527,792	\$1,527,792	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000456	Terminación De Vialidad De Servicio A Torre Gubernamental, Localizado En El Parque Bicentenario De Cd. Victoria	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$4,367,206	\$4,367,206	\$4,367,206	\$4,367,206	\$4,323,106	\$4,323,106	\$4,323,106	98.99	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000457	Construcción De Red De Riego, Jardines, Banquetas Y Guarniciones Para La Torre Gubernamental Y Trabajos Generales De Mantenimiento, Localizada En El Parque Bicentenario De Cd. Victoria, Tam.	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$4,598,140	\$4,598,140	\$4,598,140	\$4,598,140	\$4,598,128	\$4,598,128	\$4,598,128	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000458	Trabajos De Señalización Vial En El Acceso Al Parque Bicentenario De Cd. Victoria, Tam.	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$893,234	\$893,234	\$893,234	\$893,234	\$893,202	\$893,202	\$893,202	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000459	Terminación De Vialidad Lateral Por El Libramiento Naciones Unidas, Equipamiento Urbano Y Obras Complementarias, Ubicadas En El Parque Bicentenario De Cd. Victoria, Tam.	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$4,189,325	\$4,189,325	\$4,189,325	\$4,189,325	\$4,188,893	\$4,188,893	\$4,188,893	99.99	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000460	Trabajos De Jardinería Y Arbolización En El Parque En El Parque Natural Y Camellón Principal De Acceso Al Parque Bicentenario De Cd. Victoria	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$4,094,106	\$4,094,106	\$4,094,106	\$4,094,106	\$4,093,904	\$4,093,904	\$4,093,904	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000461	Construcción De Red De Riego En El Parque Natural, Área De Reserva, Banquetas, Taludes Y Camellones, Ubicada En El Libramiento Naciones Unidas Y Boulevard Praxedis Balboa En Cd. Victoria	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$2,680,184	\$2,680,184	\$2,680,184	\$2,680,184	\$2,680,183	\$2,680,183	\$2,680,183	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000462	Construcción Del Estacionamiento No. 7 Para La Torre Gubernamental, Ubicado En El Parque Bicentenario De Cd. Victoria	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$4,639,016	\$4,639,016	\$4,639,016	\$4,639,016	\$4,638,997	\$4,638,997	\$4,638,997	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000463	Suministro E Instalación De Marmol De 40.0 X 40.0 Cms (Santo Tomás Mastelino) En Plaza Cívica, Localizada En El Parque Bicentenario De Cd. Victoria	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$4,582,501	\$4,582,501	\$4,582,501	\$4,582,501	\$4,582,500	\$4,582,500	\$4,582,500	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000464	Construcción De Obra Civil, Albañilería, Jardinería, Redes De Electrificación Y Alumbrado Público Y Equipamiento Urbano En Plaza Cívica Ubicada En El Parque Bicentenario De Cd. Victoria	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$4,208,845	\$4,208,845	\$4,208,845	\$4,208,845	\$4,208,746	\$4,208,746	\$4,208,746	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000465	Construcción De La Red De Alumbrado Público En El Parque Natural Y Vialidad De Servicio A Torre Gubernamental, Ubicada En El Parque Bicentenario De Cd. Victoria, Tam.	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$4,543,572	\$4,543,572	\$4,543,572	\$4,543,572	\$4,543,570	\$4,543,570	\$4,543,570	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000466	Construcción De Terracerías, Jardinería Y Obras Complementarias En El Parque Natural, Localizado En El Parque Bicentenario De Cd. Victoria, Tam.	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	Terminado	\$4,382,907	\$4,382,907	\$4,382,907	\$4,382,907	\$4,382,666	\$4,382,666	\$4,382,666	99.99	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000467	Trabajos Previos Y Construcción De Camino Peatonal De 4.00 Metros De Ancho En El Parque Recreativo Reynosa Ubicado En El Entorno Exterior Del Parque Cultural Reynosa En La Ciudad De Reynosa	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Otra obra pública	Terminado	\$3,101,892	\$3,101,892	\$3,101,892	\$3,101,892	\$3,101,892	\$3,101,892	\$3,101,892	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000468	Construcción De Camino Peatonal De 3.00 Y 2.00 Metros De Ancho En El Parque Recreativo Reynosa Ubicado En El Entorno Exterior Del Parque Cultural Reynosa En La Ciudad De Reynosa	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Otra obra pública	Terminado	\$3,807,237	\$3,807,237	\$3,807,237	\$3,807,237	\$3,807,237	\$3,807,237	\$3,807,237	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000469	Construcción De Vitapasas Y Colgaduras De 4.50 Metros De Ancho En El Parque Recreativo Reynosa Ubicado En El Entorno Exterior Del Parque Cultural Reynosa En La Ciudad De Reynosa	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Otra obra pública	Terminado	\$4,637,858	\$4,637,858	\$4,637,858	\$4,637,858	\$4,637,857	\$4,637,857	\$4,637,857	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000470	Servicios De Supervisión Externa Para Obras De Urbanización Y Edificación En El Parque Recreativo Reynosa Ubicado En El Entorno Exterior Del Parque Cultural Reynosa En La Ciudad De Reynosa	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Otra obra pública	Terminado	\$1,953,350	\$1,953,350	\$1,953,350	\$1,953,350	\$1,953,350	\$1,953,350	\$1,953,350	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000471	Instalaciones Hidrosanitarias Y Construcción De Red Perimetral Y Puertas De Acceso En El Parque Recreativo Reynosa	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Otra obra pública	Terminado	\$3,519,497	\$3,519,497	\$3,519,497	\$3,519,497	\$3,519,473	\$3,519,473	\$3,519,473	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00
TAM1013010000472	Construcción De Glorieta Tipo B, Pergolas, Juegos Para Niños Y Suministro De Mesas De Juego En El Parque Recreativo Reynosa Ubicado En El Entorno Exterior Del Parque Cultural Reynosa	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Otra obra pública	Terminado	\$3,715,170	\$3,715,170	\$3,715,170	\$3,715,170	\$3,715,158	\$3,715,158	\$3,715,158	100.00	\$0	Porcentaje	100	100.00	100.00

TAM12130100094510	Perforación De Pozo A 100 Mts De Profundidad Incluye Alor, Ademe Y Análisis De Calidad Del Agua	Liera	Santa Isabel (Santenejos)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,150,012	\$1,150,012	\$1,150,012	\$0	\$0	\$727,320	\$727,320	63.24	\$422,692	Pozo	157	100.00	100.00
TAM12130100094511	Perforación De Pozo A 250 Mts De Profundidad Incluye Alor, Ademe Y Análisis De Calidad Del Agua	Liera	Captán Emilio Carranza (Forlán)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,076,420	\$1,076,420	\$1,076,420	\$0	\$0	\$1,050,908	\$1,050,908	97.63	\$25,512	Pozo	278	100.00	100.00
TAM12130100094512	Construcción De Alcantarillado (Primera Etapa)	Aldama	El Carrizal Segundo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,037,592	\$2,037,592	\$2,037,592	\$0	\$0	\$2,036,791	\$2,036,791	99.96	\$801	Sistema	329	100.00	100.00
TAM12130100094513	Continuación De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa)	Aldama	Paso Hondo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,287,022	\$3,287,022	\$3,287,022	\$0	\$0	\$3,285,631	\$3,285,631	99.96	\$1,391	Sistema	326	100.00	100.00
TAM12130100094514	Contrucción De Descargas Domiciliarias, Emisor Y Lagunas De Oxidación (Cuarta Etapa)	El Manté	Quintero	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,542,697	\$1,542,697	\$1,542,697	\$0	\$0	\$1,542,611	\$1,542,611	99.99	\$86	Sistema	1,608	100.00	100.00
TAM12130100094515	Sistema Múltiple De Abastecimiento De Agua Potable (Segunda Etapa)	Matamoros	El Ranchito y Refugio (El Refugio)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$4,165,125	\$4,165,125	\$4,165,125	\$0	\$0	\$4,164,443	\$4,164,443	99.98	\$682	Sistema	1,933	100.00	100.00
TAM12130100094516	Estudio Geohidrológico Electromagnético (Tem) Regional	Méndez	Guadalupe	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$321,272	\$321,272	\$321,272	\$0	\$0	\$321,272	\$321,272	100.00	\$0	Estudio	376	100.00	100.00
TAM12130100094517	Perforación Definitiva De Pozo A 600 Mts. Incluye Registro Eléctrico, Ampliación, Alor, Ademe Y Análisis De Calidad Del Agua	Palmillas	San Vicente	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,355,754	\$2,355,754	\$2,355,754	\$0	\$0	\$2,355,730	\$2,355,730	100.00	\$24	Pozo	114	100.00	100.00
TAM12130100094518	Estudio Regional Geofísico Electromagnético (Tem) Con Penetración De 500 A 900 Metros De Profundidad	San Carlos	La Aurora	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$321,272	\$321,272	\$321,272	\$0	\$0	\$321,272	\$321,272	100.00	\$0	Estudio	130	100.00	100.00
TAM12130100094519	Perforación De Pozo A 600 Mts De Profundidad Incluye Alor, Ademe Y Análisis De Calidad Del Agua	San Nicolás	El Palmer	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,194,006	\$3,194,006	\$3,194,006	\$0	\$0	\$3,181,756	\$3,181,756	99.62	\$12,250	Pozo	207	100.00	100.00
TAM12130100094520	Construcción De Red De Distribución Y Planta Potabilizadora Tipo Carratenera	Soto la Marina	Tres de Abril (Noche Buena)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$967,669	\$967,669	\$967,669	\$0	\$0	\$956,635	\$956,635	99.07	\$9,034	Sistema	338	100.00	100.00
TAM12130100094521	Estudio Regional Geofísico Electromagnético (Tem) Con Penetración De 500 A 900 Metros De Profundidad	Tula	El Refugio (La Unión)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$0	\$0	\$401,590	\$401,590	100.00	\$0	Estudio	332	100.00	100.00
TAM12130100094522	Estudio Regional Geofísico Electromagnético (Tem) Con Penetración De 500 A 900 Metros De Profundidad	Tula	Ricardo García (La Presta)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$0	\$0	\$401,590	\$401,590	100.00	\$0	Estudio	173	100.00	100.00
TAM12130100094523	Perforación De Pozo A 600 Mts De Profundidad Incluye Alor, Ademe Y Análisis De Calidad Del Agua	Tula	Joya de Maravillas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$4,201,055	\$4,201,055	\$4,201,055	\$0	\$0	\$3,295,695	\$3,295,695	78.45	\$905,360	Pozo	220	100.00	100.00
TAM12130100094524	Perforación De Pozo A 500 Mts. De Profundidad	Amiguo Morelos	El Salvador	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$3,005,732	\$3,005,732	\$3,005,732	\$0	\$0	\$2,784,706	\$2,784,706	92.65	\$221,026	Pozo	208	100.00	100.00
TAM12130100094525	Estudio Geohidrológico Electromagnético (Tem) Regional	Burgos	Las Flores	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$0	\$0	\$401,590	\$401,590	100.00	\$0	Estudio	270	100.00	100.00
TAM12130100094526	Estudio Geohidrológico Electromagnético (Tem) Regional	Casas	San Francisco (Estación San Francisco)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$401,590	\$401,590	\$401,590	\$0	\$0	\$401,590	\$401,590	100.00	\$0	Estudio	347	100.00	100.00
TAM12130100094527	Ampliación De Red De Distribución Y Línea De Conducción	Gómez Farías	Sabinas y Saucillo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$487,090	\$487,090	\$487,090	\$0	\$0	\$406,148	\$406,148	83.38	\$80,942	Sistema	243	100.00	100.00
TAM12130100094528	Ampliación De La Línea De Conducción, Equipamiento, Red De Distribución Y Tanque Elevado	Gómez Farías	El Nacimiento	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$631,626	\$631,626	\$631,626	\$0	\$0	\$597,786	\$597,786	94.61	\$34,040	Sistema	162	100.00	100.00

TAM12130100094529	Ampliación De Red De Distribución, Líneas De Conducción, Tomas Y Construcción De Tanque Elevado	Jaumave	Gustavo Cáceres	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$407,395	\$407,395	\$407,395	\$0	\$0	\$407,378	\$407,378	100.00	\$17	Sistema	319	100.00	100.00
TAM12130100094530	Ampliación De Red De Distribución, Tomas Y Construcción De Tanque Elevado	Jaumave	San Juan de Oriente	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,418,557	\$1,418,557	\$1,418,557	\$0	\$0	\$1,392,324	\$1,392,324	98.15	\$26,233	Sistema	398	100.00	100.00
TAM12130100094531	Atención Social Y Participación Comunitaria De Las Obras De Agua Potable Y Saneamiento	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$414,680	\$414,680	\$414,680	\$0	\$0	\$386,822	\$386,822	93.28	\$27,858	Capacitación	33,841	100.00	100.00
TAM12130100094532	Supervisión Técnica De Las Obras De Agua Potable Y Saneamiento	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$527,416	\$527,416	\$527,416	\$0	\$0	\$493,192	\$493,192	93.51	\$34,224	Supervisión	33,841	100.00	100.00
TAM12130100094533	Incorporación De Nueva Fuente De Abastecimiento, Ampliación De Red De Distribución Y Líneas De Conducción	Llera	Miradores (Guaymas)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$566,635	\$566,635	\$566,635	\$0	\$0	\$551,264	\$551,264	97.29	\$15,371	Sistema	262	100.00	100.00
TAM12130100094534	Incorporación De Nueva Fuente De Abastecimiento	El Mante	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Otra obra pública	En Ejecución	\$4,884,502	\$4,884,502	\$4,884,502	\$0	\$0	\$4,883,843	\$4,883,843	99.99	\$659	Sistema	1,666	100.00	100.00
TAM12130100094535	Monitoreo Del Mantenimiento De Obras Acabadas Del Año 2007 Al 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$233,883	\$233,883	\$233,883	\$0	\$0	\$198,882	\$198,882	85.03	\$35,001	Supervisión	0	100.00	100.00
TAM12130100097282	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable De 6" De Diámetro Pvc C-5 L=400 M, De Línea De 10" De Diam. En Calle Tamulupias En Col. Nueva México Ixau.	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Otra obra pública	Terminado	\$398,033	\$398,033	\$398,033	\$0	\$0	\$379,643	\$379,643	95.38	\$18,390	Obra	8,000	100.00	100.00
TAM12130100097283	Construcción De Líneas De Conducción E Agua Potable De 24" De Diámetro Con Una Longitud De 538 M, En Carretera A Monterrey Col. Lomas Real De Jarachina.	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	\$3,957,600	\$3,957,600	\$3,957,600	\$0	\$0	\$3,957,005	\$3,957,005	99.98	\$595	Obra	25,000	100.00	100.00
TAM12130100097284	Construcción De Líneas De Conducción De Agua De 24" De Diámetro Con Una Longitud De 800 M, De Elav Grangas A Carr A Monterrey En Brecha El Berrero.	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	\$4,367,017	\$4,367,017	\$4,367,017	\$0	\$0	\$4,302,529	\$4,302,529	98.52	\$64,488	Obra	20,000	100.00	100.00
TAM12130100097285	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable De 10" De Diámetro Con Una Longitud Total De 720 M, De Carretera A Mty A Tanque De Almacenamiento En Fracc. San Valentín	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	\$1,443,983	\$1,443,983	\$1,443,983	\$0	\$0	\$1,433,159	\$1,433,159	99.25	\$10,825	Obra	10,000	100.00	100.00
TAM12130100097286	Equipoamiento Electromecánico De Estación De Bombeo, En Obra Del Tanque Del Canal Rodhe En Planta Potabilizadora Pteor Lozano.	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$3,555,425	\$3,555,425	\$3,555,425	\$0	\$0	\$3,555,425	\$3,555,425	100.00	\$0	Obra	40,000	100.00	100.00
TAM12130100097287	Construcción Obra De Control En Obra De Toma Para Planta Potabilizadora Benito Juárez	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Otra obra pública	Terminado	\$3,998,756	\$3,998,756	\$3,998,756	\$0	\$0	\$3,998,756	\$3,998,756	100.00	\$0	Obra	40,000	100.00	100.00
TAM12130100097288	Equipoamiento Electromecánico De Estación De Bombeo, En Rebombeo Nuevo Mexico	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Otra obra pública	Terminado	\$543,470	\$543,470	\$543,470	\$0	\$0	\$543,470	\$543,470	100.00	\$0	Obra	12,000	100.00	100.00
TAM12130100097289	Equipoamiento Electromecánico De Estación De Bombeo, En Rebombeo Río Purificación	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Otra obra pública	Terminado	\$1,782,976	\$1,782,976	\$1,782,976	\$0	\$0	\$1,324,844	\$1,324,844	74.31	\$458,132	Obra	10,000	100.00	100.00
TAM12130100097290	Equipoamiento Electromecánico De Estación De Bombeo, En Rebombeo Grangas Y Cirogencia, Col Grangas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	\$977,267	\$977,267	\$977,267	\$0	\$0	\$977,267	\$977,267	100.00	\$0	Obra	20,000	100.00	100.00
TAM12130100097291	Construcción De Colector Alterno L= 2,510 M De 91 Cm De Diam., L= 46,00 M De 45 Cm De Diam. De Acero Desde La Av. Lomas Doradas Del Fracc. Lomas De Jarachina Nte. A La Ebn 22	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	\$3,785,264	\$3,985,264	\$3,985,264	\$0	\$0	\$3,782,588	\$3,782,588	94.91	\$202,676	Obra	25,000	100.00	100.00
TAM12130100097292	Construcción De Colector Pluvial Del Fraccionamiento Industria Maestros Hasta Cruce Con Calle De Acceso A Puente Reynosa-Prax	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	\$1,912,540	\$1,912,540	\$1,912,540	\$0	\$0	\$1,832,322	\$1,832,322	95.81	\$80,218	Obra	15,870	100.00	100.00
TAM12130100097293	Construcción Drenaje Pluvial De Concreto En La Parte Baja De La Colonia Del Fraccionamiento Villa Alta Y Calle Cero De La Col. Valle Del Escamutalpuig	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	\$1,842,194	\$1,842,194	\$1,842,194	\$0	\$0	\$1,805,590	\$1,805,590	98.01	\$36,604	Obra	13,815	100.00	100.00
TAM12130100097294	Construcción De Drenaje Pluvial Con Colector E Inbomates De Banqueta En La Intersección De Las Calles Plumbago Con Nochebana, Del Fraccionamiento Villa Florida	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	\$1,043,450	\$1,043,450	\$1,043,450	\$0	\$0	\$1,020,799	\$1,020,799	97.83	\$22,651	Obra	11,035	100.00	100.00
TAM12130100097295	Construcción De Drenaje Pluvial De Concreto Con Desdolge A Dren El Anheho En El Fraccionamiento Campestre	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	\$3,194,554	\$3,194,554	\$3,194,554	\$0	\$0	\$3,192,947	\$3,192,947	99.96	\$1,607	Obra	10,085	100.00	100.00
TAM12130100097296	Construcción De Colector Pluvial E Inbomates De Banqueta En Las Calles Cedros, Libertad, Río Guayalup Y Olmo, De La Colonia Del Valle	Reynosa	Reynosa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	Terminado	\$2,371,490	\$2,371,490	\$2,371,490	\$0	\$0	\$2,311,644	\$2,311,644	97.48	\$59,847	Obra	6,175	100.00	100.00

TAM13130100125486	Construcción De Garmitones Y Banquetas En Calle Sa Avenida E.Pedro J. Mendez Y 20 De Noviembre En La Col. Praxedi Saldaña Coboceros Municipal	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$370,532	\$370,532	\$370,532	\$370,532	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	548	100.00	0.00	
TAM13130100125287	Alumbrado Publico Con Postes Metalico De 9 M De Altura Y Luminarias Led En Blvd. Cpn. Victoria E/Pro. Suarez Y Matamoros, Col. Tamauulipas	González	Estación Manuel (Ursula Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$445,838	\$445,838	\$445,838	\$445,838	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	11	100.00	0.00	
TAM13130100125737	Construcción De Red De Alumbrado Publico Con Postes Metalico De 9 M De Altura Y Luminarias Led En Plaza Principal	González	Estación Manuel (Ursula Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$434,986	\$434,986	\$434,986	\$434,986	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	16	100.00	0.00	
TAM13130100125776	Construcción De Red De Alumbrado Publico En Plaza Principal Con Postes Metalicos E 9 M De Altura Y Luminarias Led	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$434,986	\$434,986	\$434,986	\$434,986	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	16	100.00	0.00	
TAM13130100125948	Construcción De Garmitones Y Banquetas C. Prof. Pino Suarez E/Cpn. Victoria Y V. Guerrero, Col. Tamauulipas	González	Estación Manuel (Ursula Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$184,659	\$184,659	\$184,659	\$184,659	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	270	100.00	0.00	
TAM13130100126311	Sueldos H. Cuerpo De Bomberos	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,400,000	\$1,400,000	\$784,630	\$787,004	\$787,004	\$787,004	\$787,004	58.21	\$0	Pago	24	100.00	50.00
TAM13130100126501	Sueldos A Personal De Seguridad Publica	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$15,000,000	\$15,000,000	\$5,789,452	\$5,789,476	\$5,789,476	\$5,789,476	\$5,789,476	38.60	\$0	Pago	24	100.00	50.00
TAM13130100126894	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Huizache Entre Olmo Y Masatita Col. Arboladas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$685,812	\$683,403	\$390,134	\$390,134	\$390,134	\$390,134	\$390,134	66.87	\$0	Metros Cuadrados	1,170	100.00	70.00
TAM13130100127037	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En Calle Alamo Entre Fresno Y Blanco Col. Arboladas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$258,078	\$255,849	\$170,065	\$170,065	\$170,065	\$170,065	\$170,065	66.47	\$0	Metros Cuadrados	510	100.00	70.00
TAM13130100127212	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Alameda Entre Carretera Federal 180 Y Aldama, Col. Luis Caballero	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,028,408	\$1,026,477	\$687,473	\$687,473	\$687,473	\$687,473	\$687,473	66.97	\$0	Metros Cuadrados	2,060	100.00	70.00
TAM13130100127284	Sueldos Personal De Tránsito	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,268,013	\$1,267,362	\$1,267,362	\$1,267,362	\$1,267,362	50.70	\$0	Pago	24	100.00	50.00
TAM13130100127286	Construcción De Tomas De Agua Para Sistema De Agua Potable, Col. Pirámide	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,125,634	\$1,124,713	\$922,592	\$922,592	\$922,592	\$922,592	\$922,592	82.03	\$0	Tomas Domiciliarias	185	100.00	80.00
TAM13130100127330	Sueldos Personal Civil	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$700,000	\$700,000	\$369,753	\$368,959	\$368,959	\$368,959	\$368,959	52.71	\$0	Pago	24	100.00	50.00
TAM13130100127396	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En Calle Gonzalo Aleman Méjido Entre Gonzalo Aleman Y Julio Galvan Aleman, Col. Nuevo Tamauulipas Y Amp Nvo Tamauulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,387,158	\$1,384,519	\$937,553	\$937,553	\$937,553	\$937,553	\$937,553	67.72	\$0	Metros Cuadrados	2,963	100.00	70.00
TAM13130100127403	Alumbrado Publico	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$23,327,846	\$23,327,846	\$9,289,225	\$9,282,909	\$9,282,909	\$9,282,909	\$9,282,909	39.79	\$0	Pago	24	100.00	50.00
TAM13130100127437	Limpieza Publica	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,264,848	\$5,262,420	\$5,262,420	\$5,262,420	\$5,262,420	52.62	\$0	Pago	24	100.00	50.00
TAM13130100127594	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En Calle Guadalupe Victoria Entre Alameda Y Alcazón, Col. Luis Caballero	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,205,729	\$1,204,782	\$807,224	\$807,224	\$807,224	\$807,224	\$807,224	67.00	\$0	Metros Cuadrados	2,416	100.00	70.00
TAM13130100127742	Proveedores	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$31,109,185	\$31,109,185	\$22,721,406	\$22,713,829	\$22,713,829	\$22,713,829	\$22,713,829	73.01	\$0	Acción	12	100.00	50.00
TAM13130100127867	Banobras	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,625,000	\$3,625,000	\$1,600,860	\$1,599,833	\$1,599,833	\$1,599,833	\$1,599,833	44.13	\$0	Crédito	36	100.00	66.66
TAM13130100127911	Gastos Financieros	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$800,000	\$800,000	\$129,753	\$121,628	\$121,628	\$121,628	\$121,628	15.20	\$0	Acción	36	100.00	66.66
TAM13130100128361	Gastos Financieros	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,000	\$3,000	\$172	\$172	\$172	\$172	\$172	5.72	\$0	Porcentaje	100	100.00	5.72
TAM13130100128411	Alumbrado Publico (Material Y Suministros Y Energía Eléctrica)	Aldama	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,961,900	\$3,961,900	\$1,798,431	\$1,798,431	\$1,798,431	\$1,798,431	\$1,798,431	45.39	\$0	Porcentaje	100	100.00	45.39
TAM13130100128584	Desarrollos Escolares	Aldama	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,900,000	\$2,900,000	\$952,160	\$952,160	\$952,160	\$952,160	\$952,160	32.83	\$0	Porcentaje	100	100.00	32.83
TAM13130100128970	Servicio Publico Químico De Señalización, Uniformes Y Municiónes, Adquisición De Vehículos, Mano De Obrero	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,087,501	\$1,087,501	\$1,087,501	\$1,087,501	\$1,087,501	45.31	\$0	Porcentaje	100	100.00	45.31
TAM13130100129704	Construcción De Bandeja Perimetral En El C.B. T.I. S. 209	González	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$215,669	\$215,669	\$215,669	\$215,669	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Barras, Cercos	293	100.00	0.00	
TAM13130100130225	Pago De Servicios Personales	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$4,189,624	\$4,189,624	\$4,189,624	\$4,189,624	\$520,434	\$520,434	\$520,434	12.42	\$0	Pago	0	100.00	12.42
TAM13130100130257	Materiales Y Suministros	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00	
TAM13130100130285	Servicios Generales	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,727,508	\$2,215,329	\$2,215,329	49.23	\$0	Servicio	0	100.00	49.23
TAM13130100130333	Subsidios Y Subvenciones	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$871,941	\$871,941	\$871,941	15.85	\$0	Apoyo	0	100.00	15.85
TAM13130100130373	Otra Publica	González	González	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$574,878	\$574,878	\$574,878	19.16	\$0	Otra	1	100.00	19.00
TAM13130100130399	Bienes Muebles E Inmuebles	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	0.00
TAM13130100130419	Deuda Publica	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$381,909	\$381,909	\$381,909	31.83	\$0	Pago	0	100.00	31.83

ANEXO XXI

II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria				Fondos Metropolitanos							
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiscales	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso	
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
28-TAMAILIPAS RECURSO 2013																					
	SUBSIDIOS (DE REGISTROS)				899,899,097	490,098,062	157,399,813	84,988,856	247,709,293	49.5%	0				0	0	0	0			
	SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				326,287,531	169,999,548	4,765,353	0	165,234,156	2.8%	0				0	0	0	0			
6507	Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	11-514	113,000	113,000	34,113	0	78,887	30.2%	0				0	0	0	0			
2318	Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-515	2,360,600	2,360,600	0	0	2,360,600	0.0%	0				0	0	0	0			
6532	Programa Integral de Fortalecimiento Institucional	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA	11-514	1,645,591	1,645,591	500,950	0	1,144,641	30.4%	0				0	0	0	0			
5420	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILIPAS	16-B00	128,662,678	59,343,382	0	0	59,343,382	0.0%	0				\$22,624.03 ESTE IMPORTE SON LOS RENDIMIENTOS A JUNIO 2013 DEL PROGRAMA PROTAR 2013 Y EL ESTE IMPORTE TOTAL ANUAL SE CONSIDERA SIN LOS GASTOS AUTORIZADOS DE LA SUPERVISION NORMATIVA	0	0	0	0		
5003	Programa de Agua Limpia	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILIPAS	16-B00	922,610	96,511	0	0	96,511	0.0%	0				0	0	0	0			
5370	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILIPAS	16-B00	142,499,039	82,073,822	4,112,434	0	77,961,388	5.0%	0				\$41,858.79 ESTE IMPORTE SON LOS INTERES GENERADOS A JUNIO 2013	0	0	0	0		
4739	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILIPAS	16-B00	50,084,013	24,366,642	117,856	0	24,248,786	0.5%	0				INTERES PROGRAMA PROSSAPYS 2013 \$7,815.26	0	0	0	0		
FIDEICOMBOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS					212,444,715	164,444,715	104,320,080	2,225,000	57,899,635	64.8%	0				0	0	0	0			
2821	PROGRAMAS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS		80,000,000	32,000,000	0	0	32,000,000	0.0%	0				RECURSO PROGRAMA REGIONALES 2013 RENDIMIENTOS GENERADOS 25,999.96	0	0	0	0		
6454	FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)	12-GONZÁLEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		840,000	840,000	705,000	0	135,000	83.9%	0				0	0	0	0			
6317	FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)	8-CASAS	PRESENCIA MUNICIPAL		1,400,000	1,400,000	400,000	1,000,000	0	100.0%	0				0	0	0	0			
2365	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		14,104,593	14,104,593	0	0	14,104,593	0.0%	0				LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS SON \$38,712.00	0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
2948	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	0-COBERTURA ESTATAL	MUNICIPIOS Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		99,945,121	99,945,121	99,945,121	0	0	100.0%	0									
5576	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	27-NUÉVO LAREDO	MUNICIPIO DE NUÉVO LAREDO		1,225,000	1,225,000	0	1,225,000	0	100.0%	0									
1460	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	41-VICTORIA	DIRECCIÓN DE OBRAS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		13,840,001	13,840,001	2,279,959	0	11,660,042	16.4%	0									
6837	FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	7-CAMARGO	MUNICIPAL		990,000	990,000	990,000	0	0	100.0%	0									
	OTROS PROGRAMAS				361,166,851	155,653,799	48,314,380	82,763,956	24,575,463	84.2%	0									
1817	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)	0-COBERTURA ESTATAL	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO		5,823,596	3,176,508	2,418,429	0	758,079	76.1%	0									
4273	PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUPLIPCO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO		83,153,922	42,838,558	37,757,317	0	5,081,241	88.1%	0									
2924	PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES	41-VICTORIA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA		18,500,000	8,563,000	4,744,151	545,375	3,273,474	61.8%	0									
2466	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		165,051,388	66,020,555	0	66,020,555	0	100.0%	0			EL MONTO MINISTRADO CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA APORTACIÓN LOS INTERESES GENERADOS AL 30 DE JUNIO DE 2013 SON DE \$174,257,997 Y A LA FECHA NO SE HA PAGADO CON INTERESES						
6195	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	27-NUÉVO LAREDO	MUNICIPIO DE NUÉVO LAREDO		5,506,784	2,202,714	0	0	2,202,714	0.0%	0									
2124	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	3-ALTAMIRA	TESORERÍA MUNICIPAL		2,000,000	800,000	0	800,000	0	100.0%	0									
6423	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	33-RÍO BRAVO	MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAUPLIPAS		3,000,000	800,000	800,000	0	0	100.0%	0			SE HA RECIBIDO UNA MINISTRACIÓN POR \$ 800,000.00						
5853	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	40-VALLE HERMOSO	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUPLIPAS		2,000,000	800,000	800,000	0	0	100.0%	0									
1461	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	41-VICTORIA	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL		2,986,208	1,194,483	1,194,483	0	0	100.0%	0									
1685	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	9-CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CO MADERO		2,000,000	800,000	800,000	0	200,000	75.0%	0									
1283	FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		71,144,953	28,457,361	0	15,398,026	13,059,958	54.1%	0			LOS INTERESES GENERADOS A ESTE PERIODO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA) DEL EJERCICIO 2013 ES DE \$54,810.21						
	APORTACIONES FEDERALES (54 REGISTROS)				14,697,477,387	7,648,252,949	6,978,046,022	198,259,421	471,947,506	93.8%	0									
2329	FAEB	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		9,236,017,975	4,972,889,893	4,972,889,893	0	0	100.0%	0			INTERESES GENERADOS \$3,674,243.08						
1967	FASSA	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUPLIPAS		2,223,566,726	1,081,138,423	973,480,305	107,656,116	0	100.0%	0			SE CUENTA CON UNA PLANTILLA REGISTRADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO DE 4562 (CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS) (PLANTILLA DE MANOS MEDIAS Y SUPERIORES, RAMA MÉDICA, PARAMÉDICO Y GRUPOS AFINES, DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.						
	FAIS				427,853,340	245,203,400	85,625,275	39,213,400	129,964,725	47.0%	0									
3939	FISE	0-COBERTURA ESTATAL	ESTATAL MUNICIPAL Y FEDERAL		82,925,879	49,755,528	0	0	49,755,528	0.0%	0			INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2013			LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$71,476.12			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios						Información Complementaria				Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
4662	FISM	12-GONZALEZ	MUNICIPIO DE GONZALEZ		20,318,489	12,191,094	11,517,064	0	674,030	94.5%	0	01-01-2013			0	0				
7108	FISM	17-JAUMAVE	PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,466,360	7,479,816	0	0	7,479,816	0.0%	0	31-01-2013		INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM. 2013	0	0	0	0		
4111	FISM	18-JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		2,296,900	1,378,140	1,378,140	0	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0		
6225	FISM	2-ALDAMA	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUULIPAS		13,135,586	7,881,354	7,816,320	0	65,034	99.2%	0	31-01-2013	NO APLICA		0	0	0	0		
7137	FISM	20-MANERO	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,985,360	1,791,216	0	0	1,791,216	0.0%	0	31-01-2013		INFORMACION CORRESP. AL 2DO TRIM. 2013	0	0	0	0		
7154	FISM	23-MENDEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,135,681	1,881,408	0	0	1,881,408	0.0%	0	31-01-2013		INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM. 2013	0	0	0	0		
5541	FISM	27-NUJUEVO LAREDO	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO		30,867,965	18,520,782	1,517,697	0	17,003,085	8.2%	0	31-01-2013			0	0	0	0		
7161	FISM	29-OCAMPO	PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,292,868	4,975,722	0	0	4,975,722	0.0%	0	31-01-2013		INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM. 2013	0	0	0	0		
1975	FISM	3-ALTAMIRA	TESORERIA MUNICIPAL		43,646,390	26,187,834	9,936,518	16,251,316	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0		
2874	FISM	32-REYNOSA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAUULIPAS		48,330,369	28,998,222	16,379,379	0	12,618,843	56.5%	0	31-01-2013			0	0	0	0		
2228	FISM	33-RIO BRAVO	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUULIPAS		22,919,030	13,751,418	11,449,204	0	2,302,214	83.3%	0	31-01-2013		YA SE ESTAN EJERCENDO LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN LOS PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	0	0	0	0		
7181	FISM	34-SAN CARLOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,900,415	8,340,222	0	0	8,340,222	0.0%	0	31-01-2013		INFORMACION CORRESP. AL 2DO TRIM. 2013	0	0	0	0		
6788	FISM	35-SAN FERNANDO	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUULIPAS		22,513,770	13,508,282	5,221,488	8,286,774	0	100.0%	0	27-01-2011			0	0	0	0		
3348	FISM	37-SOTO LA MARINA	OBRAS PUBLICAS		14,616,541	6,766,619	4,689,225	618,902	1,458,492	78.4%	0	01-01-2013	AL MOMENTO DE LA CAPTURA SE REGISTRARON LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION N PERO NO SE MENCIONA QUE EN EL TRANSURSO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE GENERARON GASTOS INDIRECTOS DE OPERACION EL CUAL ES UN 3% DEL TECHO FINANCIERO, LOS CUALES YA FUERON EJERCIDOS.		0	0	0	0		
6322	FISM	4-ANTIGUO MORELOS	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS		5,212,505	3,127,500	1,877,255	0	1,250,245	60.0%	0	31-12-2012			0	0	0	0		
5742	FISM	49-VALLE HERMOSO	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUULIPAS		11,871,693	7,123,014	5,777,959	1,345,055	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0		
1459	FISM	41-VICTORIA	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		25,511,152	15,306,690	4,509,466	2,413,198	8,384,028	45.2%	0	31-01-2013			0	0	0	0		
7189	FISM	42-VILLAGRAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,453,619	3,272,172	0	0	3,272,172	0.0%	0	31-01-2013		INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM. 2013	0	0	0	0		
6821	FISM	7-CAMARGO	MUNICIPAL		1,414,210	848,526	701,614	0	146,912	82.7%	0	31-01-2013			0	0	0	0		
6183	FISM	8-CASAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,555,310	2,733,186	2,064,966	668,220	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0		
1677	FISM	9-CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO		31,282,248	9,384,675	9,384,675	198,990	529,935	8.5%	0	31-01-2013			0	0	0	0		
4701	FORTAMUN	12-GONZALEZ	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM		21,024,630	10,512,312	8,779,896	0	1,732,416	83.5%	0	01-01-2013			0	0	0	0		
7101	FORTAMUN	17-JAUMAVE	PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,311,548	3,655,776	0	0	3,655,776	0.0%	0	31-01-2013		INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. 2013	0	0	0	0		
4125	FORTAMUN	18-JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		4,035,996	2,017,998	2,017,998	0	0	100.0%	0	31-01-2013			0	0	0	0		
6197	FORTAMUN	2-ALDAMA	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUULIPAS		14,284,900	7,132,452	6,526,700	0	605,752	91.5%	0	31-01-2013	A INFORMACION PERTINENTE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO		0	0	0	0		
7142	FORTAMUN	20-MANERO	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,248,354	624,174	0	0	624,174	0.0%	0	31-07-2013		INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM. 2013	0	0	0	0		
7149	FORTAMUN	23-MENDEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,192,732	1,096,368	0	0	1,096,368	0.0%	0	31-01-2013		INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM. 2013	0	0	0	0		
5621	FORTAMUN	27-NUJUEVO LAREDO	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO		185,890,461	92,945,232	66,850,200	0	26,095,032	71.9%	0	31-01-2013			0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
7165	FORTAMUN	29-OCAMPO	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,274,235	3,137,118	0	0	3,137,118	0.0%	0	31-01-2013	INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM 2013	0	0	0	0			
1964	FORTAMUN	3-ALTAMIRA	TESORERIA MUNICIPAL		102,618,680	51,309,342	44,523,851	6,785,491	0	100.0%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
5739	FORTAMUN	32-REYNOSA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAILLIPAS		294,732,566	147,366,283	80,585,065	0	66,781,218	54.7%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
2375	FORTAMUN	33-RÍO BRAVO	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAILLIPAS		57,243,048	28,621,524	25,176,661	0	3,444,863	88.0%	0	31-01-2013	YA SE ESTAN EJERCENDO LAS APORTACIONES RECIBIDAS DE FORTAMUN.	0	0	0	0			
7176	FORTAMUN	34-SAN CARLOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,516,654	2,258,328	0	0	2,258,328	0.0%	0	31-01-2013	INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM 2013	0	0	0	0			
6802	FORTAMUN	35-SAN FERNANDO	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAILLIPAS		27,697,236	13,848,618	13,838,273	10,345	0	100.0%	0	27-01-2011		0	0	0	0			
3415	FORTAMUN	37-SOTO LA MARINA	OBRAS PUBLICAS		11,986,970	2,996,742	1,666,435	900,000	430,307	85.6%	0	01-01-2013	SE INFORMO AL MOMENTO DE LA CAPTURA QUE EL MUNICIPIO DE ESTO LA MARINA NO HA REALIZADO OBRA PUBLICA CON ESTE RECURSO SOLO SE HA REALIZADO PAGOS. ENERGIA, NOMINA, ENTRE OTROS.	0	0	0	0			
6307	FORTAMUN	4-ANTIGUO MORELOS	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS		4,357,887	2,178,942	415,961	0	1,762,881	19.1%	0	31-12-2012		0	0	0	0			
5891	FORTAMUN	40-VALLE HERMOSO	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILLIPAS		30,577,323	15,288,660	12,265,631	3,023,029	0	100.0%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
1456	FORTAMUN	41-VICTORIA	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		155,840,749	77,920,375	61,803,121	0	16,117,254	79.3%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
7192	FORTAMUN	42-VILLAGRAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,057,243	1,528,620	0	0	1,528,620	0.0%	0	31-01-2013	INFORMACION CORRESP. AL 2DO. TRIM 2013	0	0	0	0			
6829	FORTAMUN	7-CAMARGO	MUNICIPAL		7,228,296	3,614,148	3,459,419	0	154,729	95.7%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
6122	FORTAMUN	8-CASAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,140,944	1,070,472	880,209	190,263	0	100.0%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
1680	FORTAMUN	9-CIUDAD MADERO	MUNICIPIO DE CD MADERO		95,462,031	47,731,014	47,693,441	0	37,573	99.9%	0	31-01-2013		0	0	0	0			
	FAM				482,694,004	158,089,028	86,341,316	8,416,557	63,931,155	59.7%	0			0	0	0	0			
1089	ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAILLIPAS		174,085,510	87,019,344	78,602,787	8,416,557	0	100.0%	0	17-01-2013	LO PAGADO ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO A NUESTROS PROVEEDORES POR LA COMPRA DE LOS INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA. LO RESERVADO ES PASIVO QUE SE TENIA AL CORTE 30 DE JUNIO 2013 DE ENERO A JUNIO 2013 SE TUVIERON GENERADOS \$106,484.60 POR CONCEPTO DE INTERES DE LA CUENTA.	0	0	0	0	0		
4176	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	ITFE		180,746,184	7,738,529	7,738,529	0	0	100.0%	0		INTERESES: \$258,828.09 FAM BASICO 2013	0	0	0	0			
3901	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNVERSIARIA	0-COBERTURA ESTATAL	ITFE		126,170,488	63,085,245	0	0	63,085,245	0.0%	0		INTERESES GENERADOS \$189,299 FAM SUPERIOR 2013	0	0	0	0			
4912	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	ITFE		1,691,822	845,910	0	0	845,910	0.0%	0		INTERESES: \$2,583.43 FAM MEDIA SUPERIOR 2013. NO SE CAPTURA EN FORMATO UNICO YA QUE NO EXISTEN PROYECTOS DESIGNADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013	0	0	0	0			
4916	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		281,953,432	169,172,058	2,129,959	34,851,214	132,190,885	21.9%	0	28-02-2013	ESTE MONTO CORRESPONDE A LAS MINISTRACIONES CON CORTE A JUNIO DE 2013 LOS INTERESES GENERADOS A JUNIO SON \$1,458,390.70	0	0	0	0	0		
	FAETA				192,557,344	98,639,110	92,428,106	6,211,004	0	100.0%	0			0	0	0	0			
1452	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TAMAILLIPAS		131,860,953	66,357,240	66,357,240	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
1426	EDUCACIÓN DE ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMAILPECO DE EDUC. PABALITOS		60,696,391	32,281,870	26,070,866	6,211,004	0	100.0%	0	17-01-2013	NIVEL 2 OFICIAL DE SERV. Y MANT. ZONA 2 \$5154.1 Z3 \$5703.95 NUM. PLAZAS 4; NIV2. ADMINSTR. ESPEC. Z2 \$5154.1 NUM. PLAZAS 3; NIV2AUX. DE ADMINST. Z2 \$5154.1 Z3 \$5703.95 NUM. PLAZAS 6; NIV2. MEDIO Z2 \$5154.10 Z3 \$5703.95 NUM. PLAZAS 24; NIV2. SECRET. C. Z2 \$5154.1 Z3 \$5703.95 NUM. PLAZAS 14; NIV2. ESP. EN PROF. TEC. Z2 \$5154.10 Z3 \$5703.95 NUM. PLAZAS 15; NIV3. ANALISTA ADMINST. Z2 \$5291.65 Z3 \$5941.3 NUM. PLAZAS 16; NIV4. COORD. TEC. COMPUT. Z2 \$5429.00 NUM. PLAZAS 1; NIV5. JEFE DE OPTIC. Z2 \$5590.20 Z3 \$6123.15 NUM. PLAZAS 18; NIV7. TEC. SUPERIOR Z2 \$5772.65 NUM. PLAZAS 10; NIV7. TEC. DOC. Z2 \$5772.65 Z3 \$6209.95 NUM. PLAZAS 72; NIV6. SECRET. EJE. C. B. Z2 \$5076.45 NUM. PLAZAS 1; NIV5. ADMINSTR. ADMIN. Z2 \$5291.65 NUM. PLAZAS 1; NIV5. CUSE Z2 \$5411.3 Z3 \$6308.7 NUM. PLAZAS 8; NIV. MB2. DELEGADO Z2 \$14611.00 NUM. PLAZAS 1; NIV. OAI. COORD. REG. Z2 \$5346.5 NUM. PLAZAS 1; NIV. OAI. COORD. DE ZONA Z1 \$4190.89 Z2 \$4529.84 Z3 \$4849.36 NUM. PLAZAS 11; NIV. OAI. JEFE DE DEPTO. Z2 \$4885.70 NUM. PLAZAS 5. TOTAL DE PLAZAS 211. PERSONAL CON LICENCIA SIN GOSE DE SUELDO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013: MARIA RAFAELA RODRIGUEZ ESTRADA.	0	0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
2645	FAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS		214,121,561	122,649,177	106,250,945	0	16,398,232	86.6%	0									
2654		0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS		997,211,522	283,017,362	283,017,362	0	0	100.0%	0									
CONVENIOS (26 REGISTROS)					2,053,276,313	1,215,529,666	813,723,345	179,115,720	222,690,601	81.7%	0									
6973	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA		31,080,967	15,241,000	15,241,000	0	0	100.0%	0	DEL TOTAL DE ESTE RECURSO EL 70% ES DESTINADO A LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. ESTE RECURSO SE TRANSPARENTA EN ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES, DENTRO DE REPORTES AUXILIARES CONTABLES EN CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES Y EL 30% ES DESTINADO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	TOTAL MINISTRADO DE ENERO A JUNIO 2013 \$15,241,000 CAPITULO 1000 \$13,270,478 CAPITULO 2000 Y 3000 \$1,970,522							
2849	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA		13,100,000	5,341,000	5,341,000	0	0	100.0%	0	ESTE RECURSO PERMITE EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR UN TOTAL DEL 70% DEL TOTAL ANUAL, POR LO QUE LA DIFERENCIA SE EJERCE EN GASTOS DE OPERACIÓN, LA PLANTILLA DEL PERSONAL QUE SE HA PAGADO AL MOMENTO CORRESPONDE A 66 DOCENTES, 13 DIRECTIVOS Y 17 ADMINISTRATIVOS								
1555	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	41-VICTORIA	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		98,526,533	98,526,533	92,836,791	5,689,742	0	100.0%	0	EN LO QUE RESPECTA A LO COMPROMETIDO SE APLICARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, DEACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO								
2998	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		920,000	600,000	380,000	0	220,000	63.3%	0		SE HAN OTORGADO 76 BECAS DE 5,000.00 CADA UNA CORRESPONDIENTE AL VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA ESTANCIAS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES DE NIVEL SUPERIOR							
2526	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		9,280,243	9,280,243	0	0	9,280,243	0.0%	0		IMPLEMENTACION REFORMA PENAL 2013. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2013 \$20,415.06							
3984	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		200,000	200,000	0	0	200,000	0.0%	0		EL PROGRAMA SE ENCUENTRA EN EJECUCION							
2322	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB)		55,900,000	55,900,000	0	0	55,900,000	0.0%	0		INTERESES GENERADOS 18,768.66 EJERCIDOS \$0.00							
3983	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		200,000	200,000	0	0	200,000	0.0%	0		EL PROGRAMA SE ENCUENTRA EN EJECUCION							
4101	OTROS CONVENIOS	15-GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS		21,128,552	21,128,552	0	0	21,128,552	0.0%	0		SE GENERARON A JUNIO 2013 LOS INTERESES POR UN IMPORTE DE \$6,336.18							


Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios						Información Complementaria				Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
5182	OTROS CONVENIOS	32-REYNOSA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE		32,691,230	19,205,741	17,452,687	607,693	1,145,361	94.0%	0		EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO CORRESPONDO AL RETROACTIVO DEL INCREMENTO SALARIAL DEL EJERCICIO 2013	EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE CAPITULO 1000 16,581,860.21 CAPITULO 2000 1,950,392.05 CAPITULO 3000 5,717,761.68	0	0	0	0		
1584	OTROS CONVENIOS	33-RÍO BRAVO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		1,647,000	1,273,675	0	0	1,273,675	0.0%	0		REHABILITACION DE LA AV. BENITO JUAREZ, TRAMO ENTRE CALLES DURANGO Y SAN LORENZO, EN NUEVO PROGRESO, RIO BRAVO, TAMAULIPAS, CAPUFE RIO BRAVO 2013, RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2013 \$6,405.60	0	0	0	0			
1728	OTROS CONVENIOS	37-SOTO LA MARINA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO		6,836,031	3,458,000	2,900,163	0	557,837	83.9%	0			0	0	0	0			
1598	OTROS CONVENIOS	38-TAMPICO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		3,689,000	2,595,073	0	0	2,595,073	0.0%	0		MODERNIZACION DEL ENTROMBUQUE PROLONGACION AV. MONTERREY CON SEXTA AVENIDA, EN TAMPICO, TAMAULIPAS, CAPUFE TAMPICO 2013, RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2013 \$ 10,934.26	0	0	0	0			
5659	OTROS CONVENIOS	38-TAMPICO	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS		108,970,043	76,177,631	0	0	76,177,631	0.0%	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2013 \$ 22,252.53	0	0	0	0			
6984	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		32,061,251	32,061,251	0	0	32,061,251	0.0%	0			0	0	0	0			
1231	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS		1,529,156,589	817,813,475	657,542,413	158,271,062	2,000,000	99.8%	0			0	0	0	0			
1577	OTROS CONVENIOS	7-CAMARGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		2,248,000	1,561,390	0	0	1,561,390	0.0%	0		REPAVIMENTACION DE CARRETERA CAMARGO AL PUENTE INTERNACIONAL CAMARGO, TRAMO COLONIA CUARTEMOC AL KM 3+000, EN CAMARGO, TAMAULIPAS, CAPUFE CAMARGO 2013, RENDIMIENTOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2013 \$7,606.14	0	0	0	0			
6844	OTROS CONVENIOS	7-CAMARGO	MUNICIPAL		3,702,331	1,535,952	1,535,952	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
					38-TAMAULIPAS RECURSO 2012															
SUBSIDIOS (9 REGISTROS)					1,142,366,791	1,108,763,434	979,073,918	48,495,941	81,284,475	92.7%	0				0	1,325,255	51,592,227	42,857,316		
Sujetos a Reglas de Operación					634,421,929	634,071,762	583,417,704	676,359	49,977,699	92.1%	0				0	0	0	0		
6930	Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6-HAT	25,726,673	25,726,673	25,050,314	676,359	0	100.0%	0		EL MONTO DE INTERESES GENERADOS \$51,888.22, ASIMISMO SE REALIZO UN REINTEGRO A LA TESOFERÍA POR LA CANTIDAD DE \$263,552.49.	0	0	0	0			
2570	Programa Escuelas de Calidad	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION(201 2-2013)	11-310	32,108,190	32,108,190	32,108,190	0	0	100.0%	0		ESTE RECURSO ES PARA EL CICLO ESCOLAR 2012-2013. EL TOTAL DE INTERESES GENERADOS ES \$820,735.91, INTERESES EJERCIDOS \$819,984.83	0	0	0	0			
2534	Cultura Fisica	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE	11-100	1,446,000	1,446,000	1,446,000	0	0	100.0%	0		PROGRAMAS TERMINADOS, TALENTOS DEPORTIVOS, RESERVA NACIONAL Y PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	0	0	0	0			
2956	Cultura Fisica	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE	11-100	535,200	420,000	353,759	0	66,241	84.2%	0		PROGRAMA TERMINADO, SE REINTEGRO A LA TESOFERÍA \$99,240.94, SE REALIZON 75 CENSOS DE INSTALACION DEPORTIVA PARA TENER UNA BASE DE DATOS PARA CONOCER CON QUE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CUENTA EL ESTADO.	0	0	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
					Total Anual	Acumulado al Trimestre														
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
2971	Cultura Física	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMALUPECO DEL DEPORTE	11-100	6,418,992	6,210,402	2,119,368	0	4,091,124	34.1%	0		PROGRAMAS TERMINADOS. EN LOS PROGRAMAS DE CULTURA FISICA SE EJERCIERON \$2,119,368.27. SE REINTEGRO A LA CONADE DEL PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NIVEL PRIMARIA \$60,000.00. SE REINTEGRO A LA TESOFE MEDIANTE LINEA DE CAPTURA LA CANTIDAD \$4,091,123.79 DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL EJERCICIO 2012.	0	0	0	0			
1550	Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-515	4,604,112	4,604,112	4,604,112	0	0	100.0%	0		INTERESES GENERADOS \$31,888.40 EJERCIDOS \$0.00	0	0	0	0			
2305	Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	1,272,982	1,272,982	388,943	0	884,039	30.6%	0		INTERESES GENERADOS \$43,138.09	0	0	0	0			
2254	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-314	5,363,786	5,363,786	2,469,015	0	2,894,771	46.0%	0		INTERESES GENERADOS 162,635.04 EJERCIDOS \$0.00	0	0	0	0			
2906	Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	3-ALTMIRA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTMIRA	11-514	352,000	325,533	325,533	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
2240	Programa Escuelas de Tiempo Completo	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	59,115,553	59,115,553	43,562,760	0	15,552,793	73.7%	0		INTERESES GENERADOS \$1,964,192.02. SE INCLUIE LA ASIGNACION Y EJERCIDO DEL PROYECTO 12-0963 AL12-0969	0	0	0	0			
2664	Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	10-CRULLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	11-H00	250,000	250,000	245,165	0	4,835	98.1%	0		EL PROYECTO YA SE EJECUTO. SE TERMINARON LOS TRABAJOS Y SE FINJQUITARON LOS PAGOS. ESTA PENDIENTE DE REALIZARSE EL REINTEGRO DE LAS ECONOMIAS NO EJERCIDAS Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. LAS ECONOMIAS NO EJERCIDAS SON POR LA CANTIDAD DE \$4835.12 Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$2,164.19	0	0	0	0			
1532	Programa de Escuela Segura	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	11,095,860	11,095,860	8,815,371	0	2,280,489	79.4%	0		INTERESES GENERADOS \$313,968.88	0	0	0	0			
1308	Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMALUPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11-H00	500,000	500,000	88,696	0	411,304	17.7%	0		PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS EN EL ESTADO DE TAMALUPLAS QUE CELEBRA EL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y POR OTRA EL ESTADO SOBERANO DE TAMALUPLAS A54-DG-27AE-DGVCC-12-011 BECAS DEL PROGRAMA PACMYC.	0	0	0	0			
2262	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telescondaria	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	2,023,138	2,023,138	1,801,404	0	221,734	89.0%	0		INTERESES GENERADOS \$3,138.76 EJERCIDOS \$0.00	0	0	0	0			
2030	Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje, Concurable	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	1,982,107	1,982,107	1,291,173	0	690,934	65.1%	0		SIN INTERESES GENERADOS	0	0	0	0			
2277	Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-515	28,641,257	28,641,257	27,702,733	0	938,524	96.7%	0		INTERESES GENERADOS 238,740.62	0	0	0	0			
2309	Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	3,449,132	3,449,132	189,496	0	3,259,636	5.5%	0		INTERESES GENERADOS \$142,872.88 EJERCIDOS \$0.00	0	0	0	0			
3942	Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMALUPECO DE BECAS, ESTIMULOS Y CREDITOS EDUCATIVOS	11-500	64,472,036	64,472,036	64,472,036	0	0	100.0%	0		EL CIERRE DEL PROGRAMA SERA EN AGOSTO.	0	0	0	0			
1547	Programa Nacional de Lectura	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	1,787,971	1,787,971	1,171,725	0	616,246	65.5%	0		INTERESES GENERADOS \$47,391.73 EJERCIDOS \$0.00	0	0	0	0			
3971	Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TAMALUPECO DE BECAS, ESTIMULOS Y CREDITOS EDUCATIVOS	11-300	1,350,000	1,350,000	1,136,476	0	213,524	84.2%	0		ESTA PENDIENTE POR DEFINIR LA DIFERENCIA A FAVOR.	0	0	0	0			
3666	Programa de Agua Limpia	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMALUPLAS	16-B00	935,890	935,890	935,890	0	0	100.0%	0		ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% NO HUBO REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO.	0	0	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria				Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
2271	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS	16-B00	104,265,800	104,265,800	104,048,077	0	217,723	99.8%	0		SE REINTEGRO A LA FEDERACION UN IMPORTE DE \$217,723 QUE CORRESPONDE AL RECURSO NO EJERCIDO DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROTAR 2012 Y LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MAYO DE 2013 SON: \$1151,145.40 LOS CUALES TAMBIEN FUERON REINTEGRADOS A LA FEDERACION	0	0	0	0			
3658	Programa de Agua Potable, Acaantillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS	16-B00	229,115,598	229,115,598	213,730,291	0	16,385,307	93.3%	0		POR RECURSO NO EJERCIDO SE REINTEGRA A LA FEDERACION UN IMPORTE DE \$15,385,307.11. TAMBIEN SE REINTEGRA A LA FEDERACION LOS RENDIMIENTOS GENERADOS A MAYO 2013 POR UN IMPORTE DE \$3,338,625.29	0	0	0	0			
4616	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS	16-B00	47,609,652	47,609,652	45,341,177	0	2,268,475	95.2%	0		REINTEGRO PROGRAMA PROSSAPYS 2012 \$2,268,474.69 INTERES PROGRAMA PROSSAPYS 2012 \$960,612.15	0	0	0	0			
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				144,296,014	141,453,014	93,351,986	47,729,582	371,446	99.7%	0			0	1,325,255	51,592,227	42,857,316			
2983	FONDOS METROPOLITANOS	22-MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		35,000,000	35,000,000	15,647,494	19,352,506	0	100.0%	0		LA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDE AL ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2013	0	592,011	25,095,398	18,392,186			
2999	FONDOS METROPOLITANOS	32-REYNOSA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		40,000,000	37,155,000	15,662,685	21,492,315	0	100.0%	0		LA INFORMACION CORRESPONDE AL ACUMULADO HASTA EL MES DE MAYO DEL 2013	0	733,244	26,496,829	24,465,130			
2990	FONDOS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO MIXTO COMACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAILUPAS		15,000,000	15,000,000	10,208,324	4,793,676	0	100.0%	0		AUN SIGUIEN ABIERTI CONVOCATORIAS POR LA CANTIDAD DE 12,445,664.00 ESTAS CONVOCATORIA SERAN ABIERTAS CON EL REMINTE FEDERAL DE ESTE SUBSIDIO COMO DE UN SUBSIDIO ESTATAL	0	0	0	0			
2805	PROGRAMAS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		50,000,000	50,000,000	49,745,593	0	254,407	99.5%	0		PROGRAMAS REGIONALES 2012. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2013 \$62,953.41	0	0	0	0			
1427	PROGRAMAS REGIONALES	41-VICTORIA	ENTIDAD ESTATAL		150,000	150,000	32,961	0	117,039	22.0%	0		PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS QUE CELEBRA EL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y POR OTRA EL ESTADO SOBERANO DE TAMAILUPAS 44DG0244EDGVC12 901.	0	0	0	0			
1465	PROGRAMAS REGIONALES	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAILUPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	100.0%	0		PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL QUE CELEBRA EL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y POR OTRA EL ESTADO SOBERANO DE TAMAILUPAS 26-DESA-10AE-DGVC-129-01.	0	0	0	0			
6449	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		3,148,014	3,148,014	1,056,929	2,091,085	0	100.0%	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2013 \$103,156.09	0	0	0	0			
	OTROS PROGRAMAS				363,646,838	333,238,658	302,303,328	0	30,935,330	96.7%	0			0	0	0	0			
3758	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS		8,966,200	8,966,200	0	0	8,966,200	0.0%	0		SE HAN GENERADO A JUNIO 2013 UN TOTAL DE INTERESES CON UN MONTO DE \$271,383	0	0	0	0			
3756	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	32-REYNOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILUPAS		17,782,842	17,782,842	5,083,266	0	12,699,576	28.6%	0			0	0	0	0			
1455	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA JUVENTUD	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAILUPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		150,000	150,000	60,739	0	89,261	40.5%	0		PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD NO 44-DG0244EDGVC-129-01. ENCUENTROS JUVENILES EN SECTORES POPULARES DE LA COMUNIDAD Y DEL ESTADO DE TAMAILUPAS.	0	0	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
1000	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		165,051,389	165,051,389	164,300,367	0	751,022	99.5%	0		LA DIFERENCIA DE 751,022 PESOS CORRESPONDE A UN RETEIRO A LA TESOFE REALIZADO EL DIA 02 DE ABRIL DE 2013 LOS RENDIMIENTOS GENERADOS FUERON DE 1,247,288 LOS CUALES SE REINTEGRARON A LA TESOFE EL 19 DE JUNIO DEL 2013		0	0	0	0		
1478	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		650,000	650,000	104,286	0	545,714	16.0%	0		CONTRATO CELEBRADO CON CONACULTA Y EL INSTITUTO TAMULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CON NUMERO DE CONVENIO 244053-1046-DG/VCC-129-01 LA APORTACION FEDERAL ES DE 650,000. LA CUI SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANAMEX BANCA FIDUCIARIA.		0	0	0	0		
1446	PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTE		1,350,000	1,350,000	1,332,875	0	17,125	98.7%	0		CONVENIO CONACULTA NO 254-DG/1046-DG/VCC-129-01 CON EL INSTITUTO TAMULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES OTORGA A LOS ALUMNOS DE TAMULIPECO EN DIFERENTES CATEGORIAS DE JOVENES CREADORES, DESARROLLO ARTISTICO INDIVIDUAL, DESARROLLO ARTISTICO COLECTIVO, PATRIMONIO CULTURAL, FORMACION ARTISTICA, CREADOR CON TRAYECTORIA Y CREADOR DE DICHAS BECAS SE LLEVAN A CONCURSO Y A LOS GANADORES SE LES OTORGA UNA CANTIDAD.		0	0	0	0		
5692	FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (FPA)	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		68,335,810	68,335,810	62,998,871	0	5,336,939	92.2%	0		IMPORTE A REINTEGRAR A LA TESOFE 5,336,939.74 INTERESES GENERADOS A JUNIO DE 2013 725,996.61 INTERESES PAGADOS 659,604.66		0	0	0	0		
1707	PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		101,360,597	70,952,417	68,422,924	0	2,529,493	96.4%	0		SE REINTEGO A LA TESOFE 2,529,493.17 INTERESES GENERADOS \$1,633,494.23 INTERESES EJERCIDOS \$1,501,244.84 INTERESES DE VENGADOS AL 30 DE JUNIO \$132,248.39		0	0	0	0		
APORTACIONES FEDERALES (7 REGISTROS)					730,476,035	726,526,035	429,103,208	77,046,287	220,376,540	69.7%	0				0	0	0	0		
FAIS					27,503,900	27,503,900	25,156,435	0	2,347,465	91.5%	0				0	0	0	0		
4442	FISM	27-NUJEVO LAREDO	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO		27,503,900	27,503,900	25,156,435	0	2,347,465	91.5%	0	31-01-2012	NO SE CAPTURAN LOS INDICADORES POR NO CONTAR CON LA INFORMACION		0	0	0	0		
5929	FORTAMUN	27-NUJEVO LAREDO	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO		173,020,585	173,020,585	146,702,565	0	26,318,020	84.8%	0	31-01-2012			0	0	0	0		
FAM					259,056,843	255,106,843	119,192,551	0	135,914,292	46.7%	0				0	0	0	0		
4230	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		133,254,721	133,254,721	110,098,283	0	23,156,438	82.6%	0		INTERESES \$3,964,696.81 FAM BASICO 2012		0	0	0	0		
3894	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		91,927,226	91,927,226	9,094,268	0	82,832,958	9.9%	0		INTERESES GENERADOS \$4,666,426 FAM SUPERIOR 2012		0	0	0	0		
4308	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		3,950,000	0	0	0	0	0.0%	0		INTERESES GENERADOS \$7,169.01 TECNOLOGICO DE MATAMOROS 2012		0	0	0	0		
6438	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		29,924,896	29,924,896	0	0	29,924,896	0.0%	0		INTERESES GENERADOS \$1,564,438.6 FAM MEDIO SUPERIOR 2012		0	0	0	0		
4949	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		270,894,707	270,894,707	138,051,657	77,046,287	55,796,763	79.4%	0	31-01-2013	LOS INTERESES GENERADOS A JUNIO SON \$1,507,286.84		0	0	0	0		
CONVENIOS (38 REGISTROS)					466,027,893	438,853,351	310,854,905	17,660,276	110,138,370	74.9%	0				0	0	0	0		
1536	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION/ESC SIEMPRE ABIERTA)		7,844,620	7,844,620	7,685,253	0	159,367	98.0%	0		INTERESES GENERADOS \$125,358.43 EJERCIDOS \$0.00		0	0	0	0		
2315	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION/EDUCACION INDIGENA)		300,000	300,000	0	0	300,000	0.0%	0				0	0	0	0		
6491	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		50,000	50,000	42,804	0	7,196	85.6%	0		SE REINTEGRARON ECONOMIAS NO EJERCIDAS POR LA CANTIDAD DE \$7,196.00 MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0010AMSY26262/6292 E1. ESTE PROGRAMA QUEDA FINQUITADO		0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria		Fondos Metropolitanos								
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
6516		0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE		9,000,000	9,000,000	6,777,057	0	222,943	97.5%	0			0	0	0	0			
2314	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUC (ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE)		24,577,527	24,577,527	24,381,990	0	195,537	99.2%	0			0	0	0	0			
2246	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION(PRE VICLEM)		894,343	894,343	353,487	0	540,856	39.5%	0			0	0	0	0			
6731	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS		10,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
5467	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		838,960	0	0	0	0	0.0%	0			0	0	0	0			
5466		0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		19,480,722	445,340	445,340	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
2257	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION(REF ORMA DE EDUC. SECUNDARIA)		1,432,561	1,432,561	752,463	0	680,098	52.5%	0			0	0	0	0			
2265	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION(PROGRAMA NACIONAL DE INGLES)		69,486,680	69,486,680	69,077,354	0	419,326	99.4%	0			0	0	0	0			
2274	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION(REF ORMA DE EDUCACION PREESCOLAR)		902,390	902,390	415,773	0	486,617	46.1%	0			0	0	0	0			
2293	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION(PROG. DE APOYO CURRICULAR PRIMARIA)		2,170,156	2,170,156	79,720	0	2,090,436	3.7%	0			0	0	0	0			
2296	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION(PES IV)		1,383,135	1,383,135	310,879	0	1,072,256	22.5%	0			0	0	0	0			
2555	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION(ENFASIS EN MANEJO VIVENCIAL)		4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			



Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios						Información Complementaria			Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
3232	OTROS CONVENIOS	15-GUSTAVO DIAZ ORDAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS		5,098,500	5,098,500	5,098,500	0	0	100.0%	0		SE REINTEGRARA A LA FEDERACION LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE AGOSTO DEL 2012 POR UN IMPORTE DE \$33,700.81	0	0	0	0			
1515	OTROS CONVENIOS	21-EL MANTE	SECRETARIA GRAL DE GOBIERNO Y SOP		4,390,839	4,390,839	4,275,041	0	115,798	97.4%	0		SE REINTEGRA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2013. LA CANTIDAD DE \$57,589.00 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO UTILIZADOS Y \$115,798.35 DE CAPITAL NO EJERCIDO.	0	0	0	0			
1163	OTROS CONVENIOS	22-MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS		5,207,340	5,207,340	5,118,050	0	89,290	98.3%	0		EL TOTAL ANUAL Y LO MINISTRADO SE IRAN INCREMENTANDO CONFORME A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA PAGO HASTA ALCANZAR EL MONTO DEL PROYECTO. EL RECURSO SE TOMARA DE PUENTE VIEJO. SE HAN GENERADO INTERESES POR \$58,646.58	0	0	0	0			
1164		22-MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS		3,444,738	3,444,738	1,072,869	0	2,371,869	31.1%	0		EL RECURSO MINISTRADO AL PUENTE VIEJO SERA TRANSFERIDO AL PUENTE NUEVO EN BASE A LAS ESTIMACIONES QUE SE PRESENTEN PARA PAGO. SE HAN GENERADO INTERESES POR \$ 153,410.47	0	0	0	0			
1157	OTROS CONVENIOS	25-AMIGUEL ALEMÁN	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS		1,758,361	1,758,361	1,413,681	0	344,680	80.4%	0		EN EL FORMATO UNICO SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO. SE GENERARON INTERESES POR \$16,907.27. SE TRANSFIRIO EL REMANENTE AL EJERCICIO 2013 POR \$367,443.26 A RESERVA QUE SE MODIFICO EL FORMATO UNICO YA QUE SOLO SE DIO POR TERMINADO Y NO SE ACTUALIZO EL SEGUNDO TRIMESTRE. SI LO ACTIVAN NUEVAMENTE SE ACTUALIZARA DEBIDO A QUE EL TOTAL ANUAL Y EL MINISTRADO Y PAGADO HUBO UN AUMENTO EL LO QUE SE MINISTRO.	0	0	0	0			
1162	OTROS CONVENIOS	27-NUEVO LAREDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS		32,203,320	32,203,320	11,118,178	0	21,085,142	34.5%	0		El monto ministrado incluye los depósitos que la TESOFE hizo al municipio los cuales cedió al estado para la realización de la obra por \$18,786,606.31. Se han generado intereses por \$977,774.06	0	0	0	0			
3021	OTROS CONVENIOS	3-ALTAMIRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS		33,000,000	33,000,000	7,172,815	0	25,827,185	21.7%	0		SE GENERARON RENDIMIENTOS A JUNIO 2013 CON UN IMPORTE DE \$106,040.15	0	0	0	0			
1161	OTROS CONVENIOS	32-REYNOSA	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS		7,941,789	7,941,789	7,941,789	0	0	100.0%	0		EL TOTAL ANUAL TUVO UN AUMENTO EN EL PROYECTO DE \$7,399,915.31 A \$7,941,789.50, EL CUAL FUE CUBIERTO CON LOS INTERESES GENERADOS POR \$64,444.53. SE TRANSFIRIO EL REMANENTE AL EJERCICIO 2013 POR \$62,565.58.	0	0	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
1159	OTROS CONVENIOS	33-RÍO BRAVO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMULIPIAS		1,772,299	1,772,299	1,353,299	0	419,000	76.4%	0			0	0	0	0			
3061	OTROS CONVENIOS	38-TAMPICO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		30,000,000	30,000,000	12,423,296	17,576,704	0	100.0%	0			0	0	0	0			
4700	OTROS CONVENIOS	38-TAMPICO	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPIAS		129,208,285	129,208,285	92,844,621	0	36,363,664	71.9%	0			0	0	0	0			
1160	OTROS CONVENIOS	38-TAMPICO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMULIPIAS		4,542,574	4,542,574	3,688,936	0	853,638	81.2%	0			0	0	0	0			
1437	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		500,000	500,000	368,313	0	131,687	73.7%	0			0	0	0	0			
6658	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		1,940,000	1,940,000	0	0	1,940,000	0.0%	0			0	0	0	0			
6676	-	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		1,500,000	1,500,000	1,448,976	0	51,024	96.6%	0			0	0	0	0			
6684	-	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		303,432	303,432	61,500	0	241,932	20.3%	0			0	0	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
6668		41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		400,000	400,000	285	0	399,715	0.1%	0				0	0	0	0		
6712		41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		32,055,001	32,055,001	21,780,424	0	10,274,577	67.9%	0				0	0	0	0		
2969	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA		950,583	950,583	539,821	0	410,762	56.8%	0				0	0	0	0		
2955		41-VICTORIA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA		400,000	400,000	316,428	63,572	0	100.0%	0				0	0	0	0		
2940		41-VICTORIA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA		7,494,282	7,494,282	4,981,375	0	2,512,907	66.5%	0				0	0	0	0		
3227	OTROS CONVENIOS	43-XICOTENCATL	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS		7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
1158	OTROS CONVENIOS	7-CAMARGO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUULIPAS		2,545,456	2,545,456	2,014,588	0	530,868	79.1%	0				0	0	0	0		
28-TAMAUULIPAS RECURSO 2011																				
SUBSIDIOS (16 REGISTROS)					405,128,430	405,113,730	387,831,916	2,612,746	14,669,068	96.4%	0				381,289	1,402,778	4,365,654	3,640,464		
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION					327,672,669	327,657,969	313,284,215	64,144	14,309,610	95.6%	0				0	0	0	0	0	
6935	Programa de Atención a Contingencias Climatológicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8-148	35,824,725	35,824,725	24,951,340	0	10,873,385	69.6%	0				0	0	0	0		
2879	Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA	11-511	442,000	442,000	378,016	63,984	0	100.0%	0				0	0	0	0		
1483	Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	2,097,357	2,097,357	1,376,774	0	720,583	65.6%	0				0	0	0	0		
1529	Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-515	5,776,061	5,776,061	5,776,061	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
1501	Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	1,329,948	1,329,948	781,045	0	548,903	58.7%	0				0	0	0	0		
1462	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	11,223,527	11,223,527	11,209,095	0	14,432	99.9%	0				0	0	0	0		
1450	Programa Nacional de Lectura	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	633,920	633,920	486,628	0	147,292	76.8%	0				0	0	0	0		
1458	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	4,861,798	4,861,798	4,861,798	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
1490	Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-515	4,646,950	4,632,250	4,628,400	0	3,850	99.9%	0				0	0	0	0		
1454	Programa Escuelas de Tiempo Completo	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	22,521,125	22,521,125	20,534,198	160	1,986,767	91.2%	0				0	0	0	0		
1448	Programa de Escuela Segura	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (MCD UELA SEGURA)	11-310	9,733,258	9,733,258	9,718,860	0	14,398	99.9%	0				0	0	0	0		
1466	Habilidades digitales para todos	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-311	228,582,000	228,582,000	228,582,000	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS					66,594,754	66,594,754	64,046,152	2,548,602	0	100.0%	0				381,289	1,402,778	4,365,654	3,640,464		
2979	FONDOS METROPOLITANOS	22-MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		29,339,426	29,339,426	26,790,824	2,548,602	0	100.0%	0				381,289	985,765	3,750,011	3,018,414		
2992	FONDOS METROPOLITANOS	32-REYNOSA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		37,255,328	37,255,328	37,255,328	0	0	100.0%	0				0	417,013	615,643	622,050		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria			Fondos Metropolitanos							
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
	OTROS PROGRAMAS				10,861,007	10,861,007	10,501,549	0	359,458	96.7%	0			0	0	0	0			
3684	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	3-ALTAMIRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAILLIPAS		9,337,631	9,337,631	9,149,541	0	188,090	98.0%	0			0	0	0	0	SE REINTEGRÓ A LA FEDERACION POR MOTIVO DE RECURSO NO EJERCIDO UN MONTO DE \$498,173 TAMBIEN SE GENERARON RENDIMIENTOS A MAYO 2013 POR UN MONTO DE \$270,983 LOS CUALES SE EJERCIERON DANDO UN TOTAL DEL MONTO EJERCIDO DE \$8,149,541		
2860	FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA		1,523,376	1,523,376	1,352,008	0	171,368	88.8%	0			0	0	0	0			
	APORTACIONES FEDERALES (5 REGISTROS)				828,051,231	828,051,231	729,533,685	2,077,319	96,440,227	88.4%	0			0	0	0	0			
	FAIS				93,273,375	93,273,375	93,273,375	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
4378	FISE	0-COBERTURA ESTATAL	SEDESOL-SOP		93,273,375	93,273,375	93,273,375	0	0	100.0%	0	27-01-2011			0	0	0	SE MODIFICÓ LA APORTACION ORIGINAL DEBIDO A QUE SE REINTEGRARON \$50,258,911.08 CORRESPONDIENTE S A UNA AUDITORIA ORIGINAL \$143,538,286 MENOS REINTEGRO \$60,284,911.08 IGUAL A \$83,273,374.98). EXISTE UN EXCEDENTE DE EJERCIDO POR QUE HUBO REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2013 \$2,062,972.46		
6163	FORTAMUN	27-NUJEO LAREDO	MUNICIPIO DE NUJEO LAREDO		162,437,501	162,437,501	161,399,868	1,037,633	0	100.0%	0	27-01-2011			0	0	0	NO SE REPORTAN INDICADORES POR NO CONTAR CON LA INFORMACION		
	FAM				309,611,173	309,611,173	216,827,590	0	82,783,583	70.0%	0			0	0	0	0			
3951	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		130,527,366	130,527,366	125,079,674	0	5,447,692	95.8%	0			0	0	0	0	INTERESES \$3,849,966.26 FAM BASICO 2011		
3960	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		179,083,807	179,083,807	91,747,916	0	87,335,891	51.2%	0			0	0	0	0	INTERESES \$12,236,999.42 FAM SUPERIOR 2011		
1513	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	SIEMPRE ABIERTA		262,729,182	262,729,182	258,032,852	1,039,686	3,656,644	98.6%	0	27-01-2011	LOS INTERESES GENERADOS A LA FECHA \$6,286,148.77 Y RENDIMIENTO SEJERCIDOS ES DE \$ 5,607,101.00		0	0	0			
	CONVENIOS (23 REGISTROS)				275,315,327	275,315,327	175,302,616	1,648,039	62,925,672	73.8%	0			0	0	0	0			
1556	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	27-NUJEO LAREDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		15,434,000	15,434,000	15,434,000	0	0	100.0%	0			0	0	0	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A DICIEMBRE 2012 \$93,421.56		
1557		27-NUJEO LAREDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		21,000,000	21,000,000	19,351,961	1,648,039	0	100.0%	0			0	0	0	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO 2013 \$ 489,586.69		
2614	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (FOR TALECMENTO UPN)		1,047,314	1,047,314	1,047,314	0	0	100.0%	0			0	0	0	0	INTERESES GENERADOS \$1,262,620.00		
1481	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (RE VIOLEMI)		1,005,310	1,005,310	1,001,410	0	3,900	99.8%	0			0	0	0	0	SIN INTERESES GENERADOS		
1525	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PR OCOEN)		2,147,512	2,147,512	1,264,188	0	883,324	58.9%	0			0	0	0	0	INTERESES GENERADOS \$120,816.31 EJERCIDOS \$0.00		
1527	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PR OGRAMA ESC. SALUDABLE)		500,000	500,000	219,428	0	280,572	43.9%	0			0	0	0	0	INTERESES GENERADOS \$30,018.31 EJERCIDOS \$0.00		
1484	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (SC UELA SIEMPRE ABIERTA)		9,048,980	9,048,980	9,026,639	0	22,341	99.8%	0			0	0	0	0	INTERESES GENERADOS \$103,505.10 EJERCIDOS \$0.00		
4024	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		50,000,000	50,000,000	12,182,933	0	37,817,067	24.4%	0			0	0	0	0	INTERESES \$2,988,464.98 CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA		
4285		0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		35,684,550	35,684,550	20,892,928	0	14,791,622	58.5%	0			0	0	0	0	1,870,724.96 INTERESES GENERADOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FEMSO2011)		
1480	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PR OGRAMA DE INGLÉS)		60,996,680	60,996,680	60,996,680	0	0	100.0%	0			0	0	0	0	1,052,738 DE INTERESES DE LOS CUALES SOLO SE HAN EJERCIDO \$1,009,020		
1494	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PES DO)		834,350	834,350	515,201	0	319,149	61.7%	0			0	0	0	0			
1512	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (ART ICULACION CURRICULAR PRIMARIA)		3,037,025	3,037,025	2,878,132	0	158,893	94.8%	0			0	0	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
1516	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (REFORMA DE EDUCACION PREESCOLAR)		583,260	583,260	483,229	0	100,031	82.8%	0			0	0	0	0			
1519	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (CONSOLIDACION DE LA REFORMA DE EDUC. SECUNDARIA)		1,456,733	1,456,733	1,454,805	0	1,928	99.9%	0			0	0	0	0			
6452	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		4,034,695	4,034,695	1,649,579	0	2,385,116	40.9%	0			0	0	0	0			
4133	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	FONDO TAMAUULIPAS		37,500,000	2,061,000	2,061,000	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
1165	OTROS CONVENIOS	22-MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUULIPAS		6,896,697	6,896,697	6,896,697	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
6739	OTROS CONVENIOS	3-ALTAMIRA	SECRETARIA DE FINANZAS		15,108,221	15,108,221	9,852,102	0	5,256,119	65.2%	0			0	0	0	0			
6633	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
6623		41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		3,000,000	3,000,000	2,831,548	0	168,452	94.4%	0			0	0	0	0			
6642		41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
6647		41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		1,000,000	1,000,000	992,530	0	7,470	99.3%	0			0	0	0	0			
6652		41-VICTORIA	INSTITUTO TAMAUULPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		2,500,000	2,500,000	1,770,312	0	729,688	70.8%	0			0	0	0	0			
					28-TAMAUULIPAS RECURSO 2010															
SUBSIDIOS (11 REGISTROS)					679,669,639	679,669,639	615,481,778	60,682,846	3,505,215	99.5%	0			1,305,344	3,415,624	16,467,156	14,724,838			
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION					23,282,167	23,282,167	21,991,400	0	1,290,767	94.5%	0			0	0	0	0			
1440	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	4,467,019	4,467,019	4,178,814	0	288,205	93.5%	0			0	0	0	0			
6685	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-515	5,091,108	5,091,108	4,949,461	0	141,647	97.2%	0			0	0	0	0			
1442	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-314	11,109,028	11,109,028	11,027,737	0	81,291	99.3%	0			0	0	0	0			
1473	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE, CONCURSABLE	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-310	2,615,012	2,615,012	1,835,388	0	779,624	70.2%	0			0	0	0	0			
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS					649,020,175	649,020,175	588,848,134	60,172,041	0	100.0%	0			1,305,344	3,415,624	16,467,156	14,724,838			
2987	FONDOS METROPOLITANOS	32-REYNOSA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		31,953,683	31,953,683	31,951,509	2,154	0	100.0%	0			630,829	1,129,436	297,877	242,775			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fideucitarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
2975	FONDOS METROPOLITANOS	38-TAMPICO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		40,666,512	40,666,512	29,079,753	12,586,759	0	100.0%	0			674,515	2,286,188	16,169,479	14,482,063			
2815	PROGRAMAS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SALUD, ADMINISTRACION Y SOP		120,000,000	120,000,000	115,766,710	4,233,290	0	100.0%	0			0	0	0	0			
2834	PROGRAMAS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SOP, ITIFE, ITAVI Y DIF		400,000,000	400,000,000	364,401,235	35,598,765	0	100.0%	0			0	0	0	0			
2824	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		56,400,000	56,400,000	48,648,927	7,751,073	0	100.0%	0			0	0	0	0			
	OTROS PROGRAMAS				7,387,297	7,387,297	4,642,244	510,605	2,214,448	69.9%	0			0	0	0	0			
2872	PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA	3-ALTAMIRA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA		1,207,797	1,207,797	697,192	510,605	0	100.0%	0			0	0	0	0			
3892	FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		6,159,500	6,159,500	3,945,052	0	2,214,448	64.0%	0			0	0	0	0			
	APORTACIONES FEDERALES (R REGISTROS)				1,216,500,896	1,216,500,896	1,171,195,776	9,329,762	35,975,358	97.0%	0			0	0	0	0			
	FAIS				83,809,018	83,809,018	82,272,278	1,535,841	899	100.0%	0			0	0	0	0			
2733	FISE	0-COBERTURA ESTATAL	SEDESOL- OBRAS PUBLICAS		83,544,018	83,544,018	82,008,177	1,535,841	0	100.0%	0	28-01-2010		0	0	0	0			
1457	FISM	41-VICTORIA	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		265,000	265,000	264,101	0	899	99.7%	0	28-01-2013		0	0	0	0			
	FAM				231,652,322	231,652,322	196,324,849	0	35,327,473	84.7%	0			0	0	0	0			
4157	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		120,399,125	120,399,125	120,399,125	0	0	100.0%	0			0	0	0	0			
3956	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		111,253,197	111,253,197	75,925,724	0	35,327,473	68.2%	0			0	0	0	0			

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependiente o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Avanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
1471	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		256,201,322	256,201,322	247,760,415	7,793,921	646,986	99.7%	0	28-01-2010	LOS INTERESES GENERADOS SON \$4,352,747.02 Y LOS INTERESES EJERCIDOS SON 1,652,831		0	0	0	0		
4117	FAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	SEDESOL, DIF, ITAVUL, SOP, FINANZAS		644,838,234	644,838,234	644,838,234	0	0	100.0%	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2013 \$6,293,398.53 EJERCIDOS \$4,807,409.49		0	0	0	0		
CONVENIOS (8 REGISTROS)					45,859,025	45,859,025	43,590,453	0	2,268,572	95.1%	0				0	0	0	0		
3941	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		2,295,000	2,295,000	1,653,942	0	641,058	72.1%	0				0	0	0	0		
2957	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION PRIMARIA)		5,656,850	5,656,850	5,338,631	0	318,219	94.4%	0		ESTE PROYECTO YA ESTA TERMINADO SOLO FALTAN LOS INTERESES A REINTEGRAR. INTERESES GENERADOS SON POR \$134,060.98		0	0	0	0		
1445	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION (PRE VOLEM)		907,404	907,404	789,897	0	117,507	87.1%	0		SIN INTERESES GENERADOS		0	0	0	0		
4264	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		16,555,000	16,555,000	16,378,226	0	176,774	98.9%	0		INTERESES: \$199,747.46 CONVENIO SEP, PROGRAMA DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSION A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010		0	0	0	0		
6441		0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		1,000,000	1,000,000	332,894	0	667,106	33.3%	0		ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD INTERESES \$73,142.27 P/IT/2010		0	0	0	0		
6445		0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		7,799,000	7,799,000	7,799,000	0	0	100.0%	0		INTERESES \$276,740.16 APOYO A PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 DIFERENCIA EN EJERCIDO DE \$18,940.85		0	0	0	0		
4114	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	FONDO TAMAULIPAS		1,600,875	1,600,875	1,600,875	0	0	100.0%	0		ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD		0	0	0	0		
1521	OTROS CONVENIOS	38-TAMPICO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		10,044,896	10,044,896	9,696,988	0	347,908	96.5%	0		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MONTERREY DEL KM 11+052 AL KM 11+645.72 EN TAMPICO, TAM. CAPIFE TAMPICO 2010. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2013 \$ 253,928.99		0	0	0	0		
SUBSIDIOS (4 REGISTROS)					790,422,049	790,422,049	783,428,220	1,055,932	5,936,897	99.2%	0	28-TAMAULIPAS RECURSO 2009			0	0	0	0		
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION					12,202,763	12,202,763	12,016,508	0	186,255	98.5%	0				0	0	0	0		
1376	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	11-314	12,202,763	12,202,763	12,016,508	0	186,255	98.5%	0		INTERESES GENERADOS \$295,305.73 EJERCIDOS \$0.00		0	0	0	0		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS					757,978,976	757,978,976	751,172,402	1,055,932	5,750,642	99.2%	0				0	0	0	0		
2668	PROGRAMAS REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SEDESOL, ADMINISTRACION Y SOP		700,000,000	700,000,000	698,944,068	1,055,932	0	100.0%	0		CONVENIO SHCP- SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 2009 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES 2009. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2013 \$3,057,563.77		0	0	0	0		
1502	ZONAS DE LA FRONTERA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	DIF ESTATAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		57,978,976	57,978,976	52,228,334	0	5,750,642	90.1%	0		INTERESES GENERADOS AL MES DE JUNIO DE 2013 \$3,373,846.67		0	0	0	0		
OTROS PROGRAMAS					20,240,310	20,240,310	20,240,310	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
4036	FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		20,240,310	20,240,310	20,240,310	0	0	100.0%	0		INTERESES: \$512,199.33 AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2009		0	0	0	0		
APORTACIONES FEDERALES (5 REGISTROS)					1,250,134,310	1,250,134,310	1,250,016,019	0	118,291	100.0%	0				0	0	0	0		
FAIS					81,322,508	81,322,508	81,322,508	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
3931	FISE	0-COBERTURA ESTATAL	SEDESOL		81,322,508	81,322,508	81,322,508	0	0	100.0%	0	30-01-2009	LOS INTERESES GENERADOS 1,848,147.28 EJERCIDOS 1,448,649.91		0	0	0	0		
FAM					282,133,672	282,133,672	282,133,672	0	0	100.0%	0				0	0	0	0		
4139	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		121,653,672	121,653,672	121,653,672	0	0	100.0%	0		INTERESES: \$2,772,771.91 DIFERENCIA EN EJERCIDO DE: \$700,205.54 FAM BASICO 2009		0	0	0	0		

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Institución ejecutora del recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de Recursos Presupuestarios					Información Complementaria				Fondos Metropolitanos						
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia											
4164	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		160,480,000	160,480,000	160,480,000	0	0	100.0%	0			INTERESES: \$11,212,837.60 DIFERENCIA EN EJERCICIO DE \$4,784,108.67 FAM SUPERIOR 2009	0	0	0	0		
1433	FASP	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		256,201,322	256,201,322	256,083,031	0	118,291	100.0%	0	29-01-2009	LOS INTERESES GENERADOS \$8,373,042.94 Y LOS EJERCIDOS SON \$6,104,582.00		0	0	0	0		
4105	FAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	SFGET		630,476,808	630,476,808	630,476,808	0	0	100.0%	0			RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A JUNIO DE 2013 \$6,287,100.15 EJERCIDOS \$4,312,193.11	0	0	0	0		
CONVENIOS (3 REGISTROS)					56,018,928	56,018,928	44,287,191	0	11,731,737	79.1%	0				0	0	0	0		
1987	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		8,407,638	8,407,638	8,390,348	0	17,290	99.8%	0			INTERESES \$46472.24 CONVENIO SEP-PROGRAMA DE APOYO A LA CALIDAD 2009	0	0	0	0		
5470		0-COBERTURA ESTATAL	ITIFE		2,611,290	2,611,290	2,399,172	0	212,118	91.9%	0			INTERESES 48,968.02 CONVENIO SEP-ACIONES PARA DISCAPACITADOS EN EDUCACION SUPERIOR 2009	0	0	0	0		
2613	OTROS CONVENIOS	41-VICTORIA	ENTIDAD ESTATAL		45,000,000	45,000,000	33,497,671	0	11,502,329	74.4%	0			ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN EJECUCION	0	0	0	0		

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. ALFREDO ROMAN GONZALEZ FERNANDEZ.- Rúbrica.

