

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTOS DE OBRA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA: "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL", AUTORIZADOS EN EL AÑO 2014.

No.	PROYECTO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	COSTO (CON IVA)	CONTRATISTA	METAS	
						PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE QUEMADOS MICHOU Y MAU EN EL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD VICTORIA, TAM.	100%	62.60%	6,566,440.99	CONSTRUCCIONES SANTA GERTRUDIS, S.A DE C.V.	342.53 4,348.02	M2 (AMPLIACIÓN) M2 (CONSTRUCCIÓN)
2	RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE CASA FILIZOLA PARA ALOJAR PINACOTECA DE TAMAULIPAS EN CD. VICTORIA, TAM.	98.00%	86.02%	28,224,146.83	ACINTA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	1,164.54 959.29	M2 (REMODELACIÓN) M2 (CONSTRUCCIÓN)
3	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TIERRA EN CIUDAD MADERO, TAM.	70.00%	89.86%	15,805,835.56	PROCURA E INTEGRACIÓN TAMAULIPECA, S.A. DE C.V.	813.00	M2 (CONSTRUCCIÓN)
4	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.	100%	96.86%	4,656,257.98	CALDERÓN HIDALGO ARTURO	1	UNA OBRA
5	CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	100%	95.63%	5,565,341.77	CONSTRUCCIONES SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V.	4,289.77	M2 (PAVIMENTACIÓN)
6	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO VICENTE GUERRERO, EN LA COL. VICENTE GUERRERO, EN PADILLA, TAM.	100%	99.96%	4,852,341.10	ACOSTA GÓMEZ JUAN MANUEL	1	UNA OBRA
7	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO BENITO JUÁREZ - JAZMÍN, EN LA COL. BENITO JUÁREZ - JAZMÍN, EN ALTAMIRA, TAM.	91.00%	88.93%	4,379,424.95	MS TE CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	1	UNA OBRA
8	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO DELFINO RESÉNDIZ, EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS.	100%	77.89%	5,036,671.23	ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	1	UNA OBRA
9	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BARRIO CONTADORA, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.	96.00%	95.18%	4,290,357.93	MARTÍNEZ HINOJOSA RODRIGO	1	UNA OBRA
10	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO TRES DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	99.00%	92.22%	4,620,398.82	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VITAL, S.A. DE C.V.	1	UNA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTOS DE OBRA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA: "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL", AUTORIZADOS EN EL AÑO 2014.

No.	PROYECTO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	COSTO (CON IVA)	CONTRATISTA	METAS	
						PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
11	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO PRADO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	92.00%	68.13%	5,488,059.83	SALINAS MADRIGAL JORGE CECILIO	1	UNA OBRA
12	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MUJERES CON VALOR, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.	43.00%	56.12%	52,895,902.27	SORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,441.00	M2 (CONSTRUCCIÓN)
13	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y GOBIERNO, REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN, FARMACIA Y ALMACÉN DEL HOSPITAL GENERAL DE REYNOSA, TAM.	99.00%	93.24%	33,599,104.93	AEDI, S.A. DE C.V.	1,955.00	M2 (CONSTRUCCIÓN)
14	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO LA CHIRIPA, EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS	100.00%	99.99%	4,366,611.71	FOMENTO ECONÓMICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	1	UNA OBRA
15	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN CALLE FRANCISCO SARABIA, SOBRE EL ARROYO SANTA BÁRBARA, EN OCAMPO, TAMAULIPAS.	90.00%	89.62%	15,618,285.02	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA KARNAK, S.A. DE C.V.	1	PIEZA
16	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (PRIMERA ETAPA), DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.	79.00%	60.34%	16,973,803.82	BEFE, S.A. DE C.V.	1,307.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO)
17	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DE TIRO (PRIMERA ETAPA), Y CAMPO DE INFANTERÍA, DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.	61.00%	66.49%	8,448,009.84	SERVICIOS DE URBANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	2,584.00	M2 (CAMPO DE TIRO)
18	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ACADÉMICO (PRIMERA ETAPA), DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.	46.00%	64.34%	26,771,612.77	GRUPO IEMIC, S.A. DE C.V.	1,584.00	M2 (CAMPO DE INFANTERIA)
19	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LA DIFUSORA EN CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS.	100.00%	95.60%	8,726,384.75	SALOMÓN GONZÁLEZ MANUEL	2,330.00	M2 (PISTA VEHICULAR)
						489.00	M2 (PISTA VEHICULAR)
						15.00	M2 (BARDA PERIMETRAL)
						720.00	M2 (TORRES DE VIGILANCIA)
						3,000.00	M2 (PLAZA)
						8,158.00	M2 (CANAL PLUVIAL)
						7,301.50	M2 (ESTACIONAMIENTO)
							M2 (VIALIDADES INTERIORES)

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTOS DE OBRA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA: "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL", AUTORIZADOS EN EL AÑO 2014.

No.	PROYECTO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	COSTO (CON IVA)	CONTRATISTA	METAS	
						PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
20	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE LA MUJER DEL HOSPITAL GENERAL DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, EN CD. VICTORIA, TAM.	28.00%	48.51%	87,143,587.33	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	1	OBRA
21	REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	96.00%	100%	9,749,490.69	PLATINIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1	OBRA
22	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PARQUE DE BEISBOL, PRAXEDIS BALBOA EN LA VILLA OLÍMPICA DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (PRIMERA ETAPA).	42.00%	35.94%	56,817,338.63	MATERIALES, CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	1	OBRA