

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

NUMERO DE CONTRATO Y NOMBRE	NO OBRA	UBICACIÓN	AUTORIZADA	INVERSION		TOTAL EJERCIDA ANUAL			% AVANCE FINANCIERO
				ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIENTOS	
<b>OBRAS TERMINADAS</b>									
UAT-OP-04-2013-OT MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y RED DE MEDIA TENSIÓN FAC. MEDICINA MATAMOROS	108	FACULTAD DE MEDICINA MATAMOROS	412,375	-	375,275	-	-	-	91.00%
UAT-OP-03-2012-LP REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL AULA MAGNA PRIMERA ETAPA.	110	CU TAMPICO - MADERO	6,578,762	-	6,568,762	2,096,974	545,546	-	99.85%
UAT-OP-20-2013-OT CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL FAC. DE ENFERMERÍA-FAC DE MEDICINA CU TAMPICO - MADERO.	127	CU TAMPICO - MADERO	639,183	-	581,113	-	-	-	90.91%
UAT-OP-29-2013-OT REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍA EN DIVERSAS ÁREAS DEL AULA MAGNA CU TAMPICO - MADERO	143	AULA MAGNA	649,767	0.00	646,880	274,311	-	-	99.56%
UAT-OP-01-2013-LP ALBAÑILERÍA Y ACABADOS EN AULA MAGNA CU TAMPICO - MADERO	153	CU TAMPICO - MADERO	8,128,527	0.00	8,106,467	1,420,412	-	-	99.73%
UAT-OP-49-2013-OT CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PREPARATORIA MANTE	158	ESCUELA PREPARATORIA MANTE	1,110,487	-	1,110,487	-	-	-	100.00%
UAT-OP-04-2014-OT REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA	184	SECRETARÍA ACADÉMICA	1,140,412	-	1,113,781	639,881	-	-	97.66%
UAT-OP-002-2014-OT REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, SECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y DIR. DE	186	EDIFICIO DE RECTORÍA	1,146,166	0.00	1,059,893	889,880	-	-	92.47%
UAT-OP-07-2014-OT TRABAJOS DE EBANISTERÍA EN OFICINA DEL DESPACHO DEL C. RECTOR	194	EDIFICIO RECTORÍA	246,955	0.00	245,673	245,673	-	-	99.48%