

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tamaulipas	2,478	44	44
Tamaulipas	667	38	44

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YAM00130300376984	Suministro y Colocación de Arbolado De Concreto Asfáltico De 5 Cm De Espesor Compacto	FORTAMEN-040-IR-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARIS ALMAGUER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM00130300577133	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico De 5 Cm De Espesor Compacto	FORTAMEN-040-IR-14/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LESLIE A. MARTINEZ SOAREZ	Transportes y Vialidades	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM00130300581357	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico De 5 Cm De Espesor Compacto	FORTAMEN-040-IR-14/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LESLIE A. MARTINEZ SOAREZ	Transportes y Vialidades	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM00130400604598	Mejoras De Vivienda En Ejido La Esperanza	6210	Tamaulipas	Jiménez	La Esperanza (La Polvareda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	Vivienda	En Ejecución														0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum
TAM0015040067484	Suministro y Colocación de Arriente de Concreto Reforzado de 3 Cm de Espesor Compacto	PORTAMEN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEXFAS ALMAGUER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604617	Mejoras de Vivienda En Ejido Mariano Escobedo	6210	Tamaulipas	Jiménez	Mariano Escobedo (La Antorcha)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604629	Mejoras de Vivienda En Ejido Juan Bas Guerra	6210	Tamaulipas	Jiménez	Juan Bas Guerra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604645	Mejoras de Vivienda En Ejido San Juan Las de La Cruz	6210	Tamaulipas	Jiménez	San Juan Las de La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604641	Dreaje Sanitario En Calle Reforma	6209	Tamaulipas	Jiménez	Santander Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604700	Dreaje Sanitario Calle Galana	6207	Tamaulipas	Jiménez	Santander Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604719	Ampliación De Red de Agua Potable	6208	Tamaulipas	Jiménez	Mariano Escobedo (La Antorcha)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604741	Dreaje Sanitario En Calle Escobedo, Cabecera Municipal	6206	Tamaulipas	Jiménez	Santander Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604745	Revertimiento De Calle Reforma	6208	Tamaulipas	Jiménez	Santander Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604783	Revertimiento De Calle Loto Blanco	6207	Tamaulipas	Jiménez	Santander Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ TAM	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001504006048381	Bacheo De Diversas Calles En LA Cabecera Municipal	46	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM.	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604878	Construcción De 8 Cuartos De Cocina Y 8 Cuartos Dormitorios	01-2015	Tamaulipas	San Nicolás	Las Virgenes (Corta Camaron)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001504006048164	Construcción De 8 Cuartos De Cocina Y 8 Cuartos Dormitorios	1-2015	Tamaulipas	San Nicolás	Las Virgenes (Corta Camaron)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001504006049231	Construcción De 2 Cuartos De Cocina Y 4 Cuartos Dormitorios	2-2015	Tamaulipas	San Nicolás	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001504006049304	Construcción De 3 Cuartos De Cocina Y 7 Cuartos Dormitorios	4-2015	Tamaulipas	San Nicolás	Lauro Villar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001504006049370	Construcción De 4 Cuartos De Cocina Y 8 Cuartos Dormitorios	3-2015	Tamaulipas	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604956	Rehabilitación De Centro De Atención Infantil Comunitario (Caci)	R23-01-2015	Tamaulipas	San Nicolás	Flachadores	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001504006049655	Rehabilitación De Aula De Jardín De Niños Cienet	R23-02-2015	Tamaulipas	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001504006049724	Construcción De 8 Unidades Básicas De Vivienda (Casa + Habitación) En El Pob. Lopez Rayon, Del Mpio. De González, Tam.	50	Tamaulipas	González	López Rayon	Rural	Convenios	S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM.	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001504006049729	Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda En El pob. Lopez Rayon (2a. Etapa)	51	Tamaulipas	González	López Rayon	Rural	Convenios	S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM.	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0015040060497262	Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda En El pob.Lopez Rayon (3a. Etapa)	52	Tamaulipas	González	López Rayon	Rural	Convenios	S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM.	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0015040060497301	Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda En El P.b. San Antonio Rayon, Del Mpio. De González, Tam.	53	Tamaulipas	González	San Antonio Rayon	Rural	Convenios	S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM.	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0015040060497375	Ampliación De Casa + Habitación En Villa Manuel, Pob. El Rayonero Y El Nuevo Quintero, Del Mpio. De González, Tam.	54	Tamaulipas	González	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM.	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0015040060497416	Construcción De Una Ampliación De Vivienda (Casa + Habitación)	55	Tamaulipas	González	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM.	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0015040060497453	Ampliación De Vivienda (Casa + Habitación)	56	Tamaulipas	González	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM.	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604982857	Pavimentación Asfáltica	2	Tamaulipas	Villagrán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0015040060498660	Construcción De Red De Agua Potable Cabecera Municipal	3	Tamaulipas	Villagrán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0015040060498106	Suministro Y Puerta En Hercha De Boma De Loto	4	Tamaulipas	Villagrán	Villagrán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	constructora	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604982149	Construcción De Red De Dreaje Sanitario	11	Tamaulipas	Villagrán	García Valdes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604982173	Construcción De Red De Agua Potable	7	Tamaulipas	Villagrán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604982179	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable	6	Tamaulipas	Villagrán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	constructora	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604982191	Ampliación De Red Eléctrica Col Las Caballero	3	Tamaulipas	Padilla	Nueva Villa de Padilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BAYILLA A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604982219	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido S De Rayo, Grupo Christy, 4 Campo Amor, Tablero,María S.Gomez.	4	Tamaulipas	Padilla	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BAYILLA A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00150400604982225	Construcción De Red De Agua Potable	9	Tamaulipas	Villagrán	San Lazaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre				Institución Ejecutora	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Reintegro
YAM001003007484	Suministro y Colocación de Arboton de Circuito Rápido de 5 Cm de Espesor Compacto	PORTAMEN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FIDIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MARITZA ALMAGUER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030120	Aplicación de Red de Distribución Eléctrica Para la Col. Alvaro Obregón - 10049	10069	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030121	Aplicación de Red de Distribución Eléctrica En la Col. Alta Vista En la Calle San Juan - 10239	10239	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030383	Construcción de Comedor Escolar En Escuela Primaria Micaela Castañón, En Colonia Martha Rita Prión Aguilar - 11303	11303	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030384	Construcción de Comedor Escolar En Jardín De Niños Dora Cano Castañón En Fraccionamiento Las Brisas - 11371	11371	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030396	Parqueamiento Asfaltado De Calle Pioneros Benavides De Calle Juan Pedraza A Linita De Colonia Fundadores Poblado Anahuac - 14036	14036	Tamaulipas	Valle Hermoso	Anahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030397	Aplicación de Red de Electrificación Eléctrica En la Col. Enrique Lara Carrasco - 10330	10330	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030400	Aplicación de Red de Drenaje Sanitario Calle Juan Silva Sánchez Entre Vialidad Juárez y Agustín Melgar Con Conexión En Vialidad Juárez A - 12510	12510	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030663	Construcción de Comedor Escolar En Jardín De Niños 21 De Marzo De 1884, En Ejido Benito Juárez - 1087	5089	Tamaulipas	El Monte	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Educación	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030669	Parqueamiento Asfaltado En Calle 16 Entre Carreteras 50 Y 51, Poblado Papalote Poblado El Realito - 13310	13310	Tamaulipas	Valle Hermoso	El Realito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030670	Construcción de Red de Distribución Eléctrica Para la Calle Patrocinio Peña De La Col. Alta Vista - 9436	9436	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030911	Rehabilitación de Red de Agua y Red de Drenaje Calle Callesas Entre Calle Propagación y Calle Centinela, Col. Anahuac - 3250	3250	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030912	Rehabilitación de Red de Agua y Red de Drenaje Calle Clasificación Entre Calle Guillotines y Calle Clasificación En la Col. Anahuac - 3245	3245	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030938	Construcción de Comedor Escolar Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero, Ejido Ignacio Manuel Alzamora - 5079	5079	Tamaulipas	El Monte	Ignacio Manuel Alzamora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Educación	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030944	Construcción de Red de Distribución Eléctrica Para la Calle Cuatreceros Distribuidora De la Col. Cuatreceros 9423	9423	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010030947	Aplicación de 1,102.00 Ml de Red de Drenaje y 62 Drenajes Sanitarios, En la Calle Reforma Entre Nacional Cano Y Federal Reforma, Col. San - 13158	13158	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010031191	Construcción de Aula En San José G. N. Antonio Rodríguez Torres, En Colonia Las Fuentes - 11947	11247 FISM-011-16	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010031194	Construcción de Aula En Avenida De Niños Caballero Soler, En Colonia Cabras Platas - 11244	11264 FISM-021-16	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010031213	Aplicación de Drenaje Sanitario y Drenajes Sanitarios En Calle Eugenio Baez Colonia Fundadores Poblado Anahuac - 14046	14066	Tamaulipas	Valle Hermoso	Anahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010031214	Aplicación de Red de Distribución Eléctrica Para la Calle Av. Las Torres y Calle Trabajo De la Col. Yanes - 9622	9622	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010031466	Construcción de Comedor Escolar En Telesecundaria Benito Juárez Poblado Plan de Ayala - 5071	5071	Tamaulipas	El Monte	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Educación	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010031488	Aplicación de Red de Electrificación Eléctrica En la Col. Alta Vista - 9677	9677	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010031489	Aplicación De la Red de Distribución Eléctrica Para la Col. Tomas Yarrington - 9460	9460	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010031490	Aplicación de Red de Distribución Eléctrica Para la Col. Yanes Tamaulipas 1º Etapa - 10288	10288	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010033430	Construcción Del Edificio Para El Sistema Estatal De Seguridad Pública En Nuevo Laredo, Tamaulipas	1123	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidio	1028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010033433	Parqueamiento De Camino De Acceso A Los Ejidos La Reconocencia Y Huertos De Dios Njos De Soto La Marina, Sartiendo Del Entronque Con Carretera Soto La Marina-Estación Manuel, En El Municipio De Soto La Marina, En El Estado De Tamaulipas	432	Tamaulipas	Soto la Marina	Cobertura municipal	Subsidio	1028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010033444	Parqueamiento Y Rehabilitación De Diferentes Calles Y Avidas En El Municipio De Tampico, Tamaulipas	473	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal	Subsidio	1028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010033748	Construcción De Unidad Deportiva Polivalente En El Municipio De Victoria, Tamaulipas	993	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	1028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010033784	Construcción Del Edificio Para La Unidad Especializada En La Investigación Del Delincuente En El Monte, Tamaulipas	1124	Tamaulipas	El Monte	Cobertura municipal	Subsidio	1028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010033792	Parqueamiento Y Rehabilitación De Diferentes Calles Y Avidas En El Municipio De Tampico, Tamaulipas	472	Tamaulipas	Rayones	Cobertura municipal	Subsidio	1028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010033801	Construcción De La Dependencia De Seguridad Y Justicia De Tamaulipas (Diversas Areas), En El Municipio De Victoria, En El Estado De Tamaulipas	927	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	1028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010033818	Parqueamiento Y Rehabilitación De Diferentes Calles Y Avidas En El Municipio De Victoria, Tamaulipas	474	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	1028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
YAM0010010033823	Infraestructura Deportiva, En El Municipio De Victoria, En El Estado De Tamaulipas	1023	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	1028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Fisico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora				Modificado	Recaudado (Millonista)	Comprometido	Desagradado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
TAM001003067964	Suministro y Colocación de Arriente de Concreteo Asfáltico de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTRAN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades Federales y Municipios	ENTIDAD ALMAGNER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003083869	Construcción Del Edificio Para El Sistema Estatal de Seguridad Publica En Matamoros, Tamaulipas	1122	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003083871	Construcción Del Edificio Para La Unidad Especializada En La Investigación Del Delincuente En Nuevo Laredo, Tamaulipas	1126	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003083923	Pavimentación De Camino De Acceso Al Ej. El Caballero, Partiendo Del Entropico Con Carretera Soto La Marina En Victoria, En El Municipio De Soto La Marina, En El Estado De Tamaulipas	433	Tamaulipas	Soto la Marina	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084024	Proyectos De Desarrollo Municipal En Matamor, Tamaulipas	693	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084075	Construcción De Casa De Cultura En El Municipio De Jimenez, En El Estado De Tamaulipas	889	Tamaulipas	Jimenez	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084133	Pavimentación De Calles En Cabecera Municipal De Soto De La Marina, En El Municipio De Soto La Marina, En El Estado De Tamaulipas	414	Tamaulipas	Soto la Marina	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084173	Remodelación De Plazas Públicas De Llera, En El Municipio De Llera, En El Estado De Tamaulipas	1090	Tamaulipas	Llera	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084187	Pavimentación De Camino De Acceso Al Ej. La Piedad, Partiendo Del Entropico Con Carretera Soto La Marina-Abasco, En El Municipio De Soto La Marina, En El Estado De Tamaulipas	434	Tamaulipas	Soto la Marina	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084211	Construcción De Viviendas Interiores En El Poblado Portuario Del Puerto Matamoros, En El Municipio De Matamoros, En El Estado De Tamaulipas	147	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084243	Remodelación De La Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines En Victoria, Tamaulipas (Oveces Base)	1088	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084283	Infraestructura Municipal En Nuevo Laredo, Tamaulipas	617	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084313	Proyectos De Infraestructura Municipal En Matamoros, Tamaulipas	791	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084357	Construcción De Unidad Deportiva Y Centro De Convenciones Familiar En El Ejido Tierra Nueva 3 En El Municipio De Victoria, Tamaulipas	994	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084377	Construcción Del Edificio Para La Unidad Especializada En La Investigación Del Delincuente En Matamoros, Tamaulipas	1125	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084420	Reordenamiento De Plazas Pùblicas En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Soto La Marina, En El Estado De Tamaulipas	1043	Tamaulipas	Soto la Marina	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084475	Validación, Agua Potable Y Abastecimiento En La Colonia Tódome Por Tamaulipas En Victoria, Tamaulipas	537	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084506	Rehabilitación De La Biblioteca María E. Gómez En Victoria, Tamaulipas	1060	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084540	Construcción De Baños Y Par En Tula, Tamaulipas	553	Tamaulipas	Tula	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084549	Abastecimiento En El Fraccionamiento Borjomea En Victoria, Tamaulipas	536	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084611	Construcción Del Centro Museos Con Valor En Tampico, Tamaulipas	997	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084640	Pavimentación Con Concreteo Hidráulico En La Calle Cruz Verde, Álvaro Obregón, 1 De Mayo, En El Municipio De Soto La Marina, En El Estado De Tamaulipas	376	Tamaulipas	Soto la Marina	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003084675	Construcción De Parque Recreativo En Laguna Nuevo Amanecer En Ciudad Madero, Tamaulipas	934	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003085077	Construcción De Puentes De Fibrocemento En El Ej. Fortín Territoriales Nuevo Quiroga, Centenario, Ej. Gonzales Y Villa Manuel	FAIS201601	Tamaulipas	Gonzales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE GONZALES, TAMAUPLAS	Vivienda	En Ejecución							0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003085215	Construcción De Techos De Fibrocemento En Los Ejidos Reforma, La Gloria, San Antonio Bayón Y Cabecera Municipal	FAIS201602	Tamaulipas	Gonzales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE GONZALES, TAM.	Vivienda	En Ejecución							0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003085276	Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda En El Ej. Regeneración, Federalista Y Ej. El Progreso, Del Mpio. De Gonzales, Tam.	FAIS201603	Tamaulipas	Gonzales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE GONZALES, TAM.	Vivienda	En Ejecución							0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003085284	Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda En La Cal. Sector Oriente E Integración Familiar De La Cabecera Municipal	FAIS201604	Tamaulipas	Gonzales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE GONZALES, TAM.	Vivienda	En Ejecución							0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003085298	Construcción De Plaza De Concreteo En El Ej. San Pedro Y Ej. Venustiano Carranza 1, Del Mpio. De Gonzales, Tam.	FAIS201605	Tamaulipas	Gonzales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE GONZALES, TAM.	Vivienda	En Ejecución							0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003085306	Aplicación De Sed De Agua Potable En Los Ejidos Regeneración Y San Fernando, Del Mpio. De Gonzales, Tamaulipas	FAIS201606	Tamaulipas	Gonzales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE GONZALES, TAM.	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003085322	Construcción De Banda Paralela (De Brega) En La Esc. Prim. Venustiano Carranza 1, Del Mpio. De Gonzales, Tam.	FAIS201607	Tamaulipas	Gonzales	Estación Manuel (Grato Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE GONZALES, TAM.	Educación	En Ejecución						0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003085338	Construcción De Banda Paralela En La Esc. Prim. Vtd. Niños Heroes De Villa Manuel	FAIS201608	Tamaulipas	Gonzales	Estación Manuel (Grato Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE GONZALES, TAM.	Educación	En Ejecución						0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003085357	Construcción De Baños De Concreteo Hidráulico En Diferes Calles De La Cabecera Municipal Y Villa Manuel, Del Mpio. De Gonzales, Tam.	FAIS201609	Tamaulipas	Gonzales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE GONZALES, TAM.	Urbanización	En Ejecución							0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001003085374	Construcción De Plaza De Concreteo Para Albergue En El Ej. Anselmo Caballero, Del Mpio. De Gonzales, Tam.	FAIS201610	Tamaulipas	Gonzales	Anselmo Caballero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE GONZALES, TAM.	Urbanización	En Ejecución						0.00			Financiera / Fisica / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recauda (Ministrato)	Comprometido	Desagradado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
TAM001030037694	Suministro y Colocación de Asfalto de Construcción Asfáltica de 5 Cm de Espesor Compacto	PORTAMEN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MARITZA ALMAGUER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010063623	Programa de Apoyo A la Incorporación Para Nuevos Pisos	10373	Tamaulipas	Cobertura estatal			Convenios	5027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROPE)	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAVERA	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010063632	Programa Para El Desarrollo Profesional Docente	1163-14	Tamaulipas	Cobertura estatal			Convenios	5247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAVERA	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010063655	Subsistema De Lecturas De Madera Para Las Comunidades Del Ej. La Gloria, Horreteras Del Bernal Y El La Reforma, Del Mpio. De González, Tam.	FAISBANORHRA2016001	Tamaulipas	González	Cobertura municipal		Subsidios	0004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	13-Salud	MUNICIPIO DE GONZÁLES, TAM.	Vivienda	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010063671	Desarrollo De Diveras Calles En La Col. Buenos Aires Y Programa De Villa Manuel, Del Mpio. De González, Tam.	HIRO00016001	Tamaulipas	González	Cobertura municipal		Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GONZÁLES, TAM.	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010063678	Apoyo A El Incorporación De Nuevos Pisos	14-70373	Tamaulipas	Cobertura estatal			Convenios	5247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAVERA	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010063676	Bombas De Carga Asfáltica De La Calle 20 De Noviembre Entre Justos De Madero Y El B. Héroles De La Zona Centro De La Cabecera Municipal	HIRO00016002	Tamaulipas	González	González	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GONZÁLES, TAM.	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010063740	Desarrollo De Diveras Calles En El Ej. San Antonio Bayón, Del Mpio. De González, Tam.	HIRO00016003	Tamaulipas	González	San Antonio Bayón	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GONZÁLES, TAM.	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010063766	Desarrollo De Diveras Calles En El Ej. Venustiano Carranza, Del Mpio. De González, Tam.	HIRO00016004	Tamaulipas	González	Venustiano Carranza	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GONZÁLES, TAM.	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010063689	Construcción De Bombas De Carga Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo Froy Andía De Ochoa Y Aldama De La Zona Centro De La Cabecera Municipal	HIRO00016005	Tamaulipas	González	González	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GONZÁLES, TAM.	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010063693	Construcción De Una Aula Alameda Con 8 C. Instalada En La Par. De Educación Especial (Cm) Centro De Atención Múltiple Del Bdo. Genaro Sánchez, Del Mpio. De González, Tam.	CONTECO0016004	Tamaulipas	González	Genaro Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZÁLES, TAM.	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010063863	Compra De Mobiliario Para Dirección Estatal		Tamaulipas	Cobertura municipal			Subsidios	0005 Seguro Popular	13-Salud	REGIMEN ESPECIAL DE PROTECCION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAMPULIAPAS	Salud	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010063873	Sumidos	3	Tamaulipas	Miquihuana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010064073	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle 20 De Noviembre Entre Calle Cambalila Sur Y Calle Abasco Col. Primavera De Mayo	FAIS-2016-33009	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010064074	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Alemán Entre Calle Benito Juárez Y Calle Monte Col. Villa De Nuevo Progreso	FAIS-2016-33014	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010064075	Construcción De Drenaje En La Calle Construcción Entre Calle Benito Juárez Y Guadalupe Victoria	FAIS-2016-33016	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010064076	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles Boreo 109 Y Calle San Antonio De Los Llanos Entre Calle Santa Bárbara Y Villa De Lina Col. Festividad	FAIS-2016-33017	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010064077	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario (12 Píndulas) En La Colonia Popular San Juan	FAIS-2016-33018	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010064078	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Villa De Casas Entre Calle Santander Y Calle Froy Del Oso	FAIS-2016-33020	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010064079	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Bárbara Entre Calle Villa De Casas Y Calle Villa De Lina	FAIS-2016-33028	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010064080	Parqueamiento Asfáltico De Calle San Pío Entre Boreo 126 Y Calle Doroteo Arango Col. Martines Houston	FAIS-2016-33030	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010010064081	Parqueamiento Asfáltico De La Calle Herrero Para Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Calle De Progreso, Col. Tamaulipas	FAIS-2016-33032	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	Urbanización	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010200046103	Construcción De Quinta Etapa De La Planta Desaladora Dupuy, En El Municipio De Altamira, Tamaulipas.	16-2465-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira (Puerto Industrial)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera / Flujos / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM0010200046502	Construcción De Cuarto Para Bano En Colonia Vemas Tamaulipas. - 52265	52265	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Vivienda	En Ejecución	2016										0.00		Vivienda	24	100.00	Financiera: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujos: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200046503	Construcción De Cuarto Domicilio En Colonia Nuevo Amanecer. - 49038	49038	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Vivienda	En Ejecución	2016										0.00		Vivienda	28	100.00	Financiera: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujos: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200046504	Construcción De Cuarto Domicilio En Colonia Gustavo Elias Calles. 49146	49146	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Vivienda	En Ejecución	2016										0.00		Vivienda	40	100.00	Financiera: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujos: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200046505	Aplicación De La Red Eléctrica En La Colonia Nuevo Amanecer. - 48950	48950	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución	2016										0.00		Otros	40	100.00	Financiera: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujos: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200046507	Red De Drenaje Sanitario En Calle Boreo Sur Entre Poblado Y Veracruz. - 54051	34051	Tamaulipas	Miár	Miár	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016										0.00		Metros Lineales	16	100.00	Financiera: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujos: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200046509	Construcción De Pecho De Financiamiento En La Col. San Lázaro De Villa Manuel Del Mpio. De González Tam. - 33327	33327	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Gravito Salván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZÁLES TAMAUPLIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016										0.00		Metros Cuadrados	45	100.00	Financiera: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujos: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200046503	Construcción De Pecho FPM En La Cabecera Municipal - 33294	33294	Tamaulipas	Gómez Farías	Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS	Vivienda	En Ejecución	2016										0.00		Metros Cuadrados	11	100.00	Financiera: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujos: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3145

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Desagogado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
TAM001020064984	Suministro y Colocación de Arriente de Circuito Sanitario de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTAMON-040-IR-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA ALAMARQUE CONYUNTES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064936	Aplicación de Red de Identificación En La Col Diana Luisa Rojas Del 2do Distrito Federal	44928	Tamaulipas	Gonzales	Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUPLIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	85	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064937	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica - 44925	44925	Tamaulipas	Gonzales	Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAUPLIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	90	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064947	Construcción de Cuarto Doratorio 18644	38644	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO TAMAUPLIPECO DE VIVIENDA Y OBRERISMO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	84	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064948	Construcción de Cuarto Doratorio 38744	38744	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO TAMAUPLIPECO DE VIVIENDA Y OBRERISMO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064949	Introducción de Red de Agua Potable En Colonia Juan Rodriguez En Toda La Colonia - 34772	34772	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	51,388,169							0.00		Metros lineales	388	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064950	Rehabilitación de Tubería Para Red de Drenaje Sanitario En Avenida Postal Entre Calles Las Fuentes Pta - 32648	32648	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	300	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064951	Rehabilitación de Tubería Para Red de Drenaje Sanitario En Calle Huesped Entre Calle Huesped y San Pedro En Colonia Las Fuentes - 32842	32842	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	1,200	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064952	Introducción de Red de Agua Potable En Calles Laureles y Huacaleros En Colonia Lomas Del Real - 32823	32823	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	204	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064953	Rehabilitación de Camino Rural En Ejevo Barrocheros - 33354	33354	Tamaulipas	Matamoros	Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	500	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064954	Rehabilitación de Camino Rural En Ejevo El Salton - 33364	33364	Tamaulipas	Matamoros	El Salton	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	396	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064955	Rehabilitación de Camino Rural En Ejevo San Lorenzo - 33361	33361	Tamaulipas	Matamoros	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	272	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064956	Introducción de Red Eléctrica En La Col. Nuevo Camellito Valdeparís, En La Cabecera Municipal De Llera, Tamaulipas - 74982	74982	Tamaulipas	Llera	Llera de Canales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDESOL	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	175	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064959	Construcción De 4 Cuartos Doratorio En La Colonia Manuel Carrasco Lanza De La Cabecera Municipal De Abasco Tamaulipas 2da Etapa - 0893	6899	Tamaulipas	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	15	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064970	Construcción De 14 Cuartos Doratorio En La Colonia Manuel Carrasco Lanza De La Cabecera Municipal De Abasco, Tamaulipas. - 2168	2168	Tamaulipas	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	50	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064971	Construcción De Cuarto Adicional - 33747	33747	Tamaulipas	Altamira	Miramar	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO TAMAUPLIPECO DE VIVIENDA Y OBRERISMO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	9	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064973	Construcción De Cuarto Doratorio - 38224	38224	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO TAMAUPLIPECO DE VIVIENDA Y OBRERISMO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	10	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064974	Construcción De Dren Pluvial (Segunda Etapa) - 33479	33479	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	50	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064976	Aplicación de Red de Agua Potable De La Calle Pablo L Sides Entre 2 De Mesa Y Felipe Angeles De La Col. Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 49511	49511	Tamaulipas	Gonzales	Gonzales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUPLIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	135	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064977	Apq De Red de Alcantarillado De La Calle Guaymoro River Entre Zaragoza Y Manuel Gonzalez De La Col. Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 50044	50044	Tamaulipas	Gonzales	Gonzales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUPLIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	55	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064983	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 33965	33965	Tamaulipas	Cruillas	Juana María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	28	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020064985	Rehabilitación De Camino Tramo Aguatín Melgar - 33246	33246	Tamaulipas	Gómez Farías	Aguatín Melgar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	48	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagogado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
TAM0010230037694	Suministro y Colocación de Arboton de Coque Sulfurico de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTRANM-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MARXIA ALMAGRER CORDERAS	Vivienda	En Ejecución							0.00								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064535	Ampliación de Red de Agua Potable C. Prol. Juan Alvarez - 19386	19386	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Otros	50	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064536	2205 Arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lanzadera y Fluviales para Actividades Policiales - 18445	18445	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016						0.00			Otros		100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064540	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario - 43761	43761	Tamaulipas	Miguel Alemán	Ciudad Miguel Alemán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Otros	180	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064549	Ampliación de Drenaje Sanitario - 37380	37380	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros Lineales	24	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064549	Ampliación de Drenaje Sanitario - 38144	38144	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros Lineales	25	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064549	Ampliación de Drenaje Sanitario - 38117	38117	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros Lineales	225	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064549	Ampliación de Drenaje Sanitario - 37414	37414	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros Lineales	31	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064501	Construcción de Techo Col El Choy - 34218	34218	Tamaulipas	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00			Metros Cuadrados	75	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064502	Construcción de Techo Fibra Col La Gracia - 35988	35988	Tamaulipas	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00			Metros Cuadrados	75	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064504	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario en La Calle Cuaba Entre Calle Moyca y Ave Mexico Col Morales - 57179	57179	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros Lineales	240	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064501	Drenaje Sanitario Mercado Municipal - 35640	35640	Tamaulipas	Jimenez	Jimenez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros Lineales	120	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064503	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios En Varías Localidades - 41935	41935	Tamaulipas	Antiguo Morelos	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00			Vivienda	5	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064504	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica - 46649	46649	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAUULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00			Otros	45	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064505	Construcción De Línea de Conducción De Agua Potable Ej Cham Sarabia - 34202	34202	Tamaulipas	Mendes	Juan Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros Lineales	34	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064506	Construcción De Cuartos Dormitorios Camero Municipal - 59303	59303	Tamaulipas	Mendes	Mendes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00			Vivienda	8	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064510	Ampliación de Red de Agua Potable - 46847	46847	Tamaulipas	Estación Manuel (Orculo Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAUULIPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Otros	66	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064511	Ampl de Red de Agua Potable de La Calle Uruguay Entre Reg De Rosal y Alianza de La Col Progreso de Villa Manuel - 50717	50717	Tamaulipas	Estación Manuel (Orculo Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros Lineales	73	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064512	Ampl de Red de Agua Potable de La Calle San Romero Entre 20 de Noviembre y Apedimentadas de La Col Buenos Aires de Villa Manuel - 50716	50716	Tamaulipas	Estación Manuel (Orculo Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros Lineales	83	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064513	Ampl de Red de Alcantarillado de La Calle Carl A Rhuon Entre Brasil y Avenida de La Col San Tamaulipas de Villa Manuel - 50598	50598	Tamaulipas	Estación Manuel (Orculo Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros Lineales	55	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064514	Ampl de Red de Alcantarillado de La Calle San Romero Entre 20 de Noviembre y Estación Zapata de La Col Buenos Aires de Villa Manuel - 50596	50596	Tamaulipas	Estación Manuel (Orculo Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros Lineales	55	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220064515	Construcción De Techos de Fibrocemento En La Col Primavera de Villa Manuel - 35247	35247	Tamaulipas	Estación Manuel (Orculo Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS		Vivienda	En Ejecución	2016						0.00			Metros Cuadrados	14	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Observaciones									
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Desagogado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum			
TAM0010200674984	Suministro y Colocación de Aviento de Concreteo Asfáltico de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTRAN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA ALAMARQUE CONYERAS	Vivienda	En Ejecución													0.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674416	Construcción De Techos De Fibrocemento En la Cól Unidad Deportiva De Villa Manuel - 36228	36228	Tamaulipas	Gonzales	Estación Manuel (Oratio Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016													0.00	Metros Cuadrados	27	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674623	Mejoramiento De Vivienda Cuatro Dormitorio - 36204	36204	Tamaulipas	Gómez	Gómez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016													0.00	Otros	5	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674632	Instalación De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Demarcas Domiciliarias De Orizaba Sanitario Y Pisos De Visitas Vermento Hidráulico - 34701	34701	Tamaulipas	Burgos	Burgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													0.00	Metros Cuadrados	158	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674635	Aplicación De Red Eléctrica Rizado Labores De La Par Municipio De Burgos Tamaulipas - 32490	32490	Tamaulipas	Burgos	Labores de la Par (Las Labores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016													0.00	Otros	19	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674636	Construcción De Cuarto Dormitorio - 38666	38666	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016													0.00	Vivienda	5	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674637	Construcción De Cuarto Dormitorio - 38707	38707	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016													0.00	Vivienda	8	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674638	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Rodolfo Pizarro De Calle Juan Rosales Y Manuel Cayetano En Colonia Buenos Aires - 34783	34783	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016													0.00	Metros Lineales	12	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674639	Pavimentación Asfáltica En Av Libertad En La Colonia Libertad Doctor Andrés Castañeda Y Calle Doctor Gustavo Das Primera Sesión - 34885	34885	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													0.00	Metros Cuadrados	180	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674640	Red De Agua Potable En Colonia Nueva Jerusalén Tercera Sesión - 31940	31940	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016													0.00	Metros Lineales	324	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674641	Rehabilitación De Camino Rural En Ejido Francisco I. Madero - 31967	31967	Tamaulipas	Matamoros	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													0.00	Otros	320	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674642	Rehabilitación De Camino Rurales En Ejido La Capilla - 33387	33387	Tamaulipas	Matamoros	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													0.00	Otros	232	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674643	Rehabilitación De Camino Rurales En Ejido Las Blancas - 33332	33332	Tamaulipas	Matamoros	Las Blancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													0.00	Otros	320	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674644	Rehabilitación De Camino Rural En Ejido Cinco De Mayo - 31949	31949	Tamaulipas	Matamoros	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													0.00	Otros	388	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674645	Rehabilitación De Camino Rurales En Ejido El Control - 33378	33378	Tamaulipas	Matamoros	El Control	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													0.00	Otros	2,000	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674646	Rehabilitación En Camino Rural En Ejido La Esperanza - 33323	33323	Tamaulipas	Matamoros	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													0.00	Otros	391	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674647	Rehabilitación De Camino Rurales En Ejido Venustiano Carranza - 33373	33373	Tamaulipas	Matamoros	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													0.00	Otros	280	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674648	Rehabilitación De Camino Rurales En Ejido Villanueva - 33375	33375	Tamaulipas	Matamoros	Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													0.00	Otros	252	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674658	Rehabilitación De Camino Rural - 40623	40623	Tamaulipas	Casas	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CASAS SAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													0.00	Otros	79	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674662	Construcción De Red Eléctrica - 43147	43147	Tamaulipas	Altamira	Mixmar	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016													0.00	Otros	277	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674663	Construcción De Pistas Fotobalísticas (Quinta Etapa) - 24265	24265	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016													0.00	Otros	160,000	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200674664	Introducción De Red Eléctrica En El Ej. San Ramón Del Municipio De Llera, Tamaulipas - 74997	74997	Tamaulipas	Llera	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Urbanización	En Ejecución	2016													0.00	Otros	180	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAM00102200647684	Remediación y Colocación de Ambiente de Cuero Surtido de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTRAN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MARXIA ALMAGUER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647517	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Amador Y Guerrero En La Colonia Mexico - 57781	57781	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Vivienda	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647518	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Calle Francisco Marquez Y Vicente Suarez En La Colonia Ledesma - 57765	57765	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Vivienda	12	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647519	Ampliación De Drenaje Sanitario 230 Ml En La Calle Gomez Farias Entre Bernaldo Y Herrerías Col Balle Vista Sur - 52354	52354	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros lineales	37	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647520	Ampliación De Red De Agua Potable 100 Ml En Calle Vicente Suarez Entre Guillermo Prieto Col Lady - 55208	55208	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros lineales	18	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647521	Construcción De Alameda Publica 12 Pisos En La Calle Pío Suñer En Colonia Gomez Alta - 39935	39935	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00		Otros	60	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647522	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario 120 Ml En Calle Guadalupe Victoria Entre Lazaro Cardenas Y M De los Santos Colonia Amigos Alta - 34032	34032	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros lineales	30	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647536	Construcción De Drenaje Pluvial En El Ejido Palmitas - 67744	67744	Tamaulipas	Palmitas	Palmitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALMITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Otros	25	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647558	Construcción De Depósito De Agua Potable - 35528	35528	Tamaulipas	Villagrán	La Chorrera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CONSTRUCORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Otros	11	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647586	Piso Firme En Colonia Diaz Ordaz - 60081	60081	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Metros Cuadrados	5	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647597	Techo Firme En La Colonia Independencia Sur - 37517	37517	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Metros Cuadrados	20	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647598	Construcción De Drenaje Sanitario Y Desagüe Domicilares En Calle Euclípido De Lara 122 A Brecha 123 Colonia 24 De Febrero - 36901	36901	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros lineales	100	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647599	Electrificación En Calle Silvestre Mata De Calle Tarazona Y Brecha 121 Colonia Montecristo - 37774	30774	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00		Otros	385	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647590	Techo Firme En La Colonia Arizón - 37288	37288	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Metros Cuadrados	20	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647619	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 44343	44343	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros lineales	2,115	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647636	Mejoramiento De Red De Agua Potable Del Sistema Multiple En El Ejido El Llano De Agua - 60991	60991	Tamaulipas	Palmitas	El Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALMITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros lineales	55	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647774	Construcción De Cuarto Dormitorio - 38054	38054	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y DESARROLLO	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Vivienda	6	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647779	3560 Mejoramiento Y Conservación De Obras Públicas: Alameda, Mariscos, Ladreras Y Fluviales - 33969	33969	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016						0.00		Otros		100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647779	Rehabilitación De Camarón Hidráulico En La Calle Kinoamontal Entre Amador Heró y 5 De Mayo Y La Calle Amador Heró Entre Lazaro Cardenas - 15601	15601	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016						0.00		Metros Cuadrados	120	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647784	Ampliación De Red De Agua Potable - 47397	47397	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros lineales	36	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647785	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica - 22156	22156	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00		Otros	40	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00102200647786	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Cdm. - 21327	21327	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Otros	40	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAM0010300576984	Suministro y Colocación de Arriente de Concreteo Asfáltico de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTAMUN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064787	Construcción de Red de Agua Potable - 21373	21373	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$491,244					0.00		Metros lineales	40	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064788	Rehabilitación de Camino Rural E1. E. Vargas Gomez A Encuentros San Antonio de Nahuila - 26442	26442	Tamaulipas	Tula	Enlito Vargas Gomez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	90	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064789	Rehabilitación de Camino Rural Carr. Tula - Col. Victoria A. D. E. Vargas Gomez - 26623	26623	Tamaulipas	Tula	Enlito Vargas Gomez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	90	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064780	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario - 37922	37922	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	35	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064782	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica - 43588	43588	Tamaulipas	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA FEDERAL DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	396	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064783	Construcción de 5 Techos de Lámina de Fibrocemento En El Barrio Las Virgenes Las Moras - 30323	30323	Tamaulipas	San Nicolás	Las Virgenes (Las Moras)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO LICITO MEDIANTE INVITACION RESTRICTIVA	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Otros	25	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064787	Construcción de La Red de Drenaje Sanitario de 22 Polderos En La Colonia Popular San Juan - 58983	58983	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	1,200	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064788	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario En La Calle Cedra Este Toluca y Calle 16 de Septiembre Col. Benito Juárez - 57155	57155	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	260	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064789	Construcción de Drenaje Sanitario En La Avenida 10 Y Calle San Antonio De Los Llanos Entre C Santa Barbara Y Villa de Liena Col. Sotahueras - 57304	57304	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	55	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064790	Construcción de Red de Agua Potable - 35704	35704	Tamaulipas	Villagrán	Villagrán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	24	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064938	Construcción de Líneas de Conducción Para Agua Potable En Mercado Municipal En La Col. Praxidantes - 35524	35524	Tamaulipas	Jaumave	Jaumave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	1,000	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064939	Mejoramiento de Señalización En La Cabecera Municipal - 36413	36413	Tamaulipas	Jaumave	Jaumave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAUULIPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064940	Construcción de Cuarto Para Baño En Colonia Campeña. - 52274	52274	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	24	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064941	Construcción de Cuarto Para Baño En Ejido Cuachameco. - 52260	52260	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	20	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064942	Construcción de Cuarto Para Baño En La Colonia Nuevo Chapultepec. - 52252	52252	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	24	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064943	Construcción de Cuarto Dormitorio Colonia Yema Tamauulipas. - 49236	49236	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	24	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064944	Construcción de Cuarto Para Cocina Cabecera Municipal - 59304	59304	Tamaulipas	Méndez	Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064945	Construcción de Cuartos Dormitorios Santa Rita - 59282	59282	Tamaulipas	Méndez	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	20	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064948	Ampl de Red de Agua Potable de La Col. Via Lactea de Villa Manuel - 50725	50725	Tamaulipas	González	Ortíz Galván	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	650	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064949	Ampl de Red de Sistema de Agua Potable de La Calle Sin Nombre Entre 21 de Noviembre y Aparacientes de La Col. Buenos Aires de Villa Manuel - 50710	50710	Tamaulipas	González	Estación Manuel Ortíz Galván	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220064950	Ampl de Red de Agua Potable de La Calle Carr a Rhuco Entre Brevil y Privada de La Col. Amp Tamauulipas de Villa Manuel - 50673	50673	Tamaulipas	González	Estación Manuel Ortíz Galván	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	38	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones					
						Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Desagogado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAM001020064984	Suministro y Colocación de Arriente de Concreto Reforzado de 3 Cm de Espesor Compacto	FORTRANM-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARITZA ALMAGUER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020064983	Ampliación de Red de Abastecimiento de La Calle 20 De Noviembre Felipe Jofre y Emilio Roldán de La Col. Cesar Lopez de Lara de las Tlas - 1954	42564	Tamaulipas	Gonzales	Gonzales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	65	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020064984	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en Calle Francisco Soto Montes Entre Calle Raymond Sotelo y Calle Apolinar Victoria, Ejido El Gonzales - 6212	6212	Tamaulipas	Camarero	El Gonzales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CAMARERO TAMAUULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	18	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649910	Construcción de Red de Agua Potable - 3363	3363	Tamaulipas	Cruillas	Cruillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	30	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649911	Suministro de Depósito de Agua en El Ejido Sabina y Saucillo - 3240	3240	Tamaulipas	Gómez Farías	Sabina y Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	238	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649912	Rehabilitación de la Línea de Abastecimiento de Agua Potable en El Ejido San José de Santa Inés - 7039	7039	Tamaulipas	Hidalgo	Estación Santa Inés	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	95	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649935	Construcción de Dos Cuartos Domotóricos en Calle Enrique Cardenas y Guerrero en El Ejido La Joya - 4849	5849	Tamaulipas	San Fernando	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649936	Construcción de Comedor Escolar - 34120	34120	Tamaulipas	San Carlos	Los Yegales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	70	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649937	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario 100 Ml en Calle Wilson Heras Entre Guillermo Díaz El Ignacio Ramirez en La Colonia Bella Vista Norte - 6334	6334	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	24	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649938	Construcción de Dos Cuartos Domotóricos en Calle Soto La Marina en La Col Tamaulipas - 5744	5744	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649939	Construcción de Dos Cuartos Domotóricos en Calle Melchor Ocampo y Calle Apolinar Melgar Col Tamaulipas - 5742	5742	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	12	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649940	Construcción de Dos Cuartos Domotóricos en Calle Esteban y Balboa en La Colonia Villa del Mar - 5736	5736	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	12	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649941	Construcción de Dos Cuartos Domotóricos en Calle Guerrero Cortina San de Aguilera y Párraga Dos en La Colonia Ampliación Bella Vista Norte - 5744	5744	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	12	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649942	Construcción de Cuatro Domotóricos en Calle Privada Riego Riviera Entre 10 de Mayo Privada Alianza y Calles Col Independencia - 5788	5788	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649943	Revestimiento de Calles 1000 Ml en Varas Calles de La Colonia Valentina - 5814	5814	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	301	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649944	Construcción de Dos Cuartos Domotóricos en Calle Sergio Cardenas De La Colonia Ampliación Loma Alta - 5745	5745	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649945	Construcción de Tres Cuartos Domotóricos en Calle Veracruz Cantón y San de La Colonia Villa del Mar - 5724	5724	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	12	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649946	Construcción de Dos Cuartos Domotóricos en Calle Privada Entre Herman Cortes en La Colonia Ampliación Bella Vista Norte - 5707	5707	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649947	Construcción de Tres Cuartos Domotóricos en Calle Privada Manuel M Rouse y Sergio Cardenas Colonia Rivera - 5732	5732	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	12	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649948	Construcción de Red de Agua Potable 300 Ml en La Colonia Mexico - 1532	1532	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	37	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649976	Rehabilitación de Alumbrado Público en Agua 1014 - 6113	6113	Tamaulipas	Palmillas	Palmillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	76	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200649977	Construcción de Banda Perimetral en La Escuela Primaria Urbana Prof. Laura Adriana Olvera en Palmillas Tamaulipas - 14839	14839	Tamaulipas	Palmillas	Palmillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EMPRESA CERRATO AGUILAR CASTILLO	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	140	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonista)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAM001030057684	Suministro y Colocación de Arboton de Control de Emisiones de 3 Cm de Espesor Compacto	FORTRAN-040-IR-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA ALAMARCA COMERCIALES	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM001020065003	Piso Firme En Colonia Independencia Norte - 66240	66240	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	16	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650022	3392 Proyectos Para Prestación de Servicios - 44476	44476	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		Otros		100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650165	Construcción De Red De Agua Potable - 44300	44300	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	153	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650166	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 43938	43938	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	387	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650167	Construcción De Cuarto Dormitorio - 37872	37872	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	9	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650168	Construcción De Cuarto Dormitorio - 38155	38155	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	9	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650169	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable - 35627	35627	Tamaulipas	Villagrán	Erigido Maldonado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMPROCOORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	22	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650171	Construcción De Drenaje Sanitario - 34090	34090	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	28	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650172	Construcción De Red De Agua Potable - 34313	34313	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	130	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650173	3392 Proyectos Para Prestación de Servicios - 33964	33964	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		Otros		100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650174	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Mayo Entre Alcomental y Aguiles Sarden, En La Col. Juventud Revolucionaria - 15623	15623	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	160	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650175	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 5 De Mayo Entre Aguiles Sarden y Alcomental Colonia Juventud Revolucionaria - 15586	15586	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	40	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650181	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Cjm. 3 - 22774	22774	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	20	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650182	Construcción De Techos De Fibrocemento - 22458	22458	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Otra	Vivienda	En Ejecución	2016	22,400,000						0.00		Otros	300	0.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650170	Ampliación De Drenaje - 38094	38094	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	240	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650171	Ampliación De Drenaje Sanitario - 37284	37284	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	16	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650176	Construcción De 3 Techos De Lámina De Fibrocemento En El Ejido Las Vigüenas Municipales - 35330	35330	Tamaulipas	San Nicolás	Las Vigüenas (Mochuma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL MUNICIPIO LICITO MEDIANTE INVITACION RESERVADA	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Otros	15	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650277	523 Cámaras Fotográficas Y De Video - 59335	59335	Tamaulipas	Río Bravo	Ciudad Río Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		Piexas		100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650278	Pavimentación Asfáltica De La Calle Argüelles Entre Calle Meléndez Herrera Y Calle Jilias Reyes Col Nuevo León - 59333	59333	Tamaulipas	Río Bravo	Ciudad Río Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	100	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200650281	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Ciprés, Col. Nicolás - 14817	14817	Tamaulipas	Río Bravo	Ciudad Río Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	100	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010200652189	Construcción De Colectos Pluviales En La Cabeza Municipal De Jaumave Tamaulipas Aportación 3 - 36492	36492	Tamaulipas	Jaumave	Jaumave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones							
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonista)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
TAM00160200621984	Suministro y Colocación de Arreglo de Cuentas Sanitarias de 3 Cm de Espesor Compacto	FORTAMUN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEXTRIS ALMAGUER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución						0.00									Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200621991	Pavimentación Con Concreto Hidráulico A Camino San Manuel - 32283	32283	Tamaulipas	Matamoros	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAUULIPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016					0.00		Otros	25	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200621992	Construcción De Cuartos Dormitorios Juan Sarabia - 34204	34204	Tamaulipas	Madero	Juan Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	12	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200621993	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Francisco Villa Entre Calle Benito Juárez Y Morelos - 59292	59292	Tamaulipas	Madero	Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	40	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200621996	Toma Domiciliares - 33718	33718	Tamaulipas	Mier	Mier	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Otros	52	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200621998	App De Red De Agua Potable De La Calle San Román Entre Agramuntales Y 20 De Noviembre De La Col. Hombres Almas De Villa Manuel - 50713	50713	Tamaulipas	Gonzales	Estación Manuel (Ortiz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	75	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200621999	App De Red De Agua Potable De La Calle San Román Entre Agramuntales Y Pedro J. Mendez De La Col. Hombres Almas De Villa Manuel - 50705	50705	Tamaulipas	Gonzales	Estación Manuel (Ortiz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	65	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622000	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 46741	46741	Tamaulipas	Gonzales	Estación Manuel (Ortiz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Otros	18	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622001	Ampliación De Red De Agua Potable - 46781	46781	Tamaulipas	Gonzales	Estación Manuel (Ortiz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Otros	132	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622010	Mejoramiento De Vivienda Techo Fino - 36255	36255	Tamaulipas	Gómez	Gómez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ TAMAUULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Metros Cuadrados	40	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622015	Construcción De Techo Fino En Cobertura Municipal - 33291	33291	Tamaulipas	Gómez Farías	Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Metros Cuadrados	0	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622016	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Benito Guzmán Rodríguez De La Col. Luis Donaldo Colosio Del Pob. Graciano Sánchez - 48428	48428	Tamaulipas	Gonzales	Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00		Otros	45	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622018	Construcción De Comedor Escolar Jardín De Niños Pedro J. Mendez Con Comedor Para Alimentación Al Aire Libre Elías Cándido Aguilar Burgos - 32410	32410	Tamaulipas	Burgos	Cándido Aguilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016					0.00		Metros Cuadrados	242	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622019	Construcción De Cuarto Dormitorio - 38764	38764	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAUULIPECO DE VIVIENDA Y OBRAS	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	13	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622020	Construcción De Cuarto Dormitorio - 38620	38620	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAUULIPECO DE VIVIENDA Y OBRAS	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	6	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622021	Construcción De Cuarto Dormitorio - 38734	38734	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAUULIPECO DE VIVIENDA Y OBRAS	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	17	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622022	Construcción De Cuarto Dormitorio - 38659	38659	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAUULIPECO DE VIVIENDA Y OBRAS	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	4	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622023	Pavimentación Asfáltica En Calle Durango De La Colonia Las Palmas - 34768	34768	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016					0.00		Metros Cuadrados	400	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622024	Rehabilitación De Caminos Rurales En Ejido Palo Blanco - 33348	33348	Tamaulipas	Matamoros	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016					0.00		Otros	376	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622025	Instalación De Celdas Solares En La Esp. 0578 - 73922	73922	Tamaulipas	Llera	Llera de Casales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAUULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Otros	4	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622027	Construcción De 160 M2 De Blanca Firma En La Colonia Benito Araya Del Pop. Dolores De Abasco Tamaulipas - 69122	69122	Tamaulipas	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Metros Cuadrados	25	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM00160200622029	Construcción De Cuarto Adicional - 33682	33682	Tamaulipas	Altamira	Miramar	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAUULIPECO DE VIVIENDA Y OBRAS	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	10	100.00					Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero			Avance Físico		Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre				Institución Ejecutora	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Desagregado	Ejecutado
FAM001030057694	Suministro y Colocación de Arriente de Consumo Residual de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTAMON-040-IR-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEARHY ALMAGUER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución			0.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
FAM001020065239	Construcción de Pavimentación ASFáltica 16x16 M2 En Calle General Cortina Entre Lopez Mateos Y Manuel Altamirano Col Bella Vista Norte - 3927	5927	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		0.00	Metros Cuadrados	15	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065239	Pavimentación de Calles 30x10 M En La Colonia La Valentina Calle Francisco I Madero General Cortina Entre Herces - 3849	3849	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		0.00	Circa	84	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065230	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Calles De La Colonia Ampliación Bella Vista Norte - 5630	5630	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		0.00	Vivienda	8	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065231	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio Privado Bella En La Colonia Ampliación Bella Vista Norte - 57196	57196	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		0.00	Vivienda	12	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065232	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Calle Conchales Entre Alvarado Y Sabinas Col Villa Del Mar - 57635	57635	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		0.00	Vivienda	4	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065233	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Calle Venustus Y Oseton En La Colonia Villa Del Mar 57633	57633	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		0.00	Vivienda	12	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065234	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En Calle Primero De Mayo Corregidores Y Joses Col Independencia - 57623	57623	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		0.00	Vivienda	12	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065235	Ampliación De Red De Agua Potable 22x10 M En Calle Río Grizlavé Entre San Juan Y Independencia Col Ampliación Dean Real - 55287	55287	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		0.00	Metros lineales	42	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fianza: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065236	Ampliación De Red De Agua Potable 10x10 M En Calle Vicente Suarez Entre Espinosa Salinas Y Sullasterriopetro Col Ladillera - 55185	55185	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		0.00	Metros lineales	52	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065237	Construcción De Electrificación En Calle 10 De Mayo Entre Ciriohal Colón Y Independencia Colonia Independencia - 40204	40204	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		0.00	Otros	24	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065238	Construcción De Electrificación En Calle Río Coron y Sergio Cardenas Colonia Rivera - 40218	40218	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		0.00	Otros	63	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065239	Ampliación De Red De Agua Potable 10x10 M En La Colonia Rivera - 10337	10337	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		0.00	Metros lineales	27	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065232	Construcción De Infraestructura Agrícola Canales En El Ejido El Barretal En El Apeh 0249 - 35198	35198	Tamaulipas	Padilla	Barretal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		0.00	Otros	202	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065234	Construcción De Red Eléctrica En Col. Sosa Centro - 31963	31963	Tamaulipas	Xicoténcatl	Xicoténcatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIOTÉNCATL	Urbanización	En Ejecución	2016		0.00	Otros	111	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065231	Fase Firms En Colonia Jose Garcia Cardenas - 38462	38462	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		0.00	Metros Cuadrados	28	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065232	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Desagüe Domésticos En Calle San Blas Colonia La Soa - 50591	50591	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		0.00	Metros lineales	100	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065233	Techo Firms En La Colonia Independencia Norte - 37824	37824	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		0.00	Metros Cuadrados	8	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065234	Techo Firms En Poblado Anahuac - 38028	38028	Tamaulipas	Valle Hermoso	Anahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		0.00	Metros Cuadrados	84	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065234	Construcción De Comedor Escolar - 34125	34125	Tamaulipas	San Carlos	El Carrizo de Urzaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		0.00	Otros	70	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065211	Construcción De Cuarto Dormitorio 1037	1037	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016		0.00	Vivienda	6	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
FAM001020065212	Construcción De Cuarto Dormitorio 3782	3782	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016		0.00	Vivienda	25	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero							Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Desagradado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAM0016020062684	Suministro y Colocación de Arboton De Control Sanitario De 3 Cm De Espesor Compacto	FORTAMUN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARITZA ALMAGUER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626217	Construcción De Drenaje Sanitario - 34102	34102	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	44	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626218	Construcción De Drenaje Sanitario - 34084	34084	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	32	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626219	Construcción De 3 Techos De Lámina De Fibrocemento En El R3166 Trax De Abril - 35345	35345	Tamaulipas	San Nicolás	Tres de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO LICITO MEDIANTE INTERVENCION MEDIOAMBIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Otros	15	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626222	Construcción De 3 Techos De Lámina De Fibrocemento En La Cabecera Municipal - 35343	35343	Tamaulipas	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO LICITO MEDIANTE INTERVENCION MEDIOAMBIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Otros	15	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626223	Construcción De Red De Distribución Eléctrica, En El R3: Santa Isabel - 15573 15573	15573	Tamaulipas	Santa Isabel	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BOTA LA MARINA TAM	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	61	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626226	Ampliación De Red De Agua Potable C. Mina - 58017	58017	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	22	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626227	Construcción De Subcolector De Drenaje Sanitario - 47474	47474	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	135	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626228	Construcción De Línea De Conducción F1leta De 110KV M3 - 47461	47461	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	225	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626229	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 47427	47427	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	18	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626230	Ampliación De Agua Potable Callejon 10 - 21200	21200	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	MUNICIPIO DE TULA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,665						0.00		Otros	60	0.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626231	Ampliación De Drenaje Sanitario En Cjon. 10 - 21276	21276	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	40	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626232	Construcción De Cuartos Donatarios - 45791	45791	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	14	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626232	Ampliación De Drenaje Sanitario - 37859	37859	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	30	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626230	Construcción De Paneles Solares En El R316 El Saltillo - 61024	61024	Tamaulipas	Palmitas	El Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASUNTAMIENTO DE PALMITAS	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Otros	5	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626231	Construcción De Terraplen Para Unidades Básicas De Vivienda - 16763	16763	Tamaulipas	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCAMPO TAMPS	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626232	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Santa Barbara Entre Calle Villa De Casas Y Villa De Clara Colasanzar - 59233	59233	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	27	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626235	Construcción De Red De Drenaje - 36518	36518	Tamaulipas	Villagrán	Villagrán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	13	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626236	Construcción De Red De Drenaje - 36182	36182	Tamaulipas	Villagrán	Villagrán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	25	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626402	Construcción De Colector Principal - 44313	44313	Tamaulipas	Jimenez	Jimenez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	225	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626403	Construcción De Colector Principal En La Cabecera Municipal De Jimenez Tamaulipas Aportacion 2 - 36466	36466	Tamaulipas	Jimenez	Jimenez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00160200626404	Construcción De Cuerto Para Baha En Colonia Progreso Salsar - 32384	32384	Tamaulipas	El Nante	Ciudad Nante	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL NANTE	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	20	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagogado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAM0010200054684	Suministro y Colocación de Arbotante de Concreteo Asfáltico de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTRANM-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA ALAMARHER CONYUNTES	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054682	Construcción de Cuarto Adicional - 33772	33772	Tamaulipas	Altamira	Mixtman	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Vivienda	5	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054687	Reparación de Red Hidroconstrucción En C. PROF. CILIO MORALES 47 Av. Cuahत्मေး Y Corredera - 48393	48393	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros Lineales	140	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054688	Construcción de Pabellón En Plaza Civica En Bar. Primaria Primitiano Pizarra Chapoya - 33505	33505	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016						0.00		Metros Cuadrados	125	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054689	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica - 43187	43187	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Antiguo Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00		Otros	135	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054670	3550 Mantenimiento y Conservación de Vehículos Perrenave, Aereos, Helicópteros, Landóvicos Y Flotantes - 71148	71148	Tamaulipas	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016						0.00		Vehículos		100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054671	App de Red de Alimentación de La Calle López Bayón Entre Pedro y Mendez Y 2 de Mayo de La Col Cesar López De Lara de La Cab Mpal - 50166	50166	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros Lineales	65	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054672	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario - 46922	46922	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros Lineales	22	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054673	Construcción de 3 Unidades Básicas de Vivienda En La Col Integración Familiar de La Cámara Mpal - 37027	37027	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Otros	27	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054674	Construcción de Pabellón de Fibronegocios En La Col Cesar López De Lara de La Cab Mpal - 36400	36400	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Metros Cuadrados	42	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054675	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica En El Rjdo Nuevo Progreso - 45450	45450	Tamaulipas	Bustamante	Nuevo Progreso (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00		Otros	1,392	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054676	Ampliación Red de Agua Potable En Calle Sagrada, Calle Gerardo Y Calle Ciriaco En Col. Las Flores - 33179	33179	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros Lineales	60	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054683	Suministro de Depósito de Agua En El Poblado Agustín Melgar - 39479	39479	Tamaulipas	Gómez Farías	Agustín Melgar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Otros	71	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054684	Equipamiento de Dispensario Médico En Poblado Los Villareales - 54325	54325	Tamaulipas	Gustavo Díaz Ordaz	Los Villareales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Salud	En Ejecución	2016						0.00		Otros	160	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054685	Instalación de Celdas Solares En El Ej Santa Isabel - 73919	73919	Tamaulipas	Llera	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Otros	11	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054689	Construcción de Tres Cuartos Dormitorio En La Calle Simón Bolívar Venustiano Carrizosa Colonia La Valentina - 59601	59601	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Vivienda	12	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054700	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario 204 M En Varías Calles De La Colonia Santa Vito Norte - 63339	63339	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros Lineales	63	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054701	Construcción de Pavimentación Asfáltica de 10.5 Cm En Calle Simón Bolívar Entre Av Esperanza Y Plaza Y Libertad Col Depto Santa Vito Norte - 59019	59019	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016						0.00		Metros Cuadrados	35	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054702	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Calle Mercedes Y Mercedes En La Colonia Jardín - 57973	57973	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054703	Reavitalización de Calles 600 M En Calles De La Colonia Loma Alta - 58549	58549	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016						0.00		Otros	166	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054704	Construcción De Pavimentación Asfáltica 360 M En Calle Esperanza Calle La Mar En La Colonia Villa Del Mar - 59022	59022	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016						0.00		Metros Cuadrados	36	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200054705	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Brillante España En La Colonia Ampliación Loma Alta - 57824	57824	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Desagogado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAM0016020064984	Suministro y Colocación de Arimateo De Cuarenta Barriles de 5 Cm de Espesor Compactos	FORTAMON-040-IR-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064983	Construcción De Drenaje Sanitario - 43861	43861	Tamaulipas	Rayóns	Rayóns	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	153	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064982	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 43947	43947	Tamaulipas	Rayóns	Rayóns	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	120	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064920	Construcción De Cuarto Dormitorio 37990	37990	Tamaulipas	Rayóns	Rayóns	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	36	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064921	Construcción De Cuarto Dormitorio 37896	37896	Tamaulipas	Rayóns	Rayóns	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	3	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064925	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Campo Pequeño El Barrancón Del Tío Blas En El Municipio De San Fernando Tamaulipas - 59368	59368	Tamaulipas	San Fernando	El Barrancón Del Tío Blas (El Barrancón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	118	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064926	Construcción De Drenaje Sanitario - 34098	34098	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	66	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064927	Construcción De Drenaje Sanitario 34080	34080	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	28	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064930	Construcción De Drenaje Pluvial - 47274	47274	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	45	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064931	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 47413	47413	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	221	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064932	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 47364	47364	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	112	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064933	Construcción De aulas En Esc. Prim. Hilda Becerra - 22536	22536	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Otros	90	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064932	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 37251	37251	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	1,565	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064933	Ampliación De Drenaje Sanitario - 38184	38184	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	25	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064934	Construcción De Aula En Escuela Primaria - 38213	38213	Tamaulipas	Miquihuana	Estaque de los Nalles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Otros	158	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064935	Construcción De Cuartos Dormitorios - 38821	38821	Tamaulipas	Miquihuana	Marcela	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CASAS TAM	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	50	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064937	Mejoramiento De Red De Agua Potable Del Sistema Multiple En El Ejido El Terrazo - 61039	61039	Tamaulipas	Palmillas	El Terrazo (El Balcon)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	27	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064938	Construcción De Tanque Elevado En El Ejido Las Virgenes Las Horlas - 30845	30845	Tamaulipas	San Nicolás	Las Virgenes (Las Horlas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	228	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064940	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Antonio De Los Llanos Entre Calle Villa De Liza Y Calle Villa De Juarez Col Santander - 59010	59010	Tamaulipas	Río Bravo	Ciudad Río Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	50	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064972	Construcción De Electrificación Rural Para Vivienda - 36125	36125	Tamaulipas	Jamapa	Sala de Encero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JAMAPA TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064973	Construcción De Cuarto Para Baños 32196	32196	Tamaulipas	Matamoros	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	53	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0016020064975	Construcción De Cuarto Para Baño En Colonia Las Flores Y Ejido Chapultepec - 52384	52384	Tamaulipas	El Nante	Ciudad Nante	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL NANTE	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	28	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonaria)	Comprometido	Desagogado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Reintegro
TAM0010300374984	Suministro y Colocación de Arriente de Concreteo Asfáltico de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTAMON-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Vivienda	En Ejecución						0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TAM0010220065976	Ampliación de la Red Eléctrica En la Colonia Vicente Guerrero - 4884	4884	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución	2016				0.00		Otros	20	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065977	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica - 4630	4630	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAUULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016				0.00		Otros	40	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065978	Pavimentación Calle Juan Alvarez Entre Guadalupe Victoria Yprivada Sin Hombre - 3419	3419	Tamaulipas	México	México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016				0.00		Metros Cuadrados	38	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065980	Agp De Red de Agua Potable En Calle Sin Hombre Entre 20 De Noviembre Y Espada De La Col Buenos Aires de Villa Manuel - 5078	5078	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Ortíz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Metros Lineales	75	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065981	Agp De Red de Agua Potable de La Calle Highway Entre 20 de Noviembre Y Espada De La Col Buenos Aires de Villa Manuel - 5073	5073	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Ortíz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Metros Lineales	85	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065982	Agp De Red de Alimentación de La Calle 12 De Mayo Entre Alvaro Obregón Y Fino Huesos De La Col Centro Esta de Villa Manuel - 5020	5020	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Ortíz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Metros Lineales	73	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065983	Agp De Red de Agua Potable de La Calle Enrique Roa Entre Benigno Carrizales Y Jalisco De La Col Centro de Villa Manuel - 5078	5078	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Ortíz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Metros Lineales	38	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065984	Ampliación de Red de Agua Potable - 4805	4805	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Ortíz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Otros	66	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065985	Construcción De Techos de Fibrocemento De La Col Programa de Obras Manuel Del Nip de Gonzalez Tam - 3581	3581	Tamaulipas	González	Estación Manuel (Ortíz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016				0.00		Metros Cuadrados	65	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065988	Mejoramiento De Vivienda Techo Fina - 3518	3518	Tamaulipas	Gómez	Gómez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ TAMAUULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016				0.00		Metros Cuadrados	33	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065990	Rehabilitación de Calles En El Poblado Loma Alta - 3332	3332	Tamaulipas	Gómez Parías	Loma Alta (Loma Alta de Gómez Parías)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016				0.00		Otros	245	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065991	Construcción De Red de Drenaje En La Calle Miguel Hidalgo Entre Camino De Mayo E Espada Zaragoza 2049	3249	Tamaulipas	Gómez Parías	Loma Alta (Loma Alta de Gómez Parías)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Metros Lineales	14	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065992	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica - 4497	4497	Tamaulipas	González	Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAUULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016				0.00		Otros	69	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065993	Construcción De Una Unidad Basica De Vivienda En El El Mesquitil Del Nip de Gonzalez Tam - 3707	3707	Tamaulipas	González	El Mesquitil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAUULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016				0.00		Otros	9	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM0010220065999	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Venustiano Carranza R146 Caidido Aguilar Municipio De Burgos Tamaulipas - 3470	3470	Tamaulipas	Burgos	Caidido Aguilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016				0.00		Metros Cuadrados	48	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00102200659910	Pavimentación Asfáltica En Av Libertad En La Colonia Libertad Entre Calle Doctor Gustavo Baz Y Calle Melillo Segunda Sección - 3401	3401	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016				0.00		Metros Cuadrados	180	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00102200659911	Introducción De Yuba Para Red de Agua Potable En Calle Polanco Fondo Col Mexico Agrario - 3587	3587	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Metros Lineales	28	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00102200659912	Red de Agua Potable En Colonia Nueva Juarez Segunda Sección - 3192	3192	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Metros Lineales	1,120	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00102200659913	Rehabilitación De Camos Rurales En Ejido Ramirez - 3398	3398	Tamaulipas	Matamoros	Basillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016				0.00		Otros	1,984	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00102200659914	Introducción De Yuba Para Red de Agua Potable En El Ejido La Gloria - 3583	3583	Tamaulipas	Matamoros	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Metros Lineales	32	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM00102200659915	Rehabilitación De Camos Rurales En Ejido San Andrés - 3396	3396	Tamaulipas	Matamoros	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016				0.00		Otros	300	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagogado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
TAM001020067484	Suministro y Colocación de Arriates de Cuentas Rápidas de 3 Cm de Espesor Compactas	FORTAMUN-040-IR-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA ALAMARQUE CONYUGALES	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067516	Rehabilitación De Camino Rural En Ejido Estación Sandoval - 3196	3196	Tamaulipas	Matamoros	Estación Sandoval	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	1,500	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067517	Rehabilitación De Camino Rurales En Ejido San Luisito - 3338	3338	Tamaulipas	Matamoros	San Luisito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	380	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067518	Rehabilitación De Camos Rurales En Ejido Los Tizanos - 3343	3343	Tamaulipas	Matamoros	Los Tizanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	300	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067520	Instalación De Celdas Solares En El Ej San Luisito - 7391	7391	Tamaulipas	Llera	Nuevo San Luis (San Luisito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLESA TAMUULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Otros	39	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067529	Construcción De Red Eléctrica - 4178	4178	Tamaulipas	Altamira	Ciudad de Palmes Alta	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN TAMUULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	184	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067532	Mejoramiento Del Centro De Salud - 3982	3982	Tamaulipas	Casas	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CASAS TAM	Salud	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	143	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067533	Construcción De 640 M2 De Piso Firme En El Sup. Guadalupe Victoria De Abasco Tamaulipas - 6314	6314	Tamaulipas	Abasco	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	118	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067535	Construcción De 10 Cuartos Dormitorio En La Colonia Beatriz Abasco Del R.C.P. Dolores En Abasco, Tamaulipas. (2da Etapa) - 2176	2176	Tamaulipas	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	34	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067537	Construcción De Dren Pluvial En C. Durango - 3482	3482	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	175	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067538	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Colonia Tamaulipas Ant. Mexico - 6026	6026	Tamaulipas	Antiguo Mexico	Antiguo Mexico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	30	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067541	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Hidalgo Entre J. De Ezeo Y Benavides De La Col. Cesar Lopez De Lara De La Col. Mpal - 4943	4943	Tamaulipas	Gonzales	Gonzales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	280	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067542	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Hidalgo Entre Vicente Guerrero Y Ocampo De La Col. Cesar Lopez De Lara De La Col. Mpal - 5028	5028	Tamaulipas	Gonzales	Gonzales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	270	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067543	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 4719	4719	Tamaulipas	Gonzales	Gonzales	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN TAMUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	48	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067544	Ampliación De Red De Agua Potable - 4697	4697	Tamaulipas	Gonzales	Gonzales	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN TAMUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	311	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067545	Construcción De Balmes De Aguas Residuales - 4030	4030	Tamaulipas	Gonzales	Gonzales	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	11,212	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067551	Construcción De Red De Agua Potable - 3937	3937	Tamaulipas	Cruillas	Cruillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	36	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067552	Construcción De Línea De Conductión De Agua Potable - 3397	3397	Tamaulipas	Cruillas	Gonzales (Pato)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	44	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067554	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia San Joaquín Del Monte - 5459	5459	Tamaulipas	Gustavo Diaz Ordaz	Ciudad Gustavo Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	100	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067555	Rehabilitación De Cerramién En Cabecera Municipal - 5154	5154	Tamaulipas	Gustavo Diaz Ordaz	Ciudad Gustavo Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	3,320	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067556	Instalación De Celdas Solares En El Ejido Nuevo Del Sur - 7390	7390	Tamaulipas	Llera	Sancho Nuevo del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLESA TAMUULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Otros	11	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM001020067578	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario 120 M2 En Calle Pabilano España Entre Pío Suarez Y Ricardo Flores Magon Col. Loma Alta - 6385	6385	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	25	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAM001030057494	Suministro y Colocación de Arriente de Concreteo Asfáltico de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTAMUN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA ALAMARQUE CONYUGALES	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657079	Construcción De Tres Cuartos Doratorio En La Calle Carita Casas Costa Y Coral En La Colonia Villa Del Mar - 3937	59537	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	12	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657080	Construcción De Un Cuarto Doratorio En La Calle Betanecor Y Victoria En La Colonia Tamaulipas - 5740	5740	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657081	Construcción De Un Cuarto Doratorio En Calle Miquelbana En La Colonia Tamaulipas - 5738	5738	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657082	Revestimiento De 100 Ml En Calle Hilos Hecores Entre Albaladea Y 250 Avencueran Colonia Bella Vista Norte - 5877	5877	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	34	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657083	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario 120 Ml En La Colonia Tamaulipas - 5630	5630	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	16	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657084	Construcción De Un Cuarto Doratorio En Calle Genaro Cortina Y Constituyentes En La Colonia Bella Vista Norte - 5727	5727	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657085	Ampliación De Red De Agua Potable 180 Ml En Calle Victoria De La Colonia Mexico - 3997	3997	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	37	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657114	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Arah 0087 - 6738	6738	Tamaulipas	Palmillas	Palmillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	164	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657115	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva - 6044	6044	Tamaulipas	Palmillas	Palmillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	50	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657117	Construcción De Señalización En Zona Urbana Prime Etapa En Xicotencatl Tamaulipas - 3170	3170	Tamaulipas	Xicotencatl	Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTENCATL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	258	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657118	Construcción De Cuartos Doratorio En Hijo Praxedis Balboa La Posa - 3325	3325	Tamaulipas	Xicotencatl	Praxedis Balboa (La Posa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTENCATL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	16	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657141	Rio Fines En Colonia Independencia Sur - 6055	6055	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	22	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657142	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Anales Colonia Primavera - 6570	6570	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	300	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657143	Construcción De Pabellón En Area De Impartición De Educación Física Escuela Primaria José Benito Clave Dp2086 - 6042	6042	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	375	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657144	Rio Fines En Poblado Anahuac - 6612	6612	Tamaulipas	Valle Hermoso	Anahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	24	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657145	Identificación En Calle Rio Mans Poblado El Realito - 3749	3749	Tamaulipas	Valle Hermoso	El Realito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	140	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657301	Construcción De Red De Electrificación En Calle Octava Entre Patano Y Jardón En La Colonia Hano Patano - 6332	6332	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOZA	Urbanización	En Ejecución	2016		524,642					0.00		Otros	800	0.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657302	Rehabilitación De Drenaje Caido En La Calle Anales Entre Pedro Ochoa Y Pedro Rogo Gls En La Col Pedro J Mendez - 6380	6380	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		599,954					0.00		Metros lineales	150	0.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657309	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 4912	4912	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	67	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657310	Construcción De Cuarto Doratorio 1046	3846	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	5	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010200657311	Construcción De Cuarto Doratorio 3828	3828	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	6	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones		
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
TAM0016020067484	Suministro y Colocación de Arriete de Concreteo Asfáltico de 3 Cm de Espesor Compacto	PORTAMOR-040-IR-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067312	Construcción de Cuarto Dormitorio - 37927	37927	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	10	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067313	Construcción de Cuarto Dormitorio - 37751	37751	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	11	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067314	Rehabilitación De Planta De Tratamiento - 30973	30973	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Otros	4,250	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067316	Construcción De Drenaje Sanitario 34382	34382	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	220	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067317	Construcción De Comedor Comunitario 34105	34105	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016					0.00		Otros	350	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067318	Construcción De Drenaje Sanitario 34086	34086	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	48	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067319	Construcción De Drenaje Sanitario 34074	34074	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	160	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067320	Construcción De Red De Agua Potable 34304	34304	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	140	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067322	Construcción De Colector De Drenaje Y Drenajes Sanitarios En Dren De Calle Matamoros A Alvarez Obregón Col. Juventud Revolucionaria. - 31403	31403	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	136	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067324	Construcción De Red Eléctrica En El Ejido El Capote. - 30234	30234	Tamaulipas	Soto la Marina	El Capote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00		Otros	24	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067327	Mejoramiento De Unidad Médica - 22623	22623	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TULA TAM	Salud	En Ejecución	2016					0.00		Otros	150	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067328	Equipamiento De Pozo Profundo - 53456	53456	Tamaulipas	Tula	Bellano Lapata (La Viga)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TULA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Otros	511	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067329	Mejoramiento De Camino Rural El El Sau - 58930	58930	Tamaulipas	Tula	El Sau	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TULA TAM	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016					0.00		Otros	90	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067423	Ampliación De Drenaje Sanitario - 37943	37943	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	350	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067424	Suministro De Retenes Biológicas - 70133	70133	Tamaulipas	Miquihuana	Estaque de los Saltes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Piezas	84	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067426	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 37222	37222	Tamaulipas	Miquihuana	Valle Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Otros	16	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067430	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Ejido Las Virgenes Las Soles - 35849	35849	Tamaulipas	San Nicolás	Las Virgenes (Las Soles)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	228	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067434	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Constitución Entre Calle Benito Juárez Y Hidalgo Victoria Col Tierra Y Libertad - 58979	58979	Tamaulipas	Río Bravo	Ciudad Río Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	325	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067497	Construcción De Red De Agua Potable En La Col. Travesía De Los Bajos - 35598	35598	Tamaulipas	Jaumave	Jaumave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	100	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067498	Construcción De Electrificación Rural Para Vivienda - 36169	36169	Tamaulipas	Jaumave	Alberto Carrera Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAM0016020067499	Construcción De Cuarto Dormitorio 36437	36437	Tamaulipas	Jaumave	San Juan de Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones								
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagogado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
TAM0016020069584	Suministro y Colocación de Arriente de Concreteo Asfáltico de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTRAN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARXIA ALAMARIEG COMPIERNA	Vivienda	En Ejecución						0.00										Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Construcción de Cuarto Dormitorio - 38806	38806	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	24	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario - 47207	47207	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	48	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario - 47237	47237	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	25	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Ampliación de Red de Abastecimiento de Agua Potable de La Col. Fundadores de La Cabecera Municipal - 40935	40935	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	230	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Ampliación de Red de Abastecimiento de Agua Potable de La Col. Fundadores de La Cabecera Municipal - 40932	40932	Tamaulipas	González	González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	235	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Francisco Charro Avila, Col. Llanero Charro, Pob. Comales - 63948	63948	Tamaulipas	Camargo	Comales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00		Otros	35	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Construcción de Red Eléctrica - 43216	43216	Tamaulipas	Camargo	Comales	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00		Otros	181	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Construcción de Drenaje Sanitario - 33948	33948	Tamaulipas	Cruillas	Cruillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	14	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Rehabilitación De Camino Rural - 34251	34251	Tamaulipas	San Carlos	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016					0.00		Otros	450	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Construcción de Línea de Conducción De Agua Potable - 34159	34159	Tamaulipas	San Carlos	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	98	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario 250 Ml En Calle Francisco Villa Entre Agustín Lara y M. De Sol. Santes Col. Agui Loma Alta - 63395	63395	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	42	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Calle Cristóbal Colón Entre Bolívar Y Miguel Hidalgo En La Colonia La Valentina - 59571	59571	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	12	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Mejoramiento De Secundaria Técnica No 20 Victor Bravo Abusa En La Col. Americo Villarreal - 59841	59841	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016					0.00		Otros	840	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario 100 Ml En Calle Horizontal Entre López Mateos Y Gómez Farías Colonia Bella Vista Sur - 63324	63324	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	25	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Calle Ayuntamiento Y Encarnación Muñoz En La Colonia Paso Real - 57465	57465	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	8	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En Calle Alcalá Ansona Y Calle Norte 011 Col Paso Real - 57466	57466	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	12	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Calle Burgo Entre Río Bravo Y Reynosa En La Colonia Tampulipas - 57461	57461	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	4	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Ampliación de Red de Agua Potable 760 Ml En Nueva Calle de La Colonia Tampulipas - 59049	59049	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	125	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario 200 Ml En Calle De La Colonia Bella Vista Sur - 56391	56391	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Metros lineales	67	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Calle Maritima De Camacho Bellón Ocampo Y Río Colorado Col Ampliación Loma Alta - 57419	57419	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	12	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0016020069584	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Plan De Ayala Y Privada En La Colonia Ampliación Bella Vista Norte - 57043	57043	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00		Vivienda	4	100.00						Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAM0016020057684	Suministro y Colocación de Arbotan de concreto Reforzado de 3 Cm de Espesor Compacto	FORTAMON-040-IR-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MARITZA ALAMARCO CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución															Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059607	Construcción De Cuartos Doratorio En La Calle Esperanza Entre Alvarado Y Gomez Farías En La Colonia America Villareal 16817	56817	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016												4	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059608	Construcción De Dos Cuartos Doratorio En La Calle Morales Y Calle Albaladea En La Colonia Bella Vista Norte - 37609	37609	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016												8	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059609	Construcción De Electrificación En La Calle Manuel M Ponce De La Colonia Riverside - 40246	40246	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016												62	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059633	Aplicación De Red De Agua Potable En La Colonia Luis Donaldo Colosio 35122	35122	Tamaulipas	Padilla	Nueva Villa de Padilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												63	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059634	Construcción De Riago "unificado En El Ejido Campos" - 35217	35217	Tamaulipas	Padilla	Camposor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016												87	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059635	Rehabilitación De Alumbrado Público En Agm 0081 - 47096	67096	Tamaulipas	Palmitas	Palmitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALMITAS	Urbanización	En Ejecución	2016												110	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059638	Construcción De Red De Agua Potable En El Ejido Praxedis Balboa La Posa - 31431	31431	Tamaulipas	Xicotencatl	Praxedis Balboa (La Posa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTENCATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												72	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059670	Piso Fermo En Colonia Las Palmas - 65745	65745	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016												16	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059671	Piso Fermo En Colonia Darias - 65940	65940	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016												20	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059672	Piso Fermo En Colonia Luiso Monroy - 65768	65768	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016												5	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059694	Equipamiento De Ocho Comedores Comunitarios Col. Lomas Del Pedregal Aguiles Humberto Valdes20 De Nov 13 De Enero Milpa Y Buzanca - 65403	65403	Tamaulipas	Rayóns	Rayóns	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2016												1,200	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059698	Construcción De Cuarto Doratorio - 38559	38559	Tamaulipas	Rayóns	Rayóns	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO TAMAULIQUERO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016												5	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059699	Construcción De Cuarto Doratorio - 38575	38575	Tamaulipas	Rayóns	Rayóns	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO TAMAULIQUERO DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2016												4	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059694	Construcción De Red De Agua Potable - 34110	34110	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												100	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059695	Construcción De Drenaje Sanitario - 34095	34095	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												48	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059696	Construcción De Red De Agua Potable - 34110	34110	Tamaulipas	San Carlos	San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												220	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059697	Mejoramiento De 5 Unidades De Electrificación No Convencionales Col. Los Sábicos - 35831	35831	Tamaulipas	San Nicolás	Tre de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016												20	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059839	Aplicación De Red De Agua Potable C/ta. 4 - 21342	21342	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												40	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059840	Construcción De Drenaje Pluvial - 21381	21381	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												100	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059891	Aplicación De Drenaje Sanitario - 37726	37726	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												29	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
TAM0016020059894	Construcción De Decho Fermo Col. República - 34324	34324	Tamaulipas	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016												80	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Desagogado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
TAM0010300374984	Suministro y Colocación de Arboton de Conducto Sifónico de 3 Cm de Espesor Compacto	PORTAMEN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010220065956	Construcción de la Red de Drenaje Sanitaria en las Calles Santa Esperita y Ventallinas entre C Villa de Llera y Villa de Juarez Col Eastland - 5904	5904	Tamaulipas	Río Bravo	Ciudad Río Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	75	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641971	Construcción de Línea de Construcción de Agua Potable en Santa Rita - 34203	34203	Tamaulipas	Médica	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	34	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641973	Red de Drenaje Sanitaria en Calles Lázaro Gortázar y Guerra y Ochoa Peña - 33919	33919	Tamaulipas	Mier	Mier	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE MIER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	48	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641974	Drenaje de Drenaje en Calle Romulo Garza Entre Puebla y Veracruz - 34059	34059	Tamaulipas	Mier	Mier	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE MIER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	16	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641975	Ampliación de Red de Agua Potable 46832	46832	Tamaulipas	Gonzales	Estación Manuel (Ortíz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	394	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641976	Agua de Red de Agua Potable de la Calle de San Juan Entre Callejas de la Plaza y Parcela de la Col Estación de Villa Manuel - 50703	50703	Tamaulipas	Gonzales	Estación Manuel (Ortíz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	220	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641977	Agua de Red de Agua Potable de la Calle Vicente Guerrero Entre Venustiano Carranza y Gómez Farías de la Col Ag. Tamaulipas de Villa Manuel - 50697	50697	Tamaulipas	Gonzales	Estación Manuel (Ortíz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GONZALES TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	0	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641978	Ampliación de Red de Drenaje Sanitaria - 46662	46662	Tamaulipas	Gonzales	Estación Manuel (Ortíz Galván)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	18	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641989	Mejoramiento de Vivienda Techo Falso - 36167	36167	Tamaulipas	Gómez	Gómez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	33	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641992	Rehabilitación de Camino Rurales en Ejido El Quijano - 33390	33390	Tamaulipas	Matamoros	Quijano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	280	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641994	Rehabilitación General al Sistema de Red de Agua Potable en El Ejido Oyma del Municipio de Hidalgo Tamaulipas - 36397	36397	Tamaulipas	Hidalgo	Oyma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTAYAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	135	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641997	Barra Perimetral Escuela Secundaria Técnica Número 40 Elena Torralba Rodríguez en la Cabecera Municipal de Burgos Tamaulipas - 33773	33773	Tamaulipas	Burgos	Burgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	150	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641900	Rehabilitación de Camino Rural en Ejido La Gloria - 31970	31970	Tamaulipas	Matamoros	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	800	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641901	Rehabilitación de Camino Rurales en Ejido Los Olmos - 33355	33355	Tamaulipas	Matamoros	Los Olmos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	300	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641902	Construcción de Red Eléctrica - 43687	43687	Tamaulipas	Llera	Llera de Canales	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	171	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641903	Instalación de Cables de Fibra en El Ej. José María Morelos (El Viejo)	73894	Tamaulipas	Llera	José María Morelos (El Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTOMUNICIPIO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Otros	5	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641913	Construcción de Camino Sacacochas Ejido Adjudas Municipio de Burgos Tamaulipas - 33797	33797	Tamaulipas	Burgos	Las Adjudas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	85	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641915	Construcción de 640 M2 de Piso Fermo en la Zona Centro de la Cabecera Municipal de Abasco Tamaulipas - 69495	69495	Tamaulipas	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	125	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641916	Construcción de 844 M2 de Piso Fermo en la Colonia Barrios Anaya del Hog. Niños en Abasco Tamaulipas 2da Etapa - 69227	69227	Tamaulipas	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	150	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641917	Suministro de Depósito de Agua en El Ahogado San Vela - 11488	31488	Tamaulipas	Gómez Farías	San Vela García (San Adolfo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	177	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
TAM00102200641921	Construcción de Cuerto Adicional - 33760	33760	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y OMBUDSMAN	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	13	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Compensado	Desagotado	Ejercido	Pagado	% Avance		Retraso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAM0010030057484	Suministro y Colocación de Arboten de Concreteo Asfáltico de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTAMON-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución						0.00								Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061922	Instalación de Celdas Solares En El Ej San Pedro De La Colonia - 73915	73915	Tamaulipas	Llera	San Pedro de la Colonia (El Banchito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLEERA TAMAUULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00			Otros	17	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061923	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica - 42144	42144	Tamaulipas	Rustantama	El Apuzote	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAUULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00			Otros	90	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061924	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica - 42147	42147	Tamaulipas	Rustantama	Nuevo Progreso (Las Animas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAUULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00			Otros	58	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061925	Ampliación de Línea De Red Eléctrica En Calle Guadalupe Santos Entre Calle Niños Heroes y Camino A 64417 Pasa María S. Gomez En Pob. Villanueva - 64417	64417	Tamaulipas	Camargo	Nuevo Camargo (Villanueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CAMARGO TAMAUULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00			Otros	13	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061926	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica - 43525	43525	Tamaulipas	Camargo	Nuevo Camargo (Villanueva)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAUULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00			Otros	45	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061927	Rehabilitación de Camino Rural San Gerardo San Pedrito - 33171	33171	Tamaulipas	Gómez Farías	San Pedrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016					0.00			Metros Lineales	284	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061928	Construcción De Drenaje Sanitario 33939	33939	Tamaulipas	Cruillas	Cruillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00			Metros Lineales	38	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061929	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Del Drenaje San Villanueva - 34502	34502	Tamaulipas	Gustavo Díaz Ordaz	Los Villanuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Salud	En Ejecución	2016					0.00			Otros	140	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061939	Construcción De Un Comedor De 10x45 M2 En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Del Ejido Guilierno Zubiga Del Municipio De Hidalgo - 7055	7055	Tamaulipas	Hidalgo	Estación Santa Eufracia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAUULIPAS	Educación	En Ejecución	2016					0.00			Metros Cuadrados	115	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061942	Construcción De Comedor Comunitario 31503	31503	Tamaulipas	Jauyave	La Independencia (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JAUVAVE TAMAUULIPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016					0.00			Metros Cuadrados	0	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061944	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Calle Contraluz Entre General Cortinae Pina De Ayala Y Privada Col Amp Bella Vista Nueva - 59447	59447	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00			Vivienda	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061945	Mejoramiento De Ohta No 139 En Colonia Bella Vista Nueva - 59954	59954	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016					0.00			Otros	800	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061946	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Calle Aquelán Malgar En La Colonia Obrera - 57987	57987	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00			Vivienda	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061947	Reavertamiento De Calles 825 M2 En La Calle De La Col Camarera - 58400	58400	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016					0.00			Otros	301	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061948	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Calle Niños Heroes Entre Revolución Y Privada Dos De La Colonia Ampliación Dasha - 57855	57855	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00			Vivienda	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061949	Reavertimiento De 139450 M2 En Varias Calles De La Colonia Tamaulipas - 38384	38384	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016					0.00			Otros	205	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061970	Construcción De Una Cuarta Dormitorio En La Calle Gabino Alamo Pasandú Balboa En La Colonia Paso Real - 37079	37079	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00			Vivienda	12	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061971	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Calle Francisco González Bonanera En La Colonia Ampliación Loma Alta - 57615	57615	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00			Vivienda	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061972	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario 748 M2 En La Colonia Tamaulipas - 56290	56290	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00			Metros Lineales	70	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061973	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Babiliano Zapata Colonia Loma Alta - 57802	57802	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00			Vivienda	4	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
TAM0010020061974	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario 100 M2 Calle Juan S Tijerina Entre Babiliano Zapata Y Privada Villa Colonia Loma Alta - 34010	34010	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00			Metros Lineales	28	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 3145

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Asbto, Tipo de Seguro, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio Especifico, Nombre, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recauda (Ministrato), Compensado, Devengado, Ejecutado, Pagado, % Avance, Reintegrado, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Acum, Observaciones. The table contains 31 rows of project data.

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Asiinto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto							Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Polación	Avance Anual
74684	Suministro y Colocación de Arriente de Concreto Satisfic de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTEAMN-040-18/06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 1810 Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENAFIN ALMAGUER CONSTRUAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
24851	Conservación Rutinaria De Los Caminos E C (Valle Hermoso (127.1 Km.) Aquepales y Raposa Díaz (2.0 Km.) Camero y Para Estación (18.0 Km.) ... Longitud 90.7 Km., Paquete 1	16-2064-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,727,367	\$1,761,473	\$28,442	\$1,761,473	\$28,442	\$28,442	\$28,442	30.00	00	Kilometro	0	0.00	8.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24852	Conservación Rutinaria De Los Caminos Valle Hermoso (0.0 Km) Rio Bravo Del Sur (31.0 Km) Al 31.400 (74.6 Km) Y Canal A Nuevo Progreso (11.50 Km) ... Longitud 90.9 Km., Paquete 4.	16-2065-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,361,897	\$2,349,403	\$70,821	\$2,349,403	\$70,821	\$70,821	\$70,821	30.00	00	Kilometro	0	0.00	8.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24854	Conservación Rutinaria De Los Caminos E.C (Valle Hermoso y Rio Bravo) Km 45.9 y 85; Atlixpang de Zaragoza (12.35 Km.) Corcoran y Agricultura Móvil (15.0 Km.) ... Longitud 85.6 Km., Paquete 5	16-2066-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,686,114	\$1,686,114	\$247,874	\$1,686,114	\$247,874	\$247,874	34.89	00	Kilometro	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
24855	Conservación Rutinaria De Los Caminos: San Francisco y Valle Hermoso (23.6 Km.) , Canal A Valle Hermoso Del Sur (0.00 Al 23.000 (23.0 Km.) ... Longitud 64.78 Km., Paquete 6.	16-2067-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,143,979	\$2,133,790	\$640,137	\$2,133,790	\$640,137	\$640,137	37.60	00	Kilometro	0	0.00	14.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
24857	Conservación Rutinaria De Los Caminos Valle Hermoso y Espaldas (32.10 Km.) Anahuac y Matamoros (32.2 Km.) La Soledad y Serradoral (14.0 Km.) ... Longitud 78.30 Km., Paquete 7	16-2068-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,518,252	\$2,516,403	\$902,670	\$2,516,403	\$902,670	\$902,670	35.87	00	Kilometro	0	0.00	13.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
24858	Conservación Rutinaria De Los Caminos E.C (Victoria-Matamoros) E.L. Mesquital (82.0 Km.) , E.C. (AL Mesquital) y La Playa (32.0 Km.) ... Longitud 63.3 Km., Paquete 8.	16-2069-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,269,040	\$1,263,812	\$379,744	\$1,263,812	\$379,744	\$379,744	30.00	00	Kilometro	0	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
24874	Conservación Rutinaria De Los Caminos Francisco Gonzalez Villalpando y San Carlos (24.0 Km.) Corredor Agrícola A La Playa (14.0 Km.) ... Longitud 37.7 Km., Paquete 9.	16-2070-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,310,350	\$3,237,219	\$977,166	\$3,237,219	\$977,166	\$977,166	30.00	00	Kilometro	0	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
24875	Conservación Rutinaria De Los Caminos San Francisco y Mesido (14.0 Km.) ... Longitud 150.7 Km., Paquete 10	16-2071-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,522,130	\$2,499,871	\$749,961	\$2,499,871	\$749,961	\$749,961	30.00	00	Kilometro	0	0.00	9.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
24877	Conservación Rutinaria De Los Caminos Las Rutas y Cruzillas y Surco (175.50 Km.) ... Longitud 150.7 Km., Paquete 12	16-2073-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,804,301	\$3,786,985	\$1,136,095	\$3,786,985	\$1,488,361	\$1,488,361	\$1,136,095	39.25	00	Kilometro	0	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24878	Conservación Rutinaria De Los Caminos E.C. (Victoria y Matamoros) Km. 114 y La Playa Del Golfo y El Mesquero (20.96 Km.) ... Longitud 80.43Km., Paquete 13.	16-2074-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,941,388	\$2,915,248	\$874,605	\$2,915,248	\$1,364,439	\$1,364,439	\$874,605	46.80	00	Kilometro	0	0.00	44.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24879	Conservación Rutinaria De Los Caminos La Soledad y San Carlos (70.30Km.) Barranca y Nuevo Vallarta (24.2 Km.) ... Longitud 175.06 Km., Paquete 14.	16-2075-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$4,331,834	\$4,288,904	\$1,286,671	\$4,288,904	\$1,599,526	\$1,599,526	\$1,286,671	37.29	00	Kilometro	0	0.00	24.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24905	Conservación Rutinaria De Los Caminos: Maguere y Maluco (7.40 Km.) Maguere y Las Fuentes (12.8 Km.) Villalona y Camero (12.8 Km.) ... Longitud 63.03Km., Paquete 15	16-2076-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,829,986	\$2,829,986	\$848,996	\$2,829,986	\$1,126,039	\$1,126,039	\$848,996	39.79	00	Kilometro	0	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24906	Conservación Rutinaria De Los Caminos: Bixilago y La Mesa El Cerrito (21.5 Km.) ... Longitud 119.30 Km., Paquete 16	16-2077-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,716,824	\$2,697,862	\$889,359	\$2,697,862	\$1,285,910	\$1,285,910	\$889,359	47.66	00	Kilometro	0	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24907	Conservación Rutinaria De Los Caminos: Nuncio y Olla Formosa Las Delicias (20.00Km.) ... Longitud 97.20 Km., Paquete 17	16-2078-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,232,746	\$3,199,476	\$959,903	\$3,199,476	\$1,117,265	\$1,117,265	\$959,903	34.92	00	Kilometro	0	0.00	26.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24908	Conservación Rutinaria De Los Caminos E.C (Victoria, S.D.M.) Km 14 y 30 y El Embudo (12.0 Km.) Villa De Casas y Jalisco Carretera ... Longitud 95.38 Km., Paquete 18	16-2079-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,641,472	\$3,593,507	\$1,078,052	\$3,593,507	\$1,078,052	\$1,078,052	\$1,078,052	30.00	00	Kilometro	0	0.00	22.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24909	Conservación Rutinaria De Los Caminos: Otiliano Vargas y Sur La Marina Del Sur 37 000 Al 67 850 (120.45 Km.) E.C. (C. La Coma) Km 124.5 ... Longitud 61.01 Km., Paquete 19	16-2080-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,120,400	\$2,949,949	\$884,991	\$2,949,949	\$1,081,602	\$1,081,602	\$884,991	36.66	00	Kilometro	0	0.00	24.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24910	Conservación Rutinaria De Los Caminos: Victoria y Caballero y Santa Eugenia (41.7 Km.) ... Longitud 78.53 Km., Paquete 21.	16-2082-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$4,238,968	\$4,189,900	\$1,238,970	\$4,189,900	\$1,566,824	\$1,566,824	\$1,238,970	37.31	00	Kilometro	0	0.00	13.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24911	Conservación Rutinaria De Los Caminos: Llanamiento Cd. Victoria (Una Carretera) (20.00 Km.) E.C. (Victoria-Sanago) Km 58.1 y Menelí Seña Camacho ... Longitud 110.36 Km., Paquete 22.	16-2083-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$5,061,880	\$4,908,741	\$4,908,741	\$4,908,741	\$1,472,622	\$1,472,622	\$1,472,622	30.00	00	Kilometro	0	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24912	Conservación Rutinaria De Los Caminos: Victoria y Caballero y Santa Eugenia (41.7 Km.) ... Longitud 113.49 Km., Paquete 23.	16-2084-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,469,582	\$2,399,498	\$719,849	\$2,399,498	\$719,849	\$719,849	\$719,849	30.00	00	Kilometro	0	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24913	Conservación Rutinaria De Los Caminos: Victoria (Km.) , Villa Corona (14.0 Km.) , Acopieta y Tula (1.8 Km.) , Sur Jalisco y Bahía (8.5 Km.) ... Longitud 90.11 Km., Paquete 24.	16-2085-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,185,731	\$3,077,377	\$923,213	\$3,077,377	\$923,213	\$923,213	\$923,213	30.00	00	Kilometro	0	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24914	Conservación Rutinaria De Los Caminos: Llanamiento Camero (43.0 Km.) E.C. Camero y Del Mar (21.0 Km.) Límite de Estado (29.0 Km.) y Llanamiento De Camero (1.8 Km.) Longitud 76.6 Km., Paquete 25.	16-2086-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,604,120	\$3,705,871	\$1,111,761	\$3,705,871	\$1,742,355	\$1,742,355	\$1,111,761	47.02	00	Kilometro	0	0.00	28.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24915	Conservación Rutinaria De Los Caminos: El Abra y Las Antenas y Tachyphora (14.5 Km.) E.C. El Abra y Las Antenas y Tachyphora) Km 21.5 ... Longitud 76.4 Km., Paquete 26.	16-2087-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,459,490	\$2,449,998	\$735,000	\$2,449,998	\$735,000	\$735,000	\$735,000	30.00	00	Kilometro	0	0.00	22.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24916	Conservación Rutinaria De Los Caminos: Canal A Chama (19.6 Km.) Difirasa y Las Fuentes (3.0 Km.) E.C. (El Brazo y Arroyo y Atoyac de Morales) ... Longitud 63.01 Km., Paquete 27.	16-2088-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,108,800	\$3,085,937	\$925,761	\$3,085,937	\$925,761	\$925,761	\$925,761	30.00	00	Kilometro	0	0.00	18.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24917	Conservación Rutinaria De Los Caminos (21.0 Km.) y Estación Calle (12.0 Km.) ... Longitud 69.40 Km., Paquete 28.	16-2089-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,426,488	\$2,613,876	\$784,163	\$2,613,876	\$1,430,259	\$1,430,259	\$784,163	34.72	00	Kilometro	0	0.00	43.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24918	Conservación Rutinaria De Los Caminos: El Abra y Las Antenas y Tachyphora (14.5 Km.) E.C. El Abra y Las Antenas y Tachyphora) Km 21.5 ... Longitud 53.82 Km., Paquete 29.	16-2090-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,116,978	\$3,254,314	\$976,294	\$3,254,314	\$976,294	\$976,294	\$976,294	30.00	00	Kilometro	0	0.00	31.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
24919	Conservación Rutinaria De Los Caminos: Manuel y Bano (16.0 Km.) E.C. Manuel y Bano y López Rayón (10.30 Km.) ... Longitud 32.15 Km., Paquete 30.	16-2091-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0093 Fondo para entidades federnativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,931,366	\$2,917,658	\$875,298	\$2,917,658	\$875,298	\$875,298	\$875,298	30.00	00	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones							
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum		
TAM001003007684	Suministro y Colocación de Armiento de Contratos Ratificados de 5 C de Repesap Compactos	PORTAMUN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA ALAMARCE CORPORALES	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TAM160100624977	Conservación Periódica Del Camino: Conservación Anual para Tramo 23 000 Al Km. 31 000, Longitud de 3.0 Km., En El Municipio De San Fernando, Tamaulipas	16-2061-01	Tamaulipas	San Fernando	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$3,992,070	\$1,197,621	\$3,992,070	\$1,197,621	\$1,197,621	\$1,197,621	\$0	0	Kilometro	0	0.00	12.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100624979	Conservación Periódica De Las Carreteras: San Fernando, Puente de Piedra, Carretera Norte (73.04 Km.) Longitud 73.04 Km.	16-2072-01	Tamaulipas	San Fernando	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,201,890	\$3,179,944	\$953,963	\$3,179,944	\$953,963	\$953,963	\$953,963	\$0	0	Kilometro	0	0.00	8.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100624980	Conservación Periódica De Las Carreteras: A La Casa Bogar Del Hilo, De La Colonia Juarez, En San Fernando, Tamaulipas	16-2143-01	Tamaulipas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2016	\$3,900,000	\$477,659	\$143,298	\$477,659	\$143,298	\$143,298	\$143,298	\$0	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100624982	Conservación Periódica De Las Carreteras: Solo La Marina 1 La Dama (Las Escuelas (54.70 Km.) ; R.C. Memorial (a La Cruz) Longitud 59.58km., Paquete 20	16-2081-01	Tamaulipas	Soto la Marina	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,242,896	\$3,198,809	\$959,643	\$3,198,809	\$1,677,413	\$1,677,413	\$959,643	\$2,44	0	Kilometro	0	0.00	43.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100624983	Supervisión Y Dirección Arquitectónica Del Canal De La Cortadura Tramo 1, 5 Y 6, En Tempico, Tamaulipas	16-2025-01	Tamaulipas	Tempico	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$320,000	\$443,760	\$110,940	\$443,760	\$110,940	\$110,940	\$110,940	\$0	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100624984	Seguimiento De Trazado Y Condiciones Ambientales Para La Conservación Del Yucatán Metéteo (2015), En Tempico, Tamaulipas	16-2026-01	Tamaulipas	Tempico	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$680,000	\$676,610	\$0	\$676,610	\$225,537	\$225,537	\$0	33.33	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100624985	Estudio Técnico Para La Remoción De La Mía De La Carretera Tempico - Valles	16-2027-01	Tamaulipas	Tempico	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$300,000	\$394,400	\$0	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$0	100.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100625066	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización De La Calle Carretera Deuda Anóna A Tula Bata La Calle De "Miliet", En Tula, Tamaulipas	16-2029-01	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,292,775	\$633,154	\$1,292,775	\$633,154	\$633,154	\$633,154	\$0	0	Lote	0	0.00	45.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100625067	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización De La Calle Chilpancingo, Desde Carr. Manta-Coahuila Hasta La Calle Carretera Carmona, En Tula, Tamaulipas	16-2030-01	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$975,201	\$243,800	\$975,201	\$243,800	\$243,800	\$243,800	\$0	0	Lote	0	0.00	25.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100625068	Modernización De Las Carreteras E.C. (Carretera Federal 101 - Km. 2 Y 3 El Mariscal) Paquete Del Km. 0 000 Al Km. 3 000(3.0km.) Y E.C. Carretera Tuxtlac, Longitud Total 14.0 Km., Tula, Tam., Paquete 20	16-2050-01	Tamaulipas	Tula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$2,037,549	\$611,265	\$2,037,549	\$914,490	\$914,490	\$611,265	44.88	0	Kilometro	0	0.00	20.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100625069	Revestimiento Del Camino E.C. Calles - La Virgen Del Centenario, Del Km. 0 000 Al Km. 9 000 Longitud Total 9.0 Km., En El Municipio De Tula, Tamaulipas, Paquete 21	16-2051-01	Tamaulipas	Tula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,676,714	\$503,014	\$1,676,714	\$503,014	\$503,014	\$503,014	\$0	0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100625071	Revestimiento Del Camino E.C. (Hamil) Entre El E.C. Carr. Cárdenas y La Atlántida, Del Km. 0 000 Al Km. 8 000 Longitud Total 8.0 Km., En El Municipio De Valle Hermoso, Tamaulipas, Paquete 22	16-2052-01	Tamaulipas	Valle Hermoso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,459,205	\$737,762	\$2,459,205	\$737,762	\$737,762	\$737,762	\$0	0	Kilometro	0	0.00	20.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100625075	Estudio Vial Y Afonso En La Carretera Luis Calahorra, En Cd. Victoria, Tamaulipas	16-2028-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2016	\$635,000	\$634,497	\$0	\$634,497	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM160100625076	Construcción De Muros De Retención En El Camino El Mulachal - Alta Comba, En El Municipio De Victoria, Tamaulipas, Paquete 23	16-2053-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$2,800,000	\$2,667,065	\$800,120	\$2,667,065	\$1,328,407	\$1,328,407	\$800,120	49.81	0	Lote	0	0.00	37.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100625077	Conservación Periódica Del Camino Juan Capitan (El Chihua), Del Km. 0 000 Al Km. 0 000, Longitud Total 0.0 Km., En El Municipio De Victoria, Tamaulipas	16-2025-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$7,977,000	\$7,895,493	\$7,799,135	\$7,895,493	\$7,799,135	\$7,799,135	\$7,799,135	\$0	0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100625078	Conservación Periódica Del Camino Libramiento Cd. Victoria, Del Km. 13 000 Al Km. 12 000 (1.000 Km) Longitud 1.00 Km., En El Municipio De Victoria, Tamaulipas	16-2058-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,939,205	\$8,277,392	\$9,939,205	\$8,942,078	\$8,942,078	\$8,277,392	89.97	0	Kilometro	0	0.00	95.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100625079	Construcción De Puente Peatonal En La Colonia Residencial En Xicotencatl, Tamaulipas	16-2148-01	Tamaulipas	Xicotencatl	Xicotencatl	Urbano	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$3,551,216	\$1,065,365	\$3,551,216	\$1,065,365	\$1,065,365	\$1,065,365	\$0	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100625915	Rehabilitación De Planta Potabiladora Hidalgo	16-2151-01	Tamaulipas	Altamira	Altamira	Urbano	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$16,759,000	\$16,759,000	\$10,606,113	\$10,606,113	\$4,301,743	\$4,301,743	\$3,888,386	25.67	0	Lote	0	0.00	42.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100625923	Construcción De Acueducto "Mucilimon - Monte" Tramo 1 (Tercera Etapa)	16-2108-01	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$42,200,000	\$42,200,000	\$42,200,000	\$42,200,000	\$21,262,558	\$21,262,558	\$21,262,558	50.39	0	Lote	0	0.00	5.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100626182	Construcción De Acueducto "Mucilimon - Monte" Tramo 2 (Tercera Etapa)	16-2109-01	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$43,250,000	\$43,250,000	\$43,250,000	\$43,250,000	\$22,451,317	\$22,451,317	\$22,451,317	51.91	0	Lote	0	0.00	2.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100626190	Terminación Del Acueducto De Ciudad Victoria Tramo 1	16-2110-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$62,100,000	\$62,100,000	\$62,100,000	\$62,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM160100626192	Terminación Del Acueducto De Ciudad Victoria Tramo 2	16-2111-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$56,900,000	\$56,900,000	\$14,000,000	\$56,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM160100626199	Terminación Del Acueducto De Ciudad Victoria Tramo 3	16-2112-01	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$53,100,000	\$53,100,000	\$14,000,000	\$53,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM160100626204	Conservación Del Camino Deuda Anóna Para Tributar Al Encaje (Tula) De Drenaje Pluvial Metéteo	16-2105-01	Tamaulipas	Tempico	Tempico	Urbano	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$26,100,000	\$26,100,000	\$26,100,000	\$26,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM160100626209	Construcción Del Colector Ayudamiento Para Tributar Al Encaje (Tula) De Drenaje Pluvial Metéteo	16-2106-01	Tamaulipas	Tempico	Tempico	Urbano	Subsidio	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$46,900,000	\$46,900,000	\$46,900,000	\$46,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM160100628232	Equipo para Universidad Politécnica de Victoria	-	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidio	0006 Subsidio para equisímulo de Victoria		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,074	\$3,074	\$3,074	\$3,074	\$3,074	\$3,074	\$3,074	\$3,074	100.00	0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:	
TAM160100628233	Conservación Periódica Del Camino De Arilla - El Barrenal, Del Km. 0 000 Al Km. 11 000 Longitud Total 11.0 Km., En El Municipio De Miguel Alemán, Tamaulipas, Paquete 12	16-2042-01	Tamaulipas	Miguel Alemán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,769,000	\$1,719,061	\$515,718	\$1,719,061	\$1,669,414	\$1,669,414	\$515,718	97.11	0	Kilometro	0	0.00	94.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM160100629145	Programa De Implementación De La Reforma Del Sistema De Justicia Penal 2016	16-0340-08 Y 09	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0004 Organización de subsidio para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,838,190	\$19,838,190	\$19,838,190	\$19,838,190	\$18,325,374	\$18,325,374	\$18,325,374	\$18,325,374	\$0	0	Equipo	0	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro: En ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM160100629363	Construcción De Aula Telebachillerato Comunicacional 018, Conservación El Abra - 5126	5126	Tamaulipas	El Monte	El Abra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Educación	En Ejecución											0.00		Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TAM160100629364	Construcción De Aula En Cobat, Del Eje Division Del Norte - 5116	5116	Tamaulipas	El Monte	División del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Educación	En Ejecución											0.00		Financiera / Físico / Registro: La entidad Feder				

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones								
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TAM010010037684	Suministro y Colocación de Arriendos de Cuentas Electrónicas de \$ 5 Cn de Repasar Compacos	PORTAMEN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MAYRIS ALAMARRE CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: la entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM1610100629370	Construcción de 4 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Eje El Jilisco Francisco I. Madero - 3941	3941	Tamaulipas	Aldama	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,897	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	96.68	00	Metros Cuadrados	20	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100629371	Construcción de 2 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Poblado La Gloria - 3975	3975	Tamaulipas	Aldama	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$19,449	\$19,192	\$19,192	\$19,192	\$19,192	\$19,192	\$19,192	\$19,192	96.68	00	Metros Cuadrados	10	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100629373	Construcción de 1 Accion de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Poblado La Gloria - 3975	3996	Tamaulipas	Aldama	Francisco Villa (Gueho Villa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,724	\$9,596	\$9,596	\$9,596	\$9,596	\$9,596	\$9,596	\$9,596	96.68	00	Metros Cuadrados	5	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100629384	Construcción de Centro de Salud - 9219	9219	Tamaulipas	Casas	La Guadalupe (Las Adjuntas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CASAS TAM	Salud	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	00	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS AL 100% / Flujos: OBRAS TERMINADAS AL 100% / Registro: REPOSIC DEL SUBORDINADO DE 2016. OBRAS TERMINADAS AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TAM1610100629391	Construcción de 6 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En	3312	Tamaulipas	Aldama	Barral del Tordo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$58,346	\$57,575	\$57,575	\$57,575	\$57,575	\$57,575	\$57,575	\$57,575	96.68	00	Metros Cuadrados	30	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100629382	Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Eje El Carrizo de Oquichan - 3366	3366	Tamaulipas	Aldama	El Carrizo de Oquichan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,897	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	96.68	00	Metros Cuadrados	20	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630088	Rehabilitación de Red de Agua y Red de Saneamiento Calle Clarificación Entre Calle Guillermo Prieto y Calle Progresso En La Col. Anahuac - 5249	5249	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: la entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM1610100630098	Ampliación de Línea y Red de Distribución Eléctrica En Eje El Triunfo No. 2 - 5231	5231	Tamaulipas	El Monte	Triunfo Número Dos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: la entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM1610100630099	Construcción de 3 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Eje El Mesquero - 3393	3393	Tamaulipas	Aldama	El Mesquero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,622	\$47,979	\$47,979	\$47,979	\$47,979	\$47,979	\$47,979	\$47,979	96.68	00	Metros Cuadrados	25	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630100	Construcción de Comedor Escolar En Bar. San José # 31 En La Colonia Ebanocer - 11291	11291 FISM-014-16	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Obras	En Ejecución	2016	\$642,647	\$642,378	\$642,378	\$642,378	\$256,951	\$256,951	\$256,951	\$256,951	40.00	00	Metros Cuadrados	984	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630101	Construcción de Aula En Jardín de Niños María Mercedes. En El Eje Las Rosas - 11229	11229 FISM-010-16	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Obras	En Ejecución	2016	\$387,620	\$387,358	\$387,358	\$387,358	\$154,943	\$154,943	\$154,943	\$154,943	40.00	00	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630102	Construcción de Aula En Bar. Primavera Millanes Regan En El Eje Las Rosas - 11229	11229 FISM-009-16	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Obras	En Ejecución	2016	\$387,620	\$387,485	\$387,485	\$387,485	\$154,994	\$154,994	\$154,994	\$154,994	40.00	00	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630107	Construcción de 1 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Eje El Olivo (El Adame) - 3396	3396	Tamaulipas	Aldama	El Olivo (El Adame)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,724	\$9,596	\$9,596	\$9,596	\$9,596	\$9,596	\$9,596	\$9,596	96.68	00	Metros Cuadrados	5	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630108	Construcción de 4 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Eje Buenavista - 3343	3343	Tamaulipas	Aldama	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,897	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	96.68	00	Metros Cuadrados	20	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630109	Construcción de 4 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Eje La Columna - 3968	3968	Tamaulipas	Aldama	La Columna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,897	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	96.68	00	Metros Cuadrados	20	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630171	Ampliación de Centro de Salud Eje El San Miguel de La Mora - 5133	5133	Tamaulipas	El Monte	San Miguel de la Mora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Salud	En Ejecución									0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: la entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM1610100630378	Construcción de 3 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Poblado Panó - 4054	4054	Tamaulipas	Aldama	Panó Bando	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,622	\$47,979	\$47,979	\$47,979	\$47,979	\$47,979	\$47,979	\$47,979	96.68	00	Metros Cuadrados	25	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630380	Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Poblado Palí Santo - 4041	4041	Tamaulipas	Aldama	Palí Santo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$19,449	\$19,192	\$19,192	\$19,192	\$19,192	\$19,192	\$19,192	\$19,192	96.68	00	Metros Cuadrados	10	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630381	Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Poblado Nuevo Anamacer (Entrada A Poblado) - 4022	4022	Tamaulipas	Aldama	Nuevo Anamacer (Entrada a Poblado Villa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,897	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	96.68	00	Metros Cuadrados	20	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630385	Construcción de 3 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Poblado Santa Julia - 4092	4092	Tamaulipas	Aldama	Santa Julia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$29,173	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	96.68	00	Metros Cuadrados	15	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630389	Construcción de Comedor Escolar En Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Eje Ignacio Allende - 5076	5076	Tamaulipas	El Monte	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Educación	En Ejecución	2016	\$627,500	\$492,903	\$627,500	\$492,903	\$492,903	\$492,903	\$492,903	\$492,903	78.55	00	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630637	Construcción de Comedor Escolar En Secundaria General No. 2 Prof. Jaime Torres Bladés. Col. Tamaulipas - 5108	5108	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: la entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM1610100630649	Construcción de 3 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino - 3197	3197	Tamaulipas	Aldama	Cinco de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$29,173	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	96.68	00	Metros Cuadrados	15	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630650	Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Pobl. El Palenque - 3402	3402	Tamaulipas	Aldama	El Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,622	\$47,979	\$47,979	\$47,979	\$47,979	\$47,979	\$47,979	\$47,979	96.68	00	Metros Cuadrados	25	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630681	Construcción de 3 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino - 3321	3321	Tamaulipas	Aldama	Benito Juárez (Las Coladeras)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$29,173	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	96.68	00	Metros Cuadrados	15	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630682	Construcción de 4 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Eje El Loco - 3380	3380	Tamaulipas	Aldama	El Loco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,897	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	96.68	00	Metros Cuadrados	20	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630913	Construcción de Comedor Escolar En Escuela Primaria Benito Juárez Matlilla. Cal. Obrera No. 1 - 5104	5104	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: la entidad Federativa al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM1610100630922	Construcción de 4 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De Pino En Eje El Muro - 4013	4013	Tamaulipas	Aldama	Muro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA YAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,897	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	\$36,363	96.68	00	Metros Cuadrados	20	0.00	96.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Flujos: SE TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 96.68 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAM1610100630933	Techo con Laminas de Fibrocemento y Estructura de Madera De																											

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
FAM010103057684	Suministro y Colocación de Arriendos de Cuentas de Teléfono de 3 Cu de Repasar Compactos	FORTANIM-040-IR-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FIDB Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MAYRIS ALMAGER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00							Financiera: / Flujos: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
FAM161010063181	Rehabilitación de Red de Agua Potable En El E. Santa Inés Del Municipio de Llera, Tamaulipas	5463	Tamaulipas	Llera	Santa Inés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDB Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAUPLITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$100,057	\$100,057	\$100,057	\$100,057	\$100,057	\$100,057	\$100,057	100.00	0.00	0.00	83	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
FAM161010063182	Rehabilitación de Red de Agua y Red de Drenaje Calle Frasco Entre Calle Magia Y Calle Ejidó Orizontales, San Carlos, Co. Altavista - 5241	5241	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDB Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00						Financiera: / Flujos: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
FAM161010063198	Construcción de 2 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento Y Estructura de Madera de Pino En El Carrizal (Carera Torres) - 5384	5384	Tamaulipas	Aldama	El Carrizal (Carera Torres)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDB Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$19,449	\$19,192	\$19,192	\$19,192	\$19,192	\$19,192	\$19,192	98.68	0.00	0.00	10	0.00	98.68	Financiera: / Flujos: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
FAM161010063163	Rehabilitación de Red de Agua y Red de Drenaje Calle Frasco Entre Calle Magia Y Calle Ejidó Orizontales, San Carlos, Co. Altavista - 5236	5236	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDB Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00						Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 98.68 / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063167	Construcción de 4 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento Y Estructura de Madera de Pino En San Vicente - 5177	4079	Tamaulipas	Aldama	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDB Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$38,897	\$38,383	\$38,383	\$38,383	\$38,383	\$38,383	\$38,383	98.68	0.00	0.00	20	0.00	98.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 98.68 / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
FAM161010063168	Construcción de 3 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento Y Estructura de Madera de Pino En Ejido Las Alamosas - 3988	3988	Tamaulipas	Aldama	Las Alamosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDB Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,173	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	98.68	0.00	0.00	15	0.00	98.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 98.68 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
FAM161010063171	Construcción de Comedor Escolar En Bar "Los Alamos" En Las Caballeros En La Fraccionamiento Fundadores. - 11301	11301 FIDM-003-16	Tamaulipas	Matamoros	Barriada Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDB Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016	\$642,647	\$641,554	\$641,554	\$641,554	\$256,622	\$256,622	\$256,622	40.00	0.00	0.00	Metres Cuadrados	1,024	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063172	Construcción de Comedor Escolar En Bar "Los Alamos" y Barriada Vega En Matamoros Centro - 11303	11303 FIDM-023-16	Tamaulipas	Matamoros	Barriada Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDB Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016	\$387,620	\$386,289	\$386,289	\$386,289	\$154,515	\$154,515	\$154,515	40.00	0.00	0.00	Metres Cuadrados	444	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063174	Construcción de Centro de Salud - 9206	9206	Tamaulipas	Casas	Subida de Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDB Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CASAS TAM	Salud	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Flujos: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
FAM161010063177	Construcción de 3 Acciones de Techo con Laminas de Fibrocemento Y Estructura de Madera de Pino En Poblado Las Flores - 3988	3988	Tamaulipas	Aldama	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDB Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,173	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	\$28,787	98.68	0.00	0.00	15	0.00	98.68	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 98.68 / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
FAM161010063201	P.C.R. C. Aguas de Trubidez Entre Calle Tamaulipas Y Calle Diagonal Cavares, En Zona Centro	C-00P-007/16	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Subsidio	1009 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		Urbanización	En Ejecución	2016									0.00					Financiera: / Flujos: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
FAM161010063201	P.C.R. En Calle Diagonal Cavares, E/ Alvd Alameda Y Calle Manuel Cavares, En Zona Centro	C-00P-009/16	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Subsidio	1009 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,326,957								0.00					Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
FAM161010063206	Construcción de Banda Perimetral Y Canal Pluvial En Area Verde En Escuela Primaria Francisco Gomez Herrera En La Colonia Valles De Altamira	C-00P-009/16	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Subsidio	1009 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		Educación	En Ejecución	2016	\$583,657	\$606,470	\$606,470	\$606,470	\$606,470	\$606,470	\$606,470	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
FAM161010063278	2 Unidades Reconstructoras De Bases	FIM001	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORAMOM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	300	0.00	0.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063384	Construcción De Parque Recreativo La Difusora En El Municipio De El Monte Tamaulipas	FAIP 2015/021/001	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Subsidio	1076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Economicas	Institución Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,367,324	\$2,367,324	\$2,367,324	\$2,367,324	\$2,367,324	\$2,367,324	\$2,367,324	100.00	0.00	0.00	Metres Cuadrados	35,000	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: Obras ejercidas con recursos federales autorizadas por el M. Cabildo Municipal.
FAM161010063309	Reparación Con Capas ASFálticas Calle Alameda Entre Calle Sñe Mercedes Y Barrio Cano Mulliken Union Burócratica PUNTE 2 Y 3	FAIP 2015/021/002	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Subsidio	1076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Economicas	Institución Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,815,890	\$2,812,440	\$2,812,440	\$2,812,440	\$2,812,440	\$2,812,440	\$2,812,440	100.00	0.00	0.00	Metres Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: Obras ejercidas con recursos federales autorizadas por el M. Cabildo Municipal.
FAM161010063349	Reparación Con Capas ASFálticas Calle Dios De Febrero Entre Calle Fundadores Y Calle Obesera No 1 Regia En La Col. Obesera No 1	FAIP2015/021/004	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Subsidio	1076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Economicas	Institución Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,731,053	\$2,727,609	\$2,727,609	\$2,727,609	\$2,727,609	\$2,727,609	\$2,727,609	100.00	0.00	0.00	Metres Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: Obras ejercidas con recursos federales autorizadas por el M. Cabildo Municipal.
FAM161010063356	Reparación ASFáltica Calle Avenida Entre Alameda Y Calle Otilio Soñe Centro	FAIP2015/021/005	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Subsidio	1076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Economicas	Institución Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,363,837	\$1,361,675	\$1,361,675	\$1,361,675	\$1,361,675	\$1,361,675	\$1,361,675	100.00	0.00	0.00	Metres Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: Obras ejercidas con recursos federales autorizadas por el M. Cabildo Municipal.
FAM161010063318	Reparación Con Capas ASFálticas Calle Privada Jose De Sion Villarreal Entre Calle Regia Herrera Y Guillermo Prieto En La Col. Tamaulipas	FAIP2015/021/006	Tamaulipas	El Monte	Ciudad Monte	Urbano	Subsidio	1076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Economicas	Institución Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,174,001	\$1,169,429	\$1,169,429	\$1,169,429	\$1,169,429	\$1,169,429	\$1,169,429	100.00	0.00	0.00	Metres Cuadrados	560	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: Obras ejercidas con recursos federales autorizadas por el M. Cabildo Municipal.
FAM161010063490	Equipamiento Al Centro de Evaluación En Control De Confianza Del Estado	FASP-2016-01	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,328,062	\$2,328,062	\$1,396,837	\$195,188	\$25,362	\$25,362	\$25,362	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	Financiera: / Flujos: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
FAM161010063485	Equipo de Comunicación Y Telefonía Para la Red Regional De Radiocomunicación	FASP-2016-02	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$413,428	\$731,920	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
FAM161010063490	Construcción De Techo De Fibrocemento Con Laminas Proporsionales For Demasol En Diversas Comunidades	FF201629001	Tamaulipas	Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORAMOM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAUPLITAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$969,676	\$969,676	\$969,676	\$969,676	\$969,676	\$915,946	\$815,946	84.15	0.00	0.00	Metres Cuadrados	85	0.00	84.15	Financiera: / Flujos: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063489	Fortalecimiento Al Sistema De Información Del Estado	FASP-2016-03	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$38,680,036	\$38,680,036	\$23,208,022	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063497	Equipamiento Para Las Instituciones Locales De Seguridad Publica E Departamental De Control	FASP-2016-04	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$18,750,000	\$18,750,000	\$11,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063484	Equipo El Sistema De Justicia Penal Del Estado	FASP-2016-05	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$33,829,340	\$33,829,340	\$20,297,604	\$12,819,846	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063498	Construcción Del Centro Integral de Justicia en Pobl. Tale, Sot. La Merlina Y Valle Hermoso	FASP-2016-06	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,600,000	\$5,600,000	\$3,360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063509	Fortalecimiento A Los Sistemas Estadísticos Del Estado	FASP-2016-07	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,440,000	\$2,264,472	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063501	Equipar El Sistema Nacional De Información	FASP-2016-08	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,932,014	\$3,932,014	\$2,339,208	\$9,031	\$35,931	\$35,931	\$35,931	\$35,931	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	Financiera: / Flujos: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063505	Fortalecimiento Al Registro Público Vectorial	FASP-2016-09	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,923,132	\$3,923,132	\$2,353,879	\$3,730,625	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063503	Equipamiento Para El Sistema Estatal De Atención A Llamadas De Emergencias	FASP-2016-10	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,625,699	\$1,625,699	\$991,619	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FAM161010063507	Equipamiento Para Las Oficinas Del Consejo Al Orden Del Estado	FASP-2016-11																										

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones												
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.							
YAM010100367484	Suministro y Colocación de Formas de Concreto Reforzado de 5 Cm de Espesor Compactos	PORTAMN-040-IR-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FIDIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEXATIS ALMANER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
YAM161010063212	Introducción de Drenaje	3XIMIG-002-REV-2016	Tamaulipas	Raynosa	Cobertura municipal		Subsidio	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REVUGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$499,743	\$499,743	\$0	\$499,743	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00					Financiera: AUN NO SE INICIA LA OBRA / Físico: AUN NO SE INICIA LA OBRA / Registro: AUN NO SE INICIA CON LA OBRA					
YAM161010063223	Introducción de Red de Agua Potable	3XIMIG-003-REV-2016	Tamaulipas	Raynosa	Cobertura municipal		Subsidio	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REVUGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$354,253	\$354,253	\$0	\$354,253	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00					Financiera: AUN NO SE INICIA CON LA OBRA / Físico: AUN NO SE INICIA CON LA OBRA / Registro: AUN NO SE INICIA CON LA OBRA					
YAM161010063228	Rehabilitación de Red de Drenaje (Caldo)	3XIMIG-004-REV-2016	Tamaulipas	Raynosa	Cobertura municipal		Subsidio	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REVUGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,092,504	\$2,092,504	\$0	\$2,092,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00					Financiera: AUN NO SE INICIA CON LA OBRA / Físico: AUN NO SE INICIA CON LA OBRA / Registro: AUN NO SE INICIA CON LA OBRA					
YAM161010063281	Equipo de Comunicación	F.E.C.001	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$51,620	\$51,620	\$51,620	\$51,620	98.89	0.00							0.00		100.00	Financiera: / Físico: / Registro:		
YAM161010063293	Rehabilitación de Colector General (Segunda Etapa)	16-2107-01	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Subsidio	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,450,000	\$6,450,000	\$6,450,000	\$6,398,787	\$4,318,542	\$4,318,542	\$3,994,397	66.95	0.00									65.00		Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
YAM161010063363	Diccionario de la Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental de la Construcción de la Segunda Línea de Acondicionamiento de Agua Potable en Ciudad Victoria	16-2260-01 OPD	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidio	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$730,000	\$693,680	\$613,200	\$693,680	\$693,680	\$693,680	\$693,680	100.00	0.00									0.00		100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
YAM161010063379	Admisión del Proyecto Ejecutivo del Acueducto "Comunidad Guerrero-Guadalupe" para las Condiciones de Capital Comunalizado por la Comarca	16-2261-01 OPD	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidio	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,708,069	\$5,708,069	\$5,708,069	96.10	0.00									100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
YAM161010063526	Rehabilitación de Línea Conexión de Obra de Toma A Planta Potabiladora	16-2179-01	Tamaulipas	Guerrero	Nueva Ciudad Guareda	Urbano	Subsidio	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,085,000	\$1,085,000	\$1,080,877	\$1,080,877	\$324,263	\$324,263	\$324,263	29.89	0.00									49.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
YAM161010063535	Rehabilitación de Drenaje Sanitario de Los Sosa Centro (Cuarta Etapa)	16-2178-01	Tamaulipas	Miguel Alemán	Ciudad Miguel Alemán	Urbano	Subsidio	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,652,000	\$10,652,000	\$9,980,164	\$9,980,164	\$4,436,097	\$4,436,097	\$4,436,097	42.21	0.00									47.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
YAM161010063545	Estudio y Diagnóstico Integral del Drenaje Pluvial y Alcantarillado de Proyectos Ejecutivos Prioritarios	16-2262-01 OPD	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Subsidio	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,500,000	\$12,500,000	\$7,059,760	\$7,059,760	\$7,059,760	\$7,059,760	56.48	0.00										10.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
YAM161010063549	Rehabilitación del Colector de La Calle Salsipué, Colonia Obeso	16-2104-01	Tamaulipas	Raynosa	Raynosa	Urbano	Subsidio	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,050,000	\$2,050,000	\$1,981,911	\$1,981,911	\$1,693,989	\$1,693,989	\$1,091,716	82.63	0.00									90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
YAM161010063584	Estudio y Diagnóstico Integral del Drenaje Pluvial y Alcantarillado de Proyectos Ejecutivos Prioritarios	16-2263-01 OPD	Tamaulipas	Raynosa	Raynosa	Urbano	Subsidio	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,000,000	\$17,000,000	\$8,010,218	\$8,010,218	\$8,010,218	\$8,010,218	47.13	0.00										10.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
YAM161010063589	Rehabilitación de Red de Drenaje (Caldo)	3XIMIG-005-REV-2016	Tamaulipas	Raynosa	Cobertura municipal		Subsidio	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REVUGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,346,903	\$2,346,903	\$0	\$2,346,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00						0.00		Financiera: AUN NO INICIAN CON LA OBRA / Físico: AUN NO INICIAN CON LA OBRA / Registro: AUN NO INICIA CON LA OBRA		
YAM161010063603	Construcción de 500 M ² de Red de Distribución de Agua Potable de Paster de Mejoramiento de 5 Pises, de Lina y 19 Tomas domiciliarias en El Ejido Las Delicias de Adolfo, Tam.	3-FE-16	Tamaulipas	Alamo	Delicias	Rural	Subsidio	0093 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de Hidrocarburos		23-Aportaciones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$261,300	\$261,300	\$261,300	\$261,300	\$261,300	\$261,300	\$261,300	100.00	0.00									100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTAS ACCIONES SE VERIFICARON EN EL MES DE MAYO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
YAM161010063630	Construcción y Mobilización de 1 Anla Extra: Rev. 750 Adoqada 0.60 M. Construcción de Bahadros Techados Para Nivel Básico De 3 A 6 Grupos 0.45 M. Construcción de Andador 6.00 X 3.00 0.45 M.	16-2250-01	Tamaulipas	Aldama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$403,000	\$403,956	\$403,956	\$403,956	\$136,187	\$136,187	\$136,187	30.00	0.00									30.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:		
YAM161010063634	Subestacion Elctrica Tipo Poste De 250 Volt. Subestacion Elctrica De Edificio A Y D. Equipamiento De Laboratorio De Control Del Vertido E Industria Textil.	16-2097-01	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,262,210	\$2,262,210	\$2,262,210	\$2,262,210	\$678,663	\$678,663	\$678,663	30.00	0.00										30.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:	
YAM161010063631	Rehabilitación de Sección Sanitaria. Construcción de Bahadros Techados Para Nivel Básico De 3 A 6 Grupos 0.30 M. Obra Exterior.	16-2220-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$409,350	\$409,954	\$409,954	\$409,954	\$134,986	\$134,986	\$134,986	30.00	0.00									30.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:		
YAM161010063632	Rehabilitación Elctrica De Edificios Edificios "A", "B", "C" Y "D" Construcción de Bahadros Techados Para Nivel Básico De 6 A 9 Grupos 0.30 M. Obra Exterior.	16-2206-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$316,815	\$330,849	\$330,849	\$330,849	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00							0.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:		
YAM161010063642	Impermeabilización de Edificios	16-2201-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$271,215	\$248,632	\$248,632	\$248,632	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00							0.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:		
YAM161010063649	Finura e Impermeabilización de Edificios Construcción de Bahadros Techados Para Nivel Básico De 6 A 9 Grupos 0.30 M. Obra Exterior.	16-2202-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$897,343	\$897,343	\$897,343	\$897,343	\$269,203	\$269,203	\$269,203	30.00	0.00									30.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:		
YAM161010063651	Terminación de Obra Centro de Desarrollo Infantil Inte Monte	16-2177-01	Tamaulipas	El Monte	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$192,506	\$192,506	\$192,506	\$192,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00							0.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:		
YAM161010063652	Construcción de Banda Perimetral 300 Mts. Impermeabilización de Edificios Módulo de Bahadros Sin Tchar Para Nivel Básico 6 A 9 Grupos	16-2300-01	Tamaulipas	Raynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,266,040	\$2,266,040	\$2,266,040	\$2,266,040	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00							0.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:		
YAM161010063653	Construcción de Bahadros Techados Para Nivel Básico De 3 A 6 Grupos 0.30 M. Obra Exterior.	16-2221-01	Tamaulipas	Jaumave	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$439,298	\$419,003	\$419,003	\$419,003	\$125,701	\$125,701	\$125,701	30.00	0.00									30.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:		
YAM161010063662	Rehabilitación de Subestacion Elctrica De 225 Volt. Trifásica 3250/220/120 Volt. Y Cables	16-2246-01	Tamaulipas	Matamoros	Los Andros (Coahuila Luiton)		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,109,557	\$1,907,329	\$1,907,329	\$1,907,329	\$572,199	\$572,199	\$572,199	30.00	0.00										30.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:	
YAM161010063668	Finura, Impermeabilización E Instalación Elctrica De 2 Anlas, Chorro y Casa Del Maestro Construcción de Bahadros Sin Tchar Para Nivel Básico De 3 A 6 Grupos Obra Exterior.	16-2222-01	Tamaulipas	Nuevo Morelos	Aplicación de la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$282,060	\$263,022	\$263,022	\$263,022	\$78,907	\$78,907	\$78,907	30.00	0.00									30.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:		
YAM161010063612	Rehabilitación Elctrica En General Y Terminación Construcción de Bahadros Techados Para Nivel Básico De 3 A 6 Grupos 0.30 M. Obra Exterior.	16-2223-01	Tamaulipas	Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$305,390	\$305,796	\$305,796	\$305,796	\$91,739	\$91,739	\$91,739	30.00	0.00									30.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:		
YAM161010063621	Rehabilitación General.	16-2232-01	Tamaulipas	Raynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$824,066	\$762,604	\$762,604	\$762,604	\$228,781	\$228,781	\$228,781	30.00	0.00										30.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:	
YAM161010063673	Rehabilitación General Construcción de Bahadros Sin Tchar Para Nivel Básico De 3 A 6 Grupos 0.30 M. Obra Exterior.	16-2213-01	Tamaulipas	Raynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$797,839	\$808,065	\$808,065	\$808,065	\$242,419	\$242,419	\$242,419	30.00	0.00										30.00	Financiera: PR2016 / Físico: PR2016 / Registro:	
YAM161010063679	Construcción y Mobilización de 1 Anla Extra: Rev. 750 Adoqada 0.20 M. Construcción de Bahadros Sin Tchar Para Nivel Básico De 3 A 6 Grupos 0.30 M. Construcción de Andador De 6.0 X 3.0 M. 0.10	16-2214-01	Tamaulipas	Raynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$214																				

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avenida Financiera					Avenida Fisico		Observaciones												
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recauda (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejecutado	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum				
TAM0010030074984	Suministro y Colocación de Arreglo de Grupos Electrónicos de 3 C de Repasar Complejos	PORTAMUN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FIDC Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEXRYF ALMAGUER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TAM160100638523	Convenio de Pavimentación Hídrica en Calle Venustiano Carranza Entre Las Calles de Este y de la Calle Venustiano Carranza Independencia		Tamaulipas	Rayónas	Cobertura municipal	Apertaciones Federales	1005 PORTAMUN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Rayónas Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$299,932	\$299,932	\$149,966	\$149,966	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: No hubo movimiento financiero / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160100638548	Convenio de Pavimentación Asfáltica de la Calle Guerrero Entre Teran y Huin de la Isla Centro		Tamaulipas	Rayónas	Cobertura municipal	Apertaciones Federales	1005 PORTAMUN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Rayónas Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$50,070	\$50,070	\$25,035	\$25,035	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: No tuvo movimiento financiero / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160100638573	Intervención de Obras en el Proyecto Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular Para El Proyecto 2a. Línea del Avenido Cuadrante Victoria En Col. Victoria, Tamaulipas	16-2210-01 OPD	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Subsidio	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,022,144	\$2,022,144	\$2,022,144	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.				
TAM160100638577	Rehabilitación de Módulos Sanitarios en Centro de Maestros Rayónas en El Franco, Moderno		Tamaulipas	Rayónas	Cobertura municipal	Apertaciones Federales	1005 PORTAMUN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Rayónas Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	18.00	Financiera: No hubo movimiento financiero / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160100638591	Rehabilitación de Termercerías en Bracha Las Amozas, Antiguo Camino Al Charco En PIdio Las Amozas		Tamaulipas	Rayónas	Cobertura municipal	Apertaciones Federales	1005 PORTAMUN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Rayónas Tamaulipas	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,549,425	\$774,712	\$774,712	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	75.00	Financiera: NO HUBO MOVIMIENTO FINANCIERO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160100638602	Intervención de Obras en el Proyecto Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular Para la Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial en Bar. Tidal, Valisquez, Desde la Calle Guadalupe	16-2211-01 OPD	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Subsidio	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$867,849	\$867,849	\$867,849	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.				
TAM160100639359	Pago De Adhesivos	AdhEfa	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Apertaciones Federales	1005 PORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$164,121,789	\$164,121,789	\$82,060,896	\$82,060,896	\$82,060,896	\$82,060,896	\$82,060,896	\$82,060,896	50.00	\$0	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160100639375	Modernización Calle Adhans Segunda Parte	CADUPE	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Convenios	0002 Conservación y operación de cables y postes de energía (CDOP)			9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,231,373	\$7,531,373	\$2,139,627	\$5,715,720	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160100639405	Capacitación	PORTASEG	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Subsidio	0002 Otorgamiento de subsidio en materia de Seguridad Pùblica a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal.			4-Gobernación	MUNICIPIO DE TAMPICO TAM	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,100,000	\$51,253	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.				
TAM160100639591	Pavimentación Asfáltica Con Carpeta En Caliente De 3 Cm. Según Diseño Marshall, En Bracha Puertrrico Entre Tenilizaciones de Pavimento Asfáltico Y Bodega De Granas (Opción B) De	HDR-16-003	Camargo	Cobertura municipal	Subsidio	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos					23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$838,456	\$838,456	\$838,456	\$838,456	\$838,456	\$838,456	\$838,456	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La obra se encuentra terminada al 100 por ciento				
TAM160100639614	Pavimentación Asfáltica Con Carpeta Caliente De 3 Cm. Según Diseño Marshall, En la Calle Monteciel Pastor Entre Calle Monte De Cidruel Calle Monte De Cidruel, En la Colonia Ampliación González HUI	HDR-16-005	Tamaulipas	Camargo	Cobertura municipal	Subsidio	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$955,439	\$955,439	\$955,439	\$955,439	\$955,439	\$955,439	\$955,439	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La obra se encuentra terminada al 100 por ciento				
TAM160100639641	Pavimentación Asfáltica Con Carpeta Caliente De 3 Cm. Según Diseño Marshall, En la Calle Monteciel Chapultepec Entre Calle Puertri y Monteciel Del Clamo, En Col. Ampliación González HUI	HDR-16-008	Tamaulipas	Camargo	Cobertura municipal	Subsidio	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$936,726	\$936,726	\$936,726	\$936,726	\$936,726	\$936,726	\$936,726	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La obra se encuentra terminada al 100 por ciento				
TAM160100639675	Pavimentación Asfáltica Con Carpeta Caliente De 3 Cm. Según Diseño Marshall, En la Calle Las Flores Entre Calle Ocampo Y Calle Mesquite	HDR-16-009 SEM	Tamaulipas	Camargo	Cobertura municipal	Subsidio	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$803,286	\$803,286	\$803,286	\$803,286	\$803,286	\$803,286	\$803,286	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La obra se encuentra terminada al 100 por ciento - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.				
TAM160100639692	Pavimentación Asfáltica Con Carpeta En Frío De 3 Cm. De Repasar En Coisa Gara Hijosnos Entre Calle Rio Pomuco Y Carretera Sanabes Comales	HDR-16-007	Tamaulipas	Camargo	Cobertura municipal	Subsidio	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$925,742	\$925,742	\$924,210	\$277,723	\$277,723	\$277,723	\$277,723	30.00	\$0	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La obra se encuentra en proceso				
TAM160100639752	Rehabilitación de Sustrato de Carretera Camargo A Rio Grande Del 0+87.92 A Los Arcos.	CM-16-004 SEM	Tamaulipas	Camargo	Cobertura municipal	Convenios	0001 Proyecto de construcción de barreretas y luminarias y cambio señales				9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$390,059	\$390,059	\$390,059	\$390,059	\$324,947	\$324,947	\$324,947	83.31	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.				
TAM16020064948	Pavimentación Asfáltica ... En Bracha de Nueva Puertrrico De Pavimento En la Estación 2 840 A Estación 2 216, En la Colonia Camargo, Tamaulipas	16-2476-01	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$702,894	\$702,894	\$702,894	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM160200649494	Construcción De La Casa De Cultura Y Teatro Al Rio Limon En El Municipio De Camargo, Tamaulipas	16-2473-01	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160200649490	Construcción De Plaza Publica En El Poblado El Asolar, En El Municipio De Camargo, Tamaulipas	16-2569-01	Tamaulipas	Camargo	El Asolar	Rural	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$942,846	\$942,846	\$942,846	\$942,846	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160200649491	Construcción De Plaza Publica Y Cancha De Once Multiplas En la Colonia Nuevo Camargo, En El Municipio De Camargo, Tamaulipas	16-2570-01	Tamaulipas	Camargo	Ciudad Camargo	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,813,759	\$1,813,759	\$1,813,759	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.				
TAM160200649492	Construcción De Segunda Etapa De La Casa De Cultura Del Municipio De Gómez Farías	16-2247-01	Tamaulipas	Gómez Farías	Gómez Farías	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,849,878	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160200649493	Construcción De La Casa De Cultura Municipio De González, Tamaulipas	16-2472-01	Tamaulipas	González	González	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,798,109	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160200649494	Pavimentación Asfáltica De La Calle General Berto Puertrrico Entre Calle Turbida Y Real, Ignacio Aldama, En El Municipio De Guerrero, Tamaulipas.	16-2483-01	Tamaulipas	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160200649495	Pavimentación Asfáltica Etapa 1, De La Calle Francisco Javier Ruiz Entre Calle Antonio García Cobas Y Francisco Javier Ortiz, En El Municipio De Guerrero, Tamaulipas	16-2484-01	Tamaulipas	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$899,311	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160200649496	Construcción De La Casa De Cultura En El Municipio De Guerrero, Tamaulipas	16-2540-01	Tamaulipas	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160200649495	Construcción De Alumbrado Publico Liberamiento Emilio Portes Gil, Etapa 1, En Matamoros, Tamaulipas.	16-2478-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,870,220	\$9,870,220	\$9,870,220	\$7,718,135	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160200649496	Rehabilitación De Calle Centro De Asesor Al Limon Entre Calle Miguel Barreda Aguilera Y Calle Escuela Nacional, En Matamoros, Tamaulipas	16-2479-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,870,220	\$9,870,220	\$9,870,220	\$9,399,587	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160200649497	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial En Cabecera Norte Del Puesto Vehicular Carlos Canasoa, En Nuevo Laredo, Tamaulipas	16-2485-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,662,760	\$1,662,761	\$1,662,761	\$1,606,986	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160200649498	Construcción De Vialidad De Acceso Y Obra De Cabecera Para Instalaciones Del C. Y Anticorrosivos, En Nuevo Laredo, Tamaulipas	16-2486-01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,293,239	\$2,293,239	\$2,293,239	\$1,830,177	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160200649499	Rehabilitación De La Casa De Cultura Del Municipio De Ocampo, Tamaulipas	16-2475-01	Tamaulipas	Ocampo	Ocampo	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
TAM160200649570	Rehabilitación De La Casa De Cultura Del Municipio De Palmillas, Tamaulipas	16-2474-01	Tamaulipas	Palmillas	Palmillas	Urbano	Subsidio	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero									Observaciones							
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Retraso	Avance Físico				
																									Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TAM001303067964	Suministro y Colocación de Arriendo de Cuentas Sanitarias de 3 Cm de Espesor Compacto	PORTAMEN-040-IR-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MEXTRIS ALAMARSH CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TAM1610220064688	Construcción de Cuarto Sanitario 14651	45861	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$75,500	\$75,500	\$75,500	\$75,500	\$75,500	\$75,500	\$75,500	\$75,500	100.00	00	Vivienda	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINA LA OBRAS EN TIEMPO CONTRATADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064693	Suministro de Estufas Biológicas - 7031	7031	Tamaulipas	Miquihuana	Estanque de los Agüas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016										0.00		Financiera	52	100.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAM1610220064693	Construcción de la Red de Drenaje Sanitario en la Calle Francisco Hernández de Córdoba Entre C Villa de Clara y Villa de Juarez Col Santander - 59256	59256	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,288,175	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064695	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En la Calle Manuel Antonio Col. Ampliación Estero - 14690	14690	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$642,070	\$162,621	\$642,070	\$162,621	\$162,621	\$162,621	\$162,621	\$162,621	25.00	00	Metros lineales	100	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064702	Construcción de Cuarto Para Baño - 32174	32174	Tamaulipas	Matamoros	El Ploncionio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$101,109	\$101,109	\$101,109	\$101,109	\$101,109	\$101,109	\$101,109	\$101,109	99.50	00	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro:	
TAM1610220064720	Mejoramiento de Vivienda Muro Firme - 36071	36071	Tamaulipas	Gómes	Gómes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$135,509	\$135,509	\$135,509	\$135,509	\$135,509	\$135,509	\$135,509	\$135,509	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM1610220064721	Mejoramiento de Vivienda Muro Firme - 36067	36067	Tamaulipas	Gómes	Gómes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$135,509	\$135,509	\$135,509	\$135,509	\$135,509	\$135,509	\$135,509	\$135,509	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064722	Mejoramiento de Vivienda Piso Firme - 36103	36103	Tamaulipas	Gómes	Gómes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016									0.00		Metros Cuadrados	10	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064724	Ampliación de Red Eléctrica - 33054	33054	Tamaulipas	Gómes	Las Cruzitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$241,217	\$241,217	\$241,217	\$241,217	74.22	00	Otros	47	100.00	74.22	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064725	Perforación y Equipamiento de Pozo de Agua Potable - 36220	36220	Tamaulipas	Gómes	Las Cruzitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$216,626	\$216,626	\$216,626	\$216,626	\$169,077	\$169,077	\$169,077	\$169,077	77.34	00	Otros	490	100.00	77.34	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM1610220064726	Rehabilitación de Dos Tangos Elevados y Ampliación de la Red de Agua Potable en Los Ejidos Buenos Aires y Margaritas Del Municipio de Hidalgo - 68978	68978	Tamaulipas	Hidalgo	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	A AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$109,068	\$109,068	\$109,068	\$109,068	\$109,068	\$109,068	\$109,068	\$109,068	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRAS REALIZADA A UN 100% / Física: OBRAS REALIZADA A UN 100% / Registro: NOTA: EL PROYECTO SERIALIZACION DE DOS TANGOS ELEVADOS Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS EJIDOS BUENOS AIRES Y LAS MARGARITAS... FUE DIVIDIDO EN 2 PROYECTOS DENTRO DE LAS MEDAS QUE PERTENECEN A DOS COMITADOS DE TIEMPO DE SERVICIO CONTRATO NET-OP-FISM-004-16, DICHO PROYECTOS TIENEN LOS SIEMBRES POLICIA CENTRO DE LAS MEDAS: 68978 Y 68953 Y JUNTOS SUMAN LA TOTALIDAD DEL CONTRATO ANEXO EN CADA UNO DE ELLOS.	
TAM1610220064749	Construcción de 10 Cuartos Para Baño En el Ejido Cuadrangle Victoria de Abasco, Tamaulipas - 21397	21397	Tamaulipas	Abasco	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$482,930	\$482,930	\$482,930	\$482,930	\$482,930	\$482,930	\$482,930	\$482,930	100.00	00	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTAS ACCIONES SE TERMINARON EN EL MES DE MAYO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064741	Construcción de 24 Cuartos Para Baño En la Colonia America Villalonga de la Cabecera Municipal de Abasco, Tamaulipas - 21399	21399	Tamaulipas	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,159,032	\$1,159,032	\$1,159,032	\$1,159,032	\$1,159,032	\$1,159,032	\$1,159,032	\$1,159,032	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCION SE TERMINARON EN EL MES DE JULIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064746	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En la Calle Olimpo Entre Calle Dallas Onda y Calle Pedro José Méndez en la Cabecera Municipal de Hidalgo - 36468	36468	Tamaulipas	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	A AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$754,245	\$754,245	\$754,245	\$754,245	\$754,245	\$754,245	\$754,245	\$754,245	100.00	00	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA A UN 100% / Física: OBRAS TERMINADA A UN 100% / Registro:	
TAM1610220064777	Rehabilitación de Dos Tangos de Agua Potable y Drenaje Sanitario de la Calle Bolivia Entre Gonzales y Magallanes de Cuba, Col. Lázaro Cardenas - 23738	23738	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	RAMO 033	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$291,552	\$291,552	\$291,552	\$291,552	\$87,185	\$87,185	\$87,185	\$87,185	29.90	00	Metros lineales	148	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPADO / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064778	Construcción de Comedor En Escuela Primaria "Ford" N° 139, Calle Bailillón No. 400, Bar. Calle 43, Sector Fco. Villa, En Cd. Madero, Tam. - 34137	34137	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	RAMO 033	Educación	En Ejecución	2016	\$481,472	\$481,472	\$481,472	\$481,472	\$143,299	\$143,299	\$143,299	\$143,299	29.76	00	Metros Cuadrados	206	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPADO PARA INICIO / Física: / Registro:	
TAM1610220064779	Obras de Electrificación Para la Ciudad Ampliación Revoluciones Varas, (Sector 3), En Cd. Madero, Tam. - 24117	24117	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	RAMO 033	Urbanización	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064780	Construcción de Unidad Médica En el Ejido Segunda Ampliación Ojo de Agua - 35048	35048	Tamaulipas	Gómes Parías	Segunda Ampliación del Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMEZ PARÍAS	Salud	En Ejecución	2016	\$1,385,957	\$462,538	\$462,538	\$462,538	\$462,538	\$462,538	\$462,538	\$462,538	33.37	00	Otros	167	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064781	Rehabilitación de Dos Tangos Elevados y Ampliación de la Red de Agua Potable en Los Ejidos Buenos Aires y Margaritas Del Municipio de Hidalgo - 68955	68955	Tamaulipas	Hidalgo	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	A AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$236,792	\$236,792	\$236,792	\$236,792	\$236,792	\$236,792	\$236,792	\$236,792	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRAS REALIZADA A UN 100% / Física: OBRAS REALIZADA A UN 100% / Registro: NOTA: EL PROYECTO SERIALIZACION DE DOS TANGOS ELEVADOS Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS EJIDOS BUENOS AIRES Y LAS MARGARITAS... FUE DIVIDIDO EN 2 PROYECTOS DENTRO DE LAS MEDAS QUE PERTENECEN A DOS COMITADOS DE TIEMPO DE SERVICIO CONTRATO NET-OP-FISM-004-16, DICHO PROYECTOS TIENEN LOS SIEMBRES POLICIA CENTRO DE LAS MEDAS: 68978 Y 68953 Y JUNTOS SUMAN LA TOTALIDAD DEL CONTRATO ANEXO Y REPORTADO EN SERVICIO AVANZADO.	
TAM1610220064782	Ampliación de la Red Eléctrica En el Ejido Beltrán Ramos Del Municipio de Hidalgo Tamaulipas - 34871	34871	Tamaulipas	Hidalgo	Estación Santa Encarnación	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	A AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$330,400	\$330,400	\$330,400	\$330,400	\$330,400	\$330,400	\$330,400	\$330,400	100.00	00	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA A UN 100% / Física: OBRAS TERMINADA A UN 100% / Registro:	
TAM1610220064781	Construcción de Seis Cuartos Sanitarios En la Col. Popocatepetl - 62995	62995	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$713,963	\$713,963	\$485,387	\$214,189	\$214,189	\$214,189	\$214,189	\$214,189	30.00	00	Vivienda	24	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064781	Construcción de Trece Cuartos Sanitarios En la Col. Alvaro Obregón - 58765	58765	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$354,624	\$354,624	\$241,091	\$106,387	\$106,387	\$106,387	\$106,387	\$106,387	30.00	00	Vivienda	12	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064781	Construcción de Cuatro Cuartos Sanitarios En Col. Defensa Popular - 43167	43167	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$474,637	\$474,634	\$322,495	\$142,391	\$142,391	\$142,391	\$142,391	\$142,391	30.02	00	Vivienda	16	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064782	Construcción de Aula En Palenquencia Luis Donato y Cuadra - 38484	38484	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación	En Ejecución	2016	\$379,882	\$379,882	\$258,262	\$379,882	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	30.00	00	Metros Cuadrados	134	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064781	Construcción de Aula En Escuela Primaria Pedro José Méndez En el Ejido Libertad y Construcción de Aula - 30964	30964	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación	En Ejecución	2016	\$764,558	\$764,558	\$513,784	\$229,368	\$229,368	\$229,368	\$229,368	\$229,368	30.00	00	Metros Cuadrados	236	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064782	Construcción de Banquetas de Pavimento de Curbado de Diana Laura y Col Barrio Del Sueño - 42055	42055	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$721,869	\$721,869	\$490,761	\$216,561	\$216,561	\$216,561	\$216,561	\$216,561	30.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064772	Línea de Mejoramiento de la Ruta de Bivá Revolution de Calle Lázaro Cardenas a Puerto de Vietnam Col. Ampli. y Periconscripta - 64655	64655	Tamaulipas	Raynosa	Raynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYNOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,296,527	\$1,296,527	\$1,296,527	\$1,296,527	\$1,296,527	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAM1610220064773	Construcción de Red de Drenaje en Calle Francisco Villa y Jose Maria Pino Suarez En Las Col. 20 De Nov y Nov. Ramirez - 64180	64180	Tamaulipas	Raynosa	Raynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYNOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$939,419	\$939,419	\$939,419	\$939,419	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	560	100.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM1610220064780	Obras Hidráulicas En la Calle A Entre Calles Diana y Nueva Colón Enrique Cárdenas González - 62559	62559	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE																			

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagogado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum		
TAM001303057684	Suministro y Colocación de Arriente de Concreto Reforzado de 5 Cm de Espesor Compacto	PORTAMEN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MARATIS ALAMARRE CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Plazo: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAM161020064782	Obras Hídricas en La Calle Mexico Entre Calle Villota y Oaxaca Colonia San Domingo Colorado 31883	31805	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$24,787	\$14,872	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros Lineales	2,098	100.00	0.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAM161020064783	Construcción de Biblioteca - 37396	37396	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,635,597	\$1,635,597	\$1,635,597	\$1,341,466	\$1,341,466	\$1,341,466	\$1,341,466	81.53	81.53	Otros	297	100.00	81.53	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020064784	Reurbanización Hídrica de La Calle Maravento De Calle Bugambillas A Salta De Calle - 30321	59321	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$940,011	\$889,278	\$940,011	\$889,278	\$889,278	\$889,278	\$889,278	94.60	94.60	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020064785	Reurbanización Hídrica de La Calle Villota De Calle Bugambillas A Salta De Calle - 30321	59321	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,360,514	\$1,187,398	\$1,360,514	\$1,187,398	\$1,187,398	\$1,187,398	\$1,187,398	87.28	87.28	Metros Lineales	1,200	100.00	95.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020064786	Reurbanización Hídrica de La Calle Villota De Calle Bugambillas A Salta De Calle - 30321	59321	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,050,505	\$607,552	\$1,050,505	\$607,552	\$607,552	\$607,552	\$607,552	57.83	57.83	Metros Lineales	90	100.00	70.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020064981	Construcción De Cuadro Escolar - 32849	32849	Tamaulipas	Güemes	Güemes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GUÉMEZ TAMAUULIPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$591,078	\$591,078	\$591,078	51.40	51.40	Otros	430	100.00	51.40	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020064990	Construcción de 2 Antenas de Cuadro Escolar En La Colonia Los Ebanos Aldama Tamaulipas - 50493	50493	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALDAMA TAMAUULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$229,980	\$68,994	\$68,994	\$68,994	\$68,994	\$68,994	\$68,994	30.00	30.00	Vivienda	10	100.00	30.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020064991	Construcción de Guarniciones y Benjafas de Cuestado De La Carretera Nacional En El Polígono El 36296	36296	Tamaulipas	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAUULIPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,200,772	\$1,200,772	\$1,200,772	\$1,200,772	\$1,200,772	\$1,200,772	\$1,200,772	100.00	100.00	Metros Cuadrados	445	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA A UN 100% / Plazo: OBRA REALIZADA A UN 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020064995	Reurbanización Hídrica de Las Líneas de Agua Potable y Drenaje Sanitario de La Calle Alameda Ordoñez Entre Calles Palacios e Independencia, Col. Zool. - 23694	23694	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	RAMO 033	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$372,848	\$372,848	\$387,626	\$387,626	\$16,288	\$16,288	\$16,288	20.30	20.30	Metros Lineales	135	0.00	0.00	Financiera: / Plazo: ANUNCIO PARA INICIO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020064996	Reurbanización Hídrica de Las Líneas de Agua Potable y Drenaje Sanitario de La Calle Cuarta Avenida Entre Calles Primera y Cuarta, Col. Sastry, En Cl. - 23684	23684	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	RAMO 033	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$901,486	\$901,486	\$270,466	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros Lineales	90	0.00	0.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020064997	Reurbanización Hídrica de Las Líneas de Agua Potable y Drenaje Sanitario de La Calle 19 Entre Av. Rodolfo Torres Castro y Calle 30, Ignacio Esp. - 23677	23677	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	RAMO 033	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$610,000	\$610,000	\$183,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros Lineales	135	0.00	0.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020064998	Reurbanización Hídrica de Las Líneas de Agua Potable y Drenaje Sanitario de La Av. Queréndaro Entre Calle Primera y Calle Cuarta y Calle Torrealba En. - 23665	23665	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	RAMO 033	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,017,006	\$1,017,006	\$305,102	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros Lineales	85	0.00	0.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020064999	Construcción de Cuadro Escolar Entre Las Donadas Cuatro Entre Av. Adolfo López Mateos y Llaneta de La Laguna, Con Obra de Encanalamiento De AG - 23327	23327	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	RAMO 033	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,997,781	\$2,997,781	\$2,943,638	\$2,943,638	\$1,387,385	\$1,387,385	\$1,387,385	45.61	45.61	Metros Lineales	660	0.00	36.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065016	Construcción de Tres Cuartos Dormitorios En Col Viena Tamaulipas Etapa 1 II Il II - 59605	59605	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$354,958	\$354,958	\$241,317	\$106,487	\$106,487	\$106,487	\$106,487	30.00	30.00	Vivienda	12	0.00	30.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065017	Construcción de Tres Cuartos Dormitorios En Col Viena Tamaulipas Etapa 1 II Il II - 59605	59605	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$334,923	\$334,923	\$187,025	\$106,477	\$106,477	\$106,477	\$106,477	30.00	30.00	Vivienda	12	0.00	30.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065018	Construcción de Cuatro Cuartos Dormitorios En Col Viena Tamaulipas 59623	59623	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$474,674	\$474,674	\$322,707	\$142,402	\$142,402	\$142,402	\$142,402	30.00	30.00	Vivienda	16	0.00	30.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065019	Construcción de Dos Cuartos Dormitorios En La Col Viena Tamaulipas - 59805	59805	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$237,314	\$237,314	\$170,017	\$170,017	\$170,017	\$170,017	\$170,017	71.64	71.64	Vivienda	4	0.00	71.64	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065020	Construcción de Tres Cuartos Dormitorios En La Col Ampliación Barriosol - 59848	59848	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$352,668	\$352,668	\$239,761	\$105,800	\$105,800	\$105,800	\$105,800	30.00	30.00	Vivienda	12	0.00	30.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065021	Construcción de Ocho Cuartos Dormitorios En La Col San Marcos 2 48311	48311	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	\$954,030	\$954,030	\$648,936	\$286,209	\$286,209	\$286,209	\$286,209	\$286,209	30.00	30.00	Vivienda	32	0.00	30.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAM161020065023	Construcción de Guarniciones y Benjafas de Concreto Hídrico En La Col Cañon De La Persegría - 39057	39057	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$719,927	\$719,927	\$489,441	\$215,978	\$215,978	\$215,978	\$215,978	30.00	30.00	Otros	400	0.00	30.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065041	Construcción de Molinos Seriales En Escuela Telesecundaria Profrá Cecilia Gutierrez En La Col 15 De Enero - 63883	63883	Tamaulipas	Rayóns	Rayóns	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYOSOS	Educación	En Ejecución	2016	\$611,482	\$611,482	\$611,482	\$611,482	\$611,482	\$611,482	\$611,482	100.00	100.00	Piexas	250	100.00	0.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065042	Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Red de Alcantaral en Verdes Calle de La Colonia 60188	60188	Tamaulipas	Rayóns	Rayóns	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYOSOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,999,601	\$6,999,601	\$6,999,601	\$6,999,601	\$6,999,601	\$6,999,601	\$6,999,601	100.00	100.00	Metros Lineales	1,493	0.00	50.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065043	Construcción de Molinos Seriales En Primavera Sergio Rendón En La Calle Principal Entre Ramos y Victoria En La Col Nohol 2000 Ramón Os. - 48481	48481	Tamaulipas	Rayóns	Rayóns	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYOSOS TAMAUULIPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$538,745	\$538,745	\$538,745	\$538,745	\$161,623	\$161,623	\$161,623	30.00	30.00	Otros	330	100.00	35.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065044	Construcción de Cuadro Escolar En Jardín de Niños Demezita Felipe Guerrero - 48227	48227	Tamaulipas	Rayóns	Rayóns	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYOSOS TAMAUULIPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$492,290	\$492,290	\$492,290	\$492,290	\$147,687	\$147,687	\$147,687	30.00	30.00	Metros Cuadrados	350	100.00	75.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065076	Ampliación de 165.00 Ml De Red De Drenaje y Drenajes Sanitarios En Calle 20 De Noviembre Entre Ignacio Aldame y Jimenez, En La Colonia 15051	15051	Tamaulipas	Soto la Marina	Soto la Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$230,097	\$230,097	\$230,097	\$230,097	\$230,097	\$230,097	\$230,097	100.00	100.00	Metros Lineales	132	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Plazo: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: El contrato privado de CONVENIO LA REUNION Y LOS OBRAS DE ACTIVO A LA MANERA DE INVERSIÓN LAS OBRAS FUERON REPARADAS POR SU LOCALIZACIÓN URBANA EN LAS ZONAS DE REVICIALIZACIÓN DEL SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065078	Obras Hídricas En La Calle Democracia Entre Bulneses Fidel Velazquez y Calle Matamoros Colonia Frente Democracia - 63900	63900	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,974,961	\$1,184,977	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros Lineales	140	100.00	0.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065079	Obras Hídricas En La Calle Democracia Entre Bulneses Fidel Velazquez y Calle Matamoros Colonia Frente Democracia - 63900	63900	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$283,808	\$171,485	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros Lineales	279	100.00	0.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065080	Reurbanización Hídrica de La Calle Matamoros Entre Calle Bugambillas A Salta De Calle - 30321	59321	Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TULA TAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$639,453	\$639,453	\$639,453	\$191,836	\$191,836	\$191,836	\$191,836	30.00	30.00	Metros Cuadrados	60	100.00	30.00	Financiera: / Plazo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TAM161020065079	Reurbanización Hídrica de La Calle Villota De Calle Bugambillas A Salta De Calle - 30321	59321	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asiuto	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones									
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo				Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum				
TAM001303057684	Suministro y Colocación de Arbolito de Goma Barrilero de 5 Cm de Espesor Compacto	BORTANUM-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MARLYN ALMAGUER CONTRERA	Vivienda	En Ejecución											0.00				Financiera: / Flisica: / Registro: la entidad Federativa al municipio no reporta informacion sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en Ejecucion.			
TAM16102200652207	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Democracia - 36045	36045	Tamaulipas	Gómes	Gómes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMES TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016										0.00		Otros	20	100.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
TAM16102200652208	Ampliación de Red Eléctrica 2 - 32795	32795	Tamaulipas	Gómes	Gómes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMES TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2350,000	2350,000	2350,000	2350,000	2253,328	2253,328	72.38	50	Otros	10	100.00	72.38	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652209	Quadrónes y Basetas En Diveros Sectores De La Calletera Municipal - 37253	37253	Tamaulipas	Gómes	Gómes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMES TAMAULIPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	5555,219	5555,219	5555,219	5555,219	5166,135	5166,135	29.92	50	Otros	2,000	100.00	29.92	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652211	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Bdo - 36212	36212	Tamaulipas	Gómes	Gómes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMES TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	221,294	221,294	221,294	221,294	221,294	221,294	100.00	50	Otros	10	100.00	50.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652212	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Bdo - 36180	36180	Tamaulipas	Gómes	Gómes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMES TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	221,294	221,294	221,294	221,294	221,294	221,294	100.00	50	Otros	10	100.00	50.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652213	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 36226	36226	Tamaulipas	Gómes	Gómes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMES TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	510,901	510,901	510,901	510,901	510,901	510,901	100.00	50	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652214	Ampliación De Red Eléctrica - 32954	32954	Tamaulipas	Gómes	Los del Campestre (Corona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMES TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	100.00	50	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652238	CONSTRUCCION DE 14 CASAS DE DORMITORIO EN LA ZONA CENTRO DE LA CABEDELICIA MUNICIPAL DE TAMAULIPAS - 21830	21830	Tamaulipas	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	1,183,824	1,183,824	1,183,824	1,183,824	1,183,824	1,183,824	100.00	50	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SERVICIO ACCIONES DE FIANCIAMIENTO EN EL MES DE MAYO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652242	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Barco Teran Entre Calle Raúl Garza Y Dr. Huchimil Tenorio En El Sobado El Tomo - 35022	35022	Tamaulipas	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2252,900	2252,900	2252,900	2252,900	2252,900	2252,900	100.00	50	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SERVICIO ACCIONES DE FIANCIAMIENTO EN EL MES DE MAYO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652248	Permanencia A Bases De Concreto Hidráulico Y Otras Complementarias De La Calle 14 (Entre Francisco Guerrero Y Calle 15 Y 13), Col. Hicahualtlan - 22236	22399	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	RAMO 033	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	1,417,498	1,417,498	1,401,700	1,401,700	840,510	840,510	29.67	50	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera: / Flisica: / Registro: ANTICIPO DE INICIO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652249	Rehabilitación De Las Linas De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle La Esperanza Entre Calle No. 15 Y Calle No. 2249	22449	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	RAMO 033	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	5645,959	5645,959	5644,352	5644,352	5193,306	5193,306	29.93	50	Metros lineales	140	0.00	0.00	Financiera: / Flisica: / Registro: ANTICIPO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652250	Rehabilitación De Dren Cambio Del Arenal Entre Calles Yusean Y Hernández Col. Anselmo Avila, Cd. Madero, Tam - 22904	23908	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	RAMO 033	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2343,880	2343,880	2303,164	2303,164	0	0	0	0	0	0	0	0	Metros lineales	1,095	0.00	0.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAM16102200652252	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN EL PUEBLO LA ESPERANZA - 23465	23466	Tamaulipas	Gómes Farías	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMES FARIAS	Salud	En Ejecución	2016	3367,822	3367,822	3367,822	3367,822	3367,822	3367,822	79.61	50	Otros	196	100.00	80.00	Financiera: / Flisica: / Registro: se avanza para salud. SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652255	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ejido San Francisco Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 69990	69990	Tamaulipas	Hidalgo	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	5173,795	5173,795	5173,795	5173,795	5173,795	5173,795	100.00	50	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Flisica: / Registro: OBRA TERMINADA A UN 100% / Flisica: OBRA TERMINADA A UN 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652271	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS ESCOLARES EN COL YUSEAN TAMAULIPAS ETAPA I Y II IV - 58815	58815	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	2474,981	2474,981	2322,151	2322,151	2142,494	2142,494	2142,494	30.00	50	Vivienda	16	0.00	30.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
TAM16102200652272	CONSTRUCCION DE UN BAO EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 39008	39008	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación	En Ejecución	2016	5984,781	5984,781	5669,502	5669,502	5295,434	5295,434	29.95	50	Pisapas	50	0.00	30.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM16102200652273	CONSTRUCCION DE ASA EN JARDIN DE BUENAS NOCHES EN LA COL ESTABILIZANT Y CONSTRUCCION DE BAO EN EL BARRIO BUENAS NOCHES EN LA COL BUENAS NOCHES FRIEL - 37326	37326	Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	Educación	En Ejecución	2016	5984,549	5984,549	5669,344	5669,344	5590,260	5590,260	29.95	50	Metros Cuadrados	134	0.00	59.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM161022006522810	CONSTRUCCION DE UN BAO EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 44854	44854	Tamaulipas	Raynosa	Raynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYNOSA TAMAULIPAS	Educación	En Ejecución	2016	5513,040	5513,040	5513,040	5513,040	5513,040	5513,040	100.00	50	Metros Cuadrados	250	100.00	85.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM161022006522816	Perforación Y Admis De Pozo En El Ejido Saragosa - 15107	15107	Tamaulipas	Soto La Marina	Ignacio Saragosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2347,072	2347,072	2347,072	2347,072	2347,072	2347,072	100.00	50	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Flisica: / Registro: OBRA TERMINADA A UN 100% / Flisica: OBRA TERMINADA A UN 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM161022006522820	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE Y DRENAJES SANITARIOS EN OREN DE CALLES ALVARO OBREGON A S DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM - 12033	15053	Tamaulipas	Soto La Marina	Soto La Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	5722,195	5722,195	5722,195	5722,195	5722,195	5722,195	80.00	50	Metros lineales	136	100.00	80.00	Financiera: / Flisica: / Registro: OBRA EN PROCESO CON 80% DE AVANCE / Flisica: OBRA EN PROCESO CON 80% DE AVANCE / Registro: OBRA EN PROCESO CON 80% DE AVANCE. SE COMENZO EN JULIO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM161022006522821	Ampliación De 482.50 Ml De Red De Agua Potable Y 24 Tomas Domiciliarias En Calle 20 De Noviembre Entre Carrteras La Pazca Y Abasco En La C - 35552	35552	Tamaulipas	Soto La Marina	Soto La Marina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	5463,473	5463,473	5463,473	5463,473	5463,473	5463,473	100.00	50	Metros lineales	132	100.00	100.00	Financiera: / Flisica: / Registro: OBRA TERMINADA A UN 100% / Flisica: OBRA TERMINADA A UN 100% / Registro: OBRA TERMINADA A UN 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM161022006522824	Drenaje Pluvial Urbano En Calle Beltránsito Entre Avenida Las Flores Y Alameda Polanco Ocotlán Jardines De Champayán - 63632	63632	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00	0.00	Metros lineales	448	100.00		Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM161022006522825	3396 Servicios Integrales - 3749	3749	Tamaulipas	Tampico	Tampico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2800,000	2800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAM161022006522824	CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIOS EN LA CALLE COL YUSEAN EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 45772	45772	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Vivienda	En Ejecución	2016	2226,500	2226,500	2226,500	2226,500	2226,500	2226,500	100.00	50	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Flisica: / Registro: obra terminada en tiempo y forma. SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM161022006522826	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 36845	36845	Tamaulipas	Miquihuana	Miquihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	4408,294	4408,294	4408,294	4408,294	4408,294	4408,294	100.00	50	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Flisica: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM161022006522833	Permanencia Adición De La Calle Beltránsito Para Entre Calle Isidro Carreras A La Par De Calle Col Yusean En El Ejido San Francisco Tamaulipas - 59325	59325	Tamaulipas	Río Bravo	Ciudad Río Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	5801,180	5753,769	5801,180	5753,769	5753,769	5753,769	94.08	50	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM161022006522834	Permanencia Adición De La Calle San Pablo Entre Ramos 126 Y Calle Doctor Arango Col Matías Maestros - 59319	59319	Tamaulipas	Río Bravo	Ciudad Río Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	5,915,013	5,123,363	5,915,013	5,123,363	5,123,363	5,123,363	63.31	50	Metros Cuadrados	2,110	100.00	100.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM1610220065228421	Permanencia Adición De La Calle Beltránsito Para Entre Calle Isidro Carreras A La Par De Calle Col Yusean En El Ejido San Francisco Tamaulipas - 59325	32896	Tamaulipas	Gómes	Gómes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMES TAMAULIPAS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	8400,000	8400,000	8400,000	8400,000	8119,693	8119,693	29.92	50	Metros Cuadrados	1,000	100.00	29.92	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM1610220065228424	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 36111	36111	Tamaulipas	Gómes	Gómes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GÓMES TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	510,901	510,901	510,901	510,901	510,901	510,901	100.00	50	Metros Cuadrados	5	100.00	50.00	Financiera: / Flisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
TAM1610220065228426	CONSTRUCCION DE UN COMODOR ESCOLAR EN EL DORMITORIO DE BUENAS NOCHES EN EL EJIDO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 35188	35188	Tamaulipas	Hidalgo	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de																							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum			
TAM161020067484	Suministro y Colocación de Arriendo de Contenedores Rápidos de 3 Cm de Espesor Compactos	PORTAMER-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEXTRIS ALMASHER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM161020067425	Construcción de Contenedor Drenante de Agua en El Río La Peña - 4410	4430	Tamaulipas	Miquihuana	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$523,033	\$523,033	\$523,033	\$523,033	\$523,033	\$523,033	\$523,033	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM161020067428	Construcción de Red de Drenaje 3ra Etapa - 16330	16330	Tamaulipas	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCAMPO TAMPS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$233,030	\$233,030	\$233,030	\$233,030	\$233,030	\$233,030	\$233,030	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN FORMA Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM161020067429	Construcción de Drenaje Sanitario 28027	28027	Tamaulipas	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$344,308	\$344,308	\$344,308	\$344,308	\$344,308	\$344,308	\$344,308	100.00	00	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM161020067431	Construcción de la Red de Drenaje Sanitario En la Calle Fray Andres Del Omo Entre Calle Villa de Llera y Villa de Juarez Col Santander - 30240	30240	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,242,975	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM161020067432	Construcción de Drenaje Sanitario En la Calle Juan De Guzman Entre Calle Villa de Llera y Villa de Juarez Col Santander - 5935	5935	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,279,560	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM161020067433	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En la Calle Combata Sur Entre Ave Mexico y Calle Aguanillitas Fraccionamiento Rio Bravo - 53569	53569	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,020	\$132,706	\$500,020	\$132,706	\$132,706	\$132,706	\$132,706	30.00	00	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
TAM161020067435	Rehabilitación de Drenaje Sanitario De la Calle Otilio Huasteco Col. Guadalupe Salinas - 1479	1479	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$591,017	\$358,866	\$591,017	\$358,866	\$358,866	\$358,866	\$358,866	60.72	00	Metros lineales	110	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM161020067436	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En la Calle Sur Uno Fraccionamiento Rio Bravo - 14811	14811	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$582,620	\$523,747	\$582,620	\$523,747	\$523,747	\$523,747	\$523,747	89.90	00	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM161020067437	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En la Calle Roble, Col. Monterreal - 15303	15303	Tamaulipas	Rio Bravo	Ciudad Rio Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$486,349	\$145,905	\$486,349	\$145,905	\$145,905	\$145,905	\$145,905	30.00	00	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
TAM1610200695909	Mejoramiento de Vivienda Muro Firme - 30664	30664	Tamaulipas	Gómezs	Gómezs	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ TAMAUILAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$144,401	\$144,401	\$144,401	\$144,401	\$144,401	\$144,401	\$144,401	100.00	00	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1610200695910	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Drenatorio - 36048	36048	Tamaulipas	Gómezs	Gómezs	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ TAMAUILAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$32,710	\$32,710	\$32,710	\$32,710	\$32,710	\$32,710	\$32,710	100.00	00	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1610200695911	Ampliación de Red Eléctrica 3 - 32852	32852	Tamaulipas	Gómezs	Gómezs	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ TAMAUILAS	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00	00	Otros	10	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1610200695912	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Para Baño - 36201	36201	Tamaulipas	Gómezs	Gómezs	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ TAMAUILAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,647	\$10,647	\$10,647	\$10,647	\$10,647	\$10,647	\$10,647	100.00	00	Otros	5	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1610200695919	Rehabilitación De Tanques Elevados De Agua Potable En Los Rios Guadalupe Victoria, Independencia Y Castellan De Moya En El Municipio De Hid - 69425	69425	Tamaulipas	Hidalgo	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A SUTAYAMIENTO DE HIDALGO TAMAUILAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$120,640	\$120,640	\$120,640	\$120,640	\$120,640	\$120,640	\$120,640	100.00	00	Otros	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA A UN 100% / Física: OBRAS TERMINADA A UN 100% / Registro: NOTA: EL PROYECTO REMEDIACION DE TANQUES ELEVADOS DE AGUA POTABLE EN LOS RIOS GUADALUPE VICTORIA, INDEPENDENCIA Y PRIMERO DE MAYO FUE DIVIDIDO EN 3 PROYECTOS COMO SE PUEDE VER EN LAS MEDAS QUE PRESENTAMOS A TRES LOCALIDADES Y CADA UNA DE ELAS SE REALIZO A UN SOLO CONTRATO SEP-OP-101-14, DICHO CONTRATO TIENE LOS SIGUIENTES ARTICULOS 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero												Observaciones								
						Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum						
TAM001030037684	Suministro y Colocación de Arriente de Cuatros Bariles de 5 Cm de Espesor Compactos	FOBTAMEN-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales		1003 PAIS	Entidades Federales		SECRETARÍA ALMACÉN CONYERNA	Vivienda		En Ejecución											0.00				Financiera / Fisica / Registro: La entidad Federativa al municipio no reporto informacion sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
TAM16020064938	Construcción de Drenaje Pluvial en El Ejido San Isidro en El Municipio de Hidalgo Tamaulipas - 36145		Tamaulipas	Hidalgo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS	Salud		En Ejecución	2016	2215,056	2215,056	2215,056	2215,056	2215,056	2215,056	2215,056	100.00	50		Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRAS TERMINADA A UN 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA A UN 100% / Registro:
TAM16020064940	CONSTRUCCIÓN DE UN GASEADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS (SANTO JUAN) EN EL EJIDO SAN JUAN DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS - 30215		Tamaulipas	Hidalgo	Estación Santa Eugenia	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS	Educación		En Ejecución	2016	1445,000	1445,000	1445,000	1445,000	1445,000	1445,000	1445,000	100.00	50		Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRAS TERMINADA A UN 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA A UN 100% / Registro:
TAM16020064941	Aplicación de la Red Saneadora en El Ejido Guillermo Juárez, Del Municipio de Hidalgo Tamaulipas - 35001		Tamaulipas	Hidalgo	Estación Santa Eugenia	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS	Urbanización		En Ejecución	2016	8211,120	8211,120	8211,120	8211,120	8211,120	8211,120	8211,120	100.00	50		Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRAS TERMINADA A UN 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA A UN 100% / Registro:
TAM16020064942	Construcción de Drenaje Pluvial en Zona Saneadora Agua Clara Ramirez Del Ej. El Puerto de Portes S1 - 62027		Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM.	Educación		En Ejecución	2016	1439,859	1439,859	1299,037	131,958	131,958	131,958	131,958	30.00	50		Metros Cuadrados	32	0.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16020064943	CONSTRUCCIÓN DE CASEROS CONCRETOS DOMINIOS EN LA COL SANTIAGO LARA - 57012		Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM.	Vivienda		En Ejecución	2016	1474,399	1474,399	1322,515	142,320	142,320	142,320	142,320	30.00	50		Vivienda	16	0.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro:
TAM16020064944	Construcción De Ocho Cuartos Dominios En La Col San Marcos 2 - 49421		Tamaulipas	Victoria	Ciudad Victoria	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM.	Vivienda		En Ejecución	2016	1924,965	1924,965	1649,231	1286,490	1286,490	1286,490	1286,490	30.00	50		Vivienda	32	0.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16020064981	CONSTRUCCIÓN DE PUNQUE PARA ALBERCAMIENTO DE AGUA EN LA COLINA SANMAYOR S1 - 64895		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA.	Agua y saneamiento		En Ejecución	2016	14,308,464	14,308,464	14,308,464	14,308,464	14,308,464	14,308,464	14,308,464	100.00	50		Otros	350	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16020064982	CONSTRUCCIÓN DE PUNQUE PARA ALBERCAMIENTO DE AGUA EN COLINA TAMUPLIPA IV NUEVO MILenio 6315		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Agua y saneamiento		En Ejecución	2016	13,499,886	13,499,886	13,499,886	13,499,886	13,499,886	13,499,886	13,499,886	100.00	50		Otros	600	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: ADM NO DE INICIAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16020064983	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA SANEADORA SAN VANTASIO CARRENA COL 20 DE HOYAS - 61485		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Agua y saneamiento		En Ejecución	2016	10,514,073	10,514,073	10,514,073	10,514,073	10,514,073	10,514,073	10,514,073	100.00	50		Metros Lineales	550	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16020064984	CONSTRUCCIÓN DE SANEADORA SANITARIA ENTROMPECION DE TUBERIA/DESCONEXIÓN Y TRAZO CALZADA EN VARIAS CALLES DE LA COL MILPAS - 45258		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	Vivienda		En Ejecución	2016	11,634,948	11,634,948	11,634,948	11,634,948	11,634,948	11,634,948	11,634,948	30.02	50		Otros	700	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16020064985	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVA ENTRE VENTUROSO CARRENA LUGAR RAMOS DEL CUMARÍ INDEPENDENCIA - 46269		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	Agua y saneamiento		En Ejecución	2016	1700,174	1700,174	1700,174	1700,174	1700,174	1700,174	1700,174	100.00	50		Metros Lineales	250	0.00	2.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16020064986	CONSTRUCCIÓN DE ANLA EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LOSOLOS CALLE VENTUROSO CARRENA ENTRE CALLES AEROLINAS Y CLIO PEDRO MARTINEZ EN LA COL. PAB - 44833		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	Educación		En Ejecución	2016	1199,979	1199,979	1199,979	1199,979	1199,979	1199,979	1199,979	100.00	50		Metros Cuadrados	300	100.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16020064987	RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ZONA VERANERA IGNACIO ALLENDE EN CALLE OCHO ENTRE VENTUROSO CARRENA Y EMILIANO SAPATA COLONIA LUNA - 44828		Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	Educación		En Ejecución	2016	1208,637	1208,637	1208,637	1208,637	1208,637	1208,637	1208,637	100.00	50		Otros	400	100.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16020064989	Aplicación de Red de Drenaje Sanitario En C. Mina Entre Comandante y Alamo - 53272		Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE TULA TAM.	Agua y saneamiento		En Ejecución	2016	1312,663	1312,663	1312,663	1312,663	1312,663	1312,663	1312,663	100.00	50		Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16020064990	CONSTRUCCIÓN DE ANLA EN SAC. PRIM. VICENTE GUERRERO - 22560		Tamaulipas	Tula	Ciudad Tula	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE TULA TAM.	Educación		En Ejecución	2016	1247,082	1247,082	1247,082	1247,082	1247,082	1247,082	1247,082	100.00	50		Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16020064995	CONSTRUCCIÓN DE CASEROS DOMINIOS 75748		Tamaulipas	Miquihuana	Valle Hermoso	Rural	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM.	Vivienda		En Ejecución	2016	1226,500	1226,500	1226,500	1226,500	1226,500	1226,500	1226,500	100.00	50		Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16020064999	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTER. 750 ADOBADO 0.25 M. Construcción De Saneadora Sin Techar Para Nivel Basico De 6 A 9 Grupos - 0.30 M. Construcción De Base Para Triaxio Cose	16-2296-01	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación		En Ejecución	2016	1767,944	1767,944	1767,944	1767,944	1767,944	1767,944	1767,944	100.00	50		Metros Cuadrados	588	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM16020064998	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 ANLA ESTER. 750 ADOBADO 0.20 M. Construcción De Saneadora Sin Techar Para Nivel Basico De 6 a 9 Grupos - Construcción De Adosados De 20.00 X 3.0 M. Obra Exterior.	16-2317-01	Tamaulipas	Camargo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación		En Ejecución	2016	1688,619	1723,325	1723,325	1723,325	1723,325	1723,325	1723,325	100.00	50		Metros Cuadrados	292	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM16020064996	Rehabilitación General.	16-2549-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación		En Ejecución	2016	1743,330	1903,836	1903,836	1903,836	1903,836	1903,836	1903,836	100.00	50		Metros Cuadrados	386	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM16020064997	Rehabilitación De Edificio "A" Y Servicios Sanitarios.	16-2561-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación		En Ejecución	2016	11,961,826	11,961,826	11,961,826	11,961,826	11,961,826	11,961,826	11,961,826	100.00	50		Metros Cuadrados	225	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM16020064999	Rehabilitación De Servicios Sanitarios.	16-2562-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación		En Ejecución	2016	1377,237	1403,613	1403,613	1403,613	1403,613	1403,613	1403,613	100.00	50		Metros Cuadrados	157	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM16020064990	Reparación De Banda Perimetral 60 M. Saneadora Sin Techar Para Nivel Basico Obra Exterior.	16-2599-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación		En Ejecución	2016	1787,990	1787,990	1787,990	1787,990	1787,990	1787,990	1787,990	100.00	50		Metros Cuadrados	654	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM16020064994	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 100.00 M. Saneadora Sin Techar De 3 A 6 Grupos	16-2327-01	Tamaulipas	El Monte	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación		En Ejecución	2016	1431,949	1409,816	1409,816	1409,816	1409,816	1409,816	1409,816	100.00	50		Metros Cuadrados	105	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM16020064997	Rehabilitación General Saneadora Sin Techar De 3 A 6 Grupos	16-2326-01	Tamaulipas	El Monte	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación		En Ejecución	2016	1654,753	1645,220	1645,220	1645,220	1645,220	1645,220	1645,220	100.00	50		Metros Cuadrados	98	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM16020064994	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 ANLA ESTER. 750 ADOBADO MÓDULO DE SANEADORA TECHADO DE 4 A 9 Grupos - Fosa Septica De 3 M3 Absorción De 7 M3.	16-2297-01	Tamaulipas	Gómez	San Cayetano	Rural	Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación		En Ejecución	2016	1526,195	1526,195	1526,195	1526,195	1526,195	1526,195	1526,195	30.00	50		Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM16020064998	Rehabilitación General.	16-2337-01	Tamaulipas	Gómez	Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación		En Ejecución	2016	1631,199	1632,541	1632,541	1632,541	1632,541	1632,541	1632,541	100.00	50		Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM16020064999	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El Centro De Construcción De Fosa De Absorción 7 M3 - Construcción De Saneadora Sin Techar Para Nivel Basico De 3 A 6 Grupos - Obra Exterior.	16-2583-01	Tamaulipas	Gustavo Díaz Ordaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FPM Infraestructura Educativa Basica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		ITIFE	Educación	</																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									Observaciones							
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Restregro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum			
TAM001030037694	Suministro y Colocación de Arriente De Conexión Sanitaria de 5 Cm de Espesor Compactos	PORTAMM-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FRIS Entidades					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MEAYRIS ALMAGERO CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución										0.00		Financiera / Fisica / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
TAM1610200663757	Rehabilitación De Edificios Bebederos Sin Techar Obra Exterior	16-2584-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,309,545	\$1,309,545	\$1,309,545	\$1,309,545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200663759	Rehabilitación General	16-2583-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,262,169	\$1,262,169	\$1,262,169	\$1,262,169	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200663763	Rehabilitación De Edificios Bebederos Sin Techar Obra Exterior	16-2586-01	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,235,401	\$2,235,401	\$2,235,401	\$2,235,401	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200663807	Construcción De Barda Perimetral Construcción De Bebederos Techados Para Nivel Básico De 6 A 9 Grupos Obra Exterior.	16-2329-01	Tamaulipas	Miguel Alemán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$78,904	\$853,973	\$853,973	\$853,973	\$233,671	\$233,671	\$233,671	27.36	50	0.00	30.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610200663809	Rehabilitación De Servicios Sanitarios	16-2587-01	Tamaulipas	Miguel Alemán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$114,776	\$114,776	\$114,776	\$114,776	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1610200663818	Construcción De Módulos De 4 M X 6 De 4.00 X 3.00 M. 0.30 M. Construcción De Bebederos Sin Techar Para Nivel Básico De 3 A 6 Grupos 0.30 M. Construcción De Fosa Septica 5 M3 Construcción De	16-2299-01	Tamaulipas	Padilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$327,789	\$327,789	\$327,789	\$327,789	\$98,337	\$98,337	\$98,337	30.00	50	0.00	30.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610200663823	Red Electricia Aerea.	16-2358-01	Tamaulipas	Raynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$936,393	\$936,393	\$936,393	\$936,393	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200663824	Rehabilitación General Bebederos Sin Techar De 6 A9 Grupos.	16-2359-01	Tamaulipas	Raynosa	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$750,654	\$750,654	\$750,654	\$750,654	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200664096	Construcción De Subestación Eléctrica De 112.50 Rv. 33000-220KV. Y Red Electrica De Edificios.	16-2315-01	Tamaulipas	San Fernando	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$916,913	\$916,913	\$916,913	\$916,913	\$272,963	\$272,963	\$272,963	29.77	50	0.00	30.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:	
TAM1610200664100	Rehabilitación General De Edificio De Bebederos Sin Techar Para Nivel Básico De 6 A 9 Grupos 0.30 M.	16-2302-01	Tamaulipas	San Fernando	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$814,173	\$814,173	\$814,173	\$814,173	\$244,169	\$244,169	\$244,169	29.99	50	0.00	30.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:	
TAM1610200664138	Construcción De 240 M. Barda Perimetral Para 750 Alumnos	16-2306-01	Tamaulipas	Santa Fe	Tampico	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$789,999	\$789,999	\$789,999	\$789,999	\$237,000	\$237,000	\$237,000	30.00	50	0.00	30.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:	
TAM1610200664142	Construcción De Centro De Tutorías Y Anulas De Aprendizaje (Terminación)	16-2308-01	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,814,874	\$2,814,874	\$2,814,874	\$2,814,874	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200664144	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Para 750 Alumnos. Construcción De Anulador De 15.00 M De 0.30 M. Obra Exterior. Red Electrica 50 M.	16-2330-01	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$469,241	\$469,241	\$469,241	\$469,241	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200664148	Concertina En Barda Perimetral.	16-2336-01	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$82,869	\$82,869	\$82,869	\$82,869	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200664150	Reparación Y Pintura De Edificios De 6 A 9 Bebederos Techados Nivel Básico De 3 A 6 Grupos Obra Exterior Sanitaria X Hidráulica.	16-2289-01	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$600,857	\$600,857	\$600,857	\$600,857	\$180,257	\$180,257	\$180,257	30.00	50	0.00	30.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:	
TAM1610200664151	Rehabilitación De Edificios "A", "B", "C" Y "D"	16-2550-01	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$551,249	\$551,249	\$551,249	\$551,249	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200664153	Rehabilitación De Edificios "A", "B"	16-2545-01	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$557,772	\$557,772	\$557,772	\$557,772	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200664156	Rehabilitación De Edificios Reparación De Esplamda.	16-2576-01	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$783,077	\$783,077	\$783,077	\$783,077	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200664167	Construcción De Comedor De 6.00 X 8.00 M. Módulo De Bebederos Sin Techar De 6 A 9 Grupos Obra Exterior.	16-2307-01	Tamaulipas	Tula	Ciudad de Mayo (Cobolita)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$591,769	\$591,769	\$591,769	\$591,769	\$177,531	\$177,531	\$177,531	30.00	50	0.00	30.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:	
TAM1610200664173	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Módulo De Bebederos Sin Techar De 3 A 9 Grupos Obra Exterior.	16-2305-01	Tamaulipas	Tula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$304,211	\$304,211	\$304,211	\$304,211	\$91,263	\$91,263	\$91,263	30.00	50	0.00	30.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:	
TAM1610200664179	Rehabilitación General. Módulo De Bebederos Techados De 6 A 9 Grupos Obra Exterior.	16-2558-01	Tamaulipas	Valle Hermoso	Anahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,433,934	\$1,433,934	\$1,433,934	\$1,433,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200664181	Rehabilitación De Edificios Rehabilitación De Servicios Sanitarios Andadores.	16-2566-01	Tamaulipas	Valle Hermoso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$751,096	\$751,096	\$751,096	\$751,096	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200664200	Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Para 750 Alumnos. Construcción De Anulador De 15.00 M. De 0.30 M. Obra Exterior. Red Electrica 40 M.	16-2318-01	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$418,647	\$418,647	\$418,647	\$418,647	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR 2016 / Fisica: FR 2016 / Registro:
TAM1610200664201	Construcción De Subestación Eléctrica De 50 Rv. 33,200 V. En A.T. Rehabilitación Eléctrica De Edificio. Módulo De Bebederos Sin Techar De 6 A 9 Grupos.	16-2567-01	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$567,343	\$567,343	\$567,343	\$567,343	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR 2016 / Fisica: FR 2016 / Registro:
TAM1610200664203	Rehabilitación De Módulos De Servicios Sanitarios Módulo Exterior. 715 (D-C) Construcción De Bebederos Sin Techar Para Nivel Básico De 6 A 9 Grupos 0.30 M. Obra Exterior.	16-2268-01	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$889,048	\$712,982	\$712,982	\$712,982	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR 2016 / Fisica: FR 2016 / Registro:
TAM1610200664225	Construcción De Servicios Sanitarios Estr. 715 Alumnos. Construcción De Bebederos Techados De 6 A 9 Grupos Obra Exterior.	16-2611-01	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$889,048	\$889,048	\$889,048	\$889,048	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR 2016 / Fisica: FR 2016 / Registro:
TAM1610200664227	Rehabilitación De Módulos De Servicios Sanitarios Módulo Exterior. 715 (D-C) Construcción De Bebederos Sin Techar Para Nivel Básico De 6 A 9 Grupos 0.30 M. Obra Exterior.	16-2268-01	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$712,982	\$712,982	\$712,982	\$712,982	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR 2016 / Fisica: FR 2016 / Registro:
TAM1610200664228	Reparación Y Pintura De Bebederos Sin Techar Nivel Básico De 6 A 9 Grupos.	16-2303-01	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$281,532	\$281,532	\$281,532	\$281,532	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR 2016 / Fisica: FR 2016 / Registro:
TAM1610200664239	Instalación De Lora De 3 Aulas Bebederos Sin Techar Y Bebederos Sanitarios Bebederos Obra Exterior.	16-11700-01	Tamaulipas	Xicotancatl	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$56,372	\$56,372	\$56,372	28.19	50	0.00	30.00	Financiera: RC2015 / Fisica: RC2015 / Registro:	
TAM1610200664253	Construcción, Mobiliario Y Equipo En Tallas De Maestros Tipo 7000 4 En Red Electrica Exterior.	16-2301-01	Tamaulipas	Raynosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica					33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ITIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$665,031	\$665,031	\$665,031	\$665,031	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: FR2016 / Fisica: FR2016 / Registro:
TAM1610200664880	Construcción De La Calle Rio Bravo De Calle Raynosa A Jimenez Col. Solidaridad	PRG-IMP-MNH-2016-3304	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Fideicomisos	0076 Fondo De Apoyo en Infraestructura y Productividad					23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAUPLIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$201,866	\$201,866	\$176,609	\$201,866	\$176,609	\$176,609	\$176,609	87.49	50	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610200664885	Reparación De La Calle Jimenez De Calle Rio Bravo A Calle Victoria Col. Solidaridad	PRG-IMP-MNH-2016-3305	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal		Fideicom																							

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avenue Financiero					Avenue Fisico					Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum
TAM0016020067844	Suministro y Colocación de Arriente de Cuero Sintético de 5 Cm de Espesor Compacto	FORTAEM-040-18-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aperturas Federales	1003 8183 Entidades	33-Apertura Federales y Municipales	MEXYHS ALMAGUER COPIERAS	Vivienda	En Ejecución																Financiera / Fisico / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM1616020067839	Recuperación con Carpetas Asfálticas de las Calles de Carrilones, Perroscurull Norte y Aldama. Osmepo Entre Carrilones y Aldama (Carrilones) Entre Carrilones y Lízaro Cárdenas; Tlaxiaco Entre Carrilones y Perroscurull	SOP-REY-CARU-018-16-19	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Convencio	0203 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	8-Comunicaciones y Transportes		MUNICIPIO DE REYNOZA TAMAUPLITAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,879,706	\$5,854,137	\$5,854,137	\$5,854,137	\$1,756,241	\$1,756,241	\$1,756,241	\$1,756,241	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200,000	0.00	70.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Fisico: OBRAS EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 70% / Registro:
TAM1616020067849	Marcas y Red de Drenaje: Sanitarios En La Colonia Santa María En La Zona Sur-Oeste	16-2597-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Subsidio	0704 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,460,000	\$4,460,000	\$4,460,000	\$4,460,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION / SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067853	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Ampliación Santa María Y Villa Del Jardín En La Zona Sur-Oeste	16-2346-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Subsidio	0704 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION / SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067857	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Cecilia En La Zona Sur-Oeste	16-2432-01	Tamaulipas	Matamoros	Heroica Matamoros	Urbano	Subsidio	0704 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,889,000	\$2,889,000	\$2,889,000	\$2,889,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION / SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067861	Rehabilitación Colector Obsoleto-Turbido (Segunda Etapa) Reforzado	15-2326-03	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Subsidio	0704 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,573,136	\$2,573,136	\$2,573,136	\$2,573,136	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION / SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067900	Equipo para Prevención Del Delito	FORTASEG-01	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Subsidio	0202 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y al Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$51,167	\$51,167	\$51,167	\$51,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	2	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro:
TAM1616020067940	P.C.H. C. Cuarta, Entre Andador De Los Santos E Hidalgo, Col. Carretera Tomas	C-DOP-006/16	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Subsidio	0093 Fondo para actividades federsativas y multiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		Urbanización	En Ejecución	2016	\$908,318	\$794,180	\$794,180	\$794,180	\$794,180	\$794,180	\$794,180	\$794,180	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro:
TAM1616020067942	Fortalecimiento En Equipamiento Al Municipio De Altamira	FORTASEG-2016-01	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,792,338	\$4,792,338	\$2,396,169	\$673,241	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piexaa	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067945	P.C.H. C. Aguata de Iturbide Entre Calle Tamaulipas Y Diagonal Cavazos, En Zona Centro	C-DOP-007/16	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Subsidio	0093 Fondo para actividades federsativas y multiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,403,036	\$2,403,036	\$2,188,219	\$2,188,219	\$2,188,219	\$2,188,219	\$2,188,219	\$2,188,219	91.06	\$0	Metros Lineales	0	0.00	98.00	Financiera / Fisico / Registro:
TAM1616020067946	Fortalecimiento Del Equipamiento En El Municipio De Madero	FORTASEG-2016-02	Tamaulipas	Ciudad Madero	Cobertura municipal	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,339,941	\$3,339,941	\$1,669,971	\$590,377	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piexaa	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067948	Fortalecimiento Del Equipamiento En El Municipio De Matamoros	FORTASEG-2016-03	Tamaulipas	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		Seguridad	En Ejecución	2016	\$19,033,225	\$19,033,225	\$9,516,613	\$15,905,786	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piexaa	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067949	P.C.H. Blvd. Manuel Cavazos Larena, Camino Romero, Zda. Ejido Entre Benito Juárez Y Morelos, Zona Centro	C-DOP-012/16	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Subsidio	0093 Fondo para actividades federsativas y multiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,972,286	\$2,935,554	\$2,935,554	\$2,935,554	\$2,935,554	\$2,935,554	\$2,935,554	\$2,935,554	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro:
TAM1616020067944	Fortalecimiento Del Equipamiento En El Municipio De Nuevo Laredo	FORTASEG-2016-04	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,482,947	\$1,482,947	\$5,741,473	\$1,726,762	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piexaa	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067945	Fortalecimiento Del Equipamiento En El Municipio De Reynosa	FORTASEG-2016-05	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		Seguridad	En Ejecución	2016	\$11,701,102	\$11,701,102	\$5,850,551	\$2,269,023	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piexaa	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067948	Fortalecimiento Del Equipamiento En El Municipio De Rio Bravo	FORTASEG-2016-06	Tamaulipas	Rio Bravo	Cobertura municipal	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,119,291	\$4,119,291	\$2,059,646	\$697,654	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piexaa	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067949	Fortalecimiento Del Equipamiento En El Municipio De San Fernando	FORTASEG-2016-07	Tamaulipas	San Fernando	Cobertura municipal	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,038,291	\$4,038,291	\$2,019,146	\$628,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piexaa	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067949	Fortalecimiento Del Equipamiento En El Municipio De Tampico	FORTASEG-2016-08	Tamaulipas	Tampico	Cobertura municipal	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,898,641	\$4,898,641	\$2,449,321	\$804,931	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piexaa	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067944	Fortalecimiento Del Equipamiento En El Municipio De Valle Hermoso	FORTASEG-2016-09	Tamaulipas	Valle Hermoso	Cobertura municipal	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,819,819	\$4,819,819	\$2,409,909	\$2,909,719	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piexaa	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067946	Instalación De Alumbrado Público En Blvd Manuel Cavazos Larena, Camino Romero, Zda. Ejido Entre Benito Juárez Y Morelos, Zona Centro	C-DOP-013/16	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Subsidio	0093 Fondo para actividades federsativas y multiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		Urbanización	En Ejecución	2016	\$715,835	\$715,835	\$715,835	\$715,835	\$696,828	\$696,828	\$696,828	\$696,828	97.34	\$0	Otros	0	0.00	97.34	Financiera / Fisico / Registro:
TAM1616020067948	Fortalecimiento Del Equipamiento En El Municipio De Victoria	FORTASEG-2016-10	Tamaulipas	Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,638,569	\$5,638,569	\$2,819,285	\$1,049,065	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piexaa	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1616020067950	P.C.H. En Prolongación Iturbide, Entre Diagonal Cavazos E Blvd Alameda En Zona Centro	C-DOP-014/16	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Subsidio	0093 Fondo para actividades federsativas y multiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,606,028	\$1,606,028	\$481,808	\$481,808	\$481,808	\$481,808	\$481,808	\$481,808	30.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	30.00	Financiera / Fisico / Registro:
TAM1616020067956	Construcción De Lona Para Albergue De La Col. Manuel Ochoa Y Ejido Santa Amelia	C-DOP-015/16	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Subsidio	0093 Fondo para actividades federsativas y multiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$281,189	\$281,189	\$275,113	\$275,113	\$275,113	\$275,113	\$275,113	\$275,113	97.84	\$0	Otros	0	0.00	97.84	Financiera / Fisico / Registro:
TAM1616020067952	Construcción De Lona Para Albergue En Ejido 3b	C-DOP-016/16	Tamaulipas	Altamira	Cobertura municipal	Subsidio	0093 Fondo para actividades federsativas y multiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$281,189	\$281,189	\$281,189	\$281,189	\$281,189	\$281,189	\$98,477	\$98,477	35.02	\$0	Otros	0	0.00	35.02	Financiera / Fisico / Registro:
TAM1616020067953	Aplicación De Placas De Agua Potable Incluye Protección De La Captación, Línea De Conductión Rehabilitación De Tángue Elevado De 30 Ml. Appl. De Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias.	16-2185	Tamaulipas	Antiguo Morelos	Mexico Libre	Rural	Subsidio	0704 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,671,000	\$2,671,000	\$2,671,000	\$2,671,000	\$1,419,940	\$1,419,940	\$1,419,933	\$53.16	\$0	Lote	441	0.00	30.00	Financiera / Fisico / Registro:	
TAM1616020067953	Reconstrucción Y Instalación De Tomas Domiciliarias, Incluye Medidor Para Agua Potable Para De 15 Mm (1/2") De Diámetro, Clase Metrológica "B" Adaptación Del Cuadro Con Material Cpu Y Todo Lo Necesario	16-2183	Tamaulipas	Gómez	La San Juan	Rural	Subsidio	0704 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$77,169	\$77,169	\$77,169	\$32.56	\$0	Lote	363	0.00	30.00	Financiera / Fisico / Registro:	
TAM1616020067948	Suministro E Instalación De Tomas Domiciliarias, Incluye Medidor Para Agua Potable Para De 15 Mm (1/2") De Diámetro, Clase Metrológica "B" Adaptación Del Cuadro Con Material Cpu Y Todo Lo Necesario	16-2182	Tamaulipas	Hidalgo	La Aurora	Rural	Subsidio	0704 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$78,009	\$78,009	\$78,009	\$32.50	\$0	Lote	387	0.00	38.00	Financiera / Fisico / Registro:	
TAM1616020067953	Suministro E Instalación De Tomas Domiciliarias, Incluye Medidor Para Agua Potable Para De 15 Mm (1/2") De Diámetro, Clase Metrológica "B" Adaptación Del Cuadro Con Material Cpu Y Todo Lo Necesario	16-2181	Tamaulipas	El Monte	El Ollingo	Rural	Subsidio	0704 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,318,825	\$2,318,825	\$2,318,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	3,162	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1616020067961	Construcción De Sistema Multiple De Agua Potable Incluye: Incorporación De Dos Pozos, Subestación Eléctrica, Línea De Conductión e Incorporación A Tángue Restricción	16-2323	Tamaulipas	Tala	Saltrillo	Rural	Subsidio	0704 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,878,956	\$1,878,956	\$1,878,956	\$73.58	\$0	Lote	2,564	0.00	10.00	Financiera / Fisico / Registro:	
TAM1616020067963	Construcción De Sistema Multiple De Agua Potable (Segunda Etapa), Incluye: Línea De Conductión, Derivaciones, Cauce Direccionales Y Red De Distribución En El Ejido Ricardo Garcia.	16-2324	Tamaulipas	Tala	Ricardo Garcia (a) Prealta)	Rural	Subsidio	0704 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,598,807	\$1,679,642	\$1,679,642	\$1,679,642	\$29.99	\$0	Lote	1,234	0.00	10.00	Financiera / Fisico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1616020067961	Alcantarillado Y Saneamiento (Segunda Etapa) Incluye: Construcción De Caxema, Línea A Presión, Columna De Bombeo, Polígono, Cauce De Protección, Cámara De Control, Línea Eléctrica De Medida, Termina	16-2198	Tamaulipas	González	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Subsidio	0704 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$300,019	\$300,019	\$300,019	\$37.04	\$0	Lote	533	0.00	20.00	Financiera / Fisico / Registro:	

Total: 3145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero							Observaciones								
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
TAM00150300574984	Suministro y Colocación de Arriente de Concreteo Asfáltico de 5 Cm De Espesor Compacto	PORTAMEN-040-IR-06/2015	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FIDU Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MEXARIS ALMAGUER CONTRERAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
TAM1610220679891	Reparación con Carpeta Asfáltica de 4 Cm De Espesor, En Calle Balcones, Intersección Con Calle Servando Cabales Y Calle Atlántico	CM-16-001	Tamaulipas	Camargo	Cobertura municipal	Convencios	R031 Proyecto de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,244,297	\$1,244,297	\$443,810	\$373,289	\$373,289	\$373,289	\$373,289	30.00	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La impresión Geográfica no se pudo agregar al proyecto debido a que el cambio de la fotografía es mayor a la propuesta y necesitamos que instruyan sobre que cámara tiene que ser esta. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM1610220679807	Reparación con Carpeta Asfáltica En Caliente Segun Diseño Marshall De 4 Cm De Espesor En Calle Ocampo Entre La Calle Hilo Atlántico Y Carretera Camargo Al Puente Internacional.	CM-16-002	Tamaulipas	Camargo	Cobertura municipal	Convencios	R031 Proyecto de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,779,321	\$1,779,321	\$66,196	\$53,796	\$53,796	\$53,796	\$53,796	3.00	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM1610220679825	Rehabilitación de Sistema de Alumbrado Publico En Camino A Villanueva Entre Puntos San Juan Y Acceso Al Polidón, Acceso Principal A Fido Puertoecón, Acceso Principal Al Pdo. Cuadrado De Abajo Y Tep	CM-16-003	Tamaulipas	Camargo	Cobertura municipal	Convencios	R031 Proyecto de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO		Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,084,883	\$1,084,883	\$395,765	\$325,465	\$325,465	\$325,465	\$325,465	30.00	\$0	Metros lineales	3,200	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin comentarios		
TAM1610220681007	Reparación Asfáltica De 5 Cm De Espesor Compacto (No Incluye Ac	PORTAMEN-040-IR-03/2016	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUULIPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,167,116	\$1,167,116	\$250,134	\$250,134	\$250,134	\$250,134	\$250,134	21.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
TAM1610220681168	Demolicion Y Reposición De Pavimento Asfáltico De 5 Cm De Espesor Compacto	PORTAMEN-040-IR-06/2016	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUULIPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$494,904	\$494,905	\$148,471	\$148,471	\$148,471	\$148,471	\$148,471	\$0	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610220681179	Reparación Asfáltica De 5 Cm De Espesor Compacto (No Incluye Ac	PORTAMEN-040-IR-03/2016	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUULIPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,130,892	\$1,130,892	\$339,267	\$339,267	\$339,267	\$339,267	\$339,267	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610220681206	Reparación Asfáltica De 5 Cm De Espesor Compacto (No Incluye Ac	PORTAMEN-040-IR-04/2016	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUULIPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,108,830	\$1,108,830	\$332,649	\$332,649	\$332,649	\$332,649	\$332,649	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM1610220681237	Reparación Asfáltica De 5 Cm De Espesor Compacto (No Incluye Ac	PORTAMEN-040-IR-03/2016	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUULIPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$620,030	\$620,030	\$620,030	\$620,030	\$620,030	\$620,030	\$620,030	\$620,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610220681291	Atención Social Y Participación Comunitaria De Las Ombas De Agua Potable Y Saneamiento, En Varías Locidades En El Estado De Tamaulipas. (Procesopy Iii) 2016	16-2184	Tamaulipas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$797,840	\$1,660,240	\$1,660,240	\$667,111	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610220681456	Adquisición De Luminarias Led (Incluye Material De Instalación)	LIM001-16	Tamaulipas	Ciudad Madero	Ciudad Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CD MADRID TAM	Seguridad	En Ejecución	2016	\$11,966,200	\$11,966,200	\$11,966,200	\$11,369,465	\$11,369,465	\$11,369,465	\$11,369,465	\$11,369,465	95.01	\$0	Luminaria	3,500	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM1610220681527	Reparación con Carpeta Asfáltica De 5 Cm De Espesor Compacto De La Calle Bonifacio, Entre Acceso A Miquilapar A Carretera Reynosa, Nuevo Laredo, En El Pdo. Carrasco, Cd. Reynosa, Tam.	SUP-REY-PORTALICE-026-16-03	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUULIPAS		Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,068,036	\$3,068,036	\$3,068,036	\$3,068,036	\$910,228	\$910,228	\$910,228	\$910,228	29.67	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: OMBAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610220681684	Construcción De Parapetos A Nivel De Base Para Recibir Pavimento Asfáltico En La Calle Hidalgo Entre HDBZ015002004	HDBZ015002004	Tamaulipas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$752,630	\$752,630	\$752,630	\$752,630	\$752,630	\$752,630	\$752,630	\$752,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% / Física: SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610220681821	Construcción De 2 aulas Didacticas	CORTCOZ015002	Tamaulipas	Gonzales	Cobertura municipal	Convencios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GONZALES, TAM.		Educación	En Ejecución	2016	\$1,104,850	\$239,629	\$239,629	\$239,629	\$239,629	\$239,629	\$239,629	\$239,629	100.00	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610220681911	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	16-2236 OPD	Tamaulipas	Hidalgo	El Progreso	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$171,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610220681970	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	16-2237 OPD	Tamaulipas	Soto La Marina	La Encarnación	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$159,449	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM1610220682014	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	16-2238 OPD	Tamaulipas	Soto La Marina	Nombre de Dios	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$154,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM1610220682047	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	16-2239 OPD	Tamaulipas	Victoria	Santa Clara	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,097	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610220682178	Estudio Y Proyecto Para Sistema Múltiple De Alcantarillado Y Saneamiento	16-2240 OPD	Tamaulipas	Victoria	Alianza de Caballeros	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$299,388	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610220683498	Construcción De Pista Y Cancha De Fútbol Rapido	-	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUULIPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,775,704	\$1,775,704	\$1,756,172	\$1,756,172	\$1,756,172	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
TAM1610220683500	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido	-	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUULIPAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,300,045	\$1,300,046	\$1,285,745	\$1,285,745	\$1,285,745	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
TAM1610220683501	Reparación Asfáltica De 5 Cm. De Espesor Compacto	-	Tamaulipas	Valle Hermoso	Valle Hermoso	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAUULIPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,924,249	\$1,924,250	\$1,903,083	\$1,903,083	\$1,903,083	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

TOTAL DE PROYECTOS= 3145

\$7,606,179,249

\$4,956,242,577

35.35

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Número Total de Proyectos Validados	Monto total aprobado de los proyectos validados	Monto total pagado de los proyectos validados	Promedio del % porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados
3311	\$7,606,179,249	\$4,956,242,577	35.35