

Universidad Autónoma de Tamaulipas

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			FINANCIERO
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
OBRAS TERMINADAS									
UAT-OP-02-2015-AD CONSTRUCCION DE AULAS DIDÁCTICAS Y CUBO DE ESCALERAS ADOSADAS A EDIFICIO "O" EN UAM MANTE CENTRO	247	UAM MANTE CENTRO	2,010,444	0	1,934,601	289,131	-	96.23%	
UAT-OP-07-2015-AD CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "A2" EN FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	266	FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	1,675,624	0	1,675,617			100.00%	
UAT-OP-08-2015-AD REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "D" Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE MEDICACION	267	UA TRABAJO SOCIAL	1,037,976	0	1,037,973			100.00%	
CPSP-ABOG-12/2016 PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION ESCUELA PREPARATORIA No. 3	274	ESCUELA PREPARATORIA No. 3	30,056,430	-	30,045,425	9,922,212	1,109,473	99.96%	
UAT-OP-FAM-01-2016 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AZOTEA DE EDIFICIO "C" Y AUDITORIO DE LA FAC DE ENFERMERÍA TAMPICO	276	FACULTAD DE ENFERMERÍA TAMPICO	569,251	-	569,250	88,656		100.00%	
UAT-OP-FAM-01-2016 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AZOTEA DE EDIFICIO ME-1 + EDIFICIO ME-3 + ANDADORES CUBIERTOS	278	FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	1,139,595	-	1,138,963	674,897		99.94%	
UAT-OP-FAM-03-2016 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AZOTEA EN EDIFICIO "C" + AUDITORIO, FACULTAD DE MUSICA	281	FACULTAD DE MUSICA TAMPICO	479,996	-	354,950	239,936		73.95%	
UAT-OP-FAM-02-2016 IMPERMEABILIZACION EN LOSAS DE AZOTEA EN EDIFICIO C-1 + EDIFICIO C-2	284	FACULTAD DE COMERCIO TAMPICO	1,000,000	-	1,000,000	93,036		100.00%	
UAT-OP-03-2016-AD CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA	286	ESCUELA PREPARATORIA MANTE	3,054,425	0	3,053,735	271,784	15,922	99.98%	