

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN					% AVANCE FINANCIERO	
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			
						INMUEBLES	MUEBLES		MANTENIMIENTOS
OBRAS TERMINADAS									
UAT-OP-FAM-02-2016 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS EN FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	275	FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	7,006,950	-	0	7,004,026		99.96%	
UAT-OP-FAM-07-2016 IMPERMEABILIZACION EN LOSAS DE AZOTEA EN EDIFICIO "A" DE LA DIVISIÓN EXPERIMENTAL	290	FACULTAD DE INGENIERÍA NARRO	1,109,219	-		1,069,218		96.39%	
UAT-OP-FAM-08-2016 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA,	291	FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO	1,822,423	-		1,822,082		99.98%	
UAT-OP-FAM-03-2016 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERO PETROLERO	297	UAM REYNOSA RODHE	6,757,402	-	0	6,757,396		100.00%	
UAT-OP-FAM-01-2017-LP CONSTRUCCION DE ANFITEATRO PRIMERA ETAPA, FACULTAD DE MEDICINA E INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE MATAMOROS	323	FACULTAD DE MEDICINA MATAMOROS	6,450,000	-		6,327,648	892,251	98.10%	
UAT-OP-01-2017-AD2 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA, LADO ORIENTE (DRENAJE PLUVIAL CALLE MOSCU) DEL CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO MADERO	325	CU TAMPICO MADERO	353,583	-		339,700		96.07%	
UAT-OP-IEE-03-2017-AD A ADECUACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EN LA UNIDAD ACADEMICA DE TRABAJO SOCIAL Y CIANCIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO.	332	U.A. DE TRABAJO SOCIAL Y CIENCIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO - VICTORIA	153,499	-		149,722		97.54%	



RECTORIA

Handwritten marks: a lightning bolt symbol and a circle with a dot.

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
UAT-OP-IEE-03-2017-AD B ADECUACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EN LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE CIENCIAS, EDUCACION Y HUMANIDADES.	333	U.A.M. DE CIENCIAS, EDUCACION Y HUMANIDADES	168,246	-	166,431				98.92%
UAT-OP-IEE-03-2017-AD C ADECUACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EN LA UNIDAD ACADEMICA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	334	UNIDAD ACADEMICA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	175,219	0	159,872				91.24%
UAT-OP-02-2017-AD2 ADECUACION DE ÁREA EN EDIFICIO EXISTENTE PARA CUBÍCULOS DE PSICOLOGIA, VINCULACIÓN Y BIBLIOTECA, CENDI-UAT	335	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL U.A.T.	248,860	-	248,859				100.00%
UAT-OP-IEE-02-2017-AD ADECUACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA UAM MATAMOROS UAT	336	U.A.M. MATAMOROS U.A.T.	\$130,571	0	130,319				99.81%
UAT-OP-IEE-02-2017-AD A ADECUACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, FACULTAD DE MEDICINA E INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE MATAMOROS.	337	FACULTAD DE MEDICINA E INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE MATAMOROS	\$192,617	-	175,385				91.05%
UAT-OP-IEE-04-2017-AD ADECUACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO MADERO.	338	U.A. DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES-TAMPICO	\$98,060	0	96,770				98.68%



Handwritten marks: a blue circle and a blue lightning bolt symbol.

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE FINANCIERO
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
UAT-OP-IEE-04-2017-AD B ADECUACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, FACULTAD DE MUSICA Y ARTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO MADERO.	339	FACULTAD DE MUSICA Y ARTES MTRO. MANUEL BARROSO RAMIREZ	\$84,634	-	82,419				97.38%
UAT-OP-FAM-08-2017-IN TERMINACION DE LA REINGENIERIA Y RESTAURACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA, "DR. ALBERTO ROMO CABALLERO DEL CU TAMPICO MADERO.	340	FACULTAD DE MEDICINA "DR. ALBERTO ROMO CABALLERO"	\$3,215,913	-	3,062,600	2,784,183			95.23%
UAT-OP-03-2017-AD2 REMODELACION DE EXPLANADA PRINCIPAL, UAM MANTE CENTRO	341	U.A.M. MANTE CENTRO	341,353	-	339,152	339,152			99.36%
UAT-OP-IEE-08-2017-AD ADECUACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, FACULTAD DE COMERCIO, ADMINISTRACION Y CIENCIAS SOCIALES	346	FACULTAD DE COMERCIO, ADMINISTRACION Y CIENCIAS SOCIALES NUEVO LAREDO	274,133	-	272,594				99.44%
UAT-OP-IEE-08-2017-AD B ADECUACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, FACULTAD DE ENFERMERIA NUEVO LAREDO.	347	FACULTAD DE ENFERMERIA - NUEVO LAREDO	204,828	-	190,992				93.24%
UAT-OP-FAM-09-2017-IN CONSTRUCCION DE PUESTE DE INTERCOMUNICACION EN PLANTA ALTA DE EDIFICIO "A" Y EDIFICIO "B" CON EL EDIFICIO DE TUTORIAS(PRIMERA ETAPA) FACULTAD DE INGENIERIA "ARTURO NARRO SILLER"	348	FACULTAD DE INGENIERIA "ARTURO NARRO SILLER"	1,074,155	-	1,074,079	1,074,079			99.99%
UAT-OP-FAM-12-2017-IN CONSTRUCCION DE ANFITEATRO, SEGUNDA ETAPA, FACULTAD DE MEDICINA E INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE MATAMOROS.	349	FACULTAD DE MEDICINA E INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE MATAMOROS	3,278,175	0	3,261,635	2,707,099	554,536		99.50%



RECTORIA

P

3

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE	
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			FINANCIERO	
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS		
UAT-OP-FAM-14-2017-IN TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA DIVSIÓN DE TECNOLOGÍAS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, P.A. DEL EDIFICIO "A"	350	FACULTAD DE COMERCIO VICTORIA	2,680,000	-	1,905,925	1,501,917	404,008		71.12%	
UAT-OP-FAM-07-2017IN OBRA EXTERIOR Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIO "D" CENTRO PRACTICO DE INGENIERIA E IDIOMAS DE LA UAM RIO BRAVO	351	UNIDAD ACADEMICA RIO BRAVO	4,754,127	-	4,754,073	4,447,168	306,904		100.00%	
UAT-OP-FAM-11-2017-IN TERMINACION DE 3 AULAS EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO "D", FACULTAD DE ENFERMERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO MADERO.	352	FACULTAD DE ENFERMERIA CAMPUS TAMPICO	2,961,975	-	2,693,539	2,693,539			90.94%	
UAT-OP-FAM-13-2017-IN TERMINACION DE LABORATORIO EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO "A" DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA NUEVO LAREDO	353	FACULTAD DE ENFERMERIA - NUEVO LAREDO	2,750,000	-	2,726,619	2,402,344	324,275		99.15%	
UAT-OP-FAM-01-2018-AD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA LA RED DE VOZ Y DATOS, 2DA PLANTA EDIFICIO H2	356	UAM REYNOSA RODHE	269,044	-	269,044	133,412	135,632		100.00%	
			46,554,985	-	0	45,080,102	18,975,145	1,725,356	-	96.83%
OBRAS EN PROCESO										
UAT-OP-28-2014-OT REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS PARA SALA DE NEGOCIOS FIANs	221	FACULTAD DE INGENIERÍA NARRO	759,863	34,177	365,046					48.04%
UAT-OP-08-2014-AD IMPERMEABILIZACION FAC. DE INGENIERÍA, COMERCIO Y CIENCIAS JURÍDICAS DEL CU TAMPICO	227	CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO - MADERO	1,591,900	-	0	464				0.03%




RECTORIA

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			FINANCIERO
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
UAT-OP-01-2015-LP REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL EDIFICIO AD-3 (ADMINISTRATIVO) EN EL C.U. TAMPICO MADERO	249	CU TAMPICO MADERO	5,270,067	1,873,322	3,288,298	-			62.40%
UAT-OP-FAM-06-2017-IN CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE, U. A. M. MATAMOROS,	324	UAM MATAMOROS	3,850,000	-	3,825,878	3,327,102			99.37%
UAT-OP-01-2017-AD3 REMODELACION Y ADECUACION DE 5 AULAS DIDACTICAS DEL EDIFICIO 100, FACULTAD DE INGENIERIA "ARTURO NARRO SILLER" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO MADERO.	329	FACULTAD DE INGENIERIA "ARTURO NARRO SILLER"	1,848,432	7,942	1,821,960	1,220,084			98.57%
UAT-OP-FAM-03-2017-LP CONSTRUCCION DE SALA DE JUICIOS ORALES, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO MADERO.	330	U.A. DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES-TAMPICO	6,838,743	0	6,599,210	5,178,880			96.50%
UAT-OP-FAM-10-2017-IN REMODELACION DE AUDITORIO, CENTRO DE EXCELENCIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO MADERO	344	CENTRO DE EXCELENCIA TAMPICO	4,693,580	-	3,110,485	2,990,561			66.27%
UAT-OP-02-2017-AD3 REMODELACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL EDIFICIO DE RECTORIA	354	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1,036,206	6,500	1,018,024	1,018,024			98.25%
UAT-OP-FAM-02-2018-AD ALUMBRADO DE ESTACIONAMIENTO, DIVISION EXPERIMENTAL.	357	FACULTAD DE ING. ARTURO NARRO SILLER	348,860	-	341,487	341,487			97.89%



Handwritten blue ink marks, including a large 'P' and a lightning bolt symbol.

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			FINANCIERO
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
UAT-OP-FAM-03-2018-AD SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO + CANCELERÍA EN 3 AULAS, PLANTA ALTA DE EDIFICIO "D"	358	FACULTAD DE ENFERMERÍA TAMPICO	575,149	-	551,604	551,604			95.91%
UAT-OP-02/2018-IN SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS + TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO AD-3	360	CU TAMPICO	2,280,521	224,993	1,530,543	1,530,543			67.11%
UAT-OP-01/2018-IN REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO AD-3 SEGUNDA ETAPA	361	CU TAMPICO	4,262,637	988,711	966,935	966,935			22.68%
UAT-OP-01-2018-AD AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA, U.A.M. MATAMOROS-U.A.T.	363	UAM MATAMOROS	669,425	91,924	363,012	363,012			54.23%
UAT-OP-FAM-01-2018-LP CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR + ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD DE ACCESO, DIVISIÓN EXPERIMENTAL.	364	FACULTAD DE INGENIERÍA ARTURO NARRO SILLER	8,868,404	-	8,830,607	8,830,607			99.57%
UAT-OP-02-2018-AD ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL CENDI	365	CENDI UAT	918,812	170,470	350,580	350,580			38.16%
UAT-OP-03-2018-AD DIVISIÓN DE AULAS 20 Y 27, EDIFICIO "3" + REHABILITACIÓN DE DOMO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO.	366	FACULTAD DE DERECHO TAMPICO	343,288	0	342,423	342,423			99.75%
UAT-OP-FAM-01-2018-IN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERO PETROLERO	367	UAM REYNOSA RODHE	1,803,358	-	1,803,356	1,803,356			100.00%
UAT-OP-IEE-05-2018-AD AMPLIACION Y ADECUACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO EN AULAS SALÓN 1 EN EDIFICIO B + ADECUACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	368	FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	232,884	-	197,738	197,738			84.91%



RECTORIA

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			FINANCIERO
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
UAT-OP-IEE-05-2018-AD B AMPLIACION Y ADECUACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO EN AULAS SALÓN 1 EN EDIFICIO H	369	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA TAMPICO	232,884	-	22,375	22,375			9.61%
UAT-OP-IEE-05-2018-AD C AMPLIACION Y ADECUACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO EN AULAS SALÓN 201, EN EDIFICIO 200	370	FACULTAD DE COMERCIO TAMPICO	232,884	-	12,687	12,687			5.45%
UAT-OP-IEE-04-2018-AD A AMPLIACION Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EDIFICIO D.	371	FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	314,354	-	152,095	152,095			48.38%
UAT-OP-IEE-04-2018-AD B ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EDIFICIO SAE	372	FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS	314,354	-	79,308	79,308			25.23%
UAT-OP-IEE-04-2018-AD C MODIFICACION DEL SISTEMA DE RAMPAS DE ACCESO	373	FACULTAD DE DERECHO VICTORIA	314,354	-	77,729	77,729			24.73%
UAT-OP-FAM-03-2018-IN TERMINACIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES.	375	FACULTAD DE DERECHO VICTORIA	4,659,519	667,433	1,658,157	1,658,157			35.59%
UAT-OP-05-2018-AD TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA TERMINACIÓN DE BIBLIOTECA	380	FACULTAD DE ARQUITECTURA TAMPICO	124,148	28,626	28,727	28,727			23.14%
UAT-OP-07-2018-AD CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERMETRAL NORORIENTE	388	UAMREYNOSA RODHE	459,815	-	459,815	459,815			100.00%
			52,844,443	4,094,097	37,798,541	31,503,826	-	-	71.53%
ANTICIPOS									
UAT-OP-CIEN-01-2017-IN DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "H" + CONSTRUCCION DE 2 AULAS PLANTA BAJA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR, EN UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	326	U.A.M VALLE HERMOSO	1,839,446	526,755					0.00%



Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE	
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL				FINANCIERO
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIENTOS		
UAT-OP-FAM-02-2018-IN RESTAURACIÓN DEL AUDITORIO "SALA MANUEL ENRIQUEZ" FACULTAD DE MÚSICA Y ARTES "MAESTRO MANUEL BARROSO RAMÍREZ"	374	FACULTAD DE MÚSICA	2,125,737	540,097					0.00%	
UAT-OP-FAM-08-2018-IN TERMINACIÓN DE BIBLIOTECA, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA	378	UAM MANTE	1,828,506	548,552					0.00%	
UAT-OP-04-2018-AD ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN SÓTANO PARA ÁREA DE MONITOREO	379	EDIFICIO DE RECTORIA	150,352	45,106					0.00%	
UAT-OP-FAM-06-2018-IN TERMINACIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES	381	FACULTAD DE DERECHO TAMPICO	1,251,617	375,485					0.00%	
UAT-OP-FAM-07-2018-IN TERMINACIÓN DE LABORATORIO DE PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS	382	FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	1,396,370	418,911					0.00%	
UAT-OP-FAM-11-2018-IN ADECUACIÓN DEL EDIFICIO CELLAP PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y POSGRADO	383	FACULTAD DE COMERCIO, ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES	2,182,469	654,741					0.00%	
UAT-OP-FAM-04-2018-IN ADECUACIÓN DE ESPACIOS, EDIFICIO VALORES UAT	384	EDIFICIO VALORES	2,286,215	685,864					0.00%	
UAT-OP-FAM-10-2018-IN ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS PARA CIENCIAS BÁSICAS E INVESTIGACIÓN, CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y CUBÍCULOS PTC, PRIMER NIVEL EDIFICIO "G".	385	UA TRABAJO SOCIAL Y CIENCIAS	2,474,450	742,335					0.00%	
UAT-OP-FAM-05-2018-IN ADECUACIÓN Y MEJORAS DE AUDITORIO, CENTRO DE EXCELENCIA CU TAMPICO	386	CENTRO DE EXCELENCIA CU TAMPICO	1,838,679	551,604					0.00%	
UAT-OP-FAM-09-2018-IN ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO "H"	387	UA TRABAJO SOCIAL Y CIENCIAS	1,210,367	363,110					0.00%	
			18,584,208	5,452,560	-	-	-	-	0.00%	
			\$ 117,983,635	\$ 9,546,657	\$ 82,878,643	\$ 50,478,972	\$ 1,725,356	\$ -	70.25%	

ING JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ
 RECTOR



C.P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS
 SECRETARIO DE FINANZAS