

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

Número de Contrato y Nombre	No. OBRA	UBICACIÓN	INVERSIÓN						% AVANCE
			AUTORIZADA	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	TOTAL EJERCIDA ANUAL			
						INMUEBLES	MUEBLES	MANTENIMIEN TOS	
OBRAS TERMINADAS									
UAT-OP-FAM-02-2016 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS EN FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	275	FACULTAD DE MEDICINA TAMPICO	7,006,950	-	0	7,004,026			99.96%
UAT-OP-FAM-07-2016 IMPERMEABILIZACION EN LOSAS DE AZOTEA EN EDIFICIO "A" DE LA DMSIÓN EXPERIMENTAL	290	FACULTAD DE INGENIERIA NARRO	1,109,219	-		1,069,218			96.39%
UAT-OP-FAM-08-2016 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA,	291	FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO	1,822,423	-		1,822,082			99.98%
UAT-OP-FAM-03-2016 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERO PETROLERO	297	UAM REYNOSA RODHE	6,757,402	-	0	6,757,396			100.00%
UAT-OP-FAM-01-2017-LP CONSTRUCCION DE ANFITEATRO PRIMERA ETAPA, FACULTAD DE MEDICINA E INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE MATAMOROS	323	FACULTAD DE MEDICINA MATAMOROS	6,450,000	-		6,327,648	892,251		98.10%
UAT-OP-01-2017-AD2 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA, LADO ORIENTE (DRENAJE PLUVIAL CALLE MOSCU) DEL CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO MADERO	325	CU TAMPICO MADERO	353,583	-		339,700			96.07%
UAT-OP-IEE-03-2017-AD A ADECUACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE TRABAJO SOCIAL Y CIANCIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO.	332	U.A. DE TRABAJO SOCIAL Y CIENCIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO - VICTORIA	153,499	-		149,722			97.54%



RECTORIA

Handwritten initials and a signature.