

ENTIDAD:	TAMAULIPAS	TERCER TRIMESTRE 2020
-----------------	------------	------------------------------

2020	3	TAM200101699325	Proyecto de inversión	\$ 1,774,200.00	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE TEC	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM	N	0	0	120	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3: 16-04-2020 16-07-2020 \$ 1,728,849.96 \$ 1,728,849.96 \$ 1,728,849.96 \$ 1,728,849.96 \$ 1,728,849.96 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101699342	Proyecto de inversión	\$ 1,344,284.24	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: REHABILITACIÓN DE PA	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM	N	573	493	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3: 17-04-2020 17-07-2020 \$ 1,219,623.37 \$ 1,219,623.37 \$ 1,219,623.37 \$ 1,219,623.37 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101699343	Proyecto de inversión	\$ 1,789,316.07	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: REHABILITACIÓN DE PA	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM	N	1136	1005	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3: 17-04-2020 17-07-2020 \$ 1,437,394.41 \$ 1,437,394.41 \$ 1,437,394.41 \$ 1,437,394.41 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101699356	Proyecto de inversión	\$ 3,250,623.97	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: PROYECTO EJECUTIVO I	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM	N	29893	297244	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3: 17-04-2020 17-07-2020 \$ 2,192,723.28 \$ 2,192,723.28 \$ 2,192,723.28 \$ 2,192,723.28 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101699357	Proyecto de inversión	\$ 16,326,964.90	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: REHABILITACIÓN DE CE	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM	N	29893	297244	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3: 17-04-2020 17-09-2020 \$ 0	Cancelado	Cancelación v, fecha 2020-10-13)	av	Sin observaciones
2020	3	TAM200101699660	Proyecto de inversión	\$ 1,002,369.68	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: SERVICIO DE DIRECCIO	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM	N	29893	297244	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3: 17-04-2020 30-12-2020 \$ 744,792.96 \$ 744,792.96 \$ 737,088.48 \$ 737,088.48 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101699680	Proyecto de inversión	\$ 687,500.00	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: SERVICIO DE DIRECCIO	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM	N	29893	297244	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3: 17-04-2020 30-12-2020 \$ 525,414.71 \$ 525,414.71 \$ 373,463.48 \$ 373,463.48 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101701321	Proyecto de inversión	\$ 570,000.00	IFI (ciclo recurso-2017, ramo: 17-2016-01. REHABILI	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	N	0	0	55	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 17-03-2020 01-06-2020 \$ 488,445.87 \$ 488,445.87 \$ 464,533.76 \$ 464,533.76 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101701322	Proyecto de inversión	\$ 630,000.00	IFI (ciclo recurso-2017, ramo: 17-2016-01. REHABILI	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	N	0	0	59	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 17-03-2020 01-06-2020 \$ 488,445.87 \$ 488,445.87 \$ 464,533.76 \$ 464,533.76 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101701345	Proyecto de inversión	\$ 1,200,000.00	IFI (ciclo recurso-2017, ramo: 17-2401-01. REHABILI	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	N	0	0	599	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 23-03-2020 19-08-2020 \$ 1,153,846.15 \$ 1,153,846.15 \$ 1,148,477.43 \$ 1,148,477.43 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101701355	Proyecto de inversión	\$ 780,000.00	IFI (ciclo recurso-2018, ramo: 18-2130-01. CONSTR	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	N	0	0	89	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 17-03-2020 01-06-2020 \$ 507,553.68 \$ 507,553.68 \$ 251,823.85 \$ 251,823.85 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101701359	Proyecto de inversión	\$ 780,000.00	IFI (ciclo recurso-2018, ramo: 18-2130-01. CONSTR	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	N	0	0	89	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 18-2130-01. CONSTR 2017-2020 \$ 207,757.72 \$ 207,757.72 \$ 207,757.72 \$ 207,757.72 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101701373	Proyecto de inversión	\$ 801,000.00	IFI (ciclo recurso-2018, ramo: 18-2230-01. CONSTR	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	N	0	0	90	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 09-03-2020 06-06-2020 \$ 405,140.86 \$ 405,140.86 \$ 403,091.68 \$ 403,091.68 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101701590	Proyecto de inversión	\$ 840,000.00	IFI (ciclo recurso-2018, ramo: 18-2230-01. SUBJETA	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	N	0	0	157	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 09-03-2020 06-06-2020 \$ 807,600.09 \$ 807,600.09 \$ 420,075.31 \$ 420,075.31 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101703083	Adquisición	\$ 4,858,169.35	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: Adquisición de equip	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Programa de Inversión de Seguridad	Sin identificar	Unidad de Inteligencia F Secretariado Ejecutivo del Sist FASP-2020	N	0	0	1	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 05-03-2020 31-12-2020 \$ 2,909,804.48 \$ 2,909,804.48 \$ 1,619,083.92 \$ 1,619,083.92 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101703102	Adquisición	\$ 23,896,742.88	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: PROGRAMA DE INVERSIÓN DE SEGURIDAD	28	Tamaulipas	1	Gobierno de la Ent	Programa de Inversión de Seguridad	Sin identificar	Red Nacional de Telecomunicaciones Secretariado Ejecutivo del Sist FASP-2020	N	0	0	134	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 11-12-2020 31-12-2020 \$ 2,481,996.93 \$ 2,481,996.93 \$ 2,773,114.56 \$ 2,773,114.56 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101708503	Proyecto de inversión	\$ 1,143,645.87	IFI (ciclo recurso-2019, ramo: RP-20-01-01. CONSTI	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	N	0	0	1	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 20-04-2020 31-12-2020 \$ 0	Cancelado	Cancelación v, fecha 2020-10-13)	av	Sin observaciones
2020	3	TAM200101709038	Proyecto de inversión	\$ 6,489,382.06	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: Construcción de 4 aulas	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Tam	N	1	267	409	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 01-01-2020 31-12-2020 \$ 4,326,254.71 \$ 4,326,254.71 \$ 0	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101709065	Proyecto de inversión	\$ 1,154,755.47	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: Adeuación de espacio	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Tam	N	1	1111	261	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 01-01-2020 31-12-2020 \$ 769,836.98 \$ 769,836.98 \$ 0	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101709342	Proyecto de inversión	\$ 454,435.29	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: PAVIMENTACIÓN DE CC	28	Tamaulipas	2	Alamda	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMA, HDMB-RAO	N	0	0	13661	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 11-03-2020 09-04-2020 \$ 414,133.99 \$ 414,133.99 \$ 414,133.99 \$ 414,133.99 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101709835	Adquisición	\$ 1,310,500.00	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: Equipo de Defensa y Se	28	Tamaulipas	38	El Mante	Programa de Inversión de Seguridad	Sin identificar	Secretariado Ejecutivo del Sist SESSEP-1	N	0	0	1	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 13-02-2020 31-12-2020 \$ 1,310,500.00 \$ 1,295,177.40 \$ 1,295,177.40 \$ 1,295,177.40 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101709851	Adquisición	\$ 276,900.00	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: Equipo de Computo y T	28	Tamaulipas	21	El Mante	Programa de Inversión de Seguridad	Sin identificar	Secretariado Ejecutivo del Sist SESSEP-2	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 13-02-2020 31-12-2020 \$ 221,520.00 \$ 221,520.00 \$ 0	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101709940	Proyecto de inversión	\$ 17,620,229.68	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: PAVIMENTACIÓN HDB	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMA HT05F-181	N	6941	6941	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 15-04-2020 11-10-2020 \$ 13,975,048.00 \$ 13,975,048.00 \$ 6,293,213.31 \$ 6,293,213.31 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101710626	Proyecto de inversión	\$ 1,016,310.90	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: INV-ALUMPM-FEM-CP	28	Tamaulipas	27	Nuevo Laredo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDEC INV-ALUMPM	N	0	0	7564	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 26-05-2020 22-09-2020 \$ 1,016,310.90 \$ 1,016,310.90 \$ 986,471.30 \$ 986,471.30 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101710688	Proyecto de inversión	\$ 1,887,181.52	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: IN-ALUMPM-FEM-CP	28	Tamaulipas	27	Nuevo Laredo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDEC INV-ALUMPM	N	0	0	1200	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 26-05-2020 07-08-2020 \$ 1,887,181.52 \$ 1,887,181.52 \$ 1,609,693.73 \$ 1,609,693.73 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101711071	Proyecto de inversión	\$ 4,474,070.79	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: ELABORACION Y MAQU	28	Tamaulipas	0	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERA TA 01020	N	0	0	330	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 19-06-2020 15-11-2020 \$ 3,319,719.39 \$ 3,319,719.39 \$ 4,301,759.29 \$ 4,301,759.29 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101711136	Proyecto de inversión	\$ 5,087,471.24	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: ELABORACION Y MAQU	28	Tamaulipas	0	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CIUDAD MADERA TA 01020	N	0	0	330	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 19-06-2020 15-11-2020 \$ 3,319,719.39 \$ 3,319,719.39 \$ 4,301,759.29 \$ 4,301,759.29 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101711726	Proyecto de inversión	\$ 3,105,376.00	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: RECAPETRO EN AVE. R	28	Tamaulipas	14	Guerrero	Proyecto de Inversión de Transportes y viabilidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE GUERRERO RHO-00220	N	0	0	67	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 19-06-2020 06-07-2020 \$ 1,184,660.67 \$ 1,184,660.67 \$ 1,184,660.67 \$ 1,184,660.67 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101712001	Proyecto de inversión	\$ 550,000.00	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: PROYECTO EJECUTIVO I	28	Tamaulipas	41	Burjas	Programa de Estudios de Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA 2018-0	N	0	0	4347	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 30-06-2020 26-11-2020 \$ 549,758.28 \$ 549,758.28 \$ 37,439.57 \$ 37,439.57 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101712025	Proyecto de inversión	\$ 1,859,826.32	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: PROYECTO EJECUTIVO I	28	Tamaulipas	0	Victoria	Proyecto de Inversión de Transportes y viabilidad	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2018-0	N	0	0	287	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 07-07-2020 17-10-2020 \$ 1,859,826.32 \$ 1,859,826.32 \$ 1,551,947.89 \$ 1,551,947.89 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101713462	Proyecto de inversión	\$ 142,096.66	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamaulipas	1	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 21870	N	2	2	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 01-08-2020 31-12-2020 \$ 85,790.33 \$ 85,790.33 \$ 85,790.33 \$ 85,790.33 Sin contratos [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101713484	Proyecto de inversión	\$ 142,996.66	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 91492	N	1	2	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 10-08-2020 31-12-2020 \$ 142,996.67 \$ 142,996.67 \$ 42,899.00 \$ 42,899.00 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101713907	Proyecto de inversión	\$ 142,996.66	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 103763	N	1	2	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 10-08-2020 31-12-2020 \$ 142,996.67 \$ 142,996.67 \$ 42,899.00 \$ 42,899.00 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101719116	Proyecto de inversión	\$ 485,993.12	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 8577999	N	1	2	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 10-08-2020 31-12-2020 \$ 485,993.12 \$ 485,993.12 \$ 42,899.00 \$ 42,899.00 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101719123	Proyecto de inversión	\$ 142,996.66	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 104880	N	1	2	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 10-08-2020 31-12-2020 \$ 142,996.67 \$ 142,996.67 \$ 42,899.00 \$ 42,899.00 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101719429	Proyecto de inversión	\$ 857,979.96	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 106490	N	9	13	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 10-08-2020 31-12-2020 \$ 857,979.99 \$ 857,979.99 \$ 257,394.00 \$ 257,394.00 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101719444	Proyecto de inversión	\$ 142,996.66	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 106602	N	1	2	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 10-08-2020 31-12-2020 \$ 142,996.67 \$ 142,996.67 \$ 42,899.00 \$ 42,899.00 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101719458	Proyecto de inversión	\$ 828,899.89	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 106668	N	1	2	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 10-08-2020 31-12-2020 \$ 828,899.89 \$ 828,899.89 \$ 257,394.00 \$ 257,394.00 [ctot: (tipo: [meta: (unidad_medida)]	En Ejecución Validado	av	Sin observaciones	
2020	3	TAM200101719541	Proyecto de inversión	\$ 857,979.96	IFI (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 107754	N	9	13	0	[meta: (unidad_medida)]	1 (ciclo: (vme_municipio3, 10-08-2020 31-12-2020 \$ 1,000,976.66 \$ 1,000,976.66 \$ 300,293.00 \$ 300,293.00 [ctot: (tipo				

2020	TAMJ01600200647402	Proyecto de inversión \$ 840.000,00	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	Construcción De Lomas D	28	Tamauajitas	23	Méndez	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Sin identificar	MUNICIPIO TAMAUAJITAS	34202	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]2)	10-05-2016	19-08-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[72008]/proyeto) I Cancelado Cancelación , fecha 2020-10-13]
2020	TAMJ01600200647435	Proyecto de inversión \$ 636.000,00	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	Instalacion De Tomas D	28	Tamauajitas	5	Burcos	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidad Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	34701	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]2)	25-04-2016	30-05-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[72005]/proyeto) E En Ejecución Validado auto Sin observaciones
2020	TAMJ01600200647435	Proyecto de inversión \$ 122.393,69	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	Ampliacion De Red Elec	28	Tamauajitas	5	Burpos	Proyecto de Inversión de Urbanización Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	32490	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]2)	21-03-2016	29-04-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[72038]/proyeto) E En Ejecución Validado auto Sin observaciones
2020	TAMJ01600200647435	Proyecto de inversión \$ 269.078,77	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	Proyecto De Instalacion De Cable	28	Tamauajitas	2	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Construcción Sin identificar	MUNICIPIO DE SOTO LA MARIN	34501	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]2)	11-05-2016	15-06-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[72039]/proyeto) E En Ejecución Validado auto Sin observaciones
2020	TAMJ01600200649845	Proyecto de inversión \$ 311.423,10	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	Construction De Rectif	28	Tamauajitas	23	Méndez	Proyecto de Inversión de Vialidad Sin identificar	MUNICIPIO TAMAUAJITAS	59822	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]2)	30-06-2016	19-09-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[72848]/proyeto) I Cancelado Cancelación , fecha 2020-10-13]
2020	TAMJ01600200649936	Proyecto de inversión \$ 313.667,51	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	Construction De Concreto	28	Tamauajitas	34	San Carlos	Proyecto de Inversión de Edificación Sin identificar	Gobierno Municipal	34120	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]3)	01-06-2016	07-07-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[72859]/proyeto) E En Ejecución Validado auto Sin observaciones
2020	TAMJ01600200652332	Proyecto de inversión \$ 250.000,00	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	Construction De Infome	28	Tamauajitas	30	Padilla	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35198	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]3)	11-05-2016	24-08-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[73095]/proyeto) E En Ejecución Validado auto Sin observaciones
2020	TAMJ01600200652332	Proyecto de inversión \$ 1.098.155,68	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	reconstrucion De Terzo	28	Tamauajitas	1	Absalo	Proyecto de Inversión de Vivienda Sin identificar	MUNICIPIO DE TAMPO TAM	36761	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]3)	09-04-2016	19-07-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[73134]/proyeto) E En Ejecución Validado auto Sin observaciones
2020	TAMJ01600200654661	Proyecto de inversión \$ 1.183.822,63	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	Construction De 14 Cu	28	Tamauajitas	1	Absolo	Proyecto de Inversión de Vivienda Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21426	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]3)	14-04-2016	10-12-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[73324]/proyeto) I Cancelado Cancelación , fecha 2020-09-21]
2020	TAMJ01600200657003	Proyecto de inversión \$ 147.003,93	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	Construction De Una U	28	Tamauajitas	12	González	Proyecto de Inversión de Vivienda Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TIA	70373	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]3)	14-04-2016	15-02-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[73506]/proyeto) E En Ejecución Validado auto Sin observaciones
2020	TAMJ01600200657003	Proyecto de inversión \$ 145.588,00	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	Construction De Un B	28	Tamauajitas	12	González	Proyecto de Inversión de Vivienda Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TIA	70373	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]3)	14-04-2016	15-02-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[73506]/proyeto) E En Ejecución Validado auto Sin observaciones
2020	TAMJ01600200657515	Proyecto de inversión \$ 283.665,89	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	Construction De Red Ec	28	Tamauajitas	31	Palmillas	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO S	60946	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]3)	06-07-2016	10-12-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[73573]/proyeto) E En Ejecución Validado auto Sin observaciones
2020	TAMJ01600200657516	Proyecto de inversión \$ 1.150.059,29	#FIC#	licido	recurso-2016,	ramo:	Construction De Drenaj	28	Tamauajitas	34	San Carlos	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	34382	N	0	0	0	metals;unidad_medidada	1	(eocit:[ve_municipio]3)	01-07-2016	20-09-2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos	[meta:](unida[73519]/proyeto) E En Ejecución Validado

2020	TAM0071004026757	Proyecto de inversión	\$	211,276.64	(fido: ciclo: recurso: 2017, ramo: Construcción De Ocs C	28	Tamauapús	11	Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90243	N	0	0	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 20-06-2017 - 20-09-2017 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones	
2020	TAM0071004026811	Proyecto de inversión	\$	211,276.64	(fido: ciclo: recurso: 2017, ramo: Construcción De Ocs C	28	Tamauapús	11	Gómez Farías	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	70024	N	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 12-06-2017 - 12-09-2017 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM0071004027139	Proyecto de inversión	\$	262,750.00	(fido: ciclo: recurso: 2017, ramo: Construcción De Cienfo	28	Tamauapús	28	Nuevo Morelos	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO MOREL	250358	N	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 20-11-2017 - 31-12-2017 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	fecha:2020-10-14)
2020	TAM0071004029234	Proyecto de inversión	\$	24,000.00	(fido: ciclo: recurso: 2017, ramo: Construcción De Letrini	28	Tamauapús	37	Soto la Marina	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA I	181543	N	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 25-08-2017 - 31-12-2017 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM0071004029269	Acción	\$	1,219,013.02	(fido: ciclo: recurso: 2017, ramo: 32505 Arrendamiento c	28	Tamauapús	39	Tula	Otros proyectos de Inver	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TULA	246075	N	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-01-2017 - 31-12-2017 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM0071004030201	Proyecto de inversión	\$	472,550.00	(fido: ciclo: recurso: 2017, ramo: Construcción De Ocs C	28	Tamauapús	28	Nuevo Morelos	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO MOREL	250358	N	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 13-11-2017 - 31-12-2017 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	fecha:2020-10-14)
2020	TAM0071004030568	Proyecto de inversión	\$	105,100.00	(fido: ciclo: recurso: 2017, ramo: Construcción De Ocs C	28	Tamauapús	28	Nuevo Morelos	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO MOREL	250356	N	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 20-11-2017 - 31-12-2017 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	fecha:2020-10-14)
2020	TAM0071004030672	Proyecto de inversión	\$	68,409.91	(fido: ciclo: recurso: 2017, ramo: Construcción de Cuarta	28	Tamauapús	31	Palmillas	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE PALMILLAS	285658	N	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 20-11-2017 - 20-12-2017 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM1810010062170	Proyecto de inversión	\$	482,413.06	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Drenat	28	Tamauapús	17	Jaurume	Proyecto de inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JAURUME	2404	N	0	0	68	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 09-04-2018 - 30-05-2018 S	\$	-	-	-	\$				(eto1: (tpe: (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM1810010062192	Proyecto de inversión	\$	470,000.00	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: 32505 Arrendamiento c	28	Tamauapús	39	Jaurume	Otros proyectos de Inver	Sin identificar	MUNICIPIO DE JAURUME	2404	N	0	0	68	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 09-04-2018 - 30-05-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM1810010062292	Proyecto de inversión	\$	122,000.00	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Ampliación De Red Elec	28	Tamauapús	18	Jiménez	Proyecto de inversión de Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO JIMENEZ	2457	N	0	0	38	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-01-2018 - 31-03-2018 S	\$	-	-	-	\$				(eto1: (tpe: (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	fecha:2020-10-13)
2020	TAM1810010062329	Proyecto de inversión	\$	114,000.00	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Ampliación De Red Elec	28	Tamauapús	18	Jiménez	Proyecto de inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO JIMENEZ	2452	N	0	0	90	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-05-2018 - 31-07-2018 S	\$	-	-	-	\$				(eto1: (tpe: (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	fecha:2020-10-13)
2020	TAM1810010062948	Proyecto de inversión	\$	340,763.02	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Drenaje Sanitario E	28	Tamauapús	28	Tampico	Proyecto de inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TAMPOCO	12505	N	0	0	60	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 25-04-2018 - 28-06-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM1810010062949	Proyecto de inversión	\$	340,763.02	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Drenaje Sanitario E	28	Tamauapús	28	Tampico	Proyecto de inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TAMPOCO	12505	N	0	0	60	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 25-04-2018 - 28-06-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010078535	Proyecto de inversión	\$	517,556.56	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Revestimiento De Diver	28	Tamauapús	12	González	Proyecto de inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM HIDRO201	N	0	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 05-02-2018 - 01-02-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010078556	Proyecto de inversión	\$	266,800.00	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De 100 Le	28	Tamauapús	12	González	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM FAIS20180	N	0	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 05-03-2018 - 01-03-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010078557	Proyecto de inversión	\$	141,176.76	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De 100 Le	28	Tamauapús	12	González	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM FAIS20180	N	0	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 05-03-2018 - 01-03-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010117429	Proyecto de inversión	\$	175,935.61	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Rehabilitación De Filtr	28	Tamauapús	12	González	Proyecto de inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	1680	N	0	0	55	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-02-2018 - 24-02-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010117433	Proyecto de inversión	\$	156,281.34	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Ampliación De Red Elec	28	Tamauapús	12	González	Proyecto de inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	133306	N	0	0	14	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 25-06-2018 - 21-07-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010117444	Proyecto de inversión	\$	256,973.96	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Ampliación De Red Elec	28	Tamauapús	12	González	Proyecto de inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	2116	N	0	0	40	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-03-2018 - 31-03-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010117451	Proyecto de inversión	\$	72,833.35	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Cuarta	28	Tamauapús	12	González	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	8070	N	0	0	1	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 25-06-2018 - 21-07-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010117627	Proyecto de inversión	\$	18,120.00	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Techo	28	Tamauapús	18	Jiménez	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO JIMENEZ	1747	N	0	0	3	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-03-2018 - 31-05-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010117629	Proyecto de inversión	\$	6,141.76	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Piso Fi	28	Tamauapús	18	Jiménez	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO JIMENEZ	1743	N	0	0	4	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-03-2018 - 31-05-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010117630	Proyecto de inversión	\$	76,450.08	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Cuarta	28	Tamauapús	18	Jiménez	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO JIMENEZ	1746	N	0	0	5	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-03-2018 - 31-05-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010117637	Proyecto de inversión	\$	76,450.08	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Cuarta	28	Tamauapús	18	Jiménez	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO JIMENEZ	1740	N	0	0	5	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-03-2018 - 31-05-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010117640	Proyecto de inversión	\$	76,450.08	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Cuarta	28	Tamauapús	18	Jiménez	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO JIMENEZ	1776	N	0	0	3	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-03-2018 - 31-05-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010117643	Proyecto de inversión	\$	101,292.23	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Ampliación De Red Elec	28	Tamauapús	18	Jiménez	Proyecto de inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO JIMENEZ	1147	N	0	0	27	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-01-2018 - 30-03-2018 S	\$	-	-	-	\$				(eto1: (tpe: (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010117652	Proyecto de inversión	\$	6,141.76	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Piso Fi	28	Tamauapús	18	Jiménez	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO JIMENEZ	1381	N	0	0	5	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-03-2018 - 31-05-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010118142	Proyecto de inversión	\$	16,008.00	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Letrini	28	Tamauapús	12	González	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	88832	N	0	0	18	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 12-02-2018 - 17-03-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010119026	Proyecto de inversión	\$	328,320.76	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Piso Fi	28	Tamauapús	29	Ocampo	Proyecto de inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE OCAMPO TAM	8604	N	0	0	72	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 15-08-2018 - 15-09-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010119028	Proyecto de inversión	\$	277,095.08	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Letrini	28	Tamauapús	12	González	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	11447	N	0	0	10	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 12-02-2018 - 17-03-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM18100100119038	Proyecto de inversión	\$	182,000.00	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Suministro De Letras a	28	Tamauapús	31	Palmillas	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE PALMILLAS TAM	32546	N	0	0	350	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 12-03-2018 - 14-06-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM181001001121911	Proyecto de inversión	\$	59,408.29	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Red D Sistema De Agua	28	Tamauapús	38	Tampico	Proyecto de inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TAMPOCO	28023	N	0	0	16	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 25-04-2018 - 26-07-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM181001001121912	Proyecto de inversión	\$	84,087.74	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Red D Sistema De Agua	28	Tamauapús	38	Tampico	Proyecto de inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TAMPOCO	28023	N	0	0	16	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 25-04-2018 - 26-07-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010123666	Proyecto de inversión	\$	175,856.00	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Rehabilitación De Pzo	28	Tamauapús	28	Nuevo Morelos	Proyecto de inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO MOREL	88788	N	0	0	91	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 15-03-2018 - 14-04-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	fecha:2020-10-14)
2020	TAM18100100123957	Proyecto de inversión	\$	75,173.94	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Piso Fi	28	Tamauapús	29	Ocampo	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE OCAMPO TAM	135142	N	0	0	16	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 02-05-2018 - 30-06-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM18100100123969	Proyecto de inversión	\$	66,487.05	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Techo	28	Tamauapús	29	Ocampo	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE OCAMPO TAM	86008	N	0	0	12	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-08-2018 - 30-08-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM18100100123970	Proyecto de inversión	\$	66,487.05	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Techo	28	Tamauapús	29	Ocampo	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE OCAMPO TAM	86008	N	0	0	12	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-08-2018 - 30-08-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM18100100123979	Proyecto de inversión	\$	61,737.98	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Construcción De Techo	28	Tamauapús	29	Ocampo	Proyecto de inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE OCAMPO TAM	86008	N	0	0	12	0	0	[meta]: [unidad: medida]	1 (eeto: (ve: municipio: 01-08-2018 - 30-08-2018 S	\$	-	-	-	\$				Sin contratos (meta: [unidades]/proyecto En Ejecución Validado av	Sin observaciones
2020	TAM00810010132914	Proyecto de inversión	\$	396,000.00	(fido: ciclo: recurso: 2018, ramo: Ifite-Cien17-Fop-Sop-0	28	Tamau																								

2020	3	TAM190301572494	Proyecto de inversión	\$ 775,643.00	IFR1: (ciclo rescusio 2017; ramo: 3 17-2346C.01.BEMADE	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	17-2346C.01	N	0	0	119	metas: (unidad medida	1	190301572494	28-06-2019	24-11-2019	\$ 639,829.00	\$ 639,829.00	\$ 572,985.88	\$ 572,985.88	\$ 572,985.88	Sin contratos (meta): (unidad	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301572780	Proyecto de inversión	\$ 750,000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2017; ramo: 3 17-2386C.01.01.REHADI	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	17-2386C.01	N	0	0	21	metas: (unidad medida	1	190301572780	26-07-2019	26-07-2019	\$ 714,600.70	\$ 714,600.70	\$ 330,205.33	\$ 330,205.33	\$ 330,205.33	Sin contratos (meta): (unidad	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301574307	Proyecto de inversión	\$ 630,000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2017; ramo: 3 17-2308C.01.01.BRMDI	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	17-2308C.01	N	0	0	91	metas: (unidad medida	1	190301574307	18-07-2019	14-11-2019	\$ 605,436.57	\$ 605,436.57	\$ 181,630.97	\$ 181,630.97	\$ 181,630.97	Sin contratos (meta): (unidad	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301574854	Proyecto de inversión	\$ 570,000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2017; ramo: 3 17-2208C.01.01.BRMDI	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	17-2208C.01	N	0	0	101	metas: (unidad medida	1	190301574854	18-07-2019	14-11-2019	\$ 539,771.66	\$ 539,771.66	\$ 161,931.49	\$ 161,931.49	\$ 161,931.49	Sin contratos (meta): (unidad	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301575854	Proyecto de inversión	\$ 570,000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2017; ramo: 3 17-2208C.01.01.BRMDI	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	17-2208C.01	N	0	0	101	metas: (unidad medida	1	190301575854	18-07-2019	14-11-2019	\$ 539,771.66	\$ 539,771.66	\$ 161,931.49	\$ 161,931.49	\$ 161,931.49	Sin contratos (meta): (unidad	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301612110	Proyecto de inversión	\$ 211,038.06	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: CONSTRUCCION DE C	28	Tamaulipas	18	Jiménez	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	157538	N	6	2	0	metas: (unidad medida	1	190301612110	05-08-2019	03-09-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta): (unidad) (meta) (unidad)	Cancelado	Cancelación v. fecha:2020-10-13	sin	observaciones
2020	3	TAM190301612331	Proyecto de inversión	\$ 271,171.08	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: CONSTRUCCION DE C	28	Tamaulipas	23	Jiménez	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPAL	157538	N	9	7	0	metas: (unidad medida	1	190301612331	03-09-2019	03-09-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta): (unidad) (meta) (unidad)	Cancelado	Cancelación v. fecha:2020-10-13	sin	observaciones
2020	3	TAM190301612332	Proyecto de inversión	\$ 271,171.08	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: CONSTRUCCION DE C	28	Tamaulipas	23	Jiménez	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPAL	157538	N	9	7	0	metas: (unidad medida	1	190301612332	03-09-2019	03-09-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta): (unidad) (meta) (unidad)	Cancelado	Cancelación v. fecha:2020-10-13	sin	observaciones
2020	3	TAM190301635565	Proyecto de inversión	\$ 186,086.33	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: CONSTRUCCION DE C	28	Tamaulipas	23	Méridex	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE	225036	N	11	8	0	metas: (unidad medida	1	190301635565	03-09-2019	03-10-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta): (unidad) (meta) (unidad)	Cancelado	Cancelación v. fecha:2020-10-12	sin	observaciones
2020	3	TAM190301651337	Acción	\$ 80,000.03	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: 35501 MAINTENIMEN	28	Tamaulipas	36	San Nicolás	Otros Proyectos	Sin identificar	OBAS PUBLICAS DE MUNICIPAL	260929	N	0	0	0	metas: (unidad medida	1	190301651337	13-07-2019	20-12-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta): (unidad) (meta) (unidad)	Cancelado	Cancelación v. fecha:2020-10-12	sin	observaciones
2020	3	TAM190301652989	Proyecto de inversión	\$ 60,040.90	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: CONSTRUCCION DE C	28	Tamaulipas	23	Jiménez	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	OBAS PUBLICAS DE MUNICIPAL	288351	N	3	3	0	metas: (unidad medida	1	190301652989	01-11-2019	01-12-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta): (unidad) (meta) (unidad)	Cancelado	Cancelación v. fecha:2020-10-12	sin	observaciones
2020	3	TAM190301657593	Proyecto de inversión	\$ 210,813.58	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: CONSTRUCCION DE C	28	Tamaulipas	18	Jiménez	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	156499	N	6	2	0	metas: (unidad medida	1	190301657593	13-07-2019	12-08-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta): (unidad) (meta) (unidad)	Cancelado	Cancelación v. fecha:2020-10-13	sin	observaciones
2020	3	TAM190301684563	Proyecto de inversión	\$ 1,504,752.16	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: 209BTS COMPLETA	28	Tamaulipas	21	El Mante	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	19-2384.0	N	0	0	84787	metas: (unidad medida	1	190301684563	12-10-2019	22-12-2019	\$ 3,504,455.12	\$ 3,504,455.12	\$ 3,504,455.12	\$ 3,504,455.12	\$ 3,504,455.12	(título: (meta): (unidad) (meta) (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301684571	Proyecto de inversión	\$ 1,504,752.16	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: 209BTS COMPLETA	28	Tamaulipas	21	El Mante	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	19-2384.0	N	0	0	84787	metas: (unidad medida	1	190301684571	12-10-2019	22-12-2019	\$ 3,504,455.12	\$ 3,504,455.12	\$ 3,504,455.12	\$ 3,504,455.12	\$ 3,504,455.12	(título: (meta): (unidad) (meta) (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301685203	Proyecto de inversión	\$ 749,475.64	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: 19P-0835 V1 REM. C	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	19-2384.0	N	0	0	176	metas: (unidad medida	1	190301685203	12-10-2019	25-03-2020	\$ 1,198,172.46	\$ 1,198,172.46	\$ 1,195,912.91	\$ 1,195,912.91	\$ 1,195,912.91	Sin contratos (meta): (unidad	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301685510	Proyecto de inversión	\$ 529,676.95	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: 19P-2085 CONSTRU	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	19-2599.0	N	0	0	20000	metas: (unidad medida	1	190301685510	15-11-2019	26-12-2019	\$ 529,829.974	\$ 529,829.974	\$ 529,829.974	\$ 529,829.974	\$ 529,829.974	(título: (meta): (unidad) (meta) (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301685545	Proyecto de inversión	\$ 1,381,391.21	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: 19P-2679 V1. REM C	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	19-2679.0	N	0	0	628	metas: (unidad medida	1	190301685545	12-10-2019	25-03-2020	\$ 1,923,028.86	\$ 1,923,028.86	\$ 1,793,923.32	\$ 1,793,923.32	\$ 1,793,923.32	Sin contratos (meta): (unidad	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301685546	Proyecto de inversión	\$ 1,381,391.21	IFR1: (ciclo rescusio 2019; ramo: 19P-2679 V1. REM C	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	19-2679.0	N	0	0	628	metas: (unidad medida	1	190301685546	12-10-2019	25-03-2020	\$ 1,923,028.86	\$ 1,923,028.86	\$ 1,793,923.32	\$ 1,793,923.32	\$ 1,793,923.32	Sin contratos (meta): (unidad	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301696267	Proyecto de inversión	\$ 1,379,671.40	IFR1: (ciclo rescusio 2020; ramo: PAVIMENTACION ASFALT	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, Tama	298893	N	391	548	0	metas: (unidad medida	1	190301696267	17-04-2020	17-07-2020	\$ 1,030,935.27	\$ 1,030,935.27	\$ 412,374.10	\$ 412,374.10	\$ 412,374.10	Sin contratos (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301696269	Proyecto de inversión	\$ 1,386,440.75	IFR1: (ciclo rescusio 2020; ramo: PAVIMENTACION ASFALT	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, Tama	298893	N	734	727	0	metas: (unidad medida	1	190301696269	17-04-2020	17-07-2020	\$ 1,030,935.27	\$ 1,030,935.27	\$ 412,374.10	\$ 412,374.10	\$ 412,374.10	Sin contratos (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301696270	Proyecto de inversión	\$ 1,386,440.75	IFR1: (ciclo rescusio 2020; ramo: PAVIMENTACION ASFALT	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, Tama	298893	N	734	727	0	metas: (unidad medida	1	190301696270	17-04-2020	17-07-2020	\$ 1,030,935.27	\$ 1,030,935.27	\$ 412,374.10	\$ 412,374.10	\$ 412,374.10	Sin contratos (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301696275	Proyecto de inversión	\$ 22,000.000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2020; ramo: CONSTRUCCION DE C	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, Tama	298893	N	298893	297244	0	metas: (unidad medida	1	190301696275	14-04-2020	14-09-2020	\$ 16,177,401.87	\$ 16,177,401.87	\$ 16,177,401.87	\$ 16,177,401.87	\$ 16,177,401.87	Sin contratos (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301699250	Proyecto de inversión	\$ 28,500.000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2020; ramo: SERVICIO DE LABORATO	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, Tama	298893	N	298893	297244	0	metas: (unidad medida	1	190301699250	14-04-2020	14-07-2020	\$ 5,437,463.85	\$ 5,437,463.85	\$ 2,843,505.85	\$ 2,843,505.85	\$ 2,843,505.85	Sin contratos (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301699326	Proyecto de inversión	\$ 495,000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2020; ramo: Rehabilitación de Sani	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Sanitación	Sin identificar	Municipio de Reynosa, Tamaul	298893	N	0	0	400	metas: (unidad medida	1	190301699326	23-04-2020	23-07-2020	\$ 364,765.70	\$ 364,765.70	\$ 158,059.47	\$ 158,059.47	\$ 158,059.47	Sin contratos (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301699327	Proyecto de inversión	\$ 495,000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2020; ramo: Rehabilitación de Sani	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Sanitación	Sin identificar	Municipio de Reynosa, Tamaul	298893	N	0	0	400	metas: (unidad medida	1	190301699327	23-04-2020	23-07-2020	\$ 364,765.70	\$ 364,765.70	\$ 158,059.47	\$ 158,059.47	\$ 158,059.47	Sin contratos (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301699670	Proyecto de inversión	\$ 1,254,509.42	IFR1: (ciclo rescusio 2020; ramo: SERVICIO DE DIRECCIO	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, Tama	298893	N	298893	297244	0	metas: (unidad medida	1	190301699670	23-04-2020	30-12-2020	\$ 605,548.48	\$ 605,548.48	\$ 438,484.18	\$ 438,484.18	\$ 438,484.18	Sin contratos (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301699674	Proyecto de inversión	\$ 1,304,739.44	IFR1: (ciclo rescusio 2020; ramo: SERVICIO DE DIRECCIO	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, Tama	298893	N	298893	297244	0	metas: (unidad medida	1	190301699674	23-04-2020	30-12-2020	\$ 617,292.68	\$ 617,292.68	\$ 486,012.90	\$ 486,012.90	\$ 486,012.90	Sin contratos (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301701262	Proyecto de inversión	\$ 720,000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2017; ramo: 3 17-2122C.01.REHABILI	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	17-2122C.01	N	0	0	130	metas: (unidad medida	1	190301701262	07-04-2020	07-04-2020	\$ 509,659.54	\$ 509,659.54	\$ 488,133.52	\$ 488,133.52	\$ 488,133.52	(título: (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301701316	Proyecto de inversión	\$ 720,000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2017; ramo: 3 17-2122C.01.REHABILI	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	17-2122C.01	N	0	0	130	metas: (unidad medida	1	190301701316	07-04-2020	07-04-2020	\$ 509,659.54	\$ 509,659.54	\$ 488,133.52	\$ 488,133.52	\$ 488,133.52	(título: (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301701718	Proyecto de inversión	\$ 510,000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2017; ramo: 3 17-2156C.01.REHABILI	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	17-2156C.01	N	0	0	135	metas: (unidad medida	1	190301701718	09-03-2020	07-05-2020	\$ 477,416.35	\$ 477,416.35	\$ 252,125.05	\$ 252,125.05	\$ 252,125.05	(título: (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301701782	Proyecto de inversión	\$ 630,000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2017; ramo: 3 17-2162C.01.CONSTRU	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	17-2162C.01	N	0	0	230	metas: (unidad medida	1	190301701782	09-03-2020	07-05-2020	\$ 440,047.45	\$ 440,047.45	\$ 287,077.82	\$ 287,077.82	\$ 287,077.82	(título: (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301701783	Proyecto de inversión	\$ 630,000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2017; ramo: 3 17-2162C.01.CONSTRU	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	17-2162C.01	N	0	0	230	metas: (unidad medida	1	190301701783	09-03-2020	07-05-2020	\$ 440,047.45	\$ 440,047.45	\$ 287,077.82	\$ 287,077.82	\$ 287,077.82	(título: (meta): (unidad)	En Ejecución	Validado	sin	observaciones
2020	3	TAM190301701783	Proyecto de inversión	\$ 630,000.00	IFR1: (ciclo rescusio 2017; ramo: 3 17-2162C.01.CONSTRU	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Enti	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TIIFE	17-2162C.01	N	0	0	230	metas: (unidad medida	1	190301701783	09-03-2020	07-05-2020	\$ 440,047.45	\$ 440,0								

2020	TAM200301778381	Proyecto de inversión	\$ 233.149.61	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE DO	28	Tamauapim	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DE CIUDAD MADER	137346		6	4	0	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 02-09-2020	30-11-2020	\$ 210,007.78	\$ 225,527.73	\$ -	\$ -	\$ -	{cto: [tipo {meta: [unidad_778381/proyecto En Ejecución Validado avr Sin observaciones
2020	TAM200301778391	Proyecto de inversión	\$ 102,514.10	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE UN	28	Tamauapim	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DE CIUDAD MADER	137356	\$	2	3	0	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 14-08-2020	12-10-2020	\$ 92,262.69	\$ 98,283.08	\$ -	\$ -	\$ -	{cto: [tipo {meta: [unidad_778391/proyecto En Ejecución Validado avr Sin observaciones
2020	TAM200301778391	Proyecto de inversión	\$ 102,514.10	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE UN	28	Tamauapim	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DE CIUDAD MADER	137357	\$	1	4	0	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 02-09-2020	30-11-2020	\$ 92,262.69	\$ 98,283.08	\$ -	\$ -	\$ -	{cto: [tipo {meta: [unidad_778391/proyecto En Ejecución Validado avr Sin observaciones
2020	TAM200301778391	Proyecto de inversión	\$ 462,220.55	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: REHABILITACIÓN DE RE	28	Tamauapim	34	San Carlos	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	138058	\$	25	32	0	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-07-2020	15-08-2020	\$ 462,220.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos {meta: [unidad_778391/proyecto En Ejecución Validado avr Sin observaciones
2020	TAM200301778618	Proyecto de inversión	\$ 151,748.99	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamauapim	34	San Carlos	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	138372	\$	3	4	0	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-09-2020	30-09-2020	\$ 151,748.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos {meta: [unidad_778618/proyecto En Ejecución Validado avr Sin observaciones
2020	TAM200301778618	Proyecto de inversión	\$ 151,748.99	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamauapim	34	San Carlos	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	138373	\$	3	4	0	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-09-2020	30-09-2020	\$ 151,748.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos {meta: [unidad_778618/proyecto En Ejecución Validado avr Sin observaciones
2020	TAM200301782687	Proyecto de inversión	\$ 40,718.70	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE UN	28	Tamauapim	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DE CIUDAD MADER	141382	\$	1	3	0	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-08-2020	23-10-2020	\$ 36,646.83	\$ 39,247.27	\$ -	\$ -	\$ -	{cto: [tipo {meta: [unidad_782687/proyecto En Ejecución Validado avr Sin observaciones
2020	TAM200301782711	Proyecto de inversión	\$ 91,462.81	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE UN	28	Tamauapim	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO DE CIUDAD MADER	141408	\$	4	1	0	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 12-08-2020	23-10-2020	\$ 83,888.55	\$ 92,876.17	\$ -	\$ -	\$ -	{cto: [tipo {meta: [unidad_782711/proyecto En Ejecución Validado avr Sin observaciones
2020	TAM200301787289	Proyecto de inversión	\$ 1,682,328.56	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: 20-0531-01-004. SUBES	28	Tamauapim	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITITE	205013-0	N	0	0	145	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 25-08-2020	19-12-2020	\$ 1,976,652.33	\$ 1,976,652.33	\$ 592,995.76	\$ 592,995.76	\$ 592,995.76	Sin contratos {meta: [unidad_787289/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM200301787567	Proyecto de inversión	\$ 3,146,426.78	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: 20-0531-01-030. CONJ	28	Tamauapim	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITITE	205013-0	N	0	0	145	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 25-08-2020	19-12-2020	\$ 3,656,658.14	\$ 3,656,658.14	\$ 139,097.44	\$ 139,097.44	\$ 139,097.44	Sin contratos {meta: [unidad_787567/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM200301787992	Proyecto de inversión	\$ 1,388,477.28	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: 20-0531-01-030. CONJ	28	Tamauapim	29	Ocampo	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	20-2231-0	N	0	0	2010	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 21-09-2020	09-03-2021	\$ 3,388,477.28	\$ 3,188,832.77	\$ 130,641.51	\$ 130,641.51	\$ 130,641.51	Sin contratos {meta: [unidad_787992/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM200301788031	Proyecto de inversión	\$ 510,546.0829	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: PROGRAMA 20-020 DE P	28	Tamauapim	17	Juaveque	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	20-2238-0	N	0	0	5012	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 21-09-2020	22-03-2021	\$ 510,546.0829	\$ 510,546.0829	\$ -	\$ -	\$ -	{cto: [tipo {meta: [unidad_788031/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM200301788133	Proyecto de inversión	\$ 1,481,908.00	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 21-0000-0000	28	Tamauapim	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	21-0000-0	N	0	0	969	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 23-09-2020	01-03-2021	\$ 5,468,466.94	\$ 5,468,466.94	\$ 1,940,548.99	\$ 1,940,548.99	\$ 1,940,548.99	Sin contratos {meta: [unidad_788133/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM200301788232	Proyecto de inversión	\$ 2,532,414.00	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: PROGRAMA 20-020 DE P	28	Tamauapim	28	Nuevo Morelos	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	20-2244-0	N	0	0	485	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 28-09-2020	26-07-2021	\$ 2,532,414.01	\$ 2,532,414.01	\$ -	\$ -	\$ -	{cto: [tipo {meta: [unidad_788232/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM200301788232	Proyecto de inversión	\$ 2,532,414.00	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: PROGRAMA 20-020 DE P	28	Tamauapim	28	Nuevo Morelos	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	20-2244-0	N	0	0	485	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 28-09-2020	26-07-2021	\$ 2,532,414.01	\$ 2,532,414.01	\$ -	\$ -	\$ -	{cto: [tipo {meta: [unidad_788232/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM200301788373	Adquisición	\$ 8,900,000.00	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: ACTUALIZACIÓN DE RE	28	Tamauapim	41	Victoria	Programa de Inversión de Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	20-0268-0	S	1700000	1700000	0	{meta: [unidad_medida]}	3 {eje: [leve_municipio]; 15-07-2020	31-12-2020	\$ 8,900,000.00	\$ 8,704,406.80	\$ 8,704,406.80	\$ 8,704,406.80	\$ 8,704,406.80	Sin contratos {meta: [unidad_788373/proyecto En Ejecución Validado avr, fecha: 2020-10-23 Sin observaciones
2020	TAM200301779674	Proyecto de inversión	\$ 29,876,606.96	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE Casa H	28	Tamauapim	38	Reynosa	Proyecto de Inversión de Asistencia Social	Sin identificar	Programa de Reynosa TAMAU	34069	N	0	0	3500	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 14-09-2020	22-12-2020	\$ 22,427,552.99	\$ 22,427,552.99	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos {meta: [unidad_790674/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM200301798081	Adquisición	\$ 594,220.00	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: SUMINISTRO DE MEDIC	28	Tamauapim	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	COMAPA ZONA CONURBADA - 3 PROD	20	N	0	0	3000	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 07-08-2020	02-10-2020	\$ 594,220.00	\$ 594,220.00	\$ 594,220.00	\$ 594,220.00	\$ 45,138.62	Sin contratos {meta: [unidad_798081/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM200301798147	Proyecto de inversión	\$ 1,481,908.00	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 21-0000-0000	28	Tamauapim	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	COMAPA ZONA CONURBADA - 3 PROD	20	N	0	0	3000	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 07-08-2020	02-10-2020	\$ 594,220.00	\$ 594,220.00	\$ 594,220.00	\$ 594,220.00	\$ 45,138.62	Sin contratos {meta: [unidad_798147/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM200301799149	Proyecto de inversión	\$ 1,601,969.90	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: PROGRAMA 20-020 DE P	28	Tamauapim	31	El Monte	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	20-2262-0	N	0	0	1479	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 09-09-2020	07-11-2020	\$ 1,601,969.90	\$ 1,601,969.90	\$ 480,572.89	\$ 480,572.89	\$ 480,572.89	Sin contratos {meta: [unidad_799149/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017991567	Proyecto de inversión	\$ 2,661,590.00	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: REINCAPACITACIÓN A BA	28	Tamauapim	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD MADERO TAA	13063	N	0	0	1479	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 10-09-2020	07-11-2020	\$ 1,811,238.45	\$ 2,587,483.50	\$ -	\$ -	\$ -	{cto: [tipo {meta: [unidad_7991567/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017991567	Proyecto de inversión	\$ 2,661,590.00	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: REINCAPACITACIÓN A BA	28	Tamauapim	9	Reynosa	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD MADERO TAA	13063	N	0	0	1479	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 10-09-2020	07-11-2020	\$ 1,811,238.45	\$ 2,587,483.50	\$ -	\$ -	\$ -	{cto: [tipo {meta: [unidad_7991567/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017991567	Proyecto de inversión	\$ 2,661,590.00	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: REINCAPACITACIÓN A BA	28	Tamauapim	9	Reynosa	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	20-2092-0	N	0	0	10000	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 17-07-2020	01-02-2021	\$ 1,061,042.02	\$ 1,061,042.02	\$ 95,634.24	\$ 95,634.24	\$ 95,634.24	Sin contratos {meta: [unidad_7991567/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017991567	Proyecto de inversión	\$ 2,661,590.00	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: REINCAPACITACIÓN A BA	28	Tamauapim	13	Gómez Farías	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	20-2092-0	N	0	0	10000	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 17-07-2020	01-02-2021	\$ 1,061,042.02	\$ 1,061,042.02	\$ 95,634.24	\$ 95,634.24	\$ 95,634.24	Sin contratos {meta: [unidad_7991567/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017991567	Proyecto de inversión	\$ 2,661,590.00	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: REINCAPACITACIÓN A BA	28	Tamauapim	13	Gómez Farías	Programa de Inversión de Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	20-2092-0	N	0	0	10000	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 17-07-2020	01-02-2021	\$ 1,061,042.02	\$ 1,061,042.02	\$ 95,634.24	\$ 95,634.24	\$ 95,634.24	Sin contratos {meta: [unidad_7991567/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017992408	Proyecto de inversión	\$ 6,551,726.48	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: LP-PAV-FI-01/20 PAV-FI	28	Tamauapim	37	Nuevo Laredo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FI	34069	N	0	0	150	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-09-2020	15-11-2020	\$ 6,551,726.49	\$ 6,551,726.49	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	Sin contratos {meta: [unidad_7992408/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017992408	Proyecto de inversión	\$ 6,551,726.48	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: LP-PAV-FI-01/20 PAV-FI	28	Tamauapim	37	Nuevo Laredo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FI	34069	N	0	0	150	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-09-2020	15-11-2020	\$ 6,551,726.49	\$ 6,551,726.49	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	Sin contratos {meta: [unidad_7992408/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017992408	Proyecto de inversión	\$ 6,551,726.48	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: LP-PAV-FI-01/20 PAV-FI	28	Tamauapim	37	Nuevo Laredo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FI	34069	N	0	0	150	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-09-2020	15-11-2020	\$ 6,551,726.49	\$ 6,551,726.49	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	Sin contratos {meta: [unidad_7992408/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017992408	Proyecto de inversión	\$ 6,551,726.48	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: LP-PAV-FI-01/20 PAV-FI	28	Tamauapim	37	Nuevo Laredo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FI	34069	N	0	0	150	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-09-2020	15-11-2020	\$ 6,551,726.49	\$ 6,551,726.49	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	Sin contratos {meta: [unidad_7992408/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017992408	Proyecto de inversión	\$ 6,551,726.48	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: LP-PAV-FI-01/20 PAV-FI	28	Tamauapim	37	Nuevo Laredo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FI	34069	N	0	0	150	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-09-2020	15-11-2020	\$ 6,551,726.49	\$ 6,551,726.49	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	Sin contratos {meta: [unidad_7992408/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017992408	Proyecto de inversión	\$ 6,551,726.48	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: LP-PAV-FI-01/20 PAV-FI	28	Tamauapim	37	Nuevo Laredo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FI	34069	N	0	0	150	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-09-2020	15-11-2020	\$ 6,551,726.49	\$ 6,551,726.49	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	Sin contratos {meta: [unidad_7992408/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017992408	Proyecto de inversión	\$ 6,551,726.48	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: LP-PAV-FI-01/20 PAV-FI	28	Tamauapim	37	Nuevo Laredo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FI	34069	N	0	0	150	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-09-2020	15-11-2020	\$ 6,551,726.49	\$ 6,551,726.49	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	Sin contratos {meta: [unidad_7992408/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017992408	Proyecto de inversión	\$ 6,551,726.48	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: LP-PAV-FI-01/20 PAV-FI	28	Tamauapim	37	Nuevo Laredo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FI	34069	N	0	0	150	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-09-2020	15-11-2020	\$ 6,551,726.49	\$ 6,551,726.49	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	Sin contratos {meta: [unidad_7992408/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017992408	Proyecto de inversión	\$ 6,551,726.48	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: LP-PAV-FI-01/20 PAV-FI	28	Tamauapim	37	Nuevo Laredo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FI	34069	N	0	0	150	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-09-2020	15-11-2020	\$ 6,551,726.49	\$ 6,551,726.49	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	Sin contratos {meta: [unidad_7992408/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017992408	Proyecto de inversión	\$ 6,551,726.48	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: LP-PAV-FI-01/20 PAV-FI	28	Tamauapim	37	Nuevo Laredo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FI	34069	N	0	0	150	{meta: [unidad_medida]}	1 {eje: [leve_municipio]; 01-09-2020	15-11-2020	\$ 6,551,726.49	\$ 6,551,726.49	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	\$ 5,542,521.71	Sin contratos {meta: [unidad_7992408/proyecto En Ejecución Validado / Re Sin observaciones
2020	TAM2003017992408	Proyecto de inversión	\$ 6,551,726.48	(F) (Ciclo recuso-2020; ramo: LP-PAV-FI-01/20 PAV-FI	28	Tamauapim	37	Nuevo Laredo																	

2020	3	TAM190031568800	Proyecto de inversión	\$ 570,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2036-01-REBUD0999	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2036-01	N	0	0	148	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:3, 26-07-2019 22-12-2019 \$ 534,610.97 \$ 534,610.97 \$ 471,566.93 \$ 471,566.93 \$ 471,566.93 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031569724	Proyecto de inversión	\$ 930,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2052-01-REB0922	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2052-01	N	0	0	94	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:6, 09-07-2019 10-11-2019 \$ 894,230.50 \$ 894,230.50 \$ 229,887.38 \$ 229,887.38 \$ 229,887.38 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031570133	Proyecto de inversión	\$ 450,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2171-01-REB0103	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2171-01	N	0	0	114	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:9, 05-05-2019 28-09-2019 \$ 419,755.19 \$ 419,755.19 \$ 277,731.98 \$ 277,731.98 \$ 277,731.98 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031570274	Proyecto de inversión	\$ 660,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2311-01-REB1000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2311-01	N	0	0	94	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:34, 19-07-2019 10-11-2019 \$ 631,912.51 \$ 631,912.51 \$ 592,669.59 \$ 592,669.59 \$ 592,669.59 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031570390	Proyecto de inversión	\$ 660,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2348-01-REB0031	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2348-01	N	0	0	96	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:31, 02-05-2019 28-09-2019 \$ 629,810.42 \$ 629,810.42 \$ 399,477.19 \$ 399,477.19 \$ 399,477.19 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031570470	Proyecto de inversión	\$ 390,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2362-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2362-01	N	0	0	64	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:31, 21-05-2019 17-09-2019 \$ 359,944.32 \$ 359,944.32 \$ 101,982.86 \$ 101,982.86 \$ 101,982.86 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571340	Proyecto de inversión	\$ 480,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2390-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2390-01	N	0	0	68	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:31, 26-07-2019 22-12-2019 \$ 392,288.17 \$ 392,288.17 \$ 354,275.67 \$ 354,275.67 \$ 354,275.67 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571354	Proyecto de inversión	\$ 420,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2094-01-REB0051	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2094-01	N	0	0	59	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:11, 28-06-2019 24-11-2019 \$ 406,764.79 \$ 406,764.79 \$ 129,229.43 \$ 129,229.43 \$ 129,229.43 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571393	Proyecto de inversión	\$ 540,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2097-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2097-01	N	0	0	63	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:11, 28-06-2019 24-11-2019 \$ 510,420.47 \$ 510,420.47 \$ 297,812.32 \$ 297,812.32 \$ 297,812.32 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571400	Proyecto de inversión	\$ 480,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2100-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2100-01	N	0	0	71	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:11, 28-06-2019 24-11-2019 \$ 444,155.47 \$ 444,155.47 \$ 248,905.68 \$ 248,905.68 \$ 248,905.68 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571474	Proyecto de inversión	\$ 390,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2136-01-REB0057	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2136-01	N	0	0	114	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 12-06-2019 09-10-2019 \$ 344,829.05 \$ 344,829.05 \$ 299,212.91 \$ 299,212.91 \$ 299,212.91 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571628	Proyecto de inversión	\$ 750,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2182-01-REB0001	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2182-01	N	0	0	104	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 12-06-2019 12-12-2019 \$ 579,129.06 \$ 579,129.06 \$ 371,738.71 \$ 371,738.71 \$ 371,738.71 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571657	Proyecto de inversión	\$ 690,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2187-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2187-01	N	0	0	93	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 12-06-2019 23-09-2019 \$ 662,266.96 \$ 662,266.96 \$ 374,909.85 \$ 374,909.85 \$ 374,909.85 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571662	Proyecto de inversión	\$ 570,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2210-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2210-01	N	0	0	128	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 12-06-2019 14-11-2019 \$ 541,545.47 \$ 541,545.47 \$ 286,955.68 \$ 286,955.68 \$ 286,955.68 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571669	Proyecto de inversión	\$ 510,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2210-01-REB0001	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2210-01	N	0	0	152	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 12-06-2019 14-11-2019 \$ 464,442.60 \$ 464,442.60 \$ 248,940.09 \$ 248,940.09 \$ 248,940.09 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571901	Proyecto de inversión	\$ 390,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2340-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2340-01	N	0	0	100	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:13, 09-07-2019 05-12-2019 \$ 360,520.27 \$ 360,520.27 \$ 228,949.18 \$ 228,949.18 \$ 228,949.18 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571941	Proyecto de inversión	\$ 480,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2362-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2362-01	N	0	0	61	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:13, 09-07-2019 05-12-2019 \$ 392,393.78 \$ 392,393.78 \$ 117,738.13 \$ 117,738.13 \$ 117,738.13 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571738	Proyecto de inversión	\$ 300,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2372-01-REB0001	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2372-01	N	0	0	65	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:14, 12-06-2019 12-12-2019 \$ 272,929.20 \$ 272,929.20 \$ 166,161.90 \$ 166,161.90 \$ 166,161.90 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571778	Proyecto de inversión	\$ 775,643.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 630.334.5887-2406-01	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2406-01	N	0	0	118	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:11, 12-06-2019 12-12-2019 \$ 630,334.58 \$ 630,334.58 \$ 189,107.37 \$ 189,107.37 \$ 189,107.37 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571429	Proyecto de inversión	\$ 630,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2185-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2185-01	N	0	0	136	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 12-06-2019 24-11-2019 \$ 544,997.70 \$ 544,997.70 \$ 354,267.89 \$ 354,267.89 \$ 354,267.89 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190031571428	Proyecto de inversión	\$ 690,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2191-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2191-01	N	0	0	142	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 12-06-2019 14-11-2019 \$ 662,243.00 \$ 662,243.00 \$ 398,672.90 \$ 398,672.90 \$ 398,672.90 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM1900315714305	Proyecto de inversión	\$ 570,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2201-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2201-01	N	0	0	149	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 18-07-2019 14-11-2019 \$ 539,581.16 \$ 539,581.16 \$ 316,874.34 \$ 316,874.34 \$ 316,874.34 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM1900315714312	Proyecto de inversión	\$ 630,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2213-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2213-01	N	0	0	92	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 18-07-2019 14-11-2019 \$ 604,371.40 \$ 604,371.40 \$ 419,292.90 \$ 419,292.90 \$ 419,292.90 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM1900315714315	Proyecto de inversión	\$ 720,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2218-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2218-01	N	0	0	180	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 12-10-2019 12-10-2019 \$ 583,856.69 \$ 583,856.69 \$ 570,700.06 \$ 570,700.06 \$ 570,700.06 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM1900315714324	Proyecto de inversión	\$ 480,000.00	IFC1: icfio recurso-2017, ramo: 17-2380-01-REB0000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Si identificar	ITFE	-2380-01	N	0	0	235	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:14, 16-07-2019 12-11-2019 \$ 458,899.16 \$ 458,899.16 \$ 278,804.48 \$ 278,804.48 \$ 278,804.48 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190041581509	Proyecto de inversión	\$ 316,831.89	IFC1: icfio recurso-2019, ramo: CONSTRUCCION DE 3 C	28	Tamaulipas	18	Jiménez	Proyecto de Inversión de Vivienda	Si identificar	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	-2380-02	S	4	5	0	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:14, 06-03-2019 04-04-2019 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190041587238	Proyecto de inversión	\$ 224,200.00	IFC1: icfio recurso-2019, ramo: CONSTRUCCION DE 3 C	28	Tamaulipas	36	San Nicolás	Proyecto de Inversión de Vivienda	Si identificar	OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO	-162390	S	7	4	0	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:13, 30-08-2019 30-09-2019 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190041587239	Proyecto de inversión	\$ 203,178.81	IFC1: icfio recurso-2019, ramo: CONSTRUCCION DE 3 C	28	Tamaulipas	36	San Nicolás	Proyecto de Inversión de Vivienda	Si identificar	OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO	-162390	S	7	4	0	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:13, 30-08-2019 30-09-2019 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190041588481	Proyecto de inversión	\$ 104,758.20	IFC1: icfio recurso-2019, ramo: CONSTRUCCION DE 3 C	28	Tamaulipas	33	Mérida	Proyecto de Inversión de Vivienda	Si identificar	OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO	-126886	S	10	7	0	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 25-09-2019 25-10-2019 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190041611157	Proyecto de inversión	\$ 268,015.05	IFC1: icfio recurso-2019, ramo: CONSTRUCCION DE 3 C	28	Tamaulipas	33	Mérida	Proyecto de Inversión de Vivienda	Si identificar	OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO	-106762	S	20	14	0	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 03-09-2019 03-10-2019 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190046664161	Proyecto de inversión	\$ 740,959.28	IFC1: icfio recurso-2019, ramo: CONSTRUCCION DE 3 C	28	Tamaulipas	33	Jiménez	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidad	Si identificar	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	-15444	S	20	20	0	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:11, 03-09-2019 02-10-2019 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM19004667088	Proyecto de inversión	\$ 11,013.08	IFC1: icfio recurso-2019, ramo: CONSTRUCCION DE 3 C	28	Tamaulipas	18	Jiménez	Proyecto de Inversión de Vivienda	Si identificar	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	-155504	S	6	6	0	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 03-09-2019 02-10-2019 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM19004668939	Proyecto de inversión	\$ 4,472,920	IFC1: icfio recurso-2019, ramo: CONSTRUCCION DE 3 C	28	Tamaulipas	33	Jiménez	Proyecto de Inversión de Vivienda	Si identificar	OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO	-182672	S	3	3	0	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:12, 01-11-2019 01-12-2019 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190041685500	Proyecto de inversión	\$ 9,982,497.20	IFC1: icfio recurso-2019, ramo: REHABILITACION DE RE	28	Tamaulipas	33	Rio Bravo	Programa de Inversión de Agua y saneamiento	Si identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-192459	N	0	0	2529	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:13, 24-10-2019 26-12-2019 \$ 9,874,627.76 \$ 9,874,627.76 \$ 9,874,627.76 \$ 9,874,627.76 \$ 9,874,627.76 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190041699134	Proyecto de inversión	\$ 2,059,038.08	IFC1: icfio recurso-2020, ramo: REHABILITACION DE RE	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAU	-1117	N	0	0	127	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:13, 18-04-2020 18-04-2020 \$ 1,125,513.07 \$ 1,125,513.07 \$ 1,125,513.07 \$ 1,125,513.07 \$ 1,125,513.07 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190041699266	Proyecto de inversión	\$ 1,572,488.00	IFC1: icfio recurso-2020, ramo: Pavimentación Asfáltica	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAU	-481	N	0	0	258	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:13, 18-04-2020 18-04-2020 \$ 1,125,513.07 \$ 1,125,513.07 \$ 597,905.64 \$ 597,905.64 \$ 597,905.64 Sin contratos (meta: [unidad_medida])	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM190041699277	Proyecto de inversión	\$ 10,509,680.14	IFC1: icfio recurso-2020, ramo: CONSTRUCCION DE EDI	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAU	-298893	N	494	258	0	(meta: [unidad_medida])	1 (eet): [vee municipio:13, 15-04-2020 15-09-2020 \$				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2020	3	TAM00170200873788	Acción	\$ 384,667.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Acondicionamiento Físico	28	Tamaulipas	38	Tampico	Otros proyectos de Invert. Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TAMPOCO	64799	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:38) 21-03-2017 31-12-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:38) 998280/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM17170200873805	Proyecto de inversión	\$ 79,208.06	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Red O Sistema de Agua	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TAMPOCO	40592	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:38) 04-09-2017 04-11-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:38) 998281/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM17170200873807	Proyecto de inversión	\$ 605,829.87	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Drenaje Sanitario En Ca	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TAMPOCO	52797	N	0	24	0	188	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:38) 25-06-2017 25-06-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:38) 998282/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM17170200873837	Proyecto de inversión	\$ 133,993.01	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Drenaje Sanitario En Ca	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TAMPOCO	36055	N	0	0	201	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:38) 05-06-2017 05-08-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:38) 998283/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones	
2020	3	TAM17170200873845	Proyecto de inversión	\$ 73,683.79	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Red O Sistema de Agua	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TAMPOCO	34671	N	0	0	218	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:38) 17-07-2017 17-09-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:38) 998284/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones	
2020	3	TAM00170200873860	Proyecto de inversión	\$ 2,990,221.86	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Techo	28	Tamaulipas	38	Tampico	Sin tipo de proyecto o prc Otros Proyectos	Sin identificar	PALMILAS TAM	5146718	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:38) 01-01-2017 31-12-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:38) 1022793/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM17170200873867	Proyecto de inversión	\$ 1,050,000.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Infraestructura Vial En L	28	Tamaulipas	37	Tampico	Sin tipo de proyecto o prc Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	484661	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:38) 01-01-2017 31-12-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:38) 1024660/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM17170200902107	Proyecto de inversión	\$ 1,000,000.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Rehabilitación De Plaza	28	Tamaulipas	17	Jaumave	Sin tipo de proyecto o prc Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	4836618	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:11) 01-01-2017 31-12-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:11) 1027010/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949221	Proyecto de inversión	\$ 34,769.71	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) S23 Adquisición De Mat	28	Tamaulipas	17	Jaumave	Otros proyectos de Invert. Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JAUMAVE	159222	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:11) 01-02-2017 28-02-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:11) 1068474/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949222	Proyecto de inversión	\$ 32,096.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) S23 Adquisición De Mat	28	Tamaulipas	17	Jaumave	Otros proyectos de Invert. Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JAUMAVE	159222	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:11) 01-02-2017 28-02-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:11) 1068474/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949244	Proyecto de inversión	\$ 211,276.64	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Dos Co	28	Tamaulipas	11	Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	97630	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:11) 26-06-2017 26-10-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:11) 1068748/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949245	Proyecto de inversión	\$ 249,628.51	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) 33003 Servicios Inter	28	Tamaulipas	11	Gómez Farías	Otros proyectos de Invert. Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ F	100018	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:11) 31-05-2017 31-07-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:11) 1068748/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949267	Proyecto de inversión	\$ 1,000,000.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Techo	28	Tamaulipas	12	González	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	171828	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:11) 15-07-2017 14-10-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:11) 1068750/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949268	Proyecto de inversión	\$ 305,862.14	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Ampliación De Red Elec	28	Tamaulipas	12	González	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	171704	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:11) 15-07-2017 14-10-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:11) 1068750/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949316	Proyecto de inversión	\$ 199,834.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Ampliación De Red de E	28	Tamaulipas	12	González	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	145763	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:11) 26-05-2017 24-06-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:11) 1069409/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949316	Proyecto de inversión	\$ 700,000.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Corne	28	Tamaulipas	34	San Carlos	Proyecto de Inversión de Asistencia Social	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	151336	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 14-08-2017 14-09-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1069689/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949421	Proyecto de inversión	\$ 300,000.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Depósito De Pila De E	28	Tamaulipas	37	San Carlos	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	71509	N	0	21	2	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 14-08-2017 22-09-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1069674/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones	
2020	3	TAM00170300949365	Proyecto de inversión	\$ 223,998.54	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Corne	28	Tamaulipas	30	Padilla	Proyecto de Inversión de Asistencia Social	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	196960	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 07-07-2017 01-09-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1069618/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949376	Proyecto de inversión	\$ 224,061.82	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Letrini	28	Tamaulipas	30	Padilla	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	108468	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 06-04-2017 20-05-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1069829/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949377	Proyecto de inversión	\$ 420,000.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Desay	28	Tamaulipas	34	San Carlos	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40884	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 04-09-2017 29-09-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1071230/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949414	Proyecto de inversión	\$ 19,200.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Letrini	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	151435	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 25-08-2017 24-10-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1072367/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949461	Proyecto de inversión	\$ 133,840.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Un Cu	28	Tamaulipas	36	San Nicolás	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150749	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 22-08-2017 22-09-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1072414/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM001703009496174	Proyecto de inversión	\$ 17,600.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Letrini	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA	181899	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 25-08-2017 24-10-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1072427/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM001703009497788	Proyecto de inversión	\$ 6,400.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Letrini	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	180822	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 02-03-2017 17-03-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1072430/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM171703009497788	Proyecto de inversión	\$ 754,658.68	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Ampliación De Drenaje	28	Tamaulipas	29	Ocampo	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OCAMPO	161125	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:25) 01-10-2017 30-12-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:25) 1070494/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM17170300949780	Proyecto de inversión	\$ 116,699.70	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Adquisición De Softwar	28	Tamaulipas	29	Ocampo	Otros proyectos de Invert. Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OCAMPO	153978	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:25) 01-04-2017 31-12-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:25) 1070494/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949799	Proyecto de inversión	\$ 224,148.58	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Corne	28	Tamaulipas	30	Padilla	Proyecto de Inversión de Asistencia Social	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	196986	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 10-08-2017 07-11-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1074052/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM00170300949802	Proyecto de inversión	\$ 16,000.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Corne	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA	181813	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 16-08-2017 16-08-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1074052/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM001703009497803	Proyecto de inversión	\$ 11,200.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Letrini	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA	181857	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 25-08-2017 24-10-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1074056/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM001703009497811	Proyecto de inversión	\$ 19,200.00	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Letrini	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA	181895	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:34) 25-08-2017 24-10-2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:34) 1074064/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM16170300950503	Proyecto de inversión	\$ 8,674.86	IFC1: (ciclo: recurso-2016, ramo:1) Rehabilitación General	28	Tamaulipas	37	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TITE	118621	N	0	126	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:31) 15-08-2016 31-12-2016	\$ 973,987.71	\$ 673,987.71	\$ 202,196.31	\$ 202,196.31	\$ 202,196.31	\$ 202,196.31	\$ 202,196.31	\$ 202,196.31	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:31) 1065379/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones	
2020	3	TAM16170300951583	Proyecto de inversión	\$ 816,000.00	IFC1: (ciclo: recurso-2016, ramo:1) Construcción De Serid	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Ent	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	TITE	162112C1	N	0	1040	0	metas: (unidad_medida:1) 1 (leot:1) (eve: municipio:31) 24-08-2016 31-12-2016	\$ 992,305.48	\$ 592,305.48	\$ 646,788.18	\$ 646,788.18	\$ 646,788.18	\$ 646,788.18	\$ 646,788.18	\$ 646,788.18	Sin contratos (meta:1) (unidad_medida:1) (leot:1) (eve: municipio:31) 1065379/proyecto	1	En Ejecución	Validado	avir	Sin observaciones	
2020	3	TAM00170400125626	Proyecto de inversión	\$ 316,914.96	IFC1: (ciclo: recurso-2017, ramo:1) Construcción De Tres C	28	Tamaulipas	11	Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	217795	N	0	0																	

2020	3	TAM20013735063	Proyecto de inversión	\$ 556,818.04	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE PU	28	Tamaulipas	15	Gustavo Díaz Ordaz	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidad	SI Identificar	MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ	26461	\$	62	62	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-07-2020 30-11-2020 \$ 555,796.51 \$ 555,796.51 \$ 555,796.51 \$ 166,738.95 \$ 166,738.95	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-07-2020 30-11-2020 \$ 555,796.51 \$ 555,796.51 \$ 555,796.51 \$ 166,738.95 \$ 166,738.95	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-07-2020 30-11-2020 \$ 555,796.51 \$ 555,796.51 \$ 555,796.51 \$ 166,738.95 \$ 166,738.95	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013745216	Proyecto de inversión	\$ 179,755.82	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamaulipas	39	Tula	Proyecto de Inversión de Vivienda	SI Identificar	MUNICIPIO DE TULA TAM	44628	\$	6	4	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-06-2020 15-07-2020 \$ 179,755.82 \$ 179,755.82 \$ 179,755.82 \$ 53,926.75 \$ 53,926.75	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-06-2020 15-07-2020 \$ 179,755.82 \$ 179,755.82 \$ 179,755.82 \$ 53,926.75 \$ 53,926.75	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-06-2020 15-07-2020 \$ 179,755.82 \$ 179,755.82 \$ 179,755.82 \$ 53,926.75 \$ 53,926.75	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013745610	Proyecto de inversión	\$ 711,435.48	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: REHABILITACIÓN DE OB	28	Tamaulipas	33	Rio Bravo	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidad	SI Identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO	66424	\$	84	84	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 20-08-2020 30-09-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 20-08-2020 30-09-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 20-08-2020 30-09-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013746122	Proyecto de inversión	\$ 297,851.41	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: AMPLIACIÓN DE RED O	28	Tamaulipas	39	Tula	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	SI Identificar	MUNICIPIO DE TULA TAM	46903	\$	173	151	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-06-2020 15-07-2020 \$ 297,851.41 \$ 297,851.41 \$ 297,851.41 \$ 220,410.00 \$ 220,410.00	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-06-2020 15-07-2020 \$ 297,851.41 \$ 297,851.41 \$ 297,851.41 \$ 220,410.00 \$ 220,410.00	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-06-2020 15-07-2020 \$ 297,851.41 \$ 297,851.41 \$ 297,851.41 \$ 220,410.00 \$ 220,410.00	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013746211	Proyecto de inversión	\$ 327,769.53	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: AMPLIACIÓN DE DREN	28	Tamaulipas	39	Tula	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	SI Identificar	MUNICIPIO DE TULA TAM	47007	\$	42	36	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-06-2020 15-07-2020 \$ 327,769.53 \$ 327,769.53 \$ 327,769.53 \$ 61,796.44 \$ 61,796.44	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-06-2020 15-07-2020 \$ 327,769.53 \$ 327,769.53 \$ 327,769.53 \$ 61,796.44 \$ 61,796.44	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-06-2020 15-07-2020 \$ 327,769.53 \$ 327,769.53 \$ 327,769.53 \$ 61,796.44 \$ 61,796.44	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013747284	Proyecto de inversión	\$ 219,226.95	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE ELE	28	Tamaulipas	39	Tula	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	SI Identificar	MUNICIPIO DE TULA TAM	47007	\$	15	12	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-06-2020 15-07-2020 \$ 219,226.95 \$ 219,226.95 \$ 219,226.95 \$ 35,768.00 \$ 35,768.00	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-06-2020 15-07-2020 \$ 219,226.95 \$ 219,226.95 \$ 219,226.95 \$ 35,768.00 \$ 35,768.00	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-06-2020 15-07-2020 \$ 219,226.95 \$ 219,226.95 \$ 219,226.95 \$ 35,768.00 \$ 35,768.00	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013747318	Proyecto de inversión	\$ 237,380.74	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: RED O SISTEMA DE AG	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidad	SI Identificar	MUNICIPIO DE TAMPOCO	47409	\$	35	29	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-07-2020 28-08-2020 \$ 237,380.74 \$ 237,380.74 \$ 237,380.74 \$ 195,680.29 \$ 195,680.29	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-07-2020 28-08-2020 \$ 237,380.74 \$ 237,380.74 \$ 237,380.74 \$ 195,680.29 \$ 195,680.29	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-07-2020 28-08-2020 \$ 237,380.74 \$ 237,380.74 \$ 237,380.74 \$ 195,680.29 \$ 195,680.29	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013749635	Proyecto de inversión	\$ 111,804.35	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE UN	28	Tamaulipas	18	Jiménez	Proyecto de Inversión de Vivienda	SI Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57088	\$	1	1	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 04-02-2020 02-03-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 04-02-2020 02-03-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 04-02-2020 02-03-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013749694	Proyecto de inversión	\$ 223,613.01	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE DC	28	Tamaulipas	18	Jiménez	Proyecto de Inversión de Vivienda	SI Identificar	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	57328	\$	2	2	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 04-02-2020 03-03-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 04-02-2020 03-03-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 04-02-2020 03-03-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013751136	Proyecto de inversión	\$ 34,253.12	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE TIE	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	SI Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA	62320	\$	1120	0	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 31-12-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 31-12-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 31-12-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013751281	Proyecto de inversión	\$ 2,244.48	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: AMPLIACIÓN DE ELECTI	28	Tamaulipas	39	Tula	Proyecto de Inversión de Urbanización	SI Identificar	MUNICIPIO DE TULA	61810	\$	64	58	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-07-2020 13-08-2020 \$ 2,244.48 \$ 2,244.48 \$ 2,244.48 \$ 66,732.45 \$ 66,732.45	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-07-2020 13-08-2020 \$ 2,244.48 \$ 2,244.48 \$ 2,244.48 \$ 66,732.45 \$ 66,732.45	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-07-2020 13-08-2020 \$ 2,244.48 \$ 2,244.48 \$ 2,244.48 \$ 66,732.45 \$ 66,732.45	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013751508	Proyecto de inversión	\$ 1,246,624.89	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: AMPLIACIÓN DE RED DI	28	Tamaulipas	2	Adama	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	SI Identificar	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMA	62320	\$	80	70	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-08-2020 30-08-2020 \$ 1,246,624.89 \$ 1,246,624.89 \$ 1,246,624.89 \$ 373,241.19 \$ 373,241.19	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-08-2020 30-08-2020 \$ 1,246,624.89 \$ 1,246,624.89 \$ 1,246,624.89 \$ 373,241.19 \$ 373,241.19	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-08-2020 30-08-2020 \$ 1,246,624.89 \$ 1,246,624.89 \$ 1,246,624.89 \$ 373,241.19 \$ 373,241.19	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013751591	Proyecto de inversión	\$ 110,883.68	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: REHABILITACIÓN DE CA	28	Tamaulipas	39	Tula	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidad	SI Identificar	MUNICIPIO DE TULA TAM	61313	\$	165	135	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-08-2020 13-08-2020 \$ 110,883.68 \$ 110,883.68 \$ 110,883.68 \$ 33,265.10 \$ 33,265.10	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-08-2020 13-08-2020 \$ 110,883.68 \$ 110,883.68 \$ 110,883.68 \$ 33,265.10 \$ 33,265.10	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-08-2020 13-08-2020 \$ 110,883.68 \$ 110,883.68 \$ 110,883.68 \$ 33,265.10 \$ 33,265.10	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013753236	Proyecto de inversión	\$ 195,680.29	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: REHABILITACIÓN DE CA	28	Tamaulipas	39	Tula	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidad	SI Identificar	MUNICIPIO DE TULA TAM	67440	\$	384	336	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-08-2020 13-08-2020 \$ 195,680.29 \$ 195,680.29 \$ 195,680.29 \$ 155,680.29 \$ 155,680.29	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-08-2020 13-08-2020 \$ 195,680.29 \$ 195,680.29 \$ 195,680.29 \$ 155,680.29 \$ 155,680.29	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-08-2020 13-08-2020 \$ 195,680.29 \$ 195,680.29 \$ 195,680.29 \$ 155,680.29 \$ 155,680.29	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013760181	Proyecto de inversión	\$ 511,732.40	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamaulipas	35	San Fernando	Proyecto de Inversión de Vivienda	SI Identificar	MUNICIPIO DE SAN FERNAND	61810	\$	10	6	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 05-08-2020 18-09-2020 \$ 511,732.40 \$ 511,732.40 \$ 511,732.40 \$ 338,821.47 \$ 338,821.47	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 05-08-2020 18-09-2020 \$ 511,732.40 \$ 511,732.40 \$ 511,732.40 \$ 338,821.47 \$ 338,821.47	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 05-08-2020 18-09-2020 \$ 511,732.40 \$ 511,732.40 \$ 511,732.40 \$ 338,821.47 \$ 338,821.47	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013762980	Proyecto de inversión	\$ 10,891.25	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: REHABILITACIÓN DE PU	28	Tamaulipas	34	San Carlos	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	SI Identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PU	99909	\$	553	563	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 07-05-2020 22-05-2020 \$ 10,891.25 \$ 10,891.25 \$ 10,891.25 \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 07-05-2020 22-05-2020 \$ 10,891.25 \$ 10,891.25 \$ 10,891.25 \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 07-05-2020 22-05-2020 \$ 10,891.25 \$ 10,891.25 \$ 10,891.25 \$ - \$ -	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013763136	Proyecto de inversión	\$ 3,833,532.86	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE RE	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	SI Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA	100323	\$	1120	0	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 31-12-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 31-12-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 31-12-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013763150	Proyecto de inversión	\$ 3,433,302.25	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE RE	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	SI Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA	100376	\$	1620	1080	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 31-12-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 31-12-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 31-12-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013763601	Proyecto de inversión	\$ 13,759,288.09	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE RE	28	Tamaulipas	41	Victoria	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	SI Identificar	MUNICIPIO DE VICTORIA	101624	\$	126000	84000	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 31-12-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 31-12-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 31-12-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013764111	Proyecto de inversión	\$ 858,252.98	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE ML	28	Tamaulipas	2	Adama	Proyecto de Inversión de Urbanización	SI Identificar	MUNICIPIO DE ALDAMA TAMA	101029	\$	30	30	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 30-09-2020 \$ 801,665.86 \$ 801,665.86 \$ 801,665.86 \$ 801,665.86 \$ 801,665.86	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 30-09-2020 \$ 801,665.86 \$ 801,665.86 \$ 801,665.86 \$ 801,665.86 \$ 801,665.86	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 01-09-2020 30-09-2020 \$ 801,665.86 \$ 801,665.86 \$ 801,665.86 \$ 801,665.86 \$ 801,665.86	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013764862	Proyecto de inversión	\$ 169,347.62	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: DRENAJE SANITARIO DE	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	SI Identificar	MUNICIPIO DE TAMPOCO	102972	\$	53	43	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 19-06-2020 01-09-2020 \$ 169,347.62 \$ 169,347.62 \$ 169,347.62 \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 19-06-2020 01-09-2020 \$ 169,347.62 \$ 169,347.62 \$ 169,347.62 \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 19-06-2020 01-09-2020 \$ 169,347.62 \$ 169,347.62 \$ 169,347.62 \$ - \$ -	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013765018	Proyecto de inversión	\$ 82,935.44	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: REHABILITACIÓN DE LA	28	Tamaulipas	35	San Fernando	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	SI Identificar	MUNICIPIO DE SAN FERNAND	105512	\$	24	18	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 24-08-2020 22-09-2020 \$ 70,396.12 \$ 70,396.12 \$ 70,396.12 \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 24-08-2020 22-09-2020 \$ 70,396.12 \$ 70,396.12 \$ 70,396.12 \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 24-08-2020 22-09-2020 \$ 70,396.12 \$ 70,396.12 \$ 70,396.12 \$ - \$ -	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013766120	Proyecto de inversión	\$ 722,559.50	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE GU	28	Tamaulipas	11	Gómez Farías	Proyecto de Inversión de Urbanización	SI Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	108550	\$	118	96	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 04-08-2020 09-11-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 04-08-2020 09-11-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 04-08-2020 09-11-2020 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013769345	Proyecto de inversión	\$ 35,541.91	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: ALUMBRADO PÚBLICO)	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Urbanización	SI Identificar	GOBIERNO DE TAMPOCO	120872	\$	53	43	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 24-04-2020 21-09-2020 \$ 35,541.91 \$ 35,541.91 \$ 35,541.91 \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 24-04-2020 21-09-2020 \$ 35,541.91 \$ 35,541.91 \$ 35,541.91 \$ - \$ -	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 24-04-2020 21-09-2020 \$ 35,541.91 \$ 35,541.91 \$ 35,541.91 \$ - \$ -	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013771837	Proyecto de inversión	\$ 58,700.44	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: CONSTRUCCIÓN DE UN	28	Tamaulipas	12	González	Proyecto de Inversión de Vivienda	SI Identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	124212	\$	2	1	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 24-08-2020 30-09-2020 \$ 58,700.44 \$ 58,700.44 \$ 58,700.44 \$ 35,807.27 \$ 35,807.27	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 24-08-2020 30-09-2020 \$ 58,700.44 \$ 58,700.44 \$ 58,700.44 \$ 35,807.27 \$ 35,807.27	(tcto: (tbo: (meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 24-08-2020 30-09-2020 \$ 58,700.44 \$ 58,700.44 \$ 58,700.44 \$ 35,807.27 \$ 35,807.27	En Ejecución Validado	avir	Sin observaciones
2020	3	TAM20013776137	Proyecto de inversión	\$ 248,984.84	IFI: (ciclo recurso-2020, ramo: ALUMBRADO PÚBLICO	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Urbanización	SI Identificar	MUNICIPIO DE TAMPOCO	126312	\$	35	29	0	(meta: (unidad_medida): 1 (leot: (eve_municipio): 23-04-2020 30-09-2020 \$ 248,984.84 \$ 248,984.8					

2020	TAM0167003008420	Proyecto de inversión	\$	152,714.30	(f) (c) reuso-2016, ram() Construcción De Techo	28	Tamaulipas	29	Ocampo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	111837	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-21; 15-02-2016 14-05-2016 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:383/proyecto) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01670040811751	Proyecto de inversión	\$	1,153,000.00	(f) (c) reuso-2016, ram() Ifhe-Cen16-Iso-0064	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Sin Identificar	ITFE	16-20796-1	N	0	0	0	440	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-21; 07-09-2016 01-06-2017 S \$1,002,416.51 S \$1,002,416.51 S \$974,576.90 S \$974,576.90 Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01670040811752	Proyecto de inversión	\$	778,000.00	(f) (c) reuso-2016, ram() Ifhe-Cen16-Iso-0079	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Sin Identificar	ITFE	16-2090C-1	N	0	0	0	413	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-21; 29-12-2016 01-06-2017 S \$702,306.10 S \$702,306.10 S \$704,145.57 S \$704,145.57 Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01670040811753	Proyecto de inversión	\$	778,000.00	(f) (c) reuso-2016, ram() Ifhe-Cen16-Iso-0079	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Sin Identificar	ITFE	16-2090C-1	N	0	0	0	399	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-21; 29-12-2016 01-06-2017 S \$779,844.05 S \$779,844.05 S \$779,844.05 S \$779,844.05 Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01670040811758	Proyecto de inversión	\$	918,200.00	(f) (c) reuso-2016, ram() Ifhe-Cen16-Iso-0072	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Sin Identificar	ITFE	16-16205-1	N	0	0	0	187	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 09-12-2016 01-06-2017 S \$826,385.10 S \$826,385.10 S \$729,148.72 S \$729,148.72 Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01670040811779	Proyecto de inversión	\$	1,946,176.00	(f) (c) reuso-2016, ram() Ifhe-Cen16-Iso-0072	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Sin Identificar	ITFE	16-16207-1	N	0	0	0	318	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 09-12-2016 01-06-2017 S \$1,865,360.47 S \$1,865,360.47 S \$1,457,151.34 S \$1,457,151.34 Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01670040813377	Proyecto de inversión	\$	92,089.00	(f) (c) reuso-2016, ram() Ifhe-Cen16-Iso-0029	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Sin Identificar	ITFE	16-2200C-1	N	0	0	0	230	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 27-02-2017 26-06-2017 S \$91,388.51 S \$91,388.51 S \$91,388.51 S \$91,388.51 Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0167010083841	Proyecto de inversión	\$	403,000.00	(f) (c) reuso-2016, ram() Ifhe-Cen16-Iso-0029	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Sin Identificar	ITFE	16-1297C-1	N	0	0	0	243	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 27-02-2017 26-06-2017 S \$379,953.71 S \$379,953.71 S \$263,021.51 S \$263,021.51 Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017002087330	Proyecto de inversión	\$	62,500.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Ampliación De Red D	28	Tamaulipas	12	González	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	61745	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 03-07-2017 31-07-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:88064/proyecto) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017002087343	Proyecto de inversión	\$	731,900.73	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Red D	28	Tamaulipas	34	San Carlos	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin Identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	56739	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 11-09-2017 27-10-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:788759/proyecto) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017002087373	Proyecto de inversión	\$	371,324.70	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Red D	28	Tamaulipas	34	San Carlos	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin Identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	56739	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 29-03-2017 31-07-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:788759/proyecto) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017002087373	Proyecto de inversión	\$	412,000.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Guarn	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Transportes y validez	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA M	72488	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 12-07-2017 29-12-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:788759/proyecto) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01717002087397	Proyecto de inversión	\$	45,275.40	(f) (c) reuso-2017, ram() Red O Sistema de Agu	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TAMPICO	36521	N	0	0	0	87	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 24-07-2017 24-09-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01717002087384	Proyecto de inversión	\$	696,808.62	(f) (c) reuso-2017, ram() Drenaje Sanitario En Ca	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TAMPICO	36521	N	0	0	0	223	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 02-05-2017 02-07-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01717002087384	Proyecto de inversión	\$	113,584.49	(f) (c) reuso-2017, ram() Red O Sistema de Agu	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TAMPICO	35872	N	0	0	0	143	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 15-04-2017 15-07-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01717002087384	Proyecto de inversión	\$	157,856.92	(f) (c) reuso-2017, ram() Drenaje Sanitario En Ca	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TAMPICO	35872	N	0	0	0	223	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 15-04-2017 15-07-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01717002087384	Proyecto de inversión	\$	83,175.59	(f) (c) reuso-2017, ram() Red O Sistema de Agu	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TAMPICO	36308	N	0	0	0	237	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 26-06-2017 26-08-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01717002087384	Proyecto de inversión	\$	92,089.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Red O Sistema de Agu	28	Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TAMPICO	36311	N	0	0	0	127	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 26-06-2017 26-08-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM01717002087423	Acción	\$	91,287.30	(f) (c) reuso-2017, ram() 32505 Arrendamiento C	28	Tamaulipas	29	Ocampo	Otros proyectos de Inverti Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE OCAMPO	80510	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 01-01-2017 31-03-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017002089696	Proyecto de inversión	\$	350,000.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Aula A	28	Tamaulipas	34	San Carlos	Sin tipo de proyecto o p arc Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO	4836915	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 01-01-2017 31-12-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017002089857	Proyecto de inversión	\$	788,242.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción Y Equipam	28	Tamaulipas	31	Palmitas	Sin tipo de proyecto o p arc Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO	5827356	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 01-01-2017 31-12-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017002089857	Proyecto de inversión	\$	616,111.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción Y Equipam	28	Tamaulipas	31	Palmitas	Sin tipo de proyecto o p arc Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO	5827356	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 01-01-2017 31-12-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017002089844	Proyecto de inversión	\$	788,242.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción Y Equipam	28	Tamaulipas	31	Palmitas	Sin tipo de proyecto o p arc Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO	5827356	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 01-01-2017 31-12-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017002089925	Proyecto de inversión	\$	474,252.59	(f) (c) reuso-2017, ram() Pavimentación A Base C	28	Tamaulipas	31	Palmitas	Sin tipo de proyecto o p arc Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO	5146784	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 01-01-2017 31-12-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017002090024	Proyecto de inversión	\$	92,089.00	(f) (c) reuso-2016, ram() Ifhe-Cen16-Iso-0029	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Sin Identificar	ITFE	16-2200C-1	N	0	0	0	230	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 27-02-2017 26-06-2017 S \$91,388.51 S \$91,388.51 S \$91,388.51 S \$91,388.51 Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0167003008359	Proyecto de inversión	\$	289,861.58	(f) (c) reuso-2016, ram() Ifhe-Cen16-Lp-Sop-006	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Sin Identificar	ITFE	16-1023C-1	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 07-03-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0167003008359	Proyecto de inversión	\$	696,649.89	(f) (c) reuso-2016, ram() Ifhe-Cen16-Lp-Sop-006	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic	Proyecto de Inversión de Educación	Sin Identificar	ITFE	16-1023C-1	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 14-02-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017003004294	Proyecto de inversión	\$	50,000.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Letra H	28	Tamaulipas	12	González	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	171890	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 18-09-2017 14-10-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017003004313	Proyecto de inversión	\$	800,000.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Letra H	28	Tamaulipas	12	González	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	171890	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 18-09-2017 14-10-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM0017003004313	Proyecto de inversión	\$	450,000.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Casa H	28	Tamaulipas	12	González	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM	171745	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 18-09-2017 14-10-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030043417	Proyecto de inversión	\$	136,773.63	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Red D	28	Tamaulipas	34	San Carlos	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin Identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46920	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 17-07-2017 24-08-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030043566	Proyecto de inversión	\$	1,780,200.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Rehabilitación De Calles	28	Tamaulipas	30	Padilla	Proyecto de Inversión de Transportes y validez	Sin Identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	115780	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 01-06-2017 10-07-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030043566	Proyecto de inversión	\$	4,800.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Letra H	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA M	182569	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 15-08-2017 15-10-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030046120	Proyecto de inversión	\$	1,298,951.81	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Cuarto	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA M	187817	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 21-08-2017 21-11-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030046125	Proyecto de inversión	\$	16,000.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Letra H	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA M	182005	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 25-08-2017 24-10-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030046125	Proyecto de inversión	\$	16,000.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Letra H	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA M	182005	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 25-08-2017 24-10-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030046156	Proyecto de inversión	\$	133,840.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Un Cu	28	Tamaulipas	36	San Nicolás	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	148855	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 04-04-2017 31-07-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030046170	Proyecto de inversión	\$	4,800.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Letra H	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA M	182562	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 25-08-2017 24-10-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030046170	Proyecto de inversión	\$	6,400.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Letra H	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA M	183151	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 25-08-2017 24-10-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030046170	Proyecto de inversión	\$	40,000.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Letra H	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA M	183151	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 25-08-2017 24-10-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030046187	Proyecto de inversión	\$	6,400.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Letra H	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA M	181492	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 25-08-2017 24-10-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030046189	Proyecto de inversión	\$	11,200.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Letra H	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA M	181417	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 25-08-2017 24-10-2017 S \$ \$ \$ \$ \$ \$ Sin contratos (meta():unidad (unidades:1) En Ejecución Validado vna Sin observaciones
2020	TAM00170030046189	Proyecto de inversión	\$	11,200.00	(f) (c) reuso-2017, ram() Construcción De Letra H	28	Tamaulipas	37	Soto la Marina	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SOTO LA M	181417	N	0	0	0	0	meta():unidad.media()	1	(e)(ci: (ve: municipio-31; 25-08-2017 24-10-2017 S \$

[illegible]

2020	TAM18031005078	Proyecto de inversión	\$ 947,250.00	(fife; fifeo; reuso-2016; ramo:3 CONSTRUCCION DE BA	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	16-1333C	N	0	0	60	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 10-07-2018	05-01-2019	900,176.29	900,176.29	\$ 816,960.83	\$ 816,960.83	\$ 816,960.83	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci		
2020	TAM18031005078	Proyecto de inversión	\$ 661,467.28	(fife; fifeo; reuso-2016; ramo:3 PAQUETE 16, CONSERV	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Programa de Inversiones de Transportes y vialidad	Sin identificar	ITFE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18-2360-C	N	0	0	0	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 10-07-2018	05-01-2019	900,176.29	900,176.29	\$ 816,960.83	\$ 816,960.83	\$ 816,960.83	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040142328	Proyecto de inversión	\$ 504,486.81	(fife; fifeo; reuso-2018; ramo:3 CONSTRUCCION DE PS	28	Tamaulipas	13	Gómez	Proyecto de Inversión de Servicios	Sin identificar	ITFE	MUNICIPIO DE PALMILLA TAMA	29939S	S	63	50	0	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=1) 03-07-2018	30-09-2018	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos (meta); [unida	142328/proyeto	En Ejecución	Validado	año	Sin observaci
2020	TAM18040150928	Proyecto de inversión	\$ 18,854.00	(fife; fifeo; reuso-2018; ramo:3 REHABILITACION DE C	28	Tamaulipas	13	Burgos	Proyecto de Inversión de Transporte y Vialidad	Sin identificar	ITFE	MUNICIPIO DE BURGOS TAM	33843S	S	70	100	0	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=1) 03-07-2018	31-12-2018	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos (meta); [unida	1450928/proyeto	En Ejecución	Validado	año	Sin observaci
2020	TAM18040142462	Proyecto de inversión	\$ 2,845.07	(fife; fifeo; reuso-2018; ramo:3 REHABILITACION DEL A	28	Tamaulipas	29	Ocampo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Sin identificar	ITFE	MUNICIPIO DE OCAMPO TAMM	38501S	S	251	190	0	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 06-12-2018	28-12-2018	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos (meta); [unida	1452462/proyeto	En Ejecución	Validado	año	Sin observaci
2020	TAM18040156563	Proyecto de inversión	\$ 187,100.12	(fife; fifeo; reuso-2018; ramo:3 CONSTRUCCION DE TA	28	Tamaulipas	13	Gómez	Proyecto de Inversión de Transporte y Vialidad	Sin identificar	ITFE	MUNICIPIO DE GOMEZ TAM	38501S	S	6	0	0	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 06-12-2018	28-12-2018	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos (meta); [unida	1452462/proyeto	En Ejecución	Validado	año	Sin observaci
2020	TAM18040146416	Acción	\$ 3,500.00	(fife; fifeo; reuso-2016; ramo:3 SESIÓN MANTENIMIE	28	Tamaulipas	36	San Nicolás	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Sin identificar	ITFE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	43258E	N	0	0	0	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=3) 05-11-2018	05-12-2018	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos (meta); [unida	1454624/proyeto	Cancelado	CANCELACIÓN , fecha:2020-10-		
2020	TAM18040150592	Proyecto de inversión	\$ 1,156,000.00	(fife; fifeo; reuso-2016; ramo:3 ITFE-CIEN16-I-SOP-007	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	16-1197C	N	0	0	310	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 28-11-2018	13-02-2019	\$ 1,099,806.26	\$ 1,099,806.26	\$ 1,096,642.56	\$ 1,096,642.56	\$ 1,096,642.56	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040150592	Proyecto de inversión	\$ 660,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-005	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2079C	N	0	0	107	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 17-10-2018	13-02-2019	\$ 643,545.56	\$ 643,545.56	\$ 475,471.96	\$ 475,471.96	\$ 475,471.96	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040150592	Problema de inversión	\$ 660,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-005	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2079C	N	0	0	107	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 17-10-2018	13-02-2019	\$ 643,545.56	\$ 643,545.56	\$ 475,471.96	\$ 475,471.96	\$ 475,471.96	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040150525	Proyecto de inversión	\$ 570,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-005	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2325C	N	0	0	60	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 17-10-2018	13-02-2019	\$ 540,875.99	\$ 540,875.99	\$ 326,444.55	\$ 326,444.55	\$ 326,444.55	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040151447	Proyecto de inversión	\$ 630,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-001	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2046C	N	0	0	165	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 30-01-2019	30-05-2019	\$ 598,681.79	\$ 598,681.79	\$ 401,373.21	\$ 401,373.21	\$ 401,373.21	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154394	Proyecto de inversión	\$ 720,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2460C	N	0	0	165	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 30-01-2019	30-05-2019	\$ 672,153.67	\$ 672,153.67	\$ 591,758.04	\$ 591,758.04	\$ 591,758.04	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154394	Problema de inversión	\$ 720,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2460C	N	0	0	165	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 30-01-2019	30-05-2019	\$ 672,153.67	\$ 672,153.67	\$ 591,758.04	\$ 591,758.04	\$ 591,758.04	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154512	Proyecto de inversión	\$ 2,286,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-001	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2403C	N	0	0	1149	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 01-04-2019	19-06-2019	\$ 1,878,229.38	\$ 1,878,229.38	\$ 1,650,347.83	\$ 1,650,347.83	\$ 1,650,347.83	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154571	Proyecto de inversión	\$ 630,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2395C	N	0	0	104	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 08-04-2019	05-08-2019	\$ 541,554.62	\$ 541,554.62	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154632	Proyecto de inversión	\$ 630,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2395C	N	0	0	104	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 08-04-2019	05-08-2019	\$ 541,554.62	\$ 541,554.62	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154632	Problema de inversión	\$ 630,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2395C	N	0	0	104	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 08-04-2019	05-08-2019	\$ 541,554.62	\$ 541,554.62	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154751	Proyecto de inversión	\$ 630,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2395C	N	0	0	104	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 08-04-2019	05-08-2019	\$ 541,554.62	\$ 541,554.62	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154751	Problema de inversión	\$ 630,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2395C	N	0	0	104	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 08-04-2019	05-08-2019	\$ 541,554.62	\$ 541,554.62	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154761	Proyecto de inversión	\$ 990,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2395C	N	0	0	104	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 08-04-2019	05-08-2019	\$ 541,554.62	\$ 541,554.62	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154761	Problema de inversión	\$ 990,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2395C	N	0	0	104	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 08-04-2019	05-08-2019	\$ 541,554.62	\$ 541,554.62	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	\$ 269,461.16	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154963	Proyecto de inversión	\$ 540,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2292C	N	0	0	135	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 08-04-2019	05-08-2019	\$ 512,273.43	\$ 512,273.43	\$ 318,792.38	\$ 318,792.38	\$ 318,792.38	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154963	Problema de inversión	\$ 540,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2292C	N	0	0	135	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 08-04-2019	05-08-2019	\$ 512,273.43	\$ 512,273.43	\$ 318,792.38	\$ 318,792.38	\$ 318,792.38	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154963	Proyecto de inversión	\$ 630,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2395C	N	0	0	88	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 27-03-2019	14-06-2019	\$ 509,103.27	\$ 509,103.27	\$ 496,705.41	\$ 496,705.41	\$ 496,705.41	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040154963	Problema de inversión	\$ 630,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 ITFE-CIEN17-I-SOP-000	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2395C	N	0	0	88	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 27-03-2019	14-06-2019	\$ 509,103.27	\$ 509,103.27	\$ 496,705.41	\$ 496,705.41	\$ 496,705.41	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040155094	Proyecto de inversión	\$ 545,625.00	(fife; fifeo; reuso-2016; ramo:3 ITFE-CIEN16-I-SOP-005	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	16-1087C	N	0	0	157	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=21) 13-11-2018	26-01-2019	\$ 533,276.49	\$ 533,276.49	\$ 422,326.45	\$ 422,326.45	\$ 422,326.45	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040156078	Proyecto de inversión	\$ 446,632.90	(fife; fifeo; reuso-2019; ramo:3 CONSTRUCCION DE UN	28	Tamaulipas	12	González	Proyecto de Inversión de	Sin identificar	ITFE	MUNICIPIO DE GONZALEZ TAN	56103S	S	11	9	0	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=1) 09-01-2019	31-05-2019	\$	\$	\$	\$	\$	Sin contratos (meta); [unida	1536078/proyeto	En Ejecución	Validado	año	Sin observaci
2020	TAM18040156403	Proyecto de inversión	\$ 2,588,957.47	(fife; fifeo; reuso-2018; ramo:3 AMPLIACION DE LA CO	28	Tamaulipas	22	Matamoros	Programa de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	ITFE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18-2725-C	N	0	0	0	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=2) 15-03-2019	31-12-2019	\$ 2,588,957.47	\$ 2,588,957.47	\$ 2,051,930.28	\$ 2,051,930.28	\$ 2,051,930.28	Sin contratos (meta); [unida	1550740/proyeto	En Ejecución	Validado	año	Sin observaci
2020	TAM18040156403	Problema de inversión	\$ 2,588,957.47	(fife; fifeo; reuso-2018; ramo:3 AMPLIACION DE LA CO	28	Tamaulipas	22	Matamoros	Programa de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	ITFE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18-2725-C	N	0	0	0	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=2) 15-03-2019	31-12-2019	\$ 2,588,957.47	\$ 2,588,957.47	\$ 2,051,930.28	\$ 2,051,930.28	\$ 2,051,930.28	Sin contratos (meta); [unida	1550740/proyeto	En Ejecución	Validado	año	Sin observaci
2020	TAM18040156748	Proyecto de inversión	\$ 2,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 CONSTRUCCION DE UN	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2002C	N	0	0	73	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=2) 28-06-2019	24-11-2019	\$ 1,935,092.98	\$ 1,935,092.98	\$ 1,478,314.82	\$ 1,478,314.82	\$ 1,478,314.82	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040156748	Problema de inversión	\$ 2,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 CONSTRUCCION DE UN	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2002C	N	0	0	73	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=2) 28-06-2019	24-11-2019	\$ 1,935,092.98	\$ 1,935,092.98	\$ 1,478,314.82	\$ 1,478,314.82	\$ 1,478,314.82	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040156816	Proyecto de inversión	\$ 480,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 17-2020C-1.28180N87	28	Tamaulipas	0	Gobierno de la Entic Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ITFE	ITFE	17-2029C	N	0	0	108	metas:1;unidad:medida#	1	[reoi: (vee municipio=3) 26-07-2019	22-12-2019	\$ 456,211.54	\$ 456,211.54	\$ 416,930.96	\$ 416,930.96	\$ 416,930.96	Sin contratos (meta); [unida		En Ejecución	Validado	año	Sin observaci	
2020	TAM18040156816	Problema de inversión	\$ 480,000.00	(fife; fifeo; reuso-2017; ramo:3 17-2020C-1.28180N87	28	Tama																										

2020	3	TAM200201723106	Proyecto de inversión	\$ 116,693.00	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: PROYECTO 3 CONSTR	28	Tamulipas	14	Guerrero	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4305	2	1	2	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-07-2020	20-07-2020	\$ 116,693.00	\$ 116,693.00	\$ 116,693.00	\$ 116,693.00	\$ 116,693.00	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723106/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201723107	Proyecto de inversión	\$ 845,622.00	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: REHABILITACIÓN DE T	28	Tamulipas	3	Altamira	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM	4502	5	24	16	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-07-2020	30-07-2020	\$ 859,608.00	\$ 859,608.00	\$ 859,608.00	\$ 859,608.00	\$ 859,608.00	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723107/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201723218	Proyecto de inversión	\$ 240,690.00	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: PROYECTO 3 REHABIT	28	Tamulipas	14	Guerrero	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4502	6	0	0	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-08-2020	20-08-2020	\$ 240,690.00	\$ 240,690.00	\$ 240,690.00	\$ 240,690.00	\$ 240,690.00	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723218/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201723219	Proyecto de inversión	\$ 116,693.00	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: PROYECTO 3 CONSTR	28	Tamulipas	14	Guerrero	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4305	2	1	2	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-07-2020	20-07-2020	\$ 116,693.00	\$ 116,693.00	\$ 116,693.00	\$ 116,693.00	\$ 116,693.00	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723219/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201723284	Proyecto de inversión	\$ 125,499.00	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamulipas	35	San Fernando	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FERNAN	7123	3	1	3	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-06-2020	15-07-2020	\$ 125,499.00	\$ 125,499.00	\$ 125,499.00	\$ 125,499.00	\$ 125,499.00	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723284/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201723387	Proyecto de inversión	\$ 250,984.92	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE DO	28	Tamulipas	35	San Fernando	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FERNAN	7123	3	4	5	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-06-2020	15-07-2020	\$ 250,984.92	\$ 250,984.92	\$ 250,984.92	\$ 250,984.92	\$ 250,984.92	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723387/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201723993	Proyecto de inversión	\$ 250,154.32	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE DO	28	Tamulipas	35	San Fernando	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FERNAN	7127	4	4	0	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-06-2020	20-07-2020	\$ 250,154.32	\$ 250,154.32	\$ 250,154.32	\$ 250,154.32	\$ 250,154.32	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723993/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201723994	Proyecto de inversión	\$ 250,154.32	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE DO	28	Tamulipas	35	San Fernando	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FERNAN	7127	4	4	0	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-06-2020	20-07-2020	\$ 250,154.32	\$ 250,154.32	\$ 250,154.32	\$ 250,154.32	\$ 250,154.32	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723994/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201723995	Proyecto de inversión	\$ 110,867.77	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE RE	28	Tamulipas	21	El Monte	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EL MAMTE TAM	7127	7	25	25	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	08-06-2020	22-07-2020	\$ 210,722.58	\$ 210,722.58	\$ 210,722.58	\$ 210,722.58	\$ 210,722.58	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723995/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201723995	Proyecto de inversión	\$ 797,500.65	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE BA	28	Tamulipas	21	El Monte	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	MUNICIPIO OCAMPO TAMAIL	1368	5	260	140	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-06-2020	31-07-2020	\$ 797,500.65	\$ 797,500.65	\$ 797,500.65	\$ 797,500.65	\$ 797,500.65	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723995/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201723996	Proyecto de inversión	\$ 797,500.65	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE BA	28	Tamulipas	21	El Monte	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	MUNICIPIO OCAMPO TAMAIL	1368	5	260	140	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-06-2020	31-07-2020	\$ 797,500.65	\$ 797,500.65	\$ 797,500.65	\$ 797,500.65	\$ 797,500.65	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723996/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201723997	Proyecto de inversión	\$ 550,000.00	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE DO	28	Tamulipas	42	Villarrón	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILL	21382	5	70	70	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-02-2020	02-04-2020	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723997/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201723998	Proyecto de inversión	\$ 577,680.30	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE S C	28	Tamulipas	1	Abasco	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22056	5	22	18	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-04-2020	15-05-2020	\$ 577,680.30	\$ 577,680.30	\$ 577,680.30	\$ 577,680.30	\$ 577,680.30	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1723998/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201737571	Proyecto de inversión	\$ 1,354,250.00	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE RE	28	Tamulipas	14	San Carlos	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PU	27434	3	249	260	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	15-05-2020	01-07-2020	\$ 1,354,250.00	\$ 1,354,250.00	\$ 1,354,250.00	\$ 1,354,250.00	\$ 1,354,250.00	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1737571/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201740619	Proyecto de inversión	\$ 696,618.39	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamulipas	21	El Monte	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EL MAMTE TAM	5613	3	14	14	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-07-2020	18-09-2020	\$ 696,618.39	\$ 696,618.39	\$ 696,618.39	\$ 696,618.39	\$ 696,618.39	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1740619/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201740922	Proyecto de inversión	\$ 696,618.39	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE CU	28	Tamulipas	21	El Monte	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE EL MAMTE TAM	5613	3	14	14	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-07-2020	18-09-2020	\$ 696,618.39	\$ 696,618.39	\$ 696,618.39	\$ 696,618.39	\$ 696,618.39	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1740922/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201751257	Proyecto de inversión	\$ 31,104.00	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE CO	28	Tamulipas	24	Mier	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE C	61675	7	5	0	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-09-2020	30-09-2020	\$ 31,104.00	\$ 31,104.00	\$ 31,104.00	\$ 31,104.00	\$ 31,104.00	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1751257/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201754014	Proyecto de inversión	\$ 30,589.79	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE DE	28	Tamulipas	35	San Fernando	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FERNAN	61942	5	22	19	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-06-2020	04-08-2020	\$ 30,589.79	\$ 30,589.79	\$ 30,589.79	\$ 30,589.79	\$ 30,589.79	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1754014/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201754014	Proyecto de inversión	\$ 30,589.79	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE DE	28	Tamulipas	35	San Fernando	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FERNAN	61942	5	22	19	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	01-06-2020	04-08-2020	\$ 30,589.79	\$ 30,589.79	\$ 30,589.79	\$ 30,589.79	\$ 30,589.79	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1754014/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201760036	Proyecto de inversión	\$ 255,866.23	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE DO	28	Tamulipas	35	San Fernando	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN FERNAN	91622	6	2	0	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	05-08-2020	18-09-2020	\$ 255,866.23	\$ 255,866.23	\$ 255,866.23	\$ 255,866.23	\$ 255,866.23	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1760036/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201760939	Proyecto de inversión	\$ 1,389,876.05	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE TEC	28	Tamulipas	6	Bustamante	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BUSTAMA	93162	5	113	112	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	05-04-2020	02-07-2020	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1760939/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201760939	Proyecto de inversión	\$ 1,389,876.05	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE TEC	28	Tamulipas	6	Bustamante	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BUSTAMA	93162	5	113	112	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	05-04-2020	02-07-2020	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1760939/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201760939	Proyecto de inversión	\$ 1,389,876.05	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE TEC	28	Tamulipas	6	Bustamante	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BUSTAMA	93162	5	113	112	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	05-04-2020	02-07-2020	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1760939/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201760939	Proyecto de inversión	\$ 1,389,876.05	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE TEC	28	Tamulipas	6	Bustamante	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BUSTAMA	93162	5	113	112	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	05-04-2020	02-07-2020	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1760939/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201760939	Proyecto de inversión	\$ 1,389,876.05	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE TEC	28	Tamulipas	6	Bustamante	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BUSTAMA	93162	5	113	112	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	05-04-2020	02-07-2020	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1760939/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201760939	Proyecto de inversión	\$ 1,389,876.05	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE TEC	28	Tamulipas	6	Bustamante	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BUSTAMA	93162	5	113	112	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	05-04-2020	02-07-2020	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1760939/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201760939	Proyecto de inversión	\$ 1,389,876.05	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE TEC	28	Tamulipas	6	Bustamante	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BUSTAMA	93162	5	113	112	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	05-04-2020	02-07-2020	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1760939/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201760939	Proyecto de inversión	\$ 1,389,876.05	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE TEC	28	Tamulipas	6	Bustamante	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BUSTAMA	93162	5	113	112	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	05-04-2020	02-07-2020	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1760939/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201760939	Proyecto de inversión	\$ 1,389,876.05	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE TEC	28	Tamulipas	6	Bustamante	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BUSTAMA	93162	5	113	112	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	05-04-2020	02-07-2020	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	\$ 1,389,876.05	(ctot: [cto])	(meta: [meta])	(luna: [luna])	(luna: [luna])	1760939/proyecto	Terminado	Validado	aver	Sin observaciones
2020	3	TAM200201760939	Proyecto de inversión	\$ 1,389,876.05	(R#1: ciclo_recurso-2020; ramo: CONSTRUCCIÓN DE TEC	28	Tamulipas	6	Bustamante	Proyecto de Inversión de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BUSTAMA	93162	5	113	112	0	(meta: [unidad_medida])	1	(eje: [eje_municipio])	05-04-2020	02-07-2020	\$ 1,389,876.0													