

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

ENTIDAD-TAMAULIAPAS		TERCER TRIMESTRE 2023										TERCER TRIMESTRE 2022																										
CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TPD GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2023	3	TAM2301022	Proyecto de I	25,000,000.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) CONSTRUCC	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			422860	281907	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	18,171,298.47	\$ 18,171,298.47	\$ 7,486,919.39	\$ 7,486,919.39	\$ 7,486,919.39	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C (2211902/proyecto	INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2023	3	TAM2301022	Proyecto de I	3,489,755.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) REHABILITAC	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			2896	1930	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	28,406,202.3	\$ 2,522,530.77	\$ 1,434,982.33	\$ 573,992.93	\$ 573,992.93	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C		En Ejecución	Cancelación validada		
2023	3	TAM2301022	Proyecto de I	2,112,000.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) PAVIMENTAC	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			14281	954	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	21,042,203	\$ 1,434,982.33	\$ 573,992.93	\$ 573,992.93	\$ 573,992.93	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C (2212012/proyecto	INICIO, 221	En Ejecución	Validado avances		
2023	3	TAM2301022	Proyecto de I	2,498,500.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) ESTUDIO Y P	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			22860	281907	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	28,406,202.3	\$ 1,844,304.52	\$ 1,844,304.52	\$ 737,721.81	\$ 737,721.81	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Piezas, an (2212029/proyecto	INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2023	3	TAM2301022	Proyecto de I	3,855,054.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) DEMOLICION	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			422860	281907	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	16,009,202.3	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C (2212032/proyecto	INICIO)	En Ejecución	Cancelación validada		
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	4,049,799.99	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) ILUMINACIO	28 Tamaulipas	38	Tampico	28 Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de I Deporte Sin identificar Municipio de	S			0	0	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	17,006,202.3	\$ 3,798,683.87	\$ 3,798,683.87	\$ 3,798,683.87	\$ 3,798,683.87	[[tcto: (Ipo obra:Obra, numero (meta: (unidad	medida:Piezas, an (2233065/proyecto	INICIO, 223	En Ejecución	Validado avances			
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	2,544,078.53	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) CONSTRUCC	28 Tamaulipas	38	Tampico	28 Tamaulipas	38	Tampico	Proyecto de I Transportes y Sin identificar Municipio de	S			0	0	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	11,032,202.3	\$ 2,522,530.77	\$ 2,522,530.77	\$ 2,522,530.77	\$ 2,522,530.77	[[tcto: (Ipo obra:Obra, numero (meta: (unidad	medida:Piezas, an (2233065/proyecto	INICIO, 223	En Ejecución	Validado avances			
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	3,995,140.92	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) REHABILITAC	28 Tamaulipas	22	Matamoros	28 Tamaulipas	22	Matamoros	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			0	0	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	17,006,202.3	\$ 3,995,140.92	\$ 3,995,140.92	\$ 3,995,140.92	\$ 3,995,140.92	[[tcto: (Ipo obra:Obra, numero (meta: (unidad	medida:Metros C (2267250/proyecto	INICIO, 226	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	999,999.99	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) DEMOLICION	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Seguridad Sin identificar Municipio de	S			0	0	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	16,009,202.3	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	[[tcto: (Ipo obra:Obra, numero (meta: (unidad	medida:Metros C (2272024/proyecto	INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	3,090,119.43	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) PAVIMENTAC	28 Tamaulipas	3	Altamira	28 Tamaulipas	3	Altamira	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			0	0	0	0	0	0	0	metas: (unic	2	0	17,006,202.3	\$ 927,035.83	\$ 927,035.83	\$ 927,035.83	\$ 927,035.83	[[tcto: (Ipo obra:Obra, numero (meta: (unidad	medida:Metros C (2272004/proyecto	INICIO, 227	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	4,743,610.38	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) PAVIMENTAC	28 Tamaulipas	3	Altamira	28 Tamaulipas	3	Altamira	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			0	0	0	0	0	0	0	metas: (unic	2	0	17,006,202.3	\$ 3,072,045.58	\$ 3,072,045.58	\$ 3,072,045.58	\$ 3,072,045.58	[[tcto: (Ipo obra:Obra, numero (meta: (unidad	medida:Metros C (2272005/proyecto	INICIO, 227	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	450,000.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) ACARREO Y C	28 Tamaulipas	20	Valle Hermos	28 Tamaulipas	20	Valle Hermos	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			0	0	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	15,102,202.3	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	[[tcto: (Ipo obra:Obra, numero (meta: (unidad	medida:Metros C (2272049/proyecto	INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	2,231,280.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) CONSTRUCC	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			69	46	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	24,003,202.3	\$ 1,903,411.44	\$ 1,903,411.44	\$ 1,903,411.44	\$ 1,903,411.44	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C (2215121/proyecto	PROCESO,	En Ejecución	Validado avances		
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	7,350,000.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) BACHEO Y CA	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			2548	17032	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	28,042,202.3	\$ 2,123,202.3	\$ 2,123,202.3	\$ 2,123,202.3	\$ 2,123,202.3	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C		Cancelado	Cancelación validada		
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	2,611,440.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) PAVIMENTAC	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			150	100	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	01-03-2023	08-06-2023	\$ 1,946,217.58	\$ 2,954,956.78	\$ 2,444,772.05	\$ 2,444,772.05	\$ 2,444,772.05	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C (2211948/proyecto	INICIO, 221	En Ejecución	Validado avances
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	8,893,000.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) PAVIMENTAC	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			422860	281907	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	02-05-2023	29-12-2023	\$ 6,602,761.34	\$ 8,880,993.52	\$ 2,664,208.06	\$ 2,664,208.06	\$ 2,664,208.06	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C (2211953/proyecto	INICIO, 221	En Ejecución	Validado avances
2023	3	TAM2302022	Acción	2,388,000.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) MURAL DE M	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Urbanización Sin identificar Municipio de	S			1,777,238.24	281907	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	28-04-2023	29-12-2023	\$ 1,777,238.24	\$ 710,895.29	\$ 710,895.29	\$ 710,895.29	\$ 710,895.29	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Piezas, an (2212026/proyecto	INICIO, 221	En Ejecución	Validado avances
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	1,794,500.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) PAVIMENTAC	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			1305	870	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	28-04-2023	29-12-2023	\$ 1,324,122.32	\$ 1,765,536.31	\$ 529,660.89	\$ 529,660.89	\$ 529,660.89	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C (2233065/proyecto	INICIO, 223	En Ejecución	Validado avances
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	3,500,000.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) REFORMACION	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Agua y sanea Sin identificar Municipio de	S			1341	884	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	18-05-2023	29-12-2023	\$ 2,612,478.24	\$ 3,483,304.45	\$ 3,041,251.71	\$ 3,041,251.71	\$ 3,041,251.71	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Piezas, an (2222042/proyecto	INICIO, 222	En Ejecución	Validado avances
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	3,451,281.89	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) CONSTRUCC	28 Tamaulipas	12	González	28 Tamaulipas	12	González	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			0	0	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	07-07-2023	08-09-2023	\$ 3,451,281.89	\$ 3,451,281.89	\$ 2,772,296.16	\$ 2,772,296.16	\$ 2,772,296.16	[[tcto: (Ipo obra:Obra, numero (meta: (unidad	medida:Metros C (2272021/proyecto	INICIO, 227	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	2,303,904.56	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) PAVIMENTAC	28 Tamaulipas	3	Altamira	28 Tamaulipas	3	Altamira	Programa de Urbanización Sin identificar Municipio de	S			0	0	0	0	0	0	0	metas: (unic	2	0	11-09-2023	21-10-2023	\$ 691,171.37	\$ 691,171.37	\$ 691,171.37	\$ 691,171.37	\$ 691,171.37	[[tcto: (Ipo obra:Obra, numero (meta: (unidad	medida:Metros C (2271936/proyecto	INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	382,632.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) CONSTRUCC	28 Tamaulipas	40	Valle Hermos	28 Tamaulipas	40	Valle Hermos	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	N			0	0	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	12-07-2023	10-08-2023	\$ 382,632.00	\$ 382,632.00	\$ 382,632.00	\$ 382,632.00	\$ 382,632.00	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C (2272027/proyecto	INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	227,406.12	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) CONSTRUCC	28 Tamaulipas	40	Valle Hermos	28 Tamaulipas	40	Valle Hermos	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	N			0	0	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	12-07-2023	10-08-2023	\$ 227,406.12	\$ 227,406.12	\$ 227,406.12	\$ 227,406.12	\$ 227,406.12	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C (2272032/proyecto	INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	1,088,704.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) CONSTRUCC	28 Tamaulipas	40	Valle Hermos	28 Tamaulipas	40	Valle Hermos	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	N			0	0	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	29-08-2023	25-10-2023	\$ 1,088,704.00	\$ 1,088,704.00	\$ 1,088,704.00	\$ 1,088,704.00	\$ 1,088,704.00	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	4,348,500.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) PAVIMENTAC	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			4195	2797	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	12-04-2023	30-12-2023	\$ 3,228,228.38	\$ 3,228,228.38	\$ 1,291,408.95	\$ 1,291,408.95	\$ 1,291,408.95	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C (2211948/proyecto	INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	5,123,500.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) PAVIMENTAC	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			1341	884	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	28-04-2023	29-12-2023	\$ 3,233,617.27	\$ 5,123,500.00	\$ 3,233,489.69	\$ 3,233,489.69	\$ 3,233,489.69	Sin contratos nuevos en el trime	(meta: (unidad	medida:Metros C (2211939/proyecto	INICIO, 221	En Ejecución	Validado avances
2023	3	TAM2302022	Proyecto de I	3,457,000.00	IFI: (ciclo: recurso:2023; ramo:33; modalidad:I) CONSTRUCC	28 Tamaulipas	32	Reynosa	28 Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de I Urbanización Sin identificar Municipio de	S			788	526	0	0	0	0	0	metas: (unic	1	0	15-03-2023	12-06-2023	\$ 2,575										