

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE 2024

ENTIDAD	TRÁMITE	FECHA DE FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRÁFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	1	TAM24020234915	Proyecto de Inversión	955,793.04	FFI	(ficio resuso202 CONSTRUCCIÓN DE GRADA	28	Tampalipas	12	González	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de González	MGT-DOP-IR-FORTA	N	0	0	750	metas: 1unidad	1	1	1	2023-11-01	2024-03-31	955,793.04	955,793.04	286,711.06	286,711.06	286,711.06	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Metros Cuadrados, avance:234915/proyecto	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234964	Adquisición	898,536.00	FFI	(ficio resuso202 ADQUISICION DE EQUIPOS	28	Tampalipas	41	Victoria	Programa de Inversión de Transportes y viali	Si	Identifica Municipio de Gonzalez	MGT-DOP-IR-FORTA	N	0	0	349688	metas: 1unidad	1	1	1	2023-01-01	2024-03-31	898,536.00	898,536.00	898,536.00	898,536.00	898,536.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:MediaMaquinaria y equipo, avan	INICIO	Terminado	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234951	Proyecto de Inversión	795,240.00	FFI	(ficio resuso202 CONSTRUCCIÓN DE RIE DE	28	Tampalipas	12	González	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Gonzalez	MGT-DOP-IR-FORTA	N	0	0	2955	metas: 1unidad	1	1	1	2023-01-01	2024-03-31	795,240.00	795,240.00	236,560.15	236,560.15	236,560.15	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Luminaria, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234952	Proyecto de Inversión	784,262.00	FFI	(ficio resuso202 CONSTRUCCIÓN DE RIE DE	28	Tampalipas	12	González	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Gonzalez	MGT-DOP-IR-FORTA	N	0	0	2955	metas: 1unidad	1	1	1	2023-01-01	2024-03-31	784,262.00	784,262.00	784,262.00	784,262.00	784,262.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:MediaLuminaria, avance:24.01	INICIO	Terminado	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234803	Proyecto de Inversión	7,522,484.48	FFI	(ficio resuso202 CONSTRUCCIÓN DE PUNTE	28	Tampalipas	3	Altamira	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Altamira	COPD-208/2024	N	0	0	4300	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	-	-	-	-	-	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas, avance:0.14	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234939	Proyecto de Inversión	7,138,300.00	FFI	(ficio resuso202 SERVICIO DE LABORATORIO	28	Tampalipas	32	Reynosa	Programa de Estudios de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	36841	34326	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	7,138,300.00	7,138,300.00	7,138,300.00	7,138,300.00	7,138,300.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234937	Proyecto de Inversión	4,450,000.00	FFI	(ficio resuso202 CONSTRUCCIÓN DE VASO B	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	3485	3121	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	4,450,000.00	4,450,000.00	4,450,000.00	4,450,000.00	4,450,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234932	Proyecto de Inversión	3,319,500.00	FFI	(ficio resuso202 CONSTRUCCIÓN DE TECHUI	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Educación	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	768	732	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	3,319,500.00	3,319,500.00	3,319,500.00	3,319,500.00	3,319,500.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234934	Proyecto de Inversión	3,870,900.00	FFI	(ficio resuso202 PAVIMENTACION HORRALU	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	947	903	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	3,870,900.00	3,870,900.00	3,870,900.00	3,870,900.00	3,870,900.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234935	Proyecto de Inversión	3,460,700.00	FFI	(ficio resuso202 RENOVACION DE REJES	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	947	903	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	3,460,700.00	3,460,700.00	3,460,700.00	3,460,700.00	3,460,700.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234935	Proyecto de Inversión	3,820,000.00	FFI	(ficio resuso202 CONSTRUCCIÓN DE MISUC	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Seguridad	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	36841	34326	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	3,820,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234932	Proyecto de Inversión	3,020,000.00	FFI	(ficio resuso202 CONSTRUCCIÓN DE PREFAB	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Educación	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	512	488	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	3,020,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234932	Proyecto de Inversión	2,826,661.71	FFI	(ficio resuso202 REHABILITACION DE GRAN	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Transportes y viali	Si	Identifica Municipio de Reynosa	12354-24509-6140-S	5	892	584	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-01-01	2024-03-31	2,826,661.71	2,826,661.71	2,826,661.71	2,826,661.71	2,826,661.71	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234934	Proyecto de Inversión	2,884,000.00	FFI	(ficio resuso202 PAVIMENTACION HORRALU	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	293	277	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,884,000.00	2,884,000.00	2,884,000.00	2,884,000.00	2,884,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234937	Proyecto de Inversión	245,000.00	FFI	(ficio resuso202 CONSTRUCCIÓN DE BARRA	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Educación	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234938	Proyecto de Inversión	2,277,000.00	FFI	(ficio resuso202 CONSTRUCCIÓN DE TECHUI	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Educación	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	18	16	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,277,000.00	2,277,000.00	2,277,000.00	2,277,000.00	2,277,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234939	Proyecto de Inversión	2,274,000.00	FFI	(ficio resuso202 REHABILITACION DE PAVIM	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234939	Proyecto de Inversión	2,274,000.00	FFI	(ficio resuso202 REHABILITACION DE PAVIM	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234937	Proyecto de Inversión	245,000.00	FFI	(ficio resuso202 CONSTRUCCIÓN DE BARRA	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Educación	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234939	Proyecto de Inversión	2,274,000.00	FFI	(ficio resuso202 REHABILITACION DE PAVIM	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234939	Proyecto de Inversión	2,274,000.00	FFI	(ficio resuso202 REHABILITACION DE PAVIM	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234939	Proyecto de Inversión	2,274,000.00	FFI	(ficio resuso202 REHABILITACION DE PAVIM	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234939	Proyecto de Inversión	2,274,000.00	FFI	(ficio resuso202 REHABILITACION DE PAVIM	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234939	Proyecto de Inversión	2,274,000.00	FFI	(ficio resuso202 REHABILITACION DE PAVIM	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234939	Proyecto de Inversión	2,274,000.00	FFI	(ficio resuso202 REHABILITACION DE PAVIM	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234939	Proyecto de Inversión	2,274,000.00	FFI	(ficio resuso202 REHABILITACION DE PAVIM	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234939	Proyecto de Inversión	2,274,000.00	FFI	(ficio resuso202 REHABILITACION DE PAVIM	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	1	TAM24020234939	Proyecto de Inversión	2,274,000.00	FFI	(ficio resuso202 REHABILITACION DE PAVIM	28	Tampalipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Si	Identifica Municipio de Reynosa		5	160	152	0	metas: 1unidad	1	1	1	2023-02-01	2024-02-01	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	{ficio:} Hipo abra:Otra, numer (meta: 1unidad) media:Piezas Cuadrados, avance:0.01	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	